



PREFEITURA MUNICIPAL
JAGUARIBE
cidade futura.

MUNICIPAL DE JAGUARIBE
ÁREA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:

LIDER CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELE-
ME

CONVÊNIO:

recurso proprio

MEDIÇÃO Nº: **02**

PERÍODO:
14/11/2018 A
17/12/2018

RESUMO VALORES

CONTRATO **112.986,31**

ADITIVO **112.986,31**

TOTAL **112.986,31**

ACUM. **68.231,56**

SALDO **48.724,75**

MEDIÇÃO **33.272,59**

CNPJ: 04.957.994/0001-54

DATA: 17/12/2018

58,63%
41,37%
29,69%

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) TUMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DO SISTEMA DE DRENAGEM PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E MURO DE ARRIMO PARA CONTEÇÃO DE ATERRIO NA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO LOCAL: CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	UND.	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES						
				QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL	SALDO	% REAL.	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL			
1.0		CONSTRUÇÃO DE 61 TUMULOS PRE-FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"															
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M2	244,24	31,94	7.801,03	73,60	73,27	146,87	97,37	60,13%	2.350,78	2.340,24	2.350,78			
1.2	C2821	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	M3	34,99	15,11	527,19	11,13	10,47	21,60	13,29	61,91%	168,17	158,20	168,17			
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	272,16	12,62	3.434,66	89,08	81,65	170,73	101,43	62,73%	1.124,19	1.030,42	1.124,19			
1.4	C2583	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	272,16	19,76	5.377,89	89,08	81,65	170,73	101,43	62,73%	1.790,22	1.613,40	1.790,22			
2.0		ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO				17.140,75					31,52%	5.403,37		5.403,37			
2.1	COMP. PM J01	PEÇAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, ESP=5CM	M2	744,22	90,30	67.203,07	230,67	223,27	453,94	280,28	61,00%	20.829,50	20.161,28	20.829,50			
2.2	COMP. PM J02	TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE AMPLIAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA	UND.	122,00	38,52	4.699,44	10,00	36,60	46,60	75,40	36,20%	385,20	1.408,83	385,20			
		SUBTOTAL				71.902,51					29,50%	21.214,70		21.214,70			
		SUBTOTAL GERAL				89.043,26						28.618,07		28.618,07			
		TOTAL GERAL				112.986,31					29,48%	33.272,59		33.272,59			

Denilson Brasil de Melo

ENG. CIVIL

CPF: 0602805866
CNPJ: 307.222.503-63

João Pimenta Felício

Engenheiro Civil

CPF: 0505639582