


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA

CONTRATADA : ARD CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.507.815.0001-27 -
CEI: 51.243.81325/79

LOCAL : DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE FEITICEIRO E DA RUA OLINDINA DUARTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE



DADOS DA OBRA		VALORES									
MEDIÇÃO -- Nº 005		TOTAL DO CONTRATO	R\$ 323.210,82								
SEGUNDA - FEIRA, 22 DE JULHO DE 2019		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R\$ 279.659,19								
CONVÊNIO: 074/CIDADES/2018 PROCESSO Nº 6114599/2017 - MAPP 3836		MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 34.491,08								
PERÍODO: 27/02/2019 a 26/03/2019		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	R\$ 314.150,27								
		SALDO CONTRATUAL	R\$ 9.060,65								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			QUANTIDADES MED. ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR R\$ DO PERÍODO	VALOR R\$ ACUMULADO	INDICADORES PERCENTUAIS	
			QUANT.	PREÇO SERVIÇO	PREÇO TOTAL					QUANT. DO PERÍODO	VALOR R\$ DO PERÍODO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	2.797,96	11.191,84	0,997	4,00	2.789,57	11.191,84	24,92%	75,08%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	Ha	0,53	701,43	371,76	0,12	0,53	84,17	371,76	22,64%	77,36%
2.2	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	284,95	3.415,80	0,00	12,00	0,00	3.415,80	0,00%	100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO										
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.352,38	2,06	11.025,90	1.158,70	5.171,57	2.386,92	10.653,44	21,65%	74,97%
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGAD)	M2	4.773,94	48,99	233.875,32	464,48	4.599,77	22.754,88	225.342,73	9,73%	86,62%
3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.665,20	22,01	36.651,05	171,00	1.494,20	3.763,71	36.651,05	10,27%	89,73%
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	56,95	33,83	1.926,62	5,98	56,95	202,30	1.926,62	10,50%	89,50%
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	56,95	353,81	20.149,48	5,98	56,95	2.115,78	20.149,48	10,50%	89,50%
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS										
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.352,38	0,86	4.603,05	457,85	4.713,72	393,75	4.447,55	8,55%	88,07%
TOTAL GERAL SEM BDI					323.210,82			34.491,08	279.659,19		
BDI (26,50%)											
TOTAL GERAL COM BDI R\$					323.210,82			34.491,08	314.150,27		

O VALOR DA MEDIÇÃO CORRESPONDE À QUANTIA DE R\$34.491,08 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um, e oito centavos)

CERTIFICADO QUE OS SERVIÇOS MEDIDOS FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA

JAGUARIBE CE, 22 de Julho de 2019.

CARLOS ALBERTO LEITE ARRUDA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

RNP: 060723892-2

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

RNP 0615727611 Eng. Civil CREA - CE

FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA JAGUARIBE