



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|
| EMPRESA EXECUTORA: | | EMPRESA Nº 01 | | VALORES (R\$) | |
| LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 01/11/2021 a | | CONTRATO: | |
| CNPJ: 30.566.030/0001-20 | | 08/12/2021 | | R\$ 382.944,06 | |
| | | DATA DA MEDIÇÃO ACUMULADA: | | R\$ 160.060,62 | |
| | | SALDO: | | R\$ 543.004,68 | |
| | | | | R\$ 90.053,93 | |
| | | | | R\$ 443.950,85 | |



Nº DO CONTRATO: 01.07.01.2021-04

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ORÇ. ADICIONADO (+) | | ORÇ. REDUZIDO (-) | | ORÇAMENTO DEFINITIVO | | QUANTIDADE REALIZADA | | PERC. EXEC % | | VALORES | | |
|------|-----------------------|---|---------|-----|----------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | | | | | | | QUANTIDADE | P. TOTAL R\$ | QUANT. | P. TOTAL R\$ | QUANT. | P. TOTAL R\$ | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | PERÍODO |
| 1 | ADMNISTRATIVO | EXECUÇÃO LOCAL DE OBRA | PRÓPRIA | MÊS | 6,00 | 3.566,27 | 21.397,62 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | PM0040 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | PRÓPRIA | MÊS | 6,00 | 3.566,27 | 21.397,62 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 10.245,89 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER | SEINFRA | M2 | 2.029,92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | C1070 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 876,38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | C8041 | RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOSET./REMOÇÃO LATERAL | SEINFRA | M2 | 10,26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | C1049 | BENEFICIAÇÃO DE CONCRETO SIMPES | SEINFRA | M3 | 7,94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | 98159 | DEBENEFICIAÇÃO DE CONCRETO SIMPES SOLO AF.05/2018 | SINAPI | M3 | 3.620,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TALUZA PROF.ATE 1,50m | SEINFRA | M3 | 39,96 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | 41805 | LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OIBALANÇIM MANUAL CAPACIDADE DE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C.X.), CABO DE 45 M | SINAPI | MÊS | | 281,27 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | | | | | | 1.336,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TÍPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:9) | SEINFRA | M3 | 2,52 | 530,16 | 1.336,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ESTRUTURA | | | | | | 1.231,86 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | PM0068 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREO (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCR - 25MPa, AF. 01/2017 | PRÓPRIA | M3 | 1,09 | 861,87 | 939,44 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | 93195 | CONTRAVEIGA PRÉ-MOLDADA PARA VAGS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF.05/2016 | SINAPI | M | 2,80 | 44,46 | 124,49 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF.05/2016 | SINAPI | M | 2,80 | 48,95 | 137,06 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF.05/2016 | SINAPI | M | 1,12 | 27,56 | 30,87 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PISO | | | | | | 12.878,26 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 19 COM ESPESURA 60x4x12/2015 | SINAPI | M2 | 24,00 | 50,19 | 1.204,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADO) EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO MONOCOLORADO, COM IN. LOCO, USINADO, 20x19x4cm, 60x4x12/2015 | SINAPI | M2 | 7,35 | 506,42 | 3.722,19 | | | | | | | | | | | | | |

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20
LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
Engenheiro Civil
CREA-CE 49217/D CPF: 904.627.263-04

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo

Fco. ELDER CAVALLINI DE GARRIGOSO

Secretário Municipal de Engenharia e Cultura
Aguardos/CE Matrícula Nº 004/2021
CPF: 70.747.003-49

Fernando Antonio Serra

de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE

CNPJ: 30.566.030/0001-20



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | |
| EMPRESA EXECUTORA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | MEDIÇÃO Nº 01 | |
| CNPJ: 30.566.030/0001-20 | | PERÍODO: 01/11/2021 a | |
| | | DATA: 09/12/2021 | |
| | | VALORES (R\$) | |
| | | CONTRATO: R\$ 382.944,06 | |
| | | ADITIVO R\$ 100.000,02 | |
| | | TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 543.004,08 | |
| | | MÉDIA DE MEDIÇÃO R\$ 99.051,02 | |
| | | MÉDIA DE MEDIÇÃO R\$ 99.051,02 | |
| | | SALDO: R\$ 443.950,05 | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | QUANTIDADE | ORÇ. ADICIONADO (C) | P. TOTAL | ORÇ. REDUZIDO (C) | P. TOTAL | QUANT. | P. TOTAL | QUANTIDADE REALIZADA | | VALORES | |
|--------|----------|--|---------|------|--------|--------------------|-----------------|------------|---------------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|----------------------|----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | QUANT. | P. TOTAL | QUANT. ANTERIOR | ACUM. ATUAL |
| 13.5 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL (MÓDULO), INCLUSIVE CAIXA DE ELÉTRICA E INTERRUPTOR, CABO, RASGO, QUERBA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF. 01/2016. | SINAPI | UN | 4,00 | 133,17 | 532,68 | 4,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 0,00 | 4,00 | 0% | 0% |
| 13.6 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL (MÓDULO), INCLUSIVE CAIXA DE ELÉTRICA E INTERRUPTOR, CABO, RASGO, QUERBA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016. | SINAPI | UN | 4,00 | 139,21 | 556,84 | 4,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 0,00 | 4,00 | 0% | 0% |
| 13.7 | 94953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | SINAPI | UN | 12,00 | 21,49 | 257,88 | 12,00 | | | 12,00 | | 12,00 | | 0,00 | 12,00 | 0% | 0% |
| 13.8 | 92016 | CAIXA DE EMBELETR (3 MÓDULOS), 2POT 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | SINAPI | UN | 16,00 | 50,62 | 809,92 | 16,00 | | | 16,00 | | 16,00 | | 0,00 | 16,00 | 0% | 0% |
| 13.9 | 92000 | TOMADA BANDA DE ENCHIMENTO (1 MÓDULO), INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | SINAPI | UN | 16,00 | 22,80 | 364,80 | 16,00 | | | 16,00 | | 16,00 | | 0,00 | 16,00 | 0% | 0% |
| 13.10 | 00038091 | ESPELHO / PLACA CERCA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES. AF. 12/2015 | SINAPI | UN | 1,00 | 2,56 | 2,56 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% |
| 13.11 | 00673 | CANALETAS PLÁSTICAS (50 X 20)MM, SISTEMA "X" | SEINFRA | M | 5,00 | 23,60 | 118,40 | 5,00 | | | 5,00 | | 5,00 | | 0,00 | 5,00 | 0% | 0% |
| 13.12 | PM00669 | PROJETOR (4 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO, LÂMPADA/QUEMOSINHA DE MERCÚRIO DE 400W, EXCLUSIVE POSTE | PRÓPRIA | UN | 6,00 | 1.431,25 | 8.587,50 | 6,00 | | | 6,00 | | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | 0% | 0% |
| 13.13 | C4785 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5,0X 2,40M | SEINFRA | UN | 6,00 | 249,20 | 1.495,20 | 6,00 | | | 6,00 | | 6,00 | | 0,00 | 6,00 | 0% | 0% |
| 13.14 | C2066 | DISPOSITIVO DE TRIBUTAÇÃO DE LUZ COM SUPORTE ATE 6 DIVISÕES | SEINFRA | UN | 1,00 | 167,33 | 167,33 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% |
| 13.15 | C1096 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | SEINFRA | UN | 3,00 | 20,15 | 60,45 | 3,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | 0,00 | 3,00 | 0% | 0% |
| 13.16 | C1130 | CABO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | SEINFRA | UN | 1,00 | 119,93 | 119,93 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% |
| 13.17 | C1197 | ELETRODUTO PVC ROSQUILADO/ROEIS (D= 32mm, L= 10m) | SEINFRA | M | 130,00 | 22,22 | 2.888,60 | 130,00 | | | 130,00 | | 130,00 | | 0,00 | 130,00 | 0% | 0% |
| 13.18 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 250V 10MM2 | SEINFRA | M | 380,00 | 2,73 | 1.037,40 | 380,00 | | | 380,00 | | 380,00 | | 0,00 | 380,00 | 0% | 0% |
| 13.19 | C0534 | CABO ISOLADO PVC 250V 10MM2 | SEINFRA | M | 32,00 | 10,73 | 343,36 | 32,00 | | | 32,00 | | 32,00 | | 0,00 | 32,00 | 0% | 0% |
| 14.1 | | ÁGUA FRIA | | | | 877,34 | 877,34 | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | | ÁGUA FRIA | | | 1,00 | 83,94 | 83,94 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% |

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 49217/D CPF: 904.627.263-04

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9
 CPF: 743.347.003-49

Assinatura: *Luiz Pereira de Freitas Neto*
 Assinatura: *Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior*



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|------------------|--|
| EMPRESA EXECUTORA: | | MEDICÃO Nº 01 | | VALORES (R\$) | |
| 'LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | PERÍODO: 01/11/2021 a | | CONTÍDUO: | |
| CNPJ: 30.566.030/0001-20 | | 09/12/2021 | | ADITIVO | |
| | | DATA: 09/12/2021 | | TOTAL | |
| | | | | VALOR DA MEDIÇÃO | |
| | | | | VALOR ACUMULADO: | |
| | | | | R\$ 392.944,06 | |
| | | | | R\$ 160.064,62 | |
| | | | | R\$ 543.004,68 | |
| | | | | R\$ 99.053,83 | |
| | | | | R\$ 443.950,85 | |

Nº DO CONTRATO: 01.07.01.2021-34

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | Q. QUANTIDADE | P. TOTAL | ORÇ. ADICIONADO (+) | P. TOTAL | ORÇ. REDUZIDO (-) | QUANT. | P. TOTAL | ORÇAMENTO REALIZADO | | VALORES | |
|--------|---------------|--|---------|------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|----------|-------------------|--------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | QUANT. | P. TOTAL | QUANT. | P. TOTAL |
| 14.1.2 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/27 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, COM ABRIGAMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | 41,99 | 83,98 | 2,00 | RS 83,98 | | | | | | 2,00 | 0% | RS - | RS - |
| 14.1.3 | 108849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | 35,29 | 35,29 | 1,00 | RS 35,29 | | | | | | 1,00 | 0% | RS - | RS - |
| 14.1.4 | C2684 | VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/ANORPLASTA DE 3/2"OU 40mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 | SEINFRA | UN | 2,00 | 213,99 | 427,98 | 2,00 | RS 427,98 | | | | | | 2,00 | 0% | RS - | RS - |
| 14.1.5 | 86883 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA 30x30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | 9,32 | 9,32 | 1,00 | RS 9,32 | | | | | | 1,00 | 0% | RS - | RS - |
| 14.2 | ESGOTO | VALVÃO DE BLOQUEO | SEINFRA | UN | 3,00 | 44,11 | 132,33 | 3,00 | RS 132,33 | | | | | | 3,00 | 0% | RS - | RS - |
| 14.2.2 | C4631 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA 30x30 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 | SEINFRA | PT | 1,00 | 104,50 | 104,50 | 1,00 | RS 104,50 | | | | | | 1,00 | 0% | RS - | RS - |
| 15 | REVESTIMENTOS | | | | | | 7.505,18 | | RS 2.938,58 | | | | | | RS 10.443,76 | | | RS - |
| 15.1 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2014 | SINAPI | M2 | 33,72 | 51,89 | 1.749,39 | 48,66 | RS 2.524,48 | | | | | | 82,38 | 0% | RS - | RS - |
| 15.2 | PM0067 | SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, COM MATERIAL REAPOVEDADO, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PLS5/PRL4 - P/PSIS. | PRÓPRIA | UN | 2,18 | 36,90 | 80,44 | 2,18 | RS 80,44 | | | | | | 2,18 | 0% | RS - | RS - |
| 15.3 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARC. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PLS5/PRL4 - P/PSIS. | SEINFRA | M2 | 61,85 | 83,25 | 5.149,01 | 61,85 | RS 5.149,01 | | | | | | 61,85 | 0% | RS - | RS - |
| 15.4 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARC. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, PAREDES E PISOS (100 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDES/PISO). | SEINFRA | M2 | 61,85 | 8,51 | 526,34 | 48,66 | RS 414,10 | | | | | | 110,51 | 0% | RS - | RS - |
| 16 | PINTURA | | | | | | 32.517,59 | | RS 20.740,50 | | | | | | RS 53.259,09 | | | RS 27.218,56 |
| 16.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOIS AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 1.737,69 | 12,96 | 22.520,46 | 1.906,04 | RS 24.702,28 | | | | | | 1.406,90 | 74% | RS 18.233,42 | RS 18.233,42 |
| 16.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOIS C/MASSA ACRILICA | SEINFRA | M2 | 63,60 | 14,63 | 930,47 | 63,60 | RS 930,47 | | | | | | 63,60 | 0% | RS - | RS - |
| 16.3 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO | SEINFRA | M2 | 247,52 | 36,63 | 9.066,66 | 247,52 | RS 9.066,66 | | | | | | 247,52 | 0% | RS - | RS - |
| 16.4 | LUIZ PEREIRA | ESMALTAMENTO DE PAREDES EM FERRO | SEINFRA | M2 | 6,55 | 6,55 | 42,88 | 1.964,00 | RS 12.864,20 | | | | | | 1.374,80 | 70% | RS 9.004,94 | RS 9.004,94 |

LUIZ PEREIRA

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO Engenheiro Civil

CREA-CE 49217D CPF: 904.627.263-04

LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.566.030/0001-20

Leandro Rodrigues da Silva

Sobretendente Administrativo

Fca. ELIZABETH CALCANTE BARROSO

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Jaguaripe - Pernambuco

CPF: 743.377.003-39

Ferrando Antonio Serra

de Oliveira Junior

Engenheiro Civil

RNP: 211878363-9

AV. 8 DE NOVEMBRO, ALDEOTA 1378 SALA 2 | JAGUARIBE-CE



CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|----------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | VALORES (R\$) | |
| EMPRESA EXECUTORA: | | MEDICÃO Nº: 01 | | CONTRATO: | |
| LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | PERÍODO: 01/11/2021 a | | R\$ 382.944,06 | |
| CNPJ: 30.566.030/0001-20 | | DATA: 09/12/2021 | | R\$ 160.060,62 | |
| | | VALOR DA MEDIÇÃO: | | R\$ 543.904,68 | |
| | | MEDIÇÃO ACUMULADA: | | R\$ 99.053,83 | |
| | | SALDO: | | R\$ 443.950,85 | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | ORÇ. ADICIONADO (+) | | ORÇ. REDUZIDO (-) | | ORÇAMENTO DEFINITIVO | | QUANTIDADE REALIZADA | | VALORES | | |
|------------------|-----------------|--|---------|------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------|---------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | QUANTIDADE | P. TOTAL | QUANT. | P. TOTAL | QUANT. | P. TOTAL | PERÍODO | PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | PERÍODO |
| 165 | C1281 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER | SEINFRA | M2 | 9,02 | 360,00 | 3.247,20 | 360,00 | R\$ | 3.247,20 | 360,00 | R\$ | 0,00 | 360,00 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| 166 | C1906 | PINTURA C/ EMASAMENTO T/ QUADRO-VERDE | SEINFRA | M2 | 33,99 | 72,00 | 2.447,28 | 72,00 | R\$ | 2.447,28 | 72,00 | R\$ | 0,00 | 72,00 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| 17 | DIVERSOS | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" x 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALE SINTÉTICO, REDE DE CERCAMENTO (MALHA 10 X 10 CM E ANTEFAS OFICIAIS | SEINFRA | CJ | 1,00 | 2.064,87 | 2.064,87 | 1,00 | R\$ | 2.064,87 | 1,00 | R\$ | 0,00 | 1,00 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| 172 | C0361 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CERCOSTO H=80CM (PINTADO) | SEINFRA | M | 10,00 | 166,65 | 1.666,50 | 10,00 | R\$ | 1.666,50 | 10,00 | R\$ | 0,00 | 10,00 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| 173 | C3436 | ALAMBRAÇÃO C/TELA DE NYLON FIO 17/3 (L=3,50) (L=3,50) | SEINFRA | M2 | 34,30 | 360,00 | 12.348,00 | 360,00 | R\$ | 12.348,00 | 360,00 | R\$ | 0,00 | 360,00 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| 174 | C2479 | TUDO COM ESTRUTURA METÁLICA | SEINFRA | M2 | 239,10 | 7,50 | 1.793,25 | 7,50 | R\$ | 1.793,25 | 7,50 | R\$ | 0,00 | 7,50 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| 18 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | 18.163,20 | | R\$ | 18.163,20 | | R\$ | 0,00 | 18.163,20 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| 18.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 1.720,00 | 10,56 | 18.163,20 | 1.720,00 | R\$ | 18.163,20 | 1.720,00 | R\$ | 0,00 | 1.720,00 | 0% | R\$ | - | R\$ |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | 115.037,57 | VALOR BDI TOTAL: | | 115.037,57 | VALOR BDI TOTAL: | | 115.037,57 | VALOR DA MEDIÇÃO: | | 543.904,68 | VALOR BDI: | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | 543.904,68 | VALOR TOTAL: | | 543.904,68 | VALOR TOTAL: | | 543.904,68 | VALOR TOTAL: | | 543.904,68 | VALOR TOTAL: | |

NOVENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Fco. ELDAR CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Jaguaribe - PE
 Portaria Nº 094/2021
 CPF: 743.347.003-49

Fernando Antonio Serra
 de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

Leandro Rodrigues dos Santos
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 Leandro Rodrigues da Silva
 Sócio Administrativo
 CPF: 077.571.923-40

WZ PEREIRA DE FREITAS NETO
 LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 30.566.030/0001-20
 LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 49217/D CPF: 904.627.263-04