



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 25.07.0008

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
14.07.0020	14/07/2023	25/07/2023	490.560,79

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	18.886,59
1000.60.00.0.	ISS	14.716,82
1000.70.00.0.	IRRF	7.358,41

Total da Retenção: (R\$) 40.961,82

HISTÓRICO

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERE-SE A NF-E Nº873, DE ACORDO COM MES 06/2023.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	8166888	449.598,97



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 25.07.0008
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
14070020	14/07/2023	GLOBAL	490.560,79	21.02.01/2022	21.02.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC. MUN.:** 141759 **TELEFONE:** 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
25070008	490.560,79	490.560,79	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
25/07/2023	490.560,79	40.961,82	449.598,97

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	18.886,59
1000.60.00.0.	ISS	14.716,82
1000.70.00.0.	IRRF	7.358,41
Total da Retenção: (R\$)		40.961,82

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERE-SE A NF-E Nº 873, DE ACORDO COM MES 06/2023.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, LUCIANO COSTA DA SILVA, TESOUREIRO(A) DO(A) SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) CHARLES DE LIMA NUNES, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	8166888	449.598,97

Jaguaribe, 25 de Julho de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0006541

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
14/07/2023	14.07.0020	490.560,79	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/07/2023	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 490.560,79	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 873	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 14/07/2023	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 14/07/2023	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 405278326		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERE-SE A NF-E Nº873, DE ACORDO COM MES 06/2023.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	SERV	1	490.560,790	490.560,79	0

Jaguaribe, 14 de Julho de 2023

CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



NOTA DE EMPENHO - Nº 14.07.0020

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
14/07/2023	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	53322023
CENTRO DE CUSTO				OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
309	5.411.401,62	490.560,79	4.920.840,83

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUÇOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	490.560,79	490.560,79
Total dos Itens: (R\$)					490.560,79

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **14070020**. A(os) **14 de Julho de 2023**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 53322023

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 309**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Nº Empenho:** 14070020 - Global**Nº Nota Fiscal:** 873**Dt Emissão NF:** 14/07/2023**Dt. Solicitação** 14/07/2023
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 01/06 à 30/06/2023**Vlr. Liquidação:** R\$ 490.560,79 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1	1,00	490.560,79	490.560,79

Fºvº de Neyreiros Soares
Controlador e Custódio Geral do Município
PORTARIA 777/2023 DE 08/07/2023

Responsável pela elaboração

Carol Nogueira
CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 53322023**Data:** 14/07/2023**Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 309**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 490.560,79**Histórico**

O 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1,00	490.560,79	490.560,79

Ordenador

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953,016.583-87

25/07/2023 16:56:43 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar](#) [Convênio](#) [Listar](#) [Movimentações](#) [Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

:Convênio 896490/2019

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8166888 
Data	25/07/2023
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 490.560,79
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 490.560,79
Total de Tributos Retidos	R\$ 40.961,82
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 449.598,97

Observação *

Pagamento 9ª medição NF 873

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 490.560,79**

fechar

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

25/07/2023 16:56 n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 896490/2019

Movimentação(ões) financeira(s) 8166888 autorizada(s) com sucesso na data/hora 25/07/2023 19:56:16

fechar



Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	<input type="checkbox"/>
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------	--------------------------

Autorizar Recusar Cancelar

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.991,59	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP 01 - 1.100m³ e EEAT 03	172.763,09	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02	247.640,99	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	LIGAÇÕES PREDIAIS	42.165,12	0,00	0,00



Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da
NFS-e
873

Data e Hora da Emissão	14/07/2023 10:07:37	Competência	07/2023	Código de Verificação	405278326
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	WM CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	WM CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205				
Complemento	SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	P.M. DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE
Endereço e CEP	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.02.01/2022, CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA - CNO: 90.010.64486/75.

VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 490.560,79
BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 294.336,47
VALOR DO ISS (5%): R\$ 14.716,82
BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 171.696,28
VALOR DO INSS (11%): R\$ 18.886,59
VALOR DO IR (1,5%): R\$ 7.358,41

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2937-8
CONTA CORRENTE: 113232-6
CNPJ: 02.364.381/0001-13
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Charles da Diniz N...
Sec. Municipal de Finanças
Inf. Econ. e Orçamento - SEN. R. A
Portaria 283/2023

Atesto o recebimento dos

() Produtos (X) Serviços

Em: 14/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO

N.º 1195/2019

CEDENTE FUNASA

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	CE20221039288
----------------	--	------------	---------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)	7.358,41	INSS(R\$)	18.886,59	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	----------	-----------	-----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	490.560,79	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	490.560,79
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	196.224,32
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	26.245,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	294.336,47
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	14.716,82	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	449.598,97	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

CONVÊNIO 896490/2019 - 1195/2019

Objeto:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Dados Bancários: 28.723-7 - BANCO DO BRASIL

Dados do Credor: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Vigência do Convênio: 31/12/2019 A 30/12/2022

CONVÊNIO

Concedente	R\$ 18.157.791,15
Proponente	R\$ 1.661.801,19
Total	R\$ 19.819.592,34

RESUMO

Saldo em Conta	R\$ 474.468,80
Saldo Contratual	R\$ 12.366.224,22
Falta Repasses	R\$ 10.894.674,69
Falta Contrapartida	R\$ 997.080,73

Contrato
21.02.01/2022**R\$ 19.819.592,34****%EXECUTADO**

37,61%

MEDIÇÕES

Data	Medições
02/09/2022	2.475.355,44
04/11/2022	548.581,20
20/12/2022	609.316,66
07/02/2023	1.037.173,29
24/03/2023	489.495,36
19/04/2023	452.135,63
19/05/2023	774.437,59
05/07/2023	576.312,16
	490.560,79
Total	7.453.368,12

REPASSES

Data	Valor
30/06/2022	R\$ 3.631.558,23
28/12/2022	R\$ 3.631.558,23
Total	R\$ 7.263.116,46

Contrapartida

Data	Valor
28/06/2022	R\$ 332.360,23
12/12/2022	R\$ 332.360,23
Total	R\$ 664.720,46

Total Repasses e
Contrapartida**7.927.836,92**



WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 9

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

1 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO – ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02)

 <p>01/06/2023</p>	 <p>01/06/2023</p>
<p>FOTO 1.1 – ESCAVAÇÃO DA VALA.</p>	<p>FOTO 1.2 – COMPACTAÇÃO DA VALA.</p>
 <p>02/06/2023</p>	 <p>02/06/2023</p>
<p>FOTO 1.3 – RETIRADA DO PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA COM RETROESCAVADEIRA.</p>	<p>FOTO 1.4 – VISTA FRONTAL DO ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO.</p>
 <p>05/06/2023</p>	 <p>06/06/2023</p>
<p>FOTO 1.5 – COMPACTAÇÃO DA RUA PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO.</p>	<p>FOTO 1.6 – REATERRO DA VALA.</p>

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Cidade e Infras.
Itaquaribe - CE Portaria 025/2021
CPF: 953.016.582.87

J

0

0



FOTO 1.7 – CORTE DE VALA COM AUXÍLIO DE MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO.



FOTO 1.8 – ESCAVAÇÃO DA VALA COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA.



FOTO 1.9 – ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO.



FOTO 1.10 – REATERRO DA VALA.



FOTO 1.11 – ESCAVAÇÃO DA VALA, COM RETIRADA MANUAL DE PEDRA TOSCA.




FOTO 1.12 – ESCAVAÇÃO DA VALA COM AUXÍLIO DE RETROESCAVADEIRA.




FOTO 1.13 – MARCAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ÁREA PARA CORTE DE VALA



FOTO 1.14 – ESCAVAÇÃO DE VALA COM AUXÍLIO DE RETROESCAVADEIRA




FOTO 1.15 – ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES.



FOTO 1.16 – ATERRO DA VALA.




FOTO 1.17 – VISTA PANORÂMICA DE COMPACTAÇÃO DA VALA.



FOTO 1.18 – COMPACTAÇÃO DA VALA.




FOTO 1.19 – PREPARAÇÃO DE RUA PARA ESCAVAÇÃO DA VALA.



FOTO 1.20 – ESCAVAÇÃO DA VALA COM AUXÍLIO DE RETROESCAVADEIRA.



FOTO 1.21 – REPARO DE TUBULAÇÃO EM VALA.



FOTO 1.22 – REATERRO DE VALA.

1

2

3



FOTO 1.23 – RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM AUXÍLIO DE RETROESCAVADEIRA.



FOTO 1.24 – ESCAVAÇÃO DE VALA.



FOTO 1.25 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO.



FOTO 1.26 – REATERRO DA VALA.



FOTO 1.27 – COMPACTAÇÃO DA VALA.



FOTO 1.28 – ABERTURA DE VALA COM AUXÍLIO DE RETROESCAVADEIRA.



FOTO 1.29 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO.



FOTO 1.30 – REATERRO DE VALA.

2 – LIGAÇÕES PREDIAIS


 <p>01/06/2023</p>	 <p>01/06/2023</p>
<p>FOTO 2.1 – ESCAVAÇÃO DE VALAS.</p>	<p>FOTO 2.2 – DETALHE DOS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO.</p>
 <p>01/06/2023</p>	 <p>01/06/2023</p>
<p>FOTO 2.3 – LIGAÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS.</p>	<p>FOTO 2.4 – DETALHAMENTO DA MANGUEIRA COM TUBULAÇÃO.</p>
 <p>02/06/2023</p>	 <p>02/06/2023</p>
<p>FOTO 2.5 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO.</p>	<p>FOTO 2.6 – APLICAÇÃO DE TÊ SOLDÁVEL DE 50MM.</p>



FOTO 2.7 – ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES.



FOTO 2.8 – PANORÂMICA DAS TUBULAÇÕES.



FOTO 2.9 – TUBULAÇÃO DE ESGOTO DANIFICADA.



FOTO 2.10 – TUBULAÇÕES ANTES DE REALIZAR AS LIGAÇÕES DOS RAMAIS.



FOTO 2.11 – CONTINUIDADE DAS TUBULAÇÕES E COLOCAÇÃO DOS RAMAIS.



FOTO 2.12 – DETALHE DOS RAMAIS.



FOTO 2.13 – ATERRO DE VALA/RAMAL.



FOTO 2.14 – DETALHE DE MANGUEIRA DO RAMAL.

3 – RAP 1100 M³



FOTO 3.1 – VISTA PANORÂMICA DA MONTAGEM DAS FORMAS.



FOTO 3.2 – VISTA LATERAL DA MONTAGEM DAS FORMAS.



FOTO 3.3 – MONTAGEM DAS FERRAGENS DAS PAREDES.



FOTO 3.4 – VISTA FRONTAL DA MONTAGEM DAS FERRAGENS.



FOTO 3.5 – VISTA LATERAL DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS.



FOTO 3.6 – VISTA PANORÂMICA DA ARMAÇÃO DAS FERRAGENS.

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal da Cidade e Infrastr.
Itaquaribe - CE Portaria 025/2021
CPF: 453.016.582-07

L

@

24



FOTO 3.7 – MONTAGEM DAS FERRAGENS DO POÇO DE SUÇÃO.



FOTO 3.8 – VISTA FRONTAL DA MONTAGEM DAS FERRAGENS.




FOTO 3.9 – VISTA FRONTAL DAS FERRAGENS DA PAREDE DIVISÓRIA DO POÇO DE SUÇÃO.



FOTO 3.10 – MONTAGEM DAS FERRAGENS DA LAJE DE FUNDO DO POÇO DE SUÇÃO.



FOTO 3.11 – VISTA PANORÂMICA DO RESERVATÓRIO.



FOTO 3.12 – CONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO DO POÇO DE SUÇÃO.



FOTO 3.13 – ADENSAMENTO DO CONCRETO COM AUXÍLIO DO VIBRADOR.



FOTO 3.14 – VISTA FRONTAL DO ADENSAMENTO DO CONCRETO.



FOTO 3.15 – VISTA PANORÂMICA DAS EQUIPES DE CONCRETAGEM.



FOTO 3.16 – VISTA EM PERSPECTIVA DA CONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO DO POÇO DE SUÇÃO.



FOTO 3.17 – CONCRETAGEM DO CHANFRO DO POÇO DE SUÇÃO.



FOTO 3.18 – ADENSAMENTO DO CONCRETO DO CHANFRO COM AUXÍLIO DO VIBRADOR.

W.M CONSTRUÇÕES LTDA

José Márcio Pinheiro Landim
José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio-Administrador

Charles de Lima Nunes
 Charles de Lima Nunes
 Sec. Adm. do Município da Secretaria
 Municipal da Cidade e Infras.
 Landim - CE Portaria 025/2021
 CPF-953.016.583-87

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Rafael Pinheiro Figuerêdo
 Engenheiro Civil - CREA-CE 48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

Absolon Cavalcante Neto
Absolon Cavalcante Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIÇÃO: 9
PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

ITEM	SERVIÇOS									
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA									
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							0,48	MES	
	Quantidade orçamentário previsto =							24,00	MES	
	Percentual executado no período =							2,00%		
	Volume orçamentário da medição =							0,48	MES	
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							0,96	MES	
	Quantidade orçamentário previsto =							48,00	MES	
	Percentual executado no período =							2,00%		
	Volume orçamentário da medição =							0,96	MES	
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							0,96	MES	
	Quantidade orçamentário previsto =							48,00	MES	
	Percentual executado no período =							2,00%		
	Volume orçamentário da medição =							0,96	MES	
1.2.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							0,96	MES	
	Quantidade orçamentário previsto =							48,00	MES	
	Percentual executado no período =							2,00%		
	Volume orçamentário da medição =							0,96	MES	
1.2.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							0,96	MES	
	Quantidade orçamentário previsto =							48,00	MES	
	Percentual executado no período =							2,00%		
	Volume orçamentário da medição =							0,96	MES	
6.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA									
6.2.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEI							19,74	M3	
6.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015							19,74	M3	
6.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLE							276,20	M2	
6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO							27,60	KG	
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									
6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO							975,60	KG	
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									
6.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO							7.138,15	KG	
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									
6.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO							187,50	KG	
	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015									
16.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS									
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (dn50)									
16.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018							1.847,60	M	
16.1.3	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA							37,01	M2	
16.1.4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS							1.492,02	M	
16.2	MOVIMENTO DE TERRA (dn50)									
16.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO									
	POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,									
	EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021									
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual	=	Total
		1.847,60		0,45		0,85		28,00%		197,88
								Total	=	197,88
										M3
16.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO									
	POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,									
	EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021									
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual	=	Volume
		1.847,60		0,45		0,85		25,00%		176,68
								Total	=	176,68
										M3
16.2.3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO									
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual	=	Volume
		1.847,60		0,45		0,85		47,00%		332,15
								Total	=	332,15
										M3
16.2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020									
				Extensão	x	Largura	=	Área		
				proporcional						
				a 1ª e 2ª CAT						
				979,23		0,45		440,65		M2
								Total	=	440,65
										M2
16.2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO									
	MECANIZADO. AF_08/2020									
				Extensão	x	Altura	=	Volume		
				proporcional						
				a 3ª CAT						
				868,37		0,45		39,08		M3
								Total	=	39,08
										M3

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto do Secretário
 Municipal da Cidade e Infr.
 Jaguaribe - CE - Prefeitura 025/2021
 01/06/2023 16:55:19

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIÇÃO: 9
PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

ITEM	SERVIÇOS										
16.2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	100% do Vol Escavado de 1ª Categoria		+	70% do Vol Escavado de 2ª Cat		=	Volume			
		197,88		+	123,68		=	321,56			
					Total		=	321,56			
								M3			
								M3			
16.2.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	30% do Vol Escavado de 2ª Categoria		+	100% do Vol Escavado		-	Volume do Lastro			
		53,00		+	332,15		-	39,08			
							-	3,63			
							=	342,44			
							=	342,44			
								M3			
								M3			
16.2.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	30% do Vol Escavado de 2ª Categoria		+	100% do Vol Escavado de 3ª Categoria		=	Volume			
		53,00		+	332,15		=	385,15			
							=	385,15			
								M3			
								M3			
16.2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Volume		x	Densidade		x	Distância(km)			
		385,15		x	1,50		x	1,00			
							=	577,73			
							=	577,73			
								TXKM			
								TXKM			
16.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES										
16.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017										
		1.847,60									
		M									
16.5	PAVIMENTAÇÃO										
16.5.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	665,43									
		M2									
16.5.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	666,30									
		M2									
16.6	SERVIÇOS PRELIMINARES (dn75)										
16.6.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	373,10									
		M									
16.6.3	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	7,93									
		M2									
16.6.4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	186,53									
		M									
16.7	MOVIMENTO DE TERRA (dn75)										
16.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 1ª Cat	=	Total	
		373,10		0,50		0,90		28,00%		47,01	
								Total		47,01	
										M3	
										M3	
16.7.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 2ª Cat	=	Volume	
		373,10		0,50		0,90		25,00%		41,97	
								Total		41,97	
										M3	
										M3	
16.7.3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat	=	Volume	
		373,10		0,50		0,90		47,00%		78,91	
								Total		78,91	
										M3	
										M3	
16.7.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Extensão proporcional a 1ª e 2ª CAT		x	Largura		=	Área			
		197,74		x	0,50		=	98,87			
							=	98,87			
								M2			
								M2			
16.7.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Extensão proporcional a 3ª CAT		x	Largura		x	Altura		=	Volume
		175,36		x	0,50		x	0,10		=	8,77
								Total		8,77	
										M3	
										M3	

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretária
 Municipal de Obras e Infrastr.
 Jaguaribe - Paraíba 025. 1021
 CEP: 53.300-000

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIÇÃO: 9
PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

ITEM	SERVIÇOS								
16.7.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016								
		100% do Vol Escavado de 1ª Categoria		+	70% do Vol Escavado de 2ª Cat		=	Volume	
		47,01		+	29,38		=	76,39	
					Total		=	76,39	
16.7.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016								
		100% do Vol Escavado de 3ª Categoria		+	30% do Vol Escavado de 2ª Categoria		=	Volume	
		78,91		+	12,59		=	91,50	
					Total		=	82,00	
16.7.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020								
		100% do Vol Escavado de 3ª Categoria		+	30% do Vol Escavado de 2ª Categoria		=	Volume	
		78,91		+	12,59		=	91,50	
					Total		=	91,50	
16.7.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								
		Volume	x	Densidade	x	Distância(km)	=	Momento	
		91,50	x	1,50	x	1,00	=	137,25	TXKM
						Total	=	137,25	TXKM
16.9	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES								
16.9.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017							373,10	M
16.10	PAVIMENTAÇÃO								
16.10.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA							185,83	M2
16.10.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA							104,50	M2
17.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL								
17.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL								
17.1.2	CAP PBA DN 50							2,00	UN
17.1.3	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50							11,00	UN
17.1.6	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50							1,00	UN
17.1.8	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50							4,00	UN
17.1.9	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50							52,00	UN
17.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL								
17.2.2	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75							1,00	UN
17.2.3	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50							3,00	UN
17.2.6	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50							2,00	UN
17.2.8	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75							6,00	UN
17.2.9	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50							3,00	UN
18.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS								
18.1	RAMAL PREDIAL								
18.1.1	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE							186,00	UN
18.1.3	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO							530,00	M
18.1.4	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO							112,40	M
19.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL								
19.1	TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS								
19.1.1	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA							165,00	UN
19.1.2	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL							21,00	UN
19.1.8	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"							186,00	UN
19.1.9	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)							1.209,00	M

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Cidade e Infrastr.
 Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
 08-983.016.583-87

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Rafael Pinheiro Figuerêdo
 Engenheiro Civil - CREA-CE 48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA



RECIBO

R\$ 490.560,79

Recebi (emos) do (a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

A importância de **QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS.**

Referente ao PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 873

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 490.560,79

Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 294.336,47

Valor do Iss (5%): R\$ 14.716,82

Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 171.696,28

Valor do Inss (11%): R\$ 18.886,59

Valor IR 1,5%: R\$ 7.358,41

Líquido da Nota fiscal: R\$ 449.598,97

CNO: 90.010.64486/75

CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA

CONTRATO: 21.02.01/2022

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE, 25 de Julho de 2023.

DADOS P/ DEPÓSITO:


BANCO DO BRASIL

AG: 2937-8

C/C: 113232-6

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio P. Landim
José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador




PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEN DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
04.05.03/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
04.05.03/2022	04.05.03/2022	05 de agosto de 2022
Contratado		
WM CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço		
Rua Central, 784 – Salas 04 e 05 – Cajazeiras - Fortaleza/CE		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
02.364.381/0001-13		-
Autoriza a execução dos serviços abaixo discriminados.		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FELTIGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 9.530.359,33 (nove milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		180 (cento e oitenta) dias

Jaguaribe – CE, 05 de agosto de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO COM WM CONSTRUÇÕES
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.364.381/0001-13, representada pelo Sr. José Márcio Pinheiro Landim, portador do CPF/MF nº 387.224.703-44, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 21.02.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 08 (oito) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2022, até o dia 31 de Agosto de 2023

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 28 de Dezembro de 2022.

CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.

JOSE MÁRCIO PINHEIRO LANDIM
WM CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 062 923 453 59
Natália Diniz Lima

02.

CPF: 818 527 013 04
marcelo Rodrigues de Oliveira



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.010.64486/75	Nome da obra WM CONSTRUCOES LTDA	Data do cadastramento 11/05/2022 13:35	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 04/05/2022			
CNAE 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4391600 Obras de fundações 4399103 Obras de alvenaria 4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 04/05/2022
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro JOAO PAULO II	Logradouro RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	Número SN	

Responsável

Nome WM CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ 02.364.381/0001-13	Vínculo Incorporador de Construção Civil
Data de início da responsabilidade 04/05/2022	Data de término da responsabilidade	

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 0,01	Número do Contrato	Valor do Contrato
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------



Fortaleza - CE, 13 de Julho de 2023

FATURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE DEVE

A WM CONSTRUÇÕES LTDA como parte do pagamento referente ao Contrato 21.02.01/2022, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, a importância de R\$ 490.560,79 (quatrocentos e noventa mil quinhentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), referente a 9ª Medição.


Total da Fatura	R\$ 490.560,79
Base de Cálculo para ISS (60%)	R\$ 294.336,47
Valor do ISS (5%)	R\$ 14.716,82
Base de Cálculo para INSS (35%)	R\$ 171.696,28
Valor do INSS (11%)	R\$ 18.886,59
Valor do IR (1,5%)	R\$ 7.358,41

TOTAL DA 9ª MEDIÇÃO R\$ 490.560,79

WM CONSTRUÇÕES LTDA




José Márcio Pinheiro Landim
WM Construções Ltda.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
					VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09	PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	6.962.807,33
					MEDIÇÃO ATUAL	490.560,79
					MEDIÇÃO ACUMULADA	7.453.368,12
					SALDO CONTRATUAL	12.366.224,22


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES								
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA				1.655.019,72												
1.1		CANTEIRO DE OBRAS				144.651,76												
1.1.1	93207	MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	1.135,91	13.630,92		12,00										
1.1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	60,00	1.033,46	62.007,60		60,00										
1.1.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	20,00	1.134,29	22.685,80		20,00										
1.1.4	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	60,00	662,27	39.736,20		60,00										
1.1.5	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	36,00	183,09	6.591,24		36,00										
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.510.367,96												
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	22.507,78	540.186,72		8,88										
1.2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	6.011,01	288.528,48		16,80										
1.2.3	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.929,64	188.622,72		16,80										
1.2.4	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	4.068,15	195.271,20		16,80										
1.2.5	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	5.539,39	110.787,80		-										
1.2.6	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.895,23	186.971,04		16,80										
2.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS				373.275,06												
2.1		DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE				4.951,75												
2.1.1	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,50	596,82	895,23		-										
2.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,86	55,45	269,49		-										
2.1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,88	3,64	43,24		-										
2.1.4	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,38	300,00	114,00		-										
2.1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,10	34,01	71,42		-										
2.1.6	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,62	7,99	148,77		-										
2.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93,10	2,31	215,06		-										
2.1.8	C3462	DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO	UN	1,00	3.194,54	3.194,54		-										
2.2		URBANIZAÇÃO				14.171,61												
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	210,00	0,30	63,00		-										
2.2.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	210,00	0,30	63,00		-										
2.2.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	67,40	53,17	3.583,66		-										

Cariluis de Lima Nunes
 S.C. Município de Jaguaribe - CE
 Inf. Trans. - SEINFRA
 Prefeitura - 06/2024

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		 MEDICÇÃO 09	WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34 MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDICÇÃO ATUAL 490.560,79 MEDICÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	25,20	46,53	1.172,55	-	-	-	25,20	-	-	-
2.2.5	101157	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	18,62	119,31	2.221,55	-	-	-	18,62	-	-	-
2.2.6	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M, INCL.: PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	-	1,00	-	-	-
2.2.7	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	-	1,00	-	-	-
2.3		MOVIMENTO DE TERRA				26.263,20							
2.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	4,49	98,05	440,24	-	-	-	4,49	-	-	-
2.3.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	40,45	102,13	4.131,16	-	-	-	40,45	-	-	-
2.3.3	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	11,00	17,16	188,76	-	-	-	11,00	-	-	-
2.3.4	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,62	17,16	336,68	-	-	-	19,62	-	-	-
2.3.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,30	7,99	82,30	-	-	-	10,30	-	-	-
2.3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	-	-	-
2.3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	-	-	-
2.3.8	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	360,00	10,81	3.891,60	-	-	-	360,00	-	-	-
2.3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	360,00	8,44	3.038,40	-	-	-	360,00	-	-	-
2.3.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.400,00	2,10	11.340,00	-	-	-	5.400,00	-	-	-
2.3.11	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	360,00	7,67	2.761,20	-	-	-	360,00	-	-	-
2.4		CONCRETO				30.489,80							

Chatão da Silva
 Sec. Municipal de Apoio da Sec. da
 Inf. Terc. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 083/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC/01195/2019 FUNASA			WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL 490.560,79 MEDIÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	
MEDIÇÃO 09						


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.4.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	382,68	95,67	-	-	-	0,25	0,00%	-	-	-
2.4.2	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,12	480,56	4.382,71	-	-	-	9,12	0,00%	-	-	-
2.4.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,12	24,77	225,90	-	-	-	9,12	0,00%	-	-	-
2.4.4	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES: PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	85,84	72,66	6.237,13	-	-	-	85,84	0,00%	-	-	-
2.4.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00	24,86	720,94	-	-	-	29,00	0,00%	-	-	-
2.4.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00	24,21	242,10	-	-	-	10,00	0,00%	-	-	-
2.4.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,00	22,89	3.433,50	-	-	-	150,00	0,00%	-	-	-
2.4.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	287,00	20,47	5.874,89	-	-	-	287,00	0,00%	-	-	-
2.4.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,00	17,30	6.902,70	-	-	-	399,00	0,00%	-	-	-
2.4.10	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,00	16,09	1.721,63	-	-	-	107,00	0,00%	-	-	-
2.4.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	15,91	41,02	652,63	-	-	-	15,91	0,00%	-	-	-
2.5		ALVENARIA DE ELEVADO				182.582,65								
2.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	M2	41,65	98,27	4.092,95	-	-	-	41,65	0,00%	-	-	-
2.5.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	360,00	487,71	175.575,60	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,04	74,63	1.719,48	-	-	-	23,04	0,00%	-	-	-
2.5.4	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,04	33,36	768,61	-	-	-	23,04	0,00%	-	-	-
2.5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	4,80	16,01	76,85	-	-	-	4,80	0,00%	-	-	-
2.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	2,00	174,58	349,16	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
2.6		COBERTA/IAE				668,64								
2.6.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	13,44	49,75	668,64	-	-	-	13,44	0,00%	-	-	-

Carlos de Alencar
 S.C. Municipal de Jaguaripe - SEINFRA
 Rua: Tancredo de Albuquerque, 13
 Jaguaribe - Ceará - 63120-000
 28/31/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC/01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
				19.819.592,34	
MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				6.962.807,33	
MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL	
				490.560,79	
MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ACUMULADA	
				7.453.368,12	
MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		SALDO CONTRATUAL	
				12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.1.2	COT.7	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 125CV Composto de: Quadro de comando 1,90 x 60 x 60 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chave fusível Ultra rápido de acordo com a potência; fusíveis ultra rápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/isolador de acordo com a potência 380v/220vca; Voltímetro digital de 0 a 500v; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minitractores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinalizadores led vermelhas de 220v; Sinalizadores led verdes de 220v; Régua de borne síndau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espagueti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático);	UN	1,00	91.458,37	91.458,37	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	
3.1.3	I4072	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10	UN	2,00	3.622,11	7.244,22	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.4	I4077	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN10	UN	2,00	3.055,79	6.111,58	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.5	I4528	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	9.651,43	19.302,86	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.6	I4013	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	22.866,86	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.7	I8708	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	19.355,67	38.711,34	-	-	-	-	2,00	100,00%	38.711,34	38.711,34
3.1.8	I5754	VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)	UN	2,00	22.099,43	44.198,86	-	-	-	-	2,00	100,00%	44.198,86	44.198,86
3.1.9	I3972	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	2,00	5.093,60	10.187,20	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.10	I3431	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.11	I3972	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	5.093,60	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.12	I3670	TE Fofo FF DN 400 x 400 PN10	UN	2,00	8.988,53	17.977,06	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.13	I4524	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000	UN	1,00	6.228,14	6.228,14	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.14	I4526	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.942,96	7.942,96	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.15	I8708	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	19.355,67	19.355,67	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.16	I8706	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	15.620,36	15.620,36	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.17	I3669	TE Fofo FF DN 400 x 300 PN10	UN	1,00	11.092,72	11.092,72	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.18	I3972	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	5.093,60	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.19	I3482	CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	2,00	11.432,30	22.864,60	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.20	I4097	REDUÇÃO Fofo FF DN 400 x 300 PN10	UN	2,00	6.225,51	12.451,02	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
3.1.21	I4012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.22	I4503	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500	UN	1,00	5.505,31	5.505,31	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.23	I87631	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 100 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	13.732,34	13.732,34	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.24	COT.17	FILTRO EMI Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.25	I2957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR	UN	1,00	2.1595,83	2.1595,83	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.26	I39721	TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	2.391,34	2.391,34	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.27	I4692	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 200	UN	1,00	6.013,03	6.013,03	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.28	I4096	REDUÇÃO Fofo FF DN 400 x 250 PN10	UN	1,00	2.728,92	2.728,92	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.29	I4088	REDUÇÕES 250 X 150	UN	1,00	1.583,23	1.583,23	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
3.1.30	I5730	VENTOSA TRIPULCE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25	UN	1,00	3.734,80	3.734,80	-	-	-	-	1,00	100,00%	3.734,80	3.734,80
3.2		ACESSÓRIOS				10.640,42								
3.2.1	I6439	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA	UN	174,00	174,00	2.958,00	-	-	-	-	174,00	0,00%	-	-

Chatter de 11/06/2023
 S. Municipal de Engenharia - SEINFRA
 P. 2831/021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DADOS DA MEDIÇÃO	
 <p> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA </p>		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13	
		VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34	
MEDIÇÃO 09		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33	
		MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	
PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL 490.560,79	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
3.2.2	I6437	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	106,35	638,10	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-	
3.2.3	I6436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	67,86	271,44	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
3.2.4	I6429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	35,97	71,94	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
3.2.5	I6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	24,06	24,06	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
3.2.6	I4243	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100	UN	180,00	18,72	3.369,60	-	-	-	180,00	0,00%	-	-	-	
3.2.7	I4242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	100,00	32,60	3.260,00	-	-	-	100,00	0,00%	-	-	-	
3.2.8	I4241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	8,00	5,91	47,28	-	-	-	8,00	0,00%	-	-	-	
4.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS				2.517.157,22							6.441,00	6.441,00	
4.1		TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS				492.084,67							6.441,00	6.441,00	
4.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	M2	1.600,00	0,30	480,00	-	1.600,00	-	1.600,00	100,00%	-	480,00	480,00	
4.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.600,00	0,30	480,00	-	400,00	-	400,00	25,00%	-	120,00	120,00	
4.1.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	1.600,00	1,09	1.744,00	-	400,00	-	400,00	25,00%	-	436,00	436,00	
4.1.4	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF. 05/2020	M3	1.829,66	10,81	19.778,62	-	500,00	-	500,00	27,33%	-	5.405,00	5.405,00	
4.1.5	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	9.506,47	8,44	80.234,61	-	-	-	-	9.506,47	0,00%	-	-	-
4.1.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	142.597,05	2,10	299.453,81	-	-	-	-	142.597,05	0,00%	-	-	-
4.1.7	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	9.506,47	7,67	72.914,62	-	-	-	-	9.506,47	0,00%	-	-	-
4.1.8	C3718	EXPURGO DE JAZIDA	M3	840,14	3,60	3.024,50	-	-	-	-	840,14	0,00%	-	-	-
4.1.9	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	9.506,47	1,47	13.974,51	-	-	-	-	9.506,47	0,00%	-	-	-
4.2		DRENAGEM E URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS				361.456,84									
4.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1.2.1.2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	106,16	480,56	51.016,25	-	-	-	-	106,16	0,00%	-	-	-
4.2.2	93378	REAÇÃO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	106,16	24,77	2.629,58	-	-	-	-	106,16	0,00%	-	-	-
4.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	367,64	72,66	26.712,72	-	-	-	-	367,64	0,00%	-	-	-
4.2.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	582,18	20,47	11.917,22	-	-	-	-	582,18	0,00%	-	-	-
4.2.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.504,38	22,89	34.435,26	-	-	-	-	1.504,38	0,00%	-	-	-

Charles de Lima M. de S. S. S. Municipalidade de Jaguaribe - SEINFRA
 11/11/2023 08:31:021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
			CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09	PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
			01/06/2023 A 30/06/2023	MEDIÇÃO ATUAL	6.962.807,33	490.560,79
			MEDIÇÃO ACUMULADA		7.453.368,12	
			SALDO CONTRATUAL		12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.2.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,74	24,21	1.349,47	-	-	-	55,74	0,00%	-	-
4.2.7	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	42,40	177,34	7.519,22	-	-	-	42,40	0,00%	-	-
4.2.8	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	3.252,33	19.513,98	-	-	-	6,00	0,00%	-	-
4.2.9	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	27,00	1.115,25	30.111,75	-	-	-	27,00	0,00%	-	-
4.2.10	C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	5,00	247,00	1.235,00	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
4.2.11	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO).	M3	63,02	8,41	530,00	-	-	-	63,02	0,00%	-	-
4.2.12	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	63,01	8,90	560,79	-	-	-	63,01	0,00%	-	-
4.2.13	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	567,13	6,47	3.669,33	-	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.14	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	567,13	11,16	6.329,17	-	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.15	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.223,23	24,77	30.299,41	-	-	-	1.223,23	0,00%	-	-
4.2.16	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	37,05	8,90	329,75	-	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.17	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37,05	3,12	115,60	-	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.18	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	114,18	4,91	560,62	-	-	-	114,18	0,00%	-	-
4.2.19	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	20,45	5,97	122,09	-	-	-	20,45	0,00%	-	-
4.2.20	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	182,71	9,35	1.708,34	-	-	-	182,71	0,00%	-	-

Charles da Silva Mendes
 A/c. Municipal de Engenharia - SEINFRA
 P. Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	6.962.807,33
MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL	490.560,79
				MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	12.366.224,22


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.2.21	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU FRV OU RVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	47,97	11,78	565,09	-	-	-	47,97	0,00%	-	-
4.2.22	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	126,46	18,25	2.307,90	-	-	-	126,46	0,00%	-	-
4.2.23	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.002,50	53,17	53.302,93	-	-	-	1.002,50	0,00%	-	-
4.2.24	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	284,34	46,53	13.230,34	-	-	-	284,34	0,00%	-	-
4.2.25	102075	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	6,86	5.678,50	38.954,51	-	-	-	6,86	0,00%	-	-
4.2.26	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	36,00	623,07	22.430,52	-	-	-	36,00	0,00%	-	-
4.3		TANQUE DE CONTATO E FILTROS - SERVIÇOS				1.125.277,01							
4.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	283,80	0,30	85,14	-	-	-	283,80	0,00%	-	-
4.3.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,25	98,05	318,66	-	-	-	3,25	0,00%	-	-
4.3.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	108,16	102,13	11.046,38	-	-	-	108,16	0,00%	-	-
4.3.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,00	8,90	133,50	-	-	-	15,00	0,00%	-	-
4.3.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,02	24,77	223,43	-	-	-	9,02	0,00%	-	-
4.3.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,00	3,12	46,80	-	-	-	15,00	0,00%	-	-
4.3.7	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,20	377,32	2.716,70	-	-	-	7,20	0,00%	-	-
4.3.8	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1-2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	175,86	478,88	84.215,84	-	-	-	175,86	0,00%	-	-
4.3.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	175,86	24,77	4.356,05	-	-	-	175,86	0,00%	-	-
4.3.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_08/2016	M2	1.153,59	72,66	83.819,85	-	-	-	1.153,59	0,00%	-	-

At. Carlos Francisco - SEINFRA
E.C. Município de Jaguaribe - Ceará
Pantaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
				19.819.592,34	
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				6.962.807,33	
				MEDIÇÃO ATUAL	
				490.560,79	
				MEDIÇÃO ACUMULADA	
				7.453.368,12	
				SALDO CONTRATUAL	
				12.366.224,22	
		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023			


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.3.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00	24,86	720,94	-	-	-	29,00	0,00%	-	-	-
4.3.12	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00	24,21	121,05	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
4.3.13	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,00	22,89	1.670,97	-	-	-	73,00	0,00%	-	-	-
4.3.14	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	510,00	20,47	10.439,70	-	-	-	510,00	0,00%	-	-	-
4.3.15	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.043,04	17,30	139.144,59	-	-	-	8.043,04	0,00%	-	-	-
4.3.16	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17.683,75	16,09	284.531,54	-	-	-	17.683,75	0,00%	-	-	-
4.3.17	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10.564,82	18,45	194.920,93	-	-	-	10.564,82	0,00%	-	-	-
4.3.18	98547	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M2	1.029,97	211,33	217.663,56	-	-	-	1.029,97	0,00%	-	-	-
4.3.19	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	113,63	41,02	4.661,10	-	-	-	113,63	0,00%	-	-	-
4.3.20	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	210,38	15,97	3.359,77	-	-	-	210,38	0,00%	-	-	-
4.3.21	C2899	PINTURA LOGOTIPO GAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	4,00	342,61	1.370,44	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
4.3.22	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	41,00	805,79	33.037,39	-	-	-	41,00	0,00%	-	-	-
4.3.23	C4751	PLATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERFIL "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ANTI-DEBRAPANTE	M2	16,00	2.714,84	43.437,44	-	-	-	16,00	0,00%	-	-	-
4.3.24	C3502	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00	3.235,24	3.235,24	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
4.4		LEITO DRENANTE - SERVIÇOS				109.302,69								
4.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	258,70	0,30	77,61	-	-	-	258,70	0,00%	-	-	-
4.4.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	38,71	98,05	3.795,52	-	-	-	38,71	0,00%	-	-	-
4.4.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	348,40	102,13	35.582,09	-	-	-	348,40	0,00%	-	-	-
4.4.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	265,51	8,90	2.363,04	-	-	-	265,51	0,00%	-	-	-

Charles de Lima Nunes
Soc. Municipal Adm. e Ob. 03
LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA SENNA
P. 03/2018/037/021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC/01195/2019 FUNASA			WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	
MEDIÇÃO 09			VALORES ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL		19.819.592,34 0,00 6.962.807,33 490.560,79 7.453.368,12 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.4.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,21	24,77	228,13	-	-	-	9,21	0,00%	-	-	-
4.4.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	295,02	3,12	920,46	-	-	-	295,02	0,00%	-	-	-
4.4.7	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,43	407,94	2.215,11	-	-	-	5,43	0,00%	-	-	-
4.4.8	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	5,43	19,51	106,48	-	-	-	5,43	0,00%	-	-	-
4.4.9	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,51	72,66	2.071,54	-	-	-	28,51	0,00%	-	-	-
4.4.10	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	153,78	98,27	15.111,96	-	-	-	153,78	0,00%	-	-	-
4.4.11	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	36,72	103,09	3.785,46	-	-	-	36,72	0,00%	-	-	-
4.4.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	M2	381,00	4,19	1.596,39	-	-	-	381,00	0,00%	-	-	-
4.4.13	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	381,00	58,47	22.277,07	-	-	-	381,00	0,00%	-	-	-
4.4.14	C4752	MANTA GEOTÊXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 25KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	247,62	32,00	7.923,84	-	-	-	247,62	0,00%	-	-	-
4.4.15	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	23,09	158,95	3.670,16	-	-	-	23,09	0,00%	-	-	-
4.4.16	C0823	PEÇA EM MADEIRA MUIRACATIARA (2.50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTA GEOTÊXTIL	M	92,80	21,96	2.037,89	-	-	-	92,80	0,00%	-	-	-
4.4.17	C4753	COMPORTE EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO	M2	3,00	520,15	1.560,45	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
4.4.18	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	35,00	5,97	208,95	-	-	-	35,00	0,00%	-	-	-
4.4.19	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PUITRUDADA. PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,50	2.513,69	3.770,54	-	-	-	1,50	0,00%	-	-	-
4.5		FERG (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REJETOS GERADOS) - SERVIÇOS				95.008,20								
4.5.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	37,76	0,30	11,33	-	-	-	37,76	0,00%	-	-	-
4.5.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	3,23	98,05	316,70	-	-	-	3,23	0,00%	-	-	-

Charles de Lima Nunes
 S.º. Municipal de Engenharia - SENFRA
 N.º 11.111.111-11 - RUA... 331-321

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		 MEDICÇÃO 09		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34	
				PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,93 MEDIÇÃO ATUAL 490.560,79 MEDIÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTDDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO
4.5.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	29,03	102,13	2.964,83	-	-	29,03	0,00%	-	-
4.5.4	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2015	M3	20,74	24,77	513,73	-	-	20,74	0,00%	-	-
4.5.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,29	8,90	73,78	-	-	8,29	0,00%	-	-
4.5.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,22	3,12	28,77	-	-	9,22	0,00%	-	-
4.5.7	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO COMUM, ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,63	1.082,04	681,69	-	-	0,63	0,00%	-	-
4.5.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	18,25	480,56	8.770,22	-	-	18,25	0,00%	-	-
4.5.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,25	217,51	3.969,56	-	-	18,25	0,00%	-	-
4.5.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	134,36	72,66	9.762,60	-	-	134,36	0,00%	-	-
4.5.11	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	18,25	19,61	357,88	-	-	18,25	0,00%	-	-
4.5.12	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,86	382,68	329,10	-	-	0,86	0,00%	-	-
4.5.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_05/2018	M2	115,24	211,33	24.353,67	-	-	115,24	0,00%	-	-
4.5.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	19,72	41,02	808,91	-	-	19,72	0,00%	-	-
4.5.15	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,40	30,43	529,48	-	-	17,40	0,00%	-	-
4.5.16	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13	-	-	17,40	0,00%	-	-
4.5.17	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	10,64	111,96	1.191,25	-	-	10,64	0,00%	-	-
4.5.18	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	58,05	98,27	5.704,57	-	-	58,05	0,00%	-	-
4.5.19	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL-ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02	-	-	20,16	0,00%	-	-
4.5.20	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	136,26	4,19	570,93	-	-	136,26	0,00%	-	-

Checar data de entrega
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE
 Rua do Comércio, 111 - Jaguaribe - CE
 CEP: 63.100-000

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO	
						ADITIVO	
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES		19.819.592,34	
				MEDIÇÃO ATUAL		0,00	
				MEDIÇÃO ACUMULADA		6.962.807,33	
				SALDO CONTRATUAL		7.453.366,12	
						12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.5.21	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	136,26	58,47	7.967,12	-	-	-	136,26	0,00%	-	-	-
4.5.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,00	74,63	2.388,16	-	-	-	32,00	0,00%	-	-	-
4.5.23	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	33,23	1.196,28	-	-	-	36,00	0,00%	-	-	-
4.5.24	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08	-	-	-	8,00	0,00%	-	-	-
4.5.25	9875	TUBO PVC. SOLIDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42	-	-	-	2,40	0,00%	-	-	-
4.5.26	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96	-	-	-	3,78	0,00%	-	-	-
4.5.27	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	136,26	15,97	2.176,07	-	-	-	136,26	0,00%	-	-	-
4.5.28	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLOU OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	7,56	27,04	204,42	-	-	-	7,56	0,00%	-	-	-
4.5.29	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO AF_01/2020	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
4.5.30	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 À 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
4.5.31	C3497	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS. ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 A 10 l/s	UN	1,00	3.652,07	3.652,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
4.6		INTERLIGAÇÕES - SERVIÇOS				46.577,00								
4.6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	330,40	5,43	1.794,07	-	-	-	330,40	0,00%	-	-	-
4.6.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	5,00	98,05	490,25	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
4.6.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	240,05	102,13	24.516,31	-	-	-	240,05	0,00%	-	-	-
4.6.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,64	8,90	183,70	-	-	-	20,64	0,00%	-	-	-
4.6.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20,64	3,12	64,40	-	-	-	20,64	0,00%	-	-	-
4.6.6	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	72,20	2,08	150,18	-	-	-	72,20	0,00%	-	-	-
4.6.7	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	119,80	5,97	715,21	-	-	-	119,80	0,00%	-	-	-
4.6.8	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	100,80	8,30	836,64	-	-	-	100,80	0,00%	-	-	-

Charles da Lira Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento e SEINFRA
 CNPJ 02.364.381/0001-13

<p align="center">AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</p> <p align="center">CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019</p> <p align="center">FUNASA</p>	 <p>MEDICÇÃO 09</p>	<p>WM CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p>CNPJ 02.364.381/0001-13</p> <p>PERÍODO</p> <p>01/06/2023 A 30/06/2023</p>	<p>DADOS DA MEDICÇÃO</p> <p>VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34</p>	
			<p>MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33</p>	
			<p>MEDICÇÃO ATUAL 490.560,79</p>	
			<p>MEDICÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12</p> <p>SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22</p>	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.6.9	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	40,60	9,35	379,61	-	-	-	40,60	0,00%	-	-	-
4.6.10	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	101,00	20,20	2.040,20	-	-	-	101,00	0,00%	-	-	-
4.6.11	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,66	0,30	3,20	-	-	-	10,66	0,00%	-	-	-
4.6.12	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	4,60	98,05	451,03	-	-	-	4,60	0,00%	-	-	-
4.6.13	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	41,39	102,13	4.227,16	-	-	-	41,39	0,00%	-	-	-
4.6.14	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTUHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,76	8,90	149,16	-	-	-	16,76	0,00%	-	-	-
4.6.15	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	24,63	24,77	610,09	-	-	-	24,63	0,00%	-	-	-
4.6.16	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18,62	3,12	58,09	-	-	-	18,62	0,00%	-	-	-
4.6.17	94966	CONCRETO FCC = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	480,56	1.283,10	-	-	-	2,67	0,00%	-	-	-
4.6.18	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,67	24,77	66,14	-	-	-	2,67	0,00%	-	-	-
4.6.19	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,78	72,66	492,63	-	-	-	6,78	0,00%	-	-	-
4.6.20	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10 MM. AF_09/2021	KG	2,67	19,61	52,36	-	-	-	2,67	0,00%	-	-	-
4.6.21	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,84	98,27	3.522,00	-	-	-	35,84	0,00%	-	-	-
4.6.22	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	71,68	4,19	300,34	-	-	-	71,68	0,00%	-	-	-
4.6.23	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	71,68	58,47	4.191,13	-	-	-	71,68	0,00%	-	-	-
4.7		REFORMA DE CALHA PASHALL, FLOCULADOR E DECANTADOR EXISTENTE				287.450,81								
4.7.1	97616	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,30	596,82	3.759,97	-	-	-	5,30	0,00%	-	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Município de Jaguaribe e Infrás
 Jaguaribe - Ceará
 CPE-05.3.016.583-87

<p align="center">AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</p> <p align="center">CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019</p> <p align="center">FUNASA</p>	 <p align="center">MEDICÇÃO 09</p>	<p align="center">WM CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p align="center">CNPJ 02.364.381/0001-13</p> <p align="center">PERÍODO</p> <p align="center">01/06/2023 A 30/06/2023</p>	<p align="center">DADOS DA MEDIÇÃO</p>				
			<p align="center">VALOR DO CONTRATO</p>			19.819.592,34	
			<p align="center">MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES</p>			ADITIVO	0,00
			<p align="center">MEDIÇÃO ACUMULADA</p>			MEDIÇÃO ATUAL	6.962.807,33
			MEDIÇÃO ACUMULADA	7.453.368,12			
			SALDO CONTRATUAL	12.366.224,22			

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
4.7.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	360,00	19,82	7.135,20	-	-	-	360,00	-	-	-	-
4.7.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	36,00	274,16	9.869,76	-	-	-	36,00	-	-	-	-
4.7.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	360,00	50,95	18.342,00	-	-	-	360,00	-	-	-	-
4.7.5	C4742	CAIXA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA W:12" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	16.386,03	16.386,03	-	-	-	1,00	-	-	-	-
4.7.6	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	98,00	805,79	78.967,42	-	-	-	98,00	-	-	-	-
4.7.7	C4751	TPLATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERFIL "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	M2	54,00	2.714,84	146.601,36	-	-	-	54,00	-	-	-	-
4.7.8	C3525	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS ESPECIAIS EM FLOCULADOR	UN	1,00	6.389,07	6.389,07	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS				1.537.552,03							17.855,98	
5.1		LEITO DRENAGEM/ ESTAÇÃO ELEVATORIA				16.549,05								
5.1.1	I4677	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.751,77	2.751,77	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.1.2	I3428	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	3,00	2.346,66	7.039,98	-	-	-	3,00	-	-	-	-
5.1.3	9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	15,60	433,16	6.757,30	-	-	-	15,60	-	-	-	-
5.2		ESTAÇÃO ELEVATORIA/CAIXA PARSHALL EXISTENTE				21.022,38								
5.2.1	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	61,20	167,90	10.275,48	-	-	-	61,20	-	-	-	-
5.2.2	I3331	CURVA 22 30° FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	591,65	1.183,30	-	-	-	2,00	-	-	-	-
5.2.3	I3364	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	1.174,25	2.348,52	-	-	-	2,00	-	-	-	-
5.2.4	I3426	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.2.5	I4663	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000	UN	1,00	4.919,27	4.919,27	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.2.6	I3993	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.298,74	1.298,74	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.3		ETA EXISTENTE / FILTRO PROJETADO				111.173,87								
5.3.1	I3998	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10	UN	2,00	5.811,13	11.622,26	-	-	-	2,00	-	-	-	-
5.3.2	I4331	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54	-	-	-	2,00	-	-	-	-
5.3.3	I4710	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.365,40	4.730,80	-	-	-	2,00	-	-	-	-
5.3.4	I3369	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400	UN	4,00	7.258,89	29.035,56	-	-	-	4,00	-	-	-	-
5.3.5	I8552	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1 MPA DN 400 (NBR-7665-01/03/99)	M	40,60	1.080,19	43.855,71	-	-	-	40,60	-	-	-	-
5.4		RAP/LAVAGEM DOS FILTROS				90.032,19								
5.4.1	I3366	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	2.830,12	8.490,36	-	-	-	3,00	-	-	-	-
5.4.2	9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	43,70	433,16	18.929,09	-	-	-	43,70	-	-	-	-
5.4.3	I4684	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4500	UN	1,00	3.677,20	3.677,20	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.4.4	I8763	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.4.5	C01.37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.4.6	I1957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.4.7	I4678	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	1.833,88	1.833,88	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.4.8	I7618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250	UN	1,00	5.088,42	5.088,42	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.4.9	I4686	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5500	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	-	-	-	-
5.5		TANQUE DE CONTATO RAP				137.463,15								

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		MEDIÇÃO ATUAL	
		MEDIÇÃO ACUMULADA	
		SALDO CONTRATUAL	
		19.819.592,34	
		0,00	
		6.962.807,33	
		490.560,79	
		7.453.368,12	
		12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.5.1	I10184	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	42,10	1.131,92	47.653,83	-	-	-	42,10	0,00%	-	-	-
5.5.2	I4708	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5500	UN	3,00	10.898,42	32.695,26	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
5.5.3	I3666	TE Fofo FF DN 350 x 350 PN10	UN	2,00	8.149,76	16.299,52	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.5.4	I8707	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 350	UN	1,00	12.833,60	12.833,60	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.5.5	I4012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	2,00	5.319,98	10.639,96	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.5.6	I3368	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.6		RAP/ZONA DE DISTRIBUIÇÃO				165.173,64								
5.6.1	I10184	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	41,30	1.131,92	46.748,30	-	-	-	41,30	0,00%	-	-	-
5.6.2	I4699	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.894,74	7.789,48	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.6.3	I3368	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	4,00	6.328,57	25.314,28	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
5.6.4	I3666	TE Fofo FF DN 350 x 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.6.5	I4705	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4000	UN	1,00	8.560,56	8.560,56	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.6.6	I8763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.6.7	COT.37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.6.8	I2957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.6.9	I4700	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.672,30	4.672,30	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.6.10	I4012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.6.11	I4708	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5500	UN	1,00	10.898,42	10.898,42	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.7		DIVERSOS				825.580,40								
5.7.1	I6438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	131,11	655,55	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
5.7.2	I6437	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	106,35	212,70	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.7.3	I6436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	46,00	67,86	3.121,56	-	-	-	46,00	0,00%	-	-	-
5.7.4	I6430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	9,00	51,89	467,01	-	-	-	9,00	0,00%	-	-	-
5.7.5	I6429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	14,00	35,97	503,58	-	-	-	14,00	0,00%	-	-	-
5.7.6	I6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	15,00	24,06	360,90	-	-	-	15,00	0,00%	-	-	-
5.7.7	I4243	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100	UN	32,00	18,72	599,04	-	-	-	32,00	0,00%	-	-	-
5.7.8	I4242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	80,00	32,60	2.608,00	-	-	-	80,00	0,00%	-	-	-
5.7.9	I4241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	60,00	5,91	354,60	-	-	-	60,00	0,00%	-	-	-
5.7.10	I4873	COMPORTA QUADRADA C/DUPLIO SENT. DE FLUXO DN 600	UN	2,00	23.571,60	47.143,20	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.7.11	I8895	PLACA DE PVC DE 5,00MX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS	UN	96,00	2.073,66	199.071,36	-	-	-	96,00	0,00%	-	-	-
5.7.12	COT.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS TUBULARES, MODELO "MACHO E FÊMEA", FABRICADOS EM PVC RÍGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS, 50 X 90 X 1200 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1,50MM, CORTADOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ÂNGULO DE 60º, PERFURADOS, GABARITADOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIXADORES MECÂNICOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO, ISEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÕES SAAE) - COM ÁREA DE 34,80M²	CJ	2,00	285.241,45	570.482,90	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8		ETRG (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REJETOS GERADOS) - MATERIAIS				170.557,35								
5.8.1	I3428	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.2	I4994	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.3	I3815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.4	I4884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.5	I3427	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.6	I3995	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.426,72	4.853,44	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.7	I4011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.8	I8704	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	5.684,46	11.368,92	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec Adjunto da Prefeitura
 Município de Jaguaribe
 025/2021
 016.583.97

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDIÇÃO 09		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
						19.819.592,34	
						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						6.962.807,33	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						490.560,79	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						7.453.368,12	
						SALDO CONTRATUAL	
						12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
5.8.9	I4086	REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.10	COT.10	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 5CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarápidos de acordo com a potência do motor; Softstart S5W07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMW com bobinas de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/isolador de acordo com a potência 380va/220vca; Voltímetro digital de 0 a 500v; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinaleiros led vermelhas de 220v; Sinaleiros led verdes de 220v; Rêguas de borne síndau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo gardo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	28.433,59	28.433,59	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.11	COT.6	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 5 cv; VAZÃO = 34,56 m³/h; HM = 16,76 mca. Modelo: BOMBA KING C8R8 5CV II POLOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	8.878,14	17.756,28	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.12	I7139	REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 80 PN10	UN	2,00	584,18	1.168,36	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.13	I3962	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.14	I3409	CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	3,00	822,21	2.466,63	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
5.8.15	I5710	VALV RET.FORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 150 PN16	UN	2,00	4.126,69	8.253,38	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.16	I7617	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	2,00	1.879,53	3.759,06	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.17	I5165	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.944,00	5.888,00	-	-	-	2,00	100,00%	-	-	5.888,00
5.8.18	I3646	TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10	UN	2,00	1.034,08	2.068,16	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.19	I9991	REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150	UN	2,00	2.668,28	5.336,56	-	-	-	2,00	100,00%	-	-	5.336,56
5.8.20	I5729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	-	-	-	2,00	100,00%	-	-	3.954,18
5.8.21	I3877	JUNÇÃO 45 FoFo FF DN 150 x 150 PN10	UN	1,00	1.555,16	1.555,16	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.22	I4469	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.475,69	2.475,69	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.23	I8219	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	UN	1,00	3.599,48	3.599,48	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.24	I4473	CURVA FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.074,21	4.074,21	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.25	I3364	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	1,00	1.174,26	1.174,26	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.26	I3815	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.27	I3428	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.28	I4470	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.847,20	2.847,20	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.29	I3813	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.30	I5344	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24	-	-	-	1,00	100,00%	-	-	2.677,24
5.8.31	I8042	TUBO FoFo CLÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250. L = 5800mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.8.32	I3812	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.33	I3425	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
5.8.34	I8219	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.35	I8217	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.8.36	I6436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	13,00	67,86	882,18	-	-	-	13,00	0,00%	-	-	-
5.8.37	I6429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	20,00	35,97	719,40	-	-	-	20,00	0,00%	-	-	-
5.8.38	I6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	24,06	144,36	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
5.8.39	I6420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-

Charles de Lima
Sec. Adjunta da Secretaria
Municipal de Obras e Obras
Tatuagem - CE - Pitytara 025/2023
Tel: 953 016 583 9

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		MEDIÇÃO 09		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019		MEDIÇÃO 09		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
FUNASA		MEDIÇÃO 09		01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL	
		MEDIÇÃO 09				MEDIÇÃO ACUMULADA	
		MEDIÇÃO 09				SALDO CONTRATUAL	
		MEDIÇÃO 09				19.819.592,34	
		MEDIÇÃO 09				0,00	
		MEDIÇÃO 09				6.962.807,33	
		MEDIÇÃO 09				490.560,79	
		MEDIÇÃO 09				7.453.368,12	
		MEDIÇÃO 09				12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES						
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
5.8.40	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	280,00	32,50	9.128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.41	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	36,00	5,91	212,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0		RAP 01 - 1.100 m² E EAT 03 - SERVIÇOS				2.147.140,21								172.763,09	831.078,59	1.003.841,68
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				110.501,03									106.402,70	106.402,70
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	373,45	0,30	112,04		373,45	373,45						112,04	112,04
6.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	43,66	98,05	4.280,86		43,66	43,66						4.280,86	4.280,86
6.1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	392,97	102,13	40.134,03		392,97	392,97						40.134,03	40.134,03
6.1.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	143,13	183,26	26.230,00		143,13	143,13						26.230,00	26.230,00
6.1.5	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	143,13	205,98	29.481,92		143,13	143,13						29.481,91	29.481,91
6.1.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	137,81	24,77	3.413,55		-	-				137,81	0,00%	-	-
6.1.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	569,77	8,90	5.070,95		512,80	512,80				56,97	90,00%	-	4.563,92
6.1.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	569,77	3,12	1.777,68		512,80	512,80				56,97	90,00%	-	1.599,94
6.2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.771.982,28								172.763,09	724.675,89	897.438,98
6.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	394,88	480,56	189.763,53		19,74	19,74				375,14	5,00%	9.486,25	9.486,25
6.2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	394,88	217,51	85.890,35		19,74	19,74				375,14	5,00%	4.293,65	4.293,65
6.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.381,01	72,66	100.344,19		276,20	414,30	690,50			690,51	50,00%	20.068,69	30.103,04
6.2.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	276,00	22,89	6.317,64		27,60	138,00	165,60			110,40	60,00%	631,76	3.158,82
6.2.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9.756,00	20,47	199.705,32		975,60	4.878,00	5.853,60			3.902,40	60,00%	19.970,53	99.852,66
6.2.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71.381,54	16,09	1.148.528,98		7.138,15	35.690,77	42.828,92			28.552,62	60,00%	114.852,83	574.264,49
6.2.7	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.875,00	18,45	34.593,75		187,50	937,50	1.125,00			750,00	60,00%	3.459,38	17.296,88
6.2.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	61,08	111,96	6.838,52		-	-	-			61,08	0,00%	-	-

Chaites de Engenharia
 Sec. Adm. da Prefeitura
 Municip. de Jaguaribe e Infrás
 Jaguaribe - CE Pórtara: 025/2021
 CPF-953.016.584-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC.01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
						19.819.592,34	
						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						6.962.807,33	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						490.560,79	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						7.453.368,12	
						SALDO CONTRATUAL	
						12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES						
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO		
6.3		ALVENARIA				1.829,79										
6.3.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,62	98,27	1.829,79									18,62	0,00%
6.4		REVESTIMENTO				2.333,46										
6.4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	37,24	4,19	156,04									37,24	0,00%
6.4.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	37,24	58,47	2.177,42									37,24	0,00%
6.5		PINTURA				12.629,77										
6.5.1	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61									1,00	0,00%
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	769,39	15,97	12.287,16									769,39	0,00%
6.6		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				81.496,61										
6.6.1	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	10,00	2.513,69	25.136,90									10,00	0,00%
6.6.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	68,30	805,79	55.035,46									68,30	0,00%
6.6.3	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	6,48	204,36	1.324,25									6,48	0,00%
6.7		MONTAGEM				9.732,21										
6.7.1	C3495	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 300,01 A 600 M3	UN	1,00	9.732,21	9.732,21									1,00	0,00%
6.8		LOCAÇÃO				31,68										
6.8.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	105,59	0,30	31,68									105,59	0,00%
6.9		MOVIMENTO DE TERRA				6.247,64										
6.9.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	5,26	98,05	515,74									5,26	0,00%
6.9.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	47,34	102,13	4.834,83									47,34	0,00%
6.9.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	23,28	24,77	576,65									23,28	0,00%
6.9.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,67	8,56	22,86									2,67	0,00%
6.9.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,06	8,90	214,13									24,06	0,00%

Charles de Lima Nunes
 Secretário Municipal da Cidade e Infraestrutura
 Laguardia - CE - Portaria 025/2021
 CPF-953.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC/01195/2019 FUNASA		 MEDICÃO 09	WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO: 19.819.592,34 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES: 6.962.807,33	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL: 490.560,79 MEDIÇÃO ACUMULADA: 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL: 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
6.9.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	26,74	3,12	83,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				16.105,68									
6.10.1	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_ 05/2021	M3	5,23	565,50	2.957,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,31	1.082,04	1.417,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	12,03	480,56	5.781,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 12/2015	M3	12,03	217,51	2.616,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	42,48	72,66	3.086,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.10.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/20:5	KG	12,03	20,47	246,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.11		LAJE				16.253,15									
6.11.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_ 11/2020	M2	91,50	177,63	16.253,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.12		ALVENARIA				16.947,64									
6.12.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2014	M2	172,46	98,27	16.947,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13		REVESTIMENTO				27.345,45									
6.13.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	M2	436,41	4,19	1.828,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.13.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 06/2014	M2	436,41	58,47	25.516,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14		PINTURA				7.312,08									
6.14.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	436,41	15,97	6.969,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.14.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.15		COBERTA				10.118,90									
6.15.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	131,34	74,63	9.801,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.15.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	19,80	16,01	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.16		ESQUADRIAS/COMBOGO				2.889,21									
6.16.1	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	18,09	86,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.16.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_ 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.16.3	100726	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLD OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	7,56	27,04	204,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Charlesde Lima Nunes
 Sec Adjunto de Engenharia
 Municipal de Obras e Infra
 Prefeitura de Jaguaribe/CE
 Telefone: 953.016.583.87

19 de 46

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
						19.819.592,34	
						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						6.962.807,33	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						490.560,79	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						7.453.368,12	
						SALDO CONTRATUAL	
						12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES						
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
6.17		PISO /CALÇADA				6.714,27										
6.17.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	71,88	30,43	2.187,31										
6.17.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	71,88	35,41	2.545,27										
6.17.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	17,70	111,96	1.981,69										
6.18		MONTAGEM				36.373,66										
6.18.1	C3500	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 A 60 l/s	UN	1,00	36.373,66	36.373,66										
6.19		INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				10.295,70										
6.19.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70										
7.0		RAP 01 - 1.100 m³ E EAT 03 - MATERIAIS				534.019,11										
7.1		SUCÇÃO				328.180,87										
7.1.1	I4887	CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10	UN	2,00	2.363,27	4.726,54										
7.1.2	I3971	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 500	UN	2,00	6.251,20	12.502,40										
7.1.3	I3430	CURVA Fofo 90 FF PARA AGUA DN 350 PN10	UN	6,00	4.549,78	27.298,68										
7.1.4	I3817	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08										
7.1.5	I4513	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04										
7.1.6	I4513	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04										
7.1.7	I3666	TE Fofo FFDN 350 x 350 PN10	UN	2,00	8.149,76	16.299,52										
7.1.8	I4515	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.372,11	7.372,11										
7.1.9	I4514	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500	UN	2,00	8.085,01	16.170,02										
7.1.10	I4013	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	22.866,86										
7.1.11	I5300	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 350 PN10	UN	2,00	9.538,41	19.076,82										
7.1.12	I4075	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN10	UN	2,00	1.864,59	3.729,18										
7.1.13	I4070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	1,00	1.318,66	1.318,66										
7.1.14	COT.8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ult arápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380va/220Vca; Voltímetro digital de 0 a 500v; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3p com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicondutores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinalieiras led vermelhas de 220v; Sinalieiras led verdes de 220v; Régua de borne sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo gardo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático);	UN	1,00	54.558,09	54.558,09										

Charles de Lima Nunes
 Sec Adjunto de Engenharia
 Municipal de Jaguaribe Infrara
 Equilíbrio de Portaria 025/2021
 Telefone: (35) 4116-583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	
		19.819.592,34				19.819.592,34	
		6.962.807,33				6.962.807,33	
		490.560,79				490.560,79	
		7.453.368,12				7.453.368,12	
		12.366.224,22				12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
7.1.15	COT.3	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv, VAZÃO = 300,38 m³/h, HM = 12,46 mca. Modelo: BOMBA KING IRR 200-150-218 8X66BP 25HP IV POLOS ou SIMILAR.	UN	2,00	65,462,92	130,925,84	-	-	-	0,00%	-	-	-
7.2		RECALQUE SAÍDA				89.146,67						82.434,61	
7.2.1	I4084	REDUÇÃO Fofo FF DN 150 x 100 PN10	UN	1,00	650,56	650,56	-	-	-	0,00%	-	-	
7.2.2	I4088	REDUÇÕES 250 X 150	UN	2,00	1.583,23	3.166,46	-	-	-	100,00%	-	3.166,46	
7.2.3	I5167	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16	UN	2,00	6.060,72	12.121,44	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	12.121,44	
7.2.4	I3428	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	4.693,32	
7.2.5	I5700	VALV. RET. PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM. FF DN 250 PN10	UN	2,00	9.677,83	19.355,66	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	19.355,66	
7.2.6	I7618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250	UN	2,00	5.088,42	10.176,84	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	10.176,84	
7.2.7	I3655	TE Fofo FF DN 250 x 50 PN10	UN	2,00	2.388,41	4.776,82	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	4.776,82	
7.2.8	I5344	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.677,24	5.354,48	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	5.354,48	
7.2.9	I5729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	3.954,18	
7.2.10	I3659	TE Fofo FF DN 250 x 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.573,34	
7.2.11	I4494	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	-	-	0,00%	-	-	
7.2.12	I3366	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.830,12	
7.2.13	I3817	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	1,00	3.893,54	3.893,54	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	3.893,54	
7.2.14	I5300	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10	UN	1,00	9.538,41	9.538,41	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	9.538,41	
7.3		ENTRADA				41.998,94						41.998,94	
7.3.1	I3817	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	7.787,08	
7.3.2	I3430	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	9.099,56	
7.3.3	I4702	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=2500	UN	2,00	6.227,58	12.455,16	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	12.455,16	
7.3.4	I3368	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.282,57	12.657,14	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	12.657,14	
7.4		EXTRAVASOR / LIMPEZA / INTERLIGAÇÕES				57.392,83						57.392,83	
7.4.1	I3815	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.469,10	4.938,20	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	4.938,20	
7.4.2	I3428	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,56	4.693,32	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	4.693,32	
7.4.3	I3817	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	7.787,08	
7.4.4	I3430	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	9.099,56	
7.4.5	I5169	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16	UN	1,00	21.530,07	21.530,07	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	21.530,07	
7.4.6	I4700	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	2,00	4.672,30	9.344,60	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	9.344,60	
7.5		VENTILAÇÃO				7.498,00						7.498,00	
7.5.1	I3812	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	4,00	673,50	2.694,40	4,00	4,00	4,00	100,00%	-	2.694,40	
7.5.2	I3425	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	8,00	600,45	4.803,60	8,00	8,00	8,00	100,00%	-	4.803,60	
7.6		DRENAGEM				1.648,39							
7.6.1	I3812	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	1,00	673,50	673,50	-	-	-	0,00%	-	-	
7.6.2	I3425	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	1,00	600,45	600,45	-	-	-	0,00%	-	-	
7.6.3	9825	TUBO PVC DFEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	6,00	62,39	374,34	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7		ACESSÓRIOS				8.153,41							
7.7.1	I8221	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	2,00	202,57	405,14	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.2	I8219	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	155,76	311,52	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.3	I6438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	38,00	131,11	4.982,18	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.4	I6436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	16,00	67,86	1.085,76	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.5	I6430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	51,89	51,89	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.6	I6429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	35,97	71,94	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.7	I6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.8	I4242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	32,00	32,60	1.043,20	-	-	-	0,00%	-	-	
7.7.9	I4241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	32,00	5,91	189,12	-	-	-	0,00%	-	-	
8.0		RAP 02 - 40 m³ E EAAT 02 - SERVIÇOS				265.097,06						204.026,85	
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				108,30						108,30	

Chiranes de Lima Nunes
 Sec. Adjunto Secretária
 Municipal de Obras e Infra-
 estrutura - CE P/ 2023.075.707
 Jaguaripe - CE P/ 2023.075.707

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA				CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
		MEDIÇÃO 09		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						SALDO CONTRATUAL	
						12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
8.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	361,00	0,30	108,30		361,00		-	100,00%		108,30
8.2		URBANIZAÇÃO				35.484,89							31.381,79
8.2.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	71,00	342,45	24.313,95		71,00		-	100,00%		24.313,95
8.2.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)JM, INCL., PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13		1,00		-	100,00%		5.311,13
8.2.3	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)JM, INCL., PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71		1,00		-	100,00%		1.756,71
8.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	154,95	15,97	2.474,55		-		154,95	0,00%		-
8.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	35,00	46,53	1.628,55		-		35,00	0,00%		-
8.3		LOCAÇÃO				13,99							13,99
8.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	46,62	0,30	13,99		46,62		46,62	100,00%		13,99
8.4		MOVIMENTO DE TERRA				8.572,82							8.572,82
8.4.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2,89	98,05	283,36		2,89		-	100,00%		283,36
8.4.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	26,00	102,13	2.655,38		26,00		-	100,00%		2.655,38
8.4.3	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVO RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	12,52	183,26	2.294,42		12,52		-	100,00%		2.294,42
8.4.4	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	12,52	205,98	2.578,87		12,52		-	100,00%		2.578,87
8.4.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	7,19	24,77	178,10		7,19		-	100,00%		178,10
8.4.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1,96	143,73	281,71		1,96		-	100,00%		281,71
8.4.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,04	8,90	222,86		25,04		-	100,00%		222,86
8.4.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25,04	3,12	78,12		25,04		-	100,00%		78,12
8.5		FUNDAÇÃO				2.722,04							2.722,04
8.5.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,46	565,50	1.391,13		2,46		-	100,00%		1.391,13
8.5.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TULO COMUM, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,23	1.082,04	1.330,91		1,23		-	100,00%		1.330,91
8.6		PISO				1.145,61							1.145,61

Charles de Lima Almeida
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Jaguaribe - CE, CEP: 016.582-077

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		19.819.592,34	
CONVÊNIO Nº TC/PAC.01195/2019		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES		0,00	
FUNASA		01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL		6.962.807,33	
				MEDIÇÃO ACUMULADA		490.560,79	
				SALDO CONTRATUAL		7.453.368,12	
						12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
8.6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,40	30,43	529,48		17,40	17,40	-	529,48		529,48
8.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13		17,40	17,40	-	616,13		616,13
8.7		CONCRETO				136.378,28					136.378,28		135.137,76
8.7.1	94966	CONCRETO FCC = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	25,07	480,56	12.047,64		25,07	25,07	-	12.047,64		12.047,64
8.7.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	25,07	217,51	5.452,98		25,07	25,07	-	5.452,98		5.452,98
8.7.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	187,41	72,56	13.617,21		187,41	187,41	-	13.617,21		13.617,21
8.7.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,00	24,36	198,88		8,00	8,00	-	198,88		198,88
8.7.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	22,89	1.487,85		65,00	65,00	-	1.487,85		1.487,85
8.7.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.893,00	20,47	38.749,71		1.893,00	1.893,00	-	38.749,71		38.749,71
8.7.7	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.574,00	17,30	61.830,20		3.574,00	3.574,00	-	61.830,20		61.830,20
8.7.8	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,00	16,09	1.271,11		79,00	79,00	-	1.271,11		1.271,11
8.7.9	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,26	382,68	482,18		1,26	1,26	-	482,18		482,18
8.7.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,08	111,96	1.240,52		-	-	11,08	0,00%	-	-
8.8		LAJE				3.581,02					3.581,02		3.581,02
8.8.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02		20,16	20,16	-	3.581,02		3.581,02
8.9		ALVENARIA				6.731,50					6.731,50		6.731,50
8.9.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	68,50	98,27	6.731,50		68,50	68,50	-	6.731,50		6.731,50
8.10		REVESTIMENTO				9.847,02					9.847,02		9.847,02
8.10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	157,15	4,19	658,46		157,15	157,15	-	658,46		658,46
8.10.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	157,15	58,47	9.188,56		157,15	157,15	-	9.188,56		9.188,56

Sec. Adjunta de Infr. e Infr. Municipais
Município de Jaguaribe, 025/2021
Agência de Infr. nº 453.016-583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DADOS DA MEDIÇÃO	
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		WM CONSTRUÇÕES LTDA	
		CNPJ 02.364.381/0001-13	
MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO	
		ADITIVO	
MEDIÇÃO 09		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		MEDIÇÃO ATUAL	
MEDIÇÃO 09		MEDIÇÃO ACUMULADA	
		SALDO CONTRATUAL	
PERÍODO		VALORES	
01/06/2023 A 30/06/2023		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
		PERC. %	
		SALDO	
		QUANTIDADE REALIZADA	
		PERÍODO	
		ACUM. ANTERIOR	
		ACUM. ATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8.11		PINTURA				2.517,72								
8.11.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	136,20	15,97	2.175,11				136,20	0,00%			
8.11.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61				1,00	0,00%			
8.12		COBERTA				4.785,00							4.785,00	4.785,00
8.12.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46		31,20	31,20		100,00%		2.328,46	2.328,46
8.12.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46		31,20	31,20		100,00%		2.328,46	2.328,46
8.12.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08		8,00	8,00		100,00%		128,08	128,08
8.13		ESQUADRIAS				3.157,18								
8.13.1	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42				2,40	0,00%			
8.13.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GJARNIÇÕES, AF_12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62				4,20	0,00%			
8.13.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAHTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	8,40	27,04	227,14				8,40	0,00%			
8.14		INSTALAÇÃO / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				32.551,03								
8.14.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70				2,00	0,00%			
8.14.2	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20,01 A 40 l/s	UN	1,00	20.820,17	20.820,17				1,00	0,00%			
8.14.3	C3490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	UN	1,00	1.435,16	1.435,16				1,00	0,00%			
8.15		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				17.500,66								
8.15.1	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	2,50	2.513,69	6.284,23				2,50	0,00%			
8.15.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,77	204,36	157,36				0,77	0,00%			
8.15.3	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONÓVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07				1,00	0,00%			
9.0		RAP 02 - 40 m³ e EEAT 02 - MATERIAIS				372.075,74							110.706,47	110.706,47
9.1		ENTRADA				23.284,36							11.783,46	11.783,46
9.1.1	I5166	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	3.770,51	3.770,51		1,00	1,00		100,00%		3.770,51	3.770,51
9.1.2	I4666	TUBO Fofo C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.006,73	8.026,92		1,00	1,00	3,00	25,00%		2.006,73	2.006,73
9.1.3	I3365	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69		1,00	1,00		100,00%		1.923,69	1.923,69
9.1.4	I3427	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72		1,00	1,00		100,00%		1.229,72	1.229,72
9.1.5	I3994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	2.852,41	2.852,41		1,00	1,00		100,00%		2.852,41	2.852,41
9.1.6	I5608	VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200	UN	1,00	5.480,71	5.480,71				1,00	0,00%			
9.2		SUCÇÃO				153.307,99							29.741,84	29.741,84
9.2.1	I4884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60		2,00	2,00		100,00%		2.295,60	2.295,60
9.2.2	I4666	TUBO Fofo C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.006,73	4.013,46		2,00	2,00		100,00%		4.013,46	4.013,46
9.2.3	I3427	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44		2,00	2,00		100,00%		2.459,44	2.459,44
9.2.4	I3994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	2,00	2.852,41	5.704,82		2,00	2,00		100,00%		5.704,82	5.704,82
9.2.5	I4011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84		2,00	2,00		100,00%		6.907,84	6.907,84
9.2.6	I5094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36		2,00	2,00		100,00%		5.723,36	5.723,36
9.2.7	I4070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32		2,00	2,00		100,00%		2.637,32	2.637,32

Charles de Brito Martins
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Obras
 025/2023
 01/06/2023

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDIÇÃO 09		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
						19.819.592,34	
						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						6.962.807,33	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						490.560,79	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						7.453.368,12	
						SALDO CONTRATUAL	
						12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.2.8	COT.8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/isolador de acordo com a potência 380va/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500v, Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3p com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinalerias led vermelhas de 220v; Sinalerias led verdes de 220v; Régua de borne síndau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático);	UN	1,00	54.558,09	54.558,09	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
9.2.9	COT.4	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv; VAZÃO = 93,49 m³/h; HM = 37,70 mca. Modelo: C/1 ELÉTROMBOMBA DANCOR 63-90 25HP II POLOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	34.504,03	69.008,06	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
9.3		RECALQUE / SAÍDA				57.774,88								54.806,66
9.3.1	17138	REDUÇÃO Fofo FF DN 100 x 80 PN10	UN	2,00	710,44	1.420,88				2,00	100,00%			1.420,88
9.3.2	14086	REDUÇÃO Fofo FF DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80				2,00	100,00%			2.812,80
9.3.3	16668	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L= 500	UN	3,00	1.484,11	4.452,33				1,00	33,33%			1.484,11
9.3.4	13410	CURVA Fofo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	3,00	1.099,75	3.299,25				3,00	100,00%			3.299,25
9.3.5	15711	VALV.RET.PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 200 PN16	UN	2,00	6.180,90	12.361,80				2,00	100,00%			12.361,80
9.3.6	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84				2,00	100,00%			6.907,84
9.3.7	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36				2,00	100,00%			5.723,36
9.3.8	13650	TE Fofo FF DN 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36				2,00	100,00%			2.495,36
9.3.9	110005	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 PN10	UN	2,00	2.603,39	5.206,78				2,00	100,00%			5.206,78
9.3.10	15729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18				2,00	100,00%			3.954,18
9.3.11	13880	JUNÇÃO 45 Fofo FF DN 200 x 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85				1,00	100,00%			1.950,85
9.3.12	13427	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72				1,00	100,00%			1.229,72
9.3.13	14670	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.036,04	4.036,04				1,00	100,00%			4.036,04
9.3.14	13365	CURVA 90 Fofo 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69				1,00	100,00%			1.923,69
9.4		TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP 500L				111.771,05								2.554,29
9.4.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	5,00	284,53	1.422,65				-	0,00%			-
9.4.2	13547	TE Fofo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100	UN	1,00	1.361,62	1.361,62				1,00	100,00%			1.361,62
9.4.3	14644	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L= 1000	UN	1,00	1.192,67	1.192,67				1,00	100,00%			1.192,67
9.4.4	18711	VALVULA BORBOLETA FLANGADA C VOLANTE DN 200	UN	1,00	5.684,46	5.684,46				-	0,00%			-
9.4.5	18902	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L	UN	1,00	102.109,65	102.109,65				-	0,00%			-
9.5		EXTRAVASOR / LIMPEZA				8.071,22								8.071,22
9.5.1	13813	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	2,00	1.245,10	2.490,20				2,00	100,00%			2.490,20
9.5.2	13426	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07				1,00	100,00%			997,07
9.5.3	14646	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.906,71	1.906,71				1,00	100,00%			1.906,71
9.5.4	15344	REGISTRO GAVETA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24				1,00	100,00%			2.677,24
9.6		EXTRAVASOR / LIMPEZA				3.749,00								3.749,00

Charles de Aguiar
Secretaria
Municipal de Cidade e Infra
estrutura - CE Portaria 025/2023
Dir - 053.016.583.0

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13	
MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		MEDIÇÃO ATUAL	
		MEDIÇÃO ACUMULADA	
		SALDO CONTRATUAL	
		19.819.592,34	
		0,00	
		6.962.807,33	
		490.560,79	
		7.453.368,12	
		12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.6.1	I3812	EXTREMIDADE P/ C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20		2,00		2,00	-	100,00%		1.347,20
9.6.2	I3425	CURVA 90º FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80		4,00		4,00	-	100,00%		2.401,80
9.7		ACESSÓRIOS				14.117,24								
9.7.1	I8218	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	8,00	28,92	231,36					8,00	0,00%		
9.7.2	I8216	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	1,00	53,53	53,53					1,00	0,00%		
9.7.3	I6430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	27,00	51,89	1.401,03					27,00	0,00%		
9.7.4	I6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	35,97	251,81					7,00	0,00%		
9.7.5	I6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	24,06	168,42					7,00	0,00%		
9.7.6	I6420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98					1,00	0,00%		
9.7.7	I4242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	356,00	32,60	11.605,60					356,00	0,00%		
9.7.8	I4241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	84,00	5,91	496,44					84,00	0,00%		
10.0		REL 01 150m³ - SERVIÇOS				480.756,61								316.596,35
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				16,88								16,88
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	56,25	0,30	16,88				56,25	56,25	100,00%		16,88
10.2		MOVIMENTO DE TERRA				15.815,64								15.815,63
10.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,84	98,05	82,36				0,84	0,84	100,00%		82,36
10.2.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	7,52	102,13	768,02				7,52	7,52	100,00%		768,02
10.2.3	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3	23,95	183,26	4.389,08				23,95	23,95	100,00%		4.389,07
10.2.4	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	23,95	205,98	4.933,22				23,95	23,95	100,00%		4.933,22
10.2.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	8,38	24,77	207,57				8,38	8,38	100,00%		207,57
10.2.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	33,81	143,73	4.859,51				33,81	33,81	100,00%		4.859,51
10.2.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	47,91	8,90	426,40				47,91	47,91	100,00%		426,40
10.2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,91	3,12	149,48				47,91	47,91	100,00%		149,48
10.3		ESTRUTURA				294.850,15								294.850,15
10.3.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	70,83	480,56	34.038,06				70,83	70,83	100,00%		34.038,06
10.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	70,83	217,51	15.406,23				70,83	70,83	100,00%		15.406,23
10.3.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	517,26	72,66	37.584,11				517,26	517,26	100,00%		37.584,11

Charles de Almeida
Secretário Secretaria
Municipal da Cidade e Infra
Jaguaribe - CE 053.016.583.00
- DE 053.016.583.00

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
			CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA			MEDIÇÃO 09		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL	6.962.807,33	490.560,79
					MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	
					7.453.368,12	
					12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO
10.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	270,00	24,86	6.712,20		270,00	270,00	-	6.712,20	100,00%	-	6.712,20
10.3.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,00	24,21	72,63		3,00	3,00	-	72,63	100,00%	-	72,63
10.3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	890,00	22,89	20.372,10		890,00	890,00	-	20.372,10	100,00%	-	20.372,10
10.3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.607,00	20,47	73.835,29		3.607,00	3.507,00	-	73.835,29	100,00%	-	73.835,29
10.3.8	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.491,00	17,30	60.394,30		3.491,00	3.491,00	-	60.394,30	100,00%	-	60.394,30
10.3.9	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	318,00	16,09	5.116,62		318,00	318,00	-	5.116,62	100,00%	-	5.116,62
10.3.10	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,19	382,68	455,39		1,19	1,19	-	455,39	100,00%	-	455,39
10.3.11	C3320	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	987,75	41,37	40.863,22		987,75	987,75	-	40.863,22	100,00%	-	40.863,22
10.4		IMPERMEABILIZAÇÃO				61.661,87								
10.4.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	291,78	211,33	61.661,87		-	-	-	291,78	0,00%	-	-
10.5		ALVENARIA				1.109,47								
10.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	11,29	98,27	1.109,47		-	-	-	11,29	0,00%	-	-
10.6		REVESTIMENTO E PINTURA				7.671,16								
10.6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	22,58	4,19	94,61		-	-	-	22,58	0,00%	-	-
10.6.2	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	22,58	58,47	1.320,25		-	-	-	22,58	0,00%	-	-
10.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	370,30	15,97	5.913,69		370,30	370,30	-	5.913,69	100,00%	-	5.913,69
10.6.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61		-	-	-	1,00	0,00%	-	-
10.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				71.663,17								
10.7.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	28,60	805,79	23.045,59		-	-	-	28,60	0,00%	-	-
10.7.2	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	15,10	2.513,69	37.956,72		-	-	-	15,10	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Obras e Edificações
Aquisição nº 025/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		 MEDIÇÃO 09	WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33 MEDIÇÃO ATUAL 490.560,79 MEDIÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
10.7.3	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA. PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	3,60	2.513,69	9.049,28	-	-	-	-	-	-	-
10.7.4	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	2,00	805,79	1.611,58	-	-	-	-	-	-	-
10.8		MONTAGEM				6.216,24							
10.8.1	C3494	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,01 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	6.216,24	-	-	-	-	-	-	-
10.9		URBANIZAÇÃO				21.752,03							
10.9.1	101157	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	130,00	115,31	15.510,30	-	-	-	-	-	-	-
10.9.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M, INCL., PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	-	-	-	-	-
10.9.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	20,00	46,53	930,60	-	-	-	-	-	-	-
11.0		REL 01 - 150m³ - MATERIAIS				113.290,20							
11.1		ENTRADA				34.969,64							
11.1.1	I4666	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.006,73	2.006,73
11.1.2	I4006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	1,00	3.477,96	3.477,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.477,96	3.477,96
11.1.3	I5094	REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.861,68	2.861,68
11.1.4	I4667	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.518,27	2.518,27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.518,27	2.518,27
11.1.5	I3365	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.923,69	1.923,69
11.1.6	I4674	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5000	UN	1,00	6.137,53	6.137,53	-	-	-	-	-	-	-
11.1.7	I4490	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5800	UN	2,00	6.608,57	13.217,14	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	13.217,14	13.217,14
11.1.8	I3427	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.229,72	1.229,72
11.1.9	I3814	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.596,92	1.596,92
11.2		LIMPEZA / EXTRAVASOR				34.750,50							
11.2.1	I3813	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.245,10	1.245,10
11.2.2	I4479	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800	UN	3,00	6.237,10	18.711,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18.711,30	18.711,30
11.2.3	I4660	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3500	UN	1,00	3.590,86	3.590,86	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.590,86	3.590,86
11.2.4	I3426	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	2,00	997,07	1.994,14	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1.994,14	1.994,14
11.2.5	I5328	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.907,88	1.907,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.907,88	1.907,88
11.2.6	I6667	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.229,34	1.229,34
11.2.7	I3649	TE Fofo FF DN 150 x 150 PN10	UN	1,00	1.153,42	1.153,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.153,42	1.153,42
11.2.8	I4655	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.657,52	1.657,52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.657,52	1.657,52
11.2.9	I4656	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.015,84	2.015,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.015,84	2.015,84
11.2.10	I3813	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.245,10	1.245,10
11.3		SÁIDA				31.803,66							
11.3.1	I3815	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.469,10	2.469,10
11.3.2	I6667	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.229,34	1.229,34
11.3.3	I4501	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	9.057,85	9.057,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9.057,85	9.057,85
11.3.4	I4687	TUBO Fofo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.814,03	7.814,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7.814,03	7.814,03
11.3.5	I3366	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.830,12	2.830,12
11.3.6	I8042	TUBO Fofo CILINDRICO P/ ÁGUA DN 250, L = 5800mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22	-	-	-	-	-	-	-
						90.732,05					90.732,05		
						28.832,11					28.832,11		

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adm. e Secretaria
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará
 Telefone: (85) 3316.5823
 E-mail: carlos@jaguaribe.ce.gov.br

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE				CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC01195/2019		MEDIÇÃO 09		PERÍODO		ADITIVO	
FUNASA				01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						SALDO CONTRATUAL	
						19.819.997,34	
						0,00	
						6.962.807,33	
						490.560,79	
						7.453.368,12	
						12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES								
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				
11.4		VENTILAÇÃO				3.749,00												
11.4.1	I3812	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20		2,00	2,00	-	100,00%			3.749,00		3.749,00		
11.4.2	I3425	CURVA FcFs 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80		4,00	4,00	-	100,00%			1.347,20		1.347,20		
11.5		AUTOMAÇÃO				603,62												
11.5.1	I8953	RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELÉTRICOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	3,00	115,33	345,99				3,00	0,00%			2.401,80		2.401,80		
11.5.2	I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	6,00	10,19	61,14				6,00	0,00%							
11.5.3	I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	2,00	12,22	24,44				2,00	0,00%							
11.5.4	I1409	LUBA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	5,00	6,11	30,55				5,00	0,00%							
11.5.5	I6700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	5,00	28,30	141,50				5,00	0,00%							
11.6		ACESSÓRIOS				7.413,78												
11.6.1	I8219	ANEL BORRACHA P/ FcFs JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76				2,00	0,00%							
11.6.2	I8218	ANEL BORRACHA P/ FcFs JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	3,00	28,92	86,76				3,00	0,00%							
11.6.3	I6436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	3,00	67,86	203,58				3,00	0,00%							
11.6.4	I6430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	51,89	311,34				6,00	0,00%							
11.6.5	I6429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	12,00	35,97	431,64				12,00	0,00%							
11.6.6	I6428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	24,06	120,30				5,00	0,00%							
11.6.7	I4242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	180,00	32,60	5.868,00				180,00	0,00%							
11.6.8	I4241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	40,00	5,91	236,40				40,00	0,00%							
12.0		RAP (EXISTENTE) 500 m³; FEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS				98.555,95												
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6,48												
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	21,59	0,30	6,48		21,59	21,59	-	100,00%			35.545,37		35.545,37		
12.2		MOVIMENTO DE TERRA				579,37												
12.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	5,28	98,05	517,70		5,28	5,28	-	100,00%			6,48		6,48		
12.2.2	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,28	8,56	45,20		5,28	5,28	-	100,00%			579,37		579,37		
12.2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,28	3,12	16,47		5,28	5,28	-	100,00%			517,70		517,70		
12.3		FUNDAÇÃO				3.938,04												
12.3.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	5,28	565,50	2.985,84		5,28	5,28	-	100,00%			3.938,04		3.938,04		
12.3.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,88	1.082,04	952,20		0,88	0,88	-	100,00%			2.985,84		2.985,84		
12.4		PISO / CALÇADA				2.248,80												
12.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	18,29	30,43	556,56		18,29	18,29	-	100,00%			952,20		952,20		
12.4.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	18,29	35,41	647,65		18,29	18,29	-	100,00%			2.248,80		2.248,80		
12.4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	9,33	111,96	1.044,59		9,33	9,33	-	100,00%			556,56		556,56		
12.5		ALVENARIA				7.886,17												
12.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	80,25	98,27	7.886,17		80,25	80,25	-	100,00%			7.886,17		7.886,17		
12.6		LAJE				3.835,03												
12.6						3.835,03												

Charles de Lima Mendes
 Sec. Adjunto de Planejamento e Inicial
 Municipalidade de Jaguaribe - Ceará
 Matr. 025/2021
 CPF: 03.015.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
		MEDIÇÃO 09		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
				PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						SALDO CONTRATUAL	
						19.819.592,34	
						0,00	
						6.962.807,33	
						490.560,79	
						7.453.368,12	
						12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
12.6.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	21,59	177,63	3.835,03		21,59	21,59	-	3.835,03		3.835,03
12.7		REVESTIMENTO E PINTURA				14.563,14					11.410,39		11.410,39
12.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 05/2014	M2	182,10	4,19	763,00		182,10	182,10	-	763,00		763,00
12.7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	182,10	58,47	10.647,39		182,10	182,10	-	10.647,39		10.647,39
12.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	182,10	15,97	2.908,14				-	182,10	0,00%	
12.7.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO GASECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61				-	1,00	0,00%	
12.8		COBERTA				5.641,09					5.641,09		5.641,09
12.8.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	2.761,31	100,00%	2.761,31
12.8.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	2.761,31	100,00%	2.761,31
12.8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	7,40	16,01	118,47		7,40	7,40	-	118,47	100,00%	118,47
12.9		ESQUADRIA / COMBOGÓ				3.516,30							
12.9.1	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	5,04	18,09	91,17				-	5,04	0,00%	
12.9.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	4,62	687,29	3.175,28				-	4,62	0,00%	
12.9.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	9,24	27,04	249,85				-	9,24	0,00%	
12.10		MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				29.996,03							
12.10.1	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20.01 A 40 L/S	UN	1,00	20.820,17	20.820,17				-	1,00	0,00%	
12.10.2	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86				-	2,00	0,00%	
12.11		DIVERSOS				11.059,07							
12.11.1	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07				-	1,00	0,00%	
12.12		CAIXA DO MACROMEDIDOR / BY PASS				12.278,43							
12.12.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,45	0,30	3,14				-	10,45	0,00%	
12.12.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	3,58	98,05	351,02				-	3,58	0,00%	
12.12.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	32,20	102,13	3.288,59				-	32,20	0,00%	
12.12.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	1,92	8,56	16,44				-	1,92	0,00%	

Charles de Lima Pinheiro
 Secretário de Administração
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE
 Rua da Liberdade, 1025/2051
 Jaguaribe - CE - CEP: 0116-581-07

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		 MEDICÇÃO 09	WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.383/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33 MEDIÇÃO ATUAL 490.560,79 MEDIÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.12.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,30	8,90	153,97	-	-	-	17,30	0,00%	-	-
12.12.6	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	14,90	24,77	369,07	-	-	-	14,90	0,00%	-	-
12.12.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19,22	3,12	59,97	-	-	-	19,22	0,00%	-	-
12.12.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,61	480,56	1.254,25	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.9	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,61	24,77	64,65	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,85	72,66	933,68	-	-	-	12,85	0,00%	-	-
12.12.11	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRIADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,61	22,89	59,74	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.12	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	25,60	98,27	2.515,71	-	-	-	25,60	0,00%	-	-
12.12.13	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	51,20	4,19	214,53	-	-	-	51,20	0,00%	-	-
12.12.14	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	51,20	58,47	2.993,66	-	-	-	51,20	0,00%	-	-
12.13		CAIXA DO EXTRAVASOR / SUÇÃO (AMPLIAÇÃO)				2.910,00							
12.13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,90	0,30	0,57	-	-	-	1,90	0,00%	-	-
12.13.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,04	98,05	101,97	-	-	-	1,04	0,00%	-	-
12.13.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	9,40	102,13	960,02	-	-	-	9,40	0,00%	-	-
12.13.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,34	8,56	2,91	-	-	-	0,34	0,00%	-	-
12.13.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,08	8,90	27,41	-	-	-	3,08	0,00%	-	-

Charles de Lima Soares
 Sec. Adjunto de Secretarias
 Municipal de Saúde e Infr. e
 Planejamento Urbano
 CEP: 953.016-582-487

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO	
						ADITIVO	
						19.819.992,34	
						0,00	
						6.962.807,33	
						490.560,79	
						7.453.368,12	
						12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES									
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL							
12.13.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	6,32	24,77	156,55	-	-	-	-	-	-	-						
12.13.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,42	3,12	10,67	-	-	-	-	-	-	-						
12.13.8	94966	AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,25	480,56	600,70	-	-	-	-	-	-	-						
12.13.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,25	24,77	30,96	-	-	-	-	-	-	-						
12.13.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,62	72,66	989,63	-	-	-	-	-	-	-						
12.13.11	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,25	22,89	28,61	-	-	-	-	-	-	-						
13.0		RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS				344.454,81													
13.1		SUCÇÃO				134.819,59							141.656,54						
13.1.1	I4884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	1.147,80	1.147,80	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	1.147,80						
13.1.2	I3427	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	4,00	1.239,72	4.918,88	4,00	4,00	-	4,00	-	4,00	4.918,88						
13.1.3	I3654	TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	1.474,78						
13.1.4	I4480	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10	5,00	5,00	-	5,00	-	5,00	16.195,10						
13.1.5	I5094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	2,00	-	2,00	-	2,00	5.723,36						
13.1.6	I4006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	2,00	2,00	-	2,00	-	2,00	6.955,92						
13.1.7	I4070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32	2,00	2,00	-	2,00	-	2,00	2.637,32						
13.1.8	COI:9	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 12,5CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarápidos de acordo com a potência do motor; Sofstart SSM07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/isolador de acordo com a potência 380va/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500v. Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3p com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinaletas led vermelhas de 220v; Sinaletas led verdes de 220v; Régua de borne sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo gardo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	35.315,61	35.315,61	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-


Charles de Lima Gomes
 Sec. Adjunto Secretário
 Municipal Saúde e Infra
 Jaguaribe - Ceará
 Telefone: (85) 3333-4833 / 016-5833-077

32 de 46

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023	
WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO		VALOR DO CONTRATO 19.819.597,34	
		MEDIÇÃO 09		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,53	
				MEDIÇÃO ATUAL 490.560,79	
				MEDIÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12	
				SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
13.1.5	COT.5	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 10 cv, VAZÃO = 93,38 m³/h; HM = 17,10 mca. Modelo: BOMBA KING KN 65-200 12,5HP IV POLOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	30.225,41	60.450,82	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
13.2		RECALQUE / SAÍDA				63.059,18							45.402,55	45.402,55
13.2.1	17136	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN10	UN	2,00	741,28	1.482,56	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	1.482,56	1.482,56	
13.2.2	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,56	2.637,32	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	2.637,32	2.637,32	
13.2.3	13410	CURVA Fofo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	9,00	1.099,75	9.897,75	7,00	7,00	7,00	77,78%	-	7.698,25	7.698,25	
13.2.4	15654	VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16	UN	2,00	3.056,16	6.112,32	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	6.112,32	6.112,32	
13.2.5	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	6.955,92	6.955,92	
13.2.6	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	5.723,36	5.723,36	
13.2.7	13650	TE Fofo FF DN 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	2.495,36	2.495,36	
13.2.8	14480	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10	1,00	1,00	4,00	20,00%	-	3.239,02	3.239,02	
13.2.9	15729	VENTOSA TRÍPLICI FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	3.954,18	3.954,18	
13.2.10	13880	JUNÇÃO 45 Fofo FF DN 200 x 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.950,85	1.950,85	
13.2.11	13427	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.229,72	1.229,72	
13.2.12	13365	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.923,69	1.923,69	
13.2.13	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	6,00	284,53	1.707,18	-	-	-	0,00%	-	6,00	-	-
13.2.14	13349	CURVA 45 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.3		ENTRADA DO RAP				39.308,24							8.560,14	8.560,14
13.3.1	14480	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	10,00	3.239,02	32.390,20	1,00	1,00	9,00	10,00%	-	3.239,02	3.239,02	
13.3.2	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.861,68	2.861,68	
13.3.3	13427	CURVA Fofo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	2.459,44	2.459,44	
13.3.4	13814	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.4		BY - PASS				34.615,57							23.553,48	23.553,48
13.4.1	16527	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1 MPA DN 250 (NBR 7665-07/03/07)	M	6,20	141,69	878,48	-	-	-	0,00%	-	6,20	-	-
13.4.2	13350	CURVA 45 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.037,44	2.037,44	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.037,44	2.037,44	
13.4.3	13333	CURVA 22 30° Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	1.358,29	1.358,29	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.4.4	14499	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00	8.825,32	8.825,32	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.4.5	15095	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	2,00	6.565,08	13.130,16	2,00	2,00	2,00	100,00%	-	13.130,16	13.130,16	
13.4.6	13659	TE Fofo FF DN 250 x 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.573,34	2.573,34	
13.4.7	14089	REDUÇÃO Fofo FF DN 250 x 200 PN10	UN	1,00	1.476,08	1.476,08	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.476,08	1.476,08	
13.4.8	13654	TE Fofo FF DN 200 x 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	1.474,78	1.474,78	
13.4.9	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	2.861,68	2.861,68	
13.5		MACROMEDIDOR				64.593,75							38.043,29	38.043,29
13.5.1	17616	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	5.857,06	5.857,06	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	5.857,06	5.857,06	
13.5.2	14494	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	6.061,50	6.061,50	
13.5.3	18763	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	16.978,66	16.978,66	
13.5.4	COT.37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	1,00	1,00	1,00	100,00%	-	9.146,07	9.146,07	
13.5.5	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.5.6	14492	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.954,63	4.954,63	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.6		ACESSÓRIOS				8.058,48							5,00	5,00
13.6.1	18219	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	5,00	77,88	389,40	-	-	-	0,00%	-	5,00	-	-
13.6.2	18218	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68	-	-	-	0,00%	-	4,00	-	-
13.6.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	67,86	475,02	-	-	-	0,00%	-	7,00	-	-
13.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	30,00	51,89	1.556,70	-	-	-	0,00%	-	30,00	-	-
13.6.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	24,06	24,06	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.6.6	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	-	-	0,00%	-	1,00	-	-
13.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	32,60	2.738,40	2.738,40	-	-	-	0,00%	-	32,60	-	-
13.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	5,91	2.742,24	2.742,24	-	-	-	0,00%	-	5,91	-	-

Charles de Azevedo e Infrás
Município de Jaguaribe - Ceará
Inscrição nº 025/2021
CNPJ nº 08.28116-58 e 016

<p align="center">AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</p> <p align="center">CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019</p> <p align="center">FUNASA</p>		 <p>MEDICÇÃO 09</p>	<p align="center">WM CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p align="center">CNPJ 02.364.381/0001-13</p>				<p align="center">DADOS DA MEDICÇÃO</p> <p align="center">VALOR DO CONTRATO</p> <p align="center">ADITIVO</p> <p align="center">MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES</p> <p align="center">MEDICÇÃO ATUAL</p> <p align="center">MEDICÇÃO ACUMULADA</p> <p align="center">SALDO CONTRATUAL</p>			
			<p>PERÍODO</p> <p>01/06/2023 A 30/06/2023</p>	<p>19.819.592,34</p> <p>0,00</p> <p>6.962.807,33</p> <p>490.560,79</p> <p>7.453.368,12</p> <p>12.366.224,22</p>						

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.6.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUI RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	811,88	65,48	53.161,90		320,00	320,00	491,88	39,41%		20.953,60	20.953,60
14.7		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				15.914,16						15.914,16	15.914,16	
14.7.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPYC PARA REDE DE ÁGUA. DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	1.656,00	9,61	15.914,16		1.656,00	1.656,00	-	100,00%		15.914,16	15.914,16
14.8		TRAVESSIA SOBRE BUERO				2.816,19								
14.8.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58		-	-	2,00	0,00%		-	-
14.8.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2017	M	7,00	8,10	56,70		-	-	7,00	0,00%		-	-
14.8.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FOX-10MPa	M3	1,50	723,27	1.084,91		-	-	1,50	0,00%		-	-
15.0		ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL				551.954,44							495.696,58	495.696,58
15.1		TUBOS E CONEXÕES - ADUTORA				494.498,92							481.424,76	481.424,76
15.1.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	1.692,00	284,53	481.424,76		1.692,00	1.692,00	-	100,00%		481.424,76	481.424,76
15.1.2	9365	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	5,00	1.923,69	9.618,45		-	-	5,00	0,00%		-	-
15.1.3	9332	CURVA 22 30° FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28		-	-	3,00	0,00%		-	-
15.1.4	9349	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87		-	-	1,00	0,00%		-	-
15.1.5	8218	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	18,00	28,92	520,56		-	-	18,00	0,00%		-	-
15.2		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE DESCARGA				3.761,97							1.231,78	1.231,78
15.2.1	9381	TE FoFo BFB DN 200 x 100 PN 10	UN	1,00	1.027,44	1.027,44		-	-	1,00	0,00%		-	-
15.2.2	9307	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN16	UN	1,00	1.231,78	1.231,78		1,00	1,00	-	100,00%		1.231,78	1.231,78
15.2.3	94272	TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.302,23	1.302,23		-	-	1,00	0,00%		-	-
15.2.4	8218	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84		-	-	2,00	0,00%		-	-
15.2.5	96428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	24,06	48,12		-	-	2,00	0,00%		-	-
15.2.6	94241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	16,00	5,91	94,56		-	-	16,00	0,00%		-	-
15.3		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA				8.484,66							5.660,02	5.660,02
15.3.1	9379	TE FoFo BFB DN 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.277,70	2.555,40		-	-	2,00	0,00%		-	-
15.3.2	9305	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16	UN	2,00	852,92	1.705,84		2,00	2,00	-	100,00%		1.705,84	1.705,84
15.3.3	9379	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGEDN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18		2,00	2,00	-	100,00%		3.954,18	3.954,18
15.3.4	8218	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68		-	-	4,00	0,00%		-	-
15.3.5	96418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	14,75	59,00		-	-	4,00	0,00%		-	-
15.3.6	94241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	16,00	5,91	94,56		-	-	16,00	0,00%		-	-
15.4		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA				45.208,89							7.380,02	7.380,02
15.4.1	9480	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	3.239,02	12.956,08		-	-	4,00	0,00%		-	-
15.4.2	9307	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02		2,00	2,00	-	100,00%		7.380,02	7.380,02
15.4.3	9486	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	UN	1,00	5.844,11	5.844,11		-	-	1,00	0,00%		-	-
15.4.4	9365	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	1.923,69	3.847,38		-	-	2,00	0,00%		-	-
15.4.5	93427	CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44		-	-	2,00	0,00%		-	-
15.4.6	93964	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250	UN	2,00	1.032,45	2.064,90		-	-	2,00	0,00%		-	-
15.4.7	8218	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	282,00	28,92	8.155,44		-	-	282,00	0,00%		-	-
15.4.8	96430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	51,89	415,12		-	-	8,00	0,00%		-	-
15.4.9	94242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	64,00	32,60	2.086,40		-	-	64,00	0,00%		-	-
16.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS				4.605.966,90							1.408.945,81	1.408.945,81


Chales de Lima Nunes
 Sec. Adjunta de Segurança
 Municipal de Jaguaribe - Ceará
 Telefone: 953.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO	
				ADITIVO	
MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				MEDIÇÃO ATUAL	
				SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.11		SERVIÇOS PRELIMINARES (dn100)				749,07								
16.11.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	64,10	5,43	348,06								
16.11.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORA	M	64,10	1,26	80,77								
16.11.3	C2892	PASSADÍÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16								
16.11.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARRERAS	M	32,05	6,43	206,08								
16.12		MOVIMENTO DE TERRA (dn100)				6.011,79								
16.12.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,08	15,06	121,68								
16.12.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,21	18,84	135,84								
16.12.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	13,56	205,98	2.793,09								
16.12.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	16,99	6,38	108,40								
16.12.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,51	213,48	322,35								
16.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	13,13	24,77	325,23								
16.12.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_05/2016	M3	14,08	143,73	2.023,72								
16.12.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,72	8,56	134,56								
16.12.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23,58	1,99	46,92								
16.13		SERVIÇOS AUXILIARES				162,01								
16.13.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	7,21	22,47	162,01								
16.14		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				204,48								
16.14.1	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	64,10	3,19	204,48								
16.15		PAVIMENTAÇÃO				6.032,78								
16.15.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4,61	12,67	58,41								
16.15.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	38,46	65,48	2.518,36								
16.15.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM BASE EM PEDRA	M2	27,44	29,81	817,99								
16.15.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	M2	32,93	80,11	2.638,02								

Charles de Lara Nunes
 Sec. Adjunto de Planejamento
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE
 Rua Antônio Carlos de Brito, nº 100
 Jaguaribe - CE - CEP: 653.016-36 - S/A

38 de 46

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA				CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
		MEDIÇÃO 09		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				01/06/2023 A 30/06/2023		6.962.807,33	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						7.453.368,12	
						SALDO CONTRATUAL	
						12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.16		SERVIÇOS PRELIMINARES (dn150)				2.932,64								
16.16.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	261,50	5,43	1.419,95								
16.16.2	C0580	CADASTRO DE ADUTOBA	M	261,50	1,26	329,49								
16.16.3	C2892	PASSADIOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	6,00	57,08	342,48								
16.16.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	M	130,75	6,43	840,72								
16.17		MOVIMENTO DE TERRA (dn150)				31.022,29								
16.17.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	41,74	15,06	628,60								
16.17.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	37,26	18,84	701,98								
16.17.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	70,06	205,98	14.430,96								
16.17.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	83,16	6,38	530,56								
16.17.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	7,37	213,48	1.573,35								
16.17.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	67,82	24,77	1.679,90								
16.17.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	73,36	143,73	10.544,03								
16.17.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	81,24	8,56	695,41								
16.17.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	121,86	1,99	242,50								
16.18		SERVIÇOS AUXILIARES				661,07								
16.18.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	29,42	22,47	661,07								
16.19		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				1.202,90								
16.19.1	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	261,50	4,60	1.202,90								
16.20		PAVIMENTAÇÃO				20.635,12								
16.20.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	101,12	12,67	1.281,19								
16.20.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	188,28	65,48	12.328,57								
16.20.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	55,78	29,81	1.662,80								

Chantres de Lima Martins
 Sec Adjunto Secretária
 Municipal de Obras e Edifícios
 Jaguaribe - Ceará - CEP: 4453-000
 Tel: (85) 3366-3487

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13	
MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		MEDIÇÃO ATUAL	
		MEDIÇÃO ACUMULADA	
		SALDO CONTRATUAL	
		19.819.592,34	
		0,00	
		6.962.807,33	
		490.560,79	
		7.453.368,12	
		12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.204	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	M2	66,94	80,11	5.362,56	-	-	-	66,94	0,00%	-	-	-
16.21		SERVIÇOS PRELIMINARES (dnr200)				19.829,29								
16.21.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	2.022,50	5,43	10.982,18	2.022,50	2.022,50	2.022,50	2.022,50	100,00%	17.280,94	17.280,94	10.982,18
16.21.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	2.022,50	1,26	2.548,35	-	-	-	2.022,50	0,00%	-	-	-
16.21.3	C2892	PASSADÍOS COM FRANCHAS DE MADEIRA	M2	42,00	57,08	2.397,36	42,00	42,00	42,00	42,00	100,00%	2.397,36	2.397,36	2.397,36
16.21.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	606,75	6,43	3.901,40	606,75	606,75	606,75	606,75	100,00%	3.901,40	3.901,40	3.901,40
16.22		MOVIMENTO DE TERRA (dnr200)				273.255,22						273.254,79	273.254,79	
16.22.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1.A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	368,10	15,06	5.543,59	368,10	368,10	368,10	368,10	100,00%	-	5.543,58	5.543,58
16.22.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2.A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	328,66	18,84	6.191,95	328,65	328,65	328,65	328,65	100,00%	0,01	6.191,77	6.191,77
16.22.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	617,87	205,98	127.268,86	617,87	617,87	617,87	617,87	100,00%	-	127.268,86	127.268,86
16.22.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	696,75	6,38	4.445,27	696,75	696,75	696,75	696,75	100,00%	-	4.445,27	4.445,27
16.22.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	61,79	213,48	13.190,93	61,79	61,79	61,79	61,79	100,00%	-	13.190,93	13.190,93
16.22.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	598,16	24,77	14.816,42	598,15	598,15	598,15	598,15	100,00%	0,01	14.816,18	14.816,18
16.22.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	650,71	143,73	93.526,55	650,71	650,71	650,71	650,71	100,00%	-	93.526,55	93.526,55
16.22.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	716,47	8,56	6.132,98	716,47	716,47	716,47	716,47	100,00%	-	6.132,98	6.132,98
16.22.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	1.074,71	1,99	2.138,67	1.074,71	1.074,71	1.074,71	1.074,71	100,00%	-	2.138,67	2.138,67
16.23		SERVIÇOS AUXILIARES				5.112,60								
16.23.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	227,53	22,47	5.112,60	-	-	-	227,53	0,00%	-	-	-
16.24		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				19.436,23						19.436,23	19.436,23	
16.24.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DIFEOU OU PREV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	2.022,50	9,61	19.436,23	2.022,50	2.022,50	2.022,50	2.022,50	100,00%	-	19.436,23	19.436,23
16.25		PAVIMENTAÇÃO				231.175,15						126.327,97	126.327,97	
16.25.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	144,85	12,67	1.835,25	144,85	144,85	144,85	144,85	100,00%	-	1.835,25	1.835,25
16.25.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA DE LAMA NUNES MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.456,20	65,48	95.351,98	206,40	206,40	206,40	206,40	14,17%	1.249,80	13.515,07	13.515,07

Sec. Municipal Adjunto da Set. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SERRA
Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 07.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	
		19.819.592,34				19.819.592,34	
		0,00				6.962.807,33	
		490.560,79				7.453.368,12	
		12.366.224,22				12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
16.25.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.068,65	29,81	31.856,46		542,35	542,35	526,30	50,75%	-	16.167,46
16.25.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	M2	1.282,38	80,11	102.731,46		1.183,50	1.183,50	98,88	92,29%	-	94.810,19
16.26		SERVIÇOS PRELIMINARES (dn250)				25.863,64		1.456,00	1.496,00	496,60	75,08%	-	17.523,20
16.26.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1.992,60	5,43	10.819,82		-	-	1.992,60	0,00%	-	8.123,28
16.26.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORA	M	1.992,60	1,26	2.510,68		-	-	1.992,60	0,00%	-	-
16.26.3	C2892	PASSADISSOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	40,00	57,08	2.283,20		30,00	30,00	10,00	75,00%	-	1.712,40
16.26.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	M	597,78	6,43	3.843,73		448,34	448,34	149,44	75,00%	-	2.882,83
16.26.5	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	M	996,30	6,43	6.406,21		747,23	747,23	249,07	75,00%	-	4.804,69
16.27		MOVIMENTO DE TERRA (dn250)				304.029,09						-	228.258,09
16.27.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	410,08	15,06	6.175,80		307,88	307,88	102,20	75,08%	-	4.636,67
16.27.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	366,14	18,84	6.898,08		274,89	274,89	91,25	75,08%	-	5.178,93
16.27.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	688,34	205,98	141.784,27		516,79	516,79	171,55	75,08%	-	106.448,40
16.27.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	739,26	6,38	4.716,48		555,02	555,02	184,24	75,08%	-	3.541,03
16.27.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	65,56	213,48	13.995,75		49,22	49,22	16,34	75,08%	-	10.507,49
16.27.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	666,38	24,77	16.506,23		500,30	500,30	166,08	75,08%	-	12.392,43
16.27.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	728,71	143,73	104.737,49		547,10	547,10	181,61	75,08%	-	78.634,68
16.27.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	798,18	8,56	6.832,42		599,26	599,26	198,92	75,08%	-	5.129,67
16.27.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.197,27	1,99	2.382,57		898,89	898,89	298,38	75,08%	-	1.788,79
16.28.1	C2923	SERVIÇOS AUXILIARES REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	224,17	22,47	5.037,10		-	-	224,17	0,00%	-	-
16.29		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				23.532,61						-	17.667,76
16.29.1	97129	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.992,60	11,81	23.532,61		1.496,00	1.496,00	496,60	75,08%	-	17.667,76
16.30		PAVIMENTAÇÃO				274.726,44						-	148.819,11
16.30.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	140,06	12,67	1.774,56		-	-	140,06	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
Secretaria Municipal de Engenharia
Cidade e Infraestrutura
Rua: El Patrão, 025/2021
Jaguaribe - PE - 55.016-584-89

<p align="center">AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</p> <p align="center">CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019</p> <p align="center">FUNASA</p>		 <p>MEDICÇÃO 09</p>	<p>WM CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p>CNPJ 02.364.381/0001-13</p> <p>PERÍODO</p> <p>01/06/2023 A 30/06/2023</p>	<p>DADOS DO CONTRATO</p> <p>VALOR DO CONTRATO: 19.819.592,34</p> <p>ADITIVO: 0,00</p> <p>MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES: 6.962.807,33</p> <p>MEDIÇÃO ATUAL: 490.560,79</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: 7.453.368,12</p> <p>SALDO CONTRATUAL: 12.366.224,22</p>	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.30.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_17/2020	M2	1.705,03	65,48	111.645,36	-	-	-	1.705,03	-	0,00%	-	-
16.30.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.280,80	29,81	38.180,65	-	861,90	861,90	418,90	-	67,29%	25.693,24	25.693,24
16.30.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP.= 5cm	M2	1.536,96	80,11	123.125,87	-	1.536,96	1.536,96	-	-	100,00%	123.125,87	123.125,87
16.31		SERVIÇOS PRELIMINARES (dn350)				622,29								
16.31.1	99053	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	51,30	5,43	278,56	-	-	-	51,30	-	0,00%	-	-
16.31.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORA	M	51,30	1,26	64,64	-	-	-	51,30	-	0,00%	-	-
16.31.3	C2892	PASSADIÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16	-	-	-	2,00	-	0,00%	-	-
16.31.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	M	25,65	6,43	164,93	-	-	-	25,65	-	0,00%	-	-
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (dn350)				9.774,38								
16.32.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,21	15,06	198,94	-	-	-	13,21	-	0,00%	-	-
16.32.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,80	18,84	222,31	-	-	-	11,80	-	0,00%	-	-
16.32.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	22,18	205,98	4.568,64	-	-	-	22,18	-	0,00%	-	-
16.32.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	21,75	6,38	138,77	-	-	-	21,75	-	0,00%	-	-
16.32.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,93	213,48	412,02	-	-	-	1,93	-	0,00%	-	-
16.32.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	21,47	24,77	531,81	-	-	-	21,47	-	0,00%	-	-
16.32.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	23,69	143,73	3.404,96	-	-	-	23,69	-	0,00%	-	-
16.32.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,72	8,56	220,16	-	-	-	25,72	-	0,00%	-	-
16.32.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38,58	1,99	76,77	-	-	-	38,58	-	0,00%	-	-
16.33		SERVIÇOS AUXILIARES				129,65								
16.33.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	5,77	22,47	129,65	-	-	-	5,77	-	0,00%	-	-
16.34		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				831,06								
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	51,30	16,20	831,06	-	-	-	51,30	-	0,00%	-	-
16.35		TRAVESSIA N87 - DN 50				1.793,76								

Charles de ~~Araripe~~ ~~Araripe~~ ~~Araripe~~
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Município de Jaguaribe - Ceará
 Insc. Prof. CE Portaria 925/2017
 CPF: 053.012.58-00

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC/01195/2019 FUNASA		 MEDIÇÃO 09	WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO 19.819.592,34 ADITIVO 0,00 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33	
			PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL 490.560,79 MEDIÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.35.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.35.2	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	9,70	4,83	46,85	-	-	-	9,70	0,00%	-	-	-
16.35.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	-	0,10	0,00%	-	-	-
16.36		TRAVESSIA Nº8 - SOBRE RIO JAGUARIBE - DN 200				15.232,22								
16.36.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1.80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	31,87	342,45	10.913,88	-	-	-	31,87	0,00%	-	-	-
16.36.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF. 01/2017	M3	0,74	2.811,10	2.080,21	-	-	-	0,74	0,00%	-	-	-
16.36.3	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.36.4	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	47,25	8,10	382,73	-	-	-	47,25	0,00%	-	-	-
16.36.5	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,25	723,27	180,82	-	-	-	0,25	0,00%	-	-	-
16.37		TRAVESSIA Nº9				33.510,11								
16.37.1	C3475	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100<DN<=200 (COMPLETO)	M	13,80	2.291,82	31.627,12	-	-	-	13,80	0,00%	-	-	-
16.37.2	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.37.3	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	16,80	8,10	136,08	-	-	-	16,80	0,00%	-	-	-
16.37.4	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	-	0,10	0,00%	-	-	-
17.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO 7P-02 - MATERIAL				2.314.674,39								
17.1		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL				471.075,41								
17.1.1	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	20.874,00	22,15	462.359,10	-	-	-	10.800,00	51,74%	10.074,00	1.681,07	1.912.150,41
17.1.2	I3099	CAP PBA DN 50	UN	9,00	32,03	288,27	-	-	-	2,00	22,22%	7,00	64,06	239.992,38
17.1.3	I3142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	80,00	12,28	982,40	-	-	-	11,00	35,00%	52,00	135,08	240.492,74
17.1.4	I3107	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	27,00	89,85	2.425,95	-	-	-	-	0,00%	27,00	208,76	239.220,00
17.1.5	I3110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	4,00	97,80	391,20	-	-	-	-	0,00%	4,00	114,66	239.220,00
17.1.6	I3113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	17,00	16,38	278,46	-	-	-	7,00	47,06%	9,00	16,38	131,04
17.1.7	I3083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	19,00	95,33	1.811,27	-	-	-	6,00	0,00%	19,00	263,50	309,10
17.1.8	I3102	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50	UN	36,00	30,91	1.112,76	-	-	-	52,00	27,78%	26,00	123,64	424,70
17.1.9	I3089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	460,00	3,10	1.426,00	-	-	-	85,00	29,78%	323,00	161,20	263,50
17.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL				46.063,68								
17.2.1	36373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	870,00	46,00	40.020,00	-	-	-	870,00	100,00%	-	-	40.020,00
17.2.2	I3103	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75	UN	3,00	228,91	686,73	-	-	-	1,00	33,33%	2,00	228,91	228,91
17.2.3	I3145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50	UN	5,00	220,30	1.101,50	-	-	-	3,00	60,00%	2,00	660,90	660,90
17.2.4	I3084	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 75	UN	4,00	178,50	714,00	-	-	-	-	0,00%	4,00	-	-
17.2.5	I3105	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50	UN	4,00	277,71	1.110,84	-	-	-	-	0,00%	4,00	-	-
17.2.6	I3138	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50	UN	13,00	110,47	1.436,11	-	-	-	2,00	15,38%	11,00	220,94	220,94
17.2.7	I3108	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	132,43	529,72	529,72	-	-	-	-	0,00%	4,00	-	-


Charles de Unimã Nunes
 Sec. Administrativo e Materia
 Municipalidade de Jaguaribe
 Jaguaribe - Ceará 075/2021
 Cpf: 953.016.583.87

43 de 46

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO	
				ADITIVO	
MEDIÇÃO 09		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ACUMULADA	
				SALDO CONTRATUAL	
				19.819.592,34	
				0,00	
				6.962.807,33	
				490.560,79	
				7.453.368,12	
				12.366.224,22	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
17.2.8	I3090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	38,00	10,11	384,18	6,00	6,00	6,00	60,66	60,66	60,66
17.2.9	I3089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	26,00	3,10	80,60	3,00	3,00	3,00	9,30	9,30	9,30
17.3		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL				11.743,26				4.934,82	4.934,82	4.934,82
17.3.1	36374	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	66,00	74,77	4.934,82	66,00	66,00	66,00	4.934,82	4.934,82	4.934,82
17.3.2	I3146	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	4,00	357,46	1.429,84	-	-	-	4,00	4,00	4,00
17.3.3	I3141	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSAS DN 100 x 75	UN	4,00	163,97	655,88	-	-	-	4,00	4,00	4,00
17.3.4	I3140	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSAS DN 100 x 50	UN	11,00	202,26	2.224,86	-	-	-	11,00	11,00	11,00
17.3.5	I3106	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	2,00	438,07	876,14	-	-	-	2,00	2,00	2,00
17.3.6	I3104	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	424,68	849,36	-	-	-	2,00	2,00	2,00
17.3.7	I8026	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75	UN	1,00	613,77	613,77	-	-	-	1,00	1,00	1,00
17.3.8	I3091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	18,00	26,85	483,30	-	-	-	18,00	18,00	18,00
17.3.9	I3090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	6,00	10,11	60,66	-	-	-	6,00	6,00	6,00
17.3.10	I3089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	17,00	3,10	52,70	-	-	-	17,00	17,00	17,00
17.4		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL				53.346,14				45.333,00	45.333,00	45.333,00
17.4.1	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	270,00	167,90	45.333,00	270,00	270,00	270,00	45.333,00	45.333,00	45.333,00
17.4.2	I4061	REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 75	UN	2,00	605,54	1.211,08	-	-	-	2,00	2,00	2,00
17.4.3	I7141	REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 50	UN	5,00	213,06	1.065,30	-	-	-	5,00	5,00	5,00
17.4.4	I3526	CRUZETA JE FoFo/PVC B888 DN 150 x 50	UN	1,00	1.186,03	1.186,03	-	-	-	1,00	1,00	1,00
17.4.5	I3631	TE JE FoFo/ PVC B88 DN 150 x 50	UN	2,00	966,83	1.933,66	-	-	-	2,00	2,00	2,00
17.4.6	I3495	CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150	UN	1,00	1.319,20	1.319,20	-	-	-	1,00	1,00	1,00
17.4.7	I8217	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	12,00	75,04	900,48	-	-	-	12,00	12,00	12,00
17.4.8	I3090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	-	-	-	2,00	2,00	2,00
17.4.9	I3089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	8,00	24,80	198,40	-	-	-	8,00	8,00	8,00
17.5		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL				617.500,11				606.245,26	606.245,26	606.245,26
17.5.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	2.076,00	284,53	590.684,28	2.076,00	2.076,00	2.076,00	606.245,26	606.245,26	606.245,26
17.5.2	I3365	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	1.923,69	5.771,07	3,00	3,00	3,00	5.771,07	5.771,07	5.771,07
17.5.3	I3349	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	793,87	1.587,74	-	-	-	2,00	2,00	2,00
17.5.4	I3332	CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28	-	-	-	3,00	3,00	3,00
17.5.5	I4042	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 150	UN	2,00	1.235,45	2.470,90	2,00	2,00	2,00	2.470,90	2.470,90	2.470,90
17.5.6	I3530	CRUZETA JE FoFo/PVC B888 DN 200 x 75	UN	1,00	1.689,13	1.689,13	1,00	1,00	1,00	1.689,13	1.689,13	1.689,13
17.5.7	I3529	CRUZETA JE FoFo/PVC B888 DN 200 x 50	UN	3,00	1.411,95	4.235,85	-	-	-	3,00	3,00	3,00
17.5.8	I3499	CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200	UN	3,00	2.566,38	7.699,14	-	-	-	3,00	3,00	3,00
17.5.9	I8218	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	36,00	28,92	1.041,12	2,00	2,00	2,00	5.132,76	5.132,76	5.132,76
17.5.10	I8217	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08	12,00	12,00	12,00	347,04	347,04	347,04
17.5.11	I3090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	2,00	2,00	2,00	150,08	150,08	150,08
17.5.12	I3089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	3,00	3,10	9,30	-	-	-	2,00	2,00	2,00
17.6		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL				924.113,43				896.482,86	896.482,86	896.482,86
17.6.1	9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	2.046,00	433,16	886.245,36	2.046,00	2.046,00	2.046,00	886.245,36	886.245,36	886.245,36
17.6.2	I3534	CRUZETA JE FoFo/PVC B888 DN 250 x 100	UN	6,00	2.727,46	16.364,76	-	-	-	6,00	6,00	6,00
17.6.3	I3637	TE JE FoFo/PVC B88 DN 250 x 50	UN	2,00	2.176,44	4.352,88	2,00	2,00	2,00	4.352,88	4.352,88	4.352,88
17.6.4	I4045	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200	UN	2,00	1.151,58	2.303,16	1,00	1,00	1,00	1.151,58	1.151,58	1.151,58
17.6.5	I3350	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	4,00	2.037,44	8.149,76	2,00	2,00	2,00	4.074,88	4.074,88	4.074,88
17.6.6	I3333	CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	1.358,29	4.074,87	-	-	-	3,00	3,00	3,00
17.6.7	I8219	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	30,00	77,88	2.336,40	8,00	8,00	8,00	623,04	623,04	623,04
17.6.8	I8218	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84	1,00	1,00	1,00	28,92	28,92	28,92
17.6.9	I3091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	12,00	26,85	322,20	-	-	-	12,00	12,00	12,00
17.6.10	I3089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	2,00	3,10	6,20	2,00	2,00	2,00	6,20	6,20	6,20
17.7		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL				83.010,13				61.123,68	61.123,68	61.123,68

Charlles de Lima Moraes
Sec. Administrativo
Município de Jaguaribe-CE

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA			WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO: 19.819.592,34 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES: 6.962.807,33	
			MEDIÇÃO 09 PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÃO ATUAL: 490.560,79 MEDIÇÃO ACUMULADA: 7.453.368,12 SALDO CONTRATUAL: 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO
17.7.1	10184	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-03/07)	M	54,00	1.131,92		61.123,68	54,00	54,00			61.123,68		
17.7.2	13368	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	3,00	6.328,57		18.985,71							
17.7.3	14050	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE Fofo DN 350 x 250	UN	1,00	1.607,44		1.607,44							
17.7.4	18221	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	6,00	202,57		1.215,42							
17.7.5	18219	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	1,00	77,88		77,88							
17.8		TRAVESSIA Nº7					3.970,28					1.577,30		1.577,30
17.8.1	13957	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 500	UN	2,00	823,97		1.647,94							
17.8.2	15055	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10	UN	2,00	788,65		1.577,30	2,00	2,00			1.577,30		1.577,30
17.8.3	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	2,00	95,33		190,66							
17.8.4	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	2,00	95,33		190,66							
17.8.5	16700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	2,00	28,30		56,60							
17.8.6	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	14,75		118,00							
17.8.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	32,00	5,91		189,12							
17.9		TRAVESSIA Nº8					70.698,78					7.380,02		7.380,02
17.9.1	14666	TUBO Fofo C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.006,73		8.026,92							
17.9.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01		7.380,02	2,00	2,00			7.380,02		7.380,02
17.9.3	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96		6.955,92							
17.9.4	13209	TUBO Fofo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200	M	42,00	990,43		41.598,06							
17.9.5	13410	CURVA Fofo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	4,00	1.099,75		4.399,00							
17.9.6	18218	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	16,00	28,92		462,72							
17.9.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	51,89		311,34							
17.9.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	48,00	32,50		1.564,80							
17.10		TRAVESSIA Nº9					33.053,17					7.380,02		7.380,02
17.10.1	14294	TUBO Fofo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.335,50		9.342,40							
17.10.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01		7.380,02	2,00	2,00			7.380,02		7.380,02
17.10.3	13209	TUBO Fofo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200	M	5,80	990,43		5.744,49							
17.10.4	14304	TUBO Fofo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.270,93		7.270,93							
17.10.5	14666	TUBO Fofo C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.006,73		2.006,73							
17.10.6	18218	ANEL BORRACHA P/ Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92		57,84							
17.10.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	51,89		207,56							
17.10.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	32,00	32,50		1.043,20							
18.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS					427.943,60					31.506,84		31.506,84
18.1		RAMAL PREDIAL					358.293,60					31.506,84		31.506,84
18.1.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	1.400,00	60,30		84.420,00	186,00	311,00	497,00		903,00	35,50%	11.215,80
18.1.2	89355	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	910,00	20,20		18.382,00					910,00	0,00%	
18.1.3	C2912	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO	M	4.550,00	31,84		144.872,00	530,00	476,60	1.006,60		3.543,40	22,12%	16.875,20
18.1.4	C2911	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	M	3.640,00	30,39		110.619,60	112,40	59,00	171,40		3.468,60	4,71%	3.415,84
18.2		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA					69.650,00							
18.2.1	101750	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	1.400,00	49,75		69.650,00					1.400,00	0,00%	
19.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL					136.456,78					10.658,28		10.658,28
19.1		TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS					136.456,78					10.658,28		10.658,28
19.1.1	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	908,00	13,69		12.430,52	165,00	259,00	424,00		484,00	46,70%	2.258,85
19.1.2	1413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	19,78		2.769,20	21,00	-	21,00		119,00	15,00%	415,38

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Obras e Edificações
 Jaguaribe - Paraíba (025/2021)
 Cbr. 023.017.56.487

		W.M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO 19.819.592,34	
		PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 6.962.807,33	
MEDIÇÃO 09		VALOR DO CONTRATO 19.819.592,34		MEDIÇÃO ACUMULADA 7.453.368,12	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC01195/2019 FUNASA		VALOR DO CONTRATO 19.819.592,34		SALDO CONTRATUAL 12.366.224,22	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
19.1.3	1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	140,00	23,45	3.563,00	-	-	-	-	-	-	-
19.1.4	12928	COLAR DE TOMADA F3F0 P/TUBOS PVC / DEF0F0 DN 150 x 3/4"	UN	39,00	50,53	1.970,67	-	-	-	-	-	-	-
19.1.5	12930	COLAR DE TOMADA F3F0 P/TUBOS PVC / DEF0F0 DN 200 x 3/4"	UN	65,00	91,25	5.931,25	44,00	44,00	44,00	4.015,00	4.015,00	-	4.015,00
19.1.6	12932	COLAR DE TOMADA F3F0 P/TUBOS PVC / DEF0F0 DN 250 x 3/4"	UN	78,00	254,58	19.857,24	8,00	8,00	8,00	2.036,64	2.036,64	-	2.036,64
19.1.7	12934	COLAR DE TOMADA F3F0 P/TUBOS PVC / DEF0F0 DN 300 x 3/4"	UN	30,00	293,33	8.769,90	-	-	-	-	-	-	-
19.1.8	12899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"	UN	1.400,00	2,43	3.402,00	186,00	311,00	497,00	755,73	755,73	451,98	1.207,71
19.1.9	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	9.100,00	6,23	56.693,00	1.209,00	2.021,50	3.230,50	12.593,95	12.593,95	7.532,07	20.126,02
19.1.10	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	100,00	100,91	10.091,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-
19.1.11	12769	HIDROMETRO UNIATO /MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	100,00	109,79	10.979,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-
TOTAL				19.819.592,34			490.560,79			6.962.807,33			7.453.368,12

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.
 José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio-Administrador

Rafael Pinheiro Figueredo
 Rafael Pinheiro Figueredo
 Engenheiro Civil - CREA-CE 48758
 W.M CONSTRUÇÕES LTDA

Charles de Lima Nunes
 Sec. Administrativo
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Rua Manoel de Sá, 100 - Centro
 Jaguaribe - CE - CEP: 016.583-07

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
312

DATA APROVAÇÃO
06/05/2022

PROCESSO **VALIDADE**
31/12/2023

ENDEREÇO AV HIDELBERTO SABOIA RIBEIRO, N° 355		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CELSO BARREIRA FILHO	
NATUREZA DA OBRA AMPLIAÇÃO	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO **CNPJ / CPF** **OBRA PÚBLICA?**
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66 07443708000166 NÃO

PROJETO (AUTOR) **CREA/CAU** **ART**
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO 06157276611 CE20220983719
CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) **CREA/CAU** **ART**
RAFAEL PINHEIRO FIGUERÊDO 0610465660 CE20221039288
CPF:

COD. OBRA 312	ÁREA DO TERRENO 25.601,20 m ²	OUTRAS ÁREAS 25601,20 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000

VALOR DA OBRA **DATA DO INÍCIO DA OBRA**
19.819.592,34 06/05/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO **DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO** **DATA DO FINAL DA OBRA**
/ / / / 25/04/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 21 DE Outubro DE 2022

CÓD DE VALIDAÇÃO: 01102122C45890000312



Scaneie para validar este documento

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Rafael Pinheiro Figuerêdo
Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Urbanismo e Urbanismo
POSTALBOX 270/2021 CEP 60411-170-00

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221039288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUERÊDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0610465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 06/05/2022

Valor: R\$ 19.819.592,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA senador fernandes tavora

Nº: s'n

Complemento:

Bairro: João paulo II

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 06/05/2022

Previsão de término: 25/04/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Saneamento básico

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: xa7c8
Impresso em: 17/08/2022 às 09:20:11 por: , lp: 177.22.42.241

www.creace.org.br

faleconosco@crea.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221039288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Local data

Rafael Pinheiro Figueiredo

RAFAEL PINHEIRO FIGUEIREDO CPF: 016.524.073-91
Cidade: Jaguaribe
Sec. Municipal Adjunto da Set. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **16/08/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215574766**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xa7c8
Impresso em: 17/08/2022 às 09:20:11 por: , ip: 177.22.42.241





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **324190CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro : **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **03/05/2021**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Previsão de término: **31/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.018993, -38.736818**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:03 por: , ip: 200.25.37.76





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.


7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data


ABSOLON CAVALINTE MOTA NETO - CPF: 081.832.753-84
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal da Cidade e Infra-
estrutura - (71) 3125-2021
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 26/01/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8215912323

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab
Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:04 por: ip: 200.25.37.76



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21.02.01/2022

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 13 de Julho de 2023.



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44

WM CONSTRUÇÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:49:37 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/10/2023.

Código de controle da certidão: **375D.1463.4357.DC99**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202318325256

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/07/2023 ÀS 10:16:45
VÁLIDA ATÉ 11/09/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/153402

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 7 de Junho de 2023 (10:28:27)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 05/09/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070600415508656607

Informação obtida em 13/07/2023 10:15:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Certidão nº: 3304138/2023

Expedição: 24/01/2023, às 11:18:22

Validade: 23/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

: 1 de 6

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.200,2

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

128 - SAA SEDE - JAGUARIBE

003018 AFONSO MESSIAS DA SILVA EVANGELISTA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60		
310 INSS	9%			103,02
321 Falta	1,5 dia(s)			71,83
349 DSR Desconto	1,5 dia(s)			71,83
			1.496,42	246,68
			FGTS: 109,18	Líquido a receber: 1.249,74

Data: / / Assinatura: *Afonso Messias da Silva Evangelista*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2022	1	1	220:00	1.436,60	1.364,77	1.364,77

003069 ALEXSANDRO DE QUEIROZ

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60		
310 INSS	9%			109,49
			1.436,60	109,49
			FGTS: 114,92	Líquido a receber: 1.327,11

Data: / / Assinatura: *Alexsandro de Queiroz*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

002882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE

Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.586,50		
310 INSS	14%			608,01
311 IRRF	27,5%			484,12
			5.586,50	1.092,13
			FGTS: 446,92	Líquido a receber: 4.494,37

Data: / / Assinatura: *Antonio Elirando Figueiredo Leite*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
11/02/2019	0	0	220:00	5.586,50	5.586,50	5.586,50	4.978,49

003044 ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHÃES

Cargo: VIGILANTE

010 Salário-Família	3 cota(s)	179,46		
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60		
310 INSS	9%			120,38
			1.737,06	120,38
			FGTS: 124,60	Líquido a receber: 1.616,68

Data: / / Assinatura: *Antonio Marcio Silva Magalhães*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/12/2022	3	3	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60

Folha de Pagamento

: 2 de 6

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.200,2

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUcoes LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

003060 ANTONIO MATHEUS DE ANDRADE GOMES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60		
310 INSS	9%		109,49	
		1.436,60	109,49	
FGTS: 114,92	Liquido a receber:		1.327,11	

Data: / / Assinatura: *Antonio Matheus de Andrade Gomes*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

003062 CARLOS ITAECIO PINHEIRO SOARES

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
310 INSS	9%		174,83	
		2.162,60	174,83	
FGTS: 173,00	Liquido a receber:		1.987,77	

Data: / / Assinatura: *Carlos Itácio Pinheiro Soares*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

003037 CICERO POLICARPIO LEITE FELIPE

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHÃO

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
310 INSS	12%		240,71	
311 IRRF	7,5%		13,04	
		2.813,80	253,75	
FGTS: 225,10	Liquido a receber:		2.560,05	

Data: / / Assinatura: *Cicero Policarpio Leite Felipe*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/12/2022	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	2.285,80

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (26/06/2023 a 27/06/2023)

003065 EVANILDO BEZERRA PEREIRA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
310 INSS	9%		174,83	
		2.162,60	174,83	
FGTS: 173,00	Liquido a receber:		1.987,77	

Data: / / Assinatura: *Evanildo Bezerra Pereira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

Folha de Pagamento

: 3 de 6

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.200,2

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

003010 FRANCISCO ANDTALYS DA SILVA LAURIANO

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

046 SALARIO HORA		2.792,73	
310 INSS	12%		238,18
311 IRRF	7,5%		11,45
		<u>2.792,73</u>	<u>249,63</u>

FGTS: 223,41 Líquido a receber: 2.543,10

Data: / / Assinatura: *Francisco Andtalys da Silva Lauriano*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/08/2022	0	0	220:00	33,05	2.792,73	2.792,73	2.264,73

003041 FRANCISCO CLEYTON DA COSTA E CHAGAS

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		105,18
321 Falta	1 dia(s)		47,89
349 DSR Desconto	1 dia(s)		47,89
		<u>1.436,60</u>	<u>200,96</u>

FGTS: 111,09 Líquido a receber: 1.235,64

Data: / / Assinatura: *Francisco Cleiton da Costa e Chagas*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/12/2022	0	0	220:00	1.436,60	1.388,71	1.388,71

003064 FRANCISCO MARCIO SILVA PEREIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		<u>1.436,60</u>	<u>109,49</u>

FGTS: 114,92 Líquido a receber: 1.327,11

Data: / / Assinatura: *Francisco Marcio Silva Pereira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

003040 FRANCISCO MAX PEREIRA COSTA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82	
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		<u>1.496,42</u>	<u>109,49</u>

FGTS: 114,92 Líquido a receber: 1.386,93

Data: / / Assinatura: *Francisco Max Pereira Costa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/12/2022	1	1	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

Folha de Pagamento

: 4 de 6

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.200.2

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

003039 FRANCISCO NILTON DA SILVA

Cargo: VIGIA

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60		
310 INSS	9%		120,38	
		1.557,60		120,38
FGTS: 124,60				1.437,22
			Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/12/2022	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (12/06/2023 a 13/06/2023)

003019 FRANCISCO RONNE DOMINGOS MACEDO

Cargo: OPERADOR DE BETONEIRA

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
310 INSS	9%		174,83	
		2.162,60		174,83
FGTS: 173,00				1.987,77
			Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2022	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

003038 FRANCISCO TAVARES BEZERRA

Cargo: FERREIRO01

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
310 INSS	9%		174,83	
		2.162,60		174,83
FGTS: 173,00				1.987,77
			Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/12/2022	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

003020 FRANCISCO WELLINGTON SILVA SOBREIRA

Cargo: APONTADOR

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
310 INSS	9%		174,83	
		2.162,60		174,83
FGTS: 173,00				1.987,77
			Liquido a receber:	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2022	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

Folha de Pagamento

: 5 de 6

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUcoes LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.200.2

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUcoes LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

003045	IAGO SILVA DIOGENES				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
		310 INSS	9%		105,18
		321 Falta	1 dia(s)		47,89
		349 DSR Desconto	1 dia(s)		47,89
				1.436,60	200,96
					Líquido a receber: 1.235,64
				FGTS: 111,09	

Data: / / Assinatura: *Iago Silva Diogenes*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/12/2022	0	0	220:00	1.436,60	1.388,71	1.388,71

003067	JOHN LENNON TAVARES DA SILVA				
Cargo: ENCANADOR					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60	
		310 INSS	9%		174,83
				2.162,60	174,83
					Líquido a receber: 1.987,77
				FGTS: 173,00	

Data: / / Assinatura: *John Lennon Tavares da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2023	1	1	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

Licença por motivo de acidente de trabalho (Desde 24/02/2023)

003022	JOSE LUCIANO BENEDITO				
Cargo: FERREIRO01					
					0,00
					0,00

003051	JOÃO EURI MORAIS				
Cargo: CARPINTEIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60	
		310 INSS	9%		174,83
				2.162,60	174,83
					Líquido a receber: 1.987,77
				FGTS: 173,00	

Data: / / Assinatura: *João Euri morais*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

003043	LINDOMAR DA SILVA BEZERRA				
Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
		310 INSS	9%		109,49
				1.436,60	109,49
					Líquido a receber: 1.327,11
				FGTS: 114,92	

Data: / / Assinatura: *Lindomar da Silva Bezerra*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/12/2022	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

Folha de Pagamento

: 6 de 6

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.200,2

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/06/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------


003050 PEDRO SOARES FURTADO NETO

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60		
310 INSS	9%			109,49
			1.496,42	109,49
			FGTS: 114,92	Líquido a receber: 1.386,93

Data: / /

Assinatura:



Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/02/2023	1	1	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

Total: 128 - SAA SEDE - JAGUARIBE

(22 empregados)

010 Salário-Família	358,92
011 Salário-Base	39.583,10
046 SALARIO HORA	2.792,73
310 INSS	3.521,79
311 IRRF	508,61
321 Falta	167,61
349 DSR Desconto	167,61
	42.734,75
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 3.549,52
	Líquido a receber: 38.369,13

BC-INSS: 42.208,22 BC-FGTS: 44.370,82

Total Geral (22 empregados)

010 Salário-Família	358,92
011 Salário-Base	39.583,10
046 SALARIO HORA	2.792,73
310 INSS	3.521,79
311 IRRF	508,61
321 Falta	167,61
349 DSR Desconto	167,61
	42.734,75
	FGTS: 3.549,52
	Líquido a receber: 38.369,13

BC-INSS: 42.208,22 BC-FGTS: 44.370,82



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2023 - 14:37:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.196,56	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.775,72	14-ENCARGOS 1.042,27	15-TOTAL A RECOLHER 10.817,99
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/08/2023

858000001085 179901802302 807678204800 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330810136289251
08/08/2023 10:20:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.38
2917302917 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
 AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000108-5 17990180230-2
 80767820480-0 23643810001-1
 Data do pagamento 07/08/2023
 CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13
 COMPETENCIA 06/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 155
 VENCIMENTO 07/08/2023
 VALOR DEPOSITO 10.817,99
 Valor Total 10.817,99
 =====
 DOCUMENTO: 080703
 AUTENTICACAO SISBB: 3.9F0.1C4.98B.7E2.871

Transação efetuada com sucesso por: JF856782 SAMANTHA RODRIGUES DE LIMA.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20718856253 / eSocial 54550835 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.565,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 27.399,58	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.348,28	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.716,55	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.030,31	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/07/2023 15:08:00
Nº do recibo de entrega	0000050000148813872
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.364.381/0001-13

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	06/2023	Número do Recibo	0000050000148813872
Data/Hora da Transmissão	19/07/2023 15:08:00	Identificação da Apuração de Débitos	20718856253 / eSocial 54550835 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2023	10.741,34	10.741,34	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2023	824,56	824,56	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	803,14	803,14	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2023	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	60,23	60,23	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	100,39	100,39	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	8,03	8,03	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	40,15	40,15	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	60,23	60,23	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	24,09	24,09	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2023	2.716,55	2.716,55	0,00

Obra: 51.226.32327/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	287,32	287,32	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	58,52	58,52	0,00

Obra: 51.226.32327/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	8,61	8,61	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	70,75	70,75	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	117,92	117,92	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	9,43	9,43	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	47,16	47,16	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	70,75	70,75	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	28,30	28,30	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	53,36	53,36	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	88,94	88,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	7,11	7,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	35,57	35,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	53,36	53,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	21,34	21,34	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	32,43	32,43	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	12,97	12,97	0,00

Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	46,92	46,92	0,00

Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	1.989,08	1.989,08	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	402,78	402,78	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	248,63	248,63	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	19,89	19,89	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	99,45	99,45	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	149,18	149,18	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	59,67	59,67	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
------------------------------	--	--	--	--	--

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	1.792,95	1.792,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	363,07	363,07	0,00

Obra: 90.001.48542/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	134,47	134,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	53,78	53,78	0,00

Obra: 90.002.11216/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	1.256,20	1.256,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	254,38	254,38	0,00

Obra: 90.002.11216/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	37,68	37,68	0,00

Obra: 90.002.11285/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	126,70	126,70	0,00

Obra: 90.002.11285/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 90.002.21553/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	1.152,36	1.152,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	233,35	233,35	0,00

Obra: 90.002.21553/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	630,52	630,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	127,68	127,68	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	9.809,90	9.809,90	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	735,74	735,74	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	1.226,23	1.226,23	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	98,09	98,09	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	490,49	490,49	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	735,74	735,74	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	294,29	294,29	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	968,85	968,85	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	72,66	72,66	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	121,10	121,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	9,68	9,68	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	48,44	48,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	72,66	72,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	29,06	29,06	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2023	3.311,00	3.311,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2023	634,81	634,81	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2023	413,87	413,87	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2023	33,11	33,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2023	165,55	165,55	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2023	248,32	248,32	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2023	99,33	99,33	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/07/2023 14:24:14.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JQWoakLPhsw00000.SFP é:

eefba9ba-4851-4499-bf6c-9a132504a6de

Transmissor: WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUCOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 06/2023

NRA: JQWoakLPhsw00000

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/07/2023
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 06/2023

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
SIMPLES: 1

CÓD REC: 155 EPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	53
REMUNERAÇÃO	122.196,56
DEPÓSITO	9.775,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.775,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000978 757201802307 707678200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUÇOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 155 COMP: 06/2023
TOMADOR/OBRA : SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° ARQUIVO: JQWoakLLPhsw0000-0
LOGRADOURO BAIRRO INSCRIÇÃO: 900106448675 N° CONTROLE: H0unmlbrkw0000-0
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA SN JOAO PAULO II CIDADE JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	45.806,91
REM BASE CALC 13° SAL	3.242,61
TOTAL TRABALHADORES	27

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	46.533,42
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	3.722,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	45.806,91
REM BASE CALC 13° SAL	3.242,61
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.086,64
VAL DEVIDO PREV SOC	17.022,54
TOTAL TRABALHADORES	27

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	46.533,42
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	3.722,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023
 HORA: 14:28:23
 PÁG: 0042/0055

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000978 757201802307 707678200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 06/2023 COD REC:155 COD GPS:2208
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900106448675

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA	EMPREGADO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EMPRESA	EMPREGADO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PLS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUIS VIANA DE JESUS	504,61	901,08	901,08	140.90761.19-7	901,08	17/11/2022	01	17/11/2022	01		07/06/2023	0,00	07152	0,00
JEFFERSON SOARES DE MOURA	648,78	901,08	901,08	160.71962.36-7	901,08	04/10/2022	01	04/10/2022	01		09/06/2023	0,00	07152	0,00
LEANDRO LIMA RODRIGUES	1.245,05	119,72	119,72	163.53320.05-2	119,72	01/06/2023	01	01/06/2023	01		26/06/2023	0,00	07170	0,00
EDMILSON DE AQUINO SOUSA FILHO	865,04	901,08	901,08	200.86403.28-6	901,08	19/10/2022	01	19/10/2022	01		12/06/2023	0,00	07823	0,00
LEANDRO SILVA ARAUJO	335,21	239,43	239,43	206.53401.13-7	239,43	04/10/2022	01	04/10/2022	01		07/06/2023	0,00	07170	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2023
HORA: 14:28:23
PÁG : 0045/0055

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000978 757201802307 707678200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: JQwoakLPhsw0000-0
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE N° DE CONTROLE: Nnkbo29SuwV0000-8 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900106448675

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	27	46.533,42	0,00	45.806,91	3.242,61
TOTAIS:	27	46.533,42	0,00	45.806,91	3.242,61

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMP: 06/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE N° DE CONTROLE: Nnkbo29SuwV0000-8
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 UF: CE CEP: 60864-205 BAIRRO: CAJAZEIRAS TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400
CIDADE: FORTALEZA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.022.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.086.64
SALÁRIO FAMÍLIA: 454.61 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0




TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 9

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 03/07/2023	FISCAL:	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 21.02.01/2022		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA OBRA: 06/05/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 25/04/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
1.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA	40,03%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
2.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS	0,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
3.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	8,49%	<input type="checkbox"/> MAU	
4.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS	0,26%		
5.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS	1,16%		
6.0 - RAP 01 - 1.100 m ³ E EEAT 03 - SERVIÇOS	46,75%	PREVISTO:	
7.0 - RAP 01 - 1.100 m ³ E EEAT 03 - MATERIAIS	61,93%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	37,61%
8.0 - RAP 02 - 40 m ³ E EEAT 02 - SERVIÇOS	76,96%		
9.0 - RAP 02 - 40 m ³ E EEAT 02 - MATERIAIS	29,75%		
10.0 - REL 01 150m ³ - SERVIÇOS	65,85%		
11.0 - REL 01 - 150m ³ - MATERIAIS	80,09%		
12.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m ³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS	36,07%		
13.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m ³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS	41,12%		
14.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS	87,25%		
15.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL	89,81%		
16.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS	35,93%		
17.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL	82,61%		
18.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	15,71%		
19.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL	24,63%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 13 de Julho de 2023.			

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal da Cidade e Infras.
Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
CPF-953.016.583-87

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engenheiro Civil - CREA-CE 48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



WM CONSTRUÇÕES

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DIÁRIO DE OBRAS

Medição 9

JAGUARIBE, CE - 2023

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
6-mai-22	quinta-feira, 1 de junho de 2023	1	9	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	329	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	391					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP. 0015/2701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 2 de junho de 2023	FOLHA: 2	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 392	DIAS RESTANTES: 328	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067672761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sábado, 3 de junho de 2023	3	9	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	393	327		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


FERIADO NACIONAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572701-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	domingo, 4 de junho de 2023	4	9	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	326	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	394					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

FERIADO NACIONAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiuêrêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572701-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
6-mai-22	segunda-feira, 5 de junho de 2023	5	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	325		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E INÍCIO DA MONTAGEM DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP. 001572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: terça-feira, 6 de junho de 2023	FOLHA: 6	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHA	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 396	DIAS RESTANTES: 324	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA ELIZIÁRIO PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 7 de junho de 2023	FOLHA: 7	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 397	DIAS RESTANTES: 323	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA BENÍCIO DIÓGENES PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 8 de junho de 2023	FOLHA: 8	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 398	DIAS RESTANTES: 322		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA BENÍCIO DIÓGENES PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiuêrêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061672761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHA		TARDE		NOITE	
6-mai-22	sexta-feira, 9 de junho de 2023	9	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	
25-abr-24	399	321							

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA BENÍCIO DIÓGENES PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sábado, 10 de junho de 2023	10	9	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	320	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				X S/ATIVIDADE	X S/ATIVIDADE	X S/ATIVIDADE
25-abr-24	400					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

FERIADO NACIONAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	domingo, 11 de junho de 2023	11	9	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	319	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	401					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

FERIADO NACIONAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	segunda-feira, 12 de junho de 2023	12	9	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	318	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	402					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA KÁTIA CAMPELO FREITAS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figuerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067572767-7

DIÁRIO DE OBRA



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHA		TARDE		NOITE	
6-mai-22	terça-feira, 13 de junho de 2023	13	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE
25-abr-24	403	317							

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA KÁTIA CAMPELO FREITAS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiuêrêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 14 de junho de 2023	FOLHA: 14	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 404	DIAS RESTANTES: 316		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA KÁTIA CAMPELO FREITAS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiuêrêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
6-mai-22	quinta-feira, 15 de junho de 2023	15	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE
25-abr-24	405	315							

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA KÁTIA CAMPELO FREITAS E RUA JOSÉ REINALDO PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiauerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 16 de junho de 2023	FOLHA: 16	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHA	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 406	DIAS RESTANTES: 314	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA KÁTIA CAMPELO FREITAS E RUA JOSÉ REINALDO PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 17 de junho de 2023	FOLHA: 17	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 407	DIAS RESTANTES: 313	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

'DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
6-mai-22	domingo, 18 de junho de 2023	18	9	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	312	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	408					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067572767-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: segunda-feira, 19 de junho de 2023	FOLHA: 19	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 409	DIAS RESTANTES: 311	x	BOM	x	BOM		BOM	
				INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA GIL TEIXEIRA BASTOS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiuêrêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	terça-feira, 20 de junho de 2023	20	9	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	310	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	410					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA GIL TEIXEIRA BASTOS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572701-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quarta-feira, 21 de junho de 2023	21	9	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	309	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	411					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA GIL TEIXEIRA BASTOS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
6-mai-22	quinta-feira, 22 de junho de 2023	22	9	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	308	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	412					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M². CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA AVENIDA GIL TEIXEIRA BASTOS E A RUA ELISIÁRIO PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067672761-1

DIÁRIO DE OBRA



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
6-mai-22	sexta-feira, 23 de junho de 2023	23	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	307		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE
25-abr-24	413								

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FORMAS E DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA VILA SIGEFREDO N. QUEIRÓS PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figueiredo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sábado, 24 de junho de 2023	24	9	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	414	306		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 067572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: domingo, 25 de junho de 2023	FOLHA: 25	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 415	DIAS RESTANTES: 305	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

'DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: segunda-feira, 26 de junho de 2023	FOLHA: 26	LIVRO: 9	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 416	DIAS RESTANTES: 304		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA CAPITÃO AFRODÍSIO DIÓGENES E A RUA VILA ANTONIÊTA A. PEIXOTO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572701-7

DIÁRIO DE OBRA



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
6-mai-22	terça-feira, 27 de junho de 2023	27	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
25-abr-24	417	303			CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE INÍCIO E FINALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO DO POÇO DE SUÇÃO DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA CAPITÃO AFRODÍSIO DIÓGENES E A RUA MARIA TÁVORA PINHEIRO PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheira Civil
RNP: 007572701-7

DIÁRIO DE OBRA



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHA		TARDE		NOITE	
6-mai-22	quarta-feira, 28 de junho de 2023	28	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
25-abr-24	418	302			CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE INÍCIO E FINALIZAÇÃO DA CONCRETAGEM DO CHANFRO DO POÇO DE SUÇÃO E A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA CAPITÃO AFRODÍSIO DIÓGENES PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061372701-1

DIÁRIO DE OBRA



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHA		TARDE		NOITE	
6-mai-22	quinta-feira, 29 de junho de 2023	29	9	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	301		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE
25-abr-24	419								

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA CAPITÃO AFRODÍSIO DIÓGENES PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

DIÁRIO DE OBRA



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
6-mai-22	sexta-feira, 30 de junho de 2023	30	9	x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
25-abr-24	420	300		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA MONTAGEM DAS FERRAGENS DO RAP 1100 M³. CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA RUA CAPITÃO AFRODÍSIO DIÓGENES PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ZONA DE PRESSÃO 02 (ZP-02).

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figueiredo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001072704-7