

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 06.02.0008

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
31.01.0002	31/01/2024	06/02/2024	2.033.904,97

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	78.305,34
1000.60.00.0.	ISS	61.017,15
1000.70.00.0.	IRRF	30.508,57
		Total da Retenção: (R\$) 169.831,06

HISTÓRICO

O 4º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 901 E PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2023.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 27.084-9 (CONV. 909048-2020)	OUTROS	5521990000	1.864.073,91

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 06.02.0008
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
31010002	31/01/2024	GLOBAL	2.033.904,97	04.05.03/2022	04.05.03/2022	

FUNCIÓNAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
06020008	2.033.904,97	2.033.904,97	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
06/02/2024	2.033.904,97	169.831,06	1.864.073,91

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	78.305,34
1000.60.00.0.	ISS	61.017,15
1000.70.00.0.	IRRF	30.508,57

Total da Retenção: (R\$) 169.831,06

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

O 4º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 901 E PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2023.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 27.084-9 (CONV. 909048-2020)	OUTROS	5521990000	1.864.073,91

Jaguaribe, 6 de Fevereiro de 2024


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0800345

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
31/01/2024	31.01.0002	2.033.904,97	0,00	GLOBAL

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 31/01/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 2.033.904,97	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 901	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 31/01/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 31/01/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 261330687		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 4º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A NF 901 E PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2023.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	033.904,970	2.033.904,97	0

Jaguaribe, 31 de Janeiro de 2024



CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 17 - Saneamento

Dotação: 309

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 04.05.03/2022 - Licitação: 04.05.03/2022

Nº Empenho: 31010002 - Global

Nº Nota Fiscal: 901

Dt Emissão NF: 31/01/2024

Dt. Solicitação 31/01/2024
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/08 Á 30/09/2023

Vir. Liquidação: R\$ 2.033.904,97 (DOIS MILHÕES E TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

HISTÓRICO DA LIQUIDACÃO

O 4º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53322	REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO	1	1,00	2.033.904,97	2.033.904,97

Paulo de Negreiros Soares
Controlador Geral do Município

CAROL NOGUEIRA

CHARLES DE LIMA NUNES

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO Nº 31010002

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
31/01/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 04.05.03/2022	04.05.03/2022	3132024

CENTRO DE CUSTO	OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - FONTE DE RECURSOS

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO EMPENHO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
309	9.497.484,97	2.033.904,97	7.463.580,00

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 0699991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO


VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 4º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ÍTEM DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53322	REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	SERV	1	2.033.904,97	2.033.904,97

Total dos Itens: (R\$) 2.033.904,97

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **31010002**. A(os) **31 de Janeiro de 2024**



Responsável pelo Setor



CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 3132024

Data: 31/01/2024

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 309**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 04.05.03/2022 - Licitação: 04.05.03/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 2.033.904,97**Histórico**

O 4º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITICEIRO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO	1,00	2.033.904,97	2.033.904,97

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333041543130784039
04/03/2024 15:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 27084-9 CONVENIO909048-2020
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	582.007.000.000	1.864.073,91 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.864.073,91 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	598.438.000.000	61.017,15 D	
07/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	598.492.000.000	30.508,57 D	
07/02/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	598.523.000.000	78.305,34 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.831,06 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

fechar X

Loading Image...

Usuário:CHARLES DE LIMA NUNES

CPF:953.016.583-87

06/02/2024 16:47:00 - sair do Sistema



Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 909048/2020

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8573739
Data	06/02/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 2.033.904,97
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 2.033.904,97
Total de Tributos Retidos	R\$ 169.831,06
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 1.864.073,91

Observação *



PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO



Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas **R\$ 2.033.904,97**

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Implantação de Sistema Abastecimento de Água no Distrito Feiticeiro no município de Jaguaribe-CE.	Implantação de Sistema Abastecimento de Água no Distrito Feiticeiro no município de Jaguaribe-CE.	2.033.904,97	0,00	0,00

VOLTAR

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 901	
Data e Hora da Emissão		31/01/2024 14:33:45	Competência	01/2024	Código de Verificação	261330687
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação		JAGUARIBE - CE
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		WM CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia		WM CONSTRUCOES				
CPF/CNPJ		02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP		R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS 1,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205				
Complemento		SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoestda.co
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE				
CPF/CNPJ		07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal	Município	JAGUARIBE - CE	
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000				
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REF. AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITECEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 04.05.03/2022 - CNO: 90.012.45668/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 2.033.904,97 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 1.220.342,98 VALOR DO ISS (5%): R\$ 61.017,15 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 711.866,74 VALOR DO INSS (11%): R\$ 78.305,34 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 30.508,57 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2937-8 CONTA CORRENTE: 38427-5 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇÕES LTDA						
 Charles de Lima Nunes Sec. Adjunto da Secretaria Municipal de Urban. e Infra.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º 28471/2020 - 909098/2020 Atesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços em: 31/01/2024 CEDENTE: Min. da Integração e do Desenv. Regional						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE						
7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART		CE20221070308		
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	IR(R\$)	30.508,57	INSS(R\$)	78.305,34	CSLL(R\$)
Data/horário de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		2.033.904,97		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais		108.813,91		0-Nenhum		Base de Cálculo
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %
(-) ISS Retido		61.017,15		2 - Não		ISS a reter
(=) Valor Líquido R\$		1.864.073,91		Incentivador Cultural		(X) Sim () Não
				2 - Não		(=) Valor do ISS R\$
						0,00
AVISOS 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).						

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 901				
Data e Hora da Emissão	31/01/2024 14:33:45	Competência	01/2024	Código de Verificação	261330687				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		WM CONSTRUÇOES LTDA							
Nome Fantasia		WM CONSTRUÇOES							
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205							
Complemento	SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE							
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE				
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000							
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE FEITECEIRO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 04.05.03/2022 - CNO: 90.012.45668/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 2.033.904,97 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 1.220.342,98 VALOR DO ISS (5%): R\$ 61.017,15 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 711.866,74 VALOR DO INSS (11%): R\$ 78.305,34 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 30.508,57 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2937-8 CONTA CORRENTE: 38427-5 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇÕES LTDA									
 Charles de Lima Nunes Sec. Adjunto da Secretaria Municipal da Urbanização e Infraestrutura Portaria 025/2024									
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO Nº 28471/2020-309048/2020 CEDENTE <i>Mins da Integração e do Desenv. Regional</i> Atesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços Em: 31/01/2024									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART		CE20221070308					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	30.508,57	INSS(R\$)	78.305,34	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$	2.033.904,97		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.033.904,97				
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	813.561,99				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	108.813,91		0-Nenhum	Base de Cálculo	1.220.342,98				
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00				
(-) ISS Retido	61.017,15		2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não				
(=) Valor Líquido R\$	1.864.073,91		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00				
						2 - Não			
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).							

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PC 2847/1/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	9.590.559,33
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.936,12
MEDIÇÃO ACUMULADA	2.033.904,97
SALDO CONTRATUAL	3.939.841,09
VALORES	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA											
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	18,00	192,56	202.913,68							
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	120,00	902,64	3.466,08							
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	60,00	1.082,94	108.316,80							
1.4	EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	40,00	606,50	64.976,40							
1.5	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	320,00	2,96	24.260,00							
1.6	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	320,00	2,96	947,20							
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				657.532,36							
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	10,00	17.570,98	175.709,80	2,10	2,00	5,90	41,00%	0,00	72.844,16	133.121,21
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	24,00	15.437,45	370.498,80		1,00	23,00	4,17%	0,00	15.437,45	15.437,45
2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	24,00	4.638,49	111.323,76	5,04	4,80	14,18	41,00%	0,00	22.264,75	45.642,24
3.0	CAPTAÇÃO - SERVIÇOS				399.167,03							
3.1	SERVIÇO PRELIMINAR				8,00							
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF_05/2018	M2	25,00	0,32	8,00		0,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2	ENSECADEIRA/ESGOTAMENTO				67.212,45							
3.2.1	ENSCADEIRA DE PAREDE DUPLA	M2	127,50	468,54	59.738,85		0,00	127,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.2.2	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAS 1 1/2" x 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CIP DIURNO. AF_06/2014	CHP	720,00	10,38	7.473,60		0,00	720,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3	LOCAÇÃO				1.705,60							
3.3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,00	53,30	1.705,60		0,00	32,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4	MOVIMENTO DE TERRA				11.966,44							
3.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	49,60	84,14	4.173,34		0,00	49,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA- 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	185,50	25,64	4.756,22		0,00	185,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.4.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	133,60	17,72	2.367,39		0,00	133,60	0,00%	0,00	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.981/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	VALOR DO CONTRATO
5.590.359,33	0,00	5.590.359,33
1.905.936,12	2.053.904,97	3.959.841,09
0,00	5.590.518,24	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR				ACUM. ATUAL	
3.4.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM ÁREA PARA ATERRO.	M3	5,40	123,98	669,49			0,00	0,00	5,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5	ESCORAMENTO				13.852,50			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.5.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF. 08/2020	M2	150,00	92,35	13.852,50			0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6	CONCRETO				125.484,51			0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.1	LASTRO DE CONCRETO MAURO, APLICADO EM BLOCOS DE CONOAMENTO OU SABATIAS. AF. 08/2017	M3	1,00	590,17	590,17			0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.2	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	31,00	484,54	15.020,74			0,00	0,00	31,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.480,00	19,49	48.335,20			0,00	0,00	2.480,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.6.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	360,00	170,94	61.538,40			0,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO				25.236,67			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA DEMÃO AF. 06/2018	M2	148,50	36,89	5.478,17			0,00	0,00	148,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	M2	215,00	91,90	19.758,50			0,00	0,00	215,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8	ALVENARIA				13.290,49			0,00	0,00	4,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	4,10	815,10	3.341,91			0,00	0,00	4,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	0,70	681,46	477,02			0,00	0,00	0,70	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS CURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	93,50	91,20	8.527,20			0,00	0,00	93,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOSO) DE 750X500CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	5,00	188,86	944,30			0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9	COBERTURA				5.949,19			0,00	0,00	4,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAIXIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CPA) = (8+4). AF. 11/2020	M2	4,50	174,74	786,33			0,00	0,00	4,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.9.2	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MMS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	7,90	30,58	241,58			0,00	0,00	7,90	0,00%	0,00	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FETICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUVASA



MEDICÇÃO 04

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.564.361/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	9.590.359,33
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.586,12
MEDIÇÃO ATUAL	2.033.604,97
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.939.191,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES		
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.12.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERIL U. AF_01/2021.P	M2	1,00	367,46	367,46		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.13	PINTURA				3.008,58								
3.13.1	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021	M2	14,50	14,09	204,31		0,00	0,00	14,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.13.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO	M2	14,50	14,03	203,44		0,00	0,00	14,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.13.3	ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMOS, AF_01/2021	M2	178,50	14,57	2.600,75		0,00	0,00	178,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.13.3	DUAS DEMOS, AF_08/2014				12.254,59								
3.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO												
3.14.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAZOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2019	M2	1,90	589,45	1.119,96		0,00	0,00	1,90	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.14.2	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	12,50	419,21	5.240,13		0,00	0,00	12,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.14.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019.P	M	8,50	693,47	5.894,50		0,00	0,00	8,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.15	DIVERSOS				10.705,75								
3.15.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TROLLEY / TALHA MANUAL 1,0 T	UN	1,00	5.528,34	5.528,34		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.15.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA:TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T	UN	1,00	5.177,41	5.177,41		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16	CADA DO MEDIDOR DE VAZÃO				16.246,43								
3.16.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	6,00	53,30	319,80		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.2	PREVENÇÃO DE FORMA, AF_06/2017	M3	20,00	84,14	1.682,80		0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.3	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	2,10	29,38	61,70		0,00	0,00	2,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.4	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LANGUUA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2015	M3	8,20	17,72	145,30		0,00	0,00	8,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_08/2017	M3	0,30	590,17	177,05		0,00	0,00	0,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (CIMENTO/AREIA MIEIAR BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	3,40	484,54	1.647,44		0,00	0,00	3,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.7	ARMAZÉM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE Ø 9,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	272,00	19,49	5.301,28		0,00	0,00	272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M2	35,00	170,94	5.982,90		0,00	0,00	35,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.16.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOS AF_06/2018	M2	18,50	36,89	682,47		0,00	0,00	18,50	0,00%	0,00	0,00	0,00

II
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 NO DISTRITO DE FETICHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
 FUNASA



MEDICÇÃO 04



WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
 01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICÇÃO

VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33
ATIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.936,12
MEDICÇÃO ATUAL	2.033.904,97
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.939.841,09
SAÍDO CONTRATUAL	5.980.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SAÍDO	PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.16.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS: AF_08/2014	M2	17,00	14,57	247,69	0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00
3.17	CAIXA DO TANCHE HIDROPNEUMÁTICO	M	3,00	53,30	9.563,94	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
3.17.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES: AF_10/2018	M	3,00	53,30	159,90	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
3.17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA: AF_06/2017	M3	9,30	84,14	782,50	0,00	0,00	9,30	0,00%	0,00	0,00
3.17.3	REATERRO MANUAL DE VAUAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA: AF_04/2016	M3	5,50	29,38	161,59	0,00	0,00	5,50	0,00%	0,00	0,00
3.17.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS: AF_08/2017	M3	0,20	590,17	118,03	0,00	0,00	0,20	0,00%	0,00	0,00
3.17.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L: AF_07/2016	M3	2,00	484,54	969,08	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
3.17.6	ARMADÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM: AF_12/2015	KG	160,00	19,49	3.118,40	0,00	0,00	160,00	0,00%	0,00	0,00
3.17.7	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM: AF_09/2020	M2	21,50	170,94	3.675,21	0,00	0,00	21,50	0,00%	0,00	0,00
3.17.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS: AF_08/2018	M2	11,50	36,89	424,24	0,00	0,00	11,50	0,00%	0,00	0,00
3.17.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS: AF_08/2014	M2	10,50	14,57	152,99	0,00	0,00	10,50	0,00%	0,00	0,00
3.18	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA				9.161,01					0,00	0,00
3.18.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RAJSGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA: AF_12/2014	UN	3,00	127,52	382,56	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
3.18.2	COLTEOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO DE DN 100 MM E CONEIXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_03/2015	UN	3,00	426,01	1.278,03	0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
3.18.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_01/2020	UN	1,00	1.037,98	1.037,98	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
3.18.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_01/2020	UN	1,00	318,75	318,75	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
3.18.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_01/2020	UN	1,00	92,46	92,46	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
3.18.6	RAIO SECO PVC, DN 100 X 49 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO: AF_12/2014	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
3.18.7	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL: AF_12/2014	UN	1,00	74,13	74,13	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
3.18.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	799,95	799,95	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00

IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FELICIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	VALOR DO CONTRATO
9.530.359,33	0,00	9.530.359,33
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDICÇÃO ATUAL	VALORES
1.905.936,12	2.033.904,97	ACUM. ANTERIOR
2.033.904,97	3.939.841,09	ACUM. ATUAL
MEDICÇÃO ACUMULADA	SALDO CONTRATUAL	
5.590.518,24	0,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.18.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TITULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	630,69	630,69		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.18.10	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.892,41	1.892,41		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.18.11	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.641,06	2.641,06		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.19	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				8.935,58						0,00	0,00	0,00
3.19.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.467,79	8.935,58		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.20	MONTAGEM				18.510,96						0,00	0,00	0,00
3.20.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATORIA C/ VAZÃO DE 10,01 A 20 l/s	UN	2,00	9.255,48	18.510,96		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.21	CONSTRUÇÃO DO POÇO				13.058,40						0,00	0,00	0,00
3.21.1	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	M	40,00	326,46	13.058,40		0,00	0,00	40,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.22	URBANIZAÇÃO				16.589,37						0,00	0,00	0,00
3.22.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS AVANÇES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS. AF_05/2018	M2	204,00	0,32	65,28		0,00	0,00	204,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.22.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,00	53,30	4.264,00		0,00	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.22.3	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARRADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	53,00	103,79	5.500,87		0,00	0,00	53,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.22.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	10,00	515,01	5.150,10		0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.22.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,00	123,03	1.230,30		0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.22.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMORAIS. AF_06/2014	M2	26,00	14,57	378,82		0,00	0,00	26,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.0	CAPTAÇÃO - MATERIAL				203.980,06						0,00	0,00	0,00
4.1	FORNECIMENTO DE MATERIAS - RECALQUE BARRILETE				55.377,47						0,00	0,00	0,00
4.1.1	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 14,8 HP, DIÂMETRO DE SUÇCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIÂMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/O: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H	UN	2,00	6.752,32	13.504,64		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 15CV, 380V/60HZ	UN	1,00	20.353,41	20.353,41		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.3	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 X 100 PN16	UN	2,00	318,29	636,58		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.4	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	2,00	1.720,15	3.440,30		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.5	VALVEI PORTI. ÚNICA SIMPLIS EXTREMA HT DN 150 PN16	UN	2,00	2.263,21	4.526,42		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.6	CURVA FOTO 45 Fº PARA AGUA DN 150 PN16	UN	2,00	450,93	901,86		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.1.7	REGISTRO VOANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	1.046,34	2.092,68		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARI/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 2849/11/2020
FUNASA



MEDIÇÃO 04



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	9.590.359,33
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.896,12
MEDIÇÃO ATUAL	2.033.904,97
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.939.801,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE	DADOS CONTRATAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
				PREÇO C/ UNIT. C/ BRL	TOTAL		ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL
4.1.8	JUNÇÃO 45 FOFÓ FFE DN 150 X 150 PN10	UN	2,00	852,89	1.705,78		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.9	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=250	UN	2,00	350,94	701,88		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.10	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.938,74	1.938,74		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.11	CARBETEL COMPLETO DN 100 X 250 PN10	UN	1,00	755,53	755,53		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.12	TE FOFÓ FFE DN 150 X 100 PN10	UN	1,00	605,62	605,62		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.13	VENTOSA TRIPUCE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN16	UN	1,00	1.965,87	1.965,87		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.14	TUBO FOFÓ 90 F PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,82	546,82		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.15	CURVA FOFÓ C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.440,63	1.440,63		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.16	CURVA 90 FOFÓ 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	1,00	259,71	259,71		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAS - MEDIDOR DE VAZÃO	UN	1,00	632,57	23.715,56		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.1	TE FOFÓ FFE DN 150 X 150 PN10	UN	1,00	14.036,57	14.036,57		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.2	MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 200 C/ CONV./ TOTALIZAD	UN	1,00	703,90	703,90		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.3	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	485,56	485,56		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.4	REDUÇÃO FOFÓ FFE DN 200 X 150 PN10	UN	1,00	907,31	907,31		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.5	TE FOFÓ FFE DN 200 X 100 PN10	UN	1,00	2.322,21	2.322,21		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRABALADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	1,00	1.716,86	1.716,86		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.7	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	775,70	775,70		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.8	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500	UN	1,00	351,47	351,47		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.9	EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELÁSTICA DN 200 PN10	UN	1,00	329,31	329,31		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.10	CURVA FOFÓ 90 F PARA ÁGUA DN 100 PN16	UN	1,00	578,00	578,00		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.11	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16	UN	1,00	875,80	875,80		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.2.12	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	15.280,44	33.603,37		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.3	FORNECIMENTO DE MATERIAS - HIDROMECÂNICO	UN	1,00	11.482,18	11.482,18		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.3.1	COMPORTA QUADRADADA C/DUPLA SENT. DE FLUXO DN 400	UN	1,00	11.482,18	11.482,18		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.3.2	PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLIS DN 01	UN	5,00	1.368,15	6.840,75		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
4.3.3	FASTE PROLONG C/ ROSCA/ROSCA DN 1,1/8 L=1,00m	UN	5,00	1.368,15	6.840,75		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
4.4	FORNECIMENTO DE MATERIAS - TANQUE HIDROPNEUMÁTICO	UN	1,00	74.495,16	74.495,16		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.4.1	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L	UN	1,00	563,48	563,48		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.4.2	TE FOFÓ BRF DN 200 X 100 PN 10	UN	1,00	266,01	266,01		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.4.3	REDUÇÃO FOFÓ FFE DN 100 X 50 PN10	UN	1,00	6.978,14	12.230,77		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONSTRUÇÃO DO POÇO	UN	1,00	22,62	407,16		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.1	BOMBA SUBMERSIVEL ABS	M	18,00	22,62	407,16		0,00	0,00	18,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.2	TUBO EDUTOR PVC DN 50	M	1,00	19,60	19,60		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.3	ADAPTADOR PBA BOLSIA/ROSCA DN 50	UN	2,00	791,97	1.583,94		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.4	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E PONTA DN 50 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.405,73	1.405,73		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.5	CURVA FOFÓ 90 FFE PARA ÁGUA DN 75 PN10	UN	1,00	663,16	663,16		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.6	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2000	UN	1,00	201,48	201,48		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.7	VALVULA RETENÇÃO PORT. DURA DN 50 PN25	UN	2,00	182,45	364,90		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.8	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 250	UN	1,00	382,31	382,31		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.9	MANDOMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2	UN	1,00	22,06	22,06		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.10	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16	UN	1,00	40,75	40,75		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.11	ADAPTADOR PBA/BOLSIA DEFOFO JE DN 50	UN	1,00	34,64	34,64		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
4.5.12	REDUÇÃO PVC PBA BOLSIA / BOLSIA DN 75 X 50	UN	2,00	17,32	34,64		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
4.6	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	UN	3,00	22,36	67,08		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
4.6.1	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	3,00	22,36	67,08		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
4.6.2	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	3,00	22,36	67,08		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00

IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FELICIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

DADOS DA MEDICÇÃO		
VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33	
VALORES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00	
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.936,12	
MEDICÇÃO ATUAL	2.033.904,97	
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.939.841,09	
SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES		
				PREÇO UNIT. C/ UNID.	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR			ACUM. ATUAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR
4.6.3	ARRUELA BORBACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	9,00	21,30	191,70	0,00	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.4	ARRUELA BORBACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	39,36	236,16	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.5	ARRUELA BORBACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	20,00	48,30	966,00	0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.6	ARRUELA BORBACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	66,26	463,82	0,00	0,00	7,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.7	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	84,00	3,24	272,16	0,00	0,00	84,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6.8	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	216,00	6,93	1.496,88	0,00	0,00	216,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.0	ADUTORNA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS				36.145,87					0,00	0,00	0,00
5.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	301,41	4,65	1.401,56	0,00	0,00	301,41	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.1.1	SINALIZAÇÃO	UN	10,00	35,45	354,50	0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO. LED. AF_11/2017	UN	10,00		32.653,42	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5.2.1	MOVIMENTO DE TERRA											
5.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DE 0,8 M³, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	53,60	7,35	393,96	0,00	0,00	53,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³ /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	30,07	7,81	234,85	0,00	0,00	30,07	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE RETRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	71,92	157,91	11.356,89	0,00	0,00	71,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPECOR ACOPLADO	M3	16,22	285,04	4.623,35	0,00	0,00	16,22	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	139,45	5,43	757,21	0,00	0,00	139,45	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CANADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	9,28	193,56	1.796,24	0,00	0,00	9,28	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.6	REABRIR MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	69,49	23,21	1.612,86	0,00	0,00	69,49	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	81,14	139,19	11.293,88	0,00	0,00	81,14	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.8	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	119,66	2,83	338,64	0,00	0,00	119,66	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	143,59	1,71	245,54	0,00	0,00	143,59	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.3.10	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO				563,64					0,00	0,00	0,00

4
***IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
 NO DISTRITO DE FETICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
 FUNASA



MEDIÇÃO 04



W/M CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
 01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDIÇÃO ATUAL	VALOR DO CONTRATO
9.530.359,33	0,00	1.905.936,12	2.033.904,97	9.530.359,33
		3.939.841,09	5.560.518,24	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES		
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV. OU BRVC PARA REDE DE ÁGUA DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_11/2017	M	301,41	1,87	563,64		0,00	0,00	301,41	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.5	BLOCO DE ANCORAGEM				678,44						0,00	0,00	0,00
5.5.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,92	737,43	678,44		0,00	0,00	0,92	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.6	DIVERSOS				494,31						0,00	0,00	0,00
5.6.1	CADASTRO DE ADUTORA	M	301,41	1,64	494,31		0,00	0,00	301,41	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.0	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS				43.924,00						0,00	0,00	0,00
6.1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO				43.144,87						0,00	0,00	0,00
6.1.1	TUBO PVC DEFOFO, J.EI, 1 MPa, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	308,95	139,65	43.144,87		0,00	0,00	308,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.2	FORNECIMENTO DE CONEXÕES				779,13						0,00	0,00	0,00
6.2.1	CURVA 90 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	3,00	259,71	779,13		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.0	RESERVATÓRIO ABOLIADO - SERVIÇOS 49.00m³				198.001,63						0,00	0,00	0,00
7.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF_09/2018	M2	39,96	0,32	12,79		0,00	0,00	39,96	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEALFADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	39,96	53,30	2.129,87		0,00	0,00	39,96	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	5,40	7,81	42,17		0,00	0,00	5,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.4	REATERRO MANUAL APROLADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,20	43,56	52,27		0,00	0,00	1,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTEALFAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	12,80	20,13	257,66		0,00	0,00	12,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.6	1) - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2:7 CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M3	28,46	462,43	13.160,76		0,00	0,00	28,46	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.7	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	284,60	170,94	48.659,52		0,00	0,00	284,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.919,68	19,51	115.492,96		0,00	0,00	5.919,68	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, F=3MM. AF_06/2018	M2	142,30	91,90	13.077,37		0,00	0,00	142,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DIAS DEMOS. AF_06/2014	M2	92,44	14,57	1.346,85		0,00	0,00	92,44	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.11	ESCALA DE MANINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1"	M	4,00	279,06	1.116,24		0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUWASA



MEDICÇÃO 04



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICÇÃO

VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.936,12
MEDICÇÃO ATUAL	2.033.904,97
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.939.841,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
7.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALLE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLIO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÊNIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,00	24,03	48,06		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.13	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS. RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATÉ 100 M3	UN	1,00	1.471,97	1.471,97		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.14	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAGECE	UN	2,00	571,57	1.143,14		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.0	RESERVATÓRIO APOIADO - MATERIAIS 49,00m³				2.378,97					0,00	0,00	0,00
8.1	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10	UN	1,00	426,55	426,55		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.2	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 75 PN15	UN	1,00	596,91	596,91		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.3	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10	UN	1,00	346,01	346,01		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.4	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L= 500	UN	1,00	479,86	479,86		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.5	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75	UN	2,00	262,51	525,02		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.6	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)	M2	1,00	4,62	4,62		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.0	ETA (URBANIZAÇÃO) - SERVIÇOS				17.543,01					0,00	0,00	0,00
9.1	CERCA DE CONTORETO				17.543,01					0,00	0,00	0,00
9.1.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA - 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAVE FARPAO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	104,60	103,79	10.856,43		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.1.2	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.696,71	1.696,71		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.1.3	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	4.989,87	4.989,87		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.0	ETA (CASA DE QUÍMICA) - SERVIÇOS				99.825,18					0,00	0,00	0,00
10.1	LOCAÇÃO DA OBRA				2.256,72					0,00	0,00	0,00
10.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	42,34	53,30	2.256,72		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.2	MOVIMENTO DE TERRA				1.728,51					0,00	0,00	0,00
10.2.1	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOIS) EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	10,24	157,91	1.617,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.2.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUEITE. AF_10/2017	M3	2,56	43,56	111,51		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				13.927,97					0,00	0,00	0,00
10.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	7,68	815,10	6.259,97		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	0,96	63,17	60,64		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.3.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:3,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,77	462,43	818,50		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEIÇÃO 04



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	VALOR DO CONTRATO
9.530.359,33	0,00	9.530.359,33
1.905.936,12	2.033.904,97	3.939.841,09
MEIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEIÇÃO ATUAL	VALORES
3.939.841,09	5.590.518,24	
MEIÇÃO ACUMULADA	SALDO CONTRATUAL	
0,00	0,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
			QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
10.3.4	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E - 17 MM. AF_09/2020	M2	17,70	170,94	3.025,64	0,00	0,00	17,70	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.3.5	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE LUMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,60	19,51	2.762,62	0,00	0,00	141,60	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PARIEIS COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	96,00	56,83	5.455,68	0,00	0,00	96,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.4.1	PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,20	188,86	604,35	0,00	0,00	3,20	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORGODI DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2			8.910,30	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.5	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIARCIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	42,34	174,74	7.398,49	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,30	67,30	895,09	0,00	0,00	13,30	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,30	46,37	616,72	0,00	0,00	13,30	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.5.3	PISO INTERNO	M2	42,34	28,37	1.201,19	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	42,34	51,05	2.161,46	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.6.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	13,10	749,94	9.824,21	0,00	0,00	13,10	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.6.2	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3			9.700,13	0,00	0,00	192,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.6.3	REVESTIMENTO	M2	192,00	4,36	837,12	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	42,34	15,58	659,66	0,00	0,00	192,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.7.1	INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	192,00	33,25	6.384,00	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAISMENTE EM PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,34	42,97	1.819,35	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAISMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	42,34	42,97	1.819,35	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.7.4	ESQUADRIAS	M2	42,34	42,97	1.819,35	0,00	0,00	42,34	0,00%	0,00	0,00	0,00		
10.8					2.811,95					0,00	0,00	0,00		

**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FELICIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUMASA**



MEDICÃO 04

WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		PERÍODO 01/08/2023 A 30/09/2023	
DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
VALOR DO CONTRATO	9.590.359,33	VALOR DO CONTRATO	9.590.359,33
ADITIVO	0,00	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.696,12
		MEDIÇÃO ATUAL	2.033.904,97
		MEDIÇÃO ACUMULADA	3.939.641,09
		SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
10.8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF. 12/2019	M2	5,46	515,01	2.811,95		0,00	0,00	5,46	0,00%	0,00	0,00
10.9	PINTURA				3.879,74							
10.9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF. 06/2014	M2	234,34	14,57	3.414,33		0,00	0,00	234,34	0,00%	0,00	0,00
10.9.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMASOS). AF. 01/2020	M2	10,92	42,62	465,41		0,00	0,00	10,92	0,00%	0,00	0,00
10.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.869,71							
10.10.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	131,86	131,86		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
10.10.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	53,38	53,38		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
10.10.3	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	11,00	9,05	99,55		0,00	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00
10.10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	459,30	6,39	2.934,93		0,00	0,00	459,30	0,00%	0,00	0,00
10.10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	12,20	11,03	134,57		0,00	0,00	12,20	0,00%	0,00	0,00
10.10.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	114,10	8,21	936,76		0,00	0,00	114,10	0,00%	0,00	0,00
10.10.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UN	10,00	285,51	2.855,10		0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
10.10.8	INTERUTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	19,47	38,94		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
10.10.9	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	17,90	35,80		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
10.10.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	136,36	545,44		0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00
10.10.11	LÂMPADA COMPACTA DE VAPORE MERCÚRIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	3,00	34,46	103,38		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
10.11.1	INSTALAÇÕES HIDROGOMÉCÂNICAS				22.771,22							
10.11.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00	3.169,40	3.169,40		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
10.11.2	MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PCS VAZÃO ATÉ 50 m³/h	UN	2,00	7.568,35	15.136,70		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
10.11.3	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2020	UN	8,00	558,14	4.465,12		0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00
10.12	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS				7.732,64							
10.12.1	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	18,00	3,66	65,88		0,00	0,00	18,00	0,00%	0,00	0,00
10.12.2	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,00	8,22	16,44		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDIÇÃO 04



WW CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	VALORES
9.530.359,33	VALOR DO CONTRATO
0,00	ADITIVO
1.905.936,12	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
2.033.904,97	MEDIÇÃO ATUAL
3.939.841,09	MEDIÇÃO ACUMULADA
5.590.518,24	SALDO CONTRATUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
10.12.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00	40,62	121,86		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.031,42	1.031,42		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,20	52,73	274,20		0,00	0,00	5,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	18,35	55,05		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	27,34	82,02		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	28,98	28,98		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	261,88	261,88		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	592,42	592,42		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.11	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	659,02	659,02		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.12	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.892,41	1.892,41		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.12.13	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.641,06	2.641,06		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.0	ETA (CASA DE BOMBA DOS FILTROS) - SERVIÇOS				113.783,78						0,00	0,00	0,00
11.1	LOCAÇÃO DA OBRA				932,75						0,00	0,00	0,00
11.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	17,50	53,30	932,75		0,00	0,00	17,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.2	MOVIMENTO DE TERRA				71,91						0,00	0,00	0,00
11.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LANG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3,84	7,81	29,99		0,00	0,00	3,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.2.2	REALTEIRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,96	43,56	41,32		0,00	0,00	0,96	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				2.640,62						0,00	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FELICIANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICÇÃO

VALOR DO CONTRATO	9.590.359,33
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.856,12
MEDICÇÃO ATUAL	2.033.904,97
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.939.841,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES				
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PENC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
11.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,88	79,51	228,99	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_09/2016	M	0,36	63,17	22,74	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,5:2,7 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,64	462,43	295,96	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM. AF_09/2020	M2	6,40	170,94	1.094,02	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. -MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,20	19,51	998,91	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	ALVENARIA				2.398,02						0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	41,00	56,83	2.330,03	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,36	188,86	67,99	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	COBERTURA				1.989,23						0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,50	67,30	1.177,75	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAVA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,50	46,37	811,48	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	PISO INTERNO				7.764,58						0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,50	28,37	496,48	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREIA), ACABAMENTO USO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,50	51,05	893,38	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAO. AF_07/2016	M3	8,50	749,94	6.374,49	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7	REVESTIMENTO				3.084,02						0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PRENEIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	82,00	4,36	357,52	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	82,00	33,25	2.726,50	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8	ESQUADRIAS				1.081,52						0,00	0,00	0,00	0,00
11.8.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,10	515,01	1.081,52	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

14 de 25

*** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA**



MEDIÇÃO 04



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.936,12
MEDIÇÃO ATUAL	2.033.904,97
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.939.841,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.9	PINTURA	UN										
11.9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_06/2014	M2	82,00	14,57	1.194,74	0,00	0,00	82,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.9.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMOS). AF_01/2020	M2	4,20	42,62	179,00	0,00	0,00	4,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.177,50							
11.10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	53,38	53,38	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.2	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	11,00	9,05	99,55	0,00	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	12,24	856,80	0,00	0,00	70,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	95,00	6,39	607,05	0,00	0,00	95,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,20	11,03	134,57	0,00	0,00	12,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00	8,21	205,25	0,00	0,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.7	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00	32,18	32,18	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.8	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	136,36	136,36	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.10.10	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCÚRIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	34,46	34,46	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.11	INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS				90.270,22							
11.11.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 10,01 A 20 l/s	UN	2,00	9.255,48	18.510,96	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.11.2	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40,01 A 60 l/s	UN	2,00	32.994,37	65.988,74	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.11.3	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	UN	2,00	721,04	1.442,08	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.11.4	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV	UN	2,00	2.164,22	4.328,44	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12.0	ETA (DIVERSOS) - SERVIÇOS				24.627,35							
12.1	BASE DE CONCRETO PARA FILTRO E FLOCDECANTADOR				6.695,99							
12.1.1	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SARRAIS. AF_08/2017	M3	1,92	590,17	1.133,13	0,00	0,00	1,92	0,00%	0,00	0,00	0,00

*** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FELITEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA**



MEDIÇÃO 04



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO CONTRATUAL
9.530.359,33	0,00	1.905.936,12	2.033.904,97	3.939.841,09	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES		
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
13.0	ETA (EQUIPAMENTOS E HIDROMECÂNICOS) - MATERIAL				553.907,13					0,00	0,00	0,00
13.1	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 14,8 HP- DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEVACÃO 2 1/2" X 2", DIÂMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80M / 31,50 M3/H	UN	2,00	6.752,32	13.504,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA MONOSTAGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTENCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR *123* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	2,00	10.605,67	21.211,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.1.2	FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 13,29 m³/h A 23,55 m³/h	UN	2,00	92.855,24	185.710,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.1.3	FLOCODECANTADOR EM FIBRA DE VIDRO Q=17M³/H L=4,5M D=2,0M, COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL.	UN	2,00	90.285,60	180.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.1.4	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	UN	1,00	14.656,74	14.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.1.5	KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 70L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	UN	1,00	10.314,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.1.6	KIT DE DOSAGEM DE GLORO COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO	UN	1,00	15.784,18	15.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.1.7	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START 15CV,380V/60HZ	UN	2,00	20.353,41	40.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2	TUBULAÇÃO DE SUÇÃO				7.031,48					0,00	0,00	0,00
13.2.1	VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	971,03	1.942,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2.2	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	350,94	350,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2.3	CURVA FOGO 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,82	546,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2.4	TOCO C/ FLANGES E BARRA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	712,27	712,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2.5	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	1,00	1.720,15	1.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2.6	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.046,34	1.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.2.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 X 75 PN10	UN	1,00	361,96	361,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3	TUBULAÇÃO DE REGULAÇÃO				11.933,42					0,00	0,00	0,00
13.3.1	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 X 75 PN10	UN	1,00	361,96	361,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3.2	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	350,94	350,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3.3	VALVULA REFERENÇA PORT. DUPLA DN 150 PN25	UN	1,00	2.397,70	2.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3.4	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.046,34	1.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3.5	CURVA FOGO 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	2,00	546,82	1.093,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3.6	JUNTA GIBRALTAR DN 150	UN	1,00	151,08	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
13.3.7	TE FOGO 888 JUNTA ELÁSTICA DN 150 X 150	UN	1,00	312,78	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FEITICEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÃO 04



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.354.381/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICÃO

VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.936,12
MEDICÃO ATUAL	2.033.504,97
MEDICÃO ACUMULADA	3.939.441,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.918,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
13.3.8	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	350,94	350,94		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.3.9	TUBO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	712,27	712,27		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.3.10	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,92	546,92		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.3.11	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFORO JE DN 100	UN	1,00	66,61	66,61		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.3.12	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500	UN	2,00	703,90	1.407,80		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
13.3.13	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	2,00	1.567,27	3.134,54		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
13.4	TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAIDA NO FILTRO			4.849,25								
13.4.1	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,92	546,92		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.4.2	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.440,63	1.440,63		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.4.3	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,92	546,92		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.4.4	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	350,94	350,94		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.4.5	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	712,27	712,27		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.4.6	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	1.251,77	1.251,77		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.5	TUBULAÇÃO DE SUÇÃO DA LAVAGEM DOS FILTROS			12.406,83								
13.5.1	VALVULA DE PE C/ CAVO COM FLANGE DN 250 PN10	UN	1,00	2.180,11	2.180,11		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.5.2	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 500	UN	1,00	1.033,76	1.033,76		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.5.3	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	1.286,98	1.286,98		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.5.4	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	1.330,89	1.330,89		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.5.5	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	2.657,77	2.657,77		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.5.6	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	1,00	3.036,02	3.036,02		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.5.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 X 150 PN10	UN	1,00	883,50	883,50		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6	TUBULAÇÃO DE REGAQUE DA LAVAGEM DOS FILTROS			19.453,25								
13.6.1	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 X 150 PN10	UN	1,00	883,50	883,50		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.2	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.618,41	1.618,41		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.3	VALVULA RETENÇÃO PONT. DUPLA DN 250 PN16	UN	1,00	1.611,58	1.611,58		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.4	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	1,00	3.036,02	3.036,02		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.5	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	1.286,98	1.286,98		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	2.657,77	2.657,77		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.7	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 500	UN	1,00	1.033,76	1.033,76		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.8	TE FOFO 888 JUNTA ELÁSTICA DN 250 X 250	UN	1,00	923,17	923,17		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.9	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	3.402,37	3.402,37		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.10	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.492,51	2.492,51		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.6.11	TUBO FOFO 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	1.286,98	1.286,98		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.7	TUBULAÇÃO EXTERNA			15.791,35								
13.7.1	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	3,00	45,68	137,04		0,00	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.2	TE PREV. PE JE DN 150 X 50	UN	1,00	287,70	287,70		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.3	ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 50	UN	5,00	19,60	98,00		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.4	LUBA PVC ROSCÁVEL DE 2"	UN	5,00	13,75	68,75		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.5	LUBA REDUÇÃO PVC ROSCÁVEL DE 1" X 3/4"	UN	5,00	3,20	16,00		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.6	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L= 500	UN	6,00	541,53	3.249,18		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.7	TUBO PVC SOLID. MARRON INCL. CONEXÕES D= 15mm(3/4")	M	1,00	23,43	23,43		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.8	TUBO FOFO C/ FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1500	UN	2,00	1.274,79	2.549,58		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.9	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	1.251,77	1.251,77		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.10	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	674,21	674,21		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00
13.7.11	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	2,00	16,17	32,34		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00

• IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FETICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	VALOR DO CONTRATO
9.330.359,33	0,00	9.330.359,33
1.905.936,12	2.033.904,97	3.939.841,09
MEDICÇÃO ACUMULADA ANTERIORES	MEDICÇÃO ATUAL	MEDICÇÃO ACUMULADA
5.390.518,24	0,00	5.390.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
13.7.12	CURVA FOFÓ 90 FE PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,82	546,82		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.13	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	703,90	703,90		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.14	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.567,27	1.567,27		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.15	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 150 PN10	UN	1,00	633,85	633,85		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.16	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	1.752,98	1.752,98		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.17	CURVA FOFÓ 90 FE PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	1,00	329,31	329,31		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.18	REDUÇÃO PVC PBA DN100 / BOLSA DN 100 X 75	UN	1,00	20,14	20,14		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.19	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=250MM (10') - (NBR 7362)	M	17,00	82,31	1.399,27		0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
13.7.20	CURVA 45 OCRE P8 - JE DN 250	UN	1,00	452,12	452,12		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.0	ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA - TRECHO 1 - SERVIÇOS				493.485,49						0,00	0,00	0,00	
14.1	LOCAÇÃO				19.213,80						0,00	0,00	0,00	
14.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO - AF_10/2018	M	4.132,00	4,65	19.213,80		0,00	0,00	4.132,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.2	SINALIZAÇÃO				354,50						0,00	0,00	0,00	
14.2.1	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED - AF_11/2017	UN	10,00	35,45	354,50		0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3	MOVIMENTO DE TERRA				457.142,59						0,00	0,00	0,00	
14.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS/COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	734,83	7,35	5.401,00		0,00	0,00	734,83	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	412,17	7,81	3.219,05		0,00	0,00	412,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE RETRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	985,90	157,91	155.683,47		0,00	0,00	985,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.4	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A RÍO COM ESCAVADORA HIDRÁULICA E ROMPEIRO ACOPLADO	M3	222,33	285,04	63.372,94		0,00	0,00	222,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.911,67	5,43	10.380,37		0,00	0,00	1.911,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	M3	127,18	193,56	24.616,96		0,00	0,00	127,18	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	952,63	23,21	22.110,54		0,00	0,00	952,63	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.8	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1.182,50	139,19	164.592,18		0,00	0,00	1.182,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14.3.9	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.710,59	2,83	4.840,97		0,00	0,00	1.710,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FETICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.936,12
MEDICÇÃO ATUAL	2.033.904,97
SALDO CONTRATUAL	3.939.884,09
VALORES	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
14.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	1.710,59	1,71	2.925,11		0,00	0,00	1.710,59	0,00%	0,00	0,00
14.4	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO				7.726,84		0,00	0,00	4.132,00	0,00%	0,00	0,00
14.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PERV/OU RIVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	4.132,00	1,87	2.271,28		0,00	0,00	3,08	0,00%	0,00	0,00
14.5	BLOCO DE ANCORAGEM	M3	3,08	737,43	6.776,48		0,00	0,00	4.132,00	0,00%	0,00	0,00
14.5.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa				6.776,48		0,00	0,00	4.132,00	0,00%	0,00	0,00
14.6	DIVERSOS	M	4.132,00	1,64	1.578.208,74		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.6.1	CADASTRO DE ADUTORA				1.549.188,03		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRECHO 1 - MATERIAIS				13.633,35		0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
15.1	TUBO FOFO DUCTIL JG5 JE K-7 P/ ÁGUA DN 150	M	4.235,30	365,78	2.597,71		0,00	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00
15.1.1	FORNECIMENTO DE CONEXÕES	UN	20,00	259,71	6.489,60		0,00	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00
15.2	CURVA 90 FOFO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	10,00	324,48	4.546,65		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00
15.2.1	CURVA 22 30° FOFO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	15,00	303,11	6.136,14		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00
15.2.2	CURVA 45 FOFO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	6,00	544,31	2.595,12		0,00	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00
15.3	FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTRO DE DESCARGA	UN	6,00	432,52	3.115,08		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00
15.3.1	TE JE FOFO/ PVC 888 DN 150 X 50	UN	6,00	519,18	2.75,16		0,00	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00
15.3.2	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 50 PN10	UN	6,00	22,93	1.726.510,77		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.3.3	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE DN 50 / DE 60 MM	UN	6,00	432,52	68.866,31		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
15.4	FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSA	UN	6,00	544,31	354,50		0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00
15.4.1	TE JE FOFO/ PVC 888 DN 150 X 50	UN	6,00	432,52	872.538,18		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.4.2	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 50 PN10	UN	6,00	519,18	35.688,56		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
15.4.3	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2	UN	6,00	22,93	33.177,75		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
15.4.4	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE DN 50 / DE 60 MM	UN	12,00	22,93	809.465,33		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRECHO 2 - SERVIÇOS				68.866,31		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1	LOCAÇÃO	M	14.809,96	4,65	68.866,31		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018				354,50		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2	SINALIZAÇÃO	UN	10,00	35,45	1.802.357,28		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2.1	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED AF_11/2017				762.946,13		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.3	MOVIMENTO DE TERRA				1.364,91		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS/COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	2.633,80	7,35	19.358,43		1.268,89	2.633,80	0,00	100,00%	10.032,09	9.326,35
16.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	1.477,29	7,81	11.537,63		711,72	1.477,29	0,00	100,00%	5.979,10	5.558,53

IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FETICEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA





WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

PERIODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICAO	
VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33
ADITIVO	0,00
MEDICOES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.996,12
MEDICAO ATUAL	2.033.904,97
MEDICAO ACUMULADA	3.939.901,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.458,24

ITEM	DESCRICAO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERIODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES		
				PRECO UNIT. C/BDI	PRECO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.3.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVELY RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	3.533,69	157,91	558.004,99	1.831,27	1.702,42	3.533,69	0,00	100,00%	289.175,85	268.829,14	558.004,99
16.3.4	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FIM DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEOR ACOPLADO	M3	796,89	285,04	227.145,53	412,97	383,92	796,89	0,00	100,00%	117.712,97	109.432,56	227.145,53
16.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6.851,83	5,43	37.205,44	2.242,63	2.084,85	4.327,48	2.524,35	63,16%	12.177,48	11.320,74	23.498,22
16.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	455,85	193,56	88.234,33	236,23	219,62	455,85	0,00	100,00%	45.724,68	42.509,65	88.234,33
16.3.7	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇABIA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	M3	3.414,44	23,21	79.249,15	1.769,46	1.644,98	3.414,44	0,00	100,00%	41.069,17	38.179,98	79.249,15
16.3.8	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇABIA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	3.986,84	139,19	554.928,26	2.056,10	1.920,74	3.986,84	0,00	100,00%	287.580,46	267.347,81	554.928,27
16.3.9	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5.879,63	2,83	16.639,35	2.473,91	2.299,86	4.773,77	1.105,86	81,19%	7.001,17	6.508,61	13.509,78
16.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	5.879,63	1,71	10.054,17	2.473,91	2.299,86	4.773,77	1.105,86	81,19%	4.230,39	3.932,76	8.163,15
16.4	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO				27.694,63						14.352,18	13.342,45	27.694,63
16.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV OU PVPVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_11/2017	M	14.809,96	1,87	27.694,63	7.674,96	7.135,00	14.809,96	0,00	100,00%	1.814,08	0,00	1.814,08
16.5	BLOCO DE ANCORAGEM	M3	4,00	737,43	2.949,72	2,46	0,00	2,46	1,54	61,50%	1.814,08	0,00	1.814,08
16.5.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	4,00	737,43	2.949,72	2,46	0,00	2,46	1,54	61,50%	1.814,08	0,00	1.814,08
16.6	DIVERSOS	M	14.809,96	1,64	24.288,33				14.809,96	0,00%	0,00	0,00	0,00
16.6.1	CADASTRO DE ADUTORA	M	14.809,96	1,64	24.288,33				14.809,96	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.0	ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 2 - MATERIAIS				2.132.404,65						1.021.314,91	1.021.314,91	2.132.404,65
17.1	FORNECIMENTO DE TUBULACAO				2.119.916,32						1.021.314,91	1.021.314,91	2.119.916,32
17.1.1	TUBO PVC DEFOFO, JE, 1 MPa, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	15.180,21	139,65	2.119.916,32	7.866,82	7.313,39	15.180,21	0,00	100,00%	1.098.601,41	1.021.314,91	2.119.916,32
17.2	FORNECIMENTO DE CONEXOES				16.554,98						2.488,33	0,00	2.488,33
17.2.1	CUNHA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 150	UN	8,00	259,71	2.077,68	1,00	0,00	1,00	7,00	12,50%	259,71	0,00	259,71
17.2.2	CUNHA 22 30' FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 150	UN	25,00	324,48	8.112,00	5,00	0,00	5,00	20,00	20,00%	1.622,40	0,00	1.622,40
17.2.3	CUNHA 45 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 150	UN	21,00	303,11	6.365,31	2,00	0,00	2,00	19,00	9,52%	606,22	0,00	606,22
17.3	FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA RESISTIVO DE DESCARGA				6.186,24						0,00	0,00	0,00
17.3.1	TE JE FOFO/ PVC 888 DN 150 X 50	UN	6,00	544,31	3.265,86	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	6,00
17.3.2	REGISTRO GAVETA P/PVC C/ CABECETE DN 50 PN10	UN	6,00	432,62	2.595,12	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	6,00
17.3.3	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSAS/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	12,00	22,39	275,16	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	12,00
17.4	FORNECIMENTO DE CONEXOES PARA VENTOSA				9.351,22						0,00	0,00	0,00

<p>9. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FELTICEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020 FUNASA</p>				 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.384/0001-13</p>		<p>PERÍODO 01/08/2023 A 30/09/2023</p>		<p>DADOS DA MEDIÇÃO</p>	
				<p>VALOR DO CONTRATO ADITIVO</p>		<p>9.530.359,33</p>			
				<p>MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES</p>		<p>1.905.936,12</p>			
				<p>MEDIÇÃO ATUAL</p>		<p>2.033.904,97</p>			
				<p>MEDIÇÃO ACUMULADA</p>		<p>3.939.841,09</p>			
				<p>SALDO CONTRATUAL</p>		<p>5.590.518,24</p>			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES			
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
17.4.1	TE JE COFO/ PVC BBB DN 150 X 50	UN	6,00	544,31	3.265,86		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4.2	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABECOTE DN 50 PR10	UN	6,00	432,52	2.595,12		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4.3	VENTOSAS SIMPLES C/ ROSCA DN 2	UN	6,00	519,18	3.115,08		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4.4	ADAPADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	12,00	22,93	275,16		0,00	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.0	RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS - 50,00M3 FUSTER DE 10,00M				361.197,23						0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAUA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	43,32	75,23	3.258,96		0,00	0,00	43,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	RENTERO MANUAL APLOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	36,93	43,56	1.608,67		0,00	0,00	36,93	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,39	2,83	18,08		0,00	0,00	6,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM), AF_07/2020	TKKM	6,39	1,71	10,93		0,00	0,00	6,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	ESCORAMENTO DE VAUA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2	91,20	47,74	4.353,89		0,00	0,00	91,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	45,69	479,33	21.900,59		0,00	0,00	45,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	45,69	193,16	8.825,48		0,00	0,00	45,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M2	456,90	170,94	78.102,49		0,00	0,00	456,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.9	LOCAÇÃO MENSAL DE CIMENTAMENTO METÁLICO	M3	55,00	29,44	1.619,20		0,00	0,00	55,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10	ADITIVO ACCELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	45,69	18,05	824,70		0,00	0,00	45,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	9.503,52	19,51	185.413,68		0,00	0,00	9.503,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=2CM, AF_06/2018	M2	77,61	32,71	2.538,62		0,00	0,00	77,61	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	77,61	91,90	7.132,36		0,00	0,00	77,61	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUBAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	94,38	14,57	1.375,12		0,00	0,00	94,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRAO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	13,00	2.211,34	28.747,42		0,00	0,00	13,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.16	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,0M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P	M	16,40	693,47	11.372,91		0,00	0,00	16,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
18.17	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3	UN	1,00	2.651,67	2.651,67		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

● IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO DISTRITO DE FETICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO CONTRATUAL
9.530.359,33	0,00	1.905.896,12	2.033.904,97	3.939.841,09
				5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR				ACUM. ATUAL	
18.18	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO GAGEGE	UN	2,00	571,57	1.143,14		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.19	SERVIÇOS DE SONDAEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS	M	1,00	299,32	299,32		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 50,00M3 FUSTER DE 10,0M1														
19.0					47.699,12								0,00	0,00
19.1	CURVA 90 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	371,40	371,40		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.2	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500	UN	1,00	2.624,89	2.624,89		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.3	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5800	UN	2,00	4.120,27	8.240,54		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.4	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	674,42	674,42		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.5	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.035,32	1.035,32		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.6	VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200	UN	1,00	4.598,24	4.598,24		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.7	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	UN	1,00	464,34	464,34		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.8	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,82	546,82		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.9	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000	UN	1,00	3.204,44	3.204,44		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.10	TE FOFÓ DN 150 X 150 PN10	UN	1,00	632,57	632,57		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.11	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.046,54	1.046,54		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.12	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=500	UN	1,00	703,90	703,90		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.13	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	546,82	546,82		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.14	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.567,27	1.567,27		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.15	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	UN	1,00	464,34	464,34		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.16	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800	UN	1,00	3.275,03	3.275,03		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.17	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.066,05	1.066,05		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.18	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN10	UN	1,00	1.053,42	1.053,42		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.19	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3500	UN	2,00	4.505,73	9.011,46		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.20	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.133,73	4.133,73		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.21	CURVA 90 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300	UN	1,00	1.229,39	1.229,39		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.22	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L= 500	UN	1,00	541,53	541,53		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.23	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	2,00	329,31	658,62		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.24	TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOVE)	M2	2,00	4,52	9,24		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS														
20.0					365.926,00								0,00	0,00
20.1	LOGAÇÃO	M	2.412,80	4,65	11.219,52		0,00	0,00	0,00	2.412,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.1.1	LOGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF- 10/2018	M	2.412,80	4,65	11.219,52		0,00	0,00	0,00	2.412,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.2	SINALIZAÇÃO	M	1.559,80	35,45	1.559,80		0,00	0,00	0,00	1.559,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.2.1	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF- 11/2017	UN	44,00	35,45	1.559,80		0,00	0,00	0,00	44,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	202,55	7,81	1.581,92		0,00	0,00	0,00	202,55	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF- 02/2021	M3	361,12	7,35	2.654,23		0,00	0,00	0,00	361,12	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF- 02/2021	M3	202,55	7,81	1.581,92		0,00	0,00	0,00	202,55	0,00%	0,00	0,00	0,00

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NO DISTRITO DE FELTICEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDICÇÃO 04



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.382/0001-13

PERÍODO
01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	9.530.359,33
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	1.905.996,12
MEDICÇÃO ATUAL	2.033.904,97
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.939.881,09
SALDO CONTRATUAL	5.590.518,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
20.3.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS) EM VALA COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2021	M3	484,51	157,91	76.508,97		0,00	0,00	484,51	0,00%	0,00	0,00
20.3.4	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FRIO COM ESCAVADORA HIDRÁULICA E ROMPECOR ACOPLADO	M3	109,26	285,04	31.143,47		0,00	0,00	109,26	0,00%	0,00	0,00
20.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.034,20	5,43	5.615,71		0,00	0,00	1.034,20	0,00%	0,00	0,00
20.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	54,50	193,56	10.549,02		0,00	0,00	54,50	0,00%	0,00	0,00
20.3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇANHA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	486,76	23,21	11.297,70		0,00	0,00	486,76	0,00%	0,00	0,00
20.3.8	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇANHA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	578,83	139,19	80.567,35		0,00	0,00	578,83	0,00%	0,00	0,00
20.3.9	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	806,16	2,83	2.281,43		0,00	0,00	806,16	0,00%	0,00	0,00
20.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	967,39	1,71	1.654,24		0,00	0,00	967,39	0,00%	0,00	0,00
20.4	ASENTAMENTO DE TUBULAÇÃO				3.734,85							
20.4.1	ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	1.288,87	1,87	2.410,19		0,00	0,00	1.288,87	0,00%	0,00	0,00
	AF_11/2017											
20.4.2	ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	789,15	1,30	1.025,90		0,00	0,00	789,15	0,00%	0,00	0,00
20.4.3	ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	195,32	1,03	201,18		0,00	0,00	195,32	0,00%	0,00	0,00
20.4.4	ASENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	139,46	0,70	97,52		0,00	0,00	139,46	0,00%	0,00	0,00
20.5	BLOCO DE ANCORAGEM				1.135,64							
20.5.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	1,54	737,43	1.135,64		0,00	0,00	1,54	0,00%	0,00	0,00
20.6	PAVIMENTAÇÃO				116.566,10							
20.6.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA C/REJUNTAMENTO	M2	710,24	34,51	24.581,41		0,00	0,00	710,24	0,00%	0,00	0,00
20.6.2	RECOMPOSIÇÃO DE CABA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUO), ESP = 5cm	M2	1.413,27	62,75	88.682,69		0,00	0,00	1.413,27	0,00%	0,00	0,00
20.6.3	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	150,00	20,64	3.096,00		0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00
20.7	INLETAMENTO				2.400,33							

● **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
NO DISTRITO DE FEITICEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020
FUNASA



MEDIÇÃO 04





WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
 01/08/2023 A 30/09/2023

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	VALORES
9.530.359,33	0,00	9.530.359,33
1.905.936,12	2.033.904,97	3.939.841,09
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDIÇÃO ATUAL	SALDO ACUMULADA
5.590.518,24	0,00	5.590.518,24
SALDO CONTRATUAL		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
20.7.1	INLETAMENTO EM TUBO EXISTENTE PVC ATÉ 100mm INCL. DESLOCAIMENTO	UN	2,00	270,62	541,24		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7.2	RETRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM	UN	5,00	58,60	293,00		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7.3	RETRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO	UN	5,00	28,46	142,30		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7.4	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	UN	5,00	148,23	741,15		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7.5	RETRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	UN	5,00	103,19	515,95		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7.6	COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 50 a 100	UN	1,00	69,67	69,67		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.7.7	COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 150 a 200	UN	1,00	97,52	97,52		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.8	DIVERSOS				5.661,18						0,00	0,00	0,00
20.8.1	CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	2,00	1.201,95	2.403,90		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.8.2	CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO)	M	2.412,80	1,35	3.257,28		0,00	0,00	2.412,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS				251.793,25						0,00	0,00	0,00
21.1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO				245.098,78						0,00	0,00	0,00
21.1.1	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	1.321,09	139,65	184.490,22		0,00	0,00	1.321,09	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.2	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	808,88	62,20	50.312,34		0,00	0,00	808,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.3	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	200,20	38,27	7.661,65		0,00	0,00	200,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.1.4	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	142,95	18,43	2.634,57		0,00	0,00	142,95	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2	FORNECIMENTO DE CONEXÕES DA REDE				3.944,04						0,00	0,00	0,00
21.2.1	FREDAÇÃO PONTO/BOLSA JE FOFO, DN 150 x 100	UN	1,00	220,51	220,51		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.2	CURVA 90 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	5,00	259,71	1.298,55		0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.3	CURVA 90 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100	UN	4,00	222,15	888,60		0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.4	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	10,00	63,67	636,70		0,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.5	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	8,00	31,23	249,84		0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.6	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	6,00	12,43	74,58		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.7	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 150	UN	4,00	16,17	64,68		0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.8	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	2,00	46,52	93,04		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.2.9	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100	UN	6,00	69,59	417,54		0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.3	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DO REGISTROS DE MANOBRA				2.186,87						0,00	0,00	0,00
21.3.1	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN16	UN	1,00	675,55	675,55		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.3.2	EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELÁSTICA DN 150 PN10	UN	2,00	234,93	469,86		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.3.3	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 PN16	UN	1,00	1.021,46	1.021,46		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.4	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DOS INJUMENTOS				533,56						0,00	0,00	0,00
21.4.1	REGISTRO GAUVEIA P/ PVC COM VOLANTE DN 50 PN10	UN	1,00	452,58	452,58		0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.4.2	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	2,00	18,43	36,86		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00


IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FETICEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 28471/2020 FUNASA		 MEDIÇÃO 04		 W.M. CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13 W.M. CONSTRUÇÕES		PERÍODO 01/08/2023 A 30/09/2023		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL SALDO CONTRATUAL		9.530.359,33 0,00 1.905.936,12 2.033.904,97 3.959.841,09 5.590.518,24	
---	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
				PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
21.4.3	ADAPTADOR PRA/SOLSA DEFOJE DN 50	UN	2,00	22,06	44,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL					9.530.359,33	2.033.904,97	1.905.936,12	3.959.841,09		

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.


 José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio-Administrador


 Rafael Pinheiro Figueredo
 Engº Civil-CREA-CE48758
 W.M. CONSTRUÇÕES LTDA


 Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEMINFRA
 Portaria 632/2023

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572767-1



MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO

MEDIÇÃO 04

ITEM	SERVIÇOS									
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)							=	Total	
								=	2,10	MES
								=	2,10	MES
2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)							=	Total	
								=	5,04	MES
								=	5,04	MES
16.0	ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 2 - - SERVIÇOS									
16.1	LOCAÇÃO									
16.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	Comp	x	Quantidade	=	Total				
		7.674,96	x	1,00	=	7.674,96			M	
								Total	=	7.674,96
										M
16.3	MOVIMENTO DE TERRA									
16.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 1ª Cat.	=	Volume
		150,00	x	7.674,96	x	0,60	x	0,95	=	31,20%
								Total	=	1364,91
										M3
								Total	=	1364,91
										M3
16.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 2ª Cat.	=	Volume
		150,00	x	7.674,96	x	0,60	x	0,95	=	17,50%
								Total	=	765,57
										M3
								Total	=	765,57
										M3
16.3.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat.	=	Volume
		150,00	x	7.674,96	x	0,60	x	0,95	=	41,86%
								Total	=	1831,27
										M3
								Total	=	1.831,27
										M3
16.3.4	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat.	=	Volume
		150,00	x	7.674,96	x	0,60	x	0,95	=	9,44%
								Total	=	412,97
										M3
								Total	=	412,97
										M3
16.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Extensão proporcional para 1ª e 2ª CAT	x	Largura	=	Área				
		150,00	x	3.737,71	=	2242,63				M2
								Total	=	2.242,63
										M2
16.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Extensão proporcional para 3ª CAT	x	Largura	x	Altura	=	Volume		
		150,00	x	3.937,25	x	0,10	=	236,23		M3
								Total	=	236,23
										M3
16.3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 1ª Cat.+70% 2 CAT	=	Volume
		150,00	x	7.674,96	x	0,60	x	0,95	=	43,5%
								TUBULAÇÃO	=	-133,54
								43,5%	=	-133,54
								Total	=	1769,46
										M3
								Total	=	1769,46
										M3
16.3.8	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat.+30% 2 CAT	=	Volume
		7.674,96	x	0,60	x	0,95	x	56,6%	=	2476,10
								TUBULAÇÃO	=	-173,76
								56,6%	=	-173,76
								Volume do lastro	=	-236,23
								Total	=	2.066,10
										M3
								Total	=	2.066,10
										M3
16.3.9	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	30% do Vol Escavado de 2ª Categoria	+	100% do Vol Escav de 3ª Cat	=	Volume				
		229,67	+	2.244,24	=	2.473,91				M3
								Total	=	2.473,91
										M3
16.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016	Volume	x	Densidade	x	Distância(km)	x	Quantidade	=	Momento
		2.473,91	x	1,00	x	1,00	x	1	=	2.473,91
								Total	=	2.473,91
										TXXM
								Total	=	2.473,91
										TXXM
16.4	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO									
16.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	Comprimento	x	Quantidade	=	Total				
		7.674,96	x	1,00	=	7.674,96				M
								Total	=	7.674,96
										M
16.5	BLOCO DE ANCORAGEM									
16.5.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	Valor B	+	Valor C	x	Valor d / 2	x	Altura A	=	Total
		8,00	+	0,68	x	0,20	x	0,35	=	15,00
								Total	=	2,46
										M3
								Total	=	2,46
										M3



MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO

MEDIÇÃO 04

ITEM	SERVIÇOS
17.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRECHO 2 - MATERIAIS
17.1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO

17.1.1 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE ÁGUA (NBR 7665) M

Comprimento	x	Quantidade	=	Total	
7.674,96	x	1,025	=	7.866,82	M
		Total	=	7.866,82	M

17.2	FORNECIMENTO DE CONEXÕES
------	--------------------------

17.2.1 CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150

Quantidade	=	Total	
1,00	=	1,00	UN
Total	=	1,00	UN

17.2.2 CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150

Quantidade	=	Total	
5,00	=	5,00	UN
Total	=	5,00	UN

17.2.3 CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150

Quantidade	=	Total	
2,00	=	2,00	UN
Total	=	2,00	UN

Rafael Pinheiro Figuerêdo

Rafael Pinheiro Figuerêdo
 Engº Civil-CREA-CE48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes

Charles de Lima Nunes
 Engº Municipal Adjunto da Sec. da
 In. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023



WM CONSTRUÇÕES

WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 4

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

2023



1 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - TRECHO 2

	
<p>FOTO 1.1 – IMAGEM EM PERSPECTIVA DA ESCAVAÇÃO DO SOLO COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA.</p>	<p>FOTO 1.2 – ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 2º E 3º CATEGORIA.</p>
	
<p>FOTO 1.3 – DETALHAMENTO DA TUBULAÇÃO.</p>	<p>FOTO 1.4 – ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO NA VALA.</p>
	
<p>FOTO 1.5 – DETALHE DE TUBULAÇÃO APLICADA E REATERRO DE VALA.</p>	<p>FOTO 1.6 – FOTO 1.4 – MATERIAL DE 3º CATEGORIA RETIRADO EM VALA COM AUXÍLIO DE MARTELETE PNEUMÁTICO.</p>

+

Q

+

PA



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023

WM CONSTRUÇÕES,



FOTO 1.7 – PANORÂMICA DAS ESCAVAÇÕES

FOTO 1.8 – ESCAVAÇÃO DAS VALAS COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA.



FOTO 1.9 – RETIRADA DOS TUBOS DO CARRO DE TRANSPORTE.



FOTO 1.10 – VISTA DA TUBULAÇÃO NO SENTIDO DO ASSENTAMENTO NA VALA.



FOTO 1.11 – VISTA PANORÂMICA DA TUBULAÇÃO DA VALA.



FOTO 1.12 – DETALHE DO REATERRO DA VALA.

Handwritten blue ink marks, including a large circle and several arrows, are present at the bottom of the page.



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023

WM CONSTRUÇÕES

 <p>14/08/2023</p>	 <p>15/08/2023</p>
<p>FOTO 1.13 – ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO</p>	<p>FOTO 1.14 – RETIRADA DO MATERIAL EM ROCHA A FRIO COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA</p>
 <p>15/08/2023</p>	 <p>16/08/2023</p>
<p>FOTO 1.15 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO E RETIRADA DO MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA.</p>	<p>FOTO 1.16 – LIMPEZA MANUAL DA VALA.</p>
 <p>17/08/2023</p>	 <p>18/08/2023</p>
<p>FOTO 1.17 – ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO.</p>	<p>FOTO 1.18 – VISTA FRONTAL DO ASSENTAMENTO DOS TUBOS.</p>

✓

Ⓞ

✓

PA



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO
MEDIÇÃO: 4
PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023

 <p>21/08/2023</p>	 <p>21/08/2023</p>
<p>FOTO 1.19 – VISTA EM PERSPECTIVA DA ESCAVAÇÃO DA VALA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL.</p>	<p>FOTO 1.20 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO DA VALA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL.</p>
 <p>22/08/2023</p>	 <p>23/08/2023</p>
<p>FOTO 1.21 – DETALHE DA EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM AUXÍLIO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO.</p>	<p>FOTO 1.22 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO DA VALA E RETIRADA DE MATERIAL DE FORMA MANUAL.</p>
 <p>24/08/2023</p>	 <p>25/08/2023</p>
<p>FOTO 1.23 – APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA DE FORMA MANUAL.</p>	<p>FOTO 1.24 – REATERRO DAS VALAS.</p>

Handwritten blue ink marks: a checkmark, a circle with a dot, a star, and the number 14.



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023



FOTO 1.25 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO DA VALA COM A RETROESCAVADEIRA.

FOTO 1.26 – ESCAVAÇÃO DA VALA COM O ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL.



FOTO 1.27 – RETIRADA MANUAL DE MATERIAL DA VALA.

FOTO 1.28 – VISTA FRONTAL DA APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA NA VALA.



FOTO 1.29 – DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA.

FOTO 1.30 – VISTA FRONTAL DA APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA NA VALA.

✓

①

✓

②




FOTO 1.31 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL.



FOTO 1.32 – VISTA EM PERSPECTIVA DO COMPRESSOR PARA A ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.



FOTO 1.33 – VISTA EM PERSPECTIVA DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM O ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL.



FOTO 1.34 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO DA VALA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL.









FOTO 1.35 – LOCAÇÃO DO TUBOS DE FORMA MANUAL NA VALA.



FOTO 1.36 – APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA E REATERRO DA VALA.

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom of the page.

 <p>11/09/2023</p>	 <p>11/09/2023</p>
<p>FOTO 1.37 – ESCAVAÇÃO DE MATERIAL EM 3ª CATEGORIA COM O AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL.</p>	<p>FOTO 1.38 – DETALHE DE RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA COM AUXÍLIO DE MARTELETE PNEUMÁTICO.</p>
 <p>12/09/2023</p>	 <p>13/09/2023</p>
<p>FOTO 1.39 – ESCAVAÇÃO DA VALA COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA.</p>	<p>FOTO 1.40 – LOCAÇÃO DOS TUBOS PARA ASSENTAMENTO.</p>
 <p>14/09/2023</p>	 <p>15/09/2023</p>
<p>FOTO 1.41 – ASSENTAMENTO DOS TUBOS.</p>	<p>FOTO 1.42 – PANÔRAMICA DOS TUBOS ASSENTADOS COM COLCHÃO DE AREIA.</p>





IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO

MEDIÇÃO: 4

PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023



FOTO 1.43 – VISTA DO MATERIAL EM ROCHA A FRIO PARA SER RETIRADO COM O AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO.



FOTO 1.44 – VISTA LATERAL DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO.



FOTO 1.45 – VISTA EM PERSPECTIVA DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO.



FOTO 1.46 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.




FOTO 1.47 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.



FOTO 1.48 – VISTA FRONTAL DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

4

4

4

4



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO
MEDIÇÃO: 4
PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023

 <p>25/09/2023</p>	 <p>25/09/2023</p>
<p>FOTO 1.49 – ESCAVAÇÃO DA VALA E APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA.</p>	<p>FOTO 1.50 – VISTA EM PERSPECTIVA DA ESCAVAÇÃO.</p>
 <p>26/09/2023</p>	 <p>26/09/2023</p>
<p>FOTO 1.51 – DETALHE DOS DA APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA.</p>	<p>FOTO 1.52 – DETALHE DOS DA APLICAÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA.</p>
 <p>27/09/2023</p>	 <p>27/09/2023</p>
<p>FOTO 1.53 – DETALHE DOS DA APLICAÇÃO DO ATERRO COM AUXÍLIO DA RETROESCAVADEIRA.</p>	<p>FOTO 1.54 – REATERRO DAS VALAS.</p>

4

Q

v

PA





IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO
MEDIÇÃO: 4
PERÍODO: 01/08/2023 A 30/09/2023


 <p>28/09/2023</p>	 <p>28/09/2023</p>
FOTO 1.55 – RETIRADA DE MATERIAL DO LADO DA CURVA DE 90°.	FOTO 1.56 – VISTA EM PERSPECTIVA DA CURVA EM 90°.
 <p>29/09/2023</p>	 <p>29/09/2023</p>
FOTO 1.57 – DETALHE DA EXECUÇÃO DO BLOCO DE ANCORAGEM NA CURVA DE 90°.	FOTO 1.58 – VISTA DETALHADA DA CURVA DE 90° COM O BLOCO DE ANCORAGEM.

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador


Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1


Charles de Lima Nunes
Cep. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



WM CONSTRUÇÕES

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DIÁRIO DE OBRAS

Medição 4

JAGUARIBE, CE - 2023

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: terça-feira, 1 de agosto de 2023	FOLHA: 1	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 361	DIAS RESTANTES: 518		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiuquêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	quarta-feira, 2 de agosto de 2023	2	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	362	517		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quinta-feira, 3 de agosto de 2023	FOLHA: 3	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 363	DIAS RESTANTES: 516		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP-051872761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
5-ago-22	sexta-feira, 4 de agosto de 2023	4	4	MANHÃ		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
31-dez-24	364	515			CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RND-061872761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sábado, 5 de agosto de 2023	FOLHA: 5	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 365	DIAS RESTANTES: 514				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: domingo, 6 de agosto de 2023	FOLHA: 6	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 366	DIAS RESTANTES: 513				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: segunda-feira, 7 de agosto de 2023	FOLHA: 7	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 367	DIAS RESTANTES: 512	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA- TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RMA-361672761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	terça-feira, 8 de agosto de 2023	8	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:				
31-dez-24	368	511				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 06-1872761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	quarta-feira, 9 de agosto de 2023	9	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:				
31-dez-24	369	510				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Eng^o Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RMP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quinta-feira, 10 de agosto de 2023	FOLHA: 10	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 370	DIAS RESTANTES: 509		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	sexta-feira, 11 de agosto de 2023	11	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	371	508		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP- 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FETICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	sábado, 12 de agosto de 2023	12	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	372	507		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FETICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: domingo, 13 de agosto de 2023	FOLHA: 13	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOTTE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 373	DIAS RESTANTES: 506				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	segunda-feira, 14 de agosto de 2023	14	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	374	505		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP- 061672761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: terça-feira, 15 de agosto de 2023	FOLHA: 15	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 375	DIAS RESTANTES: 504		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP-001572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	quarta-feira, 16 de agosto de 2023	16	4	x	x	x
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		BOM	BOM	BOM
31-dez-24	376	503		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 261672761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	quinta-feira, 17 de agosto de 2023	17	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	377	502		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP-061572761-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sexta-feira, 18 de agosto de 2023	FOLHA: 18	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 378	DIAS RESTANTES: 501		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FETICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sábado, 19 de agosto de 2023	FOLHA: 19	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 379	DIAS RESTANTES: 500		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FETICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: domingo, 20 de agosto de 2023	FOLHA: 20	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TERMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 380	DIAS RESTANTES: 499				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: segunda-feira, 21 de agosto de 2023	FOLHA: 21	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 381	DIAS RESTANTES: 498		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
5-ago-22	terça-feira, 22 de agosto de 2023	22	4	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31-dez-24	382	497		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quarta-feira, 23 de agosto de 2023	FOLHA: 23	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM		BOM
					INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE
TERMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 383	DIAS RESTANTES: 496							

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 051572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
5-ago-22	quinta-feira, 24 de agosto de 2023	24	4	MANHÃ		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM		
				INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE		x	S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:							
31-dez-24	384	495							

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RHP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	sexta-feira, 25 de agosto de 2023	25	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:				
31-dez-24	385	494				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP-061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sábado, 26 de agosto de 2023	FOLHA: 26	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 386	DIAS RESTANTES: 493		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquêredo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: domingo, 27 de agosto de 2023	FOLHA: 27	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 387	DIAS RESTANTES: 492		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absalon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 051572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: segunda-feira, 28 de agosto de 2023	FOLHA: 28	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 388	DIAS RESTANTES: 491		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquêredo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 1872761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
5-ago-22	terça-feira, 29 de agosto de 2023	29	4	MANHÃ		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
31-dez-24	389	490		CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE		x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absalon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CPF: 061870761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
5-ago-22	quarta-feira, 30 de agosto de 2023	30	4	MANHÃ		TARDE		NOITE
				x	BOM	x	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
31-dez-24	390	489		CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE		x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE 1577561-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	sexta-feira, 1 de setembro de 2023	32	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	392	487		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA- TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sábado, 2 de setembro de 2023	FOLHA: 33	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 393	DIAS RESTANTES: 486				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: domingo, 3 de setembro de 2023	FOLHA: 34	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 394	DIAS RESTANTES: 485		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
5-ago-22	segunda-feira, 4 de setembro de 2023	35	4	MANHÃ		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM		
				INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
				CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE		x	S/ATIVIDADE
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:							
31-dez-24	395	484							

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA: **RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:**



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
CREA-CE 48758


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
5-ago-22	terça-feira, 5 de setembro de 2023	36	4	x	BOM	x	BOM		BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	483		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP-061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
5-ago-22	quarta-feira, 6 de setembro de 2023	37	4	MANHÃ		TARDE		NOITE
				x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE		x S/ATIVIDADE
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
31-dez-24	397	482		CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE		x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNB: 961672761-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	quinta-feira, 7 de setembro de 2023	38	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	398	481		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

FERIADO NACIONAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 063572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
5-ago-22	sexta-feira, 8 de setembro de 2023	39	4	MANHÃ		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM		BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:			INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
31-dez-24	399	480			CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sábado, 9 de setembro de 2023	FOLHA: 40	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 400	DIAS RESTANTES: 479		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	domingo, 10 de setembro de 2023	41	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	401	478		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
5-ago-22	segunda-feira, 11 de setembro de 2023	42	4	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31-dez-24	402	477		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA- TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP- 861572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
5-ago-22	terça-feira, 12 de setembro de 2023	43	4	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31-dez-24	403	476		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA- TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
5-ago-22	quarta-feira, 13 de setembro de 2023	44	4	MANHA		TARDE		NOITE	
				x	BOM	x	BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL	
31-dez-24	404	475		CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE		x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA: **RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:**



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
CREA-CE 48758


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 CPF: 081672761-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quinta-feira, 14 de setembro de 2023	FOLHA: 45	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 405	DIAS RESTANTES: 474	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input type="checkbox"/>	BOM
			<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL	<input type="checkbox"/>	INSTÁVEL
			<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO	<input type="checkbox"/>	CHUVOSO
			<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/>	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP-061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO				
5-ago-22	sexta-feira, 15 de setembro de 2023	46	4	MANHÃ		TARDE		NOITE
				x	BOM	x	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
31-dez-24	406	473		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RPP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	sábado, 16 de setembro de 2023	47	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	407	472		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES / INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061672761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	domingo, 17 de setembro de 2023	48	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	408	471		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: segunda-feira, 18 de setembro de 2023	FOLHA: 49	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 409	DIAS RESTANTES: 470		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	terça-feira, 19 de setembro de 2023	50	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:				
31-dez-24	410	469				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quarta-feira, 20 de setembro de 2023	FOLHA: 51	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 411	DIAS RESTANTES: 468		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CNPJ: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quinta-feira, 21 de setembro de 2023	FOLHA: 52	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 412	DIAS RESTANTES: 467		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sexta-feira, 22 de setembro de 2023	FOLHA: 53	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 413	DIAS RESTANTES: 466		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM AUXÍLIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CRM-CE 137278/1-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sábado, 23 de setembro de 2023	FOLHA: 54	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 414	DIAS RESTANTES: 465				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
5-ago-22	domingo, 24 de setembro de 2023	55	4	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31-dez-24	415	464		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: segunda-feira, 25 de setembro de 2023	FOLHA: 56	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 416	DIAS RESTANTES: 463		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, REATERRO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA- TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061372761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
5-ago-22	terça-feira, 26 de setembro de 2023	57	4	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM		
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31-dez-24	417	462		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Flauerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quarta-feira, 27 de setembro de 2023	FOLHA: 58	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 418	DIAS RESTANTES: 461		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061672761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: quinta-feira, 28 de setembro de 2023	FOLHA: 59	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x	x	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 419	DIAS RESTANTES: 460				
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
5-ago-22	sexta-feira, 29 de setembro de 2023	60	4	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31-dez-24	420	459		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SEGUNDA E TERCEIRA CATEGORIA COM AUXÍLIO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, NIVELAMENTO EM FUNDO DA VALA, COLCHÃO DE AREIA, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO, ATERRO DA VALA, COMPACTAÇÃO DA VALA PARA A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA-TRECHO 02 (AAT-02) NO SENTIDO DO DISTRITO DE FEITICEIRO ATÉ O DISTRITO DE MAPUÁ.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 CRP: 361572761-7

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE FETICEIRO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 5-ago-22	DATA: sábado, 30 de setembro de 2023	FOLHA: 61	LIVRO: 4	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 31-dez-24	DIAS DECOR: 421	DIAS RESTANTES: 458				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:

Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Abelton Caralante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RECIBO

R\$ 2.033.904,97

Recebi (emos) do (a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

A importância de **DOIS MILHÕES E TRINTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS.**

Referente ao PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 901

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 2.033.904,97

Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 1.220.342,98

Valor do Iss (5%): R\$ 61.017,15

Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 711.866,74

Valor do Inss (11%): R\$ 78.305,34

Valor IR 1,5%: R\$ 30.508,57

Líquido da Nota fiscal: R\$ 1.864.073,91

CNO: 90.012.45668/75

CONVÊNIO Nº 909048/2020

Nº INTERNO DO ÓRGÃO 028471/2020

CONTRATO: 04.05.03/2022

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2937-8
C/C: 38427-5

Fortaleza-CE de de 20

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.012.45668/75	Nome da obra WM CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 06/10/2022 10:46	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 05/08/2022			
CNAE 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4391600 Obras de fundações 4399103 Obras de alvenaria 4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	05/08/2022

Endereço

Pais	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000
Bairro	Logradouro	Número	
DISTRITO DE FEITICEIRO	RUA OUTROS	S/N	
Observações REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
WM CONSTRUÇOES LTDA	02.364.381/0001-13	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
05/08/2022		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	0,01	04.05.03/2022	R\$ 9.530.359,33




PREFEITURA DE
JAGUARIBE




ORDEN DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
04.05.03/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
04.05.03/2022	04.05.03/2022	05 de agosto de 2022
Contratado		
WM CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço		
Rua Central, 784 - Salas 04 e 05 - Cajazeiras - Fortaleza/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
02.364.381/0001-13		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 9.530.359,33 (nove milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		180 (cento e oitenta) dias


Jaguaribe - CE, 05 de agosto de 2022.



Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo



José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 04.05.03/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM WM
CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE
A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.364.381/0001-13, representada pelo Sr. José Márcio Pinheiro Landim, portador do CPF/MF nº 387.224.703-44, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04.05.03/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 24 (vinte e quatro) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2022, até o dia 31 de Dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não, só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Dezembro de 2022.

CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.

JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM
WM CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

1. MARILZO MOGENES DE OLIVEIRA

Nome:

CPF: 844 524 2304

2. Netelice Diniz Lima

Nome:

CPF: 06292345319



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

462

DATA APROVAÇÃO

05/05/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO

DIS FEITICEIRO, Nº SN

COORDENADAS

LONGITUDE:

LATITUDE:

BAIRRO

ZONA RURAL

NATUREZA DA OBRA

USO

SERVIÇOS

CATEGORIA DE USO

ZONEAMENTO

TRIBUTÁVEL

ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

CNPJ / CPF

07443708000166

OBRA PÚBLICA?

NÃO

PROJETO (AUTOR)

CREA/CAU

ART

CPF:

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)

RAFAEL PINHEIRO FIGUEIREDO

CREA/CAU

RNP 0610465660

ART

CE20221070308

CPF:

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
462	19.243,37 m ²	0,00 m ²	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO		QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL
				000000000

VALOR DA OBRA

9.530.359,33

DATA DO INÍCIO DA OBRA

05/08/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO

/ /

DATA DO FINAL DA OBRA

01/02/2023

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 01 DE Fevereiro DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0102C3261W7460000462



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diógenes
Rafael Gomes Diógenes
Secretaria de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
PORTARIA 771/2023 CPF 061311803-06



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231201271

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221070308

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0610465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 04.05.03/2022

Celebrado em: 05/08/2022

Valor: R\$ 9.530.359,33

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA FERNANDES TAVORA

Nº: S/NB

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 05/08/2022

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Saneamento básico

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	19.243,37	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	2,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.412,80	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO.

Aditivo: 1º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
Sec. Adjunta de Secretaria
Municipal da Cidade - Infrás.

CPF: 0610465660 - 816.524.073-91

Assinado em: 05/08/2022

Assinado em: 05/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

Local

data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 76C34
Impresso em: 03/05/2023 às 16:56:41 por: ip: 200.25.37.78

www.crea-ce.org.br

feleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

**ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231201271**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221070308**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 03/05/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: 76C34
Impresso em: 03/05/2023 às 16:56:41 por: , lp: 200.25.37.78

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0615727611
 Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Nº: S/N

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **04/01/2023**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.904740, -38.621789**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
 Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: jip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-0800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #3.1.1.9 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

ABSOLON CAVALCANTE
 NOTA.NETO:03193275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 051.832.753-84

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da

MUNICÍPIO DE URBANOZEA - SENADRA
 Portaria 283/2024

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aa26A
 Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:39 por: ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br faleconosco@crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-6004





DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04.05.03/2022

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2024.

WM
CONSTRUC
OES LTDA:
023643810001-13

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44

WM CONSTRUÇÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **WM CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **02.364.381/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:18 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2024.

Código de controle da certidão: **BC31.7F65.C7D6.AD68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202400258818

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2024 ÀS 13:08:37
VÁLIDA ATÉ 03/03/2024**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2023/342031

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 22 de Novembro de 2023 (16:50:13)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 20/02/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2024 a 10/02/2024

Certificação Número: 2024011218205679998440

Informação obtida em 23/01/2024 08:46:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão n°: 608459/2024
Expedição: 03/01/2024, às 13:05:34
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

: 1 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.202,0

Mês/Ano: 08/2023

Emissão: 30/08/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE - CEI: 9001245668/75

Lotação: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

130 - SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE
003053 CICERO DANTAS DO NASCIMENTO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		1.436,60	109,49
FGTS: 114,92			
	Líquido a receber:		1.327,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

003061 CLEISON PEREIRA DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		1.436,60	109,49
FGTS: 114,92			
	Líquido a receber:		1.327,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

003059 DANILO DE SOUSA AMARO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		1.436,60	109,49
FGTS: 114,92			
	Líquido a receber:		1.327,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

003066 JONATAS GONCALVES DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		1.436,60	109,49
FGTS: 114,92			
	Líquido a receber:		1.327,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

Folha de Pagamento

2 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Forças Pessoal 7.202.0

Mês/Ano: 06/2023

Emissão: 30/09/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE - CEI: 9001245668/75

Lotação: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000978	JOSE NEUTON COSTA CHAGAS						
Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60			
		310 INSS	12%		281,36		
		311 IRRF	7,5%		38,45		
		926 DESC CAFE DA MANHÃ			0,85		
		927 Desconto Refeição			1,90		
				<u>3.152,60</u>	<u>322,56</u>		
			FGTS: 252,20	Líquido a receber:	2.830,04		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/07/2011	1	0	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.624,80
Data: 1/1				Assinatura: <i>Jose Neuton Costa Chagas</i>			

003070	RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO						
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL							
		011 Salário-Base	30 dia(s)	7.920,00			
		310 INSS	14%		876,95		
		311 IRRF	27,5%		947,80		
				<u>7.920,00</u>	<u>1.824,55</u>		
			FGTS: 633,60	Líquido a receber:	6.095,45		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
02/06/2023	2	1	220:00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	6.663,87
Data: 1/1				Assinatura: <i>Rafael Pinheiro Figueredo</i>			

Total: 130 - SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE

011 Salário-Base		(6 empregados)	16.819,00		
310 INSS				1.596,27	
311 IRRF				986,05	
926 DESC CAFE DA MANHÃ				0,85	
927 Desconto Refeição				1,90	
			<u>16.819,00</u>	<u>2.585,07</u>	
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 1.345,48	Líquido a receber:	14.233,93		
			BC-INSS: 16.819,00	BC-FGTS: 16.819,00	

Total Geral: (6 empregados)

011 Salário-Base		16.819,00			
310 INSS			1.596,27		
311 IRRF			986,05		
926 DESC CAFE DA MANHÃ			0,85		
927 Desconto Refeição			1,90		
			<u>16.819,00</u>	<u>2.585,07</u>	
		FGTS: 1.345,48	Líquido a receber:	14.233,93	
			BC-INSS: 16.819,00	BC-FGTS: 16.819,00	

Folha de Pagamento

: 1 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fontes Pessoal 7.203,1

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE - CEI: 9001245663/75

Lotação: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

130 - SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE
003063 CLEOER DANTAS DO NASCIMENTO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		1.436,60	109,49
FGTS: 114,92	Líquido a receber:		1.327,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

Licença por motivo de doença inferior a 15 dias (05/09/2023 a 05/09/2023)

003061 CLEISON BEBEIRA DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		1.436,60	109,49
FGTS: 114,92	Líquido a receber:		1.327,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

003059 DANILO DE SOUSA AMARO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60	
310 INSS	9%		109,49
		1.436,60	109,49
FGTS: 114,92	Líquido a receber:		1.327,11

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

003076 ISAIAS RODRIGUES AMARO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

010 Salário-Família	1 cota(s)	53,83	
011 Salário-Base	27 dia(s)	1.292,94	
310 INSS	7,5%		96,97
		1.346,77	96,97
FGTS: 103,43	Líquido a receber:		1.243,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/09/2023	1	1	220:00	1.436,60	1.292,94	1.292,94

Folha de Pagamento

: 2 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.384.091/0001-13

Folhas Pessoal 7.203,1

Mês/Ano: 08/2023

Emissão: 30/09/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.384.091/0001-13

Tomador: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE - CEI: 903124366875

Lotação: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60			
310 INSS	9%			109,49	
		1.436,60		109,49	
FGTS: 114,92	Líquido a receber:				1.327,11

Assinatura: *Jonatas Gonçalves da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/04/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60

000978 JOSE NEUTON COSTA CHAGAS

Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60			
310 INSS	12%			281,36	
311 IRRF	7,5%			38,45	
926 DESC CAFE DA MANHÃ				0,85	
927 Desconto Refeição				1,90	
		3.152,60		322,56	
FGTS: 252,20	Líquido a receber:				2.830,04

Assinatura: *Jose Neuton Costa Chagas*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/07/2011	1	0	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.624,80

003070 RAFAEL PINHEIRO FIGUEiredo

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

011 Salário-Base	30 dia(s)	7.920,00			
310 INSS	14%			876,95	
311 IRRF	27,5%			947,60	
		7.920,00		1.824,55	
FGTS: 633,60	Líquido a receber:				6.095,45

Assinatura: *Rafael Pinheiro Figueiredo*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
02/06/2023	2	1	220:00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	6.663,87

Total: 138 - SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE

010 Salário-Família	(7 empregados)	53,83			
011 Salário-Base		18.111,94			
310 INSS				1.693,24	
311 IRRF				986,05	
926 DESC CAFE DA MANHÃ				0,85	
927 Desconto Refeição				1,90	
		18.165,77		2.682,04	
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 1.448,91	Líquido a receber:			15.483,73

Total Geral (7 empregados) BC-INSS: 18.111,94 BC-FGTS: 18.111,94

010 Salário-Família	53,83			
011 Salário-Base	18.111,94			
310 INSS			1.693,24	
311 IRRF			986,05	
926 DESC CAFE DA MANHÃ			0,85	

Folha de Pagamento

: 3 de 3

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Forçee Pessoal 7.203,1

Mês/Ano: 09/2023

Emissão: 30/09/2023

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE - CEI: 9001245668/78

Lotação: SAA FEITICEIRO - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (7 empregados)					
		927 Desconto Refeição			1,90
				18.165,77	2.682,04
			FGTS: 1.448,91	Liquido a receber:	15.483,73
			BC-INSS: 18.111,94	BC-FGTS: 18.111,94	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/10/2023 - 08:48:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.124,22	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.529,93	14-ENCARGOS 1.062,96	15-TOTAL A RECOLHER 10.592,89
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858600001051 928901802317 011680203805 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.03
2937802937 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA
 AGENCIA: 2937-8 CONTA: 113.232-6
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 858600001051-1 92890180231-7
 01168020380-5 23643810001-1
 Data do pagamento 11/10/2023
 CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13
 COMPETENCIA 08/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 155
 VENCIMENTO 11/10/2023
 VALOR DEPOSITO 10.592,89
 Valor Total 10.592,89
 =====
 DOCUMENTO: 101102
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D7D.F6A.6D0.9B5.8C1

OK

Re pago FGTS comp agosto/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/01/2024 - 10:17:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.363,85	08-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.549,10	14-ENCARGOS 1.174,85	15-TOTAL A RECOLHER 10.723,95
--	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/01/2024

858000001077 239501802400 112681203803 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.53
2917302917 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85800000107-7 23950180240-0
11268120380-3 23643810001-1
Data do pagamento 12/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 12/01/2024
VALOR DEPOSITO 10.723,95
Valor Total 10.723,95

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: A.14A.BC1.46B.3C1.71C

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	08/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	56262935 / Reinf CP 21533627213 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.823,71	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.399,18	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.791,29	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.789,15	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 45.803,33	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/09/2023 10:37:59
Nº do recibo de entrega	0000050000160185065

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	08/2023	Número do Recibo	0000050000160185065
Data/Hora da Transmissão	05/09/2023 10:37:59	Identificação da Apuração de Débitos	56262935 / Reinf CP 21533627213 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2023	9.999,15	9.999,15	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2023	824,56	824,56	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	668,96	668,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2023	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	50,17	50,17	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	83,62	83,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	6,68	6,68	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	33,44	33,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	50,17	50,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	20,06	20,06	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	08/2023	2.789,15	2.789,15	0,00

Obra: 51.226.32327/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	392,67	392,67	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	79,98	79,98	0,00

Obra: 51.226.32327/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	49,08	49,08	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	3,92	3,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	19,63	19,63	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	29,45	29,45	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	11,78	11,78	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	43,09	43,09	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	71,83	71,83	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	5,74	5,74	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	28,73	28,73	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	43,09	43,09	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	17,23	17,23	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	53,36	53,36	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	88,94	88,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	7,11	7,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	35,57	35,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	53,36	53,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	21,34	21,34	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	32,43	32,43	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	4,32	4,32	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	21,62	21,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	32,43	32,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	12,97	12,97	0,00

Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	46,92	46,92	0,00

Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	1.229,36	1.229,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	248,94	248,94	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	153,67	153,67	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	12,29	12,29	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	61,46	61,46	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	92,20	92,20	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	36,88	36,88	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
-----------------------	--	--	--	--	--

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	1.792,95	1.792,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	363,07	363,07	0,00

Obra: 90.001.48542/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	134,47	134,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	53,78	53,78	0,00

Obra: 90.002.11216/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	1.256,20	1.256,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	254,38	254,38	0,00

Obra: 90.002.11216/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	37,68	37,68	0,00

Obra: 90.002.11285/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	625,68	625,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	126,70	126,70	0,00

Obra: 90.002.11285/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 90.002.21553/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	1.152,36	1.152,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	86,42	86,42	0,00

Obra: 90.002.21553/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	630,52	630,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	47,28	47,28	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	9.242,78	9.242,78	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	693,20	693,20	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	1.155,34	1.155,34	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	92,42	92,42	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	462,13	462,13	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	693,20	693,20	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	277,28	277,28	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	719,84	719,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	53,98	53,98	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	89,98	89,98	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	7,19	7,19	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	35,99	35,99	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	53,98	53,98	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	21,59	21,59	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2023	3.363,80	3.363,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2023	644,94	644,94	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2023	420,47	420,47	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2023	33,63	33,63	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2023	168,19	168,19	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2023	252,28	252,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2023	100,91	100,91	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	21981347476 / eSocial 57990318 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.996,41	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 26.322,07	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.884,28	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.412,21	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 47.614,97	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/10/2023 11:08:05
Nº do recibo de entrega	0000050000170416086
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	09/2023	Número do Recibo	0000050000170416086
Data/Hora da Transmissão	16/10/2023 11:08:05	Identificação da Apuração de Débitos	21981347476 / eSocial 57990318 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2023	10.171,85	10.171,85	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2023	824,56	824,56	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	668,96	668,96	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2023	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	50,17	50,17	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	83,62	83,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	6,68	6,68	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	33,44	33,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	50,17	50,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	20,06	20,06	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	09/2023	3.412,21	3.412,21	0,00

Obra: 51.226.32327/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	287,32	287,32	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	58,52	58,52	0,00

Obra: 51.226.32327/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	35,91	35,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	2,87	2,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	14,36	14,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	21,54	21,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	8,61	8,61	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	40,94	40,94	0,00

Obra: 51.235.55060/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	68,23	68,23	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	5,45	5,45	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	27,29	27,29	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	40,94	40,94	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	16,37	16,37	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	53,36	53,36	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	88,94	88,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	7,11	7,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	35,57	35,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	53,36	53,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	21,34	21,34	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	562,27	562,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	42,17	42,17	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	70,28	70,28	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	5,62	5,62	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	28,11	28,11	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	42,17	42,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	16,86	16,86	0,00

Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	46,92	46,92	0,00

Obra: 51.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	6,25	6,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	18,77	18,77	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	1.826,52	1.826,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	369,87	369,87	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	228,31	228,31	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	18,26	18,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	91,32	91,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	136,98	136,98	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	54,79	54,79	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	1.792,95	1.792,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	363,07	363,07	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	134,47	134,47	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	53,78	53,78	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	1.256,20	1.256,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	254,38	254,38	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	157,02	157,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	62,81	62,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	94,21	94,21	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	37,68	37,68	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	813,39	813,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	164,71	164,71	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	101,67	101,67	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	8,13	8,13	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	40,66	40,66	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	61,00	61,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	24,40	24,40	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	1.152,36	1.152,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	86,42	86,42	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	144,04	144,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	11,52	11,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	34,57	34,57	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	630,52	630,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	47,28	47,28	0,00

Obra: 90.002.54460/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	78,81	78,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	6,30	6,30	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	31,52	31,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	18,91	18,91	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	8.591,57	8.591,57	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	644,36	644,36	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	1.073,94	1.073,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	85,91	85,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	429,57	429,57	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	644,36	644,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	257,74	257,74	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	652,79	652,79	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	48,95	48,95	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	81,59	81,59	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	6,52	6,52	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	32,63	32,63	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	48,95	48,95	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	19,58	19,58	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2023	3.622,38	3.622,38	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2023	694,52	694,52	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2023	452,79	452,79	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2023	36,22	36,22	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2023	181,11	181,11	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2023	271,67	271,67	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2023	108,67	108,67	0,00




TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 4

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			
ENDEREÇO: DISTRITO DE FEITICEIRO			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 02/10/2023	FISCAL:	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 04.05.03/2022		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA OBRA: 05/08/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
1.0-INSTALAÇÃO DA OBRA	1,14%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU	
2.0-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,25%		
3.0-CAPTAÇÃO - SERVIÇOS	0,00%		
4.0-CAPTAÇÃO - MATERIAL	0,00%		
5.0-ADUTORA DE AGUA BRUTA - SERVIÇOS	0,00%		
6.0-ADUTORA DE AGUA BRUTA - MATERIAIS	0,00%	PREVISTO:	
7.0-RESERVATÓRIO APOIADO - SERVIÇOS 49,00m³	0,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	41,34%
8.0-RESERVATÓRIO APOIADO - MATERIAIS 49,00m³	0,00%		
9.0-ETA (URBANIZAÇÃO) - SERVIÇOS	0,00%		
10.0-ETA (CASA DE QUIMICA) - SERVIÇOS	0,00%		
11.0-ETA (CASA DE BOMBA DOS FILTRO) - SERVIÇOS	0,00%		
12.0-ETA (DIVERSOS) - SERVIÇOS	0,00%		
13.0-ETA (EQUIPAMENTOS E HIDROMECAÑICOS) - MATERIAL	0,00%		
14.0-ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1 - SERVIÇOS	0,00%		
15.0-ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 1 - MATERIAIS	0,00%		
16.0-ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 2 - SERVIÇOS	97,42%		
17.0-ADUTORA DE AGUA TRATADA - TRECHO 2 - MATERIAIS	98,63%		
18.0-RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS - 50,00M3 FUSTER DE	0,00%		
19.0-RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - 50,00M3 FUSTER DE	0,00%		
20.0-REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇOS	0,00%		




TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 4

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		
ENDEREÇO: DISTRITO DE FEITICEIRO		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 02/10/2023	FISCAL:	CÓDIGO DA OBRA:
Nº DO CONTRATO: 04.05.03/2022	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	INÍCIO DA OBRA: 05/08/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		
21.0-REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAIS	0,00%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe - CE, 31 de Janeiro de 2024.		


Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1


Charles Lima Nunes
Sec. Adj. da Secretaria
de Infraestrutura e Obras,
Jaguaribe - CE, 31 de Janeiro de 2024
CPF: 000.000.000-00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 11/10/2023 08:52:43.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MVI1r44gnDA00000.SFP é:

01e8b788-bcf7-4508-ac32-18ea561ba819

Transmissor: WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUCOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 08/2023

NRA: MVI1r44gnDA00000

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 11/10/2023
HORA: 08:48:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 08/2023

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 155

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

53

REMUNERAÇÃO

119.124,22

DEPÓSITO

9.529,93

ENCARGOS FGTS

1.062,96

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

10.592,89

VALIDADE DO CÁLCULO: 11/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: MM CONSTRUCOES LTDA	Nº ARQUIVO: MVL1r44gnDA0000-0
COMP: 08/2023 COD REC: 155	INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05	INSCRIÇÃO: 900124566875
CIDADE: FORTALEZA	Bairro: CAJAZEIRAS
UF: CE	CEP: 60864-205
TELEFONE: 085-34970740	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNPJ: 00000000	CNPJ: 00000000
507	744
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 779	
TOTAL 3.363,80	

SEGURADO	EMPRESA	VALOR	EMPRESA	VALOR
Empregados/Avulsos	1.560,13	0,00	0,00	1.560,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	3.363,80	0,00	0,00	3.363,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	252,28	0,00	0,00	252,28
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.176,21	0,00	0,00	5.176,21
OUTRAS ENTIDADES	975,50	0,00	0,00	975,50
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	975,50	0,00	0,00	975,50
TOTAL A RECOLHER	6.151,71	0,00	0,00	6.151,71

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001051 928901802317 011680203805 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° ARQUIVO: MV11r44gnda0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 08/2023 N° CONTROLE: Ocao0EoXlhV0000-8
TOMADOR/OBRA : SAA FEITICEIRO JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900124566875 N° CONTROLE: JxQsgony8rq0000-0
LOGRADOURO BAIRO CEP UF
RUA OUTROS SN DIST DE FEITICEIRO JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 16.819,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 16.819,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 1.345,54
ENCARGOS FGTS 150,05
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 16.819,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.560,13
VAL DEVIDO PREV SOC 6.151,71
TOTAL TRABALHADORES 6

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 16.819,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 1.345,54
ENCARGOS FGTS 150,05
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/10/2023
HORA: 08:48:18
PÁG : 0047/0052

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858600001051 928901802317 011680203805 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
COMP: 08/2023 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
JAM
INSCRIÇÃO: 900124566875

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
				117.79647.23-3		04/04/2023	01			07170	
CICERO DANTAS DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		11,11			114,93	0,42	
1.436,60						04/04/2023	01			07170	
CLEISON PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	160.63103.91-1		11,11			114,93	0,41	
1.436,60						04/04/2023	01			07170	
DANILO DE SOUSA AMARO	0,00	0,00	0,00	160.99266.43-8		11,11			114,93	0,41	
1.436,60						19/04/2023	01			07170	
JONATAS GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	160.60919.56-2		11,11			114,93	0,41	
1.436,60						07/07/2011	01		252,21	07102	
JOSE NEUTON COSTA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	127.35057.93-5		287,31			633,61	02142	
3.152,60						02/06/2023	01			2,28	
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO	0,00	0,00	0,00	144.12187.19-1		828,38					
7.920,00											

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.819,00

1.560,13

1.345,54

4,84

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/10/2023
 HORA: 08:48:18
 PÁG: 0048/0052

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600001051 928901802317 011680203805 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: MVL1r4gnda0000-0
 COMP: 08/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE N° DE CONTROLE: JxQeGony8rQ0000-0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900124566875
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	16.819,00	0,00	16.819,00	0,00
TOTALS:	6	16.819,00	0,00	16.819,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/10/2023
HORA: 08:48:18
PAG: 0049/0052

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: MV11r44gndA0000-0
COMP: 08/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE N° DE CONTROLE: JXQeGoNY8Fg0000-0 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900124566875
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.151.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.560.13
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 11/01/2024 10:21:16.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Id671pmxe2500003.SFP é:

89f95fa5-0992-4e0e-a8ff-b48366700d3b

Transmissor: WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUCOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 09/2023

NRA: Id671pmxe2500003

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: Id67Ipmxe250000-3
 COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE N° CONTROLE: C51d218G2DI0000-3 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS INSCRIÇÃO: 900124566875
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 085-34970740 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR OUT ENTID	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURADO	1.658,31	0,00	0,00	1.658,31
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	3.622,38	0,00	0,00	3.622,38
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	271,67	0,00	0,00	271,67
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	53,83	0,00	0,00	53,83
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.498,53	0,00	0,00	5.498,53
OUTRAS ENTIDADES	1.050,49	0,00	0,00	1.050,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.050,49	0,00	0,00	1.050,49
TOTAL A RECOLHER	6.549,02	0,00	0,00	6.549,02

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 11/01/2024
HORA: 10:17:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 09/2023

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 155

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

53

REMUNERAÇÃO

119.363,85

DEPÓSITO

9.549,10

ENCARGOS FGTS

1.174,85

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

10.723,95

VALIDADE DO CÁLCULO: 12/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001077 239501802400 112681203803 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2023
TOMADOR/OBRA : SAA FEITICEIRO JAGUARIBE
LOGRADOURO
RUA OUTROS SN
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
N° ARQUIVO: Id671pmxe250000-3
N° CONTROLE: DsJoaVVGyfa0000-2
INSCRIÇÃO: 900124566875
N° CONTROLE: C51d218G2DI0000-3
BAIRRO
CIDADE
DIST DE FEITICEIRO JAGUARIBE
CEP
63475000
UF
CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 18.111,94
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 7

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 18.111,94
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 1.448,97
ENCARGOS FGTS 178,25
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 7

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 18.111,94
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.658,31
VAL DEVIDO PREV SOC 6.549,02
TOTAL TRABALHADORES 7

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 18.111,94
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 1.448,97
ENCARGOS FGTS 178,25
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 7

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/01/2024
 HORA: 10:17:03
 PÁG: 0048/0053

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001077 239501802400 112681203803 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUÇÕES LTDA
 COMP: 09/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE

REMEMBRANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SOCIAL	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
CICERO DANTAS DO NASCIMENTO	0,00	117.79647.23-3	0,00	04/04/2023	01			114,93	07170	
1.436,60	0,00	0,00	0,00	111,11					1,15	
CLEISON PEREIRA DA SILVA	0,00	160.63103.91-1	0,00	04/04/2023	01			114,93	07170	
1.436,60	0,00	0,00	0,00	111,11					1,14	
DANILO DE SOUSA AMARO	0,00	160.99266.43-8	0,00	04/04/2023	01			114,92	07170	
1.436,60	0,00	0,00	0,00	111,11					1,14	
ISAIAS RODRIGUES AMARO	0,00	160.41011.79-8	0,00	04/09/2023	01			103,44	07170	
1.292,94	0,00	0,00	0,00	98,18					1,02	
JONATAS GONCALVES DA SILVA	0,00	160.60919.56-2	0,00	19/04/2023	01			114,93	07170	
1.436,60	0,00	0,00	0,00	111,11					1,14	
JOSE NEUTON COSTA CHAGAS	0,00	127.35057.93-5	0,00	07/07/2011	01			252,21	07102	
3.152,60	0,00	0,00	0,00	287,31					2,52	
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO	0,00	144.12187.19-1	0,00	02/06/2023	01			633,61	02142	
7.920,00	0,00	0,00	0,00	828,38					6,30	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.658,31 1.448,97 14,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/01/2024
 HORA: 10:17:03
 PÁG : 0049/0053

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85800001077 239501802400 112681203803 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: Id671pmxe250000-3
 COMP: 09/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE N° DE CONTROLE: C51d218G2DI0000-3 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 900124566875
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	18.111,94	0,00	18.111,94	0,00
TOTAIS:	7	18.111,94	0,00	18.111,94	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/01/2024
HORA: 10:17:03
PÁG: 0050/0053

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMP: 09/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: SAA FEITICEIRO JAGUARIBE N° DE CONTROLE: C51d218G2DI0000-3

N° ARQUIVO: Id671pmxe250000-3
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900124566875

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05
CIDADE: FORTALEZA

BAIRRO: CAJAZEIRAS
CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740

CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.658.31

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00

PERÍODO FINAL:

0.00

VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00

20 ANOS: 0

QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0