

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 01.04.0006

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
20.03.0002	20/03/2025	01/04/2025	257.240,18

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	9.903,75
1000.60.00.0.	ISS	7.717,21
1000.70.00.0.	IRRF	3.858,60

Total da Retenção: (R\$) 21.479,56

HISTÓRICO

19ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 978 E MES 01/2025.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	235.760,62

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.04.0006

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
20030002	20/03/2025	GLOBAL	257.240,18	21.02.01/2022	21.02.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01040006	257.240,18	257.240,18	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/04/2025	257.240,18	21.479,56	235.760,62

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	9.903,75
1000.60.00.0.	ISS	7.717,21
1000.70.00.0.	IRRF	3.858,60
Total da Retenção: (R\$)		21.479,56

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

19ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 978 E MES 01/2025.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28 723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	235.760,62

Jaguaribe, 1 de Abril de 2025

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002846

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
20/03/2025	20.03.0002	257.240,18	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC. MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 20/03/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 257.240,18	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 978	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 20/03/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 20/03/2025	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 943101286		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

19ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 978 E MES 01/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SERV	1	257.240,180	257.240,18	0

Jaguaribe, 20 de Março de 2025

RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 20072025

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 982**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1087 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Nº Empenho:** 20030002 - Global**Nº Nota Fiscal:** 978**Dt Emissão NF:** 20/03/2025**Dt. Solicitação** 20/03/2025
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 01/01/2025 à 31/01/2025**Vlr. Liquidação:** R\$ 257.240,18


(DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)


Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

19ª medição da ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município de Jaguaribe/CE junto a Secretaria de Obras Públicas.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1	1,00	257.240,18	257.240,18

Responsável pela elaboração

 CAROL NOQUEIRA

Ordenador de Despesa

 RAFAEL GOMES DIONES

Flavio de Aguires Soares
 CONTROLADOR E OLVIDOR
 GERENTE DE ARQUIVO
 PORTARIA 003 2025/PPF 06/04/2025 103-44
 Avaliação e Visto
 Técnico _____
 Data ____/____/____

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340910265510871
09/04/2025 10:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
 Conta corrente 28723-7 CONVENIO896490-2019
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.369.769.000.000	235.760,62 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.760,62 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
02/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.399.026.000.000	7.717,21 D	
02/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.399.084.000.000	3.858,60 D	
02/04/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	1.399.095.000.000	9.903,75 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.479,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						1.978.140,47 C	
Saldo						1.978.140,47 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2025	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/05/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						1.978.140,47	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1768345 RAFAEL GOMES DIOGENES.

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

01/04/2025 12:23:57 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 896490

Movimentação(ões) financeira(s) 9497445 autorizada(s) com sucesso na data/hora 01/04/2025 15:23:25

fechar X



Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------	--

Autorizar

Recusar

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

01/04/2025 12:19:17 Sair do Sistema

Cadastro
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 896490

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9497445 
Data	31/03/2025
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 257.240,18
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 257.240,18
Total de Tributos Retidos	R\$ 21.479,56
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 235.760,62

Observação *

pagamento refete 19 medição

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 257.240,18

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.995,80	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	55.139,22	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02	179.996,66	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	LIGAÇÕES PREDIAIS	8.108,50	0,00	0,00

NOTA DE EMPENHO - Nº 20.03.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
20/03/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	20072025
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.087 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
982	891.628,80	257.240,18	634.388,62

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT CAIAZIRAS (D62), 784 - CAIAZIRAS - FORTALEZA - CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 19ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.


ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
40276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	257.240,18	257.240,18

Total dos Itens: (R\$) 257.240,18

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **20030002**. A(s) **20 de Março de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Responsável pelo Setor


RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 20072025**Data:** 20/03/2025**Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 982**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1087 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 257.240,18**Histórico**

19ª medição da ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município de Jaguaribe/CE junto a Secretaria de Obras Públicas.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1,00	257.240,18	257.240,18

Ordenador


RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOQUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

 Fortaleza PREFEITURA FINANÇAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 978				
Data e Hora da Emissão	20/03/2025 09:24:25	Competência	03/2025	Código de Verificação	943101286				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		WM CONSTRUÇOES LTDA							
Nome Fantasia		WM CONSTRUÇOES							
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	0141759-2	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		R DR FRANCISCO GADELHA, 1495 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP: 60.811-120							
Complemento		SALA G/SALA F	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE							
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE				
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000							
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. AO PAGAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.02.01/2022, CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA - CNO: 90.010.64486/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 257.240,18 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 154.344,11 VALOR DO ISS (5%): R\$ 7.717,21 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 90.034,06 VALOR DO INSS (11%): R\$ 9.903,75 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 3.858,60 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2917-3 CONTA CORRENTE: 113232-6 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇOES LTDA									
			<i>Vivian Daniela Costa Oliveira</i> VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA COORDENADORA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025						
			Atesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços Em: <u>20/03/2025</u>						
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>1195/2019</u> CEDENTE <u>FUNASA</u>						
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART		CE20221039288					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	3.858,60	INSS(R\$)	9.903,75	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		257.240,18	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		257.240,18		
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		102.896,07		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		13.762,35	0-Nenhum		Base de Cálculo		154.344,11		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		5,00		
(-) ISS Retido		7.717,21	2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido R\$		235.760,62	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,00		
			2 - Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).							

**RECIBO****R\$ 257.240,18**Recebi (emos) do (a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**A importância de **DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS.**

Referente ao PAGAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 978

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 257.240,18

Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 154.344,11

Valor do Iss (5%): R\$ 7.717,21

Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 90.034,06

Valor do Inss (11%): R\$ 9.903,75

Valor IR 1,5%: R\$ 3.858,60

Líquido da Nota fiscal: R\$ 235.760,62

CNO: 90.010.64486/75

CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA

CONTRATO: 21.02.01/2022

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE _____ de _____ de 20__.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2937-8
C/C: 113232-6WM CONSTRUÇÕES
LTDA:0236438100011
3Assinado de forma digital por WM
CONSTRUCOES
LTDA:02364381000113
Dados: 2025.03.20 09:32:43 -03'00'




PREFEITURA DE
JAGUARIBE




ORDEN DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
21.02.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
21.02.01/2022	21.02.01/2022	01 de maio de 2022
Contratado		
WM CONSTRUCOES LTDA		
Endereço		
Rua General, 781, Sols: 01 e 05, Cajazeiras, CEP: 60.864-205, Fortaleza CE		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
02.364.381/0001-13		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 19.619.592,34 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).		
Validade da proposta		Prazo de execução
90 (noventa) dias		720 (setecentos e vinte) dias

Jaguaribe – CE, 06 de maio de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUCOES LTDA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVICO



Nº da Ordem de Serviço		Modalidade de Licitação
21.02.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº de Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
21.02.01/2022	21.02.01/2022	04 de maio de 2022
Contratado		
WM CONSTRUCOES LTDA		
Endereço		
Rua Central, 784, Sala 04 e 05, Cajueiras, CEP: 60.864-205, Fortaleza/CE		
Nº de CNPJ/CPF	Nº Telefone/E-mail	
02.364.381/0001-13	-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 19.819.592,34 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).		
Validade de proposta	Prazo de entrega	
90 (noventa) dias	720 (setecentos e vinte) dias	

Jaguaribe - CE, 06 de maio de 2022

Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo

José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUCOES LTDA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO COM WM CONSTRUÇÕES
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Marcos Venicius Nogueira Pinheiro – Portaria nº 077**, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado à empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.364.381/0001-13, representada pelo Sr. José Márcio Pinheiro Landim, portador do CPF/MF nº 387.224.703-44, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 21.02.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 08 (oito) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2024 até 31 de Agosto de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 16 de Dezembro de 2024.



Marcos Venicius Nogueira Pinheiro
Ordenador de Despesas
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO


WM CONSTRUÇOES
LTDA:02364381000
113

Assinado de forma digital
por WM CONSTRUÇOES
LTDA:02364381000113
Dados: 2024.12.16
14:59:06 -03'00'

JOSÉ MÁRCIO PINHEIRO LANDIM
WM CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF: 06292345399

02.

CPF: 04494388337



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.010.64486/75	Nome da obra WM CONSTRUÇOES LTDA	Data do cadastramento 11/05/2022 13:35	Origem do cadastramento e-CAC
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do Início da obra 04/05/2022			
CNAE 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4391600 Obras de fundações 4399103 Obras de alvenaria 4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/05/2022

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000
Bairro	Logradouro	Número	
JOAO PAULO II	RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	SN	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
WM CONSTRUÇOES LTDA	02.364.381/0001-13	Incorporador de Construção Civil
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
04/05/2022		

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	0,01		



Fortaleza - CE, 17 de Março 2025

FATURA


A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE DEVE

A WM CONSTRUÇÕES LTDA como parte do pagamento referente ao Contrato 21.02.01/2022, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, a importância de R\$ 257.240,18 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais e dezoito centavos), referente a 19ª Medição.

Total da Fatura	R\$ 257.240,18
Base de Cálculo para ISS (60%)	R\$ 154.344,11
Valor do ISS (5%)	R\$ 7.717,21
Base de Cálculo para INSS (35%)	R\$ 90.034,06
Valor do INSS (11%)	R\$ 9.903,75
Valor do IR (1,5%)	R\$ 3.858,60

TOTAL DA 19ª MEDIÇÃO R\$ 257.240,18

WM CONSTRUÇÕES LTDA



José Márcio Pinheiro Landim
WM Construções Ltda.

Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 - Salas F e G
Bairro Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, CEP: 60.811-120
Telefone: 3497-0740/ Fax: 3295-0550

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDIÇÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO
 VALOR DO CONTRATO
 19.819.592,34
 MEDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES
 14.166.549,10
 MEDIDA ATUAL
 257.240,18
 MEDIDA ACUMULADA
 14.423.789,28
 SALDO CONTRATUAL
 5.395.803,06

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES									
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL					
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA				1.655.019,72													
1.1	91207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	12,00	1.135,91	13.630,92		12,00	12,00	100,00%	13.630,92	13.630,92	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91
1.1.1	91207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	12,00	1.135,91	13.630,92		12,00	12,00	100,00%	13.630,92	13.630,92	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91	1.135,91
1.1.2	91208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELETRAS. AF. 02/2016.	M2	60,00	1.033,46	62.007,60		60,00	60,00	100,00%	62.007,60	62.007,60	1.033,46	1.033,46	1.033,46	1.033,46	1.033,46	1.033,46	1.033,46
1.1.3	91212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO AF. 02/2016.	M2	20,00	1.134,29	22.685,80		20,00	20,00	100,00%	22.685,80	22.685,80	1.134,29	1.134,29	1.134,29	1.134,29	1.134,29	1.134,29	1.134,29
1.1.4	91210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	60,00	662,27	39.736,20		60,00	60,00	100,00%	39.736,20	39.736,20	662,27	662,27	662,27	662,27	662,27	662,27	662,27
1.1.5	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	36,00	183,09	6.591,24		36,00	36,00	100,00%	6.591,24	6.591,24	183,09	183,09	183,09	183,09	183,09	183,09	183,09
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.510.367,96													
1.2.1	91565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	22.507,78	540.186,72	0,24	17,13	17,37	72,38%	6,63	5.401,87	385.554,26	390.960,13	208.822,45	208.822,45	208.822,45	208.822,45	208.822,45
1.2.2	91572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	6.011,01	288.528,48	0,48	34,26	34,74	72,38%	13,26	2.885,78	205.337,18	205.337,18	136.515,65	136.515,65	136.515,65	136.515,65	136.515,65
1.2.3	91583	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.529,64	168.622,72	0,48	34,26	34,74	72,38%	13,26	1.886,73	134.629,45	134.629,45	141.327,53	141.327,53	141.327,53	141.327,53	141.327,53
1.2.4	91584	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS	MES	48,00	4.668,15	224.130,40	0,48	34,26	34,74	72,38%	13,26	1.992,71	139.374,82	139.374,82	141.327,53	141.327,53	141.327,53	141.327,53	141.327,53
1.2.5	101321	COMP. ENVENTARIS	MES	20,00	5.539,39	110.787,80		-	-	0,00%	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.895,23	186.971,04	0,48	34,26	34,74	72,38%	13,26	1.859,71	133.450,57	133.450,57	135.320,28	135.320,28	135.320,28	135.320,28	135.320,28
2.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS				373.275,06													
2.1		DEMOIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE				4.951,75													
2.1.1	91636	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,50	596,82	895,23		-	-	0,00%	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	91632	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	4,86	55,45	269,49		-	-	0,00%	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	91647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	11,88	3,64	43,24		-	-	0,00%	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	91627	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,38	300,00	114,00		-	-	0,00%	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	91645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2,10	34,01	71,42		-	-	0,00%	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	100974	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CARGA MÁX. DE 17 A 23 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 02/2020	M3	18,62	7,99	148,77		-	-	0,00%	18,62	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	91875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	93,10	2,31	215,06		-	-	0,00%	93,10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	C3462	DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO	UN	1,00	3.194,54	3.194,54		-	-	0,00%	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		URBANIZAÇÃO				14.137,63													
2.2.1	C3873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUGUÍLO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	210,00	0,30	63,00		-	-	0,00%	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E FREZURAS EM ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERCA AF. 05/2018	M2	210,00	0,30	63,00		-	-	0,00%	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTANAVAO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 23 X 23 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	67,40	53,17	3.583,68		-	-	0,00%	67,40	-	-	-	-	-	-	-	-

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

1 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FINANSA



MEDICÇÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.813.593,24
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.545,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.246,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,08

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. K	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGUO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMBRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL). AF. 06/2016	M	25,20	46,53	1.172,56	-	-	-	25,20	0,00%	-	-	-
2.2.5	101197	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T", PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARRADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2020	M	18,62	119,31	2.221,55	-	-	-	18,62	0,00%	-	-	-
2.2.6	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
2.2.7	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.256,71	1.256,71	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
2.3		MOVIMENTO DE TERRA				26.293,20								
2.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	4,49	98,05	440,24	-	-	-	4,49	0,00%	-	-	-
2.3.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	40,45	102,13	4.131,16	-	-	-	40,45	0,00%	-	-	-
2.3.3	93368	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	11,00	17,15	188,76	-	-	-	11,00	0,00%	-	-	-
2.3.4	93368	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	19,62	17,15	336,68	-	-	-	19,62	0,00%	-	-	-
2.3.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	10,30	7,99	82,30	-	-	-	10,30	0,00%	-	-	-
2.3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	0,00%	-	-	-
2.3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	0,00%	-	-	-
2.3.8	101230	CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H. AF. 05/2020	M3	360,00	10,81	3.891,60	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	360,00	8,44	3.038,40	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.3.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	5.400,00	2,10	11.340,00	-	-	-	5.400,00	0,00%	-	-	-
2.3.11	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	360,00	7,67	2.761,20	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.4		CONCRETO				30.489,86								
2.4.1	94962	CONCRETO M300 PARA LASTRO, TRACO 1:1,4:5,5, EM MASSA SECA DE CONCRETO (ARMA MEDIA BRTA 1) - PREPRO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 09/2021	M3	0,25	382,68	95,67	-	-	-	0,25	0,00%	-	-	-

RAFAEL BOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.131.083-09 PORTARIA: 322/2025

2 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FINANSA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDICÃO

VALOR DO CONTRATO ANTERIOR	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ATUAL	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.156.549,10
MEDICÃO ATUAL	257.240,18
MEDICÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR			ACUM. ATUAL	PERÍODO
2.4.2	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	9,12	480,56	4.382,71	-	-	9,12	0,00%	-	-
2.4.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 08 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	9,12	24,77	225,30	-	-	9,12	0,00%	-	-
2.4.4	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMILAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	85,84	72,66	6.237,13	-	-	85,84	0,00%	-	-
2.4.5	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA. 60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	29,00	24,85	720,94	-	-	29,00	0,00%	-	-
2.4.6	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA. 50 DE 5,3 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	10,00	24,21	242,10	-	-	10,00	0,00%	-	-
2.4.7	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA. 50 DE 5,3 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	150,00	22,89	3.433,50	-	-	150,00	0,00%	-	-
2.4.8	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA. 50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	287,00	20,47	5.874,89	-	-	287,00	0,00%	-	-
2.4.9	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA. 50 DE 12,5 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	399,00	17,30	6.902,70	-	-	399,00	0,00%	-	-
2.4.10	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA. 50 DE 16,0 MM. MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	107,00	16,09	1.721,63	-	-	107,00	0,00%	-	-
2.4.11	98557	INFIRMABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAVOS AF. 06/2018	M2	15,91	41,02	652,63	-	-	15,91	0,00%	-	-
2.5		ALVENARIA DE ELEVADO				182.582,65						
2.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	41,65	98,27	4.092,95	-	-	41,65	0,00%	-	-
2.5.2	C3723	CONCRETO DE FERRA ARGAMASSA (TRAÇO 1:6) / AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	360,00	487,71	1.735.575,60	-	-	360,00	0,00%	-	-
2.5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUILAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	23,04	74,63	1.719,48	-	-	23,04	0,00%	-	-
2.5.4	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUILAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	23,04	33,36	768,61	-	-	23,04	0,00%	-	-
2.5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	4,80	16,01	76,85	-	-	4,80	0,00%	-	-
2.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACÇA 10"x4"	M	2,00	174,58	349,16	-	-	2,00	0,00%	-	-
2.6		COBERTIVALE				868,64						
2.6.1	101730	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	13,44	49,75	668,64	-	-	13,44	0,00%	-	-
2.7		REVESTIMENTO				6.877,23						
2.7.1	87879	CHAPISCO APICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO (INTERVALS, COM COLHER DE FERRETO) ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 09/2020	M2	95,90	4,15	401,82	-	-	95,90	0,00%	-	-

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 500.313.083-09 PORTARIA: 3227/2025

3 de 44

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FINANSA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,24
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.546,10
MEDIÇÃO ATUAL	5.572.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.786,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.805,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES						
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
2.7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM	M2	95,90	58,47	5.607,27	-	-	-	95,90	0,00%	-	-	-	-	-
2.7.3	101730	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 06/2014	M2	13,44	49,75	668,64	-	-	-	13,44	0,00%	-	-	-	-	-
2.8		ESQUADRIAS				5.390,23										
2.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	3,03	687,29	2.082,49	-	-	-	3,03	0,00%	-	-	-	-	-
2.8.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	4,20	687,29	2.866,62	-	-	-	4,20	0,00%	-	-	-	-	-
2.8.3	100726	PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANTH) APLICADA A RIGLO OU PINCE, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	14,45	27,04	390,73	-	-	-	14,45	0,00%	-	-	-	-	-
2.8.4	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,68	18,09	30,30	-	-	-	1,68	0,00%	-	-	-	-	-
2.9		PINTURA				2.882,04										
2.9.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	M2	95,90	10,51	1.007,91	-	-	-	95,90	0,00%	-	-	-	-	-
2.9.2	88489	PAREDES DIVIDIDAS, AF. 06/2014	M2	95,90	15,97	1.531,52	-	-	-	95,90	0,00%	-	-	-	-	-
2.9.3	C899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJEITO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
2.10		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				18.970,72										
2.10.1	C3464	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO/TROULEY / TALHA MANUAL 2,0 T	UN	1,00	14.041,77	14.041,77	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
2.10.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES, TUBARES DE 1,14" ESQUADROS DE 120M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF. 04/2019_P	M	5,00	805,79	4.028,95	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-	-	-
2.11.1	C3421	MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA	UN	2,00	9.803,71	19.607,42	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
2.11.2	C4868	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 A 200 CV	UN	1,00	61.519,27	61.519,27	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
3.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAS				1.020.369,65										
3.1		TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS				1.009.729,23										
3.1.1	COT.1	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 125 cv, VAZÃO = 348,80 m³/h, HM = 52,35 mca, Modelo BOMBA KING IRR 150X175X405 ME/1, ACOPLADA TRIFÁSICA 220/380/440/660 60 HZ P-125CV,1750RPM,90SIMILAR	UN	2,00	276.123,91	552.247,82	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PDIR ARLA 332/2025

4 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

DADOS DA MEDICÃO	
WM CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO
CNPJ 02.364.381/0001-13	ADITIVO
DATA DE APRESENTAÇÃO:	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
17/03/2025	MEDICÃO ANTERIOR
PERÍODO:	MEDICÃO ATUAL
01/01/2025 A 31/01/2025	MEDICÃO ACUMULADA
	SALDO CONTRATUAL
	VALOR DO CONTRATO
	ADITIVO
	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
	MEDICÃO ANTERIOR
	MEDICÃO ATUAL
	MEDICÃO ACUMULADA
	SALDO CONTRATUAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATAIS		QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.1.2	COT-7	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 125CV. Composto de: Quadrado de comando 1,50 x 60 x 60 metálico. Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chave fusível Ultra rápido de acordo com a potência; Fusíveis ultrarápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMV com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220V; Voltímetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bico de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizador vermelho de 220V; Sinalizador led verdes de 220V; Sgulas de borne sinstado de brnri; Botões de comando ligar/desligar e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / Conectores / Esparguete; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preço (50 metros por quadro); Terminal s tipo pino 3,5 mm (branco e Br anel) (50 a 40 unidades por quadro); Terminal s tipo grato 2,5 mm (branco e granel) (50 a 40 unidades por quadro); Paquetes Acrílica (branda / autocentrol).	UN	1,00	91.458,37	91.458,37								
3.1.3	14072	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 350 x 150 PN10	UN	2,00	3.622,11	7.244,22								
3.1.4	14528	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	3.055,79	6.111,58								
3.1.5	14013	UNIDADE DE DESMONTAGEM TRAVADA AVALIAMENTE PN16 DR400	UN	2,00	9.653,43	19.302,86								
3.1.7	18708	VALVULA BORBOLETA HANGEGADA DN 400 (CENTRE FLANGES)	UN	2,00	19.355,67	38.711,34								
3.1.8	15754	VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FICIL. RÁPIDO (CLASSAR)	UN	2,00	22.099,43	44.198,86								
3.1.9	13972	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	2,00	5.093,60	10.187,20								
3.1.10	13431	CURVA FOGO 90 FF PARA AGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54								
3.1.11	13972	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	2,00	5.093,60	10.187,20								
3.1.12	13431	TE FOGO FF DN 400 x 400 PN10	UN	2,00	8.988,53	17.977,06								
3.1.13	14524	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000	UN	1,00	6.228,14	6.228,14								
3.1.14	14524	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.942,96	7.942,96								
3.1.15	18708	VALVULA BORBOLETA HANGEGADA DN 400 (CENTRE FLANGES)	UN	1,00	19.355,67	19.355,67								
3.1.16	18706	VALVULA BORBOLETA HANGEGADA DN 300 (CENTRE FLANGES)	UN	1,00	15.620,56	15.620,56								
3.1.17	13699	TE FOGO FF DN 400 x 300 PN10	UN	1,00	5.093,60	5.093,60								
3.1.18	13699	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	5.093,60								
3.1.19	13682	UNIDADE DE DESMONTAGEM TRAVADA AVALIAMENTE PN16 DR400	UN	2,00	11.432,50	22.864,60								
3.1.20	14012	UNIDADE DE DESMONTAGEM TRAVADA AVALIAMENTE PN16 DR400	UN	2,00	6.225,51	12.451,02								
3.1.21	14012	TUBO LOPO C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500	UN	1,00	5.319,98	5.319,98								
3.1.22	14693	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (NRP) DN 100 PN16 CAMARA SIMPLES HANGEGADA	UN	1,00	5.505,31	5.505,31								
3.1.23	187631	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (NRP) DN 100 PN16 CAMARA SIMPLES HANGEGADA	UN	1,00	13.742,80	13.742,80								
3.1.24	COT-7	FILTRO EM Y HANGEGADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07								
3.1.25	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 HANGEGADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZAO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83								
3.1.26	139721	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 200	UN	1,00	2.391,34	2.391,34								
3.1.27	14692	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	1,00	6.013,03	6.013,03								
3.1.28	14096	REDUÇÃO FOGO FF DN 400 x 250 PN10	UN	1,00	2.728,92	2.728,92								
3.1.29	14088	REDUÇÃO FOGO FF DN 400 x 250 PN10	UN	1,00	1.583,23	1.583,23								
3.1.30	15730	VENTOSATRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN23	UN	1,00	3.734,80	3.734,80								
3.2	ACESSÓRIOS		UN	1,00	10.640,42	10.640,42								
3.2.1	16439	ARRUELA BOMBACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ AGUA	UN	17,00	174,00	2.938,00								
3.2.2	16437	ARRUELA BOMBACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ AGUA	UN	6,00	106,35	638,10								
3.2.3	16436	ARRUELA BOMBACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA	UN	4,00	67,86	271,44								

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 800.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

5 de 44

AMPLIACO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA DA SEDE DO MUNICPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVNIO N TC/PCAC 011/95/2019
 FUNASA



MEDICO 19

WIM CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTACO:
 17/03/2025
 PERODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDICO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICOES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDICO ATUAL	297.240,18
MEDICO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	CD	DESCRIO	UN	QTDE	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. / BDI	PERODO	PERC. ANTERIOR	PERC. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
3.2.4	16429	ARRUELA BORBACA P/ FLANGES DN 150 NO P/ GUA	UN	2,00	35,97	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
3.2.5	16428	ARRUELA BORBACA P/ FLANGES DN 100 NO P/ GUA	UN	1,00	24,05	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
3.2.6	14243	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 X 100	UN	180,00	18,72	-	-	-	180,00	0,00%	-	-	-	-
3.2.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	100,00	32,60	-	-	-	100,00	0,00%	-	-	-	-
3.2.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	8,00	5,91	-	-	-	8,00	0,00%	-	-	-	-
4.0		ESTACO DE TRATAMENTO DE GUA - SERVIOS			2.517.157,22									
4.1		TERRAPLENAGEM - SERVIOS			492.084,67									
4.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGEACO E FREIJEIRAS ANVORES (DIMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS AF. 05/2018.	M2	1.600,00	0,30	-	-	-	1.600,00	100,00%	-	-	-	480,00
4.1.2	C873	LOCACO DA OBRA COM ALIQUILIO TOPOGRFICO (REA AT 5000 M2)	M2	1.600,00	0,30	-	-	-	1.600,00	100,00%	-	-	-	480,00
4.1.3	100577	REGULARIZACO E COMPACTACO DE SUBLEITE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	1.600,00	1,09	-	-	-	1.744,00	100,00%	-	-	-	1.744,00
4.1.4	101230	ESCAVAO VERTICAL A CU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA (CCAMBA: 0,8 M / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M³, DMT AT 1 KME	M3	1829,66	10,81	-	-	-	19.778,62	80,00%	-	-	-	15.822,38
4.1.5	100975	VELOCIDADE MDIA LK/MH AF. 05/2020	M3	9.505,47	8,44	-	-	-	80.234,61	70,50%	-	-	-	56.565,48
4.1.6	95875	CARGA, MANOBRA E ESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 14 M³ - CCAMBA COM PA CARREGADEIRA (CCAMBA DE 1,7 X 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3KM	142597,05	2,10	-	-	-	299.453,81	70,50%	-	-	-	211.115,21
4.1.7	96385	TRANSPORTE COM CAMINHO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AT 30 KM (UNIDADE: MAXXMI) AF. 07/2020	M3	9.505,47	7,67	-	-	-	72.914,62	70,50%	-	-	-	51.404,88
4.1.8	C218	EXECUCO E COMPACTACO DE CTERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	840,14	3,60	-	-	-	3.024,50	100,00%	-	-	-	3.024,50
4.1.9	C240	EXPURCO DE JAZIDA	M3	9.505,47	1,47	-	-	-	13.974,51	60,00%	-	-	-	8.384,72
4.2		DRENAGEM E URBANIZACO - SERVIOS			361.456,84				74.975,46					74.975,46
4.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRCO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ REA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	105,16	480,56	-	-	-	70,90	33,21%	-	-	-	15.944,55
4.2.2	91378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CCAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTNCIA: 88 HP) LARGURA AT 0,8 M, PROFUNDIDADE AT 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NVEL DE INTERFERNCIA. AF. 04/2016	M3	105,16	24,77	-	-	-	106,16	0,00%	-	-	-	-
4.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6. UTILIZACOES. AF. 09/2020	M2	367,64	72,66	-	-	-	159,52	56,61%	-	-	-	15.122,00
4.2.4	92778	COMPENSAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACO FERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	582,18	20,47	-	-	-	11.917,22	100,00%	-	-	-	11.917,22
4.2.5	92777	ARMACO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACO FERREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.504,38	22,89	-	-	-	34.435,26	90,00%	-	-	-	30.991,69
4.2.6	92776	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM CONVENCIONAL DE ARMACO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACO FERREA OU SOBRRADO	KG	55,74	24,21	-	-	-	55,74	0,00%	-	-	-	-
4.2.7	G3066	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	42,40	177,34	-	-	-	7.539,22	0,00%	-	-	-	-

RAFAEL GMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PUBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTRIA: 3221/2025

6 de 44

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FINANSA



MEDICÃO 19

DADOS DA MEDIÇÃO	
WM CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO
CNPJ 02.364.381/0001-13	19.819.592,34
DATA DE ABRENTAMENTO:	ADITIVO
17/03/2025	0,00
PERÍODO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
01/01/2025 A 31/01/2025	14.166.549,10
	MEDIÇÃO ATUAL
	257.246,18
	MEDIÇÃO ACUMULADA
	14.423.795,28
	SALDO CONTRATUAL
	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.2.8	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVIMARIA COM TÍTULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,6x2,2x1,2 M. AF. 12/2020	UN	6,00	3.252,33	19.513,98	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
4.2.9	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF. 12/2020	UN	27,00	1.115,25	30.111,75	-	-	-	27,00	0,00%	-	-	-
4.2.10	93110	SINHA D'ÁGUA Q/ OBSERVAÇÃO DE ENERGIA	UN	5,00	247,00	1.235,00	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
4.2.11	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	63,02	8,41	530,00	-	-	-	63,02	0,00%	-	-	-
4.2.12	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	63,01	8,90	560,79	-	-	-	63,01	0,00%	-	-	-
4.2.13	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	567,13	6,47	3.669,33	-	-	-	567,13	0,00%	-	-	-
4.2.14	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADORA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	567,13	11,16	6.329,17	-	-	-	567,13	0,00%	-	-	-
4.2.15	93378	REATORIO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE CARGA NA RETRO 0,26 M³ / POTENCIA 88 HP), CATEGORIA ATE 03 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, INTERFERENCIA AF. 04/2016	M3	1.223,23	24,77	30.299,41	-	-	-	1.223,23	0,00%	-	-	-
4.2.16	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	37,05	8,90	329,75	-	-	-	37,05	0,00%	-	-	-
4.2.17	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	37,05	3,12	115,60	-	-	-	37,05	0,00%	-	-	-
4.2.18	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNCEMENTO). AF. 11/2017	M	114,18	4,91	560,62	-	-	-	114,18	0,00%	-	-	-
4.2.19	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNCEMENTO). AF. 11/2017	M	20,45	5,97	122,09	-	-	-	20,45	0,00%	-	-	-
4.2.20	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNCEMENTO). AF. 11/2017	M	182,71	9,35	1.708,34	-	-	-	182,71	0,00%	-	-	-
4.2.21	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNCEMENTO). AF. 11/2017	M	47,97	11,78	565,09	-	-	-	47,97	0,00%	-	-	-
4.2.22	99240	FORNCEMENTO DE CIMENTO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU MADRENS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2015	M2	126,46	18,25	2.301,90	-	-	-	126,46	0,00%	-	-	-

RAFAEL JÓRGES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 3221/2025

7 de 44

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUMASA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
CNPJ: 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819,592,34	
DATA DE ARRESENTAÇÃO: 17/03/2025	ADITIVO	0,00	
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	
	MEDICÃO ATUAL	257.240,18	
	MEDICÃO ACUMULADA	14.423.789,28	
	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.2.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM RISO INTERFAVADO COM BLOCO SERTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 12/2015	M2	1.002,50	5,317	53.302,93			1.002,50	0,00%					
4.2.24	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS), AF. 06/2016	M	284,34	46,53	13.290,34			284,34	0,00%					
4.2.25	102075	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, RCP 20 MPa, COM 5% DE FIBRA DE CARBONO EM CHAMA DE MADEIRA	M3	6,86	5.678,50	38.954,51			6,86	0,00%					
4.2.26	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESP. GALVANIZADO DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GALVANIZADO POR BARBAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,3MM, EXALDO, COM CHUMBADEIRO MECÂNICO, AF. 04/2019, P	M	36,00	623,07	22.430,52			36,00	0,00%					
4.3		TANQUE DE CONTATO E FILTROS - SERVIÇOS				1.125.277,01					55.119,22		586.642,89	641.762,11	
4.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	283,80	0,30	85,14		283,80	283,80	100,00%			85,14	85,14	
4.3.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	3,25	98,05	318,66		3,25	3,25	100,00%			318,66	318,66	
4.3.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	108,16	102,13	11.046,38		108,16	108,16	100,00%			11.046,38	11.046,38	
4.3.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	15,00	8,90	133,50		15,00	15,00	100,00%			133,50	133,50	
4.3.5	93378	REENTRER MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 04/2016	M3	9,02	24,77	223,43			9,02	0,00%					
4.3.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA	MAXMM	15,00	3,12	46,80		15,00	15,00	100,00%			46,80	46,80	
4.3.7	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021	M3	7,20	377,32	2.716,70		7,20	7,20	100,00%			2.716,70	2.716,70	
4.3.8	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021	M3	175,86	478,88	84.215,84			40,45	23,00%		19.370,70		19.370,70	
4.3.9	93378	REENTRER MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 04/2016	M3	175,86	24,77	4.356,05			175,86	0,00%					
4.3.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMETRS, EM CHAPA DE MADEIRA COMENSAADA RESINADA, 6 UTILIZANDO, AF. 09/2020	M2	1.153,59	72,66	83.819,85		922,87	980,55	85,00%		4.191,03		67.055,73	71.246,76
4.3.11	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERÇA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	29,00	24,86	720,94		23,20	24,65	85,00%		36,05		576,76	612,81
4.3.12	92776	ARMADAÇÃO DE PLACA OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERÇA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	5,00	24,21	121,05		4,00	4,25	85,00%		6,05		96,83	102,88
4.3.13	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERÇA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	73,00	22,89	1.670,97		58,40	62,05	85,00%		83,55		1.336,77	1.420,32

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 POR FAVOR: 322/2025

8 de 44

29

L

AMPLIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	
DATA DE ARRESENTAÇÃO: 17/03/2025	ADITIVO	0,00	
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	
	MEDICÃO ATUAL	257.246,18	
	MEDICÃO ACUMULADA	14.423.795,28	
	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES									
				Q.TDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PRC %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
4.4.9	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMENSADA RESINADA, 6 LITRAZOS/CS. AF. 09/2020	M2	28,51	72,66	2.071,54														
4.4.10	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM CUMPRIMENTO DE 100,00% NA VERTICAL. PREPARO EM BETA DE 1:2:8. AF. 06/2014	M2	153,78	98,27	15.111,96														
4.4.11	87476	PREPARO EM BETA DE 1:2:8. AF. 06/2014. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETA DE 1:2:8. AF. 06/2014	M2	36,72	103,09	3.785,46														
4.4.12	87879	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM FRESCA DE VÃOS, ESPESSURA DE 15 MM. AF. 06/2014	M2	381,00	58,47	22.277,07														
4.4.14	C4752	MANTA GEOTÊXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRACÇÃO DE 25KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSINTEAMENTO)	M2	247,62	32,00	7.923,84														
4.4.15	100324	LASTRO COM MADEIRA GRANULAR (PRETA BRITADA M1 E FIBRA NATURAL N.2), APLICADO EM PISOS OU LUGES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10CM. AF. 06/2014	M3	23,09	158,95	3.670,16														
4.4.16	CMR23	PEÇA EM MADEIRA, CALHA EM ALUMÍNIO	M2	3,00	520,15	1.560,45														
4.4.17	C4753	MADEIRA GEOTÊXTIL	M	92,80	21,96	2.037,89														
4.4.18	91336	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 110MM DE DIÂMETRO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	35,00	5,97	208,95														
4.4.19	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, FERIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,50	2.513,69	3.770,54														
4.5		EREG (ESTACÃO ELEVAÇÃO DE REJETOS GERADOS) - SERVIÇOS				95.008,20														
4.5.1	C4873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	37,76	0,30	11,33														
4.5.2	96533	ESCALAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SÍNTESE (INCLUINDO ESCALADA PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF. 09/2017	M3	3,23	98,05	316,70														
4.5.3	96520	REENTRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CARGA MÁXIMA DE 1000KG) AF. 06/2017	M3	29,03	102,13	2.964,83														
4.5.4	93378	REENTRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CÂMERA DA RETRO 0,28 M³ / POTÊNCIA 88 HP) (CARGA MÁXIMA DE 1000KG) AF. 06/2016	M3	20,74	24,77	513,73														
4.5.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, (CARGA MÁXIMA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (LUNDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,29	8,90	73,78														
4.5.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	9,22	3,12	28,77														
4.5.7	CM055	ALVENARIA DE EMPACOTAMENTO DE TUBO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,63	1.082,04	681,69														

RAFAEL GÔMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

10 de 44

(Handwritten signature and initials)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 011395/2013
FUNASA



MEDIÇÃO 19

MM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
DATA DE ARRESENTAÇÃO:
17/09/2025
PERÍODO:
01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO		
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	
ADITIVO	0,00	
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	
MEDIÇÃO ATUAL	257.280,18	
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28	
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PRC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR
4.5.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	18,25	480,56	8.770,22		18,25	18,25	-	100,00%	8.770,22	8.770,22
4.5.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	M3	18,25	217,51	3.969,56		18,25	18,25	-	100,00%	3.969,56	3.969,56
4.5.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, RE-DIBIHO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM REJANCA RESINADA, 6 UTILIZADOS AF. 09/2020	M2	134,36	72,66	9.762,60		134,36	134,36	-	100,00%	9.762,60	9.762,60
4.5.11	90000	CONCRETO MAGRO PARA LAJISTO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	0,86	382,68	329,10		0,86	0,86	-	100,00%	329,10	329,10
4.5.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM E E-4MM, AF. 06/2018	M2	115,24	211,33	24.353,67		-	-	115,24	0,00%	-	-
4.5.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 06/2018	M2	19,72	41,02	808,91		-	-	19,72	0,00%	-	-
4.5.15	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLDO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	17,40	30,43	529,48		17,40	17,40	-	100,00%	529,48	529,48
4.5.16	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	17,40	35,41	616,13		17,40	17,40	-	100,00%	616,13	616,13
4.5.17	94992	EXECUÇÃO DE BASTIÃO (CALÇADA) OU BSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARRABO AF. 07/2016	M2	10,64	111,96	1.191,25		10,64	10,64	-	100,00%	1.191,25	1.191,25
4.5.18	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUZZADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO	M2	58,05	98,27	5.704,57		58,05	58,05	-	100,00%	5.704,57	5.704,57
4.5.19	101964	COM. PREPARO EM BETONEIRA, PARA FORNO, LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 8x31, AF. 11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02		20,16	20,16	-	100,00%	3.581,02	3.581,02
4.5.20	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF. 06/2014	M2	136,26	4,19	570,99		136,26	136,26	-	100,00%	570,99	570,99
4.5.21	87775	MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE PACADIA COM PRESEÇA DE VÁZIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	136,26	58,47	7.967,12		136,26	136,26	-	100,00%	7.967,12	7.967,12
4.5.22	92539	TRABALHO DE MAQUINARIA COMPOSTA POR BIPÁS, CABROS E TERÇAS PARA TEIHAOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA, ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORT VERTICAL, AF. 02/2019	M2	32,00	74,63	2.388,16		32,00	32,00	-	100,00%	2.388,16	2.388,16
4.5.23	94195	TEIHAAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORT VERTICAL, AF. 07/2019	M2	36,00	33,23	1.196,28		36,00	36,00	-	100,00%	1.196,28	1.196,28
4.5.24	CO387	BEIRÃO BICA EM TELHA CONVENCIONAL	M	8,00	16,01	128,08		8,00	8,00	-	100,00%	128,08	128,08
4.5.25	9875	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUIA (NR-5548)	M	2,40	18,09	43,42		2,40	2,40	-	100,00%	43,42	43,42
4.5.26	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96		3,78	3,78	-	100,00%	2.597,96	2.597,96
4.5.27	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	M2	136,26	15,97	2.176,07		136,26	136,26	-	100,00%	2.176,07	2.176,07

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PONTARIA, 32/11/2025

11 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE ABRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/03/2025

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,24
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDICÃO ATUAL	14.166.549,10
MEDICÃO ACUMULADA	257.240,18
SALDO CONTRATUAL	14.423.789,28
	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.6.15	93378	REFORÇO MECANIZADO DE VALA COM REFORÇOC/VADEIRA (CAPACIDADE DA C/CAÇMBA DA RETRO- 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	24,63	24,77	610,09	-	-	-	24,63	0,00%	-	-
4.6.16	97913	TRANSPORTE COM C/ALINHÃO BASCULANTE DE 6 M² EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (LINDOZE, MARXAD). AF_02/2020	MAXKM	18,62	3,12	58,09	-	-	-	18,62	0,00%	-	-
4.6.17	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	480,56	1.283,10	-	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.18	93378	REFORÇO MECANIZADO DE VALA COM REFORÇOC/VADEIRA (CAPACIDADE DA C/CAÇMBA DA RETRO- 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,67	24,77	66,14	-	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.19	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPRENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,78	72,66	492,63	-	-	-	6,78	0,00%	-	-
4.6.20	90000	ARMADAÇÃO DE VARGA E CONTRAVARGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DABRILHO DE 10x10CM, AF_09/2021; CERRALÇOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM, ESPESURA SEMI DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ALVENARIA. AF_06/2014	KG	2,67	19,61	52,36	-	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.21	87495	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDEIREIRO. ARCA-MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	35,84	98,27	3.522,00	-	-	-	35,84	0,00%	-	-
4.6.22	87879	EMBOÇO DU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	71,68	4,19	300,34	-	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.6.23	87775	REFORMA DE CALHA P/ASHALT, FLOCULADOR E DECANADOR EXISTENTE	M2	71,68	58,47	4.191,13	-	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.7					287.450,81								
4.7.1	97626	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO E ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REARROVEIAMENTO. AF_12/2017	M3	6,30	596,82	3.759,97	-	-	-	6,30	0,00%	-	-
4.7.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, DEMOLIÇÃO DE BOLS, DE FORMA MANUAL, SEM REARROVEIAMENTO. AF_12/2017	M2	360,00	19,82	7.135,20	-	-	-	360,00	0,00%	-	-
4.7.3	97638	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. F-C/M, AF_08/2018	M3	36,00	274,16	9.869,76	-	-	-	36,00	0,00%	-	-
4.7.4	98564	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. F-C/M, AF_08/2018	M2	360,00	50,95	18.342,00	-	-	-	360,00	0,00%	-	-
4.7.5	CA/42	CALHA P/ASHALT EM BRISA DE VIDRO PARA ÁGUA W-12" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	16.386,03	16.386,03	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
4.7.6	98837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL, FIRMADO POR TUBOS HORIZONTALS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMADOR MECANICO. AF_04/2019_P	M	98,00	805,79	78.967,42	-	-	-	98,00	0,00%	-	-
4.7.7	CA/51	PLATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x400mm A-COLADA EM PERIL "U" P/UTILIDADE DE CHAMA PLANA ESP. 3MM, C/ANTI-DERRAMANTE	M2	54,00	2.714,84	146.601,36	-	-	-	54,00	0,00%	-	-
4.7.8	CA/52	MONTE AGNE DE TUBOS, CONEXÕES E FRS ESPECIAIS EM FLOCULADOR	UN	1,00	6.389,07	6.389,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.0		ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAS			1.537.552,03								
					843.775,40	843.775,40							

RAFAEL GOMES OLIVEIRA
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.085-20

13 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FINANSA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ 02.364.881/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDICÃO ATUAL	257.240,18
MEDICÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREGO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1	14577	LEITO DRENAGEM/ ESTACÃO ELEVATORIA	UN	1,00	2.751,77	16.549,05								
5.1.1	14577	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=1000	UN	1,00	2.751,77	2.751,77				1,00	0,00%			
5.1.2	13428	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	3,00	2.348,66	7.039,58				3,00	0,00%			
5.1.3	9826	TUBO PVC DE FOFO, EL, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7669)	M	15,60	433,16	6.757,30				15,60	0,00%			
5.2		ESTACÃO ELEVATORIA/CÂMARA PARASAL EXISTENTE				21.022,38								
5.2.1	9828	TUBO PVC DE FOFO, EL, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7669)	M	61,20	167,90	10.275,48				61,20	100,00%		10.275,48	10.275,48
5.2.2	13311	CURVA 22 30º FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	593,65	1.187,30				2,00	0,00%			
5.2.3	13364	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	1.174,26	2.348,52				2,00	100,00%		2.348,52	2.348,52
5.2.4	13426	CURVA FOFO 90 FOFO PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07				1,00	0,00%			
5.2.5	14663	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.919,27	4.919,27				1,00	0,00%			
5.2.6	13933	TOCO C/ FLANGES E BABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.298,74	1.298,74				1,00	0,00%			
5.3		ETA EXISTENTE / FILTRO PROJETADO				111.173,87								
5.3.1	13998	TOCO C/ FLANGES E BABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10	UN	2,00	5.811,13	11.622,26				2,00	0,00%			
5.3.2	13431	TUBO FOFO 90 FOFO PARA ÁGUA DN 400 PN10 -L=1000	UN	2,00	10.964,77	21.929,54				2,00	0,00%			
5.3.3	14210	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 -L=1000	UN	2,00	2.956,40	5.912,80				2,00	0,00%			
5.3.4	13859	TUBO FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400	UN	4,00	28.026,69	112.106,76				4,00	0,00%			
5.3.5	18352	TUBO PVC DE FOFO, EL, 1 MPA, DN 400 (NBR-7669-07/03/99)	M	40,60	1.080,39	43.855,71				40,60	0,00%			
5.4		RAVA/AVANÇADA DOS FILTROS				96.032,19								
5.4.1	13366	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	2.830,12	8.490,36				3,00	0,00%			
5.4.2	9826	TUBO PVC DE FOFO, EL, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7669)	M	43,70	433,16	18.929,09				43,70	0,00%			
5.4.3	14884	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=4500	UN	1,00	3.677,20	3.677,20				1,00	0,00%			
5.4.4	18763	VALVULA RETORNA DE PRESSÃO (VPR) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGADA	UN	1,00	15.978,66	15.978,66				1,00	0,00%			
5.4.5	12957	FILTRO EM Y FLANGADO COM TELA INOX PN 30 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07				1,00	0,00%			
5.4.6	14678	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATE 50M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83				1,00	0,00%			
5.4.7	17618	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=1500	UN	1,00	1.833,88	1.833,88				1,00	0,00%			
5.4.8	14686	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVANÇADA PN16 DN250	UN	1,00	5.088,42	5.088,42				1,00	0,00%			
5.4.9	14686	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVANÇADA PN16 DN250	UN	1,00	4.292,68	4.292,68				1,00	0,00%			
5.5		TANQUE DE CONTATO RAP				137.463,15								
5.5.1	110184	TUBO PVC DE FOFO DICIL EL, 1 MPA, DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	42,10	1.111,82	46.788,30				42,10	0,00%			
5.5.2	13666	TUBO FOFO DN 350 PN10 -L=3500	UN	1,00	10.888,42	10.888,42				1,00	0,00%			
5.5.3	18707	TUBO FOFO DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76				1,00	0,00%			
5.5.4	18707	VALVULA TORBOLITA FLANGADA DN 350	UN	2,00	12.833,60	25.667,20				2,00	0,00%			
5.5.5	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVANÇADA PN16 DN300	UN	2,00	5.319,98	10.639,96				2,00	0,00%			
5.5.6	13666	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	5.328,57	10.657,14				2,00	0,00%			
5.6		RAVA/ZONA DE DISTRIBUIÇÃO				165.173,64								
5.6.1	110184	TUBO PVC DE FOFO DICIL EL, 1 MPA, DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	41,30	1.131,92	46.748,30				41,30	0,00%			
5.6.2	14699	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 -L=1000	UN	2,00	3.898,74	7.797,48				2,00	0,00%			
5.6.3	13366	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	4,00	5.328,57	21.314,28				4,00	0,00%			
5.6.4	13666	TUBO FOFO DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76				1,00	0,00%			
5.6.5	14705	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 -L=4000	UN	1,00	8.560,56	8.560,56				1,00	0,00%			
5.6.6	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VPR) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGADA	UN	1,00	15.978,66	15.978,66				1,00	0,00%			
5.6.7	12957	FILTRO EM Y FLANGADO COM TELA INOX PN 30 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07				1,00	0,00%			
5.6.8	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATE 50M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83				1,00	0,00%			
5.6.9	14320	TUBO FOFO DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	4.672,30	4.672,30				1,00	0,00%			
5.6.10	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVANÇADA PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98				1,00	0,00%			
5.6.11	14708	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 -L=5500	UN	1,00	10.898,42	10.898,42				1,00	0,00%			
5.7		DIVERSOS				823.580,40								
						823.580,40							700.064,01	700.064,01

RAFAEL GÔMES DIÓGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-99 POR FAVOR: 3221/2025

14 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,24
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,96

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.7.1	16438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	131,11	655,55	-	-	5,00	0,00%	-	-
5.7.2	16437	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	106,35	212,70	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	46,00	51,28	2.369,28	-	-	46,00	0,00%	-	-
5.7.5	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	14,00	35,97	503,58	-	-	14,00	0,00%	-	-
5.7.6	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	15,00	24,06	360,90	-	-	15,00	0,00%	-	-
5.7.7	16443	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 X 100	UN	32,00	18,72	599,04	-	-	32,00	0,00%	-	-
5.7.9	14442	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	80,00	32,60	2.608,00	-	-	80,00	0,00%	-	-
5.7.10	14441	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	60,00	5,91	354,60	-	-	60,00	0,00%	-	-
5.7.11	14473	COMPORTA QUADRO DA C/DUPO SENT. DE FLUXO DN 600	UN	2,00	23.571,80	47.143,20	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.11	18995	PLACA DE PVC DE 5,0MMx6,5M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS	UN	96,00	2.073,66	199.071,36	-	-	96,00	91,75%	186.629,40	186.629,40
5.7.12	COI.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERIF. TUBULARES, MODELO "MACHO E FÊMEA", FABRICADOS EM PVC RÍGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS: 90 X 90 X 1200 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1,50MM, CORTADOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ÂNGULO DE 60º, PERFURADOS, GARANTIDOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIXADORES MECÂNICOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO, (SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PARÂMO E ESPECIFICAÇÕES SAAL) - COM ÁREA DE 34,80M²	CI	2,00	285.241,45	570.482,90	1,80	1,80	0,20	90,00%	513.434,61	513.434,61
5.8		ETR. ESTACÃO ELEVATÓRIA DE RELEIÇOS (GERADOR) - MATERIAIS				170.557,35					131.087,29	131.087,29
5.8.1	13428	CURVA F60 90 FF PARA ÁGUA DN. 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	1,00	1,00	0,00%	-	2.346,66	2.346,66
5.8.2	14894	TUBO F60 C/ FLANGES DN. 250 PN10 - L=2300	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	1,00	1,00	0,00%	-	6.061,50	6.061,50
5.8.3	13815	EXTREMIDADE PP C/ABA DE VEDAÇÃO DN. 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00	1,00	0,00%	-	2.469,10	2.469,10
5.8.4	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	2,00	2,00	0,00%	-	2.295,60	2.295,60
5.8.5	13427	CURVA F60 90 FF PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	2,00	2,00	0,00%	-	2.459,44	2.459,44
5.8.6	13995	TUDO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.426,72	4.853,44	2,00	2,00	0,00%	-	4.853,44	4.853,44
5.8.7	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	2,00	0,00%	-	6.907,84	6.907,84
5.8.8	18704	VAIVUVA BORBOLETA FLANGEADA DN 200 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	5.666,46	11.332,92	2,00	2,00	0,00%	-	11.332,92	11.332,92
5.8.9	14086	REDUÇÃO F60 FF DN. 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80	2,00	2,00	0,00%	-	2.812,80	2.812,80
5.8.10	COI.10	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PAÍSA MOTORES DE 9CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NIDRO; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores, WEG ou similar CWV com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/relé de acordo com a potência 380v/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Bola de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NAE 2 NF; Minicontactores auxiliares com 2 NA e 2 NF bobina de 220V; Sinalizadores vermelha de 220V; Sinalizadores led verde de 220V; Régua de borne sinuado de 6mm; Botões de comando ligat/deslig; e conteúdo dos seguintes Acessórios: Tílbos / canaletas / espaguetis; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo girado 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	28.433,59	28.433,59	1,00	1,00	100,00%	-	28.433,59	28.433,59
5.8.11	COI.6	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TERMO-COEFICIENTE = 5 cv VOZÃO = 34,56 m3/h; HM = 16,76 mca; Modelo: BOMBA NING C888 5CV/LI POLIS.NONREBOLTO ou SIMILAR.	UN	2,00	8.878,14	17.756,28	2,00	2,00	100,00%	-	17.756,28	17.756,28
5.8.12	17139	REDUÇÃO F60 FF DN. 150 X 80 PN10	UN	2,00	584,18	1.168,36	2,00	2,00	100,00%	-	1.168,36	1.168,36

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

15 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FILMASA



MEDICÃO 19

WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
CNPJ: 02.364.391/0001-13	VALOR DO CONTRATO:	19.819.592,24	ADITIVO
DATA DE APRESENTAÇÃO:	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	ADITIVO
17/03/2025	MEDICÃO ATUAL	257.240,18	ADITIVO
PERÍODO:	MEDICÃO ACUMULADA	14.423.789,28	ADITIVO
01/01/2025 A 31/01/2025	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	ADITIVO

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.8.13	13662	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	-	1,00	1,00	-	100,00%	1.872,01	1.872,01
5.8.14	13409	CURVA 90 FOGO DN 150 PN10	UN	3,00	822,71	2.466,53	-	3,00	3,00	-	100,00%	2.466,53	2.466,53
5.8.15	15710	UNIV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREMA.FE DN 150 PN16	UN	2,00	4.126,69	8.253,38	-	2,00	2,00	-	100,00%	8.253,38	8.253,38
5.8.16	17617	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	2,00	1.879,53	3.759,06	-	2,00	2,00	-	100,00%	3.759,06	3.759,06
5.8.17	15465	REGISTRO GAVETA C/VALVULANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.994,00	5.988,00	-	2,00	2,00	-	100,00%	5.988,00	5.988,00
5.8.18	19466	FE FOGO H DN 150 X 50 PN10	UN	2,00	1.034,08	2.068,16	-	2,00	2,00	-	100,00%	2.068,16	2.068,16
5.8.19	19971	REGISTRO COM FLETES C/UNIA DE SOBRECARGA E VOZANTE DN 150	UN	2,00	2.929,08	5.858,16	-	2,00	2,00	-	100,00%	5.858,16	5.858,16
5.8.20	19971	REGISTRO COM FLETES C/UNIA DE SOBRECARGA E VOZANTE DN 150	UN	2,00	1.897,28	3.794,56	-	2,00	2,00	-	100,00%	3.794,56	3.794,56
5.8.21	13872	LINHAO 45 FOGO FE DN 150 X 150 PN10	UN	1,00	1.555,16	1.555,16	-	1,00	1,00	-	100,00%	1.555,16	1.555,16
5.8.22	14469	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.475,69	2.475,69	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.475,69	2.475,69
5.8.23	13429	CURVA 90 FOGO F PARA AGUA DN 300 PN10	UN	1,00	3.599,48	3.599,48	-	1,00	1,00	-	100,00%	3.599,48	3.599,48
5.8.24	14473	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.074,21	4.074,21	-	1,00	1,00	-	100,00%	4.074,21	4.074,21
5.8.25	13164	CURVA 90 FOGO BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 150	UN	1,00	1.174,26	1.174,26	-	1,00	1,00	-	100,00%	1.174,26	1.174,26
5.8.26	13151	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.469,10	2.469,10
5.8.27	13428	CURVA 90 FOGO F PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.346,66	2.346,66
5.8.28	14470	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.847,20	2.847,20	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.847,20	2.847,20
5.8.29	13133	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	-	1,00	1,00	-	100,00%	1.245,10	1.245,10
5.8.30	15344	REGISTRO GAVETA C/VALVULANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.677,24	2.677,24
5.8.31	18042	TUBO FOGO CILINDRICO P/ AGUA DN 250, L= 5800mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22	-	1,00	1,00	-	100,00%	8.403,22	8.403,22
5.8.32	13812	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,80	1.347,60	-	2,00	2,00	-	100,00%	1.347,60	1.347,60
5.8.33	13425	CURVA 90 FOGO F PARA AGUA DN 300 PN10	UN	4,00	607,85	2.431,40	-	4,00	4,00	-	100,00%	2.431,40	2.431,40
5.8.34	18219	JANELA BARRACADA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 150 P/ AGUA	UN	2,00	1.557,68	3.115,36	-	2,00	2,00	-	100,00%	3.115,36	3.115,36
5.8.35	1832	JANELA BARRACADA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA	UN	2,00	771,28	1.542,56	-	2,00	2,00	-	100,00%	1.542,56	1.542,56
5.8.36	1832	JANELA BARRACADA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA	UN	1,00	672,86	672,86	-	1,00	1,00	-	100,00%	672,86	672,86
5.8.37	16429	ABRUELA BARRACADA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	20,00	35,97	719,40	-	20,00	20,00	-	100,00%	719,40	719,40
5.8.38	16428	ABRUELA BARRACADA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	6,00	24,06	144,36	-	6,00	6,00	-	100,00%	144,36	144,36
5.8.39	16428	ABRUELA BARRACADA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ AGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	1,00	1,00	-	100,00%	16,98	16,98
5.8.40	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	280,00	32,60	9.128,00	-	280,00	280,00	-	100,00%	9.128,00	9.128,00
5.8.41	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	36,00	5,91	212,76	-	36,00	36,00	-	100,00%	212,76	212,76
6.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.147.140,21						2.147.140,21	2.147.140,21
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				110.500,03						110.500,03	110.500,03
6.1.1	C2373	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	373,45	0,30	112,04	-	373,45	373,45	-	100,00%	112,04	112,04
6.1.2	96323	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	43,66	98,05	4.280,86	-	43,66	43,66	-	100,00%	4.280,86	4.280,86
6.1.3	96320	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	392,97	102,13	40.134,03	-	392,97	392,97	-	100,00%	40.134,03	40.134,03
6.1.4	103355	TRABALHO DE MANTENÇÃO DE 3ª CATEGORIA BLOCOS DE ROCHAS OU MANTOS DE MANTENÇÃO COM MARTELINHO PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVA REPARADA, CARGA E TRANSPORTE AF. 03/2021	M3	143,13	183,26	26.230,00	-	143,13	143,13	-	100,00%	26.230,00	26.230,00
6.1.5	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA ABRIG COM MARTELINHO PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	143,13	205,98	29.481,92	-	143,13	143,13	-	100,00%	29.481,92	29.481,92
6.1.6	93378	REATERIO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CÂMARA DE RETORNO: 28 M³ / POTÊNCIA 88 HP), JANELA ATÉ 0,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, SÓDIO DE 15 X 20,16 CATEGORIA EM LOCOMOÇÃO COM BARRIL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	137,81	24,77	3.413,55	-	-	-	-	0,00%	-	-
6.1.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÂMARA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (LIMIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	569,77	8,90	5.070,95	-	512,80	512,80	55,97	90,00%	4.563,92	4.563,92
6.1.8	97313	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA (EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO) (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	569,77	3,12	1.777,68	-	512,80	512,80	55,97	90,00%	1.599,94	1.599,94

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

16 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



MEDICAO 19

MM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.366.384/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	15.819.592,24
VALOR DO CONTRATO ATIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR
6.2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.771.982,28					1.771.982,28	
6.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	394,889	480,56	189.763,53	394,888	394,888	-	100,00%	1.765.348,73	1.765.143,73
6.2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRELA DE BARRAS. PE-DI 2018 ES. EM C/PA DE MADEIRA	M3	394,888	217,51	85.890,35	394,888	394,888	-	100,00%	85.890,35	85.890,35
6.2.3	92423	CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	M2	1.381,01	72,66	100.344,19	1.381,01	1.381,01	-	100,00%	100.344,18	100.344,18
6.2.4	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	275,00	22,89	6.317,64	275,00	275,00	-	100,00%	6.317,63	6.317,63
6.2.5	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	9.756,00	20,47	199.705,32	9.756,00	9.756,00	-	100,00%	199.705,32	199.705,32
6.2.6	92780	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	71.381,54	16,09	1.148.528,98	71.381,54	71.381,54	-	100,00%	1.148.528,97	1.148.528,97
6.2.7	92781	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	1.875,00	18,45	34.593,75	1.875,00	1.875,00	-	100,00%	34.593,75	34.593,75
6.2.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSISSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF. 07/2016	M2	61,08	111,96	6.838,52	-	-	61,08	0,00%	-	-
6.3		ALVENARIA				1.829,79					1.829,79	1.829,79
6.3.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	18,62	98,27	1.829,79	18,62	18,62	-	100,00%	1.829,79	1.829,79
6.4		REVESTIMENTO				2.333,46					2.333,46	2.333,46
6.4.1	87879	REVESTIMENTO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAIS, COM COLHER DE FIDELHO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BARRA, COM MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	37,24	4,19	156,04	37,24	37,24	-	100,00%	156,04	156,04
6.4.2	87775	REVESTIMENTO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAIS, COM COLHER DE FIDELHO, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	37,24	58,47	2.177,42	37,24	37,24	-	100,00%	2.177,42	2.177,42
6.5		PINTURA				12.629,77					-	-
6.5.1	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	0,00%	-	-
6.5.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIAS DEMÃO AF. 06/2014	M2	769,39	15,97	12.287,16	-	-	769,39	0,00%	-	-
6.6		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				81.496,61					81.496,61	81.496,61
6.6.1	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERÍLU QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	10,00	2.513,69	25.136,90	-	-	10,00	0,00%	-	-
6.6.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF. 04/2019, P	M	68,30	805,79	55.035,46	68,30	68,30	-	100,00%	55.035,46	55.035,46
6.6.3	C1348	GRELHA DE FERRO 7/ CALHAS E CALHAS	M2	6,48	204,36	1.324,25	-	-	6,48	0,00%	-	-
6.7		MONTAGEM				9.732,21					-	-

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA 322/2025

17 de 44

(Handwritten signature and initials)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
 FUNASA



MEÇÃO 19

WJM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.813.592,34	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	ADITIVO	0,00	
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.156.549,10	
	MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18	
	MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28	
	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/301	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.7.1	C495	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS. RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 300,01 A 600 M3	UN	1,00	9.732,21	9.732,21		-	-	1,00	0,00%	-	-
6.8	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	105,59	0,30	31,68		-	-	105,59	100,00%	31,68	31,68
6.9.1	96523	MOVIMENTO DE TERRA	M3	5,26	98,05	515,74		-	-	5,26	100,00%	5.350,57	5.350,57
6.9.2	96520	ESCALVAÇÃO MECANIZADA PARA BICO DE CORAMENHO OU SERRATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCALVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FERRAS). AF. 06/2012	M3	47,34	102,13	4.834,83		-	-	47,34	100,00%	4.834,83	4.834,83
6.9.3	93378	REPARTIR MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE MÁXIMA DA RETRO: 0,25 M³, POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA DE 1 M, REGULADORA: ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	23,28	24,77	576,65		-	-	23,28	0,00%	-	-
6.9.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PAÇARCADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	2,67	8,56	22,86		-	-	2,67	0,00%	-	-
6.9.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 3 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	MAXKM	26,74	3,12	83,43		-	-	26,74	0,00%	-	-
6.10.1	102487	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	M3	5,23	565,50	2.957,57		-	-	5,23	100,00%	16.305,68	16.305,68
6.10.2	C0955	CONCRETO CICLOPOCO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	1,31	1.082,04	1.417,47		-	-	1,31	100,00%	2.957,57	2.957,57
6.10.3	94966	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TÍTULO COMUM / CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	12,03	480,56	5.781,14		-	-	12,03	100,00%	1.417,47	1.417,47
6.10.4	92873	CONCRETO FCK = 39MPa, TRACO 1:2:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	12,03	217,51	2.616,65		-	-	12,03	100,00%	5.781,14	5.781,14
6.10.5	92423	LANÇAMENTO COM USO DE BADES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	M3	42,48	72,66	3.086,60		-	-	42,48	100,00%	2.616,65	2.616,65
6.10.6	92778	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CADA DE MADEIRA	M2	12,03	20,47	246,25		-	-	12,03	100,00%	3.086,60	3.086,60
6.11		CONCRETO ARMADO EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA FERRAÇÃO TIRADA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	12,03	20,47	246,25		-	-	12,03	100,00%	246,25	246,25
6.11.1	101964	LAJE FRE-MOLDADA, UNIDIRECIONAL, BARRIADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM GERMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	91,50	177,63	16.253,15		-	-	91,50	100,00%	16.253,15	16.253,15
6.12.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	172,46	98,27	16.947,64		-	-	172,46	100,00%	16.947,64	16.947,64
6.13.1	87879	REVESTIMENTO	M2	436,41	4,19	27.345,45		-	-	436,41	100,00%	16.253,15	16.253,15
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARCAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	436,41	4,19	1.828,56		-	-	436,41	100,00%	27.345,45	27.345,45

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 800.313.083-99 PORTALIA 322/2025

18 de 44

Handwritten signature and initials.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEIÇÃO 19

DADOS DA MEDIÇÃO	
W/M CONSTRUÇÕES LTDA	19.819,59234
CNPJ 02.364.381/0001-13	0,00
DATA DE APRESENTAÇÃO:	14.166,54910
17/03/2025	257.240,18
PERÍODO:	14.423,78928
01/01/2025 A 31/01/2025	5.395,80326
VALOR DO CONTRATO	
ADITIVO	
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
MEDIÇÃO ATUAL	
MEDIÇÃO ACUMULADA	
SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/801	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR
6.13.2	87775	EMBORÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM.	M2	436,41	58,47	25.516,89	436,41	436,41	100,00%	25.516,89	25.516,89
6.14		AF. 06/2014				7.312,08					
6.14.1	88489	ANTENA MANUAIS DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES DIVERSOS CORES. AF. 06/2014	M2	436,41	15,97	6.959,47			0,00%		
6.14.2	C899	PINTURA LEGOTIPO CASCÊ - PROLETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	1,00	1,00	100,00%	342,61	342,61
6.15		COBERTA				10.118,90					
6.15.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	131,34	74,63	9.801,90	131,34	131,34	100,00%	9.801,90	9.801,90
6.15.2	C0387	BENLA E SIGA EM TELHA COLIDINAL	M	19,80	16,01	317,00	19,80	19,80	100,00%	317,00	317,00
6.16.1	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	18,09	86,83			0,00%		
6.16.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96			0,00%		
6.16.3	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALLE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLÔ DE PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMON). AF. 07/2019	M2	7,56	27,04	204,42			0,00%		
6.17		PIE. 01/2020				6.214,27					
6.17.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MARGO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	71,88	30,43	2.187,31			0,00%		
6.17.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	71,88	35,41	2.545,27			0,00%		
6.17.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	17,70	111,96	1.981,66			0,00%		
6.18	C3500	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATORIA C/ VAZÃO DE 40,01 A 60 L/S	UN	1,00	36.373,66	36.373,66			0,00%		
6.19		INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				10.295,70					
6.19.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-SOMBA DE 1,5 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70			0,00%		
7.0		RAB. 01 - 1.000 m² E ELETROS - MATERIAIS				534.015,11					
7.1		SUCÇÃO				328.180,87					
7.1.1	I4897	CURVO COM FLANGE DN 350 PN10	UN	2,00	2.363,21	4.726,54	2,00	2,00	100,00%	4.726,54	4.726,54
7.1.2	I4971	TUBO FIO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 500	UN	2,00	6.251,20	12.502,40	2,00	2,00	100,00%	12.502,40	12.502,40
7.1.3	I4840	CURVA 90º F PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	6,00	4.549,78	27.298,68	6,00	6,00	100,00%	27.298,68	27.298,68
7.1.4	I4817	EXTREMIDADE PE C/ ÁGUA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	2,00	2,00	100,00%	7.787,08	7.787,08
7.1.5	I4513	TUBO FIO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04	1,00	1,00	100,00%	5.817,04	5.817,04
7.1.6	I4513	TUBO FIO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04	1,00	1,00	100,00%	5.817,04	5.817,04
7.1.7	I4513	TE FIO F DN 350 X 3,50 PN10 - L=1000	UN	2,00	8.149,76	16.299,52	2,00	2,00	100,00%	16.299,52	16.299,52
7.1.8	I4515	TUBO FIO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.372,11	7.372,11	1,00	1,00	100,00%	7.372,11	7.372,11
7.1.9	I4514	TUBO FIO C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500	UN	1,00	8.085,01	8.085,01	1,00	1,00	100,00%	8.085,01	8.085,01
7.1.10	I4013	JUNTA DE DESMONTAGEM TRABALADA AXIALMENTE PN15 DN400	UN	2,00	11.433,45	22.866,89	2,00	2,00	100,00%	22.866,89	22.866,89
7.1.11	I5300	REGISTRO FLANGE/CARTEOTE DN 300 X 200 PN10	UN	2,00	9.538,41	19.076,82	2,00	2,00	100,00%	19.076,82	19.076,82
7.1.12	I4075	REDUÇÃO EXECUTADA C/ FLANGES DN 300 X 200 PN10	UN	2,00	1.884,55	3.769,10	2,00	2,00	100,00%	3.769,10	3.769,10
7.1.13	I4070	REDUÇÃO EXECUTADA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	1,00	1.318,68	1.318,68	1,00	1,00	100,00%	1.318,68	1.318,68

RAFAEL GÔMEZ DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 040.133.083-09 PORTARIA: 32/2025

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDIÇÃO 19

WVI CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	ADITIVO	0,00	
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	
	MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18	
	MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28	
	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES			
					PREÇO UNIT. / BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
7.1.14	COT 8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOTT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV, composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarapidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSM07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMV com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bico de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizadoras led vermelhas de 220V; Sinalizadoras led verdes de 220V; Rêguas de borne sonda de ferro; Botões de comando ligar/desligar e contendo os seguintes Acessórios: Tribos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Paqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	54.558,09	54.558,09	1,00	1,00	-	100,00%	54.558,09	54.558,09
7.1.15	COT 3	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 35 cv; VOLTAIO 500/380V/3F/4W/4,246 kva; 2,46 m; 4,246 m; BOMBA KING IRR-200-350/238-836/99 23HP IV, 60/50,60 SIMILAR;	UN	2,00	65.462,92	130.925,84	2,00	2,00	-	100,00%	130.925,84	130.925,84
7.2		REGAÇÃO SÁBIA				89.146,67				82.934,61	82.434,61	
7.2.1	14084	REDUÇÃO Ffco FF DN 150 x 100 PN10	UN	1,00	550,56	550,56	-	2,00	1,00	0,00%	550,56	3.166,46
7.2.2	14088	REDUÇÕES 250 X 150	UN	2,00	1.583,23	3.166,46	-	2,00	2,00	100,00%	3.166,46	3.166,46
7.2.3	15167	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	6.060,72	12.121,44	-	2,00	2,00	100,00%	12.121,44	12.121,44
7.2.4	13428	CURVA Ffco 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	-	2,00	2,00	100,00%	4.693,32	4.693,32
7.2.5	15700	VALV. AET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREMA.FF DN 250 PN10	UN	2,00	9.677,83	19.355,66	-	2,00	2,00	100,00%	19.355,66	19.355,66
7.2.6	17618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN250	UN	2,00	5.088,42	10.176,84	-	2,00	2,00	100,00%	10.176,84	10.176,84
7.2.7	13655	TE Ffco FF DN 250 x 50 PN10	UN	2,00	2.388,41	4.776,82	-	2,00	2,00	100,00%	4.776,82	4.776,82
7.2.8	15344	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.677,24	5.354,48	-	2,00	2,00	100,00%	5.354,48	5.354,48
7.2.9	15219	VENTOSA TRIPLE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	-	2,00	2,00	100,00%	3.954,18	3.954,18
7.2.10	13659	TE Ffco FF DN 250 x 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34	-	1,00	1,00	100,00%	2.573,34	2.573,34
7.2.11	14694	TUBO Ffco C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	1,00	1,00	0,00%	6.061,50	-
7.2.12	13666	TUBO Ffco 90 FF PARA AGUA DN 250	UN	1,00	2.880,12	2.880,12	-	1,00	1,00	100,00%	2.880,12	2.880,12
7.2.13	13671	REGISTRO PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	1,00	9.832,24	9.832,24	-	1,00	1,00	100,00%	9.832,24	9.832,24
7.2.14	15300	REGISTRO LARGO/CABEÇOTE DN 350 PN10	UN	1,00	9.356,21	9.356,21	-	1,00	1,00	100,00%	9.356,21	9.356,21
7.3		ENTRADA				41.998,94				41.998,94	41.998,94	
7.3.1	13617	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,24	7.787,08	-	2,00	2,00	100,00%	7.787,08	7.787,08
7.3.2	13430	CURVA Ffco 90 FF PARA AGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	-	2,00	2,00	100,00%	9.099,56	9.099,56
7.3.3	14702	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2500	UN	2,00	6.227,58	12.455,16	-	2,00	2,00	100,00%	12.455,16	12.455,16
7.3.4	13668	CURVA 90 Ffco 88 JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	-	2,00	2,00	100,00%	12.657,14	12.657,14
7.4		EXTRAVASOR / JUMPEA / INTERIÇAÕES				57.392,83				57.392,83	57.392,83	
7.4.1	13615	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.469,10	4.938,20	-	2,00	2,00	100,00%	4.938,20	4.938,20
7.4.2	13428	CURVA Ffco 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	-	2,00	2,00	100,00%	4.693,32	4.693,32
7.4.3	13617	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,24	7.787,08	-	2,00	2,00	100,00%	7.787,08	7.787,08
7.4.4	13430	CURVA Ffco 90 FF PARA AGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	-	2,00	2,00	100,00%	9.099,56	9.099,56
7.4.5	15169	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	21.530,07	21.530,07	-	1,00	1,00	100,00%	21.530,07	21.530,07
7.4.6	14700	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	2,00	4.672,30	9.344,60	-	2,00	2,00	100,00%	9.344,60	9.344,60
7.5		VENTILAÇÃO				7.498,00				7.498,00	7.498,00	
7.5.1	13612	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	4,00	673,60	2.694,40	-	4,00	4,00	100,00%	2.694,40	2.694,40
7.5.2	13425	CURVA Ffco 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10	UN	8,00	600,25	4.803,60	-	8,00	8,00	100,00%	4.803,60	4.803,60
7.6		RETAGENS				1.048,59				1.048,59	1.048,59	

RAFAEL GOMES DE DIÓGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PONTARIA 312/2025

20 de 44

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNDAÇÃO



MEIÇÃO 19

VMM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/000113	DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	VALOR DO CONTRATO	ATIVO
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025		VALOR DO CONTRATO ANTERIORES	15.819.592,34
		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
		MEDIÇÃO ATUAL	14.166.519,10
		MEDIÇÃO ACUMULADA	257.240,18
		SALDO CONTRATUAL	14.423.799,28
			5.395.893,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. //801	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
7.6.1	18312	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	JUN	1,00	673,60	573,60	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.6.2	13425	TUBO F690 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10	JUN	1,00	500,45	500,45	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.6.3	9825	TUBO PVC DEFOHO, JET, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	6,00	62,29	374,34	-	-	6,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7		ACESSÓRIOS				8.153,41									
7.7.1	18221	ANEL BORRACHA P/ TUBO JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ AGUA	JUN	2,00	202,57	405,14	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.2	18230	ANEL ELÁSTICO DN 150 P/ AGUA	JUN	2,00	155,14	310,28	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.3	18239	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	JUN	38,00	131,11	4.982,18	-	-	38,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.4	1636	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA	JUN	16,00	67,86	1.085,26	-	-	16,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.5	1630	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	JUN	1,00	51,89	51,89	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.6	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	JUN	2,00	35,97	71,94	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.7	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	JUN	7,00	24,06	168,42	-	-	7,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	JUN	32,00	32,60	1.043,20	-	-	32,00	0,00%	-	-	-	-	-
7.7.9	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	JUN	32,00	5,91	189,12	-	-	32,00	0,00%	-	-	-	-	-
8.0		RAP 02 - 40 m² EEAT 02 - SERVIÇOS				265.097,06									
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				108,30									
8.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGEFAÇÃO E FREQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERNA AF 05/2018	M2	361,00	0,30	108,30	-	-	361,00	100,00%	-	-	-	-	-
8.2		URBANIZAÇÃO				35.484,89									
8.2.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x99 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA, COMIDA DE CONCRETO FCK=15,3 MPa E FLANGES DE SUSTENTAÇÃO	M	71,00	342,45	24.313,95	-	-	71,00	100,00%	-	-	-	-	-
8.2.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (Øx2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	JUN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	1,00	100,00%	-	-	-	-	-
8.2.3	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (Øx2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	JUN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	1,00	100,00%	-	-	-	-	-
8.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF 06/2014	M2	154,95	15,97	2.474,55	-	-	154,95	0,00%	-	-	-	-	-
8.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS RUSO VIÁRIO) AF 06/2016	M	35,00	46,53	1.628,55	-	-	35,00	0,00%	-	-	-	-	-
8.3		LOCAÇÃO				13,99									
8.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	46,62	0,30	13,99	-	-	46,62	100,00%	-	-	-	-	-
8.4		MOVIMENTO DE TERRA				8.572,82									
8.4.1	96533	MOVIMENTO MANUAL PARA BLOCO DE CONGALAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA BLOCO DE CONGALAMENTO OU SAPATA COM RETORCESSIVADORA (SEM ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	M3	2,89	98,05	283,36	-	-	2,89	100,00%	-	-	-	-	-
8.4.2	96520	MOVIMENTO MANUAL PARA BLOCO DE CONGALAMENTO OU SAPATA COM RETORCESSIVADORA (SEM ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	M3	25,00	102,13	2.655,38	-	-	25,00	100,00%	-	-	-	-	-
8.4.3	100355	DESMONT. DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIV. RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE, AF 03/2021	M3	12,52	183,26	2.294,42	-	-	12,52	100,00%	-	-	-	-	-
8.4.4	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A RÍO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	12,52	205,98	2.578,87	-	-	12,52	100,00%	-	-	-	-	-
8.4.5	93378	RENTERO MECANIZADO DE VALA COM RETORCESSIVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETO: 0,26 M³ / POTRIGIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLDO DE 3ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	M3	7,19	24,77	178,10	-	-	7,19	100,00%	-	-	-	-	-

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-99 PORTARIA: 322/2015

21 de 44

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 09.264.981/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.293,27
VALOR DO ANTIPO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.503,98

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8.4.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO - 0,25 M³ / POTÊNCIA - 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1,96	143,73	281,71		1,96	1,96	-	100,00%		281,71	281,71
8.4.7	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO (CARGA MANOBRANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,04	8,90	222,86		25,04	25,04	-	100,00%		222,86	222,86
8.4.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25,04	3,12	78,12		25,04	25,04	-	100,00%		78,12	78,12
8.5		FUNDAÇÃO				2.222,04							2.222,04	2.222,04
8.5.1	102487	CONCRETO CICLOPICO FCC = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,46	565,50	1.391,13		2,46	2,46	-	100,00%		1.391,13	1.391,13
8.5.2	60955	AVENARIA DE EMBAZAMENTO DE TIPOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/CAL HIRATADA	M3	1,23	1.082,04	1.390,91		1,23	1,23	-	100,00%		1.390,91	1.390,91
8.6		PISO				1.445,61							1.445,61	1.445,61
8.6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,40	30,43	529,48		17,40	17,40	-	100,00%		529,48	529,48
8.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13		17,40	17,40	-	100,00%		616,13	616,13
8.7		CONCRETO				136.378,28							136.378,28	136.378,28
8.7.1	94966	CONCRETO FCC = 30MPa, TRAÇO 1:3:2:5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	M3	25,07	480,56	12.047,64		25,07	25,07	-	100,00%		12.047,64	12.047,64
8.7.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	25,07	217,51	5.452,98		25,07	25,07	-	100,00%		5.452,98	5.452,98
8.7.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOMA DE PIARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	187,41	72,66	13.617,21		187,41	187,41	-	100,00%		13.617,21	13.617,21
8.7.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 50 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,00	24,86	198,88		8,00	8,00	-	100,00%		198,88	198,88
8.7.5	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 80 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	22,89	1.487,85		65,00	65,00	-	100,00%		1.487,85	1.487,85
8.7.6	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 100 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.893,00	20,47	38.749,71		1.893,00	1.893,00	-	100,00%		38.749,71	38.749,71
8.7.7	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.574,00	17,30	61.830,20		3.574,00	3.574,00	-	100,00%		61.830,20	61.830,20
8.7.8	92780	CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,00	16,09	1.271,11		79,00	79,00	-	100,00%		1.271,11	1.271,11
8.7.9	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	M3	1,26	382,68	482,18		1,26	1,26	-	100,00%		482,18	482,18
8.7.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,08	111,96	1.240,52		11,08	11,08	-	100,00%		1.240,52	1.240,52
8.8		LAJE				3.591,02							3.591,02	3.591,02

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.513.083-09 PORTARIA: 3271/2025

22 de 44

[Handwritten signature and initials]



MEÇÃO 19

WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/09/2025	ADITIVO	0,00	
PERÍODO: 01/01/20:5 A 31/01/2025	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	
	MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18	
	MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28	
	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR
8.8.1	101964	LATE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRA OVAL, PARA TORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF. 11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02	20,16	20,16	-	100,00%	3.581,02	3.581,02
8.9		ALVENARIA DE VEJACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X13CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 08/2014	M2	68,50	98,27	6.731,50	68,50	68,50	-	100,00%	6.731,50	6.731,50
8.10.1	878/79	CHARGO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMIO, COM COLHER DE PREPAREDO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	157,15	4,13	659,46	157,15	157,15	-	100,00%	659,46	659,46
8.10.2	877/75	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRENSÃO DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	157,15	58,47	9.188,56	157,15	157,15	-	100,00%	9.188,56	9.188,56
8.11.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMAS AF. 06/2014	M2	136,20	15,97	2.175,11	136,20	136,20	1,00	100,00%	2.175,11	2.175,11
8.12.1	93339	TRAVAS DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUILAS PARA TELHA DE ENCHRE DE CERÂMICA OU DE TITANIO, PARA TUBOS DE 100 MM, AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	31,20	-	100,00%	2.328,46	2.328,46
8.12.2	92539	TELHADOS DE ATE 2 ÁGUILAS PARA TELHA DE ENCHRE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	31,20	-	100,00%	2.328,46	2.328,46
8.12.3	CO387	BELGA E SIGA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08	8,00	8,00	-	100,00%	128,08	128,08
8.13.1	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42	-	-	2,40	0,00%	-	-
8.13.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAVA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	4,20	687,25	2.886,62	4,20	4,20	-	100,00%	2.886,62	2.886,62
8.13.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A RÓLIO OU PINCELO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUCÃO EM OBRA (POR DEMAO), AF. 01/2020	M2	8,40	27,04	227,14	8,40	8,40	-	100,00%	227,14	227,14
8.14.1	CA419	INSTALAÇÃO/INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA	UN	2,00	5.147,85	32.551,03	2,00	2,00	-	100,00%	32.551,03	32.551,03
8.14.2	CA499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E FCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 200 L/A, 40 L/A	UN	1,00	20.820,17	10.295,70	1,00	1,00	-	100,00%	10.295,70	10.295,70
8.14.3	CA490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E FCS, RESERVA-TÓRIO APOIADO CAP ATE 100 M3	UN	1,00	1.435,16	1.435,16	1,00	1,00	-	100,00%	1.435,16	1.435,16
8.15.1	CA748	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	M	2,50	2.513,69	17.500,66	-	-	2,50	0,00%	-	-
8.15.2	CA436	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, FERIL, QUADRAO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M2	0,77	204,36	157,36	-	-	0,77	0,00%	-	-
8.15.3	CA465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONDOLA: TRIUNFO, TROLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	1,00	1,00	-	100,00%	11.059,07	11.059,07
9.0		RAF. 02 - 40 m² e ECAI 02 - MATERIAIS	UN	1,00	3.770,91	372.075,74	1,00	1,00	-	100,00%	372.075,74	372.075,74
9.1	5166	ENTRADA	UN	1,00	3.770,91	23.284,36	-	-	-	-	23.284,36	23.284,36
9.1.1	5166	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	3.770,91	3.770,91	1,00	1,00	-	100,00%	3.770,91	3.770,91

RAFAEL GOMES DIAS
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 800.313.083-09 PONTARIA: 333.333.333

23 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEIOÇÃO 19

WIM CONSTRUÇÕES LTDA		VALOR DO CONTRATO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	19.819.592,34		
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	0,00		
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	14.166.549,10		
	257.240,18		
	14.423.789,28		
	5.395.803,06		

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
9.4.1	9829	TUBO PVC DEFOFO. JET, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	5,00	284,53	1.422,65				5,00	0,00%				
9.4.2	13547	TEFO BBR JUNTA ELASTICA DN 200 X 100	UN	1,00	1.361,62	1.361,62				1,00	100,00%				
9.4.3	16464	TUBO FOF C/FLANGE E BONTA DN 100 PN10 - L:1000	UN	1,00	1.192,67	1.192,67				1,00	100,00%				
9.4.4	18211	VALVULA BORRACHA V/FLANGES DN 200	UN	1,00	5.684,46	5.684,46				1,00	0,00%				
9.4.5	18502	VALVULA BORRACHA V/FLANGES DN 200	UN	1,00	102.109,65	102.109,65				1,00	0,00%				
9.5.1	13813	EXTRAIMODOR PE C/ABA DE VEDACAO DN 150 PN10	UN	2,00	1.245,10	2.490,20				2,00	100,00%				
9.5.2	13426	TUBO FOF 90 FF PARA AGUA DN 150 PN10	UN	1,00	629,07	629,07				1,00	100,00%				
9.5.3	14646	TUBO FOF C/FLANGE E MONTA DN 100 PN10 - L:2000	UN	1,00	1.906,71	1.906,71				1,00	100,00%				
9.5.4	15344	REGISTRO GAVEIA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24				1,00	100,00%				
9.6	13812	EXTRAIMODOR PE C/ABA DE VEDACAO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20				2,00	2,00%				
9.6.2	13425	CURVA FOF 90 FF PARA AGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80				4,00	100,00%				
9.7	18218	ANEL BORRACHA P/ FOF JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	8,00	28,92	231,36				8,00	0,00%				
9.7.1	18216	ANEL BORRACHA P/ FOF JUNTA ELASTICA DN 100 P/ AGUA	UN	1,00	53,53	53,53				1,00	0,00%				
9.7.2	16430	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	27,00	1.401,03	37.827,00				27,00	92,59%				
9.7.3	16429	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	4,00	35,97	143,88				4,00	0,30%				
9.7.4	16428	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	1,00	24,06	24,06				1,00	0,30%				
9.7.5	16427	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AGUA	UN	1,00	16,98	16,98				1,00	100,00%				
9.7.6	14241	PARAFUSO C/ PONTAS PARA FLANGES DN 18 X 80	UN	355,00	32,60	11.572,50				355,00	100,00%				
9.7.8	14241	PARAFUSO C/ PONTAS PARA FLANGES DN 18 X 80	UN	84,00	5,91	496,44				84,00	9,52%				
10.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				480.766,63									
10.1		LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	56,25	0,30	16,88	56,25	56,25	56,25	-	100,00%				
10.1.1	C2873	MOVIMENTO DE TERRA	M3	0,84	98,05	82,36	0,84	0,84	0,84	-	100,00%				
10.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS AF_06/2017 (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS AF_06/2017 COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017	M3	7,52	102,13	768,02	7,52	7,52	7,52	-	100,00%				
10.2.2	96520	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAGOS), EM VAIA, COM MARTELET PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE AF_03/2021	M3	23,95	183,26	4.389,08	23,95	23,95	23,95	-	100,00%				
10.2.3	102385	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FRIO COM MARTELET PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	23,95	205,98	4.933,22	23,95	23,95	23,95	-	100,00%				
10.2.4	C3177	RETIRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LAÇURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	8,38	24,77	207,57	8,38	8,38	8,38	-	100,00%				
10.2.5	93378	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LAÇURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA TERRO AF_05/2016	M3	33,81	143,73	4.859,51	33,81	33,81	33,81	-	100,00%				
10.2.6	94338	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_01/2020	M3	47,91	8,90	426,40	47,91	47,91	47,91	-	100,00%				
10.2.7	100981	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - EM VIA URBANA	M3XKM	47,91	3,12	149,48	47,91	47,91	47,91	-	100,00%				
10.2.8	97913	EMPRESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2022	M3XKM	47,91	3,12	149,48	47,91	47,91	47,91	-	100,00%				
10.3		ESTRUTURA				294.850,15									
						404.636,33									
						16.88									
						15.815,63									
						82,36									
						768,02									
						4.389,07									
						4.933,22									
						207,57									
						4.859,51									
						426,40									
						149,48									
						294.850,15									

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 000.313.085-09 PORTARIA: 322/2025

25 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

VMM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	DATA DE APRESENTAÇÃO:	VALOR DO CONTRATO	15.818.592,34
17/03/2025	PERÍODO:	VALOR DO CONTRATO ANTIGO	0,00
01/01/2025 A 31/01/2025	17/03/2025	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
		MEDICÃO ATUAL	257.240,18
		MEDICÃO ACUMULADA	14.423.789,28
		SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. //801	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
10.3.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	70,83	480,56	34.038,06		70,83	70,83	34.038,06	-	34.038,06	34.038,06
10.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	M3	70,83	217,51	15.406,23		70,83	70,83	15.406,23	-	15.406,23	15.406,23
10.3.3	92423	CONCRETO EM DESMONTAGEM DE COLUNA DE PILARES RETANGULARES E ENTALHAS E BARRAS DE CIMENTO EM CIMENTOS DE MADEIRA COM RESSA DE CIMENTO AF. 02/2014	M2	517,26	72,66	37.584,11		517,26	517,26	37.584,11	-	37.584,11	37.584,11
10.3.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 5,0 MM. - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	270,00	24,86	6.712,20		270,00	270,00	6.712,20	-	6.712,20	6.712,20
10.3.5	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 5,3 MM. - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	3,00	24,21	72,63		3,00	3,00	72,63	-	72,63	72,63
10.3.6	92777	ARMADAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	890,00	22,89	20.372,10		890,00	890,00	20.372,10	-	20.372,10	20.372,10
10.3.7	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	3.607,00	20,47	73.835,29		3.607,00	3.607,00	73.835,29	-	73.835,29	73.835,29
10.3.8	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	3.491,00	17,30	60.394,30		3.491,00	3.491,00	60.394,30	-	60.394,30	60.394,30
10.3.9	92780	CONCRETO ARMADO EM UMA EFICAÇÃO TERRELA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 1,60 MM. - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	318,00	16,09	5.116,62		318,00	318,00	5.116,62	-	5.116,62	5.116,62
10.3.10	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	1,19	382,68	455,39		1,19	1,19	455,39	-	455,39	455,39
10.3.11	C330	CAMBAMENTO DE MADEIRA	M3	987,75	41,37	40.863,22		987,75	987,75	40.863,22	-	40.863,22	40.863,22
10.4		IMPERMEABILIZAÇÃO				61.661,87				61.661,87			
10.4.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF. 06/2018	M2	291,78	211,33	61.661,87		-	-	291,78	0,00%	-	-
10.5		ALVENARIA				1.109,47				1.109,47			
10.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA SEM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO) - MONTAGEM AF. 06/2014	M2	11,29	98,27	1.109,47		-	-	11,29	0,00%	-	-
10.6		CONCRETO				7.621,16				7.621,16			
10.6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COIHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	M2	22,58	4,19	94,61		-	-	22,58	0,00%	-	-
10.6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRENSA DE VÍDOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	22,58	58,47	1.320,25		-	-	22,58	0,00%	-	-
10.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF. 06/2014	M2	370,30	15,97	5.913,69		370,30	370,30	5.913,69	100,00%	5.913,69	5.913,69
10.6.4	C3899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61		-	-	1,00	0,00%	-	-
10.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ACESSO				71.663,17				71.663,17			

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.085-09 PORTARIA: 3221/2025

28 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FINANSA



WJM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.319.592,34	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	ADITIVO	0,00	
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	
	MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18	
	MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28	
	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
10.7.1	99837	GUARDA-CORRO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADE FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_p	M	28,60	805,79	23.045,59	28,60	28,60	100,00%	-	23.045,59	23.045,59
10.7.2	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERIL GUARAPADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORRO	M	15,10	2.513,69	37.956,72	15,10	15,10	100,00%	-	37.956,72	37.956,72
10.7.3	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERIL GUARAPADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORRO	M	3,60	2.513,69	9.049,28	-	-	0,00%	-	-	-
10.7.4	99837	GUARDA-CORRO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADE FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_p	M	2,00	805,79	1.611,58	-	-	0,00%	-	2,00	1.611,58
10.8	C4748	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,01 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	6.216,24	1,00	1,00	100,00%	-	6.216,24	6.216,24
10.8.1	C4748	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,01 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	6.216,24	1,00	1,00	100,00%	-	6.216,24	6.216,24
10.9	101157	URBANIZAÇÃO	M	130,00	119,31	15.510,30	130,00	130,00	100,00%	-	15.510,30	15.510,30
10.9.1	101157	URBANIZAÇÃO	M	130,00	119,31	15.510,30	130,00	130,00	100,00%	-	15.510,30	15.510,30
10.9.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (6x3)M, INCL., PILARES DE SUSTENTação	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	1,00	1,00	100,00%	-	5.311,13	5.311,13
10.9.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS USU VÁRIOS. AF_02/2016	M	20,00	46,53	930,60	-	-	0,00%	-	20,00	930,60
11.0		REI 01 - 150m ² - MATERIAIS				113.250,20					90.732,05	96.732,05
11.1		ENTRADA				34.959,64					28.892,11	28.892,11
11.1.1	14666	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	1,00	1,00	100,00%	-	2.006,73	2.006,73
11.1.2	14606	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	1,00	3.472,96	3.472,96	1,00	1,00	100,00%	-	3.472,96	3.472,96
11.1.3	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN200 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.861,82	2.861,82	1,00	1,00	100,00%	-	2.861,82	2.861,82
11.1.4	14662	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.818,27	2.818,27	1,00	1,00	100,00%	-	2.818,27	2.818,27
11.1.5	14662	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	100,00%	-	1.923,69	1.923,69
11.1.6	14672	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5000	UN	1,00	6.137,53	6.137,53	-	-	0,00%	-	-	-
11.1.7	14660	TUBO FOGO C/FLANGES DN 200 PN10 - L=5800	UN	2,00	6.608,57	13.217,14	2,00	2,00	100,00%	-	13.217,14	13.217,14
11.1.8	13427	CURVA FOGO 90 HT PARA AGUA DN 200 PN10 - L=5800	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	100,00%	-	1.229,72	1.229,72
11.1.9	13414	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	1,00	1,00	100,00%	-	1.596,92	1.596,92
11.2		LIMPEZA / EXTRAVASOR				34.750,50					1.245,10	1.245,10
11.2.1	13813	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	100,00%	-	1.245,10	1.245,10
11.2.2	14779	TUBO FOGO C/FLANGES DN 150 PN10 - L=5800	UN	3,00	6.237,10	18.711,30	3,00	3,00	100,00%	-	18.711,30	18.711,30
11.2.3	14660	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3500	UN	1,00	3.590,86	3.590,86	1,00	1,00	100,00%	-	3.590,86	3.590,86
11.2.4	13426	CURVA FOGO 90 HT PARA AGUA DN 150 PN10 - L=3500	UN	2,00	997,07	1.994,14	2,00	2,00	100,00%	-	1.994,14	1.994,14
11.2.5	15628	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.907,88	1.907,88	1,00	1,00	100,00%	-	1.907,88	1.907,88
11.2.6	15627	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 - L=500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00	1,00	100,00%	-	1.229,34	1.229,34
11.2.7	15649	TE FOGO HT DN 150 X 150 PN10	UN	1,00	1.153,42	1.153,42	1,00	1,00	100,00%	-	1.153,42	1.153,42
11.2.8	14655	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.657,52	1.657,52	1,00	1,00	100,00%	-	1.657,52	1.657,52
11.2.9	14656	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.015,84	2.015,84	1,00	1,00	100,00%	-	2.015,84	2.015,84
11.2.10	14657	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	100,00%	-	1.245,10	1.245,10
11.3	13813	SALDA				31.803,66					23.400,44	23.400,44

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PONTARIA: 322/2015

27 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.964.981/000113
 DATA DE INSCRIÇÃO:
 11/09/2005
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	15.819.592,24
MÉDIAS ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,16
MEDIÇÃO ATUAL	292.240,16
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.3.1	1815	EXTREMIDADE PR/ C/ÁREA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.469,10	2.469,10
11.3.2	16667	TUBO FETRO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.229,34	1.229,34
11.3.3	14501	TUBO FETRO C/FLANGES DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	9.057,85	9.057,85	1,00	1,00	-	100,00%	-	9.057,85	9.057,85
11.3.4	14687	TUBO FETRO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.814,03	7.814,03	1,00	1,00	-	100,00%	-	7.814,03	7.814,03
11.3.5	13366	CURVA 90 FETRO BR JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.830,12	2.830,12
11.3.6	18042	TUBO FETRO GIUNIBRO C/ ÁGUA DN 250 - L= 9800mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
11.4	13812	PERITUBAÇÃO PR/ C/ÁREA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	629,60	1.249,20	2,00	2,00	-	100,00%	-	1.249,20	1.249,20
11.4.2	18425	CURVA FETRO 90 FETRO PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	606,45	2.405,82	4,00	4,00	-	100,00%	-	2.405,82	2.405,82
11.5	18953	AUTOMAÇÃO	UN	3,00	115,33	345,99	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
11.5.1	11075	RELE DE NÍVEL COM 2 ELÉTRICOS CONTATOS DE L0A - 250V	UN	6,00	16,19	97,14	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
11.5.2	10957	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	2,00	12,22	24,44	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
11.5.3	11554	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	5,00	6,11	30,55	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
11.5.4	12409	LUBA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	5,00	6,11	30,55	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
11.5.5	16700	ABRACADERAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	5,00	28,30	141,50	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
11.6	18219	ACESSÓRIOS	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
11.6.1	18219	ANEL BORRACHA P/ FETRO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
11.6.2	18218	ANEL BORRACHA P/ FETRO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	3,00	28,92	86,76	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
11.6.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	67,86	203,58	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
11.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	3,00	51,89	155,67	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
11.6.5	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	12,00	35,97	431,64	-	-	12,00	0,00%	-	-	-
11.6.6	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	3,00	24,06	72,18	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
11.6.7	16427	PARAFUSO C/ BORRACHA PARA FLANGES DN 200	UN	180,00	3,29	592,20	-	-	180,00	0,00%	-	-	-
11.6.8	16424	PARAFUSO C/ BORRACHA PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	40,00	5,91	236,40	-	-	40,00	0,00%	-	-	-
12.0		RAF (EXISTENTE) 500 m² - ELET 01 E AAT 01 - SERVIÇOS			98.555,95	6.48	21,59	21,59	-	100,00%	-	6.48	6.48
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			6.48	6.48						6.48	6.48
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	M2	21,59	0,30	6,48	-	-	21,59	100,00%	-	6,48	6,48
12.2		MOVIMENTO DE TERRA			579,37	579,37						579,37	579,37
12.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO EM SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AT. 06/2017	M3	5,28	98,05	517,70	-	-	5,28	100,00%	-	517,70	517,70
12.2.2	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 5 M² - CARGA COM PÁ CARREGADERA (C/CÂMERA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HH) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AT. 07/2020	M3	5,28	8,56	45,20	-	-	5,28	100,00%	-	45,20	45,20
12.2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AT. 07/2020	M3XKM	5,28	3,12	16,47	-	-	5,28	100,00%	-	16,47	16,47
12.3		CONCRETO			3.998,04	3.998,04						3.998,04	3.998,04
12.3.1	102487	CONCRETO CÍCLICO IC = 15MPa 30% REPIBA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AT. 08/2021	M3	5,28	565,50	2.985,84	-	-	5,28	100,00%	-	2.985,84	2.985,84
12.3.2	C0055	AVERMANIA DE EMBASAMENTO DE TÍTULO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,88	1.082,04	952,20	-	-	0,88	100,00%	-	952,20	952,20
12.4		PISO / CALÇADA			2.248,80	2.248,80						2.248,80	2.248,80
12.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM, AT. 07/2016	M2	18,29	30,43	556,56	-	-	18,29	100,00%	-	556,56	556,56
12.4.2	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA ACABAMENTO USO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AT. 09/2020	M2	18,29	35,41	647,65	-	-	18,29	100,00%	-	647,65	647,65
12.4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FETRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AT. 07/2016	M2	9,33	111,96	1.044,59	-	-	9,33	100,00%	-	1.044,59	1.044,59
12.5		ALVENARIA			7.886,17	7.886,17						7.886,17	7.886,17

RAFAEL GOMES DIQUE
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 3271/2025

28 de 44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APROVAÇÃO: 17/03/2025
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BELOREIRA AF. 06/2014	M2	80,25	98,27	7.886,17		80,25	80,25	-	100,00%	7.886,17	7.886,17
12.6	101964	LEITE PRÉ-MOLDADO UNIDIRECIONAL, BRANCO/AMARELO, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3), AF. 11/2020	M2	21,59	177,63	3.835,03		21,59	21,59	-	100,00%	3.835,03	3.835,03
12.7	87879	REVESTIMENTO E PINTURA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BELOREIRA 400L, AF. 06/2014	M2	182,10	4,19	763,00		182,10	182,10	-	100,00%	763,00	763,00
12.7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	182,10	58,47	10.647,39		182,10	182,10	-	100,00%	10.647,39	10.647,39
12.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOIS, AF. 06/2014	M2	182,10	15,97	2.908,14		182,10	182,10	-	100,00%	2.908,14	2.908,14
12.7.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO CONGEE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61		-	-	1,00	0,00%	342,61	342,61
12.8.1	92539	BOBERTA DE MADEIRA COMPOSTA POR BARRAS, CABROS E TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	100,00%	2.761,31	2.761,31
12.8.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR BARRAS, CABROS E TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	100,00%	2.761,31	2.761,31
12.8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	7,40	16,01	118,47		7,40	7,40	-	100,00%	118,47	118,47
12.9.1	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN. 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	5,04	18,09	91,17		-	-	5,04	0,00%	91,17	91,17
12.9.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAVA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	4,62	687,29	3.175,28		4,62	4,62	-	100,00%	3.175,28	3.175,28
12.9.3	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALLE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERNU EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)).	M2	9,24	27,04	249,85		9,24	9,24	-	100,00%	249,85	249,85
12.10		AF. 01/2020				29.996,03						29.996,03	29.996,03
12.10.1	C3499	MONTAGEM/INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE MOTOR EM TORÇOS, CONEXÕES E PÓS, ELEVADORIA C/ VAZÃO DE 200(L) A 400(L)	UN	1,00	20.820,17	20.820,17		1,00	1,00	-	100,00%	20.820,17	20.820,17
12.10.2	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBEA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86		2,00	2,00	-	100,00%	9.175,86	9.175,86
12.11.1	C3465	DIVERSOS: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA, TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07		1,00	1,00	-	100,00%	11.059,07	11.059,07
12.12		AF. 06/2017				12.278,43						12.278,43	12.278,43
12.12.1	C2873	CAIXA DO MACROMEDIDOR / BV PASS	M2	10,45	0,30	3,14		-	-	10,45	0,00%	3,14	3,14
12.12.2	96523	LOCALIZAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	3,58	98,05	351,02		-	-	3,58	0,00%	351,02	351,02
12.12.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	32,20	102,13	3.288,59		-	-	32,20	0,00%	3.288,59	3.288,59
12.12.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARRETERIA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 MM) E DESCARGA LIVRE (LUNDADE: M3), AF. 07/2020	M3	1,92	8,56	16,44		-	-	1,92	0,00%	16,44	16,44

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
 FUNASA



WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	14.156.549,10
MEDIÇÃO ACUMULADA	237.240,18
SALDO CONTRATUAL	14.422.789,28
	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UM	QTDDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.12.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBRA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,30	8,90	153,97	-	-	-	17,30	0,00%	-	-	-
12.12.6	91378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA C/CAMBRA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 3ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	14,90	24,77	369,07	-	-	-	14,90	0,00%	-	-	-
12.12.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA CONCRETO ICC = 30MPa, TACAO 1:2:1,25 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3XMM	19,22	3,12	59,97	-	-	-	19,22	0,00%	-	-	-
12.12.8	94966	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA C/CAMBRA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,61	480,56	1.254,26	-	-	-	2,61	0,00%	-	-	-
12.12.9	93378	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLIS EM CHAPA DE MADEIRA ANOVAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO SOB RABADO ALTERNATIVA DE VERDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 12x20x13 HORIZONTAL DE 9x19x19cm (ESPESURA 9cm) DE PAREDES E/OU LÍQUIDA MENOR QUE 6cm, SEM VÁZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	25,60	98,27	2.515,71	-	-	-	25,60	0,00%	-	-	-
12.12.10	92423	PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	51,20	4,19	214,53	-	-	-	51,20	0,00%	-	-	-
12.12.11	93777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TACAO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAISMENTE EM PANOS DE PACHADA COM PRESENÇA DE VÁZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	51,20	58,47	2.993,66	-	-	-	51,20	0,00%	-	-	-
12.12.12	87495	CAÇA-MORSA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,08	8,90	27,41	-	-	-	3,08	0,00%	-	-	-
12.13		CAMBRA DE EXTRAVASOR / SUCÇÃO (AMPLIACAO)				2.910,00								
12.13.1	CB873	LOCAÇÃO DE OBRAS COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BODO DE CONCRETO OU SAPATA	M2	1,90	0,30	0,57	-	-	-	1,90	0,00%	-	-	-
12.13.2	96523	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF_06/2017	M3	1,04	98,05	101,97	-	-	-	1,04	0,00%	-	-	-
12.13.3	96520	COM RETROESCAVADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	9,40	102,13	960,07	-	-	-	9,40	0,00%	-	-	-
12.13.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM FA. CARREGADORA (C/CAMBRA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,34	8,56	2,91	-	-	-	0,34	0,00%	-	-	-
12.13.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBRA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,08	8,90	27,41	-	-	-	3,08	0,00%	-	-	-

RAFAEL GÔMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

30 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº 11/CPAC 01/19/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO ADITIVO
		19.819.592,34	0,00
		14.166.549,10	257.240,18
		14.423.789,28	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UM	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SAÍDA	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
13.2	17136	REGUAQUE / SAÍDA	UN	2,00	741,28	1.482,56		2,00	2,00	100,00%		45.402,55	45.402,55
13.2.1	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN. 100 X 80 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32		2,00	2,00	100,00%		1.482,56	1.482,56
13.2.2	13410	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN. 200 X 100 PN10	UN	9,00	1.099,75	9.897,75		2,00	2,00	20,00%		2.637,32	2.637,32
13.2.3	15654	CURVA FOFÓ 45° PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	2,00	3.056,16	6.112,32		2,00	2,00	100,00%		6.112,32	6.112,32
13.2.4	14006	VALVULA RETENÇÃO FORT. DUPLA DN. 200 PN16	UN	2,00	3.477,96	6.955,92		2,00	2,00	100,00%		6.955,92	6.955,92
13.2.5	15094	JUNTA DE DESMONTAGEM EM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	2.861,68	5.723,36		2,00	2,00	100,00%		5.723,36	5.723,36
13.2.6	14504	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN. 200 PN10	UN	2,00	2.495,36	4.990,72		2,00	2,00	100,00%		4.990,72	4.990,72
13.2.7	14650	TE.FOFÓ FN DN. 200 X 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	1.247,68	6.238,40		2,00	2,00	32,00%		2.495,36	2.495,36
13.2.8	14650	TE.FOFÓ FN DN. 200 X 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10		2,00	2,00	40,00%		3.239,02	3.239,02
13.2.9	15729	VENTOSA	UN	2,00	1.970,95	3.941,90		2,00	2,00	100,00%		3.941,90	3.941,90
13.2.10	13880	JUNTA 45° FOFÓ FN DN. 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72		1,00	1,00	100,00%		1.229,72	1.229,72
13.2.11	13427	CURVA 90° FOFÓ FN PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	1,00	1.970,95	1.970,95		1,00	1,00	100,00%		1.970,95	1.970,95
13.2.12	13365	CURVA 90° FOFÓ FN JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN.200	UN	1,00	1.970,95	1.970,95		1,00	1,00	100,00%		1.970,95	1.970,95
13.3	9829	TUBO PVC DEFOHO, JE. 1 MPa, DN. 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	6,00	284,53	1.707,18		6,00	6,00	100,00%		1.707,18	1.707,18
13.3.14	13349	CURVA 45° FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN. 200	UN	1,00	793,87	793,87		1,00	1,00	100,00%		793,87	793,87
13.3	14480	ENTRADA DO RAP	UN	10,00	3.239,02	32.390,20		1,00	1,00	10,00%		3.239,02	3.239,02
13.3.1	15094	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN. 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.861,68	2.861,68		1,00	1,00	100,00%		2.861,68	2.861,68
13.3.2	13427	CURVA FOFÓ 90° FN PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44		2,00	2,00	100,00%		2.459,44	2.459,44
13.3.3	13814	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN. 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92		1,00	1,00	100,00%		1.596,92	1.596,92
13.4	16527	BY - PASS	M	6,20	141,69	878,48		6,20	6,20	100,00%		878,48	878,48
13.4.1	13530	TUBO PVC DEFOHO DUCTIL JE 1 MPa DN. 250 (NBR 7665-07/03/07)	M	1,00	2.037,44	2.037,44		1,00	1,00	100,00%		2.037,44	2.037,44
13.4.2	14499	CURVA 45° FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN. 250	UN	1,00	1.358,29	1.358,29		1,00	1,00	100,00%		1.358,29	1.358,29
13.4.3	14499	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN. 250	UN	1,00	8.825,32	8.825,32		1,00	1,00	100,00%		8.825,32	8.825,32
13.4.4	15095	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN. 250 PN10	UN	2,00	6.565,08	13.130,16		2,00	2,00	100,00%		13.130,16	13.130,16
13.4.5	13427	TE.FOFÓ FN DN. 250 X 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34		1,00	1,00	100,00%		2.573,34	2.573,34
13.4.6	13427	TE.FOFÓ FN DN. 250 X 250 PN10	UN	1,00	1.476,08	1.476,08		1,00	1,00	100,00%		1.476,08	1.476,08
13.4.7	14089	REDUÇÃO FOFÓ FN DN. 250 X 200 PN10	UN	1,00	1.476,08	1.476,08		1,00	1,00	100,00%		1.476,08	1.476,08
13.4.8	13554	TE.FOFÓ FN DN. 200 X 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68		1,00	1,00	100,00%		2.861,68	2.861,68
13.4.9	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN. 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68		1,00	1,00	100,00%		2.861,68	2.861,68
13.5	17616	MACROMEDIDOR	UN	1,00	5.857,06	5.857,06		1,00	1,00	100,00%		5.857,06	5.857,06
13.5.1	14494	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	6.061,50	6.061,50		1,00	1,00	100,00%		6.061,50	6.061,50
13.5.2	18763	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN. 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	16.978,66	16.978,66		1,00	1,00	100,00%		16.978,66	16.978,66
13.5.3	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (NRP) DN. 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGUADA	UN	1,00	9.146,07	9.146,07		1,00	1,00	100,00%		9.146,07	9.146,07
13.5.4	12957	FILTRO EM Y FLANGUADO COM TELAINOX PN 10 DN 150	UN	1,00	21.595,83	21.595,83		1,00	1,00	100,00%		21.595,83	21.595,83
13.5.5	14492	MACROMEDIDOR TIPO WOLTRAM PN 10/16 FLANGUADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATE 500M3/H	UN	1,00	4.954,63	4.954,63		1,00	1,00	100,00%		4.954,63	4.954,63
13.6	18719	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN. 250 P/ ÁGUA	UN	5,00	77,88	399,40		5,00	5,00	100,00%		399,40	399,40
13.6.1	18718	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN. 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	115,68		2,00	2,00	100,00%		115,68	115,68
13.6.2	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN. 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	67,86	475,02		7,00	7,00	100,00%		475,02	475,02
13.6.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN. 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	30,00	32,02	960,60		10,00	10,00	33,33%		518,90	518,90
13.6.4	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN. 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98		1,00	1,00	100,00%		16,98	16,98
13.6.5	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN. 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	32,60	32,60		1,00	1,00	100,00%		32,60	32,60
13.6.6	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN. 20 X 90	UN	84,00	2.738,40	229.152,00		80,00	80,00	95,24%		2.608,00	2.608,00
13.6.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN. 16 X 80	UN	464,00	5,91	2.742,24		464,00	464,00	100,00%		2.742,24	2.742,24
14.0		ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS PRELIMINARES	M			323.832,86						284.632,31	284.632,31
14.1	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES	M		1.956,00	18.343,40		1.656,00	1.656,00	100,00%		18.992,08	18.992,08
14.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO - AF - 10/2018	M		1.956,00	18.343,40		1.656,00	1.656,00	100,00%		18.992,08	18.992,08
14.1.2	99063	CADASTRO DE ADUTORIA	M		1.956,00	2.086,56		1.956,00	1.956,00	100,00%		2.086,56	2.086,56

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



MEMÓRIA 19

WMI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

VALOR DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO
14.166.549,10	14.166.549,10	14.166.549,10
293.240,18	293.240,18	293.240,18
14.423.789,28	14.423.789,28	14.423.789,28
5.395.803,06	5.395.803,06	5.395.803,06

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTÁBILIS		PREÇO TOTAL	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ IPI	PREÇO UNIT.			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.1.3	C2992	PASSADISSOS COM BRANÇADOS DE MADEIRA	M2	34,00	57,08	1.940,72									
14.1.4	C2982	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARRERAS	M	828,00	6,43	5.324,04									
14.2	M2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M	828,00	216,729,54	216,729,54									
14.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) RETROSCAV. (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	301,39	15,06	4.538,93									
14.2.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) RETROSCAV. (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	269,10	18,84	5.069,84									
14.2.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A RÍDIO COM MARILETELE PNEUMÁTICO (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,15 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	505,91	205,98	104.207,34									
14.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM DO SOLO NATURAL. AF. 08/2020	M3	570,49	6,38	3.638,73									
14.2.5	101622	CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2022	M3	50,59	213,48	10.799,95									
14.2.6	99378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE 0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,15 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2016	M3	489,76	24,77	12.131,36									
14.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE 0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,15 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2016	M3	484,03	143,73	69.569,63									
14.2.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMIÃO BASCULANTE 6M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M ³). EM PORTO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	M3	586,64	8,56	5.021,64									
14.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	M3	879,96	1,95	1.751,12									
14.3	C2923	REBAIXAMENTO COM CUNHUTO MOTO-BOMBA DE 2003/h, H=10m, ca	M	186,30	22,47	4.924,84									
14.3.1	C2907	REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS TRÊTICO EM VAJAS	H	118,00	6,25	738,68									
14.3.2	C2907	REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS TRÊTICO EM VAJAS	H	118,00	6,25	738,68									
14.4	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM	M3	1,12	723,27	810,06									
14.4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	1,00	886,05	886,05									
14.5	C4411	POÇOS E CAHAS	UN	1,00	886,05	886,05									
14.5.1	C4411	CAVA 1/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DN	UN	2,00	837,29	1.674,58									
14.5.2	CM653	CAVA 1/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DN	UN	2,00	837,29	1.674,58									
14.6	C2940	ALVENARIA	M2	576,57	12,67	7.304,04									
14.6.1	C2940	RETIRODA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO QUADRADO, RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAJAS - INCLUSO RETIRODA E COLOCAÇÃO DO	M2	811,88	65,48	53.161,90									
14.7	101819	MATERIAL AF. 12/2020				15.914,16									
		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				15.914,16									

RAFAEL GOMES DIOGUEZ
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 POR FOLHA: 321/2025

39 de 44

BA

f



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 12/PAC/0195/2013
 FUNASA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDICÃO

VALOR DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDICÃO ACUMULADA	VALORES
19.819.592,34	0,00	14.166.549,10	257.240,18	14.423.789,28
		14.423.789,28	5.395.803,06	

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. / BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.7.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 200 MM. JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AÉ - 11/2017	M	1.655,00	9,61	15.914,16		1.655,00	1.655,00		100,00%		15.914,16	15.914,16
14.8.1	08653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM AVERNARIA DE TUBO MACIÇO, DN 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58				2,00	0,00%			
14.8.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO LOCAL REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AÉ - 11/2017	M	7,00	8,10	56,70				7,00	0,00%			
14.8.3	CA103	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLIFICADO - 10MPa	M3	1,50	723,27	1.084,91				1,50	0,00%			
15.0		ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MAINTENAL				551.954,44							495.696,58	495.696,58
15.1		TUBOS E CONEXÕES - ADUTORIA				494.636,52							481.424,76	481.424,76
15.1.1	98239	TUBO PVC DE FERRO, JE, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	1.652,00	284,53	481.424,76		1.692,00	1.692,00		100,00%		481.424,76	481.424,76
15.1.2	13365	CURVA 90 FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA, DN 200	UN	5,00	1.923,66	9.618,45				5,00	0,00%			
15.1.3	13332	CURVA 22 30º FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA, DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28				3,00	0,00%			
15.1.4	13349	CURVA 45 FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA, DN 200	UN	1,00	739,81	739,81				1,00	0,00%			
15.1.5	18213	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	18,00	28,92	520,56				18,00	0,00%		1.231,78	1.231,78
15.2		TUBOS, CONEXÕES E REÇAS ESPECIAIS - CANHAS DE DESCARGA				3.761,97							1.231,78	1.231,78
15.2.1	13581	TE FºFO BFR DN 200 X 100 PN 10	UN	1,00	1.027,44	1.027,44				1,00	0,00%		1.231,78	1.231,78
15.2.2	15307	REGISTRO FLANGE/CABEOTE DN 100 PN16	UN	1,00	1.231,78	1.231,78		1,00	1,00		100,00%			
15.2.3	14212	TUBO FºFO C/ FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 L-11000	UN	1,00	1.302,23	1.302,23				1,00	0,00%			
15.2.4	14218	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84				2,00	0,00%			
15.2.5	14213	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	2,00	24,05	48,10				2,00	0,00%			
15.2.6	14211	ANEL BORRACHA PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00	5,91	94,56				16,00	0,00%		5.660,02	5.660,02
15.3		TUBOS, CONEXÕES E REÇAS ESPECIAIS - CANHAS DE VENTOSA				8.488,66								
15.3.1	13579	TE FºFO BFR DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.277,70	2.555,40				2,00	0,00%		1.705,84	1.705,84
15.3.2	15305	REGISTRO FLANGE/CABEOTE DN 50 PN16	UN	2,00	852,92	1.705,84		2,00	2,00		100,00%		1.705,84	1.705,84
15.3.3	15229	VENTOSA TRIPL. CE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN15	UN	2,00	1.977,09	3.954,18				2,00	0,00%		3.954,18	3.954,18
15.3.4	18218	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68				4,00	0,00%			
15.3.5	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	14,75	59,00				4,00	0,00%			
15.3.6	14241	PARA-USO C/ PORÇAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00	5,91	94,56				16,00	0,00%		7.380,02	7.380,02
15.4		TUBOS, CONEXÕES E REÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA				43.208,88								
15.4.1	14480	TUBO FºFO C/ FLANGES DN 200 PN10 L-11000	UN	4,00	3.219,02	12.876,08				4,00	0,00%		7.380,02	7.380,02
15.4.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02		2,00	2,00		100,00%			
15.4.3	14485	TUBO FºFO C/ FLANGES DN 200 PN10 L-11000	UN	1,00	5.844,11	5.844,11				1,00	0,00%			
15.4.4	13365	CURVA 90 FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	1.923,66	3.847,36				2,00	0,00%			
15.4.5	13427	CURVA FºFO 90ºHT PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,22	2.458,44				2,00	0,00%			
15.4.6	13964	TUBO FºFO C/ FLANGES DN 200 PN10	UN	2,00	1.032,25	2.064,50				2,00	0,00%			
15.4.7	18218	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	282,00	28,92	8.154,44				282,00	0,00%		2.388,64	2.388,64
15.4.8	16430	ANEL BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	51,89	415,12				8,00	0,00%		105.713,50	105.713,50
15.4.9	14242	PARA-USO C/ PORÇAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	64,00	32,40	2.086,40				64,00	0,00%		1.623.690,27	1.623.690,27
16.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2P-02 - SERVIÇOS				4.605.866,90							1.79.996,66	3.843.004,60
16.1.1	99063	SERVÇOS PRELIMINARES (INSO)	M	20.362,10	5,43	110.566,10		20.362,10	20.362,10		100,00%		2.239.628,34	2.239.628,34
16.1.2	C0580	LOCADÓRIO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	20.362,10	1,26	25.958,22					0,00%		110.566,20	110.566,20
16.1.3	C8392	PASSADISSO COM PRANÇOS DE MADEIRA	M2	408,00	57,08	23.288,64		408,00	408,00		100,00%		23.288,64	23.288,64
16.1.4	C948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	16.450,00	6,13	101.713,50		16.450,00	16.450,00		100,00%		105.713,50	105.713,50
16.2		MOVIMENTO DE TERRA (INSO)				1.623.690,27							1.623.690,27	1.623.690,27

RAFAEL GÔMES DIOGENE
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

34 de 44

(Handwritten signature and initials)

1

2

3



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AGUIARI-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARI/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WMI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

VALORES DO CONTRATO
 VALOR DO CONTRATO 19.819.592,34
 ADITIVO 0,00
 MEDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES 14.166.519,10
 MEDIDA ATUAL 257.240,18
 SALDO CONTRATUAL 5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	Perc. %	VALORES		
					PREÇO UNIT. / R\$	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR			ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
16.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) PARA COMPOSIÇÃO FOR FRECHO, RETROSCAV. (0,26 M)X1, LANG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.180,78	15,06	32.842,55	2.180,78	2.180,78	-	100,00%	-	32.842,54	32.842,54
16.2.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) PARA COMPOSIÇÃO FOR FRECHO, RETROSCAV. (0,26 M)X1, LANG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.947,13	18,84	36.683,93	1.947,13	1.947,13	-	100,00%	-	36.683,93	36.683,93
16.2.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM BOCA BRANCA À TERMO COM MARIQUETE PNEUMÁTICO PARA O PREPARO DE VALA COM LANGURA MENOR QUE 1,5 M (FACEITO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4.856,36	5,38	30.983,57	4.856,36	4.856,36	-	100,00%	-	30.983,57	30.983,57
16.2.4	101616	PREPARO DE FINIDO DE VALA COM LANGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	430,66	213,48	91.937,30	430,66	430,66	-	100,00%	-	91.937,30	91.937,30
16.2.5	101622	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE CASCAMBA DA RETRO: 0,26M ³ /POTÊNCIA: 88 HP), LANGURA ÀTE 0,8 M, PROFUNDIDADE ÀTE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	3.543,77	24,77	87.779,18	3.543,77	3.543,77	-	100,00%	-	87.779,18	87.779,18
16.2.6	93378	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE CASCAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ /POTÊNCIA: 88 HP), LANGURA ÀTE 0,8 M, PROFUNDIDADE ÀTE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	3.774,10	143,73	542.451,99	3.774,10	3.774,09	0,01	100,00%	-	542.449,95	542.449,95
16.2.7	94338	CARGA, MANGORA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM MÁ CARREGADORA (CASCAMBA DE 1,7 X 2,8 M ³ / 1,28 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	4.244,74	8,56	36.334,97	4.244,73	4.244,73	0,01	100,00%	-	36.334,90	36.334,90
16.2.8	100973	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	6.367,11	1,99	12.670,55	6.367,11	6.367,11	-	100,00%	-	12.670,55	12.670,55
16.2.9	93594	SERVIÇOS ADJUVARES	M	550,00	22,47	12.558,50	-	-	550,00	0,00%	-	36.855,40	36.855,40
16.3.1	C2923	REBAIVAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	550,00	22,47	12.558,50	-	-	550,00	0,00%	-	36.855,40	36.855,40
16.4	C2923	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	20.362,10	1,81	36.855,40	20.362,10	20.362,10	-	100,00%	-	36.855,40	36.855,40
16.4.1	97121	PAVIMENTAÇÃO	M2	5.974,06	12,67	1.197.292,88	13.700	13.700	4.946,92	54,92%	179.996,66	692.712,99	812.713,75
16.5	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TORÇA	M2	3.188,88	29,81	75.691,34	3.188,88	3.188,88	-	100,00%	-	75.691,34	75.691,34
16.5.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TORÇA	M2	3.188,88	29,81	75.691,34	3.188,88	3.188,88	-	100,00%	-	75.691,34	75.691,34
16.5.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (GUOL). ESP. = 5cm	M2	3.826,66	80,11	306.553,73	3.826,66	3.826,66	-	100,00%	-	306.553,73	306.553,73
16.5.3	C2936	MATERIAL AF_12/2020	M2	3.188,88	29,81	75.691,34	3.188,88	3.188,88	-	100,00%	-	75.691,34	75.691,34
16.5.4	C2936	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (GUOL). ESP. = 5cm	M2	3.826,66	80,11	306.553,73	3.826,66	3.826,66	-	100,00%	-	306.553,73	306.553,73
16.6	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (Inp75)	M	847,10	5,43	9.417,97	847,10	847,10	-	100,00%	-	9.417,97	9.417,97
16.6.1	C0580	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	847,10	5,43	9.417,97	847,10	847,10	-	100,00%	-	9.417,97	9.417,97
16.6.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	847,10	1,26	1.067,75	18,00	18,00	-	0,00%	-	1.027,44	1.027,44
16.6.4	C2892	PASSADISSO COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	18,00	57,08	2.723,43	423,55	423,55	-	100,00%	-	2.723,43	2.723,43
16.6.4	C2892	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	423,55	6,43	79.442,99	423,55	423,55	-	100,00%	-	79.442,99	79.442,99
16.7	C2948	MOVIMENTO DE TERRA (Inp75)	M	423,55	6,43	79.442,99	423,55	423,55	-	100,00%	-	79.442,99	79.442,99

RAFAEL GÔMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 3221/2025

35 de 44



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC/0195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/03/2025

DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	VALOR DO CONTRATO	ADITIVO
19.319.592,34	0,00	19.319.592,34	0,00
14.166.549,10	251.240,18	14.166.549,10	251.240,18
14.423.789,28	5.395.803,05	14.423.789,28	5.395.803,05

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	PERÍODO	VALORES	
				QTD	PREÇO UNIT. / BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			SALDO	ACUM. ANTERIOR
16.7.1	90099	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TREGHO) RETROSICAV (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	106,73	15,06	1.607,35	106,73	106,73	100,00%	-	1.607,35	1.607,35	1.607,35
16.7.2	102322	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TREGHO), RETROSICAV (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	95,30	18,84	1.795,45	95,30	95,30	100,00%	-	1.795,45	1.795,45	1.795,45
16.7.3	C3177	ESCOVAÇÃO EM BOCA-BRANDA A FIO COM MARILETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCALAFERRETO EM VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTEO PERÍODO NATURAL AF_08/2020)	M2	224,48	6,38	1.432,18	224,48	224,48	100,00%	-	1.432,18	1.432,18	1.432,18
16.7.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTEO CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020)	M3	19,91	213,48	4.250,39	19,91	19,91	100,00%	-	4.250,39	4.250,39	4.250,39
16.7.5	101622	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSICAV/AREIA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	173,44	24,77	4.296,11	173,44	173,44	100,00%	-	4.296,11	4.296,11	4.296,11
16.7.6	93378	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSICAV/AREIA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	186,18	143,73	26.759,65	186,18	186,18	100,00%	-	26.759,65	26.759,65	26.759,65
16.7.7	94338	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SACOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CÂMARA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	207,75	8,56	1.778,34	207,75	207,75	100,00%	-	1.778,34	1.778,34	1.778,34
16.7.8	100973	AE 07/2020 COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	311,63	1,59	620,14	311,63	311,63	100,00%	-	620,14	620,14	620,14
16.7.9	93594	SERVIÇOS ADJUDICATÓRIOS	M	95,30	23,77	2.241,88	-	-	0,00%	-	2.241,88	2.241,88	2.241,88
16.8.1	168.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC/PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	847,10	2,51	2.126,22	847,10	847,10	100,00%	-	2.126,22	2.126,22	2.126,22
16.9.1	97122	RETRABALHAÇÃO DE LENCOL FREATICO EM VALAS	M	95,30	23,77	2.241,88	-	-	0,00%	-	2.241,88	2.241,88	2.241,88
16.10.1	C940	PAVIMENTAÇÃO	M2	185,83	12,67	61.243,13	185,83	185,83	100,00%	-	61.243,13	61.243,13	61.243,13
16.10.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU TEBRA TORÇA COM ARGAMASSA, COM REABRIMENTOS DOS PARALELEPÍPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLÓCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	482,85	65,48	31.617,02	482,85	482,85	100,00%	-	31.617,02	31.617,02	31.617,02
16.10.3	C938	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM PEDRA RECIMA. AF_12/2020	M2	216,54	29,81	6.455,06	216,54	216,54	100,00%	-	6.455,06	6.455,06	6.455,06
16.10.4	C926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CAUO). ESP. - 5cm	M2	259,85	80,11	20.816,58	259,85	259,85	100,00%	-	20.816,58	20.816,58	20.816,58
16.11.1	90063	SERVIÇOS PRELIMINARES (INDI0)	M	64,10	5,43	748,07	64,10	64,10	100,00%	-	748,07	748,07	748,07
16.11.2	C0580	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	64,10	1,28	80,77	64,10	64,10	0,00%	-	80,77	114,13	114,13
16.11.3	C0892	CADASTRO DE ADUTORIA	M	2,00	57,08	114,16	2,00	2,00	100,00%	-	114,16	206,08	206,08
16.11.4	C948	SINALIZAÇÃO COM PLANCHAS DE MADEIRA	M2	32,05	6,43	206,68	32,05	32,05	100,00%	-	206,68	206,68	206,68
16.12	C948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	32,05	6,43	206,68	32,05	32,05	100,00%	-	206,68	206,68	206,68
		MOVIMENTO DE TERRA (INDI0)				6.011,77					6.011,77	6.011,77	6.011,77

RAFAEL GOMES DIÓGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC/0195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19		WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
CNPJ: 02.364381/0001-13	DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/09/2025	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025		MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	MEDICÃO ATUAL	257.240,18
		MEDICÃO ACUMULADA	14.423.789,28	SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PRC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.12.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LIGANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TREGHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,08	15,06	121,68	8,08	8,08	-	100,00%	-	121,68	113,68
16.12.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LIGANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TREGHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,21	18,84	135,84	7,21	7,21	-	100,00%	-	135,83	135,83
16.12.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FRIO COM MARILETE PNEUMÁTICO MANUAL, ESCAVADORA, HORIZONTAL	M3	13,56	205,98	2.793,09	13,56	13,56	-	100,00%	-	2.793,09	2.793,09
16.12.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTE DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	15,99	6,38	108,40	16,99	16,99	-	100,00%	-	108,39	108,39
16.12.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,51	213,48	322,35	1,51	1,51	-	100,00%	-	322,35	322,35
16.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE CARGA) DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	13,13	24,77	325,23	13,13	13,13	-	100,00%	-	325,23	325,23
16.12.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	14,08	143,73	2.023,72	14,08	14,08	-	100,00%	-	2.023,72	2.023,72
16.12.8	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHOS BASCULANTES 6-M³ - CARGA COM P/C CARRAGEM (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3); TRANSCURTI COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA ENLÉPTIC NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	M3	15,72	8,56	134,56	15,72	15,72	-	100,00%	-	134,56	134,56
16.12.9	91594	SERVIÇOS AUXILIARES	TKM	23,58	1,99	46,92	23,58	23,58	-	100,00%	-	46,92	46,92
16.13	CS923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	7,21	22,47	162,01	-	-	7,21	0,00%	-	204,48	204,48
16.14.1	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P/BA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	64,10	3,19	204,48	64,10	64,10	-	100,00%	-	204,48	204,48
16.15.1	CS940	PAVIMENTAÇÃO	M2	4,61	12,67	6.032,78	4,61	4,61	-	100,00%	-	6.032,78	6.032,78
16.15.2	101819	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU REGRA TORÇA COM ARGAMASSA, COM REFORÇO EM PANDELOS, REFINITAMENTO PARA O REFINIMENTO DE VALAS - INCLUI DOBRO DE RETRABALHA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL DE LAZADO	M2	38,46	65,48	2.518,36	38,46	38,46	-	100,00%	-	2.518,36	2.518,36
16.15.3	CS938	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA RECROMPOSICÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP.=5cm	M2	27,44	29,81	817,99	27,44	27,44	-	100,00%	-	817,99	817,99
16.15.4	CS926	SERVIÇOS PRELIMINARES (Inclui) RECOMPOSICÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	261,50	5,43	1.419,95	261,50	261,50	-	100,00%	-	1.419,95	1.419,95
16.16.1	CS906	LOCACÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	261,50	5,43	1.419,95	261,50	261,50	-	100,00%	-	1.419,95	1.419,95
16.16.2	CS980	CADASTRO DE ADUTORIA	M	261,50	7,08	342,48	6,00	6,00	-	100,00%	-	342,48	342,48
16.16.3	CS892	PASSADISOS COM PLANHAS DE MADEIRA	M	6,00	57,48	840,72	6,00	6,00	-	100,00%	-	840,72	840,72
16.16.4	CS948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	130,75	6,43	840,72	130,75	130,75	-	100,00%	-	840,72	840,72
16.17		MOVIMENTO DE TERRA (Inclui)	M			31.027,29			-		-	31.027,29	31.027,29

RAFAEL GOMES DIAS
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

37 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.815.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. / BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR				ACUM. ATUAL	
16.17.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTT/UMA COMPOSIÇÃO POR TÊCNOLOGIA, RETROSCAV. 0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOÇAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	41,74	15,06	628,60		41,74	41,74	-	100,00%	-	628,60	628,60	
16.17.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTT/UMA COMPOSIÇÃO POR TÊCNOLOGIA, RETROSCAV. 0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOÇAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	37,26	18,84	701,98		37,26	37,26	-	100,00%	-	701,98	701,98	
16.17.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A RÍO COM MARILETELE PNEUMÁTICO MANUÁVEL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CÉTERO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2020	M2	83,16	6,38	530,56		83,16	83,16	-	100,00%	-	530,56	530,56	
16.17.4	101616	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A RÍO COM MARILETELE PNEUMÁTICO MANUÁVEL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CÉTERO PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2020	M3	7,37	213,48	1.573,35		7,37	7,37	-	100,00%	-	1.573,35	1.573,35	
16.17.5	101622	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	67,82	24,77	1.679,90		67,82	67,82	-	100,00%	-	1.679,90	1.679,90	
16.17.6	93378	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 05/2016	M3	73,36	143,73	10.544,03		73,36	73,36	-	100,00%	-	10.544,03	10.544,03	
16.17.7	96338	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	81,24	8,56	695,41		81,24	81,24	-	100,00%	-	695,41	695,41	
16.17.9	95594	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 07/2020	M3	121,86	1,99	242,50		121,86	121,86	-	100,00%	-	242,50	242,50	
16.18	C923	SERVIÇOS ADJUDICATÓRIOS	M	29,42	22,17	661,07		-	-	29,42	0,00%	-	1.802,90	1.802,90	
16.18.1	C923	ASSISTÊNCIA DE TUBOS DE PVC 300X300 OU 300X300 PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	261,50	4,60	1.202,90		261,50	261,50	-	100,00%	-	1.202,90	1.202,90	
16.20	C940	RETRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU REDUA TORÇA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REELABORAÇÃO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	101,12	12,67	20.655,12		101,12	101,12	-	100,00%	-	20.655,12	20.655,12	
16.20.1	101819	RETRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU REDUA TORÇA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REELABORAÇÃO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	188,28	65,48	12.328,57		188,28	188,28	-	100,00%	-	12.328,57	12.328,57	
16.20.2	C936	RECOMPOSIÇÃO DE CAFEIA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CEJUL). ESP. = 5cm	M2	55,78	29,81	1.662,80		55,78	55,78	-	100,00%	-	1.662,80	1.662,80	
16.20.3	C936	SERVIÇOS PRELIMINARES (P&S)	M	2.022,50	5,43	19.829,28		2.022,50	2.022,50	-	100,00%	-	19.829,28	19.829,28	
16.21.1	95063	LOCADO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	42,00	1,26	10.268,35		42,00	42,00	-	100,00%	-	10.268,35	10.268,35	
16.21.2	C982	SINALIZAÇÃO COM PAINHAS DE MADEIRA	M2	606,75	57,08	2.397,36		606,75	606,75	-	100,00%	-	2.397,36	2.397,36	
16.21.3	C948	MOVIMENTO DE TERRA (M+200)	M	606,75	6,43	3.901,40		606,75	606,75	-	100,00%	-	3.901,40	3.901,40	
16.22						273.254,79						273.254,79	273.254,79		

RAFAEL DOMES DIAS
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 3121/2025

38 de 44



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2013
 FUNASA



WIM CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE ABREVIAMENTO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
19.819.592,34	0,00	19.819.592,34	19.819.592,34
14.166.549,10	257.240,18	14.423.789,28	14.423.789,28
5.395.803,06			5.395.803,06

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. / B01	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.22.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTU/UMA COMPOSIÇÃO POR (MÉDIA), RETROSCAV. (0,26 M3); LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	368,10	15,06	5.543,59		368,10	368,10	-	100,00%		5.543,59	5.543,58
16.22.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTU/UMA COMPOSIÇÃO POR (MÉDIA), RETROSCAV. (0,26 M3); LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 2ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	328,66	18,84	6.191,95		328,65	328,65	0,01	100,00%		6.191,77	6.191,77
16.22.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A TRO COM MARILETE PNEUMÁTICO MANUAIS E ESCAVADORAS COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTEIRO PERÍODO NA TUPAL) AF_08/2022	M2	617,87	205,98	127.268,86		617,87	617,87	-	100,00%		127.268,86	127.268,86
16.22.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM M. CAMADA DE AREIA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	656,75	6,38	4.445,27		656,75	656,75	-	100,00%		4.445,27	4.445,27
16.22.5	101622	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO-0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROPUNDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_04/2016	M3	63,79	213,48	13.190,93		63,79	63,79	-	100,00%		13.190,93	13.190,93
16.22.6	93378	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO-0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROPUNDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_04/2016	M3	598,16	24,77	14.816,42		598,15	598,15	0,01	100,00%		14.816,18	14.816,18
16.22.7	96338	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SACOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 6 M³ - CARGA CDM PA CARRISADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	716,47	8,56	6.132,98		716,47	716,47	-	100,00%		6.132,98	6.132,98
16.22.9	93594	REBENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 10 M³ EM VIA URBANA EM ALIETO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	1.074,71	1,99	2.138,67		1.074,71	1.074,71	-	100,00%		2.138,67	2.138,67
16.23.1	C913	REBENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 10 M³ EM VIA URBANA EM ALIETO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	M	227,53	22,47	5.112,60		-	-	227,53	0,00%		19.156,23	19.156,23
16.24.1	97138	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	2.022,50	9,61	19.436,23		2.022,50	2.022,50	-	100,00%		19.436,23	19.436,23
16.25.1	C9140	RETRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU REDELA TOSCA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, RECOMPOSIÇÃO COM ARGAMASSA, COM REARRETO DOS PARALELEPÍPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUINDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	144,85	12,67	231.775,15		144,85	144,85	-	100,00%		1835,25	1835,25
16.25.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE CAVA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CQUO), ESP = 5cm	M2	1.456,20	65,48	95.351,98		206,40	206,40	1.249,80	14,17%		13.515,07	13.515,07
16.25.3	C9138	MATERIAL AF_12/2020	M2	1.068,65	29,81	31.856,46		542,35	542,35	526,30	50,75%		16.167,46	16.167,46
16.26.1	90963	SERVIÇOS PRELIMINARES (GR250)	M	1.992,60	5,43	25.863,64		1.496,00	1.496,00	496,60	75,08%		8.123,28	8.123,28
16.26.2	C982	LOCADO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_30/2018	M	1.992,60	1,26	10.812,58		30,00	30,00	1.962,60	0,00%		1.712,40	1.712,40
16.26.3	C948	PASSADÇOS COM PLANÇAS DE MADEIRA	M2	480,00	57,08	2.783,20		448,34	448,34	10,90	75,00%		1.882,81	1.882,81
16.26.4	C948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	597,78	6,43	3.943,73		747,23	747,23	249,07	75,00%		4.804,69	4.804,69
16.26.5	C948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	996,50	6,43	6.406,21		304,029,09	304,029,09	-	-		228.258,09	228.258,09

RAFAEL GOMES DIAS
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.311.083-09 PORTARIA 322/2025

39 de 44



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº T/CPAC 0195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SALDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BSI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.27.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TREGHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	410,08	15,06	6.175,80		307,88	307,88	102,20	75,08%		4.636,67	4.636,67
16.27.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TREGHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	366,14	18,84	6.898,08		274,89	274,89	91,25	75,08%		5.178,93	5.178,93
16.27.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARILETE PNEUMÁTICO MANUAL E FURADO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M3	688,34	205,98	141.784,27		516,79	516,79	171,55	75,08%		106.448,40	106.448,40
16.27.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M2	733,26	6,38	4.716,48		555,02	555,02	184,24	75,08%		3.541,03	3.541,03
16.27.5	101622	RETERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA EM TODOS OS LADOS COM BARRO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	65,55	213,48	13.995,75		49,22	49,22	16,34	75,08%		10.507,49	10.507,49
16.27.6	93378	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA EM TODOS OS LADOS COM BARRO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	666,38	24,77	16.506,23		500,30	500,30	166,08	75,08%		11.392,43	11.392,43
16.27.7	94338	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE EGOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHO SACULANTE 6 M³ - CARGA COM P/C CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2021	M3	728,71	143,73	104.737,49		547,10	547,10	181,61	75,08%		78.634,68	78.634,68
16.27.8	100973	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FRÁTICO EM VALAS	M	224,17	22,47	5.037,10		-	-	224,17	0,00%		17.667,76	17.667,76
16.27.9	93594	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEÇÕES	M	1.992,60	11,81	23.532,61		1.496,00	1.496,00	496,60	75,08%		17.667,76	17.667,76
16.28.1	101819	FORNECIMENTO AF_11/2017	M2	140,26	12,67	274.728,44		-	-	140,06	0,00%		148.819,11	148.819,11
16.30.1	90963	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA LISA PARA ARGAMASSA, COM REABOVEDIMENTO PARA ALEIPIEDROS	M2	1.705,03	65,48	111.645,36		-	-	1.705,03	0,00%		25.693,24	25.693,24
16.30.2	101819	MATERIAL AF_11/2017	M2	1.280,80	29,81	38.180,65		861,90	861,90	418,90	67,29%		123.125,87	123.125,87
16.30.3	93936	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP = 5cm	M2	1.536,96	80,11	123.125,87		1.536,96	1.536,96	-	100,00%		-	-
16.31.1	90963	SERVIÇOS PRELIMINARES (MS90)	M	51,30	5,43	629,28		-	-	51,30	0,00%		-	-
16.31.2	90580	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M	51,30	1,26	278,52		-	-	51,30	0,00%		-	-
16.31.3	93892	CADASTRO DE ADUTORIA	M2	2,00	57,08	64,64		-	-	2,00	0,00%		-	-
16.31.4	93936	PASSALIZAÇÃO COM PRANCHAS DE MADEIRA	M	25,65	6,43	114,16		-	-	25,65	0,00%		-	-
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (MS90)	M			9.774,38		-	-	-			-	-

RAFAEL DOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF.: 600.131.883-09 PORTARIA: 322/2025

40 de 44

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

DADOS DA MEDICÃO	
WIM CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO
CNPJ 02.364.381/0001-13	ADITIVO
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	MEDICÃO ATUAL
	MEDICÃO ACUMULADA
	SALDO CONTRATUAL
	VALORES
	ACUM. ANTERIOR
	ACUM. ATUAL

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BN	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
16.32.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TREGHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOÇAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,21	15,06	198,94	-	-	-	13,21	0,00%	-	-
16.32.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TREGHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOÇAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,80	18,84	222,31	-	-	-	11,80	0,00%	-	-
16.32.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARILETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO PERÍODO DE FUNDO AF_08/2020)	M3	22,18	205,98	4.568,64	-	-	-	22,18	0,00%	-	-
16.32.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	21,75	6,38	138,77	-	-	-	21,75	0,00%	-	-
16.32.5	101622	REENTERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA BETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,93	213,48	412,02	-	-	-	1,93	0,00%	-	-
16.32.6	91378	REENTERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA BETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	21,47	24,77	531,81	-	-	-	21,47	0,00%	-	-
16.32.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA BETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	23,69	143,73	3.404,96	-	-	-	23,69	0,00%	-	-
16.32.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SÓLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CACAMBA DE 1,7 X 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UMIDADE: M3). AF_07/2020 - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA E NÍVEL NATURAL. (UMIDADE: TXXM). AF_07/2020	M3	25,72	8,55	220,16	-	-	-	25,72	0,00%	-	-
16.32.9	93594	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS SERVIÇOS AUXILIARES	TXXM	38,58	1,99	76,77	-	-	-	38,58	0,00%	-	-
16.32	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS SERVIÇOS AUXILIARES	M	5,77	22,47	129,65	-	-	-	5,77	0,00%	-	-
16.33.1		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				831,06	-	-	-			-	-
16.34		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				831,06	-	-	-			-	-
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEIFORO OU PRPV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	51,30	16,20	831,06	-	-	-	51,30	0,00%	-	-
16.35		FORNECIMENTO DE TUBO DE TITANIO MACIÇO, DN 200MM				1.793,76	-	-	-			-	-
16.35.1	0953	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TITANIO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
16.35.2	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	9,70	4,83	46,85	-	-	-	9,70	0,00%	-	-
16.35.3	0403	REDE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO SIMPLES, EC-10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	-	0,10	0,00%	-	-
16.36		TRABALHO SOBRE RIO JAGUARIBE - BN 200				15.232,22	-	-	-			-	-
16.36.1	C1804	MAURO DIVISÓRIO/CAIXOS DE CONCRETO 10x19,93 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO CCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	31,87	342,45	10.913,88	-	-	-	31,87	0,00%	-	-
16.36.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), CCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,74	2.811,10	2.080,21	-	-	-	0,74	0,00%	-	-
16.36.3	00653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TITANIO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	2,00	0,00%	-	-

RAFAEL GOMES DUQUELINS
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.085-09 PORTARIA: 1221/2025

41 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 12/PAC 01/95/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/09/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10
MEDIÇÃO ATUAL	257.240,18
MEDIÇÃO ACUMULADA	14.423.789,28
SAÍDO CONTRATUAL	5.395.803,06

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SAÍDO	P.R.C. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. / UN	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.36.4	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIADO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2012	M	47,25	8,10	382,73	-	-	47,25	0,00%	-	-	-
16.36.5	32403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC-10MPa	M3	0,25	723,27	180,82	-	-	0,25	0,00%	-	-	-
16.37.1	32475	TRAVESSIA Nº9 (COMPLETO)	M	13,80	2.291,82	31.627,12	-	-	13,80	0,00%	-	-	-
16.37.2	08553	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATE 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.37.3	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIADO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2012	M	16,80	8,10	136,08	-	-	16,80	0,00%	-	-	-
16.37.4	32403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC-10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	0,10	0,00%	-	-	-
17.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL				2.314.624,38	9.083,26	9.081,26				2.155.738,02	2.155.738,02
17.1		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL				471.075,41	208.74,00	20.874,00				466.916,99	466.916,99
17.1.1	36084	TUBO PVC PARA IEL, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	20.874,00	22,15	462.359,10	-	-	20,87	100,00%	-	462.359,10	462.359,10
17.1.2	13099	CAP PARA DN 50	UN	9,00	32,03	288,27	-	-	9,00	100,00%	-	288,27	288,27
17.1.3	13142	TE PVC PARA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	80,00	12,28	982,40	-	-	80,00	100,00%	-	982,40	982,40
17.1.4	13107	CURVA 22 30° PARA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	27,00	89,85	2.425,59	-	-	27,00	100,00%	-	2.425,59	2.425,59
17.1.5	13110	CURVA 45 PARA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	4,00	6,00	24,00	-	-	4,00	100,00%	-	24,00	24,00
17.1.6	13113	CURVA 90 PARA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	17,00	16,38	278,46	-	-	17,00	100,00%	-	278,46	278,46
17.1.7	13083	ADAPTADOR PARA BOLSAS DE FERRO DN 50	UN	19,00	95,33	1.811,27	-	-	19,00	100,00%	-	1.811,27	1.811,27
17.1.8	13082	ADAPTADOR PARA BOLSAS DN 50	UN	36,00	30,91	1.112,76	-	-	36,00	100,00%	-	1.112,76	1.112,76
17.1.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PARA DN 50	UN	460,00	3,10	1.426,00	397,00	397,00	460,00	86,30%	-	46.065,68	46.065,68
17.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL				46.020,00	876,00	870,00				40.020,00	40.020,00
17.2.1	36373	TE PVC PARA IEL, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	870,00	46,00	40.020,00	-	-	870,00	100,00%	-	40.020,00	40.020,00
17.2.2	13103	GRUZEIRA PARA COM BOLSAS DN 75	UN	3,00	228,91	686,73	-	-	3,00	100,00%	-	686,73	686,73
17.2.3	13145	TE REDUÇÃO PVC 90 PARA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	5,00	220,50	1.102,50	-	-	5,00	100,00%	-	1.102,50	1.102,50
17.2.4	13084	ADAPTADOR PARA BOLSAS DE FERRO JE DN 75	UN	4,00	178,50	714,00	-	-	4,00	100,00%	-	714,00	714,00
17.2.5	13105	GRUZEIRA DE REDUÇÃO PARA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	1,10	84,00	92,40	-	-	1,10	100,00%	-	92,40	92,40
17.2.6	13108	REDUÇÃO PVC PARA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	1,300	277,71	361,20	-	-	1,300	100,00%	-	361,20	361,20
17.2.7	13138	REDUÇÃO PVC PARA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	1,300	132,73	172,55	-	-	1,300	100,00%	-	172,55	172,55
17.2.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PARA DN 75	UN	38,00	8,00	304,00	-	-	38,00	100,00%	-	304,00	304,00
17.2.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PARA DN 75	UN	26,00	3,10	80,60	-	-	26,00	100,00%	-	80,60	80,60
17.3.1	36374	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL				11.743,26	65,00	56,00				4.934,82	4.934,82
17.3.2	13146	TE REDUÇÃO PVC 90 PARA COM BOLSAS DN 100 X 50	M	66,00	74,77	4.934,82	-	-	66,00	100,00%	-	4.934,82	4.934,82
17.3.3	13140	REDUÇÃO PVC PARA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	4,00	357,46	1.429,84	-	-	4,00	100,00%	-	1.429,84	1.429,84
17.3.4	13140	REDUÇÃO PVC PARA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	4,00	163,97	655,88	-	-	4,00	75,00%	-	491,91	491,91
17.3.5	13140	REDUÇÃO PVC PARA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	11,00	202,26	2.224,86	-	-	11,00	36,36%	-	809,04	809,04
17.3.6	13106	GRUZEIRA DE REDUÇÃO PARA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	1,00	438,07	438,07	-	-	1,00	100,00%	-	438,07	438,07
17.3.7	13106	GRUZEIRA PARA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	424,58	849,16	-	-	2,00	100,00%	-	849,16	849,16
17.3.8	13026	GRUZEIRA DE REDUÇÃO PARA COM BOLSAS DN 100 X 75	UN	1,00	613,77	613,77	-	-	1,00	0,00%	-	214,80	214,80
17.3.9	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PARA DN 100	UN	18,00	26,85	483,30	-	-	18,00	44,44%	-	30,33	30,33
17.3.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PARA DN 100	UN	6,00	10,11	60,66	-	-	6,00	50,00%	-	24,80	24,80
17.4.1	9828	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL TUBO PVC DE FERRO, JE, 1 MPa, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	17,00	3,10	53.346,14	270,00	270,00	17,00	100,00%	-	45.333,00	45.333,00

RAFAEL GOMES DIOSGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

42 de 44

AMPLIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TCE/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 17/03/2025
 PERÍODO:
 01/01/2025 A 31/01/2025

DADOS DA MEDIÇÃO
 VALOR DO CONTRATO 19.819.597,34
 VALOR ADITIVO 0,00
 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES 14.166.549,10
 MEDICÃO ATUAL 257.240,18
 MEDICÃO ACUMULADA 14.423.789,28
 SALDO CONTRATUAL 5.395.808,06

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QDDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	DADOS DA MEDIÇÃO	
					PREÇO UNIT. C/BN	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			VALORES ACUM. ANTERIOR	VALORES ACUM. ATUAL
17.4.2	14061	REDUÇÃO PN JE FOGO/PVC DN 150 X 75	UN	2,00	605,54	1.211,08	2,00	2,00	1.211,08	100,00%	1.211,08	1.211,08	
17.4.3	17141	REDUÇÃO PN JE FOGO/PVC DN 150 X 50	UN	5,00	213,06	1.065,30	5,00	5,00	1.065,30	100,00%	1.065,30	1.065,30	
17.4.4	13526	GRUZEIRA JE FOGO/PVC B888 DN 150 X 50	UN	1,00	1.186,03	1.186,03	1,00	1,00	1.186,03	100,00%	1.186,03	1.186,03	
17.4.5	13631	TE JE FOGO/ PVC B88 DN 150 X 50	UN	1,00	966,83	966,83	1,00	1,00	966,83	100,00%	966,83	966,83	
17.4.6	13495	GRUZEIRA FOGO JUNTA ELASTICA DN 150 X 150	UN	2,00	1.139,20	2.278,40	2,00	2,00	2.278,40	100,00%	2.278,40	2.278,40	
17.4.7	18217	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 150 P/ AGUA	UN	13,00	75,04	975,52	12,00	12,00	900,28	100,00%	900,28	900,28	
17.4.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 75	UN	2,00	20,22	40,44	2,00	2,00	40,44	100,00%	40,44	40,44	
17.4.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 50	UN	8,00	3,10	24,80	8,00	8,00	24,80	100,00%	24,80	24,80	
17.5.1	9829	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL TUBO PVC DEFOJO, JE, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	2,076,00	284,53	590.684,28	2,076,00	2,076,00	590.684,28	100,00%	590.684,28	590.684,28	
17.5.2	13365	CURVA 90 FOGO/BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 200	UN	3,00	1.923,69	5.771,07	3,00	3,00	5.771,07	100,00%	5.771,07	5.771,07	
17.5.3	13349	CURVA 45 FOGO/BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 200	UN	2,00	793,87	1.587,74	2,00	2,00	1.587,74	100,00%	1.587,74	1.587,74	
17.5.4	13332	REDUÇÃO PONTA/BOISA JE FOGO DN 200 X 150	UN	3,00	713,76	2.141,28	2,00	2,00	1.427,52	100,00%	1.427,52	1.427,52	
17.5.5	13536	REDUÇÃO PONTA/BOISA JE FOGO DN 200 X 75	UN	2,00	1.235,45	2.470,90	1,00	1,00	1.235,45	100,00%	1.235,45	1.235,45	
17.5.6	13529	GRUZEIRA JE FOGO/PVC B888 DN 200 X 75	UN	1,00	1.689,13	1.689,13	1,00	1,00	1.689,13	100,00%	1.689,13	1.689,13	
17.5.7	13499	GRUZEIRA FOGO JUNTA ELASTICA DN 200 X 200	UN	3,00	1.411,95	4.235,85	2,00	2,00	2.823,90	100,00%	2.823,90	2.823,90	
17.5.8	18217	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	36,00	256,38	9.229,08	12,00	12,00	3.076,56	100,00%	3.076,56	3.076,56	
17.5.10	18217	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 150 P/ AGUA	UN	2,00	28,92	57,84	2,00	2,00	57,84	100,00%	57,84	57,84	
17.5.11	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 75	UN	2,00	75,04	150,08	2,00	2,00	150,08	100,00%	150,08	150,08	
17.5.12	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 50	UN	3,00	10,11	30,32	3,00	3,00	30,32	100,00%	30,32	30,32	
17.6.1	9825	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL TUBO PVC DEFOJO, JE, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	2,046,00	433,16	886.245,36	2,046,00	2,046,00	886.245,36	100,00%	886.245,36	886.245,36	
17.6.2	13534	GRUZEIRA JE FOGO/PVC B888 DN 250 X 100	UN	6,00	2.727,46	16.364,76	2,00	2,00	5.454,92	100,00%	5.454,92	5.454,92	
17.6.3	13637	TE JE FOGO/ PVC B88 DN 250 X 50	UN	2,00	2.176,44	4.352,88	1,00	1,00	2.176,44	100,00%	2.176,44	2.176,44	
17.6.4	14045	REDUÇÃO PONTA/BOISA JE FOGO DN 250 X 200	UN	2,00	1.151,58	2.303,16	2,00	2,00	2.303,16	100,00%	2.303,16	2.303,16	
17.6.5	13330	CURVA 45 FOGO/BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 250	UN	4,00	2.031,44	8.125,76	3,00	3,00	6.094,32	100,00%	6.094,32	6.094,32	
17.6.6	13333	CURVA 22,50 FOGO/BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 250	UN	3,00	1.358,29	4.074,87	2,00	2,00	2.716,58	100,00%	2.716,58	2.716,58	
17.6.7	18217	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA	UN	30,00	77,88	2.336,40	8,00	8,00	623,04	100,00%	623,04	623,04	
17.6.8	13099	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 200 P/ AGUA	UN	2,00	28,92	57,84	1,00	1,00	28,92	100,00%	28,92	28,92	
17.6.10	13099	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 100	UN	12,00	26,95	322,20	2,00	2,00	53,90	100,00%	53,90	53,90	
17.7.2	13122	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL TUBO PVC DEFOJO, JE, 1 MPA, DN 350 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	54,00	83,10	4.487,40	54,00	54,00	4.487,40	100,00%	4.487,40	4.487,40	
17.7.1	10184	TUBO PVC DEFOJO DUCTIL JE 1 MPA DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	54,00	1.131,92	61.301,68	54,00	54,00	61.301,68	100,00%	61.301,68	61.301,68	
17.7.2	13368	CURVA 90 FOGO BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 350	UN	3,00	6.328,57	18.985,71	3,00	3,00	18.985,71	100,00%	18.985,71	18.985,71	
17.7.3	14050	REDUÇÃO PONTA/BOISA JE FOGO DN 350 X 250	UN	1,00	1.607,44	1.607,44	1,00	1,00	1.607,44	100,00%	1.607,44	1.607,44	
17.7.4	18221	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 350 P/ AGUA	UN	6,00	1.215,42	7.292,52	6,00	6,00	7.292,52	100,00%	7.292,52	7.292,52	
17.7.5	18219	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA	UN	1,00	77,88	77,88	1,00	1,00	77,88	100,00%	77,88	77,88	
17.8	13957	TRAVESSIA N67 TUBO FOGO C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 500	UN	2,00	823,97	1.647,94	2,00	2,00	1.647,94	100,00%	1.647,94	1.647,94	
17.8.1	13957	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 500	UN	2,00	788,65	1.577,30	2,00	2,00	1.577,30	100,00%	1.577,30	1.577,30	
17.8.2	15055	REGISTRO GAVIATA P/ PVC C/ ZANFOTE DN 50 PN10	UN	2,00	1.90,66	3.813,20	2,00	2,00	3.813,20	100,00%	3.813,20	3.813,20	
17.8.3	13083	ADAPTADOR PVA/BOISA DEFOJO JE DN 50	UN	2,00	95,33	190,66	2,00	2,00	190,66	100,00%	190,66	190,66	
17.8.4	13083	ADAPTADOR PVA/BOISA DEFOJO JE DN 50	UN	2,00	95,33	190,66	2,00	2,00	190,66	100,00%	190,66	190,66	
17.8.5	16700	ABRACADERMAS EM FERRO BARNA 1/4" P/ JUNTA EPOXI	UN	2,00	28,30	56,60	2,00	2,00	56,60	100,00%	56,60	56,60	
17.8.6	14241	ANELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AGUA	UN	8,00	14,75	118,00	8,00	8,00	118,00	100,00%	118,00	118,00	
17.8.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 1,6 X 80	UN	32,00	5,91	189,12	32,00	32,00	189,12	100,00%	189,12	189,12	
17.8.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 1,6 X 80	UN	32,00	5,91	189,12	32,00	32,00	189,12	100,00%	189,12	189,12	
17.9.1	14666	TUBO FOGO C/ FLANGE E MONTADA DN 200 PN10 - L= 3000	UN	4,00	2.006,73	8.026,92	4,00	4,00	8.026,92	100,00%	8.026,92	8.026,92	
17.9.2	15257	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	2,00	2,00	7.380,02	100,00%	7.380,02	7.380,02	
17.9.3	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVALIADA PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	2,00	2,00	6.955,92	100,00%	6.955,92	6.955,92	
17.9.4	13209	TUBO FOGO DUCTIL, JCS JE K 7 P/ AGUA DN 200	UN	42,00	990,43	41.599,06	42,00	42,00	41.599,06	100,00%	41.599,06	41.599,06	

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PUBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PPR/ANUA-322/2025

43 de 44

10



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 19

W.M CONSTRUCOES LTDA		DADOS DA MEDICAO	
CNPJ 02.364.881/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/03/2025	ADITIVO	0,00	
PERIODO: 01/01/2025 A 31/01/2025	MEDICOES ACUMULADAS ANTERIORES	14.166.549,10	
	MEDICAO ATUAL	257.240,28	
	MEDICAO ACUMULADA	14.423.789,38	
	SAUDO CONTRATUAL	5.395.803,06	

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QDTE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES							
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SAUDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				
17.9.5	13410	CURVA FOGO-45 FE PARA AGUA DN. 200 PN10	UN	4,00	1.099,75	4.399,00												
17.9.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	16,00	2.892,72	46.272,32												
17.9.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	6,00	51,89	311,34												
17.9.8	14242	PARAFUSO C/ BORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	48,00	32,60	1.564,80												
17.10.1	14294	TRAVESSIA M99	UN	4,00	2.335,60	9.342,40												
17.10.2	15297	TUBO FOGO C/ FLANGE E BOLSA JE DN. 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.690,01	7.380,02												
17.10.3	13209	REGISTRO FLANGE/CABECOT EM 200 PN10	M	5,80	5.764,49	33.292,94												
17.10.4	14804	TUBO FOGO DUCTIL JGS JE K 7 P/ AGUA DN 200	M	1,00	7.270,93	7.270,93												
17.10.5	14866	TUBO FOGO C/ FLANGE E BOLSA JE DN. 200 PN10 - L=5800	UN	1,00	2.006,73	2.006,73												
17.10.6	14818	ANEL BORRACHA P/ TORO JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	2,00	2.289,92	4.579,84												
17.10.7	14242	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN 10 P/ AGUA	UN	4,00	51,89	207,56												
17.10.8	14242	PARAFUSO C/ BORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	32,00	32,60	1.043,20												
18.0		LIGAÇÕES PREDIAS - SERVIÇOS				427.943,60												
18.1		RAMAL PREDIAL				358.293,60												
18.1.1	CB65	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAÇHE	UN	1.400,00	60,30	84.420,00												
18.1.2	89335	TUBO, PVC, SOLDADVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	910,00	20,20	18.382,00												
18.1.3	CG912	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSA OU PARALELO	M	4.550,00	31,84	144.872,00												
18.1.4	CG911	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	M	3.640,00	30,39	110.519,60												
18.2		REQUISIÇÃO DE CALÇADA				69.650,00												
18.2.1	101750	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	1.400,00	49,75	69.650,00												
19.0		LIGAÇÕES PREDIAS - MATERIAL				136.456,78												
19.1		COLAR TOMADA P/ PEÇAS ESPECIAIS				136.456,78												
19.1.1	1419	COLAR TOMADA P/ PEÇAS ESPECIAIS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2"	UN	908,00	13,69	12.430,52												
19.1.2	1413	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4" PARALELA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA	UN	140,00	19,78	2.769,20												
19.1.3	1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA	UN	140,00	25,45	3.563,00												
19.1.4	12928	COLAR DE TOMADA FOGO P/ TUBOS PVC / DEFEO DN 150 X 3/4"	UN	39,00	50,53	1.970,67												
19.1.5	12930	COLAR DE TOMADA FOGO P/ TUBOS PVC / DEFEO DN 200 X 3/4"	UN	65,00	91,25	5.926,25												
19.1.6	12932	COLAR DE TOMADA FOGO P/ TUBOS PVC / DEFEO DN 250 X 3/4"	UN	78,00	254,38	19.741,24												
19.1.7	12934	COLAR DE TOMADA FOGO P/ TUBOS PVC / DEFEO DN 300 X 3/4"	UN	30,00	292,33	8.770,00												
19.1.8	12899	ADAFIADOR PARA POLETITENO 20 X 3/4"	UN	1.400,00	2,45	3.430,00												
19.1.9	9813	TUBO DE PULETIENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15351)	M	9.100,00	6,23	56.699,00												
19.1.10	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDRÔMETRO DN 1,27" VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL PRA, RELOD/MARIA P/UMA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÃO)	UN	100,00	100,91	10.091,00												
19.1.11	12769	HIDRÔMETRO UNIDATO / MEDIDOR DE ÁGUA DN 1,27" VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL PRA, RELOD/MARIA P/UMA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÃO)	UN	100,00	109,79	10.979,00												
				TOTAL		19.819.592,34												

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RAPHEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-99 ROR/TARAJÁ, 322/2025

Rafael Pinheiro Figueredo
 Engº Civil-CREA-CE48758
 W.M CONSTRUCOES LTDA

W.M CONSTRUCOES LTDA.
 José Márcio Pinheiro Landim
 Sécio-Administrador

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIÇÃO: 19
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025






ITEM	SERVIÇOS		
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,24	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	24,00	MES
	Percentual executado no período =	1,00%	
	Volume orçamentário da medição =	0,24	MES
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,48	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	1,00%	
	Volume orçamentário da medição =	0,48	MES
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,48	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	1,00%	
	Volume orçamentário da medição =	0,48	MES
1.2.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,48	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	1,00%	
	Volume orçamentário da medição =	0,48	MES
1.2.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,48	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	1,00%	
	Volume orçamentário da medição =	0,48	MES
4.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS	40,45	M3
4.3.8	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO		
4.3.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	57,68	M2
4.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1,45	KG
4.3.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	0,25	KG
4.3.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	3,65	KG
4.3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	25,50	KG
4.3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	402,15	KG
4.3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	884,19	KG
4.3.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	528,24	KG
4.4	LEITO DRENANTE - SERVIÇOS		
16.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS		
16.5	PAVIMENTAÇÃO		
16.5.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	2.748,88	M2
18.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS		
18.1	RAMAL PREDIAL	30,00	UN
18.1.1	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	19,57	M
18.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	97,83	M
18.1.3	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO		
18.2	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA	30,10	M2
18.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM,		
19.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL		
19.1	TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	30,00	UN
19.1.8	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"	195,65	M
19.1.9	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)		

Rafael Gomes Diogenes
RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Rafael Pinheiro Figueredo
Rafael Pinheiro Figueredo
 Engº Civil-CREA-CE48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

Absolon Cavalcante Mota Melo
Absolon Cavalcante Mota Melo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS				Nº DA LICENÇA 312	
				DATA APROVAÇÃO 06/05/2022	
		PROCESSO	VALIDADE 31/12/2025		
ENDEREÇO AV HIDELBERTO SABOIA RIBEIRO, Nº 355		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CELSO BARREIRA FILHO	
NATUREZA DA OBRA AMPLIAÇÃO	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	
DADOS DA OBRA					
NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66			CNPJ / CPF 07443708000166		OBRA PÚBLICA? NÃO
PROJETO (AUTOR) ABEOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:			CREA/CAU 06157276611	ART CE20220983719	
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO CPF:			CREA/CAU 0610465650	ART CE20221039288	
COD. OBRA 312	ÁREA DO TERRENO 25.601,20 m²	OUTRAS ÁREAS 25601,20 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
VALOR DA OBRA 19.819.592,34			DATA DO INÍCIO DA OBRA 06/05/2022		
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /		DATA DO FINAL DA OBRA 25/04/2024	
DESCRIÇÃO DO PROJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.					
IMPRESSÃO JAGUARIBE, 18 DE Fevereiro DE 2025 CÓD DE VALIDAÇÃO: 01102122C45890000312				 Scanéi para validar este documento	
					
ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO					1
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL					



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241558235

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221039288
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0610465660
Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA
Complemento: -
Cidade: Jaguaribe

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
Nº: S/N
CEP: 63475000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 19.819.592,34

Celebrado em: 06/05/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA senador fernandes tavora

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 06/05/2022

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Bairro: João paulo II
UF: CE

Nº: s/n
CEP: 63475000

Previsão de término: 31/08/2025

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE

Aditivo: 5º. REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silec.com.br/publicof>, com a chave: 08ZDd
Impresso em: 18/12/2024 às 11:59:40 por: , ip: 177.22.38.97

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

feleconusco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241558235


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221039288
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 616.524.073-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/12/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 08ZDd
Impresso em: 18/12/2024 às 11:59:40 por: ip: 177.22.38.97

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0616727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 99.985,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/01/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.821989**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61z0A
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: . ip: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICAS, JUNTO A SECRET

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO:03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 07/02/2025 Valor pago: R\$ 271,47 Nosso Número: 8217673183

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61z0A
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: ip: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br telefone: (85) 3453-5800
falecon: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21.02.01/2022

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 – Salas F e G, bairro Engº Luciano Cavalcante, CEP 60.811-120, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 17 de Março de 2025.


WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44

WM CONSTRUÇÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:48:52 do dia 02/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2025.

Código de controle da certidão: **954A.FC62.766A.1271**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ck!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202501914532

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/02/2025 ÀS 10:44:01
VÁLIDA ATÉ 11/04/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

OK

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2025/62631

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R DR FRANCISCO GADELHA 1495 SALA G/SALA F ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP 60811-120

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

- 1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente**
- 2. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)**

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 14 de Fevereiro de 2025 (09:11:38)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 15/05/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

047

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: R DOUTOR FRANCISCO GADELHA 1495 SALAS F G / ENGENHEIRO
LUCIANO / FORTALEZA / CE / 60811-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030504490621894987

Informação obtida em 07/03/2025 14:52:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ok!



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão nº: 83522765/2024
Expedição: 03/12/2024, às 10:14:36
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

OK!

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2025

Página: 12/22
Emissão: 29/01/2025
Horas: 16:30:09

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Departamento: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE Situação: Trabalhando CPF: 769.701.833-00 Adm: 11/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 10,59 591,69 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 477,57 D

ND: 0 Proventos: 5.586,50 Descontos: 1.069,26 Informativa: 446,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.517,24
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.586,50 Valor FGTS: 446,92 Base IRRF: 4.994,81

Data de pagamento: ____/____/____

Assinatura

Empr.: 3089 CICERO FERNANDES DA COSTA Situação: Demitido CPF: 772.693.303-87 Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.387,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 2,00 159,13 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.223,77 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 8,00 1.591,33 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 11,93 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 530,44 P
873 PARTICIPACAO LUCROS 954,80 954,80 P

ND: 0 Proventos: 3.235,70 Descontos: 3.235,70 Informativa: 114,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 159,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 159,13 Valor FGTS: 114,57 Base IRRF: 1.102,00

DEMITIDO EM 02/01/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: ____/____/____

Assinatura

Empr.: 3088 FRANCISCO WILLAME MACIEL DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 360.662.813-72 Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 308 ENCANADOR C.B.O: 724110 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: ____/____/____

Assinatura

Empr.: 3075 JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 906.808.473-91 Adm: 04/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,05 192,06 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 192,06 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.194,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: ____/____/____

Assinatura



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.364.381 **Nome Empregador:** WM CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.468,62
Numero da Guia: 0125022556192404-0 **Data Emissão:** 25/02/2025 09:26:08 (Brasília) **Emitida por:** 02.364.381/0001-13 - WM CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total			
01/2025	ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	76970183300101110220190101	769.701.833-00	101	20/02/2025	Mensal	5.586,50	446,92	2,23	0,09	0,04	22,35	471,59			
01/2025	FRANCISCO WILLAME MACIEL DE LIMA	3088	380.862.813-72	101	20/02/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,04	0,04	9,55	201,50			
01/2025	JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA	90680647391101040820230101	906.808.473-91	101	20/02/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,04	0,04	9,55	201,50			
01/2025	JOSE LUCIANO BENEDITO	052030057958101041020220101	052.030.579-58	101	20/02/2025	Mensal	2.387,00	190,96	0,95	0,04	0,04	9,55	201,50			
01/2025	RALDO FURTADO DOS SANTOS	3091	078.608.093-03	101	20/02/2025	Mensal	1.718,20	137,45	0,68	0,03	0,03	6,87	145,03			
Total do Tomador										Sem Tomador	14.465,70	1.157,25	5,76	0,24	57,87	1.221,12
Total do Estabelecimento										90.010.64486/75	14.465,70	1.157,25	5,76	0,24	57,87	1.221,12
Total FGTS										88.475,39	7.078,00	35,28	1,47	353,87	7.468,62	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02.364.381	Nome/Razão Social do Empregador WM CONSTRUÇOES LTDA	Pagar este documento até 25/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125022556192404-0	Tag 02364381 01/2025 MENSAL
		Valor a recolher 7.468,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	30	7.078,00	0,00	0,00	390,62	7.468,62
Total Geral:		7.078,00	0,00	0,00	390,62	7.468,62

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 09:26:08 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br/cobv/pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7885ee3828f4bafb30c0711d88ee9e

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7885ee3828f4bafb30c0711d88ee9e

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:07
293702937 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: WM CONSTRUCOES LTDA
AGENCIA: 2937-8 CONTA: 113.232-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.917.000.113.231
VALOR TOTAL	7.468,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO 552.937.000.113.232
=====

NR. AUTENTICACAO	5.C1C.F68.733.F61.86D
------------------	-----------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30682957523 / eSocial 100416242 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.698,02	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 23.438,74	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.147,50	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.308,50	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 40.592,76	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	27/02/2025 11:05:48
Nº do recibo de entrega	0000050000316328564
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.515.550/0001-13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	01/2025	Número do Recibo	0000050000316328564
Data/Hora da Transmissão	27/02/2025 11.05.48	Identificação da Apuração de Débitos	30682957523 / eSocial 100416242 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	7.841,56	7.841,56	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2025	856,46	856,46	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	862,21	862,21	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2025	1.557,20	1.557,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	203,80	203,80	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	107,77	107,77	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	8,62	8,62	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	43,11	43,11	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	64,66	64,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	25,86	25,86	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2025	3.308,50	3.308,50	0,00

Obra: 51.226.32327/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	316,80	316,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	74,88	74,88	0,00

Obra: 51.226.32327/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	39,60	39,60	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	3,16	3,16	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	15,84	15,84	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	23,76	23,76	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	9,50	9,50	0,00

Obra: 51.243.60645/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	695,20	695,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	164,32	164,32	0,00

Obra: 51.243.60645/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
---	--	--	--	--	--

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	86,90	86,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	6,95	6,95	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	34,76	34,76	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	52,14	52,14	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	20,85	20,85	0,00

Obra: 51.246.15952/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.516,24	1.516,24	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	358,39	358,39	0,00

Obra: 51.246.15952/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	189,53	189,53	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	15,16	15,16	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	75,81	75,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	113,71	113,71	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	45,48	45,48	0,00

Obra: 90.001.48542/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.915,27	1.915,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	387,84	387,84	0,00

Obra: 90.001.48542/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	239,40	239,40	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	19,15	19,15	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	95,76	95,76	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	143,64	143,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	57,45	57,45	0,00

Obra: 90.002.11216/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.390,40	1.390,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	328,64	328,64	0,00

Obra: 90.002.11216/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	173,80	173,80	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	13,90	13,90	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	69,52	69,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	104,28	104,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	41,71	41,71	0,00

Obra: 90.002.11285/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	695,20	695,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	164,32	164,32	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	86,90	86,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	6,95	6,95	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	34,76	34,76	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	52,14	52,14	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	20,85	20,85	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	316,80	316,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	74,88	74,88	0,00

Obra: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	39,60	39,60	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	3,16	3,16	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	15,84	15,84	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	23,76	23,76	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	9,50	9,50	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	2.781,74	2.781,74	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	657,52	657,52	0,00

Obra: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	347,71	347,71	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	27,81	27,81	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	139,08	139,08	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	208,63	208,63	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	83,45	83,45	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	477,40	477,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	112,84	112,84	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	59,67	59,67	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	4,77	4,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	23,87	23,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	35,80	35,80	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	14,32	14,32	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	3.694,81	3.694,81	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	873,34	873,34	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	461,85	461,85	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	36,94	36,94	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	184,74	184,74	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	277,11	277,11	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	110,84	110,84	0,00

Obra: 90.017.85382/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.121,84	1.121,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	265,17	265,17	0,00

Obra: 90.017.85382/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	140,23	140,23	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	11,21	11,21	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2025	56,09	56,09	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2025	84,13	84,13	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	33,65	33,65	0,00

Obra: 90.022.30380/79					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	1.966,80	1.966,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	464,89	464,89	0,00

Obra: 90.022.30380/79					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	245,85	245,85	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	19,66	19,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	59,00	59,00	0,00
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	01/2025	245,85	245,85	0,00



WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 19

PERÍODO = 01/01/2025 A 31/01/2025

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

2025

1 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA 24M 541182 9347224 ±20,66m</p> <p>03/01/2025</p>	 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA 24M 541141 9347237 ±9,75m</p> <p>03/01/2025</p>
<p>FOTO 1.1 – EXECUÇÃO DA AMARRAÇÃO DE FERRAGENS PARA TANQUE DE CONTATO.</p>	<p>FOTO 1.2 – VISTA PANORÂMICA DA AMARRAÇÃO DE FERRAGENS E MONTAGEM DE FORMAS PARA TANQUE DE CONTATO E FILTROS.</p>
 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA 24M 541140 9347215 ±20,66m</p> <p>17/01/2025</p>	 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA 24M 541140 9347215 ±20,66m</p> <p>17/01/2025</p>
<p>FOTO 1.3 – EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM.</p>	<p>FOTO 1.4 – DETALHAMENTO DA CONCRETAGEM.</p>
 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA 24M 541146 9347248 ±20,66m</p> <p>31/01/2025</p>	 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA 24M 541146 9347248 ±20,66m</p> <p>31/01/2025</p>
<p>FOTO 1.5 – VISTA PANORÂMICA DA EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM.</p>	<p>FOTO 1.6 – DETALHAMENTO DA CONCRETAGEM.</p>

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

1

2 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02




FOTO 2.1 – EXECUÇÃO DE COLCHÃO PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO.



FOTO 2.2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO.



FOTO 2.3 – EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO.



FOTO 2.4 – DETALHAMENTO DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO.



FOTO 2.5 – EXECUÇÃO DA COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO.




FOTO 2.6 – VISTA PANORÂMICA DA PAVIMENTAÇÃO.

(Handwritten signature)

RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PUBLICAS
CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 112/2025

(Handwritten initials) 2

3 – LIGAÇÕES PREDIAIS

 <p>09/01/2025</p>	 <p>14/01/2025</p>
<p>FOTO 3.1 – EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>	<p>FOTO 3.2 – DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS COM TUBO PEAD.</p>
 <p>14/01/2025</p>	 <p>14/01/2025</p>
<p>FOTO 3.3 – VISTA PANORÂMICA DA EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS.</p>	<p>FOTO 3.4 – RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.</p>
 <p>23/01/2025</p>	 <p>23/01/2025</p>
<p>FOTO 3.5 – RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO.</p>	<p>FOTO 3.6 – DETALHAMENTO DA RECOMPOSIÇÃO.</p>

José Márcio Pinheiro Landim
José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio - Administrador
 CPF: 387.224.703-44
 WM CONSTRUÇÕES LTDA

RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Rafael Pinheiro Figuerêdo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 19


OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 03/02/2025	FISCAL:	CODIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 21.02.01/2022		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA OBRA: 06/05/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/08/2025
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
1.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA	69,94%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU	
2.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS	0,00%		
3.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	8,49%		
4.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS	48,35%		
5.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS	54,88%		
6.0 - RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - SERVIÇOS	94,21%		
7.0 - RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - MATERIAIS	96,66%		
8.0 - RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - SERVIÇOS	95,88%		
9.0 - RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - MATERIAIS	65,08%		
10.0 - REL 01 150m³ - SERVIÇOS	84,17%		
11.0 - REL 01 - 150m³ - MATERIAIS	80,09%		
12.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS	84,15%		
13.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS	69,83%		
14.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS	87,89%		
15.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL	89,81%		
16.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS	83,44%		
17.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL	93,13%		
18.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	93,89%		
19.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL	61,22%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 17 de março de 2025.			

Rafael Gomes Diógenes
RAFAEL GOMES DIOGENES
 ORDENADOR DE DESPESAS
 SEC. DE OBRAS PÚBLICAS
 CPF: 600.313.083-09 PORTARIA: 322/2025

Adsolon Cavalcante Mota Neto
Adsolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Documento assinado digitalmente
gov.br **RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO**
 Data: 20/03/2025 17:17:42-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Rafael Pinheiro Figuerêdo
 Engenheiro Civil - CREA-CE 48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA






WM CONSTRUÇÕES




OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE



DIÁRIO DE OBRAS



Medição 19




JAGUARIBE, CE - 2025




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 1 de janeiro de 2025	781	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	971	242		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
FERIADO NACIONAL (CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL)							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 2 de janeiro de 2025	781	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	972	241		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS COM ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sexta-feira, 3 de janeiro de 2025	782	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	973	240		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS COM ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




WM CONSTRUÇÕES		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sábado, 4 de janeiro de 2025	782	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	974	239		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	domingo, 5 de janeiro de 2025	783	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	975	238		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 6 de janeiro de 2025	783	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	976	237		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS COM ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 7 de janeiro de 2025	784	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	977	236		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS E EXECUÇÃO DO PISO MAGRO DO TANQUE DE CONTATO E FILTROS</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 8 de janeiro de 2025	784	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	978	235		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 9 de janeiro de 2025	785	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	979	234		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sexta-feira, 10 de janeiro de 2025	785	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	980	233		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE FOI EXECUTADO A CONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO DOS E FILTROS</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




 DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA				CONDICÕES DO TEMPO		
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	MANHÃ	TARDE	NOITE
06/05/2022	sábado, 11 de janeiro de 2025	786	1	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	232	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




 DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA				CONDICÕES DO TEMPO		
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	MANHÃ	TARDE	NOITE
06/05/2022	domingo, 12 de janeiro de 2025	786	1	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	231	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 13 de janeiro de 2025	787	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	983	230		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 14 de janeiro de 2025	787	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	984	229		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 15 de janeiro de 2025	788	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	985	228		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 16 de janeiro de 2025	788	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	986	227		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sexta-feira, 17 de janeiro de 2025	789	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	987	226		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE FOI EXECUTADO A CONCRETAGEM DA LAJE DE FUNDO DOS TANQUE DE CONTATO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sábado, 18 de janeiro de 2025	789	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	988	225		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: domingo, 19 de janeiro de 2025	FOLHA: 790	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/08/2025	DIAS DECORRIDOS: 989	DIAS RESTANTES: 224	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: segunda-feira, 20 de janeiro de 2025	FOLHA: 790	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/08/2025	DIAS DECORRIDOS: 990	DIAS RESTANTES: 223	x BOM	x BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:							
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 21 de janeiro de 2025	791	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	991	222		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTeiro:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 22 de janeiro de 2025	791	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	992	221		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTeiro:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




 DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA				
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quinta-feira, 23 de janeiro de 2025	792	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/08/2025	993	220		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




 DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA				
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	sexta-feira, 24 de janeiro de 2025	792	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/08/2025	994	219		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE FOI EXECUTADO A CONCRETAGEM PARCIAL DAS PAREDES DOS E FILTROS</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sábado, 25 de janeiro de 2025	793	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	995	218		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	domingo, 26 de janeiro de 2025	793	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	996	217		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			1	
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO			0	
VIGILANTE:		0	ENCANADOR			1	
APONTADOR:		0	PEDREIRO			0	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 27 de janeiro de 2025	794	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	997	216		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		1		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		0		
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 28 de janeiro de 2025	794	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	998	215		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		1		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		0		
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 29 de janeiro de 2025	795	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	999	214		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		1		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		0		
CARPINTeiro:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 30 de janeiro de 2025	795	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/08/2025	1000	213		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 5							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO		1		
ENGENHEIRO CIVIL:		0	MOTORISTA DE CAMINHÃO		0		
VIGILANTE:		0	ENCANADOR		1		
APONTADOR:		0	PEDREIRO		0		
CARPINTeiro:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ARMAÇÃO DE DE FERRAGENS E FORMAS NO TANQUE DE CONTATO E FILTROS E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO TEVE TAMBÉM EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			



WM CONSTRUÇÕES

DIÁRIO DE OBRA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:
06/05/2022

DATA:
sexta-feira, 31 de janeiro de 2025

FOLHA: 796

LIVRO: 1

CONDIÇÕES DO TEMPO

TERMINO CONTRATUAL:
31/08/2025

DIAS DECORRIDOS:
1001

DIAS RESTANTES:
212

MANHA		TARDE		NOITE
<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>	BOM	BOM
	INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
	CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
	S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> S/ATIVIDADE

TOTAL FUNCIONARIOS NA OBRA = 5

MÃO DE OBRA	QUANT.	MÃO DE OBRA	QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:	1	FERREIRO	1
ENGENHEIRO CIVIL:	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0
VIGILANTE:	0	ENCANADOR	1
APONTADOR:	0	PEDREIRO	0
CARPINTEIRO:	1	AUX. DE ENGENHARIA	1

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE FOI EXECUTADO A CONCRETAGEM PARCIAL DAS PAREDES DO TANQUE DE CONTATO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE
RNP 0615727611

