

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Restos a Pagar Exercício 2024

Nº 29.01.0007

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
03.12.0028	03/12/2024	29/01/2025	113.712,62

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORCAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO:

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	4.377,94
1000.60.00.0.	ISS	3.411,38
1000.70.00.0.	IRRF	1.705,69
		Total da Retenção: (R\$) 9.495,01

HISTÓRICO

O 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE AO MES 10/2024 E NF 968.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	104.217,61

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - BAIRRO: CENTRO - CEP: 63475000 - JAGUARIBE CE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 29.01.0007

RESTOS A PAGAR

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
03120028	03/12/2024	GLOBAL	113.712,62	CONCORRENCIA PUBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
29010007	113.712,62	113.712,62	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
29/01/2025	113.712,62	9.495,01	104.217,61
COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)	
10/2024	113.712,62	0,00	-----

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	4.377,94
1000.60.00.0.	ISS	3.411,38
1000.70.00.0.	IRRF	1.705,69
Total da Retenção: (R\$)		9.495,01

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

O 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE AO MES 10/2024 E NF 968.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, , TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) , CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	104.217,61

Jaguaribe, 29 de Janeiro de 2025


ORDENADOR(A)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338051551716588012
05/02/2025 15:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 28723-7 CONVENIO896490-2019
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	307.001.000.000	104.217,61 D	
29/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.217,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	324.804.000.000	4.377,94 D	
30/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	324.819.000.000	1.705,69 D	
30/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	324.821.000.000	3.411,38 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.495,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato de Conta *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689865 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

05/12/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
 29/01/2025 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária
 29/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
 30/01/2025 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária
 30/01/2025 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária
 30/01/2025 0000 13056 132 Emissão Ordem Bancária
 30/01/2025 0000 00000 848 Resgate Automático
 31/01/2025 0000 00000 999 S A L D O

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

29/01/2025 17:13 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Instrumento Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 896490

Movimentação(ões) financeira(s) 9381041 autorizada(s) com sucesso na data/hora 29/01/2025 20:13:07

fechar X

Tipo de Movimentação Todos

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Liquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
							<input type="checkbox"/>

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

29/01/2025 17:09 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)


Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Instrumento 896490

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9381041 
Data	29/01/2025
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 113.712,62
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 113.712,62
Total de Tributos Retidos	R\$ 9.495,01
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 104.217,61

Observação *

PAGAMENTO 17º MEDIÇÃO.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 113.712,62

Meta Atendida	Etapa Atendida	Transferegov		
		Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.164,21	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	97.245,21	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	LIGAÇÕES PREDIAIS	8.303,20	0,00	0,00

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 03.12.0016

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
03/12/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	99712024
CENTRO DE CUSTO				OBS
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
309	115.024,15	113.712,62	1.311,53

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUÇOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	113.712,62	113.712,62
Total dos Itens: (R\$)					113.712,62

Eu, **MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **03120016**. A(os) **3 de Dezembro de 2024**

Responsável pelo Setor

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0014412

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
03/12/2024	03.12.0028	113.712,62	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 03/12/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 113.712,62	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 968	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 03/12/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 03/12/2024	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 52647777		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE A Nº 968 E PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SERV	1	113.712,620	113.712,62	0

Jaguaribe, 3 de Dezembro de 2024

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 99712024

Nota de Solicitação de Liquidação**Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 309**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Nº Empenho:** 03120016 - Global**Nº Nota Fiscal:** 968**Dt Emissão NF:** 03/12/2024**Dt. Solicitação** 03/12/2024
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 01/10 á 31/10/2024**Vir. Liquidação:** R\$ 113.712,62 (CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

O 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtd	Val. Unitário	Val.Total
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		1,00	113.712,62	113.712,62

Flávio de Aguiar Soares
Controlador e Chefe de Gabinete do Município
PORTARIA 272/2021 CDE: 962.075.403-44

Responsável pela elaboração

CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

MARCOS VENICÍUS NOGUEIRA PINHEIRO

Avaliação e Visto

Técnico

Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 99712024

Data: 03/12/2024

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: Fortaleza

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 8534970740

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

U. Orcamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 17 - Saneamento

Dotação: 309

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 113.712,62

Histórico

O 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1,00	113.712,62	113.712,62

Ordenador





MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 968				
Data e Hora da Emissão	03/12/2024 16:35:13	Competência	12/2024	Código de Verificação	526477777				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		WM CONSTRUÇOES LTDA							
Nome Fantasia		WM CONSTRUÇOES							
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	0141759-2	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP		R DR FRANCISCO GADELHA,1495 - ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP:60.811-120							
Complemento	SALA G/SALA F	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE							
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE				
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000							
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. AO PAGAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.02.01/2022, CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA - CNO: 90.010.64486/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 113.712,62 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 68.227,57 VALOR DO ISS (5%): R\$ 3.411,38 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 39.799,42 VALOR DO INSS (11%): R\$ 4.377,94 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 1.705,69 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2937-8 CONTA CORRENTE: 113232-6 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇÕES LTDA									
				Francisco Fernandes Pinheiro Junior Diretor de Departamento de Urbanismo CPF 668.226.293-06 PORTARIA: 039/2024  Atesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços Em: 03/12/24					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>1195/2019</u> CEDENTE <u>FUNASA</u>									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART		CE20221039288					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	1.705,69	INSS(R\$)	4.377,94	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$	113.712,62	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	113.712,62				
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	45.485,05				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	6.083,63	0-Nenhum		Base de Cálculo	68.227,57				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00				
(-) ISS Retido	3.411,38	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim () Não				
(=) Valor Líquido R\$	104.217,61	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,00				
		2 - Não							
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Conifsa/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).							



RECIBO

R\$ 113.712,62

Recebi (emos) do (a): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

A importância de CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.

Referente ao PAGAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 968

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 113.712,62

Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 68.227,57

Valor do Iss (5%): R\$ 3.411,38

Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 39.799,42

Valor do Inss (11%): R\$ 4.377,94

Valor IR 1,5%: R\$ 1.705,69

Líquido da Nota fiscal: R\$ 104.217,61

CNO: 90.010.64486/75

CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA

CONTRATO: 21.02.01/2022

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2937-8
C/C: 113232-6


Fortaleza-CE _____ de _____ de 20 _____
W.M CONSTRUÇÕES LTDA.


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVICO




Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
21.02.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
21.02.01/2022	21.02.01/2022	04 de maio de 2022
Contratado		
WM CONSTRUCOES LTDA		
Endereço		
Rua Central, 784, Sala 04 e 05, Cajueiras, CEP: 60.664-205, Fortaleza/CE		
Nº de CNPJ/CPF	Nº Telefone/E-mail	
02.364.381/0001-13	-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 19.819.592,34 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).		
Validade de proposta	Prazo de execução	
90 (noventa) dias	720 (setecentos e vinte) dias	

Jaguaribe - CE, 06 de maio de 2022.

Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo

José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUCOES LTDA



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO COM WM CONSTRUÇÕES
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICIPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor Marcos Venícios Nogueira Pinheiro - Portaria nº 077, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa WM CONSTRUÇÕES LTDA, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.364.381/0001-13, representada pelo Sr. José Márcio Pinheiro Landim, portador do CPF/MF nº 387.224.703-44, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 21.02.01/2022 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 08 (oito) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Abril de 2024, até o dia 31 de Dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 - A prerrogativa do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de Licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 29 de Abril de 2024.

Marcos Venâncio Nogueira Pinheiro
Marcos Venâncio Nogueira Pinheiro
Ordernador de Despesas
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO

WMI
CONSTRUCOES LTDA
023643836
0443
JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
WMI CONSTRUCOES LTDA

TESTEMUNHAS:

01
Alvaro Luiz Augusto de Sá
CPF: 664110073

02
Roberto Diniz Lima
CPF: 06393545349



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento e-CAC
90.010.64486/75	WM CONSTRUÇOES LTDA	11/05/2022 13:35	
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra			
04/05/2022			
CNAE			
4212000 Construção de obras-de-arte especiais			
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação			
4391600 Obras de fundações			
4399103 Obras de alvenaria			
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/05/2022

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000
Bairro	Logradouro	Número	SN
JOAO PAULO II	RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA		

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
WM CONSTRUÇOES LTDA	02.364.381/0001-13	Incorporador de Construção Civil
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
04/05/2022		

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	0,01		



Fortaleza - CE, 04 de Dezembro 2024

FATURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE DEVE

A WM CONSTRUÇÕES LTDA como parte do pagamento referente ao Contrato 21.02.01/2022, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, a importância de R\$ 113.712,62 (cento e treze mil setecentos e doze reais e sessenta e dois centavos), referente a 17ª Medição.

Total da Fatura	R\$ 113.712,62
Base de Cálculo para ISS (60%)	R\$ 68.227,57
Valor do ISS (5%)	R\$ 3.411,38
Base de Cálculo para INSS (35%)	R\$ 39.799,42
Valor do INSS (11%)	R\$ 4.377,94
Valor do IR (1,5%)	R\$ 1.705,69

TOTAL DA 17ª MEDIÇÃO R\$ 113.712,62

WM CONSTRUÇÕES LTDA

José Márcio Pinheiro Landim
WM Construções Ltda.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WJM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE REPRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDIÇÃO ATUAL	113.212,62
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.988.258,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES				
						PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA				1.655.019,72										
1.1		EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	12,00	1.135,91	13.630,92		12,00	12,00	-	100,00%	8.164,21	1.124.957,82	1.132.522,69	144.651,76	13.630,92
1.1.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	12,00	1.135,91	13.630,92		12,00	12,00	-	100,00%	8.164,21	1.124.957,82	1.132.522,69	144.651,76	13.630,92
1.1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	60,00	1.033,46	62.007,60		60,00	60,00	-	100,00%			62.007,60	62.007,60	
1.1.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	20,00	1.134,29	22.685,80		20,00	20,00	-	100,00%			22.685,80	22.685,80	
1.1.4	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	60,00	662,27	39.736,20		60,00	60,00	-	100,00%			39.736,20	39.736,20	
1.1.5	CI937	FUNDO FUNDÃO DE OBRA	M2	36,00	183,09	6.591,24		36,00	36,00	-	100,00%			6.591,24	6.591,24	
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1.510.867,96										
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	22.507,78	540.186,72		16,80	16,94	7,06	70,58%	3.151,09	378.130,69	381.281,78		
1.2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	6.013,01	288.528,48		33,60	33,88	14,12	70,58%	1.693,08	201.969,92	203.653,00		
1.2.3	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.525,64	168.272,22		33,60	33,88	14,12	70,58%	1.190,30	132.025,89	133.126,19		
1.2.4	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	4.668,15	223.772,22		33,60	33,88	14,12	70,58%	1.135,08	158.685,84	159.820,92		
1.2.5	100931	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	5.599,39	110.787,80		-	-	20,00	0,00%	-	-	110.787,80	110.787,80	
1.2.6	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.895,23	186.971,04		33,60	33,88	14,12	70,58%	1.090,66	130.879,72	131.970,38		
2.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS				373.275,06										
2.1		DEMOIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE				4.951,75										
2.1.1	97626	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,50	596,82	895,23		-	-	1,50	0,00%	-	-	895,23	895,23	
2.1.2	97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO TORADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	4,86	55,45	269,49		-	-	4,86	0,00%	-	-	269,49	269,49	
2.1.3	97647	REPROVETAMENTO DE PISO DE FIBROCONCRETO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	11,88	3,54	43,24		-	-	11,88	0,00%	-	-	43,24	43,24	
2.1.4	97627	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,38	300,00	114,00		-	-	0,38	0,00%	-	-	114,00	114,00	
2.1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2,10	34,01	71,42		-	-	2,10	0,00%	-	-	71,42	71,42	
2.1.6	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 02/2020	M3	18,62	7,99	148,77		-	-	18,62	0,00%	-	-	148,77	148,77	
2.1.7	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMITATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	93,10	2,31	215,06		-	-	93,10	0,00%	-	-	215,06	215,06	
2.1.8	CM62	DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCs ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO	UN	1,00	3.194,54	3.194,54		-	-	1,00	0,00%	-	-	3.194,54	3.194,54	
2.2		REPARAÇÃO				34.171,61										
2.2.1	CM73	LIMPEZA DA OBRA COM AUXÍLIO TOROGRÁFICO (ÁGUA ATÉ 500 M3)	M2	210,00	0,30	63,00		-	-	210,00	0,00%	-	-	63,00	63,00	
2.2.2	98325	LANÇAMENTO DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PRODUZIS ESTERILIZADAS. AF. 05/2018	M2	210,00	0,30	63,00		-	-	210,00	0,00%	-	-	63,00	63,00	
2.2.3	92993	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 5 CM. AF. 12/2015	M2	67,40	53,17	3.583,66		-	-	67,40	0,00%	-	-	3.583,66	3.583,66	

1 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAEC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 17

WMI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/12/2024
 PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.813.592,34
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDICÃO ATUAL	13.872.045,87
MEDICÃO ACUMULADA	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.890.853,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. C/MD	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
							PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOLHO) EM TRECHO RETO, CONECTADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 1,00x1,33x0,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS LISO VIÁRIO. AF. 06/2016	M	25,20	46,53	1.172,56	-	-	-	25,20	0,00%	-	-	-
2.2.5	101197	CRÉCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, GRANULADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAJE FANAPAO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	M	18,62	119,31	2.221,55	-	-	-	18,62	0,00%	-	-	-
2.2.6	CP904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (6x2)cm, INCL.: PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
2.2.7	CP903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (6x2)cm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
2.3		MONTAGEM DE TERRA				26.783,20								
2.3.1	96523	ENCANAMENTO PARA BLOCO DE CONGOMENTAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS OU SAPATA COM REINSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2012	M3	4,49	98,05	440,24	-	-	-	4,49	0,00%	-	-	-
2.3.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONGOMENTAMENTO OU SAPATA COM REINSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2012	M3	40,45	102,13	4.131,16	-	-	-	40,45	0,00%	-	-	-
2.3.3	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	11,00	17,16	188,76	-	-	-	11,00	0,00%	-	-	-
2.3.4	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	19,62	17,16	336,68	-	-	-	19,62	0,00%	-	-	-
2.3.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	10,30	7,99	82,30	-	-	-	10,30	0,00%	-	-	-
2.3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	0,00%	-	-	-
2.3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	11,44	2,31	26,43	-	-	-	11,44	0,00%	-	-	-
2.3.8	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 40 KM/H. AF. 05/2020	M3	360,00	10,81	3.891,60	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	360,00	8,44	3.038,40	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.3.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF. 07/2020	MAXKM	5.400,00	2,10	11.340,00	-	-	-	5.400,00	0,00%	-	-	-
2.3.11	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TETO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	360,00	7,67	2.761,20	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.4		CONCRETO				30.489,80								
2.4.1	94962	CONCRETO MARGO PARA LASTRO, TACO 1,4x5,4x5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2007.	M3	0,25	382,68	95,67	-	-	-	0,25	0,00%	-	-	-

(Handwritten signature)

2 de 44 *(Handwritten mark)*

(Handwritten mark)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WMM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.815.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	13.875.045,87
MEDIÇÃO ACUMULADA	113.712,62
SALDO CONTRATUAL	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.343.832,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.4.2	94966	CONCRETO ECK = BOMPA, TRAÇO 1:2:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	9,12	480,56	4.382,71	-	-	-	9,12	0,00%	-	-	-
2.4.3	93378	RETIRODO MECANIZADO DE VIGA COM RETROSCAVADERIA (CABELO DA MACHADA DA RETINO 0,28 M / POTENCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,3 M, PROFUNDIDADE 1,5 M, COM SOLO DE 1 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF. 04/2016	M3	5,12	24,77	225,90	-	-	-	9,12	0,00%	-	-	-
2.4.4	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	85,84	72,66	6.237,13	-	-	-	85,84	0,00%	-	-	-
2.4.5	92775	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO	KG	29,00	24,86	720,94	-	-	-	29,00	0,00%	-	-	-
2.4.6	92776	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO	KG	10,00	24,21	242,10	-	-	-	10,00	0,00%	-	-	-
2.4.7	92777	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO	KG	150,00	22,89	3.433,50	-	-	-	150,00	0,00%	-	-	-
2.4.8	92778	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO	KG	287,00	20,47	5.874,89	-	-	-	287,00	0,00%	-	-	-
2.4.9	92779	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO	KG	399,00	17,30	6.902,70	-	-	-	399,00	0,00%	-	-	-
2.4.10	92780	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAO	KG	107,00	16,09	1.721,63	-	-	-	107,00	0,00%	-	-	-
2.4.11	98557	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 160 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	M2	15,91	41,02	652,63	-	-	-	15,91	0,00%	-	-	-
2.5		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO				182.582,65								
2.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS - FUJADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	41,65	98,27	4.092,55	-	-	-	41,65	0,00%	-	-	-
2.5.2	CE723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) /AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	360,00	487,71	175.575,60	-	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
2.5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABINOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	23,04	74,63	1.719,48	-	-	-	23,04	0,00%	-	-	-
2.5.4	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	23,04	33,36	768,61	-	-	-	23,04	0,00%	-	-	-
2.5.5	CG387	BENHA E BOCAL EM TELHA CONVENCIONAL	M	4,80	16,01	76,85	-	-	-	4,80	0,00%	-	-	-
2.5.6	CE721	BENHA E BOCAL EM TELHA CONVENCIONAL	M	2,00	174,58	349,16	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
2.6		CONCRETO EM VIGA				688,64								
2.6.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RÍSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	13,44	49,75	668,64	-	-	-	13,44	0,00%	-	-	-
2.7		REVESTIMENTO				6.677,73								
2.7.1	87379	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COEIR DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	95,90	4,19	401,82	-	-	-	95,90	0,00%	-	-	-

17

3 de 44

1

1

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDIÇÃO 17

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO			
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34		
ADITIVO	0,00		
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87		
MEDIÇÃO ATUAL	113.712,62		
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.988.758,49		
SALDO CONTRATUAL	5.390.832,85		

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES				
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
2.7.2	87775	FABRICO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014.	M2	95,90	58,47	5.607,27		-	-	-	95,90	0,00%	-	-	-	-
2.7.3	101750	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	13,44	49,75	668,64		-	-	-	13,44	0,00%	-	-	-	-
2.8		ESQUADRIAS				5.390,23										
2.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	3,03	687,29	2.082,49		-	-	-	3,03	0,00%	-	-	-	-
2.8.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62		-	-	-	4,20	0,00%	-	-	-	-
2.8.3	100726	PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE LINDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO COM TINTA AQUÍLICA A ROLDO OU PNEIS SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (RECHTO PERENI) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAND). AF. 01/2020.	M2	14,45	27,04	390,73		-	-	-	14,45	0,00%	-	-	-	-
2.8.4	9875	TUBO PVC SUDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648).	M	1,68	18,09	30,39		-	-	-	1,68	0,00%	-	-	-	-
2.9		PINTURA				2.882,64										
2.9.1	88495	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	95,90	10,51	1.007,51		-	-	-	95,90	0,00%	-	-	-	-
2.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	95,90	15,97	1.531,52		-	-	-	95,90	0,00%	-	-	-	-
2.9.3	C2899	PINTURA LOGOTPO CASGEC - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61		-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
2.10		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				18.070,72										
2.10.1	CA364	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONONVA: TRILHO,TROLLEY / TALHA MANUAL, 2,0 T	UN	1,00	14.041,77	14.041,77		-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
2.10.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CILINDRO MECÂNICO. AF. 04/2019_P	M	5,00	805,79	4.028,95		-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-	-
2.11		MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				81.126,69										
2.11.1	CA421	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 100 A 200 CV	UN	2,00	9.803,71	19.607,42		-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
2.11.2	CA468	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÉS, ELEVATÓRIA CVAZÃO DE 90,0 L A 200L/S	UN	1,00	61.519,27	61.519,27		-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
3.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS				1.020.369,65										
3.1		TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS				1.009.729,23										
3.1.1	CO1.1	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 125 cv; VAZÃO = 348,80 m³/h; HM = 52,35 mca. Modelo: BOMBA KING IRR 150X125X405 ME/1 ACOPLADA TRIFÁSICA 220/380/440/660 60 HZ P=125CV 175SRBP, 90 SIMILAR.	UN	2,00	276.133,91	552.267,82		-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 011957/2019
 FUNASA



WMM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.815.592,24
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDIÇÃO ATUAL	113.712,62
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	CDD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.2.8	97950	CAVA PARA ROÇA DE LOBO DURA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AE_12/2020	UN	6,00	3.252,33	19.513,98	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
4.2.9	97933	CAVA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AE_12/2020	UN	27,00	1.115,25	30.111,75	-	-	-	27,00	0,00%	-	-	-
4.2.10	CE310	SALDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	5,00	247,00	1.235,00	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
4.2.11	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AE_02/2021	M3	63,02	8,41	530,00	-	-	-	63,02	0,00%	-	-	-
4.2.12	103327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AE_02/2021	M3	63,01	8,90	560,79	-	-	-	63,01	0,00%	-	-	-
4.2.13	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AE_02/2021	M3	567,13	6,47	3.669,33	-	-	-	567,13	0,00%	-	-	-
4.2.14	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M. EM SOLO MOLE. EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AE_02/2021	M3	567,13	11,16	6.329,17	-	-	-	567,13	0,00%	-	-	-
4.2.15	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,25 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AE_04/2016	M3	1.223,23	24,77	30.299,41	-	-	-	1.223,23	0,00%	-	-	-
4.2.16	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (QUIDADE: M3). AE_07/2020	M3	37,05	8,90	329,75	-	-	-	37,05	0,00%	-	-	-
4.2.17	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (QUIDADE: M3XKM). AE_07/2020	M3XKM	37,05	3,12	115,60	-	-	-	37,05	0,00%	-	-	-
4.2.18	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRRV OU PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO). AE_11/2017	M	114,18	4,91	560,62	-	-	-	114,18	0,00%	-	-	-
4.2.19	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRRV PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO). AE_11/2017	M	20,45	5,97	122,09	-	-	-	20,45	0,00%	-	-	-
4.2.20	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRRV PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO). AE_11/2017	M	182,71	9,35	1.708,34	-	-	-	182,71	0,00%	-	-	-
4.2.21	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRRV PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AE_11/2017	M	47,97	11,78	565,09	-	-	-	47,97	0,00%	-	-	-
4.2.22	95246	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESSURA DE 3 CM. AE_07/2016	M2	126,46	18,25	2.307,90	-	-	-	126,46	0,00%	-	-	-

7

7 de 44

2

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÇÃO 17

DADOS DA MEDICÇÃO	
WMI CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO
CNPJ 02.364.381/0001-13	ADITIVO
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/12/2024	MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024	MEDICÇÃO ATUAL
	MEDICÇÃO ACUMULADA
	SALDO CONTRATUAL
	VALORES
	ACUM. ANTERIOR
	ACUM. ATUAL

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
					PREÇO UNIT. C/BID	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.2.23	92933	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PRISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM, AE. 12/2015	M2	1.002,50	53,17	53.302,93	-	-	-	1.002,50	0,00%	-	-	19.319.592,34	
4.2.24	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 300X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS USO VIÁVEL, AE. 08/2016	M	284,34	46,53	13.230,34	-	-	-	284,34	0,00%	-	-	13.872.045,87	
4.2.25	102075	ESCALDA EM CONCRETO ARMADO MOLDOADO IN LOCO, FCK: 30 MPa, COM 2 LANCES EM "1" E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA	M3	6,86	5.678,30	38.954,51	-	-	-	6,86	0,00%	-	-	113.712,62	
4.2.26	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESP.ÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 6"RADI, FORMADO POR BARRAS CHAMAS EM FERRO DE 32X8,8MM, E XAVO COM QUILIBRADO MECÂNICO, AE. 04/2019 P	M	36,00	623,07	22.430,52	-	-	-	36,00	0,00%	-	-	3.450.853,85	
4.3						1.125.277,01									
4.3.1	C2973	LOTAÇÃO DA OBRA COM MANEJO DE TERREIRO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	283,80	0,30	85,14	-	-	-	283,80	0,00%	-	-	35.768,52	
4.3.2	9623	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUIUNO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AE. 06/2017	M3	3,25	98,05	318,66	-	-	-	3,25	0,00%	-	-	538.527,19	
4.3.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AE. 06/2017	M3	108,16	102,13	11.046,38	-	-	-	108,16	0,00%	-	-	572.295,71	
4.3.4	100981	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AE. 07/2020	M3	15,00	8,90	133,50	-	-	-	15,00	0,00%	-	-	-	
4.3.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA C/CAMBIA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AE. 04/2016	M3	9,02	24,77	223,43	-	-	-	9,02	0,00%	-	-	-	
4.3.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA (ENRUBERIZADO PARA M3XK), AE. 07/2020	M3XKM	15,00	3,12	46,80	-	-	-	15,00	0,00%	-	-	-	
4.3.7	94968	CONCRETO MARGO PARA LUSTRO (RACO CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AE. 05/2021	M3	7,20	377,32	2.716,70	-	-	-	7,20	0,00%	-	-	-	
4.3.8	94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AE. 05/2021	M3	175,86	478,88	84.215,84	-	-	-	175,86	0,00%	-	-	-	
4.3.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA C/CAMBIA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AE. 04/2016	M3	175,86	24,77	4.356,05	-	-	-	175,86	0,00%	-	-	-	
4.3.10	92923	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMILES, EM CHAPA DE MADEIRA (CAPACIDADE DE 2500 LITROS), AE. 09/2020	M2	1.153,59	72,66	83.819,85	-	-	-	57,68	865,19	922,87	230,72	4.191,03	62.864,70
4.3.11	92775	ARMADA DE PULAR OU VIGA DE OBRAS ESTRUTURAS CONVENÇIONAIS DE UTILIZANDO BLOCOS DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AE. 05/2021	KG	29,30	24,86	720,94	-	-	-	1,45	21,75	23,20	5,80	36,05	540,71
4.3.12	92776	ARMADA DE PULAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM, AE. 12/2015	KG	5,00	24,21	121,05	-	-	-	0,25	3,75	4,00	1,00	6,05	90,78
4.3.13	92777	ARMADA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM, AE. 12/2015	KG	73,00	22,89	1.670,97	-	-	-	3,65	54,75	58,40	14,60	83,55	1.253,22
														1.336,77	

8 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.872.045,87
MEDICÃO ATUAL	113.212,62
MEDICÃO ACUMULADA	13.985.258,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.853,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES				
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
4.3.14	92778	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	510,00	20,47	10.439,70	25,50	382,59	408,00	102,00	80,00%	521,99	7.829,78	8.351,77
4.3.15	92779	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	8.043,04	17,30	139.144,59	402,15	6.032,28	6.434,43	1.608,61	89,00%	6.957,20	104.358,45	111.315,65
4.3.16	92780	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	17.683,75	16,09	284.531,54	884,19	13.262,82	14.147,01	3.535,74	80,00%	14.226,62	213.398,77	227.625,39
4.3.17	92781	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	10.564,82	18,45	194.920,93	528,24	7.923,62	8.451,86	2.112,96	80,00%	9.746,03	146.190,78	155.936,81
4.3.18	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFALTICA E DEMÃO, AF. 06/2018	M2	1.029,97	211,33	217.663,56	-	-	-	1.029,97	0,00%	-	-	-
4.3.19	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFALTICA, 2 DEMÃOS, AF. 06/2018	M2	113,63	41,02	4.661,10	-	-	-	113,63	0,00%	-	-	-
4.3.20	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	210,38	15,97	3.359,77	-	-	-	210,38	0,00%	-	-	-
4.3.21	C2399	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPESORES DE 1,20M, TUBO SUELO DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBAADOR MECÂNICO, AF. 04/2013_P	M	41,00	805,79	33.037,39	-	-	-	41,00	0,00%	-	-	-
4.3.23	CA751	PLATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERFIL "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	M2	16,00	2.714,84	43.437,44	-	-	-	16,00	0,00%	-	-	-
4.3.24	C3502	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO, SERENIS	UN	1,00	3.235,24	3.235,24	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
4.4						109.302,69								
4.4.1	C2173	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOROGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	258,70	0,30	77,61	-	-	-	258,70	100,00%	-	79.438,63	79.438,63
4.4.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RIGIDO DE CIMENTAMENTO OU SAPATA, INCLINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF. 06/2017	M3	38,71	98,05	3.795,52	-	-	-	38,71	100,00%	-	3.795,52	3.795,52
4.4.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CIMENTAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	348,40	102,13	35.582,09	-	-	-	348,40	100,00%	-	35.582,09	35.582,09
4.4.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 m³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (QUANTIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	265,51	8,90	2.363,04	-	-	-	265,51	100,00%	-	2.363,04	2.363,04
4.4.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 04/2016	M3	9,21	24,77	228,13	-	-	-	9,21	100,00%	-	228,13	228,13
4.4.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m³, EM VIA URBANA (BAU RESISTENTE PRIMÁRIO LINDADE: M3XKM, AF. 07/2020)	M3XKM	295,02	3,12	920,46	-	-	-	295,02	100,00%	-	920,46	920,46
4.4.7	94869	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BATELENHA 600 L, AF. 05/2021	M3	5,43	407,94	2.215,11	-	-	-	5,43	100,00%	-	2.215,11	2.215,11
4.4.8	90000	ARMACÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALUMINIA ESTRUATURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF. 09/2021	KG	5,43	19,61	106,48	-	-	-	5,43	100,00%	-	106,48	106,48

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 011395/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WJM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.813.592,34
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDICÃO ATUAL	13.675.045,87
MEDICÃO ACUMULADA	113.712,62
SALDO CONTRATUAL	13.888.758,49
	5.430.833,95

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.4.9	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPES EM C/PA DE MADEIRA COMPRENSADA, RESINA, 6 UTILIZADORES, AF_06/2020	M2	28,51	72,66	2.071,54	28,51	28,51	28,51	-	100,00%	2.071,54	2.071,54
4.4.10	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VASOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM C/PA PREPARO EM BOLONHEIRA, AF_06/2014	M2	153,78	98,27	15.111,96	115,34	115,34	38,44	75,00%	11.334,46	11.334,46	
4.4.11	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIJADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VASOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM C/PA PREPARO EM BOLONHEIRA, AF_06/2014	M2	36,72	103,09	3.785,46	27,54	27,54	9,18	75,00%	2.889,10	2.889,10	
4.4.12	87879	PREPARO MANUAL EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIUM, COM COULHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM C/PA PREPARO EM BOLONHEIRA, AF_06/2014	M2	381,00	4,19	1.596,39	285,75	285,75	95,25	75,00%	1.197,29	1.197,29	
4.4.13	87775	PREPARO DE MASSA PARA ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8, PREPARO EM BOLONHEIRA, AF_06/2014	M2	381,00	58,47	22.277,07	285,75	285,75	95,25	75,00%	16.707,80	16.707,80	
4.4.14	87752	MAQUINA GEOTÊXIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 25KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	247,62	32,00	7.913,64	-	-	247,62	0,00%	-	-	
4.4.15	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*, AF_07/2019	M3	23,09	158,95	3.670,16	-	-	23,09	0,00%	-	-	
4.4.16	80823	COMPORTA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO	M2	3,00	520,15	1.560,45	-	-	3,00	0,00%	-	-	
4.4.17	87573	PEÇA EM MADEIRA MURACATIANA (2.50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANEIRA GEOTÊXIL	M	92,80	21,96	2.037,89	-	-	92,80	0,00%	-	-	
4.4.18	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU RPPV, OU RPPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FOMECIMENTO), AF_11/2017	M	35,00	5,97	208,95	-	-	35,00	0,00%	-	-	
4.4.19	87478	ESCALA DE MANUTENÇÃO EM FIBRA DE VIDRO DUTRULADA, PERFIL GONDOADO, FANTUVA PROTETORA CONTRA VENTOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,50	2.513,69	3.770,54	-	-	1,50	0,00%	-	-	
4.5		ENRG ESTACAO ELEVATORIA DE REJETS GEMIDOS - SERVIÇOS				95.008,20							
4.5.1	87873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	37,76	0,30	11,33	37,76	37,76	37,76	-	100,00%	56.470,66	56.470,66
4.5.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	3,23	98,05	316,70	3,23	3,23	-	100,00%	316,70	316,70	
4.5.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	29,03	102,13	2.964,83	29,03	29,03	-	100,00%	2.964,83	2.964,83	
4.5.4	93378	REENTRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CACEMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2015	M3	20,74	24,77	513,73	20,74	20,74	-	100,00%	513,73	513,73	
4.5.5	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACEMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (LIMIDADE: M3), AF_07/2020	M3	8,29	8,90	73,78	8,29	8,29	-	100,00%	73,78	73,78	
4.5.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	MAXKM	9,22	3,12	28,77	9,22	9,22	-	100,00%	28,77	28,77	
4.5.7	80055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TÍPOLO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,63	1.082,04	681,69	0,63	0,63	-	100,00%	681,69	681,69	

10 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FINANSA



WMI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE ARRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.419.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	13.475.045,87
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.475.045,87
SALDO CONTRATUAL	5.944.546,47

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.5.8	94666	CONCRETO FCC = 30M³, TRACO 1:2:3 E EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	18,25	480,56	8.770,22		18,25	18,25	-	100,00%	8.770,22	8.770,22
4.5.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDEIS, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	18,25	217,51	3.969,56		18,25	18,25	-	100,00%	3.969,56	3.969,56
4.5.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	134,36	72,66	9.762,60		134,36	134,36	-	100,00%	9.762,60	9.762,60
4.5.11	90000	ARMADAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 09/2021	KG	18,25	19,61	357,88		18,25	18,25	-	100,00%	357,88	357,88
4.5.12	94862	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRACO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,86	382,68	329,10		0,86	0,86	-	100,00%	329,10	329,10
4.5.13	98647	INTERVENIÊNCIA DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS. AF. 06/2018	M2	115,24	211,33	24.353,67		-	-	115,24	0,00%	-	-
4.5.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 06/2018	M2	19,72	41,02	808,51		-	-	19,72	0,00%	-	-
4.5.15	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	17,40	30,43	529,48		17,40	17,40	-	100,00%	529,48	529,48
4.5.16	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO ISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	17,40	35,41	616,13		17,40	17,40	-	100,00%	616,13	616,13
4.5.17	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	10,64	111,96	1.191,25		10,64	10,64	-	100,00%	1.191,25	1.191,25
4.5.18	87995	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MENOR QUE 6M³ SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2014	M2	58,05	98,27	5.704,57		58,05	58,05	-	100,00%	5.704,57	5.704,57
4.5.19	101964	COM PREPARO EM BETONEIRA, 400 L. AF. 05/2021	M2	20,16	117,63	3.581,02		20,16	20,16	-	100,00%	3.581,02	3.581,02
4.5.20	87379	CHAPISCO AVIGADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE FERRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M2	136,26	4,19	570,93		136,26	136,26	-	100,00%	570,93	570,93
4.5.21	87775	EMBACO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE PAGUADA COM PRESENÇA DE VÁZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	136,26	58,47	7.967,12		136,26	136,26	-	100,00%	7.967,12	7.967,12
4.5.22	92339	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	32,00	74,63	2.388,16		32,00	32,00	-	100,00%	2.388,16	2.388,16
4.5.23	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, GOM ALE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	36,00	33,23	1.196,28		36,00	36,00	-	100,00%	1.196,28	1.196,28
4.5.24	60387	BENÇÃO E SERVIÇO DE GOMADA PARA AGUA FRIA (RIBR-5548)	M	8,00	16,01	128,08		8,00	8,00	-	100,00%	128,08	128,08
4.5.25	9873	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GALVANIZADO. AF. 12/2019	M	2,40	18,09	43,42		2,40	2,40	-	100,00%	43,42	43,42
4.5.26	100701	GUIANICHES. AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96		3,78	3,78	-	100,00%	2.597,96	2.597,96
4.5.27	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	136,26	15,97	2.176,07		136,26	136,26	-	100,00%	2.176,07	2.176,07

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



WMI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024

PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	13.875.045,87
MEDIÇÃO ACUMULADA	113.712,62
SALDO CONTRATUAL	13.988.758,49
	5.830.853,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.5.28	100726	PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE FUNDO E ESCURECIMENTO GERALITE SINTÉTICO GARANTE ABARCADA A BOLA OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÉRRIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	7,56	27,04	204,42	-	-	-	7,56	0,00%	-	-
4.5.29	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
4.5.30	CA418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
4.5.31	CA97	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS. ELEVATÓRIA, C/ VAZÃO DE 5,01 A 10 l/s	UN	1,00	3.652,07	3.652,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
4.6		INTERVENÇÕES - SERVIÇOS				46.577,00							
4.6.1	9263	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M3	330,40	5,43	1.794,07	-	-	-	330,40	0,00%	-	-
4.6.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	5,00	98,05	490,25	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
4.6.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (SEM REFORÇO PARA SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	240,05	102,13	24.516,31	-	-	-	240,05	0,00%	-	-
4.6.4	100981	CARGA, MANDRIBA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	20,64	8,90	183,70	-	-	-	20,64	0,00%	-	-
4.6.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	20,64	3,12	64,40	-	-	-	20,64	0,00%	-	-
4.6.6	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV. OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	72,20	2,08	150,18	-	-	-	72,20	0,00%	-	-
4.6.7	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV. OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	119,80	5,97	715,21	-	-	-	119,80	0,00%	-	-
4.6.8	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV. OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 325 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	100,80	8,30	836,64	-	-	-	100,80	0,00%	-	-
4.6.9	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV. OU RPVC PARA REDE LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	40,60	9,35	379,61	-	-	-	40,60	0,00%	-	-
4.6.10	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	101,00	20,20	2.040,20	-	-	-	101,00	0,00%	-	-
4.6.11	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,66	0,30	3,20	-	-	-	10,66	0,00%	-	-
4.6.12	96623	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	4,60	98,05	451,03	-	-	-	4,60	0,00%	-	-
4.6.13	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (SEM REFORÇO PARA SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	41,39	102,13	4.227,16	-	-	-	41,39	0,00%	-	-
4.6.14	100981	CARGA, MANDRIBA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	16,76	8,90	149,16	-	-	-	16,76	0,00%	-	-

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.6.15	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF-04/2016	M3	24,63	24,77	610,09	-	-	24,63	0,00%	-	-	-
4.6.16	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF-07/2020	M3XKM	18,62	3,12	58,09	-	-	18,62	0,00%	-	-	-
4.6.17	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF-05/2021	M3	2,67	480,56	1.283,10	-	-	2,67	0,00%	-	-	-
4.6.18	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF-04/2016	M3	2,67	24,77	66,14	-	-	2,67	0,00%	-	-	-
4.6.19	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIBRTO SIMPES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020	M2	6,78	72,66	492,63	-	-	6,78	0,00%	-	-	-
4.6.20	90000	ARRAMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF-09/2021	KG	2,67	19,61	52,36	-	-	2,67	0,00%	-	-	-
4.6.21	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA SEM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-06/2014	M2	35,84	98,27	3.522,00	-	-	35,84	0,00%	-	-	-
4.6.22	87879	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF-06/2014	M2	71,68	4,19	300,34	-	-	71,68	0,00%	-	-	-
4.6.23	87775	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE PACHOMADA COM PRESSEÇA DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM. AF-06/2014	M2	71,68	58,47	4.191,13	-	-	71,68	0,00%	-	-	-
4.7		REFORMA DE CALHA PASHALL, FLOCULADOR E DECANIZADOR EXISTENTE				287.450,81							
4.7.1	97626	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARRABADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	M3	6,30	596,82	3.759,97	-	-	6,30	0,00%	-	-	-
4.7.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	M2	360,00	19,82	7.135,20	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
4.7.3	97628	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017	M3	36,00	274,16	9.869,76	-	-	36,00	0,00%	-	-	-
4.7.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, F-2CM. AF-06/2018	M2	360,00	50,95	18.342,00	-	-	360,00	0,00%	-	-	-
4.7.5	C4742	CALHA PASHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA W-12" (GRANDEZIMENTO E INSTALAÇÃO)	LN	1,00	16.386,03	16.386,03	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
4.7.6	98937	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF-04/2019_P	M	98,00	805,79	78.967,42	-	-	98,00	0,00%	-	-	-
4.7.7	C4751	TPALATAROMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERIL, "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DEBARRANTE	M2	54,00	2.714,84	146.601,36	-	-	54,00	0,00%	-	-	-
4.7.8	C525	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E FCS ESPECIAIS EM FLOCULADOR	LN	1,00	5.389,07	6.389,07	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
5.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS				1.537.552,03							
						1.537.552,03						831.151,40	831.151,40



13 de 44



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDICÃO ATUAL	113.712,62
MEDICÃO ACUMULADA	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
5.1	14677	LEITO DRENAGEM/ ESTACAO ELEVATORIA	UN	1,00	2.251,77	16.548,06	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.1.1	13428	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=1000	UN	3,00	2.346,66	7.039,98	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
5.1.2	9826	TUBO PVC DEFOHO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	15,60	433,16	6.757,30	-	-	-	15,60	0,00%	-	-
5.2	9828	ESTACAO ELEVATORIA/CAIXA PARSHALL EXISTENTE	M	61,20	167,90	10.275,48	-	-	-	61,20	0,00%	-	-
5.2.1	13331	CURVA 22 30 FOGO BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 150	UN	2,00	591,65	1.183,30	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.2.2	13364	CURVA 90 FOGO BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 150	UN	2,00	1.174,26	2.348,52	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.2.3	13426	CURVA FOGO 90 FF PARA AGUA DN 150 PN10 -L=5000	UN	1,00	997,07	997,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.2.4	14663	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 -L=1000	UN	1,00	4.919,27	4.919,27	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.2.5	13953	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10	UN	1,00	1.296,74	1.296,74	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.3	13998	FOCO C/ FLANGES E BARRA DE VERCAÇÃO DN 400 PN10	UN	2,00	5.811,13	11.622,26	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.3.1	13431	CURVA FOGO 90 FF PARA AGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.3.2	14710	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 -L=1000	UN	2,00	2.866,40	4.730,80	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.3.3	13369	CURVA 90 FOGO BB JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 400	UN	4,00	7.258,89	29.035,56	-	-	-	4,00	0,00%	-	-
5.3.5	18552	TUBO PVC DEFOHO DUCTIL JEI 1MPA DN 400 (NBR-7665-01/03/99)	M	40,60	1.080,19	43.855,21	-	-	-	40,60	0,00%	-	-
5.4	13366	RAP/LAVAGEM DOS FILTROS	UN	3,00	2.830,12	8.490,36	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
5.4.1	14684	TUBO PVC DEFOHO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	43,70	433,16	18.929,09	-	-	-	43,70	0,00%	-	-
5.4.2	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (VRRP) DN 150 P10CAMARA SIMPLES	UN	1,00	3.677,20	3.677,20	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.3	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (VRRP) DN 150 P10CAMARA SIMPLES	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.4	18763	FLANGEDA	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.5	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEDA COM MEDIDOR	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.6	14678	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	1.833,88	1.833,88	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.7	14678	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	1.833,88	1.833,88	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.8	14686	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.9	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.1	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.2	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.3	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.4	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.5	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.6	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.7	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.1	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.2	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.3	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.4	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.5	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.6	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.7	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.8	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.9	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.10	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.11	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.1	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.2	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.3	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.4	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.5	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.6	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.7	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.8	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.9	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.10	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.11	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.12	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.13	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.14	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.15	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.16	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.17	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.18	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.19	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.20	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.21	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.22	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.23	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.24	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.25	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.26	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.27	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.28	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.7.29	14686	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 -L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	-				

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02364.381/0001-13
 DATA DE REPRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.813.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDIÇÃO ATUAL	113.712,62
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QDDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PRC %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.7.1	16438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ AGUA	UN	5,00	131,11	655,55	-	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
5.7.2	16437	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ AGUA	UN	2,00	106,35	212,70	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA	UN	46,00	67,86	3.121,56	-	-	-	-	46,00	0,00%	-	-
5.7.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	9,00	51,89	467,01	-	-	-	-	9,00	0,00%	-	-
5.7.5	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	14,00	35,97	503,58	-	-	-	-	14,00	0,00%	-	-
5.7.6	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	15,00	24,06	360,90	-	-	-	-	15,00	0,00%	-	-
5.7.7	16423	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 X 100	UN	32,00	18,72	599,04	-	-	-	-	32,00	0,00%	-	-
5.7.8	16422	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	80,00	32,60	2.608,00	-	-	-	-	80,00	0,00%	-	-
5.7.9	16421	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	60,00	5,91	354,60	-	-	-	-	60,00	0,00%	-	-
5.7.10	16423	COMPORTA QUADRADA C/DUPO SENT. DE FLUXO DN 600	UN	2,00	23.571,50	47.143,00	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.11	18895	PLACA DE PVC DE 5.0MMX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS	UN	96,00	2.073,66	199.071,36	-	-	-	-	96,00	93,75%	-	-
5.7.12	COT.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERIFERIS TUBULARES, MODELO "MACHO E FÊMEA", FABRICADOS EM PVC RÍGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS, 50 X 90 X 1200 MM, ESPESURA MÍNIMA 1,50MM, CORTADOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ÂNGULO DE 60º, PERFURADOS GABARITADOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIBRADORES MECÂNICOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO, SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÕES SAAE - COM ARRADE DE 34,80M²	CJ	2,00	285.241,45	570.482,90	-	1,80	1,80	0,20	90,00%	-	513.434,51	513.434,51
5.8		ETRÊG (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REJETOS GERADORES) - MATERIAIS				170.557,35							131.087,39	131.087,39
5.8.1	13428	CURVA Forç 90 FF PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	-
5.8.2	14494	TUBO Forç C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.8.3	13815	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	-
5.8.4	14884	GRUO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.8.5	13427	CURVA Forç 90 FF PARA AGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	-
5.8.6	13925	TUBO DE DESMONTAGEM TRAVADA AKA INVENTE PN16 DN200	UN	2,00	2.426,72	4.853,44	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.8.7	14011	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AKA INVENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	-
5.8.8	14012	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AKA INVENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.684,48	7.368,96	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	-
5.8.9	14086	REDUÇÃO Forç FF DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.140,80	2.281,60	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	-
5.8.10	COT.10	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 5CV composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00, Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMW com bobina de 210V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bico de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinais de led vermelhas de 220V; Sinais de led verdes de 220V; Regras de sobre sinal de 6mm; Botões de comando led/deslig; e conteúdo os seguintes Acessórios: Trifos / Sinais de / espaguete; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Terminals tipo Pino 2,5m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminals tipo Gerda 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (transpar / autoclean) ?	UN	1,00	28.433,59	28.433,59	-	-	-	-	1,00	100,00%	-	-
5.8.11	COT.6	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO Potência = 5cv; VAZÃO = 34,56 m³/h; HM = 16,76 mca; Modelo: BOMBA KING CBR8 5CV # POLOS MONOFÁSICO ou SIMILAR	UN	2,00	8.878,14	17.756,28	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	-
5.8.12	17139	REDUÇÃO Forç FF DN 150 X 80 PN10	UN	2,00	584,18	1.168,36	-	-	-	-	2,00	100,00%	-	-

15 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



Medição 17

DADOS DA MEDIÇÃO	
WAV CONSTRUÇÕES LTDA	19.819.592,34
CNPJ 02.364.381/0001-13	0,00
DATA DE APRESENTAÇÃO:	13.875.045,87
04/12/2024	113.712,62
PERÍODO:	13.988.758,49
01/10/2024 A 31/10/2024	5.890.833,85
VALOR DO CONTRATO	
VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	
MEDIÇÃO ATUAL	
MEDIÇÃO ACUMULADA	
SALDO CONTRATUAL	

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR
5.8.1.3	13862	TUBO FOGO C/ FLANGES DN. 150 PN10 - L=250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01	1,00	1,00	-	1.872,01	1.872,01
5.8.1.4	13409	CURVA FOGO 45 FF PARA ÁGUA DN. 150 PN10	UN	3,00	2.665,63	2.665,63	3,00	3,00	-	2.665,63	2.665,63
5.8.1.5	15120	VALV. RET. PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM. FF DN. 150 PN15	UN	2,00	4.126,59	8.253,38	2,00	2,00	-	8.253,38	8.253,38
5.8.1.7	17617	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	2,00	1.879,53	3.759,06	2,00	2,00	-	3.759,06	3.759,06
5.8.1.8	15165	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.944,90	5.889,80	2,00	2,00	-	5.889,80	5.889,80
5.8.1.9	13466	TE FOGO FF DN. 150 X 50 PN10	UN	2,00	1.034,08	2.068,16	2,00	2,00	-	2.068,16	2.068,16
5.8.1.9	19991	REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN. 150	UN	2,00	2.668,28	5.336,56	2,00	2,00	-	5.336,56	5.336,56
5.8.2.0	15299	VENTOSA TRIPLE FLANGE/FLANGE DN. 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	2,00	-	3.954,18	3.954,18
5.8.2.1	13877	JUNÇÃO 45 FOGO FF DN. 150 X 150 PN10	UN	1,00	1.555,16	1.555,16	1,00	1,00	-	1.555,16	1.555,16
5.8.2.2	14469	TUBO FOGO C/ FLANGES DN. 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.475,69	2.475,69	1,00	1,00	-	2.475,69	2.475,69
5.8.2.3	13429	CURVA FOGO 90 FF PARA ÁGUA DN. 300 PN10	UN	1,00	3.599,48	3.599,48	1,00	1,00	-	3.599,48	3.599,48
5.8.2.4	14129	CURVA FOGO C/ FLANGES DN. 150 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.074,21	4.074,21	1,00	1,00	-	4.074,21	4.074,21
5.8.2.7	13415	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN. 150	UN	1,00	1.174,26	1.174,26	1,00	1,00	-	1.174,26	1.174,26
5.8.2.8	13428	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN. 150 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	1,00	1,00	-	2.469,10	2.469,10
5.8.2.9	14470	TUBO FOGO C/ FLANGES DN. 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.847,20	2.847,20	1,00	1,00	-	2.847,20	2.847,20
5.8.3.0	15444	REGISTRO GAVETA OVAL CARBOTE E FLANGE DN. 150 PN16	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	-	1.245,10	1.245,10
5.8.3.1	18042	TUBO FOGO C/ FLANGES DN. 250, L= 5800mm	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	-	1.245,10	1.245,10
5.8.3.2	13412	EXTREMIDADE PE/C/ABA DE VEDAÇÃO DN. 100 PN10	UN	2,00	8.403,22	16.806,44	2,00	2,00	-	16.806,44	16.806,44
5.8.3.3	13425	CURVA FOGO 90 FF PARA ÁGUA DN. 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	4,00	4,00	-	2.401,80	2.401,80
5.8.3.4	18219	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELÁSTICA DN. 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	2,00	155,76	155,76
5.8.3.5	18217	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELÁSTICA DN. 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08	-	-	2,00	150,08	150,08
5.8.3.6	16336	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN. 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	13,00	67,86	882,18	-	-	13,00	882,18	882,18
5.8.3.7	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN. 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	20,00	35,97	719,40	-	-	20,00	719,40	719,40
5.8.3.8	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN. 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	24,06	144,36	-	-	6,00	144,36	144,36
5.8.3.9	14420	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN. 20 X 30	UN	1,00	16,98	16,98	-	-	1,00	16,98	16,98
5.8.4.0	14422	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN. 16 X 30	UN	280,00	32,60	9.128,00	-	-	280,00	9.128,00	9.128,00
5.8.4.1	14411	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN. 16 X 30	UN	36,00	5,91	212,76	-	-	36,00	212,76	212,76
6.0		SERVÇOS PRELIMINARES				2.143.140,21				2.143.140,21	2.143.140,21
6.1		SERVÇOS PRELIMINARES				110.500,21				110.500,21	110.500,21
6.1.1	CS273	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	373,45	0,30	112,04	373,45	373,45	-	112,04	112,04
6.1.2	96323	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 05/2017	M3	43,66	98,05	4.280,86	43,66	43,66	-	4.280,86	4.280,86
6.1.3	96320	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROESCALADEIRA [SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS]. AF. 05/2017	M3	392,97	102,13	40.134,03	392,97	392,97	-	40.134,03	40.134,03
6.1.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAIA, COM MATELETE PNEUMÁTICO MANUAL	M3	143,13	183,26	26.230,00	143,13	143,13	-	26.230,00	26.230,00
6.1.5	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A PRIO COM MATELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCALADEIRA HIDRÁULICA	M3	143,13	205,98	29.481,92	143,13	143,13	-	29.481,92	29.481,92
6.1.6	93378	REATERO MECANIZADO DE VAIA COM RETROESCALADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	137,81	24,77	3.413,55	-	-	137,81	-	-
6.1.7	100981	CARGA MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ - CARGA COM ESCALADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	569,77	8,99	5.070,95	512,80	512,80	-	569,97	4.563,92
6.1.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	569,77	3,12	1.777,68	512,80	512,80	-	1.599,94	1.599,94

16 de 44

Handwritten signature and date.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 17

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE ARREBENTARÇÃO:
04/12/2024
PERÍODO:
01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDIÇÃO ATUAL	13.988.758,49
MEDIÇÃO ACUMULADA	5.830.833,85
SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL
6.2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.771.982,28							
6.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2011	M3	394,88	480,56	189.763,53		394,88	394,88	-	100,00%	1.765.543,73	1.765.543,73
6.2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	394,88	217,51	85.890,35		394,88	394,88	-	100,00%	85.890,35	85.890,35
6.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	1.381,01	72,66	100.344,19		1.381,01	1.381,01	-	100,00%	100.344,19	100.344,19
6.2.4	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_11/2015	KG	276,00	22,89	6.317,64		276,00	276,00	-	100,00%	6.317,63	6.317,63
6.2.5	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	9.756,00	20,47	199.705,32		9.756,00	9.756,00	-	100,00%	199.705,32	199.705,32
6.2.6	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	71.381,54	16,09	1.148.528,97		71.381,54	71.381,54	-	100,00%	1.148.528,97	1.148.528,97
6.2.7	92781	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.875,00	18,45	34.593,75		1.875,00	1.875,00	-	100,00%	34.593,75	34.593,75
6.2.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSARO CALÇADAI OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	M2	61,08	111,96	6.838,52		-	61,08	-	0,00%	-	-
6.3		ALVENARIA				1.829,79							
6.3.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 31X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	18,62	98,27	1.829,79		18,62	18,62	-	100,00%	1.829,79	1.829,79
6.4		REVESTIMENTO				2.333,46							
6.4.1	87379	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COIHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	37,24	4,19	156,04		37,24	37,24	-	100,00%	156,04	156,04
6.4.2	87775	MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PLANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VIOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_09/2014	M2	37,24	58,47	2.177,42		37,24	37,24	-	100,00%	2.177,42	2.177,42
6.5		PINTURA				12.629,77							
6.5.1	C2899	PINTURA LOGOTIPO GAGECE - PROTEJO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61		-	-	1,00	0,00%	-	-
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	769,39	15,97	12.287,16		-	-	769,39	0,00%	-	-
6.6		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				81.496,61							
6.6.1	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO MULTICADA, PERFIL QUADRADADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RUIZOS UV, COM GUARDA CORPO	M	10,00	2.513,69	25.136,90		-	-	10,00	0,00%	-	-
6.6.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" - ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTALS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIAADO COM CHUMBAADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	68,30	805,79	55.035,46		68,30	68,30	-	100,00%	55.035,46	55.035,46
6.6.3	C1136	GRILHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	6,48	204,36	1.324,23		-	-	6,48	0,00%	-	-
6.7		MONTAGEM				91.792,21							

17 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDIÇÃO 17

DADOS DA MEDIÇÃO	
WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/12/2024	ADITIVO
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
	MEDIÇÃO ATUAL
	MEDIÇÃO ACUMULADA
	SALDO CONTRATUAL
	19.819.592,34
	0,00
	13.875.045,87
	113.712,62
	13.988.798,49
	5.830.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO C/ UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.7.1	63495	MONTAGEM EM TUBOS, CONEXÕES E PÓS. RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 300,01 A 600 M3	UN	1,00	9.732,21	9.732,21	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	31,68
6.8	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	105,59	0,30	31,68	105,59	105,59	-	-	100,00%	-	-	31,68
6.8.1	69523	MOVIMENTO DE TERRA	M3	5,26	98,05	6.247,64	5,26	5,26	5,26	-	100,00%	-	-	5.390,57
6.9.1	96520	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF. 06/2017	M3	47,34	102,13	515,74	47,34	47,34	47,34	-	100,00%	-	-	515,74
6.9.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF. 06/2017	M3	47,34	102,13	4.834,83	47,34	47,34	47,34	-	100,00%	-	-	4.834,83
6.9.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	23,28	24,77	576,65	-	-	-	23,28	0,00%	-	-	-
6.9.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	2,67	8,56	22,86	-	-	-	2,67	0,00%	-	-	-
6.9.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	24,06	8,90	214,13	-	-	-	24,06	0,00%	-	-	-
6.9.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	26,74	3,12	83,43	-	-	-	26,74	0,00%	-	-	-
6.10	102487	CONCRETO DECORATIVO FCK = 15MPa, 30% REPOA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF. 05/2021	M3	5,23	565,50	16.105,68	5,23	5,23	5,23	-	100,00%	-	-	16.105,68
6.10.2	00055	ALVENARIA DE EMASAMENTO DE TIPOLO CONJUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,31	1.082,04	1.417,47	1,31	1,31	1,31	-	100,00%	-	-	2.957,57
6.10.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	12,03	480,56	5.781,14	12,03	12,03	12,03	-	100,00%	-	-	1.417,47
6.10.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	M3	12,03	217,51	2.616,55	12,03	12,03	12,03	-	100,00%	-	-	5.781,14
6.10.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSADA RESINADA, 5 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	42,48	72,66	3.086,60	42,48	42,48	42,48	-	100,00%	-	-	2.616,65
6.10.6	92778	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LINA EDIFICAÇÃO TERRELA CU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	12,03	20,47	246,25	12,03	12,03	12,03	-	100,00%	-	-	3.086,60
6.11		LAE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA PARA TORÇO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAE (ENCHIMENTO+COBA) = (8x3). AF. 11/2020	M2	91,50	177,53	16.253,15	91,50	91,50	91,50	-	100,00%	-	-	246,25
6.11.1	101964	ALVENARIA LAE (ENCHIMENTO+COBA) = (8x3). AF. 11/2020	M2	91,50	169,47	16.253,15	91,50	91,50	91,50	-	100,00%	-	-	16.253,15
6.11.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJAOOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM Vãos E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	172,46	98,27	16.947,64	172,46	172,46	172,46	-	100,00%	-	-	16.947,64
6.13.1	87879	REVESTIMENTO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COIHER DE FEBREIRO, ARGAMASSA DE TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	436,41	4,19	1.828,56	436,41	436,41	436,41	-	100,00%	-	-	27.345,45

18 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01159/2019
FUNASA



WMI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
04/11/2024

PERÍODO:
01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO
VALOR DO CONTRATO ADITIVO
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
MEDIÇÃO ATUAL
MEDIÇÃO ACUMULADA
SALDO CONTRATUAL

19.815.592,34
0,00
13.975.045,87
118.712,62
13.988.758,49
5.830.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.13.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE PACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	436,41	58,47	25.516,89	-	436,41	436,41	-	100,00%	-	25.516,89	25.516,89
6.14		PINTURA				7.312,08								
6.14.1	88889	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DIAS DEMÃO, AF. 06/2014	M2	436,41	15,97	6.969,47	-	436,41	436,41	-	0,00%	-	6.969,47	
6.14.2	C2999	PINTURA LOGOTIPO GAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	1,00	1,00	-	0,00%	-	342,61	
6.15.1	92339	COBERTA												
6.15.1	92339	TRAVAS DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA FECHADO DE ARTE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE BOMBADEIRO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M2	131,34	74,63	9.801,90	-	131,34	131,34	-	100,00%	-	9.801,90	
6.15.2	C0387	ESQUADRIAS/COMBOS	M	19,80	16,01	317,00	-	19,80	19,80	-	100,00%	-	317,00	
6.16.1	9875	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	18,09	86,83	-	4,80	4,80	-	0,00%	-	86,83	
6.16.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96	-	3,78	3,78	-	0,00%	-	2.597,96	
6.16.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF. 01/2020	M2	7,56	27,04	204,42	-	7,56	7,56	-	0,00%	-	204,42	
6.17		PISO /CALÇADA												
6.17.1	95241	LASTRO DE CONCRETO M30, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	71,88	30,43	2.187,31	-	71,88	71,88	-	0,00%	-	2.187,31	
6.17.2	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	71,88	35,41	2.545,27	-	71,88	71,88	-	0,00%	-	2.545,27	
6.17.3	94992	EXECUÇÃO DE PISSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO MONTAGEM	M2	17,70	111,96	1.981,69	-	17,70	17,70	-	0,00%	-	1.981,69	
6.18.1	C3500	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVADORIA C/ VAZÃO DE 40,01 A 60 l/s	UN	1,00	36.373,66	36.373,66	-	1,00	1,00	-	0,00%	-	36.373,66	
6.19.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70	-	2,00	2,00	-	0,00%	-	10.295,70	
7.0		PAP 01 - 1.100 m² E EBAT 03 - MATERIAIS				534.019,11							534.019,11	
7.1		SUCÇÃO				328.180,87							328.180,87	
7.1.1	H887	GRUPO COM FLANGE DN 350 PN10	UN	2,00	2.363,27	4.726,54	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	4.726,54	
7.1.2	19371	TUBO FIBR C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 500	UN	2,00	6.251,20	12.502,40	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	12.502,40	
7.1.3	13430	CURVA TORO 90º FIBR PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	6,00	4.549,78	27.298,68	-	6,00	6,00	-	100,00%	-	27.298,68	
7.1.4	13811	BRITADORIA HT C/ M3A DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	7.787,08	
7.1.5	14513	TUBO FIBR C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	5.817,04	
7.1.6	14513	TUBO FIBR C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	5.817,04	
7.1.7	13666	TE FIBR DN 350 X 350 PN10	UN	2,00	8.149,76	16.299,52	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	16.299,52	
7.1.8	14515	TUBO FIBR C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	UN	1,00	6.312,11	6.312,11	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	6.312,11	
7.1.9	14514	TUBO FIBR C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500	UN	1,00	11.405,41	11.405,41	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	11.405,41	
7.1.10	H4013	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400	UN	2,00	2.868,86	5.737,71	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	5.737,71	
7.1.11	15300	REGISTRO FLANG/CABECOTE DN 350 PN10	UN	2,00	9.538,41	19.076,82	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	19.076,82	
7.1.12	H4075	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 X 200 PN10	UN	2,00	1.864,59	3.729,18	-	2,00	2,00	-	100,00%	-	3.729,18	
7.1.13	H4070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	1,00	1.318,66	1.318,66	-	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.318,66	

19 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		CONVÊNIO Nº 7C/PAC 01195/2019		FUNASA	
MEDIÇÃO 17				WWM CONSTRUÇÕES LTDA			
				CNPJ 02.364.381/0001-13			
				DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/12/2024			
				PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024			
				VALOR DO CONTRATO ANTERIOR: 0,00			
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES: 13.978.045,87			
				MEDIÇÃO ATUAL: 118.712,62			
				MEDIÇÃO ACUMULADA: 13.996.758,49			
				SALDO CONTRATUAL: 5.830.833,85			

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
7.6.1	18812	EXTENSIDADE PE C/ABA DE VERDECO DN 100 PN10	UN	1,00	673,60	673,60	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.6.2	13425	CURVA FOGO 90 F PARA AGUA DN 100 PN10	UN	1,00	806,25	806,25	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.6.3	9825	TUBO PVC DEFOHO, JEL, 1 MPa, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	6,00	62,39	374,34	-	-	6,00	0,00%	-	-
7.7		ACESSÓRIOS				8.153,41						
7.7.1	18211	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 350 P/ AGUA	UN	2,00	202,57	405,14	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.7.2	18219	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELASTICA DN 250 P/ AGUA	UN	2,00	77,88	155,76	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.7.3	16318	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ AGUA	UN	38,00	131,11	4.982,18	-	-	38,00	0,00%	-	-
7.7.4	16316	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ AGUA	UN	16,00	67,86	1.085,76	-	-	16,00	0,00%	-	-
7.7.5	16320	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	1,00	51,89	51,89	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.7.6	16329	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	2,00	35,97	71,94	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.7.7	16328	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	-	7,00	0,00%	-	-
7.7.8	16342	ARRUELA PARA FLANGES DN 20 X 30	UN	32,00	32,60	1.043,20	-	-	32,00	0,00%	-	-
7.7.9	14341	PARAFUSO C/ TORÇAS PARA FLANGES DN 10 X 80	UN	32,00	5,91	189,12	-	-	32,00	0,00%	-	-
8.0		RAP 02 - 40 m² E EFAI 02 - SERVIÇOS				265.097,06						
8.1	98525	SERVIÇOS PRELIMINARES LIMPEZA MECANIZADA DE CAUVA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 020 CM), COM TRATOR DE ESTERIAS, AF 05/2018	M2	361,00	0,30	108,30	-	-	361,00	100,00%	254.166,34	254.166,34
8.2		URBANIZAÇÃO				35.484,89						
8.2.1	CB804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCC = 13,5 MPa E PLARES DE CONCRETO	M	71,00	342,45	24.313,95	-	-	71,00	100,00%	31.381,79	31.381,79
8.2.2	CB904	PORTAÇO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	1,00	100,00%	24.313,95	24.313,95
8.2.3	CB903	PORTAÇO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	1,00	100,00%	5.311,13	5.311,13
8.2.4	88489	PARTE MANUAIS DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM ASSENTAMENTO DE GUA (MEDIÇÃO EM TRECHO RETO, CONECTADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X151X100 CM (COMPRIMENTOS X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VAS, URBÂNOS (USO VÁRIOS), AF 06/2016	M2	154,95	15,97	2.474,55	-	-	154,95	0,00%	1.756,71	1.756,71
8.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEDIÇÃO EM TRECHO RETO, CONECTADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X151X100 CM (COMPRIMENTOS X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VAS, URBÂNOS (USO VÁRIOS), AF 06/2016	M	35,00	46,53	1.628,55	-	-	35,00	0,00%	154,95	154,95
8.3		LOCAÇÃO				13.999						
8.3.1	CB373	LOCAÇÃO DA OBRA COM AJÚLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	46,62	0,30	13,99	-	-	46,62	100,00%	13,99	13,99
8.4		MOVIMENTO DE TERRA				8.572,82						
8.4.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONDOMÍNIO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 05/2017	M3	2,89	98,05	283,36	-	-	2,89	100,00%	8.572,82	8.572,82
8.4.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONDOMÍNIO OU SAPATA COM RETROESCALADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	M3	26,00	102,13	2.655,38	-	-	26,00	100,00%	283,36	283,36
8.4.3	102355	ESMOLTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MALAÇOS), EM VAUA, COM MARILETE PRELIMINAR MANUAL (ESCAVAÇÃO DE REJATO, CARGA E TRANSPORTE, AF 03/2021)	M3	12,52	183,26	2.294,42	-	-	12,52	100,00%	2.655,38	2.655,38
8.4.4	CS177	ESCAVAÇÃO DE REJATO, CARGA E TRANSPORTE, AF 03/2021 MANUAL E ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	12,52	205,98	2.578,87	-	-	12,52	100,00%	2.294,42	2.294,42
8.4.5	93378	REATERNO MECANIZADO DE VAUA COM RETROESCALADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP, LANGUINA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA, AF 04/2016	M3	7,19	24,77	178,10	-	-	7,19	100,00%	2.578,87	2.578,87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WJM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 06/12/2023
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.813.592,34
ADITIVO	13.472.045,87
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	113.212,62
MEDIÇÃO ATUAL	13.888.758,49
MEDIÇÃO ACUMULADA	5.890.833,85
SALDO CONTRATUAL	

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
8.4.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP; LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1,96	143,73	281,71		1,96	1,96	-	100,00%			281,71	281,71
8.4.7	100981	CARGA MANDRINA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, CARGA COM TESCVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,04	8,90	222,86		25,04	25,04	-	100,00%			222,86	222,86
8.4.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XMM). AF_07/2020	M3XMM	25,04	3,12	78,12		25,04	25,04	-	100,00%			78,12	78,12
8.5	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 30MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	M3	2,46	565,50	2.722,04		2,46	2,46	-	100,00%			2.722,04	2.722,04
8.5.1	CO055	ALVENARIA DE ENCASTAMENTO AF_05/2021	M3	1,23	1.082,04	1.330,91		1,23	1,23	-	100,00%			1.330,91	1.330,91
8.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,40	30,43	529,48		17,40	17,40	-	100,00%			529,48	529,48
8.6.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13		17,40	17,40	-	100,00%			616,13	616,13
8.7	94966	CONCRETO	M3	25,07	480,56	136.378,28		25,07	25,07	-	100,00%			136.378,28	136.378,28
8.7.1	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	25,07	217,51	5.452,98		25,07	25,07	-	100,00%			5.452,98	5.452,98
8.7.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	187,41	72,66	13.617,21		187,41	187,41	-	100,00%			13.617,21	13.617,21
8.7.4	92775	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	8,00	24,86	198,88		8,00	8,00	-	100,00%			198,88	198,88
8.7.5	92777	UTILIZANDO AÇO CA50 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	22,89	1.487,85		65,00	65,00	-	100,00%			1.487,85	1.487,85
8.7.6	92778	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	1.893,00	20,47	38.749,71		1.893,00	1.893,00	-	100,00%			38.749,71	38.749,71
8.7.7	92779	UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.574,00	17,30	61.830,20		3.574,00	3.574,00	-	100,00%			61.830,20	61.830,20
8.7.8	92780	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO	KG	79,00	16,09	1.271,11		79,00	79,00	-	100,00%			1.271,11	1.271,11
8.7.9	94962	CONCRETO MAGRO PARA LUSTRO DE PISOS. AF_12/2015	M3	1,26	382,68	482,18		1,26	1,26	-	100,00%			482,18	482,18
8.7.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSO (CAÇAMBA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,08	111,96	1.240,52		11,08	11,08	-	100,00%			1.240,52	1.240,52
R.8		LAJE				3.581,02								3.581,02	3.581,02

22 de 14

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 01/95/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDICÃO ATUAL	13.875.045,87
MEDICÃO ACUMULADA	113.712,62
SALDO CONTRATUAL	13.988.758,49
	5.380.833,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO
8.8.1	101964	LAE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPIOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VISOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAE (ENCHIMENTO+CAPD) = (8+3), AF. 11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02	20,16	20,16	-	100,00%	3.581,02	3.581,02
8.9		ALVENARIA				6.731,50						
8.9.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	68,50	98,27	6.731,50	68,50	68,50	-	100,00%	6.731,50	6.731,50
8.10		REVESTIMENTO				9.847,02						
8.10.1	87879	COMPOSTO APICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVESTIDAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3:3 COM EMARCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3:3 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	157,15	4,19	658,46	157,15	157,15	-	100,00%	658,46	658,46
8.10.2	87775	AF. 06/2014	M2	157,15	58,47	9.188,56	157,15	157,15	-	100,00%	9.188,56	9.188,56
8.11		PINTURA				2.517,22						
8.11.1	98489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	135,20	15,97	2.175,11	136,20	136,20	1,00	100,00%	2.175,11	2.175,11
8.11.2	93899	PINTURA LOGOTIPO CAGICE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	4.785,00	-	-	-	0,00%	4.785,00	4.785,00
8.12		COBERTA				4.785,00						
8.12.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	31,20	-	100,00%	2.328,46	2.328,46
8.12.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	31,20	31,20	-	100,00%	2.328,46	2.328,46
8.12.3	92539	CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	8,00	16,01	128,08	8,00	8,00	-	100,00%	128,08	128,08
8.13		ESQUADRIAS				3.157,18						
8.13.1	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NR-5548)	M	2,40	18,09	43,42	-	-	2,40	0,00%	43,42	43,42
8.13.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62	4,20	4,20	-	100,00%	2.886,62	2.886,62
8.13.3	100726	PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTIL SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M2	8,40	27,04	227,14	8,40	8,40	-	100,00%	227,14	227,14
8.14		MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				32.551,03						
8.14.1	CA319	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70	2,00	2,00	-	100,00%	10.295,70	10.295,70
8.14.2	CA399	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÉS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20,01 A 40,0/3	UN	1,00	20.820,17	20.820,17	1,00	1,00	-	100,00%	20.820,17	20.820,17
8.14.3	CA390	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÉS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP	UN	1,00	1.435,16	1.435,16	1,00	1,00	-	100,00%	1.435,16	1.435,16
8.15		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				11.059,07						
8.15.1	CA748	ESCALA DE MARRINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO FILTRADA, PERIL	M	2,50	2.513,69	5.284,23	-	-	2,50	0,00%	5.284,23	5.284,23
8.15.2	CA136	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CUMAS	M2	0,77	204,36	157,36	-	-	0,77	0,00%	157,36	157,36
8.15.3	CA465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROULEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	1,00	1,00	-	100,00%	11.059,07	11.059,07
9.0		RAP 02 - 40 m² EFAT 02 - MATERIAS				372.075,74						
9.1		ENTRADA				23.284,36						
9.1.1	15166	REGISTRO GAVEIA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	3.770,91	3.770,91	1,00	1,00	-	100,00%	3.770,91	3.770,91

23 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WJM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDICÃO ATUAL	113.712,62
MEDICÃO ACUMULADA	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.1.2	14666	TUBO FOTO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.006,73	8.026,92								
9.1.3	13365	CURVA 90 FOFÓ 90 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	3,00	25,00%			2.006,73	2.006,73
9.1.4	13427	CURVA FOFÓ 90 F PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	-	100,00%			1.923,69	1.923,69
9.1.5	13994	TOCO C/ FLANGES E BABA DE VED.ÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	2.852,41	2.852,41	1,00	1,00	-	100,00%			1.229,72	1.229,72
9.1.6	15608	VALVULA BORBOLETA COM BOLA DN 200	UN	1,00	5.480,71	5.480,71	-	-	1,00	0,00%			2.852,41	2.852,41
9.2		SUCÇÃO				153.307,99							153.307,99	153.307,99
9.2.1	14884	GRUVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	2,00	2,00	-	100,00%			2.295,60	2.295,60
9.2.2	14666	TUBO FOTO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.006,73	4.013,46	2,00	2,00	-	100,00%			4.013,46	4.013,46
9.2.3	13427	CURVA FOFÓ 90 F PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	2,00	2,00	-	100,00%			2.459,44	2.459,44
9.2.4	13311	TOCO C/ FLANGES E BABA DE VED.ÇÃO DN 200 PN10	UN	2,00	2.852,41	5.704,82	2,00	2,00	-	100,00%			5.704,82	5.704,82
9.2.6	15094	REGISTRO C/VO. ANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	2,00	-	100,00%			6.907,84	6.907,84
9.2.7	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32	2,00	2,00	-	100,00%			2.637,32	2.637,32
9.2.8		CCT.8				54.558,09							54.558,09	54.558,09
9.2.9		COT.4				34.504,03							34.504,03	34.504,03
9.3		RECALQUE / SAÍDA				57.274,88							54.806,66	54.806,66
9.3.1	17138	REDUÇÃO FOFÓ DN 100 X 80 PN10	UN	2,00	710,44	1.420,88	2,00	2,00	-	100,00%			1.420,88	1.420,88
9.3.2	14688	REDUÇÃO FOFÓ DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80	2,00	2,00	-	100,00%			2.812,80	2.812,80
9.3.3	16688	TUBO FOTO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=500	UN	3,00	1.484,11	4.452,33	3,00	3,00	2,00	33,33%			1.484,11	1.484,11
9.3.4	13411	VALVULA FOFÓ 90 F PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	3,00	1.099,75	3.299,25	3,00	3,00	-	100,00%			3.299,25	3.299,25
9.3.5	14611	VALVULA FOFÓ 90 F PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	6.180,90	12.361,80	2,00	2,00	-	100,00%			12.361,80	12.361,80
9.3.6	14611	JUNTA DE DESMONTAGEM TRÊS/DOIS AVANÇADA/AVANÇADA	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	2,00	2,00	-	100,00%			6.907,84	6.907,84
9.3.7	15094	REGISTRO C/VO. ANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.261,48	2.522,96	2,00	2,00	-	100,00%			2.522,96	2.522,96
9.3.8	14650	REGISTRO FOFÓ DN 200 X 80 PN10	UN	2,00	1.261,48	2.522,96	2,00	2,00	-	100,00%			2.522,96	2.522,96
9.3.9	14650	REGISTRO FOFÓ DN 200 X 80 PN10	UN	2,00	1.261,48	2.522,96	2,00	2,00	-	100,00%			2.522,96	2.522,96
9.3.10	15729	VENTOSA TRÍPLICE FLANGE/FLANGE DN 50 PN15	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	2,00	2,00	-	100,00%			3.954,18	3.954,18
9.3.11	13880	JUNÇÃO 45 FOFÓ DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85	1,00	1,00	-	100,00%			1.950,85	1.950,85
9.3.12	13427	CURVA FOFÓ 90 F PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	-	100,00%			1.229,72	1.229,72
9.3.13	14670	TUBO FOTO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.036,04	4.036,04	1,00	1,00	-	100,00%			4.036,04	4.036,04
9.3.14	13365	CURVA 90 FOFÓ 90 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	-	100,00%			1.923,69	1.923,69
9.4		TANQUE HIDRONEUMÁTICO C/CAP 500L				111.771,05							2.554,19	2.554,19

24 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



WVI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024

PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,24
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.475.005,87
MEDIÇÃO ATUAL	113.712,62
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.588.718,49
SALDO CONTRATUAL	5.850.883,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
9.4.1	9829	TUBO PVC DEFORO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	5,00	284,53	1.422,65	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
9.4.2	13547	TE FORO BBR JUNTA ELASTICA DN 200 X 100	UN	1,00	1.361,62	1.361,62	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.361,62
9.4.3	14644	TUBO FORO C/FLANGE E FONIA DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.192,67	1.192,67	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.192,67
9.4.4	18711	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 200	UN	1,00	5.684,46	5.684,46	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
9.4.5	18902	TANQUE HIROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L	UN	1,00	102.109,65	102.109,65	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
9.5		EXTRAVASOR / LIMPEZA	UN	2,00	8.071,22	8.071,22	-	-	-	-	-	-	-
9.5.1	13813	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	2,00	1.245,10	2.490,20	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	-	8.071,22
9.5.2	13816	CURVA FORO PE PARA AGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.490,20
9.5.3	14646	TUBO FORO C/FLANGE E FONIA DN 100 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.906,71	1.906,71	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	-	997,07
9.5.4	15344	REGISTRO GAUETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.906,71
9.6.1	13812	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	-	2.677,24
9.6.2	13425	CURVA FORO PE PARA AGUA DN 100 PN10	UN	4,00	500,45	2.401,80	4,00	4,00	4,00	-	100,00%	-	1.347,20
9.7		ACESSÓRIOS	UN	8,00	29,92	240,16	-	-	-	8,00	0,00%	-	2.401,80
9.7.1	18218	ANEL BORRACHA P/ FORO JUNTA ELASTICA DN 200 P/ AGUA	UN	8,00	29,92	240,16	-	-	-	8,00	0,00%	-	240,16
9.7.2	18216	ANEL BORRACHA P/ FORO JUNTA ELASTICA DN 100 P/ AGUA	UN	1,00	53,53	53,53	-	-	-	1,00	0,00%	-	53,53
9.7.3	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ AGUA	UN	27,00	51,89	1.401,03	25,00	25,00	25,00	-	92,59%	-	1.297,25
9.7.4	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	4,00	35,97	143,88	-	-	-	4,00	0,00%	-	143,88
9.7.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	-	-	7,00	0,00%	-	168,42
9.7.6	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ AGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	-	-	1,00	0,00%	-	16,98
9.7.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X90	UN	355,00	32,60	11.605,60	200,00	200,00	200,00	-	56,18%	-	6.520,00
9.7.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X80	UN	84,00	5,91	496,44	8,00	8,00	8,00	-	9,52%	-	156,00
10.0		RELOJ 150MM" -SERVIÇOS			480.756,61	480.756,61	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1	C1873	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	56,25	0,30	16,88	-	-	-	56,25	100,00%	-	404.636,33
10.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 06/2012	M3	0,84	98,05	82,36	0,84	0,84	0,84	-	100,00%	-	16,88
10.2.2	96520	COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 06/2012	M3	7,52	102,13	768,02	7,52	7,52	7,52	-	100,00%	-	15.815,63
10.2.3	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL	M3	23,95	183,26	4.389,08	23,95	23,95	23,95	-	100,00%	-	82,36
10.2.4	CS127	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	23,95	205,98	4.933,22	23,95	23,95	23,95	-	100,00%	-	768,02
10.2.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	8,38	24,77	207,57	8,38	8,38	8,38	-	100,00%	-	4.389,07
10.2.6	94838	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	33,81	143,73	4.859,51	33,81	33,81	33,81	-	100,00%	-	4.933,22
10.2.7	108981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	47,91	8,90	426,40	47,91	47,91	47,91	-	100,00%	-	207,57
10.2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	47,91	3,12	149,48	47,91	47,91	47,91	-	100,00%	-	4.859,51
10.3		ESTRUTURA			294.850,15	294.850,15	-	-	-	-	-	-	-
						404.636,33							404.636,33
						16,88							16,88
						15.815,63							15.815,63
						82,36							82,36
						768,02							768,02
						4.389,07							4.389,07
						4.933,22							4.933,22
						207,57							207,57
						4.859,51							4.859,51
						426,40							426,40
						149,48							149,48
						294.850,15							294.850,15

25 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº 7C/PAC/01195/2019
 FUNASA



WMM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/12/2024
 PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
19.515.592,34	13.875.065,87	19.515.592,34	13.875.065,87
0,00	113.212,62	0,00	113.212,62
13.988.758,49	13.988.758,49	13.988.758,49	13.988.758,49
5.890.883,85	5.890.883,85	5.890.883,85	5.890.883,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
10.3.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M3	70,83	480,56	34.038,06	70,83	70,83	-	100,00%	34.038,06	34.038,06
10.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	M3	70,83	217,51	15.406,23	70,83	70,83	-	100,00%	15.406,23	15.406,23
10.3.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	517,26	72,66	37.584,11	517,26	517,26	-	100,00%	37.584,11	37.584,11
10.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	270,00	24,86	6.712,20	270,00	270,00	-	100,00%	6.712,20	6.712,20
10.3.5	92776	CONCRETO ARMADO EM UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	3,00	24,21	72,63	3,00	3,00	-	100,00%	72,63	72,63
10.3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	890,00	22,89	20.372,10	890,00	890,00	-	100,00%	20.372,10	20.372,10
10.3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	3.607,00	20,47	73.835,29	3.607,00	3.607,00	-	100,00%	73.835,29	73.835,29
10.3.8	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	3.491,00	17,30	60.394,30	3.491,00	3.491,00	-	100,00%	60.394,30	60.394,30
10.3.9	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	318,00	16,09	5.116,62	318,00	318,00	-	100,00%	5.116,62	5.116,62
10.3.10	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, ÁREA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM CLIBRAMENTO DE MADEIRA	M3	1,19	382,68	455,39	1,19	1,19	-	100,00%	455,39	455,39
10.3.11	C330	IMPERMEABILIZAÇÃO	M3	987,75	41,37	40.863,22	987,75	987,75	-	100,00%	40.863,22	40.863,22
10.4.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANUA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFALTICO, E-3MM E E-4MM. AF. 06/2018	M2	291,78	211,33	61.661,87	-	-	291,78	0,00%	-	-
10.5		ALVENARIA				1.109,47			11,29	0,00%		
10.5.1	87295	HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSESTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	11,29	98,27	1.109,47	-	-	11,29	0,00%	-	-
10.6.1	87297	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REFINADO, COM COINER DE FERRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 200L AF. 06/2012	M2	22,58	4,19	94,61	-	-	22,58	0,00%	-	-
10.6.2	87775	MERCALCO COM BETONEIRA 200L AF. 06/2012. TRAÇO 1:3,8. PREPARO DEFAÇONADO COM PRESEÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 23 MM. AF. 06/2014	M2	22,58	58,47	1.320,25	-	-	22,58	0,00%	-	-
10.6.3	88889	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOAS. AF. 06/2014	M2	370,30	15,97	5.913,69	370,30	370,30	-	100,00%	5.913,69	5.913,69
10.6.4	C3899	PINTURA LOGOTÍPICO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	0,00%	-	-
10.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				71.663,17					71.663,17	71.663,17

26 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	15.819.592,14
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDICÃO ATUAL	113.2712,62
MEDICÃO ACUMULADA	13.988.258,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES				
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
10.7.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	28,60	805,79	23.045,59	28,60	28,60	-	100,00%	-	23.045,59	23.045,59
10.7.2	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, FERIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	15,10	2.513,69	37.956,72	15,10	15,10	-	100,00%	-	37.956,72	37.956,72
10.7.3	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, FERIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	3,60	2.513,69	9.049,28	-	-	3,60	0,00%	-	-	-
10.7.4	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	2,00	805,79	1.611,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
10.8		MONTAGEM				6.216,24							
10.8.1	C494	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,01 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	6.216,24	1,00	1,00	-	100,00%	-	6.216,24	6.216,24
10.9		URBANIZAÇÃO				21.752,03							
10.9.1	101197	CERCA COM MOIRÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FERRADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	130,00	119,31	15.510,30	130,00	130,00	-	100,00%	-	15.510,30	15.510,30
10.9.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)", INCL., PLARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	1,00	1,00	-	100,00%	-	5.311,13	5.311,13
10.9.3	94273	ASSENTAMENTO DE CIMENTO, DIMENSÕES 100X13X30 CM (COM CONCRETO À BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 3 ATUAL) PARA VÍAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	20,00	46,53	930,60	-	-	20,00	0,00%	-	-	-
11.0		RELA 01 - 150m² - MATERIAIS				113.290,26							
11.1		ENTRADA				34.969,64							
11.1.1	14666	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.006,73	2.006,73
11.1.2	14666	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	3.477,96	3.477,96	1,00	1,00	-	100,00%	-	3.477,96	3.477,96
11.1.3	14666	REGISTRO C/VOLANTE TRAVADA AMALAMANTE PN10 DN200	UN	1,00	2.861,68	2.861,68	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.861,68	2.861,68
11.1.4	14667	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.518,27	2.518,27	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.518,27	2.518,27
11.1.5	13665	CURVA 90 Ffco BR JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.923,69	1.923,69
11.1.6	14670	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=5000	UN	2,00	6.137,53	6.137,53	-	-	1,00	0,00%	-	1.534,42	1.534,42
11.1.7	14670	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 200 PN10 - L=5000	UN	2,00	6.608,57	6.608,57	-	-	2,00	0,00%	-	13.217,14	13.217,14
11.1.8	13427	TUBO Ffco 90 Ffco PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.229,72	1.229,72
11.1.9	13814	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN. 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.596,92	1.596,92
11.2		EXTREMIDADE DE VEDAÇÃO				34.750,50							
11.2.1	13813	EXTREMIDADE DE VEDAÇÃO DN. 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.245,10	1.245,10
11.2.2	14479	TUBO Ffco C/FLANGE DN. 150 PN10 - L=800	UN	3,00	6.237,10	18.711,30	3,00	3,00	-	100,00%	-	18.711,30	18.711,30
11.2.3	14666	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=3500	UN	3,00	3.590,86	3.590,86	1,00	1,00	-	100,00%	-	3.590,86	3.590,86
11.2.4	14666	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=3500	UN	3,00	3.590,86	3.590,86	1,00	1,00	-	100,00%	-	3.590,86	3.590,86
11.2.5	15328	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN.150 PN16	UN	1,00	1.907,88	1.907,88	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.907,88	1.907,88
11.2.6	16667	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN.150 PN10 - L=300	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.229,34	1.229,34
11.2.7	13649	TE Ffco FF DN. 150 X 150 PN10	UN	1,00	1.153,42	1.153,42	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.153,42	1.153,42
11.2.8	14655	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=3000	UN	1,00	1.657,52	1.657,52	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.657,52	1.657,52
11.2.9	14656	TUBO Ffco C/FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=3500	UN	1,00	2.015,84	2.015,84	1,00	1,00	-	100,00%	-	2.015,84	2.015,84
11.2.10	13813	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN. 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.245,10	1.245,10
11.3		SMAIO				31.803,66							
						90.732,05						90.732,05	90.732,05
						28.832,11						28.832,11	28.832,11
						2.006,73						2.006,73	2.006,73
						3.477,96						3.477,96	3.477,96
						2.861,68						2.861,68	2.861,68
						2.518,27						2.518,27	2.518,27
						1.923,69						1.923,69	1.923,69
						6.137,53						1.534,42	1.534,42
						6.608,57						13.217,14	13.217,14
						1.229,72						1.229,72	1.229,72
						1.596,92						1.596,92	1.596,92
						1.245,10						1.245,10	1.245,10
						18.711,30						18.711,30	18.711,30
						3.590,86						3.590,86	3.590,86
						3.590,86						3.590,86	3.590,86
						1.907,88						1.907,88	1.907,88
						1.229,34						1.229,34	1.229,34
						1.153,42						1.153,42	1.153,42
						1.657,52						1.657,52	1.657,52
						2.015,84						2.015,84	2.015,84
						1.245,10						1.245,10	1.245,10
						31.803,66						31.803,66	31.803,66

AMPLIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICAO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDIÇÃO ATUAL	113.712,62
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
11.3.1	18315	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.469,10	2.469,10
11.3.2	16667	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	-	1,00	1,00	-	100,00%	1.229,34	1.229,34
11.3.3	14501	TUBO FOGO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	9.057,85	9.057,85	-	1,00	1,00	-	100,00%	9.057,85	9.057,85
11.3.4	14687	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.814,03	7.814,03	-	1,00	1,00	-	100,00%	7.814,03	7.814,03
11.3.5	13365	CURVA 90 FOGO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	-	1,00	1,00	-	100,00%	2.830,12	2.830,12
11.3.6	18042	TUBO FOGO CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250 - L= 5800mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22	-	-	-	1,00	0,00%	2.830,12	2.830,12
11.4	13812	VENTILAÇÃO	UN	2,00	3.749,00	3.749,00	-	-	-	-	0,00%	3.749,00	3.749,00
11.4.1	13425	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	1.347,20	1.347,20
11.4.2	13425	CURVA FOGO 90 F PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	606,45	2.401,80	4,00	4,00	4,00	-	100,00%	2.401,80	2.401,80
11.5	18953	ABASTECIMENTO COM 2 ELÉTRICOS CONJUNTOS DE 10A - 250V	UN	3,00	115,33	345,99	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
11.5.2	11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	UN	6,00	10,59	63,54	-	-	-	6,00	0,00%	-	-
11.5.3	10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	12,00	2,44	29,28	-	-	-	12,00	0,00%	-	-
11.5.4	11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	5,00	6,11	30,55	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
11.5.5	16700	ABRACADERAS EM FERRO BARBA CHAVIA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	5,00	28,30	141,50	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
11.6	18219	ACESSÓRIOS	UN	2,00	77,88	7413,78	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
11.6.1	18218	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	3,00	28,92	155,76	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
11.6.2	16346	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	3,00	67,85	203,58	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
11.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	51,89	311,34	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
11.6.5	16429	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	12,00	35,97	431,64	-	-	-	12,00	0,00%	-	-
11.6.6	16428	ARRUELA BORRACHA V/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	24,05	120,30	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
11.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 80	UN	180,00	32,60	5.868,00	-	-	-	180,00	0,00%	-	-
11.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	40,00	5,91	236,40	-	-	-	40,00	0,00%	-	-
12.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			98.555,95	98.555,95	-	-	-	-	-	-	-
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES			6,48	6,48	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1	C2873	LOCALIZAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	21,59	0,30	6,48	-	-	-	21,59	100,00%	6,48	6,48
12.2		MOVIMENTO DE TERRA			579,37	579,37	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCL. LINDO, ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2012	M3	5,28	98,05	517,70	-	-	-	5,28	100,00%	517,70	517,70
12.2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (C/CAVABA DE 1,7 A 2,8 M³ / 1,28 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,28	8,56	45,20	-	-	-	5,28	100,00%	45,20	45,20
12.2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	5,28	3,12	16,47	-	-	-	5,28	100,00%	16,47	16,47
12.3		FUNDAÇÃO			3.938,04	3.938,04	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1	102487	CONCRETO CÍCLICO TCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LAJAMENTO. AF. 09/2021	M3	5,28	565,50	2.985,84	-	-	-	5,28	100,00%	2.985,84	2.985,84
12.3.2	CO055	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TUDO COMUM, C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M3	0,88	1.082,04	952,20	-	-	-	0,88	100,00%	952,20	952,20
12.4		PSO CALÇADO			2.248,80	2.248,80	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	18,29	30,43	556,56	-	-	-	18,29	100,00%	556,56	556,56
12.4.2	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	18,29	35,41	647,65	-	-	-	18,29	100,00%	647,65	647,65
12.4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	9,33	111,96	1.044,59	-	-	-	9,33	100,00%	1.044,59	1.044,59
12.5		ALVENARIA			7.886,17	7.886,17	-	-	-	-	-	-	-

28 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 7C/PAC 01199/2019
 FUNASA



Medição 17

DADOS DA MEDIÇÃO	
WM CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO
CNPJ 02.364.381/0001-13	19.819.592,34
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/12/2024	ADITIVO
	0,00
	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
	13.875.045,87
	MEDIÇÃO ATUAL
	113.712,62
	MEDIÇÃO ACUMULADA
	13.988.758,49
	SALDO CONTRATUAL
	5.830.833,85

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.5.1	87495	HORIZONTAL DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	80,25	98,27	7.886,17		80,25	80,25	-	100,00%		7.886,17	7.886,17
12.6.1	101964	LATE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LATE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3). AF. 11/2020	M2	21,59	177,63	3.835,03		21,59	21,59	-	100,00%		3.835,03	3.835,03
12.7.1	87879	REVESTIMENTO DE PINTURA EM ALTERNANÇAS ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIÁRIO COM REVESTIMENTO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	182,10	4,19	763,00		182,10	182,10	-	100,00%		763,00	763,00
12.7.2	87775	EMBARGO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAISMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PREVENÇÃO DE VÁOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	182,10	58,47	10.647,39		182,10	182,10	-	100,00%		10.647,39	10.647,39
12.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	M2	182,10	15,97	2.908,14		182,10	182,10	-	100,00%		2.908,14	2.908,14
12.7.4	82899	PINTURA LOGOTIPO CAÇEJE - PROIETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61		-	-	1,00	0,00%		342,61	342,61
12.8.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	100,00%		2.761,31	2.761,31
12.8.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31		37,00	37,00	-	100,00%		2.761,31	2.761,31
12.8.3	80387	ENREDO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	7,40	16,01	118,47		7,40	7,40	-	100,00%		118,47	118,47
12.9.1	9675	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUIA RUA (NBR-5648)	M	5,00	18,09	91,17		-	-	5,00	0,00%		91,17	91,17
12.9.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	4,62	687,29	3.175,28		4,62	4,62	-	100,00%		3.175,28	3.175,28
12.9.3	100726	PINTURA COM TINTA AQUECIDA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	9,24	27,04	249,85		9,24	9,24	-	100,00%		249,85	249,85
12.10.1	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PVS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 2001 A 401/5	UN	1,00	20.820,17	20.820,17		1,00	1,00	-	100,00%		20.820,17	20.820,17
12.10.2	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86		2,00	2,00	-	100,00%		9.175,86	9.175,86
12.11.1	C3465	DIVERSOS	UN	1,00	11.059,07	11.059,07		1,00	1,00	-	100,00%		11.059,07	11.059,07
12.12.1	C2873	CAIXA DO MANCOMEDIDOR / BIV PASS	M2	10,45	0,30	3,14		-	-	10,45	0,00%		3,14	3,14
12.12.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONJUNTO OU SARAIA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMA). AF. 06/2017	M3	3,58	98,05	351,02		-	-	3,58	0,00%		351,02	351,02
12.12.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONJUNTO OU SARAIA COM RETRDESCAVADERA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMA). AF. 06/2017	M3	32,20	102,13	3.288,59		-	-	32,20	0,00%		3.288,59	3.288,59
12.12.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	1,92	8,56	16,44		-	-	1,92	0,00%		16,44	16,44

29 de 44

29 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDIÇÃO 17

DADOS DA MEDIÇÃO	
WM CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR DO CONTRATO
CNPJ 02.364.381/0001-13	19.819.592,34
DATA DE APRESENTAÇÃO:	ADITIVO
04/12/2024	0,00
PERÍODO:	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
01/10/2024 A 31/10/2024	13.875.045,87
	MEDIÇÃO ATUAL
	113.712,62
	MEDIÇÃO ACUMULADA
	13.988.758,49
	SALDO CONTRATUAL
	5.839.833,85

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.12.5	100981	BASCULANTE 5M³ CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	17,30	8,90	153,97		-	-	17,30	0,00%		-	-
12.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA C/CAMBIA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 08 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	14,90	24,77	369,07		-	-	14,90	0,00%		-	-
12.12.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA (C/CAMBIA DE 1,70 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3XKM	19,22	3,12	59,97		-	-	19,22	0,00%		-	-
12.12.8	94966	EM ABASTECIMENTO/PRÉPARO DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PRÉPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,61	480,56	1.254,26		-	-	2,61	0,00%		-	-
12.12.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (C/CAMBIA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 03 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,61	24,77	64,65		-	-	2,61	0,00%		-	-
12.12.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,85	72,66	933,68		-	-	12,85	0,00%		-	-
12.12.11	92777	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO CONVENIENCIONAL DE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2,61	22,89	59,74		-	-	2,61	0,00%		-	-
12.12.12	87495	APRESENTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PORCELANA (BLOCO VILÃO 9x19x19 CM (SPESSURA 5CM)) DE PAQUETES COM ÁREA ÚTIL DE 0,44 M² EM C/CAMBIA DE 0,80 M³ E 0,80 M³ COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRÉPARO EM FERRAGEM AF_06/2021	M2	25,60	98,27	2.515,71		-	-	25,60	0,00%		-	-
12.12.13	87379	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS COM COEHR DE FERRERO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRÉPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2021	M2	51,20	4,19	214,53		-	-	51,20	0,00%		-	-
12.12.14	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3:8. PRÉPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2021	M2	51,20	58,47	2.993,66		-	-	51,20	0,00%		-	-
12.13		CAIXA DO EXTRAVASOR / SUCCÃO (AMPLIAÇÃO)				2.910,00								
12.13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA	M2	1,90	0,30	0,57		-	-	1,90	0,00%		-	-
12.13.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_05/2017	M3	1,04	98,05	101,97		-	-	1,04	0,00%		-	-
12.13.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_05/2017	M3	9,40	102,13	960,02		-	-	9,40	0,00%		-	-
12.13.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (C/CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,34	8,56	2,91		-	-	0,34	0,00%		-	-
12.13.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,08	8,50	27,41		-	-	3,08	0,00%		-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNUSA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 09/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	15.810.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87
MEDICÃO ATUAL	113.712,62
MEDICÃO ACUMULADA	13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85

ITEM	CDD	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.13.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	5,32	24,77	156,55	-	-	6,32	0,00%	-	-	-	-
12.13.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,42	3,12	10,67	-	-	3,42	0,00%	-	-	-	-
12.13.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁRRIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4000 L. AF_05/2021	M3	1,25	480,56	600,70	-	-	1,25	0,00%	-	-	-	-
12.13.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,25	24,77	30,96	-	-	1,25	0,00%	-	-	-	-
12.13.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES. PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 5 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,62	72,66	989,63	-	-	13,62	0,00%	-	-	-	-
12.13.11	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LMA EDIFICAÇÃO TÊRRA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,25	22,89	28,61	-	-	1,25	0,00%	-	-	-	-
33.0		RAP (EXISTENTE) 500 m², FEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS				344.454,81								
33.1	14894	SOLO	UN	1,00	1.147,80	1.147,80	1,00	1,00	-	100,00%	-	-	240.549,87	240.549,87
33.1.1	14894	SOLO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	1.147,80	1.147,80	1,00	1,00	-	100,00%	-	-	1.147,80	1.147,80
33.1.2	14894	CURVA 90º DN 200 PN10	UN	4,00	1.229,72	4.918,88	4,00	4,00	-	100,00%	-	-	4.918,88	4.918,88
33.1.3	14894	TELA 1000 X 2000 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78	1,00	1,00	-	100,00%	-	-	1.474,78	1.474,78
33.1.4	15099	REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	5,00	3.239,02	16.195,10	1,00	1,00	4,00	20,00%	-	-	3.239,02	3.239,02
33.1.5	15099	REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,98	5.723,96	2,00	2,00	-	100,00%	-	-	5.723,96	5.723,96
33.1.6	14070	UNIDADE DE DESMONTAGEM/TRAVAZADA APARTEMENTE: PULO DN200	UN	2,00	9.959,92	19.919,84	2,00	2,00	-	100,00%	-	-	19.919,84	19.919,84
33.1.7	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	3.318,58	6.637,16	2,00	2,00	-	100,00%	-	-	6.637,16	6.637,16
33.1.8	COT.9	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 12,5CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSMOTWEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380Vx/220V; Voltímetro digital de 0 a 500V; Bobina de emergência com bico de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 bobinas de contato NA e 2 NF; Múltiplos auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizadores led verde/vermelho de 220V; Sinalizadores led verde de 220V; Regras de borne sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga, e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaçador; Cabo de cobre flexível 1,5mm² (50 metros por quadro); Terminals tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (50 unidades por quadro); Terminals tipo grande 2,5 m (pequeno e grande) (50 a 40 unidades por quadro); Placa de Arica (transar / autoconduz);	UN	1,00	35.315,61	35.315,61	1,00	1,00	-	100,00%	-	-	35.315,61	35.315,61
33.1.9	COT.5	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 10 cv, VAZÃO = 93,38 m³/h; HM = 17,10 mca. Modelo: BOMBA KING KN 65-200 12.5HP LV POLOS MICROBLOCO OU SIMILAR.	UN	2,00	30.275,41	60.450,82	2,00	2,00	-	100,00%	-	-	60.450,82	60.450,82

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA

MEDICAO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
04/12/2024
PERÍODO:
01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR ACUMULADO ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	13.875.045,87
MEDIÇÃO ACUMULADA	13.888.758,49
SALDO CONTRATUAL	5.930.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	CIDDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.1.3	C2892	PASSADISSOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	34,00	57,08	1.940,72	34,00	34,00	100,00%	-	-	1.940,72	1.940,72
14.1.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	828,00	6,43	5.324,04	828,00	828,00	100,00%	-	-	3.328,04	5.324,04
14.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				216.729,54			100,00%	-	-	216.729,54	216.729,54
14.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/LUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	301,39	15,06	4.538,93	301,39	301,39	100,00%	-	-	4.538,93	4.538,93
14.2.2	100312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/LUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	269,10	18,84	5.069,84	269,10	269,10	100,00%	-	-	5.069,84	5.069,84
14.2.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA ATRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	505,91	205,98	104.207,34	505,91	505,91	100,00%	-	-	104.207,34	104.207,34
14.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	570,49	6,38	3.639,73	570,49	570,49	100,00%	-	-	3.639,73	3.639,73
14.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	50,59	213,48	10.799,95	50,59	50,59	100,00%	-	-	10.799,95	10.799,95
14.2.6	93378	REENTRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	489,76	24,77	12.131,36	489,76	489,76	100,00%	-	-	12.131,36	12.131,36
14.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	484,03	143,73	69.569,63	484,03	484,03	100,00%	-	-	69.569,63	69.569,63
14.2.8	100973	CARGA MAIORADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	586,64	8,56	5.021,64	586,64	586,64	100,00%	-	-	5.021,64	5.021,64
14.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TKKM	879,96	1,99	1.751,12	879,96	879,96	100,00%	-	-	1.751,12	1.751,12
14.3		REBAIXAMENTO / ESGOTAMENTO				4.524,84			0,00%	-	-	738,68	738,68
14.3.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	186,30	22,47	4.186,16	-	-	0,00%	-	-	-	-
14.3.2	C2807	ESGOTAMENTO COM CUNHUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=10m ca	H	118,00	6,26	738,68	118,00	118,00	100,00%	-	-	738,68	738,68
14.4		BLOCO DE ANCORAGEM				810,06			100,00%	-	-	810,06	810,06
14.4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES (C=10MPa)	M3	1,12	723,27	810,06	1,12	1,12	100,00%	-	-	810,06	810,06
14.5		CAIXA D'ÁGUA				2.560,63			100,00%	-	-	2.560,63	2.560,63
14.5.1	C3411	CAIXA / REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TÍPOLO MACIÇO DN	UN	1,00	886,05	886,05	1,00	1,00	100,00%	-	-	886,05	886,05
14.5.2	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TÍPOLO MACIÇO, DN	UN	2,00	837,29	1.674,58	2,00	2,00	100,00%	-	-	1.674,58	1.674,58
14.6		PAVIMENTAÇÃO				63.724,24			100,00%	-	-	29.925,74	29.925,74
14.6.1	C2946	RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	676,57	12,67	8.572,14	676,57	676,57	100,00%	-	-	8.572,14	8.572,14
14.6.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPOVOAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETRADA E COLCOÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	811,88	65,48	53.161,90	320,00	320,00	39,41%	-	-	20.953,60	20.953,60
14.7		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				15.914,16				-	-	15.914,16	15.914,16

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 17/TC/PAC 01/195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO
 VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 MEDICÃO ATUAL
 MEDICÃO ACUMULADA
 SALDO CONTRATUAL
 19.819.592,34
 0,00
 13.875.045,87
 113.712,52
 13.988.758,49
 5.830.833,95

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL					ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.7.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017	M	1.656,00	9,61	15.914,16	1.656,00	1.656,00	-	100,00%	-	15.914,16	15.914,16	
14.8	CM653	TRAVESSIA SOBRE BUENHO	UN	2,00	937,29	2.816,19	-	-	-	0,00%	-	-	-	
14.8.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNILADO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	7,00	8,10	56,70	-	-	-	0,00%	-	-	-	
14.8.3	CA303	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMILAR FCC-10MPa	M3	1,50	723,27	1.084,91	-	-	-	0,00%	-	-	-	
15.0		ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL				551.954,44						495.696,58	495.696,58	
15.1		TUBOS E CONEXÕES - ADUTORIA				494.498,92						481.424,76	481.424,76	
15.1.1	9829	TUBO PVC DE FORO, JET, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	1.692,00	284,53	481.424,76	1.692,00	1.692,00	-	100,00%	-	481.424,76	481.424,76	
15.1.2	13365	CURVA 90 FOFÓ 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	5,00	1.923,69	9.618,45	-	-	5,00	0,00%	-	-	-	
15.1.3	13332	CURVA 22 30 FOFÓ 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	
15.1.4	13349	CURVA 45 FOFÓ 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
15.1.5	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	18,00	28,92	520,56	-	-	18,00	0,00%	-	-	-	
15.2		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE DESCARGA				3.761,97						1.231,78	1.231,78	
15.2.1	13381	TE FOFÓ BRF DN 200 X 100 PN 10	UN	1,00	1.027,44	1.027,44	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
15.2.2	15307	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN15	UN	1,00	1.231,78	1.231,78	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
15.2.3	14772	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E BOLSA DE DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.302,23	1.302,23	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
15.2.4	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.2.5	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA HIGIENIZAÇÃO DN 13 P/ ÁGUA	UN	2,00	24,06	48,12	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.2.6	14241	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA	UN	16,00	5,91	94,56	-	-	16,00	0,00%	-	-	-	
15.3		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA				8.484,66						2.155,84	2.155,84	
15.3.1	13379	TE FOFÓ BRF DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.277,70	2.555,40	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.3.2	15305	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN16	UN	2,00	852,92	1.705,84	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.3.3	15229	VENTOSA TRÍPLICI FLUNCO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.577,09	3.154,18	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.3.4	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
15.3.5	16218	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	14,75	59,00	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
15.3.6	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00	5,91	94,56	-	-	16,00	0,00%	-	-	-	
15.4		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA				45.208,89						7.380,02	7.380,02	
15.4.1	14480	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	3.239,02	12.956,08	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
15.4.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	-	-	2,00	100,00%	-	-	-	
15.4.3	14486	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	UN	1,00	5.844,11	5.844,11	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	
15.4.4	13465	CURVA 90 FOFÓ 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	1.923,69	3.847,38	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.4.5	13427	CURVA 90 FOFÓ 88 JUNTA ELÁSTICA DN 200 PN10	UN	2,00	1.293,72	2.587,44	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.4.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	1.937,45	3.874,90	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	
15.4.7	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	282,00	28,92	8153,44	-	-	282,00	0,00%	-	-	-	
15.4.8	16230	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	14,75	59,00	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
15.4.9	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	64,00	32,60	2.086,40	-	-	64,00	0,00%	-	-	-	
16.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS				4.605.966,90						3.568.937,42	3.568.937,42	
16.1	99663	SERVIÇOS PRELIMINARES (INCLUI)	M	20.362,10	5,43	110.566,30	110.566,30	110.566,30	968,40	95,24%	-	2.282.226,76	2.282.226,76	
16.1.1	CO380	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA CU ESGOTO. AF 10/2013	M	20.362,10	1,26	25.656,25	25.656,25	25.656,25	20.362,10	95,24%	-	105.307,80	105.307,80	
16.1.2	C2982	CADASTRO DE ADUTORIA	M2	408,00	57,08	23.288,44	23.288,44	23.288,44	19,42	95,24%	-	22.180,15	22.180,15	
16.1.3	C2948	SINALIZAÇÃO COM FRANJAS DE MADEIRA	M	16.450,00	6,43	105.773,50	105.773,50	105.773,50	783,00	95,24%	-	1.007.328,81	1.007.328,81	
16.1.4		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRIRAS	M	16.450,00	6,43	105.773,50	105.773,50	105.773,50	783,00	95,24%	-	1.007.328,81	1.007.328,81	
16.2		MOVIMENTO DE TERRA (GMSO)				1.625.693,84						1.548.376,71	1.548.376,71	

34 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 7C/PAC 01159/2019
 FUNASA



MEDIÇÃO 17

WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	19.819.592,44	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/12/2024	ADITIVO	0,00	
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	13.875.045,87	
	MEDIÇÃO ATUAL	113.712,52	
	MEDIÇÃO ACUMULADA	13.988.758,39	
	SALDO CONTRATUAL	5.830.833,85	

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROP. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COM SOLO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	2.180,78	15,06	32.842,55	2.077,07	2.077,07	103,71	95,24%	31.280,67	31.280,67
16.2.2	101322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROP. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	1.947,13	18,84	36.683,93	1.854,53	1.854,53	92,80	95,24%	34.939,35	34.939,35
16.2.3	CS17	ESCAVAÇÃO EM ROCHA GRANUDA ATRIO COM MARIQUETE PNEUMÁTICO MANUAL, E ESCAVADORA HÍBRIDA/LULA.	M3	3.660,60	205,98	754.010,39	3.486,50	3.486,50	174,10	95,24%	718.149,29	718.149,29
16.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	4.856,36	6,38	30.983,58	4.625,40	4.625,40	230,96	95,24%	29.510,05	29.510,05
16.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	430,66	213,48	91.937,30	410,19	410,19	20,47	95,25%	87.567,37	87.567,37
16.2.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	3.543,77	24,77	87.779,18	3.375,24	3.375,24	168,53	95,24%	83.604,70	83.604,70
16.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	3.774,10	143,73	542.461,39	3.594,59	3.594,59	179,51	95,24%	516.650,41	516.650,41
16.2.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMIÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CÂMARA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	4.244,74	8,56	36.334,97	4.042,86	4.042,86	201,88	95,24%	34.606,89	34.606,89
16.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA EMLETO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF. 07/2020	TKM	6.369,11	1,99	12.670,55	6.064,31	6.064,31	302,80	95,24%	12.067,98	12.067,98
16.3		SERVIÇOS AUXILIARES				12.368,50						
16.3.1	C2323	REALVAMENTO DE LENÇOL. REATIVO EM VALAS	M	350,00	22,47	7.865,50	-	-	550,00	0,00%	-	-
16.4		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				36.855,40						
16.4.1	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P/A PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	20.362,10	1,81	36.855,40	19.393,70	19.393,70	968,40	95,24%	35.102,61	35.102,61
16.5		PAVIMENTAÇÃO				1.197.292,48						
16.5.1	C2340	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DU PEDRA TOSCA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REFINATAMENTO COM ARGAMASSA, COM REFINATAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O REFINATAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE ENTERRADA E COLOCAÇÃO DO RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	5.974,06	12,67	75.691,14	5.689,72	5.689,72	284,34	95,24%	72.088,75	72.088,75
16.5.3	C2338	RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	3.188,88	29,81	95.040,51	3.188,88	3.188,88	-	100,00%	95.040,51	95.040,51
16.5.4	C2326	RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA CUI ESGOTO. AF. 10/2013	M2	3.826,66	80,11	306.553,73	3.826,66	3.826,66	-	100,00%	306.553,73	306.553,73
16.6		SERVIÇOS PRELIMINARES (6m75)				9.417,92						
16.6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA CUI ESGOTO. AF. 10/2013	M	847,10	5,43	4.599,75	847,10	847,10	847,10	100,00%	8.350,62	8.350,62
16.6.2	C0380	CADEASTRO DE ADUTORIA	M	847,10	1,26	1.067,35	18,80	18,80	847,10	0,00%	4.599,75	4.599,75
16.6.3	C2392	PASSADOUROS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	18,00	57,08	1.027,44	423,55	423,55	-	100,00%	1.027,44	1.027,44
16.6.4	C2348	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	423,55	6,43	2.723,43	423,55	423,55	-	100,00%	2.723,43	2.723,43
16.7		MOVIMENTO DE TERRA (6m75)				79.442,99						

35 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUMASA



MEDICÃO 17

WMI CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/11/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO
 VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 MEDICÃO ATUAL
 MEDICÃO ACUMULADA
 SALDO CONTRATUAL
 19.819.593,24
 0,00
 13.875.045,87
 113.742,62
 13.988.756,49
 5.830.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA			SALDO	PERC %	PERÍODO	VALORES	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.7.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRINCHÃO, RETROSCAV. 0,26 M3, LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOÇAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	106,73	15,06	1.607,35	106,73	106,73	-	100,00%	-	1.607,35	1.607,35	
16.7.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRINCHÃO, RETROSCAV. 0,26 M3, LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOÇAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	95,30	18,84	1.795,45	95,30	95,30	-	100,00%	-	1.795,45	1.795,45	
16.7.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA ATRÁS COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAIS E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	179,16	205,98	36.903,38	179,16	179,16	-	100,00%	-	36.903,38	36.903,38	
16.7.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACEERTO DO SOLO NATURAL DE 1ª CATEGORIA) LARGURA MAIOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M2	224,48	6,38	1.432,18	224,48	224,48	-	100,00%	-	1.432,18	1.432,18	
16.7.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	19,91	213,48	4.250,39	19,91	19,91	-	100,00%	-	4.250,39	4.250,39	
16.7.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATRINHO. AF_04/2016	M3	173,44	24,77	4.296,11	173,44	173,44	-	100,00%	-	4.296,11	4.296,11	
16.7.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATRINHO. AF_05/2016	M3	186,18	143,73	26.759,65	186,18	186,18	-	100,00%	-	26.759,65	26.759,65	
16.7.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	207,75	8,56	1.778,34	207,75	207,75	-	100,00%	-	1.778,34	1.778,34	
16.7.9	93594	AE 07/2020 CAMINHÃO COM CARREGADOR BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA EMALTO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	311,63	1,99	620,14	311,63	311,63	-	100,00%	-	620,14	620,14	
16.8.1	CS923	REABASTECIMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	95,30	22,47	2.141,99	-	-	95,30	0,00%	-	-	-	
16.9.1	97122	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEÇÕES ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNHECIMENTO). AF_11/2017	M	847,10	2,51	2.126,22	847,10	847,10	-	100,00%	-	2.126,22	2.126,22	
16.10.1	CS940	PAVIMENTAÇÃO RETRABADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUIU RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	185,83	12,67	61.243,13	185,83	185,83	-	100,00%	-	61.243,13	61.243,13	
16.10.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	482,85	65,48	31.617,02	482,85	482,85	-	100,00%	-	31.617,02	31.617,02	
16.10.3	CS938	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	216,54	29,81	6.455,06	216,54	216,54	-	100,00%	-	6.455,06	6.455,06	
16.10.4	CS926	SERVIÇOS PRELIMINARES (DETUBO)	M2	259,85	80,11	20.816,58	259,85	259,85	-	100,00%	-	20.816,58	20.816,58	
16.11.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA Q/ ESGOTO. AF_10/2018	M	64,10	5,43	348,06	64,10	64,10	-	100,00%	-	348,06	348,06	
16.11.2	CS980	CADASTRO DE ADUTORIA	M	64,10	1,26	80,77	64,10	64,10	-	100,00%	-	80,77	80,77	
16.11.3	CS982	PASSADIOS COM TRANÇOS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16	2,00	2,00	-	100,00%	-	114,16	114,16	
16.11.4	CS948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	32,05	6,43	206,08	32,05	32,05	-	100,00%	-	206,08	206,08	
16.12		MOVIMENTO DE TERRA (4m100)	M			6.011,77			-		-	6.011,77	6.011,77	

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PCAP 011395/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO
 VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 MEDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES
 MEDICÃO ATUAL
 VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 MEDICÃO ATUAL
 SALDO CONTRATUAL

19.819.597,34
 0,00
 13.875.045,87
 11.3712,62
 13.988.758,49
 5.830.833,89

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.12.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,08	15,06	121,68		8,08	8,08	-	100,00%	-	121,68	121,68
16.12.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,21	18,84	139,84		7,21	7,21	-	100,00%	-	139,83	139,83
16.12.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM SOLO BRANDO ATERRO COM MANTIMENTO PREVIUANTICO MANUAL E ESCAVADOR HIPERBOLICO	M3	13,56	205,98	2.793,09		13,56	13,56	-	100,00%	-	2.793,09	2.793,09
16.12.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	16,99	6,38	108,40		16,99	16,99	-	100,00%	-	108,39	108,39
16.12.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_09/2020	M3	1,51	213,48	322,35		1,51	1,51	-	100,00%	-	322,35	322,35
16.12.6	93378	RETERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 2,81 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	13,13	24,77	325,23		13,13	13,13	-	100,00%	-	325,23	325,23
16.12.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	14,08	143,73	2.023,72		14,08	14,08	-	100,00%	-	2.023,72	2.023,72
16.12.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CARRINHO BASCULANTE 3 M³ - CARGA COM 1ª CATEGORIA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). TRANSPORTI COM CARRINHO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	M3	15,72	8,56	134,56		15,72	15,72	-	100,00%	-	134,55	134,56
16.12.9	93594	SERVIÇOS AUXILIARES	TKM	23,58	1,99	46,92		23,58	23,58	-	100,00%	-	46,92	46,92
16.13	CS923	REBAIVAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	7,21	22,47	162,01		-	-	7,21	0,00%	-	-	-
16.13.1	CS923	REBAIVAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	7,21	22,47	162,01		-	-	7,21	0,00%	-	-	-
16.14.1	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC P/PA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FOMECIMENTO). AF_11/2017	M	64,10	3,19	204,48		64,10	64,10	-	100,00%	-	204,48	204,48
16.15.1	CS940	RETRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA, COM REARPOVIMENTAÇÃO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O RECAVAMENTO DE VALAS - INCLUINDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO	M2	4,61	12,67	6.032,78		4,61	4,61	-	100,00%	-	6.032,78	6.032,78
16.15.2	101819	RETRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA PARA O RECAVAMENTO DE VALAS - INCLUINDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	27,44	29,81	817,99		27,44	27,44	-	100,00%	-	817,99	817,99
16.15.3	CS938	RETRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	27,44	29,81	817,99		27,44	27,44	-	100,00%	-	817,99	817,99
16.15.4	CS926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUD). ESP=5cm	M2	31,93	80,11	2.638,02		31,93	31,93	-	100,00%	-	2.638,02	2.638,02
16.16	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (Instal)	M	261,50	5,43	2.632,64		261,50	261,50	-	100,00%	-	2.632,64	2.632,64
16.16.1	CS980	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUÍSGOTO. AF_10/2018	M	261,50	5,43	2.632,64		261,50	261,50	-	100,00%	-	2.632,64	2.632,64
16.16.2	CS980	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUÍSGOTO. AF_10/2018	M	261,50	5,43	2.632,64		261,50	261,50	-	100,00%	-	2.632,64	2.632,64
16.16.3	CS982	PASSADIOS COM PLANÇALIS DE MADEIRA	M2	6,00	57,08	342,48		6,00	6,00	-	100,00%	-	342,48	342,48
16.16.4	CS948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRIRAS	M	130,75	6,43	840,72		130,75	130,75	-	100,00%	-	840,72	840,72
16.17		MOVIMENTO DE TERRA (Instal)	M	130,75	6,43	840,72		130,75	130,75	-	100,00%	-	840,72	840,72
						31.027,29						31.027,29	31.027,29	

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 17/CPAC 01/195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO
 VALOR DO CONTRATO ADITIVO
 19.819.592,34
 0,00
 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 13.875.045,87
 113.712,62
 MEDICÃO ATUAL
 13.988.758,49
 SALDO CONTRATUAL
 5.810.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.17.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	41,74	15,06	628,60		41,74	41,74	-	100,00%	-	628,60	628,60
16.17.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	37,26	18,84	701,98		37,26	37,26	-	100,00%	-	701,98	701,98
16.17.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM RUA BRANCA A RIO COM MANTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORAS RÓTÓRIAS	M3	70,06	205,98	14.430,96		70,06	70,06	-	100,00%	-	14.430,96	14.430,96
16.17.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACEITO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	83,16	6,38	530,56		83,16	83,16	-	100,00%	-	530,56	530,56
16.17.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	7,37	213,48	1.573,35		7,37	7,37	-	100,00%	-	1.573,35	1.573,35
16.17.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	67,82	24,77	1.679,90		67,82	67,82	-	100,00%	-	1.679,90	1.679,90
16.17.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	73,36	143,73	10.544,03		73,36	73,36	-	100,00%	-	10.544,03	10.544,03
16.17.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CARRINHO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 1ª CATEGORIA (CAPACIDADE DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	81,24	8,56	695,41		81,24	81,24	-	100,00%	-	695,41	695,41
16.17.9	93594	TRANSPORTE COM CARRINHO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITELO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	121,86	1,99	242,50		121,86	121,86	-	100,00%	-	242,50	242,50
16.18	CE223	SERVIÇOS AUXILIARES	M	29,42	22,47	661,07		-	-	29,42	0,00%	-	-	-
16.19.1	97127	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	M	261,50	4,60	1.202,90		261,50	261,50	-	100,00%	-	1.202,90	1.202,90
16.20.1	CE240	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	101,12	12,67	20.635,12		101,12	101,12	-	100,00%	-	20.635,12	20.635,12
16.20.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REFINAPAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O REFINAPAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETRADA E COLOCAÇÃO DO LEME DA LAJAZADA	M2	188,28	65,48	12.328,57		188,28	188,28	-	100,00%	-	12.328,57	12.328,57
16.20.3	CE238	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	55,78	29,31	1.662,80		55,78	55,78	-	100,00%	-	1.662,80	1.662,80
16.20.4	CE236	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	66,94	80,11	5.362,56		66,94	66,94	-	100,00%	-	5.362,56	5.362,56
16.21	99163	SERVIÇOS PRELIMINARES (gen200)	M	2.022,50	5,43	19.829,28		2.022,50	2.022,50	-	100,00%	-	17.280,94	17.280,94
16.21.1	CO380	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA CU ESGOTO. AF_10/2018	M	2.022,50	1,26	2.548,18		2.022,50	2.022,50	-	100,00%	-	10.982,18	10.982,18
16.21.2	CE292	CADASTRO DE ADUTORIA	M2	42,00	57,08	2.397,36		42,00	42,00	-	100,00%	-	2.397,36	2.397,36
16.21.3	CE248	PASSADIZO COM PANCALHAS DE MADEIRA	M	606,75	6,43	3.901,40		606,75	606,75	-	100,00%	-	3.901,40	3.901,40
16.21.4		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	606,75	6,43	3.901,40		606,75	606,75	-	100,00%	-	3.901,40	3.901,40
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (di200)	M	273,255,22		273.255,22		273,255,22	273,255,22	-		-	273.255,22	273.255,22

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº T/CPAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 17

WMM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.354.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
04/12/2024
PERÍODO:
01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO
VALOR DO CONTRATO: 13.813.592,24
G000
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES: 13.875.045,87
MEDIÇÃO ATUAL: 113.712,62
MEDIÇÃO ACUMULADA: 13.988.758,49
SALDO CONTRATUAL: 3.890.839,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
							PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.22.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	368,10	15,06	5.543,58	368,10	368,10	-	100,00%	5.543,58	5.543,58
16.22.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	328,65	18,84	6.191,95	328,65	328,65	0,01	100,00%	6.191,77	6.191,77
16.22.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA, ATRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E BICO DE LULA	M3	617,87	205,98	127.268,86	617,87	617,87	-	100,00%	127.268,86	127.268,86
16.22.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	696,75	6,38	4.445,27	696,75	696,75	-	100,00%	4.445,27	4.445,27
16.22.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	61,79	213,48	13.190,93	61,79	61,79	-	100,00%	13.190,93	13.190,93
16.22.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DE CARGA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	598,15	24,77	14.816,42	598,15	598,15	0,01	100,00%	14.816,18	14.816,18
16.22.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CARGA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	650,71	143,73	93.526,55	650,71	650,71	-	100,00%	93.526,55	93.526,55
16.22.8	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CARGA ÚNICA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	716,47	8,56	6.132,98	716,47	716,47	-	100,00%	6.132,98	6.132,98
16.22.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA (UNIDADE NATURAL (UNIDADE: TKM)). AF_07/2020	TKKM	1.074,71	1,99	2.138,67	1.074,71	1.074,71	-	100,00%	2.138,67	2.138,67
16.23	C2923	SERVIÇOS AUXILIARES	M	227,53	22,47	5.112,60	-	-	227,53	0,00%	-	-
16.23.1	C2923	REBAIXAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	M	227,53	22,47	5.112,60	-	-	227,53	0,00%	-	-
16.24	C2926	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 110 OU 130 MM PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	2.022,50	9,61	19.436,23	2.022,50	2.022,50	-	100,00%	19.436,23	19.436,23
16.25	C2940	PAVIMENTAÇÃO	M2	144,85	12,67	231.775,15	144,85	144,85	-	100,00%	231.775,15	231.775,15
16.25.1	C2940	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA, COM REABOVEDAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAZS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1.456,20	65,48	95.351,98	206,40	206,40	1.249,80	14,17%	13.515,07	13.515,07
16.25.2	101819	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.068,65	29,81	31.856,46	542,35	542,35	526,30	50,75%	16.167,46	16.167,46
16.25.3	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	1.282,38	80,11	102.731,46	1.183,50	1.183,50	98,88	92,29%	94.810,19	94.810,19
16.25.4	C2926	SERVIÇOS PRELIMINARES (IMZS0)	M	1.592,60	5,43	25.868,68	1.496,00	1.496,00	496,60	75,08%	17.523,20	17.523,20
16.25.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1.592,60	1,26	2.010,68	30,00	30,00	1.992,60	0,00%	1.712,40	1.712,40
16.25.2	C2980	CADASTRO DE PLANTAS DE MADEIRA	M	40,00	57,08	2.283,20	448,34	448,34	429,44	75,00%	2.882,83	2.882,83
16.25.3	C2982	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	597,78	6,43	3.843,73	747,23	747,23	245,07	75,00%	4.804,69	4.804,69
16.25.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	996,30	6,43	6.406,21	304.029,09	304.029,09	-	-	228.258,09	228.258,09
16.27	C2948	MOVIMENTO DE TERRA (IMZS0)	M	996,30	6,43	6.406,21	304.029,09	304.029,09	-	-	228.258,09	228.258,09

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 MEDICÃO ATUAL
 MEDICÃO ACUMULADA
 SALDO CONTRATUAL

VALORES
 ACUM. ANTERIOR
 ACUM. ATUAL

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.27.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,25 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	410,08	15,06	6.175,80		307,88	307,88	102,20	75,08%		4.636,67	4.636,67
16.27.2	103322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3) LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	366,14	18,84	6.898,08		274,89	274,89	91,25	75,08%		5.178,93	5.178,93
16.27.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM BOCA BRANDA A TRIO COM MANTINETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA-HIDRÁULICA	M3	688,34	205,98	141.784,27		516,79	516,79	171,55	75,08%		106.448,40	106.448,40
16.27.4	101615	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	739,26	6,38	4.716,48		555,02	555,02	184,24	75,08%		3.541,03	3.541,03
16.27.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	65,56	213,48	13.995,75		49,22	49,22	16,34	75,08%		10.507,49	10.507,49
16.27.6	93978	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	666,38	24,77	16.506,23		500,30	500,30	166,08	75,08%		12.392,43	12.392,43
16.27.7	94938	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	728,71	143,73	104.737,49		547,10	547,10	181,61	75,08%		78.634,68	78.634,68
16.27.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAPACIDADE DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	798,18	8,56	6.832,42		599,26	599,26	198,92	75,08%		5.129,67	5.129,67
16.27.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	1.191,27	1,99	2.382,57		898,89	898,89	298,38	75,08%		1.788,79	1.788,79
16.28.1	CS223	REBAIXAMENTO DE LENÇOL REATIVO EM VALAS	M	224,17	22,47	5.092,10		-	-	224,17	0,00%		-	-
16.29	97129	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEÇÕES	M	1.993,60	11,81	23.532,61		1.496,00	1.496,00	496,60	75,08%		17.667,76	17.667,76
16.30.1	CS240	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	140,06	12,67	274.726,44		-	-	140,06	0,00%		148.819,11	148.819,11
16.30.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REFINAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O REFINAMENTO DE VALAS - INCLUI RETRADA E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO. AF_11/2017	M2	1.705,03	55,48	111.645,36		-	-	1.705,03	0,00%		-	-
16.30.3	CS236	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.380,80	29,81	38.180,65		861,90	861,90	418,90	67,29%		25.693,24	25.693,24
16.30.4	CS226	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ). ESP = 5cm	M2	1.336,96	80,11	123.125,87		1.536,96	1.536,96	-	100,00%		123.125,87	123.125,87
16.31	99963	SERVIÇOS PRELIMINARES (Inclui)	M	51,30	5,43	632,28		-	-	51,30	0,00%		-	-
16.31.1	CS280	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	51,30	1,26	278,56		-	-	51,30	0,00%		-	-
16.31.2	CS292	CADASTRO DE PLANTAS DE MADEIRA	M	2,00	57,08	64,64		-	-	2,00	0,00%		-	-
16.31.3	CS248	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	25,65	6,43	164,93		-	-	25,65	0,00%		-	-
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (Inclui)	M	25,65	6,43	9.774,38		-	-	25,65	0,00%		-	-

40 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
DATA DE APRESENTAÇÃO:
04/12/2024
PERÍODO:
01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDICÃO
VALOR DO CONTRATO ADITIVO
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
MEDIÇÃO ATUAL
MEDIÇÃO ACUMULADA
SALDO CONTRATUAL
19.819.592,34
0,00
13.875.045,87
113.712,62
12.988.758,49
5.830.833,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.32.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,21	15,06	198,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.2	100322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,80	18,84	222,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM BACIA BRANDA ATRÁS COM MANTETELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA 0,900 CV	M3	22,18	205,98	4.568,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACEIRO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	21,75	6,38	138,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,93	213,48	412,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	21,47	24,77	531,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATRÉRO. AF_05/2016	M3	23,69	143,73	3.404,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CANINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	25,72	8,56	220,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.32.9	93594	TRANSPORTE COM CANINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF_07/2020	TKM	38,58	1,99	76,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.33		SERVIÇOS AUXILIARES				139,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.33.1		REBAIXAMENTO DE LENÇOL: REATOS EM VALAS	M	5,77	22,47	119,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.34		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	M			831,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DIFOSO OU PREV OU RVC PARA REDE LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	51,30	16,20	831,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.35		TRAVESSIA Nº7 - DN 50				1.793,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.35.1	CM653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TITULO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.35.2	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	9,70	4,83	46,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.35.3	CA103	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMILS - Cx=10Mx9	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.36		TRAVESSIA Nº8 - SOBRE RIO JAGUARIBE - DN 200				15.282,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.36.1	CI804	MURO DIVISÓRIO C/BUÇOS DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	31,87	342,45	10.913,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.36.2	95952	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2012	M3	0,74	2.811,10	2.080,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.36.3	CM653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TITULO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº 17/TC/PCAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 17

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE APRESENTAÇÃO:
 04/12/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 MEDICÃO ATUAL
 MEDICÃO ACUMULADA
 SALDO CONTRATUAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES					
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.36.4	97169	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	47,25	8,10	382,73	-	-	-	-	47,25	0,00%	-	-	-	-
16.36.5	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC-10MPa	M3	0,25	723,27	180,82	-	-	-	-	0,25	0,00%	-	-	-	-
16.37.1	C4475	TRAVESSIA Nº99 (COMPLETO)	M	13,80	2.291,82	31.627,12	-	-	-	-	13,80	0,00%	-	-	-	-
16.37.2	CM635	CANHA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TUAJO MACIÇO, DN ATE 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
16.37.3	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	16,80	8,10	136,08	-	-	-	-	16,80	0,00%	-	-	-	-
16.37.4	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC-10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	-	-	0,10	0,00%	-	-	-	-
17.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-Q2 - MATERIAL				2.314.674,39										
17.1		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL				472.075,41										
17.1.1	36084	TUBO PVC PRA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	20874,00	22,15	462.359,10	9.081,26	19.881,26	19.881,26	992,74	95,24%	2.133.748,83	444.976,90	444.976,90	440.369,91	440.369,91
17.1.2	13099	CAP PVA DN 50	UN	9,00	32,03	288,27	9,00	9,00	9,00	8,00	100,00%	288,27	288,27	288,27	288,27	
17.1.3	13142	TE PVC PVA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	80,00	12,28	982,40	72,00	72,00	72,00	27,00	90,00%	856,16	856,16	856,16	856,16	
17.1.4	13107	CURVA 22 90 PVA COM PONTA E BOLSAS DN 50	UN	27,00	89,85	2.425,95	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
17.1.5	13110	CURVA 45 PVA COM PONTA E BOLSAS DN 50	UN	4,00	97,80	391,20	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
17.1.6	13113	CURVA 90 PVA COM PONTA E BOLSAS DN 50	UN	17,00	16,38	278,46	17,00	17,00	17,00	4,00	100,00%	278,46	278,46	278,46	278,46	
17.1.7	13055	CONJUNTO PVA/BOLSA DEFOLE DN 50	UN	19,00	95,33	1.811,27	8,00	8,00	8,00	11,00	42,11%	762,64	762,64	762,64	762,64	
17.1.8	13057	CONJUNTO PVA/BOLSA DEFOLE DN 50	UN	19,00	95,33	1.811,27	36,00	36,00	36,00	11,00	100,00%	1.112,76	1.112,76	1.112,76	1.112,76	
17.1.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 50	UN	460,00	3,10	1.426,00	397,00	397,00	397,00	63,00	85,30%	1.230,70	1.230,70	1.230,70	1.230,70	
17.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL				465.063,68										
17.2.1	36373	TUBO PVC PVA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	870,00	46,00	40.020,00	870,00	870,00	870,00	-	100,00%	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	
17.2.2	13103	CRUZETA PVA COM BOLSAS DN 75	UN	3,00	228,91	686,73	3,00	3,00	3,00	-	100,00%	686,73	686,73	686,73	686,73	
17.2.3	13145	TE REDUÇÃO PVC 90 PVA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	5,00	220,30	1.101,50	5,00	5,00	5,00	1,01,50	100,00%	1.101,50	1.101,50	1.101,50	1.101,50	
17.2.4	13084	ADAPTADOR PVA/BOLSA DEFOLE DN 75	UN	4,00	178,50	714,00	4,00	4,00	4,00	714,00	100,00%	714,00	714,00	714,00	714,00	
17.2.5	13105	CRUZETA DE REDUÇÃO PVA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	4,00	277,71	1.110,84	4,00	4,00	4,00	-	100,00%	1.110,84	1.110,84	1.110,84	1.110,84	
17.2.6	13108	REDUÇÃO PVC PVA BOLSAS / BOLSAS DN 75 X 50	UN	13,00	110,47	1.436,11	13,00	13,00	13,00	-	100,00%	1.436,11	1.436,11	1.436,11	1.436,11	
17.2.7	13108	CURVA 22 90 PVA COM PONTA E BOLSAS DN 75	UN	4,00	132,43	529,72	4,00	4,00	4,00	-	100,00%	529,72	529,72	529,72	529,72	
17.2.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 75	UN	38,00	10,11	384,18	38,00	38,00	38,00	-	100,00%	384,18	384,18	384,18	384,18	
17.2.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 50	UN	26,00	3,10	80,60	26,00	26,00	26,00	-	100,00%	80,60	80,60	80,60	80,60	
17.3		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL				11.743,26										
17.3.1	36374	TUBO PVC PVA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	66,00	74,77	4.934,82	66,00	66,00	66,00	-	100,00%	4.934,82	4.934,82	4.934,82	4.934,82	
17.3.2	13146	REDUÇÃO PVC 90 PVA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	4,00	357,46	1.429,84	4,00	4,00	4,00	1,00	75,00%	1.429,84	1.429,84	1.429,84	1.429,84	
17.3.3	13141	REDUÇÃO PVC PVA RONTA / BOLSAS DN 100 X 75	UN	1,00	163,97	163,97	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	163,97	163,97	163,97	163,97	
17.3.4	13140	REDUÇÃO PVC PVA RONTA / BOLSAS DN 100 X 50	UN	1,00	202,26	202,26	1,00	1,00	1,00	7,00	35,38%	809,04	809,04	809,04	809,04	
17.3.5	13106	CRUZETA DE REDUÇÃO PVA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	2,00	438,62	877,24	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	877,24	877,24	877,24	877,24	
17.3.6	13104	CRUZETA PVA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	438,62	877,24	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	877,24	877,24	877,24	877,24	
17.3.7	13026	CRUZETA DE REDUÇÃO PVA COM BOLSAS DN 100 X 75	UN	1,00	613,77	613,77	-	-	-	1,00	0,00%	613,77	613,77	613,77	613,77	
17.3.8	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 100	UN	18,00	26,85	483,30	8,00	8,00	8,00	10,00	44,44%	214,80	214,80	214,80	214,80	
17.3.9	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 75	UN	6,00	10,11	60,66	3,00	3,00	3,00	3,00	50,00%	30,33	30,33	30,33	30,33	
17.3.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVA DN 50	UN	17,00	3,10	52,67	8,00	8,00	8,00	9,00	47,06%	24,80	24,80	24,80	24,80	
17.4.1	9828	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL				53.346,14										
17.4.1	9828	TUBO PVC DEFOLE, JEI, 1 MPa, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	270,00	167,90	45.333,00	270,00	270,00	270,00	-	100,00%	45.333,00	45.333,00	45.333,00	45.333,00	

17

42 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01199/2019
 FUNASA



MEDICAO 17

WJM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICAO	
CNPJ 02.364.381/0001-13	VALOR DO CONTRATO	ANTERIORES	ANTERIORES
DATA DE REPRESENTAÇÃO: 04/12/2024	15.819.592,34	1.065,30	1.065,30
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024	0,00	1.065,30	1.065,30
		966,83	966,83
		2.638,40	2.638,40
		900,48	900,48
		20,22	20,22
		24,80	24,80
		606.245,26	606.245,26
		590.684,28	590.684,28
		5.771,07	5.771,07

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
17.4.2	14061	REDUÇÃO PB JE FOFÓ/PVC DN 150 X 75	UN	2,00	605,54	1.211,08	2,00	2,00	100,00%	1.211,08	1.211,08
17.4.3	17141	REDUÇÃO PB JE FOFÓ/PVC DN 150 X 50	UN	5,00	213,06	1.065,30	5,00	5,00	100,00%	1.065,30	1.065,30
17.4.4	13526	CRUZETA JE FOFÓ/PVC B888 DN 150 X 50	UN	1,00	1.186,03	1.186,03	1,00	1,00	100,00%	1.186,03	1.186,03
17.4.5	13631	TE JE FOFÓ/ PVC B888 DN 150 X 50	UN	1,00	966,83	966,83	1,00	1,00	100,00%	966,83	966,83
17.4.6	13495	CRUZETA FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 150 X 150	UN	2,00	1.319,20	2.638,40	2,00	2,00	100,00%	2.638,40	2.638,40
17.4.7	18217	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	12,00	75,04	900,48	12,00	12,00	100,00%	900,48	900,48
17.4.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	2,00	2,00	100,00%	20,22	20,22
17.4.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	8,00	3,10	24,80	8,00	8,00	100,00%	24,80	24,80
17.5.1	9829	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL TUBO PVC DIFUSO, 1E1, 1 MPa, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7669)	M	2,076,00	284,53	617.500,11	2,076,00	2,076,00	100,00%	606.245,26	606.245,26
17.5.2	13365	CURVA 90 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	1.923,69	5.771,07	3,00	3,00	100,00%	5.771,07	5.771,07
17.5.3	13349	CURVA 45 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	793,87	1.587,72	2,00	2,00	100,00%	1.587,72	1.587,72
17.5.4	13332	CURVA 22 30º FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28	3,00	3,00	100,00%	2.141,28	2.141,28
17.5.5	14042	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFÓ DN 200 X 150	UN	2,00	1.235,45	2.470,90	2,00	2,00	100,00%	2.470,90	2.470,90
17.5.6	13320	CRUZETA JE FOFÓ/PVC B888 DN 200 X 75	UN	1,00	1.689,13	1.689,13	1,00	1,00	100,00%	1.689,13	1.689,13
17.5.7	13529	CRUZETA JE FOFÓ/PVC B888 DN 200 X 50	UN	3,00	1.411,95	4.235,85	3,00	3,00	100,00%	4.235,85	4.235,85
17.5.8	13499	CRUZETA FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 X 200	UN	3,00	2.566,38	7.699,14	3,00	3,00	66,67%	5.132,76	5.132,76
17.5.9	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	36,00	28,92	1.041,12	36,00	36,00	33,33%	347,04	347,04
17.5.10	18217	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08	2,00	2,00	100,00%	150,08	150,08
17.5.11	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	10,11	10,11	20,22	10,11	10,11	100,00%	20,22	20,22
17.5.12	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	3,00	3,10	9,30	3,00	3,00	100,00%	9,30	9,30
17.6.1	9826	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL TUBO PVC DIFUSO, 1E1, 1 MPa, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7669)	M	2,046,00	433,16	886.245,36	2,046,00	2,046,00	100,00%	886.245,36	886.245,36
17.6.2	13334	CURVA 90 FOFÓ/PVC B888 DN 250 X 100	UN	6,00	2.122,46	16.364,76	6,00	6,00	100,00%	16.364,76	16.364,76
17.6.3	13337	TE JE FOFÓ/ PVC B888 DN 250 X 50	UN	2,00	2.176,44	4.352,88	2,00	2,00	100,00%	4.352,88	4.352,88
17.6.4	14045	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFÓ DN 250 X 200	UN	1,00	2.132,58	2.132,58	1,00	1,00	50,00%	1.151,58	1.151,58
17.6.5	13350	CURVA 45 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	4,00	1.358,29	4.074,88	4,00	4,00	50,00%	4.074,88	4.074,88
17.6.6	13333	CURVA 22 30º FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	1.358,29	4.074,88	3,00	3,00	50,00%	4.074,88	4.074,88
17.6.7	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	30,00	77,88	2.336,40	30,00	30,00	26,67%	623,04	623,04
17.6.8	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84	2,00	2,00	50,00%	28,92	28,92
17.6.9	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	12,00	26,85	322,20	12,00	12,00	50,00%	26,97	26,97
17.6.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	2,00	3,10	6,20	2,00	2,00	100,00%	6,20	6,20
17.7	11084	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL TUBO PVC DIFUSO, 1E1, 1 MPa, DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	54,00	1.131,92	83.010,13	54,00	54,00	100,00%	83.010,13	83.010,13
17.7.1	13368	CURVA 90 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	3,00	6.328,57	18.985,71	3,00	3,00	100,00%	18.985,71	18.985,71
17.7.2	14050	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFÓ DN 350 X 250	UN	1,00	6.077,44	6.077,44	1,00	1,00	100,00%	6.077,44	6.077,44
17.7.3	18221	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	6,00	202,57	1.215,42	6,00	6,00	100,00%	1.215,42	1.215,42
17.7.4	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	1,00	77,88	77,88	1,00	1,00	100,00%	77,88	77,88
17.8.1	13957	TUBO FIBRA C/ FIBRAS DN 50 PN10 L1-5/00	UN	2,00	823,97	1.647,94	2,00	2,00	100,00%	1.647,94	1.647,94
17.8.2	15055	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ COBRETE DN 50 PN10	UN	2,00	786,65	1.573,30	2,00	2,00	100,00%	1.573,30	1.573,30
17.8.3	13083	ADAPTADOR PARA/BOLSA DIFUSO JE DN 50	UN	2,00	130,66	261,32	2,00	2,00	100,00%	261,32	261,32
17.8.4	13083	ADAPTADOR PARA/BOLSA DIFUSO JE DN 50	UN	2,00	95,33	190,66	2,00	2,00	100,00%	190,66	190,66
17.8.5	16700	ABRACADOURAS EM FERRO BARBA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	2,00	28,30	56,60	2,00	2,00	100,00%	56,60	56,60
17.8.6	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	14,75	118,00	8,00	8,00	100,00%	118,00	118,00
17.8.7	14241	PARAFUSO C/ POÇAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	32,00	5,91	189,12	32,00	32,00	100,00%	189,12	189,12
17.9.1	14666	TRAVESSIA N88	UN	4,00	2.066,73	70.698,78	4,00	4,00	100,00%	70.698,78	70.698,78
17.9.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABOTE DN 200 PN10 -L=3000	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	2,00	2,00	100,00%	7.380,02	7.380,02
17.9.3	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TAVADA ANUALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	2,00	2,00	100,00%	6.955,92	6.955,92
17.9.4	13209	TUBO FIBRA DUCTIL J65 JE K7 P/ ÁGUA DN 200	M	42,00	990,43	41.598,06	42,00	42,00	100,00%	41.598,06	41.598,06

43 de 44

43 de 44

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
 CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 DATA DE REPRESENTAÇÃO:
 04/11/2024
 PERÍODO:
 01/10/2024 A 31/10/2024

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	13.875.045,87
MEDIÇÃO ACUMULADA	113.712,62
SALDO CONTRATUAL	5.830.831,85

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	PERÍODO	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
17.9.5	13410	CURVA FOFÓ 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	4,00	1.099,25	4.399,00	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
17.9.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	16,00	28,92	462,72	-	-	16,00	0,00%	-	-	-	-
17.9.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	51,89	311,34	-	-	6,00	0,00%	-	-	-	-
17.9.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	48,00	32,60	1.564,80	-	-	48,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.1	14294	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.335,60	9.342,40	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.2	15297	TUBO FOFÓ FLANGE/CABECOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.699,01	7.398,02	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.3	13209	TUBO FOFÓ DUCTIL GSE JE K-7 P/ ÁGUA DN 200	M	5,80	999,43	5.794,49	-	-	5,80	0,00%	-	-	-	-
17.10.4	14309	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.270,93	7.270,93	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.5	14606	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5000	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.6	14606	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5000	UN	2,00	2.006,73	4.013,46	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.8	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	-
17.10.8	16430	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	32,00	37,60	1.203,20	-	-	32,00	0,00%	-	-	-	-
18.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS				427.943,60								
18.1		RAMAL PREDIAL				354.293,66								
18.1.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	1.400,00	60,30	84.420,00	50,00	1.260,00	1.310,00	90,00	93,57%	6.157,81	341.005,52	385.063,33
18.1.2	89355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	910,00	20,20	18.382,00	32,49	819,00	851,49	58,51	93,57%	3.015,00	75.978,00	76.993,00
18.1.3	C912	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO	M	4.550,00	31,84	144.872,00	4.253,73	4.253,73	296,27	93,49%	6.563,30	16.543,80	17.200,10	
18.1.4	C911	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	M	3.640,00	30,35	110.619,60	3.002,96	3.002,96	637,04	82,50%	-	135.488,76	135.488,76	
18.2		REQUERIMENTO DE CALÇADA				69.650,00								
18.2.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	1.400,00	49,75	69.650,00	49,98	1.260,00	1.309,98	90,02	93,57%	2.486,51	62.685,00	65.171,51
19.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL				136.456,78								
19.1		TUBOS CONEXÕES E PREÇOS ESPECIAIS				136.456,78								
19.1.1	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	908,00	13,69	12.430,52	908,00	908,00	908,00	100,00%	-	2.145,39	76.797,41	80.912,80
19.1.2	1413	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	18,78	2.629,20	140,00	140,00	140,00	100,00%	-	12.430,52	12.430,52	
19.1.3	1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	25,45	3.563,00	-	-	-	0,00%	-	2.769,20	2.769,20	
19.1.4	12928	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEFCFO DN 150 X 3/4"	UN	39,00	50,53	1.970,67	39,00	39,00	39,00	100,00%	-	1.970,67	1.970,67	
19.1.5	12930	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEFCFO DN 200 X 3/4"	UN	65,00	91,25	5.931,25	60,00	60,00	5,00	92,31%	-	5.475,00	5.475,00	
19.1.6	12932	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEFCFO DN 250 X 3/4"	UN	78,00	254,58	19.857,24	8,00	8,00	70,00	10,26%	-	2.016,64	2.016,64	
19.1.7	12934	COLAR DE TOMADA FOFÓ P/TUBOS PVC / DEFCFO DN 300 X 3/4"	UN	30,00	292,33	8.769,90	-	-	30,00	0,00%	-	3.061,80	3.061,80	
19.1.8	12995	ADAPTADOR PARA HOLETUENO 20 X 3/4"	UN	1.400,00	2,43	3.402,00	49,98	1.260,00	1.309,98	93,57%	-	121,45	3.183,25	
19.1.9	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAQUETE PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	9.100,00	6,23	56.693,00	8.189,98	8.189,98	851,85	93,57%	-	2.023,94	51.023,58	53.047,52
19.1.10	3729	TUBO DE POLIETILENO COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, 81TODOS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	100,00	100,91	10.091,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
19.1.11	12768	HIDROMETRO UNICAT / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, HELIOMÉTRIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	100,00	109,79	10.979,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
TOTAL						19.819.592,34						113.712,62	13.875.045,87	13.988.758,49

MARCOS VENICIOUS NOGUEIRA PINHEIRO
 ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA
 DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
 E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
 PORTARIA: 339/2024 CPF: 047.277.123-00

Abelson Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
 José Márcio Pinheiro Landim
 Socio-Administrador

Rafael Pinheiro Figueiredo
 Engº Civil-CREA-CE/48158
 W.M. CONSTRUÇÕES LTDA

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

MEDIÇÃO: 17
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024




ITEM	SERVIÇOS		
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,14	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	24,00	MES
	Percentual executado no período =	0,58%	
	Volume orçamentário da medição =	0,14	MES
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,28	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	0,58%	
	Volume orçamentário da medição =	0,28	MES
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,28	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	0,58%	
	Volume orçamentário da medição =	0,28	MES
1.2.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,28	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	0,58%	
	Volume orçamentário da medição =	0,28	MES
1.2.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,28	MES
	Quantidade orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	0,58%	
	Volume orçamentário da medição =	0,28	MES
4.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS		
4.1	TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS		
4.1.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	998,18	M3
4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	14.972,70	M3XKM
4.1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	998,18	M3
4.2	DRENAGEM E URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS		
4.2.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	15,50	M3
4.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	73,12	M2
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	58,22	KG
4.3	TANQUE DE CONTATO E FILTROS - SERVIÇOS		
4.3.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	57,68	M2
4.3.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1,45	KG
4.3.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	0,25	KG
4.3.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	3,65	KG
4.3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	25,50	KG
4.3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	402,15	KG
4.3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	884,19	KG
4.3.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	528,24	KG
18.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS		
18.1	RAMAL PREDIAL		
18.1.1	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	50,00	UN
18.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO	32,49	M
18.2	RECUPERAÇÃO DE CALÇADA		
18.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM,	49,98	M2
19.0	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL		
19.1	TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
19.1.8	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4"	49,98	UN
19.1.9	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)	324,87	M

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 339/2024 CPF: 047.277.123-00

Absclon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS	Nº DA LICENÇA	
	312	
	DATA APROVAÇÃO	
		06/05/2022
PROCESSO	VALIDADE	
	31/12/2024	

ENDEREÇO		COORDENADAS		BAIRRO	
AV HIDELBERTO SABOIA RIBEIRO, Nº 355		LONGITUDE: LATITUDE:		CELSO BARREIRA FILHO	
NATUREZA DA OBRA	USO	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL	
AMPLIAÇÃO	SERVIÇOS			ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO		CNPJ / CPF	OBRA PÚBLICA?
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		07443708000166	NÃO

PROJETO (AUTOR)		CREA/CAU	ART
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO		06157276611	CE20220983719
CPF:			


CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)		CREA/CAU	ART
RAPHAEL PINHEIRO FIGUEREDO		0610465660	CE20221039288
CPF:			


COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	OUTRAS ÁREAS	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
312	25.601,20 m²	25601,20 m²	0,00 %	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL
					0000000000

VALOR DA OBRA	DATA DO INÍCIO DA OBRA
19.819.592,34	06/05/2022

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO	DATA DO FINAL DA OBRA
/ /	/ /	25/04/2024

DESCRIÇÃO DO PROJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO	 Scanel para validar este documento.
JAGUARIBE, 23 DE Janeiro DE 2024	
CÓD DE VALIDAÇÃO: 01102122C45890000312	


Rafael Gomes Diogenes
 Secretário de Infra-estrutura,
 Obras e Urbanismo
 PORTARIA 273/2021 EM 020.213.80-28

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING RNP: 0615727611
 Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato
 Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
 Complemento: Nº: S/N
 Cidade: JAGUARIBE Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63475000

Contrato: Não especificado Celebrado em:
 Valor: R\$ 6.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475000
 Data de início: 04/01/2023 Previsão de término: 31/12/2024 Coordenadas Geográficas: -5,904740, -38,621789
 Finalidade: Código: Não Especificado
 Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
 Impresso em: 09/01/2024 às 15:22:30 por: ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br telefone@crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 99,84 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,84 Nosso Número: 8216648823

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO: 031832753
ABSOLON CAVALCANTE BARBOSA GUEDES
ENGENHEIRO DE 2ª CLASSE - Nº de Registro: 034.032.753-84
ORDENADORIA DE DESPESA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DE JANGUARIBEM - CE
MILITAR - FISCALIADE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aA26A
Impresso em: 05/01/2024 às 15:22:39 por: , ip: 187.19.232.74

www.crea-ce.org.br | faleconosco@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800 | Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241415518

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221039288
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUERÊDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0610465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 06/05/2022

Valor: R\$ 19.819.592,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA senador fernandes tavora

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: João paulo II

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 06/05/2022

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Saneamento básico

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

Aditivo: 3º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: DddCC
Impresso em: 09/05/2024 às 09:09:12 por: , ip: 192.168.100.1

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241415518

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221039288
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

MARCOS VINÍCIUS PINHEIRO
RUBRICADOR DE DESPESAS - SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE
E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 229/2023 AGUARIBE, 20/11/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE 43.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor


Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 08/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.aitac.com.br/publica/>, com a chave: DddCC
Impresso em: 09/05/2024 às 09:09:12 por: , Ip: 192.168.100.1

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804






**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21.02.01/2022

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 – Salas F e G, bairro Engº Luciano Cavalcante, CEP 60.811-120, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 03 de Dezembro de 2024.


WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44

WM CONSTRUÇÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **WM CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **02.364.381/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:05:29 do dia 25/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2025.

Código de controle da certidão: **AD15.BE57.3CAC.B1CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/362717

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: R DR FRANCISCO GADELHA 1495 SALA G/SALA F ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE CEP 60811-120

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 11 de Novembro de 2024 (17:18:10)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 09/02/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão n°: 83522765/2024
Expedição: 03/12/2024, às 10:14:36
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R DOUTOR FRANCISCO GADELHA 1495 SALAS F G / ENGENHEIRO LUCIANO / FORTALEZA / CE / 60811-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012600430621894901

Informação obtida em 29/01/2025 16:54:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202501379254

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/01/2025 ÀS 16:54:36
VÁLIDA ATÉ 30/03/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R DOUTOR FRANCISCO GADELHA 1495 SALAS F G / ENGENHEIRO LUCIANO / FORTALEZA / CE / 60811-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2024 a 29/12/2024

Certificação Número: 2024113001170621894976

Informação obtida em 03/12/2024 10:06:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202415161289

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2024 ÀS 09:40:12
VÁLIDA ATÉ 13/01/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Página: 18/26
Emissão: 31/10/2024
Horas: 19:19:53

EXTRATO MENSAL

Serviço: 74 - SAA SEDE - JAGUARIBE 128 - CNO: 900106448675 - Outro PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 2882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE Situação: Trabalhando CPF: 769.701.833-00 Adm: 11/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 310 SUPERVISOR DE OBRAS C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.586,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 5.586,50 P 998 I.N.S.S. 10,76 600,92 D
999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 475,03 D

ND: 0 Proventos: 5.586,50 Descontos: 1.075,95 Informativa: 446,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.510,55
NF: 0 Base INSS: 5.586,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.586,50 Valor FGTS: 446,92 Base IRRF: 4.985,58

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empr.: 3044 ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHÃES Situação: Demitido CPF: 076.404.433-85 Adm: 20/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 119 VIGILANTE C.B.O: 848505 Filial: 1 Salário: 1.718,20

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 13,00 744,55 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 6.590,96 D
995 SALARIO FAMILIA 3,00 80,65 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 55,84 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 9,00 1.288,65 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 96,64 D
28 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.718,20 P
29 FERIAS PROPORCIONAIS 10,00 1.431,83 P
64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 572,73 P
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 477,28 P
873 PARTICIPACAO LUCROS 429,55 429,55 P

ND: 3 Proventos: 6.743,44 Descontos: 6.743,44 Informativa: 227,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 2.033,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.033,20 Valor FGTS: 227,71 Base IRRF: 1.172,73

DEMITIDO EM 13/10/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empr.: 3089 CICERO FERNANDES DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 772.693.303-87 Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.387,00 P 998 I.N.S.S. 8,11 193,65 D

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 193,65 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.193,35
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: / /

Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Página: 19/26
Emissão: 31/10/2024
Horas: 19:19:53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3037 CÍCERO POLICARPIO LEITE FELIPE Situação: Trabalhando CPF: 936.653.343-49 Adm: 06/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 336 MOTORISTA DE CAMINHÃO C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 3.102,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	2.998,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	119,50 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	34,47 P	812	INSS FERIAS	9,62	13,23 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	103,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,31 D
			998	I.N.S.S.	8,63	258,65 D
			942	IRRF FERIAS1	15,00	5,14 D
			999	IMPOSTO DE RENDA1	7,50	13,10 D

ND: 0 Proventos: 3.136,47 Descontos: 412,93 Informativa: 250,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.723,54**
NF: 0 Base INSS: 3.136,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.136,47 Valor FGTS: 250,91 Base IRRF: 2.433,80
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

Data de pagamento: ____/____/____



Assinatura

Empr.: 3088 FRANCISCO WILLAME MACIEL DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 360.662.813-72 Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 308 ENCANADOR C.B.O: 724110 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.387,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	193,65 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 193,65 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.193,35**
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: ____/____/____



Assinatura

Empr.: 3075 JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 906.808.473-91 Adm: 04/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 51 CARPINTEIRO C.B.O: 715505 Filial: 1 Salário: 2.387,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.387,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	193,65 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 2.387,00 Descontos: 193,65 Informativa: 190,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.193,35**
NF: 0 Base INSS: 2.387,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,00 Valor FGTS: 190,96 Base IRRF: 1.822,20

Data de pagamento: ____/____/____


Assinatura

Empr.: 3091 RAILDO FURTADO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 078.608.093-03 Adm: 16/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 74 Horas Mês: 220,00
Cargo: 357 AUX ENGENHARIA C.B.O: 312105 Filial: 1 Salário: 1.718,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.718,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,45 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

ND: 0 Proventos: 1.718,20 Descontos: 133,45 Informativa: 137,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.584,75**
NF: 0 Base INSS: 1.718,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.718,20 Valor FGTS: 137,45 Base IRRF: 1.153,40

Data de pagamento: ____/____/____


Assinatura

Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Página: 20/26
Emissão: 31/10/2024
Horas: 19:19:53

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	19.635,37	Base do FGTS:	17.602,17	Base IRRF Mensal:	14.159,32
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.408,16	Valor IRRF Mensal:	488,13
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	-426,93
Base total:	19.635,37	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	5,14
Segurados:	1.742,99	Base FGTS Rescisório:	2.033,20	Base IRRF Partic. Lucros:	429,55
Empresa:	3.927,07	Valor FGTS Rescisório:	227,71	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	589,06	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (5,8%):	1.138,81	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	623,24
Total INSS:	7.397,93	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	493,27
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	7	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	6	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02.364.381	Nome/Razão Social do Empregador WM CONSTRUCOES LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120441204122-6	Tag 02364381 10/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
04/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
8.888,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	35	8.041,29	0,00	0,00	846,86	8.888,15
Total Geral:		8.041,29	0,00	0,00	846,86	8.888,15

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 10:18:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bob.plx2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/72ac539f16bc4376ad7b0742e745d801520400005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL60688reel11a62070503***63042b74

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/72ac539f16bc4376ad7b0742e745d801



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 02.364.381	Nome/Razão Social do Empregador WM CONSTRUCOES LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120441204122-6	Tag 02364381 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 04/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 8.888,15

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	35	8.041,29	0,00	0,00	846,86	8.888,15
Total Geral:		8.041,29	0,00	0,00	846,86	8.888,15

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 10:18:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00620101821126900014br.gov.bcb.pix@256@1s-qrcodex-caixa.gov.br/apl/v2/cobrv/72ac539f16bc4376ad7b0742f745d801520400053039865862885923CA1XA BICORONICA FEDERALAN08braa11La62070593**63042974

Payload Location:

pix-qrcodex-caixa.gov.br/apl/v2/cobrv/72ac539f16bc4376ad7b0742f745d801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.52
2917302917 Comprovante Pix 0001

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020241204184836697558660
CNPJ DO PAGADOR: 2.364.381/0001-13
VALOR: R\$8.888,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 15:48:46
COD PRODUTO: 8199434194ec43b5b31alb788c50d960
DEVEDOR: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/****-13

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 15:48:47

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 1.53C.679.F19.EEA.242

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 02.364.381 Nome Empregador: WMM CONSTRUCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 35 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 04/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.888,15
Número da Guia: 0124120441204122-6 Data Emissão: 04/12/2024 10:18:55 (Brasília) Emitida por: 02.364.381/0001-13 - WMM CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		ANTONIO EURANDO FIGUEIREDO LEITE	76970183300101110220190101	769.701.833-00	101	19/11/2024	Mensal	5.586,50	446,82	2,23	0,15	44,70	484,00	
10/2024		CICERO FERNANDES DA COSTA	3089	772.693.303-87	101	19/11/2024	Mensal	2.387,00	190,96	0,85	0,08	19,10	211,07	
10/2024		CICERO POLICARPO LEITE FELIPE	93965334349101061220220101	936.653.343-49	101	19/11/2024	Mensal	3.136,47	250,81	1,25	0,08	25,09	277,33	
10/2024		FRANCISCO WILLAME MACIEL DE LIMA	3088	360.662.813-72	101	19/11/2024	Mensal	2.387,00	190,96	0,85	0,06	19,10	211,07	
10/2024		JOAO BOSCO DA SILVA BEZERRA	90680847391101040820230101	906.808.473-91	101	19/11/2024	Mensal	2.387,00	190,96	0,85	0,06	19,10	211,07	
10/2024		RAILDO FURTADO DOS SANTOS	3091	078.608.083-03	101	19/11/2024	Mensal	1.718,20	137,45	0,68	0,04	13,74	151,91	
Total do Tomador								17.602,17	1.408,16	7,01	0,45	140,83	1.566,45	
Total do Estabelecimento								90.010.64486/75	17.602,17	1.408,16	7,01	0,45	140,83	1.566,45
Total FGTS								100.516,82	8.041,29	40,06	2,58	804,22	8.888,15	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/12/2024 10:18:57 (Brasília).

Página 13 de 24

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28798619443 / eSocial 89835929 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 10.466,21	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 28.136,18	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.380,81	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 3.161,48	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.144,68	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- !) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- !) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- !) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/12/2024 14:15:24
Nº do recibo de entrega	0000050000293515331
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	21.515.550/0001-13

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	226,58	226,58	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	18,12	18,12	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	90,63	90,63	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	135,94	135,94	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	54,37	54,37	0,00

Obra: 90.002.11216/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	291,42	291,42	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	1.398,12	1.398,12	0,00

Obra: 90.002.11216/73

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	174,76	174,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	13,98	13,98	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	69,90	69,90	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	104,85	104,85	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	41,94	41,94	0,00

Obra: 90.001.48542/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	387,84	387,84	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	1.915,27	1.915,27	0,00

Obra: 90.001.48542/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	239,40	239,40	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	19,15	19,15	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	95,76	95,76	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	143,64	143,64	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	57,45	57,45	0,00

Obra: 90.002.54460/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	702,92	702,92	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	146,51	146,51	0,00

Obra: 90.002.54460/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	87,86	87,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	7,02	7,02	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	35,14	35,14	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	52,71	52,71	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	21,08	21,08	0,00

Obra: 90.000.95824/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	477,40	477,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	99,50	99,50	0,00

Obra: 90.011.15078/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	59,67	59,67	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	4,77	4,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	23,87	23,87	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	14,32	14,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	35,80	35,80	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	99,50	99,50	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	477,40	477,40	0,00

Obra: 51.243.58943/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	59,67	59,67	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	4,77	4,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	23,87	23,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	35,80	35,80	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	14,32	14,32	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	3.979,03	3.979,03	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	829,38	829,38	0,00

Obra: 90.012.45668/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	119,37	119,37	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	298,42	298,42	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	198,95	198,95	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	39,79	39,79	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	497,37	497,37	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	138,95	138,95	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	666,66	666,66	0,00

Obra: 51.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000293515331
Data/Hora da Transmissão	16/12/2024 14:15:24	Identificação da Apuração de Débitos	28798619443 / eSocial 89835929 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	9.609,75	9.609,75	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	856,46	856,46	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	676,39	676,39	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2024	1.557,20	1.557,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	140,98	140,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	84,54	84,54	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	6,76	6,76	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	33,81	33,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	50,72	50,72	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	20,29	20,29	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2024	3.161,48	3.161,48	0,00

Obra: 90.002.11285/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	144,90	144,90	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	695,20	695,20	0,00

Obra: 90.002.11285/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	6,95	6,95	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	34,76	34,76	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	52,14	52,14	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	20,85	20,85	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	86,90	86,90	0,00

Obra: 90.002.21553/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	1.812,65	1.812,65	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	377,83	377,83	0,00

Obra: 90.002.21553/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	326,68	326,68	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	1.567,28	1.567,28	0,00

Obra: 90.000.95824/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	195,91	195,91	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	15,67	15,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	78,36	78,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	117,54	117,54	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	47,01	47,01	0,00

Obra: 90.010.64486/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	3.927,07	3.927,07	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	818,55	818,55	0,00

Obra: 90.010.64486/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	490,88	490,88	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	39,27	39,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	196,35	196,35	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	294,53	294,53	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	117,81	117,81	0,00

Obra: 51.246.15952/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	462,56	462,56	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	2.219,16	2.219,16	0,00

Obra: 51.246.15952/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	277,39	277,39	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	22,19	22,19	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	110,95	110,95	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	166,43	166,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	66,57	66,57	0,00

Obra: 51.243.60645/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	144,90	144,90	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	695,20	695,20	0,00

Obra: 51.243.60645/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	86,90	86,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	6,95	6,95	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	10/2024	34,76	34,76	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	10/2024	52,14	52,14	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	20,85	20,85	0,00



WM CONSTRUÇÕES

WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 17

PERÍODO = 01/10/2024 A 31/10/2024

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

2024



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
MEDIÇÃO 17, PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

1 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA RUA DR. FRANCISCO GADIELHA, 1495 - SALAS F E G - ENG. LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, CEP: 60.811-120 TELEFONE: 3497-0740 / FAX: 3295-0550 CNPJ: 02.364.381/0001-13 - CGF: 06.999165-0</p> <p>02/10/2024</p>	 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA RUA DR. FRANCISCO GADIELHA, 1495 - SALAS F E G - ENG. LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, CEP: 60.811-120 TELEFONE: 3497-0740 / FAX: 3295-0550 CNPJ: 02.364.381/0001-13 - CGF: 06.999165-0</p> <p>02/10/2024</p>
FOTO 1.1 – MONTAGEM DE FORMAS PARA FILTROS E TANQUE DE CONTATO.	FOTO 1.2 – DETALHAMENTO DA ARMAÇÃO DE FERRAGENS DOS FILTROS E TANQUE DE CONTATO.
 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA RUA DR. FRANCISCO GADIELHA, 1495 - SALAS F E G - ENG. LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, CEP: 60.811-120 TELEFONE: 3497-0740 / FAX: 3295-0550 CNPJ: 02.364.381/0001-13 - CGF: 06.999165-0</p> <p>04/10/2024</p>	 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA RUA DR. FRANCISCO GADIELHA, 1495 - SALAS F E G - ENG. LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, CEP: 60.811-120 TELEFONE: 3497-0740 / FAX: 3295-0550 CNPJ: 02.364.381/0001-13 - CGF: 06.999165-0</p> <p>11/10/2024</p>
FOTO 1.3 – DETALHAMENTO DA MONTAGEM DE FORMAS E FERRAGENS	FOTO 1.4 – SEGUNDA ETAPA DA CONCRETAGEM.
 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA RUA DR. FRANCISCO GADIELHA, 1495 - SALAS F E G - ENG. LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, CEP: 60.811-120 TELEFONE: 3497-0740 / FAX: 3295-0550 CNPJ: 02.364.381/0001-13 - CGF: 06.999165-0</p> <p>18/10/2024</p>	 <p>WM CONSTRUÇÕES LTDA RUA DR. FRANCISCO GADIELHA, 1495 - SALAS F E G - ENG. LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE, CEP: 60.811-120 TELEFONE: 3497-0740 / FAX: 3295-0550 CNPJ: 02.364.381/0001-13 - CGF: 06.999165-0</p> <p>28/10/2024</p>
FOTO 1.5 – TERCEIRA ETAPA DA CONCRETAGEM.	FOTO 1.6 – VISTA PANORÂMICA DO ATERRAMENTO.

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE
E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 339/2024 CPF: 047.277.123-00

PA 1




AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.
MEDIÇÃO 17, PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

2 – LIGAÇÕES PREDIAIS

	
FOTO 2.1 – INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL.	FOTO 2.2 – DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL.
	
FOTO 2.3 – RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	FOTO 2.4 – DETALHAMENTO DA RECOMPOSIÇÃO DE PISO CIMENTADO.

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTAÇÃO
E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 339/2024 CPF: 047.277.123-00


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio - Administrador
CPF: 387.224.703-44
WM CONSTRUÇÕES LTDA


Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engenheiro Civil
CREA-CE 48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Abrcion Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Rua Dr. Francisco Gadelha, 1495 - Salas F e G – Eng. Luciano Cavalcante,
Fortaleza-CE, CEP: 60.811-120
Telefone: 3497-0740 / Fax: 3295-0550
CNPJ: 02.364.381/0001-13 – CGF: 06.999165-0




TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 17

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 01/11/2024	FISCAL:	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 21.02.01/2022		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA OBRA: 06/05/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
1.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA	68,43%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU	
2.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS	0,00%		
3.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	8,49%		
4.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS	44,98%		
5.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS	54,06%		
6.0 - RAP 01 - 1.100 m ³ E EEAT 03 - SERVIÇOS	94,21%		
7.0 - RAP 01 - 1.100 m ³ E EEAT 03 - MATERIAIS	96,66%		
8.0 - RAP 02 - 40 m ³ E EEAT 02 - SERVIÇOS	95,88%		
9.0 - RAP 02 - 40 m ³ E EEAT 02 - MATERIAIS	65,08%		
10.0 - REL 01 150m ³ - SERVIÇOS	84,17%		
11.0 - REL 01 - 150m ³ - MATERIAIS	80,09%		
12.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m ³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS	84,15%		
13.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m ³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS	69,83%		
14.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS	87,89%		
15.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL	89,81%		
16.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS	77,49%		
17.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL	92,18%		
18.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	90,68%		
19.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL	59,30%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 04 de Dezembro de 2024.			

MARCOS VENÍCIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE
E URBANISMO DE JAGUARIBE-CE
PORTARIA: 339/2024 CPF: 047.277.123-00

Abrcion Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engenheiro Civil - CREA-CE 48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA






WM CONSTRUÇÕES




OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE




DIÁRIO DE OBRAS




Medição 17




JAGUARIBE, CE - 2024




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 1 de outubro de 2024	734	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/12/2024	879	91		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO TANQUE DE CONTATO, FILTROS E MURO DE ARRIMO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quarta-feira, 2 de outubro de 2024	734	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/12/2024	880	90		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO TANQUE DE CONTATO, FILTROS E MURO DE ARRIMO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	quinta-feira, 3 de outubro de 2024	735	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/12/2024	881	89		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO TANQUE DE CONTATO, FILTROS E MURO DE ARRIMO</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	sexta-feira, 4 de outubro de 2024	735	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/12/2024	882	88		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
<p>NESTE DIA FOI EXECUTADA A PRIMEIRA CONCRETAGEM DAS PARADES DO MURO DE ARRIMO</p>							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




 WM CONSTRUÇÕES	DIÁRIO DE OBRA					
	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
	OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	sábado, 5 de outubro de 2024	736	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	883	87		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1
VIGILANTE:			ENCANADOR			1
APONTADOR:			PEDREIRO			1
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




 WM CONSTRUÇÕES	DIÁRIO DE OBRA					
	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
	OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE					
	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA					
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	domingo, 6 de outubro de 2024	736	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	884	86		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1
VIGILANTE:			ENCANADOR			1
APONTADOR:			PEDREIRO			1
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	segunda-feira, 7 de outubro de 2024	737	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/12/2024	885	85		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO TANQUE DE CONTATO, FILTROS E MURO DE ARRIMO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
06/05/2022	terça-feira, 8 de outubro de 2024	737	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
31/12/2024	886	84		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO TANQUE DE CONTATO, FILTROS E MURO DE ARRIMO TEVE TAMBÉM CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quarta-feira, 9 de outubro de 2024	738	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	887	83		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO TANQUE DE CONTATO, FILTROS E MURO DE ARRIMO TEVE TAMBÉM CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quinta-feira, 10 de outubro de 2024	738	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	888	82		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO TANQUE DE CONTATO, FILTROS E MURO DE ARRIMO TEVE TAMBÉM CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	sexta-feira, 11 de outubro de 2024	739	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x BOM</td> <td>x BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	x BOM	x BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
x BOM	x BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
31/12/2024	889	81																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO																
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO																
VIGILANTE:			ENCANADOR																
APONTADOR:			PEDREIRO																
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
NESTE DIA FOI EXECUTADA A SEGUNDA CONCRETAGEM DAS PARADES DO MURO DE ARRIMO																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																




		DIÁRIO DE OBRA																	
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO																	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE																			
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA																			
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO															
06/05/2022	sábado, 12 de outubro de 2024	739	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MANHÃ</th> <th>TARDE</th> <th>NOITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOM</td> <td>BOM</td> <td>BOM</td> </tr> <tr> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> <td>INSTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> <td>CHUVOSO</td> </tr> <tr> <td>x S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> <td>x S/ATIVIDADE</td> </tr> </tbody> </table>	MANHÃ	TARDE	NOITE	BOM	BOM	BOM	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
MANHÃ	TARDE	NOITE																	
BOM	BOM	BOM																	
INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL																	
CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO																	
x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE																	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:																	
31/12/2024	890	80																	
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6																			
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA																
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO																
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO																
VIGILANTE:			ENCANADOR																
APONTADOR:			PEDREIRO																
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA																
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:																			
DESCANSO SEMANAL																			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:																			
Sem ocorrência																			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:																			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:																
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611																




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	domingo, 13 de outubro de 2024	740	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	891	79		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1
VIGILANTE:			ENCANADOR			1
APONTADOR:			PEDREIRO			1
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	segunda-feira, 14 de outubro de 2024	740	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	892	78		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1
VIGILANTE:			ENCANADOR			1
APONTADOR:			PEDREIRO			1
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO MURO DE ARRIMO TEVE TAMBÉM CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	terça-feira, 15 de outubro de 2024	741	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	893	77		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO MURO DE ARRIMO TEVE TAMBÉM CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quarta-feira, 16 de outubro de 2024	741	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	894	76		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DO ATERRO DO MURO DE ARRIMO</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA				
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quinta-feira, 17 de outubro de 2024	742	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	895	75		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO MURO DE ARRIMO TEVE TAMBÉM CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA				
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	sexta-feira, 18 de outubro de 2024	742	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	896	74		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA FOI EXECUTADA A TERCEIRA CONCRETAGEM DAS PARADES DO MURO DE ARRIMO</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	sábado, 19 de outubro de 2024	743	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/12/2024	DIAS DECORRIDOS: 897	DIAS RESTANTES: 73	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	domingo, 20 de outubro de 2024	743	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/12/2024	DIAS DECORRIDOS: 898	DIAS RESTANTES: 72	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1	
VIGILANTE:			ENCANADOR			1	
APONTADOR:			PEDREIRO			1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: segunda-feira, 21 de outubro de 2024	FOLHA: 744	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/12/2024	DIAS DECORRIDOS: 899	DIAS RESTANTES: 71	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1		
VIGILANTE:			ENCANADOR		1		
APONTADOR:			PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO MURO DE ARRIMO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: terça-feira, 22 de outubro de 2024	FOLHA: 744	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/12/2024	DIAS DECORRIDOS: 900	DIAS RESTANTES: 70	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1		
VIGILANTE:			ENCANADOR		1		
APONTADOR:			PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO MURO DE ARRIMO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quarta-feira, 23 de outubro de 2024	745	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6		
31/12/2024	901	69				
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DO ATERRO DO MURO DE ARRIMO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quinta-feira, 24 de outubro de 2024	745	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6		
31/12/2024	902	68				
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A MONTAGEM DE FORMAS E ARMAÇÃO DAS FERRAGENS DO MURO DE ARRIMO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	sexta-feira, 25 de outubro de 2024	746	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6		
31/12/2024	903	67				
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
NESTE DIA FOI CONCLUÍDA CONCRETAGEM DAS PARADES DO MURO DE ARRIMO						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		




		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	sábado, 26 de outubro de 2024	746	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6		
31/12/2024	904	66				
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
DESCANSO SEMANAL						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	domingo, 27 de outubro de 2024	747	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/12/2024	DIAS DECORRIDOS: 905	DIAS RESTANTES: 65	BOM	BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1		
VIGILANTE:			ENCANADOR		1		
APONTADOR:			PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
DESCANSO SEMANAL							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA					
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO					
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE							
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA							
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
	segunda-feira, 28 de outubro de 2024	747	1	MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/12/2024	DIAS DECORRIDOS: 906	DIAS RESTANTES: 64	x BOM	x BOM	BOM		
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL		
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO		
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE		
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6							
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.		
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO				
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1		
VIGILANTE:			ENCANADOR		1		
APONTADOR:			PEDREIRO		1		
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1		
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:							
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DO ATERRO DO MURO DE ARRIMO							
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:							
Sem ocorrência							
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:							
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:				
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611				

		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	terça-feira, 29 de outubro de 2024	748	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	907	63		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA FOI CONCLUÍDA A EXECUÇÃO DO ATERRO DO MURO DE ARRIMO</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

		DIÁRIO DE OBRA				
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO				
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE						
CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA						
INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
06/05/2022	quarta-feira, 30 de outubro de 2024	748	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
31/12/2024	908	62		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA		QUANT.	
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO		1	
VIGILANTE:			ENCANADOR		1	
APONTADOR:			PEDREIRO		1	
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA		1	
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
<p>NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS</p>						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:			RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:			
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil CREA-CE 48758			 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611			

 DIÁRIO DE OBRA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				
		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA				
INÍCIO CONTRATUAL: 06/05/2022	DATA: quinta-feira, 31 de outubro de 2024	FOLHA: 749	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ x BOM	TARDE x BOM	NOITE BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 31/12/2024		DIAS DECORRIDOS: 909	DIAS RESTANTES: 61	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TOTAL FUNCIONÁRIOS NA OBRA = 6						
MÃO DE OBRA		QUANT.	MÃO DE OBRA			QUANT.
SUPERVISOR DE OBRAS:		1	FERREIRO			
ENGENHEIRO CIVIL:			MOTORISTA DE CAMINHÃO			1
VIGILANTE:			ENCANADOR			1
APONTADOR:			PEDREIRO			1
CARPINTEIRO:		1	AUX. DE ENGENHARIA			1
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:						
NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS						
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:						
Sem ocorrência						
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:						
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:				RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:		
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Eng° Civil CREA-CE 48758				 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO ENGENHEIRO CIVIL - CREA 324190CE RNP 0615727611		