

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 02.09.0021

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
01.09.0002	01/09/2022	02/09/2022	2.475.355,44

CREADOR

W M CONSTRUÇOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	95.301,18
1000.60.00.0.	ISS	74.260,66
1000.70.00.0.	IRRF	37.130,33

Total da Retenção: (R\$) 206.692,17

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	4202798000	2.268.663,27

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 02.09.0021
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
01090002	01/09/2022	GLOBAL	2.475.355,44	21.02.01/2022	21.02.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
02090021	2.475.355,44	2.475.355,44	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
02/09/2022	2.475.355,44	206.692,17	2.268.663,27

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	95.301,18
1000.60.00.0.	ISS	74.260,66
1000.70.00.0.	IRRF	37.130,33

Total da Retenção: (R\$) 206.692,17

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	4202798000	2.268.663,27

Jaguaribe, 2 de Setembro de 2022


CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 69042022

Nota de Solicitação de Liquidação**Fornecedor:** W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 286**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Nº Empenho:** 01090002 - Global**Nº Nota Fiscal:** 810**Dt Emissão NF:** 01/09/2022**Dt. Solicitação** 01/09/2022
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 01/07 A 31/08/2022**Vir. Liquidação:** R\$ 2.475.355,44 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1	1,00	2.475.355,44	2.475.355,44

Flávia de Aguiar Soares
Controladora Geral do Município
21/09/2022

Responsável pela elaboração

Tiago José

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data



Extrato de Conta Corrente

G337031323083167020
03/10/2022 13:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 2199-7
Conta corrente 28723-7 CONVENIO896490-2019
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.202.798.000.000	2.268.663,27 D	
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.268.663,27 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.359.079.000.000	74.260,66 D	
09/09/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.359.092.000.000	37.130,33 D	
09/09/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.359.099.000.000	95.301,18 D	
09/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206.692,17 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE S S PAULO.

Usuário: **EDUARDO DE LIMA NUNES**
 CPF: 033.333.333-33
 09/09/2022 10:07 - n/a Sair do Sistema

Página Principal Propostas Execução Inf. Gerais Cálculos Acamp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração RCE Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
 Convênio 890490/2019

Número

Tipo

Tipo Identificação

Identificação do favorecido

Período de a

Situação

[Cancelar](#)

Há casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone "?" (Ajuda) no canto superior direito da tela.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	CPF/CNPJ/FRG Favorecido	Tipo	Tipo de Tributo/Contribuição	Número DL	Tipo DL	Situação	
7543359	08/08/2022		74.260,66	74.260,66		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	810	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Detalhar
7543357	08/09/2022		37.130,33	37.130,33		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	IR	810	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Detalhar
7543353	08/09/2022		95.301,18	95.301,18		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	810	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Detalhar
7530256	02/09/2022	2.475.355,44	2.475.355,44	2.268.669,27	02.364.381/0001-19	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		810	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Conciliada	Detalhar

Usuário: [REDACTED] LES DE LIMA NUNES
CPF: 953. [REDACTED] 83-87
02/09/2022 19:37-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
Convênio 896490/2019

Movimentação(ões) financeira(s) 7530256 autorizada(s) com sucesso na data/hora 02/09/2022 19:37:31

fechar



Tipo de Movimentação

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------

Usuário: **LELES DE LIMA NUNES**
CPF: 953.833-87
02/09/2022 16:38 - [Sair do Sistema](#)

Cadastros
Projeto BRASIL Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade


[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Convênio 896490/2019

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	7530256 
Data	02/09/2022
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 2.475.355,44
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 2.475.355,44
Total de Tributos Retidos	R\$ 206.692,17
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 2.268.663,27

Observação *

PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO NOTA FISCAL 810. WM CONSTRUÇÕES.

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 2.475.355,44

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	CANTEIRO DE OBRAS	75.621,50	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.307,04	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	6.441,00	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200	481.424,76	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02	1.867.561,14	0,00	0,00

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0007582

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
01/09/2022	01.09.0002	2.475.355,44	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 01/09/2022	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 2.475.355,44	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 810	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 01/09/2022	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 01/09/2022	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 735357095		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SERV	1	475.355,440	2.475.355,44	0

Jaguaribe, 1 de Setembro de 2022


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 01.09.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
01/09/2022	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	69042022
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
286	2.489.722,44	2.475.355,44	14.367,00

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 0699991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	2.475.355,44	2.475.355,44
Total dos Itens: (R\$)					2.475.355,44

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **01090002**. A(os) **1 de Setembro de 2022**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 69042022

Data: 01/09/2022

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 286**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Água**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 2.475.355,44**Histórico**

VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1,00	2.475.355,44	2.475.355,44

Ordenador

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

Tiago José
TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 810	
Data e Hora da Emissão		01/09/2022 13:13:43	Competência	09/2022	Código de Verificação	735357095	
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		WM CONSTRUÇOES LTDA					
Nome Fantasia		WM CONSTRUÇOES					
CPF/CNPJ		02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS 1,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205					
Complemento		SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE					
CPF/CNPJ		07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE	
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000					
Complemento			Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
REF. AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.02.01/2022, CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA - CNO: 90.010.64486/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 2.475.355,44 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 1.485.213,26 VALOR DO ISS (5%): R\$ 74.260,66 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 866.374,40 VALOR DO INSS (11%): R\$ 95.301,18 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 37.130,33 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2937-8 CONTA CORRENTE: 113232-6 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇÕES LTDA							
 Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. de Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA Portaria 283/2021							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACÃO							
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra			Código ART		CE20221039288		
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)	37.130,33	INSS(R\$)	95.301,18
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.475.355,44		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		132.431,51		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISS Retido		74.260,66		2 - Não		ISS a reter	
						(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.268.663,27		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	
				2 - Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).					



WM CONSTRUÇÕES

RECIBO

R\$ 2.475.355,44

Recebi (emos) do (a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

A importância de **DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.**

Referente ao PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 810

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 2.475.355,44

Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 1.485.213,26

Valor do Iss (5%): R\$ 74.260,66

Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 866.374,40

Valor do Inss (11%): R\$ 95.301,18

Valor IR 1,5%: R\$ 37.130,33

Líquido da Nota fiscal: R\$ 2.268.663,27

CNO: 90.010.64486/75

CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA


CONTRATO: 21.02.01/2022

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE _____ de _____ de 20 _____.

DADOS P/ DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 2917-3
C/C: 113231-8

W.M CONSTRUÇÕES LTDA


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio - Administrador



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.010.64486/75	Nome da obra WM CONSTRUCOES LTDA	Data do cadastramento 11/05/2022 13:35	Origem do cadastramento e-CAC
---	--	--	---

ART **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário**

Data do início da obra
04/05/2022

CNAE

4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4391600 Obras de fundações
4399103 Obras de alvenaria
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Situação da obra

Situação Ativa	Data 04/05/2022
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
-----------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------

Bairro JOAO PAULO II	Logradouro RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	Número SN
--------------------------------	---	---------------------

Responsável

Nome WM CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ 02.364.381/0001-13	Vínculo Incorporador de Construção Civil
------------------------------------	---------------------------------------	--

Data de início da responsabilidade 04/05/2022	Data de término da responsabilidade
---	--

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 0,01	Número do Contrato	Valor do Contrato
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------



Fortaleza - CE, 01 de Setembro de 2022

FATURA


A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE DEVE

A WM CONSTRUÇÕES LTDA como parte do pagamento referente ao Contrato 21.02.01/2022, cujo objeto é a AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, a importância de R\$ 2.475.355,44 (dois milhões quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente a 1ª Medição.

Total da Fatura	R\$ 2.475.355,44
Base de Cálculo para ISS (60%)	R\$ 1.485.213,26
Valor do ISS (5%)	R\$ 74.260,66
Base de Cálculo para INSS (35%)	R\$ 866.374,40
Valor do INSS (11%)	R\$ 95.301,18
Valor do IR (1,5%)	R\$ 37.130,33

TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO R\$ 2.475.355,44

WM CONSTRUÇÕES LTDA


José Márcio Pinheiro Landim
WM Construções Ltda.

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		MEDIÇÃO 01		WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUMASA		MEDIÇÃO 01		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO					
				PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES					
				01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ATUAL					
						MEDIÇÃO ACUMULADA					
						SALDO CONTRATUAL					
										19.819.592,34	
										0,00	
										0,00	
										2.475.355,44	
										2.475.355,44	
										17.344.236,90	


ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADES REALIZADA			VALORES							
				QTD	PREÇO UNIF. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA		1.652.019,72	1.652.019,72											
1.1			CANTEIRO DE OBRAS		344.651,72	344.651,72											
1.1.1	93207	M2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUINDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_07/2016	12,00	1.135,91	13.630,92	6,00	-	6,00	6,00	50,00%	6,00	6,815,46	6,815,46			
1.1.2	93208	M2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	60,00	1.033,46	62.007,60	30,00	-	30,00	30,00	50,00%	30,00	31.003,80	31.003,80			
1.1.3	93212	M2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_02/2016	20,00	1.134,29	22.685,80	10,00	-	10,00	10,00	50,00%	10,00	11.342,90	11.342,90			
1.1.4	93210	M2	EXECUÇÃO DE REBENTÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	60,00	662,27	39.736,20	30,00	-	30,00	30,00	50,00%	30,00	19.868,10	19.868,10			
1.1.5	C1937	M2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	36,00	183,09	6.591,24	36,00	-	36,00	36,00	100,00%	36,00	6.591,24	6.591,24			
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.510.367,96	1.510.367,96											
1.2.1	93565	MES	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	22.507,78	540.186,72	1,00	-	1,00	1,00	4,17%	1,00	23,00	23,00			
1.2.2	93572	MES	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48,00	6.011,01	288.528,48	1,00	-	1,00	1,00	2,08%	1,00	47,00	47,00			
1.2.3	93563	MES	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48,00	188.622,72	8.954.290,56	1,00	-	1,00	1,00	2,08%	1,00	3.929,64	3.929,64			
1.2.4	93564	MES	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48,00	4.068,15	195.271,20	1,00	-	1,00	1,00	2,08%	1,00	4.068,15	4.068,15			
1.2.5	100321	MES	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,00	5.539,39	110.787,80	-	-	-	-	20,00	0,00%	-	-	-	-	-
1.2.6	101460	MES	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	48,00	3.895,23	186.971,04	2,00	-	2,00	2,00	4,17%	2,00	7.790,46	7.790,46			
2.0			CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS		373.275,06	373.275,06											
2.1			DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE		4.951,75	4.951,75											
2.1.1	97626	M3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,50	596,82	895,23	-	-	-	-	1,50	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.2	97622	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,86	55,45	269,49	-	-	-	-	4,86	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.3	97647	M2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	11,88	3,64	43,24	-	-	-	-	11,88	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.4	97627	M3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,38	300,00	114,00	-	-	-	-	0,38	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.5	97645	M2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,10	34,01	71,42	-	-	-	-	2,10	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.6	100974	M3	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACHIMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	18,62	7,99	148,77	-	-	-	-	18,62	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.7	95875	M3KMM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DENTRE 30 KM (UNIDADE: M3KMM). AF_07/2020	93,10	2,31	215,06	-	-	-	-	93,10	0,00%	-	-	-	-	-
2.1.8	C3462	UN	DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO	1,00	3.194,54	3.194,54	-	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
2.2			URBANIZAÇÃO		14.371,63	14.371,63											
2.2.1	C2873	M2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	210,00	0,30	63,00	-	-	-	-	210,00	0,00%	-	-	-	-	-
2.2.2	98525	M2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	210,00	0,30	63,00	-	-	-	-	210,00	0,00%	-	-	-	-	-
2.2.3	92393	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	67,40	53,17	3.583,66	-	-	-	-	67,40	0,00%	-	-	-	-	-

Charlene Lima Sales
Secretaria Municipal de Engenharia
Inf. Trans. 28/3/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDICÇÃO 01		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019		FUNASA		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
						PERÍODO		ADITIVO	
						01/07/2022 A 31/08/2022		MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
								MEDICÇÃO ATUAL	
								MEDICÇÃO ACUMULADA	
								SALDO CONTRATUAL	
								19.819.592,34	
								0,00	
								0,00	
								2.475.355,44	
								17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		VALORES	
							PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	SALDO	PERÍODO
2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (CONPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	25,20	46,53	1.172,56	-	25,20	0,00%	-
2.2.5	101197	CERCA COM MOLDES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	18,62	119,31	2.221,55	-	18,62	0,00%	-
2.2.6	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)IM, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	1,00	0,00%	-
2.2.7	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)IM, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	1,00	0,00%	-
2.3		MOVIMENTO DE TERRA				26.283,20				
2.3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	4,49	98,05	440,24	-	4,49	0,00%	-
2.3.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	40,45	102,13	4.131,16	-	40,45	0,00%	-
2.3.3	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	11,00	17,16	188,76	-	11,00	0,00%	-
2.3.4	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,62	17,16	336,68	-	19,62	0,00%	-
2.3.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,30	7,99	82,30	-	10,30	0,00%	-
2.3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	26,43	-	11,44	0,00%	-
2.3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	26,43	-	11,44	0,00%	-
2.3.8	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 30KM/H. AF_05/2020	M3	360,00	10,81	3.891,60	-	360,00	0,00%	-
2.3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	360,00	8,44	3.036,40	-	360,00	0,00%	-
2.3.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.400,00	2,10	11.340,00	-	5.400,00	0,00%	-
2.3.11	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRETO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	360,00	7,67	2.761,20	-	360,00	0,00%	-
2.4		CONCRETO				30.889,80				

Sec. Municipal de Engenharia Sbc. RA
 Rm: 133 - Av. Antônio de Sá - S/Nº - SENEHA
 Fone: (35) 3361-1000
 E-mail: seneha@jagaribe.ce.gov.br
 28/03/2021

<p>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE</p> <p>CONVÊNIO Nº 1C/PAC 01195/2019</p> <p>FUNASA</p>		 <p>MEDICÇÃO 01</p>		<p>WIM CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p>CNPJ 02.364.381/0001-13</p>		<p>DIADOS DA MEDICÇÃO</p> <p>VALOR DO CONTRATO</p> <p>19.819.592,34</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
				<p>PERÍODO</p> <p>01/07/2022 A 31/08/2022</p>		<p>MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES</p> <p>2.475.355,44</p> <p>2.475.355,44</p>	
						<p>MEDICÇÃO ATUAL</p> <p>12.844.236,90</p>	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
2.4.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	382,68	95,67				0,25	0,00%		
2.4.2	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,12	480,56	4.382,71				9,12	0,00%		
2.4.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 AF_05/2021	M3	9,12	24,77	225,90				9,12	0,00%		
2.4.4	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	85,84	72,66	6.237,13				85,84	0,00%		
2.4.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00	24,86	720,94				29,00	0,00%		
2.4.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00	24,21	242,10				10,00	0,00%		
2.4.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,00	22,89	3.433,50				150,00	0,00%		
2.4.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	287,00	20,47	5.874,89				287,00	0,00%		
2.4.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,00	17,30	6.902,70				399,00	0,00%		
2.4.10	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,00	16,09	1.721,63				107,00	0,00%		
2.4.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	M2	15,91	41,02	652,63				15,91	0,00%		
2.5		ALVENARIA DE ELEVACÃO				182.582,65							
2.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	41,65	98,27	4.092,95				41,65	0,00%		
2.5.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	360,00	487,71	175.575,60				360,00	0,00%		
2.5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,04	74,63	1.719,48				23,04	0,00%		
2.5.4	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,04	33,36	768,61				23,04	0,00%		
2.5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	4,80	16,01	76,85				4,80	0,00%		
2.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" x 4"	M	2,00	174,58	349,16				2,00	0,00%		
2.6		COBERTURA				666,64							
2.6.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	13,44	49,75	668,64				13,44	0,00%		

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento e Controladoria
 Int. Trans. 02/2022 - SEMTEMA
 26/08/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC-01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		VALORES	
		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ACUMULADA	
				SALDO CONTRATUAL	
				19.819.592,34	
				0,00	
				0,00	
				2.475.355,44	
				17.344.236,90	

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
2.7			REVESTIMENTO			5.672,72									
2.7.1	87879	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	95,90	4,19	401,82						95,90	0,00%		
2.7.2	87775	M2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	95,90	58,47	5.607,27						95,90	0,00%		
2.7.3	101750	M2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	13,44	49,75	668,64						13,44	0,00%		
2.8			ESQUADRIAS			5.390,23									
2.8.1	100701	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,03	687,29	2.082,49						3,03	0,00%		
2.8.2	100701	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	4,20	687,29	2.886,62						4,20	0,00%		
2.8.3	100726	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	14,45	27,04	390,73						14,45	0,00%		
2.8.4	9875	M	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	1,68	18,09	30,39						1,68	0,00%		
2.9			PINTURA			2.882,04									
2.9.1	88495	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	95,90	10,51	1.007,91						95,90	0,00%		
2.9.2	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	95,90	15,97	1.531,52						95,90	0,00%		
2.9.3	C2899	UN	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	1,00	342,61	342,61						1,00	0,00%		
2.10			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO			18.070,22									
2.10.1	C3464	UN	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 2,0 T	1,00	14.041,77	14.041,77						1,00	0,00%		
2.10.2	99837	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	5,00	805,79	4.028,95						5,00	0,00%		
2.11			MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA			81.126,69									
2.11.1	C3421	UN	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 À 200 CV	2,00	9.803,71	19.607,42						2,00	0,00%		
2.11.2	C4868	UN	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS. ELEVATÓRIA C VAZÃO DE 90,01 A 200L/S	1,00	61.519,27	61.519,27						1,00	0,00%		
3.0			CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATÉRIAS			1.000.369,45									
3.1			TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS			1.009.229,23									
3.1.1	COI.1	UN	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 125 cv; VAZÃO = 348,80 m³/h; HM = 52,35 mca. Modelo: BOMBA KING IRR 150K125X405 ME/1 ACOPLADA TRIFÁSICA 220/380/440/660 60 HZ PE=125CV, 1750RPM ou SIMILAR.	2,00	276.123,91	552.247,82						2,00	0,00%		

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento e SCS-DA
 Inf. Tran. e Licitação - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDICÃO 01		WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		PREÇO UNIT. C/ BDI		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUMASA		PREÇO TOTAL		PERÍODO		MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				01/07/2022 A 31/08/2022		MEDICÃO ATUAL	
						MEDICÃO ACUMULADA	
						SALDO CONTRATUAL	
						19.819.592,34	
						0,00	
						0,00	
						2.475.355,44	
						2.475.355,44	
						17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.1.2	COT.7	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 125CV Composto de: Quadro de comando 1,90 x 60 x 60 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chave fusível Ultra rápido de acordo com a potência; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart 55W07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/Isolador de acordo com a potência 380v/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500v; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinalizadoras vermelhas de 220v; Sinalizadoras led verdes de 220v; Régua de borne sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm ² preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm ² vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	91.458,37	-	-	-	-	-
3.1.3	4072	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10	UN	2,00	3.622,11	-	-	2,00	0,00%	
3.1.4	4077	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN10	UN	2,00	3.055,79	-	-	2,00	0,00%	
3.1.5	4078	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	9.651,43	-	-	2,00	0,00%	
3.1.6	4013	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	-	-	2,00	0,00%	
3.1.7	8708	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	19.355,67	-	-	2,00	0,00%	
3.1.8	575A	VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)	UN	2,00	22.099,43	-	-	2,00	0,00%	
3.1.9	13972	TURBO FOFO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	2,00	5.093,60	-	-	2,00	0,00%	
3.1.10	13431	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	-	-	2,00	0,00%	
3.1.11	13972	TURBO FOFO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	-	-	1,00	0,00%	
3.1.12	13670	TE FOFO FF DN 400 X 400 PN10	UN	2,00	8.988,53	-	-	2,00	0,00%	
3.1.13	14524	TE FOFO FF DN 400 X 400 PN10 - L=1000	UN	1,00	6.228,14	-	-	1,00	0,00%	
3.1.14	14526	TURBO FOFO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.942,96	-	-	1,00	0,00%	
3.1.15	8708	TURBO FOFO C/ FLANGES DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	19.355,67	-	-	1,00	0,00%	
3.1.16	8706	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	15.620,36	-	-	1,00	0,00%	
3.1.17	13669	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	11.092,72	-	-	1,00	0,00%	
3.1.18	13972	TURBO FOFO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	-	-	1,00	0,00%	
3.1.19	13482	TURBO FOFO FF DN 400 X 300 PN10	UN	2,00	11.432,30	-	-	2,00	0,00%	
3.1.20	14097	REDUÇÃO FOFO FF DN 400 X 300 PN10	UN	2,00	6.225,51	-	-	2,00	0,00%	
3.1.21	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	-	-	1,00	0,00%	
3.1.22	14503	TURBO FOFO C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500	UN	1,00	5.505,31	-	-	1,00	0,00%	
3.1.23	187631	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRRP) DN 100 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	13.732,34	-	-	1,00	0,00%	
3.1.24	COT.37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	-	-	1,00	0,00%	
3.1.25	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	-	-	1,00	0,00%	
3.1.26	139721	TURBO FOFO C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 200	UN	1,00	2.391,34	-	-	1,00	0,00%	
3.1.27	14692	TURBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3000	UN	1,00	6.013,03	-	-	1,00	0,00%	
3.1.28	14096	REDUÇÃO FOFO FF DN 400 x 250 PN10	UN	1,00	2.728,92	-	-	1,00	0,00%	
3.1.29	14088	REDUÇÕES 250 X 150	UN	1,00	1.583,23	-	-	1,00	0,00%	
3.1.30	15730	VENTOSAS TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25	UN	1,00	3.734,80	-	-	1,00	0,00%	
3.2		ACESSÓRIOS	UN	17,00	10.640,42	-	-	17,00	0,00%	
3.2.1	16439	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA	UN	17,00	174,00	-	-	17,00	0,00%	

Charles de Jesus Moraes
 SAC-MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 Inf. Transp. 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDICÃO 01		W/M CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		MEDICÃO 01		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019		MEDICÃO 01		PERÍODO		MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
FUNASA		MEDICÃO 01		01/07/2022 A 31/08/2022		MEDICÃO ATUAL	
						SALDO CONTRATUAL	
						19.819.592,34	
						0,00	
						2.475.355,44	
						17.344.236,90	

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/UNI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
4.0			ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS			2.512.157,22					6.441,00		6.441,00	
4.1			TERMINAÇÃO - SERVIÇOS			492.044,67					6.441,00		6.441,00	
4.1.1	98525	M2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	0,30	1.600,00	480,00	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	-	480,00	480,00	
4.1.2	C2873	M2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	0,30	1.600,00	480,00	400,00	400,00	-	400,00	-	120,00	120,00	
4.1.3	100577	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	1,09	1.600,00	1.744,00	400,00	400,00	-	400,00	-	436,00	436,00	
4.1.4	101230	M3	ESCOVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 40KM/H. AF. 05/2020	10,81	1.829,66	19.778,62	500,00	500,00	-	500,00	-	5.405,00	5.405,00	
4.1.5	100975	M3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	8,44	8.506,47	80.234,61	-	-	-	-	-	9.506,47	-	-
4.1.6	95876	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	2,10	299.453,81	299.453,81	-	-	-	-	-	142.597,05	-	-
4.1.7	96386	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	7,67	72.914,62	72.914,62	-	-	-	-	-	9.506,47	-	-
4.1.8	C3218	M3	EXPURSO DE AREIA	3,50	3.024,50	3.024,50	-	-	-	-	-	840,14	-	-
4.1.9	C2840	M3	INDENIZAÇÃO DE AZEITA	1,47	13.974,51	13.974,51	-	-	-	-	-	9.506,47	-	-
4.2			PREPARAÇÃO E MONTAGEM - SERVIÇOS			361.496,84								
4.2.1	94966	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2-5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRIFA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	480,56	51.016,25	51.016,25	-	-	-	-	-	106,16	-	-
4.2.2	93378	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	24,77	2.629,58	2.629,58	-	-	-	-	-	106,16	-	-
4.2.3	92423	M2	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	72,66	26.712,72	26.712,72	-	-	-	-	-	367,64	-	-
4.2.4	93778	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	20,47	11.917,22	11.917,22	-	-	-	-	-	582,18	-	-
4.2.5	92777	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	22,89	34.435,26	34.435,26	-	-	-	-	-	1.504,38	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Engenharia da Sec. da
 Inf. e Transp. - PORTARIA 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		W/M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		VALOR DO CONTRATO	19.919.592,34
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
		PERÍODO		MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
		01/07/2022 A 31/08/2022		SALDO CONTRATUAL	17.444.236,90

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.2.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÁRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	55,74	24,21	1.349,47	-	-	-	55,74	0,00%	-	-
4.2.7	C3065	RESÍDUO D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	42,40	177,34	7.519,22	-	-	-	42,40	0,00%	-	-
4.2.8	97950	CAIXA PARA BOCADE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF. 12/2020	UN	6,00	3.252,33	19.513,98	-	-	-	6,00	0,00%	-	-
4.2.9	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF. 12/2020	UN	27,00	1.115,25	30.111,75	-	-	-	27,00	0,00%	-	-
4.2.10	C3110	SAÍDA D'ÁGUA C/DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	5,00	247,00	1.235,00	-	-	-	5,00	0,00%	-	-
4.2.11	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	63,02	8,41	530,00	-	-	-	63,02	0,00%	-	-
4.2.12	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	63,01	8,90	560,79	-	-	-	63,01	0,00%	-	-
4.2.13	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	567,13	6,47	3.669,33	-	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.14	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	567,13	11,16	6.329,17	-	-	-	567,13	0,00%	-	-
4.2.15	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	1.223,23	24,77	30.299,41	-	-	-	1.223,23	0,00%	-	-
4.2.16	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	37,05	8,90	329,75	-	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.17	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	37,05	3,12	115,60	-	-	-	37,05	0,00%	-	-
4.2.18	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	114,18	4,91	560,62	-	-	-	114,18	0,00%	-	-
4.2.19	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	20,45	5,97	122,09	-	-	-	20,45	0,00%	-	-
4.2.20	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	182,71	9,35	1.708,34	-	-	-	182,71	0,00%	-	-

Charles de L. Lira Nunes
Sec. Municipal de Obras Sec. da
Inf. Trad. e Planejamento - SEINFPA
Porkaitá 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
				ADITIVO	0,00
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
				MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
				MEDIÇÃO ACUMULADA	17.344.236,90
				SALDO CONTRATUAL	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.2.21	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 600 OU 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO DE TUBO)	M	47,97	11,78	565,09	-	-	-	47,97	0,00%	-
4.2.22	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	126,46	18,25	2.307,90	-	-	-	126,46	0,00%	-
4.2.23	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 23 X 23 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 1.7/2015	M2	1.002,50	53,17	53.302,93	-	-	-	1.002,50	0,00%	-
4.2.24	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM PREÇO NETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2016	M	284,34	46,53	13.230,34	-	-	-	284,34	0,00%	-
4.2.25	102075	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 2 LANÇAS EM "L" E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020	M3	6,86	5.678,50	38.954,51	-	-	-	6,86	0,00%	-
4.2.26	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADII FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	M	36,00	623,07	22.430,52	-	-	-	36,00	0,00%	-
4.3		TANQUE DE COBERTO E FILTROS - SERVIÇOS				1.125.277,01						
4.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	283,80	0,30	85,14	-	-	-	283,80	0,00%	-
4.3.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	3,25	98,05	318,66	-	-	-	3,25	0,00%	-
4.3.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	108,16	102,13	11.046,38	-	-	-	108,16	0,00%	-
4.3.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	15,00	8,90	133,50	-	-	-	15,00	0,00%	-
4.3.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	9,02	24,77	223,43	-	-	-	9,02	0,00%	-
4.3.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM BEVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	15,00	3,12	46,80	-	-	-	15,00	0,00%	-
4.3.7	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	7,20	377,32	2.716,70	-	-	-	7,20	0,00%	-
4.3.8	94972	CONCRETO FCK=30MPa, TRACO 1:2:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	175,86	478,88	84.215,84	-	-	-	175,86	0,00%	-
4.3.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	175,86	24,77	4.356,05	-	-	-	175,86	0,00%	-
4.3.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.153,59	72,66	83.819,85	-	-	-	1.153,59	0,00%	-

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Planejamento - SEINFRA
Inf. Tran. e Planejamento - SEINFRA
Portale - 28372021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDICÇÃO 01		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDICÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		VALORES ACUMULADOS ANTERIORES	
				MEDICÇÃO ATUAL		MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				MEDICÇÃO ACUMULADA		MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				SALDO CONTRATUAL		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
						2.475.355,44	
						17.344.236,90	


ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.3.11	92775	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	29,00	24,86	720,94	-	-	29,00	0,00%	-	-
4.3.12	92776	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	5,00	24,21	121,05	-	-	5,00	0,00%	-	-
4.3.13	92777	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	73,00	22,89	1.670,97	-	-	73,00	0,00%	-	-
4.3.14	92778	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	510,00	20,47	10.439,70	-	-	510,00	0,00%	-	-
4.3.15	92779	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	8.043,04	17,30	139.144,59	-	-	8.043,04	0,00%	-	-
4.3.16	92780	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	17.683,75	16,09	284.531,54	-	-	17.683,75	0,00%	-	-
4.3.17	92781	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	10.564,82	18,45	194.920,93	-	-	10.564,82	0,00%	-	-
4.3.18	98547	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF. 06/2018	1.029,97	211,33	217.663,56	-	-	1.029,97	0,00%	-	-
4.3.19	98557	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 06/2018	113,63	41,02	4.661,10	-	-	113,63	0,00%	-	-
4.3.20	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	210,38	15,97	3.359,77	-	-	210,38	0,00%	-	-
4.3.21	C2899	UN	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	4,00	342,51	1.370,44	-	-	4,00	0,00%	-	-
4.3.22	99837	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIMADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_P	41,00	805,79	33.037,39	-	-	41,00	0,00%	-	-
4.3.23	C4751	M2	TRATAMENTO EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERIL "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, 1/2" ANTI-DEBARRANTE	2.714,84	2.714,84	43.437,44	-	-	16,00	0,00%	-	-
4.3.24	C3502	UN	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	1,00	3.235,24	3.235,24	-	-	1,00	0,00%	-	-
4.4			NETO PRELIMINAR SERVIÇOS			100.302,69						
4.4.1	C2873	M2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	258,70	0,30	77,61	-	-	258,70	0,00%	-	-
4.4.2	96523	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	38,71	98,05	3.795,52	-	-	38,71	0,00%	-	-
4.4.3	96520	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	348,40	102,13	35.582,09	-	-	348,40	0,00%	-	-
4.4.4	100981	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	265,51	8,90	2.363,04	-	-	265,51	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Planejamento da Sec. da
Inf-Transp. e Urbanismo - SEMIFRA
Portaria nº 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		 MEDICÃO 01		W/M CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE				CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019		PERÍODO		MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES		0,00	
FUNASA		01/07/2022 A 31/08/2022		MEDICÃO ATUAL		2.475.355,44	
				MEDICÃO ACUMULADA		2.475.355,44	
				SALDO CONTRATUAL		17.344.236,90	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.4.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,21	24,77	228,13	-	-	-	9,21	0,00%	-	-
4.4.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	295,02	3,12	920,46	-	-	-	295,02	0,00%	-	-
4.4.7	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:1,4:3,5 (EM MASSA SECA COM CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,43	407,94	2.215,11	-	-	-	5,43	0,00%	-	-
4.4.8	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	5,43	19,61	106,48	-	-	-	5,43	0,00%	-	-
4.4.9	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,51	72,66	2.071,54	-	-	-	28,51	0,00%	-	-
4.4.10	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	153,78	98,27	15.111,96	-	-	-	153,78	0,00%	-	-
4.4.11	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	36,72	103,09	3.785,46	-	-	-	36,72	0,00%	-	-
4.4.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	381,00	4,19	1.596,39	-	-	-	381,00	0,00%	-	-
4.4.13	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	381,00	58,47	22.277,07	-	-	-	381,00	0,00%	-	-
4.4.14	C4752	MANTA GEOTÊXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 25KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASENTAMENTO)	M2	247,62	32,00	7.923,84	-	-	-	247,62	0,00%	-	-
4.4.15	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M3	23,09	158,95	3.670,16	-	-	-	23,09	0,00%	-	-
4.4.16	C0823	COMPONETA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO	M2	3,00	520,15	1.560,45	-	-	-	3,00	0,00%	-	-
4.4.17	C4753	PEÇA EM MADEIRA, MURCARTIARA (2,50X5,00CM) PARA FIXAÇÃO DA MANTELA GEOTÊXTIL	M	92,80	21,96	2.037,89	-	-	-	92,80	0,00%	-	-
4.4.18	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	35,00	5,97	208,95	-	-	-	35,00	0,00%	-	-
4.4.19	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA-CORPO	M	1,50	2.515,69	3.770,54	-	-	-	1,50	0,00%	-	-
4.5		FERR (ESTACÃO ELEVATÓRIA DE NELETOS GERÁDOS) - SERVIÇOS				965.098,26							
4.5.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	37,76	0,30	11,33	-	-	-	37,76	0,00%	-	-
4.5.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	3,23	98,05	316,70	-	-	-	3,23	0,00%	-	-

Charles C.B. LIMA ALBUQUERQUE
 Sec. Financeiro / Junho de 2022
 Inf. Tran. p. o. Sistema - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE		 MEDICÇÃO 01	W/M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDICÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA			PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022	VALOR DO CONTRATO ADITIVO	VALORES ACUMULADAS ANTERIORES	VALORES ACUMULADAS ANTERIORES
				2.475.355,44	2.475.355,44	2.475.355,44
				17.344.296,90	17.344.296,90	17.344.296,90


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.5.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	29,03	102,13	2.964,83				29,03	0,00%	29,03		
4.5.4	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	20,74	24,77	513,73				20,74	0,00%	20,74		
4.5.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	8,29	8,90	73,78				8,29	0,00%	8,29		
4.5.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	9,22	3,12	28,77				9,22	0,00%	9,22		
4.5.7	00055	ALVENARIA DE ENBASAMENTO DE TULO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA.	M3	0,63	1.082,04	681,69				0,63	0,00%	0,63		
4.5.8	94966	CONCRETO PCC = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M3	18,25	480,56	8.770,22				18,25	0,00%	18,25		
4.5.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	18,25	217,51	3.969,56				18,25	0,00%	18,25		
4.5.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	134,36	72,66	9.762,60				134,36	0,00%	134,36		
4.5.11	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 09/2021	KG	18,25	19,61	357,88				18,25	0,00%	18,25		
4.5.12	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,86	382,68	329,10				0,86	0,00%	0,86		
4.5.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 06/2018	M2	115,24	211,33	24.353,67				115,24	0,00%	115,24		
4.5.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	19,72	41,02	808,91				19,72	0,00%	19,72		
4.5.15	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	17,40	30,43	529,48				17,40	0,00%	17,40		
4.5.16	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	17,40	35,41	616,13				17,40	0,00%	17,40		
4.5.17	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	10,64	111,96	1.191,25				10,64	0,00%	10,64		
4.5.18	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9(19X19)CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR (QUE 6M5 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO CONVENCIONAL). AF. 06/2014	M2	58,05	98,27	5.704,57				58,05	0,00%	58,05		
4.5.19	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BALANÇADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02				20,16	0,00%	20,16		
4.5.20	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	136,26	4,19	570,93				136,26	0,00%	136,26		

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Planejamento - SEINFRA
Inf. Tran. - Op. 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE		 MEDIÇÃO 01		VIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022				VALORES	
		PREÇO UNIT. C/ BDI		VALOR DO CONTRATO		ADITIVO	
		PREÇO TOTAL		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES		0,00	
		QTD'S		MEDIÇÃO ATUAL		2.475.355,44	
		UN		SALDO		17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD'S	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR
4.5.21	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	136,26	58,47	7.967,12	-	-	136,26	0,00%	-	-
4.5.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,00	74,63	2.388,16	-	-	32,00	0,00%	-	-
4.5.23	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,00	33,23	1.196,28	-	-	36,00	0,00%	-	-
4.5.24	C0387	BETRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08	-	-	8,00	0,00%	-	-
4.5.25	9875	TUBO PVC, SOLDADEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42	-	-	2,40	0,00%	-	-
4.5.26	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96	-	-	3,78	0,00%	-	-
4.5.27	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	136,26	15,97	2.176,07	-	-	136,26	0,00%	-	-
4.5.28	100726	PINTURA COM TINTA AÍQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,56	27,04	204,42	-	-	7,56	0,00%	-	-
4.5.29	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	0,00%	-	-
4.5.30	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	-	-	2,00	0,00%	-	-
4.5.31	C3497	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 5,01 A 10 l/s	UN	1,00	3.652,07	3.652,07	-	-	1,00	0,00%	-	-
4.6		INTERLIÇÕES - SERVIÇOS				46.577,00						
4.6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO ESGOTO. AF_10/2018	M	330,40	5,43	1.794,07	-	-	330,40	0,00%	-	-
4.6.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	5,00	98,05	490,25	-	-	5,00	0,00%	-	-
4.6.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	240,05	102,13	24.516,31	-	-	240,05	0,00%	-	-
4.6.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 l/h) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,64	8,90	183,70	-	-	20,64	0,00%	-	-
4.6.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20,64	3,12	64,40	-	-	20,64	0,00%	-	-
4.6.6	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	72,20	2,08	150,18	-	-	72,20	0,00%	-	-
4.6.7	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	119,80	5,97	715,21	-	-	119,80	0,00%	-	-
4.6.8	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	100,80	8,30	836,64	-	-	100,80	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Administração da Sec. da
 Inf. Tecnologia e Sistema - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	
						19.819.592,34 0,00 0,00 2.475.355,44 17.344.236,90	

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR
4.6.9	97139	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRVU OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNHECEDOR). AF. 12/2017	40,60	9,35	379,61	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.10	89355	M	TUBO, PVC, 200 MM, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	101,00	20,20	2.040,20	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.11	C2873	M2	LOCAÇÃO DA OBRERA COM UNIFORME TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	10,66	0,30	3,20	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.12	96523	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	4,60	98,05	451,03	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.13	96520	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	41,39	102,13	4.227,16	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.14	100981	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	16,76	8,90	149,16	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.15	93378	M3	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	24,63	24,77	610,09	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.16	97913	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	18,62	3,12	58,09	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.17	94956	M3	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	2,67	480,56	1.283,10	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.18	93378	M3	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	2,67	24,77	66,14	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.19	92423	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	6,78	72,66	492,63	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.20	90000	KG	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALUMINIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 09/2021	2,67	19,61	52,36	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.21	87495	M2	ALVENARIA DE VEICAZÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 81X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	35,84	98,27	3.522,00	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.22	87879	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	71,68	4,19	300,34	-	-	-	0,00%	-	-
4.6.23	87775	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	71,68	58,47	4.191,13	-	-	-	0,00%	-	-
4.7			REFORMA DE CALHA PASHALL, FLOCULADOR E DECANTADOR EXISTENTE			287.450,61						
4.7.1	97626	M3	DEMOIÇÃO DE PIARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	6,30	596,82	3.759,97	-	-	-	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Licitação da Sec. da
Inf. Tecnologia e Planejamento - SEMINFRA
Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDICÇÃO 01		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDICÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019 FUNASA		MEDICÇÃO 01		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
						MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 0,00	
						MEDICÇÃO ATUAL 2.475.355,44	
						SALDO CONTRATUAL 17.344.236,90	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDZ	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.7.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	360,00	19,82	7.135,20				360,00	0,00%			
4.7.3	97628	DEMOLUÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	36,00	274,16	9.869,76				36,00	0,00%			
4.7.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=2CM. AF. 06/2018	M2	360,00	50,95	18.342,00				360,00	0,00%			
4.7.5	C4742	COLUA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA W"12" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	16.386,03	16.386,03				1,00	0,00%			
4.7.6	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_P	M	98,00	805,79	78.967,42				98,00	0,00%			
4.7.7	C4751	PLATAFORMA EXECUTADA COM GRADE DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERIL "U" PULCRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	M2	54,00	2.714,84	146.601,36				54,00	0,00%			
4.7.8	C3525	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS ESPECIAIS EM FLOCULADOR	UN	1,00	6.389,07	6.389,07				1,00	0,00%			
5.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS				1.537.532,03								
5.1	14677	LEITO DRENAGEM/ESTACÃO ELEVATORIA	UN	1,00	2.751,77	2.751,77				1,00	0,00%			
5.1.1	13428	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	UN	3,00	2.346,66	7.039,98				3,00	0,00%			
5.1.2	9826	CURVA FOFO 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	15,60	433,16	6.757,30				15,60	0,00%			
5.1.3	9826	TUBO PVC DEFOFO, I/EI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	61,20	167,90	10.275,48				61,20	0,00%			
5.2		ESTAÇÃO ELEVATORIA/CAIXA PARSHALL EXISTENTE				21.022,35								
5.2.1	9828	TUBO PVC DEFOFO, I/EI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	2,00	581,13	1.162,26				2,00	0,00%			
5.2.2	13331	CURVA 22 30 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	591,65	1.183,30				2,00	0,00%			
5.2.3	13364	CURVA 30 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	2,00	1.174,26	2.348,52				2,00	0,00%			
5.2.4	13426	CURVA FOFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07				1,00	0,00%			
5.2.5	14663	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000	UN	1,00	4.919,27	4.919,27				1,00	0,00%			
5.2.6	13993	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.298,74	1.298,74				1,00	0,00%			
5.3		ETA EXISTENTE / FILTRO PROJETADO				11.113,87								
5.3.1	13998	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10	UN	2,00	5.811,13	11.622,26				2,00	0,00%			
5.3.2	13431	CURVA FOFo 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54				2,00	0,00%			
5.3.3	14710	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.365,40	4.730,80				2,00	0,00%			
5.3.4	13369	CURVA 30 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400	UN	4,00	7.258,89	29.035,56				4,00	0,00%			
5.3.5	18552	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL I/EI 1MPA DN 400 (NBR-7665-01/03/99)	M	40,60	1.080,19	43.855,71				40,60	0,00%			
5.4		RAPI LAVAGEM DOS FILTROS				90.032,19								
5.4.1	13366	CURVA 90 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	2.830,12	8.490,36				3,00	0,00%			
5.4.2	9826	TUBO PVC DEFOFO, I/EI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	43,70	433,16	18.929,09				43,70	0,00%			
5.4.3	14684	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4500	UN	1,00	3.677,20	3.677,20				1,00	0,00%			
5.4.4	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VPR) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES	UN	1,00	16.978,66	16.978,66				1,00	0,00%			
5.4.5	COT-37	FILTRO EM T FLANGADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07				1,00	0,00%			
5.4.6	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLFRUM PN 10716 FLANGADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATE 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83				1,00	0,00%			
5.4.7	14678	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	1.833,88	1.833,88				1,00	0,00%			
5.4.8	17618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXILMENTE PN16 DN250	UN	1,00	5.089,42	5.089,42				1,00	0,00%			
5.4.9	14686	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5500	UN	1,00	4.232,68	4.232,68				1,00	0,00%			
5.5		BAIÃO DE CONTEÚO RAP				137.483,15								

Charles de Sá
 Sec. Municipal de Planejamento - SEINFRA
 Inf. Trac. - Planejamento - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				W/M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		MEDIÇÃO 01		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 0,00	
FUNASA						MEDIÇÃO ATUAL 2.475.355,44	
						MEDIÇÃO ACUMULADA 2.475.355,44	
						SALDO CONTRATUAL 17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.5.1	110184	TUBO PVC DE 90 F. DUCTIL JEI 1MP3 DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	42,10	1.131,92	47.653,83			42,10	0,00%		
5.5.2	14708	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5300	UN	3,00	10.898,42	32.695,26			3,00	0,00%		
5.5.3	19666	TE FOFo FF DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76			1,00	0,00%		
5.5.4	18707	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 350	UN	2,00	12.633,60	25.267,20			2,00	0,00%		
5.5.5	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	2,00	10.639,96	21.279,92			2,00	0,00%		
5.5.6	19368	CURVA 90 FOFo 8B JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14			2,00	0,00%		
5.6		FAZENDA DE DISTRIBUIÇÃO			655.174,64							
5.6.1	110184	TUBO PVC DE 90 F. DUCTIL JEI 1MP3 DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	41,30	1.131,92	46.748,30			41,30	0,00%		
5.6.2	14699	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.894,74	7.789,48			2,00	0,00%		
5.6.3	19368	CURVA 90 FOFo 8B JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 350	UN	4,00	6.328,57	25.314,28			4,00	0,00%		
5.6.4	19666	TE FOFo FF DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76			1,00	0,00%		
5.6.5	14705	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4000	UN	1,00	8.560,56	8.560,56			1,00	0,00%		
5.6.6	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (VRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66			1,00	0,00%		
5.6.7	COT-37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07			1,00	0,00%		
5.6.8	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83			1,00	0,00%		
5.6.9	14700	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.672,30	4.672,30			1,00	0,00%		
5.6.10	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98			1,00	0,00%		
5.6.11	14708	TUBO FOFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5500	UN	1,00	10.898,42	10.898,42			1,00	0,00%		
5.7		DIVERSOS			825.580,40							
5.7.1	16438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	131,11	655,55			5,00	0,00%		
5.7.2	16437	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	106,35	212,70			2,00	0,00%		
5.7.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	46,00	67,86	3.121,56			46,00	0,00%		
5.7.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	9,00	51,89	467,01			9,00	0,00%		
5.7.5	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	14,00	35,97	503,58			14,00	0,00%		
5.7.6	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	15,00	24,06	360,90			15,00	0,00%		
5.7.7	14243	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100	UN	32,00	18,72	599,04			32,00	0,00%		
5.7.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	80,00	32,60	2.608,00			80,00	0,00%		
5.7.9	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	60,00	5,91	354,60			60,00	0,00%		
5.7.10	14873	COMPORTE QUADRADA C/ DUPLIO SENT. DE FLUXO DN 600	UN	2,00	23.571,60	47.143,20			2,00	0,00%		
5.7.11	18895	PLACA DE PVC DE 5,00MX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS	UN	96,00	2.073,66	199.071,36			96,00	0,00%		
5.7.12	COT-11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERIS TUBULARES, MODELO "MACHO E FÊMEA", FABRICADOS EM PVC RÍGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS, 50 X 90 X 1200 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1,50MM, CORTADOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ÂNGULO DE 60º. PERFURADOS, GABARITADOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIXADORES MECÂNICOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO, (SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÕES SAAE) - COM ÁREA DE 34,80M²	CJ	2,00	285.241,45	570.482,90			2,00	0,00%		
5.8		ETRE ESTATION ELEVATORIA DE EFEITOS SERADOST - MATERIAIS			179.537,82							
5.8.1	19428	CURVA FOFo 90 F PARA AGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66			1,00	0,00%		
5.8.2	14494	TUBO FOFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50			1,00	0,00%		
5.8.3	19815	EXTREMIDADE PE C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.469,10	4.938,20			2,00	0,00%		
5.8.4	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.295,60	4.591,20			2,00	0,00%		
5.8.5	19427	TUBO FOFo 90 F PARA AGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44			2,00	0,00%		
5.8.6	19995	TOCO C/ FLANGES ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.426,72	4.853,44			2,00	0,00%		
5.8.7	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84			2,00	0,00%		
5.8.8	18704	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	5.684,46	11.368,92			2,00	0,00%		

Charles de Lima Gomes
Sec. Administrativo - SEINFRA
Int. Tran. L. de Anísio - SEINFRA
Bontate 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE				WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALORES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL SALDO CONTRATUAL	
							19.819.592,34
							0,00
							2.475.355,44
							17.344.236,90


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES			
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.8.9	14086	REDUÇÃO F0-F5 FF DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.406,60	2.812,80			2,00	0,00%		
5.8.10	COT-10	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE SCV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme placa do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart S3W07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/Isolador de acordo com a potência 380v/220vcs; Voltímetro digital de 0 a 500v; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinalizadoras vermelhas de 220v; Sinalizadoras led verdes de 220v; Régua de borne síndau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático);	UN	1,00	28.433,59	28.433,59			1,00	0,00%		
5.8.11	COT-6	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 5 cv; VAZÃO = 34,56 m³/h; HM = 16,76 mca. Modelo: BOMBA KING CBR8 5CV II POLIOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	8.876,14	17.756,28			2,00	0,00%		
5.8.12	17139	REDUÇÃO F0-F5 DN 150 x 80 PN10	UN	2,00	584,18	1.168,36			2,00	0,00%		
5.8.13	19662	TUBO F0-F0 C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01			1,00	0,00%		
5.8.14	13409	CURVA F0-F0 45 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	3,00	822,21	2.466,63			3,00	0,00%		
5.8.15	15710	VALV RET PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM FF DN 150 PN16	UN	2,00	4.126,69	8.253,38			2,00	0,00%		
5.8.16	17617	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	2,00	1.879,53	3.759,06			2,00	0,00%		
5.8.17	15165	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.944,00	5.888,00			2,00	0,00%		
5.8.18	18466	TE F0-F5 DN 150 x 50 PN10	UN	2,00	1.034,08	2.068,16			2,00	0,00%		
5.8.19	19991	REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150	UN	2,00	2.668,28	5.336,56			2,00	0,00%		
5.8.20	15729	VENTOSA TRIFURCADA FLANGE DN 50 PN25	UN	1,00	1.977,09	1.977,09			1,00	0,00%		
5.8.21	13877	JUNÇÃO 45 F0-F5 FF DN 150 x 150 PN10	UN	1,00	1.555,16	1.555,16			1,00	0,00%		
5.8.22	14469	TUBO F0-F0 C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.475,69	2.475,69			1,00	0,00%		
5.8.23	19429	CURVA F0-F0 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	UN	1,00	3.599,48	3.599,48			1,00	0,00%		
5.8.24	14473	TUBO F0-F0 C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.074,21	4.074,21			1,00	0,00%		
5.8.25	19364	TUBO F0-F0 F0-F0 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	1,00	1.174,26	1.174,26			1,00	0,00%		
5.8.26	19815	EXTREMIDADE PF/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10			1,00	0,00%		
5.8.27	19428	EXTREMIDADE PF/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66			1,00	0,00%		
5.8.28	14470	TUBO F0-F0 C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=15000	UN	1,00	2.847,20	2.847,20			1,00	0,00%		
5.8.29	15344	EXTREMIDADE PF/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10			1,00	0,00%		
5.8.30	18042	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24			1,00	0,00%		
5.8.31	19342	TUBO F0-F0 CILÍNDRICO P/ÁGUA DN 250, L = 5800mm	UN	1,00	8.403,22	8.403,22			1,00	0,00%		
5.8.32	13812	EXTREMIDADE PF/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20			2,00	0,00%		
5.8.33	13425	CURVA F0-F0 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80			4,00	0,00%		
5.8.34	18219	ANEL BORRACHA P/ F0-F0 JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76			2,00	0,00%		
5.8.35	18217	ANEL BORRACHA P/ F0-F0 JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08			2,00	0,00%		
5.8.36	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	13,00	67,86	882,18			13,00	0,00%		
5.8.37	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	20,00	35,97	719,40			20,00	0,00%		
5.8.38	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	24,06	144,36			6,00	0,00%		
5.8.39	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98			1,00	0,00%		

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Planejamento da Sec. da
Inf. e Estatística - SEINFRA
Po. 1414 - 2833/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDICÃO 01		W/M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDICÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDICÃO 01		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO 19.819.592,34	
						MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES 0,00	
						MEDICÃO ACUMULADA 2.475.355,44	
						SALDO CONTRATUAL 17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/7 BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO
5.8.40	4242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	280,00	32,60	9.128,00			0,00%	280,00	-
5.8.41	4241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	36,00	5,91	212,76			0,00%	36,00	-
6.0		RAP 01 - 1.000 m² DE BEAT 03 - SERVIÇOS				2.442.140,21					
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				110.501,03					
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	373,45	0,30	112,04			0,00%	373,45	-
6.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORONAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCANAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_09/2017	M3	43,66	98,05	4.280,86			0,00%	43,66	-
6.1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORONAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_09/2017	M3	392,97	102,13	40.134,03			0,00%	392,97	-
6.1.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVA RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE, AF_03/2021	M3	143,13	183,26	26.230,00			0,00%	143,13	-
6.1.5	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	143,13	205,98	29.481,92			0,00%	143,13	-
6.1.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	137,81	24,77	3.413,55			0,00%	137,81	-
6.1.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	569,77	8,90	5.070,95			0,00%	569,77	-
6.1.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	569,77	3,12	1.777,68			0,00%	569,77	-
6.2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.771.982,28					
6.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	394,88	480,56	189.763,53			0,00%	394,88	-
6.2.2	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	394,88	217,51	85.890,35			0,00%	394,88	-
6.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PC-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESPALHADA, REINADA, E UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	1.381,01	72,66	100.344,19			0,00%	1.381,01	-
6.2.4	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	276,00	22,89	6.317,64			0,00%	276,00	-
6.2.5	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	9.756,00	20,47	199.705,32			0,00%	9.756,00	-
6.2.6	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	71.381,54	16,09	1.148.528,98			0,00%	71.381,54	-
6.2.7	92781	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	1.875,00	18,45	34.593,75			0,00%	1.875,00	-
6.2.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP. ESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	61,08	111,96	6.838,52			0,00%	61,08	-
6.3		ALVENARIA				1.829,79					


Charles de Brito Brito
 Sec. Municipal de Obras da Sec. de
 Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES							
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA				 MEDICÇÃO 01				WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13 PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022						DADOS DA MEDICÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDICÇÃO ATUAL MEDICÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL 19.819.592,34 0,00 0,00 2.475.355,44 2.475.355,44 17.344.236,90		
6.3.1	87495	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	18,62	98,27	1.829,79	-	-	18,62	-	-	0,00%	-	-	-	
6.4			REVESTIMENTO			2.333,46										
6.4.1	87879	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	37,24	4,19	156,04	-	-	37,24	-	-	0,00%	-	-	-	
6.4.2	87775	M2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	37,24	58,47	2.177,42	-	-	37,24	-	-	0,00%	-	-	-	
6.5			PINTURA			32.426,77										
6.5.1	C2899	UN	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	-	-	0,00%	-	-	-	
6.5.2	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	769,39	15,97	12.287,16	-	-	769,39	-	-	0,00%	-	-	-	
6.6			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO			81.495,61										
6.6.1	C4748	M	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	10,00	2.513,69	25.136,90	-	-	10,00	-	-	0,00%	-	-	-	
6.6.2	99837	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" , FMADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_L_P	68,30	805,79	55.035,46	-	-	68,30	-	-	0,00%	-	-	-	
6.6.3	C1436	M2	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	6,48	204,36	1.324,25	-	-	6,48	-	-	0,00%	-	-	-	
6.7			MONTAGEM			9.732,21										
6.7.1	C3495	UN	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 300,01 A 600 M3	1,00	9.732,21	9.732,21	-	-	1,00	-	-	0,00%	-	-	-	
6.8			LOCAÇÃO			31,68										
6.8.1	C2873	M2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	105,59	0,30	31,68	-	-	105,59	-	-	0,00%	-	-	-	
6.9			MONTAMENTO DE TERRA			6.247,64										
6.9.1	96523	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	5,26	98,05	515,74	-	-	5,26	-	-	0,00%	-	-	-	
6.9.2	96520	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCALDEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	47,34	102,13	4.834,83	-	-	47,34	-	-	0,00%	-	-	-	
6.9.3	93378	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALDEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	23,28	24,77	576,65	-	-	23,28	-	-	0,00%	-	-	-	
6.9.4	100973	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	2,67	8,56	22,86	-	-	2,67	-	-	0,00%	-	-	-	
6.9.5	100981	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	24,06	8,90	214,13	-	-	24,06	-	-	0,00%	-	-	-	
6.9.6	97913	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	26,74	3,12	83,43	-	-	26,74	-	-	0,00%	-	-	-	

Charles Lima Nunes
 Sr. Harmonizador de Preços
 Inf. Trabalho e Preços - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		MEDIÇÃO 01		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019				PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
FUNASA				01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ATUAL	
						SALDO CONTRATUAL	
						19.819.592,34	
						0,00	
						2.475.355,44	
						17.344.236,90	

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES						
				QTDDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
6.10			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			16.105,58										
6.10.1	102487	M3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	5,23	565,50	2.957,57						5,23	0,00%			
6.10.2	00055	M3	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TUILO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	1,31	1.082,04	1.417,47						1,31	0,00%			
6.10.3	94966	M3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	12,03	480,56	5.781,14						12,03	0,00%			
6.10.4	92873	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDE, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	12,03	217,51	2.616,65						12,03	0,00%			
6.10.5	92423	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	42,48	72,66	3.086,60						42,48	0,00%			
6.10.6	92778	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	12,03	20,47	246,25						12,03	0,00%			
6.11			LAJE			16.253,15										
6.11.1	101964	M2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3). AF_11/2020	91,50	177,63	16.253,15						91,50	0,00%			
6.12			ALVENARIA			16.947,64										
6.12.1	87495	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 91X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	172,46	98,27	16.947,64						172,46	0,00%			
6.13			REVESTIMENTO			27.345,45										
6.13.1	87879	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	436,41	4,19	1.828,56						436,41	0,00%			
6.13.2	87775	M2	ENCARGO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_05/2014	436,41	58,47	25.516,89						436,41	0,00%			
6.14			PINTURA			7.312,06										
6.14.1	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	436,41	15,97	6.969,47						436,41	0,00%			
6.14.2	C2899	UN	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	1,00	342,61	342,61						1,00	0,00%			
6.15			COBERTA			10.118,90										
6.15.1	92539	M2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉZ ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	131,34	74,63	9.801,90						131,34	0,00%			
6.15.2	C0387	M	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	19,80	15,01	317,00						19,80	0,00%			
6.16			ESQUADRIAS/COFINADO			2.883,23										
6.16.1	9875	M	TUBO PVC, SOLDADVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	4,80	15,09	86,25						4,80	0,00%			
6.16.2	100701	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,78	687,29	2.597,96						3,78	0,00%			
6.16.3	100726	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	7,56	27,04	204,42						7,56	0,00%			
6.17			PSO/CAÇADA			6.714,27										




 Carlos de Albuquerque

 Secretário de Planejamento da Sec. da


 Inf. Tráf. Urbanismo - SEINFRA

 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			WPM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA			PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	VALORES ACUMULADOS ANTERIORES
		MEDIÇÃO 01			0,00	19.819.592,34
					2.475.355,44	2.475.355,44
					37.344.236,90	37.344.236,90


ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC %	VALORES ACUM. ANTERIOR	VALORES ACUM. ATUAL	
				QTDZ	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				PERÍODO
6.17.1	95241	M2	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	71,88	30,43	2.187,31				0,00%			
6.17.2	98679	M2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	71,88	35,41	2.545,27				0,00%			
6.17.3	94992	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	17,70	111,96	1.981,69				0,00%			
6.18			MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZAO DE			36.373,66							
6.18.1	C3500	UN	40,01 A 60 /s	1,00	36.373,66	36.373,66				1,00	0,00%		
6.19			INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBRA DE 15 A 50 CV			10.295,70							
6.19.1	C3419	UN		2,00	5.147,85	10.295,70				2,00	0,00%		
7.0			RAP 01 - 1.100 m² E REAT 03 - MATERIAS			524.019,13							
7.1			SUCÇÃO			324.180,87							
7.1.1	I4887	UN	CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10	2,00	2.363,27	4.726,54				2,00	0,00%		
7.1.2	I3971	UN	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 500	2,00	6.251,20	12.502,40				2,00	0,00%		
7.1.3	I3430	UN	CURVA Fofo 90 FPARA AGUA DN 350 PN10	6,00	4.549,78	27.298,68				6,00	0,00%		
7.1.4	I3817	UN	EXTREMIDADE PFC/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	2,00	3.893,54	7.787,08				2,00	0,00%		
7.1.5	I4513	UN	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	1,00	5.817,04	5.817,04				1,00	0,00%		
7.1.6	I4513	UN	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	1,00	5.817,04	5.817,04				1,00	0,00%		
7.1.7	I3666	UN	TE Fofo FE DN 350 x 350 PN10	2,00	8.149,76	16.299,52				2,00	0,00%		
7.1.8	I4515	UN	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	1,00	7.372,11	7.372,11				1,00	0,00%		
7.1.9	I4514	UN	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500	1,00	8.085,01	8.085,01				1,00	0,00%		
7.1.10	I4013	UN	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400	2,00	11.433,43	22.866,86				2,00	0,00%		
7.1.11	I5300	UN	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 350 PN10	2,00	9.538,41	19.076,82				2,00	0,00%		
7.1.12	I4075	UN	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN10	2,00	1.864,59	3.729,18				2,00	0,00%		
7.1.13	I4070	UN	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	1,00	1.318,66	1.318,66				1,00	0,00%		
7.1.14	COT.8	UN	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH000; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contactores WEG ou similar CNW combobina de 220v com contato auxiliar de 220V; Transformador/Isolador de acordo com a potência 380va/220vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletoras de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minitcontactores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalleiras led vermelhas de 220v; Sinalleiras led verdes de 220v; Réguas de borne sindau de 6mm; Bóides de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canalletes / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	1,00	54.558,09	54.558,09					1,00	0,00%	

Charles de ~~Almeida~~ ~~Almeida~~
 Sec. Municipal de ~~Planejamento~~ ~~Planejamento~~ SEINFRA
 Inf. Trans. e Planejamento SEINFRA
 Fortaleza 28/3/2021

AMPLAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		MEDIÇÃO 01		PERÍODO		VALOR DO CONTRATO	
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019				01/07/2022 A 31/08/2022		ADITIVO	
FUNASA						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						MEDIÇÃO ACUMULADA	
						SALDO CONTRATUAL	
						12.819.522,34	
						0,00	
						2.475.355,44	
						17.344.236,90	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO	ACUM. ANTERIOR
7.1.15	COT.3	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv, VAZÃO = 300,38 m³/h; HM = 12,46 mca. Modelo: BOMBA KING IRR.200.150.218 868BP 25HP IV POLOS ou SIMILAR.	UN	2,00	65.462,92	130.925,84	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2		REGALIQUE SAÍDA				89.146,67						
7.2.1	14084	REDUÇÃO FoFo FFDN 150 x 100 PN10	UN	1,00	650,56	650,56	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.2.2	14088	REDUÇÕES 250 X 150	UN	2,00	1.583,23	3.166,46	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.3	15167	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16	UN	2,00	6.060,72	12.121,44	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.4	13428	CURVA FoFo 90 FFPARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.5	15700	VALV. RET. PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN10	UN	2,00	9.677,83	19.355,66	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.6	17618	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250	UN	2,00	5.088,42	10.176,84	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.7	13655	TE FoFo FF DN 250 x 50 PN10	UN	2,00	2.388,41	4.776,82	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.8	15344	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	2,00	2.677,24	5.354,48	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.9	15729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.2.10	13659	TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.2.11	14494	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.2.12	13366	CURVA 90 FoFo BR JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.2.13	13817	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	1,00	3.893,54	3.893,54	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.2.14	15300	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10	UN	1,00	9.538,41	9.538,41	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.3		ENTRADA				41.928,94						
7.3.1	13817	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.3.2	13430	CURVA FoFo 90 FFPARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.3.3	14702	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=2500	UN	2,00	6.227,58	12.455,16	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.3.4	13368	CURVA 90 FoFo BR JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.4		ENTRADA/SAÍDA / LIMPEZA / INTERIORAÇÕES				57.352,25						
7.4.1	13815	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.469,10	4.938,20	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.4.2	13428	CURVA FoFo 90 FFPARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	2,00	2.346,66	4.693,32	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.4.3	13817	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.4.4	13430	CURVA FoFo 90 FFPARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	2,00	4.549,78	9.099,56	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.4.5	15169	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16	UN	1,00	21.530,07	21.530,07	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.4.6	14700	TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500	UN	2,00	4.672,30	9.344,60	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.5		VENTILAÇÃO				7.498,00						
7.5.1	13812	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	4,00	673,60	2.694,40	-	-	4,00	0,00%	-	-
7.5.2	13425	CURVA FoFo 90 FFPARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	8,00	600,45	4.803,60	-	-	8,00	0,00%	-	-
7.6		DRENAGEM				1.648,39						
7.6.1	13812	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	1,00	673,60	673,60	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.6.2	13425	CURVA FoFo 90 FFPARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	1,00	600,45	600,45	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.6.3	9825	TUBO PVC DEFOFO, 1EI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	6,00	62,39	374,34	-	-	6,00	0,00%	-	-
7.7		ACESSÓRIOS				8.153,41						
7.7.1	18221	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	2,00	202,57	405,14	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.7.2	18219	ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	155,76	311,52	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.7.3	16438	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	38,00	131,11	4.982,18	-	-	38,00	0,00%	-	-
7.7.4	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	16,00	67,86	1.085,76	-	-	16,00	0,00%	-	-
7.7.5	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	51,89	51,89	-	-	1,00	0,00%	-	-
7.7.6	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	35,97	71,94	-	-	2,00	0,00%	-	-
7.7.7	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	-	7,00	0,00%	-	-
7.7.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	32,00	32,60	1.043,20	-	-	32,00	0,00%	-	-
7.7.9	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	32,00	5,91	189,12	-	-	32,00	0,00%	-	-
8.0		PARAFUSO 440 MM E LEV. 02 - SERVIÇOS				365.097,06						
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				108,34						

Chantal de Almeida Nunes
 Sec. Municipal Adjunta da Sec. da
 Inf. e Planejamento - SENFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO 19.939.592,34	
						MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 0,00	
						MEDIÇÃO ATUAL 2.475.355,44	
						SALDO CONTRATUAL 17.464.236,90	

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC %	SALDO	ACUM. ANTERIOR
8.1.1	98525	M2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 05/2018	361,00	0,30	108,30	-	-	0,00%	361,00	-	-
8.2			URBANIZAÇÃO			35.484,89						
8.2.1	C1804	M	MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa e PILARES DE CONCRETO	71,00	342,45	24.313,95	-	-	0,00%	71,00	-	-
8.2.2	C2904	UN	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M, INCL... PILARES DE SUSTENTAÇÃO	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	0,00%	1,00	-	-
8.2.3	C2903	UN	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	0,00%	1,00	-	-
8.2.4	88489	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	154,95	15,97	2.474,55	-	-	0,00%	154,95	-	-
8.2.5	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÃO-FIJO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 1BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 05/2016	46,53	35,00	1.628,55	-	-	0,00%	35,00	-	-
8.3			LOCAÇÃO			13,92						
8.3.1	C2873	M2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	45,62	0,30	13,92	-	-	0,00%	45,62	-	-
8.4			MOVIMENTO DE TERRA			8.572,82						
8.4.1	96523	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COBIMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 05/2017	2,89	98,05	283,36	-	-	0,00%	2,89	-	-
8.4.2	96520	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COBIMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 05/2017	26,00	102,13	2.655,38	-	-	0,00%	26,00	-	-
8.4.3	102355	M3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE PARA RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF. 03/2021	12,52	183,26	2.294,42	-	-	0,00%	12,52	-	-
8.4.4	C5177	M3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	12,52	205,98	2.578,87	-	-	0,00%	12,52	-	-
8.4.5	93378	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	7,19	24,77	178,10	-	-	0,00%	7,19	-	-
8.4.6	94338	M3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	1,96	143,73	281,71	-	-	0,00%	1,96	-	-
8.4.7	100981	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	25,04	8,90	222,86	-	-	0,00%	25,04	-	-
8.4.8	97913	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	25,04	3,12	78,12	-	-	0,00%	25,04	-	-
8.5			PLANTAS			2.722,04						
8.5.1	102487	M3	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa - 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	2,46	565,50	1.391,13	-	-	0,00%	2,46	-	-
8.5.2	C0055	M3	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TIPO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	1,23	1.082,04	1.330,91	-	-	0,00%	1,23	-	-
8.6			PSO			1.145,63						

Charles de Almeida Brito
 Sec. Municipal de Planejamento - SEINFRA
 IM - Itap - Jaguaribe - Ceará 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		 MEDICÇÃO 01		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13 PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		DADOS DA MEDICÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDICÇÃO ATUAL SALDO CONTRATUAL	
						13.819.592,34 0,00 2.475.355,44 2.475.355,44 17.344.236,90	


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
8.6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	17,40	30,43	529,48				17,40	0,00%		
8.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	17,40	35,41	616,13				17,40	0,00%		
8.7		CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021.	M3	25,07	480,56	12.047,64				25,07	0,00%		
8.7.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	25,07	217,51	5.452,98				25,07	0,00%		
8.7.3	92423	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	187,41	72,66	13.617,21				187,41	0,00%		
8.7.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	8,00	24,86	198,88				8,00	0,00%		
8.7.5	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	65,00	22,89	1.487,85				65,00	0,00%		
8.7.6	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.893,00	20,47	38.749,71				1.893,00	0,00%		
8.7.7	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3.574,00	17,30	61.830,20				3.574,00	0,00%		
8.7.8	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	79,00	16,09	1.271,11				79,00	0,00%		
8.7.9	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,26	382,68	482,18				1,26	0,00%		
8.7.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	11,08	111,96	1.240,52				11,08	0,00%		
8.8		LAJE				3.581,02							
8.8.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERMÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02				20,16	0,00%		
8.9		ALVENARIA				6.731,50							
8.9.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9(1)X19(1)CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR (QUE 6M) SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	68,50	98,27	6.731,50				68,50	0,00%		
8.10		CHAPISCO				9.188,56							
8.10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	157,15	4,19	658,46				157,15	0,00%		
8.10.2	87775	EMBOÇO COM MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	157,15	58,47	9.188,56				157,15	0,00%		

Charles de Lima Nunes
 Sec. Juiz de Direito do Juízo da Sec. da
 Int. Tran. e Alvará - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022	
MÉDICAÇÃO 01		DADOS DA MEDIÇÃO	
		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
		MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
		MEDIÇÃO ACUMULADA	2.475.355,44
		SALDO CONTRATUAL	17.344.236,90

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD%	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
8.11		PINTURA				2.517,72									
8.11.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	M2	136,20	15,97	2.175,11						136,20	0,00%		
8.11.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61						1,00	0,00%		
8.12		COBERTA				4.785,00									
8.12.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46						31,20	0,00%		
8.12.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46						31,20	0,00%		
8.12.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	8,00	16,01	128,08						8,00	0,00%		
8.13		ESQUADRIAS				3.157,16									
8.13.1	9875	TUBO PVC SOLDADAVEL DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42						2,40	0,00%		
8.13.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62						4,20	0,00%		
8.13.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALLE SINTÉTICO GRAFIT) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 07/2020	M2	8,40	27,04	227,14						8,40	0,00%		
8.14		MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				32.551,03									
8.14.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70						2,00	0,00%		
8.14.2	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 200,1 A 400 l/s	UN	1,00	20.820,17	20.820,17						1,00	0,00%		
8.14.3	C3490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATE 100 M3	UN	1,00	1.435,16	1.435,16						1,00	0,00%		
8.15		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				17.500,66									
8.15.1	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	2,50	2.513,69	6.284,23						2,50	0,00%		
8.15.2	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,77	204,36	157,36						0,77	0,00%		
8.15.3	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07						1,00	0,00%		
9.0		PAF 02 - 80 m³ e BAT 02 - MATERIAS				372.875,76									
9.1		ENTRADA				23.326,84									
9.1.1	15166	REGISTRO GAVETAVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	1,00	3.770,91	3.770,91						1,00	0,00%		
9.1.2	14666	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.005,72	8.023,28						4,00	0,00%		
9.1.3	13365	CURVA 90 FOGO B8 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69						1,00	0,00%		
9.1.4	13427	CURVA FOGO 90 F PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72						1,00	0,00%		
9.1.5	13994	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	2.852,41	2.852,41						1,00	0,00%		
9.1.6	15608	VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200	UN	1,00	5.480,71	5.480,71						1,00	0,00%		
9.2		SUCÇÃO				153.387,98									
9.2.1	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60						2,00	0,00%		
9.2.2	14666	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.006,73	4.013,46						2,00	0,00%		
9.2.3	13427	CURVA FOGO 90 F PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44						2,00	0,00%		
9.2.4	13994	TOCO C/ FLANGES ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	2,00	2.852,41	5.704,82						2,00	0,00%		
9.2.5	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84						2,00	0,00%		
9.2.6	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36						2,00	0,00%		
9.2.7	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32						2,00	0,00%		

Charles de Lima Nunes
Sec. Financeira - Município de Jaguaribe - SEINFRA
Inf. Tran. e Planejamento - SEINFRA
Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.361/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO: 19.819.592,34 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES: 0,00 MEDIÇÃO ATUAL: 2.475.355,44 MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.475.355,44 SALDO CONTRATUAL: 17.344.236,90	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022			

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
9.2.8	COT.8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metílico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH000; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220v com contato auxiliar de 220v; Transformador/isolador de acordo com a potência 380v/220v; Voltmetro digital de 0 a 500v; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220v; Sinalerias led vermelhas de 220v; Sinalerias led verdes de 220v; Régua de borne síndeu de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e conteúdo os seguintes Acessórios: Trielhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	54.558,09	54.558,09	54.558,09	-	1,00	0,00%	-	-
9.2.9	COT.4	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv; VAZÃO = 93,49 m³/h; RPM = 3770 r/min. Modelo: Modelo: CI ELETROBOMBA DANCOR 65-90 25HP II POLUS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	34.504,03	69.008,06	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3		RECALQUE / SAÍDA				57.774,66						
9.3.1	17138	REDUÇÃO FOFÓ FE DN 100 X 80 PN10	UN	2,00	710,44	1.420,88	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.2	14086	REDUÇÃO FOFÓ FE DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.406,40	2.812,80	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.3	16568	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L= 500	UN	3,00	1.484,11	4.452,33	-	3,00	0,00%	-	-	
9.3.4	13410	CURVA FOFÓ 45 FE PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	3,00	1.099,75	3.299,25	-	3,00	0,00%	-	-	
9.3.5	15711	VALV. RET. PORT. LUNCA SIMPLES EXTREM. FE DN 200 PN16	UN	2,00	6.180,90	12.361,80	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.6	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	2.453,92	4.907,84	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.7	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.8	13650	TE EPFO FE DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.9	110005	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 PN10	UN	2,00	2.603,39	5.206,78	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.10	15729	VENTOSA TRIPLEX/JUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	-	2,00	0,00%	-	-	
9.3.11	13880	JUNÇÃO 45 FE-45 FE DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85	-	1,00	0,00%	-	-	
9.3.12	13027	CURVA FOFÓ 90 FE PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	-	1,00	0,00%	-	-	
9.3.13	14570	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.036,04	4.036,04	-	1,00	0,00%	-	-	
9.3.14	15365	CURVA 90 ISO B/JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	-	1,00	0,00%	-	-	
9.4		TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L				111.771,05						
9.4.1	9829	TUBO PVC DEFORO, 1E1, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	5,00	284,53	1.422,65	-	5,00	0,00%	-	-	
9.4.2	13547	TE FOFÓ B/B JUNTA ELÁSTICA DN 200 X 100	UN	1,00	1.361,62	1.361,62	-	1,00	0,00%	-	-	
9.4.3	14644	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.192,67	1.192,67	-	1,00	0,00%	-	-	
9.4.4	18711	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 200	UN	1,00	5.684,46	5.684,46	-	1,00	0,00%	-	-	
9.4.5	18902	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L	UN	1,00	102.109,65	102.109,65	-	1,00	0,00%	-	-	
9.5		ENTRAVASOR / LIMPEZA				8.071,22						
9.5.1	13813	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	2,00	1.245,10	2.490,20	-	2,00	0,00%	-	-	
9.5.2	13426	CURVA FOFÓ 90 FE PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	1,00	997,07	997,07	-	1,00	0,00%	-	-	
9.5.3	14646	TUBO FOFÓ C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.906,71	1.906,71	-	1,00	0,00%	-	-	
9.5.4	15344	REGISTRO GAIVETA/VALV. CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24	-	1,00	0,00%	-	-	
9.6		ENTRAVASOR / LIMPEZA				3.749,00						

Charles de Lima Brites
 Sec. Municipal de Engenharia da Saneamento
 Inf. Tran. e Planejamento - SEINFRA
 Rua 283/2021

DA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC/01195/2019
 FUNASA




WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/07/2022 A 31/08/2022

DADOS DA MEDIÇÃO
 VALOR DO CONTRATO ADITIVO
 19.819.592,34
 0,00
 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 2.475.355,44
 0,00
 MEDIÇÃO ATUAL
 2.475.355,44
 SALDO CONTRATUAL
 17.344.236,90

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDs	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
9.6.1	13812	UN	EXTREMIDADE DE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	2,00	673,60	1.347,20	-	-	2,00	-	2,00	0,00%	-	-
9.6.2	13425	UN	CURVA 90º PARA ÁGUA DN 100 PN10	4,00	600,45	2.401,80	-	-	4,00	-	4,00	0,00%	-	-
9.7			ACESSÓRIOS			14.117,24								
9.7.1	18218	UN	ANEL BORRACHA P/ FIOB JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	8,00	28,92	231,36	-	-	8,00	-	8,00	0,00%	-	-
9.7.2	18216	UN	ANEL BORRACHA P/ FIOB JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	1,00	53,53	53,53	-	-	1,00	-	1,00	0,00%	-	-
9.7.3	16430	UN	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	27,00	51,89	1.401,03	-	-	27,00	-	27,00	0,00%	-	-
9.7.4	16429	UN	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	7,00	35,97	251,89	-	-	7,00	-	7,00	0,00%	-	-
9.7.5	16428	UN	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	7,00	24,06	168,42	-	-	7,00	-	7,00	0,00%	-	-
9.7.6	16420	UN	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	1,00	16,98	16,98	-	-	1,00	-	1,00	0,00%	-	-
9.7.7	14242	UN	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	356,00	32,60	11.605,60	-	-	356,00	-	356,00	0,00%	-	-
9.7.8	14241	UN	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	84,00	5,91	496,44	-	-	84,00	-	84,00	0,00%	-	-
10.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			480.736,51								
10.1			LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	56,25	0,30	16,88	-	-	56,25	-	56,25	0,00%	-	-
10.1.1	C2873	M2	MOVIMENTO DE TERRA	16,88		16,88	-	-	16,88	-	16,88	0,00%	-	-
10.2			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	0,84	98,05	82,36	-	-	0,84	-	0,84	0,00%	-	-
10.2.1	96523	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	7,52	102,13	768,02	-	-	7,52	-	7,52	0,00%	-	-
10.2.2	96520	M3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VAIA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	23,95	183,26	4.389,08	-	-	23,95	-	23,95	0,00%	-	-
10.2.3	102355	M3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	23,95	205,98	4.933,22	-	-	23,95	-	23,95	0,00%	-	-
10.2.4	C5177	M3	REATORIO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	8,38	24,77	207,57	-	-	8,38	-	8,38	0,00%	-	-
10.2.5	93378	M3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	33,81	143,73	4.859,51	-	-	33,81	-	33,81	0,00%	-	-
10.2.6	94338	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	47,91	8,90	426,40	-	-	47,91	-	47,91	0,00%	-	-
10.2.7	100981	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	47,91	3,12	149,48	-	-	47,91	-	47,91	0,00%	-	-
10.2.8	97913	M3XKM	ESTRUTURA			294.850,15								
10.3			CONCRETO FCC = SIMPA, TRACO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	70,83	480,56	34.038,06	-	-	70,83	-	70,83	0,00%	-	-
10.3.1	94966	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	70,83	217,51	15.406,23	-	-	70,83	-	70,83	0,00%	-	-
10.3.2	92873	M3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	517,26	72,66	37.584,11	-	-	517,26	-	517,26	0,00%	-	-
10.3.3	92423	M2												

Charles de Lima Nunes
 Sec. Administrativo da SCS da
 Inf. Tech - SCS - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		 MEDICÃO 01		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13 PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		DADOS DA MEDICÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819,58 MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES 30,00 MEDICÃO ATUAL 2.475,35 MEDICÃO ACUMULADA 2.475,35 SALDO CONTRATUAL 17.344,23	
--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/IBI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
10.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO Ø-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	270,00	24,86	6.712,20				270,00		0,00%		
10.3.5	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO Ø-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3,00	24,21	72,63				3,00		0,00%		
10.3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO Ø-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	890,00	22,89	20.372,10				890,00		0,00%		
10.3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO Ø-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3.607,00	20,47	73.835,29				3.607,00		0,00%		
10.3.8	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO Ø-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	3.491,00	17,30	60.394,30				3.491,00		0,00%		
10.3.9	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO Ø-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	318,00	16,09	5.116,62				318,00		0,00%		
10.3.10	94962	CONCRETO AGREGADO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,19	382,68	455,39				1,19		0,00%		
10.3.11	C320	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	987,75	41,37	40.863,22				987,75		0,00%		
10.4		IMPERMEABILIZAÇÃO				61.661,87								
10.4.1	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-S/IMI E E-4/MI. AF. 06/2018	M2	291,78	211,33	61.661,87				291,78		0,00%		
10.5		ALVENARIA				1.109,47								
10.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 919X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	11,29	98,27	1.109,47				11,29		0,00%		
10.6		REVESTIMENTO E PINTURA				7.671,16								
10.6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	22,58	4,19	94,61				22,58		0,00%		
10.6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	22,58	58,47	1.320,25				22,58		0,00%		
10.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	M2	370,30	15,97	5.913,69				370,30		0,00%		
10.6.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61				1,00		0,00%		
10.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				71.663,17								
10.7.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019.P	M	28,60	805,79	23.045,59				28,60		0,00%		
10.7.2	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	15,10	2.513,69	37.956,72				15,10		0,00%		

Charles de Lima
 Sec. Municipal de Planejamento
 Int. Planejamento - SEINFRA
 Portaria 2831/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE		MEDICÇÃO 01		WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUMASA		PERÍODO		CNPJ 02.364.383/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
		01/07/2022 A 31/08/2022				ADITIVO	
						MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						MEDICÇÃO ATUAL	
						MEDICÇÃO ACUMULADA	
						SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
10.7.3	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA. PEREIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO.	M	3,60	2.513,69	9.049,28				3,60	0,00%	
10.7.4	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPALÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_P	M	2,00	805,79	1.611,58				2,00	0,00%	
10.8		MONTAGEM				6.245,24						
10.8.1	C3494	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100.01 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	6.216,24				1,00	0,00%	
10.9		URBANIZAÇÃO				21.792,03						
10.9.1	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPAO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	130,00	119,31	15.510,30				130,00	0,00%	
10.9.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)P, INCL., PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13				1,00	0,00%	
10.9.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2015	M	20,00	46,53	930,60				20,00	0,00%	
11.0		REEL.01 - 150mm - MATERIAIS				113.290,20						
11.1		ENTRADA				34.969,64						
11.1.1	14666	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.006,73	2.006,73				1,00	0,00%	
11.1.2	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	1,00	3.477,96	3.477,96				1,00	0,00%	
11.1.3	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68				1,00	0,00%	
11.1.4	14667	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.518,27	2.518,27				1,00	0,00%	
11.1.5	13965	CURVA 90 FOFO BBUJUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69				1,00	0,00%	
11.1.6	14674	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5000	UN	1,00	6.137,53	6.137,53				1,00	0,00%	
11.1.7	14690	TUBO FOFO C/FLANGES DN 200 PN10 - L=5800	UN	2,00	6.608,57	13.217,14				2,00	0,00%	
11.1.8	13277	CURVA 90 FOFO PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72				1,00	0,00%	
11.1.9	13814	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92				1,00	0,00%	
11.2		SAÍDA E ENTREVÃO				34.750,90						
11.2.1	13813	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10				1,00	0,00%	
11.2.2	14479	TUBO FOFO C/ FLANGE DN 150 PN10 - L=5800	UN	3,00	6.237,10	18.711,30				3,00	0,00%	
11.2.3	14660	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3500	UN	1,00	3.590,86	3.590,86				1,00	0,00%	
11.2.4	13426	CURVA FOFO 90 PF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	2,00	987,07	1.974,14				2,00	0,00%	
11.2.5	15328	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	1.907,88	1.907,88				1,00	0,00%	
11.2.6	16667	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34				1,00	0,00%	
11.2.7	13649	TE FOFO DN 150X 150 PN10	UN	1,00	1.153,42	1.153,42				1,00	0,00%	
11.2.8	14655	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.657,52	1.657,52				1,00	0,00%	
11.2.9	14656	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.019,84	2.019,84				1,00	0,00%	
11.2.10	13813	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10				1,00	0,00%	
11.3		SAÍDA				31.285,46						
11.3.1	13815	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10				1,00	0,00%	
11.3.2	16667	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500	UN	1,00	1.229,34	1.229,34				1,00	0,00%	
11.3.3	14501	TUBO FOFO C/FLANGE DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	9.057,85	9.057,85				1,00	0,00%	
11.3.4	14687	TUBO FOFO C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.814,03	7.814,03				1,00	0,00%	
11.3.5	13366	CURVA 90 FOFO BBUJUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.830,12	2.830,12				1,00	0,00%	
11.3.6	18042	TUBO FOFO GLÍNDRICO P/ÁGUA DN 250, L = 5800mm	UN	1,00	8.403,23	8.403,23				1,00	0,00%	

Charleides Carneiro Nunes
Sec. Financeira - Contabilidade e Planilha
M. Tran - 28/08/2022 - SEINFRA
Pósteria 28/3/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC.01195/2019
 FUNASA



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/07/2022 A 31/08/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
MEDIÇÃO ACUMULADA	2.475.355,44
SALDO CONTRATUAL	17.344.236,90

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
11.4		VENTILAÇÃO				3.749,00									
11.4.1	1812	EXTREMIDADE PF C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20						2,00	0,00%		
11.4.2	1825	CURVA FOGO 90° PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80						4,00	0,00%		
11.5		AUTOMATIZAÇÃO				603,62									
11.5.1	18953	RELE DE NÍVEL COM 2 ELÉTRODOS CONTATOS DE 10A - 250V	UN	3,00	115,33	345,99						3,00	0,00%		
11.5.2	11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	6,00	10,19	61,14						6,00	0,00%		
11.5.3	10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	2,00	12,22	24,44						2,00	0,00%		
11.5.4	11409	LUBA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	5,00	6,11	30,55						5,00	0,00%		
11.5.5	16700	ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS	UN	5,00	28,30	141,50						5,00	0,00%		
11.6		ACESSÓRIOS				7.413,78									
11.6.1	18219	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76						2,00	0,00%		
11.6.2	18218	ANEL BORRACHA P/ FOGO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	3,00	28,92	86,76						3,00	0,00%		
11.6.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	3,00	67,86	203,58						3,00	0,00%		
11.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	51,89	311,34						6,00	0,00%		
11.6.5	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	12,00	35,97	431,64						12,00	0,00%		
11.6.6	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	24,06	120,30						5,00	0,00%		
11.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	180,00	32,60	5.868,00						180,00	0,00%		
11.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	40,00	5,91	236,40						40,00	0,00%		
12.0		RAE (EXISTENTE) 200 m², EAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS				98.555,95									
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				6,48									
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	21,59	0,30	6,48						21,59	0,00%		
12.2		Movimento de Terra				579,37									
12.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COOROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	5,28	98,05	517,70						5,28	0,00%		
12.2.2	100973	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	5,28	8,56	45,20						5,28	0,00%		
12.2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3KM). AF. 07/2020	M3KMM	5,28	3,12	16,47						5,28	0,00%		
12.3		REVESTIMENTO				3.939,04									
12.3.1	102487	CONCRETO CÍCLICO FCC = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 08/2021	M3	5,28	565,50	2.985,84						5,28	0,00%		
12.3.2	CD055	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TÍDULO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,88	1.082,04	952,20						0,88	0,00%		
12.4		PISOS / CALDEIAS				2.248,66									
12.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	18,29	30,43	556,56						18,29	0,00%		
12.4.2	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	18,29	35,41	647,95						18,29	0,00%		
12.4.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	9,33	111,96	1.044,59						9,33	0,00%		
12.5		ALVENARIA				7.886,17									
12.5.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 91X19X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	80,25	98,27	7.886,17						80,25	0,00%		
12.6		LAJE				3.935,03									

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Engenharia
 01/09/2022

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		W/M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
				MEDIÇÃO ACUMULADA	2.475.355,44
				SALDO CONTRATUAL	17.344.236,90

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/7 BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC %	SALDO	ACUM. ANTERIOR
12.6.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF. 11/2020	M2	21,59	177,63	3.835,03	-	-	0,00%	21,59	-	-
12.7		REVESTIMENTO EM PINTURA				14.651,14						
12.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	182,10	4,19	763,00	-	-	0,00%	182,10	-	-
12.7.2	87775	EMBOCO EM MASSA LÚMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	182,10	58,47	10.647,39	-	-	0,00%	182,10	-	-
12.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	M2	182,10	15,97	2.908,14	-	-	0,00%	182,10	-	-
12.7.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	0,00%	1,00	-	-
12.8		COBERTURA				5.641,05						
12.8.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉZ ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31	-	-	0,00%	37,00	-	-
12.8.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉZ ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31	-	-	0,00%	37,00	-	-
12.8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	7,40	16,01	118,47	-	-	0,00%	7,40	-	-
12.9		ESQUADRIA / COMBO				3.516,30						
12.9.1	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	5,04	18,09	91,17	-	-	0,00%	5,04	-	-
12.9.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	4,62	687,29	3.175,28	-	-	0,00%	4,62	-	-
12.9.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DIEMÃO), AF. 01/2020	M2	9,24	27,04	249,85	-	-	0,00%	9,24	-	-
12.10		MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				29.996,03						
12.10.1	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20,01 A 40 l/s	UN	1,00	20.820,17	20.820,17	-	-	0,00%	1,00	-	-
12.10.2	C3418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	-	-	0,00%	2,00	-	-
12.11		DIVERSOS				11.059,07						
12.11.1	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEY / TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	-	-	0,00%	1,00	-	-
12.12		CARCA DO MACROREDIDOR / BY PASS				12.278,43						
12.12.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,45	0,30	3,14	-	-	0,00%	10,45	-	-
12.12.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 06/2017	M3	3,58	96,05	351,02	-	-	0,00%	3,58	-	-
12.12.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 06/2017	M3	32,20	102,13	3.288,58	-	-	0,00%	32,20	-	-
12.12.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	1,92	8,56	16,44	-	-	0,00%	1,92	-	-

Charles de Lima Nunes
Secretário de Planejamento e Sec. de
Inf. - Poder Executivo - SEINFRA
Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
CONVÊNIO Nº T/C/PAC 01195/2019		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
FUNASA		01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIDA ACUMULADA	
				SALDO CONTRATUAL	
				19.819.592,34	
				0,00	
				0,00	
				2.475.355,44	
				2.475.355,44	
				17.344.236,90	



MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/BCI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.12.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULIANTE 6 M ³ . CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	17,30	8,90	153,97	-	-	-	17,30	0,00%	-	-
12.12.6	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	14,90	24,77	369,07	-	-	-	14,90	0,00%	-	-
12.12.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULIANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	19,22	3,12	59,97	-	-	-	19,22	0,00%	-	-
12.12.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,61	480,56	1.254,26	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.9	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	2,61	24,77	64,65	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.10	92423	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	12,85	72,66	933,68	-	-	-	12,85	0,00%	-	-
12.12.11	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE LIGA ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CC-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2,61	22,89	59,74	-	-	-	2,61	0,00%	-	-
12.12.12	87495	ALVENARIA DE VEDação DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 50X15X10CM (TESSOURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2016	M2	25,60	98,27	2.515,71	-	-	-	25,60	0,00%	-	-
12.12.13	87879	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	51,20	4,19	214,53	-	-	-	51,20	0,00%	-	-
12.12.14	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	51,20	58,47	2.993,66	-	-	-	51,20	0,00%	-	-
12.13		CARTELA DO EXTRAVASOR / SUCÇÃO (AMPLIAÇÃO)				2.910,00							
12.13.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M ²)	M2	1,90	0,30	0,57	-	-	-	1,90	0,00%	-	-
12.13.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	1,04	98,05	101,97	-	-	-	1,04	0,00%	-	-
12.13.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	9,40	102,13	960,02	-	-	-	9,40	0,00%	-	-
12.13.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULIANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	0,34	8,56	2,91	-	-	-	0,34	0,00%	-	-
12.13.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULIANTE 6 M ³ . CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	3,08	8,90	27,41	-	-	-	3,08	0,00%	-	-


Charles de Lencastre Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEINF - RA
 Inf. Trans. - Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ACUMULADA	
				SALDO CONTRATUAL	
				19.819.592,34	
				0,00	
				2.475.355,44	
				2.475.355,44	
				17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.13.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	6,32	24,77	156,55				6,32	0,00%		
12.13.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM INVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,42	3,12	10,67				3,42	0,00%		
12.13.8	94966	CONCRETO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	1,25	480,56	600,70				1,25	0,00%		
12.13.9	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1,25	24,77	30,96				1,25	0,00%		
12.13.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,62	72,66	989,63				13,62	0,00%		
12.13.11	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,25	22,89	28,61				1,25	0,00%		
13.0		PAR (EXISTENTE) 500 mm² - EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAS				344.454,81							
13.1		SUCÇÃO				134.819,59							
13.1.1	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	1.147,80	1.147,80				1,00	0,00%		
13.1.2	19427	CURVA 90º PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	4,00	1.229,72	4.918,88				4,00	0,00%		
13.1.3	19654	TE F05 FF DN. 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78				1,00	0,00%		
13.1.4	14480	TUBO F05 C/ FLANGES DN. 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.259,02	16.195,10				5,00	0,00%		
13.1.5	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN. 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36				2,00	0,00%		
13.1.6	16006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRABALHADA ASSIMILANTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92				2,00	0,00%		
13.1.7	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32				2,00	0,00%		
13.1.8	COT.9	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 12,5CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 medidas; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves nível N1000; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSV07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Voltímetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinaleiras led vermelhas de 220V; Sinaleiras led verdes de 220V; Régulas de borne síndus de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaguetti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	35.315,61	35.315,61				1,00	0,00%		

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Meio Ambiente da Sec. da
Inf. e Comunicação - SEINFRA
Fortaleza 28/3/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNAÇA



WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.383/0001-13
 PERÍODO
 01/07/2022 A 31/08/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVOS	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
MEDIÇÃO ACUMULADA	2.475.355,44
SALDO CONTRATUAL	17.344.236,90


ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
13.1.9	COT-5	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 10 cv, VAZÃO = 93,38 m³/h; HM = 17,10 mca. Modelo: BOMBA KING KN 65-200 12.5HP IV POLOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	30.225,41	60.450,82				2,00		0,00%		
13.2		RECALQUE / SAÍDA				63.059,18								
13.2.1	17136	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 X 80 PN10	UN	2,00	7411,28	1.482,25						0,00%		
13.2.2	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.315,66	2.631,32						0,00%		
13.2.3	13410	CURVA 90º FFPARA AGUA DN 200 PN10	UN	9,00	1.095,75	9.861,75						0,00%		
13.2.4	15654	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16	UN	2,00	3.095,16	6.190,32						0,00%		
13.2.5	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92						0,00%		
13.2.6	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36						0,00%		
13.2.7	13650	TE Fofo FF DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36						0,00%		
13.2.8	14480	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10						0,00%		
13.2.9	15729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18						0,00%		
13.2.10	13880	JUNÇÃO 45 Fofo FFF DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85						0,00%		
13.2.11	13427	CURVA 90º FFPARA AGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72						0,00%		
13.2.12	13365	CURVA 90 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69						0,00%		
13.2.13	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	6,00	284,53	1.707,18						0,00%		
13.2.14	13349	CURVA 45 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87						0,00%		
13.3		ENTRADA DO BAY				39.506,24								
13.3.1	14480	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	10,00	3.239,02	32.390,20						0,00%		
13.3.2	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68						0,00%		
13.3.3	13427	CURVA 90º FFPARA AGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44						0,00%		
13.3.4	13814	EXTREMIDADE PFC/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92						0,00%		
13.4		BY - PASS				34.615,57								
13.4.1	16527	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL EI 1MPA DN 250 (NBR-7665-07/03/07)	M	6,20	141,69	878,48						0,00%		
13.4.2	13350	CURVA 45 Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 250	UN	1,00	2.037,44	2.037,44						0,00%		
13.4.3	13233	CURVA 22 30º Fofo BB JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 250	UN	1,00	1.358,29	1.358,29						0,00%		
13.4.4	14233	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00	8.825,32	8.825,32						0,00%		
13.4.5	15093	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	2,00	6.565,08	13.130,16						0,00%		
13.4.6	13653	TE Fofo FF DN 250 X 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34						0,00%		
13.4.7	14089	REDUÇÃO Fofo FFF DN 250 X 200 PN10	UN	1,00	1.476,08	1.476,08						0,00%		
13.4.8	13654	TE Fofo FF DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78						0,00%		
13.4.9	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68						0,00%		
13.5		MACRO-MEDIDOR				64.583,75								
13.5.1	17616	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	5.857,06	5.857,06						0,00%		
13.5.2	14494	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50						0,00%		
13.5.3	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO (VRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66						0,00%		
13.5.4	COT.37	FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07						0,00%		
13.5.5	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATÉ 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83						0,00%		
13.5.6	14492	TUBO Fofo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.954,63	4.954,63						0,00%		
13.6		ACESSÓRIOS				4.986,46								
13.6.1	18219	ANEL BORRACHA / Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	5,00	77,88	389,40						0,00%		
13.6.2	18218	ANEL BORRACHA / Fofo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	29,92	119,68						0,00%		
13.6.3	16436	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	67,86	475,02						0,00%		
13.6.4	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	30,00	51,89	1.556,70						0,00%		
13.6.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	24,06	24,06						0,00%		
13.6.6	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98						0,00%		
13.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	84,00	32,60	2.738,40						0,00%		
13.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	464,00	5,91	2.742,24						0,00%		

Charlet de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Meio da Sec. da
 Inf. Tecnologia e Planejamento - SEINFRA
 Portaria 283/2021

<p>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ/CE</p> <p>CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019</p> <p>FUNASA</p>		 <p>MEDICÃO 01</p>		<p>WIM CONSTRUÇÕES LTDA</p> <p>CNPJ 02.364.381/0001-13</p>		<p>DADOS DA MEDIÇÃO</p> <p>VALOR DO CONTRATO ADITIVO</p> <p>19.819.352,34</p> <p>0,00</p>	
				<p>PERÍODO</p> <p>01/07/2022 A 31/08/2022</p>		<p>MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES</p> <p>2.475.355,44</p>	
						<p>MEDICÃO ATUAL</p> <p>2.475.355,44</p>	
						<p>SALDO CONTRATUAL</p> <p>17.344.236,90</p>	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
14.0		ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS				321.832,96									
14.1		SERVÇOS PRELIMINARES				18.243,40									
14.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	1.655,00	5,43	8.997,09									
14.1.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORA	M	1.655,00	1,26	2.086,55									
14.1.3	C2892	PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	34,00	57,08	1.960,72									
14.1.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	828,00	6,43	5.324,04									
14.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				216.723,54									
14.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3) +ARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	301,39	15,06	4.538,93									
14.2.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	269,10	18,84	5.069,84									
14.2.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	505,91	205,98	104.207,34									
14.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	570,49	6,38	3.639,73									
14.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	50,59	213,48	10.799,95									
14.2.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	489,76	24,77	12.131,36									
14.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRRO. AF_05/2016	M3	484,03	143,73	69.569,63									
14.2.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLDS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 x 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	586,64	8,56	5.021,64									
14.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	879,96	1,99	1.751,12									
14.3		REBAIXAMENTO/ESGOTAMENTO				4.924,46									
14.3.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	186,30	22,47	4.186,16									
14.3.2	C2807	ESGOTAMENTO COM CUNJIUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=10m.c.a	H	118,00	6,26	738,68									
14.4		BLOCO DE ANCORAGEM				810,06									
14.4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	1,12	723,27	810,06									
14.5		POÇOS E CAIXAS				2.960,63									
14.5.1	C3411	CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIUOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	1,00	886,05	886,05									
14.5.2	C0653	CAIXA P/ REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIUOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58									
14.6		PAVIMENTAÇÃO				61.734,04									
14.6.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	676,57	12,67	8.572,14									

Charles de Jesus Aguiar
 Sec. Municipal de Engenharia da S.C. da
 Int. Traç. nº 28.872/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		 MEDICÇÃO 01		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.361/0001-13		DADOS DA MEDICÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO: 19.819.592,34 MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES: 0,00 MEDICÇÃO ACUMULADA: 2.475.355,44 SALDO CONTRATUAL: 17.344.236,90	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA				PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022			

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
14.6.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUI RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF 12/2020	M2	811,88	65,48	53.161,90				811,88		0,00%			
14.7		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				15.914,16									
14.7.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017	M	1.656,00	9,61	15.914,16				1.656,00		0,00%			
14.8		ANEL BARRACHA P/ FORÇAS PARA FLANGES DN 16 X 80				2.816,19									
14.8.1	06653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58				2,00		0,00%			
14.8.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2017	M	7,00	8,10	56,70				7,00		0,00%			
14.8.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC-10MPa	M3	1,50	723,27	1.084,91				1,50		0,00%			
15.0		ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL				551.954,44									481.424,76
15.1		TUBOS E CONEXÕES - ADUTORIA				494.496,52									481.424,76
15.1.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	1.692,00	284,53	481.424,76	1.692,00		1.692,00			100,00%			481.424,76
15.1.2	19365	CURVA 90 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	5,00	1.923,69	9.618,45				5,00		0,00%			
15.1.3	19362	CURVA 22 30 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28				3,00		0,00%			
15.1.4	19349	CURVA 45 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87				1,00		0,00%			
15.1.5	18218	ANEL BARRACHA P/ FOFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	18,00	28,92	520,56				18,00		0,00%			
15.2		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE DESCARGA				3.761,97									
15.2.1	19581	TE FOFo BB DN 200 x 100 PN 10	UN	1,00	1.027,44	1.027,44				1,00		0,00%			
15.2.2	15307	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN16	UN	1,00	1.231,78	1.231,78				1,00		0,00%			
15.2.3	14272	TUBO FOFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.302,23	1.302,23				1,00		0,00%			
15.2.4	18218	ANEL BARRACHA P/ FOFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	57,84	115,68				2,00		0,00%			
15.2.5	16428	ARRUELA BARRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	24,06	48,12				2,00		0,00%			
15.2.6	14241	PARAFUSO C/ PORÇAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	16,00	5,91	94,56				16,00		0,00%			
15.3		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA				8.484,66									
15.3.1	19579	TE FOFo BB DN 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.277,70	2.555,40				2,00		0,00%			
15.3.2	15305	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN16	UN	2,00	852,92	1.705,84				2,00		0,00%			
15.3.3	15729	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18				2,00		0,00%			
15.3.4	18218	ANEL BARRACHA P/ FLANGES DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68				4,00		0,00%			
15.3.5	16418	ARRUELA BARRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	14,75	59,00				4,00		0,00%			
15.3.6	14241	PARAFUSO C/ PORÇAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	16,00	5,91	94,56				16,00		0,00%			
15.4		TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA				45.208,89									
15.4.1	14480	TUBO FOFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	3.239,02	12.956,08				4,00		0,00%			
15.4.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02				2,00		0,00%			
15.4.3	14486	TUBO FOFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=6000	UN	1,00	5.844,11	5.844,11				1,00		0,00%			
15.4.4	19365	CURVA 90 FOFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	1.923,69	3.847,38				2,00		0,00%			
15.4.5	19427	CURVA FOFo FOFo PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44				2,00		0,00%			
15.4.6	19664	TUBO FOFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=250	UN	2,00	1.032,45	2.064,90				2,00		0,00%			
15.4.7	18218	ANEL BARRACHA P/ FOFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	287,00	28,92	8.315,44				287,00		0,00%			
15.4.8	16430	ARRUELA BARRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	51,89	415,12				8,00		0,00%			
15.4.9	14242	PARAFUSO C/ PORÇAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	64,00	32,60	2.086,40				64,00		0,00%			
16.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS				4.805.596,50									481.424,76

Charles de ~~Aguiar~~ ~~Aguiar~~ ~~Aguiar~~
 Sec. Municipal de Engenharia
 Inf. Trab. 28/3/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WIM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.383/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		VALOR DO CONTRATO	
				ADITIVO	
		PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
		01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ACUMULADA	
				SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/UNI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.1		SERVIÇOS PRELIMINARES (6R50)				245.284,58									
16.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DO ESGOTO. AF_10/2018	M	20.362,10	5,43	110.566,20	-	-	-	20.362,10	0,00%	-	-	19.819.592,34	0,00
16.1.2	C0580	CADASTRO DE AUTODORA	M	20.362,10	1,26	25.656,25	-	-	-	20.362,10	0,00%	-	-	2.475.355,44	0,00
16.1.3	C2892	PASSADISSOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	408,00	57,08	23.288,64	-	-	-	408,00	0,00%	-	-	2.475.355,44	0,00
16.1.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	16.450,00	6,43	105.773,50	-	-	-	16.450,00	0,00%	-	-	2.475.355,44	0,00
16.2		MOVIMENTO DE TERRA (6R50)				1.525.693,24								17.344.236,90	0,00
16.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.180,78	15,06	32.842,55	-	-	-	2.180,78	0,00%	-	-	-	-
16.2.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.947,13	18,84	36.683,93	-	-	-	1.947,13	0,00%	-	-	-	-
16.2.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	3.660,60	205,98	754.010,39	-	-	-	3.660,60	0,00%	-	-	-	-
16.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4.856,36	6,38	30.983,58	-	-	-	4.856,36	0,00%	-	-	-	-
16.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	430,66	213,48	91.937,30	-	-	-	430,66	0,00%	-	-	-	-
16.2.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	3.543,77	24,77	87.779,18	-	-	-	3.543,77	0,00%	-	-	-	-
16.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	3.774,10	149,73	542.451,29	-	-	-	3.774,10	0,00%	-	-	-	-
16.2.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7x2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4.244,74	8,56	36.334,97	-	-	-	4.244,74	0,00%	-	-	-	-
16.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.367,11	1,99	12.670,55	-	-	-	6.367,11	0,00%	-	-	-	-
16.3		SERVIÇOS ADJURADOS				12.358,50									
16.3.1	C2923	REABASTECIMENTO DE LENÇOL FRIGERICO EM VALAS	M	550,00	22,47	12.358,50	-	-	-	550,00	0,00%	-	-	-	-
16.4		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONCRETOS				34.855,46									
16.4.1	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	20.362,10	1,81	36.855,40	-	-	-	20.362,10	0,00%	-	-	-	-
16.5		PAVIMENTAÇÃO				1.971.282,88									
16.5.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	5.974,06	12,67	75.691,34	-	-	-	5.974,06	0,00%	-	-	-	-
16.5.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVETAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUI RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	10.995,53	65,48	719.987,30	-	-	-	10.995,53	0,00%	-	-	-	-
16.5.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.188,88	29,81	95.060,51	-	-	-	3.188,88	0,00%	-	-	-	-
16.5.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP = 5cm	M2	3.826,66	80,11	306.553,73	-	-	-	3.826,66	0,00%	-	-	-	-

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Administração - SEMFRA
Inf. T183 e T184 - 28/3/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		 MEDICÇÃO 01		W/M CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/Z019 FUNASA				CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
				PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				01/07/2022 A 31/08/2022		0,00	
						MEDIÇÃO ATUAL	
						2.475.355,44	
						SALDO CONTRATUAL	
						17.344.236,90	

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.6			SERVIÇOS PRELIMINARES (AVIS)			3.437,97									
16.6.1	9063	M	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESSOTO. AF. 10/2018	847,10	5,43	4.599,75	-	-	847,10	0,00%	-	847,10	0,00%	-	847,10
16.6.2	C280	M	FOUSTRO DE ABUTORA	1,26	1,07	1,35	-	-	1,26	0,00%	-	1,26	0,00%	-	1,26
16.6.3	C282	M2	PASADIZOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	18,00	57,08	1.027,44	-	-	18,00	0,00%	-	18,00	0,00%	-	18,00
16.6.4	C294	M	SINALIZADOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	423,55	6,43	2.723,43	-	-	423,55	0,00%	-	423,55	0,00%	-	423,55
16.7			MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO; RETROSCAV. LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021			79.442,99									
16.7.1	90099	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); RETROSCAV. LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	106,73	15,06	1.607,35	-	-	106,73	0,00%	-	106,73	0,00%	-	106,73
16.7.2	102322	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); RETROSCAV. LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	95,30	18,84	1.795,45	-	-	95,30	0,00%	-	95,30	0,00%	-	95,30
16.7.3	C5177	M3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	179,16	205,98	36.903,38	-	-	179,16	0,00%	-	179,16	0,00%	-	179,16
16.7.4	101616	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	224,48	6,38	1.432,18	-	-	224,48	0,00%	-	224,48	0,00%	-	224,48
16.7.5	101622	M3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	19,91	213,48	4.250,39	-	-	19,91	0,00%	-	19,91	0,00%	-	19,91
16.7.6	93378	M3	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	173,44	24,77	4.296,11	-	-	173,44	0,00%	-	173,44	0,00%	-	173,44
16.7.7	94336	M3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 05/2016	186,18	143,72	26.759,65	-	-	186,18	0,00%	-	186,18	0,00%	-	186,18
16.7.8	100973	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PÁ CARRIAGEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	207,75	8,56	1.778,34	-	-	207,75	0,00%	-	207,75	0,00%	-	207,75
16.7.9	93594	TKKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF. 07/2020	311,63	1,99	620,14	-	-	311,63	0,00%	-	311,63	0,00%	-	311,63
16.8			SERVIÇOS AUXILIARES			2.141,39									
16.8.1	C2923	M	REBENTAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	95,30	22,47	2.141,39	-	-	95,30	0,00%	-	95,30	0,00%	-	95,30
16.8.2	C2923	M	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	22,47	2,14	480,87	-	-	22,47	0,00%	-	22,47	0,00%	-	22,47
16.9			ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 17/2017			2.126,22									
16.9.1	97122	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 17/2017	2,51	2,51	2.126,22	-	-	2,51	0,00%	-	2,51	0,00%	-	2,51
16.10			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO			61.243,33									
16.10.1	C2940	M2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA TOSCA	185,83	12,67	2.354,47	-	-	185,83	0,00%	-	185,83	0,00%	-	185,83
16.10.2	101819	M2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 17/2020	482,85	65,48	31.617,02	-	-	482,85	0,00%	-	482,85	0,00%	-	482,85
16.10.3	C2938	M2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA TOSCA	216,54	29,81	6.455,06	-	-	216,54	0,00%	-	216,54	0,00%	-	216,54
16.10.4	C2926	M2	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	259,85	80,11	20.816,58	-	-	259,85	0,00%	-	259,85	0,00%	-	259,85

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento e SINFRA
 MT. Tr. e Planejamento - SINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01.195/2019
 FUNASA




WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/07/2022 A 31/08/2022

DADOS DA MEDIÇÃO
 VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819.592,34
 0,00
 MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 0,00
 MEDIÇÃO ATUAL 2.475.355,44
 MEDIÇÃO ACUMULADA 2.475.355,44
 SALDO CONTRATUAL 17.344.236,90

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.11			SERVIÇOS PRELIMINARES (ANEXO)			749,07									
16.11.1	99063	M	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	64,10	5,43	348,06	-	-	64,10	0,00%	-	64,10	0,00%	-	-
16.11.2	C0580	M	CADASTRO DE ADUTORIA	64,10	1,26	80,77	-	-	64,10	0,00%	-	64,10	0,00%	-	-
16.11.3	C2892	M2	PASSADISSO COM PRANCHAS DE MADEIRA	2,00	57,08	114,16	-	-	2,00	0,00%	-	2,00	0,00%	-	-
16.11.4	C2948	M	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	32,05	6,43	206,08	-	-	32,05	0,00%	-	32,05	0,00%	-	-
16.12			MOVIMENTO DE TERRA (461800)			6.011,75									
16.12.1	90099	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	8,08	15,06	121,68	-	-	8,08	0,00%	-	8,08	0,00%	-	-
16.12.2	102322	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	7,21	18,84	135,84	-	-	7,21	0,00%	-	7,21	0,00%	-	-
16.12.3	CS177	M3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	13,56	205,98	2.793,09	-	-	13,56	0,00%	-	13,56	0,00%	-	-
16.12.4	101616	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	16,99	6,38	108,40	-	-	16,99	0,00%	-	16,99	0,00%	-	-
16.12.5	101622	M3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	1,51	213,48	322,35	-	-	1,51	0,00%	-	1,51	0,00%	-	-
16.12.6	93378	M3	REATOR MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	13,13	24,77	325,23	-	-	13,13	0,00%	-	13,13	0,00%	-	-
16.12.7	94338	M3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,36 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_05/2016	14,08	143,73	2.023,72	-	-	14,08	0,00%	-	14,08	0,00%	-	-
16.12.8	100973	M3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	15,72	8,56	134,56	-	-	15,72	0,00%	-	15,72	0,00%	-	-
16.12.9	93594	TKKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	23,58	1,99	46,92	-	-	23,58	0,00%	-	23,58	0,00%	-	-
16.13			SERVIÇOS ADJORNADOS			162,01									
16.13.1	C2923	M	REBAITAMENTO DE LENÇOL PREÁTICO EM VALAS	7,21	22,47	162,01	-	-	7,21	0,00%	-	7,21	0,00%	-	-
16.14			ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES			204,48									
16.14.1	97123	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	64,10	3,19	204,48	-	-	64,10	0,00%	-	64,10	0,00%	-	-
16.15			PAVIMENTAÇÃO			6.023,76									
16.15.1	C2940	M2	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA TOSCA	4,61	12,67	58,41	-	-	4,61	0,00%	-	4,61	0,00%	-	-
16.15.2	101819	M2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVETAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUI RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	38,46	65,48	2.518,36	-	-	38,46	0,00%	-	38,46	0,00%	-	-
16.15.3	C2938	M2	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	27,44	29,81	817,99	-	-	27,44	0,00%	-	27,44	0,00%	-	-
16.15.4	C2926	M2	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	32,93	80,11	2.638,02	-	-	32,93	0,00%	-	32,93	0,00%	-	-

Charley de Lúcia Nunes
 Sec. Municipal de Engenharia
 Inf. nº 06/2022 - SCINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				WM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA		MEDIÇÃO 01		CNPJ 02.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
				PERÍODO		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				01/07/2022 A 31/08/2022		MEDIÇÃO ATUAL	
						SALDO CONTRATUAL	
						19.819.592,34	
						0,00	
						0,00	
						2.475.355,44	
						2.475.355,44	
						17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTDZ	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	SALDO	PERC %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.16		SERVIÇOS PRELIMINARES (GRUPO)				2.932,64									
16.16.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	261,50	5,43	1.419,95									
16.16.2	C0580	CADASTRO DE AUTORA	M	261,50	1,26	329,49									
16.16.3	C2892	PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	6,00	57,08	342,48									
16.16.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	130,75	6,43	840,72									
16.17		MOVIMENTO DE TERRA (GRUPO)				31.027,29									
16.17.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	41,74	15,06	628,60									
16.17.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	37,26	18,84	701,98									
16.17.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAIS E ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	70,06	205,98	14.430,96									
16.17.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	83,16	6,38	530,56									
16.17.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	7,37	213,48	1.573,35									
16.17.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	67,82	24,77	1.679,90									
16.17.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_05/2016	M3	73,36	143,73	10.544,03									
16.17.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 4,7x 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	81,24	8,56	695,41									
16.17.9	95594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	121,86	1,99	242,50									
16.18		SERVIÇOS AUXILIARES				661,07									
16.18.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	29,42	22,47	661,07									
16.19		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				1.202,90									
16.19.1	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	261,50	4,60	1.202,90									
16.20		RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTOS				20.655,13									
16.20.1	C2940	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA COM RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	101,12	12,67	1.281,19									
16.20.2	101819	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	188,28	65,48	12.328,57									
16.20.3	C2938	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	55,78	29,81	1.662,80									

Charles de Lima Nunes
 Secretário de Planejamento - Sec. da
 Inf. Tech. e Planejamento - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.981/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PACD 3333-3333-019 FUNASA		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO 19.819,595	
MEDIÇÃO 01				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES 0,000	
				MEDIÇÃO ATUAL 2.475,355	
				SALDO CONTRATUAL 37.344,235	

ITEM	CÓD	UN	DESCR	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.20.4	C2926	M2	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CRBUQ), ESP = 5cm	66,94	80,11	5.362,56								
16.21.1	99063	M	SERVIÇOS PRELIMINARES (2x200)			19.819,59								
16.21.2	C0580	M	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGO	2.022,50	5,43	10.982,18								
16.21.3	C2897	M2	CADASTRO DE ADITIVA	2.022,50	1,26	2.548,35								
16.21.4	C2948	M	PASSADISOS COM FRANCHAS DE MÃO E MÃO	47,00	57,08	2.679,36								
16.22.1	C2948	M	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRILES PLÁSTICOS	606,75	6,43	3.901,40								
16.22.1	90099	M3	MOVIMENTO DE TERRA (2x200)			273.255,22								
16.22.1	90099	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PERFORADOR ATÉ 1,5 M (MÉDIA DE 0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M E MÃO SOLA DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	368,10	15,06	5.543,59								
16.22.2	102322	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PERFORADOR ATÉ 1,5 M (MÉDIA DE 0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M E MÃO SOLA DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	328,66	18,84	6.191,95								
16.22.3	C5177	M3	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A RÍO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRAULICA	617,87	205,98	127.268,86								
16.22.4	101616	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGERTO DO SOLO NATURAL) AF. 08/2020	696,75	6,38	4.445,27								
16.22.5	101622	M3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA LANÇAMENTO MECANIZADO AF. 08/2020	61,79	213,48	13.190,93								
16.22.6	93378	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM CAPRETERO (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO = 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM REBATE EM 50% DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF. 04/2016	598,16	24,77	14.816,42								
16.22.7	94338	M3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM REBATE EM 50% DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF. 05/2016	650,71	143,73	93.526,55								
16.22.8	100973	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO SEM MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM A PARALAMELA CARRREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7x2,8 M ³ / 128 HP) E ESCAVADEIRA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	716,47	8,56	6.132,98								
16.22.9	93594	TKKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF. 07/2020	1.074,71	1,99	2.138,67								
16.23.1	C2923	M	SERVIÇOS ADICIONAIS	227,53	22,47	5.112,60								
16.24			REABASTECIMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM LOCALS			19.496,23								
16.24.1	97128	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 100 CM Ø X 200 CM Ø OU RPPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA DE 100 CM, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 11/2017	2.022,50	9,61	19.496,23								
16.25			PAVIMENTAÇÃO			231.775,15								
16.25.1	C2940	M2	RETRABA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA	144,85	12,67	1.835,25								
16.25.2	101819	M2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTO DE PEDRA TOSCA COM ARGAMASSA, COM REAPOLEITAMENTO DE BORDAS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUI O REBATE DE BORDA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF. 12/2020	1.456,20	65,48	95.351,98								

Charles de Oliveira
Superintendente de Obras
Instituto de Planejamento e Engenharia
Rua Paraná 28 - 31202-900

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MEDICÇÃO 01		WIM CONSTRUÇÕES LTDA		DADOS DA MEDICÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE		PERÍODO		CNPJ 07.364.381/0001-13		VALOR DO CONTRATO	
CONVÊNIO Nº TPC/PAC03195/2019		01/07/2022 A 31/08/2022				ADITIVO	
FUNASA						MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
						MEDICÇÃO ATUAL	
						MEDICÇÃO ACUMULADA	
						SALDO CONTRATUAL	
						19.819.592,34	
						0,00	
						0,00	
						2.475.355,44	
						17.344.236,90	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDJ	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.25.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.068,65	29,81	31.856,46	-	-	-	-	-	1.068,65	0,00%	-	-
16.25.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBIQU), ESP = 5cm	M2	1.282,38	80,11	102.731,46	-	-	-	-	-	1.282,38	0,00%	-	-
16.26		SERVIÇOS PRELIMINARES (GR250)				25.863,64	-	-	-	-	-			-	-
16.26.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	1.992,60	5,43	10.819,82	-	-	-	-	-	1.992,60	0,00%	-	-
16.26.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	1.992,60	1,26	2.510,68	-	-	-	-	-	1.992,60	0,00%	-	-
16.26.3	C2892	PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	40,00	57,08	2.283,20	-	-	-	-	-	40,00	0,00%	-	-
16.26.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	597,78	6,43	3.843,73	-	-	-	-	-	597,78	0,00%	-	-
16.26.5	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	996,30	6,43	6.406,21	-	-	-	-	-	996,30	0,00%	-	-
16.27		MOVIMENTO DE TERRA (GR250)				304.029,09	-	-	-	-	-			-	-
16.27.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	410,08	15,06	6.175,80	-	-	-	-	-	410,08	0,00%	-	-
16.27.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	366,14	18,84	6.898,08	-	-	-	-	-	366,14	0,00%	-	-
16.27.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A RIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	688,34	205,98	141.784,27	-	-	-	-	-	688,34	0,00%	-	-
16.27.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM BARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	739,26	6,38	4.716,48	-	-	-	-	-	739,26	0,00%	-	-
16.27.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	65,56	213,48	13.995,75	-	-	-	-	-	65,56	0,00%	-	-
16.27.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	666,38	24,77	16.506,23	-	-	-	-	-	666,38	0,00%	-	-
16.27.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERR. AF. 05/2016	M3	728,71	143,73	104.737,49	-	-	-	-	-	728,71	0,00%	-	-
16.27.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPIE DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	798,18	8,56	6.832,42	-	-	-	-	-	798,18	0,00%	-	-
16.27.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF. 07/2020	TKKM	1.197,27	1,99	2.382,57	-	-	-	-	-	1.197,27	0,00%	-	-
16.28	C2923	SERVIÇOS ADJUNTES				5.037,10	-	-	-	-	-			-	-
16.29		REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	224,17	22,47	23.532,61	-	-	-	-	-	224,17	0,00%	-	-
16.29.1	97129	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI PAVIMENTAÇÃO). AF. 11/2017	M	1.992,60	11,81	23.532,61	-	-	-	-	-	1.992,60	0,00%	-	-
16.30		RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA				274.226,44	-	-	-	-	-			-	-
16.30.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	140,06	12,67	1.774,56	-	-	-	-	-	140,06	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento e
 Inf. Tan. de Planejamento - SEINFRA
 Portaria 283/2021

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	A. ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.30.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	1.705,03	65,48	111.645,36				1.705,03	0,00%	
16.30.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.280,80	29,81	38.180,65				1.280,80	0,00%	
16.30.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CRUQ), ESP. = 5cm	M2	1.536,96	80,11	123.125,87				1.536,96	0,00%	
16.31.1	90063	SERVÇOS PRELIMINARES (46350)	M	51,30	5,43	622,29				51,30	0,00%	
16.31.2	C0580	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	51,30	1,26	64,64				51,30	0,00%	
16.31.3	C2892	PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16				2,00	0,00%	
16.31.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	25,65	6,43	164,93				25,65	0,00%	
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (46350)				9.774,38						
16.32.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	13,21	15,06	198,94				13,21	0,00%	
16.32.2	109322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	11,80	18,84	222,31				11,80	0,00%	
16.32.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	22,18	205,98	4.568,64				22,18	0,00%	
16.32.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	21,75	6,38	138,77				21,75	0,00%	
16.32.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM GAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	1,93	213,48	412,02				1,93	0,00%	
16.32.6	99378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	21,47	24,77	531,81				21,47	0,00%	
16.32.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRRO. AF. 05/2016	M3	23,69	143,73	3.404,96				23,69	0,00%	
16.32.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 x 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	25,72	8,56	220,16				25,72	0,00%	
16.32.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	38,58	1,99	76,77				38,58	0,00%	
16.33	C2923	SERVÇOS AUXILIARES	M	5,77	22,47	129,65				5,77	0,00%	
16.34		REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS				831,06						
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS	M			129,65						
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DIFEOU OU PRV OU IRVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	51,30	16,20	831,06				51,30	0,00%	
16.35		TRAVESSIA Nº 2 - IN 26				1.739,76						

Charles de Lima
 Sec. Municipal de Engenharia
 R. Tran. G. de Assis - SENFRA
 PORTARIA 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		WM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.381/0001-13		DADOS DA MEDIÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVÊNIO Nº TC/PAC 011/2019 FUNASA		PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		VALOR DO CONTRATO ADITIVO	
				MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	
				MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ACUMULADA	
				SALDO CONTRATUAL	
				19.819,58	
				0,00	
				2.475,38	
				55,44	
				17.344,20	

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDDE	PREÇO LIMIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.35.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.35.2	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	4,83	46,85	46,85	-	-	9,70	0,00%	-	-	-
16.35.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	0,10	0,00%	-	-	-
16.36		TRAVESSIA Nº9 - SOBRE RIO JAGUARIBE - DN 200				15.232,22							
16.36.1	C1804	MURO DIVISÓRIO/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	31,87	347,45	10.913,88	-	-	31,87	0,00%	-	-	-
16.36.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,74	2.811,10	2.080,21	-	-	0,74	0,00%	-	-	-
16.36.3	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.36.4	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	47,25	8,10	382,73	-	-	47,25	0,00%	-	-	-
16.36.5	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,25	723,27	180,82	-	-	0,25	0,00%	-	-	-
16.37		TRAVESSIA Nº9				33.510,11							
16.37.1	C3475	TRAVESSIA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO P/ TUBO 100GDN<=200 (COMPLETO)	M	13,80	2.291,82	31.627,12	-	-	13,80	0,00%	-	-	-
16.37.2	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
16.37.3	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	16,80	8,10	136,08	-	-	16,80	0,00%	-	-	-
16.37.4	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33	-	-	0,10	0,00%	-	-	-
17.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2P-02 - MATERIAL				2.314.674,39							
17.1		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL				471.075,41							
17.1.1	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	20.874,00	22,15	462.359,10	-	-	10.800,00	51,74%	10.800,00	-	1.867.561,14
17.1.2	19099	CAP PBA DN 50	UN	9,00	32,03	288,27	-	-	9,00	0,00%	-	-	239.220,00
17.1.3	19142	TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50	UN	80,00	12,28	982,40	-	-	80,00	0,00%	-	-	-
17.1.4	19107	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	27,00	89,85	2.425,95	-	-	27,00	0,00%	-	-	-
17.1.5	19110	CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	4,00	97,80	391,20	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
17.1.6	19113	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50	UN	17,00	16,38	278,46	-	-	17,00	0,00%	-	-	-
17.1.7	19083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	19,00	95,33	1.811,27	-	-	19,00	0,00%	-	-	-
17.1.8	19102	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50	UN	36,00	30,91	1.112,76	-	-	36,00	0,00%	-	-	-
17.1.9	19089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	460,00	3,10	1.426,00	-	-	460,00	0,00%	-	-	-
17.2		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL				46.063,68							
17.2.1	36373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	870,00	46,00	40.020,00	-	-	870,00	100,00%	40.020,00	-	40.020,00
17.2.2	19103	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75	UN	3,00	228,91	686,73	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
17.2.3	19145	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50	UN	5,00	220,30	1.101,50	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
17.2.4	19084	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 75	UN	4,00	178,50	714,00	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
17.2.5	19105	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50	UN	4,00	277,71	1.110,84	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
17.2.6	19138	REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50	UN	13,00	110,47	1.436,11	-	-	13,00	0,00%	-	-	-
17.2.7	19108	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	4,00	132,43	529,72	-	-	4,00	0,00%	-	-	-

Charles de Lima Mendes
Sec. Municipal Adjunto à Sec. da Inf. Trans. e Planejamento - SEINFRA
Poderia 283/20

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUIARIIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUIARIIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC/91195/2019
 FUNASA



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.383/0001-13
 PERÍODO
 01/07/2022 A 31/08/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.319.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ACUMULADA	2.475.355,44
SALDO CONTRATUAL	17.344.236,90

MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES	
							PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
17.2.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	38,00	10,11	384,18	-	-	38,00	0,00%	-	-
17.2.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	26,00	3,10	80,60	-	-	26,00	0,00%	-	-
17.3		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL				11.743,26					4.934,82	4.934,82
17.3.1	36374	TUBO PVA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	66,00	74,77	4.934,82	66,00	-	66,00	100,00%	-	4.934,82
17.3.2	13146	TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	4,00	357,45	1.429,84	-	-	4,00	0,00%	-	-
17.3.3	13141	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSAS DN 100 x 75	UN	4,00	163,97	655,88	-	-	4,00	0,00%	-	-
17.3.4	13140	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSAS DN 100 x 50	UN	11,00	202,26	2.224,86	-	-	11,00	0,00%	-	-
17.3.5	13106	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50	UN	1,00	438,07	438,07	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.3.6	13104	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	849,36	1.698,72	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.3.7	13026	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75	UN	1,00	613,77	613,77	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.3.8	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	18,00	483,30	8.699,40	-	-	18,00	0,00%	-	-
17.3.9	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	6,00	60,66	363,96	-	-	6,00	0,00%	-	-
17.3.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	17,00	3,10	52,70	-	-	17,00	0,00%	-	-
17.4		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL				53.346,14					45.333,00	45.333,00
17.4.1	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	270,00	167,90	45.333,00	270,00	-	270,00	100,00%	-	45.333,00
17.4.2	14061	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 x 75	UN	2,00	605,54	1.211,08	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.4.3	1741	REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 150 x 50	UN	5,00	213,06	1.065,30	-	-	5,00	0,00%	-	-
17.4.4	13226	CRUZETA JE FOFO/PVC 8888 DN 150 x 50	UN	1,00	1.866,03	1.866,03	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.4.5	13651	TE JE FOFO/ PVC 888 DN 150 x 50	UN	1,00	966,83	966,83	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.4.6	13495	CRUZETA FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150	UN	2,00	1.319,20	2.638,40	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.4.7	18217	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	12,00	75,04	900,48	-	-	12,00	0,00%	-	-
17.4.8	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.4.9	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	8,00	3,10	24,80	-	-	8,00	0,00%	-	-
17.5		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL				617.500,11					590.684,28	590.684,28
17.5.1	9829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	2.076,00	284,53	590.684,28	2.076,00	-	2.076,00	100,00%	-	590.684,28
17.5.2	13365	CURVA 90 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	1.923,69	5.771,07	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.5.3	13349	CURVA 45 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	793,87	1.587,74	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.5.4	13332	CURVA 22 30° FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.5.5	14042	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFO DN 200 x 150	UN	2,00	1.235,45	2.470,90	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.5.6	13530	CRUZETA JE FOFO/PVC 8888 DN 200 x 75	UN	1,00	1.689,13	1.689,13	-	-	1,00	0,00%	-	-
17.5.7	13529	CRUZETA JE FOFO/PVC 8888 DN 200 x 50	UN	3,00	1.411,95	4.235,85	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.5.8	13499	CRUZETA JE FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200	UN	3,00	2.566,38	7.699,14	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.5.9	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	36,00	28,92	1.041,12	-	-	36,00	0,00%	-	-
17.5.10	18217	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.5.11	13090	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.5.12	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	3,00	3,10	9,30	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.6		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL				824.215,36					886.245,36	886.245,36
17.6.1	9826	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	2.046,00	433,16	886.245,36	2.046,00	-	2.046,00	100,00%	-	886.245,36
17.6.2	13534	CRUZETA JE FOFO/PVC 8888 DN 250 x 100	UN	6,00	2.727,46	16.364,76	-	-	6,00	0,00%	-	-
17.6.3	13637	TE JE FOFO/ PVC 888 DN 250 x 50	UN	2,00	2.176,44	4.352,88	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.6.4	14045	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFO DN 250 x 200	UN	2,00	1.151,58	2.303,16	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.6.5	13550	CURVA 45 FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	2.037,44	6.112,32	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.6.6	13333	CURVA 22 30° FOFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	1.358,29	4.074,87	-	-	3,00	0,00%	-	-
17.6.7	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	30,00	77,88	2.336,40	-	-	30,00	0,00%	-	-
17.6.8	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.6.9	13091	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	12,00	26,85	322,20	-	-	12,00	0,00%	-	-
17.6.10	13089	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	2,00	3,10	6,20	-	-	2,00	0,00%	-	-
17.7		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL				63.010,33					63.123,68	63.123,68

Cartão de Controle
 Sec. Municipal de Obras e Serviços
 Inf. Trans. e Planejamento - SEINFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
 CONVÊNIO Nº 1C/PAC/01195/2019
 FUNASA



WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13

DADOS DA MEDIÇÃO
 VALOR DO CONTRATO ADITIVO
 19.819.592,34
 0,00
 0,00
 2.475.355,44
 2.475.355,44
 17.344.236,90

MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIORES
 0,00
 0,00
 2.475.355,44
 17.344.236,90

PERÍODO
 01/07/2022 A 31/08/2022

MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES	
					PREÇO UNIT. C/UN	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR
17.7.1	110184	TUBO PVC DEFOFO DUCTIL JE 1MPa DN 350 (NBR 7665 07/03/07)	M	54,00	1.131,92	61.123,68	54,00	-	54,00	-	100,00%	61.123,68
17.7.2	13368	CURVA 90 FOFO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	3,00	6.328,57	18.985,71	-	-	-	3,00	0,00%	-
17.7.3	14050	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FOFO DN 350 X 250	UN	1,00	1.607,44	1.607,44	-	-	-	1,00	0,00%	-
17.7.4	18221	ANEL BORRACHA 7' FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	6,00	202,57	1.215,42	-	-	-	6,00	0,00%	-
17.7.5	18219	ANEL BORRACHA 7' FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	1,00	77,88	77,88	-	-	-	1,00	0,00%	-
17.8		TRAVESSIA Nº7				3.970,28						
17.8.1	13957	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 50 PN10 - L=500	UN	2,00	823,97	1.647,94	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.8.2	15055	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10	UN	2,00	788,65	1.577,30	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.8.3	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	2,00	95,33	190,66	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.8.4	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFOFO JE DN 50	UN	2,00	95,33	190,66	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.8.5	16700	ABRACAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PANAFUSOS	UN	2,00	26,30	52,60	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.8.6	16418	ARRUELA BORRACHA B/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	14,75	118,00	-	-	-	8,00	0,00%	-
17.8.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	32,00	5,91	189,12	-	-	-	32,00	0,00%	-
17.9		TRAVESSIA Nº8				70.688,76						
17.9.1	14666	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.006,73	8.026,92	-	-	-	4,00	0,00%	-
17.9.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.9.3	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.9.4	13209	TUBO FOFO DUCTIL JGS JE K7 P/ ÁGUA DN 200	M	42,00	990,43	41.598,06	-	-	-	42,00	0,00%	-
17.9.5	13410	CURVA FOFO 45 FEPARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	4,00	1.099,75	4.399,00	-	-	-	4,00	0,00%	-
17.9.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	16,00	28,92	462,72	-	-	-	16,00	0,00%	-
17.9.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	51,89	311,34	-	-	-	6,00	0,00%	-
17.9.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	48,00	32,60	1.564,80	-	-	-	48,00	0,00%	-
17.10		TRAVESSIA Nº9				83.053,27						
17.10.1	14294	TUBO FOFO C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.335,60	9.342,40	-	-	-	4,00	0,00%	-
17.10.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.10.3	13209	TUBO FOFO DUCTIL JGS JE K7 P/ ÁGUA DN 200	M	5,80	990,43	5.744,49	-	-	-	5,80	0,00%	-
17.10.4	14304	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.270,93	7.270,93	-	-	-	1,00	0,00%	-
17.10.5	14666	TUBO FOFO C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.006,73	2.006,73	-	-	-	1,00	0,00%	-
17.10.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FOFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84	-	-	-	2,00	0,00%	-
17.10.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	32,00	37,60	1.203,20	-	-	-	32,00	0,00%	-
18.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS				427.943,80						
18.1		RAMAL PREDIAL				358.293,69						
18.1.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	1.400,00	60,30	84.420,00	-	-	-	1.400,00	0,00%	-
18.1.2	89355	TUBO PVC SÓLIDVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	910,00	20,20	18.382,00	-	-	-	910,00	0,00%	-
18.1.3	C2912	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO	M	4.550,00	31,84	144.872,00	-	-	-	4.550,00	0,00%	-
18.1.4	C2911	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	M	3.640,00	30,39	110.619,60	-	-	-	3.640,00	0,00%	-
18.2		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA				69.650,00						
18.2.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	1.400,00	49,75	69.650,00	-	-	-	1.400,00	0,00%	-
19.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL				136.455,76						
19.1		TUBOS CONEXÕES E PECAS ESPECIAIS				136.455,76						
19.1.1	14119	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/8", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	908,00	13,69	12.430,52	-	-	-	908,00	0,00%	-
19.1.2	14113	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/8", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	19,78	2.769,20	-	-	-	140,00	0,00%	-

Charles do Carmo NUNES
 Sec. Municipal de Planejamento e Sec. da
 CMI - Rua 200, Caminho - SENEFRA
 Portaria 283/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE CONVENIÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019 FUNASA				W.M CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 02.364.361/0001-13 PERÍODO 01/07/2022 A 31/08/2022		DADOS DA MEDIÇÃO VALOR DO CONTRATO ADITIVO MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES MEDIÇÃO ATUAL MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	
MEDIÇÃO 01						19.819.592,34 0,00 0,00 2.475.355,44 2.475.355,44 17.344.236,90	

ITEM	CÓD	UN	DESCRIÇÃO	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
19.1.3	1427	UN	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	140,00	25,45	3.563,00				140,00	0,00%			
19.1.4	12928	UN	COLAR DE TOMADA EFO P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 150 X 3/4"	39,00	50,53	1.970,67				39,00	0,00%			
19.1.5	12930	UN	COLAR DE TOMADA EFO P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 200 X 3/4"	65,00	91,25	5.931,25				65,00	0,00%			
19.1.6	12932	UN	COLAR DE TOMADA EFO P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 250 X 3/4"	78,00	254,58	19.857,24				78,00	0,00%			
19.1.7	12934	UN	COLAR DE TOMADA EFO P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 300 X 3/4"	30,00	292,33	8.769,90				30,00	0,00%			
19.1.8	12899	UN	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 X 3/4"	1.400,00	2,43	3.402,00				1.400,00	0,00%			
19.1.9	9813	M	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)	9.100,00	6,23	56.693,00				9.100,00	0,00%			
19.1.10	3728	UN	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	100,00	100,91	10.091,00				100,00	0,00%			
19.1.11	12769	UN	HIDROMETRO UNIATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTAVEL RUA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	100,00	109,79	10.979,00				100,00	0,00%			
TOTAL						19.819.592,34							2.475.355,44	2.475.355,44

W.M CONSTRUÇÕES LTDA
 José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio - Administrador

Absoloni Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

Rafael Pinheiro Figueiredo
 Engº Civil-CRCA-CE 07763
 W.M CONSTRUÇÕES LTDA

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
 Inf. Tecnológica - SEINFRA
 Portaria 283/2021

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO: 01/07/2022 A 31/08/2022

ITEM	SERVIÇOS		
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	6,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	12,00	M2
	Percentual executado no período =	50,00%	
	Volume orçamentário da medição =	6,00	M2
1.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	30,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	60,00	M2
	Percentual executado no período =	50,00%	
	Volume orçamentário da medição =	30,00	M2
1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	10,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	20,00	M2
	Percentual executado no período =	50,00%	
	Volume orçamentário da medição =	10,00	M2
1.1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	30,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	60,00	M2
	Percentual executado no período =	50,00%	
	Volume orçamentário da medição =	30,00	M2
1.1.5	PLACAS PADRÃO DE OBRA	36,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	36,00	M2
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	36,00	M2
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	24,00	MES
	Percentual executado no período =	4,17%	
	Volume orçamentário da medição =	1,00	MES
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	2,08%	
	Volume orçamentário da medição =	1,00	MES
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	2,08%	
	Volume orçamentário da medição =	1,00	MES
1.2.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	2,08%	
	Volume orçamentário da medição =	1,00	MES
1.2.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	4,17%	
	Volume orçamentário da medição =	2,00	MES
4.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS		
4.1	TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS		
4.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	1.600,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	1.600,00	M2
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	1.600,00	M2
4.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	400,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	1.600,00	M2
	Percentual executado no período =	25,00%	
	Volume orçamentário da medição =	400,00	M2
4.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	400,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	1.600,00	M2
	Percentual executado no período =	25,00%	
	Volume orçamentário da medição =	400,00	M2
4.1.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE	500,00	M3
	Volume orçamentário previsto =	1.829,66	M3
	Percentual executado no período =	27,33%	
	Volume orçamentário da medição =	500,00	M3
15.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL		
15.1	TUBOS E CONEXÕES - ADUTORA		
15.1.1	TUBO PVC DEFOFO, JEL, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	1.692,00	M
	Volume orçamentário previsto =	1.692,00	M
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	1.692,00	M

Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal de Planejamento da Sede da
 Inf. Trans. e Planejamento - SEINFRA
 Portaria 283/2021

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIÇÃO: 1
PERÍODO: 01/07/2022 A 31/08/2022

ITEM	SERVIÇOS		
17.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL		
17.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 50mm - MATERIAL		
17.1.1	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	10.800,00	M
	Volume orçamentário previsto =	20.874,00	M
	Percentual executado no período =	51,74%	
	Volume orçamentário da medição =	10.800,00	M
17.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 75mm - MATERIAL		
17.2.1	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	870,00	M
	Volume orçamentário previsto =	870,00	M
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	870,00	M
17.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 100mm - MATERIAL		
17.3.1	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	66,00	M
	Volume orçamentário previsto =	66,00	M
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	66,00	M
17.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL		
17.4.1	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	270,00	M
	Volume orçamentário previsto =	270,00	M
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	270,00	M
17.5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL		
17.5.1	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	2.076,00	M
	Volume orçamentário previsto =	2.076,00	M
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	2.076,00	M
17.6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 250mm - MATERIAL		
17.6.1	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	2.046,00	M
	Volume orçamentário previsto =	2.046,00	M
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	2.046,00	M
17.7	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 350mm - MATERIAL		
17.7.1	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	54,00	M
	Volume orçamentário previsto =	54,00	M
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	54,00	M

Charles de Lima Nenes
 Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
 Inf. Tran. e U. Cap. - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572761-1

Rafael Pinheiro Figueiredo
 Rafael Pinheiro Figueiredo
 Engº CIVIL-ORCA-0648768
 WM CONSTRUÇÕES LTDA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221039288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0810465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro : 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 06/05/2022

Valor: R\$ 19.819.592,34

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA senador fernandes tavora

Nº: s'n

Complemento:

Bairro: João paulo II

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 06/05/2022

Previsão de término: 25/04/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Saneamento básico

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.siac.com.br/publico/>, com a chave: xa7c8
Impresso em: 17/08/2022 às 09:20:11 por: , ip: 177.22.42.241

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE


ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221039288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima


RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 816.524.073-01

_____ de _____ de _____
Local _____ dela _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-86

9. Informações _____

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/08/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215574766

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.allac.com.br/publico/>, com a chave: xa7c8
Impresso em: 17/08/2022 às 08:20:11 por: , ip: 177.22.42.241



www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

 **CREA-CE**
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220983719

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **324190CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro : **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **04/04/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Local

data

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: wrcbD
Impresso em: 01/09/2022 às 10:09:12 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220983719

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: 11/05/2022 Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: 8215395140

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wycbD
Impresso em: 01/09/2022 às 10:09:13 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21.02.01/2022

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 18 de Agosto de 2022.


WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:15:54 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2022.

Código de controle da certidão: **70D7.3AF0.E5FD.5F14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202222395474

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/08/2022 ÀS 13:41:40
VÁLIDA ATÉ 17/10/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/211059

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2022 (14:48:33)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 28/11/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13

Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE /
60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2022 a 15/09/2022

Certificação Número: 2022081700430107089986

Informação obtida em 01/09/2022 09:54:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Certidão n°: 24482715/2022

Expedição: 02/08/2022, às 13:43:00

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.364.381/0001-13, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

: 1 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.190,0

Mês/Ano: 07/2022

Emissão: 31/07/2022

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

128 - SAA SEDE - JAGUARIBE

Férias (04/07/2022 a 02/08/2022)

002992 CARLOS BEZERRA DA SILVA

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	3 dia(s)	187,31	
310 INSS	12%		19,58
		187,31	19,58
FGTS: 14,98			
Líquido a receber:			167,73

Data: / / Assinatura: Carlos B. da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/07/2021	0	0	220:00	1.873,06	187,31	187,31

002812 CARLOS CESAR DE SOUZA COSTA

Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.688,17	
310 INSS	12%		231,57
311 IRRF	7,5%		41,45
		2.688,17	273,02
FGTS: 215,05			
Líquido a receber:			2.415,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
02/05/2017	0	0	220:00	2.688,17	2.688,17	2.688,17	2.456,60

002853 EDUARDO DE QUEIROZ SOUZA

Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.688,17	
310 INSS	12%		231,57
311 IRRF	7,5%		27,23
		2.688,17	258,80
FGTS: 215,05			
Líquido a receber:			2.429,37

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
04/09/2018	1	0	220:00	2.688,17	2.688,17	2.688,17	2.267,01

002938 FRANCISCO AMILTON RIBEIRO

Cargo: MECANICO

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.800,00	
310 INSS	12%		244,99
311 IRRF	7,5%		48,83
		2.800,00	293,82
FGTS: 224,00			
Líquido a receber:			2.506,18

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
10/10/2019	0	0	220:00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.555,01

Folha de Pagamento

: 2 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.190,0

Mês/Ano: 07/2022

Emissão: 31/07/2022

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (04/07/2022 a 02/08/2022)					
002993	GIL GEPSON NEVES PEIXOTO				
Cargo: MECANICO					
		011 Salário-Base	3 dia(s)	280,00	
		310 INSS	14%		36,07
				280,00	36,07
		FGTS: 22,40	Líquido a receber:		243,93

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/07/2021	0	0	220:00	2.800,00	280,00	280,00

002937 JOAO BATISTA ALVES RODRIGUES

Cargo: OP TRATOR DE ESTEIRA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.439,80	
		310 INSS	12%		201,77
		311 IRRF	7,5%		25,05
				2.439,80	226,82
		FGTS: 195,18	Líquido a receber:		2.212,98

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
10/10/2019	0	0	220:00	2.439,80	2.439,80	2.439,80	2.238,03

Férias (04/07/2022 a 02/08/2022)

002976 MATEUS SILVA RODRIGUES

Cargo: MOTORISTA CARRETEIRO

		011 Salário-Base	3 dia(s)	243,98	
		310 INSS	12%		29,27
				243,98	29,27
		FGTS: 19,51	Líquido a receber:		214,71

Data: / / Assinatura: MATEUS SILVA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2020	0	0	220:00	2.439,80	243,98	243,98

Total: 128 - SAA SEDE - JAGUARIBE

						(7 empregados)
		011 Salário-Base		11.327,43		
		310 INSS			994,82	
		311 IRRF			142,56	
				11.327,43	1.137,38	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 906,17	Líquido a receber:	10.190,05	

BC-INSS: 11.327,43 BC-FGTS: 11.327,43

Total Geral (7 empregados)

		011 Salário-Base		11.327,43	
		310 INSS			994,82
		311 IRRF			142,56
				11.327,43	1.137,38
		FGTS: 906,17	Líquido a receber:		10.190,05
		BC-INSS: 11.327,43	BC-FGTS: 11.327,43		

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (Prescrição - DCTFWeb)

CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇOES LTDA
Período de aplicação	07/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da aplicação de débitos	15745663916 / eSocial 37866760 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldos a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.185,34	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.820,22	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 3.585,97	R\$ 0,00
IRRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSIRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.591,53	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIÓ PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receitor SERRÃO	10/08/2022 16:18:50
Identificação da aplicação de débitos	0000050000070736097
Estabelecimento assinada como certificado digital 15 N	02.364.381/0001-13

MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE RECEITAS E TRIBUTAÇÃO FEDERAL DO BRASIL
REPARTIÇÃO PRESUNTA DE DEBITOS - DCTFWEB

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de apuração	07/2022	Número do Recibo	0000050000070736097
Data/hora de transmissão	10/08/2022 16:18:50	Identificação da Autuação de Débitos	15745663916 / eSocial 37866760 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2022	5.405,75	5.405,75	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2022	779,59	779,59	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2022	774,95	774,95	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2022	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	148,58	148,58	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	07/2022	96,86	96,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	7,74	7,74	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	38,74	38,74	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	58,12	58,12	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	23,24	23,24	0,00

Obra: 512355506072 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	86,58	86,58	0,00

Obra: 512355506074 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	07/2022	144,31	144,31	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	11,54	11,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	57,72	57,72	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	86,58	86,58	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	34,63	34,63	0,00

Obra: 512400162471 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	107,08	107,08	0,00

Obra: 512400162474 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	07/2022	178,46	178,46	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	14,27	14,27	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	71,38	71,38	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	107,08	107,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	42,83	42,83	0,00

Obra: 512436064578 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Valor Antecipado	Saldo Devidor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	36,59	36,59	0,00

Obra: 512436084576					
Grupo: CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	07/2022	60,99	60,99	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	4,87	4,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	24,39	24,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	36,59	36,59	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	14,63	14,63	0,00

Obra: 5124361595247					
Grupo: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2022	2.341,27	2.341,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	474,10	474,10	0,00

Obra: 5124361595247					
Grupo: CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	07/2022	292,65	292,65	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	23,41	23,41	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	117,06	117,06	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	175,59	175,59	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	70,23	70,23	0,00

Obra: 900014854276					
Grupo: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2022	1.487,92	1.487,92	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	301,30	301,30	0,00

Obra: 900014854276					
Grupo: CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	07/2022	185,99	185,99	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	14,87	14,87	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	74,39	74,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	111,59	111,59	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	44,63	44,63	0,00

Obra: 900022155371					
Grupo: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2022	656,03	656,03	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	132,84	132,84	0,00

Obra: 900022155371					
Grupo: CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	07/2022	82,00	82,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	6,56	6,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	32,80	32,80	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	49,20	49,20	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	19,68	19,68	0,00

Obra: 900106448675					
Grupo: CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2022	773,78	773,78	0,00

Código	Descrição	Período	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	07/2022	504,47	504,47	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2022	40,35	40,35	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2022	201,78	201,78	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2022	302,68	302,68	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2022	121,07	121,07	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 18/08/2022 11:29:09.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EExILRY1pUv00009.SFP é:

340f825c-eb88-4d2e-b3e7-3fc0782b1f23

Transmissor: WM CONSTRUCOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUCOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 072022

NRA: EExILRY1pUv00009

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 18/08/2022
HORA: 11:20:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 07/2022

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 507

FGTS - 8% (TX 3%)

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

28

1

REMUNERAÇÃO

63.693,17

569,36

DEPÓSITO

5.095,45

11,38

ENCARGOS FGTS

284,97

0,64

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.380,42

12,02

VALIDADE DO CÁLCULO: 18/08/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/08/2022
 HORA: 11:20:48
 PÁG: 0034/0039

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000530 804201802205 818667184809 236438100011
 858000000003 120201802202 818667183004 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 07/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
 INSCRIÇÃO: 900106448675

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	161.75569.24-6	0,00	0,00	09/07/2021	01	01		14,98	14,98	04110	
187,31												0,00	
CARLOS CESAR DE SOUZA COSTA	0,00	0,00	125.82601.19-7	0,00	0,00	02/05/2017	01	01		215,06	215,06	07102	
2.688,17												0,00	
EDUARDO DE QUEIROZ SOUZA	0,00	0,00	135.12249.19-0	0,00	0,00	04/09/2018	01	01		215,05	215,05	07102	
2.688,17												0,00	
FRANCISCO AMILTON RIBEIRO	0,00	0,00	125.68375.19-3	0,00	0,00	10/10/2019	01	01		224,01	224,01	09113	
2.800,00												0,00	
GIL GEPSON NEVES PEIXOTO	0,00	0,00	162.27318.36-2	0,00	0,00	09/07/2021	01	01		22,40	22,40	09113	
280,00												0,00	
JOAO BATISTA ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	101.04118.60-9	0,00	0,00	10/10/2019	01	01		195,19	195,19	07112	
2.439,80												0,00	
MATEUS SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	165.29006.88-6	0,00	0,00	01/07/2020	01	01		19,51	19,51	07825	
243,98												0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 0,00 909,90 906,20 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85890000530 804201802205 818667184809 236438100011
 858000000003 120201802202 818667183004 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: EEILRYLPV0000-9
 COMP: 07/2022 COD REC: 150 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE N° DE CONTROLE: O1PQNJZFU990000-2 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 UF: CE CEP: 60864-205 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CIDADE: FORTALEZA CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.327,43	0,00	11.327,43	0,00
TOTALS:	7	11.327,43	0,00	11.327,43	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/08/2022
 HORA: 11:20:48
 PÁG: 0036/0039

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 07/2022 COD REC: 150
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05
 CIDADE: FORTALEZA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° DE CONTROLE: O1PQNJZF990000-2

UF: CE CEF: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740
 BAIRRO: CAJAZEIRAS
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: EEILRYIPUV0000-9
 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
 INSCRIÇÃO: 900106448675

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.263.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 909.90
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000530 804201802205 818667184809 236438100011
 858000000003 120201802202 818667183004 236438100011

EMPRESA:MM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: EExILRY1pUv0000-9
 FFAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 3,81 COD REC:150 COMP: 07/2022 N° CONTROLE: BShXcGy51rp0000-5
 TOMADOR/OBRA : SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900106448675 N° CONTROLE: OipqNjzFU990000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA SN JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	11.327,43	11.327,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
DEPÓSITO		906,20
ENCARGOS FGTS		50,67
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	7

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	11.327,43	11.327,43
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	909,90	906,20
VAL DEVIDO PREV SOC	4.263,94	50,67
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	7

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: GoffpsfMEEt0000-7
 COMP: 07/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE N° CONTROLE: BAIDLFBISGX0000-3 RAT AJUSTADO: 3,81
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS INSCRIÇÃO: 900106448675
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 085-34970740 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,90
Empregados/Avulsos	909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	2.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,48
Contribuintes Individuais	431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,57
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,95
OUTRAS ENTIDADES	656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,99
TOTAL A RECOLHER	4.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



WM CONSTRUÇÕES

WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 1

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

2022





TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 1

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 31/08/2022	FISCAL:	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 21.02.01/2022		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA OBRA: 06/05/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 25/04/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
1.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA	7,25%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU	
2.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS	0,00%		
3.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	0,00%		
4.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS	0,26%		
5.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS	0,00%	PREVISTO: % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 12,49%	
6.0 - RAP 01 - 1.100 m ³ E EEAT 03 - SERVIÇOS	0,00%		
7.0 - RAP 01 - 1.100 m ³ E EEAT 03 - MATERIAIS	0,00%		
8.0 - RAP 02 - 40 m ³ E EEAT 02 - SERVIÇOS	0,00%		
9.0 - RAP 02 - 40 m ³ E EEAT 02 - MATERIAIS	0,00%		
10.0 - REL 01 150m ³ - SERVIÇOS	0,00%		
11.0 - REL 01 - 150m ³ - MATERIAIS	0,00%		
12.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m ³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS	0,00%		
13.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m ³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS	0,00%		
14.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS	0,00%		
15.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL	87,22%		
16.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS	0,00%		
17.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL	80,68%		
18.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	0,00%		
19.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 01 de Setembro de 2022.			

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Infra-estrutura da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-OREA-0640788
WM CONSTRUÇÕES LTDA



WM CONSTRUÇÕES

WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 1

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

2022

1ª MEDIÇÃO

1 - PLACA DE OBRA



FOTO 1.1- PLACA DA OBRA



FOTO 1.2- PLACA DA OBRA



FOTO 1.3- PLACA DA OBRA

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 263/2021

2

PH

2 - CANTEIRO DE OBRAS



FOTO 2.1- LIMPEZA DO TERRENO.



FOTO 2.2- ESCAVAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.



FOTO 2.3- ESCAVAÇÃO DA FOSSA DOS BANHEIROS DO BARRACÃO.




FOTO 2.4- EXECUÇÃO DO ALMOXARIFADO.

~~Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021~~

Handwritten mark

Handwritten mark




FOTO 2.5- EXECUÇÃO DA COBERTA



FOTO 2.6- EXECUÇÃO DA COBERTA.



FOTO 2.7- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Transp. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

3 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO




FOTO 3.1- LIMPEZA E LOCAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO.



FOTO 3.2- LIMPEZA DO TERRENO.




FOTO 3.3- LIMPEZA E EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO.



FOTO 3.4- ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.

~~Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal de Plan. e Dev. da
Inf. Tran. e Meio-amb. - SEINFRA
Portaria 263/2021~~

d

DA



FOTO 3.5- LIMPEZA, ESCAVAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.



FOTO 3.6- LIMPEZA, ESCAVAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.



FOTO 3.7- LIMPEZA, ESCAVAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.

~~Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto de Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEMERA
Portaria 263/2021~~

~~Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572701-1~~

Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



WM CONSTRUÇÕES


OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DIÁRIO DE OBRAS

Medição 1

JAGUARIBE, CE - 2022

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 1 de julho de 2022	FOLHA: 1	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 56	DIAS RESTANTES: 664	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA, A EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA, REPRESENTADA NESTE ATO PELO SR ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LETTE, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, REPRESENTADA PELO SEU SECRETARIO ADJUNTO O SR. CHARLES DE LIMA NUNES, O ENGENHEIRO DO SAAE (SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE) O SR PAULO AFONSO, VISITAMOS AS UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS E MELHORADAS, ASSIM TORNANDO DE FORMA OFICIAL O INICIO DOS TRABALHOS NA REFERIDA OBRA.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 2 de julho de 2022	FOLHA: 2	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 57	DIAS RESTANTES: 663				
			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	domingo, 3 de julho de 2022	3	1	BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	662	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572784-4

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	segunda-feira, 4 de julho de 2022	4	1	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	661	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE INÍCIO A LIMPEZA DA ÁREA A SER CONSTRUÍDO OS SERVIÇOS DO CANTEIRO DE OBRA, COM EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MESMO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: terça-feira, 5 de julho de 2022	FOLHA: 5	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 60	DIAS RESTANTES: 660		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 6 de julho de 2022	FOLHA: 6	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 61	DIAS RESTANTES: 659		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 7 de julho de 2022	FOLHA: 7	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 62	DIAS RESTANTES: 658		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 8 de julho de 2022	FOLHA: 8	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 63	DIAS RESTANTES: 657		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 9 de julho de 2022	FOLHA: 9	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 64	DIAS RESTANTES: 656		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	domingo, 10 de julho de 2022	10	1	BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	65	655		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: segunda-feira, 11 de julho de 2022	FOLHA: 11	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 66	DIAS RESTANTES: 654		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: terça-feira, 12 de julho de 2022	FOLHA: 12	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 67	DIAS RESTANTES: 653		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 13 de julho de 2022	FOLHA: 13	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 68	DIAS RESTANTES: 652		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 14 de julho de 2022	FOLHA: 14	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 69	DIAS RESTANTES: 651	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 15 de julho de 2022	FOLHA: 15	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 70	DIAS RESTANTES: 650		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 16 de julho de 2022	FOLHA: 16	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 71	DIAS RESTANTES: 649		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: domingo, 17 de julho de 2022	FOLHA: 17	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 72	DIAS RESTANTES: 648						
			BOM	BOM	BOM			
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL			
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO			
			x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	segunda-feira, 18 de julho de 2022	18	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	73	647		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA FOI INICIADOS OS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM LOCAÇÃO E LIMPEZA

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	terça-feira, 19 de julho de 2022	19	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TERMINO CONTRATUAL:		DIAS DECOR:		DIAS RESTANTES:		
25-abr-24	74			646		

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA DO TERRENO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 20 de julho de 2022	FOLHA: 20	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 75	DIAS RESTANTES: 645		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA DO TERRENO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 21 de julho de 2022	FOLHA: 21	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 76	DIAS RESTANTES: 644		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA DO TERRENO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 22 de julho de 2022	FOLHA: 22	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 77	DIAS RESTANTES: 643		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA DO TERRENO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sábado, 23 de julho de 2022	23	1	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	78	642		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	domingo, 24 de julho de 2022	24	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	79	641		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	segunda-feira, 25 de julho de 2022	25	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	80	640		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA DO TERRENO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	terça-feira, 26 de julho de 2022	26	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	81	639		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE OS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM LIMPEZA DO TERRENO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quarta-feira, 27 de julho de 2022	27	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	82	638		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavaicante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 28 de julho de 2022	FOLHA: 28	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 83	DIAS RESTANTES: 637		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 29 de julho de 2022	FOLHA: 29	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHA	TARDE	NOITE		
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 84	DIAS RESTANTES: 636	x	BOM	x	BOM		BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 30 de julho de 2022	FOLHA: 30	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 85	DIAS RESTANTES: 635		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:

Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	domingo, 31 de julho de 2022	31	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	86	634		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: segunda-feira, 1 de agosto de 2022	FOLHA: 32	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO				
				MANHÃ	TARDE	NOITE		
				x	BOM	x	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 87	DIAS RESTANTES: 633			INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	terça-feira, 2 de agosto de 2022	33	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	88	632		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 3 de agosto de 2022	FOLHA: 34	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 89	DIAS RESTANTES: 631		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quinta-feira, 4 de agosto de 2022	35	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	90	630		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sexta-feira, 5 de agosto de 2022	36	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	629	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
25-abr-24	91					

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sábado, 6 de agosto de 2022	37	1	BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	92	628		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: domingo, 7 de agosto de 2022	FOLHA: 38	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 93	DIAS RESTANTES: 627				
			BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	39	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	94	626		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: terça-feira, 9 de agosto de 2022	FOLHA: 40	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 95	DIAS RESTANTES: 625		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quarta-feira, 10 de agosto de 2022	41	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	96	624		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Cavaquinho Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quinta-feira, 11 de agosto de 2022	42	1	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	97	623		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 12 de agosto de 2022	FOLHA: 43	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 98	DIAS RESTANTES: 622	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
			S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A LIMPEZA, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Atsolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 13 de agosto de 2022	FOLHA: 44	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 99	DIAS RESTANTES: 621		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	domingo, 14 de agosto de 2022	45	1	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	100	620		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	segunda-feira, 15 de agosto de 2022	46	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	619	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
6-mai-22	terça-feira, 16 de agosto de 2022	47	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	102	618		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quarta-feira, 17 de agosto de 2022	48	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	103	617		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 004572704-4

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOTITE
6-mai-22	quinta-feira, 18 de agosto de 2022	49	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DÍAS DECOR:	DÍAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	104	616		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sexta-feira, 19 de agosto de 2022	50	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	105	615		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 20 de agosto de 2022	FOLHA: 51	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 106	DIAS RESTANTES: 614	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Jovaircante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	domingo, 21 de agosto de 2022	52	1	BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	107	613		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	terça-feira, 23 de agosto de 2022	54	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	109	611		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	quarta-feira, 24 de agosto de 2022	55	1	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	110	610		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quinta-feira, 25 de agosto de 2022	56	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:	609	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sexta-feira, 26 de agosto de 2022	57	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	112	608		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOTTE
6-mai-22	sábado, 27 de agosto de 2022	58	1	BOM	BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	113	607		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: domingo, 28 de agosto de 2022	FOLHA: 59	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOITE
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 114	DIAS RESTANTES: 606	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHA	TARDE	NOTITE
6-mai-22	segunda-feira, 29 de agosto de 2022	60	1	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	115	605		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: terça-feira, 30 de agosto de 2022	FOLHA: 61	LIVRO: 1	CONDIÇÕES DO TEMPO					
				MANHÃ		TARDE		NOITE	
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 116	DIAS RESTANTES: 604		x	BOM	x	BOM		BOM
					INSTÁVEL		INSTÁVEL		INSTÁVEL
					CHUVOSO		CHUVOSO		CHUVOSO
					S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quarta-feira, 31 de agosto de 2022	62	1	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	117	603		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COM A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1