

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 04.11.0007

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
13.10.0013	13/10/2022	04/11/2022	548.581,20

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO		VALOR RETIDO (R\$)
000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	21.120,38
000.60.00.0.	ISS	16.457,44
000.70.00.0.	IRRF	8.228,72
Total da Retenção: (R\$)		45.806,54

HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	502.774,66



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 82962022

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CENTRAL LOT, CAJAZEIRAS (D62), 784

Cidade: Fortaleza

Telefone: 8534970740

CNPJ: 02.364.381/0001-13

Bairro: CAJAZEIRAS

UF: CE

CEP: 60000000

E-Mail: tarciomaia77@yahoo.com.br

Banco: BRASIL

Agência: 1-1

Conta: 1-1

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 544 - Recursos Hídricos

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Dotação: 286

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022

Nº Empenho: 13100013 - Global

Nº Nota Fiscal: 816

Dt Emissão NF: 13/10/2022

Dt. Solicitação 14/10/2022
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/09 A 30/09/2022

Vlr. Liquidação: R\$ 548.581,20

(QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

VALOR REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1	1,00	548.581,20	548.581,20

Responsável pela elaboração

TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

CHARLES DE LIMA NUNES

Avaliação e Visto

Técnico

Data

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 04.11.0007
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
13100013	13/10/2022	GLOBAL	548.581,20	21.02.01/2022	21.02.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUÇOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
04110007	548.581,20	548.581,20	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
04/11/2022	548.581,20	45.806,54	502.774,66

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	21.120.38
000.60.00.0.	ISS	16.457.44
000.70.00.0.	IRRF	8.228.72
Total da Retenção: (R\$)		45.806.54

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO


EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DE PAGAMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 28.723-7 (FUNASA - 896490/2019)	OUTROS	5521990000	502.774.66


Jaguaribe, 4 de Novembro de 2022



CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)



Usuário: **PILES DE LIMA NUNES**
 CPF: 953.183-87
 04/11/2022 10:42-n/a [Sair do Sistema](#)

Cadastramento
 Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade


[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
 Convênio 896490/2019

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	7639137 
Data	04/11/2022
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 548.581,20
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 548.581,20
Total de Tributos Retidos	R\$ 45.806,54
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 502.774,66

Observação *

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico


Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 548.581,20

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
---------------	----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	CANTEIRO DE OBRAS	107.478,00	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	CAPTAÇÃO	86.645,00	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	17.855,98	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP 01 - 1.100m³ e EEAT 03	188.856,67	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP 02 - 40m³ e EEAT 02	64.777,88	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RESERVATÓRIO ELEVADO 01 150 m³	18.104,09	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	RAP(EXISTENTE) 500m³; EEAT 01 e AAT 01	34.254,42	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaguaribe	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200	14.271,82	0,00	0,00
Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Município de	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02	16.337,34	0,00	0,00

Meta Atendida Jaguaribe	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
----------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Usuário: PILES DE LIMA NUNES
CPF: 953.133-87
04/11/2022 10:41-n/a Sair do Sistema

Cadastros
Programas  Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Autorização de Movimentações Financeiras

Autorização de Movimentações Financeiras

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Convênio 896490/2019

Movimentação(ões) financeira(s) 7639137 autorizada(s) com sucesso na data/hora 04/11/2022 13:41:07

fechar



Tipo de Movimentação

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
							<input type="checkbox"/>

CONVÊNIO 896490/20222 - 1195/2019	
Objeto:	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
Dados Bancários: 28.723-7 - BANCO DO BRASIL	
Dados do Credor: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Vigência do Convênio: 31/12/2019 A 30/12/2022	

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 18.157.791,15
Proponente	R\$ 1.661.801,19
Total	R\$ 19.819.592,34

RESUMO	
Saldo em Conta	R\$ 939.981,82
Saldo Contratual	R\$ 16.795.655,70
Falta Repasses	R\$ 14.526.232,92
Falta Contrapartida	R\$ 1.329.440,96

Contrato	R\$ 19.819.592,34
21.02.01/2022	

%EXECUTADO
15,26%

MEDIÇÕES	
Data	Medições
	2.475.355,44
	548.581,20
Total	3.023.936,64

REPASSES	
Data	Valor
30/06/2022	R\$ 3.631.558,23
Total	R\$ 3.631.558,23

Contrapartida	
Data	Valor
28/06/2022	R\$ 332.360,23
Total	R\$ 332.360,23

Total Repasses e Contrapartida	3.963.918,46
---------------------------------------	---------------------



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.010.64486/75	Nome da obra WM CONSTRUCOES LTDA	Data do cadastramento 11/05/2022 13:35	Origem do cadastramento e-CAC
--	-------------------------------------	---	----------------------------------

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra

04/05/2022

CNAE

4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4391600 Obras de fundações
4399103 Obras de alvenaria
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	04/05/2022

Endereço

Pais	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63.475-000

Bairro	Logradouro	Número
JOAO PAULO II	RUA PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	SN

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
WM CONSTRUCOES LTDA	02.364.381/0001-13	Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
04/05/2022	

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	0,01		

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01395/2019
FUNASA



MEDICÃO 02

VIA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.391/0001-13

PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO

VALOR DO CONTRATO	ADITIVO	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	MEDIÇÃO ATUAL	VALOR DO CONTRATO
19.819.592,34	0,00	2.475.355,44	548.581,20	3.023.936,64
			MEDIÇÃO ACUMULADA	16.795.655,70
			SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO ANTERIOR
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA										
1.1		CANTEIRO DE OBRAS										
1.1.1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI DOBRO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	1.135,91	13.630,92	6,00	6,00	12,00	107.478,00	119.928,54	227.406,54
1.1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI DOBRO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	60,00	1.033,46	62.007,60	30,00	30,00	60,00	49.162,16	75.621,50	124.783,66
1.1.3	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI DOBRO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	20,00	1.134,29	22.685,80	10,00	10,00	20,00	6.815,46	6.815,46	13.630,92
1.1.4	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI DOBRO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	60,00	662,27	39.736,20	30,00	30,00	60,00	31.003,80	31.003,80	62.007,60
1.1.5	CI937	PLACAS PADRÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA LOCAL	M2	36,00	183,09	6.591,24	36,00	36,00	36,00	11.342,90	11.342,90	22.685,80
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	22.507,78	540.186,72	1,00	1,00	2,00	58.315,84	6591,24	6.591,24
1.2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	6.011,01	288.528,48	2,00	1,00	3,00	22.507,78	22.507,78	45.015,56
1.2.3	93564	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.929,64	188.632,72	2,00	1,00	3,00	12.022,02	6.011,01	18.033,03
1.2.4	100321	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	4.068,15	195.271,20	2,00	1,00	3,00	7.859,28	3.929,64	11.788,92
1.2.5	100321	COMPLEMENTARES	MES	20,00	5.539,39	110.787,80	-	-	-	8.136,30	4.068,15	12.204,45
1.2.6	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	48,00	3.895,23	186.971,04	2,00	2,00	4,00	7.790,46	7.790,46	15.580,92
2.0		CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS										
2.1		DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE										
2.1.1	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,50	596,82	895,23	-	-	-	-	-	-
2.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	4,86	55,45	269,49	-	-	-	-	-	-
2.1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, MEIAXUCA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	11,88	3,64	43,24	-	-	-	-	-	-
2.1.4	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTILHETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,38	300,00	114,00	-	-	-	-	-	-
2.1.5	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2,10	34,01	71,42	-	-	-	-	-	-
2.1.6	100974	CARGA, MAONOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 30 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF 07/2020	M3	18,62	7,99	148,77	-	-	-	-	-	-
2.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMET ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF 07/2020	MAXKM	93,10	2,31	215,06	-	-	-	-	-	-
2.1.8	C3462	DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS ESPECIAIS, RESERVATÓRIO ELEVADO	UN	1,00	3.194,54	3.194,54	-	-	-	-	-	-
2.2		URBANIZAÇÃO										
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	210,00	0,30	63,00	-	-	-	-	-	-
2.2.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E FREQUENAS ESTERIAS AF 05/2018	M2	210,00	0,30	63,00	-	-	-	-	-	-
2.2.3	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015	M2	67,40	53,17	3.583,66	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Engenharia e Obras
Jaguaribe - CE/Porcaria 07/517071

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÇÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.382/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.275.355,20
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,54
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,79

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR
2.2.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS USUO VIÁRIO. AF_08/2016	M	25,20	46,53	1.172,56	-	-	25,20	0,00%	-	-	2.275.355,20
2.2.5	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO "T". PONTA INCLINADA. 10X10 CM. ESPAÇAMENTO DE 2,5 M. GRAVADOS 0,5 M. COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	M	18,62	119,31	2.221,55	-	-	18,62	0,00%	-	-	3.023.936,54
2.2.6	C2904	PORTAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X3)cm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	1,00	0,00%	-	-	5.311,13
2.2.7	C2903	PORTAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X3)cm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	1,00	0,00%	-	-	7.067,84
2.3.1	96523	ESCALVADO MANDEI PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUIDO ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_05/2017	M3	4,49	96,05	440,26	-	-	4,49	0,00%	-	-	96,05
2.3.2	96520	ESCALVADO MECANIZADO PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM REFORÇO ESCAVADORA (SEM ESCAVADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	40,45	102,13	4.131,16	-	-	40,45	0,00%	-	-	4.131,16
2.3.3	93368	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	11,00	17,16	188,76	-	-	11,00	0,00%	-	-	188,76
2.3.4	93368	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,62	17,16	336,68	-	-	19,62	0,00%	-	-	336,68
2.3.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	10,30	7,99	82,30	-	-	10,30	0,00%	-	-	82,30
2.3.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	26,43	-	-	11,44	0,00%	-	-	26,43
2.3.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA AF_07/2020	M3XKM	11,44	2,31	25,43	-	-	11,44	0,00%	-	-	25,43
2.3.8	101230	ESCALVADO VERTICAL A GEU ABERTO. EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INCLUIDO CARGA, ESCAVADORA E TRANSPORTE. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP). FORTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 35KM/H. AF_05/2020	M3	360,00	10,81	3.891,60	-	-	360,00	0,00%	-	-	3.891,60
2.3.9	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	360,00	8,44	3.038,40	-	-	360,00	0,00%	-	-	3.038,40
2.3.10	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA AF_07/2020	M3XKM	5.400,00	2,10	11.340,00	-	-	5.400,00	0,00%	-	-	11.340,00
2.3.11	96386	ESCALVADO E COMPACTAÇÃO DE REATERNO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	360,00	7,67	2.751,20	-	-	360,00	0,00%	-	-	2.751,20
2.4		CONCRETO				30.489,80							30.489,80

BPM

✓

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Obras e
Regulamentação
PE-053.016.583-47



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEREIRA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 a 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,24
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,54
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
2.4.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:3:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,25	382,68	95,67	-	-	0,25	0,00%	-	-	
2.4.2	94966	CONCRETO FCC = 30MPA, TRAÇO 1:2:13,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	9,12	480,56	4.382,71	-	-	9,12	0,00%	-	-	
2.4.3	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	9,12	24,77	225,90	-	-	9,12	0,00%	-	-	
2.4.4	92498	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PERÍMETRO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM ENCAIXE, E UTILIZAÇÃO DE: 28/2010	M2	85,94	72,66	6.237,18	-	-	85,94	0,00%	-	-	
2.4.5	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	29,00	24,86	720,94	-	-	29,00	0,00%	-	-	
2.4.6	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	10,00	24,21	242,10	-	-	10,00	0,00%	-	-	
2.4.7	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	150,00	22,89	3.433,50	-	-	150,00	0,00%	-	-	
2.4.8	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	287,00	20,47	5.874,89	-	-	287,00	0,00%	-	-	
2.4.9	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	399,00	17,30	6.902,70	-	-	399,00	0,00%	-	-	
2.4.10	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	107,00	16,09	1.721,63	-	-	107,00	0,00%	-	-	
2.4.11	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMAS AF. 06/2018	M2	15,91	41,02	652,63	-	-	15,91	0,00%	-	-	
2.5		ALVENARIA DE ELEVACÃO				182.582,65							
2.5.1	87495	ALVENARIA DE ELEVACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	41,65	98,27	4.092,95	-	-	41,65	0,00%	-	-	
2.5.2	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ ARGEMASSOS ADQUIRIDOS	M3	360,00	487,71	175.575,60	-	-	360,00	0,00%	-	-	
2.5.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	23,04	74,63	1.719,48	-	-	23,04	0,00%	-	-	
2.5.4	94440	TELAHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	23,04	33,36	768,61	-	-	23,04	0,00%	-	-	
2.5.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLOMIAL	M	4,80	16,01	76,85	-	-	4,80	0,00%	-	-	
2.5.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10 x 4"	M	2,00	176,38	349,76	-	-	2,00	0,00%	-	-	
2.6		COBERTURA				669,48							
2.6.1	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	13,44	49,75	668,64	-	-	13,44	0,00%	-	-	

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Licitação e Contratos
 Endereço: Rua da Prefeitura, 259/2021
 Telefone: (85) 3161-583-43

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 02

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.919.592,32
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.335,42
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
2.7		REVESTIMENTO										
2.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE FERRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF 06/2024	M2	95,90	4,19	401,82				0,00%		
2.7.2	87775	EMBORO DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAISMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESSÃO DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF 06/2024	M2	95,90	58,47	5.607,27				0,00%		
2.7.3	101750	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	13,44	49,75	668,64				0,00%		
2.8		RELAZARIAS										
2.8.1	100701	BORNA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRÃO E COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	3,03	687,29	2.082,49				0,00%		
2.8.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRÃO COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF 12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62				0,00%		
2.8.3	100726	PINTURA COM TINTA AQUELÓDICA DE PUNDO E ACABAMENTO (SEMALTE SINTÉTICO GRATEL) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	M2	14,45	27,04	390,73				0,00%		
2.8.4	9875	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	M	1,68	18,09	30,39				0,00%		
2.9.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	95,90	10,51	1.007,91				0,00%		
2.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	95,90	15,97	1.531,52				0,00%		
2.9.3	C3899	PINTURA LOGOTIPO GAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61				0,00%		
2.10.1	C3464	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	UN	1,00	18.070,72	18.070,72				0,00%		
2.10.2	99837	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RENOVIA, TRILHO, TROLLEY/TALHA MANUAL 2,0 T	UN	1,00	14.041,77	14.041,77				0,00%		
2.11		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,20M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF 04/2019_P	M	5,00	805,79	4.028,95				0,00%		
2.11.1	C3421	MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA	UN	2,00	9.803,71	19.607,42				0,00%		
2.11.2	C4868	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 X 200 CV	UN	1,00	61.519,27	61.519,27				0,00%		
3.0		CATAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAS				1.030.369,45						
3.1		TUBOS, CONEÇÕES E EQUIPAMENTOS				1.009.729,23						
3.1.1	COT.1	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 135 cv; VAZÃO = 348,80 m³/h; IM = 52,35 mca; Modelo: BOMBA KING RR 150X125X405 MELI ACOPIADA TRIFÁSICA 220/380/440/660 60 HZ P=125CV,1250RPM ou SIMILAR	UN	2,00	276.123,91	552.247,82				0,00%		


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Charles de Lima Menezes
Secretário Adjunto da Secretaria
Municipal da Cidade e Obras
Jaguaripe - CE Matrícula 0257/2021
PE-912 / MS-SM-83

86.645,00	86.645,00	86.645,00
86.645,00	86.645,00	86.645,00



AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº 17/C/PAC 01199/2019
FUNASA



WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.981/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADICIONAL	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	2.476.355,44
MEDIÇÃO ACUMULADA	548.581,20
SALDO CONTRATUAL	3.023.938,64
	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA			VALORES					
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
3.1.2	COT.7	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 125CV. Composto de: Quadro de comando magnético conforme potência do motor; Chave fusível Ultra rápida de acordo com a potência; Fusíveis ultrarápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Voltímetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Microcontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizadores led vermelhos de comando; fios/desfios e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaçador; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 mm (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 mm (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático) ;	UN	1,00	91.458,37	91.458,37				1,00	0,00%				
3.1.3	4072	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 X 150 PN10	UN	2,00	3.622,11	7.244,22				2,00	0,00%				
3.1.4	4077	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 X 250 PN10	UN	2,00	3.055,79	6.111,58				2,00	0,00%				
3.1.5	4528	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000	UN	2,00	9.651,43	19.302,86				2,00	0,00%				
3.1.6	4013	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVALIAMENTE PN16 DN400	UN	2,00	11.433,43	22.866,86				2,00	0,00%				
3.1.7	8708	VALVULA BORBOLETA FLANGEDA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	19.355,67	38.711,34				2,00	0,00%				
3.1.8	15754	VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAN)	UN	2,00	22.099,43	44.198,86				2,00	100,00%			38.711,34	38.711,34
3.1.9	13972	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	2,00	5.093,60	10.187,20				2,00	100,00%			44.198,86	44.198,86
3.1.10	13431	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN - 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54				2,00	0,00%				
3.1.11	13972	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	5.093,60				1,00	0,00%				
3.1.12	13670	TE FOFÓ FF DN 400 X 400 PN10	UN	1,00	8.988,53	8.988,53				1,00	0,00%				
3.1.13	14524	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000	UN	1,00	6.228,14	6.228,14				1,00	0,00%				
3.1.14	14526	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.942,95	7.942,95				1,00	0,00%				
3.1.15	18708	VALVULA BORBOLETA FLANGEDA DN 400 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	18.355,67	18.355,67				1,00	0,00%				
3.1.16	18706	VALVULA BORBOLETA FLANGEDA DN 300 (ENTRE FLANGES)	UN	1,00	15.620,36	15.620,36				1,00	0,00%				
3.1.17	13482	TE FOFÓ FF DN 400 X 300 PN10	UN	1,00	11.092,72	11.092,72				1,00	0,00%				
3.1.18	13972	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250	UN	1,00	5.093,60	5.093,60				1,00	0,00%				
3.1.19	13482	CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10	UN	1,00	5.093,60	5.093,60				1,00	0,00%				
3.1.20	14097	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 400 X 300 PN10	UN	1,00	6.225,51	6.225,51				1,00	0,00%				
3.1.21	14012	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVALIAMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98				1,00	0,00%				
3.1.22	14503	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500	UN	1,00	5.505,31	5.505,31				1,00	0,00%				
3.1.23	187631	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 100 PN10 C/AMARR. SIMPLRES FLANGEDA	UN	1,00	13.732,34	13.732,34				1,00	0,00%				
3.1.24	COT.37	FILTRO EM Y FLANGEDA COM TEIAMILOX DN 100 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07				1,00	0,00%				
3.1.25	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOITMAN DN 100/16 FLANGEDA COM MEDIDOR	UN	1,00	21.595,83	21.595,83				1,00	0,00%				
3.1.26	139721	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 200	UN	1,00	2.391,34	2.391,34				1,00	0,00%				
3.1.27	14692	TUBO FOFÓ C/ FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3000	UN	1,00	6.013,03	6.013,03				1,00	0,00%				
3.1.28	14096	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 400 X 250 PN10	UN	1,00	2.728,92	2.728,92				1,00	0,00%				
3.1.29	14088	REDUÇÕES 250 X 150	UN	1,00	1.583,23	1.583,23				1,00	0,00%				
3.1.30	15730	VENTOSA TRIPLEX FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25	UN	1,00	3.734,80	3.734,80				1,00	100,00%			3.734,80	3.734,80
3.2		ACESSÓRIOS	UN	17,00	174,00	2.958,00				17,00	0,00%				
3.2.1	16439	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 7/ ÁGUA	UN	17,00	174,00	2.958,00				17,00	0,00%				

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Charles de Lima Albuquerque
Sec. Adjunto de Engenharia
Município de Jaguaribe - Ceará
Insc. Prof. 443.016-583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE

CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019

FUNASA



MEDICÇÃO 02

W.M. CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022

VALOR DO CONTRATO

ADITIVO

MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES

MEDICÇÃO ATUAL

MEDICÇÃO ACUMULADA

SALDO CONTRATUAL

VALORES

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERC. %

SALDO

QUANTIDADE REALIZADA

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

PERÍODO

PREÇO UNIT. C/BDI

QTDDE

UN

DESCRICO

COD

ITEM

ITEM	COD	DESCRICO	UN	QTDDE	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.0		TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS				2.517.157,22						
4.1		TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS				492.084,67						
4.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATAM. DE ESCALVA. AF. 08/2018	M2	1.600,00	0,30	480,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	480,00	480,00	
4.1.2	C873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ABRILHO TORÇÃO/FIXAÇÃO DE 5000 N/23	M2	1.600,00	0,30	480,00	400,00	400,00	25,00%	480,00	436,00	
4.1.3	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBSTRATO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	1.600,00	1,09	1.744,00	400,00	400,00	25,00%	436,00	436,00	
4.1.4	101230	INCLUIÇÃO VERTICAL A CÉLULA ABERTO. EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMB. DE 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF. 08/2020	M3	1.829,66	10,81	19.778,62	500,00	500,00	27,33%	5.405,00	5.405,00	
4.1.5	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PA CARREGADORA (C/CAMB. DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	9.506,47	8,44	80.234,61	-	-	0,00%	-	-	
4.1.6	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	142.597,05	2,10	299.453,81	-	-	0,00%	-	-	
4.1.7	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	9.506,47	7,67	72.914,62	-	-	0,00%	-	-	
4.1.8	C3218	EXPURGO DE LAZIDA	M3	840,14	3,60	3.024,50	-	-	0,00%	-	-	
4.1.9	C8840	INDENIZAÇÃO DE LAZIDA	M3	9.506,47	1,47	13.974,51	-	-	0,00%	-	-	
4.2		DRENAGEM E URBANIZAÇÃO - SERVIÇOS				381.452,84						
4.2.1	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 3) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	106,16	480,56	51.016,25	-	-	0,00%	-	-	
4.2.2	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), (LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 3,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	106,16	24,77	2.629,58	-	-	0,00%	-	-	
4.2.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLÁSTIC RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	367,64	72,66	26.712,72	-	-	0,00%	-	-	
4.2.4	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 30,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	582,18	20,47	11.917,22	-	-	0,00%	-	-	
4.2.5	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.504,38	22,89	34.435,26	-	-	0,00%	-	-	

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Municipal da Cidade de Jaguaribe
 Jaguaribe - PE - CEP: 55.025-72021
 CPF: 065.341.065-83-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

VM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.810.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIDÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÇÃO ATUAL	546.581,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.021.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.2.6	92776	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBARRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,74	24,21	1.349,47	-	-	-	55,74	0,00%	-	-	-
4.2.7	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	42,40	177,34	7.519,22	-	-	-	42,40	0,00%	-	-	-
4.2.8	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	3.252,93	19.513,98	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
4.2.9	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,1X1,0 M. AF_12/2020	UN	27,00	1.115,25	30.111,75	-	-	-	27,00	0,00%	-	-	-
4.2.10	C3110	SADA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	5,00	247,00	1.235,00	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
4.2.11	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	63,01	8,41	530,00	-	-	-	63,01	0,00%	-	-	-
4.2.12	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3) LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	63,01	8,90	560,79	-	-	-	63,01	0,00%	-	-	-
4.2.13	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCALS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	567,13	6,47	3.669,33	-	-	-	567,13	0,00%	-	-	-
4.2.14	102285	REATORIO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	567,13	11,16	6.329,17	-	-	-	567,13	0,00%	-	-	-
4.2.15	93378	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTUBO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.223,23	24,77	30.299,41	-	-	-	1.223,23	0,00%	-	-	-
4.2.16	100981	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	37,05	3,12	115,60	-	-	-	37,05	0,00%	-	-	-
4.2.18	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	114,18	4,91	560,62	-	-	-	114,18	0,00%	-	-	-
4.2.19	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	20,45	5,97	122,09	-	-	-	20,45	0,00%	-	-	-
4.2.20	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	182,71	9,35	1.708,34	-	-	-	182,71	0,00%	-	-	-

Charles de Lima Nunes
 Secretário de Administração
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará
 Reg. nº 9.534/03.583-57

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	546.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,54
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.2.21	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 60 CM OU PREV. DO PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	47,97	11,78	565,09	-	-	-	47,97	0,00%	-	-
4.2.22	95240	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	126,46	18,25	2.307,90	-	-	-	126,46	0,00%	-	-
4.2.23	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SERTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	1.002,50	53,17	53.302,93	-	-	-	1.002,50	0,00%	-	-
4.2.24	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	284,34	46,53	13.230,34	-	-	-	284,34	0,00%	-	-
4.2.25	102074	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCQ 20 MPa, COM 2 LAJES EM "L" E LAJETA PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020	M3	6,86	5,678,50	38.954,51	-	-	-	6,86	0,00%	-	-
4.2.26	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPALÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL, FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	M	36,00	623,07	22.430,52	-	-	-	36,00	0,00%	-	-
4.3	C2873	TANQUE DE CONTATO E FILTROS - SERVIÇOS	M2	283,80	0,30	1.135,27/03	-	-	-	283,80	0,00%	-	-
4.3.1	96523	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M3	3,25	98,05	318,66	-	-	-	3,25	0,00%	-	-
4.3.2	96520	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	108,16	102,13	11.046,38	-	-	-	108,16	0,00%	-	-
4.3.3	100981	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	15,00	8,90	133,50	-	-	-	15,00	0,00%	-	-
4.3.4	93378	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTUHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	9,02	24,77	223,43	-	-	-	9,02	0,00%	-	-
4.3.5	94968	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3XKM	15,00	3,12	46,80	-	-	-	15,00	0,00%	-	-
4.3.6	94972	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3	7,20	377,32	2.716,70	-	-	-	7,20	0,00%	-	-
4.3.7	94972	CONCRETO MARGO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIAL/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	175,86	478,88	84.125,84	-	-	-	175,86	0,00%	-	-
4.3.8	93378	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	175,86	24,77	4.356,05	-	-	-	175,86	0,00%	-	-
4.3.10	92423	MONTAGENS E DESMONTAGENS DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E UTILIZADO. AF. 09/2020	M2	1.153,59	72,66	83.819,85	-	-	-	1.153,59	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Execução
 Municipalidade de Jaguaribe
 27/07/2021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUVASA



MEDICÃO 02

WIM CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDICÃO ATUAL	2.475.355,44
MEDICÃO ACUMULADA	546.583,20
SALDO CONTRATUAL	3.023.936,64
	16.795.655,70

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.3.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 5,0 MM. - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	29,00	24,86	720,94	-	-	-	29,00	0,00%	-	-	-
4.3.12	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	5,00	24,21	121,05	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	-
4.3.13	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	73,00	22,89	1.670,97	-	-	-	73,00	0,00%	-	-	-
4.3.14	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	510,00	20,47	10.439,70	-	-	-	510,00	0,00%	-	-	-
4.3.15	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 12,5 MM. - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	8.043,04	17,30	139.144,59	-	-	-	8.043,04	0,00%	-	-	-
4.3.16	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 16,0 MM. - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	17.683,75	16,09	284.531,54	-	-	-	17.683,75	0,00%	-	-	-
4.3.17	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 20,0 MM. - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	10.564,82	18,45	194.920,93	-	-	-	10.564,82	0,00%	-	-	-
4.3.18	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E33MM E E34MM, AF. 08/2018	M2	1.029,97	211,33	217.663,56	-	-	-	1.029,97	0,00%	-	-	-
4.3.19	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMASOS AF. 06/2018	M2	113,63	41,02	4.661,10	-	-	-	113,63	0,00%	-	-	-
4.3.20	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS, AF. 08/2014	M2	210,38	15,97	3.359,77	-	-	-	210,38	0,00%	-	-	-
4.3.21	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	4,00	342,61	1.370,44	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
4.3.22	98837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF. 04/2019 P	M	41,00	805,79	33.037,39	-	-	-	41,00	0,00%	-	-	-
4.3.23	C4751	PLATAFORMA EXECUTADA COM GRAD DE PISO DE ABERTURA 38x100mm APOIADA EM PERIL "U" PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	M2	16,00	2.714,84	43.437,44	-	-	-	16,00	0,00%	-	-	-
4.3.24	C3502	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00	3.235,24	3.235,24	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
4.4		LETO DRENANTE - SERVIÇOS				109.302,68								
4.4.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AULILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	258,70	0,30	77,61	-	-	-	258,70	0,00%	-	-	-
4.4.2	98523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO DO SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 08/2017	M3	38,71	98,05	3.795,52	-	-	-	38,71	0,00%	-	-	-
4.4.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO DO SAPATA COM RETROESCAVADORA (SEM ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	348,40	102,13	35.582,09	-	-	-	348,40	0,00%	-	-	-
4.4.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAMBAMA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	265,51	8,90	2.363,04	-	-	-	265,51	0,00%	-	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Municipal de Obras e Obras
 Prefeitura de Jaguaribe, 02/07/2021
 Telefone: (85) 4833-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEREIRA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.352,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
4.4.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VIAVA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE CARGA DA BETA: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1:1 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	9,21	24,77	228,13					9,21	0,00%			
4.4.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MAXXUM). AF_07/2020	MAXKM	295,02	3,12	920,46					295,02	0,00%			
4.4.7	94969	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,43	407,94	2.215,11					5,43	0,00%			
4.4.8	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÁMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	5,43	19,61	106,48					5,43	0,00%			
4.4.9	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZADORES. AF_09/2020	M2	28,51	72,66	2.071,54					28,51	0,00%			
4.4.10	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	153,78	98,27	15.111,96					153,78	0,00%			
4.4.11	87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	36,72	103,09	3.785,46					36,72	0,00%			
4.4.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	381,00	4,19	1.596,39					381,00	0,00%			
4.4.13	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	381,00	58,47	22.277,07					381,00	0,00%			
4.4.14	C4732	MANTA GEOTÊXTIL, TEGIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 25KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	247,62	32,00	7.923,84					247,62	0,00%			
4.4.15	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	23,09	158,95	3.670,16					23,09	0,00%			
4.4.16	C0823	COMPORITA EM FIBRA, CALHA EM ALUMÍNIO	M2	3,00	520,15	1.560,45					3,00	0,00%			
4.4.17	C4733	MANTA GEOTÊXTIL	M	92,80	21,96	2.037,89					92,80	0,00%			
4.4.18	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE FOGO OU PREV OU PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	35,00	5,97	208,95					35,00	0,00%			
4.4.19	C4748	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,50	2.513,69	3.770,54					1,50	0,00%			
4.5	C2873	BERG (ESTRATO ELEVATÓRIA DE REBITOS GERADOS) - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA OBRA COM AULUDO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	37,76	0,30	95.008,20					37,76	0,00%			
4.5.1	96533	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONJUNTO DO SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	M3	3,23	98,05	316,70					3,23	0,00%			

101

10

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Prefeitura
 Municipal de Jaguaribe e Lutas
 Regionais
 CPF: 055.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01/95/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.992,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
MEDIÇÃO ACUMULADA	548.581,20
SALDO CONTRATUAL	3.023.386,54
	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
4.5.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA, (SEM ESCAVADORA PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	29,03	102,13	2.964,83	-	-	-	29,03	0,00%	-	-
4.5.4	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	20,74	24,77	513,73	-	-	-	20,74	0,00%	-	-
4.5.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÁMARA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	8,29	8,90	73,78	-	-	-	8,29	0,00%	-	-
4.5.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3/KM), AF_07/2020	M3/KM	9,22	3,12	26,77	-	-	-	9,22	0,00%	-	-
4.5.7	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,63	1.082,04	681,69	-	-	-	0,63	0,00%	-	-
4.5.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	18,25	480,56	8.770,22	-	-	-	18,25	0,00%	-	-
4.5.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BAÚDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	18,25	217,51	3.969,56	-	-	-	18,25	0,00%	-	-
4.5.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZADORES, AF_09/2020	M2	134,36	72,66	9.762,60	-	-	-	134,36	0,00%	-	-
4.5.11	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	KG	18,25	19,61	357,88	-	-	-	18,25	0,00%	-	-
4.5.12	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	0,86	382,68	329,10	-	-	-	0,86	0,00%	-	-
4.5.13	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁTICO, E-3MM E E-4MM, AF_08/2018	M2	115,24	211,33	24.353,67	-	-	-	115,24	0,00%	-	-
4.5.14	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁTICA, 2 DEMASOS AF_06/2018	M2	19,72	41,02	808,91	-	-	-	19,72	0,00%	-	-
4.5.15	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2015	M2	17,40	30,43	529,48	-	-	-	17,40	0,00%	-	-
4.5.16	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	17,40	35,41	616,13	-	-	-	17,40	0,00%	-	-
4.5.17	94992	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ANAMADO AF_07/2016	M2	10,64	111,96	1.181,25	-	-	-	10,64	0,00%	-	-
4.5.18	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	58,05	98,27	5.704,57	-	-	-	58,05	0,00%	-	-
4.5.19	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02	-	-	-	20,16	0,00%	-	-
4.5.20	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	136,26	4,19	570,93	-	-	-	136,26	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
 Secretário Adjunto de Secretarias
 Municipal de Obras e Juntas
 Jaguaribe - Ceará (0251/2021)
 CPF: 925.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

W/M CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.391/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
				QTD	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.5.21	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUAISMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VADOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	136,26	58,47	7.967,12				136,26	0,00%			
4.5.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	32,00	74,63	2.388,16				32,00	0,00%			
4.5.23	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	36,00	33,23	1.196,28				36,00	0,00%			
4.5.24	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLOMIAL	M	8,00	16,01	128,08				8,00	0,00%			
4.5.25	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,40	18,09	43,42				2,40	0,00%			
4.5.26	100701	PORTA, DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.597,96				3,78	0,00%			
4.5.27	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF. 06/2014	M2	136,26	15,97	2.176,07				136,26	0,00%			
4.5.28	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PÉRNI), EXECUTADO EM OBRA. (POR DEMAÇO). AF. 01/2020	M2	7,56	27,04	204,42				7,56	0,00%			
4.5.29	C2899	PINTURA LOGOTIPO GAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61				1,00	0,00%			
4.5.30	C418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86				2,00	0,00%			
4.5.31	C497	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS. ELEVATORIA C/ VAZÃO DE 5,01 A 10 l/s	UN	1,00	3.652,07	3.652,07				1,00	0,00%			
4.6		INTERVENÇÕES - SERVIÇOS				48.872,00								
4.6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	330,40	5,43	1.795,07				330,40	0,00%			
4.6.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONJUNTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	5,00	98,05	490,25				5,00	0,00%			
4.6.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONJUNTO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (SEM ESCAVAZÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	240,05	102,13	24.516,31				240,05	0,00%			
4.6.4	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTUHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	20,64	8,90	183,70				20,64	0,00%			
4.6.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	20,64	3,12	64,40				20,64	0,00%			
4.6.6	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOCO OU PREV. OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	72,20	2,08	150,18				72,20	0,00%			
4.6.7	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOCO OU PREV. OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	119,80	5,97	715,21				119,80	0,00%			
4.6.8	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOCO OU PREV. OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	100,80	8,30	836,64				100,80	0,00%			

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Prefeitura
 Municipal de Jaguaribe/CE
 em 09/09/2022
 Nº 157

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUVASA



MEDIDAÇÃO 02

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.383,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.938,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CDD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
				QTD	PREÇO UNIT. C/801	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL
4.6.9	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PREV. OU PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	40,60	9,35	379,61	-	-	40,60	0,00%	-	-
4.6.10	89355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 200MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	101,00	20,20	2.040,20	-	-	101,00	0,00%	-	-
4.6.11	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,66	0,30	3,20	-	-	10,66	0,00%	-	-
4.6.12	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	4,60	98,05	451,03	-	-	4,60	0,00%	-	-
4.6.13	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	41,39	102,13	4.227,16	-	-	41,39	0,00%	-	-
4.6.14	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ -CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,76	8,90	149,16	-	-	16,76	0,00%	-	-
4.6.15	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	24,63	24,77	610,09	-	-	24,63	0,00%	-	-
4.6.16	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18,62	3,12	58,09	-	-	18,62	0,00%	-	-
4.6.17	94966	CONCRETO FCC = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	480,56	1.283,10	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.18	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2,67	24,77	66,14	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.19	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZANDO. AF_09/2020	M2	6,78	72,66	492,69	-	-	6,78	0,00%	-	-
4.6.20	90000	ARMADAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	2,67	19,61	52,36	-	-	2,67	0,00%	-	-
4.6.21	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	35,84	98,27	3.522,00	-	-	35,84	0,00%	-	-
4.6.22	87879	CHAPISCO APICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	71,68	4,19	300,34	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.6.23	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	71,68	58,47	4.181,13	-	-	71,68	0,00%	-	-
4.7		REFORMA DE CALHA PAVILÃO, FOCULADOR E DESCANTADOR EXISTENTE				287.450,81						
4.7.1	97656	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,30	596,82	3.759,97	-	-	6,30	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
 São Adjunto de Secretária
 Municipal de Obras e Obras
 Jaqueirinha - CE - Fone: 0251/2021
 CPF: 953.846.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEMÓRIA 02

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.392,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,20
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PESQ. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/801	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO ANTERIOR
4.7.2	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	360,00	19,82	7.135,20	-	-	360,00	0,00%	-	-
4.7.3	97628	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	36,00	274,16	9.869,76	-	-	36,00	0,00%	-	-
4.7.4	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3. E=2CM. AF. 06/2018	M2	360,00	50,95	18.342,00	-	-	360,00	0,00%	-	-
4.7.5	C4742	CAIXA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ÁGUA W.12" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	16.386,03	16.386,03	-	-	1,00	0,00%	-	-
4.7.6	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_P	M	98,00	805,79	78.967,42	-	-	98,00	0,00%	-	-
4.7.7	C4751	PLATAFORMA EXECUTADA COM GRADIL DE PISO DE ABERTURA 38x10mm APOIADA EM PERFIL "U", PULTRUDADO DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE	M2	54,00	2.714,84	146.601,36	-	-	54,00	0,00%	-	-
4.7.8	C3525	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E P.ECS ESPECIAIS EM FLOCULADOR	UN	1,00	6.389,07	6.389,07	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.0		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAS				1.537.552,03					17.855,98	
5.1	14677	LEITO DRENAGEM/ ESTAÇÃO ELEVATORIA	UN	1,00	2.751,77	16.548,05	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.1.1	13428	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN. 250 PN10 - L=1000	UN	3,00	2.346,66	7.039,98	-	-	3,00	0,00%	-	-
5.1.2	9826	TUBO PVC DERROFO, 1EI, 1 MPa, DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	15,60	433,16	6.757,30	-	-	15,60	0,00%	-	-
5.2	9828	ESTAÇÃO ELEVATORIA/CAIXA PARSHALL EXISTENTE	M	61,20	167,90	21.022,38	-	-	61,20	0,00%	-	-
5.2.1	13331	TUBO PVC DERROFO, 1EI, 1 MPa, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	UN	2,00	591,65	1.183,30	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.2.2	13364	CURVA 22 90° FOGO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN. 150	UN	1,00	1.174,26	2.348,52	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.2.3	13426	CURVA 90° FOGO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	1,00	997,07	997,07	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.2.4	14663	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN. 150 PN10 - L=5000	UN	1,00	4.919,27	4.919,27	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.2.6	13993	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.298,74	1.298,74	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.3	13998	ETA EXISTENTE / FILTRO PROTEGIDO	UN	2,00	5.811,13	11.173,47	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.3.1	13431	TUBO FOGO 90° FF PARA ÁGUA DN. 400 PN10	UN	2,00	10.964,77	21.929,54	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.3.2	14710	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN. 400 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.365,40	4.730,80	-	-	2,00	0,00%	-	-
5.3.3	13369	CURVA 90° FOGO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400	UN	4,00	7.258,89	29.035,56	-	-	4,00	0,00%	-	-
5.3.4	13369	CURVA 90° FOGO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400	UN	4,00	81.855,51	81.855,51	-	-	4,00	0,00%	-	-
5.3.5	18552	TUBO PVC DERROFO DUCTIL 1EI 1MPa DN 400 (NBR-7665-01/03/99)	M	40,60	1.080,19	90.092,19	-	-	40,60	0,00%	-	-
5.4	13366	RAPI/LAVAGEM DOS FILTROS	UN	3,00	2.830,12	8.490,36	-	-	3,00	0,00%	-	-
5.4.1	14684	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VMP) DN 150 PN10 CAMARA SIMPLES	UN	1,00	3.677,20	3.677,20	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.2	18763	FILTRO EM Y FLANGADO COM TEIA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.3	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOITMAN PN 10/15 FLANGADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZAO ATE 500M3/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.4	14678	JUNTA DE DESMONTAGEM PARA CAIXA ANUALMENTE PN16 DN250	UN	1,00	1.833,88	1.833,88	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.5	17618	JUNTA DE DESMONTAGEM PARA CAIXA ANUALMENTE PN16 DN250	UN	1,00	5.088,42	5.088,42	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.4.9	14886	TUBO FOGO C/FLANGE E PONTA DN. 250 PN10 - L=5000	UN	1,00	4.292,68	4.292,68	-	-	1,00	0,00%	-	-
5.5		PARQUE DE CONTATO MAP				137.463,15						

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Obras e Infra-
 estrutura - CE. Matrícula: 02572021
 CPF: 987.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	18.819.592,34
ADITIVOS	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÇÃO ATUAL	548.581,20
SALDO CONTRATUAL	3.023.936,64
	18.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA			VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BNF	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR
5.5.1	110184	TUBO PVC DE FRO DUCTIL JEI T1MPA DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	42,10	1.131,92	47.653,83	-	42,10	0,00%	-	-
5.5.2	14708	TUBO FRO C/FLANGE E PONTA DN. 350 PN10 - L=5500	UN	3,00	10.898,42	32.695,26	-	3,00	0,00%	-	-
5.5.3	13666	TE FRO FF DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76	-	1,00	0,00%	-	-
5.5.4	18707	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 350	UN	2,00	12.833,60	25.667,20	-	2,00	0,00%	-	-
5.5.5	4012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	2,00	5.319,98	10.639,96	-	2,00	0,00%	-	-
5.5.6	13368	CURVA 90 FRO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	2,00	6.328,57	12.657,14	-	2,00	0,00%	-	-
5.6		RAV/ZONA DE DISTRIBUIÇÃO				185.173,64					
5.6.1	110184	TUBO PVC DE FRO DUCTIL JEI T1MPA DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	41,30	1.131,92	46.748,30	-	41,30	0,00%	-	-
5.6.2	14699	TUBO FRO C/FLANGE E PONTA DN. 350 PN10 - L=1000	UN	2,00	3.894,74	7.789,48	-	2,00	0,00%	-	-
5.6.3	13368	CURVA 90 FRO 88 JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	4,00	6.328,57	25.314,28	-	4,00	0,00%	-	-
5.6.4	13666	TE FRO FF DN 350 X 350 PN10	UN	1,00	8.149,76	8.149,76	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.5	14705	TUBO FRO C/FLANGE E PONTA DN. 350 PN10 - L=4000	UN	1,00	8.560,56	8.560,56	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.6	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) DN 150 PN10 CAMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.7		FILTRO EM Y FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150				9.146,07					
5.6.8	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATE 500M ³ /H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.9	14700	TUBO FRO C/FLANGE E PONTA DN. 350 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.672,30	4.672,30	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.10	14012	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300	UN	1,00	5.319,98	5.319,98	-	1,00	0,00%	-	-
5.6.11	14708	TUBO FRO C/FLANGE E PONTA DN. 350 PN10 - L=5500	UN	1,00	10.898,42	10.898,42	-	1,00	0,00%	-	-
5.7		DIVERSOS				825.580,40					
5.7.1	16338	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA	UN	5,00	131,11	655,55	-	5,00	0,00%	-	-
5.7.2	16337	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	106,35	212,70	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.3	16336	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	46,00	67,86	3.121,56	-	46,00	0,00%	-	-
5.7.4	16330	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	9,00	51,89	467,01	-	9,00	0,00%	-	-
5.7.5	16229	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	14,00	35,97	503,58	-	14,00	0,00%	-	-
5.7.6	16228	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	15,00	24,06	360,90	-	15,00	0,00%	-	-
5.7.7	14243	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 X 100	UN	18,72	18,72	349,04	-	18,72	0,00%	-	-
5.7.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	80,00	32,60	2.608,00	-	80,00	0,00%	-	-
5.7.9	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	60,00	5,91	354,60	-	60,00	0,00%	-	-
5.7.10	14873	COMPORTA GUARDA-DE-FLUXO DN 800	UN	2,00	23.571,60	47.143,20	-	2,00	0,00%	-	-
5.7.11	18895	PLACA DE PVC DE 5,00X10,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUMOS	UN	96,00	2.073,66	199.071,36	-	96,00	0,00%	-	-
5.7.12	COT.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERIS TUBULARES, MODELO "MACHO E FÊMEA", FABRICADOS EM PVC RÍGIDO, DIMENSÕES NOMINAIS, 50 X 90 X 1200 MM, ESPESURA MÍNIMA, 1,50MM, CORTAOS NAS 2 EXTREMIDADES COM ÂNGULO DE 60º, PERFURADOS GABARITADOS PARA FIXAÇÃO MECÂNICA, COM FIADORES MECÂNICOS METÁLICOS PARA ALUMÍNIO, (SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA, CONFORME PADRÃO E ESPECIFICAÇÕES SAAE) - COM ÁREA DE 34,80M ²	C	2,00	285.241,45	570.482,90	-	2,00	0,00%	-	-
5.8		ERIG (ESTACÃO ELEVATÓRIA DE REJETOS GERADORES) - MATERIAIS				170.557,25					
5.8.1	13428	CURVA FRO 90 FF PARA ÁGUA DN. 250 PN10	UN	1,00	2.346,66	2.346,66	-	1,00	0,00%	-	-
5.8.2	14694	TUBO FRO C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50	-	1,00	0,00%	-	-
5.8.3	13815	EXTREMIDADE P-C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.469,10	4.938,20	-	2,00	0,00%	-	-
5.8.4	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	1.147,80	2.295,60	-	2,00	0,00%	-	-
5.8.5	13427	CURVA FRO 90 FF PARA ÁGUA DN. 200 PN10	UN	2,00	1.228,72	2.457,44	-	2,00	0,00%	-	-
5.8.6	13995	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	2,00	2.426,72	4.853,44	-	2,00	0,00%	-	-
5.8.7	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	6.907,84	13.815,68	-	2,00	0,00%	-	-
5.8.8	18704	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200 (ENTRE FLANGES)	UN	2,00	5.682,46	11.364,92	-	2,00	0,00%	-	-
						17.855,98					17.855,98

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Municipal da Cidade de Jaguaribe
 Requerente do Contrato 02/2022
 02/2022-196-381-47

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 0195/2019
FLUNASA



MEDICÇÃO 02

VIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	18.813.592,36
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÇÃO ATUAL	548.583,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.946,84
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
5.8.9	14086	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.405,40	2.812,80			2,00	0,00%			
5.8.10	COT.10	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE SCV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termomagnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07VEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/isolador de acordo com a potência 380V/220V; Voltmetro digital de 0 a 500V; Bateria de emergência com bico de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Multicontatores auxiliares com 2 NA e 2NF bobina de 220V; Sinalizadores vermelhos de 220V; Sinalizadores led verdes de 220V; Régua de borne sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes Acessórios: Trilhos / canaletas / espaçador; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Terminais tipo sino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo parafuso 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Placa de Acrílico (manual / automático);	UN	1,00	28.433,59	28.433,59			1,00	0,00%			
5.8.11	COT.6	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 5 cv; VAZÃO = 34,56 m³/h; HM = 16,76 mca. Modelo: BOMBA KING CRRS SCV II POLIOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	8.878,14	17.756,28			2,00	0,00%			
5.8.12	17139	REDUÇÃO FOFÓ FF DN 150 X 80 PN10	UN	2,00	594,18	1.188,36			2,00	0,00%			
5.8.13	13962	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250	UN	1,00	1.872,01	1.872,01			1,00	0,00%			
5.8.14	13409	CURVA FOFÓ 45 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10	UN	3,00	822,21	2.466,63			3,00	0,00%			
5.8.15	15710	VALV. RET. PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREMA FF DN 150 PN16	UN	2,00	4.126,69	8.253,38			2,00	0,00%			
5.8.16	17617	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150	UN	2,00	1.879,53	3.759,06			2,00	0,00%			
5.8.17	15165	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGUE DN 150 PN16	UN	2,00	2.944,00	5.888,00			2,00	100,00%	5.888,00	5.888,00	
5.8.18	13646	TE FOFÓ FF DN 150 X 50 PN10	UN	2,00	1.034,08	2.068,16			2,00	0,00%			
5.8.19	19991	REGISTRO COM FLANGES CURVA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150	UN	2,00	2.668,28	5.336,56			2,00	100,00%	5.336,56	5.336,56	
5.8.20	15729	JUNÇÃO TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	1,00	1.977,09	3.954,18			1,00	100,00%	3.954,18	3.954,18	
5.8.21	13877	JUNÇÃO 45 FOFÓ FF DN 150 X 150 PN10	UN	2,00	1.555,16	3.110,32			2,00	0,00%			
5.8.22	14669	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.475,69	2.475,69			1,00	0,00%			
5.8.23	13429	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10	UN	1,00	3.599,48	3.599,48			1,00	0,00%			
5.8.24	14473	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=900	UN	1,00	4.074,21	4.074,21			1,00	0,00%			
5.8.25	13364	CURVA 90 FOFÓ BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150	UN	1,00	1.174,26	1.174,26			1,00	0,00%			
5.8.26	13815	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	2.469,10	2.469,10			1,00	0,00%			
5.8.27	13428	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10	UN	1,00	2.346,65	2.346,65			1,00	0,00%			
5.8.28	14470	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500	UN	1,00	2.847,20	2.847,20			1,00	0,00%			
5.8.29	13813	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	1.245,10			1,00	0,00%			
5.8.30	15344	REGISTRO GAVETA OVAL CABECEOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24			1,00	100,00%	2.677,24	2.677,24	
5.8.31	18042	TUBO FOFÓ CILÍNDRICO OVAL CABECEOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	8.403,22	8.403,22			1,00	0,00%			
5.8.32	13812	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20			2,00	0,00%			
5.8.33	13425	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80			4,00	0,00%			
5.8.34	18219	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00	77,88	155,76			2,00	0,00%			
5.8.35	16366	ANEL BORRACHA P/ FOFÓ JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	2,00	75,04	150,08			2,00	0,00%			
5.8.36	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	13,00	67,86	882,18			13,00	0,00%			
5.8.37	16429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	20,00	35,97	719,40			20,00	0,00%			
5.8.38	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	6,00	24,06	144,36			6,00	0,00%			
5.8.39	16420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98			1,00	0,00%			

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretária
 Municipal de Engenharia
 e Saneamento
 Representante
 05/09/2022 09:58:33-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 0195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

VM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.555,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.986,54
SALDO CONTRATUAL	16.795.635,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	BÁSICO CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PENC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ANTERIOR	ATUAL		SALDO	PERÍODO
5,8.40	14242	PARAFUSO C/PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	280,00	32,60	9.128,00				0,00%		
5,8.41	14241	PARAFUSO C/PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	36,00	5,91	212,76				0,00%		
6,0		SERVIÇOS PRELIMINARES				2.147.140,21						
6,1		SERVIÇOS PRELIMINARES				110.501,03						
6,1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	373,45	0,30	112,04				0,00%	90.180,97	90.180,97
6,1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2012	M3	43,66	98,05	4.280,86				0,00%	43,66	43,66
6,1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2012	M3	392,97	102,13	40.134,03				100,00%	-	40.134,03
6,1.4	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF. 03/2021	M3	143,13	183,26	26.230,00				80,00%	28,63	20.989,27
6,1.5	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	143,13	205,98	29.481,92	114,50			80,00%	28,63	23.584,71
6,1.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 02,6 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	137,81	24,77	3.413,55				0,00%	137,81	137,81
6,1.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BACULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	569,77	8,90	5.070,95	455,82			80,00%	113,95	4.056,80
6,1.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BACULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	569,77	3,12	1.777,68	455,82			80,00%	113,95	1.422,16
6,2.1	94966	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁGUA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 05/2021	M3	394,88	480,56	189.763,53				0,00%	394,88	394,88
6,2.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	394,88	217,51	85.890,35				0,00%	394,88	394,88
6,2.3	92423	MONTEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.381,01	72,66	100.344,19				0,00%	1.381,01	1.381,01
6,2.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	276,00	22,89	6.317,64				0,00%	276,00	276,00
6,2.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	9.756,00	20,47	199.705,32				0,00%	9.756,00	9.756,00
6,2.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	71.381,54	16,09	1.148.528,98				0,00%	71.381,54	71.381,54
6,2.7	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM. - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.875,00	18,45	34.593,75				0,00%	1.875,00	1.875,00
6,2.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	61,08	111,96	6.838,52				0,00%	61,08	61,08
6,3		ALVENARIA				1.329,79						

BD1

0

0

Charles de Lima Nunes
 Sec. Geral de Engenharia
 Município de Jaguaribe - CE - CEP: 55.2016-583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 02

VIM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.472.355,44
MEDICÃO ATUAL	548.581,20
MEDICÃO ACUMULADA	3.023.986,44
SALDO CONTRATUAL	16.795.605,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.3.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18,62	98,27	1.829,79	-	-	18,62	0,00%	-	-
6.4		REVESTIMENTO				2.333,46						
6.4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	37,24	4,19	156,04	-	-	37,24	0,00%	-	-
6.4.2	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	37,24	58,47	2.177,42	-	-	37,24	0,00%	-	-
6.5		PINTURA				12.629,27						
6.5.1	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROLETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	0,00%	-	-
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	769,39	15,97	12.287,16	-	-	769,39	0,00%	-	-
6.6		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO				81.496,61						
6.6.1	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO. PINTURA PROTETORA CONTRA RAJOS UV, COM GUARDA CORPO	M	10,00	2.513,69	25.136,90	-	-	10,00	0,00%	-	-
6.6.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPESADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2" , BRANIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" , TRILHAO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	68,30	805,79	55.035,46	-	-	68,30	0,00%	-	-
6.6.3	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	6,48	204,36	1.324,25	-	-	6,48	0,00%	-	-
6.7.1	C495	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELIVADO CAP DE 300,01 A 500 M3	UN	1,00	9.732,21	9.732,21	-	-	1,00	0,00%	-	-
6.8		LOCAÇÃO				31,68						
6.8.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	105,59	0,30	31,68	-	-	105,59	0,00%	-	-
6.9.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	5,26	98,05	515,74	-	-	5,26	0,00%	-	-
6.9.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	47,34	102,13	4.834,83	-	-	47,34	0,00%	-	-
6.9.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	23,28	24,77	576,65	-	-	23,28	0,00%	-	-
6.9.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,67	8,56	22,86	-	-	2,67	0,00%	-	-
6.9.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	24,06	8,90	214,13	-	-	24,06	0,00%	-	-
6.9.6	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26,74	3,12	83,43	-	-	26,74	0,00%	-	-

18 de 46

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
 Jaqueirinha - Fortaleza (025) 2021
 Telefone: 353.016.583/57

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



W.M CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	16.810.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	0,00
MEDIÇÃO ATUAL	2.475.355,44
SALDO CONTRATUAL	548.581,20
	3.023.936,64
	16.795.655,70

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	DADOS DA MEDIÇÃO	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERC. %
6.10		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				16.105,68						
6.10.1	102487	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	5,23	565,50	2.957,57	-	-	5,23	0,00%		
6.10.2	00055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TÍDULO COVUMI, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,31	1.082,04	1.417,47	-	-	1,31	0,00%		
6.10.3	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF. 05/2021	M3	12,03	480,56	5.781,14	-	-	12,03	0,00%		
6.10.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	12,03	217,51	2.616,65	-	-	12,03	0,00%		
6.10.5	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	42,48	72,66	3.086,60	-	-	42,48	0,00%		
6.10.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRENA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	12,03	20,47	246,25	-	-	12,03	0,00%		
6.11		LATÉ				16.253,15						
6.11.1	101964	LATÉ PRÉ-MODULADA UNIDIRECIONAL, BIPOLIDA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CA-PA) = 8+3). AF. 11/2020	M2	91,50	177,63	16.253,15	-	-	91,50	0,00%		
6.12		ALVENARIA				16.947,64						
6.12.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIEIRA. AF. 08/2014	M2	172,46	98,27	16.947,64	-	-	172,46	0,00%		
6.13		REVESTIMENTO				27.345,45						
6.13.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONIEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	436,41	4,19	1.828,56	-	-	436,41	0,00%		
6.13.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	436,41	58,47	25.516,89	-	-	436,41	0,00%		
6.14		PINTURA				7.312,08						
6.14.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF. 06/2014	M2	436,41	15,97	6.969,47	-	-	436,41	0,00%		
6.14.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGEE - PROLETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	0,00%		
6.15		COBERTA				10.118,90						
6.15.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	131,34	74,63	9.801,90	-	-	131,34	0,00%		
6.15.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	19,80	16,01	317,00	-	-	19,80	0,00%		
6.16		ESQUADRIAS/COMBO				2.889,21						
6.16.1	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	4,80	18,09	86,83	-	-	4,80	0,00%		
6.16.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIK, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M2	3,78	687,29	2.897,96	-	-	3,78	0,00%		
6.16.3	100726	PINTURA COM TINTA AQUÍLICA DE FUNDOS E ACABAMENTO (ESMALTALTE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	7,56	27,04	204,42	-	-	7,56	0,00%		
6.17		PISO/CAÇADA				6.214,27						

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adj. de Licitação e Contratos
 Núcleo de Licitação e Contratos
 Rua José de Moura 025/2021
 CEP: 583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01395/2019
FUNASA



MEDICÇÃO 02

WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 02.364.383/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO			
VALOR DO CONTRATO	19.819.992,34		
ADITIVO	0,00		
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,46		
MEDICÇÃO ATUAL	546.581,20		
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64		
SALDO CONTRATUAL	16.795.055,70		

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTE	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES				
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	período	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
6.17.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	71,88	30,43	2.187,31				71,88	0,00%				
6.17.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	71,88	35,41	2.545,27				71,88	0,00%				
6.17.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSILO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF. 07/2016	M2	17,70	111,96	1.981,69				17,70	0,00%				
6.18		MONTAGEM													
6.18.1	C3500	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS. ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 40.01 A 60 l/s	UN	1,00	36.373,66	36.373,66				1,00	0,00%				
6.19		INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA													
6.19.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	10.295,70				2,00	0,00%				
7.0		RAP 01 - 1.100 m³ E ESTAT 03 - MATERIAIS													
7.1		SUCÇÃO													
7.1.1	14887	CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10	UN	2,00	2.353,27	534.019,11				2,00	0,00%			98.675,70	
7.1.2	13971	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=500	UN	2,00	6.351,28	12.702,56				2,00	0,00%			19.076,82	
7.1.3	13430	CURVA FOFÓ 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10	UN	6,00	4.649,28	27.895,68				6,00	0,00%				
7.1.4	13817	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	UN	2,00	3.893,54	7.787,08				2,00	0,00%				
7.1.5	14513	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04				1,00	0,00%				
7.1.6	14513	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000	UN	1,00	5.817,04	5.817,04				1,00	0,00%				
7.1.7	13666	TE FOFÓ FF DN 350 X 350 PN10	UN	2,00	8.469,76	16.939,52				2,00	0,00%				
7.1.8	14514	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000	UN	1,00	7.372,11	7.372,11				1,00	0,00%				
7.1.10	14013	TUBO FOFÓ C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5000	UN	1,00	8.085,01	8.085,01				1,00	0,00%				
7.1.11	15300	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 350 PN10	UN	2,00	11.433,42	22.866,84				2,00	0,00%				
7.1.12	14075	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 500 X 200 PN10	UN	2,00	9.538,42	19.076,82				2,00	100,00%			19.076,82	
7.1.13	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	1,00	1.318,66	1.318,66				1,00	0,00%				
7.1.14	COT 8	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV Composto de: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarrápidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSM07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/Isolador de acordo com a potência 380V/220Vcs.; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Micondutores auxiliares com 2 NA e 2 NF bobina de 220V; Sinalizadores vermelhas de 220V; Sinalizadores verdes de 220V; Râguas de borrie sindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e contendo os seguintes acessórios: Trilhos / canalistas / espaçadores; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Acrílica (manual / automático);	UN	1,00	54.558,09	54.558,09					1,00	0,00%			

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adj. de Engenharia e Infra-
 estrutura
 Telefone: 9553.016-583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

VIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.361/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,36
ADITIVO	0,00
MEDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.855,46
MEDICÃO ATUAL	548.581,20
MEDICÃO ACUMULADA	3.023.586,62
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	SALDO
8.1.1	96525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERBAS. AF. 05/2018	M2	361,00	0,30	108,30	361,00	361,00	100,00%	108,30	108,30
8.2		URBANIZAÇÃO				35.484,69					
8.2.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 15,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	71,00	342,45	24.313,95	35,50	35,50	50,00%	12.156,98	12.156,98
8.2.2	C2904	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	0,00%	-	-
8.2.3	C2903	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	1.756,71	1.756,71	-	-	0,00%	-	-
8.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	M2	154,95	15,97	2.474,55	-	-	0,00%	154,95	154,95
8.2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	35,00	46,53	1.628,55	-	-	0,00%	35,00	35,00
8.3		LOCAÇÃO				13,99					
8.3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	46,62	0,30	13,99	46,62	46,62	100,00%	13,99	13,99
8.4		MOVIMENTO DE TERRA				8.572,82					
8.4.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONJUNTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	2,89	98,05	283,36	2,89	2,89	100,00%	283,36	283,36
8.4.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONJUNTO OU SAPATA COM RETROESCALADORA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	26,00	102,13	2.655,38	26,00	26,00	100,00%	2.655,38	2.655,38
8.4.3	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVAMENTE RETRÁDA, CARGA E TRANSPORTE. AF. 03/2021	M3	12,52	183,26	2.294,42	12,52	12,52	100,00%	2.294,42	2.294,42
8.4.4	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	12,52	205,98	2.578,87	12,52	12,52	100,00%	2.578,87	2.578,87
8.4.5	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / ROTÂNCIA: 88 RPM), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	7,19	24,77	178,10	7,19	7,19	100,00%	178,10	178,10
8.4.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / ROTÂNCIA: 88 RPM), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 09/2016	M3	1,96	143,73	281,71	1,96	1,96	100,00%	281,71	281,71
8.4.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CÂMARA DE 0,80 M³ / 111 RPM) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	25,04	8,90	222,86	25,04	25,04	100,00%	222,86	222,86
8.4.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MÁX/M). AF. 07/2020	M3XKM	25,04	3,12	78,12	25,04	25,04	100,00%	78,12	78,12
8.5		FUNDIÇÃO				2.722,04					
8.5.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	2,46	565,50	1.391,13	2,46	2,46	100,00%	1.391,13	1.391,13
8.5.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,23	1.082,04	1.330,91	1,23	1,23	100,00%	1.330,91	1.330,91
8.6		PISO				1.145,61					

22 de 46

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Charles de Lima Aluppes
 Sec. Adjunto da Secretaria Municipal da Engenharia
 Jaguaribe - CE, em 025/2021
 965.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.964.981/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
8.6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	17,40	30,43	529,48				17,40	0,00%			
8.6.2	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO FAREM), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	17,40	35,41	616,13				17,40	0,00%			
8.7		CONCRETO				136.378,28								
8.7.1	94966	CONCRETO FCC = BOMPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	25,07	480,56	12.047,64				25,07	0,00%			1.753,29
8.7.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 12/2015	M3	25,07	217,51	5.452,98				25,07	0,00%			
8.7.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M2	187,41	72,66	13.617,21				187,41	0,00%			
8.7.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAO	KG	8,00	24,86	198,88				8,00	0,00%			
8.7.5	92777	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	65,00	22,89	1.487,85				65,00	0,00%			
8.7.6	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAO	KG	1.893,00	20,47	38.749,71				1.893,00	0,00%			
8.7.7	92779	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	3.574,00	17,30	61.830,20				3.574,00	0,00%			
8.7.8	92780	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRAO	KG	79,00	16,09	1.271,11	79,00			79,00	100,00%	1.271,11		1.271,11
8.7.9	94962	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	M3	1,26	382,68	482,18	1,26			1,26	100,00%	482,18		482,18
8.7.10	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M2	11,08	111,96	1.240,52				11,08	0,00%			
8.8		LAJE				3.581,02								
8.8.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPAVADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (R+3), AF. 11/2020	M2	20,16	177,63	3.581,02				20,16	0,00%			
8.9		ALVENARIA				6.731,50								
8.9.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 06/2014	M2	68,50	98,27	6.731,50				68,50	0,00%			
8.10		REVESTIMENTO				9.847,02								
8.10.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	157,15	4,19	658,46				157,15	0,00%			
8.10.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALEMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM, AF. 06/2014	M2	157,15	58,47	9.188,56				157,15	0,00%			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto do Secretário
 Municipal de Licitação e Infras.
 Legitimite - 025/2021
 CPF: 025.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ 02.364.381/0001-13	
PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022			
VALOR DO CONTRATO		19.819.592,36	
ADITIVO		0,00	
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES		2.375.395,48	
MEDIÇÃO ATUAL		548.591,20	
MEDIÇÃO ACUMULADA		3.023.986,64	
SALDO CONTRATUAL		16.795.605,70	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO
8.11.1	88489	PINTURA APLICADA MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOIS. AF 08/2014	M2	136,20	15,97	2.517,72	-	-	136,20	0,00%	-	39.450,46
8.11.2	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROLETO PADRÃO	UN	1,00	342,61	2.175,11	-	-	1,00	0,00%	-	6.623,32
8.12.1	92539	COBERTA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	31,20	74,63	4.785,05	-	-	31,20	0,00%	-	3.770,91
8.12.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	31,20	74,63	2.328,46	-	-	31,20	0,00%	-	5.704,82
8.13.3	C0387	BERIA E BICA EM TELHA COLOMIAL	M	8,00	16,01	128,08	-	-	8,00	0,00%	-	11.428,18
8.13.1	9875	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR 5628)	M	2,40	18,09	8.157,48	-	-	2,40	0,00%	-	6.623,32
8.13.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	4,20	687,29	2.886,62	-	-	4,20	0,00%	-	3.770,91
8.13.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESPECIALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020	M2	8,40	27,04	227,14	-	-	8,40	0,00%	-	5.723,36
8.14.1	C3419	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 15 A 50 CV	UN	2,00	5.147,85	32.551,03	-	-	2,00	0,00%	-	6.623,32
8.14.2	C3499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÉS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 20,01 A 40 l/s	UN	1,00	20.820,17	10.295,70	-	-	1,00	0,00%	-	3.770,91
8.14.3	C3490	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÉS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP ATE 100 M3	UN	1,00	1.435,16	1.435,16	-	-	1,00	0,00%	-	3.770,91
8.15	C4748	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	2,50	2.513,69	6.284,23	-	-	2,50	0,00%	-	5.723,36
8.15.2	C1436	GREIHA DE FERRO T/ CALHAS E CAIXAS	M2	0,77	204,36	157,36	-	-	0,77	0,00%	-	5.723,36
8.15.3	C3465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONDOLIA: TRILHO, TROLLEY/ TALHA MANUAL 0,5 T	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	-	-	1,00	0,00%	-	5.723,36
9.0		TAB 02 - 40 m² e BEAT 02 - MATERIAIS				372.075,74						39.450,46
9.1	15166	ENTRADA	UN	1,00	3.770,91	23.284,36	-	-	1,00	100,00%	-	6.623,32
9.1.1	14665	FEISRU GALVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	UN	4,00	2.006,73	8.026,92	-	-	4,00	0,00%	-	3.770,91
9.1.2	13855	TUBO FERRO C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 -1-1000	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	-	-	1,00	0,00%	-	3.770,91
9.1.3	13427	CURVA 90 FERRO 90 FERRO ELASTICA PARA AGUA DN 200	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	-	-	1,00	0,00%	-	3.770,91
9.1.4	13994	TUBO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	2.852,41	2.852,41	-	-	1,00	0,00%	-	3.770,91
9.1.5	15094	TUBO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	5.480,71	5.480,71	-	-	1,00	0,00%	-	3.770,91
9.1.6	14884	VALVULA BORBOLETA COM BOA DN 200	UN	2,00	1.142,80	2.285,60	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.006,73	4.013,46	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2.1	13427	TUBO FERRO C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 -1-1000	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2.2	13994	CURVA 90 FERRO 90 FERRO ELASTICA PARA AGUA DN 200	UN	2,00	2.459,44	4.918,88	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2.3	14011	TUBO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	2,00	2.852,41	5.704,82	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2.4	15094	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2.5	14011	RESISTOR C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.851,68	5.703,36	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2.6	15094	RESISTOR C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.851,68	5.703,36	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91
9.2.7	14010	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.319,65	2.639,30	-	-	2,00	0,00%	-	3.770,91

24 de 46

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Prefeitura Municipal da Cidade de Jaguaribe - CE
 Insc. nº 02.364.381/0001-13
 Telefone: (85) 3316.583-87/021

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WAV CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.555,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
9 2 9	COI 4	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 25 cv; VAZÃO = 93,49 m³/h; HM = 37,70 mca. Modelo: C1 ELETROBOMBA DANCOR 63-90-25HP II POLOS MONOBLOCO ou SIMILAR.	UN	2,00	34.504,03	69.008,06				2,00	0,00%				
9 3		RECALQUE / SAÍDA				57.774,88						14.884,32		14.884,32	
9 3 1	17138	REDUÇÃO Fôro FE DN 100 x 80 PN10	UN	2,00	710,44	1.420,88				2,00	0,00%			1.420,88	
9 3 2	14086	REDUÇÃO Fôro FE DN 200 x 100 PN10	UN	2,00	1.405,40	2.810,80				2,00	0,00%			2.810,80	
9 3 3	16668	TUBO Fôro C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=500	UN	3,00	1.484,11	4.452,33				3,00	0,00%			4.452,33	
9 3 4	13410	CURVA Fôro 45 Fô PARA AGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.059,75	2.119,50				2,00	0,00%			2.119,50	
9 3 5	15711	VALV. RET. PORT. ÚNICA SIMPLES EXTREM.FE DN 200 PN16	UN	2,00	6.180,90	12.361,80				2,00	0,00%			12.361,80	
9 3 6	14011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVIALENTE PN16 DN200	UN	2,00	3.453,92	6.907,84				2,00	0,00%			6.907,84	
9 3 7	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36				2,00	0,00%			5.723,36	
9 3 8	13650	TE Fô FE DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36				2,00	0,00%			2.495,36	
9 3 9	110005	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 150 PN10	UN	2,00	2.603,39	5.206,78				2,00	100,00%			5.206,78	
9 3 10	15729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18				2,00	0,00%			3.954,18	
9 3 11	13880	JUNÇÃO 45 Fôro FFE DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85				1,00	0,00%			1.950,85	
9 3 12	13427	CURVA Fôro 90 Fô PARA AGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72				1,00	0,00%			1.229,72	
9 3 13	14670	TUBO Fôro C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000	UN	1,00	4.036,04	4.036,04				1,00	0,00%			4.036,04	
9 3 14	13365	CURVA 90 Fôro 90 JUNTA ELÁSTICA PARA AGUA DN 200	UN	1,00	1.923,69	1.923,69				1,00	0,00%			1.923,69	
9 4		TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP 500L				113.771,05						113.771,05		113.771,05	
9 4 1	9829	TUBO PVC DIÉRO. JEI. 1 MPa. DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7669)	M	5,00	284,53	1.422,65				5,00	0,00%			1.422,65	
9 4 2	13547	TE Fôro B98 JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100	UN	1,00	1.361,62	1.361,62				1,00	0,00%			1.361,62	
9 4 3	14644	TUBO Fôro C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.192,67	1.192,67				1,00	0,00%			1.192,67	
9 4 4	18711	VALVULA BORBOLETA FLANGADA C/VOLANTE DN 200	UN	1,00	5.684,46	5.684,46				1,00	0,00%			5.684,46	
9 4 5	18902	TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 500L	UN	1,00	102.109,65	102.109,65				1,00	0,00%			102.109,65	
9 5		EXTRAVASOR / LIMPEZA				8.071,42						8.071,42		8.071,42	
9 5 1	13813	EXTRAVASOR PE C/ ARA DE VERIFICAÇÃO DN 150 PN10	UN	2,00	1.245,10	2.490,20				2,00	100,00%			2.490,20	
9 5 2	13426	CURVA Fôro 90 Fô PARA AGUA DN 150 PN10 - L=2000	UN	1,00	997,07	997,07				1,00	0,00%			997,07	
9 5 3	14646	TUBO Fôro C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000	UN	1,00	1.906,71	1.906,71				1,00	0,00%			1.906,71	
9 5 4	15344	REGISTRO GAVEIA OVAL CABECOTE E FLANGE DN 150 PN16	UN	1,00	2.677,24	2.677,24				1,00	100,00%			2.677,24	
9 6		EXTRAVASOR / LIMPEZA				3.749,00						3.749,00		3.749,00	

BA

CO

0

Charles de Lima Nunes
 Chefe de Departamento de Engenharia
 Municipal da Cidade de Jaguaribe
 (Régua) - CPF: 953.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01199/2019
FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
9.6.1	13812	EXTREMIDADE PE/CA/ABA DE VERDADE DN 100 PN10	UN	2,00	673,60	1.347,20	2,00	-	2,00	1.347,20	100,00%	1.347,20	1.347,20
9.6.2	13425	CURVA 180 90 Fº PARA ÁGUA DN 100 PN10	UN	4,00	600,45	2.401,80	-	-	-	2.401,80	0,00%	-	2.401,80
9.7		ACESSÓRIOS				54.117,24							
9.7.1	18218	ANEL BORRACHA P/ Fº 90 JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	8,00	28,92	231,36	-	-	-	231,36	0,00%	-	231,36
9.7.2	18216	ANEL BORRACHA P/ Fº 90 JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	1,00	53,53	53,53	-	-	-	53,53	0,00%	-	53,53
9.7.3	18430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	27,00	51,89	1.401,03	-	-	-	1.401,03	0,00%	-	1.401,03
9.7.4	18428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	35,97	143,88	-	-	-	143,88	0,00%	-	143,88
9.7.5	18429	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	24,06	168,42	-	-	-	168,42	0,00%	-	168,42
9.7.6	18420	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98	-	-	-	16,98	0,00%	-	16,98
9.7.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 30	UN	355,00	32,60	11.605,60	-	-	-	11.605,60	0,00%	-	11.605,60
9.7.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 30	UN	84,00	5,91	496,44	-	-	-	496,44	0,00%	-	496,44
10.0		NEL 01 150m² - SERVIÇOS				480.756,61							
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				16,88							
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	56,25	0,30	16,88	-	-	-	16,88	0,00%	-	16,88
10.2		MOVIMENTO DE TERRA				15.815,64							
10.2.1	96523	(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA	M3	0,84	98,05	82,36	-	-	-	82,36	0,00%	-	82,36
10.2.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CONGOMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEMI ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_09/2017	M3	7,52	102,13	768,02	7,52	-	7,52	768,02	100,00%	768,02	768,02
10.2.3	102355	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VAIA, COM MATELETE PNEUMÁTICO MANUAL	M3	23,95	183,26	4.389,08	11,98	-	11,98	11,97	50,02%	2.195,45	2.195,45
10.2.4	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A PRIO COM MATELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	23,95	205,98	4.933,22	11,98	-	11,98	11,97	50,02%	2.467,64	2.467,64
10.2.5	93378	REATERO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	8,38	24,77	207,57	-	-	-	207,57	0,00%	-	207,57
10.2.6	94338	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ÁREA PARA ATERRO, AF_05/2016	M3	33,81	143,73	4.859,51	-	-	-	33,81	0,00%	-	33,81
10.2.7	100981	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	47,91	8,90	426,40	-	-	-	47,91	0,00%	-	47,91
10.2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MAXKM), AF_07/2020	MAXKM	47,91	3,12	149,48	-	-	-	47,91	0,00%	-	47,91
10.3		ESTRUTURAS				294.850,15							
10.3.1	94966	CONCRETO PCC - 30MPa, TRAÇO 1:2:13,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÍDIA/ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L, AF_09/2021	M3	70,83	480,56	34.038,06	-	-	-	70,83	0,00%	-	70,83
10.3.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	70,83	217,51	15.406,23	-	-	-	70,83	0,00%	-	70,83
10.3.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZADORES, AF_09/2020	M2	517,26	72,66	37.584,11	-	-	-	517,26	0,00%	-	517,26

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Secretaria
 Municipal de Obras e Terras
 Endereço: Rua Domíngos 0257/2021
 Telefone: (85) 316.585-47

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WIM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	18.819.592,24
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÃO ACUMULADA	548.581,20
SALDO CONTRATUAL	3.023.956,64
	16.795.655,70

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
10.3.4	92775	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF- 12/2015	KG	270,00	24,86	6.712,20	-	-	270,00	-	0,00%	-	-
10.3.5	92776	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF- 12/2015	KG	3,00	24,21	72,63	-	-	3,00	-	0,00%	-	-
10.3.6	92777	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF- 12/2015	KG	890,00	22,89	20.372,10	-	-	890,00	-	0,00%	-	-
10.3.7	92778	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF- 12/2015	KG	3.607,00	20,47	73.835,29	-	-	3.607,00	-	0,00%	-	-
10.3.8	92779	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF- 12/2015	KG	3.491,00	17,30	60.394,30	-	-	3.491,00	-	0,00%	-	-
10.3.9	92780	ARMARÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF- 12/2015	KG	318,00	16,09	5.116,62	-	-	318,00	-	0,00%	-	-
10.3.10	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - TRACO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF- 05/2021	M3	1,19	382,68	455,39	-	-	1,19	-	0,00%	-	-
10.3.11	93320	EMBRANDETO DE MADEIRA	M3	987,75	41,37	40.863,22	-	-	987,75	-	0,00%	-	-
10.4	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=1MM AF- 06/2018	M2	291,78	211,33	61.661,87	-	-	291,78	-	0,00%	-	-
10.5	87495	ALTERNATIVA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUJADOSTNA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO GOMI PREPARO EM BETONEIRA AF- 06/2014	M2	11,29	98,27	1.109,47	-	-	11,29	-	0,00%	-	-
10.6	87879	REVESTIMENTO EPIRITUA	M2	22,58	4,19	7.671,16	-	-	22,58	-	0,00%	-	-
10.6.1	87879	CHAPISCO AJUDADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COMI PREPARO EM BETONEIRA 400L AF- 06/2014	M2	22,58	4,19	94,61	-	-	22,58	-	0,00%	-	-
10.6.2	87775	EMBRACO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE PACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF- 06/2014	M2	22,58	58,47	1.320,25	-	-	22,58	-	0,00%	-	-
10.6.3	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAINES, DUAS DEMAS AF- 06/2014	M2	370,30	15,97	5.913,69	-	-	370,30	-	0,00%	-	-
10.6.4	92899	PINTURA TUDO TIPO COBERTO - PROLETO PADRAO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	1,00	-	0,00%	-	-
10.7	99837	DISPOSTIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO	M	28,60	805,79	23.045,59	-	-	28,60	-	0,00%	-	-
10.7.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF- 04/2019 P	M	28,60	805,79	23.045,59	-	-	28,60	-	0,00%	-	-
10.7.2	94748	ESCALADA DE MARRINHEIRO EM TUBO DE VIDRO PUTRUDAADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA MANOS UV, COM GUARDA-CORPO	M	15,10	2.513,69	37.956,72	-	-	15,10	-	0,00%	-	-

27 de 48
 Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Secretarias
 Municipal de Obras e Obras
 Reguladas de Portaria 025/2021
 CPF: 025.116.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVENIO Nº TC/PAC 0195/2019
FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.354.381/0001-13

PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÃO

VALOR DO CONTRATO ADITIVO	15.819.592,32
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,24
MEDICÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTRD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES				
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
10.7.3	C4748	ESCALA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PUTRUCADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORRO	M	3,60	2.513,69	9.049,28	-	-	-	3,60	0,00%	-	-	-	-
10.7.4	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	2,00	805,79	1.611,58	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
10.8	C3494	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 100,0/1 A 300 M3	UN	1,00	6.216,24	21.752,03	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
10.9.1	101197	CERCA COM MOULHES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	130,00	119,31	15.510,30	-	-	-	130,00	0,00%	-	-	-	-
10.9.2	C2904	PORTAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (482)mm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	5.311,13	5.311,13	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
10.9.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	20,00	46,53	930,60	-	-	-	20,00	0,00%	-	-	-	-
11.0		REL. 01 - 150m² - MATERIAS				113.296,20									
11.1	44666	ENTRADA	UN	1,00	2.006,73	24.969,54	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.1	44666	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	1,00	3.477,98	3.477,98	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.2	44666	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVALIAMENTE PN10 DN200	UN	1,00	2.851,68	2.851,68	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.3	44667	REGISTRO C/VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.518,27	2.518,27	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.4	44667	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	UN	1,00	1.923,69	1.923,69	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.5	44674	CURVA 90 F09 B8 JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 200	UN	1,00	6.137,53	6.137,53	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.6	44674	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5000	UN	2,00	6.608,57	13.217,14	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.7	44690	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5800	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.8	13427	CURVA 90 F09 F PARA AGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.1.9	13427	EXTREMIDADE PE-C/ABA DE VERDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2	13413	LIMPETA / EXTRAVASOR	UN	1,00	1.245,10	34.750,56	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.1	13413	EXTREMIDADE PE-C/ABA DE VERDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	6.237,10	18.711,30	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.2	44279	TUBO F09 C/FLANGES DN 150 PN10 - L=5800	UN	1,00	3.590,86	3.590,86	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.3	44660	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3500	UN	2,00	1.997,07	3.994,14	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.4	13426	CURVA 90 F09 F PARA AGUA DN 150 PN10	UN	1,00	1.907,88	1.907,88	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.5	15328	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.6	46567	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=500	UN	1,00	1.155,42	1.155,42	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.7	13429	TE F09 F DN 150 F09 PN10	UN	1,00	1.697,52	1.697,52	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.8	44653	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000	UN	1,00	2.015,84	2.015,84	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.9	44656	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=500	UN	1,00	1.245,10	1.245,10	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.2.10	13413	EXTREMIDADE PE-C/ABA DE VERDAÇÃO DN 150 PN10	UN	1,00	1.245,10	31.205,66	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.3	13415	SALDA	UN	1,00	2.469,10	2.469,10	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.3.1	13415	EXTREMIDADE PE-C/ABA DE VERDAÇÃO DN 250 PN10	UN	1,00	1.229,34	1.229,34	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.3.2	46567	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=500	UN	1,00	9.057,85	9.057,85	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.3.3	44501	TUBO F09 C/FLANGES DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	7.814,03	7.814,03	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.3.4	46567	TUBO F09 C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5800	UN	1,00	2.850,12	2.850,12	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.3.5	13426	CURVA 90 F09 B8 JUNTA ELASTICA PARA AGUA DN 250	UN	1,00	8.403,22	8.403,22	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-
11.3.6	13426	TUBO F09 CILINDRICO P/ AGUA DN 250 L=5800mm	UN	1,00			-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-	-

28 de 46

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto de Secretaria
Municipal de Obras e Infra-
estrutura
Telefone: 016 3853-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

W.M CONSTRUTORES LTDA		CNPJ 02.364.381/0001-13	
PERÍODO		01/09/2022 A 30/09/2022	
VALOR DO CONTRATO		16.819.592,34	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO		0,00	
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES		2.475.335,46	
MEDIÇÃO ATUAL		548.581,20	
MEDIÇÃO ACUMULADA		3.023.936,64	
SALDO CONTRATUAL		16.795.655,70	

ITEM	CDD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		SALDO	PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.6.1	101964	LATE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOLIDA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+LAJE) = 18+31, AF. 11/2020	M2	21,59	177,63	3.835,03	-	-	-	21,59	0,00%	-	-
12.7		REVESTIMENTO E PINTURA				14.661,14							
12.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM EMPREGO EM BETONEIRA 400L, AF. 08/2014	M2	182,10	4,19	763,00	-	-	-	182,10	0,00%	-	-
12.7.2	87775	PREPARO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF. 08/2014	M2	182,10	58,47	10.647,39	-	-	-	182,10	0,00%	-	-
12.7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF. 06/2014	M2	182,10	15,97	2.908,14	-	-	-	182,10	0,00%	-	-
12.7.4	62899	PINTURA LITORÓTIPO CAGETE - PROTEJO PADRÃO	UN	1,00	342,61	342,61	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.8		COBERTA				5.641,09							
12.8.1	92339	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31	-	-	-	37,00	0,00%	-	-
12.8.2	92339	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	37,00	74,63	2.761,31	-	-	-	37,00	0,00%	-	-
12.8.3	60387	BRITA E BICA EM TELA COLONIAL	M	7,40	16,01	118,47	-	-	-	7,40	0,00%	-	-
12.9		ESCALADA / CONDUZ				3.516,26							
12.9.1	9875	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (UBR-5648)	M	5,04	18,09	91,17	-	-	-	5,04	0,00%	-	-
12.9.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRANDE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF. 12/2019	M2	4,62	687,29	3.175,28	-	-	-	4,62	0,00%	-	-
12.9.3	100726	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE PUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANTE) APLICADA A ROLO OU PINGEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERILU, EXCLUÍDO EM OBRA IPOR DEMÃO), AF. 07/2020	M2	9,24	27,04	249,85	-	-	-	9,24	0,00%	-	-
12.10		MONTAGEM / INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA				29.996,09							
12.10.1	63499	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÓS, ELEVATÓRIA C/VAZÃO DE 200 L A 40 L/S	UN	1,00	20.820,17	20.820,17	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.10.2	63418	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	2,00	4.587,93	9.175,86	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
12.11		DIVERSOS				11.059,07							
12.11.1	63465	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA: TRILHO, TROLLEI/ TALHA MANUAL 0,51	UN	1,00	11.059,07	11.059,07	-	-	-	1,00	0,00%	-	-
12.12		CANALIZAÇÃO / BOMBEADORA / BV PASS				12.278,43							
12.12.1	62873	EDIFICAÇÃO DA OBRA COM ALUVO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10,45	0,30	3,14	-	-	-	10,45	0,00%	-	-
12.12.2	96523	ESCALADA MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SERRAIA, INCLUSIVE ESCALADA PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS, AF. 09/2017	M3	3,58	98,05	351,02	-	-	-	3,58	0,00%	-	-
12.12.3	96520	ESCALADA MECÂNICA PARA BLOCO DE CONCRETO OU SERRAIA COM REFORÇAMENTO (SEM ESCALADA PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	32,20	103,13	3.288,59	-	-	-	32,20	0,00%	-	-
12.12.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EM MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PA CARREGADERIA (CAMBADA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	1,92	8,56	16,44	-	-	-	1,92	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
 Secretário Adjunto da Secretaria
 Municipal de Cidadania e Direitos
 Humanos - CEP: 075/2021
 CPF: 05.700.658.387

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÇÃO 02

WJM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13

PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	18.819.592,36
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.275.355,46
MEDICÇÃO ATUAL	548.591,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.12.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTUJO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	17,30	8,90	153,97	-	-	-	17,30	0,00%	-	-	-
12.12.6	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	14,90	24,77	369,07	-	-	-	14,90	0,00%	-	-	-
12.12.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	19,22	3,12	59,97	-	-	-	19,22	0,00%	-	-	-
12.12.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,61	480,56	1.254,26	-	-	-	2,61	0,00%	-	-	-
12.12.9	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	2,61	24,77	64,65	-	-	-	2,61	0,00%	-	-	-
12.12.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	12,85	72,66	933,68	-	-	-	12,85	0,00%	-	-	-
12.12.11	92777	ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF. 12/2015	KG	2,61	22,89	59,74	-	-	-	2,61	0,00%	-	-	-
12.12.12	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIEIRA. AF. 08/2014	M2	25,60	98,27	2.515,71	-	-	-	25,60	0,00%	-	-	-
12.12.13	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:3 COM PREPARO EM BETONIEIRA 400L. AF. 08/2014	M2	51,20	4,19	214,53	-	-	-	51,20	0,00%	-	-	-
12.12.14	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2014	M2	51,20	58,47	2.993,66	-	-	-	51,20	0,00%	-	-	-
12.13		CAVALO DO ENTREVASADOR / SIQUEIRA (AMPLIAÇÃO)				2.910,00								
12.13.1	C2873	CAVALO DA OBRA COM ADJUTIVO TORÇIONANTE (ATE ATÉ 5000 M2)	M2	1,90	0,30	0,57	-	-	-	1,90	0,00%	-	-	-
12.13.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORRAMENTO OU SAPATA INCLINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	1,04	98,05	101,97	-	-	-	1,04	0,00%	-	-	-
12.13.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORRAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	9,40	102,13	960,02	-	-	-	9,40	0,00%	-	-	-
12.13.4	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	0,34	8,56	2,91	-	-	-	0,34	0,00%	-	-	-
12.13.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTUJO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	3,08	8,90	27,41	-	-	-	3,08	0,00%	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Urbanos
Rua José de Alencar, 057/2021
Jaguaribe - CE, CEP: 616.385-95

AMPUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.384.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QTDE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.13.6	93378	REATORIO MECANIZADO DE VALIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 14 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	M3	6,32	24,77	156,55	-	-	-	6,32	0,00%	-	-	-
12.13.7	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3,42	3,12	10,67	-	-	-	3,42	0,00%	-	-	-
12.13.8	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF_05/2021	M3	1,25	480,56	600,70	-	-	-	1,25	0,00%	-	-	-
12.13.9	93378	REATORIO MECANIZADO DE VALIA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 14 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	M3	1,25	24,77	30,96	-	-	-	1,25	0,00%	-	-	-
12.13.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,62	72,66	989,63	-	-	-	13,62	0,00%	-	-	-
12.13.11	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAPO UTLIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,25	22,89	28,61	-	-	-	1,25	0,00%	-	-	-
13.0		MAP EXISTENTE 500 m², REAT 01 E MAT 01 - MATERIAIS SUCCAO				344.454,41								34.254,42
13.1						134.819,59								5.723,36
13.1.1	14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	1.147,80	1.147,80	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	1.147,80
13.1.2	13427	CURVA FOFO 90 FF PARA AGUA DN 200 PN10	UN	4,00	1.229,72	4.918,88	-	-	-	4,00	0,00%	-	-	4.918,88
13.1.3	13554	TE FOFO FF DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	1.474,78
13.1.4	14480	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10	-	-	-	5,00	0,00%	-	-	16.195,10
13.1.5	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36	-	-	-	2,00	100,00%	-	-	5.723,36
13.1.6	14005	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	6.955,92
13.1.7	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	2.637,32
13.1.8	COT.9	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 12,5CV. COMPOSTO DE: Quadro de comando 70 x 60 x 35 metálico; Disjuntor de entrada/alimentação termo magnético conforme potência do motor; Chaves fusível NH00; Fusíveis ultrarapidos de acordo com a potência do motor; Softstart SSW07WEG ou similar com amperagem de acordo com a potência do motor; Contatores WEG ou similar CMW com bobina de 220V com contato auxiliar de 220V; Transformador/Isolador de acordo com a potência 380V/220Vca; Voltmetro digital de 0 a 500V; Botão de emergência com bloco de contato; Chaves seletora de comando 3P com 2 blocos de contato NA e 2 NF; Minicondutores auxiliares com 2 NA e ZNF bobina de 220V; Sinaletas led vermelhas de 220V; Sinaletas led verdes de 220V; Régua de borne shindau de 6mm; Botões de comando liga/desliga; e conteúdo os seguintes Acessórios: Trilhos / canalatas / espagueti; Cabo de cobre flexível 1,5mm2 preto (50 metros por quadro); Cabo de cobre flexível 2,5mm2 vermelho (50 metros por quadro); Terminais tipo pino 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Terminais tipo garfo 2,5 m (pequeno e grande) (30 a 40 unidades por quadro); Plaqueta Artifica (manual / automático) ;	UN	1,00	35.315,61	35.315,61	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	35.315,61

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Secretaria Municipal de Obras e Terras
 Equilíbrio - C/Pactaria 025/2021
 Equilíbrio - 45.54116 383.877

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 19/2019/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.981/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ACUMULADA	548.581,20
SALDO CONTRATUAL	3.023.936,64
	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
13.1.9	COT.5	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, Potência = 10 cv; VAZÃO = 93,38 m³/h; HM = 17,10 mca. Modelo: BOMBA KING KN 65-200.12.5HP IV. POLOS MONOFÁSICO ou SIMILAR.	UN	2,00	30.225,41	60.450,82							
13.2		RECALQUE / SAÍDA				63.059,18							
13.2.1	17136	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 X 80 PN10	UN	2,00	741,28	1.482,56							9.677,54
13.2.2	14070	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 X 100 PN10	UN	2,00	1.318,66	2.637,32							
13.2.3	13410	CURVA 90º PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	9,00	1.099,75	9.897,75							
13.2.4	15654	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16	UN	2,00	3.056,16	6.112,32							
13.2.5	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92							
13.2.6	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	2,00	2.861,68	5.723,36							
13.2.7	13650	TE.Fe.FF DN 200 X 50 PN10	UN	2,00	1.247,68	2.495,36							
13.2.8	14480	TUBO Fe.FF DN 200 PN10 - L=1000	UN	5,00	3.239,02	16.195,10							
13.2.9	15229	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18							3.954,18
13.2.10	13880	JUNÇÃO 45º Fe.FF DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.950,85	1.950,85							
13.2.11	13427	CURVA 90º Fe.FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.229,72	1.229,72							
13.2.12	13365	CURVA 90º Fe.FF JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	1.923,69	1.923,69							
13.2.13	9829	TUBO PVC DIFUSO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	6,00	284,53	1.707,18							
13.2.14	13449	CURVA 45º Fe.FF BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	1,00	793,87	793,87							
13.3		ENTRADA DO RAP				39.308,24							
13.3.1	14480	TUBO Fe.FF C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	10,00	3.239,02	32.390,20							2.861,68
13.3.2	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68							2.861,68
13.3.3	13427	CURVA 90º Fe.FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	2,00	1.229,72	2.459,44							
13.3.4	13814	EXTREMIDADE PE C/ABA DE VEEDAÇÃO DN 200 PN10	UN	1,00	1.596,92	1.596,92							
13.4		BY - PASS				34.615,17							
13.4.1	16527	TUBO PVC DIFUSO DUCTIL JEI 1 MPA DN 250 (NBR-7665-07/03/07)	M	6,20	141,69	878,48							15.991,84
13.4.2	13350	CURVA 45º Fe.FF BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	2.037,44	2.037,44							
13.4.3	13333	CURVA 22 30º Fe.FF BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	1,00	1.358,29	1.358,29							
13.4.4	14499	TUBO Fe.FF C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00	8.825,32	8.825,32							
13.4.5	15095	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	UN	2,00	6.555,08	13.110,16							13.130,16
13.4.6	13659	TE.Fe.FF DN 250 X 250 PN10	UN	1,00	2.573,34	2.573,34							
13.4.7	14089	REDUÇÃO Fe.FF DN 250 X 200 PN10	UN	1,00	1.476,08	1.476,08							
13.4.8	13654	TE.Fe.FF DN 200 X 200 PN10	UN	1,00	1.474,78	1.474,78							
13.4.9	15094	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00	2.861,68	2.861,68							2.861,68
13.5		MACROMEDIDOR				64.593,75							
13.5.1	17616	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250	UN	1,00	5.857,06	5.857,06							
13.5.2	14494	TUBO Fe.FF C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500	UN	1,00	6.061,50	6.061,50							
13.5.3	18763	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO (NRP) DN 150 PN10 CÂMARA SIMPLES FLANGEADA	UN	1,00	16.978,66	16.978,66							
13.5.4	COT.37	FILTRO EM V FLANGEADO COM TELA INOX PN 10 DN 150	UN	1,00	9.146,07	9.146,07							
13.5.5	12957	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN PN 10/16 FLANGEADO COM MEDIDOR TOTALIZADOR DN 150MM COM VAZÃO ATE 500M³/H	UN	1,00	21.595,83	21.595,83							
13.5.6	14492	TUBO Fe.FF C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500	UN	1,00	4.954,63	4.954,63							
13.6		ACESSÓRIOS				8.058,44							
13.6.1	18219	ANEL BORRACHA P/ Fe.FF JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	5,00	77,88	389,40							5,00
13.6.2	18218	ANEL BORRACHA P/ Fe.FF JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68							4,00
13.6.3	16340	ANEL BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA	UN	7,00	67,86	475,02							7,00
13.6.4	16430	ANEL BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	30,00	51,89	1.556,70							30,00
13.6.5	16428	ANEL BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	24,06	24,06							1,00
13.6.6	16420	ANEL BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	1,00	16,98	16,98							1,00
13.6.7	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	84,00	32,80	2.738,40							84,00
13.6.8	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	464,00	5,91	2.742,24							464,00

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Municipal de Obras e Terras
 Diamente de Castro 0257/2021
 38-494115 38-537

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEREIRA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

VIN CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.555,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			PERC. %	VALORES							
				QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL				
14.0		ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA 02 - DÍZIOS- SERVIÇOS				323.832,96												
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				18.349,40												
14.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	1.656,00	5,43	8.992,08												
14.1.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	1.656,00	1,26	2.086,56												
14.1.3	C2892	PASSADIGOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	34,00	57,08	1.940,72												
14.1.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	828,00	6,43	5.324,04												
14.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				216.729,54												
14.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROS. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSTIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	301,39	15,06	4.538,93												
14.2.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROS. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSTIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	269,10	18,84	5.069,84												
14.2.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTILETE E PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	505,91	205,98	104.207,34												
14.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	570,49	6,38	3.639,73												
14.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	50,59	213,48	10.799,95												
14.2.6	93378	REABTERNO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	489,76	24,77	12.131,36												
14.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VAIA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	484,03	143,73	69.569,69												
14.2.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CÂMARA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	586,64	8,56	5.021,64												
14.2.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETRO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF. 07/2020	TKM	879,96	1,99	1.751,12												
14.3		REBAIKAMENTO / ESGOTAMENTO				4.924,34												
14.3.1	C2923	REBAIKAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	186,30	22,47	4.186,16												
14.3.2	C2887	ESGOTAMENTO COM CUNHUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=10m, c.a	H	118,00	6,26	738,68												
14.4		BLOCO DE ANCORAGEM				810,06												
14.4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	1,12	723,27	810,06												
14.5		POÇOS E CAIXAS				2.560,39												
14.5.1	CA411	CAIXA F/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	1,00	886,05	886,05												
14.5.2	CO653	CAIXA F/REGISTRO DO VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58												
14.6		PAVIMENTAÇÃO				61.734,04												
14.6.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO PEDRA TOSCA	M2	676,57	12,67	8.572,14												

Charles de Lima APARECERES
 Sec. Adj. de Licitação e Contratos
 Municipal da Prefeitura de Jaguaribe
 Jaguaribe, Ceará 025/2021
 09/09/2023 MS 89.337

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

WIM CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERIODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.919.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR
14.6.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REARROTEAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAZS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M/2	811,88	65,48	53.161,90	-	-	-	-	-	-	-
14.7.1	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 110 OU DE 125 PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	1.656,00	9,61	15.914,16	-	-	-	-	-	-	-
14.8	00653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58	-	-	-	-	-	-	-
14.8.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	7,00	8,10	56,70	-	-	-	-	-	-	-
14.8.3	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES TCC=10MPa	M3	1,50	723,27	1.084,91	-	-	-	-	-	-	-
15.0		ADUTORNA DE ÁGUA TRATADA MAT-02 - DN200 - MATERIAL				551.954,44							
15.1	9829	TUBO PVC DE FÓFO, JEL, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	1.692,00	284,53	481.424,76	-	-	-	-	-	-	-
15.1.2	13865	CURVA 90 FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	5,00	1.923,69	9.618,45	-	-	-	-	-	-	-
15.1.3	13332	CURVA 22 30 FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28	-	-	-	-	-	-	-
15.1.4	13449	CURVA 45 FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	1,00	793,87	793,87	-	-	-	-	-	-	-
15.1.5	8218	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	18,00	28,92	520,56	-	-	-	-	-	-	-
15.2	13581	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE DESCARGA	UN	1,00	1.027,44	3.761,97	-	-	-	-	-	-	-
15.2.1	15307	TE FºFO BB DN 200 x 100 PN 10	UN	1,00	1.027,44	1.027,44	-	-	-	-	-	-	-
15.2.2	14272	REGISTRO FLANGE/CABOTE E DN 100 PN16	UN	1,00	1.231,78	1.231,78	-	-	-	-	-	-	-
15.2.3	8218	TUBO FºFO C/ FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00	1.302,23	1.302,23	-	-	-	-	-	-	-
15.2.4	16428	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84	-	-	-	-	-	-	-
15.2.5	16428	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00	24,06	48,12	-	-	-	-	-	-	-
15.2.6	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	16,00	5,91	94,56	-	-	-	-	-	-	-
15.3	13579	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA	UN	2,00	1.277,70	8.484,66	-	-	-	-	-	-	-
15.3.1	15305	TE FºFO BB DN 200 x 50 PN10	UN	2,00	1.277,70	2.555,40	-	-	-	-	-	-	-
15.3.2	15305	REGISTRO FLANGE/CABOTE E DN 50 PN16	UN	2,00	852,92	1.705,84	-	-	-	-	-	-	-
15.3.3	15729	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	UN	2,00	1.977,09	3.954,18	-	-	-	-	-	-	-
15.3.4	18218	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	28,92	115,68	-	-	-	-	-	-	-
15.3.5	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	4,00	14,75	59,00	-	-	-	-	-	-	-
15.3.6	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	16,00	5,91	94,56	-	-	-	-	-	-	-
15.4	14480	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA	UN	4,00	3.239,02	45.208,89	-	-	-	-	-	-	-
15.4.1	15297	TUBO FºFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	3.239,02	12.956,08	-	-	-	-	-	-	-
15.4.2	14486	REGISTRO FLANGE/CABOTE E DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02	-	-	-	-	-	-	-
15.4.3	13365	TUBO FºFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000	UN	1,00	5.844,11	5.844,11	-	-	-	-	-	-	-
15.4.4	13427	CURVA 90 FºFO BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	3.847,38	7.694,76	-	-	-	-	-	-	-
15.4.5	13964	CURVA FºFO 90 FF JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	1.229,72	2.459,44	-	-	-	-	-	-	-
15.4.6	18218	TUBO FºFO C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=250	UN	2,00	1.032,45	2.064,90	-	-	-	-	-	-	-
15.4.7	18218	ANEL BORRACHA P/ FºFO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	282,00	28,92	8.155,44	-	-	-	-	-	-	-
15.4.8	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	51,89	415,12	-	-	-	-	-	-	-
15.4.9	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	64,00	32,60	2.086,40	-	-	-	-	-	-	-
16.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2º-02 - SERVIÇOS				4.605.966,90							

35 de 46

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Obras e Infra-
 estruturas
 Jaberlândia - Fortaleza 025/2021
 CEP: 61.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº 02/PAC 01/95/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

W/M CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 02.584.381/0001-13
 PERIODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICAO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	0,00
MEDICOES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICAO ACUMULADA	548.581,20
MEDICAO ACUMULADA SALDO CONTRATUAL	3.023.936,04
	16.795.655,70

ITEM	CDO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES						
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL			
16.1		SERVÇOS PRELIMINARES (GMS)				285.284,59											
16.1.1	99063	LOCALIZAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF. 02/2018	M	20.362,10	5,43	110.989,20											
16.1.2	C0850	CADASTRO DE ABUTIVO	M1	20.362,10	1,25	23.659,25											
16.1.3	C2892	PASSADIOS COM FRANCHAS DE MADEIRA	M2	408,00	57,05	23.289,54											
16.1.4	C2948	SINALIZAO DE TRANSITO COM BARRERAS	M1	16.450,00	6,43	105.773,50											
16.2		MOVIMENTO DE TERRA (GMS)				1.623.953,50											
16.2.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	2.180,78	15,06	32.842,55											
16.2.2	103322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	1.947,13	18,84	36.683,93											
16.2.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA, A FIM COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	3.660,60	205,98	754.010,39											
16.2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	4.856,36	6,38	30.983,58											
16.2.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	430,66	213,48	91.937,30											
16.2.6	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	3.543,77	24,77	87.779,18											
16.2.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	3.774,10	143,73	542.451,39											
16.2.8	100973	CANGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EMATERIAIS GRANULARES EM CAVINHAO BASCULANTE 6 M³ - CANGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIME (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	4.244,74	8,56	36.334,97											
16.2.9	93594	TRANSORTE COM CAVINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LOTE VITUAL (UNIDADE: TKKM). AF. 07/2020	TKKM	6.367,11	1,99	12.670,55											
16.3		REABASTECIMENTO DE LENÇÓIS ELÉTRICOS EM VALAS				12.388,60											
16.3.1	C2923	REABASTECIMENTO DE LENÇÓIS ELÉTRICOS EM VALAS	M1	550,00	22,47	12.388,60											
16.4		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTERIOR, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE VIBRAÇÃO (INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	20.362,10	1,81	36.855,40											
16.4.1	97121	RETRABALHO DE ENJUNTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU GERA TORÇA EM TUBO DE PVC (INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M2	5.974,06	13,67	1.187.282,48											
16.5		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REFINITAMENTO COM ARGAMASSA, COM REABASTECIMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O REFECHAMENTO DE VALAS - INCLUI REFINADA E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM BASE EM PEDRA				95.060,51											
16.5.1	C2940	RETRABALHO DE ENJUNTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU GERA TORÇA EM TUBO DE PVC (INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M2	5.974,06	13,67	1.187.282,48											
16.5.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REFINITAMENTO COM ARGAMASSA, COM REABASTECIMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O REFECHAMENTO DE VALAS - INCLUI REFINADA E COLOCAÇÃO DO PAVIMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM BASE EM PEDRA	M2	10.995,53	65,48	719.987,30											
16.5.3	C2938	RETRABALHO DE ENJUNTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU GERA TORÇA EM TUBO DE PVC (INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M2	3.188,88	29,81	95.060,51											
16.5.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	M2	3.826,66	80,11	306.553,73											

36 de 48

Charles de LIMA NUNES
 Sec. Adjunto de Assistência
 Municipal de Saúde e Infra.
 Fortaleza - CE, 02/09/2021
 ppf-953.016.585-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01395/2019
FUNASA



MEDIÇÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.964.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	18.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.591,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.956,64
SALDO CONTRATUAL	15.795.635,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES				
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.6	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (INTZ)	M	847,10	5,43	9.427,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6.1	CO580	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF_10/2018	M1	4.939,75	1,26	1.067,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6.2	C2892	CADASTRO DE ADUTORIA	M2	847,10	57,08	1.027,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6.3	C2892	PASSADÍÇOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	18,00	6,43	2.723,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.6.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M1	423,55	6,43	79.442,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7		MOVIMENTO DE TERRA (MOTZ)														
16.7.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TEEHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	106,73	15,06	1.607,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TEEHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	95,30	18,84	1.795,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	179,16	205,98	36.903,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	224,48	6,38	1.432,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	19,91	213,48	4.250,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA. EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	173,44	24,77	4.296,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	186,18	143,73	26.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	207,75	8,56	1.778,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.7.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	311,63	1,99	620,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.8		SERVIÇOS AUXILIARES														
16.8.1	C2973	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS	M	95,30	22,47	2.141,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.9		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES														
16.9.1	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADA EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	847,10	2,51	2.126,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10		PAVIMENTAÇÃO														
16.10.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EMPARALELÍFERO OU PEDRA TOSCA	M2	185,83	12,67	61.243,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPORTAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	482,85	65,48	31.617,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.3	C2938	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA	M2	216,54	29,81	6.455,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CPA. EM CONCRETO ASFALTICO (SBUQ). Esp = 5cm	M2	259,85	80,11	20.816,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretária
 Municipal de Cidade e Infrastr.
 Legitimidade - Portaria 025/2021
 CEP-953.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 02

W/M CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.219.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.479.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.986,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CDD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
16.11		SERVIÇOS PRELIMINARES (IM100)				799,07									
16.11.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	64,10	5,43	349,06	-	-	64,10	0,00%	-	-	-	-	-
16.11.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	64,10	1,26	80,77	-	-	64,10	0,00%	-	-	-	-	-
16.11.3	C2882	PASSADISSOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16	-	-	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
16.11.4	C9448	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	32,05	6,43	205,08	-	-	32,05	0,00%	-	-	-	-	-
16.12		MOVIMENTO DE TERRA (IM100)				6.011,79									
16.12.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,08	15,06	121,68	-	-	8,08	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.2	103322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,26 M3). LARG. MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,21	18,84	135,84	-	-	7,21	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.3	C5177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FRIO COM MARTILETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	13,56	205,98	2.793,09	-	-	13,56	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	16,99	6,38	108,40	-	-	16,99	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,51	213,48	322,35	-	-	1,51	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	13,13	24,77	325,23	-	-	13,13	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0,8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	14,08	143,73	2.023,72	-	-	14,08	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,72	8,56	134,56	-	-	15,72	0,00%	-	-	-	-	-
16.12.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	23,58	1,99	46,92	-	-	23,58	0,00%	-	-	-	-	-
16.13		SERVIÇOS AUXILIARES				162,01									
16.13.1	C2923	REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS EM VALAS	M	7,21	22,47	162,01	-	-	7,21	0,00%	-	-	-	-	-
16.14		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				204,48									
16.14.1	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	64,10	3,19	204,48	-	-	64,10	0,00%	-	-	-	-	-
16.15		PAVIMENTAÇÃO				6.092,76									
16.15.1	C2940	RETIRODA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TORÇA	M2	4,61	12,67	58,41	-	-	4,61	0,00%	-	-	-	-	-
16.15.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REARHOVETAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	38,46	65,48	2.519,36	-	-	38,46	0,00%	-	-	-	-	-
16.15.3	C2938	RETIRODA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	27,44	29,81	817,99	-	-	27,44	0,00%	-	-	-	-	-
16.15.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5cm	M2	32,93	90,11	2.698,02	-	-	32,93	0,00%	-	-	-	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Secretaria
 Municipal de Engenharia e Infrastr.
 Identific. CTP nº 025/2021
 CPF nº 037.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.384.981/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO	18.219.592,32
ADITIVO	0,00
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.273.932,48
MEDICÃO ATUAL	548.581,20
MEDICÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES									
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL						
16.16		SERVIÇOS PRELIMINARES (M150)				2.932,48														
16.16.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	261,50	5,43	1.419,95	-	-	-	261,50	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.16.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	261,50	1,26	329,49	-	-	-	261,50	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.16.3	C2892	PASSADISSOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	6,00	57,08	342,48	-	-	-	6,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.16.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARRERAS	M	130,75	6,43	840,72	-	-	-	130,75	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17		MOVIMENTO DE TERRA (M150)				31.027,28														
16.17.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	41,74	15,06	628,60	-	-	-	41,74	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.2	103322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	37,26	18,84	701,98	-	-	-	37,26	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.3	C3177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FIM COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	70,06	205,98	14.430,96	-	-	-	70,06	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	83,16	6,38	530,56	-	-	-	83,16	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	7,37	213,48	1.573,35	-	-	-	7,37	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.6	99378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	67,82	24,77	1.679,90	-	-	-	67,82	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	73,36	143,73	10.544,03	-	-	-	73,36	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LARE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	81,24	8,56	695,41	-	-	-	81,24	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.17.9	99594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	121,86	1,99	242,50	-	-	-	121,86	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.18		SERVIÇOS ADJUNTOS				861,07														
16.18.1	C2923	ASSENTAMENTO DE LENÇOL FREGTICO EM VALAS	M	29,42	22,47	661,07	-	-	-	29,42	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.19		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONCRETOS				1.202,90														
16.19.1	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DIFONO OU PRPV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA IN EGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	261,50	4,60	1.202,90	-	-	-	261,50	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.20		PARQUEAMENTO				20.655,12														
16.20.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TORÇA	M2	101,12	12,67	1.281,19	-	-	-	101,12	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.20.2	101819	RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAJUNTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_11/2020	M2	188,28	65,48	12.328,57	-	-	-	188,28	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.20.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	55,78	29,81	1.662,80	-	-	-	55,78	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38 de 48

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Municipalidade de Jaguaribe e Intra-
 Municipalidade de Jaguaribe
 18/09/2021
 CPF- 953.016.583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÃO 02

W/M CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 a 30/09/2022

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	18.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDIÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDIÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	15.795.555,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.20.4	C926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBQU), ESP = 5cm	M2	66,94	80,11	5.362,56	-	-	-	-	66,94	0,00%	-	-
16.21	99063	SERVIÇOS PRELIMINARES (IN200)	M	2.022,50	5,43	10.829,28	-	-	-	-	2.022,50	0,00%	-	-
16.21.1	C0580	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO - AF - 10/2018	M	2.022,50	1,26	2.548,35	-	-	-	-	2.022,50	0,00%	-	-
16.21.2	C2892	PASSADISSOS COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	42,00	57,08	2.397,36	-	-	-	-	42,00	0,00%	-	-
16.21.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	M	606,75	6,43	3.901,40	-	-	-	-	606,75	0,00%	-	-
16.22		MOVIMENTO DE TERRA (IN200)	M			273.285,22	-	-	-	-			-	-
16.22.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	368,10	15,06	5.543,59	-	-	-	-	368,10	0,00%	-	-
16.22.2	102322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	328,66	18,84	6.191,95	-	-	-	-	328,66	0,00%	-	-
16.22.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAIS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	617,87	205,98	127.268,86	-	-	-	-	617,87	0,00%	-	-
16.22.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	696,75	6,38	4.445,27	-	-	-	-	696,75	0,00%	-	-
16.22.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	61,79	213,48	13.190,93	-	-	-	-	61,79	0,00%	-	-
16.22.6	93378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	598,16	24,77	14.816,42	-	-	-	-	598,16	0,00%	-	-
16.22.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	650,71	143,73	93.526,55	-	-	-	-	650,71	0,00%	-	-
16.22.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	716,47	8,56	6.132,98	-	-	-	-	716,47	0,00%	-	-
16.22.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: TKKM). AF_07/2020	TKKM	1.074,71	1,99	2.138,67	-	-	-	-	1.074,71	0,00%	-	-
16.23	C9273	SERVIÇOS ADJUNTOS	M	227,53	22,47	5.112,60	-	-	-	-	227,53	0,00%	-	-
16.23.1		REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS EM VALAS	M			19.436,23	-	-	-	-			-	-
16.24	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 100 OU 150 MM PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGARA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	2.022,50	9,61	19.436,23	-	-	-	-	2.022,50	0,00%	-	-
16.25	C940	RETIRODA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TORÇA	M2	144,85	13,67	231.775,15	-	-	-	-	144,85	0,00%	-	-
16.25.1		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REABOVEDAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FORTALECIMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.456,20	65,48	95.351,98	-	-	-	-	1.456,20	0,00%	-	-

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal de Obras e Infr.
 Rua: Othon de Faria, 025/2071
 CEP: 02.016-583-877

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

W/M CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ 02.984.381/0001-13
 PERIODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	19.819.592,34
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.936,94
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.25.3	C938	RETRABA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.068,65	29,81	102.731,46	-	-	-	1.068,65	0,00%	-	-	-	
16.25.4	C926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP = 5cm	M2	1.282,38	80,11	102.731,46	-	-	-	1.282,38	0,00%	-	-	-	
16.26	9903	SERVIÇOS PRELIMINARES (GR20)	M	1.992,60	5,43	35.853,64	-	-	-	1.992,60	0,00%	-	-	-	
16.26.1	C920	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	1.992,60	1,28	10.819,82	-	-	-	1.992,60	0,00%	-	-	-	
16.26.2	C982	CADASTRO DE ADUTORIA	M2	1.992,60	57,08	2.130,56	-	-	-	1.992,60	0,00%	-	-	-	
16.26.3	C928	PASSADISSO COM PRANCHAS DE MADEIRA	M2	597,28	6,45	2.293,42	-	-	-	597,28	0,00%	-	-	-	
16.26.4	C948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	996,50	8,43	3.649,73	-	-	-	996,50	0,00%	-	-	-	
16.26.5	C948	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	996,50	6,43	6.418,21	-	-	-	996,50	0,00%	-	-	-	
16.27		MOVIMENTO DE TERRA (GR20)	M			304.025,09	-	-	-			-	-	-	
16.27.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	410,08	15,06	6.175,80	-	-	-	410,08	0,00%	-	-	-	
16.27.2	103322	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	366,14	15,84	6.898,08	-	-	-	366,14	0,00%	-	-	-	
16.27.3	CS177	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANCA A FIM COM VARIETE PNEUMÁTICO MANUAIS E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	688,34	205,98	141.784,27	-	-	-	688,34	0,00%	-	-	-	
16.27.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF. 08/2020	M2	739,26	6,38	4.716,48	-	-	-	739,26	0,00%	-	-	-	
16.27.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	65,56	213,48	13.995,75	-	-	-	65,56	0,00%	-	-	-	
16.27.6	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	666,38	24,77	16.506,23	-	-	-	666,38	0,00%	-	-	-	
16.27.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	728,71	143,73	104.737,49	-	-	-	728,71	0,00%	-	-	-	
16.27.8	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	798,18	8,56	6.832,42	-	-	-	798,18	0,00%	-	-	-	
16.27.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: TKM). AF. 07/2020	TKM	1.197,27	1,99	2.382,57	-	-	-	1.197,27	0,00%	-	-	-	
16.28		SERVIÇOS AUXILIARES	M			5.037,16	-	-	-			-	-	-	
16.28.1	C923	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VAZAS	M	224,17	22,47	23.532,61	-	-	-	224,17	0,00%	-	-	-	
16.29		ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DE 600 OU 800 MM, COM JUNTA ELÁSTICA, INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI PAVIMENTAÇÃO) AF. 11/2017	M	1.992,60	11,81	23.532,61	-	-	-	1.992,60	0,00%	-	-	-	
16.30.1	C940	RETRABA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU TERRA TOSCA	M2	140,06	12,67	1.774,56	-	-	-	140,06	0,00%	-	-	-	

41 de 48

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Secretaria
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe
 Telefone: 9584.016-581-47

AMPUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÇÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.981/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,50
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,20
MEDICÇÃO ATUAL	5.048.581,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
16.30.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAZAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	1.705,03	65,48	111.645,36	-	-	-	1.705,03	0,00%	-	-
16.30.3	C2938	RETRABALHAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	1.280,80	29,81	38.180,65	-	-	-	1.280,80	0,00%	-	-
16.30.4	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP = 5cm	M2	1.536,96	80,11	123.125,87	-	-	-	1.536,96	0,00%	-	-
16.31		SERVIÇOS PRELIMINARES (S0350)				622,29							
16.31.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	51,30	5,43	278,56	-	-	-	51,30	0,00%	-	-
16.31.2	C0580	CADASTRO DE ADUTORIA	M	51,30	1,26	64,64	-	-	-	51,30	0,00%	-	-
16.31.3	C2892	PASSADIZOS COM PRAANCHAS DE MADEIRA	M2	2,00	57,08	114,16	-	-	-	2,00	0,00%	-	-
16.31.4	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	M	25,65	6,43	164,93	-	-	-	25,65	0,00%	-	-
16.32		MOVIMENTO DE TERRA (D0350)				9.774,38							
16.32.1	90099	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	13,21	15,06	198,94	-	-	-	13,21	0,00%	-	-
16.32.2	103322	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	11,80	18,84	222,31	-	-	-	11,80	0,00%	-	-
16.32.3	C5177	ESCOVAÇÃO EM FOCHA BRANDA A RAO COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL E ESCAVADORA HIDRÁULICA	M3	22,18	205,98	4.568,64	-	-	-	22,18	0,00%	-	-
16.32.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	21,75	6,38	138,77	-	-	-	21,75	0,00%	-	-
16.32.5	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020	M3	1,93	213,48	412,02	-	-	-	1,93	0,00%	-	-
16.32.6	99378	REATERNO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	21,47	24,77	531,81	-	-	-	21,47	0,00%	-	-
16.32.7	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	23,69	143,73	3.404,96	-	-	-	23,69	0,00%	-	-
16.32.8	100973	CANGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLIDOS EM MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CANGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	25,72	8,56	220,16	-	-	-	25,72	0,00%	-	-
16.32.9	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	TKKM	38,58	1,99	76,77	-	-	-	38,58	0,00%	-	-
16.32.9		SERVIÇOS ADICIONAIS				129,65							
16.32.1	C2933	REJUNTAMENTO DE LENÇOL FRÁTICO EM VALAS	M	5,77	22,47	129,65	-	-	-	5,77	0,00%	-	-
16.34		ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONCRETOS				831,06							
16.34.1	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DETERO OU PRPV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI CONTEINIMENTO). AF. 11/2017	M	51,30	16,20	831,06	-	-	-	51,30	0,00%	-	-
16.35		INVESTIMENTOS Nº7 - DN 50				1.793,76							

42 de 46

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

Charles de Lima Martins
 Sec. Adjunto de Engenharia
 Município de Jaguaribe e Infrás
 (telefone nº 0251/2017)
 0251 3112 1833

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUMASA



MEDICÃO 02

DADOS DA MEDIÇÃO	
W/M CONSTRUÇÕES LTDA	18.819.592,34
CNPJ: 02.584.381/0001-13	2.475.355,41
PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022	548.581,20
VALOR DO CONTRATO	3.023.956,54
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	16.795.655,70
MEDIÇÃO ACUMULADA	
SALDO CONTRATUAL	

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.35.1	0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATE 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58					2,00	0,00%			
16.35.2	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	9,70	4,83	46,85					9,70	0,00%			
16.35.3	63403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33					0,10	0,00%			
16.36	C1804	TRAVESSIA N9S - SOBRE MÓ JAGUARIBE - DN 200	M	31,87	342,45	10.913,88					31,87	0,00%			
16.36.1	C1804	MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO TAC19X39 CM1 H=1,80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCC = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	31,87	342,45	10.913,88					31,87	0,00%			
16.36.2	99952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCC = 25 MPa, AF_01/2017	M3	0,74	2.811,10	2.080,21					0,74	0,00%			
16.36.3	0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATE 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58					2,00	0,00%			
16.36.4	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	47,25	8,10	382,73					47,25	0,00%			
16.36.5	63403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC=10MPa	M3	0,25	723,27	180,82					0,25	0,00%			
16.37	C3475	TRAVESSIA N9S	M	13,80	2.291,82	31.530,11					13,80	0,00%			
16.37.1	0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO, DN ATE 200mm	UN	2,00	837,29	1.674,58					2,00	0,00%			
16.37.2	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (MÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	16,80	8,10	136,08					16,80	0,00%			
16.37.4	63403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCC=10MPa	M3	0,10	723,27	72,33					0,10	0,00%			
17.0		REDE DE DISTRIBUIÇÃO P/AC 2P/02 - MATERIAL				2.334.674,59					16.537,24			1.867.651,14	1.883.698,48
17.1	36084	TUBO PVC PARA 1EM, CLASSE 1Z, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 14827)	M	20.874,00	22,15	462.359,10					10.800,00	51,74%		239.220,00	239.220,00
17.1.2	18099	TAP. PARA DN 50	UN	9,00	33,03	297,27					9,00	0,00%			
17.1.3	13142	TEC. PARA DN 50	UN	80,00	82,28	6.582,40					80,00	0,00%			
17.1.4	13107	CURVA 22.50 PARA FONTE BOLA DN 50	UN	27,00	89,85	2.425,95					27,00	0,00%			
17.1.5	13110	CURVA 45.90 PARA FONTE BOLA DN 50	UN	17,00	97,80	1.662,60					17,00	0,00%			
17.1.6	13113	CURVA 90.90 PARA FONTE BOLA DN 50	UN	14,00	126,98	1.777,72					14,00	0,00%			
17.1.7	13083	CURVA 180.90 PARA FONTE BOLA DN 50	UN	19,00	352,25	6.692,75					19,00	0,00%			
17.1.8	13102	GRATE PARA COM BOLSAS DN 50	UN	36,00	59,91	2.156,76					36,00	0,00%			
17.1.9	13085	GRATE PARA COM BOLSAS DN 50	UN	460,00	3,10	1.426,00					460,00	0,00%			
17.2	36373	REDE DE DISTRIBUIÇÃO P/AC 2P/02 - MATERIAL	M	870,00	46,00	40.020,00					870,00	100,00%		40.020,00	40.020,00
17.2.1	13103	TUBO PVC PARA 1EM, CLASSE 1Z, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 14827)	M	3,00	228,91	686,73					3,00	0,00%			
17.2.2	13103	GRATE PARA COM BOLSAS DN 75	UN	2,00	228,91	457,82					2,00	0,00%			
17.2.3	13106	TEC. PARA DN 75	UN	2,00	120,20	240,40					2,00	0,00%			
17.2.4	13106	TEC. PARA DN 75	UN	4,00	110,90	443,60					4,00	0,00%			
17.2.5	13106	GRATE PARA COM BOLSAS DN 75 X 50	UN	4,00	277,50	1.110,00					4,00	0,00%			
17.2.6	13108	REDUÇÃO PVC PARA BOLA, BOLA DN 75 X 50	UN	13,00	110,41	1.436,31					13,00	0,00%			
17.2.7	13108	REDUÇÃO PVC PARA BOLA, BOLA DN 75 X 50	UN	4,00	132,43	529,72					4,00	0,00%			

43 de 46
 Charles de Liza Aluísio
 Secretário de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará
 CNPJ nº 05.916.585/93

AMPULHAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01395/2019
 FUNASA



MEDICÃO 02

WM CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ 02.964.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÃO	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	18.819.592,34
MEDICÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,42
MEDICÃO ACUMULADA	548.582,20
SALDO CONTRATUAL	3.023.956,54
	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATAIS		QUANTIDADE REALIZADA		PERC. %	VALORES	
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
17.2.8	13090	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	38,00					0,00%		
17.2.9	13089	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	26,00					0,00%		
17.3		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL									
17.3.1	36374	TUBO PVC PBA 1/1, CLASSE 1Z, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15834)	M	66,00	74,77	4.934,82	66,00	66,00	100,00%	4.934,82	4.934,82
17.3.2	13146	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	4,00	357,46	1.429,84			0,00%		
17.3.3	13141	REDUÇÃO PVC PBA PONTA L BOLSAS DN 100 X 75	UN	11,00	163,97	655,88			0,00%		
17.3.4	13140	REDUÇÃO PVC PBA PONTA L BOLSAS DN 100 X 50	UN	1,00	202,26	2.224,86			0,00%		
17.3.5	13106	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 X 50	UN	1,00	438,07	438,07			0,00%		
17.3.6	13104	CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100	UN	2,00	849,26	849,26			0,00%		
17.3.7	18026	CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 X 75	UN	1,00	613,77	613,77			0,00%		
17.3.8	13091	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 100	UN	18,00	26,85	483,30			0,00%		
17.3.9	13090	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	6,00	10,11	60,66			0,00%		
17.3.10	13089	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	17,00	3,10	52,70			0,00%		
17.4		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL									
17.4.1	9828	TUBO PVC DIFUSO, 1/1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15834)	M	270,00	167,90	45.333,00	270,00	270,00	100,00%	45.333,00	45.333,00
17.4.2	14661	REDUÇÃO P/B JE F66/6/PVC DN 150 X 75	UN	2,00	605,54	1.211,08			0,00%		
17.4.3	17411	REDUÇÃO P/B JE F66/6/PVC DN 150 X 50	UN	5,00	713,06	3.565,30			0,00%		
17.4.4	15326	CRUZETA JE F66/6/PVC DN 150 X 50	UN	1,00	1.186,03	1.186,03			0,00%		
17.4.5	15631	JE F66/6/PVC DN 150 X 50	UN	1,00	965,83	965,83			0,00%		
17.4.6	13495	CRUZETA F66/6/PVC DN 150 X 75	UN	1,00	1.319,20	1.319,20			0,00%		
17.4.7	18217	ANEL BORNACHA P/ P/B JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA	UN	12,00	75,04	900,48			0,00%		
17.4.8	15090	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22			0,00%		
17.4.9	13089	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	8,00	3,10	24,80			0,00%		
17.5		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 200mm - MATERIAL									
17.5.1	9829	TUBO PVC DIFUSO, 1/1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15834)	M	2.076,00	284,53	590.684,28	2.076,00	2.076,00	100,00%	590.684,28	590.684,28
17.5.2	13356	CUNHA 90 F66/6/BORNACHA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	1.933,69	5.771,07			0,00%		
17.5.3	13459	CUNHA 45 F66/6/BORNACHA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	2,00	793,87	1.587,74			0,00%		
17.5.4	13332	CUNHA 22 30 F66/6/BORNACHA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200	UN	3,00	713,76	2.141,28			0,00%		
17.5.5	14642	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE F66/6 DN 200 X 150	UN	2,00	1.235,45	2.470,90			0,00%		
17.5.6	15330	CRUZETA JE F66/6/PVC DN 200 X 75	UN	1,00	1.689,13	1.689,13			0,00%		
17.5.7	15329	CRUZETA JE F66/6/PVC DN 200 X 50	UN	3,00	4.235,85	12.707,55			0,00%		
17.5.8	13499	CRUZETA F66/6/PVC DN 200 X 200	UN	3,00	2.566,38	7.699,14			0,00%		
17.5.9	13499	CRUZETA F66/6/PVC DN 200 X 200	UN	3,00	2.566,38	7.699,14			0,00%		
17.5.10	18217	ANEL BORNACHA P/ P/B JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	36,00	28,92	1.041,12			0,00%		
17.5.11	15090	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 75	UN	2,00	10,11	20,22			0,00%		
17.5.12	13089	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	3,00	3,10	9,30			0,00%		
17.6		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL									
17.6.1	9826	TUBO PVC DIFUSO, 1/1 MPa, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15834)	M	2.046,00	433,16	886.245,36	2.046,00	2.046,00	100,00%	886.245,36	886.245,36
17.6.2	13334	CRUZETA JE F66/6/PVC DN 150 X 200	UN	6,00	2.722,46	16.534,76			0,00%		
17.6.3	14632	REDUÇÃO PONTA/BOLSA DN 250 X 150	UN	2,00	2.176,44	4.352,88			0,00%		
17.6.4	14633	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE F66/6 DN 250 X 200	UN	2,00	1.151,58	2.303,16			0,00%		
17.6.5	13330	CUNHA 45 F66/6/BORNACHA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	4,00	2.091,44	8.149,76			0,00%		
17.6.6	13333	CUNHA 22 30 F66/6/BORNACHA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250	UN	3,00	1.355,29	4.074,87			0,00%		
17.6.7	14118	ANEL BORNACHA P/ P/B JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	30,00	7,88	2.365,40			0,00%		
17.6.8	14118	ANEL BORNACHA P/ P/B JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	3,00	7,88	23,65			0,00%		
17.6.9	13661	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84			0,00%		
17.6.10	13661	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 150	UN	12,00	28,92	347,04			0,00%		
17.7	13089	ANEL DE BORNACHA P/ TUBO PBA DN 50	UN	2,00	3,10	6,20			0,00%		
		REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC DN 150mm - MATERIAL									
						83.010,13				83.010,13	83.010,13

44 de 48

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto de Secretaria
 Municipal de Engenharia
 Quantidade de Fichas 0257/2021
 Nº 453.015.584.47

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
 CONVENIO Nº TC/PAC 01195/2019
 FUNASA



MEDICÇÃO 02

W/M CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 02.364.381/0001-13
 PERÍODO
 01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO
 VALOR DO CONTRATO
 ADITIVO
 MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES
 MEDICÇÃO ATUAL
 SALDO CONTRATUAL

19.819.592,34
 0,00
 2.475.355,44
 548.581,20
 3.023.936,64
 16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES		
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
17.7.1	110184	TUBO PVC DE FÉRRIO DUCTIL JET TAMP DN 350 (NBR-7665-07/03/07)	M	54,00	1.131,92	61.123,68		54,00	54,00	-	100,00%		61.123,68
17.7.2	13368	CURVA 90 FÉRRIO JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350	UN	3,00	6.328,57	18.985,71		-	3,00	-	0,00%		-
17.7.3	14050	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FÉRRIO DN 350 X 250	UN	1,00	1.607,44	1.607,44		-	1,00	-	0,00%		-
17.7.4	18221	ANEL BORRACHA P/ FÉRRIO JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA	UN	6,00	202,57	1.215,42		-	6,00	-	0,00%		-
17.7.5	18219	ANEL BORRACHA P/ FÉRRIO JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	1,00	77,88	77,88		-	1,00	-	0,00%		-
17.8		TRAVESSIA Nº7				3.970,28							1.577,30
17.8.1	13957	TUBO FÉRRIO C/ FLANGES DN 50 PN10 - L=500	UN	2,00	823,97	1.647,94		-	2,00	-	0,00%		-
17.8.2	15055	REGISTRO GAIVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10	UN	2,00	788,65	1.577,30		-	2,00	-	0,00%		-
17.8.3	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DE FÉRRIO JE DN 50	UN	2,00	95,33	190,66		-	2,00	-	0,00%		-
17.8.4	13083	ADAPTADOR PBA/BOLSA DE FÉRRIO JE DN 50	UN	2,00	95,33	190,66		-	2,00	-	0,00%		-
17.8.5	16700	ABRACADOURAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARA-FUSOS	UN	2,00	28,30	56,60		-	2,00	-	0,00%		-
17.8.6	16418	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	8,00	14,75	118,00		-	8,00	-	0,00%		-
17.8.7	14241	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	32,00	5,91	189,12		-	32,00	-	0,00%		-
17.9		TRAVESSIA Nº8				70.698,78							7.380,02
17.9.1	14666	TUBO FÉRRIO C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.006,73	8.026,92		-	4,00	-	0,00%		-
17.9.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02		-	2,00	-	0,00%		-
17.9.3	14006	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AVANTILMENTE PN10 DN200	UN	2,00	3.477,96	6.955,92		-	2,00	-	0,00%		-
17.9.4	13209	TUBO FÉRRIO DUCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200	M	42,00	990,43	41.598,06		-	42,00	-	0,00%		-
17.9.5	13410	CURVA FÉRRIO 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10	UN	4,00	1.099,75	4.399,00		-	4,00	-	0,00%		-
17.9.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FÉRRIO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	16,00	28,92	462,72		-	16,00	-	0,00%		-
17.9.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 P/ ÁGUA	UN	6,00	51,89	311,34		-	6,00	-	0,00%		-
17.9.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	48,00	32,60	1.564,80		-	48,00	-	0,00%		-
17.10		TRAVESSIA Nº9				33.053,17							7.380,02
17.10.1	14294	TUBO FÉRRIO C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000	UN	4,00	2.335,60	9.342,40		-	4,00	-	0,00%		-
17.10.2	15297	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	UN	2,00	3.690,01	7.380,02		-	2,00	-	0,00%		-
17.10.3	13209	TUBO FÉRRIO DUCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200	M	5,80	990,43	5.744,49		-	5,80	-	0,00%		-
17.10.4	14304	TUBO FÉRRIO C/ FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5880	UN	1,00	7.270,93	7.270,93		-	1,00	-	0,00%		-
17.10.5	14666	TUBO FÉRRIO C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00	2.006,73	4.013,46		-	2,00	-	0,00%		-
17.10.6	18218	ANEL BORRACHA P/ FÉRRIO JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA	UN	2,00	28,92	57,84		-	2,00	-	0,00%		-
17.10.7	16430	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 P/ ÁGUA	UN	4,00	51,89	207,56		-	4,00	-	0,00%		-
17.10.8	14242	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90	UN	32,00	32,60	1.043,20		-	32,00	-	0,00%		-
18.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS				427.943,60							7.380,02
18.1		RAMAL PREDIAL				358.293,60							7.380,02
18.1.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA TRABOÇA CAGEÇE	UN	1.400,00	60,30	84.420,00		-	1.400,00	-	0,00%		-
18.1.2	89355	TUBO PVC SOLIDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	910,00	20,20	18.382,00		-	910,00	-	0,00%		-
18.1.3	C2912	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO	M	4.550,00	31,84	144.872,00		-	4.550,00	-	0,00%		-
18.1.4	C2911	RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	M	3.640,00	30,39	110.619,60		-	3.640,00	-	0,00%		-
18.2		RECUPERAÇÃO DE CALÇADA				69.650,00							7.380,02
18.2.1	101750	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	M2	1.400,00	49,75	69.650,00		-	1.400,00	-	0,00%		-
19.0		LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL				136.456,78							7.380,02
19.1		TUBOS CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS				136.456,78							7.380,02
19.1.1	1419	COLAR TOM/ADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	908,00	13,69	12.430,52		-	908,00	-	0,00%		-
19.1.2	1413	COLAR TOM/ADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	19,78	2.769,20		-	140,00	-	0,00%		-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Charles de Lima Moraes
 Sec. Adm. da Secretaria
 Municipal de Obras e Infra-
 estrutura - Jaguaribe - CE
 Fone: 053 015-583-87

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
CONVÊNIO Nº TC/PAC 01195/2019
FUNASA



MEDICÇÃO 02

WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
PERÍODO
01/09/2022 A 30/09/2022

DADOS DA MEDICÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	19.819.592,34
ADITIVO	0,00
MEDICÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	2.475.355,44
MEDICÇÃO ATUAL	548.581,20
MEDICÇÃO ACUMULADA	3.023.936,64
SALDO CONTRATUAL	16.795.655,70

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QTD	DADOS CONTRATUAIS		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES			
					PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR
19.1.3	1427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	140,00	25,45	3.563,00	-	-	-	140,00	0,00%	-	-	-
19.1.4	12928	COLAR DE TOMADA Ffco P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 150 X 3/4"	UN	39,00	50,53	1.970,67	-	-	-	39,00	0,00%	-	-	-
19.1.5	12930	COLAR DE TOMADA Ffco P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 200 X 3/4"	UN	65,00	91,25	5.931,25	-	-	-	65,00	0,00%	-	-	-
19.1.6	12932	COLAR DE TOMADA Ffco P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 250 X 3/4"	UN	78,00	254,58	19.857,24	-	-	-	78,00	0,00%	-	-	-
19.1.7	12934	COLAR DE TOMADA Ffco P/TUBOS PVC / DEFOFO DN 300 X 3/4"	UN	30,00	292,33	8.769,90	-	-	-	30,00	0,00%	-	-	-
19.1.8	12899	ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 X 3/4"	UN	1.400,00	2,43	3.402,00	-	-	-	1.400,00	0,00%	-	-	-
19.1.9	9813	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	9.100,00	6,23	56.693,00	-	-	-	9.100,00	0,00%	-	-	-
19.1.10	3729	KIT CAVALIETE PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4", COMPLETO	UN	100,00	100,91	10.091,00	-	-	-	100,00	0,00%	-	-	-
19.1.11	12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	100,00	109,79	10.979,00	-	-	-	100,00	0,00%	-	-	-
TOTAL						19.819.592,34	548.581,20	2.475.355,44	3.023.936,64					

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Charles de Lima Nunes
Charles de Lima Nunes
Car. Adjunto da Secretaria
Município de Jaguaribe - CE
Portaria 025/2021
PP-984.016/583-87

Rafael Pinheiro Figueiredo
Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA:CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Absolon Cavalcante Moia Neto
Absolon Cavalcante Moia Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RECIBO

R\$ 548.581,20

Recebi (emos) do (a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

A importância de **QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS.**

Referente ao **PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO CONFORME NFS-E 816**

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Descrição:

Total da Fatura: R\$ 548.581,20

Base de Cálculo para ISS (60%): R\$ 329.148,72

Valor do Iss (5%): R\$ 16.457,44

Base de Cálculo para INSS (35%): R\$ 192.003,42

Valor do Inss (11%): R\$ 21.120,38

Valor IR 1,5%: R\$ 8.228,72

Líquido da Nota fiscal: R\$ 502.774,66

CNO: 90.010.64486/75

CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA

CONTRATO: 21.02.01/2022

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza-CE de de 20

DADOS P/ DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 2937-8

C/C: 113232-6

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim

José Márcio Pinheiro Landim

Sócio-Administrador

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa**

DID: 82962022

Data: 13/10/2022

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 286**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 21.02.01/2022 - Licitação: 21.02.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 548.581,20**Histórico**

VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE	1,00	548.581,20	548.581,20

Ordenador

CHARLES DE LIMA NUNES

Responsável pelo preenchimento

Tiago José
TIAGO JOSÉ PINHEIRO NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 13.10.0013

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
13/10/2022	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 21.02.01/2022	21.02.01/2022	82962022

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
286	3.014.367,00	548.581,20	2.465.785,80

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48276	REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE	SERV	1	548.581,20	548.581,20

Total dos Itens: (R\$) 548.581,20

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **13100013**. A(os) **13 de Outubro de 2022**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2022

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0009343

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
13/10/2022	13.10.0013	548.581,20	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUÇOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 14/10/2022	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 548.581,20	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 816	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 13/10/2022	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 13/10/2022	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 398631369		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO



VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG	SERV	1	548.581,200	548.581,20	0

Jaguaribe, 14 de Outubro de 2022


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE

 Fortaleza Prefeitura Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 816				
Data e Hora da Emissão	13/10/2022 14:44:03	Competência	10/2022	Código de Verificação	398631369				
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		WM CONSTRUCOES LTDA							
Nome Fantasia		WM CONSTRUCOES							
CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE				
Endereço e CEP	R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS 1,784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205								
Complemento	SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesitda.co				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE							
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE				
Endereço e CEP	RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000								
Complemento		Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REF. AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 21.02.01/2022, CONVÊNIO Nº TC/PAC 1195/2019 FUNASA - CNO: 90.010.64486/75. VALOR TOTAL DA FATURA (100%): R\$ 548.581,20 BASE DE CÁLCULO PARA ISS (60%): R\$ 329.148,72 VALOR DO ISS (5%): R\$ 16.457,44 BASE DE CÁLCULO PARA INSS (35%): R\$ 192.003,42 VALOR DO INSS (11%): R\$ 21.120,38 VALOR DO IR (1,5%): R\$ 8.228,72 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2937-8 CONTA CORRENTE: 113232-6 CNPJ: 02.364.381/0001-13 WM CONSTRUÇÕES LTDA									
				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>1195/2019</u> CEDENTE <u>Funasa</u>					
				Atesto o recebimento dos <input type="checkbox"/> Produtos <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Em: <u>14 / 10 / 22</u>  Charles de Lima Nunes Secretário Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA Portaria 20/2021					
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra		Código ART			CE20221039288				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	8.228,72	INSS(R\$)	21.120,38	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	548.581,20	Natureza Operação	2-Tributação Fora do Município	Valor dos Serviços R\$	548.581,20	(-) Deduções Permitidas em Lei	219.432,48		
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	329.148,72		
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %			ISS a reter	5,00		
(-) Retenções Federais	29.349,10	Incentivador Cultural	2 - Não	(-) Valor do ISS R\$		(X) Sim () Não			
Outras Retenções			2 - Não				0,00		
(-) ISS Retido	16.457,44								
(=) Valor Líquido R\$	502.774,66								
AVISOS		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).							




PREFEITURA DE
JAGUARIBE




ORDEN DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
21.02.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data do Contrato
21.02.01/2022	21.02.01/2022	04 de maio de 2022
Contratado		
WM CONSTRUCOES LTDA		
Endereço		
Rua Central, 734, Sala 04 e 05, Cajazeiras, CEP: 60.854-205, Fortaleza/CE		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
02.364.381/0001-13		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 19.819.592,34 (DEZENOVE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
90 (noventa) dias		720 (setecentos e vinte) dias

Jaguaribe - CE, 06 de maio de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


José Marcelo Pinheiro Landim
WM CONSTRUCOES LTDA

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDIÇÃO: 2
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

ITEM	SERVIÇOS		
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	6,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	12,00	M2
	Percentual executado no período =	50,00%	
	Volume orçamentário da medição =	6,00	M2
1.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	30,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	60,00	M2
	Percentual executado no período =	50,00%	
	Volume orçamentário da medição =	30,00	M2
1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	10,00	M2
	Volume orçamentário previsto =	20,00	M2
	Percentual executado no período =	50,00%	
	Volume orçamentário da medição =	10,00	M2
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	24,00	MES
	Percentual executado no período =	4,17%	
	Volume orçamentário da medição =	1,00	MES
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	4,17%	
	Volume orçamentário da medição =	2,00	MES
1.2.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	4,17%	
	Volume orçamentário da medição =	2,00	MES
1.2.4	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	4,17%	
	Volume orçamentário da medição =	2,00	MES
1.2.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	MES
	Volume orçamentário previsto =	48,00	MES
	Percentual executado no período =	4,17%	
	Volume orçamentário da medição =	2,00	MES
3.0	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS		
3.1	TUBOS; CONEXÕES E EQUIPAMENTOS		
3.1.7	VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400		
3.1.8	VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR)	2,00	UN
3.1.30	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25	2,00	UN
		1,00	UN
5.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS		
5.8	ETRG (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REJEITOS GERADOS) - MATERIAIS		
5.8.17	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	2,00	UN
5.8.19	REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150	2,00	UN
5.8.20	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	2,00	UN
5.8.30	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	1,00	UN
6.0	RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - SERVIÇOS		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	392,97	M3
	Volume orçamentário previsto =	392,97	M3
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Volume orçamentário da medição =	392,97	M3
6.1.4	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	114,50	M3
	Volume orçamentário previsto =	143,13	M3
	Percentual executado no período =	80,00%	
	Volume orçamentário da medição =	114,50	M3
6.1.5	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	114,50	M3
	Volume orçamentário previsto =	143,13	M3
	Percentual executado no período =	80,00%	
	Volume orçamentário da medição =	114,50	M3

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDICÃO: 2
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022


ITEM	SERVIÇOS		
6.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	455,82	M3
6.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	455,82	M3XKM
7.0	RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - MATERIAIS		
7.1	SUCÇÃO		
7.1.11	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10	2,00	UN
7.2	RECALQUE SAÍDA		
7.2.3	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16	2,00	UN
7.2.8	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	2,00	UN
7.2.9	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	2,00	UN
7.2.13	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	1,00	UN
7.2.14	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10	1,00	UN
7.3	ENTRADA		
7.3.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	2,00	UN
7.4	EXTRAVASOR / LIMPEZA / INTERLIGAÇÕES		
7.4.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	2,00	UN
7.4.3	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10	2,00	UN
7.4.5	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16	1,00	UN
7.5	VENTILAÇÃO		
7.5.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	4,00	UN
8.0	RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - SERVIÇOS		
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	361,00	M2
8.2	URBANIZAÇÃO		
8.2.1	MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM, H=1.80M, SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	35,50	M
8.3	LOCAÇÃO		
8.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	46,62	M2
8.4	MOVIMENTO DE TERRA		
8.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	2,89	M3
8.4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	26,00	M3
8.4.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	12,52	M3
8.4.4	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	12,52	M3
8.4.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	7,19	M3
8.4.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	1,96	M3
8.4.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	25,04	M3
8.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	25,04	M3XKM
8.5	FUNDAÇÃO		
8.5.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	2,46	M3
8.5.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	1,23	M3
8.7	CONCRETO		
8.7.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	79,00	KG
8.7.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	1,26	M3
9.0	RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - MATERIAIS		
9.1	ENTRADA		
9.1.1	REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16	1,00	UN
9.1.5	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	1,00	UN
9.2	SUCÇÃO		
9.2.4	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	2,00	UN
9.2.6	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	2,00	UN
9.3	RECALQUE / SAÍDA		
9.3.7	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	2,00	UN
9.3.9	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 150 PN10	2,00	UN
9.3.10	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	2,00	UN
9.5	EXTRAVASOR / LIMPEZA		
9.5.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	2,00	UN
9.5.4	REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16	1,00	UN
9.6	EXTRAVASOR / LIMPEZA		
9.6.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	2,00	UN
10.0	REL 01 150m³ - SERVIÇOS		
10.2	MOVIMENTO DE TERRA		

Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal da Cidade e Infras.
 Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
 CEP: 053.016-583-97


MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
MEDICÃO: 2
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

ITEM	SERVIÇOS		
10.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	7,52	M3
10.2.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	11,98	M3
10.2.4	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR ACOPLADO	11,98	M3
11.0	REL 01 - 150m³ - MATERIAIS		
11.1	ENTRADA		
11.1.3	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	1,00	UN
11.1.9	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10	1,00	UN
11.2	LIMPEZA / EXTRAVASOR		
11.2.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	1,00	UN
11.2.5	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16	1,00	UN
11.2.10	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	1,00	UN
11.3	SAÍDA		
11.3.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10	1,00	UN
11.4	VENTILAÇÃO		
11.4.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	2,00	UN
13.0	RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS		
13.1	SUCÇÃO		
13.1.5	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	2,00	UN
13.2	RECALQUE / SAÍDA		
13.2.6	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	2,00	UN
13.2.9	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	2,00	UN
13.3	ENTRADA DO RAP		
13.3.2	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	1,00	UN
13.4	BY - PASS		
13.4.5	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10	2,00	UN
13.4.9	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	1,00	UN
15.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL		
15.2	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE DESCARGA		
15.2.2	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN16	1,00	UN
15.3	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CAIXAS DE VENTOSA		
15.3.2	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16	2,00	UN
15.3.3	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25	2,00	UN
15.4	TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - TRAVESSIA		
15.4.2	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	2,00	UN
17.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL		
17.8	TRAVESSIA Nº7		
17.8.2	REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10	2,00	UN
17.9	TRAVESSIA Nº8		
17.9.2	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	2,00	UN
17.10	TRAVESSIA Nº9		
17.10.2	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10	2,00	UN


 Rafael Pinheiro Figuerêdo
 Engº Civil-CREA-CE48758
 WM CONSTRUÇÕES LTDA


 Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572761-1


 Charles de Lima Nunes
 Sec. Adjunto da Secretaria
 Municipal da Cidade e Infras.
 Jaguaribe - CE Portaria 025/2021
 1.116 583-97



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

312

DATA APROVAÇÃO

06/05/2022

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2023

ENDEREÇO AV HIDEALBERTO SABOIA RIBEIRO, Nº 355		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CELSO BARREIRA FILHO	
NATUREZA DA OBRA AMPLIAÇÃO	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU 06157276611	ART CE20220983719
--	--------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO CPF:	CREA/CAU 0610465660	ART CE20221039288
--	-------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA 312	ÁREA DO TERRENO 25.601,20 m ²	OUTRAS ÁREAS 25601,20 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
-------------------------	--	--	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 000000000
-------------------	------------------	----------------	-----------------------------------

VALOR DA OBRA 19.819.592,34	DATA DO INÍCIO DA OBRA 06/05/2022
---------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 25/04/2024
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 21 DE Outubro DE 2022

CÓD DE VALIDAÇÃO: 01102122C45890000312



Scanol para validar este documento

Rafael Pinheiro Figueredo
Rafael Pinheiro Figueredo
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Município de Jaguaribe - CE

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220983719

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0615727611**

Registro: **324190CE**

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro: **0010377441-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **04/04/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Local _____ de _____ de _____
data

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C22xc
Impresso em: 19/10/2022 às 08:22:34 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220983719

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **11/05/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8215395140**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C22xc
Impresso em: 19/10/2022 às 08:22:34 por: , ip: 177.124.16.26



www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221039288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUERÊDO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0610465660

Registro: 48758D CE

Empresa contratada: **WM CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : 0000290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: -

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **06/05/2022**

Valor: **R\$ 19.819.592,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA senador fernandes tavora

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: **João paulo II**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **06/05/2022**

Previsão de término: **25/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.528945**

Finalidade: **Saneamento básico**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.681,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xa7o8
Impresso em: 17/08/2022 às 09:20:11 por: , lp: 177.22.42.241

www.creace.org.br

faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221039288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à CE20220983286

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

Rafael Pinheiro Figueredo

 RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 816.524.073-81

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-86

9. Informações _____

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 16/08/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215574766

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xa7c8
 Impresso em: 17/08/2022 às 09:20:11 por: , ip: 177.22.42.241

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220983286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

_____**1. Responsável Técnico**_____

JOSÉ WEBSTON NOGUEIRA PINHEIRO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 0600872114
 Registro: 0600872114CE

Empresa contratada: **WM CONSTRUÇÕES LTDA** Registro: 0006290830-CE

_____**2. Dados do Contrato**_____

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: **JOÃO PAULO II**
 Cidade: Jaguaribe UF: CE CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **06/05/2022**
 Valor: **R\$ 19.000.592,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

_____**3. Dados da Obra/Serviço**_____

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: **JOÃO PAULO II**
 Cidade: Jaguaribe UF: CE CEP: 63475000
 Data de Início: **06/05/2022** Previsão de término: **25/04/2024** Coordenadas Geográficas: **-14.235004, -51.92528**
 Finalidade: Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE** CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

_____**4. Atividade Técnica**_____

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1,00	un
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	1.691,10	m
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	25.601,20	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.400,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

_____**5. Observações**_____

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE

_____**6. Declarações**_____

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

_____**7. Entidade de Classe**_____

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dda0w
 Impresso em: 09/06/2022 às 15:00:40 por: ip: 177.22.46.84

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220983286

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

 INICIAL

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ WEBSTER NOGUEIRA PINHEIRO - CPF: 318.155.373-53

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-06

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 11/05/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8215394296

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sinc.com.br/publico/>, com a chave: dda0w
Impresso em: 09/06/2022 às 15:00:40 por: lp: 177.22.45.84

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconreg@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804






**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO
DA ATIVA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21.02.01/2022

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 10 de OUTUBRO de 2022.


WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:15:54 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2022.

Código de controle da certidão: **70D7.3AF0.E5FD.5F14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202228890329

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2022 ÀS 12:55:10
VÁLIDA ATÉ 20/12/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/211059

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 30 de Agosto de 2022 (14:48:33)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 28/11/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.417/0001-13

Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZ-IRAS / FORTALEZA / CE / 60864-265

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2022 a 11/11/2022

Certificação Número: 2022101300422998560507

Informação obtida em 25/10/2022 09:05:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão nº: 24482715/2022
Expedição: 02/08/2022, às 13:43:00
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

: 1 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.192,0

Mês/Ano: 09/2022

Emissão: 30/09/2022

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

128 - SAA SEDE - JAGUARIBE

002882 ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE

Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	5.586,50		
163 Dif salario		2.932,50		
310 INSS	14%			828,38
311 IRRF	27,5%			1.245,56
		8.519,00		2.073,94
				6.445,06

FGTS: 681,52 Líquido a receber: 6.445,06

Data: / / Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
11/02/2019	0	0	220:00	5.586,50	8.519,00	8.519,00	7.690,62

002938 FRANCISCO AMILTON RIBEIRO

Cargo: MECANICO

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.128,44		
163 Dif salario		1.642,20		
310 INSS	14%			504,06
311 IRRF	22,5%			323,85
		4.770,64		827,91
				3.942,73

FGTS: 381,65 Líquido a receber: 3.942,73

Data: / / Assinatura: 


Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
10/10/2019	0	0	220:00	3.128,44	4.770,64	4.770,64	4.266,58

003010 FRANCISCO ANDTALYS DA SILVA LAURIANO

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

046 SALARIO HORA		2.792,73		
310 INSS	12%			244,12
311 IRRF	7,5%			48,35
		2.792,73		292,47
				2.500,26

FGTS: 223,41 Líquido a receber: 2.500,26

Data: / / Assinatura: 


Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
03/08/2022	0	0	220:00	33,05	2.792,73	2.792,73	2.548,61

002937 JOAO BATISTA ALVES RODRIGUES

Cargo: OP TRATOR DE ESTEIRA

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.011,80		
163 Dif salario		2.860,00		
310 INSS	14%			658,22
311 IRRF	27,5%			564,37
		5.871,80		1.222,59
				4.649,21

FGTS: 469,74 Líquido a receber: 4.649,21

Data: / / Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
10/10/2019	0	0	220:00	3.011,80	5.871,80	5.871,80	5.213,58

Folha de Pagamento

: 2 de 2

Licenciado para: PASSOS E ARAGAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

ADMIN

Empresa: WM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.364.381/0001-13

Fortes Pessoal 7.192,0

Mês/Ano: 09/2022

Emissão: 30/09/2022

Estabelecimento: WM CONSTRUCOES LTDA - 02.364.381/0001-13

Tomador: SAA SEDE - JAGUARIBE - CEI: 9001064486/75

Lotação: SAA SEDE - JAGUARIBE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
002976	MATEUS SILVA RODRIGUES						
	Cargo: MOTORISTA CARRETEIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.011,80			
		163 Dif salario		2.860,00			
		310 INSS	14%		658,22		
		311 IRRF	27,5%		564,37		
				5.871,80	1.222,59		
		FGTS: 469,74		Liquido a receber:	4.649,21		
		Data: / /	Assinatura: <i>Mateus Silva Rodrigues</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/07/2020	0	0	220:00	3.011,80	5.871,80	5.871,80	5.213,58

003011 PEDRO DANIEL DOS SANTOS

Cargo: COMPRADOR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.690,60			
		163 Dif salario		117,04			
		310 INSS	12%		245,91		
		311 IRRF	7,5%		20,89		
				2.807,64	266,80		
		FGTS: 224,61		Liquido a receber:	2.540,84		
		Data: / /	Assinatura: <i>Pedro Daniel dos Santos</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
18/08/2022	2	2	220:00	2.690,60	2.807,64	2.807,64	2.182,55

Total: 128 - SAA SEDE - JAGUARIBE

(6 empregados)

		011 Salário-Base		17.429,14	
		046 SALARIO HORA		2.792,73	
		163 Dif salario		10.411,74	
		310 INSS			3.138,91
		311 IRRF			2.767,39
				30.633,61	5.906,30
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 2.450,67	Liquido a receber:	24.727,31
				BC-INSS: 30.633,61	BC-FGTS: 30.633,61

Total Geral (6 empregados)

		011 Salário-Base		17.429,14	
		046 SALARIO HORA		2.792,73	
		163 Dif salario		10.411,74	
		310 INSS			3.138,91
		311 IRRF			2.767,39
				30.633,61	5.906,30
		FGTS: 2.450,67		Liquido a receber:	24.727,31
				BC-INSS: 30.633,61	BC-FGTS: 30.633,61



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/10/2022 - 13:06:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 112.979,38	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.038,35	14-ENCARGOS 500,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.538,35
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000956 383501802217 014669204803 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/10/2022 - 13:06:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 112.979,38	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.038,35	14-ENCARGOS 500,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.538,35
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000956 383501802217 014669204803 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362015476472541
20/10/2022 16:36:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.09
2917302917 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000095-6 38350180221-7
01466920480-3 23643810001-1
Data do pagamento 14/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 14/10/2022
VALOR DEPOSITO 9.538,35
Valor Total 9.538,35

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 0.C24.EEA.2E0.287.81B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/10/2022 - 13:06:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 551,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018004-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,02	14-ENCARGOS 0,60	15-TOTAL A RECOLHER 11,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 116201802212 014669204005 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/10/2022 - 13:06:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0085)34970740
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 551,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018004-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 14/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,02	14-ENCARGOS 0,60	15-TOTAL A RECOLHER 11,62
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/10/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 116201802212 014669204005 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.09
2917302917 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000000-6 11620180221-2
01466920400-5 23643810001-1
Data do pagamento 14/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 02364381/0001-13
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 14/10/2022
VALOR DEPOSITO 11,62
Valor Total 11,62
=====

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: 2.2DE.304.07E.9A9.8AB

Transação efetuada com sucesso por: JF856782 SAMANTHA RODRIGUES DE LIMA.

**MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DA DECLARACAO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período apuração	09/2022	Número do Recibo	50000083608462
Data/Hora da Transmissão	13/10/2022 14:31:22	Identificação da Apuração de Débitos	16397401536 / eSocial 40537214 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Fessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CENTRAL	Número	784
Complemento	SALA 04 E 05	Bairro/Distrito	CAJAZEIRAS
Município	Fortaleza	UF	CE
CEP	60864205	Telefone	8532950550
Correio Eletrônico			

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM	CPF	38722470344
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento			
CPF		CRC	
UF		Telefone	
Correio Eletrônico			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	51.246.15952/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	573,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 573,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.246.15952/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	229,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 229,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.246.15952/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	343,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 343,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.246.15952/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	45,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 45,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.246.15952/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	137,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 137,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.246.15952/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	928,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 928,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.246.15952/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	4.586,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.586,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.001.48542/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	343,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 343,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.48542/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	137,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 137,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.48542/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	205,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 205,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.48542/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	27,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 27,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.48542/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	82,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 82,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.48542/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	556,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 556,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.48542/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	2.746,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.746,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	51.235.55060/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	256,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 256,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.235.55060/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	102,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 102,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.235.55060/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	153,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 153,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.235.55060/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	20,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 20,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.235.55060/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	61,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.235.55060/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	153,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 153,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.002.11285/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	115,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 115,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.002.11285/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	46,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.002.11285/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	69,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 69,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.002.11285/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	9,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.002.11285/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	27,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 27,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.002.11285/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	187,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 187,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.002.21553/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	925,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 925,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.002.21553/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	137,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 137,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.002.21553/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	55,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.002.21553/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	82,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 82,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.002.21553/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	11,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.002.21553/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	33,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.002.21553/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	223,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 223,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.002.21553/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.101,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.101,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.010.64486/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	765,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 765,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.64486/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	306,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 306,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.64486/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	459,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 459,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.64486/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	61,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.64486/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	183,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 183,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.64486/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.174,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.174,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	51.240.01624/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	345,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 345,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.240.01624/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	138,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 138,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.240.01624/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	207,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 207,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.240.01624/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	27,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 27,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.240.01624/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	82,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 82,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.240.01624/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	207,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 207,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.243.60645/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	146,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 146,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.243.60645/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	58,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.243.60645/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	88,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 88,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.243.60645/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	11,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.243.60645/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	35,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.243.60645/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	88,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 88,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	102,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 102,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	40,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	61,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	8,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	24,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	156,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 156,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	818,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 818,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2022		
Débito Apurado	1.499,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.499,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apurado	09/2022		
Valor Apurado	11.166,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.166,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código de Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apurado	09/2022		
Valor Apurado	779,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 779,59		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Data de Apuração	09/2022	Número do Recibo	0000050000083608462
Data/hora de Transmissão	13/10/2022 14:31:22	Identificação da Apuração de Débitos	16397401536 / eSocial 40537214 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2022	11.166,93	11.166,93	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2022	779,59	779,59	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	818,57	818,57	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2022	1.499,20	1.499,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	156,94	156,94	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2022	102,32	102,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	8,18	8,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	40,92	40,92	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	61,39	61,39	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	24,55	24,55	0,00

Obr: 61.235.55060/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	153,76	153,76	0,00

Obr: 61.235.55060/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2022	256,27	256,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	20,50	20,50	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	102,50	102,50	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	153,76	153,76	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	61,50	61,50	0,00

Obr: 61.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	207,18	207,18	0,00

Obr: 61.240.01624/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2022	345,30	345,30	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	27,62	27,62	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	138,12	138,12	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	207,18	207,18	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	82,87	82,87	0,00

Obr: 61.243.60645/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	88,07	88,07	0,00

Orgão: 51.243.00045/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2022	146,79	146,79	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	11,74	11,74	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	58,71	58,71	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	88,07	88,07	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	35,23	35,23	0,00

Orgão: 51.243.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	4.586,19	4.586,19	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	928,70	928,70	0,00

Orgão: 51.243.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2022	573,27	573,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	45,86	45,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	229,30	229,30	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	343,96	343,96	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	137,58	137,58	0,00

Orgão: 90.001.41542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	2.746,29	2.746,29	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	556,12	556,12	0,00

Orgão: 90.001.41542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2022	343,28	343,28	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	27,46	27,46	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	137,31	137,31	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	205,97	205,97	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	82,38	82,38	0,00

Orgão: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	925,99	925,99	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	187,51	187,51	0,00

Orgão: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2022	115,74	115,74	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	9,25	9,25	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	46,29	46,29	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	69,44	69,44	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	27,77	27,77	0,00

Orgão: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2022	1.101,76	1.101,76	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	223,10	223,10	0,00

Org: 90.002.21553/71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	09/2022	137,72	137,72	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	11,01	11,01	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	55,08	55,08	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	82,63	82,63	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	33,05	33,05	0,00

Org: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2022	1.174,67	1.174,67	0,00

Org: 90.010.64486/75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	09/2022	765,84	765,84	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2022	61,26	61,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2022	306,33	306,33	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2022	459,50	459,50	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2022	183,80	183,80	0,00

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CREDITOS (COTFW)

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	02.364.381/0001-13
Período de Apuração	09/2022	Número do Recibo	0000050000083608462
Data/Hora de Transmissão	13/10/2022 14:31:22	Identificação de Apuração de Débitos	16397401536 / eSocial 40537214 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	114.810,93	33.765,17	81.045,76

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CPF/CNPJ	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUÇÕES LTDA
Período de apuração	09/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	16397401536 / eSocial 40537214 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.946,52	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.354,05	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.464,60	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.765,17	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/10/2022 14:31:22
Nº do recibo de entrega	0000050000083608462
Este recibo foi assinado com o Certificado Digital de N.º	21.515.550/0001-13

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA Nº ARQUIVO: GB1SZTWX5HP0000-3
 COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS INT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE Nº CONTROLE: AUQPVd1SRXZ0000-7 BAIRO: CAJAZEIRAS CNAB: PREPONDERANTE: 4120400
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 CEP: 60864-205 UF: CE TELEFONE: 085-34970740 CNAB: 4120400
 CIDADE: FORTALEZA Nº CONTROLE: 744 INSCRIÇÃO: 900106448675
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos		3.138,91	0,00	3.138,91
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos		6.126,72	0,00	6.126,72
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		1.167,14	0,00	1.167,14
RAT - Agentes Nativos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.432,77	0,00	10.432,77
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		1.776,74	0,00	1.776,74
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		1.776,74	0,00	1.776,74
TOTAL A RECOLHER		12.209,51	0,00	12.209,51

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 05/10/2022
HORA: 09:40:06
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMPETÊNCIA: 09/2022
CÓD REC: 155
FPAS: 507
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	30	1
REMUNERAÇÃO	112.979,38	551,00
DEPÓSITO	9.038,35	11,02
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER 9.038,35 11,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858000000909 383501802217 007669200805 236438100011
 858800000008 110201802213 007669200007 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA Nº ARQUIVO: GB1SZTWX5HP0000-3
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 3,81 COD REC: 155 COMP: 09/2022 Nº CONTROLE: IuWDD9m0FFP0000-8
 TOMADOR/OBRA : SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 900106448675 Nº CONTROLE: AUQPvdlSrxz0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA SN JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco" - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	30.633,61	REM SEM 13º SALÁRIO	30.633,61
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	DEPÓSITO	2.450,69
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	30.633,61	REM SEM 13º SALÁRIO	30.633,61
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	DEPÓSITO	2.450,69
CONTR SEGUROS DEVIDA	3.138,91	ENCARGOS FGTS	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	12.209,51	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000909 383501802217 007669200805 236438100011
 858800000008 110201802213 007669200007 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA COD GPS: 2208 FPFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 COMP: 09/2022 COD REC: 155 FAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 90010648675

EMPRESA	COD GPS	FPFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
WM CONSTRUCOES LTDA	2208	507	0079	1	3.0	02.364.381/0001-13	1.27	3.81

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO ELIRANDO FIGUEIREDO LEITE	8.519,00	0,00	190.12453.82-0	0,00	11/02/2019	01	828,38	01		11/02/2019	681,52	07102	0,00
FRANCISCO AMILTON RIBEIRO	4.770,64	0,00	125.68375.19-3	0,00	10/10/2019	01	504,06	01		10/10/2019	381,66	09113	0,00
FRANCISCO ANTONY DA SILVA LAURIANO	2.792,73	0,00	209.12250.29-6	0,00	03/08/2022	01	244,12	01		03/08/2022	223,41	02142	0,00
JOAO BATISTA ALVES RODRIGUES	5.871,80	0,00	101.04118.60-9	0,00	10/10/2019	01	658,22	01		10/10/2019	469,75	07112	0,00
MATEUS SILVA RODRIGUES	5.871,80	0,00	165.29006.88-6	0,00	01/07/2020	01	658,22	01		01/07/2020	469,74	07825	0,00
PEDRO DANIEL DOS SANTOS	2.807,64	0,00	131.56214.19-0	0,00	18/08/2022	01	245,91	01		18/08/2022	224,61	03542	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	30.633,61	0,00	0,00	0,00	3.138,91	01	2.450,69	01		2.450,69	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
 HORA: 09:40:06
 PÁG: 0028/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000909 383501802217 007669200805 236438100011
 858800000008 110201802213 007669200007 236438100011

Nº ARQUIVO: GB1SZTWX5HP0000-3
 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 3.81
 INSCRIÇÃO: 900106448675

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 Nº DE CONTROLE: AUQPvdlSrxz0000-7

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 09/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 UF: CE CEP: 60864-205 BAIRRO: CAJAZEIRAS
 CIDADE: FORTALEZA CNAB: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	30.633,61	0,00	30.633,61	0,00
TOTAIS:	6	30.633,61	0,00	30.633,61	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA Nº ARQUIVO: GB1SZTWX5HP0000-3
 COMP: 09/2022 COD REC: 155 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: SAA SEDE JAGUARIBE Nº DE CONTROLE: AUQPVdS1rZz0000-7 RAT: 3.0
 LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 Nº DE CONTRIB: 12.209.51
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAE PREFONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.138.91
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2022 09:46:17.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo GB1SZTwx5Hp00003.SFP é:

7ab4052b-cf13-44f8-bc6f-bc950a8b0d39

Transmissor: WM CONSTRUÇOES LTDA:02364381000113

Inscrição do Transmissor: 02364381000113

Responsável: WM CONSTRUÇOES LTDA

Inscrição do Responsável: 38722470344

Competência: 092022

NRA: GB1SZTwx5Hp00003

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCIO LANDIM

Telefone: 008534970740



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - MEDIÇÃO 2

OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 30/09/2022	FISCAL:	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 21.02.01/2022		CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA	
TIPO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INÍCIO DA OBRA: 06/05/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 25/04/2024
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS			
1.0 - INSTALAÇÃO DA OBRA	13,74%	QUALIDADES DOS SERVIÇOS <input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> MAU PREVISTO: % TOTAL EXECUTADO DA OBRA: 15,26%	
2.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS	0,00%		
3.0 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS	8,49%		
4.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS	0,26%		
5.0 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - MATERIAIS	1,16%		
6.0 - RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - SERVIÇOS	4,20%		
7.0 - RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03 - MATERIAIS	18,48%		
8.0 - RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - SERVIÇOS	9,55%		
9.0 - RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02 - MATERIAIS	10,60%		
10.0 - REL 01 150m³ - SERVIÇOS	1,13%		
11.0 - REL 01 - 150m³ - MATERIAIS	11,19%		
12.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - SERVIÇOS	0,00%		
13.0 - RAP (EXISTENTE) 500 m³ ; EEAT 01 E AAT 01 - MATERIAIS	9,94%		
14.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02 - DN200- SERVIÇOS	0,00%		
15.0 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AAT-02 - DN200 - MATERIAL	89,81%		
16.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - SERVIÇOS	0,00%		
17.0 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZP-02 - MATERIAL	81,39%		
18.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	0,00%		
19.0 - LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAL	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 07 de Outubro de 2022.			

Charles de Lima Nunes
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal da Educação e Infância
Avenida 17 de Setembro 025/2021
Jaguaribe - CE 116 583-37

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



WM CONSTRUÇÕES

WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 2

**OBRA: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.**

JAGUARIBE-CE

2022

1 - INSTALAÇÃO DA OBRA




FOTO 1.1 - FINALIZAÇÃO DO BARRACÃO




FOTO 1.2 - DETALHES DE BANHEIRO

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Planejamento - SEMPLA
Portaria 124/2022


Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572/61-1


Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

2 - RAP 01 - 1.100 m³ E EEAT 03



FOTO 2.1 - MARCAÇÃO PARA ESCAVAÇÕES



FOTO 2.2 - PANORÂMICA DAS ESCAVAÇÕES

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572/b1-1

Charles de Lima NUNES
Sec. Técnico-Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Comunicação - SEINFRA
Portaria 2012

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



FOTO - 2.3 -DETALHES DE BOTA FORA



FOTO 2.4 - DETALHES DAS ESCAVAÇÕES

Abedon
Abedon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
Rég.º: 061572/61-1

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio
José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Chapin
Chapin de Lima Nunes
Sec. N.º 1 - Engenharia da
Inf. Tran. e Urbanismo - CREA
Portaria 283/2021

Rafael
Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

3 - RAP 02 - 40 m³ E EEAT 02



FOTO 3.1 - INÍCIO DA LOCAÇÃO DO GABARITO DO RAP DE 40 M³.



FOTO 3.2 - DETALHES DAS ESCAVAÇÕES

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
R.N.: 06157276-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 293/2021

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



FOTF 3.3 –PANORÂMICA DO BOTA FORA



FOTO 3.4 –EXECUÇÃO DE ATERRO DA ÁREA

Adelson Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
Régist: 06157276-1

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Charles da Lina Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SUPRA
Portaria 283/2021

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



FOTO 3.5 – PANORÂMICA DO ATERRO EXECUTADO



FOTO 3.6 – DETALHAMENTO DE PILARES DO MURO DIVISÓRIO DO RAP DE 40 MP.

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
Rég. nº 0615/276-1

Charles Cavalcante Mota Neto
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Rég. nº 0615/276-1

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

4- REL 01 150m³



FOTO 4.1 - LIMPEZA MECANIZADA DO REL



FOTO 4.2 - LIMPEZA MANUAL

W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Abelson Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RBR: 0615/276-1

Charles de Lima Pinheiro
Sec. Municipal Adjunto de Lic. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
RBR: 0615/276-1

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA

5- DIVERSAS



FOTO 5.1 – TUBOS E CONEXÕES FoFo




FOTO 5.2 - TUBOS E CONEXÕES FoFo


W.M CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador

Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
R.Nr: 3016/2011

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Trans. e Urbanismo - SENFRA
Portaria 203/2021

Rafael Pinheiro Figueredo
Rafael Pinheiro Figueredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



WM CONSTRUÇÕES


OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

DIÁRIO DE OBRAS

Medição 2

JAGUARIBE, CE - 2022

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 1 de setembro de 2022	FOLHA: 1	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 118	DIAS RESTANTES: 602		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE NA INSTALAÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO, DEIXANDO AS LINHAS NIVELADAS E ALINHADAS PARA SUSTENTAR AS TELHAS NA INCLINAÇÃO DE 27% E TEVE INÍCIO DO ASSENTAMENTO DAS FORMAS DAS PORTAS E JANELAS.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 2 de setembro de 2022	FOLHA: 2	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 119	DIAS RESTANTES: 601	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS TELHAS NO GALPÃO E FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 3 de setembro de 2022	FOLHA: 3	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 120	DIAS RESTANTES: 600	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	domingo, 4 de setembro de 2022	4	2	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	121	599		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	segunda-feira, 5 de setembro de 2022	5	2	x BOM	x BOM	BOM
TERMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	122	598		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE NA INSTALAÇÃO DO TELHADO E INÍCIO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS. TEVE INÍCIO NA LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ONDE SERÁ INSTALADO O RAP DE 40 M³.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: terça-feira, 6 de setembro de 2022	FOLHA: 6	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 123	DIAS RESTANTES: 597	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE A FINALIZAÇÃO DO TELHADO E INÍCIO DA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DO GALPÃO, E CONTINUIDADE NA LIMPEZA MANUAL DO RAP DE 40 M³

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 7 de setembro de 2022	FOLHA: 7	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 124	DIAS RESTANTES: 596				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

FERIADO NACIONAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 8 de setembro de 2022	FOLHA: 8	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x	x	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 125	DIAS RESTANTES: 595	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUIDADE DA PINTURA DAS PORTAS E INÍCIO DAS INSTALAÇÕES DAS LOUÇAS SANITÁRIAS DO GALPÃO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sexta-feira, 9 de setembro de 2022	FOLHA: 9	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 126	DIAS RESTANTES: 594	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PORTAS E FIM DAS INSTALAÇÕES DAS LOUÇAS SANITÁRIAS DO GALPÃO. TEVE O INÍCIO DA RETIRADA DO ENTULHO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O RAP 40 M³ COM CAMINHÃO BASCULANTE. O MATERIAL DO ENTULHO FOI LEVADO PARA UM LOCAL DE DESPEJO ADEQUADO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: sábado, 10 de setembro de 2022	FOLHA: 10	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 127	DIAS RESTANTES: 593	BOM	BOM	BOM	
			INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			X S/ATIVIDADE	X S/ATIVIDADE	X S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: domingo, 11 de setembro de 2022	FOLHA: 11	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 128	DIAS RESTANTES: 592				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: segunda-feira, 12 de setembro de 2022	FOLHA: 12	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 129	DIAS RESTANTES: 591		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA EM VISITA COM OS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS PELA CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO (PREFEITURA), RESPECTIVAMENTE OS SRS. RAFAEL FIQUEREDO PINHEIRO, SR. ABSOLON MOTA E O ENGENHEIRO DO SAAE O SR. PAULO AFONSO. DESTA FORMA, FOI DECIDIDO ALGUMAS MUDANÇAS NECESSÁRIAS DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ALGUNS PONTOS DO PROJETO EXECUTIVO, TAIS QUAIS:

ÁREA DO RAP 40 M³

- EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM A RETIRADA MAIOR DO ENTULHO E DE MATERIAL DO SOLO COM BAIXA RESISTÊNCIA (ARGILA MOLE). SENDO NECESSÁRIO UMA ESTRUTURA MAIS REFORÇADA NA FUNDAÇÃO DO MURO DIVISÓRIO. FOI ACERTADO A ROTAÇÃO DA CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO APOIADO, A FIM DE MELHORAR O ACESSO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

ÁREA DO RAP 1100 M³

- AFIM DE MELHORAR O SISTEMA PROPOSTO, OS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEL NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, ORA CITADOS ANTERIORMENTE, DECIDIRAM PELA MUDANÇA (DESLOCAMENTO), DENTRO DA MESMA ÁREA DO LOCAL (RAP 1100 M³). A JUSTIFICATIVA PARA ESSE FATO SE DEU PELO GRAU DE COMPLEXIDADE DA CONSTRUÇÃO E DO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CUSTO QUE SERIA NECESSÁRIO COM O DESMANCHE DA ROCHA NO LOCAL INICIAL DO PROJETO. APÓS O DESLOCAMENTO, PERCEBE-SE QUE HAVERÁ UM AUMENTO DE VOLUME DE ESCAVAÇÃO. MAS, CONSEGUIE SER , EXEQUÍVEL E FINANCEIRAMENTE VIÁVEL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota
Engenheiro Civil
RNP: 061572781

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO					
6-mai-22	terça-feira, 13 de setembro de 2022	13	2	x	MANHÃ	x	TARDE	x	NOITE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		x	INSTÁVEL	x	INSTÁVEL	x	INSTÁVEL
25-abr-24	130	590		x	CHUVOSO	x	CHUVOSO	x	CHUVOSO
				x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE INÍCIO DA LIMPEZA MECANIZADA DO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O REL 150 M³ E CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA DO RAP 40 M³ DE FORMA MANUAL. E NESTE DIA TEVE INÍCIO AO ATERRAMENTO DO RAP 40 M³ PARA ESTAR NO NÍVEL ADEQUADO DE PROJETO. O MATERIAL RETIRADO PARA O ATERRAMENTO FOI DE UMA JAZIDA DE EMPRÉSTIMO COM CAMINHÃO BASCULANTE.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:




Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Eng^o Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	quarta-feira, 14 de setembro de 2022	14	2	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	131	589		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE NO TRANSPORTE DO ATERRO PARA O RAP DE 40 M³ COM O CAMINHÃO BASCULANTE TIPO CAÇAMBA. NESTE DIA TEVE INÍCIO DO ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DO ATERRO COM O AUXÍLIO DA RETRO, E NESTE DIA TEVE INÍCIO A MONTAGEM DO GABARITO DA CASA DE BOMBAS DO RAP DE 40 M³, E A LIMPEZA MANUAL DO ELEVADO 150 M³.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 15 de setembro de 2022	FOLHA: 15	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
TERMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 132	DIAS RESTANTES: 588	x	BOM	x	BOM	BOM
				INSTÁVEL		INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO		CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE		S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE NA MONTAGEM DOS GABARITOS E INÍCIO DA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA A CONSTRUÇÃO DO ALICERCE DE PEDRA DO MURO DIVISÓRIO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572784-4

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sexta-feira, 16 de setembro de 2022	16	2	x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	133	587		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE DE PEDRA DO MURO E INÍCIO DA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS DA CASA DE BOMBAS. NO TRECHO DA ESCAVAÇÃO DO MURO DO RAP 40 M³ FOI PRECISO CAVAR EM MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA DE FORMA MANUAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:


Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cervante Mota Neto
Engenheiro Civil
RMP: 081572701-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	sábado, 17 de setembro de 2022	17	2	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	134	586		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:




Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: domingo, 18 de setembro de 2022	FOLHA: 18	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 135	DIAS RESTANTES: 585		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	segunda-feira, 19 de setembro de 2022	19	2	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	136	584		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO DA CASA DE BOMBAS E DO ALICERCE DE PEDRA DO MURO DIVISÓRIO DO RAP 40 M³ EM MATERIAL DE TERCEIRA. NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DO NIVELAMENTO DO ATERRO DO RAP DE 40 M³ DE FORMA MANUAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:




Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: terça-feira, 20 de setembro de 2022	FOLHA: 20	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 137	DIAS RESTANTES: 583	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE DO MURO DIVISÓRIO E INÍCIO DO ASSENTAMENTO DAS PEDRAS PARA O ALICERCE DO MURO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	quarta-feira, 21 de setembro de 2022	21	2	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	138	582		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO ALICERCE DE PEDRA DO MURO DIVISÓRIO

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RMP: 961572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quinta-feira, 22 de setembro de 2022	FOLHA: 22	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x	x	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 139	DIAS RESTANTES: 581	INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
			CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
			S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO ALICERCE DE PEDRA DO MURO DIVISÓRIO E INÍCIO DA ESCAVAÇÃO DO RAP 40 M³ EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng^o Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
6-mai-22	sexta-feira, 23 de setembro de 2022	23	2	x	x	x	x
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				BOM	BOM	BOM	
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x	S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE A FINALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO ALICERCE DE PEDRA DO MURO DIVISÓRIO E CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DO RAP 40 M³ EM ROCHA BRANDA A FRIO COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL. E TEVE INÍCIO DA ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS BALDRAMES DO MURO DIVISÓRIO E DA CASA DE BOMBAS.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:



Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:



Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
6-mai-22	sábado, 24 de setembro de 2022	24	2	BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	141	579		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	domingo, 25 de setembro de 2022	25	2	MANHÃ	TARDE	NOITE
				BOM	BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	142	578		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

DESCANSO SEMANAL

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: segunda-feira, 26 de setembro de 2022	FOLHA: 26	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO			
				MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 143	DIAS RESTANTES: 577		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A FINALIZAÇÃO DA ARMAÇÃO DOS PILARES E VIGAS BALDRAMES DO MURO DIVISÓRIO E DA CASA DE BOMBAS. E TEVE INÍCIO DA LOCAÇÃO E CONCRETAGEM DOS PILARES DE ARRANQUE E VIGAS BALDRAMES.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Engº Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	terça-feira, 27 de setembro de 2022	27	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
				INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:				
25-abr-24	144	576				

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:


NESTE DIA TEVE A CONTINUAÇÃO DA CONCRETAGEM DAS VIGAS BALDRAMES E PILARES DO MURO DIVISÓRIO DO RAP 40 M³. E TEVE INÍCIO DO ASSENTAMENTO DO TIJOLO DO MURO DIVISÓRIO DO RAP 40 M³.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:




Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Viola Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572781-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL: 6-mai-22	DATA: quarta-feira, 28 de setembro de 2022	FOLHA: 28	LIVRO: 2	CONDIÇÕES DO TEMPO		
				MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL: 25-abr-24	DIAS DECOR: 145	DIAS RESTANTES: 575		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
				CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE A CONTINUIDADE DO ASSENTAMENTO DO TIJOLO DO MURO DIVISÓRIO DO RAP 40 M³. NESTE DIA TEVE INÍCIO A ESCAVAÇÃO DO RAP 1100 M³ COM A PC ESCAVADEIRA PARA DEIXAR O CORTE DO SOLO NA COTA DESEJÁVEL DE PROJETO.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:


RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Fiquerêdo
Eng° Civil
CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Nogueira Neto
Engenheiro Civil
RNP: 081572761-1

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO		
6-mai-22	quinta-feira, 29 de setembro de 2022	29	2	MANHÃ	TARDE	NOITE
				x BOM	x BOM	BOM
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL
25-abr-24	146	574		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO COM A PC ESCAVADEIRA NO RAP 1100 M³, CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO TIJOLO DO MURO DIVISÓRIO DO RAP 40 M³. NESTE DIA TEVE INÍCIO A AMPLIAÇÃO DO TAMANHO DA ABERTURA NO SOLO PARA O CANAL DE SUCCÃO DO RAP 40M³.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


 Rafael Pinheiro Fiquerêdo
 Engº Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


 Absolon Cavalcante Nogueira Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 381572784-4

DIÁRIO DE OBRA



WM CONSTRUÇÕES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INÍCIO CONTRATUAL:	DATA:	FOLHA:	LIVRO:	CONDIÇÕES DO TEMPO			
6-mai-22	sexta-feira, 30 de setembro de 2022	30	2	MANHÃ	TARDE	NOITE	
				x BOM	x BOM	BOM	
TÉRMINO CONTRATUAL:	DIAS DECOR:	DIAS RESTANTES:		INSTÁVEL	INSTÁVEL	INSTÁVEL	
25-abr-24	147	573		CHUVOSO	CHUVOSO	CHUVOSO	
				S/ATIVIDADE	S/ATIVIDADE	x S/ATIVIDADE	

EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS:

NESTE DIA TEVE CONTINUAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DO SOLO DO RAP 1100 M³ COM A PC ESCAVADEIRA PARA DEIXAR NA COTA DESEJÁVEL DE PROJETO, E CONTINUAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO TJOLO DO MURO DIVISÓRIO DO RAP 40 M³.

ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO:

Sem ocorrência

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA:


Rafael Pinheiro Figueiredo
 Eng^o Civil
 CREA-CE 48758

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572781-1