

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 08.12.0005

| Nº EMPENHO | DATA EMISSÃO | DATA PAGAMENTO | VALOR PAGAMENTO | LICITAÇÃO     | CONTRATO      |
|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 26.11.0008 | 26/11/2025   | 08/12/2025     | 729.805,31      | 09.05.01/2022 | 09.05.01/2022 |

CREDOR

ARN CONSTRUÇÕES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA | NOME DA RETENÇÃO                   | VALOR RETIDO (R\$)                 |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1000.40.00.0.     | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 10.411,75                          |
| 1000.60.00.0.     | ISS                                | 21.894,16                          |
| 1000.70.00.0.     | IRRF                               | 10.947,08                          |
|                   |                                    | Total da Retenção: (R\$) 43.252,99 |

HISTÓRICO

18ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR 116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 1223 E PERÍODO DE 31/08 A 30/09/2025.

| CONTA BANCÁRIA                             | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VALOR DOC. (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| CEF 575.248.697-8 ( IMP.EST BR 116/MAPUÁ ) | OUTROS         | 5521990000   | 686.552,32       |

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 08.12.0005  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

| NÚMERO   | DATA EMISSÃO | TIPO   | VALOR N.E. (R\$) | Nº LICITAÇÃO  | Nº CONTRATO   | OBS |
|----------|--------------|--------|------------------|---------------|---------------|-----|
| 26110008 | 26/11/2025   | GLOBAL | 729.805,31       | 09.05.01/2022 | 09.05.01/2022 |     |

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.091 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE  
C N P J: 11.477.070/0001-51 C G F: 064220150 INSC. MUN.: 0027120 TELEFONE: 3260-1229

DADOS DO PAGAMENTO

| Nº PROCESSO | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DESTE PAGTO. (R\$) | SALDO DISPONIVEL (R\$) |
|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 08120005    | 729.805,31           | 729.805,31               | 0,00                   |
| DATA        | VALOR BRUTO (R\$)    | VALOR RETIDO (R\$)       | VALOR LIQUIDO (R\$)    |
| 08/12/2025  | 729.805,31           | 43.252,99                | 686.552,32             |

DADOS DA RETENÇÃO

| CÓDIGO DA RECEITA        | NOME DA RETENÇÃO                   | VALOR RETIDO (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1000.40.00.0.            | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 10.411,75          |
| 1000.60.00.0.            | ISS                                | 21.894,16          |
| 1000.70.00.0.            | IRRF                               | 10.947,08          |
| Total da Retenção: (R\$) |                                    | 43.252,99          |

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


18ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR 116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 1223 E PERÍODO DE 31/08 A 30/09/2025.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

| CONTA BANCÁRIA                             | TIPO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | VAL. DOCUMENTO (R\$) |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| CEF 575.248.697-8 ( IMP.EST BR 116/MAPUÁ ) | OUTROS         | 5521990000   | 686.552,32           |

Jaguaribe, 8 de Dezembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL GOMES DIOGENES  
ORDENADOR(A)

### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Conta: 0749 | 3703 | 000575248697-8

Data: 16/12/2025 - 11:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 16

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 08/12/2025 | 206180   | DB OBT CE      | 686.552,32 D | 686.552,32 D |
| 08/12/2025 | 206187   | DB OBT CE      | 43.252,99 D  | 729.805,31 D |
| 08/12/2025 | 000000   | RESG AUT       | 729.805,31 C | 0,00 C       |
| 08/12/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Operação realizada com sucesso!

OBT 20251205001529467 Autorizada com Sucesso

es Diógenes  
356

1sável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair



Ajude-nos a melhorar o sistema.  
Faça [aqui](#) a sua avaliação!

Home >> Pesquisar Ordem Bancária

# Autorizar Ordem Bancária

N.º do Instrumento

Número da OBT

Fornecedor

Tipo OBT

Data de Pagamento

Pesquisar

Limpar

| Número do Instrumento | Número da OBT     | Valor da OBT  | Fornecedor | Tipo da OBT          | Data do Pagamento | Ação                                                                                  |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1222392               | 20251205001529474 | R\$ 43.252,99 |            | OBT para Conveniente | 08/12/2025        | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

1 1 a 1 de 1 | Página 1 de 1 | Registros por página: 8

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Conta: 0749 | 3703 | 000575248697-8

Data: 05/12/2025 - 11:42

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00 C         |
| 10/11/2025 | 170851   | CD S2 OB55     | 1.500.000,00 C | 1.500.000,00 C |
| 10/11/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 1.500.000,00 D | 0,00 C         |
| 10/11/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 13/11/2025 | 188632   | DB OBT CE      | 44.674,78 D    | 44.674,78 D    |
| 13/11/2025 | 188561   | DB OBT CE      | 659.587,64 D   | 704.262,42 D   |
| 13/11/2025 | 188562   | DB OBT CE      | 68.473,52 D    | 772.735,94 D   |
| 13/11/2025 | 000000   | RESG AUT       | 772.735,94 C   | 0,00 C         |
| 13/11/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Alexandre Gomes Diógenes

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Home >> Detalhes Ordem Bancária

## OBT para Convenente

### Ordem Bancária de Transferência - OBT #1206722

**N° do Instrumento:** 1222392

**N° da OBT:** 20251205001529474

**Tipo de OBT:** OBT para Convenente

**Documento Liquidação:** 1223

**Data do Pagamento:** 08/12/2025

**Valor da OBT:** R\$ 43.252,99

#### Domicílio Bancário

**Banco:**

**Agencia:** 2199

**Conta:** 4768

**Denominação**

**Valor**

Voltar

Alexandre Gomes Diógenes

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

[Home](#) >> [Detalhes Ordem Bancária](#)

## Pagamento a Fornecedor

### Ordem Bancária de Transferência - OBT #1206715

**N° do Instrumento:** 1222392**N° da OBT:** 20251205001529467**Tipo de OBT:** Pagamento a Fornecedor**Documento Liquidação:** 1223**Data do Pagamento:** 08/12/2025**Valor da OBT:** R\$ 686.552,32

#### Domicílio Bancário

**Banco:****Agencia:** 2937**Conta:** 43516**Denominação****Valor**[Voltar](#)

Alexandre Gomes Diógenes

CPF: 01481466356

Parceiro Responsável e-Parcerias - Município de Jaguaribe

Sair

Home &gt;&gt; OB T &gt; Pagamento ao Fornecedor

## Ordem Bancária de Transferência - OB T

Tipo de OB T: **Pagamento a Fornecedor**Situação da OB T: **Pendente de Autorização**N° Instrumento: 1222392 N° da OB T: **20251205001529467** 

### Dados Bancários do Convênio

**Banco:** Caixa Econômica  
Federal**Agência:** 0749 - 8**Conta:** 000575248697 - 8

### N° do Documento de Liquidação

1223

### Fornecedor

ARN Engenharia e Locações LTDA EPP

### N° da contratação

0905012022

### Domicílio Bancário do Fornecedor\*

Banco do Brasil S.A. | Agência: 2937 | Conta: 43516 - 3 

### Valor do Documento de Liquidação

R\$ 729.805,31

### Data de Pagamento\*

08/12/2025

### Valor das Retenções

R\$ 43.252,99

### Valor da OB T\*

R\$ 686.552,32

### Valor Líquido

R\$ 686.552,32

### Valor a Pagar

R\$ 686.552,32

### Valor Pago

R\$ 0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0013239

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

| DATA EMISSÃO | Nº EMPENHO | VALOR N.E. (R\$) | VALOR ANULADO (R\$) | TIPO   |
|--------------|------------|------------------|---------------------|--------|
| 26/11/2025   | 26.11.0008 | 729.805,31       | 0,00                | GLOBAL |

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.091 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE  
C N P J: 11.477.070/0001-51 C G F: 064220150 INSC.MUN.: 0027120 Telefone: 3260-1229

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

|                                               |                                                              |                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DATA DA LIQUIDAÇÃO<br><b>26/11/2025</b>       | VALOR LIQUIDADO: (R\$)<br><b>729.805,31</b>                  | VALOR DO DESCONTO: (R\$)<br><b>0,00</b> | TIPO DA LIQUIDAÇÃO:<br><b>COM NOTA FISCAL</b>        |
| TIPO DA NOTA FISCAL:<br><b>SERVIÇO</b>        | SUB TIPO DA NOTA FISCAL:<br><b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b> | Nº DA NOTA FISCAL:<br><b>1223</b>       | Nº DOS FORMULÁRIOS:<br><b>1</b>                      |
| DATA DA EMISSÃO DA NOTA:<br><b>26/11/2025</b> | DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:<br><b>26/11/2025</b>             | SÉRIE DA NOTA:<br><b>1</b>              | SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:<br><b>INTERNETCE</b> |
| Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:               | SÉRIE DO SELO:<br><b>0</b>                                   | Nº DO SELO FISCAL:                      | OBS:                                                 |
| CHAVE DE ACESSO:<br><b>0</b>                  | CHAVE DE VERIFICAÇÃO:<br><b>787355926</b>                    |                                         |                                                      |

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

18ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR 116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 1223 E PERÍODO DE 31/08 A 30/09/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

| Código | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM                                                                                                               | UNIDADE | QTDE. LIQ. | VAL. UNIT. (R\$) | VAL. LIQ. (R\$) | QTDE. A LIQ. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|--------------|
| 48732  | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM | SERV    | 1          | 729.805,310      | 729.805,31      | 0            |

Jaguaribe, 26 de Novembro de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES  
LIQUIDANTE

**Nota de Solicitação de Liquidação****Fornecedor:** ARN CONSTRUÇÕES LTDA

11477070000151


**Endereço:** RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581**Bairro:** CAMBEBA**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60822305**Telefone:** 3260-1229**E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 26 - Transporte**Dotação:** 987**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1091 - Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022**Nº Empenho:** 26110008 - Global**Nº Nota Fiscal:** 1223**Dt Emissão NF:** 26/11/2025**Dt. Solicitação** 26/11/2025  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 31/08/2025 à 30/09/2025**Vlr. Liquidação:** R\$729.805,31 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL E OTOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

18ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR 116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

**Itens da Liquidação**

| Cod.  | Nome                                                                                                                                | Lote | Qtde | Val. Unitário | Val.Total  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|
| 48732 | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM | 1    | 1,00 | 729.805,31    | 729.805,31 |

Responsável pela elaboração

  
 CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

  
 RAFAEL GOMES DIOGENES

Flavio de Negreiros Soares

CONTROLADOR E QUVIDOR

GERAL DO MUNICÍPIO

Port. 003/2025 CPF: 962.075.403-44 /

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 26.11.0008

DADOS DO EMPENHO

| DATA EMISSÃO    | TIPO   | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO            | Nº CONTRATO   | DID      |
|-----------------|--------|--------------------------------------|---------------|----------|
| 26/11/2025      | GLOBAL | CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 09.05.01/2022 | 09.05.01/2022 | 90132025 |
| CENTRO DE CUSTO |        |                                      | OBS           |          |

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE  
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA  
PROJETO: 1.091 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO  
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS  
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO  
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

| EXERCÍCIO | SALDO ANTERIOR (R\$) | VALOR DO EMPENHO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 987       | 729.805,31           | 729.805,31             | 0,00              |

DADOS DO CREDOR

NOME: ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
ENDEREÇO: RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581 - CAMBEBA - FORTALEZA CE  
C N P J: 11.477.070/0001-51 C G F: 064220150 INSC.MUN.: 0027120 Telefone: 3260-1229

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 18ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR 116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

ITENS DO EMPENHO

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO                                           | UNIDADE | QUANT. | VAL. UNITÁRIO (R\$) | VAL. TOTAL (R\$) |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|------------------|
| 48732                  | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL | SERV    | 1      | 729.805,31          | 729.805,31       |
| Total dos Itens: (R\$) |                                                         |         |        |                     | 729.805,31       |

Eu, ~~RAFAEL GOMES DIOGENES~~, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) de Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **26110008**. A(os) **26 de Novembro de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Responsável pelo Setor

RAFAEL GOMES DIOGENES

ORDENADOR(A)



**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**  
Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 90132025

**Data:** 26/11/2025

**Fornecedor:** ARN CONSTRUÇÕES LTDA

**CNPJ:** 11.477.070/0001-51

**Endereço:** RUA CRISANTO MOREIRA DA ROCHA Nº 581

**Bairro:** CAMBEBÁ

**Cidade:** Fortaleza

**UF:** CE

**CEP:** 60822305

**Telefone:** 3260-1229

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 26 - Transporte

**Dotação:** 987

**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário

**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

**Proj\Atividade:** 1091 - Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 09.05.01/2022 - Licitação: 09.05.01/2022

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$729.805,31

### Histórico

18ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR 116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

### Itens do DID

| Código | Item                                                                                                                                | Lote | Qtde DID | Val. Unit  | Total      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| 48732  | IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57KM | 1    | 1,00     | 729.805,31 | 729.805,31 |

Ordenador



RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> |               |                                             |                              | <b>Número da NFS-e</b><br><b>1223</b> |                |                 |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26/11/2025 09:57:16                                                                                                                      |               | Competência                                 | 11/2025                      | Código de Verificação                 | 787355926      |                 |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               | No. NFS-e substituída                       |                              | Local da Prestação                    | JAGUARIBE - CE |                 |  |
| <b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARN CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                     |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARN CONSTRUCOES                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.477.070/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Insc Municipal                                                                                                                           | 0285824-0     | Município                                   | FORTALEZA - CE               |                                       |                |                 |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AV SANTOS DUMONT,6740 - COCÓ CEP:60.192-022                                                                                              |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                     | SALA 1012, TORRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Telefone                                                                                                                                 | (85)3260-1226 | E-mail                                      | financeiro@amengenharia.com  |                                       |                |                 |  |
| <b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE                                                                                                        |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07.443.708/0001-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inscrição Municipal                                                                                                                      |               | Município                                   | JAGUARIBE - CE               |                                       |                |                 |  |
| Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000                                                                             |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| Complemento                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Telefone                                                                                                                                 | (88)3522-1770 | E-mail                                      | gabinete@jaguaribe.ce.gov.br |                                       |                |                 |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| REF. 18ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022 - CNO: 90.011.22056/77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| TERRAPLENAGEM: R\$ 562.511,97<br>BASE DE CÁLCULO: R\$ 562.511,97 X 15% = R\$ 84.376,80<br>DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: R\$ 29.358,38<br>BASE DE CÁLCULO R\$ 29.358,38 X 35% = R\$ 10.275,43<br>TOTAL BASE DE CÁLCULO: R\$ 94.652,23                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| VALOR DO ISS (SOBRE 60% DO TOTAL BRUTO) R\$ 437.883,19 X 5% = R\$ 21.894,16<br>VALOR DO INSS (SOBRE A BASE DE CÁLCULO) R\$ 94.652,23 X 11% = R\$ 10.411,75<br>VALOR DO IR (SOBRE O TOTAL BRUTO) R\$ 729.805,31 X 1,5% = R\$ 10.947,08                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2937-8 C/C: 43516-3                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| <br><b>VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA</b><br>COORDENADORA DE PLANEJAMENTO<br>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS<br>CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025<br><b>26/11/25</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b><br>CONV. N.º <u>30312022</u><br>MAPP: <u>1908</u><br>CEBENTE: <u>Sup de Obras publicas</u>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| <b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| 7.02 / 431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| <b>DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               | Código ART                                  |                              |                                       |                |                 |  |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS                                                                                                                                   |               | IR(R\$)                                     | 10.947,08                    | INSS(R\$)                             | 10.411,75      | CSLL(R\$)       |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |                              |                                       |                |                 |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 729.805,31                                                                                                                               |               | Natureza Operação                           |                              | Valor dos Serviços R\$                |                | 729.805,31      |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               | 2-Tributação Fora do Município              |                              | (-) Deduções Permitidas em Lei        |                | 291.922,12      |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               | Regime especial Tributação                  |                              | (-) Desconto Incondicionado           |                |                 |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.358,83                                                                                                                                |               | 0-Nenhum                                    |                              | Base de Cálculo                       |                | 437.883,19      |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               | Opção Simples Nacional                      |                              | (X) Alíquota %                        |                | 5,00            |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.894,16                                                                                                                                |               | 2 - Não                                     |                              | ISS a reter                           |                | (X) Sim ( ) Não |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 686.552,32                                                                                                                               |               | Incentivador Cultural                       |                              | (=) Valor do ISS R\$                  |                | 0,00            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |               | 2 - Não                                     |                              |                                       |                |                 |  |
| <b>AVISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a><br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br/">http://iss.fortaleza.ce.gov.br/</a> , com a utilização do Código de Verificação.<br>3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE). |                                                                                                                                          |               |                                             |                              |                                       |                |                 |  |



**RECIBO****Valor Bruto:..... R\$ 729.805,31**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 a importância de **R\$ 729.805,31** (setecentos e vinte nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e um centavos), referente ao pagamento Total da **NF Nº 1223** da **18ª medição** da obra de IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, relativo à CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022.

**CNO:** 90.011.22056/77**Dados bancários:**

- ✓ **ARN Construções LTDA**
- ✓ **BANCO DO BRASIL**
- ✓ **Agência: 2937-8**
- ✓ **Conta: 43516-3**

Fortaleza/CE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

SERGIO  
ESMERALDO  
RIBEIRO:1684023  
2387

Assinado de forma  
digital por SERGIO  
ESMERALDO  
RIBEIRO:1684023238  
7

**Sergio Esmeraldo Ribeiro**

Diretor

CPF: 168.402.323-87



**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM**

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CNPJ 07.443.709/0001-66

CONTRATADO:

ARN CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 11.471.070/00001/051



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM | FONTE   | COD.  | DESCRIÇÃO                                  | UNID. | QTDE       | PREC. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. COM BDI APLIC. (R\$) | PREC. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | PERÍODO   |        | ACUM. ANTERIOR | ACUMULADO ATUAL |        | SALDO      | PERÍODO    |       | VALOR (R\$) | ACUM. ANTERIOR |            | VALOR (R\$) | ACUM. ATUAL |       |             |       |
|------|---------|-------|--------------------------------------------|-------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|--------|------------|------------|-------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
|      |         |       |                                            |       |            |                           |                           |                           |                   | QUANT.    | PERC.  |                | QUANT.          | PERC.  |            | QUANT.     | PERC. |             | VALOR (R\$)    | PERC.      |             | VALOR (R\$) | PERC. | VALOR (R\$) | PERC. |
|      |         |       |                                            |       |            |                           |                           |                           |                   | QUANT.    | PERC.  |                | QUANT.          | PERC.  |            | QUANT.     | PERC. |             | VALOR (R\$)    | PERC.      |             | VALOR (R\$) | PERC. | VALOR (R\$) | PERC. |
| 3.6  | SEINFRA | C3181 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 801 A 1000M  | M²    | 13.456,26  | 11,38                     | 23,38%                    | 14,04                     | 146.805,89        | 1.796,39  | 17,18% | -              | 1.796,39        | 17,18% | 8.659,87   | 25.221,32  | -     | 25.221,32   | -              | 25.221,32  | 100,00%     |             |       |             |       |
| 3.7  | SEINFRA | C3175 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 1001 A 1200M | M²    | 5.770,25   | 11,80                     | 23,38%                    | 14,31                     | 82.572,28         | 991,33    | 17,18% | -              | 991,33          | 17,18% | 4.778,92   | 14.185,53  | -     | 14.185,53   | -              | 14.185,53  | 40,05%      |             |       |             |       |
| 3.8  | SEINFRA | C3165 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 1201 A 1400M | M²    | 38.537,85  | 12,56                     | 23,38%                    | 15,50                     | 586.336,68        | 6.277,20  | 17,18% | -              | 6.277,20        | 17,18% | 30.260,65  | 97.286,60  | -     | 97.286,60   | -              | 97.286,60  | 3,71%       |             |       |             |       |
| 3.9  | SEINFRA | C3178 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 1401 A 1600M | M²    | 3.607,29   | 13,04                     | 23,38%                    | 16,09                     | 58.041,30         | 619,73    | 17,18% | -              | 619,73          | 17,18% | 2.987,56   | 9.971,46   | -     | 9.971,46    | -              | 9.971,46   | 43,79%      |             |       |             |       |
| 3.10 | SEINFRA | C3177 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 1601 A 1800M | M²    | 25.583,75  | 13,96                     | 23,38%                    | 17,22                     | 440.724,38        | 4.397,01  | 17,18% | -              | 4.397,01        | 17,18% | 21.198,74  | 75.716,51  | -     | 75.716,51   | -              | 75.716,51  | 29,28%      |             |       |             |       |
| 3.11 | SEINFRA | C3168 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 1801 A 2000M | M²    | 2.029,85   | 14,48                     | 23,38%                    | 17,87                     | 36.273,42         | 348,73    | 17,18% | -              | 348,73          | 17,18% | 1.681,12   | 6.231,81   | -     | 6.231,81    | -              | 6.231,81   | 17,18%      |             |       |             |       |
| 3.12 | SEINFRA | C3167 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 2001 A 3000M | M²    | 27.112,35  | 14,86                     | 23,38%                    | 18,33                     | 486.869,38        | 4.657,90  | 17,18% | -              | 4.657,90        | 17,18% | 22.454,45  | 85.379,31  | -     | 85.379,31   | -              | 85.379,31  | 27,78%      |             |       |             |       |
| 3.13 | SEINFRA | C3168 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 3001 A 4000M | M²    | 1.891,41   | 17,10                     | 23,38%                    | 21,10                     | 39.908,75         | 324,94    | 17,18% | -              | 324,94          | 17,18% | 1.656,47   | 6.856,23   | -     | 6.856,23    | -              | 6.856,23   | 17,78%      |             |       |             |       |
| 3.14 | SEINFRA | C3179 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 1-CAT 4001 A 5000M | M²    | 22.901,22  | 19,03                     | 23,38%                    | 23,48                     | 537.720,65        | 3.934,43  | 17,18% | -              | 3.934,43        | 17,18% | 18.866,79  | 92.380,42  | -     | 92.380,42   | -              | 92.380,42  | 25,28%      |             |       |             |       |
| 3.15 | SEINFRA | C3192 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 2-CAT ATE 200M     | M²    | 309,61     | 11,11                     | 23,38%                    | 13,71                     | 4.244,75          | 53,19     | 17,18% | -              | 53,19           | 17,18% | 256,42     | 729,23     | -     | 729,23      | -              | 729,23     | 17,78%      |             |       |             |       |
| 3.16 | SEINFRA | C3187 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 2-CAT 201 A 400M   | M²    | 385,12     | 11,54                     | 23,38%                    | 14,24                     | 5.404,11          | 66,16     | 17,18% | -              | 66,16           | 17,18% | 318,96     | 942,12     | -     | 942,12      | -              | 942,12     | 25,28%      |             |       |             |       |
| 3.17 | SEINFRA | C3189 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 2-CAT 401 A 600M   | M²    | 219,45     | 12,84                     | 23,38%                    | 15,84                     | 3.476,09          | 37,70     | 17,18% | -              | 37,70           | 17,18% | 181,75     | 597,17     | -     | 597,17      | -              | 597,17     | 17,78%      |             |       |             |       |
| 3.18 | SEINFRA | C3191 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 2-CAT 801 A 1000M  | M²    | 67,72      | 14,00                     | 23,38%                    | 17,27                     | 1.169,52          | 11,63     | 17,17% | -              | 11,63           | 17,17% | 56,09      | 200,85     | -     | 200,85      | -              | 200,85     | 17,78%      |             |       |             |       |
| 3.19 | SEINFRA | C3194 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 3-CAT 101 A 200M   | M²    | 4.778,83   | 46,39                     | 23,38%                    | 57,24                     | 273.540,23        | 11,63     | 17,17% | -              | 11,63           | 17,17% | 4.778,83   | -          | -     | -           | -              | -          | -           | -           |       |             |       |
| 3.20 | SEINFRA | C3200 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 3-CAT 201 A 400M   | M²    | 533,39     | 46,96                     | 23,38%                    | 57,94                     | 30.904,62         | -         | 0,00%  | -              | -               | 0,00%  | 533,39     | -          | -     | -           | -              | -          | -           | -           |       |             |       |
| 3.21 | SEINFRA | C3201 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 3-CAT 401 A 600M   | M²    | 2.182,83   | 47,74                     | 23,38%                    | 58,90                     | 128.868,69        | -         | 0,00%  | -              | -               | 0,00%  | 2.182,83   | -          | -     | -           | -              | -          | -           | -           |       |             |       |
| 3.22 | SEINFRA | C3203 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 3-CAT 601 A 800M   | M²    | 459,79     | 49,71                     | 23,38%                    | 61,33                     | 28.188,92         | -         | 0,00%  | -              | -               | 0,00%  | 459,79     | -          | -     | -           | -              | -          | -           | -           |       |             |       |
| 3.23 | SEINFRA | C3204 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 3-CAT 801 A 1000M  | M²    | 1.259,45   | 50,49                     | 23,38%                    | 62,29                     | 78.451,14         | -         | 0,00%  | -              | -               | 0,00%  | 1.259,45   | -          | -     | -           | -              | -          | -           | -           |       |             |       |
| 3.24 | SEINFRA | C3197 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP- 3-CAT 1801 A 1800M | M²    | 443,45     | 54,09                     | 23,38%                    | 66,74                     | 29.595,85         | -         | 0,00%  | -              | -               | 0,00%  | 443,45     | -          | -     | -           | -              | -          | -           | -           |       |             |       |
| 3.25 | SEINFRA | C3146 | COMPACTAÇÃO DE ATERRIS 100% P.N            | M²    | 131.514,33 | 3,71                      | 23,38%                    | 4,58                      | 602.335,63        | 22.594,16 | 17,18% | -              | 22.594,16       | 17,18% | 108.920,17 | 103.481,25 | -     | 103.481,25  | -              | 103.481,25 | 17,18%      |             |       |             |       |
| 4    |         |       | PAVIMENTAÇÃO                               |       |            |                           |                           |                           | 1.071.667,86      |           |        |                |                 |        |            |            |       |             |                |            |             |             |       |             |       |

**RESUMO FINANCEIRO**

|                      |     |               |         |
|----------------------|-----|---------------|---------|
| CONTRATO GERAL:      | R\$ | 19.659.051,81 | 100,00% |
| MEDIÇÕES ANTERIORES: | R\$ | 7.873.960,50  | 40,05%  |
| MEDIÇÃO DO PERÍODO:  | R\$ | 729.805,31    | 3,71%   |
| MEDIÇÃO ACUMULADA:   | R\$ | 8.603.766,81  | 43,79%  |
| SALDO:               | R\$ | 11.055.285,00 | 56,24%  |

18º MEDIÇÃO

|            |          |
|------------|----------|
| BDI        | 23,38%   |
| Marg. B.M. | 15,00%   |
| DATAS      |          |
| PERÍODO:   | 31/08/25 |
| EMISSÃO:   | 30/09/25 |
|            | 29/11/25 |

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA**  
 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368  
 CPF 985.497.823-68 - CREA 0601759048

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
 Rep. Tec./ Eng. Civil

**RAFAEL GOMES**  
 Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:6003  
 DADOS: 2025.11.28 06:34:25 -03'00'

**S:600313**  
 DADOS: 2025.11.28 06:34:25 -03'00'

**08309**  
 DADOS: 2025.11.28 06:34:25 -03'00'

NETO:03183275384

**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,37 KM**

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**



| CONTRATANTE:                      |  | CONTRATADO:              |  | 1ª MEDIÇÃO        |  | RESUMO FINANCEIRO |  |                   |  |              |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE |  | ARN CONSTRUÇÕES LTDA     |  | BDI               |  | CONTRATO GERAL:   |  | ACUM. ANTERIOR:   |  | ACUM. ATUAL: |  |
| CNPJ: 07.443.708/0001-88          |  | CNPJ: 11.477.070/0001-51 |  | Serviço: 23,38%   |  | R\$ 19.659.051,81 |  | R\$ 19.659.051,81 |  | 100,00%      |  |
|                                   |  |                          |  | Med. Bat.: 15,00% |  | R\$ 7.873.960,50  |  | R\$ 7.873.960,50  |  | 40,05%       |  |
|                                   |  |                          |  | Dados             |  | R\$ 729.805,31    |  | R\$ 729.805,31    |  | 3,71%        |  |
|                                   |  |                          |  | Período: 31/08/25 |  | R\$ 8.603.765,81  |  | R\$ 8.603.765,81  |  | 43,76%       |  |
|                                   |  |                          |  | Emissão: 29/11/25 |  | R\$ 11.056.286,00 |  | R\$ 11.056.286,00 |  | 56,28%       |  |

| ITEM | FONTE   | COD.  | DESCRIÇÃO                                                                                                   | UNID. | QTDE      | PREC. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (R\$) | PREC. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | PERIODO |       | QUANTIDADE REALIZADA |       | SALDO     |       | PERIODO     |       | ACUM. ANTERIOR |       | ACUM. ATUAL |       |   |
|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|-------|-----------|-------|-------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|---|
|      |         |       |                                                                                                             |       |           |                           |                       |                           |                   | QUANT.  | PERC. | QUANT.               | PERC. | QUANT.    | PERC. | VALOR (R\$) | PERC. | VALOR (R\$)    | PERC. | VALOR (R\$) | PERC. |   |
| 4.1  | SENIFRA | C2893 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)                                         | M2    | 13.339,57 | 65,11                     | 23,38%                | 80,33                     | 1.071.567,66      | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 13.339,57 | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5    |         |       | <b>DRENAAGEM</b>                                                                                            |       |           |                           |                       |                           | <b>658.887,92</b> |         |       |                      |       |           |       |             |       |                |       |             |       |   |
| 5.1  | SENIFRA | C0395 | BANQUEIJA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL                                                              | M     | 4.104,48  | 23,85                     | 23,38%                | 29,43                     | 120.794,85        | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 4.104,48  | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.2  | SENIFRA | C3112 | SARILETA DE CONCRETO SIMPLES CL=1,00m/E=0,08m                                                               | M     | 2.052,24  | 49,43                     | 23,38%                | 80,99                     | 125.166,12        | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 2.052,24  | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.3  | SENIFRA | C3095 | DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DEBT                                                               | M     | 901,50    | 172,25                    | 23,38%                | 212,52                    | 191.566,78        | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 901,50    | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.4  | SENIFRA | C3110 | SADA D'ÁGUA C/ DISTRIBUIDOR DE ENERGIA                                                                      | UN    | 105,00    | 229,56                    | 23,38%                | 283,23                    | 29.739,15         | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 105,00    | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.5  | SENIFRA | C2794 | ESCALAÇÃO MANUAL SOLO DE TAÇAT PROF. ATÉ 1,50m                                                              | M²    | 20,68     | 38,43                     | 23,38%                | 47,41                     | 980,44            | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 20,68     | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.6  | SENIFRA | C3346 | A VENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CARGADOS PRODUTOS (STRANSF)                                      | M²    | 49,28     | 367,83                    | 23,38%                | 478,50                    | 23.580,48         | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 49,28     | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.7  | SENIFRA | C3071 | DRENO PROFUNDO C/UBO FOROSO D=20cm/AREIA                                                                    | M     | 2.170,00  | 45,38                     | 23,38%                | 55,99                     | 121.498,30        | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 2.170,00  | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.8  | SENIFRA | C3095 | EXTREMIDADE PARA DRENO PROFUNDO                                                                             | UN    | 26,00     | 546,52                    | 23,38%                | 673,06                    | 17.499,56         | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 26,00     | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.9  | SENIFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (V=0,95X+0,99) - (DMT)=2,80km (valor de no obra - pista)                | T     | 1.357,18  | 3,66                      | 23,38%                | 4,52                      | 6.134,46          | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 1.357,18  | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.10 | SENIFRA | C4131 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (V=0,55X+0,99) - (DMT)=31,19km (valor pedreira - pista)         | T     | 542,46    | 17,52                     | 23,38%                | 21,62                     | 11.127,77         | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 542,46    | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     | - |
| 5.11 | SENIFRA | C4131 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (V=0,55X+0,99) - (DMT)=31,19km (valor de mata pedreira - pista) | T     | 121,39    | 17,52                     | 23,38%                | 21,62                     | 2.624,45          | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 121,39    | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     | - |
| 5.12 | SENIFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (V=0,95X+0,99) - (DMT)=3,80km (cimento - acampamento - pista)           | T     | 117,23    | 4,60                      | 23,38%                | 5,68                      | 666,87            | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 117,23    | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     | - |
| 5.13 | SENIFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (V=0,95X+0,99) - (DMT)=3,80km (qpo - acampamento - pista)               | T     | 1,67      | 4,60                      | 23,38%                | 5,68                      | 9,49              | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 1,67      | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.14 | SENIFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (V=0,95X+0,99) - (DMT)=3,80km (madeira - acampamento - pista)           | T     | 2,76      | 4,60                      | 23,38%                | 5,68                      | 15,68             | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 2,76      | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     |   |
| 5.15 | SENIFRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (V=0,37X) (DMT)=120,00km (cimento)                               | T     | 117,23    | 44,40                     | 23,38%                | 54,78                     | 6.421,86          | -       | 0,00% | -                    | 0,00% | 117,23    | -     | -           | -     | -              | -     | -           | -     | - |

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA**  
 Assinado de forma digital por ABSOLON CAVALCANTE MOTA em 2025.11.28 09:54:38 -03'00'

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865**  
 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368 em 2025.11.28 06:34:38 -03'00'

**RAFAEL GOMES**  
 Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES em 2025.11.28 06:34:38 -03'00'

**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM**

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

PLANILHA ORÇAMENTARIA



| CONTRATANTE:                      |  | CONTRATADO:              |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE |  | ARN CONSTRUÇÕES LTDA     |  |
| CNPJ: 07.443.030/0001-68          |  | CNPJ: 11.477.070/0001/51 |  |

| 1ª MEDIÇÃO |                  | RESUMO FINANCEIRO   |                           |
|------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| BDI        | Serviços: 23,38% | CONTRATO GERAL:     | R\$ 19.659.531,81 100,00% |
| Mat.Ba.:   | 15,00%           | MEIÇÕES ANTERIORES: | R\$ 7.873.590,50 40,05%   |
| DATAS      |                  | MEIÇÃO DO PERÍODO:  | R\$ 729.895,31 3,71%      |
| PERÍODO    | Inicio: 31/09/25 | MEIÇÃO ACUMULADA:   | R\$ 8.603.785,81 43,76%   |
|            | fim: 30/09/25    | SALDO:              | R\$ 11.055.745,00 56,24%  |
| EMISSÃO:   | 25/11/25         |                     |                           |

| ITEM | FONTE   | COD.  | DESCRIÇÃO                                                                                            | UNID. | QTD    | PREÇ. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (R\$) | PREÇ. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | QUANTIDADE REALIZADA |       | VALORES (R\$)  |        |                |       |             |       |  |
|------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|-------------|-------|--|
|      |         |       |                                                                                                      |       |        |                           |                       |                           |                   | QUANT.               | PERC. | ACUM. ANTERIOR | PERC.  | ACUM. ANTERIOR | PERC. | ACUM. ATUAL | PERC. |  |
| 6.16 | SENERRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (V = 0,37X) (DMT)=120,00km (apq)                          | T     | 1,67   | 44,40                     | 23,38%                | 54,78                     | 91,48             | -                    | 0,00% | -              | -      | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.17 | SENERRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (V = 0,37X) (DMT)=120,00km (maderel)                      | T     | 2,76   | 44,40                     | 23,38%                | 54,78                     | 151,19            | -                    | 0,00% | -              | -      | -              | -     | -           | -     |  |
| 6    |         |       | <b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>                                                                         |       |        |                           |                       |                           | <b>428.882,28</b> |                      |       |                |        |                |       |             |       |  |
| 6.1  | SENERRA | C0423 | BOCA DE BUERO SIMPLES TUBULAR D= 100mm                                                               | UN    | 14,00  | 2.041,73                  | 23,38%                | 2.519,08                  | 35.267,26         | -                    | 0,00% | -              | 14,00  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.2  | SENERRA | C0407 | BOCA DE BUERO DUPL O TUBULAR D=100cm                                                                 | UN    | 2,00   | 3.189,89                  | 23,38%                | 3.948,92                  | 7.898,04          | -                    | 0,00% | -              | 2,00   | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.3  | SENERRA | C0440 | BOCA DE BUERO TRIPL O TUBULAR D=100cm                                                                | UN    | 4,00   | 4.358,03                  | 23,38%                | 5.376,94                  | 21.507,76         | -                    | 0,00% | -              | 4,00   | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.4  | SENERRA | C0439 | BOCA DE BUERO TRIPL O CAPEADO (3,00 X 3,00m)                                                         | UN    | 2,00   | 15.733,13                 | 23,38%                | 19.411,54                 | 38.823,08         | -                    | 0,00% | -              | 2,00   | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.5  | SENERRA | C0820 | CORPO DE BUERO SIMPL ES TUBULAR D=100cm                                                              | M     | 80,00  | 534,36                    | 23,38%                | 659,29                    | 52.743,20         | -                    | 0,00% | -              | 80,00  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.6  | SENERRA | C0886 | CORPO DE BUERO DUPL O TUBULAR D= 80cm                                                                | M     | 14,00  | 769,76                    | 23,38%                | 949,73                    | 13.296,22         | -                    | 0,00% | -              | 14,00  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.7  | SENERRA | C0918 | CORPO DE BUERO TRIPL O TUBULAR D= 100cm                                                              | M     | 26,00  | 1.469,05                  | 23,38%                | 1.800,18                  | 46.804,88         | -                    | 0,00% | -              | 26,00  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.8  | SENERRA | C0917 | CORPO DE BUERO TRIPL O CAPEADO (3,00 X 3,00m)                                                        | M     | 10,08  | 12.525,07                 | 23,38%                | 15.453,43                 | 155.770,57        | -                    | 0,00% | -              | 10,08  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.9  | SENERRA | C2794 | ESCALVAÇÃO MANUAL SOLO DE TAÇCA. PROF. ATE 1,50m                                                     | M²    | 10,15  | 38,43                     | 23,38%                | 47,41                     | 481,21            | -                    | 0,00% | -              | 10,15  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.10 | SENERRA | C3270 | CONCRETO FVBER. FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSR)                                         | M³    | 17,23  | 355,13                    | 23,38%                | 458,16                    | 7.849,50          | -                    | 0,00% | -              | 17,23  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.11 | SENERRA | C1402 | FORMA PLAMA CHAPA COMPENSADA RESUMADA ESP = 10mm                                                     | M²    | 30,13  | 63,67                     | 23,38%                | 78,56                     | 2.367,01          | -                    | 0,00% | -              | 30,13  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.12 | SENERRA | C0216 | ARMADURA CA-50/AMEMBIA D= 6,3 A 10,0mm                                                               | KG    | 205,62 | 14,47                     | 23,38%                | 17,85                     | 3.670,32          | -                    | 0,00% | -              | 205,62 | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.13 | SENERRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATE 4,00 KM (V = 0,95X + 0,99) - (DMT)=2,81km (areada no areal - psia)        | T     | 251,02 | 3,66                      | 23,38%                | 4,52                      | 1.134,61          | -                    | 0,00% | -              | 251,02 | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.14 | SENERRA | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 km (V = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (bela pedreira - psia) | T     | 58,51  | 17,52                     | 23,38%                | 21,62                     | 1.264,59          | -                    | 0,00% | -              | 58,51  | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.15 | SENERRA | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 km (V = 0,53X + 0,99) - (DMT)=31,19km (bela pedreira - psia) | T     | 808,17 | 17,52                     | 23,38%                | 21,62                     | 17.472,64         | -                    | 0,00% | -              | 808,17 | -              | -     | -           | -     |  |
| 6.16 | SENERRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATE 4,00 KM (V = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (armado acampamento - psia)     | T     | 55,12  | 4,80                      | 23,38%                | 5,68                      | 313,08            | -                    | 0,00% | -              | 55,12  | -              | -     | -           | -     |  |

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA**  
 Assinado de forma digital por ABSOLON CAVALCANTE MOTA  
 CPF: 03183275384

**ARTUR FETOSA NOGUEIRA**  
 Assinado de forma digital por ARTUR FETOSA NOGUEIRA  
 CPF: 865.497.823-68

**RAFAEL GOMES**  
 Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
 DIOGENES:6003130

**ARTUR FETOSA NOGUEIRA**  
 Assinado de forma digital por ARTUR FETOSA NOGUEIRA  
 DIOGENES:6003130

Página 4 de 11

**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TECCHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM**

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.709/0001-66



ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001/651

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| 1ª MEDIÇÃO |          | RESUMO FINANCEIRO    |                   |
|------------|----------|----------------------|-------------------|
| BDI        | 23,38%   | CONTRATO GERAL:      | R\$ 19.659.051,81 |
| Mat.Bel.   | 15,00%   | MEDIÇÕES ANTERIORES: | R\$ 7.973.960,50  |
| PERÍODO:   | 31/08/25 | MEDIÇÃO DO PERÍODO:  | R\$ 729.895,31    |
| EMISSÃO:   | 30/09/25 | MEDIÇÃO ACUMULADA:   | R\$ 8.603.755,81  |
|            | 25/11/25 | SALDO:               | R\$ 11.055.286,00 |
|            |          |                      | 56,24%            |

| ITEM | FONTE   | COD.  | DESCRIÇÃO                                                                                           | UNID. | QTDE       | PREC. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (R\$) | PREC. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | PERÍODO |       | QUANTIDADE REALIZADA |            | SALDO  |       | VALORES (R\$) |       | ACUM.       |       |             |
|------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|------------|--------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|
|      |         |       |                                                                                                     |       |            |                           |                       |                           |                   | QUANT.  | PERC. | QUANT.               | PERC.      | QUANT. | PERC. | VALOR (R\$)   | PERC. | VALOR (R\$) | PERC. | VALOR (R\$) |
| 6.17 | SEINFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATE 400 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (traderara acampamento - pista) | T     | 14,21      | 4,80                      | 23,38%                | 5,68                      | 80,71             | 0,00%   | -     | 0,00%                | 14,21      | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 6.18 | SEINFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATE 400 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (trilha acampamento - pista)    | T     | 303,18     | 4,80                      | 23,38%                | 5,68                      | 1.722,06          | 0,00%   | -     | 0,00%                | 303,18     | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 6.19 | SEINFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATE 400 KM (Y = 0,95X + 0,99) - (DMT)=3,80km (apo: acampamento - pista)      | T     | 1,84       | 4,80                      | 23,38%                | 5,68                      | 10,45             | 0,00%   | -     | 0,00%                | 1,84       | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 6.20 | SEINFRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (DMT)=120,00km (cemento)                     | T     | 55,12      | 44,40                     | 23,38%                | 54,78                     | 3.019,47          | 0,00%   | -     | 0,00%                | 55,12      | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 6.21 | SEINFRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (DMT)=120,00km (tranchias)                   | T     | 303,18     | 44,40                     | 23,38%                | 54,78                     | 16.608,20         | 0,00%   | -     | 0,00%                | 303,18     | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 6.22 | SEINFRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (DMT)=120,00km (apo)                         | T     | 1,84       | 44,40                     | 23,38%                | 54,78                     | 100,80            | 0,00%   | -     | 0,00%                | 1,84       | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 6.23 | SEINFRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (Y = 0,37X) (DMT)=120,00km (traderara)                   | T     | 14,21      | 44,40                     | 23,38%                | 54,78                     | 778,42            | 0,00%   | -     | 0,00%                | 14,21      | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 7    |         |       | <b>SMALZAÇÃO</b>                                                                                    |       |            |                           |                       |                           | <b>50.887,77</b>  |         |       |                      |            |        |       |               |       |             |       |             |
| 7.1  | SEINFRA | C3353 | PLACA DE RESULTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO                                        | MP    | 21,00      | 670,26                    | 23,38%                | 828,97                    | 17.366,37         | 0,00%   | -     | 0,00%                | 21,00      | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 7.2  | SEINFRA | C3356 | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO                                    | MP    | 36,00      | 754,10                    | 23,38%                | 931,16                    | 33.521,40         | 0,00%   | -     | 0,00%                | 36,00      | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 8    |         |       | <b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>                                                                           |       |            |                           |                       |                           | <b>249.992,55</b> |         |       |                      |            |        |       |               |       |             |       |             |
| 8.1  | SEINFRA | C3283 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)                                                  | MP    | 35.258,47  | 3,12                      | 23,38%                | 4,59                      | 161.836,38        | 0,00%   | -     | 0,00%                | 35.258,47  | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 8.2  | SEINFRA | C3308 | RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO EMPRESTIMOS, JACIDAS E TALUDES                                    | MP    | 352.584,69 | 0,20                      | 23,38%                | 0,25                      | 88.146,17         | 0,00%   | -     | 0,00%                | 352.584,69 | 0,00%  | -     | -             | -     | -           | -     | -           |
| 9    |         |       | <b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>                                                                         |       |            |                           |                       |                           | <b>211.275,60</b> |         |       |                      |            |        |       |               |       |             |       |             |

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA**  
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA  
CPF: 03183275384  
Razão Social: ABSOLON CAVALCANTE MOTA

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA  
CPF: 865.497.823-68

**RAFAEL GOMES DIOGENES**  
Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES  
CPF: 0313083309

Rep. Tec / Eng. Civil  
CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048

**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECCHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM**

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

**CONTRATANTE:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

**CONTRATADO:**  
ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001/51

| 1º MEDIÇÃO |          |
|------------|----------|
| BDI        | 23,38%   |
| Service:   | 15,00%   |
| Mín. Bal.: | 0,00%    |
| DATAS      |          |
| Início:    | 31/08/25 |
| Fim:       | 30/09/25 |
| PERÍODO:   | 30/09/25 |
| EMISSÃO:   | 25/11/25 |

| RESUMO FINANCEIRO    |     |               |         |
|----------------------|-----|---------------|---------|
| CONTRATO GERAL:      | R\$ | 19.659.251,81 | 100,00% |
| MEDICÕES ANTERIORES: | R\$ | 7.873.590,50  | 40,09%  |
| MEDIÇÃO DO PERÍODO:  | R\$ | 729.903,31    | 3,71%   |
| MEDIÇÃO ACUMULADA:   | R\$ | 8.603.765,81  | 43,79%  |
| SALDO:               | R\$ | 11.055.285,00 | 56,24%  |

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM     | FONTE   | COD.  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | UNID. | QTDE       | PREC. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (R\$) | PREC. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | QUANTIDADE REALIZADA |       | VALORES (R\$)  |            | VALORES (R\$) |                | PERC.      |             |
|----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------|------------|---------------|----------------|------------|-------------|
|          |         |       |                                                                                                                                                                 |       |            |                           |                       |                           |                   | QUANT.               | PERC. | ACUM. ANTERIOR | QUANT.     | PERC.         | ACUM. ANTERIOR |            | ACUM. ATUAL |
| 9.1      | SEINFRA | C473  | CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLÇA D=10CM DE 7 ATE 11CM, DISTANTES A 15M, EM TORRÕES ROLÇOS D=12CM DE 10 ATE 15CM, DISTANTES A 50,00M - 4 FIOS DE ARAME FARRADO | M     | 9.920,00   | 17,52                     | 23,38%                | 21,62                     | 207.984,40        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 5.620,00   | -             | -              | -          | -           |
| 9.1      | SEINFRA | C3104 | REMOÇÃO DE CERCCAS                                                                                                                                              | M     | 7.480,00   | 0,36                      | 23,38%                | 0,44                      | 3.291,20          | 0,00%                | -     | 0,00%          | 7.480,00   | -             | -              | -          | -           |
| 10       |         |       | INDENIZAÇÃO DE MAZIDA                                                                                                                                           |       |            |                           |                       |                           | 278.658,04        |                      |       |                |            |               |                |            | 0,00%       |
| 10.1     | SEINFRA | C2840 | INDENIZAÇÃO DE MAZIDA                                                                                                                                           | M²    | 183.327,66 | 1,23                      | 23,38%                | 1,52                      | 278.658,04        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 183.327,66 | -             | -              | -          | -           |
| 11       |         |       | OBRAS DE ARTE ESTREGIAS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE)                                                                                                             |       |            |                           |                       |                           | 11.756.511,46     |                      |       |                |            |               |                |            | 64,21%      |
| 11.1     |         |       | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                  |       |            |                           |                       |                           | 7.383.488,17      |                      |       |                |            |               |                |            | 54,18%      |
| 11.1.1   |         |       | VASAS PRINCIPAIS + TRANSVERSARIAIS                                                                                                                              |       |            |                           |                       |                           | 4.517.441,82      |                      |       |                |            |               |                |            | 70,17%      |
| 11.1.1.1 | SEINFRA | C0845 | CONCRETO PMBR - FCK: 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                                              | M³    | 550,92     | 471,04                    | 23,38%                | 581,91                    | 320.565,68        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 505,92     | 91,83%        | 45,00          | 294.398,92 | 294.398,92  |
| 11.1.1.2 | SEINFRA | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELVAÇÃO                                                                                                                   | M²    | 550,92     | 131,34                    | 23,38%                | 164,51                    | 90.631,45         | 0,00%                | -     | 0,00%          | 505,92     | 91,83%        | 45,00          | 83.228,89  | 83.228,89   |
| 11.1.1.3 | SEINFRA | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTL 5X                                                                                                    | M²    | 5787,04    | 101,66                    | 23,38%                | 125,43                    | 725.868,43        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 5.327,04   | 92,05%        | 480,00         | 668.170,63 | 668.170,63  |
| 11.1.1.4 | SEINFRA | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                                                                                         | KG    | 47704,39   | 15,41                     | 23,38%                | 19,01                     | 908.850,45        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 45.482,12  | 35,34%        | 2.222,27       | 864.615,07 | 864.615,07  |
| 11.1.1.5 | SEINFRA | C0216 | ARMADURA CA-50A MEDIO D= 9,3 A 10,0mm                                                                                                                           | KG    | 26.889,93  | 14,47                     | 23,38%                | 17,85                     | 481.770,25        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 24.630,55  | 91,28%        | 2.359,38       | 438.655,24 | 438.655,24  |
| 11.1.1.6 | SEINFRA | C3329 | CONFECCAO E COLOCACAO DE CABO COM 12 CORDOALHAS DE D=12,7mm COM BANHA                                                                                           | KG    | 14.137,20  | 17,69                     | 23,38%                | 21,83                     | 308.815,08        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 13.783,77  | 97,50%        | 353,43         | 300.899,70 | 300.899,70  |
| 11.1.1.7 | SEINFRA | C3336 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE D=12,7mm                                                                                                         | UN    | 120,00     | 1.411,51                  | 23,38%                | 1.741,52                  | 208.982,40        | 0,00%                | -     | 0,00%          | 117,00     | 97,50%        | 3,00           | 203.757,84 | 203.757,84  |
| 11.1.1.8 | SEINFRA | C3342 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE D=12,7mm                                                                                                       | UN    | 120,00     | 380,82                    | 23,38%                | 481,95                    | 57.834,00         | 0,00%                | -     | 0,00%          | 117,00     | 97,50%        | 3,00           | 56.388,15  | 56.388,15   |
| 11.1.1.9 | SEINFRA | C3344 | CONFECCAO E COLOCACAO DE CABO COM 1 CORDOALHA DE D=12,7mm COM BANHA                                                                                             | KG    | 1.216,00   | 34,79                     | 23,38%                | 42,92                     | 52.190,72         | 0,00%                | -     | 0,00%          | 942,40     | 77,50%        | 273,60         | 40.447,81  | 40.447,81   |

**ABSOLON**  
CAVALCANTE  
MOTA  
NETO:03183275384

**ARTUR FEITOSA** Assinado de forma digital por ARTUR NOGUEIRA:865  
49782368  
**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Rep. Tec / Eng. Civil  
CPF: 865.497.823-66 - CREA 0801758048

**RAFAEL GOMES** Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES: DIOGENES:6 0031308309  
DADOS: 2025.11.28 06:35:05 -03'00'

**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VINCINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TEGCHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM**

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.704/0001-66



CONTRATADO:  
ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001/51

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

| 1ª MEDIÇÃO |          | RESUMO FINANCEIRO   |                   |         |
|------------|----------|---------------------|-------------------|---------|
| BDI        | 23,38%   | CONTRATO GERAL      | R\$ 19.659.051,81 | 100,00% |
| Mai.Bal.   | 15,00%   | MEDIÇÕES ANTERIORES | R\$ 7.873.990,50  | 40,09%  |
| DATA       |          | MEDIÇÃO DO PERÍODO  | R\$ 729.805,31    | 3,71%   |
| PERÍODO:   | 31/08/25 | MEDIÇÃO ACUMULADA   | R\$ 8.603.765,81  | 43,79%  |
| EMISSÃO:   | 30/09/25 | SALDO:              | R\$ 11.055.286,00 | 56,26%  |

**PLANOILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM     | FONTE      | COD.    | DESCRIÇÃO                                                                                                   | UNID. | QTDE      | PREC. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (R\$) | PREC. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$)   | PERÍODO |       | ACUM. ANTERIOR | ACUMULADO ATUAL |        | SALDO     | PERÍODO     |            | VALORES (R\$) |                   | ACUM. ATUAL       | PERC.         |
|----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------|-------|----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|          |            |         |                                                                                                             |       |           |                           |                       |                           |                     | QUANT.  | PERC. |                | QUANT.          | PERC.  |           | VALOR (R\$) | PERC.      | VALOR (R\$)   | PERC.             |                   |               |
| 11.11.10 | SEINFRA    | C3331   | ANCORAGEM ATINA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm                                                         | UN    | 120,00    | 155,54                    | 23,38%                | 191,91                    | 23.029,20           | -       | 0,00% | 93,00          | 93,00           | 77,50% | 27,00     | -           | 17.847,63  | 17.847,63     | 19.659.051,81     | 100,00%           |               |
| 11.11.11 | SEINFRA    | C3337   | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12,7mm                                                       | UN    | 120,00    | 71,05                     | 23,38%                | 87,66                     | 10.519,20           | -       | 0,00% | 93,00          | 93,00           | 77,50% | 27,00     | -           | 8.152,38   | 8.152,38      | 7.873.990,50      | 40,09%            |               |
| 11.11.12 | SEINFRA    | C3343   | PROTENSÃO E INJEÇÃO EM CABO COM CORDOALHA DE 12,7mm                                                         | KG    | 15.359,20 | 12,89                     | 23,38%                | 15,90                     | 244.115,88          | -       | 0,00% | 13.783,77      | 13.783,77       | 89,78% | 1.569,43  | -           | 219.161,95 | 219.161,95    | 8.603.765,81      | 43,79%            |               |
| 11.11.13 | SEINFRA    | C3330   | PURGADOR PARA ANCORAGEM                                                                                     | UN    | 120,00    | 7,66                      | 23,38%                | 9,45                      | 1.134,60            | -       | 0,00% | 78,00          | 78,00           | 65,00% | 42,00     | -           | 737,10     | 737,10        | 11.055.286,00     | 56,26%            |               |
| 11.11.14 | SCRO/ DNIT | 3806423 | LANÇAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KM COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE                              | UNID  | 80,00     | 10.237,36                 | 23,38%                | 12.530,95                 | 1.010.468,00        | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 80,00     | -           | -          | -             | -                 | -                 | -             |
| 11.11.15 | SCRO/ DNIT | 5915328 | TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 7 T - RODOVA EM LETO NATURAL       | KM    | 740,00    | 31,97                     | 23,38%                | 101,13                    | 74.836,20           | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 740,00    | -           | -          | -             | -                 | -                 | -             |
| 11.12    |            |         | <b>LAJOTAS PRE-MOLDADAS</b>                                                                                 |       |           |                           |                       |                           | <b>781.858,42</b>   |         |       |                |                 |        |           |             |            |               | <b>663.428,36</b> | <b>663.428,36</b> | <b>84,89%</b> |
| 11.12.1  | SEINFRA    | C0846   | CONCRETO FVBR - FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                           | M³    | 124,51    | 471,84                    | 23,38%                | 581,91                    | 72.453,61           | -       | 0,00% | 96,17          | 96,17           | 77,24% | 28,34     | -           | 55.961,65  | 55.961,65     | 15.821,23         | 15,82%            |               |
| 11.12.2  | SEINFRA    | C1604   | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI EL EVAÇÃO                                                             | M²    | 124,51    | 133,34                    | 23,38%                | 164,51                    | 20.483,14           | -       | 0,00% | 96,17          | 96,17           | 77,24% | 28,34     | -           | 15.821,23  | 15.821,23     | 15.821,23         | 15,82%            |               |
| 11.12.3  | SEINFRA    | C1399   | FORMA PLANA GHARA COMPENSADA PLASTIFICADA, Esp = 12mm UTIL 5X                                               | M²    | 2540,52   | 101,66                    | 23,38%                | 125,43                    | 318.657,42          | -       | 0,00% | 2.015,31       | 2.015,31        | 79,33% | 525,21    | -           | 257.780,47 | 257.780,47    | 338.865,01        | 33,89%            |               |
| 11.12.4  | SEINFRA    | C4151   | ARMADURA DE AÇO CA50B0                                                                                      | KG    | 19.950,74 | 13,90                     | 23,38%                | 17,15                     | 342.155,19          | -       | 0,00% | 19.758,89      | 19.758,89       | 99,04% | 191,95    | -           | 338.865,01 | 338.865,01    | 338.865,01        | 33,89%            |               |
| 11.12.5  | SCRO/ DNIT | 3806428 | LANÇAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDALTO                                                          | T     | 297,19    | 63,06                     | 23,38%                | 77,80                     | 23.121,38           | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 297,19    | -           | -          | -             | -                 | -                 |               |
| 11.12.6  | SCRO/ DNIT | 5914584 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDALTO DE 20 T.M - RODOVA EM LETO NATURAL | T.M   | 1.511,57  | 2,87                      | 23,38%                | 3,30                      | 4.988,18            | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 1.511,57  | -           | -          | -             | -                 | -                 |               |
| 11.13    |            |         | <b>LAJE DO TABULEIRO E PLACAS DE TRANSIÇÃO</b>                                                              |       |           |                           |                       |                           | <b>1.298.070,70</b> |         |       |                |                 |        |           |             |            |               | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 11.13.1  | SEINFRA    | C0846   | CONCRETO FVBR - FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                           | M³    | 493,52    | 471,84                    | 23,38%                | 581,91                    | 287.194,22          | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 493,52    | -           | -          | -             | -                 | -                 |               |
| 11.13.2  | SEINFRA    | C1604   | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI EL EVAÇÃO                                                             | M²    | 493,52    | 133,34                    | 23,38%                | 164,51                    | 81.188,98           | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 493,52    | -           | -          | -             | -                 | -                 |               |
| 11.13.3  | SEINFRA    | C1399   | FORMA PLANA GHARA COMPENSADA PLASTIFICADA, Esp = 12mm UTIL 5X                                               | M²    | 380,80    | 101,66                    | 23,38%                | 125,43                    | 47.763,74           | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 380,80    | -           | -          | -             | -                 | -                 |               |
| 11.13.4  | SEINFRA    | C0215   | ARMADURA CA-50A GROSSA D = 12,5 A 25,0mm                                                                    | KG    | 14.401,00 | 15,41                     | 23,38%                | 19,91                     | 273.763,01          | -       | 0,00% | -              | -               | 0,00%  | 14.401,00 | -           | -          | -             | -                 | -                 |               |

ABSOLON CAVALCANTE MOTA  
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA  
CPF: 03183275384  
Assinado digitalmente por RAFAEL GOMES DIOGENES:60  
CPF: 063512-03007

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865  
Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368  
CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048

RAFAEL GOMES DIOGENES:60  
Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:60031308309  
Dados: 2025.11.28 06:35:12 -03007

**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM**

CONCORRÊNCIA Nº 09.06.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-86

CONTRATADO:  
ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001/51



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| 1ª MEDIÇÃO |           | RESUMO FINANCEIRO    |                   |
|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| BDI        | 23,38%    | CONTRATO GERAL:      | R\$ 137.994,98    |
| Mt Bdl:    | 15,00%    | MEDICÕES ANTERIORES: | R\$ 729.895,31    |
| DATAS      |           | MEDICÃO DO PERÍODO:  | R\$ 8.603.765,81  |
| PERÍODO:   | 3/10/2025 | MEDICÃO ACUMULADA:   | R\$ 11.055.286,00 |
| EMISSÃO:   | 29/11/25  | SALDO:               | R\$ 56,26%        |

| ITEM     | FONTE   | COD.  | DESCRIÇÃO                                                    | UNID. | QTDDE     | PREÇ. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. | PREÇ. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$)   | QUANTIDADE REALIZADA |           | VALORES (R\$)  |           |              |              |             |
|----------|---------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|          |         |       |                                                              |       |           |                           |                 |                           |                     | QUANT.               | PERC.     | ACUM. ANTERIOR | PERC.     | VALOR (R\$)  | PERC.        | VALOR (R\$) |
| 11.1.3.5 | SEINFRA | C0216 | ARMADURA CA-50A MEDIDA= 6,3 A 10,0mm                         | KG    | 61.995,00 | 14,47                     | 23,38%          | 17,85                     | 1.108.610,75        | 0,00%                | -         | 0,00%          | 61.995,00 | -            | -            | -           |
| 11.1.3.6 | SEINFRA | C0217 | ARMADURA CA-80 FNAD-3 40 A 6,40mm                            | KG    | 100,00    | 12,64                     | 23,38%          | 15,60                     | 1.560,00            | 0,00%                | -         | 0,00%          | -         | 0,00%        | 100,00       | -           |
| 11.1.4   |         |       | <b>COMPONENTOS DE SUPERESTRUTURA</b>                         |       |           |                           |                 |                           | <b>286.097,03</b>   |                      |           |                |           |              |              |             |
| 11.1.4.1 | SEINFRA | C0090 | APARELHO DE APOIO EM CIMENTO                                 | KG    | 1.752,00  | 43,81                     | 23,38%          | 78,73                     | 137.934,96          | 100,00%              | 1.752,00  | 100,00%        | -         | 0,00%        | 137.934,96   | 48,21%      |
| 11.1.4.2 | SEINFRA | C0834 | CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), LANÇAMENTO E CURA  | M³    | 0,33      | 3.847,52                  | 23,38%          | 4.747,07                  | 1.566,53            | 0,00%                | -         | 0,00%          | -         | 0,00%        | 0,33         | -           |
| 11.1.4.3 | SEINFRA | C0840 | CONCRETO PVMR, FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO             | M³    | 182,00    | 390,75                    | 23,38%          | 482,11                    | 87.744,02           | 0,00%                | -         | 0,00%          | -         | 0,00%        | 182,00       | -           |
| 11.1.4.4 | SEINFRA | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI EL EVAÇÃO              | M²    | 182,00    | 133,34                    | 23,38%          | 164,51                    | 29.940,82           | 0,00%                | -         | 0,00%          | -         | 0,00%        | 182,00       | -           |
| 11.1.4.5 | SEINFRA | C3081 | ESCORRAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL                       | M²    | 630,00    | 37,19                     | 23,38%          | 45,89                     | 28.910,70           | 0,00%                | -         | 0,00%          | -         | 0,00%        | 630,00       | -           |
| 11.2     |         |       | <b>MESOSTRUTURA (PLALAS+TRAMASSA+ALIAS)</b>                  |       |           |                           |                 |                           | <b>2.108.892,55</b> |                      |           |                |           |              |              |             |
| 11.2.1   | SEINFRA | C0844 | CONCRETO PVMR, FCK 30 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO             | M³    | 356,49    | 452,13                    | 23,38%          | 557,84                    | 198.864,38          | 0,00%                | 323,91    | 90,86%         | 32,58     | 180.899,95   | 180.899,95   | 53,286,99   |
| 11.2.2   | SEINFRA | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI EL EVAÇÃO              | M²    | 356,49    | 133,34                    | 23,38%          | 164,51                    | 58.646,17           | 0,00%                | 323,91    | 90,86%         | 32,58     | 91.726,55    | 91.726,55    | 17,199,97   |
| 11.2.3   | SEINFRA | C3991 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTL 5X | M²    | 778,32    | 108,13                    | 23,38%          | 129,71                    | 100.965,99          | 0,00%                | 707,17    | 90,86%         | 71,15     | 1.411.218,76 | 1.411.218,76 | 191.172,18  |
| 11.2.4   | SEINFRA | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                      | KG    | 81.904,87 | 15,41                     | 23,38%          | 19,01                     | 1.557.011,58        | 0,00%                | 74.235,60 | 90,84%         | 7.669,27  | 191.172,18   | 191.172,18   | 191.172,18  |
| 11.2.5   | SEINFRA | C0216 | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm                        | KG    | 10.840,59 | 14,47                     | 23,38%          | 17,85                     | 193.504,53          | 0,00%                | 10.709,93 | 98,79%         | 130,66    | -            | -            | -           |
| 11.3     |         |       | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                        |       |           |                           |                 |                           | <b>1.173.813,97</b> |                      |           |                |           |              |              |             |
| 11.3.1   | SEINFRA | C4693 | ESTACA RAIZ DIAMETRO 310mm - ATE 90 TT                       | M     | 420,00    | 298,14                    | 23,38%          | 387,85                    | 154.497,00          | 0,00%                | 420,00    | 100,00%        | -         | -            | 154.497,00   | 154.497,00  |
| 11.3.2   | SEINFRA | C4694 | ESTACA RAIZ DIAMETRO 410mm - ATE 125 TT                      | M     | 468,00    | 443,23                    | 23,38%          | 546,86                    | 255.930,48          | 0,00%                | 468,00    | 100,00%        | -         | -            | 255.930,48   | 255.930,48  |
| 11.3.3   | SEINFRA | C0844 | CONCRETO PVMR, FCK 30 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO             | M³    | 104,54    | 452,13                    | 23,38%          | 557,84                    | 58.316,59           | 0,00%                | 104,54    | 100,00%        | -         | -            | 58.316,59    | 58.316,59   |
| 11.3.4   | SEINFRA | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI EL EVAÇÃO              | M²    | 104,54    | 133,35                    | 23,38%          | 164,53                    | 17.199,97           | 0,00%                | 104,54    | 100,00%        | -         | -            | 17.199,97    | 17.199,97   |
| 11.3.5   | SEINFRA | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                      | KG    | 33.665,66 | 15,41                     | 23,38%          | 19,01                     | 639.984,20          | 0,00%                | 33.665,66 | 100,00%        | -         | -            | 639.984,20   | 639.984,20  |
| 11.3.6   | SEINFRA | C0216 | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm                        | KG    | 830,91    | 14,47                     | 23,38%          | 17,85                     | 14.831,74           | 0,00%                | 830,91    | 100,00%        | -         | -            | 14.831,74    | 14.831,74   |
| 11.3.7   | SEINFRA | C2189 | ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE JACA I - PROF. ATE 2,00m          | M³    | 145,15    | 7,50                      | 23,38%          | 9,25                      | 1.342,64            | 0,00%                | 145,15    | 100,00%        | -         | -            | 1.342,64     | 1.342,64    |

ABSOLON  
CAVALCANTE  
MOTA

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384  
CNPJ: 03.183.275/0001-84  
CPF: 03.183.275/0001-84

ARTUR FETOSA Assinado de forma digital por ARTUR NOGUEIRA:865  
49782368  
ARTUR FETOSA NOGUEIRA  
Rep. Tec / Eng. Civil  
CPF: 865.487.823-68 - CREA: 0801758048

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
DIOGENES:609  
0031308309  
Dados: 2025.11.28


**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM**

CONCORRÊNCIA Nº 09.06.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



CONTRATANTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.709/0001-66

CONTRATADA:  
ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/00001/51



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| 1ª MEDIÇÃO |           | RESUMO FINANCEIRO    |                   |
|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| BDI        | 23,38%    | CONTRATO GERAL:      | R\$ 19.659,051,81 |
| Med. BDI:  | 15,00%    | MEDIÇÕES ANTERIORES: | R\$ 7.873.990,50  |
| DATAS      |           | MEDIÇÃO DO PERÍODO:  | R\$ 729.805,31    |
| PERÍODO:   | 3/08/2025 | MEDIÇÃO ACUMULADA:   | R\$ 8.603.795,81  |
| EMISSÃO:   | 30/09/25  | SALDO:               | R\$ 11.055.286,00 |
|            | 29/11/25  |                      |                   |

| ITEM   | FONTE   | COD.  | DESCRIÇÃO                                                                                              | UNID. | QTDTE  | PREÇ. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (%) | PREÇ. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | PERÍODO |        | QUANTIDADE REALIZADA |           | VALORES (R\$) |            |             |
|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------|--------|----------------------|-----------|---------------|------------|-------------|
|        |         |       |                                                                                                        |       |        |                           |                     |                           |                   | QUANT.  | PERC.  | QUANT.               | PERC.     | VALOR (R\$)   | PERC.      | VALOR (R\$) |
| 11.38  | SEINFRA | C3891 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA ELASTIFICADA ESP= 18mm UTIL 5X                                            | M²    | 190,08 | 105,13                    | 23,38%              | 129,71                    | 24.655,28         | 0,00%   | 190,08 | 100,00%              | 24.655,28 | 0,00%         | 24.655,28  | 100,00%     |
| 11.39  | SEINFRA | C0833 | CONCRETO P/VIÉS, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                     | M³    | 11,35  | 370,54                    | 23,38%              | 457,17                    | 5.188,88          | 0,00%   | 11,35  | 100,00%              | 5.188,88  | 0,00%         | 5.188,88   | 43,73%      |
| 11.310 | SEINFRA | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELVAÇÃO                                                          | M²    | 11,35  | 133,34                    | 23,38%              | 164,51                    | 1.867,19          | 0,00%   | 11,35  | 100,00%              | 1.867,19  | 0,00%         | 1.867,19   | 43,73%      |
| 11.4   |         |       | <b>ACABAMENTOS</b>                                                                                     |       |        |                           |                     |                           | <b>569.435,78</b> |         |        |                      |           |               |            |             |
| 11.41  | SEINFRA | C3038 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA DE FERRO (4"x4"x20")                                            | KG    | 208,00 | 31,35                     | 23,38%              | 38,68                     | 8.045,44          | 0,00%   | -      | 0,00%                | 208,00    | 0,00%         | 8.045,44   | 0,00%       |
| 11.42  | SEINFRA | C0375 | BARREIRA DE CONCRETO/NEW JERSEY/SIMPLES                                                                | M     | 500,00 | 334,12                    | 23,38%              | 412,24                    | 206.120,00        | 0,00%   | -      | 0,00%                | 500,00    | 0,00%         | 206.120,00 | 0,00%       |
| 11.43  | SEINFRA | C3039 | GUARDA CORPO (VARANDA)                                                                                 | M     | 514,00 | 405,74                    | 23,38%              | 500,60                    | 257.308,40        | 0,00%   | -      | 0,00%                | 514,00    | 0,00%         | 257.308,40 | 0,00%       |
| 11.44  | SEINFRA | C5003 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JENIE 25/40 V OU SIMILAR)   | M     | 34,50  | 527,33                    | 23,38%              | 650,62                    | 22.446,39         | 0,00%   | -      | 0,00%                | 34,50     | 0,00%         | 22.446,39  | 0,00%       |
| 11.45  | SEINFRA | C2784 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)                                                       | M³    | 204,60 | 135,39                    | 23,38%              | 167,04                    | 34.176,38         | 0,00%   | -      | 0,00%                | 204,60    | 0,00%         | 34.176,38  | 0,00%       |
| 11.46  | SEINFRA | C0830 | CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                   | M³    | 54,61  | 514,94                    | 23,38%              | 635,33                    | 34.695,37         | 0,00%   | -      | 0,00%                | 54,61     | 0,00%         | 34.695,37  | 0,00%       |
| 11.47  | SEINFRA | C3069 | DRENO DE PVC D=100mm                                                                                   | UN    | 100,00 | 47,44                     | 23,38%              | 58,53                     | 5.853,00          | 0,00%   | -      | 0,00%                | 100,00    | 0,00%         | 5.853,00   | 0,00%       |
| 11.48  | SEINFRA | C4571 | MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TRITURADO BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO         | M     | 20,80  | 28,82                     | 23,38%              | 35,56                     | 739,65            | 0,00%   | -      | 0,00%                | 20,80     | 0,00%         | 739,65     | 0,00%       |
| 11.49  | SEINFRA | C2829 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SOPRAC 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)                                        | M²    | 2,08   | 19,93                     | 23,38%              | 24,59                     | 51,15             | 0,00%   | -      | 0,00%                | 2,08      | 0,00%         | 51,15      | 0,00%       |
| 11.5   |         |       | <b>TRANSPORTES</b>                                                                                     |       |        |                           |                     |                           | <b>57.654,01</b>  |         |        |                      |           |               |            |             |
| 11.51  | SEINFRA | C3143 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT ATÉ 4,00 KM (V = 0,95X + 0,99) - (DMT) = 0,20km (área de floresta - obra)       | T     | 729,27 | 1,18                      | 23,38%              | 1,46                      | 1.064,73          | 0,00%   | 182,32 | 25,00%               | 546,95    | 25,00%        | 266,18     | 25,00%      |
| 11.52  | SEINFRA | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/DMT SUPERIOR A 30,00 Km (V = 0,55X + 0,99) - (DMT) = 33,80km (Ima. pedreira - obra) | T     | 506,04 | 18,90                     | 23,38%              | 23,32                     | 11.800,95         | 0,00%   | 126,51 | 25,00%               | 379,53    | 25,00%        | 2.950,21   | 25,00%      |
| 11.53  | SEINFRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (V = 0,37X) (DMT) = 120,00km (cemento)                      | T     | 181,53 | 44,40                     | 23,38%              | 54,78                     | 9.944,21          | 0,00%   | 45,38  | 25,00%               | 136,15    | 25,00%        | 2.485,05   | 25,00%      |
| 11.54  | SEINFRA | C3311 | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVA PAVIMENTADA (V = 0,37X) (DMT) = 120,00km (apo)                          | T     | 312,50 | 44,40                     | 23,38%              | 54,78                     | 17.118,75         | 0,00%   | 78,13  | 25,00%               | 234,38    | 25,00%        | 4.279,89   | 25,00%      |

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA**  
Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368

**RAFAEL GOMES DIOGENES**  
Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:600313082025.11.28

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUIARIPE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66



ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001-91

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

| 1ª MEDIÇÃO |                                   | RESUMO FINANCEIRO    |                          |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| BDI        | Serviços 23,38%                   | CONTRATO GERAL       | RS 19.659.051,81 100,00% |
| Mat.Bal.   | 1500%                             | MEDIÇÕES ANTERIORES: | RS 7.873.980,50 40,09%   |
| DATAS      |                                   | MEDIÇÃO DO PERÍODO:  | RS 729.808,31 3,71%      |
| PERÍODO:   | Início: 31/08/25<br>fim: 30/09/25 | MEDIÇÃO ACUMULADA:   | RS 8.603.788,81 43,79%   |
| EMISSÃO:   | 25/11/25                          | SALDO:               | RS 11.055.268,00 56,26%  |

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM    | FONTE      | COD.    | DESCRIÇÃO                                                                                                     | UNID. | QTDE      | PREÇ. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (%) | PREÇ. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | QUANTIDADE REALIZADA |       |                | VALORES (R\$)   |         |        |         |          |             |             |            |             |             |         |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------|-----------------|---------|--------|---------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|         |            |         |                                                                                                               |       |           |                           |                     |                           |                   | PERÍODO              | PERC. | ACUM. ANTERIOR | ACUMULADO ATUAL | PERC.   | SALDO  | PERÍODO | PERC.    | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | PERC.      | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | PERC.   |
| 11.55   | SEINFRA    | C3311   | TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,37X) (DMT=120,00m (Insularia))                             | T     | 321,75    | 44,40                     | 23,38%              | 54,78                     | 17.625,47         | 0,00%                | 0,00% | 80,44          | 80,44           | 25,00%  | 241,31 | 0,00%   | 406,37   | 433.326,97  | 93,74%      | 433.326,97 | 93,74%      |             |         |
| 11.6    |            |         | PATTO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS                                                                                |       |           |                           |                     |                           | 482.256,98        |                      |       |                |                 |         |        |         |          |             |             |            |             |             |         |
| 11.61   |            |         | PREPARAÇÃO DO TERRENO                                                                                         |       |           |                           |                     |                           | 204.868,41        |                      |       |                |                 |         |        |         |          |             |             |            |             |             |         |
| 11.61.1 | SEINFRA    | C3181   | DESMATAMENTO DE ESTOCAMENTO DE ARVORE ELIMPEZA                                                                | M2    | 32.545,00 | 0,25                      | 23,38%              | 0,31                      | 10.088,95         | 0,00%                | 0,00% | 32.545,00      | 32.545,00       | 100,00% | -      | 0,00%   | 4.068,37 | 10.088,95   | 87.871,50   | 62.291,13  | 44.716,83   | 100,00%     |         |
| 11.61.2 | SEINFRA    | C3233   | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO                                                                                     | M2    | 32.545,00 | 2,19                      | 23,38%              | 2,70                      | 87.871,50         | 0,00%                | 0,00% | 32.545,00      | 32.545,00       | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 87.871,50   | 62.291,13   | 62.291,13  | 62.291,13   | 100,00%     |         |
| 11.61.3 | SEINFRA    | C3184   | ESCALFICAGEM PAVIMENTAMENTO DE SUB-BASE/BASE/REESTRUTURAMENTO PRIMARIO                                        | M3    | 9.763,50  | 5,17                      | 23,38%              | 6,38                      | 62.291,13         | 0,00%                | 0,00% | 9.763,50       | 9.763,50        | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 44.716,83   | 44.716,83   | 44.716,83  | 44.716,83   | 100,00%     |         |
| 11.61.4 | SEINFRA    | C3146   | COMPACTAÇÃO DE ATERRIOS 100% P N                                                                              | M3    | 9.763,50  | 3,71                      | 23,38%              | 4,58                      | 44.716,83         | 0,00%                | 0,00% | 9.763,50       | 9.763,50        | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 228.389,56  | 228.389,56  | 228.389,56 | 228.389,56  | 100,00%     |         |
| 11.62   |            |         | CONSTRUÇÃO DO PATTO                                                                                           |       |           |                           |                     |                           | 228.389,56        |                      |       |                |                 |         |        |         |          |             |             |            |             |             |         |
| 11.62.1 | SEINFRA    | C3991   | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL 5X                                                 | M2    | 432,00    | 105,13                    | 23,38%              | 129,71                    | 56.034,72         | 0,00%                | 0,00% | 432,00         | 432,00          | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 56.034,72   | 56.034,72   | 29.754,40  | 109.351,38  | 34.218,08   | 100,00% |
| 11.62.2 | SEINFRA    | C0219   | ARMADURA DE TELA DE AÇO                                                                                       | M2    | 1.040,00  | 23,18                     | 23,38%              | 28,51                     | 29.754,40         | 0,00%                | 0,00% | 1.040,00       | 1.040,00        | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 29.754,40   | 29.754,40   | 29.754,40  | 29.754,40   | 100,00%     |         |
| 11.62.3 | SEINFRA    | C0842   | CONCRETO P/VRB., FCC 20 MPa COM AGREGADO AQUICRUDO                                                            | M3    | 208,00    | 422,21                    | 23,38%              | 520,92                    | 108.351,38        | 0,00%                | 0,00% | 208,00         | 208,00          | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 108.351,38  | 108.351,38  | 109.351,38 | 109.351,38  | 100,00%     |         |
| 11.62.4 | SEINFRA    | C1604   | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELVAÇÃO                                                                 | M3    | 208,00    | 133,34                    | 23,38%              | 164,51                    | 34.218,08         | 0,00%                | 0,00% | 208,00         | 208,00          | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 34.218,08   | 34.218,08   | 34.218,08  | 34.218,08   | 100,00%     |         |
| 11.63   |            |         | DEMOLUÇÃO E EXPURGOS DO CONCRETO DO PATTO                                                                     |       |           |                           |                     |                           | 28.930,01         |                      |       |                |                 |         |        |         |          |             |             |            |             |             |         |
| 11.63.1 | SACRO/ DHT | 1819003 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADORA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO | M3    | 208,00    | 71,19                     | 23,38%              | 87,84                     | 18.270,72         | 0,00%                | 0,00% | 208,00         | 208,00          | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 18.270,72   | 18.270,72   | 29.754,40  | 109.351,38  | 34.218,08   | 100,00% |
| 11.63.2 | SEINFRA    | C0708   | CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                            | M3    | 208,00    | 3,46                      | 23,38%              | 4,27                      | 888,16            | 0,00%                | 0,00% | 208,00         | 208,00          | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 888,16      | 888,16      | 29.754,40  | 109.351,38  | 34.218,08   | 100,00% |
| 11.63.3 | SEINFRA    | C2530   | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM                                                     | M3    | 272,48    | 29,07                     | 23,38%              | 35,86                     | 9.771,13          | 0,00%                | 0,00% | 272,48         | 272,48          | 100,00% | -      | 0,00%   | -        | 9.771,13    | 9.771,13    | 29.754,40  | 109.351,38  | 34.218,08   | 100,00% |

**RAFAEL GOMES**  
DIOGENES:6  
0031308309  
Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
DIOGENES:60031308309  
Dados: 2025.11.28 06:35:45 -03'00'

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368  
49782368

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA**  
Assinado eletronicamente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA em 2025/11/28 às 10:52:20  
CNPJ: 03183275384

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Rep. Téc / Eng. Civil  
CPF: 865.497.823-68 - CREA 0801758048

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**


**OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TEECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSAO DE 7,57 KM**

CONCORRENCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

**CONTRATANTE:**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.445.708/000166



**CONTRATADO:**  
ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001151



| 1ª MEDIÇÃO |                  | RESUMO FINANCEIRO    |                   |
|------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BDI        | 23,38%           | CONTRATO GERAL:      | R\$ 19.655.051,81 |
| Med. Bal.  | 15,00%           | MEDIÇÕES ANTERIORES: | R\$ 7.873.990,50  |
| DATA       | 31/08/25         | MEDIÇÃO DO PERÍODO:  | R\$ 729.805,31    |
| PERÍODO:   | Início: 30/09/25 | MEDIÇÃO ACUMULADA:   | R\$ 8.603.785,81  |
| EMISSÃO:   | 25/11/25         | SALDO:               | R\$ 11.055.265,00 |
|            |                  |                      | 56,24%            |

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| ITEM                        | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QDTE | PREC. UNIT. SEM BDI (R\$) | PER. BDI APLIC. (R\$) | PREC. UNIT. COM BDI (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) | QUANTIDADE REALIZADA |       | VALORES (R\$)  |       |             |       |             |       |  |
|-----------------------------|-------|------|-----------|-------|------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--|
|                             |       |      |           |       |      |                           |                       |                           |                   | QUANT.               | PERC. | ACUM. ANTERIOR | PERC. | VALOR (R\$) | PERC. | VALOR (R\$) | PERC. |  |
| TOTAL DE SERVIÇOS SEM BDI = |       |      |           |       |      |                           |                       |                           |                   | 14.933.742,75        |       |                |       |             |       |             |       |  |
| BDI SERVIÇOS (23,38%) =     |       |      |           |       |      |                           |                       |                           |                   | 3.723.309,06         |       |                |       |             |       |             |       |  |
| TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI = |       |      |           |       |      |                           |                       |                           |                   | 18.657.051,81        |       |                |       |             |       |             |       |  |
| ASS. CONTRATANTE:           |       |      |           |       |      |                           |                       |                           |                   |                      |       |                |       |             |       |             |       |  |
| ASS. CONTRATADA:            |       |      |           |       |      |                           |                       |                           |                   |                      |       |                |       |             |       |             |       |  |

**A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA NA QUANTIA DE **R\$ 729.805,31****

**( SETECENTOS E VINTE NOVE MIL, OTOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS )**

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Responsável Técnico / Eng. Civil  
CPF: 855.497.823-68  
CREA 06017580/48

**RAFAEL GOMES DIOGENES:609**  
Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:60931308309  
Dados: 2025.11.28 06:33:53 -03'00"

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549  
549782368 782368

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA**  
Analista regularmente por ABRESCAL/CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384  
Ressalva de todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial sem o devido documento.  
Rua: ...  
Fone: ...  
E-mail: ...  
CNPJ: ...  
Insc. Est. ...  
Insc. Mun. ...  
Insc. Prof. ...  
Insc. Rec. Ven. ...


**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**  
Rep. Tec / Eng. Civil  
CPF: 855.497.823-68 - CREA 06017580/48

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS


OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

**18ª MEDIÇÃO**  
 Início: 31/08/25  
 Período: 30/09/25  
 Fim: 30/09/25  
 Emissão: 25/11/25



PREFEITURA DE JAGUARIBE



ARN CONSTRUÇÕES LTDA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS | QUANT. | UNID. |
|------|--------------------------------------------------|--------|-------|
|------|--------------------------------------------------|--------|-------|

|     |                                               |  |        |
|-----|-----------------------------------------------|--|--------|
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS                |  |        |
| 2   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                           |  | 3,64 % |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                   |  |        |
| 3   | MOVIMENTO DE TERRA                            |  |        |
| 3.1 | DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA |  |        |

| CÁLCULO DA DISTÂNCIA TOTAL DA OBRA |         | Extensão (m)             | Trecho                                                           |
|------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estaca Inicial                     | a       | Estaca Final             |                                                                  |
| → 0                                | + 0,00  | a 313                    | + 10,00 = Trecho Antes da Ponte (BR-116 até a Ponte)             |
| → 313                              | + 10,00 | a 326                    | + 0,00 = Trecho da Ponte                                         |
| → 326                              | + 0,00  | a 378                    | + 10,25 = Trecho Depois da Ponte (Ponte até o Distrito de Mapua) |
|                                    |         | Extensão Total do Trecho | = 7.070,25                                                       |

| CÁLCULO DA DISTÂNCIA EXECUTADA NA OBRA |         | Extensão (m)               | Trecho                                                                               |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Estaca Inicial                         | a       | Estaca Final               |                                                                                      |
| → 250                                  | + 5,00  | a 313                      | + 10,00 = Trecho Antes da Ponte (BR-116 até a Ponte) - Medição do Período            |
| → 313                                  | + 10,00 | a 326                      | + 0,00 = Trecho da Ponte                                                             |
| → 326                                  | + 0,00  | a 336                      | + 0,00 = Trecho Depois da Ponte (Ponte até o Distrito de Mapua) - Medição do Período |
|                                        |         | QUANTIDADE TOTAL EXECUTADO | = 1.215,00                                                                           |

ARTUR FEITOSA  
 NOGUEIRA:865  
 49782368

RAFAEL GOMES  
 DIOGENES:60  
 031308309

ABSOLON  
 CAVALCANTE MOTA  
 NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA  
 Rep. Téc / Eng. Civil  
 CPF 865.497.823-68 - CREA 06017580/48

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

| 18ª MEDIÇÃO |          |
|-------------|----------|
| Início      | 31/08/25 |
| Período:    |          |
| Fim:        | 30/09/25 |
| Emissão:    | 25/11/25 |



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS

| ITEM | PERCENTUAL TOTAL EXECUTADO                 | 17,18% | ← | Percentual Usado para medir do Item 3.2 ao 3.18 | Quant. Contratada | % Total Executado | Quant. Executada | Quant. Med. Ant. Acum. | Quant. Executada à Medir | UNID. |
|------|--------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 3.2  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M     | →      |   |                                                 | 4.828,04          | 17,18%            | 829,46           | -                      | 829,46                   | M³    |
| 3.3  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M   | →      |   |                                                 | 1.912,33          | 17,18%            | 328,54           | -                      | 328,54                   | M³    |
| 3.4  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M   | →      |   |                                                 | 7.779,36          | 17,18%            | 1.336,49         | -                      | 1.336,49                 | M³    |
| 3.5  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M   | →      |   |                                                 | 6.415,34          | 17,18%            | 1.102,16         | -                      | 1.102,16                 | M³    |
| 3.6  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M  | →      |   |                                                 | 10.456,26         | 17,18%            | 1.796,39         | -                      | 1.796,39                 | M³    |
| 3.7  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M | →      |   |                                                 | 5.770,25          | 17,18%            | 991,33           | -                      | 991,33                   | M³    |
| 3.8  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M | →      |   |                                                 | 36.537,85         | 17,18%            | 6.277,20         | -                      | 6.277,20                 | M³    |
| 3.9  | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M | →      |   |                                                 | 3.607,29          | 17,18%            | 619,73           | -                      | 619,73                   | M³    |
| 3.10 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M | →      |   |                                                 | 25.583,75         | 17,18%            | 4.397,01         | -                      | 4.397,01                 | M³    |
| 3.11 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M | →      |   |                                                 | 2.029,85          | 17,18%            | 348,73           | -                      | 348,73                   | M³    |
| 3.12 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M | →      |   |                                                 | 27.112,35         | 17,18%            | 4.657,90         | -                      | 4.657,90                 | M³    |
| 3.13 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M | →      |   |                                                 | 1.891,41          | 17,18%            | 324,94           | -                      | 324,94                   | M³    |
| 3.14 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M | →      |   |                                                 | 22.901,22         | 17,18%            | 3.934,43         | -                      | 3.934,43                 | M³    |
| 3.15 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT ATÉ 200M     | →      |   |                                                 | 309,61            | 17,18%            | 53,19            | -                      | 53,19                    | M³    |
| 3.16 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M   | →      |   |                                                 | 385,12            | 17,18%            | 66,16            | -                      | 66,16                    | M³    |
| 3.17 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M   | →      |   |                                                 | 219,45            | 17,18%            | 37,70            | -                      | 37,70                    | M³    |
| 3.18 | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 801 A 1000M  | →      |   |                                                 | 67,72             | 17,18%            | 11,63            | -                      | 11,63                    | M³    |

ARTUR FEITOSA Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA  
 NOGUEIRA:865  
 49782368 NOGUEIRA:86549782368

RAFAEL GOMES Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
 DIOGENES:60  
 031308309 DIOGENES:60031308309

ABSOLOLON  
 CAVALCANTE MOTA  
 NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA  
 Rep. Téc / Eng. Civil  
 CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM


CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

18ª MEDIÇÃO

Período: Início 31/08/25  
Fim: 30/09/25

Emissão: 25/11/25

CONTRATANTE:



PREFEITURA DE JAGUARIBE

CONTRATADA



ARN CONSTRUÇÕES LTDA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS

| ITEM   | QUANT.                                              | UNID. | Quant. Total da Esc. 1ª e 2ª Cat. | 20% do Emp. | Quant. Executada | Quant. Med. Ant. Acum. | Quant. Executada à Medir. |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.25   | COMPACTAÇÃO DE ATERRROS 100% P N                    |       | 27.112,99                         | 1,20        | 22.594,16        | -                      | 22.594,16                 |
| 4      | PAVIMENTAÇÃO                                        |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 5      | DRENAGEM                                            |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 6      | OBRA DE ARTE CORRENTE                               |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 7      | SINALIZAÇÃO                                         |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 8      | PROTEÇÃO AMBIENTAL                                  |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 9      | OBRAS COMPLEMENTARES                                |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 10     | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                               |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 11     | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 11.1   | SUPERESTRUTURA                                      |       |                                   |             |                  |                        |                           |
| 11.1.1 | VIGAS PRINCIPAIS + TRANSVERSAIS                     |       |                                   |             |                  |                        |                           |

ARTUR FEITOSA Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA  
NOGUEIRA:865  
49782368 NOGUEIRA:86549782368

RAFAEL Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
DIOGENES:608309  
0031308309 Dados: 2025.11.28 06:36:43 -03'00'

ABSOLOLN  
CAVALCANTE MOTTA  
NETO:03183275384


ARTUR FEITOSA NOGUEIRA  
Rep. Téc / Eng. Civil  
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>18ª MEDIÇÃO</b> |                                  |
| Período:           | Início 31/08/25<br>Fim: 30/09/25 |
| Emissão:           | 25/11/25                         |



PREFEITURA DE JAGUARIBE



ARN CONSTRUÇÕES LTDA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MEMÓRIA DE CÁLCULOS

| ITEM                                           | QUANT.         | UNID.      |            |             |             |
|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 11.1.2 LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS                    |                |            |            |             |             |
| 11.1.3 LAJE DO TABULEIRO E PLACAS DE TRANSIÇÃO |                |            |            |             |             |
| 11.1.4 COMPLEMENTOS DE SUPERESTRUTURA          |                |            |            |             |             |
| 11.1.4.1 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE         |                | KG         |            |             |             |
| Volume                                         | Taxa de Aplic. | Densidade  | Perc. Exec | Volume (m³) | Observações |
| → 0,00730                                      | X 80,00        | X 3.000,00 | X 100,00%  | = 1.752,00  | ←           |
| →                                              | X              | X          |            | =           | ←           |
| QUANTIDADE TOTAL EXECUTADO =                   |                |            |            | 1.752,00    |             |
| QUANTIDADE MEDIDO ANTERIORMENTE =              |                |            |            | 0,00        |             |
| QUANTIDADE A MEDIR NESSE PERÍODO =             |                |            |            | 1.752,00    |             |
| 11.2 MESOESTRUTURA (PILARES+TRAVESSAS+ALAS)    |                |            |            |             |             |
| 11.3 INFRAESTRUTURA                            |                |            |            |             |             |
| 11.4 ACABAMENTOS                               |                |            |            |             |             |
| 11.5 TRANSPORTES                               |                |            |            |             |             |
| 11.6 PÁTIO PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS            |                |            |            |             |             |



ARTUR FEITOSA Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA  
 NOGUEIRA:865  
 497823368 NOGUEIRA:865497823368

RAFAEL Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENE  
 GOMES  
 DIOGENE  
 S:600313  
 08309 DADOS: 2025.11.28 06:36:52-03'00"

ABSOLON  
 CAVALCANTE MOTAS  
 NETO:03183275384

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA  
 Rep. Téc / Eng. Civil  
 CPF: 865.497.823-68 - CREA 0601758048



| MEMORIAL DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DE INSS, ISS E IR                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                       |                          |                                                                               |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM       |                                                |                                                                                                                                       |                          | CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022                     |            |                   |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                       |                                                | CONTRATADO:                                                                                                                           |                          | DADOS DO BDI                                                                  |            |                   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE<br>CNPJ: 07.443.708/0001-66<br> |                                                | ARN CONSTRUÇÕES LTDA<br>CNPJ: 11.477.070/0001/51<br> |                          | Serviços: 23,38%<br>Mat Bet.: 15,00%<br>INF. DA MEDIÇÃO<br><b>18ª MEDIÇÃO</b> |            |                   |
|                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                       |                          | DATAS:<br>Início: 31/08/25<br>Fim: 30/09/25<br>EMISSÃO: 25/11/25              |            |                   |
| ITEM                                                                                                                                               | SERVIÇOS PRESTADOS                             | VALOR MEDIDO NO PERÍODO COM BDI                                                                                                       | PERC. P/ BASE DE CÁLCULO | BASE DE CÁLCULO                                                               |            |                   |
| 1                                                                                                                                                  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                         | R\$ -                                                                                                                                 | 10,00%                   | R\$ -                                                                         |            |                   |
| 2                                                                                                                                                  | TERRAPLENAGEM                                  | R\$ 562.511,97                                                                                                                        | 15,00%                   | R\$ 84.376,80                                                                 |            |                   |
| 3                                                                                                                                                  | OBRAS DE ARTE                                  | R\$ -                                                                                                                                 | 45,00%                   | R\$ -                                                                         |            |                   |
| 4                                                                                                                                                  | DRENAGEM                                       | R\$ -                                                                                                                                 | 50,00%                   | R\$ -                                                                         |            |                   |
| 5                                                                                                                                                  | DEMAIS SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ 29.358,38                                                                                                                         | 35,00%                   | R\$ 10.275,43                                                                 |            |                   |
| 6                                                                                                                                                  | CONSTRUÇÃO CIVIL                               | R\$ -                                                                                                                                 | 50,00%                   | R\$ -                                                                         |            |                   |
| 7                                                                                                                                                  | MATERIAIS                                      | R\$ 137.934,96                                                                                                                        | 0,00%                    | R\$ -                                                                         |            |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                | <b>R\$ 729.805,31</b>                                                                                                                 |                          | <b>R\$ 94.652,23</b>                                                          |            |                   |
| IMPOSTO A SER RETIDO                                                                                                                               |                                                | VALOR BRUTO                                                                                                                           | ALÍQUOTA                 | BASE DE CÁLCULO                                                               | ALÍQUOTA   | RETENÇÃO          |
| ISS 60% BRUTO (Sobre a Base de Cálculo)                                                                                                            |                                                | R\$ 729.805,31                                                                                                                        | 60,00%                   | R\$ 437.883,19                                                                | 5,00%      | R\$ 21.894,16     |
| INSS (Sobre a Base de Cálculo)                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                       |                          | R\$ 94.652,23                                                                 | 11,00%     | R\$ 10.411,75     |
| IR (Sobre o Total bruto)                                                                                                                           |                                                | R\$ 729.805,31                                                                                                                        | 100,00%                  | R\$ 729.805,31                                                                | 1,50%      | R\$ 10.947,08     |
| <b>TOTAL A RETER DE IMPOSTOS =</b>                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                       |                          |                                                                               | <b>R\$</b> | <b>43.252,99</b>  |
| <b>TOTAL LÍQUIDO A RECEBER =</b>                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                       |                          |                                                                               | <b>R\$</b> | <b>686.552,32</b> |

CNO: 90.011.2205677

**RAFAEL GOMES**  
**DIOGENES:600**  
**31308309**

Assinado de forma digital  
 por RAFAEL GOMES  
 DIOGENES:60031308309  
 Dados: 2025.11.28  
 06:33:31 -03'00'

**SERGIO**  
**ESMERALDO**  
**RIBEIRO:168**  
**40232387**

Assinado de forma  
 digital por SERGIO  
 ESMERALDO  
 RIBEIRO:16840232387

**Sergio Esmeraldo Ribeiro**  
 Diretor  
 CPF: 168.402.323-87





TERRAPLENAGEM



TERRAPLENAGEM

ABSOLON  
CAVALCANTE MOTA  
NETO:03183275384

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE  
MOTA NETO:03183275384  
MOT:03183275384  
Federal do Brasil - RFB, CNPJ:03183275384  
BRASIL:03183275384  
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384  
Local: Fortaleza - Ceará  
Data: 2025.11.28 09:40:40 -03'00'

ARN CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 11.477.070/0001/51  
Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1412 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60.150-150  
[contato@amengenharia.com.br](mailto:contato@amengenharia.com.br) - Telefone: (85) 99157-7977

ARTUR  
FEITOSA  
NOGUEIRA:865  
49782368


Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368

**Artur Feitosa Nogueira**  
Engenheiro Civil  
CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048  
CONTRATADA

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

18ª MEDIÇÃO (31/08/25 a 30/09/25)

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM



TERRAPLENAGEM

RAFAEL  
GOMES  
DIOGENES:6  
0031308309

Assinado de  
forma digital por  
RAFAEL GOMES  
DIOGENES:600313  
08309  
Dados: 2025.11.28  
09:45:38 -03'00'

ABSOLON  
CAVALCANTE MOTA  
NETO:03183275384

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE  
MOTA NETO:03183275384  
ID: C438E 042CF 8246E 04A-Interventor de Registro  
Federal do Brasil - RFB, CA-IRFP e CPF AT, CUIP/EM  
AUFANRQSO, 04A10184AD00102, 0409090004, CN  
CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384  
Assinado em 2025.11.28 às 09:45:38  
Localidade:  
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0

ARN CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 11.477.070/0001/51  
Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1412 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60.150-150  
[contato@amengenharia.com.br](mailto:contato@amengenharia.com.br) - Telefone: (85) 99157-7977

ARTUR  
FEITOSA  
NOGUEIRA:8  
6549782368

Assinado de  
forma digital  
por ARTUR  
FEITOSA  
NOGUEIRA:865  
49782368

**Artur Feitosa Nogueira**  
Engenheiro Civi  
CPF 865.497.823-68 - CREA 060175804/  
CONTRATAD





PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

ORDEM DE SERVIÇO

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| <b>Nº da Ordem de Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                       | <b>Modalidade da Licitação</b> |  |
| 09.05.01/2022                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | CONCORRÊNCIA PÚBLICA           |  |
| <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                                                                                                                                                                                                                |                       |                                |  |
| <b>Nº da Licitação</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nº do Contrato</b> | <b>Data de Contrato</b>        |  |
| 09.05.01/2022                                                                                                                                                                                                                                                               | 09.05.01/2022         | 28 de junho de 2022            |  |
| <b>Contratado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                |  |
| ARN CONSTRUCOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                |  |
| <b>Endereço</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |  |
| Rua Crisanto Moreira da Rocha, 581, Cambéba, CEP: 60.822-305, Fortaleza/CE                                                                                                                                                                                                  |                       |                                |  |
| <b>Nº do CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b>Nº Telefone/E-mail</b>      |  |
| 11.477.070/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | -                              |  |
| Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. |                       |                                |  |
| <b>Valor Global</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                |  |
| R\$ 19.659.051,81 (DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).                                                                                                                                                      |                       |                                |  |
| <b>Validade da proposta</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | <b>Prazo de execução</b>       |  |
| 60 (sessenta) dias                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 08 (oito) meses                |  |

Jaguaribe – CE, 28 de junho de 2022.

  
Charles de Lima Nunes  
Secretário Adjunto de Infraestrutura,  
Transportes e Urbanismo

  
Luciana Barbosa de Queiroz Lima  
ARN CONSTRUCOES LTDA



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Número de inscrição da obra</b><br>90.011.22056/77 | <b>Nome da obra</b><br>ARN CONSTRUÇOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Data do cadastramento</b><br>29/06/2022 09:41 | <b>Origem do cadastramento</b><br>e-CAC |
| <b>ART</b>                                            | <b>RRT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CIB</b>                                       | <b>Cadastro Imobiliário</b>             |
| <b>Data do início da obra</b><br>28/06/2022           | <b>CNAE</b><br>4211101 Construção de rodovias e ferrovias<br>4212000 Construção de obras-de-arte especiais<br>4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas<br>4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>4391600 Obras de fundações<br>4399103 Obras de alvenaria<br>4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |                                                  |                                         |

### Situação da obra

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Situação</b><br>Ativa | <b>Data</b><br>28/06/2022 |
|--------------------------|---------------------------|

### Endereço

|                                                                                                     |                                            |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>País</b><br>BRASIL                                                                               | <b>Município</b><br>JAGUARIBE              | <b>UF</b><br>CE     | <b>CEP</b><br>63.475-000 |
| <b>Bairro</b><br>ZONA RURAL                                                                         | <b>Logradouro</b><br>RUA DISTRITO DE MAPUA | <b>Número</b><br>SN |                          |
| <b>Observações</b><br>Implantação e pavimentação asfáltica da estrada vicinal do distrito de Mapuá. |                                            |                     |                          |

### Responsável

|                                                         |                                            |                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome</b><br>ARN CONSTRUÇOES LTDA                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>11.477.070/0001-51      | <b>Vínculo</b><br>Construtora |
| <b>Data de início da responsabilidade</b><br>28/06/2022 | <b>Data de término da responsabilidade</b> |                               |

### Contratantes

| CPF/CNPJ           | Nome                   |
|--------------------|------------------------|
| 07.443.708/0001-66 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE |

### Obra por Contrato

|                                   |                       |                                          |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Unidade de Medida</b><br>Outra | <b>Medida</b><br>0,01 | <b>Número do Contrato</b><br>090501/2022 | <b>Valor do Contrato</b><br>R\$ 19.659.051,81 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| CONVÊNIO 303/2022 - MAPP-1908 - SACC-1222392 |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:                                      | IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 116 AO DISTRITO DE MAPUÁ NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE |
| Dados Bancários:                             | 575248697-8 CX (71.223-1CAIXA ECONÔMICA)                                                   |
| Dados do Credor:                             | ARN ENGENHARIA E LOCAÇÕES                                                                  |
| Vigência do Convênio:                        | 29/06/2022 A 22/11/2025                                                                    |

| CONVÊNIO     |                          |
|--------------|--------------------------|
| Concedente   | R\$ 17.000.000,00        |
| Proponente   | R\$ 2.659.051,81         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 19.659.051,81</b> |

86,47% 17.000.000,00

| RESUMO              |                   |
|---------------------|-------------------|
| Saldo em Conta      | R\$ 7.458,75      |
| Saldo Contratual    | R\$ 11.055.286,00 |
| Falta Repasses      | R\$ 9.200.000,00  |
| Falta Contrapartida | R\$ 1.847.827,25  |

Saldo em conta c/ investimento  
230.374,75

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Contrato 09.05.01/2022 | 19.659.051,81 |
|------------------------|---------------|

0,00

| MEDIÇÕES     |                     |
|--------------|---------------------|
| Data         | Medições            |
| 21/10/2022   | 221.188,06          |
| 21/10/2022   | 279.811,94          |
| 17/03/2022   | 295.973,87          |
| 23/06/2023   | 311.203,77          |
| 03/08/2023   | 516.304,98          |
| 20/09/2023   | 366.248,75          |
| 06/10/2023   | 414.738,47          |
| 08/05/2024   | 675.554,72          |
| 11/10/2024   | 142.960,23          |
| 08/11/2024   | 322.590,61          |
| 13/01/2025   | 1.179.869,86        |
| 14/02/2025   | 236.223,56          |
| 21/03/2025   | 370.767,24          |
| 14/04/2025   | 467.149,06          |
| 12/06/2025   | 631.217,42          |
| 30/07/2025   | 368.451,87          |
| 17/09/2025   | 345.644,93          |
|              | 728.061,16          |
|              | 729.805,31          |
| <b>Total</b> | <b>8.603.765,81</b> |

APENAS UMA Medição

| %EXECUTADO |
|------------|
| 43,76%     |

| Rendimentos  |                       |
|--------------|-----------------------|
| jun/22       | -                     |
| jul/22       | 1.485,09              |
| ago/22       | 2.088,67              |
| set/22       | 1.933,75              |
| out/22       | 1.655,33              |
| nov/22       | 59,77                 |
| dez/22       | 1.119,83              |
| jan/23       | 7.860,59              |
| fev/23       | 6.508,86              |
| mar/23       | 7.202,13              |
| abr/23       | 4.462,41              |
| mai/23       | 5.482,14              |
| jun/23       | 4.672,91              |
| jul/23       | 8.386,20              |
| ago/23       | 7.868,54              |
| set/23       | 5.957,27              |
| out/23       | 4.201,51              |
| nov/23       | 3.165,36              |
| dez/23       | 3.910,80              |
| jan/24       | 5.647,56              |
| fev/24       | 4.705,80              |
| mar/24       | 4.916,88              |
| abr/24       | 5.228,35              |
| mai/24       | 1.674,40              |
| jun/24       | 1.224,57              |
| jul/24       | 4.728,72              |
| ago/24       | 5.101,31              |
| set/24       | 5.367,58              |
| out/24       | 11.788,45             |
| nov/24       | 8.966,59              |
| dez/24       | 10.491,94             |
| jan/25       | 8.928,85              |
| fev/25       | 4.524,18              |
| mar/25       | 5.942,37              |
| abr/25       | 7.442,34              |
| mai/25       | 11.014,53             |
| jun/25       | 7.599,52              |
| jul/25       | 5.817,75              |
| ago/25       | 2.001,05              |
| set/25       | 3.496,92              |
| out/25       | 2.333,99              |
| nov/25       | 7.724,03              |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 214.688,84</b> |

| REPASSES     |                         |
|--------------|-------------------------|
| Data         | Valor                   |
| 27/12/2022   | R\$ 150.000,00          |
| 27/12/2022   | R\$ 730.000,00          |
| 11/07/2023   | R\$ 1.000.000,00        |
| 21/09/2023   | R\$ 200.000,00          |
| 21/09/2023   | R\$ 100.000,00          |
| 18/12/2023   | R\$ 300.000,00          |
| 24/06/2024   | R\$ 500.000,00          |
| 01/07/2024   | R\$ 20.000,00           |
| 02/10/2024   | R\$ 980.000,00          |
| 26/12/2024   | R\$ 500.000,00          |
| 10/03/2025   | R\$ 520.000,00          |
| 11/04/2025   | R\$ 380.000,00          |
| 16/04/2025   | R\$ 620.000,00          |
| 03/09/2025   | R\$ 300.000,00          |
| 10/11/2025   | R\$ 1.500.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 7.800.000,00</b> |

| Contrapartida |                       |
|---------------|-----------------------|
| Data          | Valor                 |
| 30/06/2022    | R\$ 221.224,56        |
| 18/10/2022    | R\$ 280.000,00        |
| 03/10/2023    | R\$ 100.000,00        |
| 28/06/2024    | R\$ 50.000,00         |
| 14/08/2024    | R\$ 150.000,00        |
| 30/10/2025    | R\$ 10.000,00         |
| <b>Total</b>  | <b>R\$ 811.224,56</b> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Repasses e Contrapartida</b> | <b>8.611.224,56</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

| Taxas        |                 |
|--------------|-----------------|
| jun/22       | -36,50          |
| jul/22       | 0,00            |
| ago/22       | 0,00            |
| set/22       | 0,00            |
| out/22       | 0,00            |
| nov/22       | 0,00            |
| dez/22       | 0,00            |
| jan/23       | 0,00            |
| fev/23       | 0,00            |
| mar/23       | 0,00            |
| abr/23       | 0,00            |
| mai/23       | 0,00            |
| jun/23       | 0,00            |
| jul/23       | 0,00            |
| ago/23       | 0,00            |
| set/23       | 36,50           |
| out/23       | 0,00            |
| nov/23       | 0,00            |
| dez/23       | 0,00            |
| jan/24       | 0,00            |
| fev/24       | 0,00            |
| mar/24       | 0,00            |
| abr/24       | 0,00            |
| mai/24       | 0,00            |
| jun/24       | 0,00            |
| jul/24       | 0,00            |
| ago/24       | 0,00            |
| set/24       | 0,00            |
| out/24       | 0,00            |
| nov/24       | 0,00            |
| dez/24       | 0,00            |
| jan/25       | 0,00            |
| fev/25       | -20.929,69      |
| mar/25       | 29.156,25       |
| abr/25       | 0,00            |
| mai/25       | 0,00            |
| jun/25       | 0,00            |
| jul/25       | 0,00            |
| ago/25       | 0,00            |
| set/25       | 0,00            |
| out/25       | 0,00            |
| nov/25       | 0,00            |
| <b>Total</b> | <b>8.227,16</b> |

BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATÓRIO)

REVOLUÇÃO JUDICIAL (PRECATÓRIO)

## ► CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM  
 CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022  
 CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

| ITEM                    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR (R\$)          | %              | MÊS              |                  |                  |                   |                   |                   |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                     |                      |                | 7º MÊS<br>jan/23 | 8º MÊS<br>fev/23 | 9º MÊS<br>mar/23 | 10º MÊS<br>abr/23 | 11º MÊS<br>mai/23 | 12º MÊS<br>jun/23 |              |              |              |              |              |              |
| 1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS                      | 233.360,35           | 1,19%          | -                | -                | 33.859,60        | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 2                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                 | 806.549,00           | 4,10%          | -                | -                | 14,51%           | -                 | -                 | 0,00%             | 0,00%        | 21.272,72    | -            | -            | -            | -            |
|                         |                                                     |                      |                | 0,00%            | 0,00%            | 30.245,58        | -                 | -                 | 0,00%             | 0,00%        | 2,64%        | -            | -            | -            | -            |
| 3                       | MOVIMENTO DE TERRA                                  | 3.913.889,18         | 19,91%         | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 4                       | PAVIMENTAÇÃO                                        | 1.071.567,66         | 5,45%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 5                       | DRENAGEM                                            | 658.687,92           | 3,35%          | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 6                       | OBRA DE ARTE CORRENTE                               | 428.682,28           | 2,18%          | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 7                       | SINALIZAÇÃO                                         | 50.887,77            | 0,25%          | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 8                       | PROTEÇÃO AMBIENTAL                                  | 249.982,55           | 1,27%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 9                       | OBRAS COMPLEMENTARES                                | 211.275,60           | 1,07%          | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 10                      | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                               | 278.688,04           | 1,42%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 11                      | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) | 11.755.511,46        | 59,80%         | -                | -                | 247.098,59       | -                 | -                 | -                 | -            | 495.032,26   | -            | -            | -            | -            |
|                         |                                                     |                      |                | 0,00%            | 0,00%            | 2,10%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%        | 4,21%        | -            | -            | -            | -            |
| <b>TOTAL =</b>          |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | -                | -                | 311.203,77       | -                 | -                 | -                 | -            | 516.304,98   | -            | -            | -            | -            |
| <b>TOTAL ACUMULADO=</b> |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | 796.973,87       | 796.973,87       | 1.108.177,64     | 1.108.177,64      | 1.108.177,64      | 1.108.177,64      | 1.108.177,64 | 1.624.482,62 | 1.624.482,62 | 1.624.482,62 | 1.624.482,62 | 1.624.482,62 |
|                         |                                                     |                      |                | 4,05%            | 4,05%            | 5,64%            | 5,64%             | 5,64%             | 5,64%             | 5,64%        | 8,26%        | 8,26%        | 8,26%        | 8,26%        | 8,26%        |


Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
 DIOGENES:600313  
 DIOGENES:608309  
 Dados: 2025.11.27 09:40:26 -03'00'  
 0031308309

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865496549782368**  
 Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:865496549782368

Artur Feitosa Nogueira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0601758048  
 ARN CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022 CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

| ITEM                    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR (R\$)          | %              | MÊS                         |                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                             |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
|                         |                                                     |                      |                | 13º MÊS<br>jul/23           | 14º MÊS<br>ago/23           | 15º MÊS<br>set/23      | 16º MÊS<br>out/23      | 17º MÊS<br>nov/23      | 18º MÊS<br>dez/23      |                        |                        |                        |                        |                             |  |
| 1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS                      | 233.360,35           | 1,19%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 2                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                 | 806.549,00           | 4,10%          | 15.021,97<br>1,86%          | 17.038,34<br>2,11%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 16.130,98<br>2,00%          |  |
| 3                       | MOVIMENTO DE TERRA                                  | 3.913.889,18         | 19,91%         | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 4                       | PAVIMENTAÇÃO                                        | 1.071.567,66         | 5,45%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 5                       | DRENAGEM                                            | 658.687,92           | 3,35%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 6                       | OBRA DE ARTE CORRENTE                               | 428.682,28           | 2,18%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 7                       | SINALIZAÇÃO                                         | 50.887,77            | 0,26%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 8                       | PROTEÇÃO AMBIENTAL                                  | 249.982,55           | 1,27%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 9                       | OBRAS COMPLEMENTARES                                | 211.275,60           | 1,07%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 10                      | INDEMNIZAÇÃO DE JAZIDA                              | 278.658,04           | 1,42%          | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                       |  |
| 11                      | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) | 11.755.511,46        | 59,80%         | 351.226,78<br>2,99%         | 397.700,13<br>3,38%         | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 659.423,74<br>5,61%         |  |
| <b>TOTAL =</b>          |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | <b>366.248,75<br/>1,86%</b> | <b>414.738,47<br/>2,11%</b> | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | <b>675.554,72<br/>3,44%</b> |  |
| <b>TOTAL ACUMULADO=</b> |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | 1.990.731,37<br>10,13%      | 2.405.469,84<br>12,24%      | 2.405.469,84<br>12,24% | 2.405.469,84<br>12,24% | 2.405.469,84<br>12,24% | 2.405.469,84<br>12,24% | 2.405.469,84<br>12,24% | 2.405.469,84<br>12,24% | 2.405.469,84<br>12,24% | 3.081.024,56<br>15,67% |                             |  |

RAFAEL GOMES  
DIOGENES: 60031308309  
Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
DIOGENES: DIOGENES:60031308309  
Dados: 2025.11.27 09:40:38 -03'00"

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86546549782368  
Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86546549782368

Artur Feitosa Nogueira  
Engenheiro Civil  
CPF: 865.497.823-68 CREA 0601758048  
ARN CONSTRUÇÕES LTDA



OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM  
 CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022  
 CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM                    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR (R\$)          | %              | 25º MÊS<br>jul/24      | 26º MÊS<br>ago/24      | 27º MÊS<br>set/24      | 28º MÊS<br>out/24      | 29º MÊS<br>nov/24      | 30º MÊS<br>dez/24      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS                      | 233.360,35           | 1,19%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 2                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                 | 806.549,00           | 4,10%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 48.796,21<br>6,05%     | 0,00%                  | 10.001,21<br>1,24%     | 0,00%                  |
| 3                       | MOVIMENTO DE TERRA                                  | 3.913.889,18         | 19,91%         | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 4                       | PAVIMENTAÇÃO                                        | 1.071.567,66         | 5,45%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 5                       | DRENAGEM                                            | 658.687,92           | 3,35%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 6                       | OBRA DE ARTE CORRENTE                               | 428.682,28           | 2,18%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 7                       | SINALIZAÇÃO                                         | 50.887,77            | 0,26%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 8                       | PROTEÇÃO AMBIENTAL                                  | 249.982,55           | 1,27%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 9                       | OBRAS COMPLEMENTARES                                | 211.275,60           | 1,07%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 10                      | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                               | 278.658,04           | 1,42%          | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%                  |
| 11                      | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) | 11.755.511,46        | 59,80%         | 0,00%                  | 0,00%                  | 1.131.073,65<br>9,62%  | 0,00%                  | 226.222,35<br>1,92%    | 0,00%                  |
| <b>TOTAL =</b>          |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | -                      | -                      | 1.179.869,86<br>6,00%  | -                      | 236.223,55<br>1,20%    | -                      |
| <b>TOTAL ACUMULADO=</b> |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | 3.546.575,40<br>18,04% | 3.546.575,40<br>18,04% | 4.726.445,25<br>24,04% | 4.726.445,25<br>24,04% | 4.962.668,82<br>25,24% | 4.962.668,82<br>25,24% |

Assinado de  
 forma digital  
 por RAFAEL  
 GOMES  
 DIOGENES:6003  
 1308309  
 Dados:  
 2025.11.27  
 09:41:04 -03'00'

ARTUR  
 FEITOSA  
 NOGUEIRA:8  
 6549782368

Assinado de  
 forma digital por  
 ARTUR FEITOSA  
 NOGUEIRA:8654  
 9782368

Artur Feitosa Nogueira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0601758048  
 ARN CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM  
 CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022  
 CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

| ITEM                    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR (R\$)          | %              | 31º MÊS<br>jan/25   | 32º MÊS<br>fev/25   | 33º MÊS<br>mar/25   | 34º MÊS<br>abr/25   | 35º MÊS<br>mai/25   | 36º MÊS<br>jun/25   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS                      | 233.360,35           | 1,19%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 2                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                 | 806.549,00           | 4,10%          | 14.921,16<br>1,85%  | 17.340,80<br>2,15%  | 28.067,91<br>3,48%  | 0,00%               | 15.082,47<br>1,87%  | 0,00%               |
| 3                       | MOVIMENTO DE TERRA                                  | 3.913.889,18         | 19,91%         | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 4                       | PAVIMENTAÇÃO                                        | 1.071.567,66         | 5,45%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 5                       | DRENAGEM                                            | 658.687,92           | 3,35%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 6                       | OBRA DE ARTE CORRENTE                               | 428.682,28           | 2,18%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 7                       | SINALIZAÇÃO                                         | 50.887,77            | 0,26%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 8                       | PROTEÇÃO AMBIENTAL                                  | 249.982,55           | 1,27%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 9                       | OBRAS COMPLEMENTARES                                | 211.275,60           | 1,07%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 10                      | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                               | 278.658,04           | 1,42%          | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| 11                      | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) | 11.755.511,46        | 59,80%         | 355.846,08<br>3,03% | 449.808,26<br>3,83% | 603.149,51<br>5,13% | 0,00%               | 353.369,40<br>3,01% | 0,00%               |
| <b>TOTAL =</b>          |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | <b>370.767,24</b>   | <b>467.149,06</b>   | <b>631.217,42</b>   | <b>-</b>            | <b>368.451,87</b>   | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL ACUMULADO=</b> |                                                     | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | <b>5.333.436,06</b> | <b>5.800.585,12</b> | <b>6.431.802,54</b> | <b>6.431.802,54</b> | <b>6.800.254,41</b> | <b>6.800.254,41</b> |
|                         |                                                     |                      |                | 27,13%              | 29,51%              | 32,72%              | 32,72%              | 34,59%              | 34,59%              |

Assinado de  
 forma digital por  
**RAFAEL GOMES**  
 DIOGENES:60031  
 308309  
 S:600313  
 08309  
 Dados:  
 2025.11.27  
 09:41:21 -03'00'

Assinado de  
 forma digital por  
**ARTUR FEITOSA**  
 NOGUEIRA:86  
 549782368  
 782368

Artur Feitosa Nogueira  
 Engenheiro Civil  
 CPF 865.497.823-68 CREA 0601758048  
 ARN CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA  
VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA,  
COM EXTENSÃO DE 7,57 KM  
CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022  
CONVÊNIO 303/2022 (MAPP 1908)



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM                    | DESCRIÇÃO                                                 | VALOR (R\$)          | %              | 37º MÊS<br>jul/25              | 38º MÊS<br>ago/25              | 39º MÊS<br>set/25              | 40º MÊS<br>out/25               | 41º MÊS<br>nov/25               | 42º MÊS<br>dez/25                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES /<br>FINAIS                         | 233.360,35           | 1,19%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                           | 100,00,00                       | 46.359,34<br>19,87%              |
| 2                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                       | 806.549,00           | 4,10%          | 14.114,61<br>1,75%             | 29.842,31<br>3,70%             | 29.358,38<br>3,64%             | 120.906,74<br>14,99%            | 120.906,74<br>14,99%            | 212.455,11<br>26,34%             |
| 3                       | MOVIMENTO DE TERRA                                        | 3.913.889,18         | 19,91%         | 0,00%                          | 0,00%                          | 552.511,97<br>14,37%           | 1.286.788,75<br>32,88%          | 1.286.788,75<br>32,88%          | 724.276,78<br>18,51%             |
| 4                       | PAVIMENTAÇÃO                                              | 1.071.567,66         | 5,45%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 357.189,22<br>33,33%            | 357.189,22<br>33,33%            | 357.189,22<br>33,33%             |
| 5                       | DRENAGEM                                                  | 658.687,92           | 3,35%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 219.562,64<br>33,33%            | 219.562,64<br>33,33%            | 219.562,64<br>33,33%             |
| 6                       | OBRA DE ARTE CORRENTE                                     | 428.682,28           | 2,18%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 142.894,09<br>33,33%            | 142.894,09<br>33,33%            | 142.894,09<br>33,33%             |
| 7                       | SINALIZAÇÃO                                               | 50.887,77            | 0,26%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                           | 0,00%                           | 50.887,77<br>100,00%             |
| 8                       | PROTEÇÃO AMBIENTAL                                        | 249.982,55           | 1,27%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 83.327,52<br>33,33%             | 83.327,52<br>33,33%             | 83.327,52<br>33,33%              |
| 9                       | OBRAS COMPLEMENTARES                                      | 211.275,60           | 1,07%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 70.425,20<br>33,33%             | 70.425,20<br>33,33%             | 70.425,20<br>33,33%              |
| 10                      | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                                     | 278.658,04           | 1,42%          | 0,00%                          | 0,00%                          | 0,00%                          | 92.886,01<br>33,33%             | 92.886,01<br>33,33%             | 92.886,01<br>33,33%              |
| 11                      | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS<br>(PONTE SOBRE RIO<br>JAGUARIBE) | 11.755.511,46        | 59,80%         | 331.530,32<br>2,82%            | 698.218,85<br>5,94%            | 137.934,96<br>1,17%            | 1.086.249,24<br>9,24%           | 1.086.249,24<br>9,24%           | 2.034.563,51<br>17,31%           |
| <b>TOTAL =</b>          |                                                           | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | <b>345.644,93<br/>1,76%</b>    | <b>728.061,16<br/>3,70%</b>    | <b>729.805,31<br/>3,71%</b>    | <b>3.460.229,41<br/>17,60%</b>  | <b>3.560.229,41<br/>18,11%</b>  | <b>4.034.827,19<br/>20,52%</b>   |
| <b>TOTAL ACUMULADO=</b> |                                                           | <b>19.659.051,81</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.145.899,34<br/>36,35%</b> | <b>7.873.960,50<br/>40,05%</b> | <b>8.603.765,81<br/>43,76%</b> | <b>12.063.995,22<br/>61,37%</b> | <b>15.624.224,63<br/>79,48%</b> | <b>19.659.051,81<br/>100,00%</b> |

RAFAEL  
GOMES  
DIOGENES: 600313083  
09

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES DIOGENES:60031308309  
Dados: 2025.11.27 09:41:34-0300'

ARTUR  
FEITOSA  
NOGUEIRA:86  
549782368

Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368

Artur Feitosa Nogueira  
Engenheiro Civil  
CPF 865.497.823-88 CREA 06017580/48  
ARN CONSTRUÇÕES LTDA



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

263

**DATA APROVAÇÃO**

28/06/2022

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2025

**ENDEREÇO**

DIS JAGUARIBE, N° S/N

**COORDENADAS**

LONGITUDE:

LATITUDE:

**BAIRRO**

DISTRITO DE MAPUÁ

**NATUREZA DA OBRA**

**USO**

SERVIÇOS

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

**CREA/CAU**

RNP 061572761-1

**ART**

CE20220922778

**CPF:**

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

**CREA/CAU**

0601758048

**ART**

CE20221011851

**CPF:**

**COD. OBRA**

263

**ÁREA DO TERRENO**

7.570,00 m<sup>2</sup>

0,00 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(s)**

**LOTE(s)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0000000000

**VALOR DA OBRA**

19.659.051,81

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

28/06/2022

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBRA**

23/02/2023

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 05 DE Fevereiro DE 2025

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 00002061W26100000263**



Scanei para validar este documento

**Rafael Gomes Diógenes**  
Secretário M. de Infraestrutura,  
Urbanismo e Urbanismo  
PORTARIA 271/2021 CPF 602.213.063-95

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20251686787

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20221011851

**1. Responsável Técnico**

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601758048**

Registro: **40749CE**

Empresa contratada: **ARN CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0000407704-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CENTRO**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **09.05.01/2022**

Celebrado em: **28/06/2022**

Valor: **R\$ 19.659.051,81**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**ESTRADA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE MAPUA**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **28/06/2022**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **06°05'63.4, 38°40'34.29"W**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

| 16 - Execução                                                                                                                                                          | Quantidade | Unidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS                                                            | 131.514,33 | m3      |
| 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS                                                     | 52.396,87  | m2      |
| 49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 8.340,00   | m       |
| 49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO   | 130,08     | m       |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES                                                                                                | 256,00     | m       |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAV. ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE. CONCORRÊNCIA Nº 09.05.01/2022 - CONTRATO Nº 09.05.01/2022.

Aditivo: 7º Aditivo (prazo)

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA**

RNP: **0601758048**

Data: **21/07/2025 09:28:03**

**ARTUR FEITOSA NOGUEIRA - CPF: 865.497.823-68**

RAFAEL GOMES  
DIOGENES-60031308309

Assinado de forma digital por RAFAEL GOMES  
DIOGENES-60031308309  
Dados: 2025.07.21 09:45:35 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 68312  
Impresso em: 21/07/2025 às 09:28:03 por: , ip: 98.98.19.180





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251686787**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20221011851**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **21/07/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 68312  
Impresso em: 21/07/2025 às 09:28:03 por: , ip: 98.98.19.180

[www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)  
Tel: (85) 3453-5800

[faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)  
Fax: (85) 3453-5804



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20251583941**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0615727611  
Registro: 324198CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME**

Registro : 0010377441-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-86**

Nº: **S/N**

CEP: **63476000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 99.985,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **01/01/2025**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **63476000**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **-5.882726, -38.621989**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-86**

**4. Atividade Técnica**

**14 - Elaboração**

|                                                                                                                                                         | Quantidade | Unidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA          | 6,00       | h       |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS                                   | 6,00       | h       |
| 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO                                                            | 6,00       | h       |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                                                 | 6,00       | h       |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO                                                     | 6,00       | h       |
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 6,00       | h       |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #6.3.1.6 - GALERIA                                       | 6,00       | h       |
| 80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO     | 6,00       | h       |

**16 - Execução**

|                                                                                                                                                                | Quantidade | Unidade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 6,00       | h       |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS                          | 6,00       | h       |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO                                                   | 6,00       | h       |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                                        | 6,00       | h       |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO                                            | 6,00       | h       |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6120A  
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: , ip: 187.18.232.168

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3452-6200

faleconosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20251583941

|                                                                                                                                                                              | Quantidade | Unidade | INICIAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA      | 6,00       | h       |         |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA | 6,00       | h       |         |
| 35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO          | 6,00       | h       |         |
| 18 - Fiscalização                                                                                                                                                            |            |         |         |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA                  | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS                                           | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO                                                                    | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                                                         | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO                                                             | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA         | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA    | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO             | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA                  | 6,00       | h/d     |         |
| 60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL                               | 6,00       | h/d     |         |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ASSESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVENIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICAS, JUNTO A SECRET

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

ABSOLON CAVALCANTE  
MOTA NETO:0316327534

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 631.632.753-84

RAFAEL GOMES DOS REIS  
ORDENADOR DE DESPESAS  
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS  
CPF: 040.317.093-00 PORTARIA 0001/2025 no site do Crea.

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento de taxa de inscrição no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 271,47

Registrada em: 07/02/2025

Valor pago: R\$ 271,47

Nosso Número: 8217673183

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61z0A  
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: . Ix: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

sal\_crea@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5304

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 376539/2025**

**Emissão: 30/08/2025**

**Validade: 31/03/2026**

**Chave: zWb12**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ARN CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.477.070/0001-51

Registro: 0000407704

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 18/10/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇO DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA O USO EM OBRAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA); COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS (SERVIÇO DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: POR NÃO DISPOR DE PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S), A EMPRESA TEM RESTRIÇÃO PARA AS SEGUINTE ATIVIDADES: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. OBS.1: A EMPRESA SOMENTE PODERÁ ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, TENDO EM VISTA, AS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA MARECHAL DEODORO, 221, BENFICA, FORTALEZA, CE, 60020060

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 04/03/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 40770

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:  
 Lista da(s) Empresa(s): ENLIGHT ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA - 37.802.834/0001-20; CONSÓRCIO ARN - P2 ENGENHARIA - 33.965.235/0001-77; ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 21.139.049/0001-08; MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LIMITADA ME - 38.284.700/0001-28; JS SINDEAUX NETO EIRELI - EPP - 23.463.259/0001-74;

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALISSON REGIS LIMA NOGUEIRA

Registro: 0616827288

CPF: \*\*\*.955.483.\*\*

Data Início: 24/06/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DOS ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86 DO CONFEA, CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**

**Nº 376539/2025**  
**Emissão: 30/08/2025**  
**Validade: 31/03/2026**  
**Chave: zWb12**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ARTUR FEITOSA NOGUEIRA

Registro: 0601758048

CPF: \*\*\*.497.823-\*\*

Data Início: 04/03/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA,

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SAMUEL MAIA CAVALCANTE MENDES

Registro: 0617590389

CPF: \*\*\*.002.693-\*\*

Data Início: 22/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: YAN JOFRE DO VALE RAMALHO

Registro: 0616039190

CPF: \*\*\*.419.213-\*\*

Data Início: 13/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM ESTRADAS

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86, DO CONFEA, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DE SUA RESPECTIVA MODALIDADE PROFISSIONAL.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



## DECLARAÇÃO

**OBRA:** IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM

**CONTRATO:** 09.05.01/2022

A empresa **ARN CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 11.477.070/0001-51, com sede na Av. Santos Dumont, Nº 6740 – Sala 1012/1013 – Cocó – CEP: 60.192-022 - Fortaleza/CE, vem por meio de seu representante o Sr. **Sergio Esmeraldo Ribeiro**, portador do CPF 168.402.323-87, declarar, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE, que não possuímos em nosso quadro societário e de funcionários, sejam eles lotados nesta obra ou nas demais, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza-CE, 25 de Novembro de 2025.

SERGIO  
ESMERALDO  
RIBEIRO:16840  
232387

Assinado de forma  
digital por SERGIO  
ESMERALDO  
RIBEIRO:16840232  
387

---

**Sergio Esmeraldo Ribeiro**  
Diretor  
CPF: 168.402.323-87

## ► CERTIDÕES

Serviços do Contribuinte

[Home](#) > > Resultado Consulta

# Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ: 11.477.070/0001-51      Período: 05/12/2024 a 05/12/2025

## Relação das certidões emitidas por data de emissão

| Código de Controle  | Tipo                             | Data - Hora de Emissão | Data de Validade | Situação | 2ª Via |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------|--------|
| 7D1F.81F6.BABF.4B96 | Positiva com efeitos de negativa | 05/12/2025 - 07:15:10  | 03/06/2026       | Válida   |        |
| EC5D.CD67.1534.BBBC | Positiva com efeitos de negativa | 27/05/2025 - 11:28:35  | 23/11/2025       | Expirada |        |
| 6F59.B020.D723.BF56 | Positiva com efeitos de negativa | 27/05/2025 - 09:27:52  | 23/11/2025       | Expirada |        |

Exibir: 5      1-3 de 3 itens      Página: 1

**Expirada:** A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

**Válida:** Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARN CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 11.477.070/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:15:10 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2026.

Código de controle da certidão: **7D1F.81F6.BABF.4B96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202516072842

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE               |
|----------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>064220150      |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>11477070000151         |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>ARN CONSTRUCOES LTDA |

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/11/2025 ÀS 14:09:01**  
**VÁLIDA ATÉ 12/01/2026**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO**

Número da Certidão

202516072842

CPF/CNPJ/CGF

11477070000151

|                                                                    | Número da Certidão | Código do Requerente | Data da Emissão | Hora     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------|
| Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE. | 202516072842       | 11477070000151       | 13/11/2025      | 14:09:01 |

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

---

**Certidão Nº 2025/407057**

**CPF/CNPJ:** 11.477.070/0001-51

**Nome ou Razão Social:** ARN CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** AV SANTOS DUMONT 6740 SALA 1012, TORRE BUSINESS COCÓ CEP 60192-022

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

**Fortaleza, 5 de Novembro de 2025 (19:17:52)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 03/02/2026**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

---

**Certidão Nº 2025/407057**

**CPF/CNPJ:** 11.477.070/0001-51

**Data da Emissão:** 05/11/2025

**Hora da Emissão:** 19:17:52

A **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA** acima especificada foi emitida pelo sistema de informações da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza e é válida até **03/02/2026**.

**Fortaleza, 5 de Dezembro de 2025 (08:51:12)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.477.070/0001-51  
**Razão Social:** ARN CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** AV SANTOS DUMONT 6740 SALA 1012 - 1 / COCO / FORTALEZA / CE / 60192-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/11/2025 a 05/12/2025

**Certificação Número:** 2025110603511628274177

Informação obtida em 13/11/2025 14:09:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 11.477.070/0001-51

**Razão social:** ARN CONSTRUCOES LTDA

| Data de Emissão/<br>Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25/11/2025                  | 25/11/2025 a 24/12/2025 | 2025112501121628274161 |
| 06/11/2025                  | 06/11/2025 a 05/12/2025 | 2025110603511628274177 |
| 18/10/2025                  | 18/10/2025 a 16/11/2025 | 2025101800441628274158 |
| 29/09/2025                  | 29/09/2025 a 28/10/2025 | 2025092902441628274196 |
| 10/09/2025                  | 10/09/2025 a 09/10/2025 | 2025091001161628274123 |
| 22/08/2025                  | 22/08/2025 a 20/09/2025 | 2025082208361628274114 |
| 19/07/2025                  | 19/07/2025 a 17/08/2025 | 2025071902471628274140 |
| 30/06/2025                  | 30/06/2025 a 29/07/2025 | 2025063005541628274100 |
| 11/06/2025                  | 11/06/2025 a 10/07/2025 | 2025061104421628274179 |
| 23/05/2025                  | 23/05/2025 a 21/06/2025 | 2025052308021628274130 |
| 04/05/2025                  | 04/05/2025 a 02/06/2025 | 2025050402151628274142 |
| 15/04/2025                  | 15/04/2025 a 14/05/2025 | 2025041504441628274166 |
| 27/03/2025                  | 27/03/2025 a 25/04/2025 | 2025032704171628274191 |
| 08/03/2025                  | 08/03/2025 a 06/04/2025 | 2025030802281628274192 |
| 17/02/2025                  | 17/02/2025 a 18/03/2025 | 2025021800421628274124 |
| 29/01/2025                  | 29/01/2025 a 27/02/2025 | 2025012907091628274106 |
| 10/01/2025                  | 10/01/2025 a 08/02/2025 | 2025011003051628274185 |
| 22/12/2024                  | 22/12/2024 a 20/01/2025 | 2024122202351628274122 |
| 03/12/2024                  | 03/12/2024 a 01/01/2025 | 2024120304001628274100 |
| 14/11/2024                  | 14/11/2024 a 13/12/2024 | 2024111403241628274160 |
| 26/10/2024                  | 26/10/2024 a 24/11/2024 | 2024102602311628274124 |
| 07/10/2024                  | 07/10/2024 a 05/11/2024 | 2024100704571628274162 |
| 18/09/2024                  | 18/09/2024 a 17/10/2024 | 2024091820011628274177 |
| 30/08/2024                  | 30/08/2024 a 28/09/2024 | 2024083010141628274116 |
| 11/08/2024                  | 11/08/2024 a 09/09/2024 | 2024081102431628274104 |
| 23/07/2024                  | 23/07/2024 a 21/08/2024 | 2024072323191628274144 |
| 04/07/2024                  | 04/07/2024 a 02/08/2024 | 2024070420241628274197 |
| 15/06/2024                  | 15/06/2024 a 14/07/2024 | 2024061502261628274120 |
| 27/05/2024                  | 27/05/2024 a 25/06/2024 | 2024052705051628274192 |
| 08/05/2024                  | 08/05/2024 a 06/06/2024 | 2024050803021628274198 |

| <b>Data de Emissao/<br/>Leitura</b> | <b>Data de Validade</b> | <b>Número do CRF</b>   |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 19/04/2024                          | 19/04/2024 a 18/05/2024 | 2024041918595247562521 |
| 31/03/2024                          | 31/03/2024 a 29/04/2024 | 2024033101093516805707 |
| 12/03/2024                          | 12/03/2024 a 10/04/2024 | 2024031219000086332252 |
| 22/02/2024                          | 22/02/2024 a 22/03/2024 | 2024022204305271804563 |
| 03/02/2024                          | 03/02/2024 a 03/03/2024 | 2024020301374890808078 |
| 15/01/2024                          | 15/01/2024 a 13/02/2024 | 2024011504134635826026 |
| 27/12/2023                          | 27/12/2023 a 25/01/2024 | 2023122718541564803549 |
| 08/12/2023                          | 08/12/2023 a 06/01/2024 | 2023120807254779542392 |

Resultado da consulta em 05/12/2025 08:53:03



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.477.070/0001-51

Certidão nº: 52974660/2025

Expedição: 09/09/2025, às 10:02:18

Validade: 08/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.477.070/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.477.070/0001-51

Certidão nº: 52974660/2025

Expedição: 09/09/2025, às 10:02:18

Validade: 08/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARN CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.477.070/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001-51  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 09/2025

Página: 1/5  
Emissão: 28/10/2025  
Horas: 15:09:21

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 76 - PAV MAPUA - JAGUARIBE - CNO: 900112205677 - RUA DISTRITO DE MAPUA, ZONA RURAL, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Empr.: 10109 ANTONIO FRANCISCO DA PAZ Situação: Trabalhando CPF: 457.913.763-91 Adm: 14/11/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 3.225,00

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 3.225,00 P 998 I.N.S.S. 8,69 280,40 D  
999 IMPOSTO DE RENDA1 7,50 14,18 D

ND: 0 Proventos: 3.225,00 Descontos: 294,58 Informativa: 258,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.930,42  
NF: 0 Base INSS: 3.225,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.225,00 Valor FGTS: 258,00 Base IRRF: 2.617,80

Data de pagamento: 30/09/25

Assinatura

Empr.: 783 ANTONIO LUIS MOREIRA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 855.321.343-91 Adm: 01/02/2019  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 105 TEC EDIFICAÇÕES C.B.O: 312105 Filial: 1 Salário: 5.291,75

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 5.291,75 P 998 I.N.S.S. 10,40 550,42 D  
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 395,14 D

ND: 0 Proventos: 5.291,75 Descontos: 945,56 Informativa: 423,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.346,19  
NF: 0 Base INSS: 5.291,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.291,75 Valor FGTS: 423,34 Base IRRF: 4.741,33

Data de pagamento: 30/09/25

Assinatura

Empr.: 1016 ANTONIO SILVA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 119.267.227-52 Adm: 05/09/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 182 ENCARRREGADO DE CAMPO C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 3.737,80

931 1/3 DAS FERIAS 1 33,33 373,78 P 812 INSS FERIAS 10,18 152,20 D  
8781 DIAS NORMAIS 1 21,00 2.616,46 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 21,88 D  
8783 DIAS FERIAS 1 9,00 1.121,34 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.250,15 D  
942 IRRF FERIAS1 22,50 92,77 D  
998 I.N.S.S. 8,13 212,71 D

ND: 0 Proventos: 4.111,58 Descontos: 1.729,71 Informativa: 328,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.381,87  
NF: 0 Base INSS: 4.111,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.111,58 Valor FGTS: 328,92 Base IRRF: 2.009,26

FERIAS DE 22/09/2025 - 21/10/2025

Data de pagamento: 30/09/25

Assinatura

Empr.: 996 ARTUR FEITOSA NOGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 865.497.823-68 Adm: 01/01/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 193 ENG CIVIL C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 10.302,00

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 10.302,00 P 998 I.N.S.S. 9,24 951,62 D  
999 IMPOSTO DE RENDA1 27,50 1.662,62 D

ND: 0 Proventos: 10.302,00 Descontos: 2.614,24 Informativa: 824,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.687,76  
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.144,59 Base FGTS: 10.302,00 Valor FGTS: 824,16 Base IRRF: 9.350,38

Data de pagamento: 30/09/25

Assinatura

Empresa: 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 11.477.070/0001-51  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 09/2025

Página: 2/5  
Emissão: 28/10/2025  
Horas: 15:09:21

Serviços: 76

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1017 CARLOS DANIEL SOUSA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.577.423-03 Adm: 09/09/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.565,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 8,11 208,09 D  
ND: 0 Proventos: 2.565,20 Descontos: 208,09 Informativa: 205,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.357,11  
NF: 0 Base INSS: 2.565,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,20 Valor FGTS: 205,21 Base IRRF: 1.958,00

Data de pagamento: 30/09/25 Carlos Daniel Sousa Teixeira  
Assinatura

Empr.: 1003 FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 048.524.463-26 Adm: 20/10/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.565,20

931 1/3 DAS FERIAS 1 33,33 57,01 P 812 INSS FERIAS 8,88 20,36 D  
8781 DIAS NORMAIS 1 28,00 2.394,19 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 0,16 D  
8783 DIAS FERIAS 1 2,00 171,01 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 202,77 D  
942 IRRF FERIAS1 15,00 4,89 D  
998 I.N.S.S. 8,05 192,70 D

ND: 0 Proventos: 2.622,21 Descontos: 420,88 Informativa: 209,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,33  
NF: 0 Base INSS: 2.622,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.622,21 Valor FGTS: 209,77 Base IRRF: 2.201,33

FERIAS DE 04/08/2025 - 02/09/2025

Data de pagamento: 30/09/25 Francisco Valdete Souza  
Assinatura

Empr.: 1021 JOSE LEANDRO NOGUEIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 058.073.633-45 Adm: 01/10/2024  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.565,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 8,11 208,09 D  
ND: 0 Proventos: 2.565,20 Descontos: 208,09 Informativa: 205,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.357,11  
NF: 0 Base INSS: 2.565,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,20 Valor FGTS: 205,21 Base IRRF: 1.958,00

Data de pagamento: 30/09/25 Jose Leandro Nogueira  
Assinatura

Empr.: 1008 LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA Situação: Trabalhando CPF: 041.371.613-99 Adm: 18/12/2023  
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 83 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 182 ENCARREGADO DE CAMPO C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 5.289,00

931 1/3 DAS FERIAS 1 33,33 528,90 P 812 INSS FERIAS 11,30 239,06 D  
8781 DIAS NORMAIS 1 21,00 3.702,30 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 47,34 D  
8783 DIAS FERIAS 1 9,00 1.586,70 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.633,11 D  
942 IRRF FERIAS1 27,50 243,43 D  
998 I.N.S.S. 9,12 337,68 D  
999 IMPOSTO DE RENDA1 15,00 70,11 D

ND: 0 Proventos: 5.817,90 Descontos: 2.570,73 Informativa: 465,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.247,17  
NF: 0 Base INSS: 5.817,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.817,90 Valor FGTS: 465,43 Base IRRF: 3.095,10

FERIAS DE 22/09/2025 - 21/10/2025

Data de pagamento: 30/09/25 Lucian Barbosa de Queiroz Lima  
Assinatura

**Empresa:** 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 11.477.070/0001-51  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2025

**Página:** 3/5  
**Emissão:** 28/10/2025  
**Horas:** 15:09:21

Serviços: 76

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 1015 MARCELO BEZERRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 606.422.183-66 Adm: 05/09/2024  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 73 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.565,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 8,11 208,09 D

ND: 0 Proventos: 2.565,20 Descontos: 208,09 Informativa: 205,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.357,11**  
 NF: 0 Base INSS: 2.565,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,20 Valor FGTS: 205,21 Base IRRF: 1.958,00

Data de pagamento: 30/09/25 *Marcelo Bezerra Gomes*  
 Assinatura

Empr.: 1019 MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 091.648.733-40 Adm: 09/09/2024  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 183 ARMADOR C.B.O: 715305 Filial: 1 Salário: 2.565,20

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 2.565,20 P 998 I.N.S.S. 8,11 208,09 D

ND: 0 Proventos: 2.565,20 Descontos: 208,09 Informativa: 205,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.357,11**  
 NF: 0 Base INSS: 2.565,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,20 Valor FGTS: 205,21 Base IRRF: 1.958,00

Data de pagamento: 30/09/25 *[Assinatura]*  
 Assinatura

Empr.: 870 ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM Situação: Trabalhando CPF: 977.416.393-15 Adm: 08/04/2020  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 80 Horas Mês: 220,00  
 Cargo: 112 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.848,00

8781 DIAS NORMAIS 1 30,00 1.848,00 P 998 I.N.S.S. 7,77 143,55 D

ND: 0 Proventos: 1.848,00 Descontos: 143,55 Informativa: 147,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.704,45**  
 NF: 0 Base INSS: 1.848,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.848,00 Valor FGTS: 147,84 Base IRRF: 1.704,45

Data de pagamento: 30/09/25 *Rozane Carine Coelho de O. Lim*  
 Assinatura

**Resumo por Rubricas do Serviço**

|                      |        |             |                            |       |            |
|----------------------|--------|-------------|----------------------------|-------|------------|
| 931 1/3 DAS FERIAS 1 | 99,99  | 959,69 P    | 812 INSS FERIAS            | 30,36 | 411,62 D   |
| 8781 DIAS NORMAIS 1  | 310,00 | 39.640,50 P | 821 INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00  | 69,38 D    |
| 8783 DIAS FERIAS 1   | 20,00  | 2.879,05 P  | 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00  | 3.086,03 D |
|                      |        |             | 942 IRRF FERIAS1           | 65,00 | 341,09 D   |
|                      |        |             | 998 I.N.S.S.               | 93,84 | 3.501,44 D |
|                      |        |             | 999 IMPOSTO DE RENDA1      | 77,50 | 2.142,05 D |

Líquido Serviço: 33.927,63

**Empresa:** 8025 - ARN CONSTRUÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 11.477.070/0001-51  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 09/2025

**Página:** 4/5  
**Emissão:** 28/10/2025  
**Horas:** 15:09:21

Serviços: 76

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

|                                         |    |                                     |           |                            |           |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 11 | Salário contribuição empregados:    | 41.334,65 | Base IRRF Mensal:          | 33.551,65 |
| Numero de estagiários:                  | 0  | Salário contribuição contribuintes: | 0,00      | Valor IRRF Mensal:         | 2.142,05  |
| Trabalhando:                            | 11 | Excedente:                          | 2.144,59  | Base IRRF Férias:          | 2.972,12  |
| Afastado direitos integrais:            | 0  | Base total:                         | 43.479,24 | Valor IRRF Férias:         | 341,09    |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0  | Segurados:                          | 3.982,44  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0  | Empresa (20,0%):                    | 8.695,84  | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0  | RAT (3,0000%):                      | 1.304,37  | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0  | Contribuintes: (20,0%):             | 0,00      | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0  | Sub-Total:                          | 13.982,65 | Base IRRF 13º Salário:     | 0,00      |
| Doença Profissional:                    | 0  | Retenções:                          | 0,00      | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0  | (-) Salário família/maternidade:    | 0,00      | Valor Total do IRRF:       | 2.483,14  |
| Demitido:                               | 0  | Compensações:                       | 0,00      | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0  | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00      | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 0  | Outras Compensações:                | 0,00      | Base do FGTS:              | 43.479,24 |
| Mandato sindical:                       | 0  | Total:                              | 13.982,65 | Valor do FGTS:             | 3.478,30  |
| Aposentadoria:                          | 0  | Terceiros (5,8%):                   | 2.521,76  | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0  | Total INSS:                         | 16.504,41 | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0  |                                     |           | Base FGTS Rescisório:      | 0,00      |
| Outros motivos de afastamento:          | 0  |                                     |           | Valor FGTS Rescisório:     | 0,00      |
| Admissões:                              | 0  |                                     |           | Base FGTS Resc. mês ant.:  | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 0  |                                     |           | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00      |
|                                         |    |                                     |           | Base PIS:                  | 0,00      |
|                                         |    |                                     |           | Valor PIS:                 | 0,00      |
|                                         |    |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|                                         |    |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |
|                                         |    |                                     |           | Líquido Serviço:           | 33.927,63 |

Pagar este documento até

14/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.687,32

CPF/CNPJ do Empregador

11.477.070

Nome/Razão Social do Empregador

ARN CONSTRUCOES LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125111403197268-8

Tag

11477070 09/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025            | 26                          | 6.946,26        | 0,00            | 0,00                         | 741,06        | 7.687,32        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.946,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>741,06</b> | <b>7.687,32</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.687,32

#### Observações

Data de geração da Guia: 14/11/2025 às 10:17:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d51fadod96e94fe7a8417f6b43df86665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304EB4A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d51fadod96e94fe7a8417f6b43df8666



## Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

# R\$ 7.687,32

14/11/2025 às 10:32:25

---

### Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Pagador

**Arn Engenharia Ltda**

**CNPJ**

11.477.070.0001.51

**Agência**

2937-8

**Conta**

43516-3

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020251114133219746189840

Devedor: ARN CONSTRUÇOES LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 779a2467dd1b4ccc9b9f7a035cbd7289

---

Documento: 000000000111403

Autenticação SISBB: 2.DBC.BC2.6BE.F3E.75D

Notificação enviada em: 14/11/2025 às 10:32:26

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

---

Central de Relacionamento:  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.  
0800 729 0001 Demais localidades.  
SAC: 0800 729 0722.  
Ouvidoria: 0800 729 5678.  
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:  
0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.  
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.687,32  
**Número da Guia:** 012511403197268-8 **Data Emissão:** 14/11/2025 10:17:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES  
**Relação de Trabalhadores**

| Comp. Referência                | Comp. Nome Trabalhador               | Tomador: Sem Tomador | Matricula                   | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros           | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 09/2025                         | ANTONIO FRANCISCO DA PAZ             |                      | 10109                       | 457.913.763-91 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.225,00               | 258,00             | 1,29            | 0,40               | 25,84         | 285,53          |                 |
| 09/2025                         | ANTONIO LUIZ MOREIRA JUNIOR          |                      | 85532134391101010220190101  | 855.321.343-91 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 5.291,75               | 423,34             | 2,12            | 0,66               | 42,40         | 468,52          |                 |
| 09/2025                         | ANTONIO SILVA DE SOUSA               |                      | 1016                        | 119.267.227-52 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 4.111,58               | 328,92             | 1,64            | 0,51               | 32,94         | 364,01          |                 |
| 09/2025                         | ARTUR FEITOSA NOGUEIRA               |                      | 86549782368101010120230101  | 865.497.823-68 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 10.302,00              | 824,16             | 4,12            | 1,29               | 82,54         | 912,11          |                 |
| 09/2025                         | CARLOS DANIEL SOUSA TEIXEIRA         |                      | 1017                        | 094.577.423-03 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02            | 0,32               | 20,55         | 227,10          |                 |
| 09/2025                         | FRANCISCO VALDETE SOUZA FERNANDES    |                      | 04852446326101201020230101  | 048.524.463-26 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.622,21               | 209,77             | 1,05            | 0,32               | 21,00         | 232,14          |                 |
| 09/2025                         | JOSE LEANDRO NOGUEIRA NUNES          |                      | 1021                        | 058.073.633-45 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02            | 0,32               | 20,55         | 227,10          |                 |
| 09/2025                         | LUCIAN BARBOSA DE QUEIROZ LIMA       |                      | 1008                        | 041.371.613-99 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 5.817,90               | 465,43             | 2,33            | 0,72               | 46,61         | 515,09          |                 |
| 09/2025                         | MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA          |                      | 1019                        | 091.648.733-40 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02            | 0,32               | 20,55         | 227,10          |                 |
| 09/2025                         | ROZANE CARINE COELHO DE OLIVEIRA LIM |                      | 917741639315101080420200101 | 917.416.393-15 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.848,00               | 147,84             | 0,74            | 0,23               | 14,80         | 163,61          |                 |
| <b>Total do Tomador</b>         |                                      |                      |                             |                |           |            |               | <b>40.914,04</b>       | <b>3.273,09</b>    | <b>16,35</b>    | <b>5,09</b>        | <b>327,78</b> | <b>3.622,31</b> |                 |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                                      |                      |                             |                |           |            |               | <b>90.011.22056/77</b> | <b>40.914,04</b>   | <b>3,273,09</b> | <b>16,35</b>       | <b>5,09</b>   | <b>327,78</b>   | <b>3.622,31</b> |
| <b>Total FGTS</b>               |                                      |                      |                             |                |           |            |               | <b>86.829,56</b>       | <b>6.946,26</b>    | <b>34,66</b>    | <b>10,78</b>       | <b>695,62</b> | <b>7.687,32</b> |                 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

### Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias  
 Total da Guia (FGTS): 7.687,32

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA

Total Parcelado: 0,00

Vencimento da Guia: 14/11/2025

Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Número da Guia: 012511403197268-8

Data Emissão: 14/11/2025 10:17:21 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador                | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros         | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
|----------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025        |                  | IDAEL OLIVEIRA DOS SANTOS       | 10121     | 061.651.933-82 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02          | 0,32               | 20,55         | 227,10          |
| 09/2025        |                  | ISMAEL DA SILVA SANTOS          | 10120     | 624.812.103-60 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.702,80               | 136,22             | 0,68          | 0,21               | 13,64         | 150,75          |
|                |                  | <b>Total do Tomador</b>         |           |                |           |            |               | <b>4.268,00</b>        | <b>341,43</b>      | <b>1,70</b>   | <b>0,53</b>        | <b>34,19</b>  | <b>377,85</b>   |
|                |                  | <b>Total do Estabelecimento</b> |           |                |           |            |               | <b>90.014.32310/78</b> | <b>4.268,00</b>    | <b>341,43</b> | <b>1,70</b>        | <b>34,19</b>  | <b>377,85</b>   |
|                |                  | <b>Total FGTS</b>               |           |                |           |            |               | <b>86.829,56</b>       | <b>6.946,26</b>    | <b>34,66</b>  | <b>10,78</b>       | <b>695,62</b> | <b>7.687,32</b> |

**Empregador:** 11.477.070 **Nome Empregador:** ARN CONSTRUCOES LTDA

**Vencimento da Guia:** 14/11/2025 **Data Emissão:** 14/11/2025 10:17:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

**Relação de Trabalhadores**

| Comp. Referência                | Comp. Nome Trabalhador           | Tomador: | Sem Tomador | Matricula                  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros Monetária | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025                         | ADRIANO TEIXEIRA ARAUJO          |          |             | 10124                      | 014.261.493-95 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.223,17               | 177,85             | 0,89            | 0,27               | 17,81         | 196,82          |
| 09/2025                         | ANTONIO CARLOS QUIRINO MOTA      |          |             | 10117                      | 071.542.143-33 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02            | 0,32               | 20,55         | 227,10          |
| 09/2025                         | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA |          |             | 10118                      | 945.608.703-49 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02            | 0,32               | 20,55         | 227,10          |
| 09/2025                         | CICERA PAULINO DA SILVA          |          |             | 10114                      | 005.545.283-39 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.702,80               | 136,22             | 0,68            | 0,21               | 13,64         | 150,75          |
| 09/2025                         | FRANCIMILTON MOREIRA DA SILVA    |          |             | 10119                      | 071.670.203-70 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.335,20               | 265,81             | 1,33            | 0,41               | 26,72         | 295,27          |
| 09/2025                         | JOSE RENATO DE FREITAS AGOSTINHO |          |             | 10122                      | 074.853.883-63 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02            | 0,32               | 20,55         | 227,10          |
| 09/2025                         | JOSE RENE DE FREITAS AGOSTINHO   |          |             | 10115                      | 075.141.493-09 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02            | 0,32               | 20,55         | 227,10          |
| 09/2025                         | LUIZ FERNANDO MARIANO GOMES      |          |             | 10123                      | 059.541.363-35 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.223,17               | 177,85             | 0,89            | 0,27               | 17,81         | 196,82          |
| 09/2025                         | MICHEL DE ARAUJO VEIRA           |          |             | 10105                      | 056.928.713-86 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.335,20               | 265,81             | 1,33            | 0,41               | 26,72         | 295,27          |
| 09/2025                         | MONICA ALVES LOPES               |          |             | 61574469355101020720180101 | 615.744.893-55 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.692,63               | 295,41             | 1,47            | 0,46               | 29,58         | 326,92          |
| 09/2025                         | YAN JOFRE DO VALE RAMALHO        |          |             | 01941921302101021120220101 | 019.419.213-02 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 9.847,55               | 787,80             | 3,94            | 1,23               | 78,90         | 871,87          |
| <b>Total do Tomador</b>         |                                  |          |             |                            |                |           |            |               | <b>36.620,52</b>       | <b>2.929,59</b>    | <b>14,61</b>    | <b>4,54</b>        | <b>293,38</b> | <b>3.242,12</b> |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                                  |          |             |                            |                |           |            |               | <b>90.019,4613874</b>  | <b>36.620,52</b>   | <b>14,61</b>    | <b>4,54</b>        | <b>293,38</b> | <b>3.242,12</b> |
| <b>Total FGTS</b>               |                                  |          |             |                            |                |           |            |               | <b>86.829,56</b>       | <b>6.946,26</b>    | <b>34,66</b>    | <b>10,78</b>       | <b>695,62</b> | <b>7.687,32</b> |

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.687,32  
**Número da Guia:** 0125111403197268-8 **Data Emissão:** 14/11/2025 10:17:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

| Comp. Referência                | Comp. Nome Trabalhador               | Matricula                  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros  | Atualiz. Monetária | Multa  | Total    |        |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
| 09/2025                         | FRANCISCO EDIVALDO MAGIEL DE ALMEIDA | 00768474388101010820210101 | 007.684.743-88 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.702,80               | 136,22             | 0,68   | 0,21               | 13,64  | 150,75   |        |
| 09/2025                         | FRANCISCO PEREIRA NUNES              | 1009                       | 400.211.143-15 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.565,20               | 205,21             | 1,02   | 0,32               | 20,55  | 227,10   |        |
| 09/2025                         | ICARO ELDRED LEITE DINIZ             | 10113                      | 101.391.663-86 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 759,00                 | 60,72              | 0,30   | 0,09               | 6,08   | 67,19    |        |
| <b>Total do Tomador</b>         |                                      |                            |                |           |            |               | 5.027,00               | 402,15             | 2,00   | 0,62               | 40,27  | 445,04   |        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                                      |                            |                |           |            |               | 90.020.94859/70        | 5.027,00           | 402,15 | 2,00               | 0,62   | 40,27    | 445,04 |
| <b>Total FGTS</b>               |                                      |                            |                |           |            |               | 86.829,58              | 6.946,26           | 34,66  | 10,78              | 695,62 | 7.687,32 |        |

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 14/1/2025  
**Número da Guia:** 0125111403197268-8 **Data Emissão:** 14/1/2025 10:17:21 (Brasília)

**Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 7.687,32

#### Relação de Categorias

| Estabelecimento:                | 90.011.22056/77 |                        |                        |                     |                         |                            |              |                    |               |                 |  |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|--|
| Comp. Apuração                  | Categoria       | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |  |
| 09/2025                         | 101             | 10                     | 40.914,04              | 3.273,09            | 0,00                    | 0,00                       | 16,35        | 5,09               | 327,78        | 3.622,31        |  |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                 | <b>90.011.22056/77</b> | <b>40.914,04</b>       | <b>3.273,09</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>16,35</b> | <b>5,09</b>        | <b>327,78</b> | <b>3.622,31</b> |  |
| Estabelecimento:                | 90.014.32310/78 |                        |                        |                     |                         |                            |              |                    |               |                 |  |
| Comp. Apuração                  | Categoria       | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |  |
| 09/2025                         | 101             | 2                      | 4.268,00               | 341,43              | 0,00                    | 0,00                       | 1,70         | 0,53               | 34,19         | 377,85          |  |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                 | <b>90.014.32310/78</b> | <b>4.268,00</b>        | <b>341,43</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>1,70</b>  | <b>0,53</b>        | <b>34,19</b>  | <b>377,85</b>   |  |
| Estabelecimento:                | 90.019.46136/74 |                        |                        |                     |                         |                            |              |                    |               |                 |  |
| Comp. Apuração                  | Categoria       | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |  |
| 09/2025                         | 101             | 11                     | 36.620,52              | 2.929,59            | 0,00                    | 0,00                       | 14,61        | 4,54               | 293,38        | 3.242,12        |  |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                 | <b>90.019.46136/74</b> | <b>36.620,52</b>       | <b>2.929,59</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>14,61</b> | <b>4,54</b>        | <b>293,38</b> | <b>3.242,12</b> |  |
| Estabelecimento:                | 90.020.94859/70 |                        |                        |                     |                         |                            |              |                    |               |                 |  |
| Comp. Apuração                  | Categoria       | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |  |
| 09/2025                         | 101             | 3                      | 5.027,00               | 402,15              | 0,00                    | 0,00                       | 2,00         | 0,62               | 40,27         | 445,04          |  |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                 | <b>90.020.94859/70</b> | <b>5.027,00</b>        | <b>402,15</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>2,00</b>  | <b>0,62</b>        | <b>40,27</b>  | <b>445,04</b>   |  |
| <b>Total FGTS</b>               |                 |                        | <b>86.829,56</b>       | <b>6.946,26</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>34,66</b> | <b>10,78</b>       | <b>695,62</b> | <b>7.687,32</b> |  |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/1/2025

Número da Guia: 0125111403197268-8 Data Emissão: 14/1/2025 10:17:21 (Brasília) Emitida por: 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

Total da Guia (FGTS): 7.687,32

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração    | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025           | 90.011.22056/77 | 10                 | 40.914,04              | 3.273,09            | 0,00                    | 0,00                       | 16,35        | 5,09               | 327,78        | 3.622,31        |
| 09/2025           | 90.014.32310/78 | 2                  | 4.268,00               | 341,43              | 0,00                    | 0,00                       | 1,70         | 0,53               | 34,19         | 377,85          |
| 09/2025           | 90.019.46136/74 | 11                 | 36.620,52              | 2.929,59            | 0,00                    | 0,00                       | 14,61        | 4,54               | 293,38        | 3.242,12        |
| 09/2025           | 90.020.94859/70 | 3                  | 5.027,00               | 402,15              | 0,00                    | 0,00                       | 2,00         | 0,62               | 40,27         | 445,04          |
| <b>Total FGTS</b> |                 |                    | <b>86.829,56</b>       | <b>6.946,26</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>34,66</b> | <b>10,78</b>       | <b>695,62</b> | <b>7.587,32</b> |

**Empregador:** 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.687,32  
**Número da Guia:** 0125111403197268-8 **Data Emissão:** 14/11/2025 10:17:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

**Relação de Tipos de Valor**

| Estabelecimento: 90.011.22056/77 |         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Comp. Apuração                   | 09/2025 | 11 - FGTS mensal   | 40.914,04              | 3.273,09            | 0,00                    | 0,00                       | 16,35        | 5,09               | 327,78        | 3.622,31        |
| <b>Total do Estabelecimento</b>  |         |                    | <b>40.914,04</b>       | <b>3.273,09</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>16,35</b> | <b>5,09</b>        | <b>327,78</b> | <b>3.622,31</b> |
| Estabelecimento: 90.014.32310/78 |         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
| Comp. Apuração                   | 09/2025 | 11 - FGTS mensal   | 4.268,00               | 341,43              | 0,00                    | 0,00                       | 1,70         | 0,53               | 34,19         | 377,85          |
| <b>Total do Estabelecimento</b>  |         |                    | <b>4.268,00</b>        | <b>341,43</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>1,70</b>  | <b>0,53</b>        | <b>34,19</b>  | <b>377,85</b>   |
| Estabelecimento: 90.019.46136/74 |         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
| Comp. Apuração                   | 09/2025 | 11 - FGTS mensal   | 36.620,52              | 2.929,59            | 0,00                    | 0,00                       | 14,61        | 4,54               | 293,38        | 3.242,12        |
| <b>Total do Estabelecimento</b>  |         |                    | <b>36.620,52</b>       | <b>2.929,59</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>14,61</b> | <b>4,54</b>        | <b>293,38</b> | <b>3.242,12</b> |
| Estabelecimento: 90.020.94859/70 |         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
| Comp. Apuração                   | 09/2025 | 11 - FGTS mensal   | 5.027,00               | 402,15              | 0,00                    | 0,00                       | 2,00         | 0,62               | 40,27         | 445,04          |
| <b>Total do Estabelecimento</b>  |         |                    | <b>5.027,00</b>        | <b>402,15</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>2,00</b>  | <b>0,62</b>        | <b>40,27</b>  | <b>445,04</b>   |
| <b>Total FGTS</b>                |         |                    | <b>86.829,56</b>       | <b>6.946,26</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>34,66</b> | <b>10,78</b>       | <b>695,62</b> | <b>7.687,32</b> |

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 11.477.070 Nome Empregador: ARN CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.687,32  
**Número da Guia:** 0125111403197268-8 **Data Emissão:** 14/11/2025 10:17:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.477.070/0001-51 - ARN CONSTRUCOES

#### Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | Sem Tomador | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros        | Atualiz. Monetária | Multa         | Total           |
|----------|-------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025  |             | 26                 | 86.829,56              | 6.946,26            | 0,00                    | 0,00                       | 34,66        | 10,78              | 695,62        | 7.687,32        |
|          |             | <b>Total FGTS</b>  | <b>86.829,56</b>       | <b>6.946,26</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>34,66</b> | <b>10,78</b>       | <b>695,62</b> | <b>7.687,32</b> |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 11.477.070/0001-51                                              |
| <b>Nome</b>                                 | ARN CONSTRUCOES LTDA                                            |
| <b>Período de apuração</b>                  | 09/2025                                                         |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim                                                             |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 124182736 / Reinf CP<br>35075988515 / eSocial<br>13672494 / MIT |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 7.940,56            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 19.317,28           | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 5.211,11            | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPÍ</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 10.983,44           | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 43.452,39           | R\$ 0,00             |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Nome</b>     | SERGIO ESMERALDO RIBEIRO |
| <b>CPF</b>      | 168.402.323-87           |
| <b>Telefone</b> | -                        |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>  | 22/10/2025 16:17:42 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                       | 0000050000395750269 |
| <b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b> | 21.515.550/0001-13  |

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

|                          |                      |                                      |                                                                 |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nome do Contribuinte     | ARN CONSTRUCOES LTDA | CNPJ                                 | 11.477.070/0001-51                                              |
| Período de Apuração      | 09/2025              | Número do Recibo                     | 0000050000395750269                                             |
| Data/Hora da Transmissão | 22/10/2025 16:17:42  | Identificação da Apuração de Débitos | 124182736 / Reinf CP<br>35075988515 / eSocial<br>13672494 / MIT |

| Descrição                                        | Valor Informado/Importado | Valor Vinculado a Débito | Saldo disponível |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Compensação                                      | 13.764,49                 | 13.764,49                | 0,00             |
| Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção | 29.687,90                 | 29.687,90                | 0,00             |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

|                                 |                      |                                             |                                                                 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | ARN CONSTRUCOES LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 11.477.070/0001-51                                              |
| <b>Período de Apuração</b>      | 09/2025              | <b>Número do Recibo</b>                     | 0000050000395750269                                             |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 22/10/2025 16:17:42  | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 124182736 / Reinf CP<br>35075988515 / eSocial<br>13672494 / MIT |

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 09/2025   | 7.940,56       | 7.940,56            | 0,00          |

**Grupo: IRRF**

| Código  | Descrição                                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 0561-07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | 09/2025   | 10.983,44      | 10.983,44           | 0,00          |

Obra: 90.011.22056/77

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 09/2025   | 8.695,84       | 8.695,84            | 0,00          |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    | 09/2025   | 652,18         | 652,18              | 0,00          |

Obra: 90.011.22056/77

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| Código  | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 09/2025   | 1.086,98       | 1.086,98            | 0,00          |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA            | 09/2025   | 86,95          | 86,95               | 0,00          |
| 1181-01 | CP TERCEIROS - SENAI            | 09/2025   | 434,79         | 434,79              | 0,00          |
| 1184-01 | CP TERCEIROS - SESI             | 09/2025   | 652,18         | 652,18              | 0,00          |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 09/2025   | 260,87         | 260,87              | 0,00          |

Obra: 90.014.32310/78

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 09/2025   | 853,60         | 853,60              | 0,00          |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    | 09/2025   | 64,02          | 64,02               | 0,00          |

Obra: 90.014.32310/78

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| Código  | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 09/2025   | 106,70         | 106,70              | 0,00          |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA            | 09/2025   | 8,53           | 8,53                | 0,00          |
| 1181-01 | CP TERCEIROS - SENAI            | 09/2025   | 42,68          | 42,68               | 0,00          |
| 1184-01 | CP TERCEIROS - SESI             | 09/2025   | 64,02          | 64,02               | 0,00          |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 09/2025   | 25,60          | 25,60               | 0,00          |

Obra: 90.019.46136/74

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 09/2025   | 7.324,10       | 7.324,10            | 0,00          |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    | 09/2025   | 549,30         | 549,30              | 0,00          |

Obra: 90.019.46136/74

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

| Código  | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 09/2025   | 915,51         | 915,51              | 0,00          |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA            | 09/2025   | 73,24          | 73,24               | 0,00          |
| 1181-01 | CP TERCEIROS - SENAI            | 09/2025   | 366,20         | 366,20              | 0,00          |
| 1184-01 | CP TERCEIROS - SESI             | 09/2025   | 549,30         | 549,30              | 0,00          |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 09/2025   | 219,72         | 219,72              | 0,00          |

**Obra:** 90.020.94859/70  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

| Código  | Descrição                        | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 09/2025   | 1.096,04       | 1.096,04            | 0,00          |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    | 09/2025   | 82,20          | 82,20               | 0,00          |

**Obra:** 90.020.94859/70  
**Grupo:** CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

| Código  | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 09/2025   | 137,00         | 137,00              | 0,00          |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA            | 09/2025   | 10,96          | 10,96               | 0,00          |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 09/2025   | 32,88          | 32,88               | 0,00          |
| 1225-01 | CP TERCEIROS - SESCOOP          | 09/2025   | 137,00         | 137,00              | 0,00          |

► **DOCUMENTAÇÕES DIVERSAS**  
(ART'S, Alvará, Licenças, etc)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

|                                 |                      |                                             |                                                                 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | ARN CONSTRUCOES LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 11.477.070/0001-51                                              |
| <b>Período apuração</b>         | 09/2025              | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000395750269                                                  |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 22/10/2025 16:17:42  | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 124182736 / Reinf CP<br>35075988515 / eSocial<br>13672494 / MIT |

**Dados Iniciais**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b> | 50000395746915                |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo                |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não                           |

**Endereço**

|                           |                                    |                        |            |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Logradouro</b>         | SANTOS DUMONT                      | <b>Número</b>          | 6740       |
| <b>Complemento</b>        | SALA 1012 - 1013                   | <b>Bairro/Distrito</b> | COCO       |
| <b>Município</b>          | FORTALEZA                          | <b>UF</b>              | CE         |
| <b>CEP</b>                | 60192022                           | <b>Telefone</b>        | 8591577977 |
| <b>Correio Eletrônico</b> | FINANCEIRO.02@ARNENGENHARIA.COM.BR |                        |            |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                       |                            |                 |             |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | SERGIO ESMERALDO RIBEIRO   | <b>CPF</b>      | 16840232387 |
| <b>Telefone</b>                       | 00000000                   |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                          |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | ARTUR FEITOSA NOGUEIRA     |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | 86549782368                | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                          | <b>Telefone</b> | 8532394806  |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | EXAMECONTABIL@TERRA.COM.BR |                 |             |

**Dados do MIT**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Qualificação PJ</b>                 | PJ em geral |
| <b>Levantou balanço e/ou balancete</b> | Não         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01                        | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 7.940,56                       |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 7.940,56 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.011.22056/77                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 8.695,84                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 8.695,84 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                      | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.014.32310/78              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                      |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 853,60                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 853,60 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.019.46136/74                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 7.324,10                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 7.324,10 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.020.94859/70                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.096,04                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.096,04 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                      | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.011.22056/77              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                      |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 652,18                       |                               |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 652,18 |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                               |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                     | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.014.32310/78             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                     |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 64,02                       |                               |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 64,02 |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                      | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.019.46136/74              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                      |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 549,30                       |                               |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 549,30 |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                               |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01                     | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.020.94859/70             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                     |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 82,20                       |                               |                               |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 82,20 |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.011.22056/77                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.086,98                       |                               |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.086,98 |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                      | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.014.32310/78              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                      |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 106,70                       |                               |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 106,70 |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                      | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.019.46136/74              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                      |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 915,51                       |                               |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 915,51 |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                      | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.020.94859/70              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                      |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 137,00                       |                               |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 137,00 |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.011.22056/77             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 86,95                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 86,95 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                            |                               |                      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                    | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.014.32310/78            | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                    |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 8,53                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 8,53 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                       |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.019.46136/74             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 73,24                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 73,24 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                             |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01                     | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.020.94859/70             | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                     |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 10,96                       |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 10,96 |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                        |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.011.22056/77                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 434,79                         |                               |                      |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 430,60            |                               |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 4,19     |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                      |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                      |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                |
|                                |                                | <b>Valor</b>                  | 430,60               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.019.46136/74                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 366,20                         |                               |                      |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 366,20            |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                      |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                      |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                |
|                                |                                | <b>Valor</b>                  | 366,20               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                     |                     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |                     |
| <b>CNO</b>                     | 90.019.46136/74                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                     |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 549,30                         |                               |                     |                     |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 549,30            |                               |                     |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                     |                     |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                     |                     |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp               | <b>Valor</b> 549,30 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                       |                     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |                     |
| <b>CNO</b>                     | 90.019.46136/74                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                     |                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                       |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 219,72                         |                               |                       |                     |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 219,72            |                               |                       |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                       |                     |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                       |                     |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                 | <b>Valor</b> 219,72 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                     |                     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |                     |
| <b>CNO</b>                     | 90.011.22056/77                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                     |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 652,18                         |                               |                     |                     |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 652,18            |                               |                     |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                     |                     |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                     |                     |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp               | <b>Valor</b> 652,18 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                       |                     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |                     |
| <b>CNO</b>                     | 90.011.22056/77                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                     |                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                       |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 260,87                         |                               |                       |                     |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 260,87            |                               |                       |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                       |                     |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                       |                     |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                 | <b>Valor</b> 260,87 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                        |              |        |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1225-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESCOOP |              |        |
| <b>CNO</b>                     | 90.020.94859/70                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                      |              |        |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                        |              |        |
| <b>Débito Apurado</b>          | 137,00                         |                               |                        |              |        |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 137,00            |                               |                        |              |        |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                        |              |        |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                        |              |        |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                  | <b>Valor</b> | 137,00 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                       |              |       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |              |       |
| <b>CNO</b>                     | 90.020.94859/70                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                     |              |       |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                       |              |       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 32,88                          |                               |                       |              |       |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 32,88             |                               |                       |              |       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                       |              |       |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                       |              |       |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                 | <b>Valor</b> | 32,88 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                      |              |       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |              |       |
| <b>CNO</b>                     | 90.014.32310/78                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |              |       |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                      |              |       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 42,68                          |                               |                      |              |       |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 42,68             |                               |                      |              |       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                      |              |       |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                      |              |       |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                | <b>Valor</b> | 42,68 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                     |              |       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |              |       |
| <b>CNO</b>                     | 90.014.32310/78                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |              |       |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                     |              |       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 64,02                          |                               |                     |              |       |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 64,02             |                               |                     |              |       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                     |              |       |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                     |              |       |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp               | <b>Valor</b> | 64,02 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                       |              |       |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01                        | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |              |       |
| <b>CNO</b>                     | 90.014.32310/78                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> |                       |              |       |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                               |                       |              |       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 25,60                          |                               |                       |              |       |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 25,60             |                               |                       |              |       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                       |              |       |
| <b>Compensações</b>            |                                |                               |                       |              |       |
| <b>Número do Processo</b>      | 04170.20932.221025.1.3.15-4368 | <b>Tipo</b>                   | DComp                 | <b>Valor</b> | 25,60 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                                 |              |          |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Código da Receita</b>       | 0561-07                        | <b>Descrição</b> | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |              |          |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 09/2025                        |                  |                                                 |              |          |
| <b>Débito Apurado</b>          | 10.983,44                      |                  |                                                 |              |          |
| <b>Créditos</b>                | Compensação: 10.983,44         |                  |                                                 |              |          |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                                 |              |          |
| <b>Compensações</b>            |                                |                  |                                                 |              |          |
| <b>Número do Processo</b>      | 20471.17169.221025.1.3.15-7367 | <b>Tipo</b>      | DComp                                           | <b>Valor</b> | 6.139,62 |
| <b>Número do Processo</b>      | 38181.53010.221025.1.3.15-7997 | <b>Tipo</b>      | DComp                                           | <b>Valor</b> | 4.843,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA REFERENTE À 18ª MEDIÇÃO

| <b>OBJETO</b><br>OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                                                     |                                                |                        |                                          |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO:</b><br>DISTRITO DE MAPUÁ, ZONA RURAL                                                                                                             |                                                     |                                                |                        | <b>MUNICÍPIO:</b><br>JAGUARIBE-CE        |                                                                                                                                                                                         |
| <b>DATA DA VISITA:</b><br>25/11/2025                                                                                                                          |                                                     | <b>FISCAL:</b><br>ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO |                        | <b>CODIGO DA OBRA:</b>                   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nº DO CONTRATO:</b><br>Nº 09.05.01/2022                                                                                                                    |                                                     | <b>CONTRATADA:</b><br>ARN CONSTRUÇÕES LTDA     |                        |                                          |                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DE OBRA:</b><br>INFRAESTRUTURA - CONST. PONTE                                                                                                         |                                                     | <b>INICIO DA MEDIÇÃO:</b><br>31/08/2025        |                        | <b>TERMINO DA MEDIÇÃO:</b><br>30/09/2025 |                                                                                                                                                                                         |
| ITEM                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                              | PERC. EXEC. PERÍODO                            | PERC. EXEC. ACUM. ANT. | PERC. EXEC. ACUM. TOTAL                  | QUALIDADE DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                             | SERVIÇOS PRELIMINARES / FINAIS                      | 0,00%                                          | 37,28%                 | 37,28%                                   | <input checked="" type="checkbox"/> BOM<br><input type="checkbox"/> INSUFICIENTE<br><input type="checkbox"/> OTIMO<br><input type="checkbox"/> REGULAR<br><input type="checkbox"/> RUIM |
| 2                                                                                                                                                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                 | 3,64%                                          | 40,04%                 | 43,68%                                   |                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                                                                                                                             | MOVIMENTO DE TERRA                                  | 14,37%                                         | 1,37%                  | 15,74%                                   |                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                             | PAVIMENTAÇÃO                                        | 0,00%                                          | 0,00%                  | 0,00%                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 5                                                                                                                                                             | DRENAGEM                                            | 0,00%                                          | 0,00%                  | 0,00%                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 6                                                                                                                                                             | OBRA DE ARTE CORRENTE                               | 0,00%                                          | 0,00%                  | 0,00%                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 7                                                                                                                                                             | SINALIZAÇÃO                                         | 0,00%                                          | 0,00%                  | 0,00%                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 8                                                                                                                                                             | PROTEÇÃO AMBIENTAL                                  | 0,00%                                          | 0,00%                  | 0,00%                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 9                                                                                                                                                             | OBRAS COMPLEMENTARES                                | 0,00%                                          | 0,00%                  | 0,00%                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 10                                                                                                                                                            | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                               | 0,00%                                          | 0,00%                  | 0,00%                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 11                                                                                                                                                            | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE RIO JAGUARIBE) | 1,17%                                          | 63,04%                 | 64,21%                                   |                                                                                                                                                                                         |
| <b>PREVISTO :</b>                                                                                                                                             |                                                     | <b>3,71%</b>                                   | <b>40,05%</b>          | <b>43,76%</b>                            | <b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b>                                                                                                                                                                |
| <b>%TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>                                                                                                                              |                                                     | <b>3,71%</b>                                   | <b>40,05%</b>          | <b>43,76%</b>                            | <b>R\$ 729.805,31</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b><br>A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.                                          |                                                     |                                                |                        |                                          |                                                                                                                                                                                         |

Jaguaribe/CE, terça-feira, 25 de novembro de 2025

RAFAEL  
GOMES  
DIOGENES:60  
031308309

Assinado de forma digital  
por RAFAEL GOMES  
DIOGENES:60031308309  
Dados: 2025.11.27  
09:32:22 -03'00'

ABSOLON  
CAVALCANTE MOTA  
NETO:03183275384

Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE  
MOTA NETO:03183275384  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=JFEB-ic-CPF A1, CN=JEM  
BRANCO, OU=51014048000182, CN=Impressora1, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

## ▶ DIÁRIO DE OBRAS



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                                     | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:   | segunda-feira, 1 de setembro de 2025                                                             | Nº               | 1159    |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |         |                                                                                                  | PRAZO CONTRATUAL |         |
| CONTRATADA:                                                                                                                                         | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |         |                                                                                                  | Início           |         |
| OBRA:                                                                                                                                               | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |         |                                                                                                  | 28/06/2022       |         |
| CONTRATO:                                                                                                                                           | 09.05.01/2022                                                                                                                                |         |                                                                                                  | Término          |         |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                |                                                                                                                                              |         | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                               |                  |         |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                         | 10,00                                                                                                                                        | MANHÃ → | Bom X                                                                                            | Chuva            | TARDE → |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | Bom                                                                                              | Chuva            |         |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                     |                                                                                                                                              |         | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações) |                  |         |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                        |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                  |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| QUANTIDADE                                                                                                                                          | CARGO:                                                                                                                                       |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |         |                                                                                                  |                  |         |
| 02                                                                                                                                                  | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |         |                                                                                                  |                  |         |
| 04                                                                                                                                                  | ARMADOR                                                                                                                                      |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | PEDREIRO                                                                                                                                     |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |         |                                                                                                  |                  |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                           |                                                                                                                                              |         | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                       |                  |         |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |         | Assinado de forma digital<br>por <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b>             |                  |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | <b>ABSOLON</b><br><b>CAVALCANTE</b><br><b>MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b>                    |                  |         |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                                     | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:   | terça-feira, 2 de setembro de 2025                                                               | Nº               | 1160    |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |         |                                                                                                  | PRAZO CONTRATUAL |         |
| CONTRATADA:                                                                                                                                         | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |         |                                                                                                  | Início           |         |
| OBRA:                                                                                                                                               | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |         |                                                                                                  | 28/06/2022       |         |
| CONTRATO:                                                                                                                                           | 09.05.01/2022                                                                                                                                |         |                                                                                                  | Término          |         |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                |                                                                                                                                              |         | CONDIÇÕES DO TEMPO                                                                               |                  |         |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                         | 10,00                                                                                                                                        | MANHÃ → | Bom X                                                                                            | Chuva            | TARDE → |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | Bom                                                                                              | X                | Chuva   |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                     |                                                                                                                                              |         | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações) |                  |         |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                        |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                  |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| QUANTIDADE                                                                                                                                          | CARGO:                                                                                                                                       |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |         |                                                                                                  |                  |         |
| 02                                                                                                                                                  | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |         |                                                                                                  |                  |         |
| 04                                                                                                                                                  | ARMADOR                                                                                                                                      |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | PEDREIRO                                                                                                                                     |         |                                                                                                  |                  |         |
| 01                                                                                                                                                  | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |         |                                                                                                  |                  |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                                                                                                  |                  |         |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                           |                                                                                                                                              |         | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                       |                  |         |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |         | Assinado de forma digital<br>por <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b>             |                  |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         | <b>ABSOLON</b><br><b>CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b>                              |                  |         |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>ARN</b> CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | quarta-feira, 3 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº    | 1161             |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | PRAZO CONTRATUAL |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                  | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Início           |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                        | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 28/06/2022       |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                    | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Término          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 31/12/2025       |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                  | 11,00                                                                                                                                        | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chuva | TARDE →          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Bom X Chuva      |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                  |
| <p>► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b></p> <p>* Execução de Terraplenagem no Trecho entre:<br/>Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)<br/>Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)</p> |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                   | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 02                                                                                                                                                                                                           | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 05                                                                                                                                                                                                           | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048                                                      |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br><small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=3101404000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         Localização:<br/>         Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</small> |       |                  |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>ARN</b> CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                  | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | quinta-feira, 4 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº    | 1162             |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | PRAZO CONTRATUAL |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                  | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Início           |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                        | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 28/06/2022       |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                    | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Término          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 31/12/2025       |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                  | 11,00                                                                                                                                        | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chuva | TARDE →          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Bom X Chuva      |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                  |
| <p>► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b></p> <p>* Execução de Terraplenagem no Trecho entre:<br/>Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)<br/>Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)</p> |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                   | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 02                                                                                                                                                                                                           | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 05                                                                                                                                                                                                           | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                           | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048                                                      |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br><small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=3101404000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         Localização:<br/>         Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</small> |       |                  |





|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | terça-feira, 9 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº    | 1167             |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | PRAZO CONTRATUAL |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                            | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Início           |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                                                  | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 28/06/2022       |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                              | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Término          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 31/12/2025       |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                                            | 11,00                                                                                                                                        | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chuva | TARDE →          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Bom X            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Chuva            |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                  |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                             | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                     | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 05                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368<br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>MD: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8, OU=CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Localização:<br>Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0 |       |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | quarta-feira, 10 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº    | 1168             |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | PRAZO CONTRATUAL |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                            | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Início           |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                                                  | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 28/06/2022       |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                              | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Término          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 31/12/2025       |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                                            | 11,00                                                                                                                                        | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chuva | TARDE →          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Bom X            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Chuva            |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                  |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                             | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                     | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 05                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368<br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>MD: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8, OU=CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Localização:<br>Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0 |       |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------|--|
| <b>AR CONSTRUÇÕES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                             |                      | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        |     | DATA:              | quinta-feira, 11 de setembro de 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Nº               | 1169  |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                           |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | PRAZO CONTRATUAL |       |  |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                            |                      | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Início           |       |  |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                                                  |                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 28/06/2022       |       |  |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                              |                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Término          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31/12/2025       |       |  |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                              |     | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                                            | 11,00                | MANHÃ →                                                                                                                                      | Bom | X                  | Chuva                                | TARDE →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bom | X                | Chuva |  |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |       |  |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                             | CARGO:               |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | TÉC. EDIFICAÇÕES     |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                     | ENCARREGADO DE CAMPO |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | ENGENHEIRO CIVIL     |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 05                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADOR              |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | PEDREIRO             |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | AUX. ADMINISTRATIVO  |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |       |  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368<br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                      | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br><small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1: 049284 BRANCO, OU=31014048000182, OU=profissional, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         Razão: Eu sou o autor deste documento<br/>         Localização:<br/>         Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0</small> |     |                  |       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------|--|
| <b>AR CONSTRUÇÕES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                             |                      | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        |     | DATA:              | sexta-feira, 12 de setembro de 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Nº               | 1170  |  |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                           |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | PRAZO CONTRATUAL |       |  |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                                            |                      | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Início           |       |  |
| OBRA:                                                                                                                                                                                                                                  |                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 28/06/2022       |       |  |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                              |                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Término          |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31/12/2025       |       |  |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                              |     | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                                            | 11,00                | MANHÃ →                                                                                                                                      | Bom | X                  | Chuva                               | TARDE →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bom | X                | Chuva |  |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |       |  |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                             | CARGO:               |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | TÉC. EDIFICAÇÕES     |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                     | ENCARREGADO DE CAMPO |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | ENGENHEIRO CIVIL     |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 05                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADOR              |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | PEDREIRO             |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                     | AUX. ADMINISTRATIVO  |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |       |  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |       |  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368<br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                      |                                                                                                                                              |     |                    |                                     | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br><small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1: 049284 BRANCO, OU=31014048000182, OU=profissional, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>         Razão: Eu sou o autor deste documento<br/>         Localização:<br/>         Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0</small> |     |                  |       |  |



|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                             |                      | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        |     | DATA: | segunda-feira, 15 de setembro de 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Nº                      | 1173  |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                         |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>PRAZO CONTRATUAL</b> |       |  |
| <b>CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                                          |                      | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Início                  |       |  |
| <b>OBRA:</b>                                                                                                                                                                                                                |                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 28/06/2022              |       |  |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Término                 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 31/12/2025              |       |  |
| <b>FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS</b>                                                                                                                                                                                 |                      | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                    |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                                 | 11,00                | MANHÃ →                                                                                                                                      | Bom | X     | Chuva                                 | TARDE →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bom | X                       | Chuva |  |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       | <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                         |       |  |
| <p>► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b></p> <p>▪ Execução de Terraplenagem no Trecho entre:<br/>Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)<br/>Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)</p>                |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>CARGO:</b>        |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | TÉC. EDIFICAÇÕES     |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                          | ENCARREGADO DE CAMPO |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | ENGENHEIRO CIVIL     |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 05                                                                                                                                                                                                                          | ARMADOR              |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | PEDREIRO             |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | AUX. ADMINISTRATIVO  |                                                                                                                                              |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>ASSINATURA DA CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       | <b>ASSINATURA DA CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |       |  |
| <p>ARTUR FEITOSA<br/>NOGUEIRA:86549782368</p> <p>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368</p> <p>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br/>Eng. Civil - Resp. Técnico<br/>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048</p> |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                       | <p>ABSOLON CAVALCANTE MOTA<br/>NETO:03183275384</p> <p>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>Razão: Eu sou o autor deste documento<br/>Localização:<br/>Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</p> |     |                         |       |  |

|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                             |                      | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        |     | DATA: | terça-feira, 16 de setembro de 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Nº                      | 1174  |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                         |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>PRAZO CONTRATUAL</b> |       |  |
| <b>CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                                          |                      | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Início                  |       |  |
| <b>OBRA:</b>                                                                                                                                                                                                                |                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 28/06/2022              |       |  |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Término                 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 31/12/2025              |       |  |
| <b>FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS</b>                                                                                                                                                                                 |                      | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                    |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                                                                                 | 11,00                | MANHÃ →                                                                                                                                      | Bom | X     | Chuva                               | TARDE →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bom | X                       | Chuva |  |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     | <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                         |       |  |
| <p>► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b></p> <p>▪ Execução de Terraplenagem no Trecho entre:<br/>Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)<br/>Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)</p>                |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>CARGO:</b>        |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | TÉC. EDIFICAÇÕES     |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                          | ENCARREGADO DE CAMPO |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | ENGENHEIRO CIVIL     |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 05                                                                                                                                                                                                                          | ARMADOR              |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | PEDREIRO             |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | AUX. ADMINISTRATIVO  |                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |  |
| <b>ASSINATURA DA CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     | <b>ASSINATURA DA CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |       |  |
| <p>ARTUR FEITOSA<br/>NOGUEIRA:86549782368</p> <p>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368</p> <p>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br/>Eng. Civil - Resp. Técnico<br/>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048</p> |                      |                                                                                                                                              |     |       |                                     | <p>ABSOLON CAVALCANTE MOTA<br/>NETO:03183275384</p> <p>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RPB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>Razão: Eu sou o autor deste documento<br/>Localização:<br/>Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</p> |     |                         |       |  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                                            | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | quarta-feira, 17 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº               | 1175    |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAZO CONTRATUAL |         |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Início           |         |
| OBRA:                                                                                                                                                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/06/2022       |         |
| CONTRATO:                                                                                                                                                  | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Término          |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025       |         |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                | 11,00                                                                                                                                        | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chuva            | TARDE → |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Bom X   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Chuva   |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                            |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                  |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                 | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 02                                                                                                                                                         | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 05                                                                                                                                                         | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>Localização:<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0 |                  |         |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                                            | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | quinta-feira, 18 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº               | 1176    |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                               | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRAZO CONTRATUAL |         |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Início           |         |
| OBRA:                                                                                                                                                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/06/2022       |         |
| CONTRATO:                                                                                                                                                  | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Término          |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/12/2025       |         |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                | 11,00                                                                                                                                        | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chuva            | TARDE → |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Bom X   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Chuva   |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                            |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |         |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| • Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                  |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                 | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 02                                                                                                                                                         | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 05                                                                                                                                                         | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| 01                                                                                                                                                         | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br>Localização:<br>Razão: Eu sou o autor deste documento<br>Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0 |                  |         |





|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|--|
| <b>ARN CONSTRUÇÕES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        |  | DATA: | terça-feira, 23 de setembro de 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Nº      | 1181                    |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                         |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | <b>PRAZO CONTRATUAL</b> |  |
| <b>CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                                          |                      | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | Início                  |  |
| <b>OBRA:</b>                                                                                                                                                                                                                |                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 28/06/2022              |  |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | Término                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 31/12/2025              |  |
| <b>FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS</b>                                                                                                                                                                                 |                      | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                    |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>Nº DE FUNC.</b>                                                                                                                                                                                                          | 9,00                 | MANHÃ →                                                                                                                                      |  |       | Bom                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chuva | TARDE → |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       | Bom                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chuva |         |                         |  |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     | <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                         |  |
| <p>► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b></p> <p>• Execução de Terraplenagem no Trecho entre:<br/>Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)<br/>Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)</p>                |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>CARGO:</b>        |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | TÉC. EDIFICAÇÕES     |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 00                                                                                                                                                                                                                          | ENCARREGADO DE CAMPO |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | ENGENHEIRO CIVIL     |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 05                                                                                                                                                                                                                          | ARMADOR              |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | PEDREIRO             |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | AUX. ADMINISTRATIVO  |                                                                                                                                              |  |       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>ASSINATURA DA CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     | <b>ASSINATURA DA CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                         |  |
| <p>ARTUR FEITOSA<br/>NOGUEIRA:86549782368</p> <p>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368</p> <p>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br/>Eng. Civil - Resp. Técnico<br/>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048</p> |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                     | <p>ABSOLON CAVALCANTE MOTA<br/>NETO:03183275384</p> <p>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=3101404500182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>Localização:<br/>Razão: Eu sou o autor deste documento<br/>Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</p> |       |         |                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------|--|
| <b>ARN CONSTRUÇÕES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        |  | DATA: | quarta-feira, 24 de setembro de 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Nº      | 1182                    |  |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                         |                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | <b>PRAZO CONTRATUAL</b> |  |
| <b>CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                                          |                      | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | Início                  |  |
| <b>OBRA:</b>                                                                                                                                                                                                                |                      | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 28/06/2022              |  |
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                            |                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | Término                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 31/12/2025              |  |
| <b>FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS</b>                                                                                                                                                                                 |                      | <b>CONDIÇÕES DO TEMPO</b>                                                                                                                    |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>Nº DE FUNC.</b>                                                                                                                                                                                                          | 9,00                 | MANHÃ →                                                                                                                                      |  |       | Bom                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chuva | TARDE → |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       | Bom                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chuva |         |                         |  |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      | <b>CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE</b><br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                         |  |
| <p>► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b></p> <p>• Execução de Terraplenagem no Trecho entre:<br/>Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)<br/>Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)</p>                |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>CARGO:</b>        |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | TÉC. EDIFICAÇÕES     |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 00                                                                                                                                                                                                                          | ENCARREGADO DE CAMPO |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | ENGENHEIRO CIVIL     |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 05                                                                                                                                                                                                                          | ARMADOR              |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | PEDREIRO             |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                          | AUX. ADMINISTRATIVO  |                                                                                                                                              |  |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                         |  |
| <b>ASSINATURA DA CONTRATADA:</b>                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      | <b>ASSINATURA DA CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                         |  |
| <p>ARTUR FEITOSA<br/>NOGUEIRA:86549782368</p> <p>Assinado de forma digital por ARTUR FEITOSA NOGUEIRA:86549782368</p> <p>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA<br/>Eng. Civil - Resp. Técnico<br/>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048</p> |                      |                                                                                                                                              |  |       |                                      | <p>ABSOLON CAVALCANTE MOTA<br/>NETO:03183275384</p> <p>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=3101404500182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/>Localização:<br/>Razão: Eu sou o autor deste documento<br/>Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</p> |       |         |                         |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | quinta-feira, 25 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº               | 1183        |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAZO CONTRATUAL |             |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                    | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Início           |             |
| OBRA:                                                                                                                                                          | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/06/2022       |             |
| CONTRATO:                                                                                                                                                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Término          |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2025       |             |
| FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                    | 9,00                                                                                                                                         | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chuva            | TARDE →     |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Bom X Chuva |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| ▪ Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                     | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 00                                                                                                                                                             | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 05                                                                                                                                                             | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br><small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/> ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8-e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/> Razão: Eu sou o autor deste documento<br/> Localiznglo<br/> Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</small> |                  |             |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | sexta-feira, 26 de setembro de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº               | 1184        |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PRAZO CONTRATUAL |             |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                    | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Início           |             |
| OBRA:                                                                                                                                                          | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/06/2022       |             |
| CONTRATO:                                                                                                                                                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Término          |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2025       |             |
| FUNCIONÁRIO PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                    | 9,00                                                                                                                                         | MANHÃ →            | Bom X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chuva            | TARDE →     |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Bom X Chuva |
| ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| ▪ Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                     | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 00                                                                                                                                                             | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 05                                                                                                                                                             | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 01                                                                                                                                                             | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b><br><br><small>Assinado digitalmente por ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/> ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8-e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO:03183275384<br/> Razão: Eu sou o autor deste documento<br/> Localiznglo<br/> Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</small> |                  |             |



|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|                                                                                                                                                                | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | segunda-feira, 29 de setembro de 2025                                                            | Nº    | 1187             |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                  |       | PRAZO CONTRATUAL |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                    | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                  |       | Início           |
| OBRA:                                                                                                                                                          | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                  |       | 28/06/2022       |
| CONTRATO:                                                                                                                                                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                  |       | Término          |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       | 31/12/2025       |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                  |       |                  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                    | 9,00                                                                                                                                         | MANHÃ →            | Bom X                                                                                            | Chuva | TARDE →          |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  | Bom X | Chuva            |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações) |       |                  |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| ▪ Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| ▪ Compra do NEOPREME para ponte.                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                     | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 00                                                                                                                                                             | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 05                                                                                                                                                             | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                  |       |                  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                       |       |                  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | Assinado de forma digital<br>por <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b>             |       |                  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON</b><br><b>CAVALCANTE</b><br><b>MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b>                    |       |                  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|                                                                                                                                                                | <b>DIÁRIO DE OBRA</b>                                                                                                                        | DATA:              | terça-feira, 30 de setembro de 2025                                                              | Nº    | 1188             |
| CONTRATANTE:                                                                                                                                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE                                                                                                         |                    |                                                                                                  |       | PRAZO CONTRATUAL |
| CONTRATADA:                                                                                                                                                    | ARN CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                                         |                    |                                                                                                  |       | Início           |
| OBRA:                                                                                                                                                          | OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUA, TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUA, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM |                    |                                                                                                  |       | 28/06/2022       |
| CONTRATO:                                                                                                                                                      | 09.05.01/2022                                                                                                                                |                    |                                                                                                  |       | Término          |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       | 31/12/2025       |
| FUNCIONÁRIO PROPRIOS E TERCEIRIZADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | CONDIÇÕES DO TEMPO |                                                                                                  |       |                  |
| Nº DE FUNC.                                                                                                                                                    | 9,00                                                                                                                                         | MANHÃ →            | Bom X                                                                                            | Chuva | TARDE →          |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  | Bom X | Chuva            |
| <b>ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| CONSIDERAÇÕES DA CONTRATADA<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações)                                                                |                                                                                                                                              |                    | CONSIDERAÇÕES DA CONTRATANTE<br>(Serviços Executados, Solicitações de Providências, Observações) |       |                  |
| ► <b>MOVIMENTO DE TERRA:</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| ▪ Execução de Terraplenagem no Trecho entre:                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| Est. 250+5,00 até 313+10,00 (BR-116 sentido Ponte)                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| Est. 326+0,00 até 336+0,00 (Ponte sentido Dist. De Mapuá)                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| ▪ Compra do NEOPREME para ponte.                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| <b>RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS:</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |       |                  |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                     | CARGO:                                                                                                                                       |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | TÉC. EDIFICAÇÕES                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 00                                                                                                                                                             | ENCARREGADO DE CAMPO                                                                                                                         |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                             |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 05                                                                                                                                                             | ARMADOR                                                                                                                                      |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | PEDREIRO                                                                                                                                     |                    |                                                                                                  |       |                  |
| 01                                                                                                                                                             | AUX. ADMINISTRATIVO                                                                                                                          |                    |                                                                                                  |       |                  |
| ASSINATURA DA CONTRATADA:                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    | ASSINATURA DA CONTRATANTE:                                                                       |       |                  |
| <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b><br><br><b>ARTUR FEITOSA NOGUEIRA</b><br>Eng. Civil - Resp. Técnico<br>CPF 865.497.823-68 - CREA 0601758048 |                                                                                                                                              |                    | Assinado de forma digital<br>por <b>ARTUR FEITOSA</b><br><b>NOGUEIRA:86549782368</b>             |       |                  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                    | <b>ABSOLON</b><br><b>CAVALCANTE MOTA</b><br><b>NETO:03183275384</b>                              |       |                  |