



Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 06.02.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
24.01.0001	24/01/2023	06/02/2023	56.987,96

CREDOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	3.134,34
1000.60.00.0.	ISS	1.709,64

Total da Retenção: (R\$) 4.843,98

HISTÓRICO

REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERE-SE 09/12/2022 A 20/01/2023. DE ACORDO COM NF Nº592

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 71.230-4 (MAPP 5388)	OUTROS	552199	52.143,98



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 06.02.0002

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NUMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
24010001	24/01/2023	GLOBAL	56.987,96	13.01.02/2022	13.01.02/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
 U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
 FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
 PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
 NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
 ENDEREÇO: ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO - JAGUARIBE CE
 C N P J: 03.147.269/0001-93 C G F: 065005929 INSC.MUN.: 3174 TELEFONE: 8835222713

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
06020002	56.987,96	56.987,96	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
06/02/2023	56.987,96	4.843,98	52.143,98

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	3.134,34
1000.60.00.0.	ISS	1.709,64
Total da Retenção: (R\$)		4.843,98

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERE-SE 09/12/2022 A 20/01/2023. DE ACORDO COM NF Nº592

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **CHARLES DE LIMA NUNES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 71.230-4 (MAPP 5388)	OUTROS	552199	52.143,98

Jaguaribe, 6 de Fevereiro de 2023


 CHARLES DE LIMA NUNES
 ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 802023

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI**CNPJ:** 03.147.269/0001-93**Endereço:** ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775**Bairro:** JOSÉ PESSOA FILHO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:** 8835222713**E-Mail:** construtoraexit@hotmail.com**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 285**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Tomada de Preços**No. Processo:** Contrato: 13.01.02/2022 - Licitação: 13.01.02/2022**Nº Empenho:** 24010001 - Global**Nº Nota Fiscal:** 592**Dt Emissão NF:** 24/01/2023**Dt. Solicitação** 24/01/2023
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 09/12/2022 à 20/01/2023**Vlr. Liquidação:** R\$ 56.987,96

(CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.


Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
49076	REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES	1	1,00	56.987,96	56.987,96

Responsável pela elaboração


 CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa


 CHARLES DE LIMA NUNES

 Flávio de Medeiros Soares
 Controlador e Avaliação e Visto
 PC/TÁRIA 277 111 111 111 111

Técnico

Data



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 802023

Data: 24/01/2023

Fornecedor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI

CNPJ: 03.147.269/0001-93

Endereço: ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775

Bairro: JOSÉ PESSOA FILHO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone: 8835222713

E-Mail: construtoraexito@hotmail.com

U. Orçamentária: 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 285

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1013 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentacao de Vias e Logradouros Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Tomada de Preços

No. Processo: Contrato: 13.01.02/2022 - Licitação: 13.01.02/2022

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$ 56.987,96

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMERICÓ BEZERRA E NOVA BRASÍLIA	1,00	56.987,96	56.987,96

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

CHARLES DE LIMA NUNES

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

NOTA DE EMPENHO - Nº 24.01.0001

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
24/01/2023	GLOBAL	TOMADA DE PREÇOS / 13.01.02/2022	13.01.02/2022	802023

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
285	2.015.536,00	56.987,96	1.958.548,04

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
ENDEREÇO: ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, N° 775 - JOSE PESSOA FILHO - JAGUARIBE - CE
C N P J: 03.147.269/0001-93 C G F: 065005929 N S I: JUN: 3174 Telefone: 8835222713

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48274	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM	SERV	1	56.987,96	56.987,96
Total dos Itens: (R\$)					56.987,96

Eu, **CHARLES DE LIMA NUNES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **24010001**. A(os) **24 de Janeiro de 2023**

Responsável pelo Setor

CHARLES DE LIMA NUNES

ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2023

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000065

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
24/01/2023	24.01.0001	56.987,96	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.01.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
ENDEREÇO: ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO - JAGUARIBE CE
C N P J: 03.147.269/0001-93 C G F: 065005929 INSC.MUN.: 3174 Telefone: 8835222713

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 24/01/2023	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 56.987,96	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 592	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 24/01/2023	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 24/01/2023	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: wczlksox7		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO DE DIVERSAS	SERV	1	56.987,960	56.987,96	0

RESUMO

Valor Bruto:	56.987,96	Retenções:	5.698,80	Valor Líquido:	51.289,16
--------------	-----------	------------	----------	----------------	-----------

Jaguaribe, 24 de Janeiro de 2023


CHARLES DE LIMA NUNES
LIQUIDANTE



- Cadastro
- Seleção / Aprovação
- Celebração
- Execução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Relatórios
- Avalie o sistema**
- Central de Ajuda

Autorizar Ordem Bancaria

Ordem Bancária numero 20230203000980220 foi autorizada!

Filtros de Busca

N.º do Instrumento:

Tip.º da OBT

Numero da OBT

Data do Pagamento:

Fornecedor

Pesquisar

Numero da OBT	Valor da OBT	Fornecedor	Tip.º da OBT	Data da Autorização	Data do Pagamento
20230203000980220	52143,96	CONSTRUTORA EXITO EIRELI	Pagamento a Fornecedor		06/02/2023
20230203000980222	4843,98		OBT para Conveniente		06/02/2023

1 a 2 de 2

Autorizar Visualizar Não Autorizar



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600001

Conta Referência:

0749/006/00071230-4

Nome:

PM JAGUARIBE

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	389639	RESGATE	56.987,96C	56.987,96C
06/02/2023	751800	DB OBT CE	52.143,98D	4.843,98C
06/02/2023	751802	DB OBT CE	4.843,98D	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



- Cadastro
- Seleção / Aprovação
- Celebração
- Esecução
- Monitoramento
- Prestação de Contas
- Transf. Especial/PCF
- Relatórios
- Avalie o sistema**
- Central de Ajuda

Página >> Sistema e Parceria >>> Ordem Bancária de transferência - OBT

Autorização de OBT

Ordem Bancária de transferência - OBT

Nº Instrumento
1219933

Nº da OBT Tipo de OBT Valor da OBT
20230203000960220 Pagamento à Fornecedor R\$ 52.143,98

Data do pagamento Observações
06/02/2023

Nº do documento de liquidação
592

Tipo de Documento de Liquidação

Nota Fiscal

Data Emissão
24/01/2023

Fornecedor
CONSTRUTORA EXITO EIRELI

Domicílio Bancário
Casa Econômica Federal - 0749 - 1090

Itens do Documento de Liquidação

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BANQUETA MEIO FIO_BM 02_NF 592	1,00	1.014,07	R\$ 1.014,07
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL_NF 592_BM 02	1,00	5.353,65	R\$ 5.353,65
ADMINISTRAÇÃO_BM 02_NF 592	1,00	3.479,00	R\$ 3.479,00
ESCAVAÇÃO MANUAL_BM 02_NF 592	1,00	602,98	R\$ 602,98
LIMPEZA DE PISO_BM 02_NF 592	1,00	786,50	R\$ 786,50
PAVIMENTAÇÃO_BM 02_NF 592	1,00	44.606,76	R\$ 44.606,76
REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO_BM 02_NF 592	1,00	1.145,00	R\$ 1.145,00

CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
e-Parcerias - Versão: 5.1.3 - 01/02/2023 12:12:26 - Host: e2493b8c738
Suporte: (85) 3101-3472 | atendimento@cge.ce.gov.br

Controle sua Privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação

[Acesso de Privacidade](#)

Aceitar

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Impressa em: 24/01/23 11:41	Hora da emissão: 11:41:27

CONVÊNIO 075/2022 - 1219635	
Objeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jaguaribe/CE
Dados Bancários: 71.230-4 - CAIXA ECONÔMICA	
Dados do Credor: CONSTRUTORA EXITO LTDA.	
Vigência do Convênio: 13/06/2022 A 13/06/2023	

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 190.000,00
Proponente	R\$ 13.338,39
Total	R\$ 203.338,39

RESUMO	
Saldo em Conta	R\$ 23,25
Saldo Contratual	R\$ 33.064,54
Falta Repasses	R\$ 40.000,00
Falta Contrapartida	R\$ -

Contrato	R\$ 196.379,68
13.01.02/2022	

%EXECUTADO
83,16%

MEDIÇÕES	
Data	Medições
13/12/2022	106.327,18
30/01/2022	56.987,96
Total	163.315,14

REPASSES	
Data	Valor
21/09/2022	100.000,00 ✓
16/12/2022	50.000,00 ✓
Total	150.000,00

Contrapartida	
Data	Valor
30/06/2022	R\$ 7.020,21 ✓
15/12/2022	R\$ 6.318,18 ✓
Total	R\$ 13.338,39

Total Repasses e Contrapartida	163.338,39
---------------------------------------	-------------------

	ESTADO DO CEARA					Nota Nº			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE					000000592			
	SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG					SÉRIE			
						ELETRÔNICA			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	24/01/2023	Competência	JAN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSTRUTORA EXITO LTDA								
Nome Fantasia	CONSTRUTORA EXITO								
Endereço	RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, 775 - JOSE PESSOA FILLHO								
CPF/CNPJ	03.147.269/0001-93	Insc. Municipal	1411	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.			Telefone	(88) 3522-2713	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE			E-mail	convenios@jaguaribe.ce.gov.br				
Endereço	PRA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone	(88) 3522-1092	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>Referente ao 2º (Segundo) Boletim de Medição de Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com Sistema de Drenagem Urbana, nos Bairros Américo Bezerra e Nova Brasília, Junto a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo do Município de Jaguaribe/CE. Tomada de Preços nº 13.01.02/2022 - Contrato nº 13.01.02/2022 - Convênio nº 075/CIDADES/2022 - CNO da Obra: 90.010.72662/79 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>BASE ISS=100%=56.987,96x Alíquota = 3% = 1.709,64 Base INSS=50%=28.493,98x Alíquota = 11% = 3.134,34</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93 CAIXA ECONÔMICA: 104 AGÊNCIA: 0749 OPERAÇÃO: 003 CONTA CORRENTE: 1060-7</p>									
Atesto o recebimento dos <input type="checkbox"/> Produtos <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Em: 24/01/2023 Charles de Lima Nunes Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA Portaria 283/2021									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
710 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	3.134,34	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	56.987,96	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	56.987,96			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	3.134,34	0-Nenhum			Base de Cálculo	56.987,96			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000%			
(-) ISS Retido	1.709,64	wczlksox7			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	52.143,98	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(-) Valor do ISS	1.709,64			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CONV. N.º 075/CIDADES/2022

MAPP: 5385

CEDEnte: Sec. dan G. d. d. d.

RECIBO DE PAGAMENTO


Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jaguaribe – Ceará – CNPJ nº 07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 56.987,96**, (**Cinquenta e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos**), Referente ao 2º (Segundo) Boletim de Medição de Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com Sistema de Drenagem Urbana, nos Bairros Américo Bezerra e Nova Brasília, Junto a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo do Município de Jaguaribe/CE. Tomada de Preços nº 13.01.02/2022 - Contrato nº 13.01.02/2022 - Convênio nº 075/CIDADES/2022 - CNO da Obra: 90.010.72662/79 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. **Conforme nota fiscal nº 592.**

DADOS BANCÁRIOS:
CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
CAIXA ECONÔMICA: 104
AGÊNCIA: 0749
OPERAÇÃO: 003
CONTA CORRENTE: 1060-7

BASE ISS=100%=56.987,96x Alíquota = 3% = 1.709,64

Base INSS=50%=28.493,98x Alíquota = 11% = 3.134,34

Jaguaribe – Ce; _____ / _____ / _____



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular / Administradora



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 24 de janeiro de 2023

ITEM		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)					
				UND	QTD	P. UNT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA															
				6.958,00													
1.1				HOMES	2,00	3.479,00	6.958,00	1,00	1,00	2	0,00	100,00%	3.479,00	3.479,00	6.958,00	0,00	100,00%
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES															
				2.223,48													
2.1				M2	12,00	185,29	2.223,48	0,00	12,00	12	0,00	100,00%	0,00	2.223,48	2.223,48	0,00	100,00%
3.0		PAVIMENTAÇÃO															
				131.668,44													
3.1				M2	1493,80	2,58	3.854,00	443,80	1.050,00	1493,8	0,00	100,00%	1.145,00	2.709,00	3.854,00	0,00	100,00%
3.2				M2	1344,42	79,09	106.330,18	564,00	371,95	935,95	408,47	69,62%	44.606,76	29.417,53	74.024,29	32.305,89	69,62%
3.3				M	454,80	29,14	13.252,87	34,80	420,00	454,8	0,00	100,00%	1.014,07	12.238,80	13.252,87	0,00	100,00%
3.4				M3	14,94	55,78	833,35	10,81	4,13	14,94	0,00	100,00%	602,98	220,37	833,35	0,00	100,00%
3.5				M3	14,94	495,25	7.398,04	10,81	4,13	14,94	0,00	100,00%	5.353,65	2.045,38	7.399,03	0,01	100,00%
4.0		DRENAGEM															
				53.392,63													
4.1				M3	128,54	2,92	375,34	0,00	128,54	128,54	0,00	100,00%	0,00	375,34	375,34	0,00	100,00%
4.2				M3	42,84	272,98	11.694,46	0,00	42,84	42,84	0,00	100,00%	0,00	11.694,46	11.694,46	0,00	100,00%
4.3				M3	18,70	4,17	77,98	0,00	18,70	18,7	0,00	100,00%	0,00	77,98	77,98	0,00	100,00%
4.4				M3	118,42	27,55	3.262,47	0,00	118,42	118,42	0,00	100,00%	0,00	3.262,47	3.262,47	0,00	100,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 24 de janeiro de 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)						
		UND	QTD	P. UNT. R\$ C/ BDI	P. TOTAL R\$ C/ BDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	
4.5	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COMAÇO DE 30 A 60	M2	88,63	32,36	2.220,87	0,00	88,63	68,63	0,00	100,00%	0,00	2.220,87	2.220,87	0,00	100,00%	
4.6	LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (SI/TRANSPORTE)	M3	12,54	30,36	380,71	0,00	12,54	12,54	0,00	100,00%	0,00	380,71	380,71	0,00	100,00%	
4.7	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	47,71	269,57	14.282,48	0,00	47,71	47,71	0,00	100,00%	0,00	14.292,48	14.292,48	0,00	100,00%	
4.8	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	14,22	91,74	1.304,54	0,00	14,22	14,22	0,00	100,00%	0,00	1.304,54	1.304,54	0,00	100,00%	
4.9	BOCA DE BUJEURO SIMPLES CAPEADO (1,50 X 1,50m)	UND	2,00	3712,99	7.425,98	0,00	2,00	2	0,00	100,00%	0,00	7.425,98	7.425,98	0,00	100,00%	
4.10	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,3X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	UND	2,00	4.008,59	8.017,18	0,00	2,00	2	0,00	100,00%	0,00	8.017,18	8.017,18	0,00	100,00%	
4.11	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	UND	2,00	2170,31	4.340,62	0,00	2,00	2	0,00	100,00%	0,00	4.340,62	4.340,62	0,00	100,00%	
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS				2.136,13						786,50	590,99	1.377,49	758,64	64,49%	
5.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1493,00	1,43	2.136,13	550,00	413,28	963,28	530,52	64,49%	786,50	590,99	1.377,49	758,64	64,49%	
TOTAL GERAL C/BD R\$:					196.379,68						83,16%	56.987,96	106.327,18	163.315,14	33.064,54	83,16%

[Assinatura]
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

[Assinatura]
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

[Assinatura]
Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

[Assinatura]
Absolon Cavalcante Costa Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jaguaribe – Ceará – CNPJ nº 07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 56.987,96**, (**Cinquenta e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos**), Referente ao 2º (Segundo) Boletim de Medição de Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com Sistema de Drenagem Urbana, nos Bairros Américo Bezerra e Nova Brasília, Junto a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo do Município de Jaguaribe/CE. Tomada de Preços nº 13.01.02/2022 - Contrato nº 13.01.02/2022 - Convênio nº 075/CIDADES/2022 - CNO da Obra: 90.010.72662/79 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. **Conforme nota fiscal nº 592.**

DADOS BANCÁRIOS:

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP

CNPJ Nº 03.147.269/0001-93

CAIXA ECONÔMICA: 104

AGÊNCIA: 0749

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 1060-7

BASE ISS=100%=56.987,96x Alíquota = 3% = 1.709,64

Base INSS=50%=28.493,98x Alíquota = 11% = 3.134,34

Jaguaribe – Ce; _____ / _____ / _____


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora





PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
13.01.02/2022		TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
13.01.02/2022	13.01.02/2022	12 DE MAIO DE 2022
Contratado		
CONSTRUTORA EXITO EIRELI		
Endereço		
Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, 775, José Pessoa Filho, CEP: 63.475-000, Jaguaribe/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
03.147.269/0001-93		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.		
Valor Global		
R\$ 196.379,68 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		60 (SESENTA) DIAS

Jaguaribe – CE, 12 de maio de 2022.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo


Ssyomara Alves Barboza
CONSTRUTORA EXITO EIRELI



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 13.01.02/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO COM CONSTRUTORA
EXITO EIRELI, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708.0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Charles de Lima Nunes**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **CONSTRUTORA EXITO EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº 03.147.269.0001-93 estabelecida à Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, 775, Jose Pessoa Filho, CEP. 63.475-000, Jaguaribe CE, representada pela Sra Syomara Alves Barboza, portadora do CPF nº 817.428.603-97, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **TOMADA DE PREÇOS nº 13.01.02/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666-93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666-93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 08 (Oito) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2022, até o dia 31 de Agosto de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros. O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos



orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços

3.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual


3.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


4.1 - As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos

Jaguaribe/CE, 28 de Dezembro de 2022




CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJ. DA
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES
E URBANISMO.



SYOMARA ALVES BARBOZA
CONSTRUTORA EXITO EIRELI


TESTEMUNHAS:

01



CPF: 062.933.4153/39

02



CPF: 848.528.015/04



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.010.72662/79

Nome da obra
PAVIMENTAÇÃO EMPARELELEPIPEDO SISTEMA DENAGEM URBANABAIROSAMERICO BEZERRA NOVA BRASLIA

Data do cadastramento 18/05/2022 13:02
Origem do cadastramento e-CAC

ART RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 12/05/2022
CNAE 4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Data
Ativa 12/05/2022

Endereço

País Município UF CEP
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro Logradouro Número
CENTRO PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA S/N

Responsável

Nome CPF/CNPJ Vínculo
CONSTRUTORA EXITO EIRELI 03.147.269/0001-93 Dono da obra

Data de início da responsabilidade 12/05/2022
Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	1.344,42 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
1.344,42 m²





MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 01

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

LOCAL: Rua Arina de Lima Távora, Bairro Américo Bezerra e Rua José Augusto Alves, Bairro Nova Brasília - Jaguaribe/CE

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

		QTD	
TEMPO DE OBRA	1	1,00000000	1,00
			1,00

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

		QTD	
RUA JOSÉ AUGUSTO ALVES	63,4*7	443,80000000	443,80
			443,80

3.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

		QTD	
RUA JOSÉ AUGUSTO ALVES (DESCONTANDO A SARJETA - 7,00 - 2*0,35)	89,523*6,3001	564,00	564,00
			564,00

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

		QTD	
RUA JOSÉ AUGUSTO ALVES + MEIO FIO DE TRAVAMENTO	(17,4*2)	34,80000000	34,80
			34,80

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

		QTD	
RUA JOSÉ AUGUSTO ALVES - SARJETA (0,35x0,10)m	((0,35*0,10)*154,4 29)*2	10,81	10,81
			10,81

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

		QTD	
RUA JOSÉ AUGUSTO ALVES - SARJETA (0,35x0,10)m	((0,35*0,10)*154,4 29)*2	10,81	10,81
			10,81

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

		QTD	
RUA ARINA DE LIMA TÁVORA	78,572*7	550,00	550,00
			550,00

[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Títular/Administradora

[Handwritten Signature]
Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

[Handwritten Signature]
Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231145941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221096128

1. Responsável Técnico

JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0606639586

Registro: 0606639586CE

Empresa contratada: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Registro: 0000309362-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Complemento:

Nº: S/N

Cidade: Jaguaribe

Bairro: CENTRO

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 13.01.02/2022

Celebrado em: 12/05/2022

Valor: R\$ 196.379,68

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

Nº: S/N

Complemento: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Bairro: AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 31/12/2022

Previsão de término: 31/08/2023

Coordenadas Geográficas: -5.895451, -38.625788

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	1.344,42	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	454,80	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO	14,94	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	14,94	m3
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	2,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM	2,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	2,00	un
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	118,42	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepíedo com Sistema de Drenagem Urbana, nos Bairros Américo Bezerra e Nova Brasília, Junto a Secretaria de Infraestrutura, transportes e Urbanismo do Município de Jaguaribe/CE. CONTRATO Nº 13.01.02/2022. Aditivo: 1º ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 328W1
Impresso em: 24/01/2023 às 10:41:59 por: ip: 200.25.56.73

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231145941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221096128

8. Assinaturas _____

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

9. Informações _____

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 24/01/2023

[Handwritten Signature]

JOSCELIO PINHEIRO FALCAO - CPF: 345.576.863-00
Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
 Planejamento e Desenvolvimento Urbano
 PRECATORIO MUNICIPAL DE LICITACAO - CNPJ: 07.443.708/0001-66
 Portaria 263/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 328W1
impresso em: 24/01/2023 às 10:41:59 por: , ip: 200.25.56.73

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220985072

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSCELIO PINHEIRO FALCAO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0606639586

Registro: 0606639586CE

Empresa contratada: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP

Registro: 0000309362-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 13.01.02/2022

Celebrado em: 12/05/2022

Valor: R\$ 196.379,88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

Nº: S/N

Complemento: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Bairro: AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 12/05/2022

Previsão de término: 12/07/2022

Coordenadas Geográficas: -5.895451, -38.625788

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS	1.344,42	m2
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	454,80	m
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.2 - DE DOSAGEM E MISTURA DE CONCRETO	14,94	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	14,94	m3
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	2,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM	2,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO	2,00	un
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	118,42	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com Sistema de Drenagem Urbana, nos Bairros Américo Bezerra e Nova Brasília, Junto a Secretaria de Infraestrutura, transportes e Urbanismo do Município de Jaguaribe/CE. CONTRATO Nº 13.01.02/2022.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.org.br/publico/>, com a chave: Dd29B
Impresso em: 16/05/2022 às 09:40:14 por ip: 177.124.18.208

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

fae@nonoscoj@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977


CREA-CE


ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220985072

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima
_____ de _____ de _____
Local data



JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO / CPF: 315.576.863-00


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunta da Sec. da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ nº 443.708/0001-66
M. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 13/05/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8215397820

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico> com a chave: DdZ9B
Impresso em: 16/05/2022 às 09:40:14 por: ip: 177.124.18.208

www.crea-ce.org.br | atencao@crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-6800 Fax: (85) 3453-6804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.700,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **03/05/2021**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Previsão de término: **31/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-6.018993, -38.736818**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab
Impresso em: 27/01/2023 às 08:12:03 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br

Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231147037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

[Handwritten Signature]
 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84
Charles de Lima Nunes
 MUNICÍPIO DE MUCUNA Nº 842.700/0001-66
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2024


Local _____ de _____ de _____
9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: 26/01/2023 Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: 8215912323

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2CAab
 Impresso em: 27/01/2023 às 08:42:04 por: ip: 200.25.37.76

www.crea-ce.org.br faleconosco@crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5904





**CONSTRUTORA
EXITO**

"A persistência é o caminho do êxito"

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP**, inscrita no **CNPJ** sob nº **03.147.269/0001-93**, com sede na **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº 775, BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE/CE**, neste ato representada pela Titular/Administradora a Senhora. **SYOMARA ALVES BARBOZA**, Carteira de Identidade nº **290916195**, Órgão Expedidor **SSP/CE** e CPF nº **817.428.603-97**, **DECLARA**, que não possui em seu Quadro Funcional e/ou no seu Quadro Societário, Servidor Público ou Dirigente de órgão e/ou Entidade Contratante ou Responsável Pela Licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Jaguaribe/CE; 23 de Janeiro de 2023

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
CNPJ: 03.147.269/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:25:58 do dia 20/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2023.

Código de controle da certidão: **82EA.FC10.EB60.B8D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202300126260

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065005929
CNPJ / CPF: 03147269000193
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2023 ÀS 09:46:10

VÁLIDA ATÉ 03/03/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 2022000553

Razão Social

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001411

C.N.P.J.: 03147269000193

Bairro

JOSE PESSOA FILLHO

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, 775 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

457174 - CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP

Endereço

RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, 775 SETOR: 3 QUADRA: 36

Documento

C.N.P.J.: 03.147.269/0001-93

JOSE PESSOA FILLHO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2022000553/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 04/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 2022000553





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 2022000553

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 03.147.269/0001-93

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/03/23

JAGUARIBE-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 05/12/22 às 11:56:40

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.147.269/0001-93

Razão Social: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 / JOSE PESSOA FILHO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011500373422245470

Informação obtida em 24/01/2023 10:28:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA EXITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Certidão n°: 77402/2023
Expedição: 02/01/2023, às 09:48:20
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA EXITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.147.269/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



"A persistência é o caminho do êxito"

FOLHA DE PAGAMENTO			EMPRESA:		PERIODO				
			CONSTRUTORA EXITO LTDA RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO JOSE PESSOA FILHO EM JAGUARIBE ESTADO DO CAEA CEP 63.475-000		01/12/2022 A 31/12/2022				
					DEPTO.		SEÇÃO		
					Pessoal JAGUARIBE Ceará		Único		
Nº	FUNCIONÁRIO	PAGAMENTOS			DEDUÇÕES		CPF	SALÁRIO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		SALÁRIO	OBJETO	TOTAL	INSS				
1	ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPEZ	R\$ 1.889,00	MOTORISTA	R\$ 1.889,00	R\$ 151,12	898598553-15	R\$ 1.737,88	<i>Antonio Orlando Oliveira Lopez</i>	
2	IDENIS CLEIAN DA SILVA	R\$ 1.530,00	MOTORISTA	R\$ 1.530,00	R\$ 122,40	025022813-00	R\$ 1.407,60	<i>Idenis Cleian da Silva</i>	
3	ANTONIO RENE SIPPRIANO DE MORAES	R\$ 1.397,00	PEDREIRO	R\$ 1.397,00	R\$ 111,76	039398103-71	R\$ 1.285,24	<i>Antonio Rene Sipriano de Moraes</i>	
4	CARLOS EDUARDO LIMA PEIXOTO	R\$ 1.212,00	SERVENTE	R\$ 1.212,00	R\$ 96,98	609009793-48	R\$ 1.115,04	<i>Carlos Eduardo Lima Peixoto</i>	
TOTAL SALÁRIOS		R\$ 6.028,00		R\$ 6.028,00	R\$ 482,24	TOTAL	R\$ 5.545,76		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

EXITO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2023 - 14:39:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CDD/TELEFONE	
CONSTRUTORA EXITO EIRELI				(0088)35221138	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	2	5.669,00	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	03.147.269/0001-93	12/2022	07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
453,52		0,00	453,52		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858300000041 535201802303 107672180808 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2023 - 14:39:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CDD/TELEFONE	
CONSTRUTORA EXITO EIRELI				(0088)35221138	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	2	5.669,00	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	03.147.269/0001-93	12/2022	07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
453,52		0,00	453,52		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858300000041 535201802303 107672180808 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/01/2023 17:08

B:



Boletos e convênios, com código de barra. cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.57
2199702199

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CONSTRUTORA EXITO LTDA -
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.434-4
EFETUADO POR: SYOMARA A BARBOSA

=====
Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 8583000004-1 53520180230-3
10767218080-8 31472690001-9
Data do pagamento 05/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 03147269/0001-93
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 453,52
Valor Total 453,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J8598430 SYOMARA ALVES BARBOZA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/01/2023 14:40:59.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo PXOF20h4MgP00000.SFP é:

96a2b21f-36ac-4553-b330-8ba9730c5591

Transmissor: SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS:17243181368

Inscrição do Transmissor: 200500231491705

Responsável: SIMONE APARECIDA N DE FREITAS

Inscrição do Responsável: 17243181368

Competência: 122022

NRA: PXOF20h4MgP00000

Base de Processamento: Jaguaribe / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: SIMONE

Telefone: 008835221138

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 02/01/2023
HORA: 14:39:37
PÁG : 001

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO(LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 12/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
CONSTRUTORA EXITO EIRELI	03.147.269/0001-93	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:	3.256,12
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:	447,49
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:	2.808,63

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2023
 HORA: 14:33:37
 PÁG: 0001/0002

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858300000041 535201802303 107672180808 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
 FEAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA EXITO EIRELE
 LOGRADOURO
 RUA ANTONIO PINHEIRO 775
 N° ARQUIVO: FXOF20h4MgP0000-0
 N° CONTROLE: Dm0quz5Ag0i0000-6
 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 INSCRIÇÃO: 900107266279
 BAIRRO
 JOSE PESSOA
 CIDADE
 JAGUARIBE
 CEP
 63475000
 UF
 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.669,00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.669,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	453,52
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.669,00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.669,00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.669,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	447,49	DEPÓSITO	447,49	DEPÓSITO	453,52
VAL DEVIDO PREV SOC	447,49	ENCARGOS FGTS	447,49	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2023
HORA: 14:39:37
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858300000041 535201802303 107672180808 3147269000019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLIS: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022
Nº ARQUIVO: PXOF20h4MgF0000-0
Nº CONTROLE: Dm0quz5Ag0i0000-6

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	5.669,00	REM SEM 13º SALÁRIO	5.669,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	447,49	DEPÓSITO	453,52
VAL DEVIDO PREV SOC	447,49	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAL A RECOLHER 453,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2023
 HORA: 14:39:37
 PAG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000041 535201802303 107672180808 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA EXITO EIRELE

FEAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 90010/266279

EMPRESA	COMP	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
CONSTRUTORA EXITO EIRELI	12/2022	515		2	0,0	03.147.269/0001-93	0,50	0,00	90010/266279

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPES	1.530,00	0,00	128.29643.19-6	0,00	122,02	01/10/2018	01				122,40	07823	0,00
ANTONIO RENE SIFRIANO DE MORAIS	1.397,00	0,00	143.27434.19-8	0,00	110,05	01/11/2022	01				111,76	07152	0,00
CARLOS EDUARDO LIMA FEIXOTO	1.212,00	0,00	164.34991.28-3	0,00	93,40	01/11/2022	01				96,96	07170	0,00
DENIS CLEIAN DA SILVA	1.530,00	0,00	160.07914.14-4	0,00	122,02	01/09/2019	01				122,40	07825	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 5.669,00 0,00 447,49 453,52 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2023
 HORA: 14:39:37
 PÁG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 858300000041 535201802303 107672180808 314726900019

Nº ARQUIVO: FXOF20h4MgP0000-0
 INSCRIÇÃO: 03.147-269/0001-93
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 90010/266279
 CNAE PREFONDERANTE 0111201
 CNAE: 4120400

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA EXITO EIRELE
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
 CIDADE: JAGUARIBE
 UF: CE CEP: 63475-000
 Nº DE CONTROLE: P6011Z1X1SV70000-5
 SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	5.669,00	0,00	5.669,00	0,00
TOTAIS:	4	5.669,00	0,00	5.669,00	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFEP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
 COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA EXITO EIRELE

Nº ARQUIVO: FXOF20h4MgP0000-0
 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 90010/266279

OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
 N° DE CONTROLE: P6oIizxiSv70000-5
 RAT: 0,0

LOGRADOURO: RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
 UF: CE
 CEP: 63475-000
 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO
 TELEFONE: 0088 3522 1138

CIDADE: JAGUARIBE
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 447,49
 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 447,49

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 447,49
 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 447,49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 447,49 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.809,63
 VALOR INFORMADO: 3.256,12

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 F1:	0 F2:	0 F3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 02/01/2023
HORÁ: 14:39:37
PÁG: 0004/0006

858300000041 535201802303 107672180808 314726900019

Nº ARQUIVO: PFOF20h4MgP0000-0
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Dm0quz5Ag0i0000-6
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

UF: CE CEP: 63475-000
BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
CIDADE: JAGUARIBE

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	4	5.669,00	0,00	5.669,00	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	4	5.669,00	0,00	5.669,00	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

DATA: 02/01/2023
HORA: 14:39:37
PAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000041 535201802303 107672180808 314726900019

Nº ARQUIVO: PXOF20h4MgP0000-0
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Dm0quz5Ag0i0000-6
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2003

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000

BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO

CNAE PREFONDERANTE 0111201
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.669,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS 453,52

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 453,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2023
HORA: 14:39:37
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: Dm0qu25Ag0i0000-6
FEAS: 515
OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: PXOF20h4MgP0000-0
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
COMP: 12/2022 COD REC: 150
COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO
TELEFONE: 0088 3522 1138
CEP: 63475-000
UF: CE

CIDADE: JAGUARIBE

LOGRADOURO: RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
CIDADE: JAGUARIBE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 447,49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 3.256,12 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 447,49 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.808,63
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93


OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.


PLACA PADRÃO DA OBRA:




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Charles do Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 263/2021


Absolon Cavalcanti M. de Araujo
Engenheiro Civil
RNP: 061672761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.



20 de jan de 2023 15:11:41
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.



20 de jan de 2023 15:11:29

Antônio Duarte

Jaguaribe

Ceará

Charles de Lima Brites
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barbosa
Titular/Administradora

Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-7



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93


OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trânsito e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Absolon Cavaleiro de Melo Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.



20 de jan de 2023 15:10:50
2388 Avenida Oito de Novembro
Nova Brasília
Jaguaribe
Ceará

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Joscelio Pinheiro Falcão
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Syomara Alves Barboza
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

Absolon Cavalcante Mata Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Absolon Cavalcanti Almeida
Engenheiro Civil
RNP: 001092851



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93


OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.




20 de jan de 2023 15:09:49
2187 Avenida Gil Teixeira Bastos
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Absolon Cavalcante Rêgo
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adj. da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.




CONSTRUTORA EXITO EIRELLI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELLI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.



Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil/ CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.



20 de jan de 2023 15:07:49
-2187 Avenida Gil Teixeira Bastos
Antônio Duarte
Jaguaribe
Ceará


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1


Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. de
Inf. Trans. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 13.01.02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

Absolon Cavaleiro Arola Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
LOCAL: Rua Arina de Lima Távora, Bairro Américo Bezerra e Rua José Augusto Alves, Bairro Nova Brasília - Jaguaribe/CE.		MUNICÍPIO:	
SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA:	FISCAL:		
23/01/2023	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO RNP: 0615727611		
Nº DO CONTRATO:		CONTRATADA:	
CONTRATO Nº: 13.01.02/2022		CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP	
TIPO DE OBRA:		INÍCIO DA OBRA:	PREVISÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		12/05/2022	31/08/2023
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
PAVIMENTAÇÃO	75,46%	<input type="checkbox"/> MAU	
DRENAGEM	100,00%		
SERVIÇOS DIVERSOS	64,49%		
		PREVISTO:	
		% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	83,16%
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe/CE, 23 de janeiro de 2023.			

Charles de Lima Nunes
 Charles de Lima Nunes
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
 Portaria 283/2021

Absolon Cavaleante Mota Neto
 Absolon Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **1**

DATA **09/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE ATERRO; EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSELIO PINHEIRO PALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

2

DATA

10/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA/EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mata Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

3

DATA

11/12/2022

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MADRE PAULINA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

Vidal Engenharia LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALÇÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

4

DATA

12/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRÁSILIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 Engenheira Civil

1 Pedreiro

1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

5

DATA

13/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉLIO PINHEIRO FALÇÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Neto Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **6**

DATA **14/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSELTO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

7

DATA

15/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

8

DATA

16/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 Engenheira Civil

1 Pedreiro

1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELINO PINHEIRO FALCAO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **9**

DATA **17/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
0	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mata Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

10

DATA

18/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061672761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **11**

DATA **19/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISDRUIÇÃO DE PEDRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO
1 Engenheira Civil
1 Pedreiro
1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061672761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

12

DATA

20/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISRUIÇÃO DE PEDRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Costa Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

13

DATA

21/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISRUIÇÃO DE PEDRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 Engenheira Civil
1 Pedreiro
1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
YOSCELTO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

14

DATA

22/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO; REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISDRUIÇÃO DE PEDRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 SERGIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13628-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

15

DATA

23/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REJUNTE;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

1 Engenheira Civil

1 Pedreiro

1 Servente


ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.149.269/0001-93

JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

16

DATA

24/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO REZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13658-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

17

DATA

25/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

18

DATA

26/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES POR MOTIVO DE RECESSO COLETIVO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

19

DATA

27/12/2022

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES POR MOTIVO DE RECESSO COLETIVO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCAO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **20**

DATA **28/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES POR MOTIVO DE RECESSO COLETIVO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPD
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **21**

DATA **29/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES POR MOTIVO DE RECESSO COLETIVO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **22**

DATA **30/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES POR MOTIVO DE RECESSO COLETIVO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572751-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **23**

DATA **31/12/2022**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES POR MOTIVO DE RECESSO COLETIVO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ FILHO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **24**

DATA **01/01/2023**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES POR MOTIVO DE RECESSO COLETIVO:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

25

DATA

02/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061372761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **26**

DATA **03/01/2023**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 5- EFETIVO DIÁRIO**
- 1 Engenheira Civil
 - 1 Pedreiro
 - 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

27

DATA

04/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **28**

DATA **05/01/2023**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

29

DATA

06/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REJUNTE;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.209/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **30**

DATA **07/01/2023**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

31

DATA

08/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

32

DATA

09/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCAO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

33

DATA

10/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPÍEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

34

DATA

11/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 73638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

35

DATA

12/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO


- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **36**

DATA **13/01/2023**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE REJUNTE;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

37

DATA

14/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

38

DATA

15/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

39

DATA

16/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELTO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

40

DATA

17/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **41**

DATA **18/01/2023**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIPEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO
1 Engenheira Civil
1 Pedreiro
1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO FIREL EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **42**

DATA **19/01/2023**

OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
13.01.02/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)			
BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA							
D	S	T	Q	Q	S	S	
				X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA; DISTRIBUIÇÃO DE PARALELEPIEDO; ASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO;


2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES							
EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- 5- EFETIVO DIÁRIO**
- 1 Engenheira Civil
 - 1 Pedreiro
 - 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCAO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

43

DATA

20/01/2023

OBRA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

13.01.02/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE REJUNTE;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 1 Engenheira Civil
- 1 Pedreiro
- 1 Servente

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELTO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1