

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 20.02.0006

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
08.02.0007	08/02/2024	20/02/2024	41.596,12

CREDOR

W M CONSTRUCOES LTDA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.42.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.287,79
1000.60.00.0.	ISS	1.247,88
1000.70.00.0.	IRRF	623,94

Total da Retenção: (R\$) 4.159,61

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	37.436,51



Emissão de comprovantes

G3352018057507741
20/02/2024 18:16:43

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:15:16
219902199 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.917.000.113.231
VALOR TOTAL	37.436,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F9D.E77.507.DEA.47E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:15:16
219902199 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.917.000.113.231
VALOR TOTAL	37.436,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WM CONST RES N S ESPECTAC
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 113.231-8
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F9D.E77.507.DEA.47E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



G335201805750774012
20/02/2024 18:15:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB
Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência 2917-3
Conta corrente 113231-8
Valor 37.436,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	20/02/2024 16:46:44
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	20/02/2024 18:15:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



Entre contas correntes

G3332016323864281
20/02/2024 16:46:50

Debitado

Nome	FME JAGUARIBE - FEB
Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X

Creditado

Nome	WM CONST RES N S ESPECTAC
Agência	2917-3
Conta corrente	113231-8
Valor	37.436,51
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **307172456**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 20.02.0006

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
08020007	08/02/2024	GLOBAL	41.596,12	06.08.01/2015	060801/2015	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 TELEFONE: 8534970740

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
20020006	41.596,12	41.596,12	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
20/02/2024	41.596,12	4.159,61	37.436,51

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	2.287,79
1000.60.00.0.	ISS	1.247,88
1000.70.00.0.	IRRF	623,94

Total da Retenção: (R\$) 4.159,61

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	5521990000	37.436,51

Jaguaribe, 20 de Fevereiro de 2024


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 8182024

Data: 08/02/2024

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 02.364.381/0001-13**Endereço:** RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784**Bairro:** CAJAZEIRAS**Cidade:** Fortaleza**UF:** CE**CEP:** 60000000**Telefone:** 8534970740**E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 132**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil**Proj\Atividade:** 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 41.596,12**Histórico**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	1,00	41.596,12	41.596,12

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELZY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 08.02.0007

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
08/02/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 06.08.01/2015	060801/2015	8182024

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
132	478.652,40	41.596,12	437.056,28

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUÇOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 C G F: 069991650 INSC.MUN.: 141759 Telefone: 8534970740

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRR	UND	1	41.596,12	41.596,12

Total dos Itens: (R\$) 41.596,12

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **08020007**. A(os) **8 de Fevereiro de 2024**



Responsável pelo Setor



FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000996

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSAO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
08/02/2024	08.02.0007	41.596,12	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0010 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
PROJETO: 1.007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANT
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.42.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: W M CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA CE
C N P J: 02.364.381/0001-13 **C G F:** 069991650 **INSC.MUN.:** 141759 **Telefone:** 8534970740

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 09/02/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 41.596,12	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 903	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 09/02/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 09/02/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SFLO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 333058976		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.


ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JC	UND	1	41.596,120	41.596,12	0

Jaguaribe, 9 de Fevereiro de 2024



FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 903				
Data e Hora da Emissão		09/02/2024 13:20:58	Competência	02/2024	Código de Verificação	333058976			
Número do RPS			No. NFS-e substituída		Local da Prestação	JAGUARIBE - CE			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		WM CONSTRUCOES LTDA							
Nome Fantasia		WM CONSTRUCOES							
CPF/CNPJ		02.364.381/0001-13	Insc Municipal	141.759-2	Município	FORTALEZA - CE			
Endereço e CEP		R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS 1.784 - CAJAZEIRAS CEP:60.864-205							
Complemento		SL-04	Telefone	(85)3497-0740	E-mail	financeiro@wmconstrucoesltda.co			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		P.M. DE JAGUARIBE							
CPF/CNPJ		07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal		Município	JAGUARIBE - CE			
Endereço e CEP		RUA PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO CEP: 63.475-000							
Complemento			Telefone	(88)3522-1085	E-mail	prefeitura@jaguaribe.ce.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
<p>REF. AO PAGAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 11681/2014/FNDE - CEI: 51.235.55060/74.</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 41.596,12</p> <p>VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (100%): R\$ 41.596,12</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ISS: 5% DE 60% DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ISS (I) (60%): R\$ 24.957,67</p> <p>VALOR DO ISS (5% DE I): R\$ 1.247,88</p> <p>VALOR DO INSS (11% SOB 50% DA MÃO DE OBRA): R\$ 2.287,79</p> <p>VALOR DO IR (1,5%) R\$ 623,94</p> <p>DADOS BANCÁRIOS</p> <p>BANCO DO BRASIL</p> <p>AGÊNCIA: 2917-3</p> <p>CONTA CORRENTE: 113231-8</p> <p>CNPJ: 02.364.381/0001-13</p> <p>WM CONSTRUCOES LTDA</p>									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra			Código ART	CE20160014859					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)	623,94	INSS(R\$)	2.287,79	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		41.596,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		41.596,12			
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação Fora do Município	(-) Deduções Permitidas em Lei		16.638,45			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		2.911,73	0-Nenhum	Base de Cálculo		24.957,67			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		1.247,88	2 - Não	ISS a reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		37.436,51	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		0,00			
			2 - Não						
AVISOS		1. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3. Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.8600 (CREA-CE).							

FCO. ELIENAI CAVALCANTE BARROS
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 259/2021
 CPF: 743.347.803-49

Atesto o recebimento dos
 () Produtos (X) Serviços
 Em: 09/02/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO
 N.º PAR 11681/2014
 CEDENTE FNDG



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço 06.08.01/2015	Modalidade da Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Nº da Licitação 06.08.01/2015	Data do Contrato 02 de Dezembro de 2015
Contratado(a) WM CONSTRUÇÕES LTDA	
Endereço Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Bairro Cajazeiras, Fortaleza - CE.	
Nº do CNPJ/CPF 02.364.381/0001-13	Nº do Telefone/Fax (85) 3099.8250 / (85) 3295.0550
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.	
Valor Global R\$ 1.811.634,40 (um milhão oitocentos e onze mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).	
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias	Prazo de Execução 240 (duzentos e quarenta) dias

Jaguaribe-CE, 02 de Dezembro de 2015.


Maria Aparecida Lima de Assis
Secretária de Educação
CONTRATANTE


Lisandra Delga Araújo Peixoto Machado
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA



**DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 06.08.01/2015 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM A
EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de Jaguaribe, Estado do Ceará, através da Secretaria de Educação e Cultura, com sede na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas da Secretaria De Educação e Cultura, Sr. Francisco Elder Cavalcante Barroso denominado **CONTRATANTE**, e a empresa WM CONSTRUÇÕES LTDA, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Cajazeiras, Fortaleza -CE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, representada por **José Márcio Pinheiro Landim**, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMÉIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. Portanto, terá vigência de **15 de fevereiro de 2024** até **15 de agosto de 2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de Licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.




3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe/CE, 15 de fevereiro de 2024.



Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
CONTRATANTE


WM
CONSTRUC
OES LTDA.
0236438100
0113
José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADO

Associação registrada em 1994
CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 0236438100
RUA CARLOS DE FREITAS, 111
JAGUARIBE - CE
CEP: 63425-000
FONE: (85) 3622-1700
WWW.WMCONSTRUCOES.COM.BR

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome:
CPF: 06999345359

2. 
Nome:
CPF: 04461368333

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.08.01/2015

DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.08.01/2015 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DO OUTRO LADO A EMPRESA WM CONSTRUÇÕES LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado à empresa **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, com endereço na Rua Central, 784, Salas 04 e 05, Cajazeiras, Fortaleza -CE, inscrito no CNPJ sob o nº 02.364.381/0001-13, representada por **José Márcio Pinheiro Landim**, doravante denominado CONTRATADO, de acordo com o Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 06.08.01/2015** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O aditivo do contrato em questão encontra amparo nos artigos Arts. 40, XI; 57, inciso II, § 1º e 65, II, alínea D, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual **R\$ 77.128,02 (Setenta e sete mil, Cento e vinte e oito reais e Dois centavos)** gerando uma repercussão percentual na ordem de **12,91% (doze inteiros e noventa e um centésimos por cento)**, no valor do contrato.

Tal alteração contratual modificou o valor global anteriormente pactuado, saindo de **R\$ 2.955.759,74 (Dois milhões, Novecentos e cinquenta e cinco mil, Setecentos e cinquenta e nove reais e Setenta e quatro centavos)** global, para **R\$ 3.032.887,76 (Três milhões, Trinta e dois mil, Oitocentos e oitenta e sete reais e Setenta e seis centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

3.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, terá vigência de **15 de agosto de 2023 à 15 de fevereiro de 2024**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS JUSTIFICATIVAS

4.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio,

qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.

4.2 - A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

4.3 - Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

4.4 - Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é facultade prevista em lei, cuja mesma autoriza o aumento de valor do contrato na ordem de **12,91% (doze inteiros e noventa e um centésimos por cento)**, baseando-se nas inflações e deflações do índice INCC no período entre Outubro de 2021 à Junho de 2023.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe - CE, 04 de Julho de 2023.


FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:743347003-49
49


Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Data: 2023.07.04 17:24:49
-03'07

Francisco Elder Cavalcante Barroso
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA


José Márcio Pinheiro Landim
WM CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:

01. 
Nome: CARLOS BEZERRA DA SILVA
CPF/MF: 033.660.863-21

02. 
Nome: FELIPE BARBOSA SILVA
CPF/MF: 039.592.393-00

Contribuinte: WM CONSTRUÇOES LTDA

Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.235.55060/74

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome *	<input type="text" value="WM CONSTRUÇOES LTDA"/>
Endereço	
Logradouro (Av, Rua, etc) *	<input type="text" value="CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 1"/>
Bairro	<input type="text" value="JOAO PAULO II"/>
CEP *	<input type="text" value="83475000"/>
Telefone	(<input type="text"/>) <input type="text"/>
Fax	(<input type="text"/>) <input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Endereço de correspondência	
Logradouro (Av, Rua, etc)	<input type="text" value="RUA CENTRAL 784 SALAS 04 E 05"/>
Bairro	<input type="text" value="CAJAZEIRAS"/>
CEP	<input type="text" value="80864205"/>
Vínculo do Responsável *	<input type="text" value="Construtora"/>
Vínculo com o Governo *	<input type="text" value="Outros"/>
FPAS *	<input type="text" value="507 - INDUSTRIAS,INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL"/>
CNAE *	<input type="text" value="45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS)"/>
Natureza Jurídica *	<input type="text" value="2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA"/>
Dados da Obra	
A.R.T./C.R.E.A.	<input type="text" value="000000000"/>
Local	<input type="text"/>
Alvará	<input type="text"/>
Data do Início da Obra *	<input type="text" value="02/12/2015"/> (dd/mm/aaaa)
Construção	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/>
Tipo da Obra	<input type="text"/>
Uso da Obra	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="1"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Demolição	
Pré-Fabricado?	<input type="text" value="Não"/>
Tipo da Demolição	<input type="text"/>
Uso da Demolição	<input type="text"/>
Quantidade de Unidades	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Pavimentos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 2 Quartos	<input type="text" value="0"/>
Quantidade de Unidades com 3 Quartos	<input type="text" value="0"/>

Comercial

Área Existente	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Reforma	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Demolição	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área Resultante	<input type="text" value="0,00"/>	m ²


Residencial

Área Existente	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Reforma	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área da Demolição	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área do Acréscimo ou Obra Nova	<input type="text" value="0,00"/>	m ²
Área Resultante	<input type="text" value="0,00"/>	m ²

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MTDÇÃO No. 39	04/2014: 1.811.634,40
		CONTRATO: 003/2014			05/2014: 324.759,36
		CNPJ: 06.843.817/0001-05	PAR 11681/2014 (PADE)	06/2014: 819.365,98	07/2014: 77.128,02
GEM: 03/2014. PRODUÇÃO DEPOSTO NO DADO: 03/01/2014 09:42:43				TOTAL: 3.032.887,76	
				08/2014: 2.902.124,10	
				09/2014: 130.763,66	
				VALOR DA MEDIÇÃO:	41.596,12

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	SERVICOS PRELIMINARES				43.830,54						0,00	43.830,54	43.830,54
1.1	0409010 - Plano de Obra - Projeto Executivo Definitivo	m²	6,00	337,50	2.025,00		6,00	6,00	-	100,00%		2.025,00	2.025,00
1.2	02100 - Instalação de Rede de Água	unid	1,00	1.070,76	1.070,76		1,00	1,00	-	100,00%		1.070,76	1.070,76
1.3	0206000 - Instalação de Rede de Esgoto em Lata Plástica	unid	1,00	1.492,99	1.492,99		1,00	1,00	-	100,00%		1.492,99	1.492,99
1.4	02140 - Instalação de Rede de Esgoto	unid	1,00	233,84	233,84		1,00	1,00	-	100,00%		233,84	233,84
1.5	0405000 - Serviços Preliminares (Assessoria técnica, elaboração de projeto, etc.)	m²	40,00	369,46	14.778,40		40,00	40,00	-	100,00%		14.778,40	14.778,40
1.6	0401000 - Locação de Obra (excavação de cunha)	m²	1.520,23	11,18	16.904,27		1.520,23	1.520,23	-	100,00%		16.904,27	16.904,27
1.7	02140 - Instalação de Rede de Esgoto (com tubo de 160 a 200 mm)	m	50,00	62,20	3.110,00		50,00	50,00	-	100,00%		3.110,00	3.110,00
1.8	0401000 - Locação de Obra de cunha (excavação, corte, etc.)	m²	80,00	52,13	4.170,40		80,00	80,00	-	100,00%		4.170,40	4.170,40
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES				26.472,83						0,00	26.472,83	26.472,83
2.1	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	2.108,41	6,38	13.452,45		2.108,41	2.108,41	-	100,00%		13.452,45	13.452,45
2.2	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	1.810,00	25,35	45.885,00		1.810,00	1.810,00	-	100,00%		45.885,00	45.885,00
2.3	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	100,00	11,69	1.169,00		100,00	100,00	-	100,00%		1.169,00	1.169,00
2.4	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	207,55	1,60	332,08		207,55	207,55	-	100,00%		332,08	332,08
MURETA													
2.5	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	11,50	25,35	291,49		11,50	11,50	-	100,00%		291,49	291,49
2.6	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	17,74	11,69	207,36		17,74	17,74	-	100,00%		207,36	207,36
2.7	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	6,39	1,60	10,22		6,39	6,39	-	100,00%		10,22	10,22
3	FUNDACOES				132.791,94						0,00	132.791,94	132.791,94
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS													
3.1	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	205,17	17,84	3.660,75		205,17	205,17	-	100,00%		3.660,75	3.660,75
3.2	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	400,00	32,20	12.880,00		400,00	400,00	-	100,00%		12.880,00	12.880,00
3.3	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	1.432,20	8,24	11.803,33		1.432,20	1.432,20	-	100,00%		11.803,33	11.803,33
3.4	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	160,00	8,51	1.361,60		160,00	160,00	-	100,00%		1.361,60	1.361,60
3.5	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	40,00	40,00	1.600,00		40,00	40,00	-	100,00%		1.600,00	1.600,00
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES													
3.6	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	202,28	11,84	2.395,80		202,28	202,28	-	100,00%		2.395,80	2.395,80
3.7	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	500,00	11,20	5.600,00		500,00	500,00	-	100,00%		5.600,00	5.600,00
3.8	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	1.200,00	11,20	13.440,00		1.200,00	1.200,00	-	100,00%		13.440,00	13.440,00
3.9	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	100,00	8,00	800,00		100,00	100,00	-	100,00%		800,00	800,00
3.10	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	40,00	40,00	1.600,00		40,00	40,00	-	100,00%		1.600,00	1.600,00
MURETAS BLOCOS													
3.11	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	50,00	40,00	2.000,00		50,00	50,00	-	100,00%		2.000,00	2.000,00
3.12	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	100,00	40,00	4.000,00		100,00	100,00	-	100,00%		4.000,00	4.000,00
3.13	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	20,00	40,00	800,00		20,00	20,00	-	100,00%		800,00	800,00
3.14	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	10,00	40,00	400,00		10,00	10,00	-	100,00%		400,00	400,00
3.15	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	10,00	40,00	400,00		10,00	10,00	-	100,00%		400,00	400,00
3.16	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	10,00	40,00	400,00		10,00	10,00	-	100,00%		400,00	400,00
3.17	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	10,00	40,00	400,00		10,00	10,00	-	100,00%		400,00	400,00
MURETAS - VIGAS BALDRAME													
3.18	0401000 - Obras de cunha (excavação de cunha - 1000mm x 1000mm)	m²	20,00	11,20	224,00		20,00	20,00	-	100,00%		224,00	224,00

194

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº 35	CONTRATO:	1.811.634,40	
WM CONSTRUÇÕES LTDA			DATA:	AUTOTIPO:	324.759,36	
CNPJ: 02.364.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE	quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024	REALISTE (REQUIRIDO):	819.365,96	
OBRA: CRECHE-PROFICIÊNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			PERÍODO:	REALISTE:	77.128,02	
			01/01/2024 a 15/01/2024	TOTAL:	3.032.887,76	
				MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.902.124,10	
				SALDO:	130.763,66	
				VALOR DA MEDIÇÃO:	41.596,12	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
3.19	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fomecimento/corte perda 10% dobra/cabocação	kg	62,91	8,24	518,28		62,91	62,91	-	100,00%	-	518,28	518,28
3.20	Armação de aço CA-60 Diâm 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda 10% dobra/cabocação	kg	26,82	8,10	217,24		26,82	26,82	-	100,00%	-	217,24	217,24
3.21	Concreto para fundação fô=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,52	439,76	668,44		1,52	1,52	-	100,00%	-	668,44	668,44
FUNDAÇÃO DO MURO DE CONTOURNO (ARRIUMO)													
3.22	Alvenaria de pedra amassada (traco 1:3) chapeados aduindos	m³	51,99	357,69	18.596,30		51,99	51,99	-	100,00%	-	18.596,30	18.596,30
3.23	Alvenaria de embasamento em tipo cerâmico furado com argamassa de cimento e areia 1:1,4 (M = 60,00m + 60,00m + 40,0m - 14,00m (56,00 pilares de 0,25m) X 0,20m x 0,20m)	m³	5,84	376,20	2.197,01		5,84	5,84	-	100,00%	-	2.197,01	2.197,01
4	SUPERESTRUTURA				133.387,43						0,00	133.387,43	133.387,43
CONCRETO ARMADO - PILARES													
4.1	Forma em chapas de madeira compensada plástica - uebers	m²	579,60	31,30	18.141,48		579,60	579,60	-	100,00%	-	18.141,48	18.141,48
4.2	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2)-fomecimento/corte perda de 10% dobra/cabocação	kg	2.248,56	8,24	18.528,13		2.248,56	2.248,56	-	100,00%	-	18.528,13	18.528,13
4.3	Armação aço CA-60, Diâm. 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra cabocação	kg	820,34	8,10	6.644,75		820,34	820,34	-	100,00%	-	6.644,75	6.644,75
4.4	Concreto Bombado fô=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	32,60	439,76	14.336,18		32,60	32,60	-	100,00%	-	14.336,18	14.336,18
CONCRETO ARMADO - VIGAS													
4.5	Forma madeira comp. Plástica (20mm p) estrutura corte/ montagem/ escamamento/ desforme - voas	m²	842,44	31,30	26.368,37		842,44	842,44	-	100,00%	-	26.368,37	26.368,37
4.6	Armação aço CA-50 Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fomecimento/corte perda de 10% dobra/cabocação	kg	1.581,70	8,24	13.033,21		1.581,70	1.581,70	-	100,00%	-	13.033,21	13.033,21
4.7	Armação aço CA-60 Diâm. 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra/cabocação	kg	830,22	8,10	6.724,78		830,22	830,22	-	100,00%	-	6.724,78	6.724,78
4.8	Concreto Bombado fô=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	52,71	439,76	23.179,75		52,71	52,71	-	100,00%	-	23.179,75	23.179,75
CONCRETO ARMADO PARA VEGAS													
4.9	Verga e contra vergas pré-moldadas em concreto armado fô=25mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	18,85	4.940,59		262,10	262,10	-	100,00%	-	4.940,59	4.940,59
CONCRETO ARMADO - MURETAS - PILARES													
4.10	Forma madeira comp. Plástica (20mm p) estrutura corte/ montagem/ escamamento/ desforme - voas	m²	17,29	31,30	541,18		17,29	17,29	-	100,00%	-	541,18	541,18
4.11	Armação aço CA-50 Diâm. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fomecimento/corte perda de 10% dobra/cabocação	kg	48,82	8,24	402,26		48,82	48,82	-	100,00%	-	402,26	402,26
4.12	Armação aço CA-60 Diâm. 3,4 a 5,0mm-fomecimento/corte perda de 10% dobra cabocação	kg	20,36	8,10	164,92		20,36	20,36	-	100,00%	-	164,92	164,92
4.13	Concreto bombado fô=25mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,80	439,76	351,81		0,80	0,80	-	100,00%	-	351,81	351,81
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				143.652,47						0,00	143.650,47	143.652,47
ELEMENTOS VAZADOS													
5.1	Cuboço de concreto (elemento vazado) - (6x4x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento areia)	m²	6,10	139,65	851,87		6,10	6,10	-	100,00%	-	851,87	851,87
ALVENARIA DE VEDAÇÃO													
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tipo cerâmico de 08 furos (dimensões: nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traco 1:2,8(cimento, cal e areia)	m²	1.323,07	50,98	67.450,11		1.323,07	1.323,07	-	100,00%	-	67.450,11	67.450,11
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tipo cerâmico de 08 furos (dimensões: nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traco 1:2,8(cimento, cal e areia)	m²	62,74		0,00				-	100,00%	-		
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tipo cerâmico de 06 furos (dimensões: nominais:19x19x09) assentamento em argamassa no traco 1:2,8(cimento, cal e areia)	m²	759,16	74,06	56.223,39		759,16	759,16	-	100,00%	-	56.223,39	56.223,39

2/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALORES (R\$)



EMPRESA EXECUTORA:

CONVÊNIO:

MEDIÇÃO No. 35

CONTRATO: 1.811.634.40

EMP. CONTROLADORIA

ADITIVO: 324.759,36

DATA:

REALIZADO: 819.365,98

CNPJ: 00.944.881/0001-13

PAR 11681/2014/FNDE

Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2014

REALIZADO: 77.128,02

UNRA - CRUZEIRO PROLIFERANÇA TIPO I 400 BURRO JOÃO PAULO DA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CE

TOTAL: 3.032.887,76

PERÍODO:

MEDIÇÃO ACUMULADO: 2.902.124,10

01/01/2014 A 15/01/2014

SALDO: 130.763,66

VALOR DA MEDIÇÃO: 41.596,12

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.5	Enclausuramento (capote de Alvenaria) em todo os muros muros 5,0x2,00m 1 vez (isso 20ml assentamento com argamassa tipo 1 (6,0umetry e areia)	m		13,74	0,00					100,00%			
5.6	Divisão de banheiros e sanitários em quarto com espessura de 20cm assentado com argamassa tipo 1.4	m²	27,63	604,39	16.793,35		27,63	72,63		100,00%		18.203,35	18.203,35
5.7	Alvenaria da mureta Alvenaria de vedação de 10 cm em tijolo cerâmico de 68 furos (densidade nominal 2500kg/m³) assentamento em argamassa no tipo 1 (2,5) (cimento, areia e gesso)	m³	18,12	50,98	923,76		18,12	18,12		100,00%		923,76	923,76
6	ESQUADRAS				366.263,87						0,00	356.456,48	356.456,48
6.1	Porta de madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, inclusive ferragens conforme projetos de esquadrias	und	10,00	1.801,99	18.019,90		10,00	10,00		100,00%		18.019,90	18.019,90
6.2	Porta de madeira - PM2 - 60x210, com venezianas, inclusive ferragens conforme projetos de esquadrias	und	5,00	1.310,88	6.554,40		5,00	5,00		100,00%		6.554,40	6.554,40
6.3	Porta de madeira - PM3 - 80x210, com chapa metálica, inclusive ferragens conforme projetos de esquadrias	und	4,00	1.197,11	4.788,44		4,00	4,00		100,00%		4.788,44	4.788,44
6.4	Porta de madeira - PM4 - 60x210, barra e chapa metálica, inclusive ferragens conforme projetos de esquadrias	und	6,00	1.197,11	7.182,66		6,00	6,00		100,00%		7.182,66	7.182,66
6.5	Porta de madeira - PM5 - 80x210, barra e chapa metálica, inclusive ferragens conforme projetos de esquadrias	und	10,00	1.197,11	11.971,10		10,00	10,00		100,00%		11.971,10	11.971,10
6.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 80x210, folha lisa revestida com laminado melamínico, inclusive ferragens conforme projetos de esquadrias	und	16,00	214,64	3.434,24		16,00	16,00		100,00%		3.434,24	3.434,24
6.7	Chapa metálica (alumínio) 0,6 x 1,5, 1,5x1,5, 1,5x2,0mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	50,98	570,98		11,20	11,20		100,00%		570,98	570,98
6.8	FERRAGENS E ACESSÓRIOS Fechadura de embudo completa para portas interiores	und	51,00	172,29	8.785,75		51,00	51,00		100,00%		8.785,75	8.785,75
6.9	PORTAS EM ALUMÍNIO Porta de alumínio - PA1 - 80x210, em chapa de alumínio e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	937,64	1.969,04		2,10	2,10		100,00%		1.969,04	1.969,04
6.10	Porta de alumínio - PA2 - 80x210, em chapa de alumínio e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	937,64	1.575,24		1,68	1,68		100,00%		1.575,24	1.575,24
6.11	Porta de alumínio - PA3 - 80x210, em chapa de alumínio e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	937,64	6.300,64		6,72	6,72		100,00%		6.300,64	6.300,64
6.12	Porta de alumínio - PA4 - 80x210, completa conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	937,64	106.328,36		113,40	113,40		100,00%		106.328,36	106.328,36
6.13	Porta de alumínio - PA5 - 240x210, com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	719,19	3.624,72		5,04	5,04		100,00%		3.624,72	3.624,72
6.14	Porta de alumínio - PA6 - 120x210, veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	1.058,09	4.700,58		4,44	4,44		100,00%		4.700,58	4.700,58
6.15	Porta de alumínio - PA7 - 160x400x210, veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	1.058,09	5.558,12		5,25	5,25		100,00%		5.558,12	5.558,12
6.16	PORTAS DE VIDRO - PV Porta de vidro temperado - PV1 - 175x210, com ferragens conforme projeto de esquadrias	und	1,00	1.150,50	1.150,50		1,00	1,00		100,00%		1.150,50	1.150,50
6.17	Porta de vidro temperado - PV2 - 110x210, com ferragens conforme projeto de esquadrias	und	1,00	1.150,50	1.150,50		1,00	1,00		100,00%		1.150,50	1.150,50
6.18	Barreiras fixas de vidro para porta (vidro) conforme projeto 1,75x3,5	m²	0,61	536,43	327,22		0,61	0,61		100,00%		327,22	327,22
6.19	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA Janela de alumínio - JA 01 - 20x125, completa conforme projeto de esquadrias, incluindo ferragens	m²	2,75	671,45	1.856,49		2,75	2,75		100,00%		1.856,49	1.856,49
6.20	Janela de alumínio - JA 02 - 10x145, completa conforme projeto de esquadrias, incluindo ferragens	m²	1,60	651,45	1.042,32		1,60	1,60		100,00%		1.042,32	1.042,32
6.21	Janela de alumínio - JA 03 - 14x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,27	589,48	1.927,52		3,27	3,27		100,00%		1.927,52	1.927,52
6.22	Janela de alumínio - JA 04 - 14x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	2,03	672,45	1.365,08		2,03	2,03		100,00%		1.365,08	1.365,08
6.23	Janela de alumínio - JA 05 - 20x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	2,07	589,48	1.220,31		2,07	2,07		100,00%		1.220,31	1.220,31
6.24	Janela de alumínio - JA 06 - 21x115, completa conforme projeto de esquadrias, incluindo ferragens e vidro no vidro esquadria com	m²	2,16	717,64	1.559,99		2,16	2,16		100,00%		1.559,99	1.559,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 35	CONTRATO:	1.811.634,40
W.M. CONSTRUÇÕES LTDA			ADITIVO:	324.759,36	
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÉ-CE.	CNPJ: 03.764.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	DATA:	REAJUSTE INDEQUILIBRADO	819.366,98
			quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024	REAJUSTE	77.128,03
			PERÍODO:	TOTAL	3.032.887,76
			01/01/2024 a 15/01/2024	MEDIÇÃO ACUMULADA	2.902.124,10
				SALDO:	130.763,66
				VALOR DA MEDIÇÃO:	41.596,12


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
6.23	lã de alumínio - jã -07,21x0,75, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96		12,60	12,60	-	100,00%		9.035,96	9.035,96
6.25	lã de alumínio - jã -09,21x0,100, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,90		6,30	6,30	-	100,00%		4.517,90	4.517,90
6.27	lã de alumínio - jã -05,21x0,150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	18,90	717,14	13.553,95		18,90	18,90	-	100,00%		13.553,95	13.553,95
6.28	lã de alumínio - jã -10,14x0,150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	2,10	717,14	1.505,99		2,10	2,10	-	100,00%		1.505,99	1.505,99
6.29	lã de alumínio - jã -11,14x0,75, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	6,30	717,14	4.517,90		6,30	6,30	-	100,00%		4.517,90	4.517,90
6.30	lã de alumínio - jã -12,42x0,50, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	8,40	717,14	6.023,98		8,40	8,40	-	100,00%		6.023,98	6.023,98
6.31	lã de alumínio - jã -13,42x0,150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	12,60	717,14	9.035,96		12,60	12,60	-	100,00%		9.035,96	9.035,96
6.32	lã de alumínio - jã -14,55x0,100, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	33,60	717,14	24.095,90		33,60	33,60	-	100,00%		24.095,90	24.095,90
6.33	lã de alumínio - jã -15,59x0,150, completa conforme projeto de esquadrias - maxim - ar - incluído vidro low isolator, espessura 6mm	m²	16,80	717,14	12.047,95		16,80	16,80	-	100,00%		12.047,95	12.047,95
6.34	Tela de malha de proteção - fixada na esquadria	m²	20,25	67,70	1.370,03				20,25	0,00%			
VIDROS													
6.35	Vidro low temperado incolore, espessura 6mm fornecimento e instalação	m²	10,70	374,11	4.002,99		10,70	10,70	-	100,00%		4.002,99	4.002,99
6.36	Vidro low temperado incolore, espessura 10mm fornecimento e instalação	m²	11,40	605,68	6.904,75		11,40	11,40	-	100,00%		6.904,75	6.904,75
6.37	Especho cristal, esp. 4mm com moldura de madeira	m²	21,28	637,15	13.738,97		21,28	21,28	-	100,00%		13.738,97	13.738,97
ESQUADRIA - GRADIL METALICO													
6.38	Chave de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	374,29	54.346,91		122,66	122,66	22,54	84,46%		45.910,41	45.910,41
6.39	Perfil de alu. com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	226,04	3.051,54		13,50	13,50	-	100,00%		3.051,54	3.051,54
7	SISTEMAS DE COBERTURA				557.406,30						0,00	557.406,30	557.406,30
7.1	Estrutura metálica	m²	1.410,46	88,01	123.850,90		1.410,46	1.410,46	-	100,00%		123.850,90	123.850,90
7.2	Tela sandwich metálica - ondulada	m²	306,30	90,16	27.616,28		306,30	306,30	-	100,00%		27.616,28	27.616,28
7.3	Tela sandwich metálica - pros. nivelado	m²	1.104,16	349,13	385.495,38		1.104,16	1.104,16	-	100,00%		385.495,38	385.495,38
7.3	Cumeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,40	61,23	5.106,50		83,40	83,40	-	100,00%		5.106,50	5.106,50
7.4	Calha em chapa metálica MP22 desenvolvimento de 50cm	m²	186,15	48,50	9.024,27		186,15	186,15	-	100,00%		9.024,27	9.024,27
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr 24, desenvolvimento 25 cm	m	250,90	36,16	9.081,82		250,90	250,90	-	100,00%		9.081,82	9.081,82
7.6	Perigeral (chassi) em concreto	m	270,30	29,68	8.022,50		270,30	270,30	-	100,00%		8.022,50	8.022,50
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				5.767,51						0,00	5.767,51	5.767,51
8.1	Impermeabilização com tela betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	8,15	5.767,51		707,67	707,67	-	100,00%		5.767,51	5.767,51
9	REVESTIMENTO INTERIORS E EXTERIORS				407.220,92						0,00	407.220,92	407.220,92
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vãos e coberturas	m²	4.164,46	5,10	21.239,83		4.164,46	4.164,46	-	100,00%		21.239,83	21.239,83
9.2	Primeco para paredes internas e externas (temp. 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0cm)	m²	1.023,95	24,05	24.630,00		1.023,95	1.023,95	-	100,00%		24.630,00	24.630,00
9.3	Emprego paulista para paredes internas (temp. 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm)	m²	2.140,51	38,30	81.981,53		2.140,51	2.140,51	-	100,00%		81.981,53	81.981,53
9.4	Reboco para paredes internas, externas, corticos, vãos, (temp. 1:4:5 0,5cm)	m²	2.140,51	15,84	33.745,60		2.140,51	2.140,51	-	100,00%		33.745,60	33.745,60
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30x40 cm - incl - rejunte - conforme projeto - branca	m²	894,38	110,66	99.072,69		894,38	894,38	-	100,00%		99.072,69	99.072,69
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,02	87,03	785,01		9,02	9,02	-	100,00%		785,01	785,01
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	87,03	651,85		7,49	7,49	-	100,00%		651,85	651,85
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - branco	m²	22,91	87,03	1.993,53		22,91	22,91	-	100,00%		1.993,53	1.993,53
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10x10 cm - incl - rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	181,05	87,03	15.756,79		181,05	181,05	-	100,00%		15.756,79	15.756,79
9.10	Roda mole em madeira (largura=10cm)	m	242,50	34,75	8.425,63		242,50	242,50	-	100,00%		8.425,63	8.425,63

4/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)						
EMPRESA EXECUTORA: WPM CONSTRUÇÕES LTDA		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº 35		CONTRATO: 1.811.634,40								
		CNPJ: 07.964.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE		ADITIVO: 324.759,36								
OBRA: CRECHE-PRONÓCIA TIPO I NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.		DATA:		quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2014		REALISTE PREEQUILIBRADO: 819.365,98								
		PERÍODO:		01/01/2014 a 31/01/2014		REALISTE: 77.128,02								
						TOTAL: 3.032.887,76								
						MEDIÇÃO ACUMULADA: 2.902.124,10								
						SALDO: 130.763,66								
						VALOR DA MEDIÇÃO: 41.596,12								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)					
		UN	QUANT.	P. UNIT. RS	P. TOTAL RS	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
9.11	Ferro de mesa acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	83,09	41.361,31		498,03	498,03	-	100,00%		41.361,31	41.361,31	
9.12	Ferro metal	m²	696,44	60,09	41.849,08		696,44	696,44	-	100,00%		41.849,08	41.849,08	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS				275.007,72							9.058,62	253.877,12	262.935,74
10.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.185,08	26,78	31.736,44		1.185,08	1.185,08	-	100,00%		31.736,44	31.736,44	
10.2	Camada regularizada e=2,0cm - preso lidoado	m²	667,22	22,34	14.905,69		667,22	667,22	-	100,00%		14.905,69	14.905,69	
10.3	Camada regularizada e=2,0cm - preso realustado	m²	517,86	32,76	16.965,09		517,86	517,86	-	100,00%		16.965,09	16.965,09	
10.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plástica acabada 1/2m	m²	385,83	65,89	25.472,34		385,83	385,83	-	100,00%		25.472,34	25.472,34	
10.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	73,72	62,06	4.572,06				23,72	0,00%				
10.5	Piso cerâmico antiderrapante PEV V - 40x40cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m²	214,48	105,65	22.659,81		214,48	214,48	-	100,00%		22.659,81	22.659,81	
10.6	Piso cerâmico antiderrapante PEV V - 60x60cm - incl. Rejunte - conforme projeto	m²	345,77	105,50	36.478,74		345,77	345,77	-	100,00%		36.478,74	36.478,74	
10.7	Piso vinílico em mansa e=2,0mm	m²	394,64	137,71	54.345,87		394,64	394,64	-	100,00%		54.345,87	54.345,87	
10.8	Piso portão de alven. bornita integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	221,43	6.177,90				27,90	0,00%				
10.9	Piso portão de alven. bornita integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	221,43	5.023,03				22,68	0,00%				
10.10	Solara em arauto onza andorinha, l=15cm, E=1CM	m	95,70	94,55	9.048,44		95,70	95,70	-	100,00%		9.048,44	9.048,44	
10.11	Solara em arauto onza andorinha, l=30cm, E=1CM	m	1,77	146,25	258,86		1,77	1,77	-	100,00%		258,86	258,86	
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA													
10.12	Passarelo em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m e=7cm	m²	492,41	36,18	17.815,39		492,41	492,41	-	100,00%		17.815,39	17.815,39	
10.13	Rampa de acesso em concreto não estruturada	m²	28,22	26,79	755,73		28,22	28,22	-	100,00%		755,73	755,73	
10.14	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, e=6,00cm, (xi 35mpa, assentados sobre colchão de areia	m²	140,93	55,44	7.813,16		140,93	140,93	-	100,00%		7.813,16	7.813,16	
10.15	Piso talã de alven. em placas pré-moldadas - Sima	m²	4,86	140,74	684,00		4,86	4,86	-	100,00%		684,00	684,00	
10.16	Piso talã de alven. em placas pré-moldadas - Sima	m²	8,64	140,74	1.215,99		8,64	8,64	-	100,00%		1.215,99	1.215,99	
10.17	Moldo (pala) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	330,28	39,65	13.095,60		330,28	330,28	-	100,00%		13.095,60	13.095,60	
10.18	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60	88,94	675,94		7,60	7,60	-	100,00%		675,94	675,94	
10.19	Grana botões em blocos	m²	416,68	21,74	9.058,62	416,68			416,68	100,00%	9.058,62	9.058,62		
11	PINTURA				176.445,79							6.265,38	170.180,40	176.445,79
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - Q2 demãos	m²	2.489,11	20,91	51.941,20		2.489,11	2.489,11	-	100,00%		51.941,20	51.941,20	
11.2	Pintura em latex acrílico Q2 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.489,11	17,63	43.883,01		2.489,11	2.489,11	-	100,00%		43.883,01	43.883,01	
11.3	Pintura em latex PVA Q2 demãos sobre teto	m²	498,03	15,18	7.560,10		498,03	498,03	-	100,00%		7.560,10	7.560,10	
11.4	Pintura em esmalte sintético Q2 demãos em esquadrias de madeira	m²	165,75	26,66	4.418,90		165,75	165,75	-	100,00%		4.418,90	4.418,90	
11.5	Pintura em esmalte sintético Q2 demãos em rodapés de madeira	m²	24,25	26,83	650,63		24,25	24,25	-	100,00%		650,63	650,63	
11.6	Pintura epoxi - Q2 demãos	m²	239,76	67,68	16.278,96		239,76	239,76	-	100,00%		16.278,96	16.278,96	
11.7	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão, af. 06/2014	m²	498,03	8,29	4.128,67		498,03	498,03	-	100,00%		4.128,67	4.128,67	
11.8	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m²	2.489,11	7,09	17.647,79		2.489,11	2.489,11	-	100,00%		17.647,79	17.647,79	
11.9	Emassamento com massa epoxi - 2 demãos	m²	239,76	96,08	23.038,54		239,76	239,76	-	100,00%		23.038,54	23.038,54	
11.10	Colação em três demãos em cerôes	m²	651,40	8,51	5.543,41	301,40	350,00	651,40	-	100,00%	2.546,91	2.578,50	5.543,41	
	CAIXA D'ÁGUA 30.000L													
11.11	Emassamento de paredes externas 2 demãos (massa acrílica / Área = 3,14 x 2,30m D x 11,43m A)	m²	89,73	21,61	2.118,53	89,73			89,73	100,00%	2.118,53	2.118,53		
11.12	Pintura em latex acrílico Q2 demãos sobre paredes internas, externas	m²	89,73	17,63	1.581,94	89,73			89,73	100,00%	1.581,94	1.581,94		
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				42.789,19							467,10	42.322,10	42.789,19
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO													
12.1	Folha de lajeão para vaso sanitário, 1/12	und	26,00	3,73	96,98		26,00	26,00	-	100,00%		96,98	96,98	
12.2	Fivete flexível clássico 1/2 - 35cm	und	45,00	10,38	467,10	45,00			45,00	100,00%	467,10	467,10		
12.3	tubo de descarga VCE 38mm	und	26,00	20,04	521,04		26,00	26,00	-	100,00%		521,04	521,04	
12.4	Tubo de caiação latic comido com canoela para sanitário	und	16,00	7,39	118,24		16,00	16,00	-	100,00%		118,24	118,24	
12.5	Lava sanitário com rosca 25mm - 3/4"	und	15,00	4,25	63,75		15,00	15,00	-	100,00%		63,75	63,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)		
	EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 35	CONTRATO:	1.811.634,40	
	WM CONSTRUÇÕES LTDA		DATA:	ADITIVO:	324.759,36	
	CNPJ: 07.84.361/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	QUINTA-FEIRA, 8 de fevereiro de 2024	REAJUSTE (REEQULIBRIO):	819.365,98	
				REAJUSTE:	77.128,02	
				TOTAL:	3.032.887,76	
			PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADO:	2.802.124,10	
			01/01/2024 a 15/01/2024	SALDO:	130.763,66	
OBRA: OBLECHE PRONFIANÇA TPO I NO BARRIO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.					VALOR DA MEDIÇÃO:	41.596,12

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.6	Cap. soldável 20mm	und	1,00	1,50	1,50		1,00	1,00	-	100,00%		1,50	1,50
12.7	Adaptador soldável com fange livre para caixa d'água - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	4,00	502,36	2.009,44		4,00	4,00	-	100,00%		2.009,44	2.009,44
12.8	Adaptador soldável com fange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	4,00	359,05	1.436,20		4,00	4,00	-	100,00%		1.436,20	1.436,20
12.9	Adaptador soldável com fange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	23,00	23,00		1,00	1,00	-	100,00%		23,00	23,00
12.10	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92		4,00	4,00	-	100,00%		210,92	210,92
12.11	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	3,00	3,98	11,94		3,00	3,00	-	100,00%		11,94	11,94
12.12	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	77,00	3,98	306,46		77,00	77,00	-	100,00%		306,46	306,46
12.13	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	und	2,00	5,61	11,22		2,00	2,00	-	100,00%		11,22	11,22
12.14	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	und	36,00	11,64	419,04		36,00	36,00	-	100,00%		419,04	419,04
12.15	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	und	16,00	21,80	348,80		16,00	16,00	-	100,00%		348,80	348,80
12.16	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	und	4,00	37,36	149,44		4,00	4,00	-	100,00%		149,44	149,44
12.17	Adaptador sol. Curto com bolsa-rosa para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	4,00	52,73	210,92		4,00	4,00	-	100,00%		210,92	210,92
12.18	Bucha de redução sold. Curta 110 - 85mm - 3", fornecimento e instalação	und	2,00	71,01	142,02		2,00	2,00	-	100,00%		142,02	142,02
12.19	Bucha de redução sold. Curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	1,00	8,44	8,44		1,00	1,00	-	100,00%		8,44	8,44
12.20	Bucha de redução sold. Curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	23,00	0,98	22,54		23,00	23,00	-	100,00%		22,54	22,54
12.21	Bucha de redução sold. Curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	3,00	17,29	51,87		3,00	3,00	-	100,00%		51,87	51,87
12.22	Bucha de redução sold. Curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	6,00	17,95	107,70		6,00	6,00	-	100,00%		107,70	107,70
12.23	Bucha de redução sold. Lona 20mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	77,00	4,71	127,17		77,00	77,00	-	100,00%		127,17	127,17
12.24	Bucha de redução sold. Lona 30mm - 20mm, fornecimento e instalação	und	2,00	5,19	10,38		2,00	2,00	-	100,00%		10,38	10,38
12.25	Bucha de redução sold. Lona 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	5,00	8,94	44,70		5,00	5,00	-	100,00%		44,70	44,70
12.26	Bucha de redução sold. Lona 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	und	14,00	15,73	220,22		14,00	14,00	-	100,00%		220,22	220,22
12.27	Bucha de redução sold. Lona 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	4,00	21,45	85,80		4,00	4,00	-	100,00%		85,80	85,80
12.28	Bucha 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	6,00	3,34	20,04		6,00	6,00	-	100,00%		20,04	20,04
12.29	Bucha 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	und	2,00	5,38	10,76		2,00	2,00	-	100,00%		10,76	10,76
12.30	Bucha 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	und	2,00	9,31	18,62		2,00	2,00	-	100,00%		18,62	18,62
12.31	Bucha 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	47,45	94,90		2,00	2,00	-	100,00%		94,90	94,90
12.32	Bucha 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	und	2,00	53,86	107,72		2,00	2,00	-	100,00%		107,72	107,72
12.33	Bucha 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	und	7,00	26,76	187,32		7,00	7,00	-	100,00%		187,32	187,32
12.34	Bucha 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	und	3,00	4,71	14,13		3,00	3,00	-	100,00%		14,13	14,13
12.35	Bucha 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	149,00	5,55	826,95		149,00	149,00	-	100,00%		826,95	826,95
12.36	Bucha 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	und	2,00	7,38	14,76		2,00	2,00	-	100,00%		14,76	14,76
12.37	Bucha 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	10,00	8,08	80,80		10,00	10,00	-	100,00%		80,80	80,80
	Bucha 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	9,00	11,94	107,46		9,00	9,00	-	100,00%		107,46	107,46
12.38	Bucha 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	und	11,00	32,76	360,36		11,00	11,00	-	100,00%		360,36	360,36
12.39	Bucha 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	101,78	203,56		2,00	2,00	-	100,00%		203,56	203,56
12.40	Bucha 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação - preço licitado	und	5,00	69,40	347,00		5,00	5,00	-	100,00%		347,00	347,00
	Bucha 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	5,00	101,78	508,90		5,00	5,00	-	100,00%		508,90	508,90
12.41	Bucha de redução 90 soldável - 32 mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	14,61	29,22		2,00	2,00	-	100,00%		29,22	29,22
12.42	Te 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	und	2,00	64,95	129,90		2,00	2,00	-	100,00%		129,90	129,90
12.43	Te 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	31,00	7,71	240,72		31,00	31,00	-	100,00%		240,72	240,72
12.44	Te 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	und	1,00	7,98	7,98		1,00	1,00	-	100,00%		7,98	7,98
12.45	Te 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	und	13,00	13,28	172,64		13,00	13,00	-	100,00%		172,64	172,64
12.46	Te 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	und	11,00	34,15	375,65		11,00	11,00	-	100,00%		375,65	375,65
12.47	Te 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	und	3,00	31,49	94,47		3,00	3,00	-	100,00%		94,47	94,47
12.48	Te 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	und	8,00	31,49	251,92		8,00	8,00	-	100,00%		251,92	251,92
12.49	Te redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	und	2,00	8,44	16,88		2,00	2,00	-	100,00%		16,88	16,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 35	CONTRATO:	1.811.634,40	
MCM CONSTRUÇÕES LTDA				ADITIVO:	324.759,36	
CNPJ: 02.364.801/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE	DATA:	REALISTE REEQUILIBRO:	819.365,98	
OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NA BARRIO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE			quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024	REALISTE:	77.128,02	
				TOTAL:	3.032.867,76	
				PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.902.124,10
				01/01/2024 A 15/01/2024	SALDO:	130.763,66
				VALOR DA MEDIÇÃO:		41.596,12

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.50	a) Te redução 90 solável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação - preço listado	und	13,00	12,40	201,00		13,00	15,00	-	100,00%		201,00	201,00
	b) Te redução 90 solável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	14,00	19,65	275,10		14,00	14,00	-	100,00%		275,10	275,10
12.51	a) Te redução 90 solável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação - preço listado	und	6,00	41,31	247,86		6,00	6,00	-	100,00%		247,86	247,86
	b) Te redução 90 solável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%		302,95	302,95
12.52	Te redução 90 solável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	5,00	60,59	302,95		5,00	5,00	-	100,00%		302,95	302,95
12.53	Te redução 90 solável - 80mm - 60mm, fornecimento e instalação	und	3,00	113,29	339,85		3,00	3,00	-	100,00%		339,85	339,85
12.54	Te redução 90 solável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	und	2,00	133,29	266,58		2,00	2,00	-	100,00%		266,58	266,58
12.55	Boleto 90 solável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	und	6,00	13,55	81,30		6,00	6,00	-	100,00%		81,30	81,30
12.56	Boleto de redução 90 solável - com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	81,00	14,61	1.183,41		81,00	81,00	-	100,00%		1.183,41	1.183,41
12.57	Linha de redução solável com bucha latão - 25mm 1/2", fornecimento e instalação	und	11,00	6,30	69,30		11,00	11,00	-	100,00%		69,30	69,30
12.58	Te redução 90 solável com bucha central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	und	22,00	11,55	254,10		22,00	22,00	-	100,00%		254,10	254,10
12.59	Te solável com bucha bolso central - 25mm - 1/4", fornecimento e instalação	und	3,00	8,29	24,87		3,00	3,00	-	100,00%		24,87	24,87
12.60	Coletor de tomada - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	4,41	4,41		1,00	1,00	-	100,00%		4,41	4,41
12.61	Boleto 90 solável com rosca 20mm - 1/2" fornecimento e instalação	und	5,00	5,09	25,45		5,00	5,00	-	100,00%		25,45	25,45
12.62	Tubo elevador 1/2", fornecimento e instalação	und	2,00	12,15	24,30		2,00	2,00	-	100,00%		24,30	24,30
12.63	Te solável com rosca bolso central - 20mm - 1/2"	und	1,00	1,85	1,85		1,00	1,00	-	100,00%		1,85	1,85
12.64	Tubo PVC solável Ø 20mm, fornecimento e instalação	m	46,19	12,14	560,75		46,19	46,19	-	100,00%		560,75	560,75
12.65	Tubo PVC solável Ø 25mm, fornecimento e instalação	m	319,27	3,86	1.233,38		319,27	319,27	-	100,00%		1.233,38	1.233,38
12.66	Tubo PVC solável Ø 32mm, fornecimento e instalação	m	57,32	7,85	449,96		57,32	57,32	-	100,00%		449,96	449,96
12.67	a) Tubo PVC solável Ø 50mm, fornecimento e instalação - preço listado	m	111,79	13,96	1.562,82		111,79	111,79	-	100,00%		1.562,82	1.562,82
	b) Tubo PVC solável Ø 50mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	m	14,95	20,50	306,48		14,95	14,95	-	100,00%		306,48	306,48
12.68	a) Tubo PVC solável Ø 60mm, fornecimento e instalação - preço listado	m	38,62	21,48	829,56		38,62	38,62	-	100,00%		829,56	829,56
	b) Tubo PVC solável Ø 60mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	m	16,55	31,49	521,16		16,55	16,55	-	100,00%		521,16	521,16
12.69	a) Tubo PVC solável Ø 75mm, fornecimento e instalação - preço listado	m	47,05	29,53	1.408,21		47,05	47,05	-	100,00%		1.408,21	1.408,21
	b) Tubo PVC solável Ø 75mm, fornecimento e instalação - preço reajustado	m	20,16	43,89	884,82		20,16	20,16	-	100,00%		884,82	884,82
12.70	Tubo PVC solável Ø 95mm, fornecimento e instalação	m	121,92	37,55	4.578,10		121,92	121,92	-	100,00%		4.578,10	4.578,10
12.71	Tubo PVC solável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	59,15	35,99	2.128,61		59,15	59,15	-	100,00%		2.128,61	2.128,61
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS													
12.72	Receptor de esfera 1/2", fornecimento e instalação	und	1,00	153,95	153,95		1,00	1,00	-	100,00%		153,95	153,95
12.73	Receptor de esfera com canoça cromada - 1/2" fornecimento e instalação	und	1,00	210,89	210,89		1,00	1,00	-	100,00%		210,89	210,89
12.74	Receptor esfera borboleta bruto PVC - fornecimento e instalação	und	1,00	11,09	11,09		1,00	1,00	-	100,00%		11,09	11,09
12.75	Receptor bruto de esfera 2" fornecimento e instalação	und	8,00	184,95	1.479,60		8,00	8,00	-	100,00%		1.479,60	1.479,60
12.76	Receptor bruto de esfera 2 1/2" fornecimento e instalação	und	2,00	356,01	712,02		2,00	2,00	-	100,00%		712,02	712,02
12.77	Receptor bruto de esfera 3" fornecimento e instalação	und	2,00	614,74	1.229,48		2,00	2,00	-	100,00%		1.229,48	1.229,48
12.78	Receptor bruto de esfera 4" fornecimento e instalação	und	2,00	1.026,01	2.052,02		2,00	2,00	-	100,00%		2.052,02	2.052,02
12.79	Receptor de esfera com canoça cromada - 1" fornecimento e instalação	und	1,00	143,09	143,09		1,00	1,00	-	100,00%		143,09	143,09
12.80	Receptor de esfera com canoça cromada - 1 1/2" fornecimento e instalação	und	5,00	210,89	1.054,45		5,00	5,00	-	100,00%		1.054,45	1.054,45
12.81	Receptor de esfera com canoça cromada - 3/4" fornecimento e instalação	und	31,00	143,09	4.435,79		31,00	31,00	-	100,00%		4.435,79	4.435,79
12.82	Receptor de pressão com canoça cromada 3/4" fornecimento e instalação	und	15,00	101,26	1.518,90		15,00	15,00	-	100,00%		1.518,90	1.518,90
13	DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS				12.168,17						893,04	11.275,14	12.168,17
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - PVC													
13.1	Tubo de PVC Ø 100mm fornecimento e instalação	m	237,27	19,69	4.671,85		237,27	237,27	-	100,00%		4.671,85	4.671,85
13.2	Tubo de PVC Ø 150mm fornecimento e instalação	m	107,14	37,13	3.978,11		107,14	107,14	-	100,00%		3.978,11	3.978,11
13.3	Curva curta 90° - 100mm fornecimento e instalação	und	52,00	10,65	554,20		52,00	52,00	-	100,00%		554,20	554,20
13.4	Boleto 45° - 100mm fornecimento e instalação	und	26,00	14,55	378,30		26,00	26,00	-	100,00%		378,30	378,30
13.5	Boleto 90° - 100mm fornecimento e instalação	und	4,00	15,01	60,04		4,00	4,00	-	100,00%		60,04	60,04
13.6	Te sanitário - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	und	4,00	48,41	193,64		4,00	4,00	-	100,00%		193,64	193,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 35	CONTRATO:	1.811.634,40
		WM CONSTRUÇÕES LTDA			ADITIVO:	324.759,36
				DATA:	REALISTE PEREQUILIBRO:	819.365,98
		CNPJ: 07.364.301/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024	REALISTE:	77.128,02
OBRA: CRIARTE PRONÁNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				PERÍODO:	TOTAL:	3.032.887,76
				01/01/2024 a 15/01/2024	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.902.124,10
					SALDO:	130.763,66
					VALOR DA MEDIÇÃO:	41.596,12

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
ACESSÓRIOS													
13.7	Rolo hemisférico (formato abaco) de ferro fundido Ø 130mm	und	24,00	37,21	893,04	24,00	-	24,00	-	100,00%	893,04	-	893,04
13.8	Caixa de areia sem areia Ø80x80cm	und	20,00	71,45	1.429,00	-	20,00	20,00	-	100,00%	1.429,00	-	1.429,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				36.617,56						0,00	32.204,89	32.204,89
14.1	Caixa sifonada 150x150x50mm	und	19,00	30,38	577,22	-	19,00	19,00	-	100,00%	577,22	-	577,22
14.2	Caixa sifonada 150x150x50mm	und	1,00	70,86	70,86	-	1,00	1,00	-	100,00%	70,86	-	70,86
14.3	Rolo sifonado PVC 100x100x40mm	und	30,00	11,68	350,40	-	30,00	30,00	-	100,00%	350,40	-	350,40
14.4	Terminal de ventilação serie normal 50mm	m	39,00	8,49	331,11	-	39,00	39,00	-	100,00%	331,11	-	331,11
14.5	Tubo PVC nodulo 100mm, fornecimento e instalação	m	185,60	35,99	6.679,74	-	185,60	185,60	-	100,00%	6.679,74	-	6.679,74
14.6	Tubo PVC nodulo 40mm, fornecimento e instalação	m	118,87	12,90	1.533,42	-	118,87	118,87	-	100,00%	1.533,42	-	1.533,42
14.7	Tubo PVC nodulo 50mm, fornecimento e instalação	m	169,90	19,06	3.238,29	-	169,90	169,90	-	100,00%	3.238,29	-	3.238,29
14.8	Tubo PVC nodulo 75mm, fornecimento e instalação	m	166,99	24,13	4.028,87	-	166,99	166,99	-	100,00%	4.028,87	-	4.028,87
14.9	Tubo PVC nodulo 75mm, fornecimento e instalação	m	38,01	37,13	1.411,31	-	38,01	38,01	-	100,00%	1.411,31	-	1.411,31
14.10	Caixa de gordura SIMPLIS	und	7,00	123,48	864,36	-	7,00	7,00	-	100,00%	864,36	-	864,36
14.11	CABINA DE ESPECIÇÃO FISSO/TO	und	17,00	315,35	5.360,95	-	17,00	17,00	-	100,00%	5.360,95	-	5.360,95
14.12	CADIA DE PASSAGEM MODULADA	und	1,00	134,28	134,28	-	1,00	1,00	-	100,00%	134,28	-	134,28
14.13	Sumidouro em alvenaria 2.40x2.40m	und	1,00	2.378,11	2.378,11	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.14	Fossa séptica 2.30x2.30m	und	1,00	2.034,60	2.034,60	-	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
14.15	Bucha de redução PVC torça 50mm-40	und	38,00	5,75	218,50	-	38,00	38,00	-	100,00%	218,50	-	218,50
14.16	Curva PVC 90 curta - 40mm - fornecimento e instalação	und	97,00	5,01	485,97	-	97,00	97,00	-	100,00%	485,97	-	485,97
14.17	Curva PVC 90 curta - 50mm - fornecimento e instalação	und	15,00	7,88	118,20	-	15,00	15,00	-	100,00%	118,20	-	118,20
14.18	Curva PVC 90 curta - 75mm - fornecimento e instalação	und	24,00	20,73	497,52	-	24,00	24,00	-	100,00%	497,52	-	497,52
14.19	Joelho PVC 45 - 100mm - fornecimento e instalação	und	7,00	14,55	101,85	-	7,00	7,00	-	100,00%	101,85	-	101,85
14.20	Joelho PVC 45 - 75mm - fornecimento e instalação	und	5,00	11,84	106,56	-	5,00	5,00	-	100,00%	106,56	-	106,56
14.21	Joelho PVC 45 - 50mm - fornecimento e instalação	und	23,00	7,05	162,15	-	23,00	23,00	-	100,00%	162,15	-	162,15
14.22	Joelho PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	50,00	5,21	260,50	-	50,00	50,00	-	100,00%	260,50	-	260,50
14.23	Joelho PVC 90 - 100mm - fornecimento e instalação	und	26,00	15,01	390,26	-	26,00	26,00	-	100,00%	390,26	-	390,26
14.24	Joelho PVC 90 - 75mm - fornecimento e instalação	und	34,00	8,44	286,96	-	34,00	34,00	-	100,00%	286,96	-	286,96
14.25	Joelho PVC 90 - 50mm - fornecimento e instalação	und	24,00	6,53	157,20	-	24,00	24,00	-	100,00%	157,20	-	157,20
14.26	Joelho PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	5,03	95,57	-	19,00	19,00	-	100,00%	95,57	-	95,57
14.27	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1/2" - fornecimento e instalação	und	65,00	5,03	326,95	-	65,00	65,00	-	100,00%	326,95	-	326,95
14.28	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	25,00	48,93	1.223,25	-	25,00	25,00	-	100,00%	1.223,25	-	1.223,25
14.29	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	44,29	88,58	-	2,00	2,00	-	100,00%	88,58	-	88,58
14.30	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	und	19,00	45,56	865,64	-	19,00	19,00	-	100,00%	865,64	-	865,64
14.31	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	30,39	151,95	-	5,00	5,00	-	100,00%	151,95	-	151,95
14.32	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	2,00	30,39	60,78	-	2,00	2,00	-	100,00%	60,78	-	60,78
14.33	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	6,00	9,81	58,86	-	6,00	6,00	-	100,00%	58,86	-	58,86
14.34	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	und	5,00	6,26	31,30	-	5,00	5,00	-	100,00%	31,30	-	31,30
14.35	Te PVC 45 - 40mm - fornecimento e instalação	und	1,00	11,53	11,53	-	1,00	1,00	-	100,00%	11,53	-	11,53
14.36	Te PVC 90 - 40mm - fornecimento e instalação	und	19,00	11,53	219,07	-	19,00	19,00	-	100,00%	219,07	-	219,07
14.37	Te PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	und	31,00	37,56	1.164,36	-	31,00	31,00	-	100,00%	1.164,36	-	1.164,36
14.38	Te PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	und	2,00	87,76	175,52	-	2,00	2,00	-	100,00%	175,52	-	175,52
14.39	Te PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	und	18,00	11,96	215,64	-	18,00	18,00	-	100,00%	215,64	-	215,64
14.40	Te PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	und	4,00	28,84	115,36	-	4,00	4,00	-	100,00%	115,36	-	115,36
15	LOUCAS E METAIS				60.045,54						14.519,19	44.330,70	58.852,89
15.1	Bacia sanitária vogue plus. Ulna confronta com abertura, cor branco gelo, código p.51.0614, ou equivalente pl de descarga, com acessórios, bacia de barraca para lavação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	und	2,00	1.307,24	2.614,48	-	2,00	2,00	-	100,00%	2.614,48	-	2.614,48
15.2	Bacia sanitária convencional, código p. 51. 0614, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	und	4,00	315,08	1.260,32	-	4,00	4,00	-	100,00%	1.260,32	-	1.260,32
15.3	Bacia convencional estilo kids, código P. 16, para lavatório de descarga, em fuga, branca asento plástico, anel de vedação tubo pvc largo - fornecimento e instalação - bacia ou equivalente	und	20,00	589,86	11.797,20	-	20,00	20,00	-	100,00%	11.797,20	-	11.797,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 35	CONTRATO:	1.811.634,40
		WM CONSTRUÇÕES LTDA			ADITIVO:	324.759,36
				DATA:	REALISTE	819.365,98
				PAR 11681/2014/FNDE	REAJUSTE	77.128,02
OBRA: CRECHE-PRONÁNCIA TIPO I NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		CNPJ: 07.364.961.0001-13		Quinta-Feira, 8 de Fevereiro de 2014	TOTAL:	3.032.887,76
				PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.902.124,10
				01/01/2014 A 15/01/2014	SALDO:	130.763,66




ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. RS	P. TOTAL RS	PERÍODO	ACUM.		PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
							ANTERIOR	ATUAL				
15.4	Valvula de descarga 1/2", com registro, acabamento em metal cromado, fornecimento e instalação	und	21,40	386,75	10.055,50	26,00	26,00	-	100,00%	-	10.055,50	10.055,50
15.5	Assento polister com abertura frontal vouge plus, linha conforto, cor branco gelo, codigo AP.52, DECA ou equivalente	und	2,00	991,76	1.983,52	2,00	2,00	-	100,00%	-	1.983,52	1.983,52
15.6	Assento metalico Inv. codigo AP.01 DECA	und	4,00	34,10	136,40	4,00	4,00	-	100,00%	-	136,40	136,40
15.7	Tapacabo Metalica linha Inv. codigo 2020.017 DECA equivalente	und	26,00	28,15	732,94	26,00	26,00	-	100,00%	732,94	-	732,94
15.8	Chuva igienica com registro e derivacao cv codigo 1984.037 art. c/ DECA ou equivalente	und	4,00	167,61	670,44	4,00	4,00	-	100,00%	670,44	-	670,44
15.9	Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha cv codigo 1011.17 DECA ou equivalente com valvula sifao e encoste flexivel cromados	und	4,50	113,76	455,04	4,50	4,50	-	100,00%	455,04	-	455,04
15.10	Lavatorio pequeno coverall cv branco gelo, com coluna suspenso, codigo 1919 DECA ou equivalente	und	6,00	133,45	800,70	6,00	6,00	-	100,00%	800,70	-	800,70
15.11	Cuba de embalar qm cor branco gelo, codigo 137 DECA ou equivalente em bancada e complementos (valvulas sifao e encoste flexivel cromados) exceto torneira	und	22,00	156,59	3.444,98	22,00	22,00	-	100,00%	3.444,98	-	3.444,98
15.12	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDROMIX ou equivalente, com sifao em metal cromado 1 1/2"x1,1/2", valvula em metal cromado tipo americana 2 1/2"x1,1/2" para pia - fornecimento e instalacao	und	3,00	160,18	480,54	3,00	3,00	-	100,00%	480,54	-	480,54
15.13	Cuba inox embor 40x34x17cm, cuba 3, base aq inoxidavel, com valvula FRANK, ou equivalente com sifao em metal cromado 1 1/2"x1,1/2". Valvula em metal cromado tipo americana 2 1/2"x1,1/2" para pia - fornecimento e instalacao	und	15,00	368,33	5.524,95	15,00	15,00	-	100,00%	5.524,95	-	5.524,95
15.14	Dispenser saboneteira linha exulente, codigo 7009, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	20,66	537,16	26,00	26,00	-	100,00%	537,16	-	537,16
15.15	Dispenser mailha linha exulente, codigo 7007, melhoramentos ou equivalente	und	26,00	21,44	557,44	26,00	26,00	-	100,00%	557,44	-	557,44
15.16	Barra de apoio, linha conforto, codigo 2110.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	und	8,00	33,55	268,40	8,00	8,00	-	100,00%	268,40	-	268,40
15.17	Barra de apoio de canto para lavatorio, aço inox polido, talle ou equivalente	und	4,00	16,15	64,60	3,00	3,00	1,00	75,00%	48,45	-	48,45
15.18	Barra de apoio de chuveiro PNE em "T", linha conforto codigo 1335.1.ESC	und	1,00	86,16	86,16	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
15.19	Barra metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	und	20,60	119,61	2.463,97	20,60	20,60	-	100,00%	2.463,97	-	2.463,97
15.20	Barreira embor em plastico tipo PVC 37x15x31cm, bonacito ou equivalente	und	4,00	540,95	2.163,80	4,00	4,00	-	100,00%	2.163,80	-	2.163,80
15.21	torneira electrica bonacito (LORENZETTI ou equivalente	und	3,00	274,98	824,94	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
15.22	Torneira electrica fofol inox, com mangueira plastica, codigo 7004, LORENZETTI ou equivalente	und	4,00	295,14	1.180,56	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
15.23	Torneira acabamento para recesso pequeno linha Inv, codigo 4900.037.pq.DECA ou equivalente (para chuveiro) ou equivalente	und	15,00	169,35	2.540,25	15,00	15,00	-	100,00%	2.540,25	-	2.540,25
15.24	Torneira para cubra de mesa bica movel cv codigo 1167.037 DECA ou equivalente	und	15,00	159,40	2.391,00	15,00	15,00	-	100,00%	2.391,00	-	2.391,00
15.25	Torneira de parede de uso para lavar ou tanque	und	11,00	73,79	811,69	11,00	11,00	-	100,00%	811,69	-	811,69
15.26	Torneira para lavatorio de mesa bica Inv cv, codigo 1155, Deca ou equivalente	und	32,00	79,65	2.548,80	32,00	32,00	-	100,00%	2.548,80	-	2.548,80
15.27	Chuveiro maxi ducha (LORENZETTI, com mangueira plastica)divisor para duchas plasticas, codigo 8010-9, LORENZETTI ou equivalente	und	15,00	99,91	1.498,65	15,00	15,00	-	100,00%	1.498,65	-	1.498,65
15.28	Tanque grande (40 L) cor branco gelo, codigo 7009, DECA ou equivalente incluso torneira cromada	und	7,00	516,61	3.616,27	7,00	7,00	-	100,00%	3.616,27	-	3.616,27
16	INSTALÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL				3.466,51					0,00	2.065,17	2.065,17
16.1	Abrigo para Central de G.P. em concreto	m²	1,40	412,89	578,05	1,40	1,40	-	100,00%	578,05	-	578,05
16.2	Tela metálica para ventilação com resacaço em alumínio	m²	0,16	766,73	122,68	-	-	0,16	0,00%	-	-	-
16.3	Tubo de aço galvanizado Ø 3"4", inclusive conexões	m	43,00	18,20	782,60	43,00	43,00	-	100,00%	782,60	-	782,60
16.4	Envolvimento de concreto - 3cm	m	42,00	13,34	560,28	42,00	42,00	-	100,00%	560,28	-	560,28
16.5	Plata anticoncreto 5cmx31m (2 camadas)	und	3,00	30,76	92,28	3,00	3,00	-	100,00%	92,28	-	92,28
16.6	Valvula esferica Ø 1/4" NPT 300	und	4,00	71,97	-	-	4,00	0,00%	-	-	-	
16.7	União 3/4" NPT 300	und	3,00	2,63	7,89	3,00	3,00	-	100,00%	7,89	-	7,89
16.8	Meça 3/4" NPT 300	und	6,00	59,02	354,12	-	-	6,00	0,00%	-	-	-
16.9	Meça 1/2" NPT 300	und	4,00	12,73	50,92	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
16.10	Meça 1/4" NPT 300	und	4,00	28,76	115,04	-	-	4,00	0,00%	-	-	-


9/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 35	CONTRATO:	1.811.634,40		
SEM CONDIÇÕES LTDA			ADITIVO:	324.759,36		
CNPJ: 02.344.381/0001-13	PAR 11681/2014/FNDE	DATA:	REALISTE (REQUILIBRIDO)	819.365,98		
OBRA: CRACHE PRUNFÂNCIA TIPO 1 NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE (CE)		DATA:	REALISTE	77.128,02		
		PERÍODO:	TOTAL:	3.032.887,76		
		PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADA		2.902.124,10	
		PERÍODO:	SALDO:		130.763,66	
		PERÍODO:	VALOR DA MEDIÇÃO:		41.596,12	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)			
		UN.	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
16.11	Têxteado 3/4" x 1/2"	und	1,00	7,06	7,06		1,00	1,00	-	100,00%		7,06	7,06
16.12	Produção 1/2" x 1/4"	und	1,00	4,78	4,78		1,00	1,00	-	100,00%		4,78	4,78
16.13	Linha de redução 3/4" x 1/2"	und	2,00	6,24	12,48		2,00	2,00	-	100,00%		12,48	12,48
16.14	Linha de redução 1/4" x 1/2"	und	2,00	0,75	1,50		2,00	2,00	-	100,00%		1,50	1,50
16.15	Boleto 1/2" x 3/8"	und	2,00	5,00	10,00		2,00	2,00	-	100,00%		10,00	10,00
16.16	Regulador 2º estágio com manômetro	und	1,00	51,26	51,06				1,00	0,00%			
16.17	Manômetro NPT 1/4" O a 200 psi	und	1,00	84,16	84,16				1,00	0,00%			
16.18	Manqueixa flexível	m	2,00	19,83	39,66				2,00	0,00%			
16.20	Requadrar 2º estágio com redução	und	2,00	51,26	102,51				2,00	0,00%			
16.21	Placa de sinalização em PVC cod 1 - (346x346) modelo fundo	und	1,00	97,75	97,75				1,00	0,00%			
16.22	Placa de sinalização em PVC cod 5 - (346x346) modelo infantil	und	1,00	97,75	97,75				1,00	0,00%			
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				55.900,47						1.529,67	52.103,21	53.636,88
17.1	Extintor ABC - 6kg	und	7,00	290,76	2.035,32		7,00	7,00	-	100,00%		2.035,32	2.035,32
17.2	Extintor CO2 - 6kg	und	1,00	992,58	992,58		1,00	1,00	-	100,00%		992,58	992,58
17.3	Cabo de aço galvanizado 2 1/2"	und	2,00	37,61	75,22		2,00	2,00	-	100,00%		75,22	75,22
17.4	Cabo de aço galvanizado 2 1/2"	und	7,00	37,61	263,27		7,00	7,00	-	100,00%		263,27	263,27
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	und	1,25	197,70	247,13		1,25	1,25	-	100,00%		247,13	247,13
17.6	Moletim de aço galvanizado 2 1/2"	und	10,00	69,80	698,00		10,00	10,00	-	100,00%		698,00	698,00
17.7	Têxteado galvanizado 1 1/2"	und	4,00	119,40	477,60		4,00	4,00	-	100,00%		477,60	477,60
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 1/2"	und	90,96	91,50	8.322,84		90,96	90,96	-	100,00%		8.322,84	8.322,84
17.9	Adaptador para - rosca interna 2 1/2"	und	3,00	123,11	369,33				3,00	0,00%			
17.10	Caixa para abridor de manobra - 70x50x25 cm	und	2,00	680,43	1.360,86	1,00	2,00	2,00	-	100,00%	680,43	680,43	1.360,86
17.11	Chave para abridor de manobra tipo abraçador - diâmetro 1 1/2" x 1 1/2"	und	3,00	26,79	80,37		3,00	3,00	-	100,00%		80,37	80,37
17.12	Escudo para solda 1 1/2" 16mm	und	3,00	100,71	302,13		3,00	3,00	-	100,00%		302,13	302,13
17.13	Manobra 1 1/2" 16mm	und	4,00	486,78	1.955,12		4,00	4,00	-	100,00%		1.955,12	1.955,12
17.14	Moletim paralelo em ferro maleável 2 1/2"	und	3,00	69,58	208,74		3,00	3,00	-	100,00%		208,74	208,74
17.15	Redução cromada tipo Street - 2 1/2" x 1 1/2"	und	3,00	700,73	2.102,19		3,00	3,00	-	100,00%		2.102,19	2.102,19
17.16	Registro de 2 1/2" 45	und	3,00	281,08	843,24	3,00			3,00	100,00%	843,24		843,24
17.17	Tamão de aço com corrente tipo Street 2 1/2"	und	3,00	109,74	329,22				3,00	0,00%			
17.18	Registro de aço com corrente tipo Street 2 1/2"	und	5,00	343,85	1.719,25		5,00	5,00	-	100,00%		1.719,25	1.719,25
17.19	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	und	2,00	54,96	1.099,82		2,00	2,00	-	100,00%		1.099,82	1.099,82
17.20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	und	4,00	310,05	1.240,20				4,00	0,00%			
17.21	Luminária de emergência compactada fluorescente de 1 hora	und	40,00	536,79	21.471,60		40,00	40,00	-	100,00%		21.471,60	21.471,60
17.22	Marcação no piso - 1x (m para exterior)	und	8,00	30,44	243,52				8,00	0,00%			
17.23	Marcação no piso - 1x (m para exterior)	und	3,00	30,44	91,32				3,00	0,00%			
17.24	Computador portátil Intel Core i3 - 11.1" 3.0"	und	2,00	4096,35	8.192,70		2,00	2,00	-	100,00%		8.192,70	8.192,70
17.25	Placa de sinalização em PVC cod 76 - (330x330) Hidrante de incêndio	und	2,00	97,75	195,50		2,00	2,00	-	100,00%		195,50	195,50
17.26	Placa de sinalização em PVC cod 17 - (330x330) Saida de emergência	und	15,00	97,75	1.466,25		15,00	15,00	-	100,00%		1.466,25	1.466,25
17.27	Placa de sinalização em PVC cod 17 - (330x330) Mensagem "saída"	und	3,00	97,75	293,25		3,00	3,00	-	100,00%		293,25	293,25
17.28	Placa de sinalização em PVC cod 363 - (300x300) Extintor de incêndio	und	6,00	97,75	586,50		6,00	6,00	-	100,00%		586,50	586,50
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				250.183,31						0,00	176.782,75	176.782,75
18.1	Quadro de distribuição de embudo completo (para 08 disjuntor monophasicos, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática especial, caixa de madeira, hino e acessórios)	und	7,00	449,90	3.149,30		7,00	7,00	-	100,00%		3.149,30	3.149,30
18.2	Quadro de distribuição de embudo completo (para 08 disjuntor monophasicos, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática especial, caixa de madeira, hino e acessórios)	und	3,00	446,69	1.339,07		3,00	3,00	-	100,00%		1.339,07	1.339,07
18.3	Quadro de distribuição de embudo completo (para 24 disjuntor monophasicos, com barramento para as fases neutro e para proteção, pintura eletrostática especial, caixa de madeira, hino e acessórios)	und	7,00	491,95	3.443,65		7,00	7,00	-	100,00%		3.443,65	3.443,65
18.4	Quadro de medição - fornecimento e instalação	und	1,00	976,73	976,73				1,00	0,00%			
	DISJUNTORES												
18.5	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	23,00	14,18	326,14		23,00	23,00	-	100,00%		326,14	326,14
18.6	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	und	7,00	14,18	99,26		7,00	7,00	-	100,00%		99,26	99,26

10/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO					VALORES (R\$)							
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO No. 35	CONTRATO:	1.811.634,40									
NM CONSTRUÇÕES LTDA				ADITIVO:	324.759,36									
CNPJ: 02.964.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE	DATA:	REALISTE (RECEQUILIBRADO)	819.365,98									
OBRAS: CRECHE PROPRÍANCA TIPO II NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024	REALISTE	77.128,02									
			PERÍODO:	TOTAL:	3.032.887,76									
			01/01/2024 a 15/01/2024	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.902.124,10									
				SALDO:	130.763,66									
				VALOR DA MEDIÇÃO:	41.596,12									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. LIMITE R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	QUANT. ANTERIOR	QUANT. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
18.7	Distintos unicolor termomagnético 20A	und	19,00	14,18	269,42		19,00	19,00	-	100,00%		269,42	269,42	
18.8	Distintos unicolor termomagnético 25A	und	26,00	14,18	368,68		26,00	26,00	-	100,00%		368,68	368,68	
18.9	Distintos tripolar termomagnético 25A	und	4,00	95,20	380,80		4,00	4,00	-	100,00%		380,80	380,80	
18.10	Distintos unicolor termomagnético 30A	und	2,00	14,14	28,28		2,00	2,00	-	100,00%		28,28	28,28	
18.11	Distintos unicolor termomagnético 32A	und	8,00	21,74	173,92		8,00	8,00	-	100,00%		173,92	173,92	
18.12	Distintos tripolar termomagnético 32A	und	2,00	95,20	190,40		2,00	2,00	-	100,00%		190,40	190,40	
18.13	Distintos unicolor termomagnético 40A	und	1,00	22,13	22,13		1,00	1,00	-	100,00%		22,13	22,13	
18.14	Distintos tripolar termomagnético 80A	und	8,00	126,40	1.011,20		8,00	8,00	-	100,00%		1.011,20	1.011,20	
18.15	Distintos unicolor termomagnético 63A	und	-	92,20	0,00		-	-	-	-		-	-	
18.16	Distintos unicolor termomagnético 100A	und	-	40,79	0,00		-	-	-	-		-	-	
18.17	Distintos tripolar termomagnético 100A	und	-	73,05	0,00		-	-	-	-		-	-	
18.18	interruptor bipolar DR - 100A	und	3,00	92,30	276,90		3,00	3,00	-	100,00%		276,90	276,90	
18.19	interruptor bipolar DR - 25A	und	2,00	40,79	81,58		2,00	2,00	-	100,00%		81,58	81,58	
18.20	interruptor bipolar DR - 63A	und	1,00	73,05	73,05		1,00	1,00	-	100,00%		73,05	73,05	
18.21	interruptor tetrapolar DR - 80A	und	1,00	331,29	331,29		1,00	1,00	-	100,00%		331,29	331,29	
18.22	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 400A	und	14,00	1.124,31	15.740,34		14,00	14,00	-	100,00%		15.740,34	15.740,34	
18.23	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 800A	und	8,00	1.208,50	9.668,00		8,00	8,00	-	100,00%		9.668,00	9.668,00	
ELETRODITOS E ACESSÓRIOS														
18.24	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø20mm (DN 3/4") inclusive conexões	m	572,20	5,53	3.164,27		572,20	572,20	-	100,00%		3.164,27	3.164,27	
18.25	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø25mm (DN 1") inclusive conexões	m	368,20	7,01	2.581,08		368,20	368,20	-	100,00%		2.581,08	2.581,08	
18.26	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø32mm (DN 1 1/2") inclusive conexões	m	463,40	9,69	4.490,25		463,40	463,40	-	100,00%		4.490,25	4.490,25	
18.27	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø50mm (DN 2") inclusive conexões	m	12,80	22,56	288,77		12,80	12,80	-	100,00%		288,77	288,77	
18.28	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø75mm (DN 3") inclusive conexões	m	21,60	29,79	643,46		21,60	21,60	-	100,00%		643,46	643,46	
18.29	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø100mm (DN 4") inclusive conexões	m	18,80	50,53	949,96		18,80	18,80	-	100,00%		949,96	949,96	
18.30	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø125mm (DN 5") inclusive conexões	m	5,50	86,58	476,19		5,50	5,50	-	100,00%		476,19	476,19	
18.31	Eletroduto PVC flexível comunicação reforço Ø150mm (DN 6") inclusive conexões	m	27,20	115,41	3.139,15		27,20	27,20	-	100,00%		3.139,15	3.139,15	
18.32	Eletroduto ferro galvanizado DN 25mm (1") inclusive conexões	m	45,70	39,73	1.814,75		-	-	45,70	0,00%		-	-	
18.33	Eletroduto ferro galvanizado DN 32mm (1 1/4") inclusive conexões	m	29,50	66,95	1.975,03		-	-	29,50	0,00%		-	-	
18.34	Eletroduto ferro galvanizado DN 40mm (1 3/4") inclusive conexões	m	80,60	37,68	3.037,01		-	-	80,60	0,00%		-	-	
18.35	Eletroduto ferro galvanizado DN 100mm (4") inclusive conexões	m	14,70	123,16	1.810,45		-	-	14,70	0,00%		-	-	
18.36	Canais PVC Isa 50x80mm - fornecimento e instalação	und	2,00	19,75	39,50		-	-	2,00	0,00%		-	-	
18.37	Canais PVC Isa 80x80mm - fornecimento e instalação	und	3,00	23,61	70,83		-	-	3,00	0,00%		-	-	
18.38	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	219,35	658,05		3,00	3,00	-	100,00%		658,05	658,05	
18.39	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	und	3,00	240,30	720,90		3,00	3,00	-	100,00%		720,90	720,90	
18.40	Caixa inspeção alternamento 250x250x100mm	und	2,00	68,59	137,18		2,00	2,00	-	100,00%		137,18	137,18	
CABOS E FIOS (CONDUTORES)														
Condutor de cobre unicolor, seção em PVC70c, camada de proteção em PVC não propagador de chamas, classe de tensão 750v, encardamento classe 5, flexível com as seguintes seções nominais														
18.41	a	#1,5 mm² - preço líquido	m	2.565,25	7,89	7.419,57		2.565,25	2.565,25	-	100,00%		7.419,57	7.419,57
	b	#2,5 mm² - preço reequilibrado	m	2.565,25	7,56	19.392,29		2.565,25	2.565,25	-	100,00%		19.392,29	19.392,29
18.42	a	#4 mm² - preço líquido	m	253,30	4,19	1.061,32		253,30	253,30	-	100,00%		1.061,32	1.061,32
	b	#4 mm² - preço reequilibrado	m	253,30	6,90	2.254,31		253,30	253,30	-	100,00%		2.254,31	2.254,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº: 35	CONTRATO:	1.811.634,40	
HM CONSTRUÇÕES LTDA			DATA:	ADITIVO:	324.759,36	
CNPJ: 03.384.381/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE	Quarta-feira, 6 de fevereiro de 2014	REAJUSTE REQUILIBRADO	619.365,90	
OBRA: CRICHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAURO JÓÃO PALCO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.				REAJUSTE	77.128,02	
				TOTAL:	3.032.887,76	
				PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADA:	2.902.124,10
				01/01/2014 A 31/01/2014	SALDO:	130.763,66
				VALOR DA MEDIÇÃO:	41.596,12	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PROR. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18.43	a #6 mm² - preso liçadado	m	2.019,80	5,66	11.432,07		2.019,80	2.019,80	-	100,00%		11.432,07	11.432,07
	b #6 mm² - preso rescalado	m	2.019,80	10,61	21.430,08		2.019,80	2.019,80	-	100,00%		21.430,08	21.430,08
18.44	a #10 mm² - preso liçadado	m	628,48	8,64	5.430,07		628,48	628,48	-	100,00%		5.430,07	5.430,07
	b #10 mm² - preso rescalado	m	1.922,02	13,79	26.228,86		1.922,02	1.922,02	0,00	100,00%		26.228,86	26.228,86
18.45	#16 mm²	m	186,90	18,71	3.496,90		186,90	186,90	-	100,00%		3.496,90	3.496,90
18.46	#25 mm²	m	52,10	26,28	1.473,29		26,05	26,05	26,05	50,00%		736,69	736,69
18.47	#35 mm²	m	156,30	37,35	5.837,81		78,15	78,15	78,15	50,00%		2.918,90	2.918,90
18.48	#50 mm²	m	51,30	48,03	2.463,94		51,30	51,30	-	100,00%		2.463,94	2.463,94
18.49	#70 mm²	m	52,00	68,86	3.580,22		26,00	26,00	26,00	50,00%		1.790,36	1.790,36
18.50	#95 mm²	m	153,98	53,83	14.440,44		76,95	76,95	76,95	50,00%		7.220,22	7.220,22
18.51	#120 mm²	m	156,00	108,58	16.938,48		78,00	78,00	78,00	50,00%		8.469,24	8.469,24
ELETROCALHAS													
18.52	Eletrocalha isa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,70	12,14	8,50		0,70	0,70	-	100,00%		8,50	8,50
18.53	Eletrocalha isa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,70	11,35	212,25		18,70	18,70	-	100,00%		212,25	212,25
18.54	Eletrocalha isa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,60	11,71	42,16		3,60	3,60	-	100,00%		42,16	42,16
18.55	Eletrocalha isa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00	15,80	94,80		6,00	6,00	-	100,00%		94,80	94,80
18.56	Eletrocalha isa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,30	19,03	81,83		4,30	4,30	-	100,00%		81,83	81,83
18.57	Eletrocalha isa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões	m	4,40	24,24	106,66		4,40	4,40	-	100,00%		106,66	106,66
18.58	Eletrocalha isa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,50	35,20	158,40		4,50	4,50	-	100,00%		158,40	158,40
18.59	Eletrocalha isa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	35,30	5,89	207,91		35,30	35,30	-	100,00%		207,91	207,91
18.60	Eletrocalha isa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	6,00	7,93	47,58		6,00	6,00	-	100,00%		47,58	47,58
18.61	Eletrocalha isa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	1,30	8,45	10,99		1,30	1,30	-	100,00%		10,99	10,99
18.62	Suporte vertical eletrocalha 120x46mm	und	2,00	9,40	18,80		2,00	2,00	-	100,00%		18,80	18,80
18.63	Suporte vertical eletrocalha 120x62mm	und	3,00	9,40	28,20		3,00	3,00	-	100,00%		28,20	28,20
18.64	Suporte vertical eletrocalha 120x94mm	und	1,00	9,40	9,40		1,00	1,00	-	100,00%		9,40	9,40
18.65	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	und	3,00	5,79	17,37		3,00	3,00	-	100,00%		17,37	17,37
18.66	Suporte vertical eletrocalha 70x155mm	und	4,00	5,79	23,16		4,00	4,00	-	100,00%		23,16	23,16
18.67	Suporte vertical eletrocalha 70x183mm	und	3,00	5,79	17,37		3,00	3,00	-	100,00%		17,37	17,37
18.68	Suporte vertical eletrocalha 70x183mm	und	21,00	5,79	121,59		21,00	21,00	-	100,00%		121,59	121,59
18.69	Suporte vertical eletrocalha 70x266mm	und	11,00	5,79	63,69		11,00	11,00	-	100,00%		63,69	63,69
18.70	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	und	4,00	8,13	32,52		4,00	4,00	-	100,00%		32,52	32,52
18.71	Tala plana perfurada 50mm	und	28,00	5,41	151,48		28,00	28,00	-	100,00%		151,48	151,48
18.72	Tala plana perfurada 75mm	und	4,00	5,79	23,16		4,00	4,00	-	100,00%		23,16	23,16
ILUMINAÇÃO E TOMADAS													
18.73	Tomada universal circular 2p+1 10A com branca completa	und	178,00	24,30	4.325,40		180,00	180,00	78,00	56,18%		2.430,00	2.430,00
18.74	Tomada universal circular 2p+1 20A com branca completa	und	18,00	42,95	773,10		-	-	18,00	0,00%		-	-
18.75	Interruptor simples 10A completa	und	56,00	19,53	1.093,68		30,00	30,00	26,00	53,57%		585,90	585,90
18.76	Luminária 2x36v completa	und	110,00	217,26	24.115,86		-	-	110,00	0,00%		-	-
18.77	Luminária 2x4'v completa	und	17,00	201,63	3.427,71		-	-	17,00	0,00%		-	-
18.78	Luminária 2x36v com abajur completa	und	40,00	185,01	7.400,40		-	-	40,00	0,00%		-	-
18.79	Luminária de mesa, com lâmpada vapor metálica 70w	und	15,00	157,06	2.355,90		-	-	15,00	0,00%		-	-
18.80	Placote com lâmpada de vapor metálica 150w	und	4,00	929,24	3.716,96		-	-	4,00	0,00%		-	-
18.81	Placote com lâmpada de vapor metálica 250w	und	1,00	929,24	929,24		-	-	1,00	0,00%		-	-
18.82	Arandelas de sobressor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	und	16,00	104,30	1.668,80		-	-	16,00	0,00%		-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1.784,70						0,00	1.784,70	1.784,70
EQUIPAMENTOS PASSIVOS													
19.1	Tubo PVC Soldável Ø 25mm, inclusive conexões	m	149,00	3,86	575,14		149,00	149,00	-	100,00%		575,14	575,14
19.2	Dielco 45 - 25mm, fornecimento e instalação	und	37,00	3,34	123,58		37,00	37,00	-	100,00%		123,58	123,58
19.3	Dielco 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	und	14,00	5,64	78,96		14,00	14,00	-	100,00%		78,96	78,96
19.4	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	und	7,00	143,86	1.007,02		7,00	7,00	-	100,00%		1.007,02	1.007,02
20	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA				139.222,97						0,00	139.222,97	139.222,97
EQUIPAMENTOS PASSIVOS													
20.1	Patch Panel 12" - 24 portas, categoria 6	und	2,00	865,11	1.730,22		2,00	2,00	-	100,00%		1.730,22	1.730,22
20.2	Patch Panel 12" - 48 portas, categoria 7	und	2,00	1.696,49	3.392,98		2,00	2,00	-	100,00%		3.392,98	3.392,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO			VALORES (R\$)	
	EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº 35	CONTRATO:	1.811.634,40
WM LUMETRIÇÕES LTDA		DATA:	ADITIVO:	324.759,36	
		PAR 11681/2014/FNDE	REAJUSTE (REQULIBRIO)	819.365,98	
		quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2024	REAJUSTE	77.128,02	
OBRA: CRECHE PRONÍNCIA TIPO I NO BAIRRO SÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.			TOTAL:	3.032.887,76	
		PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADO:	2.902.124,10	
		01/01/2024 a 15/01/2024	SALDO:	130.763,66	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)						
		UN	QUANT.	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
20.2	Switch de 24 portas	und	1,00	9.013,90	9.013,90	1,00	1,00	-	100,00%	-	9.013,90	9.013,90
20.4	Switch de 48 portas	und	2,00	16.278,20	32.556,40	2,00	2,00	-	100,00%	-	31.558,40	32.556,40
20.5	Moço 110 para rack 19" 100 portas	und	18,00	757,56	13.638,00	18,00	18,00	-	100,00%	-	17.636,08	13.638,00
20.6	Caixa de cabos simples	und	2,00	40,53	81,06	2,00	2,00	-	100,00%	-	81,06	81,06
20.7	Caixa de cabos vertical, fechada	und	1,00	40,53	40,53	1,00	1,00	-	100,00%	-	40,53	40,53
20.8	Caixa de cabos vertical	und	2,00	40,53	81,06	2,00	2,00	-	100,00%	-	81,06	81,06
20.9	Caixa de cabos superior, fechada	und	1,00	40,53	40,53	1,00	1,00	-	100,00%	-	40,53	40,53
20.10	Perfil de montagem	und	1,00	71,13	71,13	1,00	1,00	-	100,00%	-	71,13	71,13
20.11	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	und	2,00	2,44	4,88	2,00	2,00	-	100,00%	-	4,88	4,88
20.12	Bandeja desmontável perfurada	und	2,00	337,74	675,48	2,00	2,00	-	100,00%	-	675,48	675,48
20.13	Kit pes niveladores	und	2,00	99,74	199,48	2,00	2,00	-	100,00%	-	199,48	199,48
CABOS EM PAR TRANCADOS												
20.14	Cabo UTP CATEGORIA 5e	m	144,00	13,01	1.873,44	144,00	144,00	-	100,00%	-	1.873,44	1.873,44
20.15	Cabo UTP 6 (7494m)	m	3.191,30	11,79	37.625,43	3.191,30	3.191,30	-	100,00%	-	37.625,43	37.625,43
20.16	Cabo coaxial	m	450,00	12,18	5.481,00	450,00	450,00	-	100,00%	-	5.481,00	5.481,00
CABOS DE CONEXÃO												
20.16	Cabos de conexão - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	und	100,00	65,18	6.518,00	100,00	100,00	-	100,00%	-	6.518,00	6.518,00
20.17	Plaque 109 IDC - 4 pares	und	96,00	189,63	18.202,56	96,00	96,00	-	100,00%	-	18.202,56	18.202,56
TOMADAS												
20.18	Tomada modular RJ45 Categoria 6 -	und	72,00	4,49	323,28	72,00	72,00	-	100,00%	-	323,28	323,28
20.19	Placa 2x4 1 modulo RJ45	und	26,00	10,68	277,68	26,00	26,00	-	100,00%	-	277,68	277,68
20.20	Placa 2x4 2 modulo RJ45	und	-	-	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-
20.21	Conector de tv tipo F (coaxial)	und	16,00	6,59	105,64	16,00	16,00	-	100,00%	-	105,64	105,64
20.22	Placa 2x4 para switch	und	16,00	10,68	170,88	16,00	16,00	-	100,00%	-	170,88	170,88
20.23	Central PABX 50/300	und	1,00	38,46	38,46	-	-	1,00	0,00%	-	-	-
CAIXAS E ACESSÓRIOS												
20.24	Caixa de passagem em alumínio 30x30x12 com tampa de ferro fundido	und	7,00	194,28	1.359,96	7,00	7,00	-	100,00%	-	1.359,96	1.359,96
20.25	Caixa de passagem PVC 4027 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	48,00	9,46	454,08	48,00	48,00	-	100,00%	-	454,08	454,08
ELETROTUDO E ACESSÓRIOS												
20.26	Eletrotudo PVC flexível 1", inclusive conexões	m	14,70	10,29	151,26	14,70	14,70	-	100,00%	-	151,26	151,26
20.27	Eletrotudo PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	77,25	8,10	626,54	77,25	77,25	-	100,00%	-	626,54	626,54
20.28	Eletrotudo PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões - realuste	m	2,65	14,21	37,66	2,65	2,65	-	100,00%	-	37,66	37,66
20.29	Eletrotudo PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões - realuste	m	2,65	16,05	42,53	-	-	-	-	-	-	-
20.29	Eletrotudo ferro galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação	m	5,80	39,71	230,32	5,80	5,80	-	100,00%	-	230,32	230,32
20.30	Eletrotudo ferro galvanizado, Ø 2 1/2", fornecimento e instalação	m	72,00	103,95	2.266,90	72,00	72,00	-	100,00%	-	2.266,90	2.266,90
20.31	Linha aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	1,00	25,11	75,11	1,00	1,00	-	100,00%	-	75,11	75,11
20.32	Linha aço 2 1/2" - fornecimento e instalação	und	6,00	82,74	497,44	6,00	6,00	-	100,00%	-	497,44	497,44
20.33	Eletrotubo contâncor 100x100mm, inclusive conexões	m	-	8,78	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-
20.34	Eletrotubo contâncor 100x50mm, inclusive conexões	m	61,25	11,35	696,32	61,25	61,25	-	100,00%	-	696,32	696,32
20.35	Eletrotubo contâncor 50x50mm, inclusive conexões	m	-	4,01	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-
20.36	Eletrotubo contâncor 75x50mm, inclusive conexões	m	-	5,40	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			7.641,76						7.641,76	0,00	7.641,76
21.1	Corte de concreto em aço inox de 120x60x600	und	1,00	1.731,19	1.731,19	1,00	1,00	-	100,00%	-	1.731,19	1.731,19
21.2	Douço de aço inox 100x80mm	m	5,00	872,89	4.364,45	5,00	5,00	-	100,00%	-	4.364,45	4.364,45
21.3	Chaveu em alumínio	und	2,00	775,56	1.551,12	2,00	2,00	-	100,00%	-	1.551,12	1.551,12
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			27.294,96						0,00	25.733,92	25.733,92
22.1	Para-raios Franklin em aço inox com pontas em haste de 3 m x Ø 1,27" tipo simples	m	3,00	75,55	226,65	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
22.2	Ventilhão Ø1 - 25 x 10 H92	m	42,00	6,95	291,90	42,00	42,00	-	100,00%	-	291,90	291,90
22.3	Conector mini-ox em bruto estanhado tel-882	und	12,00	8,81	105,72	12,00	12,00	-	100,00%	-	105,72	105,72
22.4	Parafuso torção em aço inox 4 x 24,2 mm e bucha de nylon	cl	24,00	0,35	8,40	24,00	24,00	-	100,00%	-	8,40	8,40
22.5	Presilha em aço	und	24,00	6,38	153,12	24,00	24,00	-	100,00%	-	153,12	153,12
22.6	Caixa de equalização de voltagem 200x200mm em aço com tratamento, espessura 6mm	und	1,00	305,46	305,46	-	-	1,00	0,00%	-	-	-

13/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		BOLETIM DE MEDIÇÃO							VALORES (R\$)				
EMPRESA EXECUTORA:		CONVÊNIO:		MEDIÇÃO Nº 35		CONTRATO		1.611.634,40					
WM CONSTRUÇÕES LTDA		PAR 11681/2014/FNDE		DATA:		REALISTE (PREQUILIBRADO)		324.759,36					
CNPJ: 07.864.383/0001-13		PAR 11681/2014/FNDE		DATA:		REALISTE		819.365,96					
OBRA: COLETE PREVENÇÃO TIPO I NO BAIRRO LÓDIO PALMOTI NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.		PAR 11681/2014/FNDE		DATA:		REALISTE		77.128,02					
				PERÍODO:		TOTAL:		3.032.887,76		MEDIÇÃO ACUMULADA:		2.902.124,10	
				PERÍODO:		SALDO:		130.763,66		VALOR DA MEDIÇÃO:		41.596,12	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)				
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$		P. TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
22.7	Escavação de vala para aterramento		39,00	4,00	156,00		39,00	39,00	-	100,00%		156,00	156,00
22.8	Massa c/oro coccobond 5/8" x 2,40m	und	12,00	48,35	580,20		12,00	12,00	-	100,00%		580,20	580,20
22.9	Cortadoalha de cobre nu 16 mm2	m	5,00	28,35	141,75		5,00	5,00	-	100,00%		141,75	141,75
22.10	Cortadoalha de cobre nu 35 mm2	m	130,00	37,20	12.276,00		130,00	130,00	-	100,00%		12.276,00	12.276,00
22.11	Cortadoalha de cobre nu 50 mm2	m	260,00	45,38	11.798,80		260,00	260,00	-	100,00%		11.798,80	11.798,80
22.12	Caixa de inspeção: PVC de 102", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	und	4,00	257,24	1.028,96				4,00	0,00%			
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo 50mm²	und	12,00	18,29	219,48		12,00	12,00	-	100,00%		219,48	219,48
23	SERVICOS COMPLEMENTARES				121.309,34						1.227,36	103.586,17	104.813,53
23.1	Conjunto de maos para bandanas em tubo ferro galvanizado (telescopico 1/8" - 3m 3m2 14mm 1,20"	und	3,70	4.617,78	4.617,78				3,70	0,00%			
A	Barcada em granito coroa andorinha - espessura 3cm, conforme projeto	m²	24,27	486,03	11.793,52		24,27	24,27	-	100,00%		11.793,52	11.793,52
23.2	Barcada em granito coroa andorinha - espessura 3cm, conforme projeto - reajuste	m²	24,27	548,78	13.318,89		24,27	24,27	-	100,00%		13.318,89	13.318,89
A	Platibeira, acabamentos em granito coroa andorinha - espessura 3cm, conforme projeto	m²	15,00	486,03	7.290,45		15,00	15,00	-	100,00%		7.290,45	7.290,45
B	Platibeira, acabamentos em granito coroa andorinha - espessura 3cm, conforme projeto - reajuste	m²	41,26	548,78	22.642,66		41,26	41,26	-	100,00%		22.642,66	22.642,66
23.4	Platibeira e escaninhos em mdt	m²	61,27	196,82	12.078,21				61,27	0,00%			
23.5	Barcos de concreto	m²	7,22	189,16	1.365,74		7,22	7,22	-	100,00%		1.365,74	1.365,74
23.6	Barco e acabamento em granito	m²	3,62	339,05	1.227,36	3,62			3,62	100,00%	1.227,36		1.227,36
23.7	Reboco em granito coroa, largura=12,00cm espessura variavel e paralela	m	130,75	94,55	12.362,41		130,75	130,75	-	100,00%		12.362,41	12.362,41
	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L												
23.8	Reservatório em anéis pre-moldados de concreto, ø 2,50m, cap. 20m³, com sistema, de 10mm, h=11,43m, escada metálica com guarda corpo e atropo q/ motobomba com portão de ferro - luga 6,70m	und	1,00	34.612,50	34.612,50		1,00	1,00	-	100,00%		34.612,50	34.612,50
24	SERVICOS FINAIS				4.953,55						0,00	0,00	
24.1	Limpieza final da obra	m²	1.510,23	3,28	4.953,55				1.510,23	0,00%			
TOTAL GERAL R\$					3.032.887,76				1,37%	41.596,12	2.860.527,98	2.902.124,10	

Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior
 Engenheiro Civil
 RNP: 211878363-9

WM CONSTRUÇÕES LTDA.

José Márcio Pinheiro Landim
 Sócio-Administrador

Rafael Pinheiro Figueiredo
 Engº Civil-CREA-0648750
 WM CONSTRUÇÕES LTDA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
406

DATA APROVAÇÃO
02/12/2015

PROCESSO VALIDADE
31/12/2024

ENDEREÇO RUA SÁTIRO COSTA, Nº 265		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO JOÃO PAULO II	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
--	------------------------------	----------------------

PROJETO (AUTOR) YUKIO DIÓGENES BEZERRA CPF:	CREA/CAU RNP 0618515844	ART CE 2022099891
---	----------------------------	----------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) RAFAEL PINHEIRO DE FIGUEIRÊDO CPF:	CREA/CAU RNP 0610465660	ART CE 20231163871
---	----------------------------	-----------------------

COD. OBRA 406	ÁREA DO TERRENO 2.400,00 m²	ÁREA CONSTRUÍDA 2376,36 m²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(S)	LOTE(S)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
------------	-----------	---------	-----------------------------

VALOR DA OBRA 1.811.634,40	DATA DO INÍCIO DA OBRA 02/12/2015
-------------------------------	--------------------------------------

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 15/08/2023
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 23 DE Janeiro DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0003E1235X8120000406



Scanar para validar este documento

Rafael Gomes Diogenes
Secretaria de Inf. Transporte e Urbanismo
Licença de Obras
Processo nº 279/2015 (PPE 602.313.06) - 25

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

1

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

1. Responsável Técnico

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118783639**

Registro: **351920CE**

Empresa contratada: **DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro: **0010475818-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **05/01/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888942, -38.623393**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Jaguaribe**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
 Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:40 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
10 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241341048

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220918804

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 068.005.893-14

_____ de _____ de _____
Local data

Município de Jaguaribe - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 05/01/2024

ISO ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 249/2021
CPF: 743.347.003-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wZBC
Impresso em: 05/01/2024 às 11:14:41 por: ipr.177.124.16.26

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804





DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06.08.01/2015

A empresa **WM CONSTRUÇÕES** pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é **WM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **02.364.381/0001-13**, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil, neste ato representado pelo seu representante legal **JOSÉ MARCIO PINHEIRO LANDIM**, brasileiro, com CPF nº 387.224.703-44, residente e domiciliado na Rua Dr. Batista de Oliveira, 1000, Ap. 2201, CEP 60.192-140, Fortaleza/CE, Brasil, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de Jaguaribe** Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente e não possui em seu quadro societário, sócio administrador servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Fortaleza, 09 de Fevereiro de 2024.

WM
CONSTRU
COES
LTDA:
023643810
00113
WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 02.364.381/0001-13
José Marcio Pinheiro Landim
Representante Legal
CPF 387.224.703-44

Assinado digitalmente por WM
CONSTRUÇÕES LTDA:
02364381000113
DN: C=BR, SN=CE, I=FORTALEZA,
O=ICP-Brasil,
OU=Videoconferencia,
OU=44894462000130, OU= Pessoa
Juridica AT, OU=PROTONTECH,
OU=Autoridade Certificadora
SAFE-ID BRASIL, CN=WM
CONSTRUÇÕES LTDA:
02364381000113
Razão: Eu sou o autor deste
documento.
Localização: sua localização de
assinatura aqui.
Data: 2024.02.09 13:25:02
Forç. Expiração: 95 D

WM CONSTRUÇÕES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WM CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:18 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2024.

Código de controle da certidão: **BC31.7F65.C7D6.AD68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401911302

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069991650
CNPJ / CPF: 02364381000113
RAZÃO SOCIAL: WM CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2024 ÀS 14:47:07
VÁLIDA ATÉ 06/04/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/47225

CPF/CNPJ: 02.364.381/0001-13

Nome ou Razão Social: WM CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R CENTRAL DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS I 784 SL-04 CAJAZEIRAS CEP 60864-205

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 6 de Fevereiro de 2024 (14:38:41)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 06/05/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.364.381/0001-13
Razão Social: W M CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R CENTRAL 784 SALAS 04 E 05 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-205

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013103362360495141

Informação obtida em 06/02/2024 14:55:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Certidão n°: 608459/2024
Expedição: 03/01/2024, às 13:05:34
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WM CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.364.381/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241364809

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20160014859

1. Responsável Técnico

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0010463860
Registro: 487580 CE

Empresa contratada: WM CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0008290830-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA
Complemento: -
Cidade: Jaguaribe

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66
Nº: SN
CER: 63475000

Contrato: 06.08.01/2015
Valor: R\$ 1.811.634,40

Celebrado em: 02/12/2016
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO ORTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO -

Complemento: -

Cidade: Jaguaribe

Data de Início: 02/12/2015

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

Bairro: JOÃO PAULO II

UF: CE

Nº: -

CER: 63475000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA

Quantidade: 1,00
Unidade: un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART referente a Contratação da Prestação dos Serviços de Construção de uma Creche-Playândia (Tipo 1), no Bairro João Paulo II Aditivo: 16º, REF. AO PRAZO CONTRATUAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENCE/CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO - CPF: 816.534.873-81
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quibada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/02/2024

ROD. BR-116, KM 11, CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PO Box 102, CEP 72011
CPF: 743.347.803-99

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://cra-ce.org.br/validar> com o chave QR Code
Impresso em: 15/02/2024 às 16:38:22 por: 107721364809

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3463-4500

faleconos@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3463-4884

CREA-CE



Empresa: 94 - WM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.364.381/0001-13
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 1/10
Emissão: 20/02/2024
Horas: 14:01:01

Serviços: 32,55,74,76

EXTRATO MENSAL

Serviço: 55 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE - CNO: 512355506074 - Outro CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCI, 1, JOAO PAULO II, JAGUARIBE/CE, CEP 63.475-000

Departamento: 55 - CRECHE PROINFANCIA - JAGUARIBE

Empr.: 3055 FRANCISCO FLAVIO DUARTE Situação: Trabalhando CPF: 030.585.533-66 Adm: 10/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 55 Horas Mês: 220,00
Cargo: 237 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.436,59

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.436,59 P 998 I.N.S.S. 7,53 108,11 D

ND: 0 Proventos: 1.436,59 Descontos: 108,11 Informativa: 114,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.328,48
NF: 0 Base INSS: 1.436,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.436,59 Valor FGTS: 114,92 Base IRRF: 908,59

Data de pagamento: ___/___/___

Francisco Flavio Duarte
Assinatura

INSS

Salário contribuição empregados: 1.436,59
Salário contribuição contribuintes: 0,00
Excedente: 0,00
Base total: 1.436,59
Segurados: 108,11
Empresa: 0,00
RAT: 43,09
Contribuintes: 0,00
Tercelros: 83,32
Total INSS: 234,52

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 1.436,59
Valor do FGTS: 114,92
Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Base FGTS - GRRF: 0,00
Valor FGTS - GRRF: 0,00
Base FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF: 0,00
Base PIS: 0,00
Valor PIS: 0,00
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 908,59
Valor IRRF Mensal: 0,00
Base IRRF Férias: 0,00
Valor IRRF Férias: 0,00
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário: 0,00
Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 0,00
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados: 1
No. Estagiários: 0
Trabalhando: 1
Afastado direitos integrais: 0
Afastado acidente de trabalho: 0
Afastado serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Salário maternidade INSS: 0
Doença: 0
Doença Profissional: 0
Licença sem vencimento: 0

Demitido: 0
Transferido: 0
Férias: 0
Mandato sindical: 0
Aposentadoria: 0
Partic. curso/programa de qualificação: 0
Ausência justificada: 0
Outros afastamentos: 0
Admissões: 0
No. Contribuintes: 0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 22:35:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-CDD TELEFONE (0085)34970740
03-EPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.162,43	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.772,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.772,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85800000771 729901802401 207685200809 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 22:35:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME WM CONSTRUCOES LTDA				02-CDD TELEFONE (0085)34970740
03-EPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.162,43	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.364.381/0001-13	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.772,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.772,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

85800000771 729901802401 207685200809 236438100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	02.364.381/0001-13
Nome	WM CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	63956284 / Reinf CP 24381947994 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 9.462,21	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 25.892,14	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 5.855,98	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.896,87	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.107,20	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE MARCIO PINHEIRO LANDIM
CPF	387.224.703-44
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/02/2024 20:04:40
Nº do recibo de entrega	0000050000207672541
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	21.515.550/0001-13

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	WM CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ	02.364.381.0001-73
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000307672571
Data/Hora da Transmissão	15/02/2024 20:04:40	Identificação da Apuração de Débitos	63936384 - Recibo CP 2438,947994 - Especial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	8.017,77	8.027,95	0,00
0099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	824,58	824,58	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1158-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	1.118,29	1.148,96	0,00
1158-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	1.496,12	1.496,12	0,00
1648-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	734,74	734,74	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1290-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	34,36	34,36	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SINDS	01/2024	8,17	8,17	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	57,44	57,44	0,00
1173-01	CP TERCEIROS - INJKA	01/2024	11,35	11,35	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	143,62	143,62	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0501-01	IRRF - RCTER ASSAL - PAIS - US NO EX - A SERV PAIS	01/2024	2.696,57	2.696,57	0,00

Obra: 90.012.4566875
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0454-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	512,50	512,50	0,00
1158-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	2.136,35	2.136,35	0,00

Obra: 90.012.4566875
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	127,94	127,94	0,00
1173-01	CP TERCEIROS - INJKA	01/2024	25,58	25,58	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	127,87	127,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SINDS	01/2024	19,17	19,17	0,00
1290-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,69	76,69	0,00

Obra: 90.011.1507874
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0454-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	90,13	90,13	0,00
1158-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	431,17	431,17	0,00

Obra: 90.011.1507874
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	0,203	54,06	54,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INSCA	0,203	4,57	4,52	0,05
1181-01	CP TERCEIROS - SINAI	0,203	2,82	2,87	0,05
1184-01	CP TERCEIROS - SUSE	0,203	12,43	12,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SINDIAT	0,203	12,52	12,97	0,45

Obra: 90.010.64486.75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1145-01	CP PATRONAL - GLEBA AJUSTADO	0,204	7,5433	7,5433	0,00
1158-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	0,204	6,59160	6,59160	0,00

Obra: 90.010.64486.75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	0,204	82,753	82,753	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INSCA	0,204	65,93	65,93	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SINAI	0,204	2,0685	2,0685	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SUSE	0,204	49,434	49,434	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SINDIAT	0,204	18,733	18,733	0,00

Obra: 90.002.54460.78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1145-01	CP PATRONAL - GLEBA AJUSTADO	0,204	13,133	13,133	0,00
1158-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	0,204	6,8033	6,8033	0,00

Obra: 90.002.54460.78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	0,203	78,26	78,26	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INSCA	0,203	6,36	6,36	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SINAI	0,203	31,87	31,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SUSE	0,203	47,28	47,28	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SINDIAT	0,203	18,97	18,97	0,00

Obra: 90.002.21553.71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1145-01	CP PATRONAL - GLEBA AJUSTADO	0,204	240,19	240,19	0,00
1158-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	0,204	1.132,32	1.132,32	0,00

Obra: 90.002.21553.71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	0,204	135,29	134,14	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INSCA	0,204	11,57	11,52	0,05
1181-01	CP TERCEIROS - SINAI	0,204	57,61	57,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SUSE	0,204	86,42	86,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SINDIAT	0,204	32,77	32,77	0,00

Obra: 90.002.11285.58
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1046-01	CP PATRONAL - GURAT AJUSTADO	9/2024	130,41	130,41	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	625,68	520,68	0,00

Obra: 90.002.11285/78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	01/2024	78,21	78,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INURTA	01/2024	6,33	6,33	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	31,28	31,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	46,92	46,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - S. BRAE	01/2024	18,77	18,77	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1046-01	CP PATRONAL - GURAT AJUSTADO	9/2024	361,84	361,84	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	1.256,26	1.256,26	0,00

Obra: 90.002.11216/73					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	01/2024	87,03	87,03	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INURTA	01/2024	12,56	12,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	67,52	67,52	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	94,23	94,23	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - S. BRAE	01/2024	57,68	57,68	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1046-01	CP PATRONAL - GURAT AJUSTADO	01/2024	361,87	361,87	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	1.392,97	1.392,97	0,00

Obra: 90.001.48542/76					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	01/2024	224,11	224,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INURTA	01/2024	17,92	17,92	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	89,64	89,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	131,37	131,37	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - S. BRAE	01/2024	51,71	51,71	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1046-01	CP PATRONAL - GURAT AJUSTADO	01/2024	346,40	346,40	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	01/2024	1.661,87	1.661,87	0,00

Obra: 51.246.15952/77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	01/2024	207,73	207,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INURTA	01/2024	6,33	6,33	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	83,09	83,09	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	124,84	124,84	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - S. BRAE	01/2024	49,85	49,85	0,00

Obra: 51.243.60645-78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1636-01	CP PATRONAL - GERAT AL ESTADO	017034	120.231	39.121	81.110
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	012034	628.674	125.048	503.626

Obra: 51.243.60645-78					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1176-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	012034	78.711	78.711	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - ESCOLA	012034	6.227	6.227	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	012034	31.718	31.718	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENI	012034	46.082	46.082	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SERRAF	012034	78.711	78.711	0,00

Obra: 51.243.58943-77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1636-01	CP PATRONAL - GERAT AL ESTADO	017034	81.113	39.115	41.998
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	012034	432.821	47.002	385.819

Obra: 51.243.58943-77					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1176-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	012034	34.711	34.711	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - ESCOLA	012034	1.111	1.111	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	012034	21.087	21.087	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENI	012034	32.433	32.433	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SERRAF	012034	11.299	11.299	0,00

Obra: 51.240.01624-71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1636-01	CP PATRONAL - GERAT AL ESTADO	012034	78.711	39.115	39.596
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	012034	711.111	125.048	586.063

Obra: 51.240.01624-71					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1176-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	012034	88.711	88.711	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - ESCOLA	012034	7.111	7.111	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	012034	48.777	48.777	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENI	012034	54.766	54.766	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SERRAF	012034	21.146	21.146	0,00

Obra: 51.226.32327-75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1636-01	CP PATRONAL - GERAT AL ESTADO	012034	89.711	39.888	49.823
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	012034	987.821	277.002	710.819

Obra: 51.226.32327-75					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SENI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00

Obra: 51.235.55060/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	59,88	59,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	287,31	287,31	0,00

Obra: 51.235.55060/74					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SENI	01/2024	21,54	21,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	14,36	14,36	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	2,87	2,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	35,91	35,91	0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 22:38:02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo L1aVmppNyMd00002.SFP é:

913fd7f6-01dc-4bb8-8226-c5104e35515f

Transmissor: PA CONTABILIDADE LTDA:21515550000113

Inscrição do Transmissor: 21515550000113

Responsável: PA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 62430467372

Competência: 01/2024

NRA: L1aVmppNyMd00002

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 155

Contato: FRANCISCA TERESA ARA

Telefone: 008596485706

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2024

GFIP - SEFIP 6.40 (17/10/2022)

HORA: 22:35:22

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: WM CONSTRUÇÕES LTDA

INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	41
REMUNERAÇÃO	97.162,43
DEPÓSITO	7.772,99
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.772,99

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000771 729901802401 207685200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCCOES LTDA INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13 N° ARQUIVO: L1aVmpNymd0000-2
N° CONTROLE: EKuwjj07kz0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE INSCRIÇÃO: 512355506074 N° CONTROLE: Bkm6GvOGxtT0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCI 1 JOAO PAULO II JAGUARIBE 63475000 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59	REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	114,92
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59	REM SEM 13º SALÁRIO	1.436,59
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	111,11	DEPÓSITO	114,92
VAL DEVIDO PREV SOC	503,28	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 22:35:22
PÁG : 0004/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85800000771 729901802401 207685200809 236438100011

EMPRESA: NM CONSTRUCOES LTDA
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 512355506074

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO FLAVIO DUARTE	1.436,59	0,00	168.35593.40-8 0,00	111,11	10/03/2023 01	114,92	07170 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
1.436,59

0,00

0,00

111,11

114,92

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 22:35:22
PÁG : 0005/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000771 729901802401 207685200809 236438100011

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: Bkm6GvOGXtT0000-0
LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205

N° ARQUIVO: 11aVmppNyMd0000-2
INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 512355506074

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.436,59	0,00	1.436,59	0,00
TOTAIS:	1	1.436,59	0,00	1.436,59	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/GBR

EMPRESA: WM CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: L1aVrppNyMd0000-3
 COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIXPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.364.381/0001-13
 TOMADOR/OBRA: CRECHE PROINFANCIA JAGUARIBE N° DE CONTROLE: Bkm6GvOGxtT0000-0 INSCRIÇÃO: 512355506074

LOGRADOURO: RUA CENTRAL 784 SALA 04 E 05 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAS PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864-205 TELEFONE: 0085 3497 0740 CNAS: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	503.28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	111.11
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)







VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------




BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA




15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0







QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 J1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 P1:	0 Q2:	0 Q3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 V1:	0 V2:	0 X :	0 X1:	0 Y :	0	0
W1:	0 W2:	0 X1:	0 X2:	0 Y1:	0 Y2:	0 Z :	0			

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA	Segunda-feira, 01 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
FERTADO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA	Terça-feira, 02 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE GRAMA BATAIAS INSTALAÇÃO DE LOUÇAS FIFTEAIS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
(CM) SERVIÇO (CM) MATERIAL			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 03 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE GRAMA BATATAIS INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 04 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE GRAMA BATATAIS INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	







DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 05 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
(01) SERRENTEIRO (01) PEDREIRO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sábado, 06 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
SEM ATIVIDADE – DESCANSO SEMANA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	




DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA	Domingo, 07 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/A ATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/A ATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/A ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAS			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE-48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA	Segunda feira, 08 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/A ATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/A ATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/A ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
TUBO SUBTERRANEO TUBO SUBTERRANEO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE-48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Sara de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Terça-feira, 09 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO SERVIÇO DE PINTURA DO CASTELO D'ÁGUA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO 03 (TRÊS) PINTORES			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA  Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO SATISFAÇÃO	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO SATISFAÇÃO	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO SATISFAÇÃO
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO SERVIÇO DE PINTURA DO CASTELO D'ÁGUA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
01 MAO SERVENTE 01 MAO PEDREIRO 02 OBRAS - PINHEIROS			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
 WM CONSTRUÇÕES	SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE.		
DATA:	Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ BOM INSTÁVEL CHUVOSO SATISFAÇÃO	TARDE BOM INSTÁVEL CHUVOSO SATISFAÇÃO	NOITE BOM INSTÁVEL CHUVOSO SATISFAÇÃO
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTALAÇÃO DE COIFA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
01 MAO SERVENTE 01 MAO PEDREIRO INSTALAÇÃO DE COIFA POR CONTA DE EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Sabado, 13 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTAVEL CHUVOSO SATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO SATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO SATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	
DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA:	Domingo, 14 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTAVEL CHUVOSO SATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO SATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO SATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
DESCANSO SEMANAL			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figueiredo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Souza de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

DIÁRIO DE OBRA			
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE.		
DATA	Segunda-feira, 15 de Janeiro de 2024		
WM CONSTRUÇÕES LTDA	CONDIÇÕES DO TEMPO		
	MANHÃ	TARDE	NOITE
	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE	BOM INSTAVEL CHUVOSO S/ATIVIDADE
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTALAÇÃO DE COIFA			
ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO			
ESPECIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1 (UM) SERVENTE 1 (UM) PEDREIRO INSTALAÇÃO DE COIFA POR CONTA DE EMPRESA CONTRATADA			
RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA		RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	
 Rafael Pinheiro Figuerêdo Engº Civil - CREA-CE 48758 WM Construções Ltda		 Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior Engº Civil RNP 211878363-9	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024

MEDIÇÃO: 35º (TRIGÉSIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.




INSTALAÇÃO DE GRAMA



INSTALAÇÃO DE GRAMA

FOI ELABORADO POR
O Eng.º CIVIL CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal de Educação
JAGUARIBE - JAGUARIBE/CE
CNPJ: 14.269.702/1
CPF: 743.347.003-49



Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil - CREA-CE 48758
WM Construções Ltda

Fernando Antonio S. de
Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE – CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024

MEDIÇÃO: 35º (TRIGÉSIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE GRAMA



INSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS METÁLICAS

FCO ELIETE CIVIL/CAD/CNTE BARR0050
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe, CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.347.803-49

Rafael Pinheiro-Figuerêdo
Engº Civil - CREA-CE 48758
WM Construções Ltda

Fernando Antonio S. ra 2
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024

MEDIÇÃO: 35º (TRIGÉSIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS METÁLICAS



INSTALAÇÃO DE SABONETEIRAS E DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA

FCO. JORGE CIVIL/CAD. E. BAIRROSDU
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe, CE
PORTARIA Nº 289/2021
CPF: 743.857.003-49

①

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil - CREA-CE 48758
WM Construções Ltda

Fernando Antonio S. do
Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 23.1878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024


MEDIÇÃO: 35º (TRIGÉSIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, DISPENSER E SABONETEIRAS



INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS, DISPENSER E SABONETEIRAS


FCO. ELDER CAVALCANTE PERROSO
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
FORTALEZA - Nº 209 / 2021
CPF: 743.397.003-49


Rafael Pinheiro-Figuerêdo
Engº Civil - CREA-CE 48758
WM Construções Ltda


Fernando Antônio G. de
Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024

MEDIÇÃO: 35º (TRIGÉSIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



INSTALAÇÃO DE COIFA



INSTALAÇÃO DE COIFA

FCO. HÉLIO DA SILVA BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 2091/2021
CPF: 743.847.803-49

Rafael Pinheiro Figuerêdo
Engº Civil - CREA-CE 48758
WM Construções Ltda

Fernando Antonio de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211076363-3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 06.08.01/2015

CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.364.381/0001-13

PERÍODO: 01/01/2024 A 15/01/2024

MEDIÇÃO: 35º (TRIGÉSIMO QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.





INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS



W.M CONSTRUÇÕES LTDA INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO

FLU. 01/2024 - 15/01/2024
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 209/2024
CPF: 743.371.013-49


José Márcio Pinheiro Landim
Sócio-Administrador


Fernando Antonio de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RMP: 211278363-3


Rafael Pinheiro Figueiredo
Engº Civil-CREA-CE48758
WM CONSTRUÇÕES LTDA



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 35ª MEDIÇÃO

OBRA: CRECHE PROINFANCIA TIPO I		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
ENDEREÇO: BAIRRO JOÃO PAULO II		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 08/02/24	FISCAL: FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 06.08.01/2015	CONTRATADA: WM CONSTRUÇÕES LTDA		
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE	INÍCIO DA OBRA: 01/04/2016	PREVISÃO DE TERMINO: 15/08/2024	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO <input checked="" type="checkbox"/> BOM	
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> INSUFICIENTE	
FUNDAÇÕES	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SUPERESTRUTURA	100,00%		
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00%		
ESQUADRAS	97,32%	PREVISTO:	
SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	95,69%
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	100,00%		
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	95,40%		
PINTURA	100,00%		
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00%		
DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	100,00%		
INSTALAÇÃO SANITARIA	87,95%		
LOUÇAS E METAIS	97,04%		
INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	59,54%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	95,93%		
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 220V	70,26%		
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%		
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	99,43%		
SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	94,28%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	86,24%		
SERVIÇOS FINAIS	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe - CE, 08 de Fevereiro de 2024.			

FERNANDO ANTONIO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR
FERNANDO ANTONIO SERRA
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 21.1878363-9

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0

ELLEN DE AVALO CARRE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 269 / 2021
CPF: 743.347.003-49

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.
EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 02.364.381/0001-13
DATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2024



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 35ª MEDIÇÃO

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

10.19	Grama batatais em placas	416,68	m ²
	QUANTIDADE	100,00%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	416,68	m ²

11 PINTURA

11.10	Catiação em tres demãos em paredes	651,40	m ²
	QUANTIDADE	46,27%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	301,40	m ²

11.11	Emassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica (Área = 3,14 x 2,50m D x 11,43m A)	89,73	m ²
	QUANTIDADE	100,00%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	89,73	m ²

11.12	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	89,73	m ²
	QUANTIDADE	100,00%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	89,73	m ²

12 INSTALAÇÃO HIDRAULICA

12.2	Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	45,00	und
	QUANTIDADE	100,00%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	45,00	und

13 DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS

13.7	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø 100mm	24,00	und
	QUANTIDADE	100,00%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	24,00	und

15 LOUÇAS E METAIS

15.7	Papelerira Metálica linha Izy, código 2020.c37 DECA equivalente	26,00	und
	QUANTIDADE	100,00%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	26,00	und

15.8	Ducha higiênica com registro e derivação ily código 1984 c37 act cr DECA ou equivalente	4,00	und
	QUANTIDADE	100,00%	
	Percentual executado no período =		
	Quantidade da medição =	4,00	und

15.14	Dispenser saboneteira linha excelence, código 7009, melhoramentos ou equivalente		
-------	--	--	--

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2024



	QUANTIDADE	26,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	26,00	und
15.15	Dispenser toalha linha excelence, codigo 7007, melhoramentos ou equivalente		
	QUANTIDADE	26,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	26,00	und
15.16	Barra de apoio, linha conforto, codigo 2310.l.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente		
	QUANTIDADE	8,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	8,00	und
15.17	Barra de apoio de canto para lavatorio, aço inox polido, celite ou equivalente		
	QUANTIDADE	4,00	und
	Percentual executado no período =	75,00%	
	Quantidade da medição =	3,00	und
15.19	Barra metalica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"		
	QUANTIDADE	20,60	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	20,60	und
15.23	Torneira acabamento para registro pequeno linha Izy, codigo 4900.c37.pq.DECA ou equivalente (para chuveiro) de		
	QUANTIDADE	15,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	15,00	und
15.24	Torneira para cozinha de mesa bica movel izy codigo 1167.c37, DECA ou equivalenete		
	QUANTIDADE	15,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	15,00	und
15.25	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque		
	QUANTIDADE	11,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	11,00	und
15.26	Torneira para lavatorio de mesa bica baixa izy, codigo 1193, Deca ou equivalente		
	QUANTIDADE	32,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	32,00	und
15.27	Chuveiro maxi ducha, LORENZETTI, com mangueira plastica/desviador para duchas eletricas, codigo 8010-A, LORE		
	QUANTIDADE	15,00	und
	Percentual executado no período =	100,00%	
	Quantidade da medição =	15,00	und
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO		
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm		
	QUANTIDADE	2,00	und
	Percentual executado no período =	50,00%	

WM - CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA TIPO I NO BAIRRO JOÃO PAULO II NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

EMPRESA EXECUTORA: WM CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 02.364.381/0001-13

DATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2024



	Quantidade da medição =	1,00 und
17.16	Registro globo 2 1/2" 45	
	QUANTIDADE	3,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	Quantidade da medição =	3,00 und
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	
21.1	Coifa de centro em aço ino de 1200x900x600	
	QUANTIDADE	1,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	Quantidade da medição =	1,00 und
21.2	Douto de ligação 1000x 0,80mm	
	QUANTIDADE	5,00 m
	Percentual executado no período =	100,00%
	Quantidade da medição =	5,00 m
21.3	Chapeu em alumínio	
	QUANTIDADE	2,00 und
	Percentual executado no período =	100,00%
	Quantidade da medição =	2,00 und
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
23.6	Banco e acabamento em granito	
	QUANTIDADE	3,62 m ²
	Percentual executado no período =	100,00%
	Quantidade da medição =	3,62 m ²

Rafael Pinheiro Figueredo
RAFAEL PINHEIRO FIGUEREDO
ENG.CIVIL RNP: 061046566-0

Fernando Antonio Serra de Oliveira Junior
Fernando Antonio Serra
de Oliveira Junior
Engenheiro Civil
RNP: 211878363-9

Edna Cavalcante Barroso
EDNA CAVALCANTE BARROSO
Secretaria Municipal da Educação
e Cultura - Jaguaribe, CE
PORTARIA Nº 269/2021
CPF: 743.947.003-49



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: W M CONSTRUCOES LTDA **CNPJ:** 02.364.381/0001-13
Endereço: RUA CENTRAL LOT. CAJAZEIRAS (D62), 784 **Bairro:** CAJAZEIRAS
Cidade: Fortaleza **UF:** CE **CEP:** 60000000
Telefone: 8534970740 **E-Mail:** tarciomaia77@yahoo.com.br

Banco: BRASIL **ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.**
Agência: 1-1 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
U. Funcional: Depto. Financeiro **Dotação:** 132
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 0010 - Fortalecimento da Educacao Infantil
Proj\Atividade: 1007 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares da Educação Infantil
Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte Recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT
Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência
No. Processo: Contrato: 060801/2015 - Licitação: 06.08.01/2015
Nº Empenho: 08020007 - Global

Nº Nota Fiscal: 903
Dt Emissão NF: 09/02/2024 **Dt. Solicitação** 09/02/2024 **Data Expedição:**
Liquidação:
Mês Referência: 01/01/2024 A 15/01/2024
Vlr. Liquidação: R\$ 41.596,12 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)
Tipo de NF: Serviço **SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1
Pr. Autorização:
Ch. Verificação:
Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II EM JAGUARIBE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.08.01/2015, CONVÊNIO Nº PAR 116881/2014/FNDE - CEI: 5123555060/74, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
42508	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA (TIPO 1), NO BAIRRO JOÃO PAULO II, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO	0	1,00	41.596,12	41.596,12

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Fluxus de Avaliação e Vistoria

Técnico Data