

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 16.05.0024

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
09.05.0010	09/05/2024	16/05/2024	448.871,31

CREDOR

BRIMAX ENGENHARIA

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	17.281,55
1000.60.00.0.	ISS	13.466,14
1000.70.00.0.	IRRF	6.733,07

Total da Retenção: (R\$) 37.480,76

HISTÓRICO

O 6º E 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZUPEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 31/01/2024 E NF 30.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 647.232-1 (CONV. (924028/2021))	OUTROS	196731	411.390,55

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 16.05.0024

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
09050010	09/05/2024	GLOBAL	448.871,31	27.06.01/2023	27.06.01/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: BRIMAX ENGENHARIA
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO - AEROPORTO - MOSSORÓ RN
C N P J: 39.695.545/0001-03 C G F: 206083050 INSC.MUN.: 0358843 TELEFONE: 8433166644

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
16050024	448.871,31	448.871,31	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
16/05/2024	448.871,31	37.480,76	411.390,55

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	17.281,55
1000.60.00.0.	ISS	13.466,14
1000.70.00.0.	IRRF	6.733,07

Total da Retenção: (R\$) 37.480,76

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


O 6º e 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZUPEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 31/01/2024 E NF 30.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 647.232-1 (CONV. (924028/2021))	OUTROS	196731	411.390,55

Jaguaribe, 16 de Maio de 2024


MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 749600001
 Conta Referência: 0749/006/00647232-1
 Nome: PM JAGUARIBE
 Período: de: 01/05/2024 até: 19/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	259064	RSG FUNDO	54.406,21C	54.406,21C
02/05/2024	195105	DBPCV TED	25.085,50D	29.320,71C
02/05/2024	195105	DBPCV TED	19.547,14D	9.773,57C
02/05/2024	195105	DBPCV TED	9.773,57D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	101243	CRED TEV	19.746,23C	19.746,23C
10/05/2024	990001	APL AUTOM	19.746,23D	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	418126	RSG FUNDO	19.746,23C	19.746,23C
14/05/2024	990001	APL AUTOM	19.746,23D	0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	399445	RSG FUNDO	411.390,55C	411.390,55C
16/05/2024	196731	DBPCV TED	411.390,55D	0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

2024 13:05 / Voltar do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 924028

Movimentação(ões) financeira(s) 8758258 autorizada(s) com sucesso na data/hora 15/05/2024 16:05:18

fechar X



Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------

Autorizar

Recusar

Cancelar

fechar X

Loading Image...

Usuário: MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CPF: 047.277.123-00

15/05/2024 12:52 sair do sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 924028

Atenção: não há saldo em fontes de repasse suficiente para o valor de repasse do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação.

fechar X

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8758258	
Data	14/05/2024	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 448.871,31	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 448.871,31	
Total de Tributos Retidos	R\$ 37.480,76	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 411.390,55	

Observação *

BM/PLE 06 e 07

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 448.871,31

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CEARÁ	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CEARÁ	429.125,08	19.746,23	0,00

[Voltar](#)

À

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira**

Ref.: **Contrato de Repasse MIDR 924028/2021 - Operação 1081541-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Pedimos por gentileza observa a informação corrigida conforme segue no **item f**.

1. Conta Vinculada: 0749.006.00647232-1

2. Repasse: R\$ 429.125,08

3. Contrapartida: R\$ 19.746,23

4. Rendimentos: R\$ 0,00

5. **Total autorizado: R\$ 448.871,31**

6. **BM/PLE 06 e 07 (Aguardar recursos para as demais medições apresentadas.)**

2. Ficam ratificadas as demais informações.

3. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

MARIA SELMA DE BRITO MARTINS

Assistente Sênior

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

VALDIR ALVES CARNEIRO JUNIOR

Coordenador de Filial

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

CAIXA

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004194

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
09/05/2024	09.05.0010	448.871,31	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: BRIMAX ENGENHARIA
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO - AEROPORTO - MOSSORÓ RN
C N P J: 39.695.545/0001-03 C G F: 206083050 INSC.MUN.: 0358843 Telefone: 8433166644

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 09/05/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 448.871,31	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 30	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 09/05/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 09/05/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: ZGSA13921		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

O 6º e 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZUPEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 31/01/2024 E NF 30.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDA	SERV	1	448.871,310	448.871,31	0

Jaguaribe, 9 de Maio de 2024


MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 27622024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: BRÍMAX ENGENHARIA**CNPJ:** 39.695.545/0001-03**Endereço:** AV. WILSON ROSADO**Bairro:** AEROPORTO**Cidade:** Mossoró**UF:** RN**CEP:** 59607860**Telefone:** 8433166644**E-Mail:****Banco:** BRASIL


ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.


Agência: 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**Conta:** 1-1**U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 309**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 27.06.01/2023 - Licitação: 27.06.01/2023**Nº Empenho:** 09050010 - Global**Nº Nota Fiscal:** 30**Dt Emissão NF:** 09/05/2024**Dt. Solicitação** 09/05/2024
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 11/01 Á 31/01/2024**Vlr. Liquidação:** R\$ 448.871,31 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL **Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**


O 6º E 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZUPEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53902	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA		1,00	448.871,31	448.871,31

Responsável pela elaboração

 CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa

 MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

Avaliação e Visto

 Técnico _____ Data _____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 09.05.0010

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
09/05/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.06.01/2023	27.06.01/2023	27622024
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
U. ORÇAMENT.: 06.01 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
309	3.520.019,23	448.871,31	3.071.147,92

DADOS DO CREDOR

NOME: BRIMAX ENGENHARIA
ENDEREÇO: AV. WILSON ROSADO - AEROPORTO - MOSSORÓ RN
C N P J: 39.695.545/0001-03 C G F: 206083050 INSC.MUN.: 0358843 Telefone: 8433166644

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O 6º E 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZUPEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53902	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALI	SERV	1	448.871,31	448.871,31
Total dos Itens: (R\$)					448.871,31

Eu, **MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **09050010**. A(os) **9 de Maio de 2024**

Responsável pelo Setor

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO
ORDENADOR(A)

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Nº da Nota 000000030	Nº da substituída
	Data de Emissão 09-05-2024 às 16:35:05	Competência MAI/2024
	Código de Verificação ZGSA13921	Data Prest. de Serviço 09/05/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

	CNPJ: 39.695.545/0001-03	Inscrição Municipal: 035.884-3
	Razão social: BRIMAX ENGENHARIA LTDA	
	Endereço: AV WILSON ROSADO DE SA S/N 59607-860 AEROPORTO	
	Município: MOSSORÓ	UF: RN
	Telefone: (84) 3062-4922	E-mail: salatecnica@brimaxengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE	
CPF/CNPJ/PAS: 07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal:
Endereço: PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA S/N 63475-000 CENTRO	
Município: JAGUARIBE	UF: CE
Telefone:	E-mail: covenios@jaguaribe.ce.gov.br

SERVIÇOS

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO REFERENTE A PLE 06 E 07 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROBIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 27.06.01/2023. CNO 90.016.74274/72 CONTRATO DE REPASSE MIDR 924028/2021. OPERAÇÃO Nº 1081541-11 O.S Nº 27.06.01/2023. ***BASE ISS 100% = R\$ 448.871,31 X 3% ALÍQUOTA = R\$ 13.466,14 *** BASE INSS 35% = R\$ 157.104,96 X 11% ALÍQUOTA = R\$ 17.281,55 ***IRPJ: R\$ 448.871,31 X 1,5% = R\$ 6.733,07 *** DADOS BANCÁRIOS: BRIMAX ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 39.695.545/0001-03 748 - COOPERATIVA SICREDI S.A. AGÊNCIA: 2207 CONTA CORRENTE: 25677-3 PIX: 39.695.545/0001-03	1.00	448.871,31	448.871,31

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 448.871,31

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 448.871,31	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 13.466,14	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 17.281,55	IRPJ (RS) 6.733,07	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Natureza da Operação: Tributação Fora do Município Local da Prestação de Serviço: JAGUARIBE - CEARÁ
ALERTA: Dedução do Material deve atender aos critérios estabelecidos pelo Decreto 4.470/2015.



Francisco Deodato Diógenes Pinheiro Junior
Diretor de Departamento de Urbanismo
CPF: 668.726.293-00

PORTARIA: 039/2024

Deodato Junior

Atesto o recebimento dos
() Produtos (x) Serviços
Em: 09/05/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO
N.º Conv. 92408/2024
CEDENTE Mun. de Int. e de Desenvolvimento Regional

À

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira**

Ref.: **Contrato de Repasse MIDR 924028/2021 - Operação 1081541-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Pedimos por gentileza observa a informação corrigida conforme segue no **item f.**

1. Conta Vinculada: 0749.006.00647232-1

2. Repasse: R\$ 429.125,08

3. Contrapartida: R\$ 19.746,23

4. Rendimentos: R\$ 0,00

5. **Total autorizado: R\$ 448.871,31**

6. **BM/PLE 06 e 07 (Aguardar recursos para as demais medições apresentadas.)**

2. Ficam ratificadas as demais informações.

3. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

MARIA SELMA DE BRITO MARTINS

Assistente Sênior

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

VALDIR ALVES CARNEIRO JUNIOR

Coordenador de Filial

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

CAIXA

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira**

Ref.: **Contrato de Repasse MIDR 924028/2021 - Operação 1081541-11 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em epígrafe e que os valores abaixo estarão **desbloqueados no SICONV para pagamento através de OBTV** aos fornecedores (BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ 39.695.545/0001-03). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.
 - a. Conta Vinculada: 0749.006.00647232-1
 - b. Repasse: R\$ 429.125,08
 - c. Contrapartida: R\$ 19.746,23
 - d. Rendimentos: R\$ 0,00
 - e. **Total autorizado: R\$ 448.871,31**
 - f. **BM/PLE 05 e 06 (Aguardar recursos para as demais medições apresentadas.)**
2. **Os pagamentos deverão ocorrer através de OBTV no SICONV** (conta corrente 0749.006.00647232-1).
3. Assim que os pagamentos forem realizados, solicitamos a gentileza de Vossa Excelência em providenciar, no prazo máximo de 30 dias, a Comprovação da Execução Financeira deste desbloqueio.
4. Para Contrato de Repasse inserido no SICONV, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subsequentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, dos Relatórios de Execução (Pagamentos Realizados e Documentos de Liquidação Incluídos) relativos aos pagamentos realizados.
5. Quando concluírem a inclusão favor informar a esta RF Governo Juazeiro do Norte/CE pelo e-mail , para verificação e aprovação da comprovação da execução financeira e DESBLOQUEIO DA PRÓXIMA PARCELA.
6. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

MARIA SELMA DE BRITO MARTINS

Assistente Sênior

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

VALDIR ALVES CARNEIRO JUNIOR

Coordenador de Filial

RF Governo Juazeiro do Norte/CE

CAIXA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.695.545/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:26:48 do dia 19/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2024.

Código de controle da certidão: **9650.67BF.B22C.31D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8623169
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **BRIMAX ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **39.695.545/0001-03** Inscrição Estadual: **20.608.305-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **19/04/2024** às **15:13:19** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **191.179.159.71**.

Validade até **18/05/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria da Fazenda
Diretoria da Receita Municipal

Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal No. -

Número 336.137

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 39.695.545/0001-03

Inscrição no CMC: 035.884-3

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 19 de ABRIL de 2024

Código de Validação: NZIN65312

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeiturademossoro.com.br>, pelo agente recebedor.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.695.545/0001-03
Razão Social: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV WILSON ROSADO SN SANTO ANTONIO / AEROPORTO / MOSSORO / RN / 59607-860

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706153317376132

Informação obtida em 19/04/2024 15:03:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRIMAX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.695.545/0001-03
Certidão nº: 21517461/2024
Expedição: 01/04/2024, às 08:22:52
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRIMAX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.695.545/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECIBO

R\$ 448.871,31

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, a importância de R\$ 448.871,31 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), RELATIVA AO PERÍODO DE 11/01 À 31/01/2024 – 6ª E 7ª MEDIÇÃO referente AO PAGAMENTO DA NFS-e Nº 30, DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. CONTRATO Nº 27.06.01/2023 – MDR 924028/2021.

SICREDI

BANCO: 748

AG: 2207

C/C: 25677-3

CHAVE PIX: 39.695.545/0001-03

_____, de _____ de _____

**DANIEL DE
SOUSA
VALE:01361497408**

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=
vídeokonferência, CN=DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Reason: Eu, confirmo a assinatura desse documento
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

BRIMAX ENGENHARIA

DANIEL DE SOUSA VALE

SÓCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 39.695.545/0001-03

Mossoró, 09 de Maio de 2024.

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO –
SEINFRA**

Ref.: Contrato Nº 27.06.01/2023 – IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA – CNPJ: 39.695.545/0001-03

Assunto: Medição Nº 06 e 07

Senhor(a) Coordenador(a),

Encaminhamos em anexo a medição de nº 6 e 7 do contrato em referência, no valor de R\$ 448.871,31 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), relativa ao período de 11/01 à 31/01/2024

Atenciosamente,

DANIEL DE
SOUSA
VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: cn=VALE, o=SEINFRA, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RPB e-CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=01404000182, ou=seinfra@brasil.gov.br,
c=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
Reason: Eu, confiro a assinatura desse documento
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

BRIMAX ENGENHARIA
Daniel de Sousa Vale
Sócio-Diretor
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826

CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA

CNPJ: 39.695.545/0001-03

06ª e 07ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 11/01/2024 A 31/01/2024

CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: JAGUARIBE/CE


IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA - RES. ELEVADO



IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA - RES. ELEVADO



RESERV. ELEVADO: MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS



RESERVATÓRIO ELEVADO: GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO



MARCOS VENTICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

DANIEL DE SOUSA
VALE:013614974
08

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de
Receitas Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-
CPF v1, OU=ICM SPANCO2, OU=
3191048200102, OU=br@icp.br, CN=
DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Print PDF Reader Version: 2023.2.0


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE EMILÍO, RINCHO DO MEIO, ANOBIIRA, ZIPUEIRAS E TABERNEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE AGUIARAS/CE

CONTRATO Nº: 27.06/01/2023 BRIMA ENGENHARIA Q.S. Nº: 27.06/01/2023 MEDIDA Nº: 6 e 7

PERÍODO: 11/01/2024 A 31/01/2024 VALOR DA OBRA 23.281,81

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, DESCRIÇÃO, UNID, QNTD, ANTERIOR, QUANTIDADE, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO, CONTRATO, ANTERIOR, FINANÇAMENTO, HO MÊS, ACUMULADO, SALDO. Rows include items 1.1 to 3.10.3 detailing construction work like 'INSTALAÇÃO DA OBRA', 'PISO DE CONCRETO MAGRO', 'PINTURA', etc.

MARCOS VENICÍUS N. PINHEIRO Ordenador de Despesa CPF: 047 277 123-00 PORTARIA: 071/2024

DANIEL DE SOUSA VICE-DIRETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CPF: 047 277 123-00 PORTARIA: 071/2024

Absolon Cavalcante Nota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAIÃO, RINCHO DO MEIO, ANGRA, ZFURUBENS E TABERNINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBATE/RJ

CONTRATO Nº: BRIMA/ENGENHARIA/2023 O.S. Nº: 27/06/2023 MEDICAO Nº: 6 e 7

PERÍODO: 25/09/2024 A 30/09/2024 ENTREGA: 2.189.781,57

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, DESCRIÇÃO, UNID, QNTD, VALOR UNITARIO (R\$), CONTRATO, ANTENOR, FINANCEIRO, SALDO. Contains detailed itemized list of construction materials and services.

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO Ordenador de Despesa CPF: 047.277.123-00 PORTARIA: 0771/2024

DANIEL DE SOUSA VALE: 01861497408

Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI ROLÓ, MANCHO DO MEIO, ARCEIRA, ZIPUEMAS E TAREMINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE AGUIARNE/CE

CONTRATADA: BRIMAV ENGENHARIA

O.S. Nº: 27.0001/2023

MEDIDA Nº: 6 e 7

PERÍODO: 11/01/2024 A 31/01/2024

ENTREGA: 25/04/2024

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, DESCRIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, ACUMULADO, VALOR, CONTRATO, ANTERIOR, FINANCIAMENTO, ACUMULADO, SALDO. Rows include items 5.13 through 10.5.1 detailing construction work like 'ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE', 'ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE - MATERIAIS', etc.

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO
Ordemador de Despesa
CPF- 047 277 123-001
PORTARIA: 0771/2024

DANIEL DE SOUSA
Engenheiro Civil
CPF: 047.277.123-001
VALE:01361497408

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 0615722761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RUAÇÃO DO MINGO, ANOÍTIKA, ZIPULINAS I E TAPRINHIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBATE/CE

CONTRATAÇÃO Nº: 27/06/2023

BRIMA ENGENHARIA

O.S. Nº: 27/06/2023

Medição Nº: 0 e 7

PERÍODO: 11/01/2024 A 31/01/2024

ENTREGA: 25/04/2024

VALOR ACUMULADO: 2.589.783,57

MEIO ACUMULADO: 1.312.711,04

%: 69,69%

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, NO MES, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITARIO (R\$), CONTRATO, ANTERIOR, FINANCIERO, NO MES, ACUMULADO, SALDO. Rows include items like ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, LAJE PRE-FABRICADA, PISO INTERNO E PAVIMENTAÇÕES, etc.

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 0771/2024

DANIEL DE SOUSA
VALE E01361497408

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO N: 27/06/2023

CONTRATADA BRIMAX ENGENHARIA

O.S. Nº: 27/06/07/2023

MEDIÇÃO Nº: 6 e 7

MEDIDO ACUMULADO 1.312.710,4

PERÍODO: 25/04/2024

ENTREGA: 25/04/2024

VALOR DA ORDEM 2.189.715,27

11/07/2024 a 31/07/2024

VALOR DO MÊS 187.272,66

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO, CONTRATO, ANTERIOR, FINANCIADO, ACUMULADO, SALDO. Rows include items like INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BOMBA CENTRÍFUGA, and various pipes.

MARCOS VENICIOS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Absojon Cavaleante Mota Neto
Engenharia Civil
RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAZÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCAIDADES DE PAI JOÃO, RANCHO DO MEIO, AERÓDROMO, ZIPUEIRAS E TAPEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIIBE/PE

CONTRATO Nº: 27.069/2023 BRIMA ENGENHARIA 05.105. 27.069/2023 MEDIDA Nº: 08.7

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, DESCRIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO (R\$), CONTRATO, ANTERIOR, FINANCIAMENTO, ACUMULADO, SALDO. Rows include items 11.3.35 to 14.3.

MARCOS VENICÍUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Absolon Cavalcanti e Motil Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

PERÍODO: 11/01/2024 31/01/2024
ENTREGA: 2189781,57
VALOR DA OBRA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RINCHO DO MEIO, ANOIBA, ZINFERAS E TAPEIRINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUAREBE/CE

CONTRATO Nº: 27/06/2023

CONTRATADA: BRIMA ENGENHARIA

Q.S. Nº: 27/06/2023

MEDIÇÃO Nº: 087

MÉDIO ACUMULADO: 1.512.211,04

PERÍODO: 11/01/2024 à 31/01/2024

ENTREGA: VALOR ACUMULADO: 2.189.783,57

69,05%

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, UNID, CONTRATO, ANTERIOR, QUANTIDADE, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO, CONTRATO, ANTERIOR, FINANCIAMENTO, ACUMULADO, SALDO. Rows include items 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15, 15.1, 15.2, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.3, 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4, 15.4.1, 15.4.2, 15.4.4, 16, 16.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.2, 16.2.1, 16.2.2, 16.3, 16.3.1, 16.4.1, 16.4.4, 16.5.1.

MARCOS VENICÍUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-04
PORTARIA: 077/2024

DANIEL DE SOUSA
CPF: 01361497408
Vale: 01361497408

Abdson Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTATION DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RINCHO DO MEIO, ANCEIRA, ZINBURAS E TAPEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBRE/CE

CONTRATAÇÃO: BRIMAX ENGENHARIA

MEIÇÃO Nº: 6 e 7

MÉDIO ACUMULADO 1.512.211,04

PERÍODO: 11/01/2024 A 31/01/2024

ENTREGA: 2.189.783,57

Table with columns: ITEM, COMPOSIÇÃO, UNID, QNTD, ANTERIOR, QUANTIDADE, ACUMULADO, SALDO, VALOR UNITÁRIO, CONTRATO, ANTERIOR, FINANCIAMENTO, ACUMULADO, SALDO. Rows include items 16.5.2 through 19.2.2.

MARCOS VENICIS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047.277.123-00
PORTARIA: 077/2024

DANIEL DE SOUSA
CPF: 01561497408
VALE: 01561497408

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTATION DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RINCHO DO MEIO, ANGÉRA, ZINHEIRAS E TAPERINHÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO N.º: 27.0601/2023

Q.S. N.º: 27.0601/2023

MEDIDA N.º: 6 n.º 7

PERÍODO: 11/01/2024 A 31/01/2024

ENTREGA: VALOR DA OBRA 2.189.781,57

VALOR ACUMULADO 1.512.213,04

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO	ANTERIOR	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO (R\$)	CONTRATO	ANTERIOR	FINANCIAMENTO		
						NO MÊS	ACUMULADO	SAÍDO				NO MÊS	ACUMULADO	SAÍDO
19.2.3	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 12351)	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	53,20	159,10	-	-	-	-	159,10
19.2.4	1748	TE PVC PBA, BBA, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	108,27	541,35	-	-	-	-	541,35
19.2.5	1325	ANEL BOMBACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	11,79	58,95	-	-	-	-	58,95
19.2.6	325	ANEL BOMBACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	98,00	0,00	0,00	98,00	3,70	362,60	-	-	-	-	362,60
20		UNIDADES PREDIAIS DAS LOCALIDADES DE ANGÉRA E RINCHO DO MEIO - SERVIÇOS							16.883,58	-	-	-	-	16.883,58
20.1	104112	PREPARO DE LINDOQUELA E REATERRO COMPACTADO AL 0,8/2022 (COMPOSTIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 210 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM COLAR DE TOMADA DE PVC, ESCAVAÇÃO MECANIZADA, SOLICITADO DN 20 (R7)	UN	31,00	0,00	0,00	31,00	182,60	5.660,60	-	-	-	-	5.660,60
20.2	95694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE HIDROMÉTRICO, AC. 11/2016	UN	31,00	0,00	0,00	31,00	204,80	6.348,80	-	-	-	-	6.348,80
20.3	95673	HIDROMÉTRICO DN 20 (R8) 1,5 MYH/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AC. 11/2016	UN	31,00	0,00	0,00	31,00	150,78	4.674,18	-	-	-	-	4.674,18
21.1	61	UNIDADES PREDIAIS DAS LOCALIDADES DE ANGÉRA E RINCHO DO MEIO - MATERIAIS	UN	31,00	0,00	0,00	31,00	5,86	181,66	-	-	-	-	181,66
21.2	9813	LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA (NBR 12351) (PBAO), PE40, DE = 30 MM X 2,3 MM DE RADEO, PARA LIGAÇÃO DE AGUA PREDIAL (NBR 15501)	M	248,00	0,00	0,00	248,00	6,75	1.674,00	-	-	-	-	1.674,00
TOTAL GERAL									2.189.781,57	1.065.899,73	448.871,91	1.512.213,04	672.878,53	

MARCOS VENICUS N. PINHEIRO
Ordernador de Despesa
CPF - 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024



Absoolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA
VALE: 01361497408

BRIMA Engenharia Ltda. - CNPJ: 06.908.288/0001-00
RUA BRAGA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JARDIM SÃO CARLOS - JAGUARIBE - CEARÁ - CEP: 63.100-000
FONE: (85) 3333-1111
E-MAIL: contato@brima.com.br



ITEM	SERVIÇOS										
14.0	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AROEIRA - RIACHO DO MEIO - SERVIÇOS										
14.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018										
		Comprimento	x	Quantidade	=	Total					
	Medição 02	1492,95	X	1,00	=	1492,95	M				
	Medição 03	1491,00	X	1,00	=	1491,00	M				
	Medição 04	1491,00	X	1,00	=	1491,00	M				
	Medição 05	1491,00	X	1,00	=	1491,00	M				
	Medição 06	2982,00	X	1,00	=	2982,00	M				
				Acumulado	=	8947,95	M				
				Anterior	=	5965,95	M				
				Periodo	=	2982,00	M				
14.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat.	=	Volume	
	Medição 02	1492,30	x	0,40	x	0,80	x	36,34%	=	173,54	M3
	Medição 03	1491,10	x	0,40	x	0,80	x	36,34%	=	173,40	M3
	Medição 04	1491,10	x	0,40	x	0,80	x	36,34%	=	173,40	M3
	Medição 05	1491,10	x	0,40	x	0,80	x	36,34%	=	173,40	M3
	Medição 06	2982,35	x	0,40	x	0,80	x	36,34%	=	346,80	M3
				Acumulado	=	1040,54	M3				
				Anterior	=	693,74	M3				
				Periodo	=	346,80	M3				
14.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat.	=	Volume	
	Medição 02	1491,30	x	0,40	x	0,80	x	23,00%	=	109,76	M3
	Medição 03	1491,30	x	0,40	x	0,80	x	23,00%	=	109,76	M3
	Medição 04	1491,30	x	0,40	x	0,80	x	23,00%	=	109,76	M3
	Medição 05	1491,30	x	0,40	x	0,80	x	23,00%	=	109,76	M3
	Medição 06	2982,75	x	0,40	x	0,80	x	23,00%	=	219,53	M3
				Acumulado	=	658,57	M3				
				Anterior	=	439,04	M3				
				Periodo	=	219,53	M3				
14.4	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL (EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat.	=	Volume	
	Medição 02	1490,50	x	0,40	x	0,80	x	31,03%	=	148,00	M3
	Medição 03	1490,50	x	0,40	x	0,80	x	31,03%	=	148,00	M3
	Medição 04	1495,50	x	0,40	x	0,80	x	31,03%	=	148,50	M3
	Medição 05	1490,50	x	0,40	x	0,80	x	31,03%	=	148,00	M3
	Medição 06	2980,95	x	0,40	x	0,80	x	31,03%	=	296,00	M3
				Acumulado	=	888,50	M3				
				Anterior	=	592,50	M3				
				Periodo	=	296,00	M3				
14.5	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RÔMPEDOR ACOPLADO										
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat. 3ª Cat.	=	Volume	
	Medição 02	1484,40	x	0,40	x	0,80	x	9,63%	=	45,74	M3
	Medição 03	1492,00	x	0,40	x	0,80	x	9,63%	=	46,00	M3
	Medição 04	1492,00	x	0,40	x	0,80	x	9,63%	=	46,00	M3
	Medição 05	1492,00	x	0,40	x	0,80	x	9,63%	=	46,00	M3
	Medição 06	2985,45	x	0,40	x	0,80	x	9,63%	=	92,00	M3
				Acumulado	=	275,74	M3				
				Anterior	=	183,74	M3				
				Periodo	=	92,00	M3				
14.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020										
		Extensão proporcional	x	Largura	x	Área	=				
	Medição 02	884,70	x	0,40	x	353,88	=	M2			
	Medição 03	885,00	x	0,40	x	354,00	=	M2			
	Medição 04	885,00	x	0,40	x	354,00	=	M2			
	Medição 05	885,00	x	0,40	x	354,00	=	M2			
	Medição 06	1.770,00	x	0,40	x	708,00	=	M2			
				Acumulado	=	2123,88	M2				
				Anterior	=	1415,88	M2				
				Periodo	=	708,00	M2				
14.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020										
		Extensão proporcional para 3ª CAT	x	Largura	x	Altura	=	Volume			
	Medição 02	638,00	x	0,40	x	0,05	=	12,76	M3		
	Medição 03	600,00	x	0,40	x	0,05	=	12,00	M3		
	Medição 04	600,00	x	0,40	x	0,05	=	12,00	M3		
	Medição 05	600,00	x	0,40	x	0,05	=	12,00	M3		
	Medição 06	1.200,00	x	0,40	x	0,05	=	24,00	M3		
				Acumulado	=	72,76	M3				
				Anterior	=	48,76	M3				
				Periodo	=	24,00	M3				

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE 01361497408
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de
 Recursos Humanos Brasil - FIES, CN=DANIEL DE SOUSA
 A1, OU=EM BRANCO, OU=101496800152, OU=
 homologacao, CN=DANIEL DE SOUSA
 VALE 01361497408
 Reason: you're signing again here
 Location: your signing location here
 Fast PDF Reader Version: 2023.2.0

Absolon Cavaleante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



ITEM	SERVIÇOS											
14.8	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016											
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual Mat.	=	Volume		
	Medição 02	1534,40	x	0,40	x	0,800	x	52,44%	=	257,48	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		52,44%	=	-9,28	M3	
	Medição 03	1538,28	x	0,40	x	0,800	x	52,44%	=	258,14	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		52,44%	=	-9,28	M3	
	Medição 04	1538,00	x	0,40	x	0,800	x	52,44%	=	258,09	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		52,44%	=	-9,28	M3	
	Medição 05	1538,00	x	0,40	x	0,800	x	52,44%	=	258,09	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		52,44%	=	-9,28	M3	
	Medição 06	3020,50	x	0,40	x	0,800	x	52,44%	=	506,86	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		52,44%	=	-9,28	M3	
								Acumulado	=	1492,26	M3	
								Anterior	=	994,66	M3	
								Periodo	=	497,60	M3	
14.9	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M,											
		Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Percentual	=	Volume		
	Medição 02	1936,90	x	0,40	x	0,800	x	47,56%	=	294,78	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		47,56%	=	-8,42	M3	
										VOLUME DO LASTRO	= -72,76 M3	
	Medição 03	1935,80	x	0,40	x	0,800	x	47,56%	=	294,61	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		47,56%	=	-8,42	M3	
										VOLUME DO LASTRO	= -72,76 M3	
	Medição 04	1935,55	x	0,40	x	0,800	x	47,56%	=	294,58	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		47,56%	=	-8,42	M3	
										VOLUME DO LASTRO	= -72,76 M3	
	Medição 05	1935,55	x	0,40	x	0,800	x	47,56%	=	294,58	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		47,56%	=	-8,42	M3	
										VOLUME DO LASTRO	= -72,76 M3	
	Medição 06	3337,75	x	0,40	x	0,800	x	47,56%	=	507,98	M3	
	REDUZIR	Pi	x	(Raio)²	x	Comprimento	x	Percentual	=			
	Volume do Tubo Ø50	-3,14	x	0,00063	x	8947,95		47,56%	=	-8,42	M3	
										VOLUME DO LASTRO	= -72,76 M3	
								Acumulado	=	1280,63	M3	
								Anterior	=	853,83	M3	
								Periodo	=	426,80	M3	
14.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE											
			x	Comprimento	=	Quantidade	=	Total				
	Medição 02		x	1491,90	=	1,00	=	1491,90			M	
	Medição 03		x	1491,23	=	1,00	=	1491,23			M	
	Medição 04		x	1491,22	=	1,00	=	1491,22			M	
	Medição 05		x	1491,20	=	1,00	=	1491,20			M	
	Medição 06		x	2982,40	=	1,00	=	2982,40			M	
						Acumulado	=	8947,95			M	
						Anterior	=	5965,55			M	
						Periodo	=	2982,40			M	
14.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE											
	Medição 06	CAIXAS REFERENTES A 22 VENTOSAS E 22 REGISTROS DE DESCARAGAS							Quantidade	=	44,00	UN
								Acumulado	=	44,00	UN	
								Anterior	=	0,00	UN	
								Periodo	=	44,00	UN	
15.0	ADUTORA DE AGUA TRATADA AROEIRA - RIACHO DO MEIO - MATERIAIS											
15.1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO											
15.1.1	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)											
		Comprimento do	x	Fator para	=	Total						
	Medição 02	1.492,07	x	1,02	=	1.521,91					M	
	Medição 03	1.491,18	x	1,02	=	1.521,00					M	
	Medição 04	1.491,18	x	1,02	=	1.521,00					M	
	Medição 05	1.491,18	x	1,02	=	1.521,00					M	
	Medição 06	2.982,35	x	1,02	=	3.042,00					M	
						Acumulado	=	9126,91			M	
						Anterior	=	6084,91			M	
						Periodo	=	3042,00			M	

MARCOS VENICTUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047 277 123-00
 PORTARIA: 077 / 2024

DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408
 DN: CN=Daniel De Sousa, OU=Secretaria de
 Recursos Humanos de Brasil, O=BRASIL, email=CPF
 AT: DANIEL DE SOUSA, OU=01361497408, OU=
 -SECRETARIA, O=DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408
 Reason: your signing reason here
 Creation: 2024.01.11 10:00:00
 Full PDF Reader Version: 2023.2.0

Absolon Cavaleante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



ITEM	SERVICOS						
15.2 FORNECIMENTO DE CONEXÕES							
15.2.1	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		43,00	=	43,00	UN		
		Acumulado	=	43,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	43,00	UN		
15.2.2	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		5,00	=	5,00	UN		
		Acumulado	=	5,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	5,00	UN		
15.2.3	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		6,00	=	6,00	UN		
		Acumulado	=	6,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	6,00	UN		
15.3 FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA REGISTROS DESCARGA							
15.3.1	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		22,00	=	22,00	UN		
		Acumulado	=	22,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	22,00	UN		
15.3.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		22,00	=	22,00	UN		
		Acumulado	=	22,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	22,00	UN		
15.3.3	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		22,00	=	22,00	UN		
		Total	=	22,00	UN		
		Acumulado	=	22,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	22,00	UN		
15.4 FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA VENTOSA							
15.4.1	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		22,00	=	22,00	UN		
		Acumulado	=	22,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	22,00	UN		
15.4.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		22,00	=	22,00	UN		
		Acumulado	=	22,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	22,00	UN		
15.4.3	VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		22,00	=	22,00	UN		
		Acumulado	=	22,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	22,00	UN		
15.4.4	ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM						
	Medição 06						
		Quantidade	=	Total			
		22,00	=	22,00	UN		
		Acumulado	=	22,00	UN		
		Anterior	=	0,00	UN		
		Periodo	=	22,00	UN		
16.0 RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS- FUSTE 10,0M VOL. 10M³							
16.3 IMPERMEABILIZAÇÃO							
16.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018						
	Medição 06						
		Área	x	Quantidade	=	Área	
		Fundo do Copo	x	1,00	=	7,07	M2
		Perímetro	x	perdas	=	Área	
		9,42	x	1,20	=	28,26	M2
		Perímetro Circular (Ø3m)	x		=		
				Acumulado	=	35,33	M2
				Anterior	=	0,00	M2
				Periodo	=	35,33	M2

MARCOS VENICIOUS N. DINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047 277 123-06
 PORTARIA: 077 / 2024

DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408
 DN: c=BR, o=CPF-Brazil, ou=Superior de
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RECEITA-CFOP
 A1, ou=SEM BRANCO, ou=31014048000102, ou=
 rd=conferencia, ou=DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Fossil PDF Reader Version: 2023.2.0

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

ITEM SERVIÇOS												
16.4 TUBOS E CONEXÕES												
16.4.1 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3												
Medição 06												
						Quantidade	=	Total				
						1,00	=	1,00	UN			
						Acumulado	=	1,00	UN			
						Anterior	=	0,00	UN			
						Periodo	=	1,00	UN			
16.5.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P												
Medição 06												
		Perímetro	x			Quantidade	=	Total				
		Perímetro Circular (Ø3m)	9,42	x			1,00	=	9,42 M			
						Acumulado	=	9,42	M			
						Anterior	=	0,00	M			
						Periodo	=	9,42	M			
16.5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022												
Medição 06												
		Perímetro	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=	Volume		
		9,42	x	0,30	x	0,10	x	1,00	=	0,28 M3		
								Acumulado	=	0,28 M3		
								Anterior	=	0,00 M3		
								Periodo	=	0,28 M3		
16.6 OUTROS SERVIÇOS												
16.6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014												
Medição 06												
		Perímetro	x			Altura	x	Quantidade	=	Área		
		Perímetro Circular (Ø3m)	9,42	x			13,00	x	1,00	=	122,46 M2	
								Acumulado	=	122,46 M2		
								Anterior	=	0,00 M2		
								Periodo	=	122,46 M2		
16.6.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020												
Medição 06												
				Comprimento	x			Altura	x	Quantidade	=	Área
				9,42	x			0,90	x	1,00	=	8,48 M2
				11,50	x			0,80	x	1,00	=	9,20 M2
								Acumulado	=	17,68 M2		
								Anterior	=	0,00 M2		
								Periodo	=	17,68 M2		
16.6.3 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO												
Medição 06												
						Quantidade	=	Total				
						1,00	=	1,00	UN			
						Acumulado	=	1,00	UN			
						Anterior	=	0,00	UN			
						Periodo	=	1,00	UN			
17.0 RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - FUSTE 10,0M VOL. 10,00M³												
17.1 ESTRUTURA												
17.1.1 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M												
Medição 06												
						Quantidade	=	Total				
						26,00	=	26,00	UN			
						Acumulado	=	26,00	UN			
						Anterior	=	0,00	UN			
						Periodo	=	26,00	UN			
17.1.2 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018												
Medição 06												
						Quantidade	=	Total				
						1,11	=	1,11	M3			
						Acumulado	=	1,11	M3			
						Anterior	=	0,00	M3			
						Periodo	=	1,11	M3			
17.1.3 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2024 #REF!												
Medição 06												
				Tempo	x			Quantidade	=	Total		
				0,75	x			8,00	=	6,00 H		
								Acumulado	=	6,00 H		
								Anterior	=	0,00 H		
								Periodo	=	6,00 H		
17.2 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES												
17.2.1 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2"												
Medição 06												
						Chegada	=	Total				
						2,00	=	2,00	UN			
						Extravasador e Limpeza	=	2,00	UN			
						2,00	=	2,00	UN			
						Saída	=	1,00	UN			
						1,00	=	1,00	UN			
						Acumulado	=	5,00	UN			
						Anterior	=	0,00	UN			
						Periodo	=	5,00	UN			
17.2.2 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"												
Medição 06												
						Chegada	=	Total				
						6,00	=	6,00	UN			
						Saída	=	6,00	UN			
						6,00	=	6,00	UN			
						Extravasador e Limpeza	=	6,00	UN			
						6,00	=	6,00	UN			
						Acumulado	=	18,00	UN			
						Anterior	=	0,00	UN			
						Periodo	=	18,00	UN			

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

DANIEL DE SOUSA
VALE: 01361497400

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 DN: CN=DANIEL DE SOUSA, OU=Secretaria de
 Recursos Humanos do Brasil, O=BRASIL, C=BR
 AT: O=SEM BRANCO, OU=31514048900192, OU=BRASIL, C=BR
 Reason: your signing reason here
 Created: 2024.01.11 10:00:00
 Full PDF Reader Version: 2023.2.0

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ITEM	SERVIÇOS			Quantidade	=	Total	
17.2.3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA						
	Medição 06		Chegada	1,00	=	1,00	UN
	Medição 06		Saída	1,00	=	1,00	UN
	Medição 06		Extravasos e Limpeza	2,00	=	2,00	UN
			Acumulado	4,00	=	4,00	UN
			Anterior	0,00	=	0,00	UN
			Periodo	4,00	=	4,00	UN
17.2.4	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL						
	Medição 06	Chegada - Adutora	Base	1,50	=	10,00	
	Medição 06	Extravasos	Fuste	1,50	=	10,00	
	Medição 06	Saída - Rede	Reservatório	1,50	=	2,50	M
	Medição 06	Limpeza		1,50	=	10,00	M
			Acumulado	48,50	=	48,50	UN
			Anterior	0,00	=	0,00	UN
			Periodo	48,50	=	48,50	UN
17.2.5	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)						
	Medição 06		Chegada	1,00	=	1,00	UN
	Medição 06		Saída	1,00	=	1,00	UN
	Medição 06		Extravasos e Limpeza	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado	3,00	=	3,00	UN
			Anterior	0,00	=	0,00	UN
			Periodo	3,00	=	3,00	UN
17.2.6	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"						
	Medição 06		Extravasos e Limpeza	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado	1,00	=	1,00	UN
			Anterior	0,00	=	0,00	UN
			Periodo	1,00	=	1,00	UN
17.2.7	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"						
	Medição 06		Chegada	1,00	=	1,00	UN
	Medição 06		Saída	1,00	=	1,00	UN
	Medição 06		Extravasos e Limpeza	2,00	=	2,00	UN
			Acumulado	4,00	=	4,00	UN
			Anterior	0,00	=	0,00	UN
			Periodo	4,00	=	4,00	UN
17.2.8	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"						
	Medição 06		Chegada	2,00	=	2,00	UN
	Medição 06		Saída	2,00	=	2,00	UN
	Medição 06		Extravasos e Limpeza	1,00	=	1,00	UN
			Acumulado	5,00	=	5,00	UN
			Anterior	0,00	=	0,00	UN
			Periodo	5,00	=	5,00	UN
17.3	OUTROS						
17.3.1	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO						
	Medição 06			10,00	=	10,00	UN
			Acumulado	10,00	=	10,00	UN
			Anterior	0,00	=	0,00	UN
			Periodo	10,00	=	10,00	UN

MARCOS VENICIUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF: 047 277 123-00
 PORTARIA: 077/2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
 DN: c=BR, cn=Daniel De Sousa, ou=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil, o=BRASIL, email=daniel.de.sousa@brasil.gov.br, ou=Assessoria, cn=DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location here
 Full PDF Reader Version: 2022.0.0

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe****Documento de Intenção de Despesa****DID:** 27622024**Data:** 09/05/2024**Fornecedor:** BRIMAX ENGENHARIA**CNPJ:** 39.695.545/0001-03**Endereço:** AV. WILSON ROSADO**Bairro:** AEROPORTO**Cidade:** Mossoró**UF:** RN**CEP:** 59607860**Telefone:** 8433166644**E-Mail:****U. Orçamentária:** 0601 - Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 17 - Saneamento**Dotação:** 309**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1026 - Construção, ampliação e reforma da Rede de Abastecimento de Agua**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 27.06.01/2023 - Licitação: 27.06.01/2023**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 448.871,31**Histórico**

O 6º E 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZUPEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA	1,00	448.871,31	448.871,31

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

MARCOS VENICIUS NOGUEIRA PINHEIRO

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

Folha de Pagamento

Pag.: 8 de 24

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03

Forças Pessoal 7.209,0

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 23/01/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
006 - JAGUARIBE					
000049	ANTONIO MATHEUS DO NASCIMENTO GOMES ✓				
	Cargo: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60	
		310 INSS	9%		119,00
				1.557,60	119,00
		FGTS: 124,60			Líquido a receber: 1.438,60

Data: 1/1 Assinatura: *Antonio Matheus*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/07/2023	0	0	220:00	1.557,60	1.557,60	1.557,60

000041	ANTONIO NEWTON DO NASCIMENTO ✓					
	Cargo: OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60		
		300 Adiantamento Compensação				1.261,04
		310 INSS	12%			277,13
		311 IRRF	7,5%			38,45
				3.152,60		1.576,62
		FGTS: 252,20				Líquido a receber: 1.575,98

Data: 1/1 Assinatura: *Antonio Newton*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/11/2023	0	0	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.624,60

000043	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS ✓					
	Cargo: BETONEIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		300 Adiantamento Compensação				865,04
		310 INSS	9%			173,45
				2.162,60		1.038,49
		FGTS: 173,00				Líquido a receber: 1.124,11

Data: 1/1 Assinatura: *Antonio Rodrigues*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/12/2023	2	2	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60

000047	BRUNO FREITAS DE OLIVEIRA ✓					
	Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR					
		011 Salário-Base	21 dia(s)	1.961,48		
		300 Adiantamento Compensação				784,59
		310 INSS	9%			155,35
				1.961,48		939,94
		FGTS: 156,91				Líquido a receber: 1.021,54

Data: 1/1 Assinatura: *Bruno Oliveira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/01/2024	0	0	220:00	2.802,12	1.961,48	1.961,48

Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03

Fortes Pessoal 7.209,0

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 23/01/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

006 - JAGUARIBE

000016 CLEILSON DE SOUSA ARAUJO ✓

Cargo: OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60			
300 Adiantamento Compensação					1.261,04
310 INSS	12%				277,13
311 IRRF	7,5%				28,82
				3.152,60	1.566,99
FGTS: 252,20					1.585,61
					Líquido a receber:

Data: 1/1 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
12/05/2023	2	2	220:00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.496,29

000045 CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA ✓

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60			
300 Adiantamento Compensação					865,04
310 INSS	9%				173,45
				2.162,60	1.038,49
FGTS: 173,00					1.124,11
					Líquido a receber:

Data: 1/1 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
05/12/2023	0	0	220:00	2.162,60	2.162,60	2.162,60	

000055 EMERSON DE SOUZA NASCIMENTO ✓

Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80			
310 INSS	12%				236,47
311 IRRF	7,5%				13,04
				2.813,80	249,51
FGTS: 225,10					2.564,29
					Líquido a receber:

Data: 1/1 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
23/08/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	2.285,80

000018 FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS NETO ✓

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.100,00			
300 Adiantamento Compensação					1.240,00
310 INSS	12%				270,81
311 IRRF	7,5%				34,50
				3.100,00	1.545,31
FGTS: 248,00					1.554,69
					Líquido a receber:

Data: 1/1 Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/06/2023	1	1	220:00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.572,00

Folha de Pagamento

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03
 Mês/Ano: 01/2024
 Emissão: 23/01/2024

Forces Pessoal 7.209,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

006 - JAGUARIBE

000050 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOMES FILHO ✓

Cargo: TOPOGRAFO

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.500,00		
310 INSS	12%			318,81
311 IRRF	15%			75,40
		3.500,00		394,21
	FGTS: 280,00		Líquido a receber:	3.105,79

Data: 1/1 Assinatura: FRANCISCO DAS CHAGAS

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
13/07/2023	0	0	220:00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.972,00

000046 FRANCISCO MAURICIO MELO MAGALHAES ✓

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60		
300 Adiantamento Compensação				574,64
310 INSS	9%			108,11
		1.436,60		682,75
	FGTS: 114,92		Líquido a receber:	753,85

Data: 1/1 Assinatura: Francisco Meo

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/12/2023	0	0	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60	

000017 FRANCISCO PEREIRA LIMA ✓

Cargo: MOTORISTA CAMINHAO

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.813,80		
300 Adiantamento Compensação				1.125,52
310 INSS	12%			236,47
311 IRRF	7,5%			13,04
		2.813,80		1.375,03
	FGTS: 225,10		Líquido a receber:	1.438,77

Data: 1/1 Assinatura: Francisco Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/05/2023	0	0	220:00	2.813,80	2.813,80	2.813,80	2.285,80

000044 FRANCISCO VALRICELIO GOMES DOS SANTOS ✓

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	3 cota(s)	186,12		
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.436,60		
300 Adiantamento Compensação				574,64
310 INSS	9%			108,11
		1.622,72		682,75
	FGTS: 114,92		Líquido a receber:	939,97

Data: 1/1 Assinatura: Francisco Valricelio

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/12/2023	3	3	220:00	1.436,60	1.436,60	1.436,60	

Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 24

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545/0001-03

Forças Pessoal 7.209,0

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 23/01/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
006 - JAGUARIBE	000053 GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA ✓					
Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.557,60		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		144,42	
				1.840,00	144,42	
			FGTS: 147,20	Líquido a receber:	1.695,58	
		Data: 1/1	Assinatura: GLEISTON			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2023	0	0	220,00	1.557,60	1.840,00	1.840,00
00051	JORGE GABRIEL GOMES MARINS ✓					
Cargo: APONTADOR DE PRODUÇÃO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.162,60		
		310 INSS	9%		173,45	
				2.162,60	173,45	
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.989,15	
		Data: 1/1	Assinatura: Jorge Gabriel			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/09/2023	0	0	220,00	2.162,60	2.162,60	2.162,60
00022	JOSE GLEYDSON DE LIMA MACIEL ✓					
Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.700,00		
		300 Adiantamento Compensação			1.480,00	
		310 INSS	12%		342,81	
		311 IRRF	15%		104,74	
				3.700,00	1.927,55	
			FGTS: 296,00	Líquido a receber:	1.772,45	
		Data: 1/1	Assinatura: Jose Gleydson			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/06/2023	1	1	220,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
					BCIRRF(L)	
					3.167,60	
00036	KLEYTON DA SILVA LIMA ✓					
Cargo: OP DE RETROESCAVADEIRA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00		
		300 Adiantamento Compensação			1.000,00	
		310 INSS	9%		203,82	
				2.500,00	1.203,82	
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	1.296,18	
		Data: 1/1	Assinatura: Kleyton			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
19/09/2023	1	1	220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 24

Empresa: BRIMAX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.695.545.0001-03
Mês/Ano: 01/2024
Emissão: 23/01/2024

Fortes Pessoal 7.209,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
006 - JAGUARIBE					
000033	LUIZ FABIANO DA SILVA JUNIOR ✓				
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.583,21	
		300 Adiantamento Compensação			633,28
		310 INSS	9%		121,30
				1.583,21	754,58
			FGTS: 126,65	Líquido a receber:	828,63

Data: 1/1 Assinatura: *Luiz Fabiano*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/08/2023	0	0	220,00	1.583,21	1.583,21	1.583,21

000052 MANOEL EUDES DA SILVA ✓
Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.152,60	
		310 INSS	12%		277,13
		311 IRRF	7,5%		38,45
				3.152,60	315,58
			FGTS: 252,20	Líquido a receber:	2.837,02

Data: 1/1 Assinatura: *Manoel Eudes*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/05/2023	0	0	220,00	3.152,60	3.152,60	3.152,60	2.624,60

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03				
COMP: 01/2024	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 90016/427472				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EMERSON DE SOUZA NASCIMENTO	2.813,80	0,00	127.58903.44-1	0,00	23/08/2023	01	02/01/2024	N3	02/01/2024	225,11	07151
MANOEL EUDES DA SILVA	3.152,60	0,00	127.71092.64-8	0,00	05/05/2023	01	02/01/2024	N3	02/01/2024	225,11	07151
ANTONIO MATEUS DO NASCIMENTO GOMES	1.557,60	0,00	161.00684.64-1	0,00	13/07/2023	01	02/01/2024	N3	02/01/2024	252,21	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA GOMES FILHO	3.500,00	0,00	162.56955.10-3	0,00	13/07/2023	01	02/01/2024	N3	02/01/2024	124,60	0,00
GLERISTON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.840,00	0,00	162.85257.87-7	0,00	01/09/2023	01	02/01/2024	N3	02/01/2024	280,00	0,00
JORGE GABRIEL GOMES MARTINS	2.162,60	0,00	163.03945.49-0	0,00	13/09/2023	01	02/01/2024	N3	02/01/2024	147,20	0,00
LINDOMAR DE BRITO OLIVEIRA	3.636,83	0,00	164.03137.78-7	0,00	11/01/2024	01	24/01/2024	J	24/01/2024	173,00	07151
ANTONIO NEWTON DO NASCIMENTO	3.152,60	0,00	129.23108.19-3	0,00	01/11/2023	01	252,21	0,00	07151	0,00	07151
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	2.162,60	0,00	161.00029.31-7	0,00	05/12/2023	01	173,00	0,00	07151	0,00	07151
BRUNO FREITAS DE OLIVEIRA	1.961,48	0,00	161.32649.28-0	0,00	11/01/2024	01	156,91	0,00	07151	0,00	07151
CLEILSON DE SOUSA ARAUJO	3.152,60	0,00	161.77886.17-6	0,00	12/05/2023	01	252,20	0,00	07152	0,00	07152
CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA	2.162,60	0,00	126.29943.19-6	0,00	05/12/2023	01	173,01	0,00	07152	0,00	07152
FRANCISCO BEZERRA DAS CHAGAS NETO	3.100,00	0,00	180.00754.96-2	0,00	01/06/2023	01	248,00	0,00	04101	0,00	04101
FRANCISCO MAURICIO MELO MAGALHAES	1.436,60	0,00	163.34583.43-4	0,00	05/12/2023	01	114,92	0,00	07170	0,00	07170
FRANCISCO PEREIRA LIMA	2.813,80	0,00	123.21495.12-1	0,00	26/05/2023	01	225,11	0,00	07825	0,00	07825

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
 HORA: 11:35:31
 PAG: 0005/0014

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000810 959701802402 207685400833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FEAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03
TOMADOR/OBRA: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	INSCRIÇÃO: 90016/427472	INSCRIÇÃO: 90016/427472	INSCRIÇÃO: 90016/427472	INSCRIÇÃO: 90016/427472	INSCRIÇÃO: 90016/427472	INSCRIÇÃO: 90016/427472	INSCRIÇÃO: 90016/427472
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
FRANCISSO VALRICELETO GOMES DOS SANTOS	1.436,60	160.43321.87-5	0,00	05/12/2023	01		114,93
JOSE GLEYDSON DE LIMA MACIEL	3.700,00	127.41213.19-6	0,00	26/06/2023	01		296,01
KLEYTON DA SILVA LIMA	2.500,00	164.17485.04-9	0,00	19/09/2023	01		200,00
LUIZ FABIANO DA SILVA JUNIOR	1.583,21	200.36089.35-9	0,00	10/08/2023	01		126,65

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 47.825,52 0,00 4.177,42 3.826,01 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
HORA: 11:35:31
PÁG: 0006/0014

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000810 959701802402 207685200833 969554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO N° DE CONTROLE: DEQ55G0AV1P0000-7
LOGRADOURO: AV WILSON ROSADO 150 UF: RN CEP: 59607-860 BAIRRO: AEROPORTO
CIDADE: MOSSORO
CAT QUANT REMUNERACAO SEM 13° REMUNERACAO 13° BASE CAL PREV SOC BASE CAL PREV SOC
01 19 47.825,52 0,00 47.825,52 0,00
TOTALS: 19 47.825,52 0,00 47.825,52 0,00

N° ARQUIVO: MaySunM051M0000-8
INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 90016/427472
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

DATA: 31/01/2024
HORA: 11:35:31
PAG: 0007/0014

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO Nº DE CONTROLE: DE055g0av1p0000-7
LOGRADOURO: AV WILSON ROSADO 150 BAIRRO: AEROPORTO
CIDADE: MOSSORO UF: RN CEP: 59607-860 TELEFONE: 0084 3316 6644 CNAE PREPONDERANTE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.765,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.177,42
SALÁRIO FAMILIA: 186,12 RECEITA EVENTO DESP/BAIROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PT: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	6 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z7 :	0 Z8 :	0 Z9 :	0 Z0 :

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEIPE 3.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2024
HORA: 11:35:31
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000810 959701802402 207685200833 963554500013

EMPRESA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 39.695.545/0001-03 N° ARQUIVO: MaySumM051W0000-8
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: DyBDDJGJQ0000-6

TOMADOR/OBRA : IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INSCRIÇÃO: 900167427472 N° CONTROLE: DQ5590AVLP0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA 000 CENTRO JAGUARIBE 63475970 CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	47.825,52	REM SEM 13° SALÁRIO	47.825,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.826,01
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	:9	TOTAL TRABALHADORES	19

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	47.825,52	REM SEM 13° SALÁRIO	47.825,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.177,42	DEPÓSITO	3.826,01
VAL DEVIDO PREV SOC	17.765,04	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	19



Usuário: ALEXANDRE GOMES DIOGENES

CPF: 014.814.663-56

Sair do Sistema
08/12/23

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastrados	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Documentos Orçamentários

07.443.708/0001-66 - MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Instrumentos Contratuais

Histórico[Instrumento Contratual](#)[Checklist](#)[Termos Aditivos](#)

Checklist

Situação da AIO - Autorização de Início do Objeto:

Emitida pelo sistema em 08/12/2023.

Itens de Verificação para a Conclusão de Instrumento Contratual	Situação
1 Anexo do Instrumento Contratual.	✓
2 Anexo da Publicação do Extrato do Instrumento Contratual.	✓
3 O prazo de execução do objeto do Instrumento Contratual está dentro do prazo de vigência do Instrumento Contratual.	✓
4 Instrumento Contratual ou Termo Aditivo está vigente.	✓
5 A empresa vencedora do processo de compra está cadastrada no sistema.	✓

Itens de Verificação para a Emissão da AIO	Situação
1 Recebimento dos recursos após o aceite da fase de análise do Projeto Básico.	⊘
2 Inexistência de cláusula suspensiva.	✓
3 Documentação da licença ambiental de instalação (Existe e está vigente) ou dispensa (Existe).	✓

[Voltar](#)

ORDEM DE SERVICO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
27.06.01/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
27.06.01/2023	27.06.01/2023	28 de Setembro de 2023
Contratado		
BRIMAX ENGENHARIA LTDA		
Endereço		
AV. WILSON ROSADO, S/N – AEROPORTO – MOSSORÓ/RN		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
01.816.139/0001-70		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 2.189.781,57 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		300 (trezentos) dias

Jaguaribe – CE, 24 de novembro de 2023.

CHARLES DE LIMA
NUNES:95301658
387

Assinado de forma digital
por CHARLES DE LIMA
NUNES:95301658387
Dados: 2023.11.24 10:03:47
-03'00'

Charles de Lima Nunes
Secretário de Infraestrutura, Transportes
e Urbanismo
CONTRATANTE

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Daniel De Sousa Vale
CPF: 013.614.974-08

Daniel de Sousa Vale
BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

Concorrência Pública nº 27.06.01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27.06.01/2023 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVES DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO E DO OUTRO LADO, A EMPRESA BRIMAX ENGENHARIA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O Município de Jaguaribe/CE, por intermédio do SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO, sediada Praça Senador Fernandes Távora, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO, na pessoa do seu Ordenador de Despesas o Sr. CHARLES DE LIMA NUNES, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 39.695.545/0001-03 estabelecida à Av. Wilson Rosado, S/N - Aeroporto - Mossoró/RN, representada por seu administrador o Sr. Daniel de Sousa Vale, portador(a) do CPF nº 013.614.974-08, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com o Processo de Licitação, Concorrência Pública nº 27.06.01/2023 cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, I, B, § 1º, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual em R\$ 0,57 (cinquenta e sete centavos), passando de R\$ 2.189.781,00 (Dois milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais) para R\$ 2.189.781,57 (Dois milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e Cinquenta e sete centavos), gerando uma repercussão percentual na ordem de 0,000026% do contrato.

Fica aditado o contrato de nº 27.06.01/2023, atendendo aos limites prescritos pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, em 0,000026% do valor de R\$ 2.189.781,00 (trinta e



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

noventa mil e seiscentos reais) para **R\$ 2.189.781,57** (Quarenta mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS JUSTIFICATIVAS

Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza a supressão sobre o quantitativo do contrato na ordem de **0,000026%**, podendo a Administração impô-la ao contratado na avenca do instrumento contratual.

Justificam este aditivo os expedientes afins contidos no processo administrativo próprio nº 27.06.01/2023, ressaltando-se que os valores despendidos com o presente aditivo correm por conta da dotação orçamentária: 06.01.17.544.0025.1.026, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

CHARLES DE
LIMA
NUNES:9530165
8387

Assinado de forma digital
por CHARLES DE LIMA
NUNES:95301658387
Dados: 2023.11.24
14:08:00 -03'00'

CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E
URBANISMO

Jaguaribe - CE, 24 de novembro de 2023.

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Assinado de forma digital
por DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Daniel de Sousa Vale
BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CONTRATADO (A)

Testemunhas:

01. Natalia Diriz Lima
Nome:
CPF/MF: 06292345359

02. Marcelo Augusto de Almeida
Nome:
CPF/MF: 84852801304



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	CONTRATO SEM ACRÉSCIMO	PORC. (%)	CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO
			TOTAL		TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE	MENSAL	R\$ 2.189.781,00	0,000026%	R\$ 2.189.781,57
			VALOR TOTAL: R\$ 2.189.781,57		

CHARLES DE LIMA
NUNES:95301658
387

Assinado de forma digital
por CHARLES DE LIMA
NUNES:95301658387
Data: 2023.11.24
14:08:32 -03'00'

CHARLES DE LIMA NUNES
SECRETÁRIO ADJUNTO DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E
URBANISMO

Jaguaribe - CE, 24 de novembro de 2023.

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Assinado de forma digital
por DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Daniel de Sousa Vale
BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CONTRATADO (A)



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

CONTRATO Nº 27.06.01/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, COM A EMPRESA BRIMAX ENGENHARIA LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo – SEINFRA, neste ato representado por seu Secretário Adj., o Sr. Charles de Lima Nunes infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **BRIMAX ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 39.695.545/0001-03 estabelecida à Av. Wilson Rosado, S/N – Aeroporto – Mossoró/RN, representada por seu administrador o Sr. Daniel de Sousa Vale, portador(a) do CPF nº 013.614.974-08, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27.06.01/2023**, Processo nº **27.06.01/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 27.06.01/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da **CONTRATADA**.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da **CONTRATADA**, parte integrante desde processo.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o **Valor Global de R\$ 2.189.781,00 (Dois milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **31 de Julho de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Atestado de firma digital por
DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Dados: 2023.09.28 16:14:00
GT00



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

6.1- Os preços são firmes e irajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária SEINFRA – 06.01.17.544.0025.1.026, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Assinado de forma digital por
DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Data: 2023.09.28 16:18:22
-0300



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º do art. 6º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **300 (Trezentos) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhados de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo Secretário de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito,

DANIEL DE SOUSA
VALE:0136149740
8

Assinado de forma digital por
DANIEL DE SOUSA
VALE:0136149740
Data: 2023.09.28 15:18:43
-0300



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

DANIEL DE SOUSA Assinado de forma digital por DANIEL DE SOUSA
VALE:0136149740 VALE:0136149740B
8 Dados: 2023.09.28 16:16:54 -0300



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

- a) Advertência.
- b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambas da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

DANIEL DE SOUSA
VALE.0136149740
8

Autenticado de forma digital por
DANIEL DE SOUSA
Vale.0136149740
Data: 2023.08.28 16:19:02
0198



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 28 de setembro de 2023.

Charles de Lima Nunes
Secretário Adj. de Infraestrutura, Transportes e
Urbanismo
CONTRATANTE

DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408

Assinado de forma digital por
DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Dados: 2023.09.28 16:19:19 -03'00'

Daniel de Sousa Vale
BRIMAX ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.
NOME:
CPF/MF: 848.528.013.04

02.
NOME:
CPF/MF: 06.293349319



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.016.74274/72	Nome da obra BRIMAX ENGENHARIA LTDA	Data do cadastramento 20/10/2023 13:43	
Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Rural	ART CE20231289098	RRT CIB 0000000-0	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 28/09/2023			
CNAE 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação			

Situação da obra

Situação Ativa	Data 28/09/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

Pais BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro CENTRO	Logradouro OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA	Número S/N	
Observações IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			

Responsável

Nome BRIMAX ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 39.695.545/0001-03	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 28/09/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 18.348,00	Número do Contrato 27.06.01/2023	Valor do Contrato R\$ 2.189.781,00
-----------------------------------	----------------------------	--	--

 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA DE OBRAS	Nº DA LICENÇA 608	
	DATA APROVAÇÃO 24/11/2023	
	PROCESSO	VALIDADE 31/12/2024

ENDEREÇO SÍT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66		CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO		CREA/CAU RNP 061572761-1	ART CE 20231289098
CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) DANIEL DE SOUSA VALE		CREA/CAU 2105252826	ART CE 20231289098

COD. OBRA 608	ÁREA DO TERRENO 18.348,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 m ²	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
LOTEAMENTO		QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000

VALOR DA OBRA 2.189.781,57	DATA DO INÍCIO DA OBRA 24/11/2023
DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /
DATA DO FINAL DA OBRA 27/09/2024	

DESCRIÇÃO DO PROJETO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRA, E TAPERINHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO
JAGUARIBE, 28 DE Novembro DE 2023

CÓD DE VALIDAÇÃO: 00101011W73990000608



Scanei para validar este documento



Rafael Gomes Diogenes
Secretário M. de Infraestrutura,
Transporte e Urbanismo
PORTARIA 271/2021 CPE 600.323.083-06

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231289098

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DANIEL DE SOUSA VALE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2105252826

Registro: 325109CE

Empresa contratada: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Registro : 0010510435-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 27.06.01/2023

Celebrado em: 28/09/2023

Valor: R\$ 2.189.781,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Senador Fernandes Távora

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 28/09/2023

Previsão de término: 28/07/2024

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.348,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408

Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00

PORTARIA: 0777/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

Local

data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 04/10/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8216468718

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZYZ7W
Impresso em: 04/10/2023 às 13:25:58 por: , ip: 192.168.100.1

www.crea.org.br

faleconosco@crea.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 6.700,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 04/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas: -5.904740, -38.621789

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
16 - Execução		
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241340643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	INICIAL	
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, GERENCIANDO, ELABORANDO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANEJANDO E FISCALIZANDO AS OBRAS PÚBLICAS E ELABORANDO PROJETOS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO-0318327530

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

_____ de _____ de _____

Local

data

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento

MARCOS VENÍCIOS N. PINHEIRO
Ordem de Despesa
077/2024
PORTARIA: 077/2024

10. Valor

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 05/01/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8216648823





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221063498

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20221008813

1. Responsável Técnico

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGº DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL**

RNP: 0604336942

Registro: 32193CE

Empresa contratada: **JOTA BARROS PROJETOS E ACESSORIA EIRELI - EPP**

Registro: 0000385395-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE**

CPF/CNPJ: 05.722.202/0001-60

RUA 7 DE SETEMBRO

Nº: 440

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **20227053**

Celebrado em: **13/06/2022**

Valor: **R\$ 29.998,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de início: **13/06/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE**

CPF/CNPJ: 05.722.202/0001-60

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	2,00	un
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	2,00	un
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	2,00	un
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2,00	un
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2,00	un
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	2,00	un
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA	2,00	un
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	2,00	un
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2,00	un
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

- 1) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CEARÁ CONVÊNIO 924028/2021.
- 2) LOCALIDADES ATENDIDAS: PAU DARCO, ZIPUEIRA, TAPERINHA, RIACHO DO MEIO E AROEIRA.

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.atar.br/publico> com a chave: 1b1c02
Impresso em: 26/09/2022 às 11:03:29 por: 181.222.139.226





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 11:35:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMAX ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0084) 33166644
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.449,74	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 39.695.545/0001-03	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.195,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.195,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000810 959701802402 207685200833 969554500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 11:35:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BRIMAX ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0084) 33166644
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.449,74	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 39.695.545/0001-03	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.195,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.195,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000810 959701802402 207685200833 969554500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221063498

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20221008813

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Claudio José Queiroz Barros
OTA BARRÓS PROJETOS
Claudio José Queiroz Barros
Engº Civil - CREA 13479-CE

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS - CPF: 744.640.863-49

[Assinatura]
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE -
CNPJ: 05.722.202/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78** Registrada em: **23/09/2022** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8215635563**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://orea-ce.atac.com.br/pub/insc> com a chave: 10x02
Impresso em: 26/09/2022 às 11:03:29 por: p: 181.222.138.226

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR

Declaramos sob as penas da lei em referência a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27.06.01/2023 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. que a empresa BRIMAX ENGENHARIA LTDA., de CNPJ nº 39.695.545/0001-03 DECLARA, que não possui na obra servidor público.

Mossoró/RN, 16 de Abril de 2024

Atenciosamente,

DANIEL DE
SOUSA

VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: c=BR, ou=CPBrasil, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RPB-a-CPF-A1, ou=EM
BRANCO, ou=5101408002185, ou=
videoconferencia, ou=DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Reason: Eu, confiro a assinatura deste documento
local: _____
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Daniel de Sousa Vale
Representante Legal
Engenheiro Civil
CREA: 2105252826



Associado: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Cooperativa: 2207 Conta: 28588-9 Impresso em: 15/04/2024 17:53:54

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE - FGTS - 0180 - AGENTE
ARRECADADOR - CNC 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Código de Barras: 85860000081959701802402076852008396955450001

CNPJ/CEI Empresa/CPF: 39.695.545/0001-XX

Data do Pagamento: 07/02/2024

Valor Total (R\$): 8.195,97

Data Validade: 07/02/2024

Competência: 01/2024

Autenticação Eletrônica: 65c2.854e.37c2.9503.2655.ac0f.

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2207 PGF 00001 *****8195,97RR07/02/2024 * *****
3NS FGTS180-G

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Empresa Conveniada: 41GA

Número Sequencial do Arquivo: 134

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0600 724 7220



Associado: BRIMAX ENGENHARIA LTDA

Cooperativa: 2207

Conta Corrente: 28588-9

impresso em 15/04/2024 18:04:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858400002631108903852405520716240528444982267484

Data do Pagamento: 21/02/2024

Número do Documento: 07162405244498226

Valor Total (R\$): 26.310,89

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2207 IB 0112 *****26310,89RR
21/02/2024 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: D17C.01AF.E644.E16A.AC85.73FD.FFF3.362E

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.695.545/0001-03	Razão Social BRIMAX ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24052.4449822-6	Pagar este documento até 21/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206764535			Valor Total do Documento 26.310,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.132,39	7,03		2.139,42
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.230,46	20,56		6.251,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.501,49	4,95		1.506,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.567,04	5,17		1.572,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	125,36	0,41		125,77
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	626,81	2,06		628,87
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	940,22	3,10		943,32
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	376,09	1,24		377,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	940,22	3,10		943,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8.183,59	27,00		8.210,59

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

21/02/2024 14:38:56

85840000263 1 10890385240 5 52071624052 8 44498226748 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000263 1	10890385240 5	52071624052 8	44498226748 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 39.695.545/0001-03
Número: 07.16.24052.4449822-6
Pagar até: 21/02/2024
Valor: 26.310,89



Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.015.29362/75	1.022,94	3,27		1.026,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.29362/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.015.29362/75	81,83	0,27		82,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.29362/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.015.29362/75	409,17	1,35		410,52
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.29362/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI CNO:90.015.29362/75	613,76	2,02		615,78
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.29362/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.015.29362/75	245,50	0,81		246,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.29362/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CNO:90.015.29362/75	1.227,53	4,05		1.231,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.29362/75				
	Totais	26.224,48	86,49		26.310,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
ENDEREÇO: ZONA RURAL			MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE
DATA DA VISITA: 01/02/2024	FISCAL: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - RNP: 0615727611	CÓDIGO DA OBRA:	
Nº DO CONTRATO: 27.06.01/2023	CONTRATADA: BRIMAX ENGENHARIA LTDA		
TIPO DE OBRA: ADUTORA	INÍCIO DA MEDIÇÃO: 11/01/2024	TÉRMINO DA MEDIÇÃO: 31/01/2024	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
INSTALAÇÃO DE OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	60,24%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA CAPTAÇÃO - SERVIÇOS	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
CAPTAÇÃO EM POÇO ESCAVADO - SERVIÇOS	100,00%		
CAPTAÇÃO EM POÇO ESCAVADO - MATERIAL	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE- SERVIÇOS	100,00%	PREVISTO:	
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE- MATERIAIS	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	69,08%
RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-01 - SERVIÇOS	100,00%		
RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-01 - MATERIAIS	100,00%		
ETA (CASA DE QUÍMICA, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES) -	100,00%		
ETA (CASA DE QUÍMICA, URBANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES) -	69,31%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TAPERINHA - SERVIÇOS	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TAPERINHA - MATERIAIS	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AROEIRA - RIACHO DE MEIO -	100,00%		
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA AROEIRA - RIACHO DO MEIO -	100,00%		
RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS- FUSTE 10,0M VOL. 10M³	100,00%		

MARCOS VENICIOUS N. PINHEIRO
 Ordenador de Despesa
 CPF- 047 277 123-00
 PORTARIA: 077 / 2024

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

RESERVATÓRIO ELEVADO - MATERIAIS - FUSTE 10,0M VOL.	100,00%	
REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - SERVIÇOS	0,00%	
REDE DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - MATERIAIS	0,00%	
LIGAÇÕES PREDIAIS DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - SERVIÇOS	0,00%	
LIGAÇÕES PREDIAIS DAS LOCALIDADES DE AROEIRA E RIACHO DO MEIO - MATERIAIS	0,00%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe - CE, 02 de Fevereiro de 2024		

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

MARCOS VENICTUS N. PINHEIRO
Ordenador de Despesa
CPF: 047 277 123-00
PORTARIA: 077/2024

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 11/01/2024	FOLHA Nº	1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:	QUINTA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉCN.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA AROEIRA			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	EFETIVO: 01 ENGENHEIRO 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO 01 PEDREIRO 01 BETONEIRO 02 AJUDANTES 02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA VALE:0136149740		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:		
Empresa Empreiteira RNP: 061572761-1 Subempreiteira		Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:0136149740 DN: CN=DANIEL DE SOUSA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=101404000102, OU=videoconferencia - DANIEL DE SOUSA VALE:0136149740 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Field PDF Reader Version: 2023.2.0		
Atividade		Data Início	Data Fim	Nº ART

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 12/01/2024	FOLHA Nº	2	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023			
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023			
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:		SEXTA-FEIRA	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA			
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA AROEIRA ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO				
	EFETIVO:				
	01 ENGENHEIRO				
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO				
	01 PEDREIRO				
	01 BETONEIRO				
	02 AJUDANTES				
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.					
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.					
Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761-1		Engº CONTRATADA: DANIEL DE SOUSA (Resp. Têc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408			
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade	Data Início	Data Fim	Nº ART

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: cn=DANIEL DE SOUSA, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, DN+RFB e CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
DO BRASIL, CN=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Full PDF Reader Version: 2023.2.0

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 13/01/2024	FOLHA Nº	3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:		SÁBADO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.	SEM ATIVIDADE			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART		DANIEL DE SOUSA		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408		
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade	Data Início	Data Fim
				Nº ART

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: cn=Daniel De Sousa, o=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil - RFB, ou=RH e CTR AT, ou=RH BRANCO, ou=SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
File PDF-Reader Version: 2023.12

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 15/01/2024	FOLHA Nº	5
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:		SEGUNDA-FEIRA
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA AROEIRA			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	EFETIVO:			
	01 ENGENHEIRO 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO 01 PEDREIRO 01 BETONEIRO 02 AJUDANTES 02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART		Engº CONTRATADA: DANIEL DE SOUSA (Resp. Téc.) - Nº ART Execução:		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		VALE:01361497408 <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=Daniel, ou=CA-Brasil, o=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil - RFB, ou=RPB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=010-60480001-00, ou=videtur@brasil.com.br , c=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 =Location, you'd signing match here =Location, you'd signing location here Post PDF Reader Version: 2023.2.0</small>		
Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim	Nº ART

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 16/01/2024	FOLHA Nº	6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:	TERÇA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA AROEIRA ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS, RESERVATÓRIO ELEVADO EXECUÇÃO DE PISO DA CALÇADA DE PASSEIO DO RESERVATÓRIO ELEVADO			
	EFETIVO: 01 ENGENHEIRO 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO 01 PEDREIRO 01 BETONEIRO 02 AJUDANTES 02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART Fiscalização:	Engº CONTRATADA: (Resp. Téc.) - Nº ART Execução:			
Wilson Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil INEP: 061572761-1	DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 <small>Digitally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=DANIEL DE SOUSA, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RPB, ou=RPB e CPF A1, ou=EMBRANCO, ou=31010408000101, ou=Instituto Brasileiro de Registro de Empresas e Profissionais, ou=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Location: your signing location here Post PDF Reader Version: 2023.2.0</small>			
Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim	Nº ART

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 20/01/2024	FOLHA Nº	10
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:		SÁBADO
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA AROEIRA			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 3MM			
	EFETIVO:			
	01 ENGENHEIRO			
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO			
	01 PEDREIRO			
	01 BETONEIRO			
	02 AJUDANTES			
02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART		Engº CONTRATADA:		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408		
Empresa Empreiteira: 06 572761-1		Atividade		Nº ART
Subempreiteira				

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: cn=Daniel, o=CMOP-Serra, ou=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil, st=BR, ou=RSB e CNP, A1, OU=SEM BRANCO, OU=31014048000162, OU=videconferencia
C=BRANCO, OU=31014048000162, OU=videconferencia
C=BRANCO, OU=31014048000162, OU=videconferencia
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Post: PDF-Viewer Version: 2023.2.2

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 21/01/2024	FOLHA Nº	11
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023	
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL			O.S. Nº.: 27.06.01/2023	
CONTRATADA: BRIMAX		PRAZO DECORRIDO:	DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE			
	ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROF.			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
	Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:		
(Proprietário) - Nº ART	DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 <small>Digítally signed by DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 DN: cn=BR, o=CP, ou=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil - PSE, ou=BR, ou=CP, ou= (EM BRANCO), ou=3151404800192, ou=www.danielde.com.br, cn=DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0</small>			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061672761.1	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: 01361497408			
<u>Empresa Empreiteira / Subempreiteira</u>	<u>Atividade</u>	<u>Data Início</u>	<u>Data Fim</u>	<u>Nº ART</u>

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

2756

2757

2758

2759

2760

2761

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

2796

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

2810

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

2838

2839

2840

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

2852

2853

2854

2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861

2862

2863

2864

2865

2866

2867

2868

2869

2870

2871

2872

2873

2874

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

2900

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

2943

2944

2945

2946

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2959

2960

2961

2962

2963

2964

2965

2966

2967

2968

2969

2970

2971

2972

2973

2974

2975

2976

2977

2978

2979

2980

2981

2982

2983

2984

2985

2986

2987

2988

2989

2990

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

3000

DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA: 25/01/2024	FOLHA Nº	15
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023	

OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL	O.S. Nº.: 27.06.01/2023
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO: QUINTA-FEIRA
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA RIACHO DO MEIO
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:
	01 ENGENHEIRO
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
	01 PEDREIRO
	01 BETONEIRO
	02 AJUDANTES
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART	Engº CONTRATADA: DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: c=BR, ou=CPM-Brasil, ou=Secretaria de Obras,
ou=Fortaleza do Brasil - RPB, ou=RPB e CPF AT, ou=
EDM BRANCO, ou=310149800182, ou=
redecorfiscas, ou=DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Post PDF Reader Version: 2023.2.0

Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Inicio	Data Fim	Nº ART

1978

The following table shows the results of the survey conducted in 1978. The data is presented in a tabular format, with columns representing different categories and rows representing different sub-categories. The table is organized into several sections, each corresponding to a different aspect of the survey. The first section deals with the overall results, while the subsequent sections provide more detailed information about specific areas of interest. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison and analysis of the results. The table is organized into several sections, each corresponding to a different aspect of the survey. The first section deals with the overall results, while the subsequent sections provide more detailed information about specific areas of interest. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison and analysis of the results.

DIÁRIO DE OBRA	DATA DA VISITA: 27/01/2024	FOLHA Nº	17
-----------------------	----------------------------	----------	----

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023

OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL O.S. Nº.: 27.06.01/2023

CONTRATADA: BRIMAX PRAZO DECORRIDO: SÁBADO

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.	

Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:
(Proprietário) - Nº ART	DANIEL DE SOUSA
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: cn=Daniel, o=CPM Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=DM BRANCO, ou=131454800132, ou=videoconferencia, ou=DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Reason: your signing session here
Location: your signing location here
Full PDF Reader Version: 2023.2.0

Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Inicio	Data Fim	Nº ART

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 28/01/2024	FOLHA Nº	18
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:		DOMINGO	
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	SEM ATIVIDADE			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL:	Engº CONTRATADA:			
(Proprietário) - Nº ART	DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408			
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil	(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: VALE:01361497408			
Empresa Empreiteira / Subempreiteira	RNP: 061572761-1	Atividade	Data Início	Data Fim
				Nº ART

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: c=BR, o=CP Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=1514468000102, ou=videoconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Bibliography

9. Index

10. Glossary

11. Acknowledgements

12. Author Biographies

13. Contact Information

14. Declaration of Interest

15. Funding Sources

16. Data Availability Statement

17. Ethics Approval

18. Conflicts of Interest

19. Supplementary Materials

20. Correspondence

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 29/01/2024	FOLHA Nº	19
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:	SEGUNDA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA			
	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA			
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.	EFETIVO:			
	01 ENGENHEIRO			
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO			
	01 PEDREIRO			
	01 BETONEIRO			
	02 AJUDANTES			
	02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA			
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
	Engº FISCAL:		Engº CONTRATADA:	
(Proprietário) - Nº ART		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RND: 061572761-1		DANIEL DE SOUSA VALE:01361497408		
Empresa Empreiteira / Subempreiteira		Atividade	Data Inicio	Data Fim
				Nº ART

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: cn=BR, o=BRIMAX, ou=Secretaria de Receita
Federal do Brasil, rs=, c=BR, st=CE, ou=JAGUARIBE
(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=SECRETARIA, ou=DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Font PDF Reader Version: 2023.2.0

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a dense block of text, possibly a letter or a report, with some lines that are slightly more distinct than others. There are some faint markings that could be initials or a signature, but they are not clear enough to transcribe.



DIÁRIO DE OBRA DATA DA VISITA: 30/01/2024 FOLHA Nº 20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023

OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL O.S. Nº.: 27.06.01/2023

CONTRATADA: BRIMAX PRAZO DECORRIDO: TERÇA-FEIRA

CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÉC.

LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA RIACHO DO MEIO
 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO
 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO
 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

EFETIVO:

01 ENGENHEIRO
 01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
 01 PEDREIRO
 01 BETONEIRO
 02 AJUDANTES
 02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA

ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.

Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART

Engº CONTRATADA: DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408

Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil

(Resp. Téc.) - Nº ART Execução:

Digitedly signed by DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRE, OU=RSB, CN=DANIEL DE SOUSA (EM BRANCO), OU=31014568000162, OU=telecomercio, OU=DANIEL DE SOUSA
 VALE:01361497408
 Reason: pour signing reason here
 Location: your signing location here
 Post PDF Reader Version: 3523.2.0

Empresa Empreiteira	Subempreiteira	Atividade	Data Inicio	Data Fim	Nº ART
			//	//	
			//	//	
			//	//	
			//	//	
			//	//	

100

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information gathered is both reliable and comprehensive.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests that the company should continue to invest in its marketing efforts and focus on building long-term relationships with its customers.

DIÁRIO DE OBRA		DATA DA VISITA: 31/01/2024	FOLHA Nº	21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PAI JOÃO, RIACHO DO MEIO, AROEIRA, ZIPUEIRAS E TAPERINHA, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		CONTRATO Nº.: 27.06.01/2023		
OBRA: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		O.S. Nº.: 27.06.01/2023		
CONTRATADA: BRIMAX	PRAZO DECORRIDO:	QUARTA-FEIRA		
CONDIÇÕES DO TEMPO: SOL		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA		
ANOTAÇÕES DA CONTRATADA / RESP. TÊC.	LOCAÇÃO DE REDE PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA RIACHO DO MEIO			
	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC PBA DA ADUTORA RIACHO DO MEIO			
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA			
	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA			
	EFETIVO:			
	01 ENGENHEIRO			
	01 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO			
	01 PEDREIRO			
	01 BETONEIRO			
02 AJUDANTES				
02 OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA				
ANOTAÇÕES DA SUPERVISÃO / PROP.				
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO / SUP.				
Engº FISCAL: (Proprietário) - Nº ART		Engº CONTRATADA: DANIEL DE SOUSA V.ALE:01361497408		
Fiscalização: Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572767-7		(Resp. Téc.) - Nº ART Execução: DANIEL DE SOUSA V.ALE:01361497408		
Empresa Empreiteira / Subempreiteira	Atividade	Data Início	Data Fim	Nº ART

Digitally signed by DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
DN: cn=Daniel, email=Daniel.Sousa@Secretaria.de.Receita.Federal.do.Brasil - RFB, ou=RF8 - CPQ A1, ou=SEM BRANCO, ou=310164800132, ou=videconferencia, cn=DANIEL DE SOUSA
VALE:01361497408
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Font PDF Reader Version: 2023.2.0