

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SEC DE DESEN RURAL, AQUICULTURA E M AMBI

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 01.03.0013

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
19.01.0007	19/01/2024	01/03/2024	115.538,20

CREDOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
U. ORCAMENT.: 07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	6.354,60
1000.60.00.0.	ISS	3.466,15

Total da Retenção: (R\$) 9.820,75

HISTÓRICO

REFERENTE AO 4ª (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, GRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A NF 800 E PERÍODO DE 25/11/2023 A 21/01/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 647.224-0 (CONV. MAPP 908711/20)	OUTROS	552199	105.717,45

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.03.0013

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
19010007	19/01/2024	GLOBAL	115.538,20	18.03.01/2022	18.03.01/2022	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
U. ORÇAMENT.: 07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
ENDEREÇO: ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO - JAGUARIBE CE
C N P J: 03.147.269/0001-93 **C G F:** 065005929 **INSC.MUN.:** 3174 **TELEFONE:** 8835222713

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
01030013	115.538,20	115.538,20	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
01/03/2024	115.538,20	9.820,75	105.717,45

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	6.354,60
1000.60.00.0.	ISS	3.466,15
		Total da Retenção: (R\$) 9.820,75

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A NF 800 E PERÍODO DE 25/11/2023 A 21/01/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 647.224-0 (CONV. MAPP 908711/20)	OUTROS	552199	105.717,45

Jaguaribe, 1 de Março de 2024


JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001216

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
19/01/2024	19.01.0007	115.538,20	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
U. ORÇAMENT.: 07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
ENDEREÇO: ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO - JAGUARIBE CE
C N P J: 03.147.269/0001-93 C G F: 065005929 INSC.MUN.: 3174 Telefone: 8835222713

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 28/02/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 115.538,20	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 800	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 27/02/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 27/02/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: djhwg3fuan57smtcivezk268bp		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, GRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A NF 800 E PERÍODO DE 25/11/2023 A 21/01/2024.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE	SERV	1	115.538,200	115.538,20	0

Jaguaribe, 28 de Fevereiro de 2024


JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 11122024

Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI**CNPJ:** 03.147.269/0001-93**Endereço:** ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775**Bairro:** JOSÉ PESSOA FILHO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:** 8835222713**E-Mail:** construtoraexitohotmail.com**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0701 - Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 23 - Comércio e Serviços**Dotação:** 400**Subfunção:** 692 - Comercialização**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1044 - Construção, ampliação e reforma de Matadouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 18.03.01/2022 - Licitação: 18.03.01/2022**Nº Empenho:** 19010007 - Global**Nº Nota Fiscal:** 800**Dt Emissão NF:** 27/02/2024**Dt. Solicitação** 28/02/2024
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 25/11/2023 A 21/01/2024**Vir. Liquidação:** R\$ 115.538,20 (CENTO E QUINZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**


REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, GRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
48729	CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE		1,00	115.538,20	115.538,20

Responsável pela elaboração

 Luciano Costa da Silva

Ordenador de Despesa

 JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

Plano de Contas
 Controlador e Custódia Geral da Prefeitura
 Avaliação e Visto
 Técnico _____
 Data ____/____/____

Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 19.01.0007

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
19/01/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 15.03.01/2022 -	18.03.01/2022	11122024

CENTRO DE CUSTO: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS OBS:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
U. ORÇAMENT.: 07.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 692 COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS PÚBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
400	220.800,00	115.538,20	105.261,80

DADOS DO CREDOR

NOME: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
ENDEREÇO: ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PESSOA FILHO - JAGUARIBE - CE
C N P J: 03.147.269/0001-53 C G F: 065005929 INSC. MUN.: 3174 Telefone: 8835222713

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
48729	CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE	SERV	1	115.538,20	115.538,20

Total dos Itens: (R\$) 115.538,20

Eu, **JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **19010007**. A(os) **19 de Janeiro de 2024**

Responsável pelo Setor

JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA
ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 11122024**Data:** 19/01/2024**Fornecedor:** CONSTRUTORA EXITO EIRELI**CNPJ:** 03.147.269/0001-93**Endereço:** ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775**Bairro:** JOSÉ PESSOA FILHO**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:** 8835222713**E-Mail:** construtoraexito@hotmail.com**U. Orçamentária:** 0701 - Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 23 - Comércio e Serviços**Dotação:** 400**Subfunção:** 692 - Comercialização**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1044 - Construção, ampliação e reforma de Matadouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 18.03.01/2022 - Licitação: 18.03.01/2022**Modalidade:** Global**Valor do DID:** R\$ 115.538,20**Histórico**

REFERENTE AO 4ª (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, GRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE	1,00	115.538,20	115.538,20

Ordenador

JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

Responsável pelo preenchimento

Luciano Costa da Silva

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



Extrato por período

Cliente: PM JAGUARIBE

Conta: 0749 | 006 | 00647224-0

Data: 13/03/2024 - 08:30

Mês: Março/2024

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	907023	DBPCV TV	105.717,45 D	105.717,45 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	105.717,45 C	0,00 C
04/03/2024	701760	RSG FUNDO	9.820,75 C	9.820,75 C
04/03/2024	190702	DBPCV TED	6.354,60 D	3.466,15 C
04/03/2024	190702	DBPCV TED	3.466,15 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

CPF:214.497.833-68

01/03/2024 10:54 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 908711/2020

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	8602167 
Data	29/02/2024
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 115.538,20
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 115.538,20
Total de Tributos Retidos	R\$ 9.820,75
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 105.717,45

Observação *

4ª LIBERAÇÃO

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 115.538,20

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE	115.417,43	120,77	0,00

Voltar

fechar X

Loading Image...

Usuário:JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA

CPF:214.497.833-68

01/03/2024 11:07 [Sair do Sistema](#)

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 908711/2020

Movimentação(ões) financeira(s) 8602167 autorizada(s) com sucesso na data/hora 01/03/2024 14:07:29

fechar X



Tipo de Movimentação Todos

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	<input type="checkbox"/>
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------	--------------------------

[Cancelar](#)

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG				Nota Nº 000000800				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	27/02/2024	Competência	FEV/2024	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONSTRUTORA EXITO LTDA								
Nome Fantasia	CONSTRUTORA EXITO								
Endereço	RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, 775 - JOSE PESSOA FILLHO								
CPF/CNPJ	03.147.269/0001-93	Insc. Municipal	1411	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.			Telefone	(88) 3522-2713	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				E-mail	convenios@jaguaribe.ce.gov.br			
Endereço	PRA PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone	(88) 3522-1092	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Referente ao 4º (Quarto) Boletim de Medição de Execução do Serviço de Construção de Um Matadouro Público de Jaguaribe/CE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18.03.01/2022 - Contrato nº 18.03.01/2022 – Operação: 1074347 - Siconv: 908711 - CNO da Obra: 90.011.6107775 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BASE ISS=100%=115.538,20x Alíquota = 3% = 3.466,15 Base INSS=50%=57.769,10x Alíquota = 11% =6.354,60 DADOS BANCÁRIOS: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP CNPJ Nº 03.147.269/0001-93 CAIXA ECONÔMICA: 104 AGÊNCIA: 0749 OPERAÇÃO: 003 CONTA CORRENTE: 1060-7									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 702 / 439910300 - Obras de alvenaria									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	6.354,60	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	115.538,20	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	115.538,20			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	6.354,60	0-Nenhum			Base de Cálculo	115.538,20			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	3.466,15	djhgw3fuan57smtlcivezk268bp			ISS a Reter	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	105.717,45	https://www.jaguaribe.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	3.466,15			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Atesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços Em: <u>28 / 02 / 24</u>									
Impressa em:	27/02/24 17:00				Hora da emissão:	17:00:09			


José Ricardo Mendes de Sousa
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 272/2024 CPF 734-497.833-68



CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - Ceará - CNPJ nº 07.443.708/0001-66, a importância de R\$ 115.538,20 (Cento e Quinze Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Vinte Centavos), Referente ao 4º (Quarto) Boletim de Medição de Execução do Serviço de Construção de Um Matadouro Público de Jaguaribe/CE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18.03.01/2022 - Contrato nº 18.03.01/2022 - Operação: 1074347 - Siconv: 908711 - CNO da Obra: 90.011.61077/75 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. **Conforme Nota Fiscal nº 800.**

DADOS BANCÁRIOS:

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
CAIXA ECONÔMICA: 104
AGÊNCIA: 0749
OPERAÇÃO: 003
CONTA CORRENTE: 1060-7

BASE ISS=100%=115.538,20x Alíquota = 3% = 3.466,15

Base INSS=50%=57.769,10x Alíquota = 11% =6.354,60

Jaguaribe - Ce; ____ / ____ / ____

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora





BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</p>		<p>EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93</p>		<p>MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024</p>		<p>terça-feira, 27 de fevereiro de 2024</p>	
<p>CONTRATO Nº: 18.03.00/2022 CNP: 90.011.6107775</p>		<p>CONTRATO Nº: 18.03.00/2022 CNP: 90.011.6107775</p>		<p>FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICONV: 908711</p>		<p>VALORES R\$: CONTRATO: 18/03/2022 TOTAL: 1.435.083,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 593.661,50 SALDO: 841.421,74 PERC. % REALIZADO: 41,37%</p>	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.</p>				<p>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20</p>			

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	P.UNIT. R\$/CUBO	P.TOTAL R\$/CUBO	PLANILHA DA MEDIÇÃO			VALOR (R\$)			PERC.%		
							PERICDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC.%	SALDO		PERC.%	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
1.1	PRELIMINAR	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	1	4.945,11	R\$ 48.491,10	0,56	2,50	3,00	7,00	12.370,75	34.846,31	30,00%	34.846,79	30,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	182,48	R\$ 2.189,76	0,00	12,00	12,00	0,00	2.189,76	2.189,76	100,00%	0,00	100,00%
2.2	9825	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PROLEGAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), CONTRATADOR DE INSTALAÇÃO AF_020218	M2	10.040,16	0,35	R\$ 3.514,06	0,00	10.040,16	10.040,16	0,00	3.514,06	3.514,06	100,00%	0,00	100,00%
2.3	M01047	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	391,60	1,57	R\$ 2.964,41	0,00	391,60	391,60	0,00	2.964,41	2.964,41	100,00%	0,00	100,00%
3	INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRA														
3.1	92007	EXECUÇÃO DE DESCRITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA, EM CHUVA DE MADEIRA, COMPANHIA, INCLUI DOBROTEIRO E EQUIPAMENTOS AF_022016	M2	10,00	1.072,08	R\$ 11.070,30	0,00	10,00	10,00	0,00	11.070,30	11.070,30	100,00%	0,00	100,00%
3.2	93802	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMAZENAGEM EM CANTINEIRO DE OBRA, INCLUI DOBROTEIRO E EQUIPAMENTOS AF_042016	M2	30,00	305,54	R\$ 9.166,20	0,00	30,00	30,00	0,00	9.166,20	9.166,20	100,00%	0,00	100,00%
3.3	C1622	LEIÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UND	1,00	3.364,76	R\$ 3.364,76	0,00	1,00	1,00	0,00	3.364,76	3.364,76	100,00%	0,00	100,00%
3.4	93212	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRO EM CANTINEIRO DE OBRA, INCLUI CHUVA DE MADEIRA, COMPANHIA, INCLUI DOBROTEIRO, MÓDULO AF_022016	M2	6,00	1.695,08	R\$ 6.415,58	0,00	6,00	6,00	0,00	6.415,58	6.415,58	100,00%	0,00	100,00%
3.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LAOCCA	UND	1,00	1.557,53	R\$ 1.557,53	0,00	1,00	1,00	0,00	1.557,53	1.557,53	100,00%	0,00	100,00%
4	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM														
4.1	C0928	CORTE E LATERIO COMPANHIA, SÓCOTEGE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	2.199,30	9,22	R\$ 20.372,55	0,00	2.199,30	2.199,30	0,00	20.372,55	20.372,55	100,00%	0,00	100,00%
4.2	10125	RECAVACAO E REGRADAMENTO DE TERRENO, INCLUI ABRIGAMENTO DE BARRACÃO, COMPANHIA, INCLUI DOBROTEIRO, MÓDULO AF_022016	M3	3.831,30	12,79	R\$ 49.062,33	0,00	3.831,30	3.831,30	0,00	49.062,33	49.062,33	100,00%	0,00	100,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular / Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil

Abelson Cavalcante Mota Melo
Engenheiro Civil
RNP: 06.572761-1

José Ricardo Mendes de Sousa
Soc. M. de Des. Rural
Régio Ambiental
PARTICIPA 27/1/2021 CPF 214.997.833-68



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93		MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024		VALORES R\$: CONTRATO: 18.031.2023 TOTAL: 1.415.983,21	
CONTRATO Nº: 18.05.01/2022 CNO: 96.011.61077-75		FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICONV: 908711		MEDIDAÇÃO ACUMULADA: 909.661,35 SALDO: 841.921,78 PERC. % REALIZADO: 41,37%		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.836,20	

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	PLANILHA DE MEDIÇÃO				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)				PERC. %
			QTD	PLANT R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	PERÍODO	ACIM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACIM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	
4.3	9351	TRANSPORTE COM GABINETE BASCULANTE DE 14 TON. EM VIA URBANA EMLEITO NATURAL (UNIDADE: M3XCM ANO 97/2020)	9.961,38	2,32	R\$ 25.102,68	0,00	9.961,38	9961,38	0,00	100,00%	0,00	25.102,68	0,00	100,00%	
4.4	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATÉRIAS 100% FN	6.030,60	4,45	R\$ 26.836,17	0,00	6.030,60	6010,60	0,00	100,00%	0,00	26.836,17	0,00	100,00%	
6		FUNDAÇÕES ESTRUTURAIS			R\$ 175.794,89							175.794,89	0,00	100,00%	
5.1	91358	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,20 M. AF_02/2021	136,39	74,50	R\$ 10.161,06	0,00	136,39	136,39	0,00	100,00%	0,00	10.161,06	0,00	100,00%	
5.2	96995	REATERRO MANUAL, ATINGINDO COM SOQUETE AF_10/2017	21,00	45,16	R\$ 948,36	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00%	0,00	948,36	0,00	100,00%	
5.3	C0330	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL, SCONTROLE, MAT. C/ABRIGADO	270,51	111,02	R\$ 30.571,04	0,00	270,51	270,51	0,00	100,00%	0,00	30.571,04	0,00	100,00%	
5.4	C0354	ALVENARIA DE EMBRANDETO DE PEDRA ARGAMASSADA	115,39	52,21	R\$ 60.257,81	0,00	115,39	115,39	0,00	100,00%	0,00	60.257,81	0,00	100,00%	
5.5	C0356	ALVENARIA DE EMBRANDETO DE TETO/FRANCO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL (REPLANTADO 1:2:9)	39,76	67,19	R\$ 26.717,13	0,00	39,76	39,76	0,00	100,00%	0,00	26.717,13	0,00	100,00%	
5.6	94965	CONCRETO FCK - 25MPa, TRACO 1:2:17, EM MASSA, SICA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/AREIA 1º, PROPORÇÃO MÉGICA COM HETORIBRISA 409 L. AF_05/2021	12,78	439,61	R\$ 5.618,22	0,00	12,78	12,78	0,00	100,00%	0,00	5.618,22	0,00	100,00%	
5.7	93084	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_07/2016	281,52	66,40	R\$ 18.602,59	0,00	281,52	281,52	0,00	100,00%	0,00	18.602,59	0,00	100,00%	
5.8	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERVIDA, 10x25 MM, UTILIZAÇÃO AF_06/2017	45,44	346,81	R\$ 15.759,05	0,00	45,44	45,44	0,00	100,00%	0,00	15.759,05	0,00	100,00%	
5.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELVAÇÃO	12,78	169,86	R\$ 2.170,81	0,00	12,78	12,78	0,00	100,00%	0,00	2.170,81	0,00	100,00%	
5.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA, UTILIZANDO AÇO CA-50 E BND/MENTADORA AF_06/2017	221,56	22,10	R\$ 4.896,48	0,00	221,56	221,56	0,00	100,00%	0,00	4.896,48	0,00	100,00%	
6		SUPERESTRUTURA			R\$ 174.757,08							55.912,80	0,00	31,99%	
6.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPRESSADA, RESINADA, E 17 MM AF_09/2020	333,33	211,46	R\$ 71.214,68	30,00	0,00	30,00	803,73	8,09%	6.404,40	64.844,28	8,99%		

CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular / Administradora

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

JOSE FICARDO MORAES DE SOUSA
 Sec. M. de Des. Rural, A. e Meio Ambiente
 PORTARIA 271/2021 CP 214.997.833-68



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</p>		<p>EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93</p>		<p>MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024</p>		<p>VALORES R\$: CONTRATO: 18.03.01/2022 TOTAL: 1.415.083,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 893.641,50 SALDO: 841.421,74 PERC. % REALIZADO: 41,37%</p>	
<p>CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNO: 90.011.6107775</p>		<p>FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICCONV: 908711</p>		<p>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.536,20</p>			

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	P.UNIT R\$/C/BDI	P.TOTAL R\$/C/BDI	PLANILHA DA MEDIÇÃO				VALORES (R\$)					
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	PERC. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	PERC. %		
7.5	C753	CERCA DE ARAME FARFADO 7 FIOS, ALURETA, C/ ALTEURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	370,00	282,21	R\$ 121.437,70	0,00	370,00	370,00	0,00	121.437,70	100,00%	0,00	121.437,70	100,00%	
8	COBERTURA					R\$ 57.689,86					57.689,86	10,36%	0,00	57.689,86	10,36%	
8.1	92339	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIBAS, CABRÕES E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENGASE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSMISSOR VERTICAL AF_072019	M2	441,41	9,74	R\$ 31.225,34	0,00	0,00	38,00	409,41	409,41	8,61%	0,00	2.886,12	285,37,22	8,51%
8.2	94195	ÁGUAS INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF_072014	M2	441,41	10,69	R\$ 38.000,00	0,00	0,00	38,00	409,41	409,41	8,61%	0,00	1.186,22	12.380,05	8,51%
8.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA, REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS AF_072014	M2	226,45	20,31	R\$ 4.600,00	0,00	0,00	0,00	226,45	226,45	0,00%	0,00	0,00	4.600,00	0,00%
8.4	9421	CANALIZAÇÃO DE TUBOS DE 1,5" EM ARGAMASSA, TRACO 1:2,8	M	41,69	21,00	R\$ 875,49	0,00	0,00	18,00	25,69	25,69	41,20%	0,00	414,00	590,87	41,20%
8.5	C3887	BEIRAS E RICA EM TELHA COLONIAL	M	109,38	14,59	R\$ 1.597,61	0,00	0,00	36,00	73,38	73,38	32,91%	0,00	539,64	1.099,77	32,91%
8.6	C3148	BEIRAS E RICA EM TELHA COLONIAL	M	165,77	33,37	R\$ 5.539,47	0,00	0,00	34,80	33,97	33,97	20,97%	0,00	1.168,24	4.401,23	20,97%
9	REVESTIMENTOS DE PAREDE					R\$ 118.148,79							0,00	0,00	118.148,79	0,00%
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESSÃO DA C/TA DE REVESTIMENTOS EM CALHEIR DE PIREBRO ARGAMASSA TRACO 1:1 COM PREPARO EM BETONEIRA 100L AF_062014	M2	960,71	3,89	R\$ 3.737,16	0,00	0,00	0,00	960,71	960,71	0,00%	0,00	0,00	3.737,16	0,00%
9.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SEM PRESSÃO DA C/TA DE REVESTIMENTOS EM PREPARO EM BETONEIRA 100L AF_062014	M2	760,74	6,30	R\$ 4.792,66	0,00	0,00	0,00	760,74	760,74	0,00%	0,00	0,00	4.792,66	0,00%
9.3	87531	BARRIDO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA, TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 100L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, INCLUSIVE TRANSPORTES VERTICAIS, BOTE 30KG E TÔME, INCLUSIVE DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE ALIBRAS AF_062014	M2	129,05	31,71	R\$ 4.094,76	0,00	0,00	0,00	129,05	129,05	0,00%	0,00	0,00	4.094,76	0,00%
9.4	87526	BARRIDO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA, TRACO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE ALIBRAS AF_062014	M2	614,23	32,31	R\$ 19.845,77	0,00	0,00	0,00	614,23	614,23	0,00%	0,00	0,00	19.845,77	0,00%
9.5	87530	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM ARGAMASSA, TRACO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS AF_062014	M2	895,74	37,10	R\$ 33.231,55	0,00	0,00	0,00	895,74	895,74	0,00%	0,00	0,00	33.231,55	0,00%
9.6	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3 MP PARA ALTEURA INTERIORES AF_062014	M2	745,72	70,33	R\$ 52.482,90	0,00	0,00	0,00	745,72	745,72	0,00%	0,00	0,00	52.482,90	0,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular / Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELMO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RPP: 061572751-1

Jose Ricardo Moraes de Sousa
 Sec. H. de Des. Rural, A. e
 Meio Ambiente
 PORTARIA 272/2021 CPF 214.824.838-66



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93	MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024	VALORES R\$: CONTRATO: 1.435.083,24 TOTAL: 1.435.083,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 953.661,50 SALDO: 841.421,74 PERC. % REALIZADO: 41,27%
CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CND: 90.011.6107775		FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICONY: 908711		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QTD	P. UNIT. R\$ CIBDI	P-TOTAL R\$ CIBDI	QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)				PERC.%	
							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC%	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC.%		
10		REVESTIMENTO DE FORRO			R\$ 10.090,46											
10.1	8786	CHUPECO APLICADO NO TETO, COM DESPERDADEIRA, DESTAADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF. 09/2014	M2	14,37	321,17	4.621,17	0,00	0,00	14,37	0,00%	0,00	321,17	0,00%	0,00%		
10.2	9407	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA, TRACO 1:2,3, PREPARO MANSUALIZADO, AF. 02/2011	M2	14,37	473,6	6.810,56	0,00	0,00	14,37	0,00%	0,00	680,56	0,00%	0,00%		
10.3	96486	REVESTIMENTO EM LAMINADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRA DE VIDRO, AF. 05/2017-P	M2	100,03	9,08873	9.088,73	0,00	0,00	100,03	0,00%	0,00	9.088,73	0,00%	0,00%		
11		IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 11.999,42											
11.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, LAMA CANADÁ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO ASFÁLTICO, ESFERULA AF. 04/2018	M2	40,82	104,93	4.283,24	40,82	0,00	40,82	100,00%	0,00	4.283,24	100,00%	100,00%		
11.2	99641	PRMO CIMENTO, TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RUSTICO, ESFERURA 2/3 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	40,82	9,991	1.261,75	40,82	0,00	10,82	100,00%	0,00	1.261,75	100,00%	100,00%		
11.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DIMASOS AF. 06/2018	M2	168,92	38,21	6.454,43	0,00	168,92	168,92	100,00%	0,00	6.454,43	100,00%	100,00%		
12		PISOS			R\$ 66.494,12											
12.1	87699	CONCRETO EM ARGAMASSA, TRACO 1:4, CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO ASFÁLTICO, ESFERULA, AF. 07/2020	M2	354,85	4272	15.159,19	0,00	0,00	354,85	0,00%	0,00	35.159,19	0,00%	0,00%		
12.2	01920	PRMO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUIE POLIMENTO (INTERNO)	M2	200,28	14,172	2.838,68	0,00	0,00	200,28	0,00%	0,00	28.383,68	0,00%	0,00%		
12.3	02244	BORDO INDUSTRIAL MONOLITICO H= 15mm	M	218,29	26,01	5.677,72	0,00	0,00	218,29	0,00%	0,00	5.677,72	0,00%	0,00%		
12.4	87240	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS EM ARGAMASSA, TRACO 1:3, CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PREENCHIMENTO ASFÁLTICO, ESFERULA, AF. 06/2014	M2	45,37	62,86	2.845,67	0,00	0,00	45,37	0,00%	0,00	2.845,67	0,00%	0,00%		
12.5	96682	PRMO CIMENTO, TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO RUSTICO, ESFERURA 1/3 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	M2	109,30	39,35	4.300,96	0,00	0,00	109,30	0,00%	0,00	4.300,96	0,00%	0,00%		
12.6	94990	REVESTIMENTO EM LAMINADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRA DE VIDRO, AF. 05/2017-P	M2	13,87	730,11	10.126,90	0,00	0,00	13,87	0,00%	0,00	10.126,90	0,00%	0,00%		

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Admin: **Syomara Alves Barboza**

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

José Ricardo Mendes de Sousa
 Sec. M. de Des. Rural, A. e Meio Ambiente
 PORTARIA 272/2023, C.F. 214-4074833-68



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93	MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024	VALORES R\$: CONTRATO: 18.03.01/2022 TOTAL: 1.439.088,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 391.648,90 SALDO: 841.439,34 PERC. % REALIZADO: 41,17%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 18.00.01/2022 CNO: 90.001.61077175	FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICOVY: 908711	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	VAL. UNIT. R\$ (C/BDI)	P-TOTAL R\$ C/BDI	QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			PERC.%	
							ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL		
13		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 37.231,02								
13.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 40 MM (INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, COMPRISS. E PONTUAÇÃO PARA PREDIOS. AF. 102015	M	27,20	5769	R\$ 1.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM (INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, COMPRISS. E PONTUAÇÃO PARA PREDIOS. AF. 102015	M	197,35	9602	R\$ 1.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.3	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 100 MM (INST. RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, COMPRISS. E PONTUAÇÃO PARA PREDIOS. AF. 102015	M	91,60	7340	R\$ 6.723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.4	91798	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 100 MM (INST. RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, COMPRISS. E PONTUAÇÃO PARA PREDIOS. AF. 102015	M	87,50	8111	R\$ 7.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.5	89719	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 100 MM (INST. RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, COMPRISS. E PONTUAÇÃO PARA PREDIOS. AF. 102015	UN	4,00	1171	R\$ 54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.6	89707	CAIXA DE VISUALIZAÇÃO PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA DE LÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	13,00	4149	R\$ 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.7	C1437	GREIJA DE FERRO PC/ANAFERIS	M2	8,99	29165	R\$ 2.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.8	C2665	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP - 500	M3	12,56	24567	R\$ 2.987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
13.9	C2661	CAIXA DE GORÇANSAO EM ALVENARIA	UN	1,00	375,80	R\$ 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				R\$ 107.901,65								
14.1		BRANCO - DIGESTOR				R\$ 53.958,26								
14.1.1	C1259	SECAÇÃO MANUAL CAMPOABERTO EM TERRA, DE 6,00 A 8,00M	M3	112,14	9148	R\$ 10.258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14.1.2	90995	MOBILIÁRIO MANEJO COM SÓCETE. AF. 102017	M3	41,86	4116	R\$ 1.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14.1.3	93241	ALÇARZOS DE CONCRETO MOLDADOS EM FÓRMAS EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 072016	M2	11,14	2407	R\$ 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14.1.4	93086	FORRILHÃO DE CONCRETO EM FÓRMAS DE MADEIRA, SERRADA, UTILIZADO AF. 092021	M2	2,39	12122	R\$ 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
14.1.5	92263	FORRILHÃO DE MADEIRA PARA PELA SÉRIE E ESTRUTURAS SINGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SERRADA, E - 17 MM, AF. 092020	M2	40,82	21446	R\$ 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93		MEDICÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024		VALORES R\$: CONTRATO: 1.433.082,24 TOTAL: 1.433.082,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 593.661,50 SALDO: 841.421,74 PERC. % REALIZADO: 41,27%	
CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNO: 90.011.6107775		FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 074347 Nº SICONV: 908711		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20			

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	CONTRATUAL			PLANOILHA DA MEDIÇÃO			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			PERC. %
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/IEDI	P. TOTAL R\$ C/IEDI	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
14.1.6	9279	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES AF. 122915	KO	65,64	16,77	R\$ 1.099,72	R\$ 709,72	0,00	0,00	65,64	0,00%	0,00	0,00	1.099,72	0,00%
14.1.7	9274	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES AF. 122915	KO	107,64	16,38	R\$ 1.763,14	R\$ 1.763,14	0,00	0,00	107,64	0,00%	0,00	0,00	1.763,14	0,00%
14.1.8	9275	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES AF. 122915	KO	462,86	14,08	R\$ 6.518,48	R\$ 6.518,48	0,00	0,00	462,86	0,00%	0,00	0,00	6.518,48	0,00%
14.1.9	9485	CONCRETO PVC - TAMPA, TRACO 1:2,3 (BAMASSA, SIEZA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIDEIRA, 400 L., AF. 09/2021	M3	4,99	439,61	R\$ 2.193,65	R\$ 2.193,65	0,00	0,00	4,99	0,00%	0,00	0,00	2.193,65	0,00%
14.1.10	9283	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADMISSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 122915	M3	4,99	198,54	R\$ 990,71	R\$ 990,71	0,00	0,00	4,99	0,00%	0,00	0,00	990,71	0,00%
14.1.11	9284	LABE PRE-MOLDADA EM CONCRETO, ALTA RESISTÊNCIA, PARA CARGA MASSA NETA DE CAL HIBRIDADA, 18x20x40	M2	61,29	138,74	R\$ 7.890,47	R\$ 7.890,47	0,00	0,00	61,29	0,00%	0,00	0,00	7.890,47	0,00%
14.1.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLUZE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONIDEIRA, 400L. AF. 08/2018	M2	57,65	37,10	R\$ 2.138,82	R\$ 2.138,82	0,00	0,00	57,65	0,00%	0,00	0,00	2.138,82	0,00%
14.1.13	87530	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESQUADROS E ANTEPELOS, COM TUBULOS DE 100 MM, INCLINDO EM 1:3, AF. 11/2021	M2	9,07	184,80	R\$ 1.676,32	R\$ 1.676,32	0,00	0,00	9,07	0,00%	0,00	0,00	1.676,32	0,00%
14.1.14	10185	LABE PRE-MOLDADA EM CONCRETO, ALTA RESISTÊNCIA, PARA CARGA MASSA NETA DE CAL HIBRIDADA, 18x20x40	M2	10,64	208,49	R\$ 3.969,65	R\$ 3.969,65	0,00	0,00	10,64	0,00%	0,00	0,00	3.969,65	0,00%
14.1.15	C1.42	DIVISÓRIA PRE-ABOLADA EM CONCRETO EBP - 5cm	M2	66,72	26,41	R\$ 1.763,41	R\$ 1.763,41	0,00	0,00	66,72	0,00%	0,00	0,00	1.763,41	0,00%
14.1.16	98655	INTERMEDIARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 1,50x3,00x3,00 - 100% DE SÓLIDOS EM INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE 100, 100X100X100, PARA INSTALAÇÃO EM SUAS COLETORES, ABERTAS, AF. 10/2015	M	13,00	81,11	R\$ 1.054,43	R\$ 1.054,43	0,00	0,00	13,00	0,00%	0,00	0,00	1.054,43	0,00%
14.1.17	91796	INCLUIVE CONDÔRES, CORTES E FERRAMENTAS PARA PEDREIRO, AF. 10/2015	M	1,00	440,03	R\$ 440,03	R\$ 440,03	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	440,03	0,00%
14.1.18	97996	CAIXA INTERIOR, HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS: 600x300x100 PARA REDIREcionamento AF. 12/2020	UN	1,00	907,75	R\$ 907,75	R\$ 907,75	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	907,75	0,00%
14.1.19	100003	ASSALTO EM TERMO E INSULAMENTO COM BORDADO, 400 X 1000 MM, ASSENTADA, COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO/AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2021	M2	1,08	245,53	R\$ 265,17	R\$ 265,17	0,00	0,00	1,08	0,00%	0,00	0,00	265,17	0,00%
14.1.20	C2299	TAMPA DE CONCRETO EBP - Sem. 70x30x5 CM EM ALVENARIA	M2	1,00	21.759,12	R\$ 21.759,12	R\$ 21.759,12	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	21.759,12	0,00%
14.2	FILTRO ANARBOCO	ISCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,00 X 1,00 M	M3	37,74	68,36	R\$ 2.579,53	R\$ 2.579,53	0,00	0,00	37,74	0,00%	0,00	0,00	2.579,53	0,00%
14.2.1	C1.57	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SEQUETE, AF. 10/2017	M3	15,51	45,16	R\$ 700,43	R\$ 700,43	0,00	0,00	15,51	0,00%	0,00	0,00	700,43	0,00%
14.2.2	96995	LUSTRO DE CONCRETO SABBRO, APLICADO EM PISOS LAZES SOBRE SOLO C/OU FLOZIN, SUPERFÍCIE DE C/BI. AF. 07/2016	M2	8,55	28,07	R\$ 240,00	R\$ 240,00	0,00	0,00	8,55	0,00%	0,00	0,00	240,00	0,00%
14.2.3	98241														

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Titular/Administradora
 Syomara Alves Barboza



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93		MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024		VALORES R\$: CONTRATO: 18.03.01/2022 TOTAL: 1.435.083,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 907.603,90 SALDO: 811.021,74 PERC % REALIZADO: 41,37%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNO: 90.011.51077.75		FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICONV: 908711		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20	

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES R\$				PERC.%
			QTD	UNID	P. TOTAL R\$ C/BI	PERÍODO	ACUM ANTERIOR	ACUM ATUAL	SALDO	PERC.%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	
14.2.4	97866	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	2,07	M2	RS 250,93	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00%	0,00	0,00	250,93	0,00%	
14.2.5	92363	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	14,10	M2	RS 3.010,07	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00%	0,00	0,00	3.010,07	0,00%	
14.2.6	92791	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	12,26	KG	RS 207,28	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00%	0,00	0,00	207,28	0,00%	
14.2.7	92794	CORTE E DOBRAS DE AÇO Nº 10, DIÂMETRO DE 5,00 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	81,23	KG	RS 1.330,55	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00%	0,00	0,00	1.330,55	0,00%	
14.2.8	92795	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	14,08	KG	RS 2.317,71	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00%	0,00	0,00	2.317,71	0,00%	
14.2.9	9466	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	2,70	M3	RS 1.186,95	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00%	0,00	0,00	1.186,95	0,00%	
14.2.10	92873	LANCAMENTO COMO USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	2,70	M3	RS 516,06	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00%	0,00	0,00	516,06	0,00%	
14.2.11	C2074	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	22,04	M2	RS 2.837,48	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00%	0,00	0,00	2.837,48	0,00%	
14.2.12	83495	ALVENARIA DE BARRILETA DE 10 CM DE LARGURA, 15 CM DE ALTURA E 10 CM DE ESPESURA, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2021	1,11	M2	RS 279,86	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00%	0,00	0,00	279,86	0,00%	
14.2.13	83079	ALVENARIA DE BARRILETA DE 10 CM DE LARGURA, 15 CM DE ALTURA E 10 CM DE ESPESURA, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2021	22,80	M2	RS 86,69	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00%	0,00	0,00	86,69	0,00%	
14.2.14	83530	ALVENARIA DE BARRILETA DE 10 CM DE LARGURA, 15 CM DE ALTURA E 10 CM DE ESPESURA, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2021	22,80	M2	RS 845,88	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00%	0,00	0,00	845,88	0,00%	
14.2.15	11190	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BARRIGADA PARA PISO, BENCHAMENTO EM GERAL, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2021	17,10	M2	RS 3.160,42	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00%	0,00	0,00	3.160,42	0,00%	
14.2.16	98555	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, MEMBRANA ACHELCICA, E DEMÁOS AF. 06/2021	11,35	M2	RS 828,58	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00%	0,00	0,00	828,58	0,00%	
14.2.17	97796	CONCRETO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TIPO DE PVC, SERIE NORMAL, ESCOPO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE PVC, PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	3,40	M	RS 275,77	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00%	0,00	0,00	275,77	0,00%	
14.2.18	97906	CONCRETO REPRESENTATIVO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TIPO DE PVC, SERIE NORMAL, ESCOPO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE PVC, PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	1,00	UN	RS 440,03	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	440,03	0,00%	
14.2.19	C2399	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	0,72	M3	RS 176,78	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00%	0,00	0,00	176,78	0,00%	
14.2.20	C2862	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	2,54	M3	RS 364,44	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00%	0,00	0,00	364,44	0,00%	
14.2.21	C2917	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. AF. 06/2021	1,00	UN	RS 101,37	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	101,37	0,00%	
14.3		LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO			RS 324.994,17										

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 81.428.093-97
 Titular: Aíves Barboza

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCAO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

ABSOLON CAVALCANTE MORA NETO
 Engenheiro Civil
 ID: 061572761-1

Jose Ricardo Mendes de Sousa
 Sec. M. de Des. Rural A. E.
 PAULO APARECÍDE
 PORTARIA 277/2023, art. 258, 497, 833-68



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93	MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024	VALORES R\$: CONTRATO: 1.415.083,24 TOTAL: 993.661,96 MEDIÇÃO ACUMULADA: 841.821,74 SALDO: 413,75%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 18.05.01/2022 CNO: 90.001.6107775	FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICONV: 938711	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P.TOTAL R\$ C/BDI	QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			PERC.%	
							ACUM.ANTERIOR	ACUM.ATUAL	PERÍODO	ACUM.ANTERIOR	ACUM.ATUAL	PERÍODO		
14.3.16	C112	DIVERSORIA PRE-MOLEDA EM CONCRETO RSP -5cm	M2	1,95	208,49	R\$ 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	406,56	0,00%
14.3.17	9835	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACÍLICA, 3 DEMÃOIS AF. 802318	M2	21,71	26,43	R\$ 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	573,86	0,00%
14.3.18	101963	LATE PRE-MOLIDA UNIDIRECIONAL, BRANCA, PARA FINO ENCHIMENTO DE CERÂMICA, VIGETA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 8+4, AF. 112020	M3	3,20	184,83	R\$ 591,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	591,42	0,00%
14.3.19	C3.82	ENCANÇÃO CABEA TRANSP. 1-CAT.ATE. 200M.	M3	223,50	10,64	R\$ 2.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.248,94	0,00%
14.3.20	C3.79	ISCAÇÃO CABEA TRANSP. 1-CAT. 400,1 A 500M.	M3	378,00	22,59	R\$ 8.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.539,02	0,00%
14.3.21	C3.46	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100M.P.N	M3	315,00	4,45	R\$ 1.401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.401,75	0,00%
14.3.22	C240	ENCRUZAMENTO DE JAZIDA	M3	315,00	1,46	R\$ 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	459,90	0,00%
14.3.23	C3.18	ENTRORCO DE JAZIDA	M3	223,50	3,79	R\$ 847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	847,07	0,00%
14.3.24	C243	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO LOCA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	223,50	28,96	R\$ 6.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.472,56	0,00%
14.3.25	C197	ENCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO LOCA. ATÉ 2M	M3	442,00	2,87	R\$ 1.268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.268,54	0,00%
14.3.26	C290	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES	M2	119,97	0,29	R\$ 34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34,79	0,00%
16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 73.132,07							28.371,90	38,80%
15.1	8956	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	231,65	21,59	R\$ 4.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.785,42	0,00%
15.2	8957	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	106,60	31,18	R\$ 3.325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.325,79	0,00%
15.3	9850	TUBO PVC SOLDAVEL DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA EM RAMAL DE FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 602318	M	82,05	24,61	R\$ 2.019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.019,25	0,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.693-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 13638-D

Abelton Cayakante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 CRM: 061572761-1

José Ricardo Mendes de Souza
 Engenheiro Civil
 CRM: 061572761-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>terça-feira, 27 de fevereiro de 2024</p>		<p>VALORES RE:</p>	
<p>CONTRATO Nº: 18.05.01/2022</p>		<p>CONTRATO: 04 (QUARTA)</p>	
<p>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</p>		<p>PERÍODO:</p>	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.</p>		<p>25/11/2023 A 21/01/2024</p>	
<p>EMPRESA EXECUTORA:</p>		<p>VALORES RE:</p>	
<p>CONSTRUTORA EXITO</p>		<p>CONTRATO TOTAL</p>	
<p>CNPJ: 03.147.269/0001-93</p>		<p>1.435.083,24</p>	
<p>CONTRATO Nº: 18.05.01/2022</p>		<p>MEDIÇÃO ACUMULADA</p>	
<p>CNP: 90.011.610/775</p>		<p>503.061,50</p>	
<p>FONTE DE RECURSO:</p>		<p>SALDO</p>	
<p>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p>		<p>841.431,74</p>	
<p>Nº OPERAÇÃO: 1074347</p>		<p>PERC. % REALIZADO</p>	
<p>Nº SICOV: 908711</p>		<p>41,37%</p>	
<p>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:</p>		<p>115.536,20</p>	

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	P. UNIT R\$/C/BDI	P. TOTAL R\$/C/BDI	FAMÍLIA DA MEDIÇÃO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			PERC. %
							CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
15.4	94631	TUBO PVC SOLÁVEL DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE INSTALAÇÃO AF_06/2021	M	60,00	26,98	R\$ 1.618,80	0,00	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.618,80	0,00%
15.5	94633	TUBO PVC SOLÁVEL DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE INSTALAÇÃO AF_06/2021	M	6,00	44,42	R\$ 266,52	0,00	0,00	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	266,52	0,00%
15.6	94800	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAÇÃO ROSÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	343,27	R\$ 343,27	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	343,27	0,00%
15.7	9494	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAÇÃO ROSÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	352,08	R\$ 352,08	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	352,08	0,00%
15.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATAÇÃO ROSÁVEL, 1/4" COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	16,00	91,47	R\$ 1.463,52	0,00	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.463,52	0,00%
15.9	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAÇÃO ROSÁVEL, 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	5,00	82,66	R\$ 413,30	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	413,30	0,00%
15.10	C2111	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	8,00	723,50	R\$ 5.788,00	0,00	0,00	8,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.788,00	0,00%
15.11	C2196	TORNEIRA GIBRIBORA (INSTALADO)	UN	14,00	451,70	R\$ 6.324,50	0,00	0,00	14,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.324,50	0,00%
15.12	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, LENDA 1/2"	UN	21,00	133,45	R\$ 2.802,45	0,00	0,00	21,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.802,45	0,00%
15.13	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO PARAFUSO DE 1/4"	UN	11,00	14,07	R\$ 154,77	0,00	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	154,77	0,00%
15.14	86935	CURVA DE 90° DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E BRANCO, 1/2" FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	218,77	R\$ 875,08	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	875,08	0,00%
15.15	86937	VALVULA DE METAL CROMADO E BRANCO, 1/2" COM GATE ITALIANE, INCLUSO INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	308,42	R\$ 1.233,68	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.233,68	0,00%
15.16	86988	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LONÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	174,04	R\$ 696,16	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	696,16	0,00%
15.17	10858	MISTURADOR LONÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO 7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2024	UN	2,00	709,29	R\$ 1.418,58	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.418,58	0,00%
15.18	C3797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	12,65	R\$ 50,60	0,00	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,60	0,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 81.7428.603-97
 Titular/Administradora

Absolon Cavalcante Mota Melo
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

José Ricardo Mendes de S.
 Engenheiro Civil
 RFP: 7721211 (CF 214.974839-68)



BOLETIM DE MEDIÇÃO												
SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE			EMPRESA EXECUTORA:			MEDIÇÃO: 04 (QUARTA)			VALORES R\$:			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			CONSTRUTORA EXITO			PERÍODO:			CONTRATO			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATA-DURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.			CNPJ: 03.147.269/0001-93			25/11/2023 A 21/01/2024			18/03/2022			
			CNO: 90.011.610775			FONTE DE RECURSO:			MEDIÇÃO ACUMULADA			
						CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			93.661,50			
						Nº OPERAÇÃO: 1074347			31.01.24			
						Nº SICONV: 908711			41,37%			
						VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:			115.538,20			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	P/ UNID	RE CIBDI	PERÍODO	ACIM ANTERIOR	ACUM ATUAL	PERC %	PERC %	SALDO
15.19	C1151	DECELAÇÃO WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	R\$	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	84,10
15.20	C1999	PORTA SABAÇO LIGUEIRO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	R\$	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	255,10
15.21	98542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARCADEIA, INCLUSIVE FITAÇÃO	UN	1,00	R\$	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	33,89
15.22	C0816	CAIXA DE BLOCA BRANCA COM OLANÇO	UN	3,00	R\$	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	324,50
15.23	C1280	ESPELHO TIPO QUADRADO PVC (INSTALADO)	UN	1,00	R\$	326,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	326,22
15.24	99251	CAIXA ENTERRADA HIBRIDA LECIA RETANGULAR EM ALUMINIAÇÃO COM TIGULOS C/ BANCOS MATEOS, DIMENSÕES INTERIAS 60X60X104 M/ PAINEL REDE DE BARRAMENTO AP. 2000	UN	4,00	R\$	1.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.025,40
15.25	C0332	AUTOMÁTICO DE BOLA	UN	1,00	R\$	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	90,38
15.26	94795	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP. 2000	UN	1,00	R\$	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	41,61
15.27	94800	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP. 2000	UN	1,00	R\$	259,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	259,46
15.28	C1442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBROGLASS - CAP. 100L	UN	1,00	R\$	523,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	523,52
15.25	19631	CUNHA LOTO-BOMBA MEMBRANA - POT - LSECV - Q = 5,00 M³/h - 50,00 RPM	UN	1,00	R\$	3.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.096,38
15.30	C2648	RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELIVADO CILINDRICO D=200M, CAP=15.000L, 18x30M, C/ BARRAMENTO E C/ TUBERIA CAP=4,5M	UN	1,00	R\$	28.371,90	1,00	0,00	28.371,90	100,00%	100,00%	0,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
16.1	C2688	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (BARRAMENTO E 24 DIVISÕES, SUBARRAMENTO, C/ BARRAMENTO)	UN	1,00	R\$	377,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	377,59
16.2	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (BARRAMENTO E 3 DIVISÕES, SUBARRAMENTO)	UN	1,00	R\$	257,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	257,64
					R\$	78.888,67			0,00	0,00%	0,00%	78.888,67
					R\$	377,59			0,00	0,00%	0,00%	377,59
					R\$	257,64			0,00	0,00%	0,00%	257,64

José Ricardo Mendes de S.
 Sec. M. de Des. M. A. e
 PORTARIA 277/2024, de 11/01/2024, C. 2.584.007/0334-68

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syoma B Alves Barboza
 Titular/Administrador

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syoma B Alves Barboza
 Titular/Administrador



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93	MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024	terça-feira, 27 de fevereiro de 2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNO: 90.011.610775	FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICONV: 908711	VALORES R\$: CONTRATO TOTAL: 1.951.883,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 993.661,50 SALDO: 141.821,74 PERC % REALIZADO: 41,37%
			VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD	PUNT RS C/BDI	P-TOTAL RE C/BDI	PLANILHA DE MEDIÇÃO			QUANTIDADE REALIZADA			VALOR (R\$)			PERC %
							PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
6.3	C262	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BARRA TENSÃO, C/CHISORES - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	2.375,50	R\$ 2.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	2.375,50	0,00%	
6.4	C265	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	422,38	R\$ 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	422,38	0,00%	
6.5	9854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102920	UN	8,00	13,01	R\$ 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00	104,08	0,00%	
6.6	9856	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102920	UN	3,00	14,17	R\$ 70,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00	70,85	0,00%	
6.7	9870	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102920	UN	1,00	82,27	R\$ 82,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	82,27	0,00%	
6.8	9873	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102920	UN	1,00	101,03	R\$ 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	101,03	0,00%	
6.9	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	115,79	R\$ 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	0,00	0,00	115,79	0,00%	
6.10	C4330	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 16A - 40A - 30mA	UN	4,00	165,21	R\$ 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00	660,84	0,00%	
6.11	C6228	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARABUSADA 200X200X100mm	UN	2,00	90,40	R\$ 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	0,00	0,00	180,80	0,00%	
6.12	97888	CAIXA DE BARRA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBO DE CERÂMICOS MACHUCOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 600X600X60 MM AF_122015	UN	6,00	542,26	R\$ 3.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00	3.253,56	0,00%	
6.13	C3857	CONDUTETE DE PVC DE 14 TIPO C - F - 11 - 1R	UN	66,00	25,21	R\$ 1.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	66,00	0,00	0,00	1.663,86	0,00%	
6.14	97730	ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DE 25 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	70,00	9,78	R\$ 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	0,00	0,00	684,60	0,00%	
6.15	91871	ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DE 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	300,00	13,16	R\$ 3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00%	
6.16	91867	ELETRODUTO RIGIDO DE PVC DE 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	200,00	10,13	R\$ 2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00%	
6.17	C_197	ELETRODUTO PVC FORNCL. COND. 051212 - 32mm (1")	M	400,00	28,44	R\$ 11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00%	

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1

José Ricardo Mendes de SOUZA
 Sec. H. de Des. Rural, A. e Meio Ambiente
 PORTARIA 271/2021 CPF 744.407.833-65



BOLETIM DE MEDIÇÃO

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93		MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024		VALORES R\$: CONTRATO TOTAL: 1.435.083,24	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JACUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 18.03.01/2022		FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICOVY: 908711		MEDIÇÃO ACUMULADA: 903.601,90	
		CNO: 90.011.6107775				PERC. % REALIZADO: 811.821,74 41,27%	
				VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20			

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	P UNIT R\$ C/BDI	P-TOTAL R\$ C/BDI	PIANILHA DE MEDIÇÃO			VALOR (R\$)			PERC. %
							CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	
16.18	91809	ELETRICIDADE RÔMULO ROSCÁVEL, PVC DN 60 MM (7) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	M	106,00	21,97	2.329,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.329,00	0,00%	
16.19	C0566	BRAGAUBERA TIPO "D", METALIZADA E 1"	UN	156,80	7,62	1.194,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.194,00	0,00%	
16.20	91826	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 066/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	M	1.490,00	4,61	6.854,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6.854,00	0,00%	
16.21	91827	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 066/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	M	690,00	6,15	3.990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.990,00	0,00%	
16.22	91828	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 066/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	M	123,00	7,61	933,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	933,20	0,00%	
16.23	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 066/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	M	450,00	18,53	8.334,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	8.334,00	0,00%	
16.24	91933	INTERFETOR SUPORTE 11 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	UN	40,00	34,66	1.386,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.386,40	0,00%	
16.25	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 066/0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	M	15,00	38,23	573,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	573,45	0,00%	
16.26	91935	INTERFETOR PARALELO 01 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	UN	2,00	10,41	20,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	20,82	0,00%	
16.27	91939	INTERFETOR SIMPLES 03 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	UN	1,00	18,95	18,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	18,95	0,00%	
16.28	92049	TOMADA BARRA DE DISTRIBUIÇÃO 1 MÓDULO, 2P+1 TI/A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	UN	4,00	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	104,00	0,00%	
16.29	91996	TOMADA MÊDIO DE DISTRIBUIÇÃO 1 MÓDULO, 2P+1 TI/A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122915	UN	20,00	79,30	1.586,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.586,00	0,00%	
16.30	92885	PLACAS DE MONTAGEM DE BARRA COM REATOR DE FARTIDA BARRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	34,00	124,27	4.225,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.225,18	0,00%	
16.31	92990	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REFINADO COM VIDRO ESCURO, DE SERRAPOP, COM 1 TUBO FLUORESCENTE DE 15 W, 800 LUMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	1,00	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	107,81	0,00%	
16.32	C0948	BARRA DE SUPORTE COM BARRA ALUMÍNIO, SOQUETE E 27 DEFENSORAS VIDRO TEMPERADO FUSCO, COM LÂMPADA ELÉTRICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN	12,00	91,36	1.096,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.096,32	0,00%	

José Ricardo Mendes de Sá
Sec. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 27/2021 CRT 1.447.833-68

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RPP: 061572761-1

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Sylmaria Alves Barboza
Títilar/Administradora



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93		MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024		VALORES R\$: CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNQ: 90.011.610775		18/03/2022 1.435.983,24 903.601,50 811.821,74 41,37%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNO: 90.011.610775		FONTE DE RECURSO: CADXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICOVY: 908711		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.536,20		terça-feira, 27 de fevereiro de 2024	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	P. UNIT R\$ (C/BDI)	P. TOTAL R\$ (C/BDI)	PIANILHA DA MEDIÇÃO			VALORES (R\$)			PERC.%
							PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
16.33	C438	PARA-SOL TIPO FRANSELEN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	3.336,14	R\$ 3.336,14	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	3.336,14	0,00%
16.34	C510	HASTE DE TUBO 50x50mm C/ V 19x19	UN	5,00	140,95	R\$ 704,60	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	704,60	0,00%
16.35	96977	CORDÃO DE CORRENTES 50 MM; ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	15,00	56,20	R\$ 843,00	0,00	0,00	15,00	0,00%	0,00	843,00	0,00%
16.36	102104	TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO 75 KVA, TRIFÁSICA, 66 HZ, CLASSE 12 KV, IBERRO EMBALAGEM MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSIVE SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2022	UN	1,00	13.704,59	R\$ 13.704,59	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	13.704,59	0,00%
16.37	C469	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 1P=11,00MM, PESO APROXIMADO 68KG	UN	1,00	1.323,59	R\$ 1.323,59	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	1.323,59	0,00%
17		ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$ 22.121,73					0,00	22.121,73	0,00%
17.1	91137	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MARCA OPERADA OU BUPERESALVA, PAINEL POPULAR, BOX/COM, ESQUADRIAS DE ACM, ITENS INCLUSIVE: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	5,00	2.362,56	R\$ 10.332,80	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00	10.332,80	0,00%
17.2	98020	PORTA DE MADEIRA PARA PORTUBA, SEM OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESQUADRIAS DE ACM, INCLUSIVE DEBARRIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	1,00	407,95	R\$ 407,95	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	407,95	0,00%
17.3	101203	PARTEZINHO DE MADEIRA BOCELA, DIÂMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2,5 CM, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 6,5 CM, COM 5 FIOS DE ANAQUE DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2020	M	299,00	19,11	R\$ 11.381,01	0,00	0,00	299,00	0,00%	0,00	11.381,01	0,00%
18		ESQUADRIAS DE PEÇAS METÁLICAS				R\$ 22.192,86					3.938,03	18.254,83	17,74%
18.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	35,91	291,31	R\$ 10.394,87	0,00	0,00	38,93	0,00%	0,00	11.334,87	0,00%
18.2	C1364	FERROLHO DE SOBREGRO OU EM BUTIR GRANDE	UN	17,00	16,32	R\$ 447,44	0,00	0,00	17,00	0,00%	0,00	447,44	0,00%
18.3	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,91	257,95	R\$ 1.782,43	6,91	0,00	6,91	100,00%	1.782,43	1.782,43	100,00%
18.4	C2423	TELA METALIZADA GALVANIZADA, MALHA (13 X 13)M02	M2	29,28	121,66	R\$ 3.552,20	0,00	0,00	29,28	0,00%	0,00	3.552,20	0,00%
18.5	C2776	ESCALA DE MAGNÉRIO EM FERRO REFORÇADO 1"	M	8,00	269,45	R\$ 2.155,60	8,00	0,00	8,00	100,00%	2.155,60	2.155,60	100,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Snymara Alves Barboza
 Titular/Administradora

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RFP: 061572761-1

José Ricardo Mendes de Sá
 Sec. Pl. de Des. Rural, A. P.
 Meio Ambiente
 PORTARIA 2717/2023 DE 27.02.2023



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93		MEDICÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024		VALORES RR: CONTRATO TOTAL: 1.435.083,24 MEDIÇÃO ACUMULADA: 593.661,50 SALDO: 841.421,74 PERC. % REALIZADO: 41,37%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.		CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNPJ: 90.011.61077/5		FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICCONV: 908711		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20	

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTD	P. UNIT. R\$ C/BDI	P. TOTAL R\$ C/BDI	PANHUA DA MEDIÇÃO			VALOR (R\$)			PERC.%		
							PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC.%	SALDO	ACUM. ANTERIOR		ACUM. ATUAL	PERC.%
18.6	94579	JANEAR, LUBRIFICANTE, ÓLEO, GRAXA, VERNIZ, CERA, VITRINE, JANELAS, ACABAMENTO COM ACABADO DE BLENDA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZARE CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122919	M2	6,24	431,11	R\$ 2.690,13	0,00	0,00	6,24	0,00%	6,24	0,00%	0,00	2.690,13	0,00%
18.7	C1099	PORTÃO DE FERRO EM FERRO CHATA TIPO TDALEIRO	M2	0,99	222,41	R\$ 220,13	0,00	0,00	0,99	0,00%	0,99	0,00%	0,00	220,19	0,00%
19	PETORRIS, RODAPÉS E BANCADAS					R\$ 6.977,40							0,00	6.977,40	0,00%
19.1	10174	RODAPÉ EM ALUMÍNIO	M	218,29	21,87	R\$ 4.774,00	0,00	0,00	218,29	0,00%	218,29	0,00%	0,00	4.774,00	0,00%
19.2	C2343	RODAPÉ EM PISSELO DE ALUMÍNIO	M	30,40	28,71	R\$ 872,78	0,00	0,00	30,40	0,00%	30,40	0,00%	0,00	872,78	0,00%
19.3	C4291	CONCRETO PRELADADO 180X90X18, ACABADO DE 15 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,56	801,51	R\$ 1.390,62	0,00	0,00	1,56	0,00%	1,56	0,00%	0,00	1.390,62	0,00%
20	PINTURAS					R\$ 27.840,65							0,00	27.840,65	0,00%
20.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO RELAZOR ACÚLICO EM PAREDES EXTERNA DE CASAS. AF_062014	M2	1.418,25	2,52	R\$ 4.341,29	0,00	0,00	1.418,25	0,00%	1.418,25	0,00%	0,00	4.341,29	0,00%
20.2	95065	TEXTURA ACRELICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_092516	M2	873,04	16,59	R\$ 34.832,95	0,00	0,00	873,04	0,00%	873,04	0,00%	0,00	34.832,95	0,00%
20.3	C2898	PINTURA HIDRAFOR	M2	111,23	12,17	R\$ 1.353,67	0,00	0,00	111,23	0,00%	111,23	0,00%	0,00	1.353,67	0,00%
20.4	102218	PINTURA TETA DE ACABAMENTO (OPORTUNIDADE) ISOMATE SINTÉTICO POKO BIA MADEIRA, LUBRIFICANTE AF_210221	M2	19,68	14,40	R\$ 283,39	0,00	0,00	19,68	0,00%	19,68	0,00%	0,00	283,39	0,00%
20.5	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDRICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_201921	M2	153,53	19,65	R\$ 3.016,86	0,00	0,00	153,53	0,00%	153,53	0,00%	0,00	3.016,86	0,00%
20.6	C1279	ISOMATE DIAS SEMAÇÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	86,53	47,05	R\$ 4.212,39	0,00	0,00	86,53	0,00%	86,53	0,00%	0,00	4.212,39	0,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 702,85							0,00	702,85	0,00%
21.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM FANO UNICO AF_042019	M2	384,07	1,83	R\$ 702,85	0,00	0,00	384,07	0,00%	384,07	0,00%	0,00	702,85	0,00%

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 CPF: 817.428.603-97 Syomara Alves Barboza Titular/Administradora		Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1		José Ricardo Soares de Sousa Sec. H. de Des. Rural, A. e Meio Rural - RR PORTARIA 272/2023 - 14/07/2023-40	
--	--	--	--	---	--



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA EXITO CNPJ: 03.147.269/0001-93		MEDIÇÃO: 04 (QUARTA) PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024		VALORES R\$: CONTRATO 1.418.083,24 MEDIÇÃO ACUMULADA 593.661,50 SALDO 841.421,74 PERC % REALIZADO 41,37%				
CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNPJ: 90.011.61077/75		CONTRATO Nº: 18.03.01/2022 CNPJ: 90.011.61077/75		FONTE DE RECURSO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº OPERAÇÃO: 1074347 Nº SICOVY: 908711		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: 115.538,20				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PLANILHA DA MEDIÇÃO				VALOR (R\$)			
			QUANTIDADE REALIZADA	PERÍODO	PERC %	SALDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %
			ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	PERC %	SALDO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %
					8,05%		478.123,30	593.661,50	841.421,74	41,37%
TOTAL GERAL C/BD R\$:			1.418.083,24							

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

José Ricardo Mendes de Sousa
Sec. Pl. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 2721/2023



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 18.03.01/2022


LOCAL: Rodovia CE 275, KM 6,7 - Jaguaribe/CE

PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1 PM_001		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0,5	Mês
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		TOTAL	UNIDADE
ADM DE OBRA		0,5		0,5	mês
6 SUPERESTRUTURA					
6.1 92263		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_09/2020		30	M2
DESCRIÇÃO		ÁREA (M2)		TOTAL	UNIDADE
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA		12,80m2+10,88m2+6,32m2		30	M2
6.2 C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP=12 mm UTIL. 5X (CINTAS INTERMEDIÁRIAS E DE TOPO)		86,08	M2
DESCRIÇÃO		ÁREA (M2)		TOTAL	UNIDADE
vestiários + guarita		58,46m2+2+16,38m2+9,24m2		86,08	M2
6.3 92718		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015		20,92	M3
DESCRIÇÃO		VOLUME(M3)		TOTAL	UNIDADE
vestiários + guarita		0,78m3+1,82m3+0,64m3+1,00m3+2,43m3+0,54m3+0,688m3+0,75m3+9,34m3+1,64m+1,292M3		20,92	M3
6.4 94965		CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO 1;2;3;2;7 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF07/2016(CINTAS INTERMEDIÁRIAS TOPO)		2,20	M3
DESCRIÇÃO		VOLUME(M3)		TOTAL	UNIDADE
vestiários + guarita		1,28m3+0,92m3		2,20	M3
6.5 92775		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOMBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		763,79	KG
DESCRIÇÃO		PESO(KG)		TOTAL	UNIDADE
		642,83kg+31,91kg+13,8kg+24,58+50,67kg		763,79	KG
6.6 92777		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOMBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015		39,66	KG
DESCRIÇÃO		PESO(KG)		TOTAL	UNIDADE
vestiários + guarita		3,16kg+36,5kg		39,66	KG
6.7 92778		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOMBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015		244,31	KG


 José Ricardo Mendes c.
 Sec. M. de Des. Rural
 Meio Ambiente
 PORTARIA 272/2021 CPF 214.41


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora


 CONSTRUTORA/EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 18.03.01/2022

LOCAL: Rodovia CE 275, KM 6,7 - Jaguaribe/CE

PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024

DESCRIÇÃO	PESO(KG)	TOTAL	UNIDADE
vestiários + guarita	52,69kg+191,62kg	244,31	KG
6.9 93184	VERGA PRÉ MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	5,2	M
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	TOTAL	UNIDADE
vestiários + guarita	1x0,7m+5x0,9m	5,2	M
6.10 93182	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 DE VÃO AF_03/2016	1,3	M
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	TOTAL	UNIDADE
vestiários + guarita	1X1,3	1,3	M
7	ALVENARIAS		
7.1 C0074	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	166,14	M2
DESCRIÇÃO	ÁREA (M2)	TOTAL	UNIDADE
vestiários	(14,40(COMP.) X 2UND + 3,48(COMP. X 5UND) X 3 + 0,272 X 3,78 X 2LADOS (EMPENAS)	140,66	M2
guarita	(2,10+2,80)*2*2,6	25,48	M2
7.3 C3534	MUTIRÃO MISTO-COBOBO ATI- CHUVA (50X40)CM	6,50	M2
DESCRIÇÃO	ÁREA (M2)	TOTAL	UNIDADE
vestiários	0,60mx1,00mx3+2,4m*0,60m+4m*0,6m+1,43m*0,6m	6,50	M2
8	COBERTURA		
8.1 92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBRO E TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019	38	M2
DESCRIÇÃO	ÁREA (M2)	TOTAL	UNIDADE
guarita	17,6M2	17,6	M2
vestiários	20,4M2	20,4	M2
8.2 94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	38	M2
DESCRIÇÃO	ÁREA (M2)	TOTAL	UNIDADE
guarita	17,6M2	17,6	M2
vestiários	20,4M2	20,4	M2
8.4 94195	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOSSADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS INCLUSE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	18	M
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	TOTAL	UNIDADE
GUARITA	4m	4	M
VESTIÁRIO	14m	14	M


 José Ricardo Mendes de
 Sec. M. de Des. Rural,
 Meio Ambiente,
 PORTARIA 272/2021 CPF 214-497


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
 Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora


 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELTO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



MEMORIAL DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO: 18.03.01/2022

LOCAL: Rodovia CE 275, KM 6,7 - Jaguaribe/CE

PERÍODO: 25/11/2023 A 21/01/2024

8.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	36	M
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	TOTAL	UNIDADE
	GUARITA	8m	8	M
	VESTIÁRIO	28m	28	M
8.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	34,8	M
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	TOTAL	UNIDADE
	GUARITA	16,8m	16,8	M
	VESTIÁRIO	18m	18	M
11		IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.1	95546	IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMEIRA ASFÁLTICA . E=3MM AF_06/1018	40,82	M2
	DESCRIÇÃO	ÁREA (M2)	TOTAL	UNIDADE
	RESERVATÓRIO	2*3,14*1M(4M+1,5)+2*3,1415*4M /4	40,82	M2
11.2	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM , PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018 (PROTEÇÃO DA MANTA)	40,82	M2
	DESCRIÇÃO	ÁREA (M2)	TOTAL	UNIDADE
	RESERVATÓRIO	2*3,14*1M(4M+1,5)+2*3,1415*4M /4	40,82	M2
15		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
15.30	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRO D= 2,0M CAP= 12,0M3, H= 9,0M, COMPLETO E CISTERNA CAP= 4,5 M3	1	UNIDADE
	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL	UNIDADE
	UNIDADE	1	1	UNIDADE
18		ESQUADRIAS E PEÇA METLICA		
18.3	C1425	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	6,91	M2
	DESCRIÇÃO	ÁREA (M2)	TOTAL	UNIDADE
	CAIXA D'AGUA	2*3.14*1,00m *1,10m	6,91	M2
18.5	C2776	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1"	8	M
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO(M)	TOTAL	UNIDADE
	CAIXA D'AGUA	8	8	M


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
 Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ RÍCIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D


José Ricardo Mendes de Sousa
 Sec. M. de Des. Rural, A. e
 Meio Ambiente
 PORTARIA 272/2021 CPF 214.497.833-1


Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

PLACA PADRÃO DA OBRA



José Ricardo Mendes de S.
Sec. M. de Des. Rural, A.
Pólo Ambiente
PORTARIA 272/2021 CPF 714.40


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.



CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024


ALVENARIA, COBROBÓ, VIGAS E PILARES DO VESTIÁRIO



José Eduardo Mendes de S.
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 212/2022, CPF 214.407.833


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular / Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Absolon Cavalcante Aneta Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

ALVENARIA, COBRGÓ, CONTRAVERGAS, VIGAS E PILARES DO VESTIÁRIO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

José Ricardo Mendes de S
Sec. M. de Des. Rural, A.
Meio Ambiente
PORTARIA 273/2021 CPE 234-478



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022


EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

ALVENARIA, COBROGÓ VERGAS, VIGAS E PILARES DO VESTIÁRIO




CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061573
José Ricardo Mendes de Sousa
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 279/2023-EPF 214.497.832



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

MADEIRAMENTO DE TELHADO DO VESTIÁRIO



Jose Ricardo Mendes de S
Sec. M. de Des. Rural, A.
Meio Ambiente
PORTARIA 272/2021 CPF 214.497.83

SAB
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

Joscelio Pinheiro Falcão
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.


PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

MADEIRAMENTO DE TELHADO DO VESTIÁRIO



José Ricardo Mendes de S.
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 272/2022 CPF 214.497.833-66


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

MADEIRAMENTO DE TELHADO DO VESTIÁRIO



Jose Ricardo Mendes de Souza
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 279/2021 CPF 214.407.833-5

CONSTRUTORA EXITO EIRELLI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Títular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELLI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

ALVENARIA E TELHADO DA GUARITA



15 de janeiro de 2024 10:03:03

Jaguaribe/Ce



15 de janeiro de 2024 10:03:05

Jaguaribe/Ce


José Ricardo Mendes de Sousa
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 272/2021 CPF 214.497.833-68


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELINO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Absolon Cavalca de Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-7



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELLI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS PRE-MOLDADO



Handwritten signature
José Ricardo Mendes de Sousa
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 272/2021 CPF 234.497.833-68

Handwritten signature
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

Handwritten signature
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELTO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

Handwritten signature
Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.


CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024


COBERTA DO VESTIÁRIO



José Ricardo Mendes de Sousa
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 271/2022 CPF 214.497.833-68


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 18.03.01/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP **CNPJ:** 03.147.269/0001-93

OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

PERÍODO: 25/11/2023 a 21/01/2024

COBERTA DO VESTIÁRIO



João Ricardo Mendes de Sousa
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
PORTARIA 278/2021 CPF 214.407.833-68

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
CPF: 817.428.603-97
Syomara Alves Barboza
Titular/Administradora

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

Absolon Cavalcante Mata Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Assunto: Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira

Ref.: Contrato de Repasse MAP 908711/2020 - Operação 1074347-08 - Programa Agropecuária Sustentável

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em epígrafe e que os valores abaixo estarão desbloqueados no SICONV para pagamento através de OBTV aos fornecedores (CONSTRUTORA EXITO EIRELI - CNPJ 03.147.269/0001-93). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

a. Conta Vinculada: 0749.006.00647224-0

b. Repasse: R\$ 115.417,43

c. Contrapartida: R\$ 120,77

d. Rendimentos: R\$ 0,00

e. Total autorizado: R\$ 115.538,20


f. BM/PLE 04 (Desbloqueio 03)


2. Os pagamentos deverão ocorrer através de OBTV no SICONV (conta corrente 0749.006.00647224-0).

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
18.03.01/2022		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
18.03.01/2022	18.03.01/2022	19 de julho de 2022
Contratado		
CONSTRUTORA EXITO EIRELI		
Endereço		
Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, 775 – José Pessoa Filha – Jaguaribe/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
03.147.269/0001-93		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.435.419,89 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos).		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		180 (cento e oitenta) dias

Jaguaribe – CE, 20 de julho de 2022.


 Charles de Lima Nunes
 Secretário Adjunto de Infraestrutura,
 Transportes e Urbanismo


 Syomara Alves Barboza
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 18.03.01/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO RURAL,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
COM CONSTRUTORA EXITO LTDA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural Agricultura e Meio Ambiente, representado pelo Secretário, o Sr. **José Ricardo Mendes de Sousa**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **CONSTRUTORA EXITO LTDA**, com endereço na Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, 775 – José Pessoa Filha – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 03.147.269/0001-93, representada por Syomara Alves Barboza, portador(a) do CPF nº 817.428.603-97, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 18.03.01/2022** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 05 (CINCO) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Outubro de 2023.





José Ricardo Mendes de Sousa
Secretário de Desenvolvimento Rural
Agricultura e Meio Ambiente



SYOMARA ALVES BARBOZA
CONSTRUTORA EXITO LTDA

TESTEMUNHAS:

01

CPF: 06295345349

02.

CPF: 818 521 013 041


Jaguaribe - CE, 19 de julho de 2022.

À
CONSTRUTORA EXITO EIRELI.
END: Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, 775 – José Pessoa Filha – Jaguaribe/CE.
CNPJ sob o nº: 03.147.269/0001-93
REF.: CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato 18.03.01/2022, decorrente do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18.03.01/2022**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.



Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo

CIENTE EM: 19/07/2022



Syomara Alves Barboza
CPF: 817.428.603-97

CONTRATO Nº 18.03.01/2022

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE,
ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTES E URBANISMO, COM A EMPRESA
CONSTRUTORA EXITO EIRELI, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, S/N, Centro, Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, representado pelo Secretário Adjunto de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo, o Sr. **Charles de Lima Nunes**, infrafirmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa, **CONSTRUTORA EXITO EIRELI** com endereço à Rua Antônio Rodrigues Pinheiro, 775 – José Pessoa Filha – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 03.147.269/0001-93, representada por Syomara Alves Barboza, portador(a) do CPF nº 817.428.603-97, ao fim assinado(a), doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 18.03.01/2022, Processo nº 18.03.01/2022, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 18.03.01/2022**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **RS 1.435.419,89 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

4.0- CLAÚSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;
- 5.3- Caso a medição seja pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO

- 6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS

- 7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 06.01.15.452.0025.1.035, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00.

CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.

b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe,


14.3- Os recursos serão protocolados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 19 de julho de 2022.



Charles de Lima Nunes
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E
URBANISMO**



Syomara Alves Barboza
CONSTRUTORA EXITO EIRELI

TESTEMUNHAS:

01. Anna Susy Saldanha Frui

NOME:

CPF/MF: 963701653-87

02. Murilo

NOME:

CPF/MF 848 528 01304



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.011.61077/75	Nome da obra CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JAGUARIBE
Data do cadastramento 29/07/2022 11:28	Origem do cadastramento e-CAC
ART RRT CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 19/07/2022	CNAE 4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação Ativa	Data 19/07/2022
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JAGUARIBE	UF CE	CEP 63.475-000
Bairro CENTRO	Logradouro PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA	Número S/N	

Responsável

Nome CONSTRUTORA EXITO EIRELI	CPF/CNPJ 03.147.269/0001-93	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 19/07/2022	Data de término da responsabilidade	

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	6.030,60 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 6.030,60 m²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

519

DATA APROVAÇÃO

20/07/2022

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2024

ENDEREÇO ROD RODOVIA CE 275 (226), Nº SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 06157276111	ART CE20210788009
---	------------------------------------	-----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO CPF:	CREA/CAU RNP 0606639586	ART CE20231242262
--	-----------------------------------	-----------------------------

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
519	60.306,00 m ²	60306,00 m ²	0,00 %	0,00 %	0,00
LOTEAMENTO			QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 000000000

VALOR DA OBRA 1.435.419,89	DATA DO INÍCIO DA OBRA 31/05/2023
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 31/10/2023
---	--	--

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.

OBSERVAÇÕES

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. PARÁGRAFO

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 16 DE Fevereiro DE 2024

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0101W2055X4970000519



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes Diogenes
Rafael Gomes Diogenes
Secretário de Infraestrutura,
Trânsito e Urbanismo
PORTARIA 275/2023 CPV 600.213.063-06

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO

2

MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231328067

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20221027922

1. Responsável Técnico

JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0606639586

Registro: 0606639586CE

Empresa contratada: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Registro: 0000309362-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PRECITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 18.03.01/2022

Celebrado em: 19/07/2022

Valor: R\$ 1.435.419,89

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA CE 275 (BR 226)

Nº: S/N

Complemento: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 18.03.01 2022

Bairro: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 31/10/2023

Previsão de término: 31/03/2024

Coordenadas Geográficas: -5.903463, -38.627658

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PRECITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	6.030,60	m³
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução do Serviço de Construção de Um Matadouro Público de Jaguaribe/CE, Conforme Contrato nº 18.03.01/2022.
Aditivo: 3º ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENG)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO - CPF: 315.576.863-00

PRECITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CPF: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 08/12/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 069wxw
Impresso em: 06/12/2023 às 10:03:15 por: ip: 177.124.19.52

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

teleconso@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231275420

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING**

RNP: 0615727611

Registro: 324190CE

Empresa contratada: **ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI - ME**

Registro: 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 6.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Data de Início: **03/05/2021**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.898102, -38.628945**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.6 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local

data

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-84

Osvaldo Mendes de Sousa
Sec. H. de Des. Rural, A. e
Município de Jaguaribe, 443.708/0001-66
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, 03/05/2021, CPF: 214.497.833-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: bx729
Impresso em: 02/10/2023 às 11:11:36 por: ip: 192.168.100.1

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5604


CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





1000

1000



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231275420

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 15/09/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8216447853

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sifac.com.br/publico/>, com a chave: bx7Z9
Impresso em: 02/10/2023 às 11:11:36 por: , ip: 192.168.100.1



www.creace.org.br


faleconosco@creace.org.br

Telex: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804







CONSTRUTORA
EXITO
"A persistência é o caminho do êxito"

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.


DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº **03.147.269/0001-93**, com sede na **RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO Nº 775, BAIRRO JOSÉ PESSOA FILHO, NA CIDADE DE JAGUARIBE/CE**, neste ato representada pela Titular/Administradora a Senhora **SYMARA ALVES BARBOZA**, Carteira de Identidade nº **290916195**, Órgão Expedidor **SSP/CE** e CPF nº **817.428.603-97**, **DECLARA**, que não possui em seu Quadro Funcional e/ou no seu Quadro Societário, Servidor Público ou Dirigente de órgão e/ou Entidade Contratante ou Responsável Pela Licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Jaguaribe/CE; 25 de Janeiro de 2024


CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Syomara Alves Barboza
CPF Nº 817.428.603-97
Titular/Administradora





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA EXITO LTDA
CNPJ: 03.147.269/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:32:35 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **BB64.6385.5548.BEC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401194651

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065005929
CNPJ / CPF: 03147269000193
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2024 ÀS 15:27:56
VÁLIDA ATÉ 22/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000561

Razão Social

CONSTRUTORA EXITO LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001411

C.N.P.J.: 03147269000193

Bairro

JOSE PESSOA FILLHO

CEP

63475000

Localizado RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, 775 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

457174 - CONSTRUTORA EXITO LTDA

Endereço

RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO, 775

Documento

C.N.P.J.: 03.147.269/0001-93

JOSE PESSOA FILLHO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000561/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 02/03/2024

COD. VALIDAÇÃO 0000000561





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000561

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 03.147.269/0001-93

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2023

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/03/24
JAGUARIBE-CE, 04 DE DEZEMBRO DE 2023**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/01/24 às 15:28:52

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.147.269/0001-93
Razão Social: CONSTRUTORA EXITO LTDA
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 / JOSE PESSOA FILHO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021803481420907755

Informação obtida em 23/02/2024 10:27:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA EXITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.147.269/0001-93
Certidão n°: 5172396/2024
Expedição: 22/01/2024, às 15:30:58
Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA EXITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.147.269/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Folha de Pagamento

Pá

Empresa: CONSTRUTORA EXITO LTDA - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fortes Pessoa

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 07/12/2023

Tomador: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA - CEI: 9001161077/75

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento		
000001	ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPES					
	Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.889,00		
		310 INSS	9%			
				1.889,00		
			FGTS: 151,12	Líquido a receber:		
		Data: / /	Assinatura: Antonio Orlando Oliveira de			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2018	0	0	220:00	1.889,00	1.889,00	1.889,00

000004	ANTONIO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
		310 INSS	7,5%			
				1.379,82		
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:		
		Data: / /	Assinatura: Antonio Rafael Pinheiro da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

000006	ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.397,00		
		310 INSS	9%			
				1.397,00		
			FGTS: 111,76	Líquido a receber:		
		Data: / /	Assinatura: Antonio Rene Sipriano de Moraes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2022	0	0	220:00	1.397,00	1.397,00	1.397,00

000007	CARLOS EDUARDO LIMA PEIXOTO					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
		310 INSS	7,5%			
				1.320,00		
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:		
		Data: / /	Assinatura: Carlos Eduardo Lima Peixoto			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2022	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

000003	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA					
	Cargo: PEDREIRO DE OBRAS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
		310 INSS	7,5%			
				1.379,82		
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:		
		Data: / /	Assinatura: Carlos Henrique de Oliveira Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Folha de Pagamento

Empresa: CONSTRUTORA EXITO LTDA - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fortes Pessoal 7.20

Mês/Ano: 11/2023

Emissão: 07/12/2023

Tomador: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA - CEI: 900116107775

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desc	
000008	DENIS CLEIAN DA SILVA					
	Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.889,00		
		310 INSS	9%		150	
				1.889,00	150	
			FGTS: 151,12	Líquido a receber:	1.730	
			Data: <u> / / </u> Assinatura: <u>Denis Cleian da Silva</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2019	1	1	220:00	1.889,00	1.889,00	1.889,00

000005 JOAO PAULO DA SILVA GOMES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
		310 INSS	7,5%		90	
				1.379,82	90	
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.280	
			Data: <u> / / </u> Assinatura: <u>João Paulo da Silva Gomes</u>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Total Geral (7 empregados)

		010 Salário-Família		179,46	
		011 Salário-Base		10.455,00	
		310 INSS			80
				10.634,46	80
			FGTS: 836,40	Líquido a receber:	9.800
			BC-INSS: 10.455,00	BC-FGTS: 10.4	

Folha de Pagamento

Empresa: CONSTRUTORA EXITO LTDA - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 17/02/2024

Tomador: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA - CEI: 900116107775

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descon	
000001	ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPES					
	Cargo: MOTORISTA					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.889,00		
		310 INSS	9%		150,	
				1.889,00	150,	
			FGTS: 151,12	Líquido a receber:	1.738,	
			Assinatura: <i>Antonio Orlando de Oliveira Lopes</i>			
		Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2018	0	0	220:00	1.889,00	1.889,00	1.889,00
000004	ANTONIO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
		310 INSS	7,5%		99	
				1.379,82	99	
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.281	
			Assinatura: <i>Antonio Rafael Pinheiro da Silva</i>			
		Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
000006	ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.397,00		
		310 INSS	9%		11	
				1.397,00	11	
			FGTS: 111,76	Líquido a receber:	1.28	
			Assinatura: <i>Antonio Rene Sipriano de Moraes</i>			
		Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2022	0	0	220:00	1.397,00	1.397,00	1.397,00
000007	CARLOS EDUARDO LIMA PEIXOTO					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
		310 INSS	7,5%			
				1.320,00		
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.2	
			Assinatura: <i>Carlos Eduardo Lima Peixoto</i>			
		Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2022	0	0	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
000003	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA					
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00		
		310 INSS	7,5%			
				1.379,82		
			FGTS: 105,60	Líquido a receber:	1.	
			Assinatura: <i>Carlos Henrique de Oliveira Silva</i>			
		Data: / /				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Folha de Pagamento

Empresa: CONSTRUTORA EXITO LTDA - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fortes Pessoal 7.209.1

Mês/Ano: 12/2023

Emissão: 17/02/2024

Tomador: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA - CEI: 900116107775

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	DENIS CLEIAN DA SILVA				
	Cargo: MOTORISTA				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.889,00	
		310 INSS	9%		150,21
				1.889,00	150,21
				FGTS: 151,12	Líquido a receber: 1.738,76

Data: / / Assinatura: *Denis Cleian da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2019	1	1	220:00	1.889,00	1.889,00	1.889,00

000005 JOAO PAULO DA SILVA GOMES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família	1 cota(s)	59,82	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.320,00	
		310 INSS	7,5%		99,00
				1.379,82	99,00
				FGTS: 105,60	Líquido a receber: 1.280,82

Data: / / Assinatura: *João Paulo da Silva Gomes*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Total Geral (7 empregados)

		010 Salário-Família		179,46	
		011 Salário-Base		10.455,00	
		310 INSS			802,31
				10.634,46	802,31
				FGTS: 836,40	Líquido a receber: 9.832,15

BC-INSS: 10.455,00 BC-FGTS: 10.455,00

Folha de Pagamento

Empresa: CONSTRUTORA EXITO LTDA - CNPJ: 03.147.269/0001-93

Fortes Pessoal 7.209.

Mês/Ano: 01/2024

Emissão: 17/02/2024

Tomador: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA - CEI: 900116107775

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descont	
000001	ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPES					
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.889,00		
		310 INSS	9%		148,8	
				1.889,00	148,8	
				FGTS: 151,12	Líquido a receber: 1.740,1	
		Data: / /	Assinatura: Antonio Orlando de Oliveira Lopes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2018	0	0	220:00	1.889,00	1.889,00	1.889,00

000004	ANTONIO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		010 Salário-Familia	1 cota(s)	62,04		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,8	
				1.474,04	105,8	
				FGTS: 112,96	Líquido a receber: 1.368,1	
		Data: / /	Assinatura: Antonio Rafael Pinheiro da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000006	ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,8	
				1.412,00	105,8	
				FGTS: 112,96	Líquido a receber: 1.306,1	
		Data: / /	Assinatura: Antonio Rene Sipriano de Moraes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2022	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000007	CARLOS EDUARDO LIMA PEIXOTO					
Cargo: PEDREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,8	
				1.412,00	105,8	
				FGTS: 112,96	Líquido a receber: 1.306,1	
		Data: / /	Assinatura: Carlos Eduardo Lima Peixoto			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2022	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000003	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		010 Salário-Familia	1 cota(s)	62,04		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,8	
				1.474,04	105,8	
				FGTS: 112,96	Líquido a receber: 1.368,1	
		Data: / /	Assinatura: Carlos Henrique de Oliveira Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Olha de Pagamento

Empresa: CONSTRUTORA EXITO LTDA - CNPJ: 03.147.269/0001-93
 Mês/Ano: 01/2024
 Emissão: 17/02/2024
 Tomador: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA - CEI: 900116107775

Fortes Pessoal 7.20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desc	
000008	DENIS CLEIAN DA SILVA					
Cargo: MOTORISTA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.889,00		
		310 INSS	9%		148	
				1.889,00	148	
			FGTS: 151,12	Líquido a receber:	1.740	
		Data: / /	Assinatura: Denis Cleian da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2019	1	1	220:00	1.889,00	1.889,00	1.889,00

000005	JOAO PAULO DA SILVA GOMES					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105	
				1.474,04	105	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.368	
		Data: / /	Assinatura: Joao Paulo da Silva Gomes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/10/2023	1	1	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Total Geral (7 empregados)					
		010 Salário-Família		186,12	
		011 Salário-Base		10.838,00	
		310 INSS			827,
				11.024,12	827,
			FGTS: 867,04	Líquido a receber:	10.196,
			BC-INSS: 10.838,00	BC-FGTS: 10.838	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 08:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA EXITO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-PPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.495,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.147.269/0001-93	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 519,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 519,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000055 196001802314 207683180800 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 08:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA EXITO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-PPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.495,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.147.269/0001-93	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 519,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 519,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000055 196001802314 207683180800 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380715289587801
07/12/2023 15:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUTORA EXITO LTDA -
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.434-4
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000005-5 19600180231-4 20768318080-0 31472690001-9
Data do pagamento	06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	03147269/0001-93
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	519,60
Valor Total	519,60

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: D.762.630.522.776.3FA

Transação efetuada com sucesso por: J8598430 SYOMARA ALVES BARBOZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 15:41:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA EXITO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-PPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.495,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.147.269/0001-93	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 519,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 519,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000054 196001802403 107684180808 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 15:41:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA EXITO EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0088)35221138
03-PPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 6.495,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.147.269/0001-93	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 519,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 519,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000054 196001802403 107684180808 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352915488689611
29/01/2024 16:00:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUTORA EXITO LTDA -
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.434-4
=====

Convenio FGTS ARRECADACAD GRF
Codigo de Barras 8580000005-4 19600180240-3
10768418080-8 31472690001-9

Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 03147269/0001-93
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 519,60
Valor Total 519,60

DOCUMENTO: 010510
AUTENTICACAO SISBB: 3.F9E.B94.9BC.B0B.C16

Transação efetuada com sucesso por: J8598430 SYOMARA ALVES BARBOZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2024 - 15:47:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA EXITO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)35222713
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 10.838,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.147.269/0001-93	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 26/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 867,04	14-ENCARGOS 47,82	15-TOTAL A RECOLHER 914,86
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/02/2024

858700000090 148601802404 226685184800 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2024 - 15:47:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA EXITO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0088)35222713
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 10.838,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.147.269/0001-93	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 26/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 867,04	14-ENCARGOS 47,82	15-TOTAL A RECOLHER 914,86
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 26/02/2024

858700000090 148601802404 226685184800 314726900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.46
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUTORA EXITO LTDA -
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 19.434-4
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000009-0 14860180240-4 22668518480-0 31472690001-9
Data do pagamento	26/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	03147269/0001-93
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	26/02/2024
VALOR DEPOSITO	914,86
Valor Total	914,86

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA0.81D.91A.257.E9B

Transação efetuada com sucesso por: J8598430 SYOMARA ALVES BARBOZA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.147.269/0001-93
Nome	CONSTRUTORA EXITO LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	66775017 / Reinf CP 24459926218 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.513,29	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.633,13	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.597,62	R\$ 1.597,62
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.744,04	R\$ 1.597,62

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000210051488 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SYOMARA ALVES BARBOZA
CPF	817.428.603-97
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/02/2024 16:49:35
Nº do recibo de entrega	0000050000210051488
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.147.269/0001-93

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.147.269/0001-93
Nome	CONSTRUTORA EXITO LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	66845981 / Reinf CP 24459925920 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.628,17	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.095,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.428,94	R\$ 1.428,94
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.152,93	R\$ 1.428,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SYOMARA ALVES BARBOZA
CPF	817.428.603-97
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/02/2024 16:49:35
Nº do recibo de entrega	0000050000210051492
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.147.269/0001-93

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.147.269/0001-93
Nome	CONSTRUTORA EXITO LTDA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	24459921099 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.628,17	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.095,82	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.428,94	R\$ 1.428,94
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.152,93	R\$ 1.428,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SYOMARA ALVES BARBOZA
CPF	817.428.603-97
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/02/2024 16:53:57
Nº do recibo de entrega	0000050000210053695
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.147.269/0001-93



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 23/02/2024 15:48:33.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MeF1IgmkFOQ00009.SFP é:

34ff18c0-3950-409c-8bce-30c3aa2a4ecc

Transmissor: CONSTRUTORA EXITO LTDA:03147269000193

Inscrição do Transmissor: 03147269000193

Responsável: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Inscrição do Responsável: 81742860397

Competência: 01/2024

NRA: MeF1IgmkFOQ00009

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILLIARD

Telefone: 008835222713

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
CONSTRUTORA EXITO LTDA	848,16	0,00	03.147.269/0001-93	186,12	0,00	2003	507
						562,04	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
SIMPLES: 2

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	10.838,00
DEPÓSITO	867,04
ENCARGOS FGTS	47,82
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	914,86

VALIDADE DO CÁLCULO: 26/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA Nº CONTROLE: BGMFRV10Z0000-5 N° AROUITO: MEFL1GmkFOO0000-9
 COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 83-35222713 INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,00
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 775 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	Valores Pagos a Cooperativas	Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocinio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	662,04	0,00	0,00	0,00	662,04
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	662,04	0,00	0,00	0,00	662,04
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	662,04	0,00	0,00	0,00	662,04

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUITO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITOS PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APORAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SERFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2024
 HORA: 15:47:04
 PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000090 148601802404 226685184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JÁ FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900116107775

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CRC
			BASE CÁL	PREV SOC	SEG DEVIDA					DEPOSITO	JAM
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPES	1.889,00	0,00	128.29643.19-6	0,00	01/10/2018	01				151,12	07825
ANTONIO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA	1.412,00	0,00	207.47272.77-2	0,00	02/10/2023	01				112,96	07170
ANTONIO RENE SIFRIANO DE MORAES	1.412,00	0,00	143.27434.19-8	0,00	01/11/2022	01				112,96	07152
CARLOS EDUARDO LIMA PEIXOTO	1.412,00	0,00	164.34991.28-3	0,00	01/11/2022	01				112,96	07152
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	1.412,00	0,00	161.84483.92-8	0,00	02/10/2023	01				112,96	07170
DENIS CLEIAN DA SILVA	1.889,00	0,00	160.07914.14-4	0,00	01/09/2019	01				151,12	07825
JOAO PAULO DA SILVA GOMES	1.412,00	0,00	162.26026.77-5	0,00	02/10/2023	01				112,96	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 10.838,00 0,00 848,16 867,04 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000090 1486018022404 226685184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JA
CIDADE: JAGUARIBE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
Nº DE CONTROLE: OzjwNBSX3gE0000-0
UF: CE CEP: 63475-000

Nº ARQUIVO: MeF1IgmKFCQ00000-9
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900116107775
CNAE PREPONDERANTE: 412040C
CNAE: 412040C

BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.838,00	0,00	10.838,00	0,00
TOTALS:	7	10.838,00	0,00	10.838,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PAG: 0003/0006

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JA N° DE CONTROLE: Ozjwnbsx3gfp000-0
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0.50 RAJ AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900116107775

LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 2713 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 662.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 848.16
SALÁRIO FAMILIA: 186.12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0
U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

8587000000090 148601802404 226685184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP - 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE

Nº DE CONTROLE: BGMXFRYV1020000-5
OUTRAS ENT: COTRAS ENT: SIMPLES: 2
CEP: 63475-000

Nº ARQUIVO: Mef1IgmKFO00000-9
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO
BATE: 0.0

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.838,00	0,00	10.838,00	0,00
TOTALS:	7	10.838,00	0,00	10.838,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8587000000090 148601802404 226685184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BGMXFRYY10Z0000-5
PPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: MeFLIgmKFF000000-9
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE

CEP: 63475-000

BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 10.838,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	867,04	47,32	0,00	914,86

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PÁG: 0006/0006

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA Nº DE CONTROLE: BGMXFRVYV10Z0000-5
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: MeFiltgmkFOO00000-9
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 2713 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 662.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 848.16
SALÁRIO FAMILIA: 186.12 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0
U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0

Nº ARQUIVO: MeF1IgmKFOQ00000-9
 Nº CONTROLE: BgmXERYv10z0000-5
 Nº CONTROLE: 150 COD REC: 150 COMP: 01/2024
 Nº CONTROLE: CzjwNBsX3gP0000-0 UF: CE
 CEP: 63475000

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 LOGRADOURO BAIRRO JAGUARIBE CIDADE
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA SN CENTRO JAGUARIBE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência
 VALORES FGTS - 8%
 VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13º SALÁRIO 10.838,00
 REM 13º SALÁRIO 0,00
 DEPOSITO 867,04
 ENCARGOS FGTS 47,82
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 7

TOTAL TRABALHADORES 7
 VALORES FGTS - 8%
 VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13º SALÁRIO 10.838,00
 REM 13º SALÁRIO 0,00
 DEPOSITO 867,04
 ENCARGOS FGTS 47,82
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 7

TOTAL DO TOMADOR 7
 VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13º SALÁRIO 10.838,00
 REM 13º SALÁRIO 0,00
 DEPOSITO 848,16
 ENCARGOS FGTS 662,04
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 7

TOTAL TRABALHADORES 7
 VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13º SALÁRIO 10.838,00
 REM 13º SALÁRIO 0,00
 DEPOSITO 848,16
 ENCARGOS FGTS 662,04
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 7



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEF-P 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/02/2024
HORA: 15:47:04
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
853700000090 148601802404 22685184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
Nº ARQUIVO: MeF11gmKfEQ0000-9
Nº CONTROLE: BgmXFRyV10z0000-5
COD REC: 150 COMP: 01/2024
Nº CONTROLE: OzjwnBSX3gP0000-0

TOTALS DA EMPRESA
VALORES PREVIDENCIA
VALORES FGTS - 8% 63475000
CEP
UF
CE

REM SEM 13º SALÁRIO 10.838,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 848,16
VAL DEVIDO PREV SOC 662,04

TOTAL TRABALHADORES 7
TOTAL A RECOLHER 914,86



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/01/2024 12:10:06.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LX2u8Vagu9p00001.SFP é:

acef6b6e-6d37-4c01-9968-10a26bb49e8b

Transmissor: CONSTRUTORA EXITO LTDA:03147269000193

Inscrição do Transmissor: 03147269000193

Responsável: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Inscrição do Responsável: 81742860397

Competência: 12/2023

NRA: LX2u8Vagu9p00001

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILLIARD

Telefone: 008835222713

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 12/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
CONSTRUTORA EXITO LTDA	03.147.269/0001-93	507		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 8.569,25

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 813,69

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 7.755,56

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2023
CÓD REC: 150
FPAS: 507
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTD TRABALHADORES 3
REMUNERAÇÃO 4.455,00
DEPÓSITO 356,40
ENCARGOS FGTS 19,71
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 376,11

VALIDADE DO CÁLCULO: 17/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 016.985.093-59

29/01/2024 15:06:43

Página: 1 / 1

CPF: 016.985.093-59 - RAQUEL BARBOSA DA FONSECA

Dados Cadastrais

UA de Domicílio: ARF IGUAÇU-CE
Endereço: RUA FIRMINO JOSE DA COSTA, 600
Bairro: CENTRO
Situação: REGULAR

CEP: 63475-000 Município: JAGUARIBE

Data de Nascimento: 28/09/1987

Código da UA: 03.102.03

UF: CE

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 16/01/2024
 HORA: 12:07:52
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
CONSTRUTORA EXITO LTDA			03.147.269/0001-93	JUROS/MULTA	2003	507
813,69	0,00	0,00	179,46	0,00	-179,46	179,46
OBSERVAÇÃO : DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 179,46						
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
 HORA: 12:07:52
 PAG: 0001/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8588000000032 761101802400 117684184800 3147269000019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GFS: 2003 FPFAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEB	JAM
ANTONIC RAFAEL PINHEIRO DA SILVA	1.320,00	165,00	207.47272.77-2	0,00	02/10/2023	01			118,80	118,80	07170	0,00
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	1.320,00	165,00	161.84483.92-8	0,00	02/10/2023	01			118,80	118,80	07170	0,00
JOAO PAULO DA SILVA GOMES	1.320,00	165,00	162.26026.77-5	0,00	02/10/2023	01			118,80	118,80	07170	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 495,00 0,00 301,86 356,40 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
PÁG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 761101802400 117684184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: C.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA N° DE CONTROLE: EMBComs31s60000-0
LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 13° PREY SOC
01	3	3.960,00	495,00	3.960,00	0,00
TOTAIS:	3	3.960,00	495,00	3.960,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GELP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
 HORA: 12:07:52
 PÁG: 0003/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA N° DE CONTROLE: EMEComs31s5C000-0 N° DE CONTROLE: EMEComs31s5C000-0 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: 900116107775

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
CONSTRUTORA EXITO LTDA	12/2023	150	2003	507		2	0.0	03.147.269/0001-93
CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA								900116107775

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPES	1.889,00	944,50	128.29643.19-6	0,00	0,00	0,00	01/10/2018	01			0,00	07825
ANTONIO RENE SIPPRIANO DE MORAES	1.397,00	698,50	143.27434.19-8	0,00	0,00	0,00	01/11/2022	01			0,00	07152
CARLOS EDUARDO LIMA PEIXOTO	1.320,00	660,00	164.34991.28-3	0,00	0,00	0,00	01/11/2022	01			0,00	07152
DENIS CLEIAN DA SILVA	1.889,00	944,50	160.07914.14-4	0,00	0,00	0,00	01/09/2019	01			0,00	07825
							151,83				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.495,00 3.247,50 0,00 511,83 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
PÁG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITC LTDA	Nº ARQUIVO: LX2u8Vagu9p0000-1				
COMP: 12/2023 COD REC:150	INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93				
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA	EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00				
	INSCRIÇÃO: 900116107775				
LOGRADOURC: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775	CNAE PREPONDERANTE: 4120400				
CIDADE: JAGUARIBE	CNAE: 4120400				
UF: CE	CEP: 63475-000				
BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO					
QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	4	6.495,00	3.247,50	6.495,00	0,00
TOTAIS:	4	6.495,00	3.247,50	6.495,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
PÁG: 0005/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GES: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JA Nº DE CONTROLE: EMEComs31s60000-0 INSCRIÇÃO: 900116107775
LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE TELEFONE: 0088 3522 2713 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 634.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 813.69
SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.569.25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 813.69 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 7.755.56
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
 HORA: 12:07:52
 PAG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA N° DE CONTROLE: IF4Mn0Z1uzA000-4 N° ARQUIVO: LX2u8Vagu9p0000-1
 COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHC CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.455,00	3.742,50	10.455,00	0,00
TOTAIS:	7	10.455,00	3.742,50	10.455,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
FAG : 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA N° DE CONTROLE: IF4Mn0Z1uza0000-4 N° ARQUIVO: LX2u8Vagn9p0000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.960,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 495,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.495,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.247,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 17/01/2024

DEPÓSITO FGTS 356,40 ENCARGOS FGTS 19,71

CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 376,11

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GELP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
PÁG: 0003/0008

RESUM DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA N° DE CONTROLE: IF4Mn0z1uzA0000-4 N° ARQUIVO: LX2u8Vagu9p0000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 CEP: 63475-000 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE TELEFONE: 0088 3522 2713 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 634.23 CONTRIB SEGURADCS - DEVIDA: 813.69
SALÁRIO FAMÍLIA: 179.45 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 8.569.25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 813.69 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 7.755.56
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93 Nº ARQUIVO: IX2u8Vagu9p0000-1
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 Nº CONTROLE: IF4m021uzA0000-4
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA INSCRIÇÃO: 900116107775 COD REC: 150 COMP: 12/2023
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE Nº CONTROLE: EMBComs31s60000-0
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA SN CENTRO JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	3.960,00	REM SEM 13º SALÁRIO	3.960,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	495,00
		DEPÓSITO	356,40
		ENCARGOS FGTS	19,71
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.495,00	REM SEM 13º SALÁRIO	6.495,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	3.247,50
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000032 761101802400 117684184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93 N° ARQUIVO: LX2u8Vagu9j00000-1
FRAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: IF4M0Z1uzA0000-4
TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA INSCRIÇÃO: 900116107775 COD REC: 150 COMP: 12/2023
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE EMBComs31s60000-0
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA SN CENTRO JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

TOTALS DO TOMADOR

VALORES PREVIDENCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 10.455,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 813,69
VAL DEVIDO PREV SOC 634,23
TOTAL TRABALHADORES 7

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 10.455,00
REM 13° SALÁRIO 3.742,50
DEPÓSITO 356,40
ENCARGOS FGTS 19,71
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 7

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000032 761101802400 117684184800 314726900019

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
DATA: 16/01/2024
HORA: 12:07:52
PÁG : 0003/0003

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
PPAS: 507 OUTRAS ENTID:

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
Nº ARQUIVO: IX2u8Vagu9p0000-1
Nº CONTROLE: IF4m021uzA0000-4
COD REC: 150 COMP: 12/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8% 63475000

CEP: 63475000 UF: CE

REM SEM 13º SALÁRIO 10.455,00
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 813,69
VAL DEVIDO PREV SOC 634,23

TOTAL TRABALHADORES 7

REM SEM 13º SALÁRIO 10.455,00
REM 13º SALÁRIO 3.742,50
DEPÓSITO 356,40
ENCARGOS FGTS 19,71
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 7

TOTAL A RECOLHER 376,11



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/12/2023 14:57:38.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MeAw00tmZk400001.SFP é:

97a9c917-9b2d-4456-b11d-c59aab014caf

Transmissor: CONSTRUTORA EXITO LTDA:03147269000193

Inscrição do Transmissor: 03147269000193

Responsável: CONSTRUTORA EXITO LTDA

Inscrição do Responsável: 81742860397

Competência: 11/2023

NRA: MeAw00tmZk400001

Base de Processamento: Fortaleza / CE

Código de Recolhimento: 150

Contato: GILLIARD

Telefone: 008835222713

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 12/12/2023
 HORA: 14:51:47
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CONSTRUTORA EXITO LTDA	813,69	0,00	03.147.269/0001-93	179,46	0,00	2003	507
OBSEVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES						634,23	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFTIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2023
 HORA: 14:51:47
 PÁG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFTIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 760501802310 213683184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA COD GPS: 2003 FPPS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 COMP: 11/2023 COD REC: 150
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JÁ
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 900116107775

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
							SEG DEVIDA					JAM
ANTONIO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA	1.320,00	165,00	207.47272.77-2	0,00	0,00	02/10/2023	01				118,80	07170
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	1.320,00	165,00	161.84483.92-8	0,00	0,00	02/10/2023	01				118,80	07170
JOAO PAULO DA SILVA GOMES	1.320,00	165,00	162.26026.77-5	0,00	0,00	02/10/2023	01				118,80	07170
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 495,00 0,00 301,86 356,40 0,00
 3.960,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2023
HORA: 14:51:47
PÁG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8584000000035 760501802310 213683184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150
TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JA

COD GPS: 2003 FPPAS: 507 OUTRAS ENT:
Nº DE CONTROLE: AJ7K-JSWW6U0000-2

SIMPLES: 2 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: MeAw00tmzk400000-1
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO: 900116107775

LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE

CEP: 63475-000

BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.960,00	495,00	3.960,00	0,00
TOTAIS:	3	3.960,00	495,00	3.960,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2023
 HORA: 14:51:47
 PÁG.: 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 COME: 11/2023 COD REC: 150 N° DE CONTROLE: AJ7KRJ5Ww6u0000-2 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JA

EMPRESA	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
CONSTRUTORA EXITO LTDA	2003	507		2	0.0	03.147.269/0001-93	0.50	0.00
COME: 11/2023	150							
TOMADOR/OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JA								

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA LOPES	1.889,00	944,50	128.29643.19-6	0,00	01/10/2018	01	151,83	01		04231	0,00	04231
ANTONIO RENE SIPRIANO DE MORAES	1.397,00	698,50	143.27434.19-8	0,00	01/11/2022	01	107,55	01		07152	0,00	07152
CARLOS EDUARDO LIMA PEIXOTO	1.320,00	660,00	164.34991.26-3	0,00	01/11/2022	01	100,62	01		07152	0,00	07152
DENIS CLEIAN DA SILVA	1.889,00	944,50	160.07914.14-4	0,00	01/09/2019	01	151,83	01		04231	0,00	04231

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.247,50 0,00 511,83 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/C3/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2023
HORA: 14:51:47
PÁG: 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA N° DE CONTROLE: AJ7KtJSWw6u0000-2 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.495,00	3.247,50	6.495,00	0,00
TOTAIS:	4	6.495,00	3.247,50	6.495,00	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2023
HORA: 14:51:47
PAG: 0005/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
COMB: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UM MATADOUHO PUBLICO DE JA N° DE CONTROLE: A17KtJ5Ww6u0000-2
LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 634.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 813.69
SALÁRIO FAMILIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2 :	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3 :	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
Q3 :	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA N° DE CONTROLE: 5h2qkqame0000-7 N° ARQUIVO: MeAw00emzk40000-1
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 TOMADOR/GERA: LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	10.455,00	3.742,50	10.455,00	0,00
TOTAIS:	7	10.455,00	3.742,50	10.455,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SETIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

DATA: 12/12/2023
HORA: 14:51:47
PÁG : 0007/0008

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA N° DE CONTROLE: A5h2g0Kqam0000-7 N° ARQUIVO: MeAw00tmzk40000-1
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
TOMADOR/UBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.960,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 495,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.495,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.247,50
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 13/12/2023
DEPÓSITO FGTS 356,40 ENCARGOS FGTS 19,65 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 376,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA N° DE CONTROLE: A5h2g0Kqame0000-7 N° ARQUIVO: MeAw00tmzk40000-1
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: STMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 2713 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO 775 BAIRRO: JOSE PESSOA FILHO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: JAGUARIBE UF: CE CEP: 63475-000 TELEFONE: 0088 3522 2713 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETIP: 634.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 813.69
 SALÁRIO FAMILIA: 179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PR: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (Lei 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SETIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :
U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 8584000000035 760501802310 213683184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93 N° ARQUITIVO: MeAw00tmzk40000-1
 FPPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: Ash2qokqame0000-7
 TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA INSCRIÇÃO: 900116107775 COD REC: 150 COMP: 11/2023
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: A77KrtJSWw6u0000-2
 PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA SN CENTRO CIDADE JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.960,00	REM SEM 13° SALÁRIO	3.960,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	495,00
		DEPÓSITO	356,40
		ENCARGOS FGTS	19,65
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.495,00	REM SEM 13° SALÁRIO	6.495,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	3.247,50
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/12/2023
HORA: 14:51:47
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8584000000035 760501802310 213683184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO DE JA INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93 N° ARQUIVO: MeAw00tmzk40000-1
LOGRADOURO BAIRRO INSCRIÇÃO: 900116107775 N° CONTROLE: A5h2gokqame0000-7
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA SN CENTRO CIDADE JAGUARIBE CEP 63475000 UF CE

TOTALS DO TOMADOR	
VALORES PREVIDENCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	10.455,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	813,69
VAL DEVIDO PREV SOC	634,23
TOTAL TRABALHADORES	7

TOTAL TRABALHADORES	
VALORES PREVIDENCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	10.455,00
REM 13° SALÁRIO	3.742,50
DEPÓSITO	356,40
ENCARGOS FGTS	19,65
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
8584000000035 760501802310 213683184800 314726900019

EMPRESA: CONSTRUTORA EXITO LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 03.147.269/0001-93 N° ARQUIVO: MeAw00tmzK40000-1
N° CONTROLE: A5h2gokqame0000-7

TOTALS DA EMPRESA VALORES PREVIDÊNCIA VALORES FGTS - 8% CEP UF
63475000 63475000 A37KcJsww6u0000-2 CE

REM SEM 13° SALÁRIO 10.455,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 813,69
VAL DEVIDO PREV SOC 634,23

REM SEM 13° SALÁRIO 10.455,00
REM 13° SALÁRIO 3.742,50
DEPÓSITO 356,40
ENCARGOS FGTS 19,65
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 7

TOTAL A RECOLHER 376,05

Data da consulta: 29/01/2024 15:10:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.147.269/0001-93**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA EXITO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA - 4º MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE.			
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		MUNICÍPIO: JAGUARIBE-CE	
DATA DA VISITA: 19/01/2024	FISCAL: ABSOLON C MOTA NETO RNP: 0615727611		
Nº DO CONTRATO: 18.03.01/2022	CONTRATADA: CONSTRUTORA EXITO LTDA		
TIPO DE OBRA: AGROPECUÁRIA	INÍCIO DA OBRA: 20/07/2022	PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/03/2024	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	30,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	100,00%		
FUNDAÇÕES ESTRUTURAIS	100,00%		
SUPERESTRUTUTA	31,99%	PREVISTO:	
ALVENARIAS	58,14%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	41,37%
COBERTURA	10,36%		
REVESTIMENTOS DE PAREDE	0,00%		
REVESTIMENTO DE FORRO	0,00%		
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
PISOS	0,00%		
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%		
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00%		
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	38,80%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%		
ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00%		
ESQUADRIAS DE PEÇAS METÁLICAS	17,74%		
PEITORRIS, RODAPÉS E BANCADAS	0,00%		
PINTURAS	0,00%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%		
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe/CE, 27 de FEVEREIRO de 2024.			

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
CPF: 0615727611

José Ricardo Mendes de Sousa
Sec. M. de Des. Rural, A. e
Meio Ambiente
CPF: 0615727611



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

1

DATA

25/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

2

DATA

26/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO****5- EFETIVO DIÁRIO**

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

3

DATA

27/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Abdolan Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP- 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

4

DATA

28/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FERRAGEM;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

5

DATA

29/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LIM
MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FERRAGEM;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 051572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

6

DATA

30/11/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FERRAGEM;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO


- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

7

DATA

01/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FERRAGEM;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

8

DATA

02/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉ CELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

9

DATA

03/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

10

DATA

04/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FERRAGEM;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7					SIM	

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

11

DATA

05/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVEGAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

12

DATA

06/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVEGAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

13

DATA

07/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONCRETAGEM DE PILARES, EXECUÇÃO DE VERGAS E CONTRAVEGAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

14

DATA

08/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONCRETAGEM DE PILARES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

[Assinatura]

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
DOSCÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 001572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA **15**

DATA **09/12/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
18.03.01/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RRP-061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

16

DATA

10/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 051572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

17

DATA

11/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUIARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FORMAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7				SIM		

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 CELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

18

DATA

12/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FORMAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

19

DATA

13/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FORMAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Molinete
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

20

DATA

14/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FORMAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

21

DATA

15/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE FORMAS;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO


- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro CIVIL CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL



Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

22

DATA

16/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM IAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

23

DATA

17/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM IAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0				SIM		

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA


4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Absolon Cavalcanti de Albuquerque
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

24

DATA

18/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM IAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONCRETAGEM DE PILARES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

25

DATA

19/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM IAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONCRETAGEM DE PILARES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

26

DATA

20/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LIM
MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONCRETAGEM DE PILARES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

27

DATA

21/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONCRETAGEM DE PILARES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13449-B

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

28

DATA

22/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÍRUI IFO FM. JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

CONCRETAGEM DE PILARES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

29

DATA

23/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANÇO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

30

DATA

24/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM IAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA **31**

DATA **25/12/2023**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
18.03.01/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
FERIADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
Absolon Cavaleiro Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

32

DATA

26/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE VIGAS SUPERIORES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
 JOSCELTO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

33

DATA

27/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE VIGAS SUPERIORES:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

34

DATA

28/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE VIGAS SUPERIORES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

35

DATA

29/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM IAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE VIGAS SUPERIORES;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

36

DATA

30/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO/EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

37

DATA

31/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Abelton Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

38

DATA

01/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

40

DATA

02/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA; EXECUÇÃO DE BASE P/ CX D'ÁGUA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

39

DATA

03/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA, EXECUÇÃO DE BASE P/ CX DÁGUA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572751-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

41

DATA

04/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LIM
MATADOURO PÚBLICO EM IAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

43

DATA

05/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE ALVENARIA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147/269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA **42**

DATA **06/01/2024**

OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº
18.03.01/2022

CONSTRUTORA
CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO
EXECUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO
2 motorista
3 serventes de obras
2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR



CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

44

DATA

07/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM IAGUIARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572/61-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

45

DATA

08/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE TELHADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

46

DATA

09/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE TELHADO:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

47

DATA

10/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE TELHADO:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13678-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

48

DATA

11/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

EXECUÇÃO DE TELHADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

49

DATA

12/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

ACABAMENTO DE CAIXA D'ÁGUA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 0615/2761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

50

DATA

13/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

51

DATA

14/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil

RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

52

DATA

15/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE MANTA; EXECUÇÃO DE TELHADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO


5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 06157/2761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

53

DATA

16/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE MANTA; EXECUÇÃO DE TELHADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO


5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
 CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLTO PINHEIRO FALCÃO
 Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Abdon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

54

DATA

17/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE MANTA; EXECUÇÃO DE TELHADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						


3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR
 CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP CNPJ: 03.147.269/0001-93 JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO Engenheiro Civil. CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL
 Absolon Cavalcante Mota Neto Engenheiro Civil RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

55

DATA

18/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE MANTA; EXECUÇÃO DE TELHADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO


5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR


CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉ CELSO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil - CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL


Absolon Coraico de Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

56

DATA

19/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DE MANTA; EXECUÇÃO DE TELHADO;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	7						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

- 2 motorista
- 3 serventes de obras
- 2 pedreiros

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

57

DATA

20/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSÉLIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1



DIÁRIO DE OBRA - MEDIÇÃO 04

FOLHA

58

DATA

21/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO EM JAGUARIBE/CE.

CONTRATO Nº

18.03.01/2022

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA EXITO

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRO EXECUTOR

CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP
CNPJ: 03.147.269/0001-93
JOSCELIO PINHEIRO FALCÃO
Engenheiro Civil CREA 13638-D

ENGENHEIRO FISCAL

Absolon Cavalcante Mora Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1