

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 05.07.0002

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
04.07.0011	04/07/2024	05/07/2024	62.091,84

CREADOR

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.862,76
		Total da Retenção: (R\$) 1.862,76

HISTÓRICO

REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023 - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2024 A 27/06/2024 E NF 20.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	070505	60.229,08

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 05.07.0002

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
04070011	04/07/2024	GLOBAL	62.091,84	20.03.02/2023	20.03.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
05070002	62.091,84	62.091,84	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
05/07/2024	62.091,84	1.862,76	60.229,08

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	1.862,76

Total da Retenção: (R\$) 1.862,76

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023 - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2024 A 27/06/2024 E NF 20.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	070505	60.229,08

Jaguaribe, 5 de Julho de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0006768

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
04/07/2024	04.07.0011	62.091,84	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO <b>04/07/2024</b>	VALOR LIQUIDADO: (R\$) <b>62.091,84</b>	VALOR DO DESCONTO: (R\$) <b>0,00</b>	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: <b>COM NOTA FISCAL</b>
TIPO DA NOTA FISCAL: <b>SERVIÇO</b>	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: <b>ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO</b>	Nº DA NOTA FISCAL: <b>20</b>	Nº DOS FORMULÁRIOS: <b>0</b>
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: <b>04/07/2024</b>	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: <b>04/07/2024</b>	SÉRIE DA NOTA: <b>1</b>	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: <b>INTERNETCE</b>
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: <b>0</b>	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: <b>0</b>	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: <b>vrcg6mfzel87lax4hds95b2po3t</b>		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023 - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/2024 A 27/06/2024 E NF 20.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	62.091,840	62.091,84	0

Jaguaribe, 4 de Julho de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Endereço: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

Bairro: JOÃO PAULO II

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta: 1-1

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

Proj\Atividade: 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

Nº Empenho: 04070011 - Global

Nº Nota Fiscal: 20

Dt Emissão NF: 04/07/2024

Dt. Solicitação 04/07/2024  
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 30/05/2024 A 27/06/2024

Vlr. Liquidação: R\$ 62.091,84 (SESSENTA E DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023 - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53337	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		1,00	62.091,84	62.091,84

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 04.07.0011

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
04/07/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023	20.03.02/2023	52402024
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	398.598,11	62.091,84	336.506,27

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023 - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	62.091,84	62.091,84
Total dos Itens: (R\$)					62.091,84

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **04070011**. A(os) **4 de Julho de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

ORDENADOR(A)



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 52402024

**Data:** 04/07/2024

**Fornecedor:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

**CNPJ:** 35.851.118/0001-08

**Endereço:** RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

**Bairro:** JOÃO PAULO II

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 62.091,84

### Histórico

REFERENTE A 10º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023 - CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1,00	62.091,84	62.091,84

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3360908080962321  
09/07/2024 08:11:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.54  
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

VALOR: R\$ 60.229,08

DEBITO EM: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070505

AUTENTICACAO SISBB: A.19D.8B4.28B.4AA.E0A

G334051317490075012  
05/07/2024 13:23:26

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 639262589  
CNPJ 35.851.118/0001-08  
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.505  
Valor 60.229,08  
Destinação 0  
Data transferência 05/07/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A19D8B428B4AAE0A

---

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	05/07/2024 12:48:57
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	05/07/2024 13:23:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3320512393684371  
05/07/2024 12:48:59

### Debitado

---

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

### Creditado

---

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	639262589
Conta Pagamento	0000
CNPJ	35.851.118/0001-08
Nome favorecido	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	60.229,08
Data transferência	05/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **339024697**.

---

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
000000020  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/07/2024	Competência	JUL/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO II						
CPF/CNPJ	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal	859379	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	SALA 1	Telefone	(88) 9990-8760

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	69202290	Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A 10ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 439910300 - Obras de alvenaria

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	62.091,84	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	62.091,84
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	24.836,73
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	37.255,11
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	1.862,76	vrcg6mfzel87lax4hds95b2po3t		ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	60.229,08	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	1.862,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO NUBANK-AG:0001/CONTA: 63926258-9/CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 04/07/24 14:12

Hora da emissão: 14:12:01

FCO. ELDER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PROCURADOR Nº 269/2021  
CPF: 43.347.003-49



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241360580

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20231311061

1. Responsável Técnico

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601851790**

Registro: **7030D CE**

Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registro : **0010452630-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.02/2023**

Celebrado em: **31/01/2024**

Valor: **R\$ 1.547.912,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

**SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO**

Nº: **SN**

Complemento: **ZONA RURAL**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/01/2024**

Previsão de término: **30/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **67.900444, 38.621982**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **SEDE**

Proprietário: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.851.118/0001-08**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.  
Aditivo: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

RICARDO CEZAR PESSOA  
PINHEIRO:14428954387  
Assinado de forma digital por RICARDO  
CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387  
Data: 2024.02.06 15:13:48 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **06/02/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bxCB8  
Impresso em: 06/02/2024 às 15:07:49 por: , ip: 187.19.232.100





**REALIZA**

CONSTRUTORA LTDA  
REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE** – CNPJ: **07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 62.091,84 (SESSENTA E DOIS MIL E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**, REFERENTE REF. A 10º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

<b>NFSe.0020</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor Bruto	62.091,84
ISS Retido	1.862,76
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>60.229,08</b>

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO:** NUBANK

**AG:** 0001

**CONTA:** 63926258-9

**CHAVE PIX:** construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, 05 de Julho de 2024.

REALIZA  
CONSTRUTORA  
LTDA:3585111  
8000108

Assinado de forma  
digital por REALIZA  
CONSTRUTORA  
LTDA:358511180001  
08  
Dados: 2024.07.04  
14:51:27 -03'00'



**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
20.03.02/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
<b>Contratado</b>		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
<b>Endereço</b>		
RUA PROJETADA 2 – LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE.		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
35.851.118/0001-08		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2023.10.27 16:32:01  
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso  
Secretaria de Educação e Cultura  
CONTRATANTE

  
Antônio Francisco Diógenes de Oliveira  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
CONTRATADO(A)



**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA  
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 30 de Abril de 2024 até o dia 31 de Julho de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Abril de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

#### **TESTEMUNHAS:**

01.

  
CPF: 04491701577

02.

  
CPF: 041 098 193 98



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA  
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Janeiro de 2024 até o dia 30 de Abril de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.


3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.


E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.


Jaguaribe/CE, 31 de Janeiro de 2024.

  
Francisco Elder Cavalcante Barroso  
**SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA**

  
Antônio Francisco Diógenes de Oliveira  
**REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

#### **TESTEMUNHAS:**

01.  
  
CPF: 06292345319

02.  
  
CPF: 948 52801364



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231311061**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

SUBSTITUIÇÃO à  
CE20231308320

**1. Responsável Técnico**

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601851790**

Registro: **7030D CE**

Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registro : **0010452630-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jaguaribe**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.02/2023**

Celebrado em: **27/10/2023**

Valor: **R\$ 1.547.912,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO**

Nº: **SN**

Complemento: **ZONA RURAL**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **27/10/2023**

Previsão de término: **31/01/2024**

Coordenadas Geográficas: **67.900444, 38.621982**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **SEDE**

Proprietário: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.851.118/0001-08**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**RICARDO CEZAR PESSOA  
PINHEIRO:14428954387**

Assinado de forma digital por RICARDO  
CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387  
Dados: 2023.11.16 14:03:28 -03'00'

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **09/11/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8216528961**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zd3z0  
Impresso em: 16/11/2023 às 13:49:30 por: , ip: 177.124.16.26





Jaguaribe - CE, 27 de outubro de 2023.

À

**REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

**END:** Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/Ce.

**CNPJ sob o nº:** 35.851.118/0001-08

**REF.:** CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezado Senhor,

Na forma do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e assinatura do termo de Contrato **20.03.02/2023**, decorrente do **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 20.03.02/2023**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.**

O Termo de Contrato está disponível e deverá ser assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente convocação.

**Francisco Elder Cavalcante Barroso**  
Secretaria de Educação e Cultura

CIENTE EM: 27 / 10 / 2023

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91



**CONTRATO Nº 20.03.02/2023**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM A EMPRESA REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro – Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através da Secretaria de Educação e Cultura, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, de acordo com o Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023**, Processo nº **20.03.02/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

#### **CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023**, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da **CONTRATADA**.

#### **CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da **CONTRATADA**, parte integrante desde processo.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO**

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **RS 1.547.912,67 (Hum milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **31 de janeiro de 2024**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

#### **4.0- CLÁUSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

Praça Senador fernandes Távora, Nº S/N, Centro, CEP: 63475-000  
CNPJ: 07.443.708/0001-66 - FONE: 88 3522-1700 / www.jaguaribe.ce.gov.br



- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.
- 5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição;
- 5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
- 5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado/proposto.

#### **CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

- 6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tornando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS**

- 7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária FUNDEB – 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 44.90.51.00.

#### **CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

- 8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



## **CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS**

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **90 (Noventa) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

## **CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;



11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, também, de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Jaguaribe por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados á União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" correspondente, antes da apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, sob pena de retardar o processo de pagamento;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

- a) Advertência.



b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusula será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO**

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe/CE, 27 de outubro de 2023.

Francisco Elder Cavalcante Barroso  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA  
CONTRATANTE**

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira  
**REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
CONTRATADO(A)**

### **TESTEMUNHAS:**

01. Mateus Diniz  
NOME:

CPF/MF: 06 292345319

02. Jarmyn Karah Marques de Lima  
NOME:

CPF/MF 04491368333



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.016.97166/78	<b>Nome da obra</b> CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	<b>Data do cadastramento</b> 09/11/2023 17:28		
<b>Origem do cadastramento</b> e-CAC				
<b>Tipo Zona</b> Zona Rural	<b>ART</b> CE20231308320	<b>RRT</b>	<b>CIB</b> 0000000-0	<b>Cadastro Imobiliário</b>
<b>Data do início da obra</b> 27/10/2023	<b>CNAE</b> 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas			

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 27/10/2023
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> JAGUARIBE	<b>UF</b> CE	<b>CEP</b> 63.475-000
<b>Bairro</b> ZONA RURAL	<b>Logradouro</b> SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO	<b>Número</b> SN	

### Responsável

<b>Nome</b> REALIZA CONSTRUTORA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 35.851.118/0001-08	<b>Vínculo</b> Construtora
<b>Data de início da responsabilidade</b> 27/10/2023	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m <sup>2</sup>	0,01 m <sup>2</sup>	0,01 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

<b>Área Resultante da Obra</b> 0,01 m <sup>2</sup>
---



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA  
LTD A CNPJ: 35.951.118/0001-08

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL,  
BRUM, TANQUINHA E VARZE DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

LEGENDA:  
1 QUANT. C/ACRESCIMO  
2 QUANT. C/DECRESCIMO  
3 ITEM NOVO (P/Preço Est.)  
4 ITEM NOVO (Adicional)  
5 ITEM SUPRIMENTO (Equip.)  
6 ITEM SUPRIMENTO (Educação)

PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
30/05/2024 A 27/06/2024  
DATA DE EMISSÃO:  
quinta-feira, 4 de julho de 2024

CONTRATO: 20.03.02/2023  
ADITIVO:  
VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.452.912,67  
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 60.651,95  
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.489.354,22  
R\$ 92.693,64  
R\$ 1.078.234,77  
SALDO: R\$ 530.219,75  
PERC. DE ADIVO: 3,62%

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT., P. UNIT. C/BDI R\$, P. TOTAL R\$, QUANT. ADICIONADO, P. TOTAL, QUANT. REDUZIDO, P. TOTAL, QUANT. DEFINITIVO, P. TOTAL, QUANT. ACUM. ANTERIOR, QUANTIDADE REALIZADA, PERÍODO, PERCENT. %, VALORES (R\$), PERÍODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL.

PROF. ALEXANDRE BARROSO  
S. de Arquitetura e Engenharia  
R. São Paulo, 100 - Jaguaribe/CE  
CNPJ: 16.043.716/0001-20  
CEP: 743.347.603-49

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851700

ANDRÉ Fco. Ibiogenes de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851700

TATIANA Ibiogenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA: 341.929  
RNP: 0618516844



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA CNPJ: 35.885.116/0001-08

ORÇ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, INHAMBOLA E VAREZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

Main data table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, P. UNIT./C/BDI, P. TOTAL R\$, QUANT. ADICIONADO, P. TOTAL, QUANT. REDUZIDO, P. TOTAL, QUANT. DEFINITIVO, P. TOTAL, PERÍODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL, SALDO, PERCENT. %, PERÍODO, ACUM. ANTERIOR, ACUM. ATUAL. Includes sub-totals for 'QUANTIDADE - ADITIVO' and 'QUANTIDADE REALIZADA'.

LEGENDA:
QUANT. ADICIONADO
QUANT. REDUZIDO
QUANT. DEFINITIVO

MEDIÇÃO N° 10
PERÍODO DOS SERVIÇOS:
30/05/2024 A 27/06/2024
DATA DE EMISSÃO:
30/05/2024

VALORES (R\$) table with columns: VALORES (R\$), R\$, R\$, R\$, R\$. Rows include: ADITIVO: 20.0302/2023, VALOR TOTAL SERV., VALOR DA MEDIÇÃO, MEDIÇÃO ACUMULADA, SALDO.

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fro. Diogenes de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO
Engenheiro Civil
CREA-CE: 0601851790

ANTÔNIO FRO. DIÓGENES DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-CE: 06018515844

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	QUANT. ADICIONADO	QUANT. REDUZIDO	QUANT. ANTERIOR					ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p><b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</b></p> <p><b>LEGENDA:</b>            4 QUANT. CORREÇÃO            4 QUANT. CORREÇÃO            4 ITEM NOVO (p/ Preço Est.)            4 ITEM NOVO (decorado)            4 ITEM SUPRIMIDO (excluído)            4 ITEM SEM. TERAÇÕES</p>																		
<p><b>OBJETIVO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, MANAQUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																		
<p><b>CONTRATO:</b> 20.03.02/2023  <b>ADITIVO:</b>  <b>VALOR TOTAL SERV.:</b>  <b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b>  <b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b>  <b>SALDO:</b></p>																		
<p><b>MEDIÇÃO N° 10</b>  <b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b>  <b>DATA DE EMISSÃO:</b>            quarta-feira, 4 de julho de 2024</p>																		
10	PRIMEIRA				R\$ 5.157,81	R\$ 0,00	R\$ 5.157,81			R\$ 5.157,81				0,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.157,81	R\$ 0,00	
10.1	C1614	LATA DAS DEMÃS EM PAREDE EXTERNAS 50x50x25	M2	92,80	25,36	2.446,21		92,80	2.446,21			0,00	92,80	0,00%	0,00	2.446,21	0,00	
10.2	10204	PRIMEIRA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRO POLIESPORTIVO COM ELABORAÇÃO MANUAL DE 1620x21	M	271,16	10,00	2.711,60		271,16	2.711,60			0,00	271,16	0,00%	0,00	2.711,60	0,00	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 26.244,22	R\$ 0,00	R\$ 26.244,22			R\$ 26.244,22				86,00%	R\$ 16.527,64	R\$ 7.716,58	R\$ 24.244,22	
11.1	C1006	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00		8,00	7.764,00			8,00	8,00	100,00%	0,00	7.764,00	7.764,00	
11.2	C3030	FORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, BRIS. APROXIMADAMENTE 100KG	UN	4,00	1.126,05	4.504,20		4,00	4.504,20			4,00	4,00	100,00%	0,00	4.504,20	4.504,20	
11.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 56X 2,40M	UN	4,00	328,62	1.314,08		4,00	1.314,08			4,00	4,00	100,00%	0,00	1.314,08	1.314,08	
11.4	C3072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 250X150X125mm, C/ABRILHAMENTO	UN	1,00	342,57	342,57		1,00	342,57			1,00	1,00	100,00%	0,00	342,57	342,57	
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	34,49	34,49		1,00	34,49			1,00	1,00	100,00%	0,00	34,49	34,49	
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32		4,00	105,32			4,00	4,00	100,00%	0,00	105,32	105,32	
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33		1,00	26,33			1,00	1,00	100,00%	0,00	26,33	26,33	
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94		61,76	1.183,94			61,76	61,76	100,00%	0,00	1.183,94	1.183,94	
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	29,06	1.832,47		63,08	1.832,47			63,08	63,08	100,00%	0,00	1.832,47	1.832,47	
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1.1/2")	M	9,44	39,72	375,05		9,44	375,05			9,44	9,44	100,00%	0,00	375,05	375,05	
11.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CONSOLIDADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE PORCHAMENTO E INSTALAÇÃO AP. 1,20x1,5	M	11,69	12,62	147,53		11,69	147,53			11,69	11,69	100,00%	0,00	147,53	147,53	
11.12	C3504	CABO ISOLADO PVC 750V 1,5MM2	M	516,00	9,44	4.871,04		516,00	4.871,04			516,00	516,00	100,00%	0,00	4.871,04	4.871,04	
11.13	C3506	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,76	611,51		78,60	611,51			78,60	78,60	100,00%	0,00	611,51	611,51	
11.14	C3508	CAIXA ALUMÍNIO FIBROCO C/ TAMPA CONCRETO 51x40x100	UN	7,00	199,62	1.397,34		7,00	1.397,34			7,00	7,00	100,00%	0,00	1.397,34	1.397,34	
11.15	C2080	QUADRO DE MEDIÇÃO EM FORTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05		1,00	1.715,05			1,00	1,00	100,00%	0,00	1.715,05	1.715,05	
11.16	C1800	MAQUETA C/ TUBO MACIÇO, REBOCADO, INCL. FUNDAÇÕES H= 8,00M, PISO	M2	1,80	438,08	770,54		1,80	770,54			1,80	1,80	100,00%	0,00	770,54	770,54	
11.17	C4907	POSTE DE CONCRETO 20x20 T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PISO	UN	1,00	933,45	933,45		1,00	933,45			1,00	1,00	100,00%	0,00	933,45	933,45	
11.18	C1496	INTERLUPTOR LUM. TEL. A SIMPL. E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52		1,00	38,52			1,00	1,00	100,00%	0,00	38,52	38,52	
11.19	C1494	INTERLUPTOR LUM. TEL. A SIMPL. 10A 250V	UN	2,00	19,26	38,52		2,00	38,52			2,00	2,00	100,00%	0,00	38,52	38,52	

PROJETADEIRO: RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
 Eng. Civil - CREA-CE: 0601851700  
 RNF: 0618515844

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)						
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/B/DI R\$	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.661.119/0003-00			<b>CONTRATO: 20.03.02/2023</b> <b>ADITIVO:</b> <b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 30/05/2024 A 27/06/2024 <b>VALOR TOTAL SERV.:</b> R\$ 1.038.554,52 <b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> R\$ 62.899,85 <b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b> R\$ 1.078.234,77 <b>SALDO:</b> R\$ 530.319,75 <b>PERC. DE ADITIVO:</b> 35,2%															
<b>LEGENDA:</b> 4 QUANT. ACRESCIMO 4 QUANT. O DECREMENTO 4 ITEM NOVO (P/ Preço Espec) 4 ITEM NOVO (Adicionado) 4 ITEM SUPRIMIDO (Exclusão) 4 ITEM RESAL. TERCEROS			<b>MEDIÇÃO Nº 10</b> 30/05/2024 A 27/06/2024 DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de julho de 2024															
11.20	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" x 4", PVC, INSTALADA EM LAJE	UN	3,00	13,42	40,26	0,00	3,00	40,26	3,00	0,00	100,00%	40,26	0,00	40,26			
11.21	16431	PONTECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 122035	UN	3,00	2,22	6,66	0,00	3,00	6,66	3,00	0,00	100,00%	6,66	0,00	6,66			
11.22	18915	CAIXA DE EMITIR PVC 4x2 RETANGULAR	UN	100,80	1,99	200,59	0,00	100,80	200,59	100,80	0,00	100,00%	200,59	0,00	200,59			
12	<b>SANHÉIOS</b>																	
12.1	<b>SANHÉIOS PRELIMINARES</b>																	
12.1.1	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - PRECISÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,25	67,93	0,00	9,37	67,93	9,37	0,00	100,00%	67,93	0,00	67,93			
12.2	<b>MONTAGEM DE BARRAS</b>																	
12.2.1	93568	REVESTIMENTO MANUAL DE VILA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,46	84,44	207,72	0,00	2,46	207,72	2,46	0,00	100,00%	207,72	0,00	207,72			
12.2.2	93883	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF-DI0216	M3	0,69	32,85	22,67	0,00	0,69	22,67	0,69	0,00	100,00%	22,67	0,00	22,67			
12.2.3	03380	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,43	118,48	287,91	0,00	2,43	287,91	2,43	0,00	100,00%	287,91	0,00	287,91			
12.3	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>																	
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE FORAMENTO OU SPATAS ESPESURA DE 3 CM AF-06/2017	M2	0,64	22,29	14,37	0,00	0,64	14,37	0,64	0,00	100,00%	14,37	0,00	14,37			
12.3.2	02116	ARMADURA CA-50A MEDIA DE 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,92	1.812,97	0,00	101,17	1.812,97	101,17	0,00	100,00%	1.812,97	0,00	1.812,97			
12.3.3	02117	ARMADURA CA-60 FINAL DE 4,0 A 6,0mm	KG	31,77	15,67	497,84	0,00	31,77	497,84	31,77	0,00	100,00%	497,84	0,00	497,84			
12.3.4	03942	CONCRETO F/180, POC 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,58	528,62	835,22	0,00	1,58	835,22	1,58	0,00	100,00%	835,22	0,00	835,22			
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	0,00	0,84	143,67	0,84	0,00	100,00%	143,67	0,00	143,67			
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60	0,00	1,09	315,60	1,09	0,00	100,00%	315,60	0,00	315,60			
12.3.7	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPRIADA JUSTIFICADA, ESP = 8mm	M2	24,83	126,08	3.130,57	0,00	24,83	3.130,57	24,83	0,00	100,00%	3.130,57	0,00	3.130,57			
12.3.8	C4561	LUZ DE PRÉ-FABRICADA TRILHADA P/ PROVAÇÃO DE 1,81 A 3,00	M2	9,37	159,97	1.498,92	0,00	9,37	1.498,92	9,37	0,00	100,00%	1.498,92	0,00	1.498,92			
12.4	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>																	
12.4.1	C0078	ALVENARIA DE TIZILO CERÂMICO FLAVADO (R=18x18cm) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	44,71	75,88	3.392,59	0,00	44,71	3.392,59	44,71	0,00	100,00%	3.392,59	0,00	3.392,59			
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIZILO CERÂMICO FLAVADO C/ ARGAMASSA C/ ARGAMASSA C/ CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	776,32	807,27	0,00	1,04	807,27	1,04	0,00	100,00%	807,27	0,00	807,27			
12.5	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>																	
12.5.1	C4446	CERÂMICA ESMALTADA REPLICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACHA DE 300x300 (600mm) - PE-SPE14 - P/ PARDE	M2	17,60	114,28	2.013,09	0,00	17,60	2.013,09	17,60	0,00	100,00%	2.013,09	0,00	2.013,09			
12.5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA ACHA DE 300x300 cm (600 cm) E PORCELANITOS (PARCEP250)	M2	17,60	11,14	196,06	0,00	17,60	196,06	17,60	0,00	100,00%	196,06	0,00	196,06			

CAVALANTE BARROSO  
 Eng. Civil - CREA/CE 34.1929  
 Rua - Jacarandá/CE  
 Fortaleza - 60210-000  
 CPF: 753.367.603-49

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 06018517qn

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

Valor: Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos  
 RNF-0516515844

BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)						
CONTRATO: 20.03.02/2023										ADITIVO:						
MEDIÇÃO Nº 10										PERÍODO DOS SERVIÇOS:						
LEGENDA:										PERÍODO TOTAL SERV.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE										VALOR DA MEDIÇÃO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA										MEDIÇÃO ACUMULADA:						
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08										SALDO:						
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANINHOA E VARZEIRA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE										PERC. DE ADITIVO:						
CONTRATUAL										VALORES (R\$)						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNET. C/BOI R\$	QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
						QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR				ACUM. ATUAL	PERÍODO
12.5.3	C078	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO	M2	7,59	15,29				7,59	116,81	0,00	7,59	100,00%	116,81	15,29	
12.5.4	C094	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA S/ FERRAÇÃO	M2	7,59	45,95				7,59	346,76	0,00	7,59	100,00%	346,76	45,95	
12.5.5	C076	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO	M2	89,42	7,84				89,42	701,05	0,00	89,42	100,00%	701,05	7,84	
12.5.6	C008	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELENADA, S/ FERRAÇÃO	M2	71,82	54,88				71,82	3.941,48	0,00	71,82	100,00%	3.941,48	54,88	
12.5.7	C025	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PELENADA, S/ FERRAÇÃO	M2	17,60	49,43				17,60	869,97	0,00	17,60	100,00%	869,97	49,43	
12.6	<b>SISTEMA DE PISOS</b>										<b>R\$ 1.700,74</b>			<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.700,74</b>	
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=4CM	M2	7,59	59,58				7,59	452,21	0,00	7,59	100,00%	452,21	59,58	
12.6.2	C1179	REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO	M2	7,59	28,34				7,59	215,10	0,00	7,59	100,00%	215,10	28,34	
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA REFITICADA C/ ARG. PREFABRICADA	M2	7,59	108,66				7,59	826,25	0,00	7,59	100,00%	826,25	108,66	
12.6.4	C1427	ZINCO E FERRAÇÃO S/ ARG. PREFABRICADA, JUNTA ENTRE CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 (900 cm²) E PORCELANOS GRANDEZELON	M2	7,59	11,14				7,59	84,55	0,00	7,59	100,00%	84,55	11,14	
12.6.5	C4819	PISO INTERLAVADO TIPO TIOULINHO (30X30CM) 30MPA, COC CINZA	M2	2,02	60,71				2,02	122,63	0,00	2,02	100,00%	122,63	60,71	
12.7	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>										<b>R\$ 1.862,25</b>			<b>82,00%</b>	<b>R\$ 1.607,41</b>	
12.7.1	C0602	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CEMENTO E=6mm (C/ALGUEBAMENTO)	M2	7,04	154,15				7,04	1.085,22	0,00	7,04	100,00%	1.085,22	154,15	
12.7.2	C0775	CHAPIM PRE-MOLDOADO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37				2,51	354,84	0,00	2,51	100,00%	354,84	141,37	
12.7.3	C249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 38 DESENVOLVIMENTO 35cm	M	7,54	43,17				7,54	325,50	0,00	7,54	100,00%	325,50	43,17	
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBROGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51				4,14	196,69	0,00	4,14	100,00%	196,69	47,51	
12.8	<b>ESQUADRIAS</b>										<b>R\$ 2.504,08</b>			<b>97,00%</b>	<b>R\$ 2.436,99</b>	
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ALIBR., TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUANTILHÕES	M2	2,94	724,29				2,94	2.129,41	0,00	2,94	100,00%	2.129,41	724,29	
12.8.2	C1361	FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59				2,00	307,18	0,00	2,00	100,00%	307,18	153,59	
12.8.3	C0804	CORDÃO ANTI-CHUVA (50X100) C/ARG. CIMENTO E AREIA S/ FERRAÇÃO	M2	0,64	105,45				0,64	67,49	0,00	0,64	0,64%	67,49	105,45	

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - Jaguaribe/CE  
FONE: (85) 3333.3333 - FAX: (85) 3333.3333  
E-MAIL: contato@realiza.com.br

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185170n

Walter Lopes de Souza  
Eng. Civil - CREA: CE 341.929  
RNF: IN 18515844

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira



REALIZA  
CONSTRUTORA S.A.

BOLETIM DE MEDIÇÃO



REALIZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATO Nº 003/2023		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTDA CNPJ: 35.851.111/0001-98		R\$ 1.547.912,67	
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quant. Acredito</li> <li>Quant. Ocorrência</li> <li>Item Novo (Pacto Educ)</li> <li>Item Novo (Adicional)</li> <li>Item Substituição (Educa)</li> <li>Item Sem Alterações</li> </ul>				<p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de Maio de 2024</p>	
<p>QUANTIDADE REALIZADA</p>				<p>PERÍODO: 30/03/2023</p> <p>ADITIVO: -</p> <p>VALOR TOTAL SERV.: R\$ 60.641,85</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 62.209,84</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.078.231,77</p> <p>SALDO: R\$ 530.319,75 (100%)</p>	
<p>QUANTIDADE REALIZADA</p>				<p>PERÍODO DE ADITIVO: -</p> <p>VALORES (R\$): -</p>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)							
			UNID.	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
12.9	PRIMEIRAS E ACABAMENTOS				R\$ 1.558,60		R\$ 0,00		R\$ 1.558,60										
12.9.1	8848	RELOCAMENTO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUA	M2	7,99	17,99	138,54	-	7,99	138,54	0,00	0,00	7,99	0,00%						
12.9.2	8849	RELOCAMENTO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	M2	71,82	15,88	1.140,50	-	71,82	1.140,50	0,00	0,00	71,82	0,00%						
12.9.3	1279	ESPALETE DUA UNIDADES EM QUADRANTE DE FERRO	M2	5,88	47,50	281,65	-	5,88	281,65	0,00	0,00	5,88	0,00%						
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 10.658,92		R\$ 0,00		R\$ 10.658,92										
12.10.1.1	6245	TUBO PVC SDO MARIOM-20mm (L2)	M	1,62	7,03	11,39	-	1,62	11,39	1,61	0,00	1,61	100,00%						
12.10.1.2	6246	TUBO PVC SDO MARIOM-25mm (QW)	M	15,80	9,51	150,28	-	15,80	150,28	15,80	0,00	15,80	100,00%						
12.10.1.3	6247	TUBO PVC SDO MARIOM-32mm (T)	M	0,64	14,27	9,45	-	0,64	9,45	0,64	0,00	0,64	100,00%						
12.10.1.4	6248	TUBO PVC SDO MARIOM-40mm (1,4F)	M	0,66	21,98	14,51	-	0,66	14,51	0,66	0,00	0,66	100,00%						
12.10.1.5	9473	ADUTORIO COM FLANGE E NUT DE RESERVAÇÃO PVC SODALITE DN 32 MM X 1	UN	1,00	26,60	26,60	-	1,00	26,60	1,00	0,00	1,00	100,00%						
12.10.1.6	9474	RESERVAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REPOSIÇÃO QUE POSSA TER VANTAGEM DE INSTALAÇÃO DE ADUTORIO	UN	1,00	35,57	35,57	-	1,00	35,57	1,00	0,00	1,00	100,00%						
12.10.1.7	10301	REGISTRO DE BARRA, PVC, ROSCÁVEL, COM ESCALONETA, 1/2"	UN	2,00	71,96	143,92	-	2,00	143,92	2,00	0,00	2,00	100,00%						
12.10.1.8	10301	REGISTRO DE BARRA, PVC, ROSCÁVEL, COM ESCALONETA, 1/2"	UN	1,00	26,09	26,09	-	1,00	26,09	1,00	0,00	1,00	100,00%						
12.10.1.9	10347	BLOCA DE REDUÇÃO CARTA, PVC SODALITE, DN 35 X 20 MM, INSTALADO EM ÁGUA QUENTE	UN	1,00	6,65	6,65	-	1,00	6,65	1,00	0,00	1,00	100,00%						
12.10.1.10	89409	RELOCAMENTO DE TUBO PVC SODALITE, DN 32MM, INSTALADO EM ÁGUA QUENTE	UN	1,00	10,20	10,20	-	1,00	10,20	1,00	0,00	1,00	100,00%						
12.10.1.11	89398	RELOCAMENTO DE TUBO PVC SODALITE, DN 32MM, INSTALADO EM ÁGUA QUENTE	UN	1,00	8,31	8,31	-	1,00	8,31	1,00	0,00	1,00	100,00%						
12.10.1.12	89392	RELOCAMENTO DE TUBO PVC SODALITE, DN 32MM, INSTALADO EM ÁGUA QUENTE	UN	1,00	9,99	9,99	-	1,00	9,99	1,00	0,00	1,00	100,00%						

RICARDO ELZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179d

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira

RICARDO ELZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179d

RICARDO ELZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179d

RICARDO ELZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179d

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %		VALORES (R\$)	
UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ATUAL
<p><b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</b></p> <p><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p><b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, IMPINDUA E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</b></p>															
<p><b>LEGENDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 QUANT. C/RESERVA</li> <li>4 QUANT. O DECRECIMO</li> <li>4 ITEM NOVO (Próprio Item)</li> <li>4 ITEM SUPLENDO (Exceção)</li> <li>4 ITEM SEMALTERAÇÕES</li> </ul>															
<p><b>CONTRATO: 20.03.02/2023</b></p> <p><b>ADITIVO:</b></p> <p><b>MEDICÃO Nº 10</b></p> <p><b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 30/05/2024 A 27/06/2024</p> <p><b>VALOR TOTAL SERV.:</b> R\$ 1.006.359,52</p> <p><b>DATA DE EMISSÃO:</b></p> <p><b>MEDICÃO ACUMULADA:</b> R\$ 62.092,84</p> <p><b>SALDO:</b> R\$ 1.078.238,77</p> <p><b>PERC. DE ADITIVO:</b> 3,02%</p>															
12.10.1.13	8957	1,00	14,25		14,25	1,00	14,25	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	14,25	14,25
XOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU S.P.															
12.10.1.14	8515	1,00	9,39		9,39	1,00	9,39	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	9,39	9,39
XOELHO PVC SOLDAVEL, CONDUÇÃO DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 AGULHARIA PREDIAL															
12.10.1.15	2047	1,00	7,73		7,73	1,00	7,73	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	7,73	7,73
XOELHO PVC SOLDAVEL, CONDUÇÃO DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA															
12.10.1.16	8982	1,00	21,68		21,68	1,00	21,68	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	21,68	21,68
XOELHO PVC SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL															
12.10.1.17	8940	1,00	12,69		12,69	1,00	12,69	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	12,69	12,69
XOELHO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE															
XOELHO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE															
<b>12.10.2 INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>															
12.10.2.1	89711	2,54	57,28		57,28	2,54	57,28	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54	2,54	57,28	57,28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DE ESGOTO SANITARIO.															
12.10.2.2	89798	10,94	170,23		170,23	10,94	170,23	0,00	10,94	10,94	0,00	10,94	10,94	170,23	170,23
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO															
12.10.2.3	89714	7,54	337,15		337,15	7,54	337,15	0,00	7,54	7,54	0,00	7,54	7,54	337,15	337,15
SANGUÍO C/UTILIZAÇÃO DE BRUNO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.															
12.10.2.4	C3886	2,00	61,59		61,59	2,00	61,59	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	123,18	123,18
CAIXA SIFONADA 150X150X60 COM GRELHA - FAGNÃO															
12.10.2.5	C3805	1,00	197,61		197,61	1,00	197,61	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	197,61	197,61
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMINIA - 1/2 TUDO COM SANGUÍO															
12.10.2.6	89726	2,00	9,66		9,66	2,00	9,66	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	19,32	19,32
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, DN 50 MM, JANTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM															
12.10.2.7	89724	4,00	54,12		54,12	4,00	54,12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	54,12	54,12
ESGOTO SANITARIO, DN 50 MM, JANTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM															
12.10.2.8	89601	6,00	77,64		77,64	6,00	77,64	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	77,64	77,64
PALMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, Nº. 08/2022															
12.10.2.9	89744	1,00	35,84		35,84	1,00	35,84	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	35,84	35,84
XOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JANTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE															
12.10.2.10	8659	2,00	46,18		46,18	2,00	46,18	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	46,18	46,18
ESGOTO SANITARIO, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.															

FOI RECEBIDA EM CANTO BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE JAGUARIBE/CE  
DEPARTAMENTO Nº 269/2024  
CPF: 743.347.003-49

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185170n

YAGO OLIVEIRAS REBEITA  
Eng. Civil - CREA-CE: 341929  
RNF: 0618515844

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			P. UNIT. - C/BOI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO			P. TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. - C/BOI R\$			QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.981.119/0001-08</p> <p><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TIMANDUÁ E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																	
<p><b>LEGENDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>← QUANT. C/ ACRÉSCIMO</li> <li>← QUANT. C/ DECRÉSCIMO</li> <li>← ITEM NOVO (p/ Preço Esq)</li> <li>← ITEM SUPRIMIDO (p/ Esq)</li> <li>← ITEM SEM ALTERAÇÕES</li> </ul>																	
<p><b>MEDIÇÃO Nº 10</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024 DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de Junho de 2024</p>																	
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: R\$ 1.547.912,27 VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,85 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.608.554,52 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 62.004,84 SALDO: R\$ 1.078.231,77 PERC. DE ADITIVO: R\$ 258.319,75 3,02%</p>																	
11.10.2.11	C1761	LUAVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,25	90,00	8,00	90,00	0,00	8,00	0,00	0,00	100,00%	90,00	-	90,00	
11.10.2.12	C1798	LUAVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,65	94,52	4,00	94,52	0,00	4,00	0,00	0,00	100,00%	94,52	-	94,52	
11.10.2.13	89825	RETE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 X 50	UN	2,00	23,66	47,72	2,00	47,72	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%	47,72	-	47,72	
11.10.2.14	89796	RETE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SANITÁRIO, JAR 20/2022	UN	1,00	57,13	57,13	1,00	57,13	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	57,13	-	57,13	
11.10.2.15	C262	POSSA SÉPTICA E SANITÁRIA EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27	5.226,27	1,00	5.226,27	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	5.226,27	-	5.226,27	
<p><b>12.10.3</b> <b>LIMPEZAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b></p>																	
12.10.3.1	10265	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	361,34	361,34	1,00	361,34	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	361,34	-	361,34	
12.10.3.2	03248	BALÃO DE LOÇA BRANCA C/ELVA ACOLADA	UN	2,00	940,50	1.881,00	2,00	1.881,00	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%	1.881,00	-	1.881,00	
12.10.3.3	100849	ESGOTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	96,89	193,78	2,00	193,78	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%	193,78	-	193,78	
12.10.3.4	C1618	LEVANTADOR DE LOÇA BRANCA S/COXA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85	1.149,70	2,00	1.149,70	0,00	2,00	0,00	0,00	100,00%	1.149,70	-	1.149,70	
<p><b>12.11</b> <b>SERVIÇOS FINAIS</b></p>																	
12.11.1	C1628	LIMPEZA GEN. A	M2	7,59	104,74	104,74	7,59	104,74	0,00	7,59	0,00	7,59	0,00%	104,74	-	104,74	
<p><b>13</b> <b>DIVERSOS</b></p>																	
13.1	C1346	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 MENTUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	C	1,00	4.447,94	4.447,94	1,00	4.447,94	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	4.447,94	-	4.447,94	
13.2	C1351	CONJUNTO PARA BASKET COM TUBULOS EM POLIÉTERO SINTÉTICO, QUADRA DE TAVEL OFICIAL, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 3,25" COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTEPARA OFICIAIS	C	1,00	2.700,29	2.700,29	1,00	2.700,29	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	2.700,29	-	2.700,29	
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASKET COM TUBULOS EM CONCRETO SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, INCLUSIVE ESTUVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4" DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, ANVÃO LIVRE DE 1,20M	C	1,00	4.026,85	4.026,85	1,00	4.026,85	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00%	4.026,85	-	4.026,85	

Realiza Construtora Ltda  
Rua...  
CNPJ: 35.981.119/0001-08  
RNP: 0618515844

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

Yvete F. Diogenes de Oliveira  
Eng. Civil  
RNP: 0618515844

André Fco. Diogenes de Oliveira

PROJETAÇÃO - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 09  
CONTRATO: BM 3 9988 7668, E MALHA

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL - ADITIVO	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	QUANTIDADE REALIZADA	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %
			UNID	QUANT.																
<p>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.985.118/0001-08</p> <p>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANANOUA E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																				
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 QUANT. ACRESCIM.</li> <li>4 QUANT. DEDUÇÃO</li> <li>4 ITEM NOVO (Pelo Est)</li> <li>4 ITEM NOVO (Adequado)</li> <li>4 ITEM SUPLENTO (Estudo)</li> <li>4 ITEM SUPLENTO (TERMO)</li> </ul>																				
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023</p> <p>ADITIVO:</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,85</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 62.091,84</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA R\$ 1.078.234,27</p> <p>SALDO: R\$ 339.319,75 (32%)</p>																				
<p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 17/06/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de julho de 2024</p>																				
<p>REALIZA</p>																				
14	14.1	SERVIÇOS FINAIS	M2	616,64	R\$ 9.526,83	R\$ 9.526,83	R\$ 9.526,83	R\$ 9.526,83	616,64	R\$ 9.526,83	616,64	R\$ 9.526,83		R\$ 0,00	R\$ 9.526,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<p>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM</p>																				
1	1.1	PMU - 0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	R\$ 1.687,05	R\$ 5.061,15	R\$ 5.061,15	R\$ 5.061,15	3,00	R\$ 5.061,15	3,00	R\$ 5.061,15		R\$ 0,00	R\$ 5.061,15	32,00%	1,00	32,00%	2,00	32,00%
2	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	192,14	R\$ 1.187,84	R\$ 1.187,84	R\$ 1.187,84	R\$ 1.187,84	6,00	R\$ 1.187,84	6,00	R\$ 1.187,84		R\$ 0,00	R\$ 1.187,84	100,00%	6,00	100,00%	0,00	100,00%
2.2	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE BETERME	M2	616,64	R\$ 147,99	R\$ 147,99	R\$ 147,99	R\$ 147,99	616,64	R\$ 147,99	616,64	R\$ 147,99		R\$ 0,00	R\$ 147,99	100,00%	616,64	100,00%	0,00	100,00%
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	616,64	R\$ 203,49	R\$ 203,49	R\$ 203,49	R\$ 203,49	616,64	R\$ 203,49	616,64	R\$ 203,49		R\$ 0,00	R\$ 203,49	100,00%	616,64	100,00%	0,00	100,00%
3	3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	14,85	R\$ 9.257,85	R\$ 9.257,85	R\$ 9.257,85	R\$ 9.257,85	14,85	R\$ 9.257,85	14,85	R\$ 9.257,85		R\$ 0,00	R\$ 9.257,85	49,00%	0,00	49,00%	0,00	49,00%
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 10/2021	M3	84,44	R\$ 1.253,23	R\$ 1.253,23	R\$ 1.253,23	R\$ 1.253,23	14,85	R\$ 1.253,23	14,85	R\$ 1.253,23		R\$ 0,00	R\$ 1.253,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 10/2020	M3	32,85	R\$ 121,87	R\$ 121,87	R\$ 121,87	R\$ 121,87	3,71	R\$ 121,87	3,71	R\$ 121,87		R\$ 0,00	R\$ 121,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPRESSO E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	9,70	R\$ 1.781,74	R\$ 1.781,74	R\$ 1.781,74	R\$ 1.781,74	73,99	R\$ 1.781,74	104,54	R\$ 1.014,04		R\$ 0,00	R\$ 1.014,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.4	C2333	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 50M	M3	30,46	R\$ 4.532,75	R\$ 4.532,75	R\$ 4.532,75	R\$ 4.532,75	253,08	R\$ 7.708,82	148,81	R\$ 148,81		R\$ 0,00	R\$ 148,81	59,00%	148,81	59,00%	104,27	59,00%
3.5	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% F.N	M3	4,67	R\$ 694,24	R\$ 694,24	R\$ 694,24	R\$ 694,24	253,08	R\$ 1.181,88	148,81	R\$ 148,81		R\$ 0,00	R\$ 148,81	59,00%	148,81	59,00%	104,27	59,00%
3.6	C3309	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	9,86	R\$ 1.422,82	R\$ 1.422,82	R\$ 1.422,82	R\$ 1.422,82	253,08	R\$ 2.419,44	148,81	R\$ 148,81		R\$ 0,00	R\$ 148,81	59,00%	148,81	59,00%	104,27	59,00%
4	4	FUNDAÇÕES	M3	11,14	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	11,14	R\$ 5.979,95	11,14	R\$ 5.979,95		R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.1	C0554	ALVENARIA DE EMPLASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	R\$ 536,80	R\$ 536,80	R\$ 536,80	R\$ 536,80	11,14	R\$ 536,80	11,14	R\$ 536,80		R\$ 0,00	R\$ 536,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	5	ESTRUTURA	M	90,80	R\$ 11.827,24	R\$ 11.827,24	R\$ 11.827,24	R\$ 11.827,24	131,96	R\$ 15.243,04	131,96	R\$ 15.243,04		R\$ 0,00	R\$ 15.243,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.1	93304	CONTE. DE LAMINAÇÃO DE ALVENARIA MOLADA IN LOCO EM CONCRETO	M	81,02	R\$ 7.566,62	R\$ 7.566,62	R\$ 7.566,62	R\$ 7.566,62	131,96	R\$ 10.774,42	131,96	R\$ 10.774,42		R\$ 0,00	R\$ 10.774,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2	92436	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, FÉDRETO SEMPLER, EM OBRA DE ALVENARIA	M2	9,28	R\$ 546,29	R\$ 546,29	R\$ 546,29	R\$ 546,29	9,28	R\$ 546,29	9,28	R\$ 546,29		R\$ 0,00	R\$ 546,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.3	C0316	ARMADURA CASCA MÉDIA D=5,3 A 10,0mm	KG	114,52	R\$ 2.052,20	R\$ 2.052,20	R\$ 2.052,20	R\$ 2.052,20	114,52	R\$ 2.052,20	114,52	R\$ 2.052,20		R\$ 0,00	R\$ 2.052,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.4	C0317	ARMADURA CA-60/FIN D=3,0 A 6,40mm	KG	42,87	R\$ 671,77	R\$ 671,77	R\$ 671,77	R\$ 671,77	42,87	R\$ 671,77	42,87	R\$ 671,77		R\$ 0,00	R\$ 671,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

RICARDO PINHEIRO DE AZEVEDO  
Sócio Gerente  
CNPJ: 14.357.003-49

**RICARDO AZEVEDO PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

YAGO DIÓGENES DE AZEVEDO  
Eng. Civil  
RNP: 0516515844

Antonio Fco. Diógenes de Oliveira





LEGENDA

- QUANT. CANCELADO
- QUANT. C/RESCISAO
- ITEM NOVO P/PRON ENCL
- ITEM NOVO (Alocado)
- ITEM SUBSTITUICAO (Evidenciado)
- ITEM SUBSTITUICAO (Evidenciado)

PERIODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2014 A 27/06/2014  
DATA DE EMISSÃO: 30/05/2014

VALORES (R\$)

CONTRATO: 20.03.02/2013	R\$ 1.597.912,67
ADITIVO:	R\$ 60.841,83
VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.658.754,52
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 62.095,84
MEDIÇÃO ANTERIOR	R\$ 1.078.234,77
SALDO	R\$ 580.519,75
PERC DE ADITIVO	3,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.989.118/0001-08

ORÇAM. CONTRATADO DE EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNHA, PAVANINA E VAREJA DO JARDIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			P. TOTAL R\$	QUANTIDADE REALIZADA			PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	VALORES (R\$)				
			UNID.	QUANT.	P. UNID. C/BDI R\$		QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL REDUZIDO	P. TOTAL						QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>10 PRIMEIRA</b>																			
10.1	C1814	LATÃO QUAT. DEVIDOS EM PAREDES EXTERNAS BRANCA	M2	92,80	26,28	2.446,21					92,80	0,00	92,80	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2	1020H	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM REVESTIMENTO EM C/EMALCADAQUADRA, 16x20,00M	M	271,16	10,00	2.711,60					271,16	0,00	271,16	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																			
11.1	C486	REFLETOR EM LED, COMO BVL ALUMINIO, POTENCIA MINIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00					8,00	0,00	8,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2	C500	PROTEÇÃO DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 2000, 100x100x100MM	UN	4,00	1.126,00	4.504,00					4,00	0,00	4,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.3	C796	ATERRAMENTO COMPLETO C/ARETE COPPERWALD 569x 2,40M	UN	4,00	378,52	1.514,08					4,00	0,00	4,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOSTO, 200x250x120MM, 48/250V	UN	1,00	342,57	342,57					1,00	0,00	1,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.5	C1096	DISTRIBUIDOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	34,49	137,96					4,00	0,00	4,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.7	C1095	DISTRIBUIDOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00	26,33	26,33					1,00	0,00	1,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.8	C1196	BELTRINDO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	19,17	1.183,94					61,76	0,01	61,76	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.9	C1197	BELTRINDO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/4")	M	63,26	29,25	1.850,47					63,26	0,00	63,26	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.10	C1199	BELTRINDO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 50mm (2")	M	9,44	39,75	375,06					9,44	0,00	9,44	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.11	91855	BELTRINDO PVC RIGID. INCL. CONEXÕES D= 50mm (2") EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUZ	M	11,69	12,62	147,59					11,69	0,00	11,69	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.12	C2584	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04					516,00	0,00	516,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.13	C2580	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51					78,60	0,00	78,60	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.14	C3504	QUADRO ALUMINIA. 1800X1200X100 CONCRETO S/PANCO D= 250X250X50MM	UN	7,00	189,62	1.327,34					7,00	0,00	7,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.15	C2090	QUADRO 1/2" MONTADO EM QUADRO DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05					1,00	0,00	1,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.16	C1803	MALHA 7/10X0,40MTC. FIBROSA, INCL. FUNDADORES	M2	1,80	428,28	770,94					1,80	0,00	1,80	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO DURADO, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, 180X180	UN	1,00	933,46	933,46					1,00	0,00	1,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.18	C1496	ARMADILHA EM TELA SINGLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52					1,00	0,00	1,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.19	C1494	ARMADILHA EM TELA SINGLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	39,28					2,00	0,00	2,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.20	91936	REVESTIMENTO DE 4" X 4" PVC, INSTALACAO EM LAJE - INSTALACAO DE LUZ	UN	3,00	13,42	40,26					3,00	0,00	3,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.21	16432	CAIXA DE EMBEUTIR PVC - 4X2 REDE ALUMINIA	UN	3,00	2,22	6,66					3,00	0,00	3,00	0,00%			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira

RICARDO CARVALHO P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

VALOR: Vigências Secretaria  
ENG. CIVIL - CE 341929  
CPF: 0818515844



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)						
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO		P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VAZEO DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.			<b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 35.851.118/0001-08</b>			<b>LEGENDA:</b> 4 QUANT. C/ ACRESCIMO 4 QUANT. C/ DECRESCIMO 4 ITEM NOVO (P/ Preço Est.) 4 ITEM NOVO (Adicional) 4 ITEM SUPRIMIDO (Exclusão) 4 ITEM SEM ALTERAÇÕES			<b>MEDIÇÃO Nº 10</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024 DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de julho de 2024			<b>CONTRATO: 20.03.02/2023</b> <b>ADITIVO:</b> VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 60.641,85 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 62.094,84 SALDO: R\$ 1.076.234,77 PERC. DE ADITIVO: 3,92%							
12	12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	100,00	1,99	200,99	0,00	200,99	100,00	200,99	0,00	200,99	0,00%	0,00	100,00	0,00%	0,00	200,99	
12.1	C-1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	M2	9,37	7,73	72,43	0,00	72,43	9,37	72,43	0,00	72,43	0,00%	0,00	9,37	0,00%	0,00	72,43	
12.2	MOVIMENTO DE TERRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.2.1	93288	RESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,46	84,44	207,72	0,00	207,72	2,46	207,72	0,00	207,72	0,00%	0,00	2,46	0,00%	0,00	207,72	
12.2.2	93382	REBATERIA MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 80/200	M3	0,69	32,85	22,67	0,00	22,67	0,69	22,67	0,00	22,67	0,00%	0,00	0,69	0,00%	0,00	22,67	
12.2.3	C3330	TIPO DE COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. ALTERNADA	M3	2,43	118,48	287,91	0,00	287,91	2,43	287,91	0,00	287,91	0,00%	0,00	2,43	0,00%	0,00	287,91	
12.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.3.1	96617	LUSTRO DE CONCRETO MIPRO, APLICADO EM BLOCOS DE ALVENARIA	M2	0,64	23,23	14,87	0,00	14,87	0,64	14,87	0,00	14,87	0,00%	0,00	0,64	0,00%	0,00	14,87	
12.3.2	C2326	APLICADO DE ESPUMA DE 3 CM AF. 08/2017	M2	101,17	17,25	1.745,97	0,00	1.745,97	101,17	1.745,97	0,00	1.745,97	0,00%	0,00	101,17	0,00%	0,00	1.745,97	
12.3.3	C2317	ARMADURA - C-40 FIM D=3,40 A 6,40mm	KG	31,77	15,67	497,84	0,00	497,84	31,77	497,84	0,00	497,84	0,00%	0,00	31,77	0,00%	0,00	497,84	
12.3.4	C0842	CONCRETO P/ BARR. - PCC - S/ REFORÇO COM AGREGADO AQUILINDO	M3	1,99	528,62	1.052,24	0,00	1.052,24	1,99	1.052,24	0,00	1.052,24	0,00%	0,00	1,99	0,00%	0,00	1.052,24	
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	143,67	0,00	143,67	0,84	143,67	0,00	143,67	0,00%	0,00	0,84	0,00%	0,00	143,67	
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,54	315,60	0,00	315,60	1,09	315,60	0,00	315,60	0,00%	0,00	1,09	0,00%	0,00	315,60	
12.3.7	C3991	FORMAS PLANAS COMBENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm	M2	24,83	126,08	3.130,57	0,00	3.130,57	24,83	3.130,57	0,00	3.130,57	0,00%	0,00	24,83	0,00%	0,00	3.130,57	
12.3.8	C-461	L.A.S. PRÉ-FABRICADA TRILHAÇÃO P/ FISCO - VÃO DE 1,81 X 2,80	M2	9,37	1.498,32	13.939,92	0,00	13.939,92	9,37	13.939,92	0,00	13.939,92	0,00%	0,00	9,37	0,00%	0,00	13.939,92	
12.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	M2	44,71	75,88	3.392,59	0,00	3.392,59	44,71	3.392,59	0,00	3.392,59	0,00%	0,00	44,71	0,00%	0,00	3.392,59	
12.4.2	C-692	ALVENARIA DE ENBASTAMENTO EM TIPOLO CERÂMICO FURADO (PARISERFIS)	M2	1,04	776,31	807,37	0,00	807,37	1,04	807,37	0,00	807,37	0,00%	0,00	1,04	0,00%	0,00	807,37	
12.5	REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
12.5.1	C-446	CERÂMICA ENVAZADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 300x300mm	M2	17,60	114,38	2.013,09	0,00	2.013,09	17,60	2.013,09	0,00	2.013,09	0,00%	0,00	17,60	0,00%	0,00	2.013,09	
12.5.2	C-1427	REVESTIMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm e 6mm EN CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANAS (PARISERFIS)	M2	17,60	111,14	1.958,06	0,00	1.958,06	17,60	1.958,06	0,00	1.958,06	0,00%	0,00	17,60	0,00%	0,00	1.958,06	
12.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRA-RETRICADA 1:3 ESP=5	M2	7,59	118,51	897,28	0,00	897,28	7,59	897,28	0,00	897,28	0,00%	0,00	7,59	0,00%	0,00	897,28	

Fco. João Pinheiro Barroso  
 Engenheiro Civil  
 RNF: 0618515844

Fco. João Pinheiro Barroso  
 Engenheiro Civil  
 RNF: 0618515844

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 RNF: 0618517700

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

PROJETAÇÃO: LOTEAMENTO VOLTA DO RIO Nº 14  
 CONTATO: (81) 33998-7008, E-MAIL: CREA-CE: 0601851700



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

CONTABILIDADE REALIZA CONSTRUTORA  
 LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUARCAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BILIM, JAMANDIA E VAZIA DO JUIZEIRO, JUNTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

LEGIENDA:		MEDIÇÃO Nº 10		VALORES (R\$)	
▲ QUANT. APROVECHADO	▲ QUANT. O GERENCIADO	PERÍODO DOS SERVIÇOS:	CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$	1.547.912,67
▲ TEMPO (Meses/Ano)	▲ TEMPO (Meses/Ano)	30/05/2024 A 27/06/2024	VALOR TOTAL SERV.:	R\$	60.641,85
▲ ITEM(S) APROVADO(S)	▲ ITEM(S) APROVADO(S)	DATA DE EMISSÃO:	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	1.608.554,52
▲ ITEM(S) APROVADO(S)	▲ ITEM(S) APROVADO(S)	30/05/2024	MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	62.209,84
		quinta-feira, 4 de Junho de 2024	SALDO:	R\$	1.079.234,27
			PERC. DE LÍQUIDO:	R\$	530.319,25
			VALORES (R\$)		3.85

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)						
			UNID	QUANT.	P. UNID./C/DOI R\$	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.5.4	C204	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, AREIA, TACÓ 1,2.8. 20cm com P. FIBRO	M2	7,59	46,95	346,76	-	-	7,59	346,76	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-
12.5.5	C276	CHUFEIRO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBRA TACÓ 1,3 8P =	M2	89,42	7,84	701,05	-	-	89,42	701,05	0,00	0,00	89,42	0,00%	-	-	-	-
12.5.6	C208	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA, TACÓ 1,3	M2	71,82	54,88	3.941,48	-	-	71,82	3.941,48	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-	-
12.5.7	C203	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA, TACÓ 1,3	M2	17,50	49,43	869,97	-	-	17,50	869,97	0,00	0,00	17,50	0,00%	-	-	-	-
12.6	<b>SISTEMA DE PISOS</b>					<b>R\$ 1200,74</b>			<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 1200,74</b>						
12.6.1	C167	LUSTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO FINO	M2	7,59	59,58	452,21	-	-	7,59	452,21	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-
12.6.2	C219	REGULATIZADO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FIBRA, TACÓ 1,4. 8P = 3cm	M2	7,59	28,34	215,10	-	-	7,59	215,10	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-
12.6.3	C201	GRANICA ESPECIALIZADA REFINADA C/ ARG. REFINADA, ACIMA DE 30CM	M2	7,59	108,86	826,25	-	-	7,59	826,25	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-
12.6.4	C147	REJUNTAMENTO C/ ARG. REFINADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM GRANICA, ACIMA DE 30CM (900 cm) E POLICELULOSOS	M2	7,59	11,14	84,55	-	-	7,59	84,55	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-
12.6.5	C483	REJUNTAMENTO C/ ARG. REFINADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM GRANICA, ACIMA DE 30CM (900 cm) E POLICELULOSOS, COM CILICA -	M2	2,02	60,71	122,43	-	-	2,02	122,43	0,00	0,00	2,02	0,00%	-	-	-	-
12.7	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>					<b>R\$ 1.982,25</b>			<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 1.982,25</b>						
12.7.1	C262	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO C/ CIMENTO E, 6mm (	M2	7,04	154,15	1.082,22	-	-	7,04	1.082,22	0,00	0,00	7,04	0,00%	-	-	-	-
12.7.2	C273	CHUVA REQUILIBRADO DE CONCRETO	M2	2,51	41,27	354,94	-	-	2,51	354,94	0,00	0,00	2,51	0,00%	-	-	-	-
12.7.3	C249	BUFF DE C/AMM GALVANIZADA DE DRENAGEM 30cm	M	7,59	43,17	325,50	-	-	7,59	325,50	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-
12.7.4	C262	CALHA DE FIBRAGLASS 8P = 3cm DRENAGEM 30cm	M	4,14	47,51	196,69	-	-	4,14	196,69	0,00	0,00	4,14	0,00%	-	-	-	-
12.8	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 2.504,08</b>			<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 2.504,08</b>						
12.8.1	C201	PORTA DE FERRO, DE ALUMIN, TIPO GRADE COM QUADRA COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	724,26	2.139,41	-	-	2,94	2.139,41	0,00	0,00	2,94	0,00%	-	-	-	-
12.8.2	C181	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,99	307,98	-	-	2,00	307,98	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-
12.8.3	C284	COBROO ANT-CHUVA 30x30cm C/ARG CIMENTO E AREIA TACÓ 1,3	M2	0,54	125,45	67,49	-	-	0,54	67,49	0,00	0,00	0,54	0,00%	-	-	-	-
12.9	<b>PORTAS E ACABAMENTOS</b>					<b>R\$ 1.539,69</b>			<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 1.539,69</b>						
12.9.1	B448	PORTA DE FERRO, DE ALUMIN, TIPO GRADE COM QUADRA COM GUARNIÇÕES	M2	7,59	17,99	136,54	-	-	7,59	136,54	0,00	0,00	7,59	0,00%	-	-	-	-
12.9.2	B449	ACRILICA EM PAREDE COM TINTA LATEX	M2	71,82	15,88	1.140,50	-	-	71,82	1.140,50	0,00	0,00	71,82	0,00%	-	-	-	-
12.9.3	C129	SPINA T/ DUAZ SERVIÇOS EM TENDONHAS DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65	-	-	5,88	281,65	0,00	0,00	5,88	0,00%	-	-	-	-


Antonio Foa. Biogenes de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

PROFESSOR 3 - LOMBAMENTO VOLTA DO RIO Nº 282 - JAGUARIBE - CE  
 CONTATO: (85) 9 3905 1804 - E-MAIL: CREA@RICARDOAZEVEDO.COM.BR

FIG. 117 - 1ª FOLHA DE 11 - ANTE PROPOSTA  
 SORTEIO Nº 2591/2021  
 Nº 853.547.003-49

ENGENHEIRO DE PROJETOS - RIBEBERT  
 ENG. CIVIL - Nº 341929  
 RNF - 06151515844



LEGIENDA:  
 QUANT. C/ACRESCIMO  
 QUANT. D/DECRESCIMO  
 ITEM NOVO (Primo Escal)  
 ITEM NOVO (Adicional)  
 ITEM SUPRIMIDO (Excluido)  
 ITEM SEM VALOR (Excluido)

PERIODO DOS SERVIÇOS:  
30/05/2014 A 27/06/2014  
 DATA DE EMISSÃO:  
guarulhos, 4 de Junho de 2014

VALORES (R\$)  
 CONTRATO: 20.03.027/2013  
 ADITIVO:  
 VALOR TOTAL SERV.:  
 VALOR DA MEDIÇÃO:  
 MEDIÇÃO ACUMULADA:  
 SALDO:  
 VALORES (R\$)  
 VALORES (R\$)  
 VALORES (R\$)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO: REALIZA CONSTRUTORA  
 LTDA CNPJ: 35581.118/0001-08

ORÇÃO CONTRATADO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUILOMBOS POLIÉSPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, IMPARODU E VAMBA DO JAGUARIPE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO			P.TOTAL	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/BOI R\$				QUANT.	P.TOTAL	QUANT.										P.TOTAL
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDROALIMENTARES																				
12.10.1.1	C285	TUBO PVC SUDO MARCON-D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39	1,62	11,39	-	-	1,62	11,39	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00%	0,00	0,00	1,62	
12.10.1.2	C286	TUBO PVC SUDO MARCON-D= 25mm (1")	M	15,80	9,51	150,28	15,80	350,28	-	-	15,80	350,28	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00%	0,00	0,00	15,80	
12.10.1.3	C287	TUBO PVC SUDO MARCON-D= 32mm (1 1/4")	M	0,44	14,77	9,45	0,44	9,45	-	-	0,44	9,45	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00%	0,00	0,00	0,44	
12.10.1.4	C288	TUBO PVC SUDO MARCON-D= 40mm (1 1/2")	M	0,66	21,98	14,51	0,66	14,51	-	-	0,66	14,51	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00%	0,00	0,00	0,66	
12.10.1.5	94703	ADITIVOS COM FUNGICÍDIO E ANT. DE VEREDICAÇÃO PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3M - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ESPRITADO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE CONECTIVO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,60	26,60	1,00	26,60	-	-	1,00	26,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.6	94704	ADITIVOS COM FUNGICÍDIO E ANT. DE VEREDICAÇÃO PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ESPRITADO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE CONECTIVO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,57	26,57	1,00	26,57	-	-	1,00	26,57	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.7	C289	REGISTRO DE GAVETA, BUNDO-D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92	2,00	143,92	-	-	2,00	143,92	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00	2,00	
12.10.1.8	10304	REGISTRO DE GAVETA, PVC, ROSCÁVEL, COM ROBOLETA, 1/2" - INSTALADO AP 08/2012	UN	1,00	26,09	26,09	1,00	26,09	-	-	1,00	26,09	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.9	10307	BALÃO DE REDUÇÃO, CARTA, PVC, SOLDAVEL, DN 1/2 X 20MM, INSTALADO EM FÁBIL OU SUB-FÁBIL, DE ÁGUA - CONECTIVO E INSTALAÇÃO AP 08/2012	UN	1,00	6,65	6,65	1,00	6,65	-	-	1,00	6,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.10	99409	ZEOLÓ-46 GRÁULS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FÁBIL, DE ÁGUA - CONECTIVO E INSTALAÇÃO AP 08/2012	UN	1,00	10,20	10,20	1,00	10,20	-	-	1,00	10,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.11	89388	ZEOLÓ-90 GRÁULS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FÁBIL, DE ÁGUA - CONECTIVO E INSTALAÇÃO AP 08/2012	UN	1,00	8,31	8,31	1,00	8,31	-	-	1,00	8,31	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.12	89942	ZEOLÓ-90 GRÁULS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM FÁBIL, DE ÁGUA - CONECTIVO E INSTALAÇÃO AP 08/2012	UN	1,00	9,99	9,99	1,00	9,99	-	-	1,00	9,99	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.13	89947	ZEOLÓ-90 GRÁULS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM FÁBIL, DE ÁGUA - CONECTIVO E INSTALAÇÃO AP 08/2012	UN	1,00	14,25	14,25	1,00	14,25	-	-	1,00	14,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.14	3535	ZEOLÓ-PVC SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 50 GRÁULS, 20 MM X 1/2", PAUA	UN	1,00	9,39	9,39	1,00	9,39	-	-	1,00	9,39	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	
12.10.1.15	20147	ZEOLÓ-PVC SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 50 GRÁULS, 25 MM X 1/2", PAUA	UN	1,00	7,73	7,73	1,00	7,73	-	-	1,00	7,73	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	

31/05/2014  
 15:00  
 01/06/2014  
 09:00  
 02/06/2014  
 09:00  
 03/06/2014  
 09:00  
 04/06/2014  
 09:00  
 05/06/2014  
 09:00  
 06/06/2014  
 09:00  
 07/06/2014  
 09:00  
 08/06/2014  
 09:00  
 09/06/2014  
 09:00  
 10/06/2014  
 09:00  
 11/06/2014  
 09:00  
 12/06/2014  
 09:00  
 13/06/2014  
 09:00  
 14/06/2014  
 09:00  
 15/06/2014  
 09:00  
 16/06/2014  
 09:00  
 17/06/2014  
 09:00  
 18/06/2014  
 09:00  
 19/06/2014  
 09:00  
 20/06/2014  
 09:00  
 21/06/2014  
 09:00  
 22/06/2014  
 09:00  
 23/06/2014  
 09:00  
 24/06/2014  
 09:00  
 25/06/2014  
 09:00  
 26/06/2014  
 09:00  
 27/06/2014  
 09:00

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

VALORES RECEBIDOS  
 EMS CIVIL Nº 341.929  
 RNF: 0618515844



BOLETIM DE MEDIÇÃO



REALIZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08		LEGENDA:		MEDIÇÃO N° 10		VALORES (R\$)	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTD. CNPJ: 35.851.119/0001-08		<input type="checkbox"/> QUANT. CANCELADO <input type="checkbox"/> QUANT. CANCELADO <input type="checkbox"/> TEMPO (P/R/E) - EMB <input type="checkbox"/> TEMPO (Acessos) <input type="checkbox"/> TEM. SUPLENTE (Exclusão) <input type="checkbox"/> TEM. SEM ALTERAÇÕES		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024 DATA DE EMISSÃO: quita-feira, 1 de julho de 2024		CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. VALOR DA MEDIÇÃO MEDIÇÃO ACUMULADA: SALDO	
								R\$ 1.547.912,67 R\$ 60.541,52 R\$ 1.608.454,12 R\$ 63.000,04 R\$ 1.078.234,77 R\$ 350.319,73	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTÁBIL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO								
12.10.1.15	89624	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDADE, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	1,00	21,68	21,68	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	1.547.912,67
12.10.1.17	89440	TE PVC SOLDADE, DN 25MM, INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	1,00	12,69	12,69	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	60.541,52
<b>12.10.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>R\$ 6.834,33</b>			<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 6.834,33</b>								<b>R\$ 6.834,33</b>
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 40 MM, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO OU RAMPA DE ESOTO SANITARIO	M	2,54	22,55	57,28	-	-	-	-	0,00	0,00	2,54	0,00%	-	-	-	-	1.608.454,12
12.10.2.2	89798	TE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 50 MM, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE ESOTO SANITARIO OU VENTILADO AF. 08/2022	M	10,94	15,54	170,23	-	-	-	-	0,00	0,00	10,94	0,00%	-	-	-	-	1.078.234,77
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 100 MM, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO OU RAMPA DE ESOTO SANITARIO	M	7,54	44,13	337,15	-	-	-	-	0,00	0,00	7,54	0,00%	-	-	-	-	350.319,73
12.10.2.4	CS956	CANAL SINOVAIA ESOTISSOCCOM COM GREHA - P/REDAÇÃO AF. 08/2022	UN	2,00	61,59	123,18	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.5	CS965	CANAL DE INSERÇÃO EM ALUMINIA - 1/2 TUBO COMUM P/UNID.	M2	1,00	197,61	197,61	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.6	89726	SERVO-46 GALVE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 40 MM, JUNTA SOLDADE, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO OU RAMPA DE ESOTO SANITARIO AF. 08/2022	UN	2,00	9,83	19,66	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.7	89724	SERVO-90 GALVE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 40 MM, JUNTA SOLDADE, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO OU RAMPA DE ESOTO SANITARIO AF. 08/2022	UN	4,00	13,53	54,12	-	-	-	-	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.8	89601	SERVO-90 GALVE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO OU RAMPA DE ESOTO SANITARIO AF. 08/2022	UN	6,00	12,94	77,64	-	-	-	-	0,00	0,00	6,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.9	89744	SERVO-90 GALVE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO OU RAMPA DE ESOTO SANITARIO AF. 08/2022	UN	1,00	35,84	35,84	-	-	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.10	3659	SERVO-46 GALVE PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, P/RAO ESOTO	UN	2,00	23,09	46,18	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.11	CI761	UNID SIMPLIS PVC BRANCO ESOTO 50mm (7") REDUZI	UN	8,00	11,25	90,00	-	-	-	-	0,00	0,00	8,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.12	CI758	UNID SIMPLIS PVC BRANCO ESOTO 100mm (4") REDUZI	UN	4,00	23,63	94,52	-	-	-	-	0,00	0,00	4,00	0,00%	-	-	-	-	-
12.10.2.13	89825	TE PVC, SERIE NORMAL, ESOTO REDUZI, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, PONTECADO E INSTALADO EM RAMPA DE DRENAÇÃO OU RAMPA DE ESOTO SANITARIO AF. 08/2022	UN	2,00	23,86	47,72	-	-	-	-	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	-	-

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 060185179A

Antonio F. Rodrigues de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 060185179A

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 060185179A

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 060185179A





**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.981.118/0001-08		P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO		P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
			QUANT.	UNID.			QUANT. ADICIONADO	QUANT. REDUZIDO											
<p><b>LEGENDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 QUANT. ACRESCIMO</li> <li>4 QUANT. D'CRESCIMO</li> <li>4 ITEM NOVO (Adicionado)</li> <li>4 ITEM SUPRIMIDO (Excluído)</li> <li>4 ITEM GENÉRICAS</li> </ul>																			
<p><b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANANDA E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE</b></p>																			
<p><b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 30/05/2024 A 27/06/2024</p> <p><b>DATA DE EMISSÃO:</b> 30/05/2024</p> <p><b>QUANTIDADE REALIZADA</b></p>																			
<p><b>VALORES (R\$)</b></p> <p>CONTABILIZADO: 20.03.2027/2023</p> <p>ADITIVO: R\$ 60.641,85</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.008.554,52</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 62.091,84</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.070.234,77</p> <p>SALDO: R\$ 530.319,25</p> <p>PERC. DE ADITIVO: 3,52%</p>																			
8.7	113.16	SANTA PLÁSTICA 172MM PARA PISO DE QUADRA DE PISO COM PROTETOR E TEMPOS A GIBELINA, 1000000	M	640,00	1,75	1.120,00				640,00	1.120,00		0,00	640,00	100,00%	0,00			
8.8	9.182	QUANTIDADE DE 1000000 DE QUANTIDADE DE 1000000 DE 380 MM, RAIO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	30,00	9,13	273,90				30,00	273,90		30,00	30,00	100,00%	0,00		273,90	273,90
8.9	C4819	TIPO INTERMEDIÁRIO TIPO TOLUENO (20x100x10) SE JAZUIS	M2	118,07	60,71	7.168,03				118,07	7.168,03		0,00	118,07	0,00%	0,00			
8.10	C0365	BANQUETA MEIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61				103,20	3.115,61		0,00	103,20	100,00%	0,00			
9	ALAMBURDO					R\$ 94.129,16					R\$ 94.129,16						R\$ 0,00	R\$ 94.129,16	
9.1	C4872	PORTÃO COM REPEL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4,075,82	UN	2,00	2.037,81	4.075,82				2,00	4.075,82		2,00	2,00	100,00%	0,00		4.075,82	4.075,82
9.2	C0026	ALAMBURDO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE ELABORAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M2	269,40	334,27	90.052,34				269,40	90.052,34		269,40	269,40	100,00%	0,00		90.052,34	90.052,34
10	PINTURA					R\$ 5.157,81					R\$ 5.157,81							R\$ 0,00	R\$ 5.157,81
10.1	C1614	LATEX DUA DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS SEMIASA	M2	92,82	25,26	2.446,21				92,82	2.446,21		0,00	92,82	0,00%	0,00		2.446,21	2.446,21
10.2	10264	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 1 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AP 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60				271,16	2.711,60		0,00	271,16	0,00%	0,00		2.711,60	2.711,60
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					R\$ 26.196,85					R\$ 26.196,85							R\$ 0,00	R\$ 26.196,85
11.1	C4605	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 500W	UN	8,00	970,80	7.764,00				8,00	7.764,00		0,00	8,00	0,00%	0,00		7.764,00	7.764,00
11.2	C3030	CORTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 20MPa, DIÂMETRO 200MM, LARGURA 200MM, LARGURA 200MM	UN	4,00	1.126,05	4.504,20				4,00	4.504,20		4,00	4,00	100,00%	0,00		4.504,20	4.504,20
11.3	C4795	ATERAMENTO COMPLETO C/HASTE COMPRENDO 50% 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08				4,00	1.304,08		0,00	4,00	0,00%	0,00			
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES	UN	1,00	342,57	342,57				1,00	342,57		0,00	1,00	0,00%	0,00			
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AGR 250A/15kV/30mm	UN	1,00	34,49	34,49				1,00	34,49		0,00	1,00	0,00%	0,00			
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32				4,00	105,32		0,00	4,00	0,00%	0,00			
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33				1,00	26,33		0,00	1,00	0,00%	0,00			
11.8	C1186	BLETOGRUPO PVC ROSE INCL. CONDIÇÕES D= 25mm (3MT)	M	61,76	19,17	1.183,94				61,76	1.183,94		0,00	61,76	0,00%	0,00			
11.9	C1197	BLETOGRUPO PVC ROSA INCL. CONDIÇÕES D= 32mm (1")	M	63,08	29,05	1.832,47				63,08	1.832,47		0,00	63,08	0,00%	0,00			
11.10	C1199	BLETOGRUPO PVC ROSA INCL. CONDIÇÕES D= 50mm (1,1/2")	M	9,44	39,73	375,05				9,44	375,05		0,00	9,44	0,00%	0,00			
11.11	91855	BLETOGRUPO RELEVE, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (2") PARA CRIÇOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE CONCRETO, ENTERRADO, AP 10/2015	M	11,69	12,62	147,53				11,69	147,53		0,00	11,69	0,00%	0,00			
11.12	C0384	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04				516,00	4.871,04		0,00	516,00	0,00%	0,00			
11.13	C0590	CABO ISOLADO PVC 750V 12MM2	M	78,60	7,78	611,51				78,60	611,51		0,00	78,60	0,00%	0,00			
11.14	C0604	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D= 300/300/50 mm	UN	7,00	199,63	1.397,34				7,00	1.397,34		0,00	7,00	0,00%	0,00			
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM PASTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05				1,00	1.715,05		0,00	1,00	0,00%	0,00			
11.16	C1803	MARCA-CHIZADA MANTO, REBOCO, INCL. FUNDIÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54				1,80	770,54		0,00	1,80	0,00%	0,00			

PROF. DR. RICARDO PINHEIRO BARROSO  
Secretaria de Educação  
Rua do Comércio, 100 - Jaguaribe/CE  
FONE: (85) 347.7621  
CEL: (85) 347.003-49

**RICARDO GILZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185170n

Ylvo Aguiar Bezerra  
Eng. CIVIL - CE 341.929  
RNP - 0618515844

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)				
			UNTD	QUANT.	P. UNIT. C/BOI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO		P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08</p> <p><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANQUINHA E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																	
<p><b>LEGENDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ QUANT. ACRESCIM.</li> <li>▼ QUANT. DECRESCIM.</li> <li>◀ ITEM NOVO E PREC. EMEL.</li> <li>▶ ITEM NOVO (DESCONDI.)</li> <li>◀ ITEM SUBSTITUÍDO (Escalafão)</li> <li>▶ ITEM SUBSTITUÍDO (Escalafão)</li> </ul>																	
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 60.641,83 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.608.554,52 R\$ 62.092,84 R\$ 1.078.238,77 R\$ 530.315,73 PERC. DE ADITIVO: 3,92%</p>																	
<p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2024 QUANTIDADE REALIZADA em 04/07/2024</p>																	
11.17	C1467	POSTE DE CONCRETO DUPO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 14x 14x 100CM FIBRO ARMADO, 100% C/ALUMINIO	UN	1,00	933,46	933,46			1,00	933,46	933,46	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 933,46	R\$ 933,46
11.18	C1468	INTERPLATOR LAMA, TELA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL, 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52			1,00	38,52	38,52	0,00	0,00	1,00	0,00%	R\$ 38,52	R\$ 971,98
11.19	C1494	INTERPLATOR LAMA, TELA SIMPLES DA 250V	UN	2,00	39,28	78,56			2,00	78,56	78,56	0,00	0,00	2,00	0,00%	R\$ 78,56	R\$ 1.050,54
11.20	91926	CAIXA OCTOGONAL, 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE	UN	3,00	40,26	120,78			3,00	120,78	120,78	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ 120,78	R\$ 1.171,32
11.21	15432	CAIXA DE EMPLER, PVC, 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	6,66	19,98			3,00	19,98	19,98	0,00	0,00	3,00	0,00%	R\$ 19,98	R\$ 1.191,30
11.22	18815	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO AL/FE 95/10V 30MKG	M	78,00	156,22	12.195,54			78,00	12.195,54	12.195,54	0,00	0,00	78,00	0,00%	R\$ 12.195,54	R\$ 24.381,08
12	<p><b>SANITÁRIOS</b></p> <p>R\$ 36.802,02</p>																
12.1	<p><b>SERVICIOS PRELIMINARES</b></p> <p>R\$ 72,43</p>																
12.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARBITO	M2	9,37	7,43	69,61			9,37	69,61	69,61	0,00	0,00	9,37	100,00%	R\$ 69,61	R\$ 72,43
12.2	<p><b>MOVIMENTO DE TERRA</b></p> <p>R\$ 338,30</p>																
12.2.1	93598	REGULAGEM MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,50 M.	M3	2,46	84,44	207,72			2,46	207,72	207,72	0,00	0,00	2,46	100,00%	R\$ 207,72	R\$ 207,72
12.2.2	93802	REABRIMENTO DE VAJAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, M3/200LBS	M3	0,69	31,67	21,87			0,69	21,87	21,87	0,00	0,00	0,69	100,00%	R\$ 21,87	R\$ 229,59
12.2.3	0320	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL E CONTROLE, M3/1. T. CAUSIÇÃO	M3	2,43	118,48	287,91			2,43	287,91	287,91	0,00	0,00	2,43	100,00%	R\$ 287,91	R\$ 517,50
12.3	<p><b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b></p> <p>R\$ 6.434,48</p>																
12.3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO IMBUIR, APLICADO EM BLOCOS DE SAPATAS, ESPESURA DE 3,00 CM, 08/02/07	M2	0,64	23,23	14,87			0,64	14,87	14,87	0,00	0,00	0,64	0,00%	R\$ 14,87	R\$ 532,37
12.3.2	02126	ARMADURA C/ARMA. MÉDIA D=6,3 X 10,00MM	KG	101,17	17,82	1.802,97			101,17	1.802,97	1.802,97	0,00	0,00	101,17	0,00%	R\$ 1.802,97	R\$ 2.335,34
12.3.3	02127	ARMADURA C/ARMA. MÉDIA D=6,3 X 10,00MM	KG	31,27	15,87	497,84			31,27	497,84	497,84	0,00	0,00	31,27	0,00%	R\$ 497,84	R\$ 2.833,18
12.3.4	02042	CONCRETO F/1800, FOX 20 MPa COM ACRESCIM. AQUÍDUO	M3	1,90	526,62	1.000,54			1,90	1.000,54	1.000,54	0,00	0,00	1,90	0,00%	R\$ 1.000,54	R\$ 3.833,72
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	M3	0,84	171,04	143,67			0,84	143,67	143,67	0,00	0,00	0,84	0,00%	R\$ 143,67	R\$ 3.977,39
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	M3	1,06	289,84	306,50			1,06	306,50	306,50	0,00	0,00	1,06	0,00%	R\$ 306,50	R\$ 4.283,89
12.3.7	C9991	FORMA PLANA CHUVA COM REDEJA PLÁSTICA, ESP= 18mm	M2	24,83	126,26	3.135,57			24,83	3.135,57	3.135,57	0,00	0,00	24,83	0,00%	R\$ 3.135,57	R\$ 7.419,46
12.3.8	C4451	LJE PRE-FABRICADA 18X18X2,00	M2	9,37	199,97	1.869,92			9,37	1.869,92	1.869,92	0,00	0,00	9,37	0,00%	R\$ 1.869,92	R\$ 9.289,38
12.4	<p><b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b></p> <p>R\$ 4.199,96</p>																
12.4.1	0079	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FLAVADO 9x19x19cm	M2	44,71	76,86	3.435,59			44,71	3.435,59	3.435,59	0,00	0,00	44,71	0,00%	R\$ 3.435,59	R\$ 12.724,97
12.4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBOSSAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FLAVADO 9x19x19cm	M2	1,04	776,32	807,37			1,04	807,37	807,37	0,00	0,00	1,04	100,00%	R\$ 807,37	R\$ 13.532,34
12.5	<p><b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b></p> <p>R\$ 8.187,22</p>																
12.5.1	C4446	CERÂMICA ENLAVADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA 30x30cm	M2	17,60	114,36	2.012,99			17,60	2.012,99	2.012,99	0,00	0,00	17,60	0,00%	R\$ 2.012,99	R\$ 15.545,33
12.5.2	C1427	REVESTIMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE CERÂMICA 30x30cm (1000cm²) E PORCELANATO 30x30cm	M2	17,60	11,14	196,06			17,60	196,06	196,06	0,00	0,00	17,60	0,00%	R\$ 196,06	R\$ 15.741,39

ANTONIO FCO. OLIVEIRAS DE OLIVEIRA  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

RICARDO AZEVEDO PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

PROF. DR. CARLOS ALBERTO BARROSO  
Secretaria de Educação  
Rua Manoel de Araújo, 269/2021  
Fone: 743-447.003-69

PROFESSORA J. LUTIAMENTO VOLTA DO RIO, 1116  
CONTATO: (85) 3.950.7106 - E-MAIL: CONCURSO@REALIZA.COM.BR

ANTONIO FCO. OLIVEIRAS DE OLIVEIRA  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERCENT. %	PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTD A CNPJ: 08.888.888/0001-00			MEDICÃO N° 10			VALORES (R\$)			VALORES (R\$)		
OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANANÓDIA E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024			PERÍODO TOTAL SERV.:			VALOR DA MEDIÇÃO:			VALOR DA MEDIÇÃO:		
			DATA DE EMISSÃO:			MEDIÇÃO ACUMULADA:			SALDO:			PERC. DE ADITIVO:		
			quinta-feira, 4 de Junho de 2024									3,02%		
			LEGENDA:											
			4 QUANT. ACRESCIMO											
			4 QUANT. C/DECRESCIMO											
			4 ITEM NOVO (Fornecido)											
			4 ITEM NOVO (Adquirido)											
			4 ITEM SUPRIMENTO (Adquirido)											
			4 ITEM BENSALVARIAÇÕES											
12.10	INSTALAÇÕES HIDROALIMENTARES				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 5.99,28	R\$ 5.99,28	R\$ 5.99,28	R\$ 5.99,28	R\$ 5.99,28	R\$ 5.99,28	0,00%	R\$ 5.99,28	R\$ 5.99,28	R\$ 5.99,28
12.10.1.1	C2615	TUBO PVC SUDO. MARBOM D= 20mm (1,27)	M	1,62	11,39	18,24	11,39	1,62	18,24	1,62	0,00%	11,39	11,39	11,39
12.10.1.2	C2616	TUBO PVC SUDO. MARBOM D= 25mm (1")	M	15,80	180,26	180,26	15,80	15,80	180,26	15,80	0,00%	180,26	180,26	180,26
12.10.1.3	C2617	TUBO PVC SUDO. MARBOM D= 32mm (1 1/4")	M	9,45	14,77	14,77	9,45	9,45	14,77	9,45	0,00%	14,77	14,77	14,77
12.10.1.4	C2618	TUBO PVC SUDO. MARBOM D= 40mm (1 1/2")	M	21,98	14,51	14,51	21,98	21,98	14,51	21,98	0,00%	14,51	14,51	14,51
12.10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VED.ÇÃO PVC, SOLDAVEL, Ø 25 X 20 MM, PARA CONEXÃO DE TUBO DE 25 X 20 MM DE DIAM. DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	26,60	26,60	1,00	1,00	26,60	1,00	0,00%	26,60	26,60	26,60
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VED.ÇÃO PVC, SOLDAVEL, Ø 25 X 20 MM, PARA CONEXÃO DE TUBO DE 25 X 20 MM DE DIAM. DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	35,57	35,57	1,00	1,00	35,57	1,00	0,00%	35,57	35,57	35,57
12.10.1.7	C1289	REGISTRO DE SIVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,94	143,88	2,00	2,00	143,88	2,00	0,00%	143,88	143,88	143,88
12.10.1.8	10294	REGISTRO DE SIVETA, COM BOLA DE VED.ÇÃO, Ø 25 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	26,09	26,09	1,00	1,00	26,09	1,00	0,00%	26,09	26,09	26,09
12.10.1.9	103947	BUCHA DE VED.ÇÃO, Ø 25 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	6,65	6,65	1,00	1,00	6,65	1,00	0,00%	6,65	6,65	6,65
12.10.1.10	89409	SOLETO Ø 32 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	10,20	10,20	1,00	1,00	10,20	1,00	0,00%	10,20	10,20	10,20
12.10.1.11	89288	SOLETO Ø 32 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	8,31	8,31	1,00	1,00	8,31	1,00	0,00%	8,31	8,31	8,31
12.10.1.12	89282	SOLETO Ø 32 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	9,89	9,89	1,00	1,00	9,89	1,00	0,00%	9,89	9,89	9,89
12.10.1.13	89287	SOLETO Ø 32 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	14,35	14,35	1,00	1,00	14,35	1,00	0,00%	14,35	14,35	14,35
12.10.1.14	3515	SOLETO Ø 32 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	9,39	9,39	1,00	1,00	9,39	1,00	0,00%	9,39	9,39	9,39
12.10.1.15	20147	SOLETO Ø 32 X 20 MM, PARA FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	7,73	7,73	1,00	1,00	7,73	1,00	0,00%	7,73	7,73	7,73

Assinado digitalmente por  
Rafael de Oliveira  
CPF: 088.141.140-22  
CPF: 088.141.140-22  
CPF: 743.347.003-49

**RICARDO AZZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Wagner Rodrigues Bezerra**  
Eng. Civil  
RNF: 0618515844

Antonio Fco. Rodrigues de Oliveira







**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA</b> <b>LTDA CNPJ: 35.951.119/0001-08</b>	
<b>REALIZA</b>		<b>REALIZA</b>	
<b>LENDINA:</b> ▶ QUANT. GABINETE ▶ QUANT. GABINETE ▶ ITEM NUNO P/ TIPO BARRI ▶ ITEM NUNO (Acabamento) ▶ ITEM SUPLENDO (Educat)			
<b>MEDIÇÃO Nº 10</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024 DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de julho de 2024		<b>VALORES (R\$)</b> CONTRATO: 20.03027/2023 ADITIVO: - VALOR TOTAL SERV.: R\$ 60.646,52 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.698.554,52 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 62.999,29 SALDO: R\$ 1.079.234,77 PERÍODO DE ADITIVO: R\$ 530.319,75 VALORES (R\$) 3,2%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)										
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P.TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P.TOTAL	QUANT. DEPENDENTE	P.TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>																						
3	9339	ESCOVAÇÃO MANUAL DE MAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M	M	14,95	64,44	1.253,93	-	-	-	14,95	1.253,93	-	-	14,95	1.253,93	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.298,48	R\$ 2.298,48		
3.1	9339	DE OLIVARIA	M	3,71	32,98	121,87	-	-	-	3,71	121,87	-	-	3,71	121,87	0,00	100,00%	-	-	-		
3.2	9339	REMOÇÃO DE VULAS COM COMPACTAÇÃO	M	30,08	9,70	320,88	-	-	-	30,08	320,88	-	-	30,08	320,88	0,00	100,00%	-	-	-		
3.3	0926	CORTE E TERMO COMPRESSÃO FRENTE E DO GRUPE	M	15,48	47,15	72,29	-	-	-	15,48	72,29	-	-	15,48	72,29	0,00	100,00%	-	-	-		
3.4	0233	CONCRETAMENTO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMPO ATE 1,50M	M	15,48	47,15	72,29	-	-	-	15,48	72,29	-	-	15,48	72,29	0,00	100,00%	-	-	-		
3.5	0146	COMPACTAÇÃO DE TERRAS 30% P/4	M	15,48	47,15	72,29	-	-	-	15,48	72,29	-	-	15,48	72,29	0,00	100,00%	-	-	-		
3.6	0205	ESCOVAÇÃO E CARÇA DE MATERIAL 2-C/1	M	15,48	9,56	147,99	-	-	-	15,48	147,99	-	-	15,48	147,99	0,00	100,00%	-	-	-		
<b>RENDIÇÕES</b>																						
4	0004	ALVENARIA DE EMPALMAMENTO DE REDE ARGAMASSA	M	11,14	536,80	5.979,95	-	-	-	11,14	5.979,95	-	-	11,14	5.979,95	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95		
4.1	0004	RENDIÇÃO	M	90,80	7.356,62	7.356,62	-	-	-	90,80	7.356,62	-	-	90,80	7.356,62	0,00	100,00%	-	-	-		
5	9204	RENDIÇÃO	M	9,28	546,29	546,29	-	-	-	9,28	546,29	-	-	9,28	546,29	0,00	100,00%	-	-	-		
5.1	9204	RENDIÇÃO	M	1,86	983,23	983,23	-	-	-	1,86	983,23	-	-	1,86	983,23	0,00	100,00%	-	-	-		
5.2	9204	RENDIÇÃO	M	1,86	983,23	983,23	-	-	-	1,86	983,23	-	-	1,86	983,23	0,00	100,00%	-	-	-		
5.3	0217	RENDIÇÃO	M	1,86	983,23	983,23	-	-	-	1,86	983,23	-	-	1,86	983,23	0,00	100,00%	-	-	-		
5.4	0217	RENDIÇÃO	M	1,86	983,23	983,23	-	-	-	1,86	983,23	-	-	1,86	983,23	0,00	100,00%	-	-	-		
5.5	0217	RENDIÇÃO	M	1,86	983,23	983,23	-	-	-	1,86	983,23	-	-	1,86	983,23	0,00	100,00%	-	-	-		
5.6	0217	RENDIÇÃO	M	1,86	983,23	983,23	-	-	-	1,86	983,23	-	-	1,86	983,23	0,00	100,00%	-	-	-		
<b>ALVENARIA</b>																						
6	0004	ALVENARIA DE TITULO GRAMATO FALDO (919)1918m	M	46,40	6.167,95	6.167,95	-	-	-	46,40	6.167,95	-	-	46,40	6.167,95	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.167,95	R\$ 6.167,95		
6.1	0004	ALVENARIA DE TITULO GRAMATO FALDO (919)1918m	M	46,40	6.167,95	6.167,95	-	-	-	46,40	6.167,95	-	-	46,40	6.167,95	0,00	100,00%	-	-	-		
6.2	0076	ALVENARIA DE TITULO GRAMATO FALDO (919)1918m	M	92,80	7.727,95	7.727,95	-	-	-	92,80	7.727,95	-	-	92,80	7.727,95	0,00	100,00%	-	-	-		
6.3	0008	ALVENARIA DE TITULO GRAMATO FALDO (919)1918m	M	92,80	5.092,86	5.092,86	-	-	-	92,80	5.092,86	-	-	92,80	5.092,86	0,00	100,00%	-	-	-		
<b>MURO</b>																						
7	0187	MURO COMBANDO DE ALVENARIA E CONCRETO	M	25,15	88.295,85	88.295,85	-	-	-	25,15	88.295,85	-	-	25,15	88.295,85	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 88.295,85	R\$ 88.295,85		
7.1	0187	MURO COMBANDO DE ALVENARIA E CONCRETO	M	8,80	6.379,75	6.379,75	-	-	-	8,80	6.379,75	-	-	8,80	6.379,75	0,00	100,00%	-	-	-		
7.2	100701	MURO COMBANDO DE ALVENARIA E CONCRETO	M	8,80	6.379,75	6.379,75	-	-	-	8,80	6.379,75	-	-	8,80	6.379,75	0,00	100,00%	-	-	-		
7.3	0180	MURO COMBANDO DE ALVENARIA E CONCRETO	M	2,00	323,88	323,88	-	-	-	2,00	323,88	-	-	2,00	323,88	0,00	100,00%	-	-	-		

TITULO DE MEDIÇÃO Nº 10  
 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2024  
 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.698.554,52  
 VALOR ACUMULADO: R\$ 62.999,29  
 SALDO: R\$ 1.079.234,77

Antônio F. Rodrigues de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.698.554,52  
 VALOR ACUMULADO: R\$ 62.999,29  
 SALDO: R\$ 1.079.234,77



REALIZA  
CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO



REALIZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, YMAWOLA E VÁZIO DO JAZZIZERO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONTRATAÇÃO REALIZADA CONSTATORA  
LTDA CNPJ: 36.981.116/0001-08

LEGIENDA

QUANT. O ADERECENDO  
ITEM NOVO (Pré-proposta)  
ITEM NOVO (Adesão)  
ITEM PRIMEIRO (Educação)  
ITEM SUBSTITUIÇÃO

PERÍODO DOS SERVIÇOS:  
30/05/2024 A 27/06/2024  
DATA DE EMISSÃO:  
30/05/2024

VALORES (R\$)

CONTRATO: 20.0302/2023

ADITIVO: -

VALOR TOTAL SERV.: R\$ 1.547.912,27

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.008.554,32

MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 92.095,84

SALDO: R\$ 1.078.234,77

PERC DE ADITIVO: 6,54%

VALORES (R\$): R\$ 530.319,25 (3,43%)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	QUANTIDADE - ADITIVO		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
					P. UNID. C/BOI R\$	R\$			P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO											P. TOTAL
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																					
81	C184	LATÃO DE PÓDE PEDRA	M2	24,00	132,84	-	2.732,16	-	-	-	24,00	2.732,16	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 79.485,24	R\$ 79.485,24	
82	C193	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,48	-	31.915,20	-	-	-	480,00	31.915,20	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00%	-	31.915,20	31.915,20	
83	C140	FÓRMA DE FIBRAS DE 1" DE SA. P. FUNDAÇÕES UTIL. S X	M2	7,36	83,96	-	617,95	-	-	-	7,36	617,95	7,36	7,36	7,36	0,00	100,00%	-	617,95	617,95	
84	C401	ARMADURA EM TELA SOLAIRE C-92	M2	576,00	12,44	-	7.165,44	-	-	-	576,00	7.165,44	576,00	576,00	576,00	0,00	100,00%	-	7.165,44	7.165,44	
85	C042	CONCRETO VIBRI. FOX 20 M3 COM ADESIÃO ACRÍDICO	M3	38,40	578,62	-	20.299,01	-	-	-	38,40	20.299,01	38,40	38,40	38,40	0,00	100,00%	-	20.299,01	20.299,01	
86	C164	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E/RELAÇÃO	M3	38,40	171,04	-	6.567,34	-	-	-	38,40	6.567,34	38,40	38,40	38,40	0,00	100,00%	-	6.567,34	6.567,34	
87	1135	JANTA PLÁSTICA 1' 2"X1M PARA PISOS	M	640,00	1,75	-	1.120,00	-	-	-	640,00	1.120,00	640,00	640,00	640,00	0,00	100,00%	-	1.120,00	1.120,00	
88	91282	CONDIÇÃO DE PISO COM NOTAS E TERÇOS A GERALIA, POTÊNCIA DE 1/4" COM DISCO DE CORTE COM 120MM DE DIÂMETRO PARA CONCRETO DIÁMETRO DE 90MM, RAIO DE 1" (24 X 1") - MATERIAS NA CREGAÇÃO	H	30,00	9,13	-	273,90	-	-	-	30,00	273,90	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00%	-	273,90	273,90	
89	C419	FRISO INTERLAVADO TIPO TIGUANO (30X100X10) 20X100X10	M2	118,07	60,71	-	7.168,03	-	-	-	118,07	7.168,03	118,07	118,07	118,07	0,00	100,00%	-	7.168,03	7.168,03	
90	C235	BRANQUEAMENTO DE CONCRETO INCLUIDO NO LOCAL	M	103,20	30,15	-	3.115,51	-	-	-	103,20	3.115,51	103,20	103,20	103,20	0,00	100,00%	-	3.115,51	3.115,51	
<b>ALUMBRADO</b>																					
91	C482	PONTO COM REPIVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (X2,5)M, INCL. PONTA DE SINTETIZADO	UN	2,00	2.037,91	-	4.075,82	-	-	-	2,00	4.075,82	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	-	4.075,82	4.075,82	
92	C005	PONTA DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PONTA	M2	295,40	334,27	-	90.052,34	-	-	-	295,40	90.052,34	295,40	295,40	295,40	0,00	100,00%	-	90.052,34	90.052,34	
<b>PRATEIA</b>																					
101	C164	LATIV DUAS DEMÓIS EM VAREDES EXTENSAS 5MM/54	M2	92,80	20,38	-	2.466,21	-	-	-	92,80	2.466,21	92,80	92,80	92,80	0,00	100,00%	-	2.466,21	2.466,21	
102	102504	PONTA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA	M	271,16	10,00	-	2.711,60	-	-	-	271,16	2.711,60	271,16	271,16	271,16	0,00	100,00%	-	2.711,60	2.711,60	

Antonio Fco. Diógenes de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
Eng. Civil - CREA-CE: 0601851790

PROPOSTA 2 - LOTEAMENTO VILA DO SOL Nº 48 - JAGUARIBE - CE  
CONTRATO Nº 3.999/2004 - E MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA-CE.COM

Eng. Civil - CREA-CE: 0601851790

Eng. Civil - CREA-CE: 0601851790

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08

PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADROS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANUÁ E VARZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATUAL

QUANT. UNID. C/BOI R\$

P. TOTAL R\$

QUANT. REDUZIDO

P. TOTAL

QUANT. DEFINITIVO

P. TOTAL

QUANT. ANTERIOR

PERÍODO

PERCENT. %

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

11.1 4826 RELETOR EM LED, CORPO EN ALUMINIO, POTÊNCIA MÍNIMA 970,50

11.2 0320 PÓDRE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M 1.126,05

11.3 0476 ABRIGAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPREVELD 5,87X 2,40M 326,02

11.4 0207 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ 600X600P 342,57

11.5 0109 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A 34,49

11.6 0106 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A 26,23

11.7 0108 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 26,23

11.8 0196 BLETRODUTO PVC RIGID INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") 61,76

11.9 0197 BLETRODUTO PVC RIGID INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") 63,08

11.10 0199 BLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 39,73

11.11 9185 MM (24"), PARA CIRCUTOS TEMPAIS, INSTALADO EM PARIEDE - 11,69

11.12 0034 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 9,44

11.13 0054 CABO ALUMINIA / FIBROCO C/ TAMPA CONCRETO 5/16" 7,78

11.14 0034 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM PONTE DE CONCRETO 199,52

11.15 0200 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM PONTE DE CONCRETO 1.715,05

11.16 0180 MURETA C/ TUBO MEDIÇÃO, INCL. FUNDACÕES 428,08

11.17 0467 INTERUPTOR 10A 7,50

11.18 0146 INTERUPTOR 10A 38,52

11.19 0149 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LUZ - 39,28

11.20 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LUZ - 40,26

CONTRATO: 20.03.02/2023

ADITIVO: 1.547.912,67

VALOR TOTAL SERV. 60.641,83

VALOR DA MEDIÇÃO 1.608.554,52

MEDIÇÃO ACUMULADA: 62.895,84

SALDO: 1.078.239,77

PERC. DE ADIÇÃO: 3,52%

MEDIÇÃO Nº 10

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024

DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de julho de 2024

QUANTIDADE REALIZADA

VALORES (R\$)

LEGENDA:

▲ QUANT. ACRESCIM.

▲ QUANT. C/ DECRESCIM.

▲ ITEM NOVO (Prop. Exat)

▲ ITEM NOVO (Adequado)

▲ ITEM GUARDADO (Escalaf)

▲ ITEM SEMELHANTE

RICARDO PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
C.R.E.A. - CE: 2169/17024  
TEL: (85) 3371-3033-49

**RICARDO PINHEIRO**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0601851700

Antônio Fco. Jobjogenes de Oliveira  
PROFESSOR - LOTAMENTO VOLTA DO RIO, W. 100, 1000  
CONTATO: (85) 3362-7001, E MAIL: COCE@EPPENHEIRO.CIVIL

Faturamento Recebido  
RFB - CIVIL - CE: 341.929  
RNF - 0618515844



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA**  
 LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**REALIZA**

**LEGENDA:**  
 QUANT. GABARITO  
 QUANT. OBRIGACIONAL  
 QUANT. P/INSTR. (Emp. Bani)  
 QUANT. P/INSTR. (Educad)  
 QUANT. SUPLENTE (Educad)  
 QUANT. SUPLENTE (Educad)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)						
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL REDUZIDO	P. TOTAL ADITIVO	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
11.21	3642	CLAV DE BARRAS PVC - 40X RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66	-	-	3,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	66,64	66,64
11.22	3885	CAIXO DE ALUMINIO ISOLADO 40X 60X 90 CM	M	202,80	1,99	202,80	-	-	202,80	0,00%	0,00	0,00	202,80	0,00%	-	-	1.608,53	1.608,53
12	<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 39.902,02</b>			<b>R\$ 39.902,02</b>	<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>			<b>R\$ 39.902,02</b>	<b>R\$ 39.902,02</b>	
12.1	C100	LOCUÇÃO DA OBR. - EXECUÇÃO DE CABALITO	M2	9,37	7,72	72,43	-	-	9,37	0,00%	0,00	0,00	9,37	0,00%	-	-	72,43	72,43
12.1.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 528,30</b>			<b>R\$ 528,30</b>	<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>			<b>R\$ 528,30</b>	<b>R\$ 528,30</b>	
12.1.1.1	9398	ESCVAÇÃO MANUAL DE VAL COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,46	84,44	207,72	-	-	2,46	0,00%	0,00	0,00	2,46	0,00%	-	-	207,72	207,72
12.1.1.2	9398	RETIRO MANUAL DE VALS COM COMPACTAÇÃO	M3	0,69	32,85	22,67	-	-	0,69	0,00%	0,00	0,00	0,69	0,00%	-	-	22,67	22,67
12.1.1.3	0230	ATENDIMENTO TÉCNICO E FISCAL EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	M2	2,49	119,49	297,91	-	-	2,49	0,00%	0,00	0,00	2,49	0,00%	-	-	297,91	297,91
12.3	<b>FUNDACIONES E ESTRUTURA</b>					<b>R\$ 8.434,68</b>			<b>R\$ 8.434,68</b>	<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>			<b>R\$ 8.434,68</b>	<b>R\$ 8.434,68</b>	
12.3.1	9667	LÁTIMA DE CONCRETO M3/M2, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU ALVENARIA	M2	0,64	23,23	14,87	-	-	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,64	0,00%	-	-	14,87	14,87
12.3.2	0216	APLQUE DE MASSA DE 2 CM DE GESSO	M2	101,17	17,92	1.812,97	-	-	101,17	0,00%	0,00	0,00	101,17	0,00%	-	-	1.812,97	1.812,97
12.3.3	0217	APLQUE DE MASSA DE 1 CM DE GESSO	M2	31,77	15,67	497,84	-	-	31,77	0,00%	0,00	0,00	31,77	0,00%	-	-	497,84	497,84
12.3.4	0282	CONCRETO P/ARR. PVC 20 CM COM ADESIÃO APLICADA	M3	1,99	529,62	1.050,24	-	-	1,99	0,00%	0,00	0,00	1,99	0,00%	-	-	1.050,24	1.050,24
12.3.5	C169	LANÇAMENTO E APLICÇÃO DE CONCRETO E REBAIXAMENTO	M3	0,84	171,04	143,67	-	-	0,84	0,00%	0,00	0,00	0,84	0,00%	-	-	143,67	143,67
12.3.6	C169	LANÇAMENTO E APLICÇÃO DE CONCRETO E REBAIXAMENTO	M3	1,09	289,54	315,60	-	-	1,09	0,00%	0,00	0,00	1,09	0,00%	-	-	315,60	315,60
12.3.7	C191	REBAIXAMENTO DE LAJE DE CONCRETO E REBAIXAMENTO	M2	24,83	126,08	3.130,57	-	-	24,83	0,00%	0,00	0,00	24,83	0,00%	-	-	3.130,57	3.130,57
12.3.8	C461	LATEX RESFABRILADA TELA C/ P/REDO V/CO DE 1,81 X 2,80	M2	9,37	149,92	1.499,92	-	-	9,37	0,00%	0,00	0,00	9,37	0,00%	-	-	1.499,92	1.499,92
12.4	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>					<b>R\$ 4.199,96</b>			<b>R\$ 4.199,96</b>	<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>			<b>R\$ 4.199,96</b>	<b>R\$ 4.199,96</b>	
12.4.1	0073	ALVENARIA DE TÍPOLO CERÂMICO F/ARR. (8x19x19)CM	M2	44,71	75,88	3.392,59	-	-	44,71	0,00%	0,00	0,00	44,71	0,00%	-	-	3.392,59	3.392,59
12.4.2	C462	REDE PLÁSTICA DE TÍPOLO CERÂMICO F/ARR. (8x19x19)CM	M2	1,04	779,32	807,37	-	-	1,04	0,00%	0,00	0,00	1,04	0,00%	-	-	807,37	807,37
12.5	<b>SERVICIOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM</b>					<b>R\$ 8.187,22</b>			<b>R\$ 8.187,22</b>	<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>			<b>R\$ 8.187,22</b>	<b>R\$ 8.187,22</b>	
12.5.1	C445	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REFRIGERADOR	M2	17,60	114,98	2.013,09	-	-	17,60	0,00%	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	2.013,09	2.013,09
12.5.2	C147	RETIRO DE GESSO DE 2 CM DE GESSO (100 CM) E PORTALANTAS (PREDEFINIDO)	M2	17,60	11,14	196,06	-	-	17,60	0,00%	0,00	0,00	17,60	0,00%	-	-	196,06	196,06

ORÇ. CONTRATADO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUN, TAVANCOU E VAREZ DO JANGERO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE-CE.

**RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

**VALORES (R\$)**

CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$ 1.547.912,67
ADITIVO:	R\$ 66,64
VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.608,53
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 62.092,64
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 1.078.231,77
SALDO:	R\$ 530.319,25
PERC. DE FORTIO:	3,52%

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 17/06/2024  
 DATA DE EMISSÃO: quatro-hora, 4 de Junho de 2024

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b>	<b>CONTRATO REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	

<b>REALIZA</b>	
LENDA: ▲ QUANT. C/ACRÉSCIMO ▲ QUANT. C/DECRÉSCIMO ▲ TERNÁRIO (P/Regras Espec) ▲ TERNÁRIO (Acrescimo) ▲ TERNÁRIO (Redução) ▲ TERNÁRIO ALTERNATIVAS	

<b>MEDIÇÃO Nº 10</b>	
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024	
DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de julho de 2024	
<b>CONTRATO: 20/03/2023</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<b>ADITIVO:</b>	R\$ 1.571.912,67
<b>VALOR TOTAL SERV.:</b>	R\$ 60.641,52
<b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b>	R\$ 1.088.534,22
<b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b>	R\$ 62.091,24
<b>SALDO:</b>	R\$ 1.076.234,77
	R\$ 530.319,75
	3,2%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	VALORES (R\$)	
			UNID.	QUANT.	P. UNID. C/BOI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL						QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL
12.5.3	0278	CHUBISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1/REBERIA FIBRO 13 BR-5	M2	7,29	15,29	158,81	-	7,29	158,81	7,29	0,00	100,00%	-	158,81	158,81
12.5.4	0278	CHUBISCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CIL. FIBRO 13 BR-5	M2	7,29	46,26	340,76	-	7,29	340,76	7,29	0,00	100,00%	-	340,76	340,76
12.5.5	0278	CHUBISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1/REBERIA FIBRO 13 BR-5	M2	89,42	7,94	701,05	-	89,42	701,05	89,42	0,00	100,00%	-	701,05	701,05
12.5.6	0208	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1/REBERIA, FIBRO 13	M2	12,82	54,98	3.941,48	-	12,82	3.941,48	12,82	0,00	100,00%	-	3.941,48	3.941,48
12.5.7	0202	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1/REBERIA, FIBRO 13	M2	17,60	49,43	869,97	-	17,60	869,97	17,60	0,00	100,00%	-	869,97	869,97
12.6	<b>SISTEMA DE PAVIMENTO</b>				<b>R\$ 1.290,74</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.290,74</b>		<b>100,00%</b>		<b>R\$ 1.290,74</b>	<b>R\$ 1.290,74</b>
12.6.1	C167	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-A-CH. REGULAD. DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/REBERIA.	M2	7,29	59,28	432,21	-	7,29	432,21	7,29	0,00	100,00%	-	432,21	432,21
12.6.2	C179	REVESTIMENTO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/REBERIA.	M2	7,29	28,34	215,10	-	7,29	215,10	7,29	0,00	100,00%	-	215,10	215,10
12.6.3	C301	REVESTIMENTO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/REBERIA.	M2	7,29	108,86	826,25	-	7,29	826,25	7,29	0,00	100,00%	-	826,25	826,25
12.6.4	C147	REVESTIMENTO C/ ARG. IMPERMEABIL. JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM (30x30 cm) E POCILANHAS (30x30cm).	M2	7,29	11,14	84,55	-	7,29	84,55	7,29	0,00	100,00%	-	84,55	84,55
12.6.5	C483	PRISO INTERLAVAND. TIPO TITULAND. (20x10x10) C/ ARG. IMPERMEABILIZADO	M2	2,02	60,71	122,63	-	2,02	122,63	2,02	0,00	100,00%	-	122,63	122,63
12.7	<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>				<b>R\$ 1.085,22</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.085,22</b>		<b>100,00%</b>		<b>R\$ 1.085,22</b>	<b>R\$ 1.085,22</b>
12.7.1	C082	COBERTURA C/TELA ONDULADA DE FIBRO (20x30cm).	M2	7,04	154,15	1.085,22	-	7,04	1.085,22	7,04	0,00	100,00%	-	1.085,22	1.085,22
12.7.2	C077	COBERTURA C/TELA ONDULADA DE FIBRO (20x30cm).	M2	2,51	141,37	354,84	-	2,51	354,84	2,51	0,00	100,00%	-	354,84	354,84
12.7.3	C249	REFORÇO DE CHAPA GALVANIZADA 30x30	M	7,29	43,17	325,50	-	7,29	325,50	7,29	0,00	100,00%	-	325,50	325,50
12.7.4	C042	CALHA DE FIBROGLASS ESP. 2mm DERIVAMENTO 30cm	M	4,14	47,51	196,69	-	4,14	196,69	4,14	0,00	100,00%	-	196,69	196,69
12.8	<b>REQUISITOS</b>				<b>R\$ 2.504,08</b>			<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 2.504,08</b>		<b>100,00%</b>		<b>R\$ 2.504,08</b>	<b>R\$ 2.504,08</b>
12.8.1	10701	FORÇA DE TRAB. DE ABRI. TPO GRANDE COM CHAPA ALUMIN.	M2	2,94	724,28	2.129,41	-	2,94	2.129,41	2,94	0,00	100,00%	-	2.129,41	2.129,41
12.8.2	C1261	FORÇA DE TRAB. DE ABRI. TPO GRANDE COM CHAPA ALUMIN.	UN	2,00	153,99	307,18	-	2,00	307,18	2,00	0,00	100,00%	-	307,18	307,18
12.8.3	C084	FORÇA DE TRAB. DE ABRI. TPO GRANDE COM CHAPA ALUMIN.	M2	0,64	126,45	81,49	-	0,64	81,49	0,64	0,00	100,00%	-	81,49	81,49

Antônio Rodrigues de Oliveira

**RICARDO FAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

RICARDO FAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

Eng. Civil  
RNP: 0618515844



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

PREFETURA MUNICIPAL DE JAQUEARIBE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTRATO Nº 20.03.07/2023  
LTD ACP Nº 35851.119/0001-08

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, JAVANDA E VAZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAQUEARIBE-CE.

VALORES (R\$)

CONTRATO: 20.03.07/2023	R\$	1.547.912,67
ADITIVO:	R\$	60.640,85
VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.608.553,52
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	42.081,84
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	1.076.231,77
SALDO:	R\$	359.319,73
PERC. DE ADITIVO:	%	3,2%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			P. TOTAL R\$	QUANT. APROVADO	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO			QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
			UNID	QUANT.	P. UNID./C/BOI R\$				QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	PERÍODO										
PARTIDAS E ACRÉSCIMOS																					
12.9.1	8948	RECEBIMENTO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACOLADA EM PISO DE CIMENTO	M2	7,59	17,99	126,54	-	-	-	-	126,54	126,54	0,00	100,00%	126,54	126,54	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.588,69	R\$ 1.588,69
12.9.2	8949	ACOLADA EM PAREDES	M2	71,82	15,88	1.140,50	-	-	-	-	1.140,50	1.140,50	0,00	100,00%	1.140,50	1.140,50	0,00	100,00%	-	R\$ 1.140,50	R\$ 1.140,50
12.9.3	8179	RECEBIMENTO DE PINTURA EM REQUILIBRADO DE FERRO	M2	5,88	47,90	281,65	-	-	-	-	281,65	281,65	0,00	100,00%	281,65	281,65	0,00	100,00%	-	R\$ 281,65	R\$ 281,65
PARTIDAS INDIVIDUALIZADAS																					
12.10.1	8215	TUBO PVC SUDO MARIOM D= 20mm (1P)	M	1,62	7,02	11,39	-	-	-	-	11,39	11,39	0,00	100,00%	11,39	11,39	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 518,98	R\$ 518,98
12.10.2	8216	TUBO PVC SUDO MARIOM D= 25mm (1P)	M	15,90	9,31	150,26	-	-	-	-	150,26	150,26	0,00	100,00%	150,26	150,26	0,00	100,00%	-	R\$ 150,26	R\$ 150,26
12.10.3	8217	TUBO PVC SUDO MARIOM D= 32mm (1P)	M	0,64	14,77	9,45	-	-	-	-	9,45	9,45	0,00	100,00%	9,45	9,45	0,00	100,00%	-	R\$ 9,45	R\$ 9,45
12.10.4	8218	TUBO PVC SUDO MARIOM D= 40mm (1P)	M	0,66	21,98	14,51	-	-	-	-	14,51	14,51	0,00	100,00%	14,51	14,51	0,00	100,00%	-	R\$ 14,51	R\$ 14,51
12.10.5	9470	ADITIVO COM FLANGE E NUT DE VEREDAÇÃO PVC SOCIALIZ. DN 25 MM X 1. INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REQUILIBRADO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE REQUILIBRADO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	35,57	35,57	-	-	-	-	35,57	35,57	0,00	100,00%	35,57	35,57	0,00	100,00%	-	R\$ 35,57	R\$ 35,57
12.10.6	9470	ADITIVO COM FLANGE E NUT DE VEREDAÇÃO PVC SOCIALIZ. DN 25 MM X 1. INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE REQUILIBRADO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE REQUILIBRADO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	35,57	35,57	-	-	-	-	35,57	35,57	0,00	100,00%	35,57	35,57	0,00	100,00%	-	R\$ 35,57	R\$ 35,57
12.10.7	8188	RECEBIMENTO DE QUATRO BURT D= 25mm (1P)	UN	2,00	71,96	143,92	-	-	-	-	143,92	143,92	0,00	100,00%	143,92	143,92	0,00	100,00%	-	R\$ 143,92	R\$ 143,92
12.10.8	10301	RECEBIMENTO DE QUATRO BURT D= 25mm (1P)	UN	1,00	26,09	26,09	-	-	-	-	26,09	26,09	0,00	100,00%	26,09	26,09	0,00	100,00%	-	R\$ 26,09	R\$ 26,09
12.10.9	10347	RECEBIMENTO DE QUATRO BURT D= 25mm (1P)	UN	1,00	6,65	6,65	-	-	-	-	6,65	6,65	0,00	100,00%	6,65	6,65	0,00	100,00%	-	R\$ 6,65	R\$ 6,65
12.10.10	99409	RECEBIMENTO DE QUATRO BURT D= 25mm (1P)	UN	1,00	10,20	10,20	-	-	-	-	10,20	10,20	0,00	100,00%	10,20	10,20	0,00	100,00%	-	R\$ 10,20	R\$ 10,20
12.10.11	89388	RECEBIMENTO DE QUATRO BURT D= 25mm (1P)	UN	1,00	8,31	8,31	-	-	-	-	8,31	8,31	0,00	100,00%	8,31	8,31	0,00	100,00%	-	R\$ 8,31	R\$ 8,31

LEGENDA:

- QUANT. APROVADO
- QUANT. C/REBENCO
- ITEM NOVO (Próprio Exat)
- ITEM NOVO (Adicional)
- ITEM SUPLENDO (E-Subst)
- ITEM SUPLENDO (E-Subst)

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024  
DATA DE EMISSÃO:

QUANTIDADE REALIZADA

VALORES (R\$)

CONTRATO: 20.03.07/2023	R\$	1.547.912,67
ADITIVO:	R\$	60.640,85
VALOR TOTAL SERV.	R\$	1.608.553,52
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$	42.081,84
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	1.076.231,77
SALDO:	R\$	359.319,73

Antônio Fro. Diógenes de Oliveira

RICARDO STAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179n

ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

YATTE DIÓGENES DE OLIVEIRA  
Eng. Civil  
RNP: 0618518844



BOLETIM DE MEDIÇÃO

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA</b> <b>LTDA CNPJ: 36.951.118/0001-08</b>				<b>LEBORA:</b> ▶ QUANT. O ADICIONADO ▶ QUANT. O RESCISÃO ▶ ITEM NO (Pelo Esq) ▶ ITEM NO (Adesão) ▶ ITEM CANCELADO (Educação) ▶ ITEM REVALUADO (Educação)		<b>MEDIÇÃO Nº 10</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 30/05/2024 A 27/06/2024 DATA DE EMISSÃO: quinta-feira, 4 de Maio de 2024		<b>VALORES (R\$)</b> CONTRATO: 30.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV.: VALOR DA MEDIÇÃO: MEDIÇÃO ACUMULADA: SALDO:		R\$ 1.547.912,67 R\$ 60.641,85 R\$ 1.608.554,52 R\$ 62.209,84 R\$ 1.670.764,37 R\$ 3.30.319,75 R\$ 3,02%	
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)					
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
12.10.1.12	89832	OBRA-00 GRÁF. P/C. SOCIAL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	1,00	9,99	9,99	-	-	1,00	9,99	1,00	0,00	100,00%	-	-	9,99	9,99
12.10.1.13	89987	OBRA-00 GRÁF. P/C. SOCIAL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	1,00	14,25	14,25	-	-	1,00	14,25	1,00	0,00	100,00%	-	-	14,25	14,25
12.10.1.14	8515	OBRA-00 P/C. SOCIAL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2" PARA ÁGUA FRIA FREGIO	UN	1,00	9,39	9,39	-	-	1,00	9,39	1,00	0,00	100,00%	-	-	9,39	9,39
12.10.1.15	20147	OBRA-00 P/C. SOCIAL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" PARA ÁGUA FRIA FREGIO	UN	1,00	7,23	7,23	-	-	1,00	7,23	1,00	0,00	100,00%	-	-	7,23	7,23
12.10.1.16	89624	FE DE REDUÇÃO P/C. SOCIAL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	1,00	21,68	21,68	-	-	1,00	21,68	1,00	0,00	100,00%	-	-	21,68	21,68
12.10.1.17	89440	FE P/C. SOCIAL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	1,00	12,69	12,69	-	-	1,00	12,69	1,00	0,00	100,00%	-	-	12,69	12,69
<b>SUBTOTALS</b>						<b>R\$ 68.943,50</b>			<b>R\$ 68.943,50</b>			<b>R\$ 68.943,50</b>				<b>R\$ 68.943,50</b>	<b>R\$ 68.943,50</b>
12.10.2.1	89711	TRABO P/C. SERIE NORMAL, ESQOTO MEDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA AF_09/2022	M	2,54	22,55	57,28	-	-	2,54	57,28	2,54	2,54	100,00%	-	-	57,28	57,28
12.10.2.2	89798	TRABO P/C. SERIE NORMAL, ESQOTO MEDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ESQOTO MEDIAL AF_09/2022	M	10,94	15,98	170,23	-	-	10,94	170,23	10,94	10,94	100,00%	-	-	170,23	170,23
12.10.2.3	89714	TRABO P/C. SERIE NORMAL, ESQOTO MEDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQOTO SANITÁRIO AF_09/2022	M	7,64	41,13	397,15	-	-	7,64	397,15	7,64	7,64	100,00%	-	-	397,15	397,15
12.10.2.4	89866	FE DE REDUÇÃO P/C. SOCIAL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FE TIPOLO COMUM	UN	2,00	61,59	123,18	-	-	2,00	123,18	2,00	2,00	100,00%	-	-	123,18	123,18
12.10.2.5	89926	OBRA-00 GRÁF. P/C. SERIE NORMAL, ESQOTO MEDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA AF_09/2022	UN	2,00	9,83	19,66	-	-	2,00	19,66	2,00	2,00	100,00%	-	-	19,66	19,66
12.10.2.7	89724	OBRA-00 GRÁF. P/C. SERIE NORMAL, ESQOTO MEDIAL, DN 40 MM, JANTA	UN	4,00	13,33	54,12	-	-	4,00	54,12	4,00	4,00	100,00%	-	-	54,12	54,12
12.10.2.8	89801	OBRA-00 GRÁF. P/C. SERIE NORMAL, ESQOTO MEDIAL, DN 50 MM, JANTA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM INSTALAÇÃO AF_09/2022	UN	6,00	12,94	77,64	-	-	6,00	77,64	6,00	6,00	100,00%	-	-	77,64	77,64

Antônio Fro. Diogenes de Oliveira

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

Valdeci Vitorino Bastista  
Eng. CIVIL - CE 341929  
RNP 0618515844

RECEBIDO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
DATA DE RECEBIMENTO: 05/05/2024  
VALOR: R\$ 62.209,84  
CNPJ: 36.951.118/0001-08

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	PERÍODO	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO			P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANANÓDIA E VARZEO DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			<b>CONTRATO: 20.03.02/2023</b> <b>ADITIVO:</b> <b>VALOR TOTAL SERV.:</b> <b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> <b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b> <b>SALDO:</b>			<b>MEDIÇÃO Nº 10</b> <b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 30/05/2024 A 27/06/2024 <b>DATA DE EMISSÃO:</b> quinta-feira, 4 de julho de 2024			<b>VALORES (R\$)</b> R\$ 1.447.916,77 R\$ 60.641,85 R\$ 1.008.554,52 R\$ 62.091,84 R\$ 1.078.234,77 R\$ 530.319,73 3,52%						
11.10.2.9	8974	XELO 90 GRAMS PVC SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	35,84					1,00	0,00	100,00%		35,84	35,84
11.10.2.10	2699	LIXAÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESOTO	UN	2,00	23,09					2,00	0,00	100,00%		46,18	46,18
11.10.2.11	C1761	LUA SIMPLES PVC BRANCO P/ESOTO 50mm (2")	UN	8,00	11,26					8,00	0,00	100,00%		90,00	90,00
11.10.2.12	C1798	LUA SIMPLES PVC BRANCO P/ESOTO 100mm (4")	UN	4,00	23,63					4,00	0,00	100,00%		94,52	94,52
11.10.2.13	89825	TE PVC SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM FURADURA DE ESOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2,00	23,86					2,00	0,00	100,00%		47,72	47,72
11.10.2.14	89796	TE PVC SERIE NORMAL, ESOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	57,13					1,00	0,00	100,00%		57,13	57,13
11.10.2.15	C1802	FOSSA SÉPTICA E SANGUADO EM ALIBRABEIA	UN	1,00	5.226,27					1,00	0,00	100,00%		5.226,27	5.226,27
<b>11.10.3. LOUÇAS METÁIS E ACESSÓRIOS</b>															
11.10.3.1	101005	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 800 LITROS, FORNECIDO E INSTALADO.	UN	1,00	361,34					1,00	0,00	100,00%		361,34	361,34
11.10.3.2	C036	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/GRAN. ACOPLADA	UN	2,00	940,50					2,00	0,00	100,00%		1.881,00	1.881,00
11.10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALADO.	UN	2,00	56,89					2,00	0,00	100,00%		113,78	1.881,00
11.10.3.4	C1619	JAVAZO DE LOUÇA BRANCA/ROLUNA C/GRANDEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85					2,00	0,00	100,00%		1.149,70	1.137,8
<b>11.11. SERVIÇOS FINAIS</b>															
11.11.1	C1628	LIMPEZA GERA.	M2	7,59	13,80					7,59	0,00	0,00%		13,80	1.149,70
<b>13. DIVERSOS</b>															
13.1	C1349	CONJUNTO PARA PUNTO COM TUBOS OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 TUBO DE 1" PINTURA EM PRINER COM TINTA ESPALTE SINTÉTICO E NEXES	CI	1,00	4.447,94					1,00	0,00	40,00%		4.447,94	4.447,94
13.2	C1361	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL, COM PORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" x 1/8" DN, PINTURA EM TINTA ESPALTE SINTÉTICO REDEVIDOR COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CI	1,00	2.700,29					1,00	0,00	0,00%		2.700,29	4.447,94

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 0601851790

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira  
Eng. Civil - CREA-CE: 347.929  
RNP: 0616515844

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.651.119/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 10		VALORES (R\$)							
LEGENDA:				QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>															
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05x1,30M, ISOP, ISOM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMEIRO NÍVEL, ENVOLTE SINÉTRICO, COM REPOÇO TIPO MÃO AVANÇADA DE 1,30M	C	1,00	4.025,85	4.025,85			1,00	4.025,85		0,00%			
14	SERVIÇOS FINAIS	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48	912,63			616,64	912,63		0,00%			
				R\$ 0,00		R\$ 912,63	R\$ 912,63		R\$ 912,63		0,00%		R\$ 0,00		R\$ 910,00
				R\$ 410.654,84		R\$ 410.654,84	R\$ 410.654,84		R\$ 410.654,84		95,45%		R\$ 62.091,64		R\$ 1.078.234,77
				R\$ 406.115,28		R\$ 406.115,28	R\$ 406.115,28		R\$ 406.115,28		2,42%		R\$ 984,68		R\$ 1.078.234,77
				R\$ 397.476,76		R\$ 397.476,76	R\$ 397.476,76		R\$ 397.476,76		75,28%		R\$ 304.396,94		R\$ 1.078.234,77
				R\$ 394.306,94		R\$ 394.306,94	R\$ 394.306,94		R\$ 394.306,94		95,36%		R\$ 376.022,56		R\$ 1.078.234,77
				R\$ 1.068.554,52		R\$ 1.068.554,52	R\$ 1.068.554,52		R\$ 1.068.554,52		67,03%		R\$ 1.078.234,77		R\$ 1.078.234,77
				R\$ 62.091,64		R\$ 62.091,64	R\$ 62.091,64		R\$ 62.091,64		3,86%		R\$ 63,17%		R\$ 67,03%
				R\$ 1.016.142,93		R\$ 1.016.142,93	R\$ 1.016.142,93		R\$ 1.016.142,93		63,17%		R\$ 1.016.142,93		R\$ 1.078.234,77
				R\$ 62.091,64		R\$ 62.091,64	R\$ 62.091,64		R\$ 62.091,64		3,86%		R\$ 63,17%		R\$ 67,03%
				R\$ 1.016.142,93		R\$ 1.016.142,93	R\$ 1.016.142,93		R\$ 1.016.142,93		63,17%		R\$ 1.016.142,93		R\$ 1.078.234,77

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 003/2024  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 JAGUARIBE - CE  
 DATA: 30/05/2024  
 VALOR: R\$ 62.091,64  
 PORCENTAGEM: 3,86%

**RICARDO GILZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

**Antônio Fco. Biogenes de Oliveira**

Yaneri Biogenes Bezerra  
 Eng. Civil - CREA-CE 341929  
 RNP-0618515844

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																										
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

Handwritten mark or signature.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 30/05/2024 A 27/06/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 10

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS**

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL**

7.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)

		QTD
PORTÃO PF1 = LARGURA * ALTURA	2*2,2	4,40
		4,40

7.3. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

8.9. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

		QTD
EXECUÇÃO DE PASSEIO AO REDOR DA QUADRA = ÁREA DE PASSEIO	$(30,4*1,2*2) + ((16,4+1,2+1,2)*1,2)*2$	118,07
		118,07

8.10. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

		QTD
PERÍMETRO EXTERNO DA CALÇADA	32,8+32,8+18,8+18,8	103,20
		103,20

11.2. C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

		QTD
QUANTIDADE	4	4,00
		4,00

11.4. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

11.5. C1089 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

11.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

		QTD
QUANTIDADE	4	4,00
		4,00

11.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

11.8. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	61,76	61,76
		61,76

11.9. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	63,08	63,08
		63,08

11.10. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	9,44	9,44
		9,44

FED. PLANEJAMENTO E BARRIOS  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura (Jaguaribe/CE)  
PO Box 269 | 2021  
CEP: 3.347.003-49

FABIO WILSON DE SOUZA  
Eng. Civil - CREA-CE 341926  
RNF: 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Ollivier  
CPF: 914.201.213-9  
Sócio Diretor

RICARDO LEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 30/05/2024 A 27/06/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:** 10

**11.11. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	11,69	11,69
		11,69

**11.12. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)**

		QTD
PROJETO ELÉTRICO	198,8+198,8+118,4	516,00
		516,00

**11.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)**

		QTD
PROJETO ELÉTRICO	27,8+22,4+20,5+8,1	78,80
		78,80

**11.14. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPAS CONCRETO S/ FUNDO Df=30x30x50 cm (UN)**

		QTD
QUANTIDADE	7	7,00
		7,00

**11.16. C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)**

		QTD
MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO = LARGURA * ALTURA	1,2*1,5	1,80
		1,80

**11.18. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	1	1,00
		1,00

**11.19. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	2	2,00
		2,00

**11.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)**

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	3,00
		3,00

**11.21. I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)**

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	3,00
		3,00

**11.22. I8815 CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 (M)**

		QTD
DISTANCIA ENTRE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E A ESCOLA	33,6*3	100,80
		100,80

**12.3.8. C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m (M2)**

		QTD
LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO * LARGURA	4,38*2,14	9,37
		9,37

**12.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)**

		QTD
PLATIBANDA = PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*1 + (1,72*1,25)	14,71
		14,71

**12.5.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)**

		QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO = PERÍMETRO INTERNO * ALTURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	((6,2*1,6)-(0,7*1,6))*2	17,60
		17,60

PROJETO DE ARQUITETURA  
Secretaria de Planejamento Urbano  
e Desenvolvimento Urbano - CE  
PO Box 1000 - Jaguaribe - CE  
CEP: 63.100-000

Ysmael Rodrigues Bezerra  
Eng. Civil - RFB - CE 341926  
RNP: 0618515844

Antônio Fco. Dilogenes de Odir  
CPF: 914.201.213-9  
Sócio Diretor

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 30/05/2024 A 27/06/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:** 10

**12.5.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

		QTD
REJUNTAMENTO DAS PAREDES = ÁREA DAS PAREDES	17,60	17,60
		17,60

**12.5.3. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)**

		QTD
CHAPISCO DO DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59
		7,59

**12.5.4. C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)**

		QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	7,59
		7,59

**12.5.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

		QTD
PAREDES = PERIMETRO DAS PAREDES * ALTURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	$((4,38+(1,9*4)+(1,44*2))-(0,7*2,1*2)-(0,4*0,8*2))*2,85*2$	64,30
PLATIBANDA = PERIMETRO DAS PAREDES * ALTURA	$((4,38+1,9+4,38+1,9)*1)*2$	25,12
		89,42

**12.5.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)**

		QTD
REBOCO = ÁREA DE CHAPISCO - ÁREA DE CERÂMICA	89,42-17,6	71,82
		71,82

**12.5.7. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)**

		QTD
EMBOÇO = ÁREA DE CERÂMICA	17,60	17,60
		17,60

**12.6.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)**

		QTD
LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28	7,59
		7,59

**12.6.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)**

		QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	7,59
		7,59

**12.6.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)**

		QTD
PISO LATERAL NO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA	4,04*0,5	2,02
		2,02

**12.7.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) (M2)**

		QTD
COBERTURA = COMPRIMENTO * LARGURA	4,14*1,7	7,04
		7,04

**12.7.3. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)**

		QTD
RUFO = PERIMETRO DO TELHADO - COMPRIMENTO DA CALHA	1,7+4,14+1,7	7,54
		7,54

**12.7.4. C0662 CALHA DE FIBERGLASS ESP. = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm (M)**

		QTD
CALHA = EXTENSÃO DA CALHA	4,14	4,14
		4,14

**12.8.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)**

		QTD
PORTAS DOS BANHEIROS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,7*2,1*2	2,94
		2,94

**12.8.2. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)**

		QTD
QUANTIDADE DE PORTAS	2	2,00
		2,00

Projeto de Engenharia Civil  
Sociedade de Engenharia Civil  
P.O. Box 249/2621  
CEP: 543-547.003-49

Antônio Fco. Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341925  
RNP: 0518515844

Antônio Fco. Diógenes de Odir  
CPF: 914.201.213-9  
Sócio Diretor

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 30/05/2024 A 27/06/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:** 10

12.10.1.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,62	1,62
		1,62

12.10.1.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	15,80	15,80
		15,80

12.10.1.3. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,64	0,64
		0,64

12.10.1.4. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,66	0,66
		0,66

12.10.1.5. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.6. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.7. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00
		2,00

12.10.1.8. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.9. 103947 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.10. 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.11. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.12. 103041 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.13. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.14. 00003515 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE PAROISO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
P.O. Box 269/2021  
CEP: 43.347.003-49

Antônio Luciano Bezerra  
Eng. Civil - CREA - CE 341925  
RNF - 0618515844

Antônio Fco. Dilogenes de Oll  
CPF: 914.201.213-9  
Sócio Diretor

RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO: 30/05/2024 A 27/06/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 10**

12.10.1.15. 00020147 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA PREDIAL

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00
	1,00

12.10.1.16. 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00
	1,00

12.10.1.17. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00
	1,00

12.10.2.4. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00
	2,00

12.10.2.5. C0805 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TJOLO COMUM (M2)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00
	1,00

12.10.2.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00
	2,00

12.10.2.7. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	4
	4,00
	4,00

12.10.2.8. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	6
	6,00
	6,00

12.10.2.9. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00
	1,00

12.10.2.10. 00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00
	2,00

12.10.2.11. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	8
	8,00
	8,00

12.10.2.12. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	4
	4,00
	4,00

12.10.2.13. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2
	2,00
	2,00

12.10.2.14. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)

	QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1
	1,00
	1,00

12.10.3.1. 102605 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

	QTD
QUANTIDADE	1
	1,00
	1,00

12.10.3.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

	QTD
QUANTIDADE	2
	2,00
	2,00

*(Handwritten signature and stamp)*  
 Eng. Civil - RFB - 2021  
 Nº 1743347-003-49

Antônio Fco. Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil - RFB - CE 341928  
 RNP - 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oir  
 CPF: 914.201.213-9  
 Sócio Diretor

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 30/05/2024 A 27/06/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:** 10

12.10.3.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

QUANTIDADE		QTD
	2	2,00
		2,00

12.10.3.4. C1819 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

QUANTIDADE		QTD
	2	2,00
		2,00

13.1. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (C.J)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

13.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (C.J)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00


13.3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (C.J)

QUANTIDADE		QTD
	1	1,00
		1,00

Fuente Diógenes Di  
Eng. Civil - CE  
RNP 06185158

  
**Antonio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
R. PROJ. CIVIL - ENGENHEIRO ARROSO  
Sec. de Edif. e Urban. - Engenharia  
RUA JUAZEIRO, 269 | 2021  
JAGUARIBE - CE | 347.003-49

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

594

**DATA APROVAÇÃO**

27/10/2023

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

**ENDEREÇO**

SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN

**COORDENADAS**

LONGITUDE:

LATITUDE:

**BAIRRO**

ZONA RURAL

**NATUREZA DA OBRA**

CONSTRUÇÃO

**USO**

INSTITUCIONAL

**CATEGORIA DE USO**

**ZONEAMENTO**

**TRIBUTÁVEL**

ISENTO

**DADOS DA OBRA**

**NOME / PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66

**CNPJ / CPF**

07443708000166

**OBRA PÚBLICA?**

NÃO

**PROJETO (AUTOR)**

ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR

CPF:

**CREA/CAU**

00A1062301

**ART**

RRT 12883184

**CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)**

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

CPF:

**CREA/CAU**

RNP 0601851790

**ART**

CE 20231308320

**COD. OBRA**

594

**ÁREA DO TERRENO**

616,64 m<sup>2</sup>

**ÁREA CONSTRUÍDA**

616,64 m<sup>2</sup>

**TAXA OCUPAÇÃO**

0,00 %

**TAXA PERMEAB.**

0,00 %

**IND. DE APROV.**

0,00

**LOTEAMENTO**

**QUADRA(s)**

**LOTE(s)**

**CÓD DO IMÓVEL**

0000000000

**VALOR DA OBRA**

1.547.912,67

**DATA DO INÍCIO DA OBRA**

06/11/2023

**DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO**

/ /

**DATA DO FINAL DA OBRA**

21/01/2024

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 08 DE Novembro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361W3070000594**



Scanei para validar este documento

*Rafael Gomes Diógenes*  
Rafael Gomes Diógenes  
Secretário de Infra-estrutura,  
Estrada e Urbanismo  
PORTARIA 771/2023 CPF 600.213.063-06

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241360580

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20231311061

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601851790  
Registro: 7030D CE

Empresa contratada: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Registro : 0010452630-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA  
Complemento:  
Cidade: Jaguaribe

Bairro: CENTRO  
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66  
Nº: S/N  
CEP: 63475000

Contrato: 20.03.02/2023

Celebrado em: 31/01/2024

Valor: R\$ 1.547.912,67

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO

Complemento: ZONA RURAL

Nº: SN

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: DIVERSOS

Data de Início: 31/01/2024

Previsão de término: 30/04/2024

UF: CE

CEP: 63475000

Finalidade: Esportivo

Coordenadas Geográficas: 67.900444, 38.621982

Proprietário: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Código: SEDE

CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

4,00

un

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.  
Aditivo: REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387  
Assinado de forma digital por RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387  
Dados: 2024.02.06 15:13:48 -03'00'

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66


9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 06/02/2024





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20231311061**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**SUBSTITUIÇÃO à**  
**CE20231308320**

**1. Responsável Técnico**

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0601851790

Registro: 7030D CE

Empresa contratada: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME**

Registro : 0010452630-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA**

Complemento:

Cidade: **Jaguaribe**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **20.03.02/2023**

Celebrado em: **27/10/2023**

Valor: **R\$ 1.547.912,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO**

Complemento: **ZONA RURAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

Data de Início: **27/10/2023**

Previsão de término: **31/01/2024**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **CE**

Nº: **SN**

CEP: **63475000**

Coordenadas Geográficas: **67.900444, 38.621982**

Finalidade: **Esportivo**

Código: **SEDE**

Proprietário: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.851.118/0001-08**

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

4,00

un

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

4,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387**

Assinado de forma digital por RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387  
 Dados: 2023.11.16 14:03:28 -03'00'

**RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **09/11/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8216528961**



Protocolo nº 2023.11.16.14.03.28-03'00' - Sec. de Educação e Cultura - Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20241383793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

**1. Responsável Técnico**

**YUKIO DIÓGENES BEZERRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**

Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Cidade: **JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Cidade: **BRASILÉIA**

Data de Início: **01/03/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AC**

Código: **Não Especificado**

Nº: **S/N**

CEP: **63475000**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy  
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241383793**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220914585**

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
<b>18 - Fiscalização</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
Aditivo: SEXTO ADITIVO DE PRAZO

#### 6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy  
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faiaconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241383793**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

**7. Entidade de Classe**  
NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

gouv.br Documento assinado digitalmente  
YUKIO DIÓGENES BEZERRA  
Data: 15/03/2024 12:34:03-0300  
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

YUKIO DIÓGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/03/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy  
!impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.16.26

www.creace.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br  
Fax: (85) 3453-5804





**REALIZA**  
CONSTRUTORA LTDA  
REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

## DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 35.851.118/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 04 de Julho de 2024.

REALIZA  
CONSTRUTORA  
LTDA:358511180001  
08

Assinado de forma digital  
por REALIZA CONSTRUTORA  
LTDA:35851118000108  
Dados: 2024.07.04 14:52:52  
-03'00'

---

**ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA**  
Sócio – Administrador  
CPF: 914.201.213-91



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 35.851.118/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:29:51 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **DC78.6BF8.42A8.DB21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Silvia*  
05/07/24

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Código de Controle: DC78.6BF8.42A8.DB21

Data da Emissão: 04/06/2024

Hora da Emissão: 08:29:51

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/06/2024, com validade até 01/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202408411933

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 061249394
<b>CNPJ / CPF:</b> 35851118000108
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2024 ÀS 14:41:53**  
**VÁLIDA ATÉ 02/09/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

*Debita*  
05/07/24

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão  
202408411933

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF  
35851118000108

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202408411933	35851118000108	04/07/2024	14:41:53

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 000000261**

**Razão Social**

**REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000859379**

**C.N.P.J.: 35851118000108**

**Bairro**

**JOAO PAULO II**

**CEP**

**63475000**

**Localizado** R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Endereço

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 SALA 1

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

Documento

**C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08**

No. Requerimento

**000000261/2024**

Natureza jurídica

**Pessoa Juridica**

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 04 DE JUNHO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 01/09/2024**

**COD. VALIDAÇÃO 000000261**



*05/07/24*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2024 / 0000000261**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08**

**DATA DE EMISSÃO: 04/06/2024**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/09/24  
JAGUARIBE-CE, 04 DE JUNHO DE 2024

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 04/07/24 às 14:43:17

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.851.118/0001-08  
**Razão Social:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** RUA PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/06/2024 a 16/07/2024

**Certificação Número:** 2024061708155436235800

Informação obtida em 04/07/2024 14:45:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*03beta  
05/07/24*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.851.118/0001-08  
Certidão nº: 28577758/2024  
Expedição: 24/04/2024, às 14:04:38  
Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.851.118/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*05/10/24*

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.851.118/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/12/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[Mais informações](#)

## Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

## Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

## Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

## Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

05/07/24



# Folha de Pagamento

Folha: 1 de 1

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 05/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
		FGTS: 112,96		Liquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Diogo Ribeiro de Barros</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
		FGTS: 123,10		Liquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Francisco Barros Junior</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	27 dia(s)	1.270,80		
		310 INSS	7,5%		95,31	
				1.270,80	95,31	
		FGTS: 101,66		Liquido a receber:	1.175,49	
		Data: / /	Assinatura:	<i>Francisco Willian dos Santos</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.270,80	1.270,80

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	27 dia(s)	1.384,93		
		310 INSS	7,5%		103,86	
				1.384,93	103,86	
		FGTS: 110,79		Liquido a receber:	1.281,07	
		Data: / /	Assinatura:	<i>JOSE LEANDRO TOME BARROS</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.384,93	1.384,93

<b>Total Geral (4 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		5.606,54	
		310 INSS			422,38
				5.606,54	422,38
		FGTS: 448,51		Liquido a receber:	5.184,16
		BC-INSS: 5.606,54		BC-FGTS: 5.606,54	

Fim



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**35.851.118/0001-08**

Razão Social  
**REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Período de Apuração  
**01/05/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.16.24187.6538582-0**

Pagar este documento até

**05/07/2024**

Observações  
**web v4.4.1**

Valor Total do Documento

**1.817,29**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	446,42	22,09	4,46	472,97
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNO 90.016.97166/78	1.180,32	58,42	11,80	1.250,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNO 90.016.97166/78	88,52	4,38	0,88	93,78
<b>Totais</b>		<b>1.715,26</b>	<b>84,89</b>	<b>17,14</b>	<b>1.817,29</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/07/2024 10:09:13

85830000018 1 17290385241 5 87071624187 2 65385820520 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 17290385241 5 87071624187 2 65385820520 2



CNPJ: 35.851.118/0001-08  
Número: 07.16.24187.6538582-0  
Pagar até: 05/07/2024  
Valor: 1.817,29

Pague com o PIX





## Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 12h38

Nº de controle: 725.550.084.276.798.560

Conta: Agência: 5394 | Conta: 0011983-0

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Dados de quem  
recebeu

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 000.394.460/0058-87

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Agência: 1607

Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 1.817,29

Descrição:

Identificação: E60746948202407051540C5394Nn3bh4

TXID: ToKJj6yek5zlxVn1okoYMxDQrX

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
35.851.118

Nome/Razão Social do Empregador  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070517254882-2

Tag  
35851118 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**05/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**521,74**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	4	472,12	0,00	0,00	49,62	521,74
<b>Total Geral:</b>		<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,62</b>	<b>521,74</b>

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 12:13:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be7e37f0d7b040558ca7ae1be5b8f6b55204000053039865802BR5923CA:XA ECONOMICA FEDERAL6008Rrae11a62070503\*\*\*63041654

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be7e37f0d7b040558ca7ae1be5b8f6b5



### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 12h23

Nº de controle: 732.446.640.655.596.520

Conta: **Agência: 5394 | Conta: 0011983-0**

Empresa: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **0647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 521,74**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407051525C5394QX9q1Q**

TXID: **b18e261597224eacb6622786a89dd483**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 35.851.118	Nome/Razão Social do Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070517254823-7	Tag 35851118 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>05/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>524,50</b>
-------------	-----------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	4	472,12	0,00	0,00	52,38	524,50
<b>Total Geral:</b>		<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,38</b>	<b>524,50</b>

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 12:12:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef49da35820489aa4b24a95b3a678e15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*4304CB89

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef49da35820489aa4b24a95b3a678e1



### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 12h19

Nº de controle: 732.446.640.655.596.520

Conta: **Agência: 5394 | Conta: 0011983-0**

Empresa: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **0647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 524,50**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407051521C5394BBcLpg**

TXID: **449e2f1d908145a68de9a541602aa289**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517154807-1 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 05/07/2024 09:00:32 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.97166/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	19/07/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
06/2024		FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	19/07/2024	Mensal	1.270,80	101,66	0,00	0,00	0,00	101,66
06/2024		JOSE LEANDRO TOME BARROS	02206816350101040620240101	022.068.163-50	101	19/07/2024	Mensal	1.394,93	110,79	0,00	0,00	0,00	110,79
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>6.806,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,51</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>90.016.97166/78</b>		<b>6.806,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,51</b>
				<b>Total da Guia</b>				<b>6.806,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,51</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070517154807-1 Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E Data Emissão: 05/07/2024 09:00:32 (Brasília)

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolúrio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,51
		Total da Guia	5.606,54	448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,51

#### Descrição das categorias:

- 101 - Emprego - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 104 - Emprego - Aprendiz
- 105 - Emprego - Aprendiz
- 106 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 108 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/974
- 109 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público estatutário, magistrado, técnico de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Servidor público estatutário de cargo estatutário em comissão
- 302 - Exercente de mandato eletivo
- 303 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para mandato de natureza política, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial detido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 401 - Dirigente Sindical - informações prestadas pelo representante sindical
- 700 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 720 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado - Cooperado filiado - Cooperado filiado - Cooperado filiado - Cooperado filiado
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 760 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 770 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam remuneração
- 780 - Contribuinte individual - Dirigente de entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que reúnam remuneração
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista de Lei 8.248/94
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 900 - Alçada não profissional em formação que retribua bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517154807-1 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 09:00:32 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	90.016.971.666/78	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,51
	<b>Total da Guia</b>		<b>6.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,51</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517154807-1 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 09:00:32 (Brasília)

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.016.97166/78

Comp. Apuração	06/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,51
			<b>Total da Guia</b>	<b>5.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,51</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517154807-1 **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 05/07/2024 09:00:32 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço


Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	4		5.606,54	448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,51	
	<b>Total da Guia</b>		<b>5.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,51</b>	

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura		
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 27/10/2023	Competência Junho de 2024	
Empregado 000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR		Cargo Pedreiro	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 027.262.603-14	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura		
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 27/10/2023	Competência Junho de 2024	
Empregado 000005 DIOGO RIBEIRO DE BARROS		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 115.482.923-54	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 04/06/2024		Competência Junho de 2024	
Empregado 000009 FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS		Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 061.182.063-33	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	27 dia(s)	1.270,80				
310	INSS	7,5%		95,31			
			Total de Proventos 1.270,80	Total de Descontos 95,31			
					Líquido a Receber 1.175,49		
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.270,80	Base de Cálculo do FGTS 1.270,80	FGTS 101,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 04/06/2024		Competência Junho de 2024	
Empregado 000010 JOSE LEANDRO TOME BARROS		Cargo Pedreiro			Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 022.068.163-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	27 dia(s)	1.384,93				
310	INSS	7,5%		103,86			
			Total de Proventos 1.384,93	Total de Descontos 103,86			
					Líquido a Receber 1.281,07		
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.384,93	Base de Cálculo do FGTS 1.384,93	FGTS 110,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 05/07/2024 Número da Guia: 0124070517254882-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 05/07/2024 12:13:58 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		CLAUDIANO SILVA MARIANO	02348180340101011120230101	023.481.803-40	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,02	11,29	124,83
05/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,02	11,29	124,83
05/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	20/06/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,02	12,31	136,04
05/2024		PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ	06125200302101271020230101	061.252.003-02	101	20/06/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,02	12,31	136,04
<b>Total do Tomador</b>								<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>2,34</b>	<b>0,08</b>	<b>47,20</b>	<b>521,74</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>90.016.97166/78</b>	<b>472,12</b>	<b>2,34</b>	<b>0,08</b>	<b>47,20</b>	<b>521,74</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>2,34</b>	<b>0,08</b>	<b>47,20</b>	<b>521,74</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 05/07/2024 Número da Guia: 0124070517254882-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 05/07/2024 12:13:58 (Brasília)

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,08	47,20	521,74
	<b>Total da Guia</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,08</b>	<b>47,20</b>	<b>521,74</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gest. Inclusive e empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Aprendiz - Curso firmado nos termos da Lei 6.801/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo acervo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo. Inclui com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador casual/exercício em outro órgão/ajaz auxiliar - Informação prestada pelo ocasional/destino
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.036/1994
- 904 - Profissional em estágio de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 05/07/2024 Número da Guia: 0124070517254882-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 05/07/2024 12:13:58 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	90.016.9716678	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,08	47,20	521,74
	<b>Total da Guia</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,08</b>	<b>47,20</b>	<b>521,74</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 05/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517254882-2 **Emitida por:** 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA **Data Emissão:** 05/07/2024 12:13:58 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.016.97166/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,08	47,20	521,74
	<b>Total da Guia</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,08</b>	<b>47,20</b>	<b>521,74</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 05/07/2024 Número da Guia: 0124070517254882-2 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 05/07/2024 12:13:58 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,08	47,20	521,74		
<b>Total da Guia</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,08</b>	<b>47,20</b>	<b>521,74</b>		

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 05/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517254823-7 **Emitida por:** 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA **Data Emissão:** 05/07/2024 12:12:59 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CLAUDIANO SILVA MARIANO	0234818034010101120230101	023.481.803-40	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	1,13	0,10	11,30	125,49
04/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	20/05/2024	Mensal		1.412,00	112,96	1,13	0,10	11,30	125,49
04/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	20/05/2024	Mensal		1.538,81	123,10	1,23	0,11	12,32	136,76
04/2024		PAULO ROBERTO DIOGENES MUNIZ	06125200302101271020230101	061.252.003-02	101	20/05/2024	Mensal		1.538,81	123,10	1,23	0,11	12,32	136,76
<b>Total do Tomador</b>									<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>4,72</b>	<b>0,42</b>	<b>47,24</b>	<b>524,50</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>4,72</b>	<b>0,42</b>	<b>47,24</b>	<b>524,50</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>4,72</b>	<b>0,42</b>	<b>47,24</b>	<b>524,50</b>






### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 05/07/2024 Número da Guia: 0124070517254823-7 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 05/07/2024 12:12:59 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	90.016.97166/78	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	4,72	0,42	47,24	524,50
	<b>Total da Guia</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	<b>0,42</b>	<b>47,24</b>	<b>524,50</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 05/07/2024 Número da Guia: 0124070517254823-7 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 05/07/2024 12:12:59 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.97166/78	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	4,72	0,42	47,24	524,50
			Total da Guia	5.901,62	472,12	0,00	0,00	4,72	0,42	47,24	524,50

11 - FGTS mensal



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 05/07/2024 Número da Guia: 0124070517254823-7 Emitida por: 35.851.118/0001-08 - REALIZA CONSTRUTORA Data Emissão: 05/07/2024 12:12:59 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		4		5.901,62	472,12	0,00	0,00	4,72	0,42	47,24	524,50
		Total da Guia		5.901,62	472,12	0,00	0,00	4,72	0,42	47,24	524,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Antônio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CE 341.929  
RNP 0618515844

  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**



**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



FOR. 1170 - COMUNICARTE 14280050  
Escritório: Rua José de Alencar, 490  
P.O. Box 1918 - 53591-2021  
CEP: 743-587/003-449

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yulio Moraes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP: 0518515844

  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790



  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE  
Secretaria Municipal de Educação  
P.O. Box 100 - Jaguaribe - CE  
CEP: 743-347-003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yves Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CE 341929  
RNP 0618515844

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor



RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Eng. Civil - CE 71891  
RNP 0618515844

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yuri Diógenes Bozella  
Eng. Civil - CE 341929  
RNF 0618515844



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

Yuri Diógenes Bozella  
Eng. Civil - CE 341929  
RNF 0618515844

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yakio Rodrigues Bezerra  
Eng. Civil - CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

PROJ. FOTOGRÁFICO CARROSO  
Sociedade de Engenharia e Construção  
P.O. Box 758, Jaguaribe-CE  
CPF: 742.147.003-49



**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yvair Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA-CE 341928  
RNF 0618515844

  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yvone Rodrigues Bezerra  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP 0618515844



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor



**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790



R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**


**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yvicki Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNF 0618515844

  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
Pro. Anderson de Almeida Barros  
Secretaria Municipal de Educação  
Jaguaribe/CE  
CNPJ nº 269/2021  
CNP: 743.347.003-49

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yulio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNF 1618515844

  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO  
Secretaria Municipal de Educação  
P.O. Box 289/2021  
Jaguaribe - CE  
347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yuri Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CE 341929  
RNF 0618515844



  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790  
CPF: 914.201.213-91

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yvone Diógenes Bozetta  
Eng. Civil - CREA - CE 341929  
RNP - 0618515844

  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Vivio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP 0618515844



Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor



**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790



RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil - CREA-CE 0601851790  
Sócio Diretor  
CPF: 914.201.213-91  
RNP: 43.347.003-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**


**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yvair Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP: 1618515844



Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor



**RICARDO P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790



ANTÔNIO FCB. DIÓGENES DE OLIVEIRA  
Secretaria Municipal de Educação  
Rua José de Aguiar, nº 269/2021  
Jaguaribe - CE  
FONE: (88) 347.803-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Vitor Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP 0618515844

  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor



  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790  
RNP 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Ylwik Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA - CE 341929  
RNP 0618515844

  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
Rua do Comércio, nº 1.970-21  
Jaguaribe - CE  
CEP: 56700-349

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yairio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP 1616515844

  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
Francisco de Assis F. Barros  
Secretaria Municipal de Educação  
Município de Jaguaribe - CE  
CPF: 743.347.403-49

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Yara Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341928  
RNF 0618515844

  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RNF 0618515844  
CREA-CE 341928  
CPF: 914.201.213-91

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**



Antônio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA - CE 341.929  
RNP: 0618515844

  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790  
CPF: 914.201.213-91

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 10ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 10ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023


**PERÍODO:** 30/05/2024 – 27/06/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL.**

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

- EXECUÇÃO DE ALVENARIAS
- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO/REBOCO
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- INSTALAÇÃO DE PEÃS SANITARIAS E BACIA
- INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
- EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO CERÂMICO
- EXECUÇÃO DE MEIO FIO
- EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO
- INSTALAÇÃO DE PORTÕES E PORTAS
- EXECUÇÃO DE COBERTA

Yvone Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA: CE 341828  
RNP: 0618515844

  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
Yvone Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA: CE 341828  
RNP: 0618515844

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



**TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

<b>ENDEREÇO:</b> PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	
<b>DATA DA VISITA:</b> 04/07/24	<b>FISCAL:</b> YUKIO DIÓGENES BEZERRA		
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 20.03.02/2023	<b>CONTRATADA:</b> REALIZA CONSTRUTORA LTDA	<b>PRAZO AO CONTRATO:</b>	
<b>TIPO DE OBRA:</b> CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 27/10/2023	<b>PREVISÃO/TÉRMINO:</b> 31/07/2024	<b>PRAZO EXECUÇÃO:</b> 90 DIAS
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>PERÍODO</b> 30/05/2024 A 27/06/2024	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL	95,45%	<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM	2,42%	<input checked="" type="checkbox"/> ÓTIMO	<input type="checkbox"/> BOM
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ	75,58%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO	95,36%	<input type="checkbox"/> MAU	
		<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	
		67,03%	

**OBSERVAÇÕES:** A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.

Jaguaribe - CE, 04 de julho de 2024.

F.L.D. ELDEI...  
 Secret...  
 e Cult...  
 Nº 269/2021  
 3.347.003-49


Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil - CE 341929  
 RNP 0618515844



# DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE  
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E  
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A  
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
Paulo Rogério Bezerra  
Eng. Civil - CREA/CE 341929  
RNP 0618515844

**mai/24**



**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
31/05/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
215	-125	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRÁULICAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
Valdeir Rodrigues Bezerra  
Eng. Civil R. O. P. CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
30/05/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
214	-124	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E HIDRÁULICAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Ricardo Manoel Bezerra**  
Eng. Civil R. 1. CE 341929  
RNP 0618515844



# DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE  
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E  
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A  
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
Valdir Rodrigues Bezerra  
Eng. Civil R. O. P. CE 341928  
RNP: 0618515844

**jun/24**



**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/06/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
216	-126					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Julio Rodrigues Bezerra**  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
02/06/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
217	-127	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil **RICARDO GONCALVES AZEVEDA**  
CE 341928  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
03/06/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
218	-128					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE LAJE

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Eng. Civil**  
CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
04/06/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
219	-129	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil  
CE 341929  
RNP 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
05/06/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
220	-130	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE CHAPISCO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil RENECELEZETA  
CE 341929  
RNP 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
06/06/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
221	-131	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE EMBOÇO/REBOCO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil  
CE 341929  
RNP 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
07/06/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
222	-132	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE EMBOÇO/REBOCO  
INSTALAÇÃO DE PORTÃO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/06/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
223	-133				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**WILSON ANDRÉAS REZETTA**  
Eng. Civil - CREA-CE 341.929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
09/06/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
224	-134					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil **RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
10/06/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
225	-135				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO CERÂMICO  
EXECUÇÃO DE MEIO FIO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**


NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO LEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
Yago Marques Bezerra  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNF 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
11/06/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
226	-136	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO CERÂMICO  
EXECUÇÃO DE MEIO FIO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil **Yuri Lorennes Bezerra**  
CE 341929  
RNP 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
12/06/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
227	-137					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO CERÂMICO  
EXECUÇÃO DE MEIO FIO  
INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil **RICARDO CEZAR P. PINHEIRO** - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/06/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
228	-138	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

REPOSICIONAMENTO DOS POSTES  
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**WILSON VITORINO BEZERRA**  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
14/06/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
229	-139					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO  
EXECUÇÃO DE COBERTA DO BANHEIRO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Vivian Leanderson Bezerra**  
Eng. Civil - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/06/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
230	-140					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Yulio Jordenes Bezerra**  
Eng. Civil - CE 341929  
RNP 0618515844

## DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
16/06/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
231	-141				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### COLABORADORES

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

**Yvair L. Rodrigues Bezerra**  
Eng. Civil - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
17/06/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
232	-142	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE COBERTA DO BANHEIRO  
ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil  
RNP: 0618515844

## DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
18/06/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
233	-143					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO  
EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO DAS CERÂMICAS  
EXECUÇÃO DE COBERTA DO BANHEIRO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### COLABORADORES

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Eng. Civil R. ... CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
19/06/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
234	-144					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Wladimir Mendes Bezerra**  
Eng. Civil RFB-CE 341929  
RNF: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
20/06/2024	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
235	-145					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Vitor Rodrigues Bezerra**  
Eng. Civil RNP - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
21/06/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
236	-146					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Walter Rodrigues Bezerra**  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNF-0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
22/06/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
237	-147					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Valdir Rodrigues Bezerra**  
Eng. Civil - CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
23/06/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
238	-148					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil **Luiz Henrique Bezerra**  
CE 341.929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
24/06/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
239	-149	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil **RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
25/06/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
240	-150				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**YURI DIACONDES BEZERRA**  
Eng. Civil - CE 341929  
RNF 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
26/06/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
241	-151					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALAÇÃO DE PORTAS NOS BANHEIROS  
INSTALAÇÃO DAS FECHADURAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Yuri Rodrigues Bezerra**  
Eng. Civil - CREA-CE 341.929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - PONTO CENTRAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
27/06/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
242	-152	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

Eng. Civil  
RNP: 0618515844