

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 02.10.0030

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
30.09.0008	30/09/2024	02/10/2024	101.333,40

CREDOR

REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.41.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAA  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.040,00

Total da Retenção: (R\$) 3.040,00

HISTÓRICO

REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2024 A 16/09/2024 E NF 24.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	100201	98.293,40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0010416

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
30/09/2024	30.09.0008	101.333,40	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 01/10/2024	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 101.333,40	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 24	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 01/10/2024	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 01/10/2024	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 2dmwzlj7ebvgnfyhtki58xcru34		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2024 A 16/09/2024 E NF 24.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	101.333,400	101.333,40	0

Jaguaribe, 1 de Outubro de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 02.10.0030  
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
30090008	30/09/2024	GLOBAL	101.333,40	20.03.02/2023	20.03.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
02100030	101.333,40	101.333,40	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
02/10/2024	101.333,40	3.040,00	98.293,40

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	3.040,00

Total da Retenção: (R\$) 3.040,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2024 A 16/09/2024 E NF 24.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	100201	98.293,40

Jaguaribe, 2 de Outubro de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

DID: 80522024

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

**CNPJ:** 35.851.118/0001-08

**Endereço:** RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

**Bairro:** JOÃO PAULO II

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**Banco:** BRASIL

**ATENÇÃO !!!** Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**Conta:** 1-1

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

**Nº Empenho:** 30090008 - Global

**Nº Nota Fiscal:** 24

**Dt Emissão NF:** 01/10/2024

**Dt. Solicitação** 01/10/2024  
**Liquidação:**

**Data Expedição:**

**Mês Referência:** 16/08/2024 A 16/09/2024

**Vlr. Liquidação:** R\$ 101.333,40 (CENTO E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço

**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

**Série NF:** 1

**Pr. Autorização:**

**Ch. Verificação:**

**Ch. Acesso:**

### Histórico da Liquidação

REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1	1,00	101.333,40	101.333,40

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Técnico

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 30.09.0008

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
30/09/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 20.03.02/2023	20.03.02/2023	80522024
CENTRO DE CUSTO			OBS	
OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS				

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.41.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	295.709,48	101.333,40	194.376,08

DADOS DO CREDOR

NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01 - JOÃO PAULO II - JAGUARIBE CE  
C N P J: 35.851.118/0001-08 C G F: 061249394 INSC.MUN.: 859379 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53837	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE	SERV	1	101.333,40	101.333,40
Total dos Itens: (R\$)					101.333,40

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **30090008**. A(os) **30 de Setembro de 2024**

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 80522024

**Data:** 30/09/2024

**Fornecedor:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA-ME

**CNPJ:** 35.851.118/0001-08

**Endereço:** RUA PROJETADA 2, LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490, SALA 01

**Bairro:** JOÃO PAULO II

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:**

**E-Mail:**

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 20.03.02/2023 - Licitação: 20.03.02/2023

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 101.333,40

### Histórico

REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20.03.02/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, CNO Nº 90.016.97166/78, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO	1,00	101.333,40	101.333,40

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3360914103694961  
09/10/2024 14:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.54  
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.926.258-9

FAVORECIDO: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

VALOR: R\$ 98.293,40

DEBITO EM: 02/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 1.2CF.A8F.D79.D5C.1A5

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) ~~639262589~~  
CNPJ 35.851.118/0001-08  
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.201  
Valor 98.293,40  
Destinação 0  
Data transferência 02/10/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 12CFA8FD79D5C1A5

---

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	02/10/2024 11:39:55
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	02/10/2024 13:12:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



## TED

G3330211159278661  
02/10/2024 11:39:57

### Debitado

---

Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

### Creditado

---

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 639262589  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.851.118/0001-08  
Nome favorecido REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 98.293,40  
Data transferência 02/10/2024  
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **357920539**.

---

Usuário: JE/29821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
0000000024  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	01/10/2024	Competência	OUT/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	REALIZA CONSTRUTORA LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - JOAO PAULO II						
CPF/CNPJ	35.851.118/0001-08	Insc. Municipal	859379	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P	63475000	Comp.	SALA 1	Telefone	(88) 9990-8760

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	69202290	Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A 13ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

DOC EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

R.O. EIDER TAVANANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte  
e Comunicação - JAGUARIBE/CE  
BOLETIM Nº 218/2021  
CPF: 743.047.803-99

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 439910300 - Obras de alvenaria

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	101.333,40	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	101.333,40
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	40.533,36
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	60.800,04
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000%
(-) ISS Retido	3.040,00	2dmwzlj7ebvgfyhtk158xcru34		ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	98.293,40	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3.040,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO NUBANK-AG:0001/CONTA: 63926258-9/CHAVE PIX: construtorarealiza19@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 01/10/24 11:44

Hora da emissão: 11:44:36



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241472595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20241386653

1. Responsável Técnico

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601851790

Registro: 7030D CE

Empresa contratada: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

Registro : 0010452630-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: Jaguaribe

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: 20.03.02/2023

Celebrado em: 30/07/2024

Valor: R\$ 1.608.554,52

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: JAGUARIBE

Data de Início: 31/07/2024

Finalidade: Esportivo

Proprietário: REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Bairro: DIVERSOS

UF: CE

Previsão de término: 30/10/2024

Código: SEDE

Nº: SN

CEP: 63475000

Coordenadas Geográficas: 67.900444, 38.621982

CPF/CNPJ: 35.851.118/0001-08

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	4,00	un
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE. REF SEGUNDO ADITIVO

Aditivo: REF QUARTO ADITIVO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

RICARDO CEZAR PESSOA  
PINHEIRO:14428954387

Assinado de forma digital por RICARDO  
CEZAR PESSOA PINHEIRO:14428954387  
Dados: 2024.08.07 10:15:55 -03'00'

RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO - CPF: 144.289.543-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/08/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8ByA8  
Impresso em: 07/08/2024 às 09:54:53 por: , ip: 187.19.232.12

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





**REALIZA**

CONSTRUTORA LTDA  
REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE - CNPJ: 07.443.708/0001-66**, a importância de **R\$ 101.333,40 (CENTO E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, REFERENTE REF. A 13º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

<b>NFSe.0024</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor Bruto	101.333,40
ISS Retido	3.040,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>98.293,40</b>

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO:** NUBANK

**AG:** 0001

**CONTA:** 63926258-9

**CHAVE PIX:** construtorarealiza19@gmail.com

Jaguaribe/CE, 02 de Outubro de 2024.

**REALIZA**  
**CONSTRUTORA**  
**LTDA:3585111**  
**8000108**

Assinado de forma  
digital por REALIZA  
CONSTRUTORA  
LTDA:3585111800010  
8  
Dados: 2024.10.01  
11:59:29 -03'00'



**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>		<b>Modalidade da Licitação</b>
20.03.02/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
20.03.02/2023	20.03.02/2023	27 de outubro de 2023
<b>Contratado</b>		
REALIZA CONSTRUTORA LTDA		
<b>Endereço</b>		
RUA PROJETADA 2 – LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOÃO PAULO II - JAGUARIBE/CE.		
<b>Nº do CNPJ/CPF</b>		<b>Nº Telefone/E-mail</b>
35.851.118/0001-08		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
<b>Valor Global</b>		
R\$ 1.547.912,67 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).		
<b>Validade da proposta</b>		<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias		90 (noventa) dias

Jaguaribe – CE, 27 de outubro de 2023.

FRANCISCO ELDER  
CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO:74334700349  
Dados: 2023.10.27 16:32:01  
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso  
Secretaria de Educação e Cultura  
CONTRATANTE

  
Antônio Francisco Diógenes de Oliveira  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
CONTRATADO(A)



**QUARTO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 20.03.02/2023 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE  
JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA, PARA  
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.851.118/0001-08 estabelecida à Rua Projetada 2 – Loteamento Volta do Rio, nº 490, Sala 01, João Paulo II - Jaguaribe/CE, representada por seu sócio diretor o Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, portador(a) do CPF nº 914.201.213-91, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 20.03.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 03 (TRÊS) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Julho de 2024 até o dia 31 de Outubro de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA**

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

#### **CLAUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Julho de 2024.

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE  
BARROSO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA.

Antônio Francisco Diógenes de Oliveira  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

#### **TESTEMUNHAS:**

01.  
  
CPF: 06292345399

02.  
  
CPF: 044913683331



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



Receita Federal

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra** 90.016.97166/78 **Nome da obra** CONST DE QUADRAS POLIESPORTIVAS **Data do cadastramento** 09/11/2023 17:28

**Origem do cadastramento**  
e-CAC

**Tipo Zona** Zona Rural **ART** CE20231308320 **RRT** **CIB** 0000000-0 **Cadastro Imobiliário**

**Data do início da obra** 27/10/2023 **CNAE** 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

### Situação da obra

**Situação** Ativa **Data** 27/10/2023

### Endereço

**País** BRASIL **Município** JAGUARIBE **UF** CE **CEP** 63.475-000

**Bairro** ZONA RURAL **Logradouro** SITIO PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO **Número** SN

### Responsável

**Nome** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CPF/CNPJ** 35.851.118/0001-08 **Vínculo** Construtora

**Data de início da responsabilidade** 27/10/2023 **Data de término da responsabilidade**

### Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m <sup>2</sup>	0,01 m <sup>2</sup>	0,01 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

**Área Resultante da Obra**  
0,01 m<sup>2</sup>



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. TOTAL R\$	QUANT. ALCIONADO	P. TOTAL	QUANTIDADE - ADITIVO		P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.				QUANT. REDUZIDO	QUANT. AUMENTADO				ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL					PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
<p><b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO PONTO CENTRAL</b></p> <p>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</p>																				
1.1	PMO-0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 0	MES	3,00	1.687,25	R\$ 5.061,15	R\$ 0,00	R\$ 5.061,15	3,00	R\$ 5.061,15	3,00	R\$ 5.061,15	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.061,15	R\$ 5.061,15	R\$ 5.061,15	R\$ 5.061,15
2.1	C1007	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	197,14	R\$ 1.184,32	R\$ 0,00	R\$ 1.184,32	6,00	R\$ 1.184,32	6,00	R\$ 1.184,32	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.184,32	R\$ 1.184,32	R\$ 1.184,32	R\$ 1.184,32
3.1	C419	CHUVA REGRADA DE TERRENO COM REBOCO DE CIMENTO E TUBULOS DE DRENAGEM	M2	616,64	147,99	R\$ 147,99	R\$ 0,00	R\$ 147,99	616,64	R\$ 147,99	616,64	R\$ 147,99	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 147,99	R\$ 147,99	R\$ 147,99	R\$ 147,99
3.2	C0073	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUÍO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 8000 M2)	M2	616,64	203,49	R\$ 203,49	R\$ 0,00	R\$ 203,49	616,64	R\$ 203,49	616,64	R\$ 203,49	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 203,49	R\$ 203,49	R\$ 203,49	R\$ 203,49
<p><b>MOVIMENTO DE TERRA</b></p>																				
3.1	92008	EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	14,85	84,44	R\$ 1.253,93	R\$ 0,00	R\$ 1.253,93	14,85	R\$ 1.253,93	14,85	R\$ 1.253,93	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.253,93	R\$ 1.253,93	R\$ 1.253,93	R\$ 1.253,93
3.2	92002	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	M3	3,71	32,85	R\$ 121,87	R\$ 0,00	R\$ 121,87	3,71	R\$ 121,87	3,71	R\$ 121,87	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 121,87	R\$ 121,87	R\$ 121,87	R\$ 121,87
3.3	00026	TRANSPORTE DE MATERIAL, ENCOSTO FÓRÇA EM CAMINHÃO ATE 5 KM	M3	206,68	9,70	R\$ 1.998,01	R\$ 0,00	R\$ 1.998,01	9,70	R\$ 1.998,01	9,70	R\$ 1.998,01	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.998,01	R\$ 1.998,01	R\$ 1.998,01	R\$ 1.998,01
3.4	00026	TRANSPORTE DE MATERIAL, ENCOSTO FÓRÇA EM CAMINHÃO ATE 5 KM	M3	91,43	30,46	R\$ 2.784,96	R\$ 0,00	R\$ 2.784,96	30,46	R\$ 2.784,96	30,46	R\$ 2.784,96	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.784,96	R\$ 2.784,96	R\$ 2.784,96	R\$ 2.784,96
3.5	00026	TRANSPORTE DE MATERIAL, ENCOSTO FÓRÇA EM CAMINHÃO ATE 5 KM	M3	91,43	4,67	R\$ 426,26	R\$ 0,00	R\$ 426,26	4,67	R\$ 426,26	4,67	R\$ 426,26	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 426,26	R\$ 426,26	R\$ 426,26	R\$ 426,26
3.6	00026	EXCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT	M3	91,23	9,26	R\$ 874,07	R\$ 0,00	R\$ 874,07	9,26	R\$ 874,07	9,26	R\$ 874,07	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 874,07	R\$ 874,07	R\$ 874,07	R\$ 874,07
<p><b>4 FUNDAÇÕES</b></p>																				
4.1	00004	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,00	R\$ 5.979,95	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	11,14	R\$ 5.979,95	11,14	R\$ 5.979,95	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95
<p><b>5 MURTELA</b></p>																				
5.1	92004	CONTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MODERNA IN LOCO EM CONCRETO	M	90,80	81,03	R\$ 7.356,62	R\$ 0,00	R\$ 7.356,62	90,80	R\$ 7.356,62	90,80	R\$ 7.356,62	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.356,62	R\$ 7.356,62	R\$ 7.356,62	R\$ 7.356,62
5.2	02008	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRELADEIRAS SIMILARES, FÓRMO DE CHAPA DE MADEIRA	M2	9,26	546,29	R\$ 546,29	R\$ 0,00	R\$ 546,29	9,26	R\$ 546,29	9,26	R\$ 546,29	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 546,29	R\$ 546,29	R\$ 546,29	R\$ 546,29
5.3	02016	ARMADURA CA-50A, MEDIDA= 6,3 A 10,0mm	KG	114,52	17,82	R\$ 2.052,20	R\$ 0,00	R\$ 2.052,20	114,52	R\$ 2.052,20	114,52	R\$ 2.052,20	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.052,20	R\$ 2.052,20	R\$ 2.052,20	R\$ 2.052,20
5.4	02017	ARMADURA CA-60 FIM DA 3 AO 6,40mm	KG	42,87	15,67	R\$ 671,77	R\$ 0,00	R\$ 671,77	42,87	R\$ 671,77	42,87	R\$ 671,77	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 671,77	R\$ 671,77	R\$ 671,77	R\$ 671,77
5.5	00042	CONCRETO FIBRA, FOX 20 MPa, COM ARGAMASSA AQUÍDUO	M3	1,86	528,63	R\$ 983,23	R\$ 0,00	R\$ 983,23	1,86	R\$ 983,23	1,86	R\$ 983,23	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 983,23	R\$ 983,23	R\$ 983,23	R\$ 983,23
5.6	01004	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ELEVAÇÃO	M3	1,86	318,13	R\$ 318,13	R\$ 0,00	R\$ 318,13	1,86	R\$ 318,13	1,86	R\$ 318,13	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 318,13	R\$ 318,13	R\$ 318,13	R\$ 318,13
<p><b>6 MURTELA</b></p>																				
6.1	00004	ALVENARIA DE TIZILO CEBAMENTO FIBROSO (R=15x15)cm DE CIL. H=2,00m, ESP=20,0cm	M2	46,40	132,95	R\$ 6.157,95	R\$ 0,00	R\$ 6.157,95	46,40	R\$ 6.157,95	46,40	R\$ 6.157,95	100,00%	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.157,95	R\$ 6.157,95	R\$ 6.157,95	R\$ 6.157,95

RECEBIMOS DO SENHOR RICHARDO DE CARVALHO BARROSO  
O VALOR DE R\$ 2.793,70 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) EM DATA DE 27/09/2021  
ASSINADO: RICHARDO DE CARVALHO BARROSO  
CPF: 030.347.803-48

**RICARDO DE CARVALHO BARROSO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179n

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**



BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)							
PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 13		CONTRATO: 20.03.02/2023		ADITIVO:		R\$	R\$	R\$	R\$				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTD CNPJ: 35.851.118/0001-08		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024		VALOR TOTAL SERV.:		VALOR DA MEDIÇÃO:		60.641,85	1.648.554,52	101.332,40	1.286.721,54				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANQUINHA E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %		VALORES (R\$)							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
6.2	C376	CHARRISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REBAR	M2	92,80	7,84		727,25		727,25	92,80	727,25		727,25		727,25	727,25	
6.3	C328	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	92,80	54,88		5.092,86		5.092,86	92,80	5.092,86		5.092,86		5.092,86	5.092,86	
7	MURO						R\$ 78.928,77		R\$ 78.928,77		R\$ 78.928,77		R\$ 78.928,77		R\$ 78.928,77	R\$ 92.182,49	
7.1	C187	MURO CONTORNO DE ALBUVÁRIA E CONCRETO (ALMOXARINHA) REBOCO,	M2	211,62	350,69	41,49	14.559,43		14.559,43	253,11	88.813,77		88.813,77		88.813,77	88.813,77	
7.2	100791	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	7,40	724,29		5.359,75		5.359,75	7,40	5.359,75		5.359,75		5.359,75	3.196,88	
7.3	C1380	RECHAMADA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84		323,68		323,68	2,00	323,68		323,68		323,68	3.196,88	
8	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.152,00		R\$ 1.152,00		R\$ 1.152,00		R\$ 1.152,00		R\$ 1.152,00	161,84	
8.1	C284	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M2	24,00	113,84		2.732,16		2.732,16	24,00	2.732,16		2.732,16		2.732,16	2.732,16	
8.2	C190	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,49		31.915,20		31.915,20	480,00	31.915,20		31.915,20		31.915,20	31.915,20	
8.3	C140	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3M - FUNDIÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	80,94		617,86		617,86	7,36	617,86		617,86		617,86	617,86	
8.4	C407	AMADUEIRA EM TELA BOMBAQUE Q-2	M2	576,00	12,44		7.165,44		7.165,44	576,00	7.165,44		7.165,44		7.165,44	7.165,44	
8.5	C094	CONCRETO P/UBR. FOX 20 MPa COM ACRESCIMO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62		20.299,01		20.299,01	38,40	20.299,01		20.299,01		20.299,01	20.299,01	
8.6	C168	LACAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/FELEIÇÃO	M2	38,40	171,04		6.567,94		6.567,94	38,40	6.567,94		6.567,94		6.567,94	6.567,94	
8.7	13136	JANTA PLÁSTICA 1' 2MM PARA PISOS	M	640,00	1,75		1.120,00		1.120,00	640,00	1.120,00		1.120,00		1.120,00	1.120,00	
8.8	91262	CONTROLO DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGUIMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO OPERADO, P/ÃO DE 1' (14 X 17) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	30,00	9,13		273,90		273,90	30,00	273,90		273,90		273,90	273,90	
8.9	C419	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20X10X10) SMPA, COM CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	118,07	60,71		7.168,09		7.168,09	118,07	7.168,09		7.168,09		7.168,09	7.168,09	
8.10	C036	BAQUETA MEIO PISO DE CONCRETO INCLINADO NO LOCAL	M	103,20	30,19		3.115,61		3.115,61	103,20	3.115,61		3.115,61		3.115,61	3.115,61	
9	97113	APLICAÇÃO DE LOMA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF. 04/2022	M2	2,40	480,00		1.152,00		1.152,00	480,00	1.152,00		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
9.1	C4672	PORTÃO COM REBAR, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,20X1,20X1,20M, COM 2 (DOIS) PARES DE SUJEIÇÃO	UN	2,00	2.037,91		4.075,82		4.075,82	2,00	4.075,82		4.075,82		4.075,82	4.075,82	
9.2	C005	ALUMBRADO Q/TUBO DE AÇO GALVANIZADO T. INCLUSIVE PINTURA	M2	269,40	334,27		90.052,34		90.052,34	269,40	90.052,34		90.052,34		90.052,34	90.052,34	
										R\$ 94.129,16		R\$ 94.129,16		R\$ 94.129,16		R\$ 94.129,16	

RECEBIMOS DO EMPREENHEIRO  
O VALOR DE R\$ 94.129,16 (NOventa e quatro mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos) referente a medição nº 13, em conformidade com o contrato nº 20.03.02/2023 e aditivo nº 01/2023.

DATA: 16/09/2024

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179n

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 38.851.118/0001-06			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 38.851.118/0001-06			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 38.851.118/0001-06			
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDT R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. APROVADO	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$
<p><b>LEGENDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀ QUANT. C/ACRESCIMO</li> <li>◀ QUANT. C/DECRESCIMO</li> <li>◀ ITEM NOVO (Pagto Extra)</li> <li>◀ ITEM SUPRIMIDO (Excluido)</li> <li>◀ ITEM SEM ALTERAÇÕES</li> </ul>												
<p><b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 30/08/2024 A 16/09/2024</p> <p><b>DATA DE EMISSÃO:</b> segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>												
<p><b>MEDICÃO Nº 13</b></p>												
<p><b>VALORES (R\$)</b></p> <p>ADITIVO: R\$ 1.547.912,67</p> <p>VALOR TOTAL SERV.: R\$ 60.641,83</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.608.554,52</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 301.335,40</p> <p>SALDO: R\$ 1.287.219,12</p> <p>PERC. DE ADITIVO: 3,02%</p>												
<p><b>VALORES (R\$)</b></p> <p>ACUM. ANTERIOR: R\$ 5.157,81</p> <p>ACUM. ATUAL: R\$ 6.705,62</p>												
<p><b>QUANTIDADE REALIZADA</b></p> <p>PERÍODO: R\$ 0,00</p> <p>ACUM. ANTERIOR: R\$ 5.157,81</p> <p>ACUM. ATUAL: R\$ 6.705,62</p>												
<p><b>PERCENT. %</b></p> <p>PERÍODO: 100,00%</p> <p>ACUM. ANTERIOR: 100,00%</p> <p>ACUM. ATUAL: 100,00%</p>												
<p><b>QUANTIDADE - ADITIVO</b></p> <p>PERÍODO: R\$ 0,00</p> <p>ACUM. ANTERIOR: R\$ 0,00</p> <p>ACUM. ATUAL: R\$ 0,00</p>												
<p><b>QUANTIDADE - REDUZIDO</b></p> <p>PERÍODO: R\$ 0,00</p> <p>ACUM. ANTERIOR: R\$ 0,00</p> <p>ACUM. ATUAL: R\$ 0,00</p>												
<p><b>QUANTIDADE - DEFINITIVO</b></p> <p>PERÍODO: R\$ 0,00</p> <p>ACUM. ANTERIOR: R\$ 0,00</p> <p>ACUM. ATUAL: R\$ 0,00</p>												
<p><b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 38.851.118/0001-06</b></p>												
<p><b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANJUA E VÁZEA DO LAZBERO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIARI-CE</b></p>												
10.1	C164	LATEX DAS DEMORS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	92,80	26,36	2.446,21	92,80	2.446,21	92,80	2.446,21	92,80	2.446,21
10.2	102504	PINTURA DE DEPARAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA	M	271,16	10,00	2.711,60	271,16	2.711,60	271,16	2.711,60	271,16	2.711,60
<p><b>11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b></p>												
11.1	C1806	DISJUNTOR EM BLOCO COM BARRAS EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 40A	UN	8,00	970,50	7.764,00	8,00	7.764,00	8,00	7.764,00	8,00	7.764,00
11.2	C5300	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M.	UN	4,00	1.136,05	4.504,20	4,00	4.504,20	4,00	4.504,20	4,00	4.504,20
11.3	C1765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 50x7, 2,00M	UN	4,00	326,02	1.304,08	4,00	1.304,08	4,00	1.304,08	4,00	1.304,08
11.4	C1072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR	UN	1,00	342,57	342,57	1,00	342,57	1,00	342,57	1,00	342,57
11.5	C1099	DISJUNTOR INDIVIDUAL EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A ATÉ 12 DIVISÕES 250X151,35mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	34,49	34,49	1,00	34,49	1,00	34,49	1,00	34,49
11.6	C1096	DISJUNTOR INDIVIDUAL EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32	4,00	105,32	4,00	105,32	4,00	105,32
11.7	C1093	DISJUNTOR INDIVIDUAL EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33	1,00	26,33	1,00	26,33	1,00	26,33
11.8	C1196	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONDIÇÕES D= 32mm (2M²)	M	61,76	19,17	1.183,94	61,76	1.183,94	61,76	1.183,94	61,76	1.183,94
11.9	C1197	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONDIÇÕES D= 25mm (17)	M	63,08	29,05	1.832,47	63,08	1.832,47	63,08	1.832,47	63,08	1.832,47
11.10	C1199	ELETRODUTO PVC RIGID. INCL. CONDIÇÕES D= 50mm (1,127)	M	9,44	39,73	375,05	9,44	375,05	9,44	375,05	9,44	375,05
11.11	94955	ELETRODUTO BS/ATRE CONJUGADO REBOCALO PVC DN 25 MM (2M²) PARA CORTIÇOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AP. 12/2015	M	11,69	12,62	147,53	11,69	147,53	11,69	147,53	11,69	147,53
11.12	C0504	CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2	M	515,00	9,44	4.871,04	515,00	4.871,04	515,00	4.871,04	515,00	4.871,04
11.13	C0540	CABO ALUMINIA/ FIBROCO / C/ TAMPA CONCRETO 9/FUNDO DI=20,30x90,00 cm	M	78,60	7,78	611,51	78,60	611,51	78,60	611,51	78,60	611,51
11.14	C0504	QUADRO DE MEDIÇÃO EM PORTE DE CONCRETO	UN	7,00	199,63	1.397,34	7,00	1.397,34	7,00	1.397,34	7,00	1.397,34
11.15	C1000	MAQUETA C/ TUBO MACIÇO REBOCALO, INCL. FUNDAÇÕES	M2	1,00	1.715,05	1.715,05	1,00	1.715,05	1,00	1.715,05	1,00	1.715,05
11.16	C1803	POSTE DE CONCRETO 10x10 T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PREO	UN	1,86	438,08	814,93	1,86	814,93	1,86	814,93	1,86	814,93
11.17	C1467	INTERFALTA LAMA TELAS SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 200V, 16A, 250V	UN	1,00	935,45	935,45	1,00	935,45	1,00	935,45	1,00	935,45
11.18	C1466	INTERFALTA LAMA TELAS SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL, 10A 250V	UN	1,00	36,52	36,52	1,00	36,52	1,00	36,52	1,00	36,52
11.19	C1494	INTERFALTA LAMA TELAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,26	38,52	2,00	38,52	2,00	38,52	2,00	38,52

R\$ 6.705,62  
 R\$ 2.446,21  
 R\$ 2.711,60  
 R\$ 20.244,22  
 R\$ 28.244,22  
 R\$ 5.157,81  
 R\$ 6.705,62

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 060185179n

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANTIDADE - ADITIVO			P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.	QUANT. ADICIONADO			QUANT. REDUZIDO	QUANT. DEFINITIVO	PERÍODO							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p><b>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, INVAZÃO E VAZÃO DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																		
<p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p>																		
<p>CONTRATO: 30.02/2023 VALORES (R\$)</p> <p>ADITIVO: R\$ 1.547.912,67</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,85</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.608.554,52</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 101.332,40</p> <p>SALDO: R\$ 1.286.721,54</p> <p>PERC. DE ADITIVO: 3,2%</p>																		
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>← QUANT. ACRESCIMADO</li> <li>← QUANT. C/DECRESCIMADO</li> <li>← TEMINADO (P/PROP E/INT)</li> <li>← TEMINADO (Ademais)</li> <li>← TEM SUPRIMIDO (Estrutura)</li> <li>← TEM SEMALTERAÇÃO</li> </ul>																		
<p>MEDIÇÃO Nº 13</p> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>																		
11.20	9196	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE.	UN	3,00		13,42	40,26			3,00		40,26		0,00	100,00%		40,26	40,26
11.21	3432	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 120VMS	UN	3,00		2,22	6,66			3,00		6,66		0,00	100,00%		6,66	6,66
11.22	18835	CAIXA DE EMBUSTR PVC-402 RETANGULAR	UN	3,00		1,99	5,97			3,00		5,97		0,00	100,00%		5,97	200,59
11.22	18835	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO ALPE 90/10V 10MM2	M	100,80		1,99	200,59			100,80		200,59		0,00	100,00%		200,59	200,59
12		<b>SANHEIROS</b>																
12.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																
12.1.1	C180	LOCALIZAÇÃO, OBRA, EXECUÇÃO DE SERRAENTO	M2	9,27		7,75	72,43			9,27		72,43		0,00	100,00%		72,43	72,43
12.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>																
12.2.1	9358	REGAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	2,46		84,44	207,72			2,46		207,72		0,00	100,00%		207,72	207,72
12.2.2	9380	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA A F. 0,2/0,15	M3	0,69		32,85	22,67			0,69		22,67		0,00	100,00%		22,67	22,67
12.2.3	0300	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. FUNDIÇÃO	M3	2,40		118,46	287,91			2,40		287,91		0,00	100,00%		287,91	287,91
12.3		<b>FUNDAMENTOS E ESTRUTURA</b>																
12.3.1	94617	LESTRO DE CONCRETO M300, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. A 0,8/0,17	M2	0,64		23,23	14,87			0,64		14,87		0,00	100,00%		14,87	14,87
12.3.2	0218	ARMADURA CAIXA MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	KG	101,17		17,92	1.812,87			101,17		1.812,87		0,00	100,00%		1.812,87	1.812,87
12.3.3	0217	ARMADURA CAIXA MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	KG	31,77		15,67	497,84			31,77		497,84		0,00	100,00%		497,84	3.647,79
12.3.4	0242	CONCRETO P/18R, FOC 30 MPa, COM ARGEBODO ADQUIRIDO	M3	1,08		528,24	1.020,24			1,08		1.020,24		0,00	100,00%		1.020,24	3.647,79
12.3.5	C180	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/LEVATAÇÃO	M3	0,84		171,04	143,87			0,84		143,87		0,00	100,00%		143,87	3.647,79
12.3.6	C180	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/LEVATAÇÃO	M3	1,09		288,54	315,60			1,09		315,60		0,00	100,00%		315,60	3.647,79
12.3.7	C391	FORMA PLANA CHAPA COMPRISSA P/JUSTIFICADA, ESP = 18mm	M2	24,83		1.26,08	3.130,57			24,83		3.130,57		0,00	100,00%		3.130,57	3.130,57
12.3.8	C461	CHAPA DE PRE-FABRICADA TRELICADA P/PISO - VÃO DE 1,81 A 2,30	M2	9,27		159,97	1.498,92			9,27		1.498,92		0,00	100,00%		1.498,92	1.498,92
12.4		<b>SISTEMA DE VIBRAÇÃO VERTICAL</b>																
12.4.1	C079	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9/19/19)CM (ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 1,0cm (1:2:8)	M2	44,71		75,28	3.392,59			44,71		3.392,59		0,00	100,00%		3.392,59	3.392,59
12.4.2	C492	ALVENARIA DE ENLAMENTO EM TUDO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CREMOSO E REIX 1:4	M2	1,04		778,32	807,37			1,04		807,37		0,00	100,00%		807,37	807,37
12.5		<b>REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORS</b>																
12.5.1	C446	CERÂMICA ENLAMENTO REFINADA C/ARG PRE-FABRICADA CAIXA DE 30x30cm (60x60cm) - PEI SUPER-F. P/PAREDE	M2	17,60		1.14,38	2.013,98			17,60		2.013,98		0,00	100,00%		2.013,98	2.013,98
12.5.2	C147	RELAZAMENTO C/ ARG PRE-FABRICADA 30X30 ENTRE 2cm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30cm (60x60cm) E PORCELANÁTOS (PAREDE/ISO)	M2	17,60		111,14	196,06			17,60		196,06		0,00	100,00%		196,06	196,06

**RICARDO GONZALEZ P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185170n

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

PROJETO DE ARQUITETURA  
PROJETO DE ESTRUTURA  
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
PROJETO DE INSTALAÇÕES HÍDRICAS  
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO  
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO  
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	PERÍODO	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/ RDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO			P. TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.681.118/0001-08 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TAMANDUÁ E VAREZA DO JUAZEIRO, JUNTAMENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			<b>LEGENDA:</b> ▲ QUANT. C/ ACRÉSCIMO ▼ QUANT. C/ DEGRÉSCIMO ▲ ITEM NOVO (Prépio Exe) ▼ ITEM NOVO (Adicional) ▲ ITEM SUPLENTO (Calculado) ▼ ITEM SUPLENTO (Calculado)												
			<b>MEDIÇÃO Nº 13</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024										CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO:		
			VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,85 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.01.333,40 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.284.721,54 SALDO: R\$ 232.832,98 PERIC DE ADITIVO: 3,26%										VALORES (R\$) VALORES (R\$)		
12.5.3	C078	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REVERAR TRILHAO 1,3 ESP=30mm/1,10	M2	7,59	15,39						116,61	7,59	7,59	116,61	116,61
12.5.4	C304	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA S/ REVERAR, TRILHAO 1,3, ESP=20 mm/1,10	M2	7,59	45,95						348,76	7,59	7,59	348,76	348,76
12.5.5	C076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REVERAR	M2	89,42	7,84						701,05	89,42	89,42	701,05	701,05
12.5.6	C308	TRILHAO 1,3 DEB. A 50cm/1,3	M2	71,82	54,08						3.941,48	71,82	71,82	3.941,48	3.941,48
12.5.7	C303	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRILHAO 1,3	M2	17,60	49,43						869,97	17,60	17,60	869,97	869,97
<b>12.6 SISTEMA DE FUNDOS</b>			<b>R\$ 1.700,74</b>												
12.6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 8x8cm	M2	7,59	59,58						462,21	7,59	7,59	462,21	462,21
12.6.2	C179	REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ REVERAR	M2	7,59	28,34						215,10	7,59	7,59	215,10	215,10
12.6.3	C301	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRILHAO 1,3 ESP=30mm	M2	7,59	108,86						826,25	7,59	7,59	826,25	826,25
12.6.4	C1427	RELEVAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JANTA ENTRE 2cm e 5mm EM ACABAMENTO DE 2000 cm (900 cm) E PORCELANITOS 30x30x6mm	M2	7,59	11,14						84,55	7,59	7,59	84,55	84,55
12.6.5	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIOUINHO 200x100x20mm 50PPA, COM CINZA	M2	2,02	60,71						122,63	2,02	2,02	122,63	122,63
<b>12.7 SISTEMA DE COBERTURA</b>			<b>R\$ 1.962,25</b>												
12.7.1	C302	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/ACERDAMENTO)	M2	7,04	154,15						1.085,22	7,04	7,04	1.085,22	1.085,22
12.7.2	C075	CHAPISCO PREMOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	14,127						354,84	2,51	2,51	354,84	354,84
12.7.3	C149	RUPO DE CHAPA GALVANIZADA 36 DESENVOLVIMENTO 85cm	M	7,54	43,17						325,50	7,54	7,54	325,50	325,50
12.7.4	C062	CALHA DE FIBROGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	47,51						196,69	4,14	4,14	196,69	196,69
<b>12.8 ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 2.504,08</b>												
12.8.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, LOCAL GUARNIZADA PARA PORTA INTERNA	M2	2,94	724,29						2.129,41	2,94	2,94	2.129,41	2.129,41
12.8.2	C1361	FECHADORA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	150,58						307,18	2,00	2,00	307,18	307,18
12.8.3	C304	CORRIGI ANTI-CHAMA (80x80)cm CANG. CIMENTO E AREIA TRILHAO 1,3	M2	0,64	105,49						67,49	0,64	0,64	67,49	67,49

ASSINATURA DO ENCARREGADO  
 DATA: 30/09/2024

**RICARDO GONZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 060185179n

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. UNIT. / BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONAL	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)	
			UNID	QUANT.							ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO		ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p><b>12.9</b> <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b></p> <p>12.9.1.1 8948 PINTURA MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACILICA EM TUBOS, DERMOS AF_06/2024 7,99 17,99 136,54 136,54 7,99 7,99 100,00% R\$ 1.509,69 R\$ 1.509,69</p> <p>12.9.2 8949 PINTURA MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACILICA EM TUBOS, DERMOS AF_06/2024 71,82 25,88 1.140,50 1.140,50 71,82 71,82 100,00% 136,54 136,54</p> <p>12.9.3 C129 SINALIZACAO EM EQUILIBRIOS DE FERRO 5,88 47,90 281,65 281,65 5,88 5,88 100,00% 1.140,50 1.140,50</p> <p><b>12.10</b> <b>INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS</b></p> <p>12.10.1 12.10.1.1 C2615 TUBO PVC SOLDO MARRON D= 20mm (1/2") 1,62 7,09 11,39 11,39 1,62 1,62 100,00% R\$ 10.609,93 R\$ 10.609,93</p> <p>12.10.1.2 C2616 TUBO PVC SOLDO MARRON D= 25mm (3/4") 15,80 9,51 150,26 150,26 15,80 15,80 100,00% R\$ 518,28 R\$ 518,28</p> <p>12.10.1.3 C2617 TUBO PVC SOLDO MARRON D= 40mm (1") 0,64 14,77 9,45 9,45 0,64 0,64 100,00% 11,39 11,39</p> <p>12.10.1.4 C2618 TUBO PVC SOLDO MARRON D= 40mm (1 1/4") 0,66 21,58 14,51 14,51 0,66 0,66 100,00% 150,26 150,26</p> <p>12.10.1.5 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32x1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE SANEAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024 1,00 26,60 26,60 26,60 1,00 1,00 100,00% 9,45 9,45</p> <p>12.10.1.6 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32x1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE SANEAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024 1,00 35,57 35,57 35,57 1,00 1,00 100,00% 14,51 14,51</p> <p>12.10.1.7 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 2,00 71,96 143,92 143,92 2,00 2,00 100,00% 26,60 26,60</p> <p>12.10.1.8 103041 SOLUCIONIDADE INSTALACAO AF_06/2024 1,00 26,09 26,09 26,09 1,00 1,00 100,00% 35,57 35,57</p> <p>12.10.1.9 103947 BUCHA DE VEDAÇÃO, CLUTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024 1,00 6,65 6,65 6,65 1,00 1,00 100,00% 143,92 143,92</p> <p>12.10.1.10 89409 TUBO DE GALVÃO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024 1,00 10,20 10,20 10,20 1,00 1,00 100,00% 26,09 26,09</p> <p>12.10.1.11 89558 TUBO DE GALVÃO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024 1,00 8,31 8,31 8,31 1,00 1,00 100,00% 6,65 6,65</p> <p>12.10.1.12 89562 TUBO DE GALVÃO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024 1,00 9,89 9,89 9,89 1,00 1,00 100,00% 10,20 10,20</p>																

**CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.119/0001-08**

**PERÍODO DOS SERVIÇOS:** 30/08/2024 A 16/09/2024

**DATA DE EMISSÃO:** 30/08/2024

**PERC. DE ADITIVO:** 3,52%

**LEGENDA:**

- QUANT. ADICIONAL
- QUANT. COBERTURA
- TERMINO (p/Preço Fixo)
- TEMPOV. (Adicional)
- ITEM SUPRIMIDO (C-Adi)
- ITEM SEMELHANTES

**VALORES (R\$)**

CONTRATO: 20.03.02/2023 R\$ 1.547.912,67

ADITIVO: R\$ 60.841,25

VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.608.753,92

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 101.359,40

MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.284.721,54

SALDO: R\$ 323.832,38

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUMI, TRINQUETA E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 38.985.138/0001-08			LEGENDA: ← QUANT. C/ACRÉSCIMO ← QUANT. C/DECRESCIMO ← ITEM NOVO (P/Peq. Ext.) ← ITEM NOVO (Adorçado) ← ITEM SUPRIMIDO (Extinção) ← ITEM SEMELHANTE (Trocado)			MEDICÃO Nº 13 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024			CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.547.912,67 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 60.641,53 MEDIÇÃO ACUMULADA R\$ 1.608.554,20 SALDO: R\$ 1.284.721,44 PREC. DE ADITIVO: R\$ 322.832,58 32%			
<b>12.10.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			R\$ 6.634,53			R\$ 6.634,53			100,00%			R\$ 6.634,53			
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	2,54	22,55	57,28				2,54	0,00	0,00	100,00%	57,28	57,28
12.10.2.2	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU RAMAL DE DESCARGA AF 08/2022	M	10,94	15,56	170,23				10,94	0,00	0,00	100,00%	170,23	170,23
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	7,64	44,13	337,15				7,64	0,00	0,00	100,00%	337,15	337,15
12.10.2.4	C3886	CAIXA SIFONADA 150X150 EM CONCRETO COM GRELHA PLÁSTICA	UN	2,00	61,59	123,18				2,00	0,00	0,00	100,00%	123,18	123,18
12.10.2.5	C685	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 CM - 1/2 TUBO COM 40X40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	2,00	9,83	19,66				2,00	0,00	0,00	100,00%	19,66	19,66
12.10.2.6	89726	XEIO 45 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	4,00	13,25	54,12				4,00	0,00	0,00	100,00%	54,12	54,12
12.10.2.7	89724	XEIO 90 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	6,00	12,94	77,64				6,00	0,00	0,00	100,00%	77,64	77,64
12.10.2.8	89801	XEIO 90 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	1,00	35,84	35,84				1,00	0,00	0,00	100,00%	35,84	35,84
12.10.2.9	89744	XEIO 90 GRÁUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	2,00	23,09	46,18				2,00	0,00	0,00	100,00%	46,18	46,18
12.10.2.10	3659	SHAPES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 120L, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	23,09	46,18				2,00	0,00	0,00	100,00%	46,18	46,18

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851700

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**





BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNET. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUKI, TRAVESSA E TRAVESSA DO JACUERO, JUNTAMENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</b>										<b>CONTRATO: 20.03.02/2023</b> <b>ADITIVO:</b> <b>VALOR TOTAL SERV.:</b> <b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> <b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b> <b>SALDO:</b>									
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>										<b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> <b>16/08/2024 A 16/09/2024</b> <b>DATA DE EMISSÃO:</b> <b>segunda-feira, 30 de setembro de 2024</b>									
<b>LEGENDA:</b> <b>4 QUANT. ACRESCIM.</b> <b>4 QUANT. O DECREMENTO</b> <b>4 ITEM NOVO (P/Prço Excl)</b> <b>4 ITEM NOVO (Adicionado)</b> <b>4 ITEM SUPRIMIDO (Excluído)</b> <b>4 ITEM SEM AL TERÇAÇÕES</b>										<b>PERC. DE ADITIVO:</b> <b>3,2%</b>									
<b>QUANTIDADE - ADITIVO</b>										<b>QUANTIDADE REALIZADA</b>									
<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM</b>										<b>VALORES (R\$)</b>									
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.687,05	R\$ 5.061,15	R\$ 0,00	R\$ 18.954,20	R\$ 0,00	R\$ 717,70	R\$ 406.115,98	1,00,00%	R\$ 31.967,05	R\$ 88.232,61	R\$ 119.800,27	20,50%	R\$ 1.687,05	R\$ 3.374,10	R\$ 5.061,15
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.504,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.504,32	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.504,32	R\$ 1.504,32	R\$ 1.504,32	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.504,32	R\$ 1.504,32
2.1	C187	PLATE PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,14	1.152,84				6,00	6,00	100,00%		1.152,84	1.152,84	100,00%		1.152,84	1.152,84
2.2	CH19	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE MATÉRIA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE RESERVA	M2	0,24	616,64	147,99				0,24	0,24	100,00%		147,99	147,99	100,00%		147,99	147,99
2.3	CT873	LOCOMOÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 500 M2)	M2	0,33	616,64	203,49				0,33	0,33	100,00%		203,49	203,49	100,00%		203,49	203,49
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 9.257,65	R\$ 4.629,82	R\$ 0,00	R\$ 4.629,82	R\$ 717,70	R\$ 13.899,97	100,00%	R\$ 6.039,62	R\$ 7.864,35	R\$ 13.699,98	100,00%	R\$ 6.039,62	R\$ 7.864,35	R\$ 13.699,98
3.1	9358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, DE 0,20X1,00	M3	14,85	84,44	1.253,93				14,85	14,85	100,00%		1.253,93	1.253,93	100,00%		1.253,93	1.253,93
3.2	9382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF-DJ016	M3	3,71	32,85	121,87				3,71	3,71	100,00%		121,87	121,87	100,00%		121,87	121,87
3.3	CO98	CORTE E ATERRO COMPENSADO E CONTROLADO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	178,63	9,70	1.731,74		73,99		104,64	104,64	100,00%		1.014,04	1.014,04	100,00%		1.014,04	1.014,04
3.4	CS33	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 50M	M3	148,81	30,46	4.532,75		3.176,06		253,08	253,08	100,00%		4.532,75	4.532,75	100,00%		4.532,75	4.532,75
3.5	CS146	COMPACTAÇÃO DE A TERREJO 100% P N	M3	4,67	694,94	3.276,94		465,94		148,81	148,81	100,00%		694,94	694,94	100,00%		694,94	694,94
3.6	CS209	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT	M3	148,81	9,56	1.422,62		996,82		148,81	148,81	100,00%		1.422,62	1.422,62	100,00%		1.422,62	1.422,62
4		FUNDAÇÕES				R\$ 5.979,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.979,95	100,00%	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	100,00%	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95	R\$ 5.979,95
4.1	CO54	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE REDA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95				11,14	11,14	100,00%		5.979,95	5.979,95	100,00%		5.979,95	5.979,95
5		ESTRUTURA				R\$ 11.827,24	R\$ 3.415,80	R\$ 0,00	R\$ 3.415,80	R\$ 0,00	R\$ 15.243,04	44,00%	R\$ 5.226,70	R\$ 1.691,36	R\$ 6.685,06	44,00%	R\$ 5.226,70	R\$ 1.691,36	R\$ 6.685,06
5.1	93204	FORMA DE ANOTAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE IN LOCO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES	M	90,80	81,02	7.356,62		42,16		132,96	10,771,42	90,80		42,16	1.691,36	32,00%		1.691,36	3.456,80
5.2	93205	RETELHARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA COM LANTAS DE 0,60X0,60	M2	545,29	58,76	31.959,76				9,28	545,29	9,28		545,29	545,29	100,00%		545,29	545,29
5.3	CO216	ARMADURA CASCA MÉDIA DE Ø 3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.062,20				114,52	114,52	100,00%		2.062,20	2.062,20	100,00%		2.062,20	2.062,20
5.4	CO217	ARMADURA CA-60 FIMA Ø=30 A 6-40mm	KG	42,87	671,27	28.782,99				42,87	42,87	100,00%		671,27	671,27	100,00%		671,27	671,27

2024.09.30

**RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-CE: 060185179n**

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**



**REALIZA**  
CONSULTORIA LTDA

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %		VALORES (R\$)	
UNID	QUANT.	P. UNET. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL
<p><b>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p>CONTRATADA: REALIZA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TAMBUDA E VIZENHO, JUNTAMENTE COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>															
<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 QUANT. ACRESCIM.</li> <li>4 QUANT. DEDUÇÃO</li> <li>4 ITEM NOVO (P/Preço Estim.)</li> <li>4 ITEM NOVO (Acrescimos)</li> <li>4 ITEM SUPRIMIDO (Exclusão)</li> <li>4 ITEM SEM ALTERAÇÃO</li> </ul>															
<p><b>MEÇÃO Nº 13</b> 16/08/2024 A 16/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>															
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV.: R\$ 1.086.354,32 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 301.335,40 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.287.712,54 SALDO: R\$ 323.832,98 PERC. DE ADITIVO: 3,02%</p>															
5.5	C094		528,62		983,23		983,23	1,86	983,23	0,00	983,23	0,00	983,23	0,00%	-
5.6	C104		171,04		318,13		318,13	1,86	318,13	0,00	318,13	0,00	318,13	0,00%	-
<p><b>6 MURTA</b></p>															
6.1	C074		132,83		6.187,95		6.187,95	46,40	6.187,95	0,00	6.187,95	0,00	6.187,95	0,00%	-
6.2	C076		7,84		727,95		727,95	92,80	727,95	0,00	727,95	0,00	727,95	0,00%	-
6.3	C028		54,88		5.092,86		5.092,86	92,80	5.092,86	0,00	5.092,86	0,00	5.092,86	0,00%	-
<p><b>7 MURO</b></p>															
7.1	C187		350,89		78.472,23		78.472,23	242,81	78.472,23	211,25	78.472,23	26,40	78.472,23	92,00%	74.231,48
7.2	10701		740		5.359,75		5.359,75	7,40	5.359,75	0,00	5.359,75	0,00	5.359,75	0,00%	-
7.3	C180		161,84		323,68		323,68	2,00	323,68	0,00	323,68	0,00	323,68	0,00%	-
<p><b>8 PAVIMENTAÇÃO</b></p>															
8.1	C264		113,84		2.732,16		2.732,16	24,00	2.732,16	0,00	2.732,16	0,00	2.732,16	0,00%	-
8.2	C193		66,49		31.915,20		31.915,20	480,00	31.915,20	0,00	31.915,20	0,00	31.915,20	0,00%	-
8.3	C140		83,96		617,95		617,95	7,36	617,95	0,00	617,95	0,00	617,95	0,00%	-
8.4	C471		12,44		7.185,44		7.185,44	576,00	7.185,44	0,00	7.185,44	0,00	7.185,44	0,00%	-
8.5	C094		528,62		30.299,01		30.299,01	38,40	30.299,01	0,00	30.299,01	0,00	30.299,01	0,00%	-
8.6	C104		171,04		6.567,94		6.567,94	38,40	6.567,94	0,00	6.567,94	0,00	6.567,94	0,00%	-
8.7	11218		1,75		1.120,00		1.120,00	640,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00%	-
<p><b>9 ALAMBRADO</b></p>															
9.1	C487		2.037,81		4.075,62		4.075,62	2,00	4.075,62	0,00	4.075,62	0,00	4.075,62	0,00%	-
9.2	C035		334,27		90.052,34		90.052,34	269,40	90.052,34	0,00	90.052,34	0,00	90.052,34	0,00%	-

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179n

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

PROJETAÇÃO DE OBRAS  
PROJ. CIVIL - Nº 04-1990  
SENT. Nº 150-1193-04

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)					
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.893.118/0001-06			LEGENDA: ■ QUANT. C/ADRECIAMENTO ■ QUANT. C/DECRECIMO ■ ITEM NOVO (P/Preço Estim.) ■ ITEM NOVO (Acordeão) ■ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ■ ITEM SEMAL TERMOÇÕES			MEDIÇÃO Nº 13 PERÍODO DOS SERVIÇOS: 15/08/2024 A 15/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024			CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: R\$ 1.547.912,27 VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,25 VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.608.554,52 MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 301.339,40 R\$ 1.284.721,54 SALDO: R\$ 323.832,88 PERC. DE ADITIVO: 3,62%					
			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.893.118/0001-06			R\$ 0,00			R\$ 5.157,81			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
10.1	C1614	LATEJAS DEMAIS EM PAREDES EXTERNAS 5X5M	M2	92,80	26,26	2.446,21											
10.2	102504	PISTELA DE TERNARICAÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA COM TINTA ACRILICA. E.S. COM ARMAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60											
<b>11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						R\$ 0,00			R\$ 28.244,22			R\$ 0,00			R\$ 0,00		
11.1	C466	RELETOR BVLEDO, CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA MINIMA 400W	UN	8,00	970,50	7.764,00											
11.2	C500	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, BISO ABOLIMONADO	UN	4,00	1.126,00	4.504,00											
11.3	C476	ATERAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPRINVELD 5/8" X 2,50M ATÉ 12 DIVISÕES	UN	4,00	328,02	1.304,08											
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREFOR 2500W/32A/300V/3F/4W/50HZ	UN	1,00	342,57	342,57											
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	34,49	34,49											
11.6	C106	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	26,33	105,32											
11.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33											
11.8	C1196	RELETOCIDO PFC ROSE INCL. CONEXÕES D= 32mm (2P*)	M	61,76	18,17	1.113,94											
11.9	C1197	RELETOCIDO PFC ROSE INCL. CONEXÕES D= 32mm (1P*)	M	63,08	29,08	1.832,47											
11.10	C1199	RELETOCIDO PFC ROSE INCL. CONEXÕES D= 32mm (1, 2P*)	M	9,44	39,79	375,08											
11.11	9165	RELETOCIDO FLETRIVE CORALGADO REFORÇADO PFC 25 MM (2P*) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO	M	11,69	12,62	147,53											
11.12	C058	CABO ISOLADO PFC 750V 4MM2	M	516,00	9,44	4.871,04											
11.13	C050	CABO ISOLADO PFC 750V 2,5MM2	M	78,60	7,78	611,51											
11.14	C354	CABA ALVENARIA FERROCO C/ TAMPA CONCRETO 51/FUNDO D=30x30x50 cm	UN	7,00	199,62	1.397,34											
11.15	C200	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05											
11.16	C180	MURETA C/ TUBO MANTIDA, INCL. FUNDIÇÕES	M2	1,80	428,08	770,54											
11.17	C497	POSTE DE CONCRETO DUBO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, FEBO	UN	1,00	933,45	933,45											
11.18	C146	INTERLUPTOR LUMI TELLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 250V	UN	1,00	38,52	38,52											
11.19	C194	INTERLUPTOR LUMI TELLA SIMPLES DIA 250V	UN	2,00	19,64	39,28											
11.20	9159	CABA OCTOGONAL 4" X 4", PFC, INSTALADA EM LAJE FUNDIÇÃO E JAZUQUE	UN	3,00	13,42	40,26											
11.21	1642	CABA DE EMPURTO PFC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66											

**RICARDO ZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

ITEM		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		VALORES (R\$)			
UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p><b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p><b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TRINDADE E VAREZA DO JACAREI, JANTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</b></p>															
<p><b>12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b></p> <p>11.22 189.15 M 100,80 200,59 R\$ 39.902,02 R\$ 39.902,02 100,80 200,59 R\$ 39.902,02 R\$ 39.902,02 100,80 0,00 100,80 0,00% 0,00 R\$ 3.374,43 R\$ 3.374,43</p> <p>12.11 C160 M 9,37 72,43 R\$ 72,43 R\$ 72,43 9,37 72,43 R\$ 72,43 R\$ 72,43 9,37 72,43 100,00% 0,00 R\$ 72,43 R\$ 72,43</p> <p>12.2 MOVIMENTO DE TERRA</p> <p>12.21 9338 M 2,46 84,44 R\$ 84,44 R\$ 84,44 2,46 84,44 R\$ 84,44 R\$ 84,44 2,46 84,44 100,00% 0,00 R\$ 84,44 R\$ 84,44</p> <p>12.22 9382 M 32,85 22,87 R\$ 751,11 R\$ 751,11 32,85 22,87 R\$ 751,11 R\$ 751,11 32,85 22,87 100,00% 0,00 R\$ 751,11 R\$ 751,11</p> <p>12.23 C030 M 2,48 118,48 R\$ 293,83 R\$ 293,83 2,48 118,48 R\$ 293,83 R\$ 293,83 2,48 118,48 100,00% 0,00 R\$ 293,83 R\$ 293,83</p> <p>12.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</p> <p>12.3.1 966.17 M2 22,29 14,87 R\$ 331,27 R\$ 331,27 14,87 14,87 R\$ 216,40 R\$ 216,40 14,87 14,87 100,00% 0,00 R\$ 14,87 R\$ 14,87</p> <p>12.3.2 0216 KG 101,17 17,92 R\$ 1.822,97 R\$ 1.822,97 101,17 17,92 R\$ 1.822,97 R\$ 1.822,97 101,17 17,92 61,00% 0,00 R\$ 1.052,36 R\$ 1.052,36</p> <p>12.3.3 0217 KG 31,77 497,84 R\$ 15.808,79 R\$ 15.808,79 31,77 497,84 R\$ 15.808,79 R\$ 15.808,79 31,77 497,84 53,00% 0,00 R\$ 2.625,25 R\$ 2.625,25</p> <p>12.3.4 0294 M3 1,89 238,62 R\$ 451,00 R\$ 451,00 1,89 238,62 R\$ 451,00 R\$ 451,00 1,89 238,62 44,00% 0,00 R\$ 446,58 R\$ 446,58</p> <p>12.3.5 C104 M3 171,04 143,67 R\$ 24.584,85 R\$ 24.584,85 143,67 143,67 R\$ 20.718,97 R\$ 20.718,97 143,67 143,67 100,00% 0,00 R\$ 143,67 R\$ 143,67</p> <p>12.3.6 C160 M3 315,60 1,09 R\$ 343,80 R\$ 343,80 1,09 1,09 R\$ 1,09 R\$ 1,09 1,09 1,09 100,00% 0,00 R\$ 1,09 R\$ 1,09</p> <p>12.3.7 C391 M2 24,83 3.130,57 R\$ 77.742,73 R\$ 77.742,73 24,83 3.130,57 R\$ 77.742,73 R\$ 77.742,73 24,83 3.130,57 0,00% 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00</p> <p>12.3.8 C461 M2 159,97 1.498,92 R\$ 238.820,48 R\$ 238.820,48 159,97 1.498,92 R\$ 238.820,48 R\$ 238.820,48 159,97 1.498,92 19,00% 0,00 R\$ 14,87 R\$ 14,87</p> <p>12.4 SISTEMA DE VIGIÂNCIA VERTICAL</p> <p>12.4.1 0203 M2 44,71 75,88 R\$ 3.392,59 R\$ 3.392,59 44,71 75,88 R\$ 3.392,59 R\$ 3.392,59 44,71 75,88 0,00% 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00</p> <p>12.4.2 C492 M3 807,37 779,32 R\$ 629.295,44 R\$ 629.295,44 807,37 779,32 R\$ 629.295,44 R\$ 629.295,44 807,37 779,32 100,00% 0,00 R\$ 807,37 R\$ 807,37</p> <p>12.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</p> <p>12.5.1 C446 M2 17,60 114,38 R\$ 2.013,26 R\$ 2.013,26 17,60 114,38 R\$ 2.013,26 R\$ 2.013,26 17,60 114,38 0,00% 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00</p> <p>12.5.2 C1427 M2 17,60 11,14 R\$ 196,06 R\$ 196,06 17,60 11,14 R\$ 196,06 R\$ 196,06 17,60 11,14 0,00% 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00</p> <p>12.5.3 C078 M2 7,59 15,81 R\$ 119,78 R\$ 119,78 7,59 15,81 R\$ 119,78 R\$ 119,78 7,59 15,81 0,00% 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00</p>															

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179n

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

CPF: 3.167.603-43

CONTRATO: 20.03.02/2023  
ADITIVO:  
VALOR TOTAL SERV. MEDICAO: R\$ 1.008.554,32  
MEDICAO ACUMULADA: R\$ 1.284.721,54  
SALDO: R\$ 323.832,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				MEDIÇÃO Nº 13										CONTRATO: 20.03.02/2023					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUN, TIMBOÁ E FRIZENDO JACUÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE				PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024										ADITIVO:					
				DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 20 de setembro de 2024										VALOR TOTAL SERV.:					
				QUANTIDADE - ADITIVO										MEDIÇÃO ACUMULADA:					
				QUANTIDADE REALIZADA										SALDO:					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNET. C/BDI R\$	P.TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.10.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 10.658,23				R\$ 0,00		R\$ 10.658,23			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.1	C26.5	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 25mm (1/2")	M	1,62	7,03	11,39					1,62	11,39		0,00	11,39	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.2	C26.6	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 25mm (1/2")	M	15,30	9,51	145,26					15,30	145,26		0,00	164,65	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.3	C26.7	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 25mm (1/2")	M	0,64	14,71	9,45					0,64	9,45		0,00	174,10	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.4	C26.8	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 40mm (1 1/4")	M	0,68	21,38	14,51					0,68	14,51		0,00	188,61	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.5	9470	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	26,60	26,60					1,00	26,60		0,00	215,21	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.6	9470	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	35,57	35,57					1,00	35,57		0,00	250,78	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.7	C188	REGISTRO DE SANFETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	71,96	143,92					2,00	143,92		0,00	394,70	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.8	10304	BOLETA DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	26,09	26,09					1,00	26,09		0,00	420,79	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.9	103947	BUCHA DE BLOCO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	6,65	6,65					1,00	6,65		0,00	427,44	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.10	89409	DESLHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	10,20	10,20					1,00	10,20		0,00	437,64	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.11	89598	DESLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,31	8,31					1,00	8,31		0,00	445,95	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.12	89862	DESLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	9,89	9,89					1,00	9,89		0,00	455,84	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.13	89957	DESLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 13MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	14,25	14,25					1,00	14,25		0,00	470,09	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.14	36.15	DESLHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2" PARA ÁGUA QUENTE E FRIA	UN	1,00	9,39	9,39					1,00	9,39		0,00	479,48	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.10.1.15	20147	BOLETA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 90 GRAUS, 25	UN	1,00	7,75	7,75					1,00	7,75		0,00	487,23	0,00%		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
JAGUARIBE - CE

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185179n

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
JAGUARIBE - CE

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**



<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p>		<p><b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b> CNPJ: 35.881.131/0001-08</p>		<p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p>		<p><b>LEGENDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 QUANT. ACRESCIMO</li> <li>4 QUANT. DEDUÇÃO</li> <li>4 ITEM NOVO (P/Preço Est.)</li> <li>4 ITEM NOVO (Adicional)</li> <li>4 ITEM SUPRIMIDO (Exclusão)</li> <li>4 ITEM SEM ALTERAÇÕES</li> </ul>		<p><b>VALORES (R\$)</b></p> <p>CONTRATO: 20.03.02/2023</p> <p>ADITIVO: R\$ 1.547.912,27</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.643,83</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.006.359,32</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 101.333,40</p> <p>SALDO: R\$ 1.284.721,54</p> <p>PERC. DE ADITIVO: 3,02%</p>									
<p><b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUMI, TAMANDUÁ E YRÁZEUA DO JUAZEIRO, JUNTAMENTE COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</b></p>		<p><b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b> CNPJ: 35.881.131/0001-08</p>		<p><b>MEDIÇÃO Nº 13</b></p> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>		<p><b>QUANTIDADE REALIZADA</b></p>		<p><b>PERÍODO</b></p>		<p><b>ACUM. ANTERIOR</b></p>		<p><b>ACUM. ATUAL</b></p>					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNET. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNET. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	
12.10.3	10265	10265	UN	1,00	361,34	R\$ 361,34					1,00	R\$ 361,34				0,00%	0,00	
12.10.3.1	10265	10265	UN	1,00	361,34	R\$ 361,34					1,00	R\$ 361,34				0,00%	0,00	
12.10.3.2	10265	10265	UN	2,00	940,50	R\$ 1.881,00					2,00	R\$ 1.881,00				0,00%	0,00	
12.10.3.3	10265	10265	UN	2,00	56,89	R\$ 113,78					2,00	R\$ 113,78				0,00%	0,00	
12.10.3.4	10265	10265	UN	2,00	574,85	R\$ 1.149,70					2,00	R\$ 1.149,70				0,00%	0,00	
12.11						R\$ 104,74					7,99	R\$ 104,74				0,00%	0,00	
13						R\$ 11.184,08					7,99	R\$ 11.184,08				0,00%	0,00	
13.1	C196	CONJUNTO PARA PINTURA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUILIBRO EM SINTETICO BRANCO EM PAPEL CONTINUA ESMALETE	C	1,00	4.447,84	R\$ 4.447,84					1,00	R\$ 4.447,84				0,00%	0,00	
13.2	C197	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM PORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2285 CM, PINTURA EM TINTA ESMALETE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, CONJUNTO PARA BASQUETE COM TUBOS EM COMPROVADO	C	1,00	2.700,29	R\$ 2.700,29					1,00	R\$ 2.700,29				0,00%	0,00	
13.3	C197	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TUBOS EM COMPROVADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,55X1,80M, ESP. 30MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUÇÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PAINEL E REDE DE NYLON SINTETICO, REQUILIBRO EM TUBO BRANCO GALVANIZADO DE 3,00"	C	1,00	4.035,85	R\$ 4.035,85					1,00	R\$ 4.035,85				0,00%	0,00	
14						R\$ 912,63					616,64	R\$ 912,63				0,00%	0,00	
14.1	C347	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	1,48	R\$ 912,63					616,64	R\$ 912,63				0,00%	0,00	
<p><b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ</b></p>																		
1						R\$ 381.360,57					3,00	R\$ 381.360,57				63,13%	0,00	
1.1	PA00202	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 6	MES	3,00	1.271,20	R\$ 3.813,60					3,00	R\$ 3.813,60				100,00%	0,00	
2						R\$ 1.504,32					5,00	R\$ 1.504,32				100,00%	0,00	
2.1	C187	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	102,40	R\$ 614,40					6,00	R\$ 614,40				100,00%	0,00	
2.2	C459	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CANADA VEGETAL, CANGARÁ, MATAS DE ESTERILIZADO	M2	616,64	147,99	R\$ 90.214,82					616,64	R\$ 90.214,82				100,00%	0,00	
2.3	C267	LOCAÇÃO DE OBRA COM ALUGUEL TOPOGRÁFICO (ÁREA 4 HÉ 5000 M2)	M2	616,64	203,49	R\$ 125.484,82					616,64	R\$ 125.484,82				100,00%	0,00	
3						R\$ 4.219,77					14,85	R\$ 4.219,77				100,00%	0,00	
3.1	93288	RECURSOS MANUAIS DE VALA COM PROPOSIÇÃO DE BARRA DE AÇO A 1,10 M	M3	14,85	284,40	R\$ 4.219,77					14,85	R\$ 4.219,77				100,00%	0,00	
3.2	93382	REATERRO MANUAIS DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF. 2000	M3	3,71	121,87	R\$ 451,87					3,71	R\$ 451,87				100,00%	0,00	

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

ANTÔNIO Fco. Biogenes de Oliveira

PROFETA 2 - LOTEAMENTO VISTA DO RIO, Nº 496, SAA 04, JARDIM PAULO H. AGUIARRE, C.E. JAGUARIBE - CE

CONTRATO: 088.9.9908/PA06, E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA@GMAIL.COM



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. AUTOCIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	QUANTIDADE - ADITIVO			QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
			UNID	QUANT.						QUANT.	QUANT.	QUANT.									
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE            CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TAMBUÁ E VARZELO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p> <p>LEGENDA:            ◀ QUANT. C/ ACRESCIMO            ▶ QUANT. C/ DECRESCIMO            ◀ ITEM NOVO (P/ Preço E-edi)            ▶ ITEM NOVO (Adicionado)            ◀ ITEM (Suprimido de estudo)            ▶ ITEM SEM ALTERAÇÕES</p>																					
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023            ADITIVO:            VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.641,85            VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.608.554,52            MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 301.332,40            SALDO: R\$ 1.287.221,54            PERC. DE ADITIVO: 3,02%</p>																					
<p>MEDIÇÃO Nº 13            PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024            DATA DE EMISSÃO:            segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>																					
3.3	0028	FORTE E ÍTERO COMPRESSO E CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	29,33	9,70	2.515,50	-	140,84	-	139,95	115,49	1.120,25	0,00	100,00%	-	1.120,25	1.120,25	100,00%	-	1.120,25	1.120,25
3.4	0233	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO LODO, EM CARRINHO ATÉ 50 KG	M3	7,36	30,46	223,88	46,78	1516,20	-	1.562,98	57,13	1.740,18	0,00	100,00%	-	1.740,18	1.740,18	100,00%	-	1.740,18	1.740,18
3.5	0314	COMPACTAÇÃO DE TERRIDOS 100% P.N	M3	7,36	4,67	34,32	49,78	224,47	-	268,60	57,13	57,13	0,00	100,00%	-	268,60	268,60	100,00%	-	268,60	268,60
3.6	0309	RECAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT.	M3	7,36	9,56	70,27	49,78	475,90	-	546,16	57,13	57,13	0,00	100,00%	-	546,16	546,16	100,00%	-	546,16	546,16
<p><b>4 FUNDAMENTOS</b></p>																					
4.1	0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95	-	RS 0,00	-	11,14	5.979,95	0,00	100,00%	-	5.979,95	5.979,95	100,00%	-	5.979,95	5.979,95	
<p><b>5 ESTRUTURA</b></p>																					
5.1	9304	CONTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA, IN LOCO DE CIMENTO	M	90,80	81,02	7.356,62	-	RS 0,00	-	90,80	7.356,62	0,00	100,00%	-	7.356,62	7.356,62	100,00%	-	7.356,62	7.356,62	
5.2	9245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTREBITAS SIMILARES; FÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	9,28	58,76	545,29	-	RS 0,00	-	9,28	545,29	0,00	100,00%	-	545,29	545,29	100,00%	-	545,29	545,29	
5.3	0218	ARMADURA CA-50A MEDIDA DE 3 A 10,0mm	KG	114,52	17,92	2.052,20	-	RS 0,00	-	114,52	2.052,20	0,00	100,00%	-	2.052,20	2.052,20	100,00%	-	2.052,20	2.052,20	
5.4	0217	ARMADURA CA-50A FMI D=3/40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77	-	RS 0,00	-	42,87	671,77	0,00	100,00%	-	671,77	671,77	100,00%	-	671,77	671,77	
5.5	0082	CONCRETO PAVIB., FCC-20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,86	528,62	983,23	-	RS 0,00	-	1,86	983,23	0,00	100,00%	-	983,23	983,23	100,00%	-	983,23	983,23	
5.6	C164	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVADO	M3	1,86	171,04	318,13	-	RS 0,00	-	1,86	318,13	0,00	100,00%	-	318,13	318,13	100,00%	-	318,13	318,13	
<p><b>6 MURETA</b></p>																					
6.1	0004	ALVENARIA DE TIXILO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm	M2	46,40	132,93	6.187,95	-	RS 0,00	-	46,40	6.187,95	0,00	100,00%	-	6.187,95	6.187,95	100,00%	-	6.187,95	6.187,95	
6.2	0076	CHAPISCO EM ALVENARIA DE CIMENTO E AREIA S/FERRAAR TRACO 1:3:8 - SEMO S/FERRAAR	M2	92,80	7,84	727,95	-	RS 0,00	-	92,80	727,95	0,00	100,00%	-	727,95	727,95	100,00%	-	727,95	727,95	
6.3	0308	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FERRADA, TRACO 1:3	M2	92,80	54,88	5.092,86	-	RS 0,00	-	92,80	5.092,86	0,00	100,00%	-	5.092,86	5.092,86	100,00%	-	5.092,86	5.092,86	
<p><b>7 MURO</b></p>																					
7.1	C180	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO COMBRANDA (IN) REBOCO.	M2	212,43	350,89	74.539,86	43,56	15.284,77	-	255,99	89.824,33	255,99	255,99	0,00	100,00%	-	89.824,33	89.824,33	100,00%	-	89.824,33
7.2	10070	FORTE DE FIBRO, DE AMIR., TIPO GRADE COM CHAPA DE 12X20,18	M2	7,46	7,24	5.359,75	-	RS 0,00	-	7,46	5.359,75	4,40	0,00	0,00	59,10%	-	3.186,88	3.186,88	59,10%	-	3.186,88
7.3	C190	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68	-	RS 0,00	-	2,00	323,68	1,00	0,00	50,00%	-	161,84	161,84	50,00%	-	161,84	
<p><b>8 PAVIMENTAÇÃO</b></p>																					
8.1	C264	LASTRO DE PÓDE PEDRA	M3	24,00	113,84	2.732,16	-	RS 0,00	-	24,00	2.732,16	0,00	100,00%	-	2.732,16	2.732,16	100,00%	-	2.732,16	2.732,16	
8.2	C194	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	66,48	31.915,20	-	RS 0,00	-	480,00	31.915,20	0,00	100,00%	-	31.915,20	31.915,20	100,00%	-	31.915,20	31.915,20	
8.3	C140	FORMA DE TABUAS DE 1 DE 3A PAVIMENTAÇÕES UTIL. 5 X	M2	7,36	83,94	617,95	-	RS 0,00	-	7,36	617,95	0,00	100,00%	-	617,95	617,95	100,00%	-	617,95	617,95	
8.4	C407	ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-2	M2	576,00	12,44	7.165,44	-	RS 0,00	-	576,00	7.165,44	0,00	100,00%	-	7.165,44	7.165,44	100,00%	-	7.165,44	7.165,44	
8.5	0082	CONCRETO PAVIB., FCC-20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	528,62	20.299,01	-	RS 0,00	-	38,40	20.299,01	0,00	100,00%	-	20.299,01	20.299,01	100,00%	-	20.299,01	20.299,01	
8.6	C164	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVADO	M3	38,40	171,04	6.567,94	-	RS 0,00	-	38,40	6.567,94	0,00	100,00%	-	6.567,94	6.567,94	100,00%	-	6.567,94	6.567,94	

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851740

**Antonio Fco. Biogenes de Oliveira**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO				QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)				
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL REDUZIDO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUIREBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08 OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMBUÍDA E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUIREBE-CE.																	
<b>LEGENDA:</b> 4 QUANT. ADECRESCIMO 4 QUANT. DECRESCIMO 4 ITEM NOVO (P. Prop. Esq) 4 ITEM NOVO (Adicionado) 4 ITEM SUPRIMENTO (Realidade) 4 ITEM SEMELH. TERAÇÕES																	
<b>MEDICÃO Nº 13</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024																	
CONTRATO Nº: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.497.912,67 VALOR DA MEDICÃO R\$ 60.641,85 MEDICÃO ACUMULADA: R\$ 1.081.332,40 SALDO: R\$ 1.284.731,54 PERC. DE ADITIVO: R\$ 323.832,68 VALORES (R\$)																	
87	1213	LANTA PLÁSTICA T. 2MM PARA PISOS	M	640,00	1,75	1.120,00			640,00	1.120,00	0,00	640,00	100,00%	1.120,00	-	1.120,00	
88	9182	CONTROLO DE PISO COM MOTOR 4 TERÇOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTA DIÂMETRO DE 380 MM, PISO DE 1' (04 X 1') - MATRIÇAS NA CEBELADO AL. BRANCO	H	30,00	9,13	273,90			30,00	273,90	0,00	30,00	100,00%	273,90	-	273,90	
89	0419	PISO INTERTRAVADO TIPO TITULIUM, COVILUDOS CM 30X30, COL. CINZA - COMBACTADO MECANIZADO	M2	118,07	60,71	7.168,03			118,07	7.168,03	0,00	118,07	67,00%	4.778,48	-	4.778,48	
90	0036	BOQUETA MIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	103,20	30,19	3.115,61			103,20	3.115,61	0,00	103,20	100,00%	3.115,61	-	3.115,61	
<b>9 ALAMBRADO</b> PORTÃO COM FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (50,8) - INCL. SERRALHES DE SUSTENTACÃO ALAMBRADO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE ENTURMA																	
91	0497		UN	2,00	2.037,31			2,00	2.037,31	0,00	2,00	100,00%	2.037,31	-	2.037,31		
92	0038		M2	269,40	334,27	90.052,34			269,40	90.052,34	0,00	269,40	100,00%	90.052,34	-	90.052,34	
<b>10 PINTURA</b> LATERIAS DEBORA EM PAREDES EXTERNAS BRANCA																	
10.1	C184		M2	92,00	26,38	2.430,76			92,00	2.430,76	0,00	92,00	100,00%	2.430,76	-	2.430,76	
10.2	10354	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL AF. 05/2021	M	271,16	10,00	2.711,60			271,16	2.711,60	0,00	271,16	100,00%	2.711,60	-	2.711,60	
<b>11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> RELETORES BATED. CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200KG-HM. SUCOM. RESERVANDO-ESTRUC.																	
11.1	C463		UN	8,00	970,50	7.764,00			8,00	7.764,00	0,00	8,00	0,00%	0,00	-	7.764,00	
11.2	0300		UN	4,00	1.126,00	4.504,00			4,00	4.504,00	0,00	4,00	100,00%	4.504,00	-	4.504,00	
11.3	C476		UN	4,00	338,07	1.352,28			4,00	1.352,28	0,00	4,00	0,00%	0,00	-	1.352,28	
11.4	C207		UN	1,00	342,57	342,57			1,00	342,57	0,00	1,00	0,00%	0,00	-	342,57	
11.5	C1099		UN	1,00	34,49	34,49			1,00	34,49	0,00	1,00	0,00%	0,00	-	34,49	
11.6	C1096		UN	4,00	26,33	105,32			4,00	105,32	0,00	4,00	0,00%	0,00	-	105,32	
11.7	C1093		UN	1,00	26,33	26,33			1,00	26,33	0,00	1,00	0,00%	0,00	-	26,33	
11.8	C1196		M	61,76	19,17	1.183,94			61,76	1.183,94	0,00	61,76	100,00%	1.183,94	-	1.183,94	
11.9	C1197		M	63,08	29,05	1.832,47			63,08	1.832,47	0,00	63,08	100,00%	1.832,47	-	1.832,47	
11.10	C1199		M	9,44	39,70	375,05			9,44	375,05	0,00	9,44	100,00%	375,05	-	375,05	
11.11	9185		M	11,69	12,62	147,53			11,69	147,53	0,00	11,69	100,00%	147,53	-	147,53	
11.12	C254		M	516,00	9,44	4.871,04			516,00	4.871,04	0,00	516,00	100,00%	4.871,04	-	4.871,04	
11.13	C254		M	78,60	61,15	4.806,39			78,60	4.806,39	0,00	78,60	100,00%	4.806,39	-	4.806,39	
11.14	C254		UN	7,00	199,63	1.397,41			7,00	1.397,41	0,00	7,00	100,00%	1.397,41	-	1.397,41	
11.15	C206		UN	1,00	1.715,05	1.715,05			1,00	1.715,05	0,00	1,00	0,00%	0,00	-	1.715,05	
11.16	C180		M2	1,00	428,08	428,08			1,00	428,08	0,00	1,00	0,00%	0,00	-	428,08	

RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

Antônio Eco. Biogenes de Oliveira

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)				
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.985.118/0001-00</p>			<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>QUANT. C/ACRÉDITO</li> <li>QUANT. C/DECRÉDITO</li> <li>ITEM NOVO (P/PAPEL EMBL)</li> <li>ITEM NOVO (ADICIONADO)</li> <li>ITEM SUPRIMIDO (RECALCULADO)</li> <li>ITEM SEMELHANTE (TÉRMINOS)</li> </ul>			<p>MEDIÇÃO Nº 13</p> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO:</p> <p>segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>			<p>CONTRATO: 20.02.02/2023</p> <p>ADITIVO:</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.479.912,67</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.008.551,52</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.008.551,52</p> <p>SALDO: R\$ 1.284.721,54</p> <p>PERC. DE ADITIVO: R\$ 323.832,98</p> <p>3,52%</p>							
11.17	C190	POSTE DE CONCRETO C/URTO T. RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG. 10x8,8x10M. PISO ARMADO. 400KG	UN	1,00	932,45	932,45	1,00	932,45	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	1.479.912,67
11.18	C196	INTERRUPTOR LÂMPADA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52	1,00	38,52	0,00	0,00	1,00	0,00%	-	-	-	60.641,85
11.19	C194	INTERRUPTOR LÂMPADA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,64	39,28	2,00	39,28	0,00	0,00	2,00	0,00%	-	-	-	1.008.551,52
11.20	9198	CAIXA OCTOGONAL "X" 4", PVC, INSTALADA EM LAJE	UN	3,00	40,26	120,78	3,00	40,26	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-	1.008.551,52
11.21	9142	CAIXA DE EMBUITR PVC - 430 RETANGULAR	UN	3,00	6,66	19,98	3,00	6,66	0,00	0,00	3,00	0,00%	-	-	-	1.008.551,52
11.22	988.5	CHÃO DE ALUMÍNIO SOLADO X/RE 06/20V 100x42	M	78,00	159,22	12.427,56	78,00	159,22	0,00	0,00	78,00	0,00%	-	-	-	323.832,98
12	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 38.802,02</b>	<b>R\$ 38.802,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.802,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>R\$ 1.396,10</b>	<b>R\$ 38.205,92</b>		
12.1	C180	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	72,43	678,61	9,37	72,43	0,00	0,00	9,37	100,00%	-	-	-	72,43
12.2	<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>				<b>R\$ 530,30</b>	<b>R\$ 530,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 530,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 207,72</b>	<b>R\$ 530,30</b>		
12.2.1	9338	RESERVAÇÃO MANUAL DE TUBO COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3,0M. ATE 2023	MB	2,46	84,44	207,72	2,46	84,44	0,00	0,00	2,46	100,00%	-	-	-	207,72
12.2.2	9382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. DN2016	MB	0,69	22,67	15,64	0,69	22,67	0,00	0,00	0,69	100,00%	-	-	-	22,67
12.2.3	0030	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SECONTROLE, MAT. C/ACRÉDITO	MB	2,49	287,91	716,78	2,49	287,91	0,00	0,00	2,49	100,00%	-	-	-	287,91
12.3	<b>FUNDAMENTOS E ESTRUTURA</b>				<b>R\$ 8.424,68</b>	<b>R\$ 8.424,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.424,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 8.424,68</b>	<b>R\$ 8.424,68</b>		
12.3.1	9607	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SERRALHAS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 08/2017	M2	23,28	14,87	346,18	23,28	14,87	0,00	0,00	23,28	100,00%	-	-	-	14,87
12.3.2	0218	ARMADURA CA-60A MÉDIA DN= 6,3 A 10mm	KG	101,17	1.812,97	183.117,00	101,17	1.812,97	0,00	0,00	101,17	100,00%	-	-	-	1.812,97
12.3.3	0217	ARMADURA CA-60 FMI DN=3,40 A 6,40mm	KG	15,67	497,84	7.781,84	15,67	497,84	0,00	0,00	15,67	100,00%	-	-	-	497,84
12.3.4	0091	CONCRETO P/UBR., TCR 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	1.020,24	1,93	528,62	0,00	0,00	1,93	100,00%	-	-	-	528,62
12.3.5	C184	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	143,67	120,78	0,84	143,67	0,00	0,00	0,84	100,00%	-	-	-	143,67
12.3.6	C183	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	315,60	344,46	1,09	315,60	0,00	0,00	1,09	100,00%	-	-	-	315,60
12.3.7	C091	FORMA PLANA CHAMA COMPRESSÃO PLASTIFICADA, ESP = 18mm	M2	24,83	126,08	3.130,57	24,83	126,08	0,00	0,00	24,83	100,00%	-	-	-	1.260,80
12.3.8	C461	LAJE PREFABRICADA TRELHADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	M2	9,37	1.498,92	14.032,56	9,37	1.498,92	0,00	0,00	9,37	100,00%	-	-	-	1.498,92
12.4	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>				<b>R\$ 4.199,96</b>	<b>R\$ 4.199,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.199,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>44,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.392,59</b>	<b>R\$ 4.199,96</b>		
12.4.1	0079	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO P/ALTO (6x19x19)cm	M2	44,71	75,88	3.392,59	44,71	75,88	0,00	0,00	44,71	100,00%	-	-	-	3.392,59
12.4.2	C462	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO P/ALTO (6x19x19)cm ALVENARIA DE ENRAVAMENTO EM TÍDULO CERÂMICO REAZO C/ ARGAMASSA CIMENTADA E AREIA L.A.	M2	1,04	807,37	839,51	1,04	807,37	0,00	0,00	1,04	100,00%	-	-	-	807,37
12.5	<b>REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</b>				<b>R\$ 8.187,22</b>	<b>R\$ 8.187,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.187,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>17,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.013,09</b>	<b>R\$ 8.187,22</b>		
12.5.1	C465	CERÂMICA ENLAÇADA METRÍFICA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE BORDO (BORDO) - PRE-FABRIL P/ ENLAÇ. RELEVAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JANTA ENTRE 20mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) E BORDO (BORDO) - PRE-FABRIL (BORDO)	M2	17,60	114,38	2.013,09	17,60	114,38	0,00	0,00	17,60	100,00%	-	-	-	2.013,09
12.5.2	C147	RELEVAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JANTA ENTRE 20mm e 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) E BORDO (BORDO) - PRE-FABRIL (BORDO)	M2	17,60	196,26	3.465,18	17,60	196,26	0,00	0,00	17,60	100,00%	-	-	-	3.465,18

PROJETO DE LICITAMENTO VOLTA DO RIO Nº 000.546.01 - JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE - CE  
 Nº 000.546.01 - JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE - CE  
 Nº 000.546.01 - JARDIM PAULISTA, JAGUARIBE - CE

*(Handwritten signature)*

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 060185179n

**Antônio Fco. Biogenes de Oliveira**



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)			
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL		QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
<p>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.881.118/0001-08</p> <p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>QUANT. ACRESCIMO</li> <li>QUANT. O DECRESCIMO</li> <li>ITEM NOVO (P. Preço Esel)</li> <li>ITEM NOVO (Adicionado)</li> <li>ITEM SUPRIMIDO (Estudo)</li> <li>ITEM SERIAL. TIPAÇÕES</li> </ul> <p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>													
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023</p> <p>ADITIVO:</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.608.554,52</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.284.721,54</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.284.721,54</p> <p>SALDO: R\$ 323.832,98</p>													
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</p> <p>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, TAMANDAIA E VIZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>													
12.5.3	C078	CORRETO CJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBREIRA, TRACO 1:3	M2	116,81	7,59	116,81	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	116,81	116,81
12.5.4	C304	HIDRATADA E AREIA S/ FIBREIRA, TRACO 1:2,8, EP=20 mm	M2	346,76	7,59	346,76	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	346,76	346,76
12.5.5	C076	ALTISSIMO CJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBREIRA, TRACO 1:3, EP=10 mm	M2	701,05	89,42	701,05	89,42	0,00	100,00%	89,42	0,00	701,05	701,05
12.5.6	C028	REBOCO CJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	3.941,48	71,82	3.941,48	71,82	0,00	100,00%	71,82	0,00	3.941,48	3.941,48
12.5.7	C302	REBOCO CJ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	869,97	17,60	869,97	17,60	0,00	100,00%	17,60	0,00	869,97	869,97
12.6	SISTEMA DE PISOS												
12.6.1	C1607	LUSTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=4CM	M2	452,21	7,59	452,21	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	452,21	452,21
12.6.2	C1219	REGULARIZAÇÃO DE BASE CJ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FIBREIRA, TRACO 1:4, EP=30 mm	M2	215,10	7,59	215,10	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	215,10	215,10
12.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CJ ARG. PRE-FABRICADA ACMA DE 300x300 (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	M2	826,25	7,59	826,25	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	826,25	826,25
12.6.4	C1427	RELEVAMENTO CJ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACMA DE 300x300 (900 cm²) E POSICIONAMENTO DE RELEVAMENTO	M2	84,95	7,59	84,95	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	84,95	84,95
12.6.5	C4819	REBOCO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBREIRA, TRACO 1:3	M2	122,63	2,02	122,63	2,02	0,00	100,00%	2,02	0,00	122,63	122,63
12.7	SISTEMA DE COBERTURA												
12.7.1	C0802	FORRO DE CORTINA ENROLADA DE FIBRO-CEMENTO E=6mm	M2	1.086,22	7,04	1.086,22	7,04	0,00	100,00%	7,04	0,00	1.086,22	1.086,22
12.7.2	C0775	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	354,84	2,51	354,84	2,51	0,00	100,00%	2,51	0,00	354,84	354,84
12.7.3	C1299	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DEBENQUILAMENTO 30cm	M	325,50	7,59	325,50	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	325,50	325,50
12.7.4	C0662	CALHA DE FIBREGLASS EP=2mm DEBENQUILAMENTO 30cm	M	196,69	4,14	196,69	4,14	0,00	100,00%	4,14	0,00	196,69	196,69
12.8	ENQUADRAMentos												
12.8.1	C0701	PORTA DE REBOCO DE ABRIL TIPO GRANDE COM CHAPA, COM QUADRANTES DE ALUMINIO	M2	2.129,41	2,94	2.129,41	2,94	0,00	100,00%	2,94	0,00	2.129,41	2.129,41
12.8.2	C1361	FECHADORA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	307,18	2,00	307,18	2,00	0,00	100,00%	2,00	0,00	307,18	307,18
12.8.3	C0804	CORRIGO ANTICHAUVA 150x150x10cm C/AREIA E CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	67,49	0,64	67,49	0,64	0,00	0,00%	0,64	0,00	67,49	67,49
12.9	PINTURAS E ACABAMENTOS												
12.9.1	B6148	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TUDO DAS SUPERFÍCIES DE MURTO	M2	136,54	7,59	136,54	7,59	0,00	100,00%	7,59	0,00	136,54	136,54
12.9.2	B8489	APLICAÇÃO EM PNEUMÁTICO DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DAS BANHEIRAS DE MURTO	M2	1.140,50	71,82	1.140,50	71,82	0,00	100,00%	71,82	0,00	1.140,50	1.140,50
12.9.3	C1275	REBOCO DE CIMENTO E AREIA S/ FIBREIRA, TRACO 1:3	M2	261,65	5,88	261,65	5,88	0,00	100,00%	5,88	0,00	261,65	261,65

PROJETAÇÃO DE OBRAS  
 RUA...  
 Nº...  
 CEP: 06018-170

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851700

**Antônio Fco. Diogenes de Oliveira**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		VALORES (R\$)										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	ACUM. ATUAL
<b>LEGENDA:</b> 4 QUANT. ACRESCIMADO 4 QUANT. DIBRECHIMADO 4 ITEM NOVO (P. Preço Espec) 4 ITEM NOVO (Adicional) 4 ITEM SUPRIMIDO (Excluído) 4 ITEM SEM ALTERAÇÕES																		
<b>CONTRATO Nº 13</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 26/08/2024 A 16/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 20 de setembro de 2024																		
<b>CONTRATO Nº 20.03.02/2023</b> ADITIVO: VALOR TOTAL SERV. MEDIDA ACUMULADA: SALDO:																		
<b>CONTRATUAL</b> QUANTIDADE - ADITIVO P. TOTAL R\$ 10.658,93 QUANT. ADICIONADO QUANT. REDUZIDO QUANT. DEFINITIVO P. TOTAL R\$ 10.658,93 PERÍODO ACUM. ANTERIOR ACUM. ATUAL SALDO PERCENT. % VALORES (R\$)																		
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		100,00%		R\$ 10.658,93
12.10.1.1	CR15	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 20mm (1/2")	M	1,62	7,00	11,34					1,62	11,34				100,00%	0,00	R\$ 11,34
12.10.1.2	CR16	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 25mm (1")	M	15,80	9,51	150,26					15,80	150,26				100,00%	0,00	R\$ 161,60
12.10.1.3	CR17	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 32mm (1 1/4")	M	0,64	14,77	9,46					0,64	9,46				100,00%	0,00	R\$ 18,92
12.10.1.4	CR18	TUBO PVC SOLD. MARIOM D= 40mm (1 1/2")	M	0,66	21,98	14,51					0,66	14,51				100,00%	0,00	R\$ 29,43
12.10.1.5	94708	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL, DN 15 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	26,60	26,60					1,00	26,60				100,00%	0,00	R\$ 56,03
12.10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL, DN 15 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	35,57	35,57					1,00	35,57				100,00%	0,00	R\$ 91,60
12.10.1.7	C3198	REGISTRO DE GAVETA BRUNO D= 35mm (1 1/4")	UN	2,00	71,94	143,88					2,00	143,88				100,00%	0,00	R\$ 237,48
12.10.1.8	103041	REGISTRO DE FLETA PVC 1/2" X 1/2" COM BOLETA, 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	26,09	26,09					1,00	26,09				100,00%	0,00	R\$ 263,57
12.10.1.9	103947	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL DN 25 X 1,25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	6,65	6,65					1,00	6,65				100,00%	0,00	R\$ 270,22
12.10.1.10	89409	BOELO PVC, GALVAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	10,20	10,20					1,00	10,20				100,00%	0,00	R\$ 280,42
12.10.1.11	89398	BOELO PVC, GALVAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	8,31	8,31					1,00	8,31				100,00%	0,00	R\$ 288,73
12.10.1.12	89382	BOELO PVC, GALVAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	9,89	9,89					1,00	9,89				100,00%	0,00	R\$ 298,62
12.10.1.13	89367	BOELO PVC, GALVAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 13MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	1,00	14,25	14,25					1,00	14,25				100,00%	0,00	R\$ 312,87
12.10.1.14	3615	BOELO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA P/AL P/EDIL	UN	1,00	9,39	9,39					1,00	9,39				100,00%	0,00	R\$ 322,26
12.10.1.15	20147	BOELO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA P/AL P/EDIL	UN	1,00	7,73	7,73					1,00	7,73				100,00%	0,00	R\$ 330,00

**RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

**Antônio Fco. Diogenes de Oliveira**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		CONTRATADA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		LTD A CNPJ: 35.851.118/0001-08		MEDIÇÃO Nº 13										CONTRATO: 20.03.02/2023				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNO, IMPRÓDIA E VIZERDA DO JAZUERO, JUNTAMENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		LEGENDA:		PERÍODO DOS SERVIÇOS: 15/08/2024 A 15/09/2024										ADITIVO:				
		QUANT. / UNID. / C/BDI / R\$		DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024										R\$ 1.547.912,67				
		P. UNID. / C/BDI / R\$		PERÍODO DE REALIZAÇÃO:										R\$ 60.541,83				
		P. UNID. / C/BDI / R\$		QUANTIDADE REALIZADA										R\$ 1.006.559,52				
		P. UNID. / C/BDI / R\$		QUANTIDADE - ADITIVO										R\$ 101.335,40				
		P. UNID. / C/BDI / R\$		QUANTIDADE - REDUZIDO										R\$ 1.284.721,54				
		P. UNID. / C/BDI / R\$		QUANTIDADE - ADICIONADO										R\$ 323.832,98				
		P. UNID. / C/BDI / R\$		QUANTIDADE - REDUZIDO										R\$ 3,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	P. UNID. / C/BDI / R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.10.1.16	89624	TE DE REGULAÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	1,00	21,68	21,68	-	-	-	-	1,00	21,68	1,00	0,00	1,00	21,68	100,00%	-	21,68
12.10.1.17	89440	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	1,00	12,69	12,69	-	-	-	-	1,00	12,69	1,00	0,00	1,00	12,69	100,00%	-	12,69
12.10.2		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 6.634,53</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 6.634,53</b>				<b>R\$ 6.634,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.634,53</b>
12.10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	2,54	22,55	57,28	-	-	-	-	2,54	57,28	2,54	0,00	2,54	57,28	100,00%	-	57,28
12.10.2.2	89798	BO NIVEL SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF 08/2022	10,94	15,56	170,23	-	-	-	-	10,94	170,23	10,94	0,00	10,94	170,23	100,00%	-	170,23
12.10.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	7,64	44,13	337,15	-	-	-	-	7,64	337,15	7,64	0,00	7,64	337,15	100,00%	-	337,15
12.10.2.4	C3886	BOX SPOONVA, ISOLADO/ISOM com GRELHA - PASSADÃO	2,00	61,59	123,18	-	-	-	-	2,00	123,18	2,00	0,00	2,00	123,18	100,00%	-	123,18
12.10.2.5	0865	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO - 1/2 TÍPOLO COMUM	1,00	197,61	197,61	-	-	-	-	1,00	197,61	1,00	0,00	1,00	197,61	100,00%	-	197,61
12.10.2.6	89728	BOELHO 45 GR AUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	2,00	9,83	19,66	-	-	-	-	2,00	19,66	2,00	0,00	2,00	19,66	100,00%	-	19,66
12.10.2.7	89724	BOELHO 90 GR AUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	4,00	13,53	54,12	-	-	-	-	4,00	54,12	4,00	0,00	4,00	54,12	100,00%	-	54,12
12.10.2.8	89801	BOELHO 90 GR AUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF 08/2022	6,00	12,94	77,64	-	-	-	-	6,00	77,64	6,00	0,00	6,00	77,64	100,00%	-	77,64
12.10.2.9	89744	BOELHO 90 GR AUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	1,00	35,84	35,84	-	-	-	-	1,00	35,84	1,00	0,00	1,00	35,84	100,00%	-	35,84
12.10.2.10	3659	JUZGO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 2,86M	2,00	23,09	46,18	-	-	-	-	2,00	46,18	2,00	0,00	2,00	46,18	100,00%	-	46,18
12.10.2.11	C1761	LUMAS SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (P)	8,00	11,25	90,00	-	-	-	-	8,00	90,00	8,00	0,00	8,00	90,00	100,00%	-	90,00
12.10.2.12	C1768	LUMAS SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (P)	4,00	23,63	94,52	-	-	-	-	4,00	94,52	4,00	0,00	4,00	94,52	100,00%	-	94,52
12.10.2.13	89825	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO AF 08/2022	2,00	23,86	47,72	-	-	-	-	2,00	47,72	2,00	0,00	2,00	47,72	100,00%	-	47,72
12.10.2.14	89796	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	1,00	57,13	57,13	-	-	-	-	1,00	57,13	1,00	0,00	1,00	57,13	100,00%	-	57,13

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185170n

*[Handwritten signature]*

RECIBO DE MEDIÇÃO Nº 13  
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2024  
VALOR TOTAL SERVIÇOS: R\$ 1.547.912,67  
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 60.541,83  
MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.006.559,52  
SALDO: R\$ 1.284.721,54  
PERC. DE ADITIVO: 3,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)			
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/INDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL		PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> CONTRATADA: REALIZA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 35.951.119/0001-08			<b>MEDIÇÃO Nº 13</b> PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 à 16/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024												
<b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUMI, TANQUINHA E VÁRZEA DO JUAZEIRO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</b>			<b>LEGENDA:</b> ◀ QUANT. C/ADRESCIMO ▶ QUANT. C/DECRESCIMO ◀ ITEM NOVO (P/Preço Excl) ▶ ITEM NOVO (Adicional) ◀ ITEM SUPRIMIDO (Excluído) ▶ ITEM SEMALTERAÇÕES												
12.10.2.15	C202	POSA, SBTICA E EMPILHAÇÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27		5.226,27	1,00	0,00	1,00	100,00%	5.226,27	-	5.226,27	R\$ 5.226,27
12.10.3		<b>LOÇAS METALIS E ACESSÓRIOS</b>			<b>R\$ 3.505,82</b>		<b>R\$ 3.505,82</b>				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 3.505,82</b>		<b>R\$ 3.505,82</b>	<b>R\$ 3.505,82</b>
12.10.3.1	10265	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02x02x1	UN	1,00	361,34		361,34	1,00	0,00	1,00	100,00%	361,34	-	361,34	361,34
12.10.3.2	03346	BANHA DE LOÇA BRANCA C/ALÇA ACOFADA	UN	2,00	940,50		1.881,00	2,00	0,00	2,00	100,00%	1.881,00	-	1.881,00	1.881,00
12.10.3.3	103844	ASSERTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FOMENTO E INSTALAÇÃO AL.02x02	UN	2,00	56,89		113,78	2,00	0,00	2,00	100,00%	113,78	-	113,78	113,78
12.10.3.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOÇA BRANCA C/TOURNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,05		1.147,70	2,00	0,00	2,00	100,00%	1.147,70	-	1.147,70	1.147,70
12.11		<b>SERVÍCIOS FINAIS</b>			<b>R\$ 104,74</b>		<b>R\$ 104,74</b>				<b>0,00%</b>	<b>R\$ 104,74</b>		<b>R\$ 104,74</b>	<b>R\$ 104,74</b>
12.124	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,55	104,74		104,74	7,55	0,00	7,55	40,00%	104,74	-	104,74	104,74
13		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 11.184,08</b>		<b>R\$ 11.184,08</b>				<b>40,00%</b>	<b>R\$ 11.184,08</b>		<b>R\$ 11.184,08</b>	<b>R\$ 4.427,94</b>
13.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 METRO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E RIEBE	Q	1,00	4.427,94		4.427,94	1,00	0,00	1,00	100,00%	4.427,94	-	4.427,94	4.427,94
13.2	C1361	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO ESMALTE SINTÉTICO E RIEBE COM TINTA EM MASSA PLÁSTICA, 10,0 X 10,0 X 10,0 METROS OFICIAIS	Q	1,00	2.700,29		2.700,29	1,00	0,00	1,00	0,00%	2.700,29	-	2.700,29	2.700,29
13.3	C1347	CONJUNTO PARA BASILETE COM TUBO E MONTAGEM COMPLETA NAVAL, MODELO OFICIAL, 10,00 X 10,00 X 10,00 METRO INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, ANVINDULFURE DE 230N	Q	1,00	4.056,85		4.056,85	1,00	0,00	1,00	0,00%	4.056,85	-	4.056,85	4.056,85
14		<b>SERVÍCIOS FINAIS</b>			<b>R\$ 932,63</b>		<b>R\$ 932,63</b>				<b>0,00%</b>	<b>R\$ 932,63</b>		<b>R\$ 932,63</b>	<b>R\$ 932,63</b>
14.1	C3442	LIMPEZA DE TERÇO EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,64	932,63		932,63	616,64	0,00	616,64	0,00%	932,63	-	932,63	932,63
<b>CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO VÁRZEA DO JUAZEIRO</b>					<b>R\$ 394.306,94</b>		<b>R\$ 394.306,94</b>				<b>99,07%</b>	<b>R\$ 394.306,94</b>		<b>R\$ 394.306,94</b>	<b>R\$ 390.641,07</b>
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>			<b>R\$ 5.061,15</b>		<b>R\$ 5.061,15</b>				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.061,15</b>		<b>R\$ 5.061,15</b>	<b>R\$ 5.061,15</b>
1.000.021		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO I	MES	3,00	1.687,05		5.061,15	3,00	0,00	3,00	100,00%	5.061,15	-	5.061,15	5.061,15
2		<b>SERVÍCIOS PRELIMINARES</b>			<b>R\$ 1.504,32</b>		<b>R\$ 1.504,32</b>				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.504,32</b>		<b>R\$ 1.504,32</b>	<b>R\$ 1.504,32</b>
2.1	C1887	PLATEIA PISO DE OBRA	M2	6,00	197,14		1.182,84	6,00	0,00	6,00	100,00%	1.182,84	-	1.182,84	1.182,84
2.2	C4919	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRENO COM REFORÇO DE CIMENTAÇÃO	M2	616,64	147,99		91.164,64	616,64	0,00	616,64	100,00%	91.164,64	-	91.164,64	91.164,64
2.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ALUGU TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)	M2	616,64	203,49		125.664,64	616,64	0,00	616,64	100,00%	125.664,64	-	125.664,64	125.664,64

ANTONIO FCO. BIOGENES DE OLIVEIRA

RICARDO AZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 060185170n

Antônio Fco. Biogenes de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUIRIBE		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANQUINHA E VAZEA DO LAZEREO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUIRIBE-CE		CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08		BOLETIM DE MEDIÇÃO		MEDIÇÃO Nº 13		VALORES (R\$)									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNED	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
																			QUANT. ADICIONADO
<p><b>LEGENDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀ QUANT. ACRESCIMADO</li> <li>◀ QUANT. C/RESCISÃO</li> <li>◀ TEMINATIVO (p/ Preço Exat)</li> <li>◀ TEMINATIVO (Adicional)</li> <li>◀ TEMINATIVO (Educação)</li> <li>◀ TEMINATIVO (Tercos)</li> </ul>																			
<p><b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 16/08/2024 A 16/09/2024</p> <p><b>DATA DE EMISSÃO:</b> segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>																			
<p><b>CONTRATO:</b> 20.03.02/2023</p> <p><b>ADITIVO:</b></p> <p><b>VALOR TOTAL SERV.:</b> R\$ 1.547.912,67</p> <p><b>VALOR DA MEDIÇÃO:</b> R\$ 60.611,85</p> <p><b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b> R\$ 1.608.524,52</p> <p><b>SALDO:</b> R\$ 101.333,40</p> <p><b>PERC. DE ADITIVO:</b> R\$ 1.284.721,54</p> <p><b>VALORES (R\$):</b> R\$ 323.872,98 (32%)</p>																			
<p><b>OBRA:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANQUINHA E VAZEA DO LAZEREO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUIRIBE-CE</p>																			
<p><b>QUANTIDADE - ADITIVO</b></p>																			
<p><b>QUANTIDADE REALIZADA</b></p>																			
<p><b>CONTRATUAL</b></p>																			
3		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 2.386,48													R\$ 2.386,48
3.1	935B	RECALCADA MANUA DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M ATÉ 0,70 M	M3	14,85	84,44	1.253,93			14,85	14,85				0,00	100,00%				1.253,93
3.2	935E	RECALCADA MANUA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,20 M ATÉ 2,00 M	M3	3,71	32,85	121,87			3,71	3,71				0,00	100,00%				121,87
3.3	C92B	CORTE E ATERRAMENTO COMPREENDENDO SECCIONALE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	33,08	9,70	320,88			33,08	33,08				0,00	100,00%				320,88
3.4	C233	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO LODO, EM CARROÇATE	M3	15,48	30,46	471,52			15,48	15,48				0,00	100,00%				471,52
3.5	C146	COMPACTAÇÃO DE ATERRIOS, 100% P.N	M3	15,48	4,67	72,29			15,48	15,48				0,00	100,00%				72,29
3.6	C309	SECAGEM E CARGA DE MATERIAL, 2-CAT	M3	15,48	9,56	147,99			15,48	15,48				0,00	100,00%				147,99
4		FUNDAÇÕES				R\$ 5.979,95													R\$ 5.979,95
4.1	C05A	ALVENARIA DE EMPALMAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,14	536,80	5.979,95			11,14	11,14				0,00	100,00%				5.979,95
5		ESTRUTURA				R\$ 11.927,24													R\$ 11.927,24
5.1	920A	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE EM LOCO EM CONCRETO DE DUREZA	M	90,80	81,02	7.356,62			90,80	90,80				0,00	100,00%				7.356,62
5.2	9435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRELADES SIMILARES, PE DIREITO SOBRE A FUNDADA DE MANEIRA	M2	9,28	56,76	526,29			9,28	9,28				0,00	100,00%				526,29
5.3	C216	ARMADURA CADEADA FIMA D=3,40 A 6,40mm	KG	114,52	17,93	2.052,20			114,52	114,52				0,00	100,00%				2.052,20
5.4	C217	ARMADURA CADEADA FIMA D=3,40 A 6,40mm	KG	42,87	15,67	671,77			42,87	42,87				0,00	100,00%				671,77
5.5	C084	CONCRETO F/IBR, POR 20MPa COM ARGEMO ADQUIRIDO	M3	1,86	526,63	980,23			1,86	1,86				0,00	100,00%				980,23
5.6	C15A	LAVAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO E BLENDADO	M3	1,86	171,04	318,13			1,86	1,86				0,00	100,00%				318,13
6		MURETA				R\$ 11.989,36													R\$ 11.989,36
6.1	C07A	ALVENARIA DE TIPO RELANÇO, REFINO (6,3x19,5cm) ARGAMASSA MISTURA DE CAL, HIDRATADA	M2	46,40	132,93	6.167,95			46,40	46,40				0,00	100,00%				6.167,95
6.2	C07B	CHAPISCO/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/AREIAR, TRACO 1:3:6 - 5cm F/PADECE	M2	92,80	7,84	727,95			92,80	92,80				0,00	100,00%				727,95
6.3	C02B	REBOCO/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/AREIAR, TRACO 1:3	M2	92,80	54,88	509,28			92,80	92,80				0,00	100,00%				509,28
7		MURO				R\$ 94.953,28													R\$ 94.953,28
7.1	C187	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO	M2	25,52	350,88	8.950,85			25,52	25,52				0,00	100,00%				8.950,85
7.2	10070	CONTEINER DE ALVENARIA E CONCRETO COM CHAPA, COM SUBSIDIOS DE ALZOLIS	M2	8,80	724,29	6.373,75			8,80	8,80				0,00	100,00%				6.373,75
7.3	C190	RECALCADA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	161,84	323,68			2,00	2,00				0,00	100,00%				323,68

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851700

**Antônio Fco. Biogegenes de Oliveira**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL		QUANTIDADE - ADITIVO		QUANTIDADE REALIZADA		PERCENT. %	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL		QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	PERÍODO
<b>11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
11.1	C486	REFLETOR EM ALUMÍNIO, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 300W	UN	8,00	970,50	7.764,00	8,00	7.764,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 25.995,72	R\$ 25.995,72
11.2	C500	BOIM DE CONCRETO CILÍNDRICO, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, LARGURA 100MM, COMPRIMENTO 200MM	UN	4,00	1.126,00	4.504,00	4,00	4.504,00	100,00%	-	4.504,00	4.504,00
11.3	C476	ATRIUMENTO COMPLETO C/MADE COPRILWELD 50X 2,40M	UN	4,00	326,02	1.304,08	4,00	1.304,08	100,00%	-	1.304,08	1.304,08
11.4	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBROPOR ATÉ 120V/50HZ 2500W/30A/30MM/200MM/200MM/200MM	UN	1,00	342,57	342,57	1,00	342,57	100,00%	-	342,57	342,57
11.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	34,49	34,49	1,00	34,49	100,00%	-	34,49	34,49
11.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	UN	4,00	25,32	101,32	4,00	101,32	100,00%	-	101,32	101,32
11.7	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	26,33	26,33	1,00	26,33	100,00%	-	26,33	26,33
11.8	C1106	REPRODUTO PVC RIGID INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,76	1.183,94	61,76	61,76	61,76	100,00%	-	1.183,94	1.183,94
11.9	C1197	REPRODUTO PVC 600C INCL. CONEXÕES D= 32mm (1 1/2")	M	63,08	29,08	1.832,47	63,08	63,08	100,00%	-	1.832,47	1.832,47
11.10	C1199	REPRODUTO PVC RIGID INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	375,05	375,05	9,44	9,44	100,00%	-	375,05	375,05
11.11	P1885	REPRODUTO RELEVÊ CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 25 COM 100MM DE COMPRIMENTO, TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, FORMA DESENVOLVIDA, INSTALAÇÃO DE 1,200L	M	11,69	147,53	147,53	11,69	11,69	100,00%	-	147,53	147,53
11.12	C0594	CABO ISOLADO PVC 750V 25MM2	M	59,00	9,44	487,104	59,00	59,00	100,00%	-	487,104	487,104
11.13	C0590	CABO ISOLADO PVC 750V 25MM2	M	78,65	7,76	611,51	78,65	78,65	100,00%	-	611,51	611,51
11.14	C0504	CAIXA ALUMÍNIO 1 FIBRADO (C/TAMPA CONCRETO 5/1600) 400x200x100mm	UN	7,00	199,63	1.397,54	7,00	1.397,54	100,00%	-	1.397,54	1.397,54
11.15	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM FORTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.715,05	1.715,05	1,00	1.715,05	100,00%	-	1.715,05	1.715,05
11.16	C1803	NAFETA C/QUILÓ MODO REBOCAL INCL. RAÇAS	M	1,86	426,08	793,54	1,86	793,54	100,00%	-	793,54	793,54
11.17	C4967	POSTE DE CONCRETO QUÍLO T RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 250X250X1000MM	UN	1,00	933,45	933,45	1,00	933,45	100,00%	-	933,45	933,45
11.18	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	38,52	38,52	1,00	38,52	100,00%	-	38,52	38,52
11.19	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	19,64	58,92	3,00	58,92	100,00%	-	58,92	58,92
11.20	91926	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE LUZ	UN	3,00	13,43	40,26	3,00	40,26	100,00%	-	40,26	40,26

30/09/2024

30/09/2024

30/09/2024

**RICARDO GONZALEZ P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 06018517qn

**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			PERCENT. %	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/BDI R\$	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO ANTERIOR	ACUM. ATUAL		PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-08</p> <p><b>LEGENDA:</b>                      ◀ QUANT. ACRESCIM.                      ▶ QUANT. DECRESCIM.                      ◀ TEMPO (P. F. E. S. E. S.)                      ▶ TEMPO (A. B. S. S. S.)                      ▶ TEMPO (A. B. S. S. S.)                      ▶ TEMPO (A. B. S. S. S.)</p>															
<p><b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANHANDUA E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.</b></p>															
<p><b>MEDICÃO Nº 13</b> 16/08/2024 A 16/09/2024 DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>															
<p>CONTRATO: 20.03.02/2023 ADITIVO: VALOR TOTAL SERV.: VALOR DA MEDIÇÃO: MEDIÇÃO ACUMULADA: SALDO: PERC. DE ADITIVO: VALORES (R\$)</p>															
11.21	16432	CAIXA DE BOMBEIO PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	2,22	6,66			3,00	6,66	0,00	100,00%		6,66	R\$ 1.547.912,67
11.22	18915	CANO DE ALUMÍNIO SOLADO X/PE 50X70 DIMH2	M	100,80	1,99	200,59			100,80	200,59	0,00	100,00%		200,59	R\$ 60.941,83
12.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$ 39.902,02				R\$ 39.902,02		100,00%		R\$ 39.902,02	R\$ 1.608.554,52
12.1.1	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - REGULAÇÃO DE GABARITO	M2	9,37	7,73	72,43			9,37	72,43	0,00	100,00%		72,43	R\$ 72,43
12.2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				R\$ 519,30				R\$ 519,30		100,00%		R\$ 519,30	R\$ 72.433
12.2.1	93368	RESCOVAÇÃO MANUAL DE TALU COM INCLINAÇÃO MENOR OU IGUAL A 1:2,00 A 1:0,50	M3	2,46	84,44	207,72			2,46	207,72	0,00	100,00%		207,72	R\$ 207,72
12.2.2	93382	MECANIZAÇÃO DE TALUDES COM COMPACTAÇÃO	M3	0,69	32,85	22,67			0,69	22,67	0,00	100,00%		22,67	R\$ 22,67
12.2.3	03380	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL SECOTRIGUE, MAT. CASABRANCO	M3	2,43	119,48	287,91			2,43	287,91	0,00	100,00%		287,91	R\$ 287,91
12.3		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>				R\$ 8.434,68				R\$ 8.434,68		100,00%		R\$ 8.434,68	R\$ 8.434,68
12.3.1	96617	ASTRO DE CONCRETO MISTO, AFUNDADO EM BLOCOS DE CONCRETO C/ SAP. P/MS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 04/2017	M2	0,64	23,23	14,87			0,64	14,87	0,00	100,00%		14,87	R\$ 14,87
12.3.2	02126	ARMADURA CADA-MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	101,17	17,93	1.812,97			101,17	1.812,97	0,00	100,00%		1.812,97	R\$ 1.812,97
12.3.3	02127	ARMADURA CADA-FINA D=9 A 4,8mm	KG	31,77	15,67	497,84			31,77	497,84	0,00	100,00%		497,84	R\$ 497,84
12.3.4	02642	CONCRETO F/TER. FOC. 20 MPa COM ARGEBORO ADQUIRIDO	M3	1,93	528,62	1.020,24			1,93	1.020,24	0,00	100,00%		1.020,24	R\$ 1.020,24
12.3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,84	171,04	146,87			0,84	146,87	0,00	100,00%		146,87	R\$ 146,87
12.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,09	289,84	315,60			1,09	315,60	0,00	100,00%		315,60	R\$ 315,60
12.3.7	C9991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSAÇÃO PLASTIFICADA, ESP= 18mm	M2	24,83	126,06	3.130,57			24,83	3.130,57	0,00	100,00%		3.130,57	R\$ 3.130,57
12.3.8	C4651	LUCO PRÉ-FABRICADA TRILIZADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,30	M2	9,37	159,37	1.498,92			9,37	1.498,92	0,00	100,00%		1.498,92	R\$ 1.498,92
12.4		<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>				R\$ 4.199,96				R\$ 4.199,96		100,00%		R\$ 4.199,96	R\$ 4.199,96
12.4.1	02073	ALVENARIA DE TÍDULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	M3	44,71	75,88	3.392,59			44,71	3.392,59	0,00	100,00%		3.392,59	R\$ 3.392,59
12.4.2	C6992	ALVENARIA DE ENLACE TÍDULO CERÂMICO FURADO (C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1)	M3	1,04	776,32	807,37			1,04	807,37	0,00	100,00%		807,37	R\$ 807,37
12.5		<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				R\$ 8.187,22				R\$ 8.187,22		100,00%		R\$ 8.187,22	R\$ 8.187,22
12.5.1	C446	CERÂMICA ENLAPADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA	M2	17,60	114,38	2.013,09			17,60	2.013,09	0,00	100,00%		2.013,09	R\$ 2.013,09
12.5.2	C1427	RELAZAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTAS ENTRE 20mm E 40mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E POSICIONADAS (PARALELO)	M2	17,60	11,14	196,06			17,60	196,06	0,00	100,00%		196,06	R\$ 196,06

**RICARDO CEARZ P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 06018517qn

**Antônio Fco. Diogenes de Oliveira**



REALIZA  
CONSTRUTORA S.A.

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA</b> <b>LTDA CNPJ: 35.981.119/0001-08</b>	
<b>REALIZA</b>			
<b>LEGENDA:</b> ▲ QUANT. DEDUÇÃO ▲ QUANT. DEDUÇÃO ▲ ITEM NOVO (Ponto Extra) ▲ ITEM NOVO (Medição) ▲ ITEM SUPLENTE (Edição) ▲ ITEM SEMINAL TERMOÇÃO		<b>MEDIÇÃO Nº 13</b> <b>PERÍODO DOS SERVIÇOS:</b> 16/08/2014 A 16/09/2014 <b>DATA DE EMISSÃO:</b> segunda-feira, 30 de setembro de 2014	
<b>VALORES (R\$)</b>		<b>VALORES (R\$)</b>	
CONTRATO: 20.03.022/2013	R\$ 1.547.912,67	ADITIVO:	R\$ 60.541,85
VALOR TOTAL SERV.	R\$ 1.608.354,52	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 1.013.333,40
MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ 1.284.221,54	SALDO:	R\$ 323.822,88
	R\$ 323.822,88		R\$ 323.822,88

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTÁBIL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE DEFINITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)					
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/BOI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT.	P. TOTAL	QUANT. REZUZO	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
12.5.3	C078	CHISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO EMENA S/ REINFORÇA	M2	7,59	15,39	116,81	-	-	7,59	116,81	-	7,59	7,59	116,81	0,00	100,00%	-	-	116,81	116,81
12.5.4	C004	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CUL	M2	7,59	45,95	348,76	-	-	7,59	348,76	-	7,59	7,59	348,76	0,00	100,00%	-	-	348,76	697,52
12.5.5	C078	CHISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ REINFORÇA	M2	89,42	7,84	701,25	-	-	89,42	701,25	-	89,42	89,42	701,25	0,00	100,00%	-	-	701,25	1.402,77
12.5.6	C008	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA,	M2	71,82	54,88	3.941,48	-	-	71,82	3.941,48	-	71,82	71,82	3.941,48	0,00	100,00%	-	-	3.941,48	5.344,25
12.5.7	C003	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA REFINADA,	M2	17,60	49,43	869,97	-	-	17,60	869,97	-	17,60	17,60	869,97	0,00	100,00%	-	-	869,97	6.214,22
<b>SUBTOTAL DE ITENS</b>					<b>R\$ 1.200,74</b>	<b>R\$ 1.200,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.200,74</b>	<b>R\$ 1.200,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.200,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.200,74</b>	<b>R\$ 1.200,74</b>
12.6.1	C167	LAYTO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO EMOM	M2	7,59	99,58	452,21	-	-	7,59	452,21	-	7,59	7,59	452,21	0,00	100,00%	-	-	452,21	904,42
12.6.2	C179	REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E	M2	7,59	28,34	215,10	-	-	7,59	215,10	-	7,59	7,59	215,10	0,00	100,00%	-	-	215,10	1.119,52
12.6.3	C001	AREIA S/ REINFORÇA, TACADA 14, 8mm, 5mm	M3	7,59	108,66	826,25	-	-	7,59	826,25	-	7,59	7,59	826,25	0,00	100,00%	-	-	826,25	1.945,77
12.6.4	C147	REFINAMENTO C/ AREIA REFINADA, JUNTA, ENTRE	M2	7,59	11,14	84,55	-	-	7,59	84,55	-	7,59	7,59	84,55	0,00	100,00%	-	-	84,55	2.030,32
12.6.5	C419	PRST. IMPERMEABILIZADO EMOM TITULADO (CONDIÇÃO	M2	2,02	60,71	122,63	-	-	2,02	122,63	-	2,02	2,02	122,63	0,00	100,00%	-	-	122,63	2.152,95
<b>SUBTOTAL DE SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 1.962,25</b>	<b>R\$ 1.962,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.962,25</b>	<b>R\$ 1.962,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.962,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.962,25</b>	<b>R\$ 3.115,20</b>
12.7.1	C082	CONCRETO EM FORM. (VALOR DE REFERÊNCIA)	M3	7,04	159,15	1.085,22	-	-	7,04	1.085,22	-	7,04	7,04	1.085,22	0,00	100,00%	-	-	1.085,22	2.200,42
12.7.2	C079	CHUMBAÇO DE CONCRETO	M2	2,51	141,37	354,84	-	-	2,51	354,84	-	2,51	2,51	354,84	0,00	100,00%	-	-	354,84	2.555,26
12.7.3	C246	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	7,59	43,17	325,50	-	-	7,59	325,50	-	7,59	7,59	325,50	0,00	100,00%	-	-	325,50	2.880,76
12.7.4	C064	CAL DE FIBRAS DE POLIESTER 30cm	M	4,14	47,31	196,69	-	-	4,14	196,69	-	4,14	4,14	196,69	0,00	100,00%	-	-	196,69	3.077,45
<b>SUBTOTAL DE SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 2.504,08</b>	<b>R\$ 2.504,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.504,08</b>	<b>R\$ 2.504,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.504,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.504,08</b>	<b>R\$ 5.581,53</b>
12.8.1	C070	PORTA DE FERRO, DE ALUMIN. TIPO GRADE COM CHUVA,	M2	2,94	724,29	2.129,41	-	-	2,94	2.129,41	-	2,94	2,94	2.129,41	0,00	100,00%	-	-	2.129,41	7.710,94
12.8.2	C181	RENDIMENTO COMPLETO PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	153,59	307,18	-	-	2,00	307,18	-	2,00	2,00	307,18	0,00	100,00%	-	-	307,18	8.018,12
12.8.3	C084	CONCRETO ANTICHAUVIA 50cm com CIMENTO E AREIA	M3	0,94	105,45	67,49	-	-	0,94	67,49	-	0,94	0,94	67,49	0,00	100,00%	-	-	67,49	8.085,61

Assinatura

Antônio Fco. Diogenes de Oliveira

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

PROJETAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS  
CONSTRUTORA REALIZA S.A. - CNPJ: 35.981.119/0001-08

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)						
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BDI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35551.118/0001-08			MEDIDA Nº 13			PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024			CONTRATO: 20.03.02/2023			ADITIVO: R\$ 1.547.912,67			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TANANDUA E VARZEZA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE												VALOR TOTAL SERV. R\$ 1.608.534,52			VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 303.333,40			
												MEDIDA ACUMULADA: R\$ 1.281.721,54			MEDIDA ACUMULADA: R\$ 323.932,98			
												PERC. DE ADITIVO: 3,92%						
LEGBRIDA:			4 QUANT. C/ ACRESCIMO			4 QUANT. C/ DECREMENTO			4 ITEM NOVO (Adicionado)			4 ITEM SUPRIMIDO (Excluído)			4 ITEM GERAL TERCEROS			
12.9	PONTUAS E ACABAMENTOS				R\$ 1.538,68	R\$ 0,00	R\$ 1.538,68			R\$ 1.538,68							R\$ 1.538,68	
12.9.1	8848	APLICADOR MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA BRUNO MARCONI D= 20mm (127)	MC	7,99	17,99												136,54	
12.9.2	8849	BRUNO MARCONI DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA BRUNO MARCONI D= 20mm (127)	MC	71,82	15,88												1.140,50	
12.9.3	C129	ESPALTE DUAS DEMÃO EM EQUIVOS DE FIBRA	MC	5,88	47,90												281,65	
12.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 10.658,90	R\$ 0,00	R\$ 10.658,90			R\$ 10.658,90							R\$ 10.658,90	
12.10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 5.819,28	R\$ 0,00	R\$ 5.819,28			R\$ 5.819,28							R\$ 5.819,28	
12.10.1.1	C215	TUBO PVC SÓL. MARCONI D= 20mm (127)	M	1,62	7,20												11,39	
12.10.1.2	C216	TUBO PVC SÓL. MARCONI D= 25mm (2 1/2")	M	15,80	9,51												150,26	
12.10.1.3	C217	TUBO PVC SÓL. MARCONI D= 32mm (1 1/4")	M	0,64	14,77												9,45	
12.10.1.4	C218	TUBO PVC SÓL. MARCONI D= 40mm (1 1/2")	M	0,66	21,98												14,51	
12.10.1.5	9473	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDAVEL DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023	UN	1,00	26,60												26,60	
12.10.1.6	9474	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDAVEL DN 25 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023	UN	1,00	35,57												35,57	
12.10.1.7	C219	REGISTRO DE ESPERA - PVC - RODÁVEL, COM BORDOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023	UN	2,00	71,96												143,92	
12.10.1.8	10391	BLOCO DE MEDIÇÃO, QUART. PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023	UN	1,00	26,09												26,09	
12.10.1.9	10397	BLOCO DE MEDIÇÃO, QUART. PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023	UN	1,00	6,65												6,65	
12.10.1.10	8949	XELOHO 48 GRÁUS PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	10,20												10,20	
12.10.1.11	8958	XELOHO 90 GRÁUS PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	8,31												8,31	

*[Handwritten signature]*

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

*[Handwritten signature]*

**Antônio Eco. Biógenes de Oliveira**



**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>CONTRATAÇÃO REALIZA CONSTRUTORA</b> <b>LTDA (CNPJ: 35.851.119/0001-98)</b>	
<b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUNA, IPIRANGOLA E VIZINIA DO JUAZEIRO, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</b>		<b>LEGENDA:</b> ▲ QUANT. CARREGADO ▲ QUANT. C/DESCRIÇÃO ▲ TIPO (NOVO / P/REPARO) ▲ TIPO (NOVO / REPARO) ▲ TIPO (NOVO / REPARO)	
<b>MEDIÇÃO Nº 13</b>		<b>VALORES (R\$)</b>	
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024	PERÍODO DE EMISSÃO: 16/08/2024 A 16/09/2024	CONTRATO: 20.03.02/2023	R\$ 1.547.212,67
VALOR TOTAL SERV.	VALOR DA MEDIÇÃO	VALORES (R\$)	R\$ 60.541,85
VALOR ACUMULADO:	SALDO:	VALORES (R\$)	R\$ 1.506.554,52 R\$ 101.333,40 R\$ 1.294.221,54 R\$ 322.232,98 R\$ 320,30

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			QUANTIDADE - ADITIVO			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)							
			UNID	QUANT.	P. UNIT. C/BOI R\$	P. TOTAL R\$	QUANT.	P. TOTAL	QUANT. DEFINITIVO	P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERCENT. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
12.10.1.12	89582	XEIRO-90 GALS. P/C. SOCIAL. ON 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	1,00	9,89	9,89	-	-	1,00	9,89	-	-	0,00	100,00%	-	-	9,89	9,89	
12.10.1.13	89987	XEIRO-90 GALS. P/C. SOCIAL. ON 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	1,00	14,25	14,25	-	-	1,00	14,25	-	-	0,00	100,00%	-	-	14,25	14,25	
12.10.1.14	8615	XEIRO-P/C. SOCIAL. COM BUCHA DE LÁTIO. 90 GALS. 20 MM. 1/2". PARA ÁGUA FRIA PREVID.	UN	1,00	9,39	9,39	-	-	1,00	9,39	-	-	0,00	100,00%	-	-	9,39	9,39	
12.10.1.15	20147	XEIRO-P/C. SOCIAL. COM BUCHA DE LÁTIO. 90 GALS. 25 MM. 1/2". PARA ÁGUA FRIA PREVID.	UN	1,00	7,73	7,73	-	-	1,00	7,73	-	-	0,00	100,00%	-	-	7,73	7,73	
12.10.1.16	89634	FE DE REDUÇÃO P/C. SOCIAL. ON 40MM X 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	1,00	21,68	21,68	-	-	1,00	21,68	-	-	0,00	100,00%	-	-	21,68	21,68	
12.10.1.17	89440	FE. P/C. SOCIAL. ON 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	UN	1,00	12,69	12,69	-	-	1,00	12,69	-	-	0,00	100,00%	-	-	12,69	12,69	
<b>12.10.2. PARTIÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>R\$ 634,53</b>				<b>R\$ 634,53</b>			<b>R\$ 634,53</b>				<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 634,53</b>	<b>R\$ 634,53</b>
12.10.2.1	89711	TUBO P/C. SERIE NORMAL. ESQTO PREVID. ON 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO AF. 09/2022	M	2,54	22,55	57,28	-	-	2,54	57,28	-	-	0,00	100,00%	-	-	57,28	57,28	
12.10.2.2	89798	TUBO P/C. SERIE NORMAL. ESQTO PREVID. ON 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO AF. 09/2022	M	10,94	15,98	170,23	-	-	10,94	170,23	-	-	0,00	100,00%	-	-	170,23	170,23	
12.10.2.3	89714	TUBO P/C. SERIE NORMAL. ESQTO PREVID. ON 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO AF. 09/2022	M	7,54	41,13	307,15	-	-	7,54	307,15	-	-	0,00	100,00%	-	-	307,15	307,15	
12.10.2.4	89886	CANALIZ. P/C. SOCIAL. ON 100MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO AF. 09/2022	LN	2,00	61,99	123,18	-	-	2,00	123,18	-	-	0,00	100,00%	-	-	123,18	123,18	
12.10.2.5	89665	CANALIZ. P/C. SOCIAL. ON 100MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO AF. 09/2022	M2	1,00	197,61	197,61	-	-	1,00	197,61	-	-	0,00	100,00%	-	-	197,61	197,61	
12.10.2.6	89726	XEIRO-90 GALS. P/C. SERIE NORMAL. ESQTO PREVID. ON 40 MM. JANTA SOCIAL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO AF. 09/2022	UN	2,00	9,89	19,66	-	-	2,00	19,66	-	-	0,00	100,00%	-	-	19,66	19,66	
12.10.2.7	89726	XEIRO-90 GALS. P/C. SERIE NORMAL. ESQTO PREVID. ON 40 MM. JANTA SOCIAL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO AF. 09/2022	UN	4,00	13,58	54,12	-	-	4,00	54,12	-	-	0,00	100,00%	-	-	54,12	54,12	
12.10.2.8	89801	XEIRO-90 GALS. P/C. SERIE NORMAL. ESQTO PREVID. ON 50 MM. JANTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESQTO SANITÁRIO OU INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	6,00	12,94	77,64	-	-	6,00	77,64	-	-	0,00	100,00%	-	-	77,64	77,64	

**Antônio Rodrigues de Oliveira**

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE: 0601851790

\* PROPOSTA 3 - LOTEAMENTO VILA DO RIO, Nº 496, SULA 01, CANTO PAVILÃO, JAGUARIBE-CE  
 CONTATO: (85) 3394-7906, E-MAIL: CONTATOR@REALIZACONSTRUTORA.COM

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL			P. TOTAL R\$	QUANT. ADICIONADO	P. TOTAL	QUANT. REDUZIDO	QUANTIDADE - ADITIVO			P. TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERCENT. %	SALDO	VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT.	P. UNID. C/BDI R\$					QUANT. DEFINITIVO	PERÍODO	PERÍODO							PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
<p><b>PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE</b> CONSTRUTORA REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.951.118/0001-00</p> <p><b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b></p> <p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, YANANÓIA E VARZE DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE</p>																					
										<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 QUANT. ACRESCIM</li> <li>4 QUANT. DECRESCIM</li> <li>4 ITEM NOVO (Prço Est)</li> <li>4 ITEM NOVO (Ação) (Prço Est)</li> <li>4 ITEM SUPRIMIDO (E-cad) (Prço Est)</li> <li>4 ITEM SEM ALTERAÇÕES</li> </ul>			<p>PERÍODO DOS SERVIÇOS: 16/08/2024 A 16/09/2024</p> <p>DATA DE EMISSÃO: segunda-feira, 30 de setembro de 2024</p>			<p>CONTRATO: 20.03.02/2023</p> <p>ADITIVO:</p> <p>VALOR TOTAL SERV. R\$ 60.541,85</p> <p>VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 1.033.333,40</p> <p>MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 1.284.721,54</p> <p>SALDO: R\$ 323.832,98</p>					
										<p>QUANTIDADE REALIZADA</p>			<p>VALORES (R\$)</p>								
11.10.2.9	8974	SOLHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	1,00	35,84					1,00	35,84	1,00	0,00	100,00%	0,00	35,84					
11.10.2.10	3659	SANCAO SIMPLES PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE INDIVIDUAL, PÁRA ESGOTO INDIVIDUAL	UN	2,00	23,09					2,00	46,18	2,00	0,00	100,00%	0,00	46,18					
11.10.2.11	C1761	LUA SIMPLES PVC BRANCO FIBROSO 50mm (F)	UN	8,00	11,25					8,00	90,00	8,00	0,00	100,00%	0,00	90,00					
11.10.2.12	C1768	LUA SIMPLES PVC BRANCO FIBROSO 100mm (F)	UN	4,00	23,63					4,00	94,52	4,00	0,00	100,00%	0,00	94,52					
11.10.2.13	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022	UN	2,00	23,86					2,00	47,72	2,00	0,00	100,00%	0,00	47,72					
11.10.2.14	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DEGRUAÇÃO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	1,00	57,13					1,00	57,13	1,00	0,00	100,00%	0,00	57,13					
11.10.2.15	C282	FOSSA SÉPTICA E SANITÁRIO EM ALVENARIA	UN	1,00	5.226,27					1,00	5.226,27	1,00	0,00	100,00%	0,00	5.226,27					
<b>12.10.3</b>						<b>R\$ 3.266,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 3.266,62</b>			<b>100,00%</b>		<b>R\$ 3.266,62</b>					
11.10.3.1	10265	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	361,34					1,00	361,34	1,00	0,00	100,00%	0,00	361,34					
11.10.3.2	0398	SACIADE LOUÇA BRANCA C/PAVA ACOPADA	UN	2,00	940,20					2,00	1.880,40	2,00	0,00	100,00%	0,00	1.880,40					
11.10.3.3	100949	ASSIENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	56,89					2,00	113,78	2,00	0,00	100,00%	0,00	113,78					
11.10.3.4	C169	AVANÇO DE LOUÇA BRANCA SPECIAL C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	574,85					2,00	1.149,70	2,00	0,00	100,00%	0,00	1.149,70					
<b>12.11</b>						<b>R\$ 104,74</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 104,74</b>			<b>0,00%</b>		<b>R\$ 0,00</b>					
41214	C1638	LIMPEZA GER.	M2	7,59	13,80					7,59	104,74	7,59	0,00	100,00%	0,00	104,74					
<b>13</b>						<b>R\$ 11.884,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>				<b>R\$ 11.884,08</b>			<b>100,00%</b>		<b>R\$ 11.884,08</b>					
131	C1349	CONJUNTO PARA RUIVAL COM TRAVEZ OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUILIBRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E SERIE	CI	1,00	4.447,94					1,00	4.447,94	1,00	0,00	100,00%	0,00	4.447,94					
132	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" - H = 4,55M - DN, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MEDIDA DE 10CM COM 2 (NM), PÁRA 10 X 10 M E ANTENAS OFICIAIS	CI	1,00	2.700,29					1,00	2.700,29	1,00	0,00	100,00%	0,00	2.700,29					

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 06018517qn


**Antônio Fco. Rodrigues de Oliveira**



Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

RICARDO AZEVEDO P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
R PROJETA 2 - LOTAMENTO VOLTA DO RIO...  
CONTATO: (88) 9 9908-7606, E-MAIL: R.PINHEIRO@REALIZA.COM

Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Cadastrador



**MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS**  
**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM**

PERÍODO: 16/08/2024 A 16/09/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 13  
CONTRATO: 2003.02/2023  
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08  
TAMANUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.  
ORÇ: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM.



3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)		QTD	14,85
VALA PARA BALDAAMES = PERÍMETRO DAS PARDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE DA VALA			14,85
((30,2*2)+(16,2*2))*0,4			0,4
3.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)		QTD	3,71
VOLUME DE SOLO DE REATERRO = PERÍMETRO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE DA VALA			3,71
((30,2*2)+(16,2*2))*0,1			0,4
3.4. 02533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)		QTD	3,71
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D			148,81
3.5. 03146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)		QTD	148,81
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D			148,81
3.6. 02209 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2-CAT. (M3)		QTD	148,81
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D			148,81
3.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)		QTD	148,81
VOLUME DE ATERRO OBTIDO NO CIVIL 3D			148,81
5.1. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)		QTD	24,16
CINTA NO MURO			24,16
5.2. 92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)		QTD	42,87
FORMA DOS PILARETES = ALTURA DOS PILARETES * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARETES			9,28
0,5*0,2*2*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)			9,28
5.3. 00216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (Kg)		QTD	114,52
ARMADURA DOS PILARETES = COMPIMENTO DAS BARRAS * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M			114,52
1,4*((30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,917			114,52
5.4. 00217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (Kg)		QTD	42,87
QUANTIDADE DE ESTRIBOS PILARES = COMPIMENTO DE ESTRIBO * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M			42,87
(0,9)*((10,15)*(30,2+30,2+16,2+16,2)/2)*0,154			42,87
7.1. 01807 MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)		QTD	26,40
MURO DA QUADRA = COMPIMENTO * ALTURA			26,40
12*2,2			26,40
12.1.1. 01630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)		QTD	9,37
LOCAÇÃO DO BANHEIRO = COMPIMENTO * LARGURA			9,37
4,38*2,14			9,37
12.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)		QTD	2,08
ESCAVAÇÃO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DA VALA * PROFUNDIDADE			2,08
(4,38+2,14+4,38+2,14)*0,3*0,4			2,08
ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS = COMPIMENTO * LARGURA * PROFUNDIDADE			0,38
(0,4*0,4*0,4)*8			0,38
12.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)		QTD	0,69
REATERRO DAS VALAS DAS PAREDES = COMPIMENTO DAS PAREDES * LARGURA DE REATERRO * PROFUNDIDADE			0,69
(4,38+2,14+4,38+2,14)*2,14*0,1*0,4			0,69
12.2.3. 00330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)		QTD	2,43
ATERRO BANHEIRO = ÁREA INTERNA * ALTURA MÉDIA			2,43
(2,28+2,8+3,03)*0,3			2,43

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 16/08/2024 A 16/09/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º** 13

**12.3.1. 98617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017 (M2)**

		QTD
LASTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO = COMPRIMENTO * LARGURA * QUANTIDADE	0,4*0,4*4	0,64
		0,64

**12.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)**

		QTD
ARMADURA DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE * QUANTIDADE DE BLOCOS * KG/M	0,6*8*4*0,395	7,58
ARMADURA DAS VIGAS/CINTAS DE AMARRAÇÃO = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * KG/M	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*1*4*0,395	54,10
		61,68

**12.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)**

		QTD
ESTRIBO DAS VIGAS/CINTAS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE VIGAS/CINTAS KG/M	0,9*((2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)/0,2)*1*0,109	16,99
		16,99

**12.3.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**


		QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4	0,16
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,2*0,2	0,68
		0,84

**12.3.5. C1804 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)**

		QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4	0,16
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,2*0,2	0,68
		0,84

**12.4.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)**

		QTD
ALVENARIA DE EMBASAMENTO = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(4,38+2,14+4,38+2,14+2,14+2,14)*0,2*0,3	1,04
		1,04



Antônio Ferreira Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor



R PROJETA DA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, N.º 30, JARDIM JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: REALIZA@REALIZA19@GMAIL.COM  
**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil

Yukio Drogens Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 16/08/2024 A 16/09/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:** 13

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO TAMANDUÁ**

6.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

		QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	92,80	92,80
		92,80

7.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)

		QTD
PORTÃO PF1 = LARGURA * ALTURA	2*2,2	4,40
		4,40

7.3. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

		QTD
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00

8.7. H316 JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS (M)

		QTD
QUANTIDADE DE JUNTAS = LARGURA * COMPRIMENTO/ ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS + COMPRIMENTO * LARGURA/ ESPAÇAMENTO ENTRE JUNTAS	$(16*(30/1,5))+(30*(16/1,5))$	640,00
		640,00

8.9. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJLHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

		QTD
EXECUÇÃO DE PASSEIO AO REDOR DA QUADRA = ÁREA DE PASSEIO	78,71	78,71
		78,71

8.10. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

		QTD
PERÍMETRO EXTERNO DA CALÇADA	32,8+32,8+18,8+18,8	103,20
		103,20

10.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

		QTD
ÁREA DE PINTURA DA MURETA = PERÍMETRO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	$((30,2*2)+(18,2*2))*0,5*2$	92,80
		92,80

10.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021 (M)

		QTD
DEMARCAÇÃO DA QUADRA = COMPRIMENTO DAS FAIXAS	$(28*2)+(14*3)+(18,3*2)+(8,1*4)+(19,16)+(15*2)+(11*3)+(5,5*4)$	271,16
		271,16

11.8. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	61,76	61,76
		61,76

11.9. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	63,08	63,08
		63,08

11.10. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	9,44	9,44
		9,44

11.11. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

		QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	11,69	11,69
		11,69

11.12. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

		QTD
PROJETO ELÉTRICO	198,8+198,8+118,4	516,00
		516,00

11.13. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

		QTD
PROJETO ELÉTRICO	27,6+22,4+20,5+8,1	78,60
		78,60

11.14. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

		QTD
QUANTIDADE	7	7,00
		7,00

12.3.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_08/2017 (M2)

		QTD
LASTRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO = COMPRIMENTO * LARGURA * QUANTIDADE	0,4*0,4*4	0,64
		0,64

12.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 16/08/2024 A 16/09/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º** 13


ARMADURA DOS BLOCOS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE * QUANTIDADE DE BLOCOS * KG/M	0,6*8*4*0,395	7,58
ARMADURA DOS PILARETES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * QUANTIDADE DE PILARETES * KG/M	4*4*4*0,617	39,49
ARMADURA DAS VIGAS/CINTAS DE AMARRAÇÃO = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE BARRAS * KG/M	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*2*4*0,395	54,10
		101,17



Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor



R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO... JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTATO: (88) 9.9908.7606. E-MAIL: CONSTRUTORA@REALIZA10.COM  
**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil



Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 16/08/2024 A 16/09/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 13

12.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		QTD
ESTRIBO DOS PILARES = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE PILARES * KG/M	0,9*(4*0,15)*4*0,154	14,78
ESTRIBO DAS VIGAS/CINTAS = COMPRIMENTO * QUANTIDADE DE ESTRIBOS * QUANTIDADE DE VIGAS/CINTAS*KG/M	0,9*((2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,2)*2*0,109	16,99
		31,77

12.3.4. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

		QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4	0,16
CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * ESPESSURA * ALTURA * QUANTIDADE DE PILARES	0,3*0,12*4*4	0,58
CONCRETO DAS VIGAS = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25	0,51
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,2*0,2	0,68
		1,93

12.3.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

		QTD
CONCRETO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÕES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE BLOCOS	0,4*0,4*0,25*4	0,16
CONCRETO DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,2*0,2	0,68
		0,84

12.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

		QTD
CONCRETO DOS PILARES = LARGURA * ESPESSURA * ALTURA * QUANTIDADE DE PILARES	0,3*0,12*4*4	0,58
CONCRETO DAS VIGAS = COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	(2,14+4,38+2,14+4,18+2,14+2,14)*0,12*0,25	0,51
		1,09

12.3.7. C3991 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X (M2)

		QTD
FORMA DOS PILARES = ALTURA * LARGURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PILARES	3,85*0,3*2*4	9,24
FORMA DAS VIGAS = COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,25*2	8,66
FORMA DAS VIGAS BALDRAMES = COMPRIMENTO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	(2,14+4,38+2,14+4,38+2,14+2,14)*0,20*2	6,93
		24,83

12.3.8. C4451 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,90 m (M2)

		QTD
LAJE DOS BANHEIROS = COMPRIMENTO * LARGURA	4,38*2,14	9,37
		9,37

12.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		QTD
PAREDES = PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA - VÃOS DE PORTAS E JANELAS	((4,38+(1,9*4)+(1,44*2))- (0,7*2,1*2)- (0,4*0,8*2))*2,85	32,15
PLATIBANDA = PERÍMETRO DAS PAREDES * ALTURA	(4,38+1,9+4,38+1,9)*1	12,56
		44,71

12.5.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO = PERÍMETRO INTERNO * ALTURA - VÃOS	((6,2*1,6)-(0,7*1,6))*2	17,60
		17,60

12.5.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		QTD
REJUNTAMENTO DAS PAREDES = ÁREA DAS PAREDES	17,60	17,60
		17,60

12.5.3. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/ TETO (M2)

		QTD
CHAPISCO DO DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59
		7,59

12.5.4. C3034 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP.=20 mm P/ TETO (M2)

		QTD
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	7,59
		7,59

12.5.5. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		QTD
CHAPISCO = ÁREA DE ALVENARIA * 2	44,71*2	89,42



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08  
CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 16/08/2024 A 16/09/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º** 13

		<b>89,42</b>
<b>12.5.6. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
REBOCO = ÁREA DE CHAPISCO - ÁREA DE CERÂMICA	89,42-17,6	<b>71,82</b>
		<b>71,82</b>
<b>12.5.7. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
EMBOÇO = ÁREA DE CERÂMICA	17,60	<b>17,60</b>
		<b>17,60</b>
<b>12.6.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
LASTRO DO PISO DO BANHEIRO = ÁREAS INTERNAS	2,28+3,03+2,28	<b>7,59</b>
		<b>7,59</b>
<b>12.6.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	<b>7,59</b>
		<b>7,59</b>
<b>12.6.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
IDEM ITEM ANTERIOR	7,59	<b>7,59</b>
		<b>7,59</b>
<b>12.6.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
REJUNTAMENTO DO PISO = ÁREA DE PISO	7,59	<b>7,59</b>
		<b>7,59</b>
<b>12.6.5. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
PISO LATERAL NO BANHEIRO = COMPRIMENTO * LARGURA	4,04*0,5	<b>2,02</b>
		<b>2,02</b>
<b>12.7.1. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
COBERTURA = COMPRIMENTO * LARGURA	4,14*1,7	<b>7,04</b>
		<b>7,04</b>
<b>12.7.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
CHAPIM = PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS * LARGURA	$(4,38+1,9+4,38+1,9)*0,2$	<b>2,51</b>
		<b>2,51</b>
<b>12.7.3. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)</b>		
		<b>QTD</b>
RUFO = PERIMETRO DO TELHADO - COMPRIMENTO DA CALHA	1,7+4,14+1,7	<b>7,54</b>
		<b>7,54</b>
<b>12.7.4. C0662 CALHA DE FIBERGLASS ESP.= 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm (M)</b>		
		<b>QTD</b>
CALHA = EXTENSÃO DA CALHA	4,14	<b>4,14</b>
		<b>4,14</b>
<b>12.8.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
PORTAS DOS BANHEIROS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,7*2,1*2	<b>2,94</b>
		<b>2,94</b>
<b>12.8.2. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)</b>		
		<b>QTD</b>
QUANTIDADE DE PORTAS	2	<b>2,00</b>
		<b>2,00</b>
<b>12.8.3. C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)</b>		
		<b>QTD</b>
COBOGÓS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE	0,4*0,8*2	<b>0,64</b>
		<b>0,64</b>
<b>12.10.1.1. C2615 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") (M)</b>		
		<b>QTD</b>
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1,62	<b>1,62</b>
		<b>1,62</b>
<b>12.10.1.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)</b>		
		<b>QTD</b>
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	15,80	<b>15,80</b>
		<b>15,80</b>
<b>12.10.1.3. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)</b>		
		<b>QTD</b>
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,64	<b>0,64</b>
		<b>0,64</b>
<b>12.10.1.4. C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)</b>		
		<b>QTD</b>
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	0,66	<b>0,66</b>
		<b>0,66</b>

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

**PÉRIODO:** 16/08/2024 A 16/09/2024 **BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º:** 13

12.10.1.5. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.6. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.7. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00
		2,00

12.10.1.8. 102041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.9. 103947 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.10. 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.11. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.12. 103041 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.13. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.14. 00003515 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.15. 00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.16. 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.1.17. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00

12.10.2.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (M)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,54	2,54
		2,54

12.10.2.2. 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/2022 (M)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2,86+8,08	10,94
		10,94

12.10.2.3. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (M)

		QTD
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	7,64	7,64



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEIA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE

CONTRATADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.851.118/0001-08

CONTRATO: 20.03.02/2023

PÉRIODO: 16/08/2024 A 16/09/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 13

		7,64
<b>12.10.2.4. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00
		2,00
<b>12.10.2.5. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00
<b>12.10.2.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00
		2,00
<b>12.10.2.7. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	4	4,00
		4,00
<b>12.10.2.8. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	6	6,00
		6,00
<b>12.10.2.9. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00
<b>12.10.2.10. 00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00
		2,00
<b>12.10.2.11. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	8	8,00
		8,00
<b>12.10.2.12. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	4	4,00
		4,00
<b>12.10.2.13. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	2	2,00
		2,00
<b>12.10.2.14. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00
<b>12.10.2.15. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)</b>		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	1	1,00
		1,00
<b>12.10.3.1. 102605 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)</b>		
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00
<b>12.10.3.2. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)</b>		
QUANTIDADE	2	2,00
		2,00
<b>12.10.3.3. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)</b>		
QUANTIDADE	2	2,00
		2,00
<b>12.10.3.4. C1819 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)</b>		
QUANTIDADE	2	2,00
		2,00
<b>13.1. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)</b>		
QUANTIDADE	1	1,00
		1,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.2-00  
Sócio Diretor

  
RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA    **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**


**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024


**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



13/09/2024  
14:02  
311 657344

  
**Antônio Fca. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
13/09/2024  
14:02  
311 657344

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**


**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA    **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA    **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio FcB. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fcê. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-84  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA    **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**  
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.


**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fcb. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO BEZZER P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



Antônio Fca. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA      **CONTRATO N.º** 20.03.02/2023

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



  
Antônio Fco. Diógenes de Oliveira  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
RICARDO EZZAR P. PINHEIRO  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª**


**BOLETIM DE MEDIÇÃO – 13ª**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

**CONTRATADA:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **CONTRATO N.º 20.03.02/2023**

**PERÍODO:** 16/08/2024 – 16/09/2024

**CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIRO - SÍTIO BRUM.**



**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

CPF: 914.201.213-91

Sócio Diretor

- EXECUÇÃO DE MURO
- EXECUÇÃO DE CINTA
- EXECUÇÃO DE ATERRO
- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DA MURETA DA QUADRA
- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DOS BANHEIROS

**RICARDO LEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.

CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241383793**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

**1. Responsável Técnico**

**YUKIO DIÓGENES BEZERRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0618515844**

Registro: **341929CE**

Empresa contratada: **DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0010475818-CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: **S/N**

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASILÉIA**

UF: **AC**

CEP: **63475000**

Data de Início: **01/03/2024**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy  
Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: . ip: 177.124.16.26





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241383793**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**COMPLEMENTAÇÃO à**  
**CE20220914585**

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
<b>18 - Fiscalização</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

#### 5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
 Aditivo: SEXTO ADITIVO DE PRAZO

#### 6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy  
 Impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: ip: 177.124.16.26





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241383793**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/03/2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
YUKIO DIOGENES BEZERRA  
Data: 15/03/2024 12:24:03-0300  
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

YUKIO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

RECIBO DE PAGAMENTO  
do valor de R\$ 0,00 (zero reais)  
em favor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará  
Data: 15/03/2024  
CPF: 743.347.853-59

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8Z4Zy  
!impresso em: 15/03/2024 às 12:25:06 por: , ip: 177.124.16.26





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**

594

**DATA APROVAÇÃO**

27/10/2023

**PROCESSO**

**VALIDADE**

31/12/2024

<b>ENDEREÇO</b> SIT DIVERSAS LOCALIDADES, Nº SN	<b>COORDENADAS</b> LONGITUDE: LATITUDE:	<b>BAIRRO</b> ZONA RURAL		
<b>NATUREZA DA OBRA</b> CONSTRUÇÃO	<b>USO</b> INSTITUCIONAL	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> ISENTO

**DADOS DA OBRA**

<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> MUNICÍPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	<b>CNPJ / CPF</b> 07443708000166	<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO
---	-------------------------------------	-----------------------------

<b>PROJETO (AUTOR)</b> ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JÚNIOR CPF:	<b>CREA/CAU</b> 00A1062301	<b>ART</b> RRT 12883184
--	-------------------------------	----------------------------

<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> RICARDO CEZAR PESSOA PINHEIRO CPF:	<b>CREA/CAU</b> RNP 0601851790	<b>ART</b> CE 20231308320
--	-----------------------------------	------------------------------

<b>COD. OBRA</b> 594	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 616,64 m <sup>2</sup>	<b>ÁREA CONSTRUÍDA</b> 616,64 m <sup>2</sup>	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 %	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00
-------------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

<b>LOTEAMENTO</b>	<b>QUADRA(s)</b>	<b>LOTE(s)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 0000000000
-------------------	------------------	----------------	------------------------------------

<b>VALOR DA OBRA</b> 1.547.912,67	<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 06/11/2023
--------------------------------------	---

<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 21/01/2024
---	--	--

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

LEI Nº 1.439/2019 CAP. III ART. 9º PARÁGRAFO 1º A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PODE, A QUALQUER MOMENTO, DETERMINAR A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM LOGRADOURO PÚBLICO, CASO SEJA CONSTATADO O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DEFINIDAS NESTE CÓDIGO OU EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FICANDO O MESMO SUJEITO A MULTAS E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO.

**IMPRESSÃO**

JAGUARIBE, 08 DE Novembro DE 2023

**CÓD DE VALIDAÇÃO: 0022C3361W3070000594**



Scanei para validar este documento

Rafael GOMES Diogenes  
Secretário M. da Inf. e Urbanismo  
Ceará  
PORTARIA 272/2023 CPF 602.213.063-05

**ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO**

1

**MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL**



**REALIZA**

CONSTRUTORA LTDA  
REALIZANDO SONHOS!

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, Nº 490, SALA 01, JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL:CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

## DECLARAÇÃO

A empresa REALIZA CONSTRUTORA LTDA / CNPJ nº 35.851.118/0001-08, através de seu representante legal, Sr. ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA, CPF: 914.201.213-91, DECLARA que NÃO possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Jaguaribe/CE, 01 de Outubro de 2024.

REALIZA  
CONSTRUTORA  
LTDA:35851118000  
108

Assinado de forma digital  
por REALIZA CONSTRUTORA  
LTDA:35851118000108  
Dados: 2024.10.01 11:59:46  
-03'00'

---

**ANTÔNIO FRANCISCO DIÓGENES DE OLIVEIRA**  
Sócio – Administrador  
CPF: 914.201.213-91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 0000000423**

Razão Social

**REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000859379

C.N.P.J.: 35851118000108

Bairro

JOAO PAULO II

CEP

63475000

Localizado R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 - SALA 1 - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**535433 - REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Endereço

R PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, 490 SALA 1

JOAO PAULO II JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

Documento

**C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08**

No. Requerimento

0000000423/2024

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 03 DE SETEMBRO DE 2024

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 01/12/2024**

COD. VALIDAÇÃO 0000000423





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2024 / 0000000423**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.851.118/0001-08**

**DATA DE EMISSÃO: 03/09/2024**

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/12/24  
JAGUARIBE-CE, 03 DE SETEMBRO DE 2024**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 30/09/24 às 08:27:20**

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Código de Controle: DC78.6BF8.42A8.DB21

Data da Emissão: 04/06/2024

Hora da Emissão: 08:29:51

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/06/2024, com validade até 01/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

  
02/10/24



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 35.851.118/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:29:51 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **DC78.6BF8.42A8.DB21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.851.118/0001-08

Certidão nº: 66956831/2024

Expedição: 30/09/2024, às 08:31:40

Validade: 29/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.851.118/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signature and date: 02/10/24



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.851.118/0001-08  
**Razão Social:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** RUA PROJETADA 2 LOTEAMENTO VOLTA DO RIO 490 SALA 1 / JOAO PAULO II / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/09/2024 a 19/10/2024

**Certificação Número:** 2024092021165436235844

Informação obtida em 30/09/2024 08:29:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

  
02/10/24

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão  
202412650246

- CPF (pessoas físicas)  
 CNPJ (pessoas jurídicas)  
 CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF  
35851118000108

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202412650246	35851118000108	30/09/2024	08:24:13

CONSULTAS PUBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))

  
02/10/24



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202412650246

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>Inscrição Estadual:</b> 061249394
<b>CNPJ / CPF:</b> 35851118000108
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> REALIZA CONSTRUTORA LTDA - ME

**Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/09/2024 ÀS 08:24:13**  
**VÁLIDA ATÉ 29/11/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**

CPF/CNPJ do Empregador  
35.851.118

Nome/Razão Social do Empregador  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124090326107866-6

Tag  
03/09/2024 11:38

Pagar este documento até

**06/09/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**498,36**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	4	448,51	0,00	0,00	49,85	498,36
<b>Total Geral:</b>		<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,85</b>	<b>498,36</b>

Data de geração da Guia: 03/09/2024 às 11:38:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ  
**35.851.118/0001-08**

Razão Social  
**REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24247.9296625-6**

Pagar este documento até  
**06/09/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000245069329**

Valor Total do Documento  
**2.321,39**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	444,51	68,94	8,31	521,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.426,22	221,20	26,67	1.674,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.97166/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	106,96	16,58	2,00	125,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNO:90.016.97166/78				
<b>Totais</b>		<b>1.977,69</b>	<b>306,72</b>	<b>36,98</b>	<b>2.321,39</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8 21390385242 4 50071624247 0 92966256604 7



CNPJ: 35.851.118/0001-08  
Número: 07.16.24247.9296625-6  
Pagar até: 06/09/2024  
Valor: 2.321,39

Pague com o PIX





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias 498,36  
 Vencimento da Guia: 06/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 498,36  
 Número da Guia: 0124090326107866-6 Data Emissão: 03/09/2024 11:38:12 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	1,13	0,13	11,30	125,52
06/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	19/07/2024	Mensal	1.538,81	123,10	1,23	0,14	12,32	136,79
06/2024		FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	19/07/2024	Mensal	1.270,80	101,66	1,01	0,11	10,17	112,95
06/2024		JOSE LEANDRO TOME BARROS	02206816350101040620240101	022.068.163-50	101	19/07/2024	Mensal	1.384,93	110,79	1,10	0,12	11,09	123,10
<b>Total do Tomador</b>								<b>5.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>4,47</b>	<b>0,50</b>	<b>44,88</b>	<b>498,36</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>5.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>4,47</b>	<b>0,50</b>	<b>44,88</b>	<b>498,36</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>5.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>4,47</b>	<b>0,50</b>	<b>44,88</b>	<b>498,36</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 06/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 498,36  
 Número da Guia: 0124090326107866-6 Data Emissão: 03/09/2024 11:38:12 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,50	44,88	498,36
		Total FGTS	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,50	44,88	498,36

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluído e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, nos termos da Lei 8.001/1990
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho temporário, nos termos da Lei 8.001/1990
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Trabalhador autônomo
- 112 - Trabalhador autônomo não portuário
- 202 - Trabalhador autônomo não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo ocioso em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo de confiança
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Conterto
- 308 - Conterto
- 309 - Agente pública - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar, Juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador esdoxerxício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo esdoxerxício
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, baseado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção da cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que estejam remunerados
- 736 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção da cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que estejam remunerados
- 737 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos de Lei 8.069/1990
- 738 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos de Lei 8.069/1990
- 801 - Bisagão
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.386/1994
- 804 - Aluno de curso de formação, como etapa de curso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Aluno não profissional em formação, que presta aula



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 06/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 498,36  
**Número da Guia:** 0124090326107866-6 **Data Emissão:** 03/09/2024 11:38:12 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	90.016.971/6678	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,50	44,88	498,36
		<b>Total FGTS</b>	<b>5.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>0,50</b>	<b>44,88</b>	<b>498,36</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 06/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 498,36  
**Número da Guia:** 0124090326107866-6 **Data Emissão:** 03/09/2024 11:38:12 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.97166/78	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024			4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	4,47	0,50	44,88	498,36
			<b>Total FGTS</b>	<b>5.606,54</b>	<b>448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>	<b>0,50</b>	<b>44,88</b>	<b>498,36</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias 498,36  
Vencimento da Guia: 06/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 498,36  
Número da Guia: 0124090326107866-6 Data Emissão: 03/09/2024 11:38:12 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	4	5.606,54	448,51	0,00	0,00	0,00	4,47	0,50	44,88	498,36	
	Total FGTS	5.606,54	448,51	0,00	0,00	0,00	4,47	0,50	44,88	498,36	

# Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08  
 Mês/Ano: 07/2024  
 Emissão: 01/08/2024

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<u>DIOGO RIBEIRO DE BARROS</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<u>Francisco Barros Junior</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura:	<u>Francisco Willian dos Santos</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura:	<u>Jose Leandro Tome Barros</u>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

<b>Total Geral (4 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		5.901,62	
		310 INSS			446,42
				5.901,62	446,42
			FGTS: 472,12	Líquido a receber:	5.455,20
			BC-INSS: 5.901,62	BC-FGTS: 5.901,62	

CPF/CNPJ do Empregador  
35.851.118

Nome/Razão Social do Empregador  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124090225705945-0

Tag  
02/09/2024 10:29

Pagar este documento até

**06/09/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**521,86**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	4	472,12	0,00	0,00	49,74	521,86
<b>Total Geral:</b>		<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,74</b>	<b>521,86</b>

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 10:29:10 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/09/2024 - 11h39

Nº de controle: 764.374.592.505.952.831

Conta: **Agência: 5394 | Conta: 0011983-0**

Empresa: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **0647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 521,86**

Descrição:

Identificação: **E60746948202409021441C5394UCg6dA**

TXID: **dfebd51c7a014d238a29db170a0d4082**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias 521,86  
 Vencimento da Guia: 06/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 521,86  
 Número da Guia: 0124090225705945-0 Data Emissão: 02/09/2024 10:29:10 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,04	11,30	124,86		
07/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	20/08/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,05	12,31	136,07		
07/2024		FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,56	0,04	11,30	124,86		
07/2024		JOSE LEANDRO TOME BARROS	02206816350101040620240101	022.068.163-50	101	20/08/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,61	0,05	12,31	136,07		
		<b>Total do Tomador</b>					<b>Sem Tomador</b>	<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>2,34</b>	<b>0,18</b>	<b>47,22</b>	<b>621,86</b>		
		<b>Total do Estabelecimento</b>					<b>90.016.97166/78</b>	<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>2,34</b>	<b>0,18</b>	<b>47,22</b>	<b>621,86</b>		
						<b>Total FGTS</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>2,34</b>	<b>0,18</b>	<b>47,22</b>	<b>621,86</b>		





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 06/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,86  
**Número da Guia:** 0124090225705945-0 **Data Emissão:** 02/09/2024 10:29:10 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	90.016.97166/78	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,18	47,22	521,86
		<b>Total FGTS</b>	<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,18</b>	<b>47,22</b>	<b>521,86</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 06/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,86  
**Número da Guia:** 0124090225705945-0 **Data Emissão:** 02/09/2024 10:29:10 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 90.016.97166/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,18	47,22	521,86
	<b>Total FGTS</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,18</b>	<b>47,22</b>	<b>621,86</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 06/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 521,86  
**Número da Guia:** 0124090225705945-0 **Data Emissão:** 02/09/2024 10:29:10 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	2,34	0,18	47,22	521,86
	<b>Total FGTS</b>	<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>0,18</b>	<b>47,22</b>	<b>521,86</b>

CNPJ <b>35.851.118/0001-08</b>	Razão Social <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24246.6042291-7</b>	Pagar este documento até <b>06/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000251734271</b>			Valor Total do Documento <b>1.828,61</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	446,42	25,04	4,46	475,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.180,32	66,21	11,80	1.258,33
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNO:00.016.97166/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	88,52	4,96	0,88	94,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNO:00.016.97166/78				
	<b>Totais</b>	<b>1.715,26</b>	<b>96,21</b>	<b>17,14</b>	<b>1.828,61</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 28610385242 5 50071624246 1 60422917196 7



CNPJ: 35.851.118/0001-08  
Número: 07.16.24246.6042291-7  
Pagar até: 06/09/2024  
Valor: 1.828,61

Pague com o PIX





### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/09/2024 - 10h43

Nº de controle: 717.689.377.872.952.801

Conta: **Agência: 5394 | Conta: 0011983-0**

Empresa: **REALIZA CONSTRUTORA LTDA**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **0332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.828,61**

Descrição:

Identificação: **E60746948202409021345C53948MWEBA**

TXID: **07162424660422917049006973**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	35.851.118/0001-08
<b>Nome</b>	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	07/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	27160385033 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 446,42	R\$ 446,42
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.268,84	R\$ 1.268,84
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.715,26	R\$ 1.715,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
<b>CPF</b>	914.201.213-91
<b>Telefone</b>	9720-3435

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	01/08/2024 15:02:51
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000251734271



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000251734271
Data/Hora da Transmissão	01/08/2024 15:02:51	Identificação da Apuração de Débitos	27160385033 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	490
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	JOAO PAULO II
Município	JAGUARIBE	UF	CE
CEP	63475000	Telefone	8899087606
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	97203435		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	88,52		
Saldo a Pagar	88,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.180,32		
Saldo a Pagar	1.180,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	446,42		
Saldo a Pagar	446,42		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000251734271
Data/Hora da Transmissão	01/08/2024 15:02:51	Identificação da Apuração de Débitos	27160385033 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	446,42	0,00	446,42

Obra: 90.016.97166/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.180,32	0,00	1.180,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	88,52	0,00	88,52

# Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 08/2024

Emissão: 30/08/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>Diogo Ribeiro de Barros</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Barros Junior</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Willian dos Santos</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura: <i>Jose Leandro Tome Barros</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

<b>Total Geral (4 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		5.901,62	
		310 INSS			446,42
				5.901,62	446,42
			FGTS: 472,12	Líquido a receber:	5.455,20
			BC-INSS: 5.901,62	BC-FGTS: 5.901,62	


<b>Recibo de Pagamento</b> ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura			
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>				Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Agosto de 2024
Empregado 000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR				Cargo Pedreiro		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
CPF: 027.262.603-14		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
<b>Discriminação das Verbas</b>							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81				
310	INSS	9%		117,31			
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31			
				Líquido a Receber 1.421,50			
Salário Contratual 1.538,81		Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)	

<b>Recibo de Pagamento</b> ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura			
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>				Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023	Competência Agosto de 2024
Empregado 000005 DIOGO RIBEIRO DE BARROS				Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS	
CPF: 115.482.923-54		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta	
<b>Discriminação das Verbas</b>							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00				
310	INSS	7,5%		105,90			
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90			
				Líquido a Receber 1.306,10			
Salário Contratual 1.412,00		Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 04/06/2024	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000009 FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 061.182.063-33	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 04/06/2024	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000010 JOSE LEANDRO TOME BARROS		Cargo Pedreiro	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 022.068.163-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)





Valor R\$ 472,12

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ 00360305000104

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 63526258-9

CNPJ 35851118000108

Informações adicionais

Identificador e493514ce7f84bfaa4f9951213010784

Vencimento 20/09/2024

Expiração 20/09/2024 23:59:59

Valor original R\$ 472,12

Nome do devedor REALIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ do devedor 35851118000108

IDENTIFICADOR GFD 0124063025524921-8

TAG 35851118 08/2024 MENSAL

Nome do receptor CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do receptor 00360305000104

Logradouro do receptor SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade do receptor Brasília

UF do receptor DF

CEP do receptor 70002900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:  
E18236120202409021221s1411fede28

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

# Folha de Pagamento

Empresa: REALIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 35.851.118/0001-08

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 09/2024

Emissão: 30/09/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000005	DIOGO RIBEIRO DE BARROS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>Diogo Ribeiro de Barros</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000004	FRANCISCO BARROS JUNIOR					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Barros Junior</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/10/2023	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

000009	FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
		310 INSS	7,5%		105,90	
				1.412,00	105,90	
			FGTS: 112,96	Líquido a receber:	1.306,10	
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Willian dos Santos</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

000010	JOSE LEANDRO TOME BARROS					
Cargo: Pedreiro						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
		310 INSS	9%		117,31	
				1.538,81	117,31	
			FGTS: 123,10	Líquido a receber:	1.421,50	
		Data: / /	Assinatura: <i>JOSE LEANDRO TOME BARROS</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/06/2024	0	0	220:00	1.538,81	1.538,81	1.538,81

<b>Total Geral (4 empregados)</b>					
		011 Salário-Base		5.901,62	
		310 INSS			446,42
				5.901,62	446,42
			FGTS: 472,12	Líquido a receber:	5.455,20
			BC-INSS: 5.901,62	BC-FGTS: 5.901,62	

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023		Competência Setembro de 2024	
Empregado 000004 FRANCISCO BARROS JUNIOR		Cargo Pedreiro			Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 027.262.603-14		Banco		Agência		Conta	
Tipo de Conta							
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81				
310	INSS	9%		117,31			
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31			
				Líquido a Receber 1.421,50			
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )				Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08		Admissão 27/10/2023		Competência Setembro de 2024	
Empregado 000005 DIOGO RIBEIRO DE BARROS		Cargo SERVENTE DE OBRAS			Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 115.482.923-54		Banco		Agência		Conta	
Tipo de Conta							
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00				
310	INSS	7,5%		105,90			
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90			
				Líquido a Receber 1.306,10			
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)		

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 04/06/2024	Competência Setembro de 2024	
Empregado 000009 FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS		Cargo SERVENTE DE OBRAS	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 061.182.063-33	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento ( Folha de Pagamento )			Data e Assinatura		
Empregador REALIZA CONSTRUTORA LTDA		Inscrição CNPJ: 35.851.118/0001-08	Admissão 04/06/2024	Competência Setembro de 2024	
Empregado 000010 JOSE LEANDRO TOME BARROS		Cargo Pedreiro	Lotação Obra: QUADRAS POLIESPORTIVAS		
CPF: 022.068.163-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.538,81		
310	INSS	9%		117,31	
			Total de Proventos 1.538,81	Total de Descontos 117,31	
				Líquido a Receber 1.421,50	
Salário Contratual 1.538,81	Base de Cálculo do INSS 1.538,81	Base de Cálculo do FGTS 1.538,81	FGTS 123,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

<b>CNPJ/CPF</b>	35.851.118/0001-08
<b>Nome</b>	REALIZA CONSTRUTORA LTDA
<b>Período de apuração</b>	09/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	28098847014 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 479,42	R\$ 479,42
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 1.268,84	R\$ 1.268,84
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.748,26	R\$ 1.748,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- a) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- b) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
<b>CPF</b>	914.201.213-91
<b>Telefone</b>	9720-3435

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	30/09/2024 09:18:14
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000267395808

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000267395808
Data/Hora da Transmissão	30/09/2024 09:18:14	Identificação da Apuração de Débitos	28098847014 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	446,42	0,00	446,42
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	33,00	0,00	33,00

Obra: 90.016.97166/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	1.180,32	0,00	1.180,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	88,52	0,00	88,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	REALIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ	35.851.118/0001-08
Período apuração	09/2024	Número do Recibo	50000267395808
Data/Hora da Transmissão	30/09/2024 09:18:14	Identificação da Apuração de Débitos	28098847014 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO	Número	490
Complemento	SALA 1	Bairro/Distrito	JOAO PAULO II
Município	JAGUARIBE	UF	CE
CEP	63475000	Telefone	8899087606
Correio Eletrônico	CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA	CPF	91420121391
Telefone	97203435		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	88,52		
Saldo a Pagar	88,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.97166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.180,32		
Saldo a Pagar	1.180,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	446,42		
Saldo a Pagar	446,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	33,00		
Saldo a Pagar	33,00		

CNPJ <b>35.851.118/0001-08</b>	Razão Social <b>REALIZA CONSTRUTORA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24274.8177391-4</b>	Pagar este documento até <b>18/10/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000267395808</b>			Valor Total do Documento <b>1.748,26</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	446,42			446,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	33,00			33,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.180,32			1.180,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.97166/78				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	88,52			88,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNO:90.016.97166/78				
<b>Totais</b>		<b>1.748,26</b>			<b>1.748,26</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3 48260385242 4 92071624274 7 81773914237 8



CNPJ: 35.851.118/0001-08  
Número: 07.16.24274.8177391-4  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 1.748,26

Pague com o PIX



CPF/CNPJ do Empregador  
35.851.118

Nome/Razão Social do Empregador  
REALIZA CONSTRUTORA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124093030068309-7

Tag  
30/09/2024 09:31

Pagar este documento até

**18/10/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**472,12**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	4	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
<b>Total Geral:</b>		<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,12</b>

Data de geração da Guia: 30/09/2024 às 09:31:09 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias 472,12  
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 472,12  
 Número da Guia: 0124093030068309-7 Data Emissão: 30/09/2024 09:31:09 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.97166/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Metricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DIOGO RIBEIRO DE BARROS	11548292354101271020230101	115.482.923-54	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		FRANCISCO BARROS JUNIOR	02726260314101271020230101	027.262.603-14	101	18/10/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
09/2024		FRANCISCO WILLIAN DOS SANTOS	06118206333101040620240101	061.182.063-33	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JOSE LEANDRO TOME BARROS	02206816350101040620240101	022.068.163-50	101	18/10/2024	Mensal	1.538,81	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10
				Total do Tomador		Sem Tomador		5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
				Total do Estabelecimento		90.016.97166/78		5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12
				Total FGTS				5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	472,12



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 472,12  
 Número da Guia: 0124093030068309-7 Data Emissão: 30/09/2024 09:31:09 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
		Total FGTS	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.901/1996
- 107 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo excludente em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público em exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 309 - Militar
- 308 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador esportivo/serviço em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessante/indivíduo
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de trabalho
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 791 - Membro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Membro residente
- 803 - Beneficiário, nos termos da Lei 8.260/1994
- 904 - Participante da soma de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 906 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 472,12  
Número da Guia: 0124093030068309-7 Data Emissão: 30/09/2024 09:31:09 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	90.016.97166/78	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
Total FGTS			6.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.851.118 Nome Empregador: REALIZA CONSTRUTORA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 472,12  
Número da Guia: 0124093030068309-7 Data Emissão: 30/09/2024 09:31:09 (Brasília) Emitida por: 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	90.016.97166/78	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			11 - FGTS mensal	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
				Total FGTS	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 35.851.118 **Nome Empregador:** REALIZA CONSTRUTORA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 472,12  
**Número da Guia:** 0124093030068309-7 **Data Emissão:** 30/09/2024 09:31:09 (Brasília) **Emitida por:** 11.792.720/0001-53 - MN CONTABILIDADE E

### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	4	5.901,62	472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12
<b>Total FGTS</b>		<b>5.901,62</b>	<b>472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,12</b>



# DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE  
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E  
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A  
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

set/24

**RICARDO STAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
01/09/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
56	34					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO BEZZER P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Beterra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
02/09/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
57	33	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE REBOCO  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO  
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO BEZZER P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE-341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
03/09/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
58	32	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE REBOCO  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO  
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/09/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
59	31	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

INSTALAÇÃO DE PORTAS  
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO  
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 541929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 05/09/2024	<b>SEMANA:</b> quinta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 60	<b>DIAS RESTANTES:</b> 30	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
PINTURA DE PISO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukia Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 541929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
06/09/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
61	29					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

PINTURA DE PISO  
EXECUÇÃO DE PISO DOS BANHEIROS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
07/09/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
62	28					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Beterra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 08/09/2024	<b>SEMANA:</b> domingo	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 63	<b>DIAS RESTANTES:</b> 27	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		<b>PAG: 01</b>				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukia Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
09/09/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
64	26					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CERÂMICO  
EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
10/09/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
65	25				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CERÂMICO  
EXECUÇÃO DE FOSSA E SUMIDOURO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO BEZZER P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
11/09/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
66	24					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ACABAMENTO CERÂMICO  
EXECUÇÃO DE COBERTA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO BEZZER P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
12/09/2024	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
67	23					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE COBERTA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diogenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO... JOAO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTRATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
13/09/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
68	22					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE COBERTA  
ASSENTAMENTO DE SANITÁRIO, PIAS E ACESSORIOS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 #####

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 14/09/2024	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 69	<b>DIAS RESTANTES:</b> 21	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<b>001/2023</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 #####

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antonio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 15/09/2024	<b>SEMANA:</b> domingo	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 70	<b>DIAS RESTANTES:</b> 20	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<b>001/2023</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 #####

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yúlio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 16/09/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 71	<b>DIAS RESTANTES:</b> 19	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

ASSENTAMENTO DE SANITÁRIO, PIAS E ACESSORIOS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 #####

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844



# DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE  
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E  
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A  
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**set/24**

  
0601851790  
0601851790

## DIÁRIO DE OBRA - BRUM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
01/09/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
25	65	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCANSO SEMANAL

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
02/09/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
26	64	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE CINTA

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
03/09/2024	terça-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
27	63	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
RICARDO CESAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
04/09/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
28	62	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

## DIÁRIO DE OBRA - BRUM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
05/09/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
29	61				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
CREA-CE: 0601851790

## DIÁRIO DE OBRA - BRUM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
06/09/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
30	60	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

ALVENARIA DA FUNDAÇÃO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

  
**RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
06/09/2024 11:34:09  
1851851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
07/09/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
31	59				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
08/09/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
32	58				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
09/09/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
33	57				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 10/09/2024	<b>SEMANA:</b> terça-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 34	<b>DIAS RESTANTES:</b> 56	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
1851851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
11/09/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
35	55	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

POSICIONAMENTO DAS FERRAGENS DAS MURETAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**


**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
18511344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
12/09/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
36	54				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

POSICIONAMENTO DAS FERRAGENS DAS MURETAS

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Nº 18513344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
13/09/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
37	53				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

REATERRO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
13/09/2024 15:18:51 17344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 14/09/2024	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 38	<b>DIAS RESTANTES:</b> 52	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

REATERRO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
18510344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
15/09/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
39	51	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
15/09/2024 11:34:59  
06018519344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
16/09/2024	segunda-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
40	50				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

REATERRO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
16/09/2024 15:34:59  
1851851790



# DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE  
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E  
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A  
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

**ago/24**

## DIÁRIO DE OBRA - BRUM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

CONTRATO: 20.03.02/2023

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
16/08/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
40	50					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE ATERRO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
Nº 16518344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
17/08/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
41	49				
		<b>001/2023</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
EN. CIVIL Nº 0334/092  
1851851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
18/08/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
42	48					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO BEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO BEZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
19/08/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
43	47					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ATERRO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

## DIÁRIO DE OBRA - BRUM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
20/08/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
44	46					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	BOM INSTÁVEL CHUVOSO	
		PAG: 01	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	S/ ATIVIDADE	

### EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE ATERRO

### ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO

NÃO HOUVE ACIDENTES

### ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

### COLABORADORES

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

### RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
21/08/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
45	45				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ATERRO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
22/08/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
46	44	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
RICARDO CESAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 23/08/2024	<b>SEMANA:</b> sexta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 47	<b>DIAS RESTANTES:</b> 43	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		<b>001/2023</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
24/08/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
48	42	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
24/08/2024 16:55:34  
16515344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
25/08/2024	domingo	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
49	41				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 26/08/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 50	<b>DIAS RESTANTES:</b> 40	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONFECÇÃO DE ARMADURAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
RICARDO CEZAR P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
27/08/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
51	39					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONFECÇÃO DE ARMADURAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**


**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO ZAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
11/08/2024 11:34:00  
18518519344

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
28/08/2024	quarta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
52	38				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONFECÇÃO DE ARMADURAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
16517940

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
29/08/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
53	37	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONFEÇÃO DE ARMADURAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

  
**RICARDO BEZZER P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
RICARDO BEZZER P. PINHEIRO  
CREA-CE: 0601851790

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
30/08/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
54	36					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONFECCÃO DE ARMADURAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
BRUM, 30/08/2024 16:34:09  
CPF: 16519844

**DIÁRIO DE OBRA - BRUM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
31/08/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
55	35				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Nº 16519344



# DIÁRIO DE OBRA

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS  
POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE  
PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E  
VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A  
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO  
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

ago/24

**RICARDO AZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNE: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
16/08/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
100	-10				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bazerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
17/08/2024	sábado	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
101	-11	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes da Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 18/08/2024	<b>SEMANA:</b> domingo	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>			
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 102	<b>DIAS RESTANTES:</b> -12	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>	
		<b>001/2023</b>	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		<b>PAG: 01</b>				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341926  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
19/08/2024	segunda-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
103	-13					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
20/08/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
104	-14	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antonio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CESAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bazerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 21/08/2024	<b>SEMANA:</b> quarta-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 105	<b>DIAS RESTANTES:</b> -15	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antonio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
22/08/2024	quinta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
106	-16					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**RICARDO CEZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukia Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
23/08/2024	sexta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
107	-17					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**RICARDO REZAR P. PINHEIRO**

Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

Yukia Diógenes Bazerra  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

PR PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, N.º 100, JUAZEIRO DO NORTE, JAGUARIBE-CE.  
(88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORA REALIZA19@GMAIL.COM

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
24/08/2024	sábado	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
108	-18	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉSAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
25/08/2024	domingo	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
109	-19					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**RICARDO REZAR P. PINHEIRO**

Engenheiro Civil

CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, N.º 25, S.º 1, JUAZEIRO DO SOUZA, JAGUARIBE-CE.  
CONTRATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 26/08/2024	<b>SEMANA:</b> segunda-feira	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 110	<b>DIAS RESTANTES:</b> -20	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE: 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
27/08/2024	terça-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
111	-21					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diogenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diogenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO			
28/08/2024	quarta-feira	90				
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE	
112	-22					
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	
		PAG: 01				

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE ALVENARIA  
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**RICARDO CAZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diogenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

VR PROJETADA 2 - LOTEAMENTO VOLTA DO RIO, N.º 01, SÍTIO DO JOÃO PAULO II, JAGUARIBE-CE.  
CONTRATO: (88) 9.9908-7606, E-MAIL: CONSTRUTORAREALIZA19@GMAIL.COM

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
29/08/2024	quinta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
113	-23				
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE CHAPISCO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES


**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**


- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

  
**Antônio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

  
**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

  
**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA-CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

DATA:	SEMANA:	PERÍODO:	CONDIÇÃO DO TEMPO		
30/08/2024	sexta-feira	90			
DIAS DECORRIDOS:	DIAS RESTANTES:	LIV/DIAR	MANHÃ	TARDE	NOITE
114	-24	001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		PAG: 01			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

EXECUÇÃO DE CHAPISCO  
EXECUÇÃO DE REBOCO

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

1 ENGENHEIRO  
2 PEDREIROS  
2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antônio Fco. Diogenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO CÉZAR P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA - CE: 0601851790

**Yukio Diogenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

**DIÁRIO DE OBRA - TAMANDUÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE PONTO CENTRAL, BRUM, TAMANDUÁ E VARZEA DO JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE**

**CONTRATO: 20.03.02/2023**

<b>DATA:</b> 31/08/2024	<b>SEMANA:</b> sábado	<b>PERÍODO:</b> 90	<b>CONDIÇÃO DO TEMPO</b>		
<b>DIAS DECORRIDOS:</b> 115	<b>DIAS RESTANTES:</b> -25	<b>LIV/DIAR</b>	<b>MANHÃ</b>	<b>TARDE</b>	<b>NOITE</b>
		001/2023	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE	BOM INSTÁVEL CHUVOSO S/ ATIVIDADE
		<b>PAG: 01</b>			

**EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCANSO SEMANAL

**ACIDENTES/INCIDENTES DO TRABALHO**

NÃO HOUVE ACIDENTES

**ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO**

**COLABORADORES**

- 1 ENGENHEIRO
- 2 PEDREIROS
- 2 SERVENTES

**RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA**

**RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Antonio Fco. Diógenes de Oliveira**  
CPF: 914.201.213-91  
Sócio Diretor

**RICARDO Cezar P. PINHEIRO**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 0601851790

**Yukio Diógenes Bezerra**  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844