



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME

CONVÊNIO: P
MEDIÇÃO N°: 03
PERÍODO: 17/12/2018 A 19/01/2019

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE DRENAGEM NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO

RESUMO VALORES
CONTRATO ADITIVO TOTAL 141.257,94
ACUM. 67.396,74
SALDO 83.862,20
MEDIÇÃO 59.108,49

LOCAL: CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

CNPJ: 04.957.984/0001-54
DATA: 19/01/2019

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	UND.	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES				
				QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL	SALDO	% REAL.	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL
1.0		CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO												
1.1	C2785	MOVIMENTO DE TERRA	M3	228,36	31,95	7.296,10	203,28	203,28	25,08	89,02%	6.494,80	-	6.494,80	
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	95,35	15,52	548,63	22,59	22,59	12,76	63,90%	350,60	-	350,60	
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	250,91	12,61	3.163,98	226,09	226,09	24,82	90,11%	2.850,99	-	2.850,99	
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	250,91	19,75	4.955,47	226,09	226,09	127,96	90,11%	4.465,28	-	4.465,28	
2.0		SUBTOTAL				18.964,18							14.161,67	
2.1	C1808	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	M2	265,73	50,11	13.315,73	162,62	162,62	103,11	88,71%	11.175,86	-	11.175,86	
2.2	COMP-02	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	6,72	62,64	420,94	2,69	2,69	4,03	61,20%	8.148,89	-	8.148,89	
2.3	C0216	ARMADURA CA=50 MÉDIA D=6,3A 10,00MM	M2	60,48	6,84	414,59	24,19	24,19	36,29	40,05%	168,50	-	168,50	
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M2	82,22	345,97	28.445,65	32,89	32,89	49,33	40,00%	160,62	-	160,62	
2.5	C0110	AQUISIÇÃO ASSENT. E REJUNTE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40CM	M2	27,96	88,15	2.464,67	11,18	11,18	16,78	39,99%	985,52	-	985,52	
2.6	C0105	AQUISIÇÃO ASSENT. E REJUNTE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=60CM	M2	2,20	135,46	298,01	0,88	0,88	1,32	40,00%	119,20	-	119,20	
2.7	C0606	TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM PARA CAIXAS	UND.	2,88	122,76	353,55	1,15	1,15	1,73	39,93%	141,17	-	141,17	
3.0		SUBTOTAL				45.700,15							21.102,86	
3.1	C1608	REVESTIMENTO	M2	398,59	4,19	1.669,32	243,94	243,94	154,65	61,20%	1.021,64	-	1.021,64	
3.2	C3408	CHAPISCO C/ARG DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRA TRAÇO 1:3 ESP=5CM P/PAREDE	M2	398,59	23,28	9.279,18	243,94	243,94	154,65	61,20%	5.678,92	-	5.678,92	
3.3	C1915	REBOCO C/ARG DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRA TRAÇO 1:3	M2	265,73	27,52	7.312,89	162,62	162,62	103,11	61,20%	4.475,30	-	4.475,30	
4.0		SUBTOTAL				18.261,39							11.175,86	
4.1	C0056	ESQUADRIA E FERRAGENS	M2	169,92	168,22	28.583,94	-	-	-	0,00%	-	-	-	
5.0		SUBTOTAL				28.583,94							11.175,86	
5.1	C2940	PAVIMENTAÇÃO	M2	24,11	5,47	131,88	14,46	14,46	9,65	59,98%	79,10	-	79,10	
5.2	C3100	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	24,11	9,68	233,38	-	-	24,11	0,00%	-	-	-	
6.0		SUBTOTAL				365,27							79,10	
6.1	C2785	MOVIMENTO DE TERRA	M3	4,36	31,95	139,30	2,33	2,33	2,03	53,44%	74,44	-	74,44	
6.2	C2989	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M2	5,67	1,42	8,05	2,27	2,27	3,40	40,04%	3,22	-	3,22	
7.0		SUBTOTAL				147,35							77,67	
7.1	C3345	MURO	M3	7,86	296,58	2.331,12	-	-	7,86	0,00%	-	-	-	
		ADQUIRIDO.				2.331,12				0,00%				
		SUBTOTAL				2.331,12							46.519,49	
		BDI 26,85%				111.353,40							12.511,34	
		TOTAL GERAL				141.257,94							59.108,49	
													67.396,74	

JAGUARIBE, 19 DE JANEIRO DE 2019.

José Manoel Figueira
Engenheiro Civil
RNP: 0606639586

Denilson Brasil de Melo
ENGR. CIVIL
CREA: 0602805356
CPF: 307.222.503-63