



REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE DRENAGEM NA QUADRA "D" DA APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO

EMPRESA EXECUTORA: LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ: 04.957.984/0001-54

CONVÊNIO: P
MEDICAO Nº: 06
DATA: 25/04/2019

PERÍODO: 19/03/2019 A 01/04/2019
CONTRATO ADITIVO TOTAL: 141.257,94
ACUM. TOTAL: 141.257,94
SALDO: 0,00

RESUMO VALORES: 141.257,94
VALORES: 18.904,36
% REAL: 13,39%

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA		% REAL	VALORES	
					V. UNIT.	V. TOTAL		AC. ANT.	AC. ATUAL		PERÍODO	AC. ANT.
1.0		CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NA QUADRA "D" DA APLICAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO										
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	228,36	31,95	7.296,10	-	228,36	-	0,00%	-	7.296,10
1.2	C2921	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SCONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	35,35	15,52	548,63	-	35,35	-	0,00%	-	548,63
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	250,91	12,61	3.163,98	-	250,91	-	0,00%	-	3.163,98
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	250,91	19,75	4.955,47	-	250,91	-	0,00%	-	4.955,47
		SUBTOTAL				15.984,18				0,00%		15.984,18
2.0		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA										
2.1	C1808	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-90CM	M2	285,73	50,11	13.315,73	-	285,73	-	0,00%	-	13.315,73
2.2	C0842	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=10CM	M2	6,72	62,64	420,94	-	6,72	-	0,00%	-	420,94
2.3	C0276	ALVENARIA CA-60 MEDIA D=8,3A 10,00MM	M2	60,48	6,64	401,59	-	60,48	-	0,00%	-	401,59
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M2	82,22	345,97	28.445,85	-	82,22	-	0,00%	-	28.445,85
2.5	C0110	ADUÇÃO ASSENT E REJUNTE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES	M2	27,96	88,15	2.464,67	-	27,96	-	0,00%	-	2.464,67
2.6	C0105	ADUÇÃO ASSENT E REJUNTE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES	M2	2,20	135,46	298,01	-	2,20	-	0,00%	-	298,01
2.7	C0906	TAMPA DE CONCRETO ESP-50CM PARA CAIXAS	UND.	2,88	122,78	353,55	-	2,88	-	0,00%	-	353,55
		SUBTOTAL				45.700,15				0,00%		45.700,15
3.0		REVESTIMENTO										
3.1	C1808	CHAPEISCO CARG DE CIMENTO E AREIA SPENNERA TRAÇO 1:3	M2	398,59	4,19	1.689,32	-	398,59	-	0,00%	-	1.689,32
3.2	C3408	REBOCO CARG DE CIMENTO E AREIA SPENNERA TRAÇO 1:3	M2	398,59	23,28	9.279,18	-	398,59	-	0,00%	-	9.279,18
3.3	C1915	PRISO CIMENTADO CARG DE CIMENTO E AREIA SPENNERA TRAÇO 1:4 ESP=14CM	M2	285,73	27,52	7.312,89	-	285,73	-	0,00%	-	7.312,89
		SUBTOTAL				18.281,39				0,00%		18.281,39
4.0		ESQUADRIA E FERRAGENS										
4.1	C0056	GRELHA DE FERRO	M2	169,92	168,22	28.583,94	81,02	89,90	81,02	47,89%	13.629,18	14.954,76
		SUBTOTAL				28.583,94				47,89%	13.629,18	14.954,76
5.0		PAVIMENTAÇÃO										
5.1	C2940	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PÁRALELEPO OU PEDRA TOSCA	M2	24,11	5,47	131,88	-	24,11	-	0,00%	-	131,88
5.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	24,11	9,88	233,38	-	24,11	-	0,00%	-	233,38
		SUBTOTAL				365,27				0,00%		365,27
6.0		MOVIMENTO DE TERRA										
6.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	4,38	31,95	139,30	-	4,38	-	0,00%	-	139,30
6.2	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M2	5,67	1,42	6,09	-	5,67	-	0,00%	-	6,09
		SUBTOTAL				147,35				0,00%		147,35
7.0		MURO										
7.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CARGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,88	296,58	2.331,12	-	7,88	-	0,00%	-	2.331,12
		SUBTOTAL				2.331,12				0,00%		2.331,12
		SUBTOTAL GERAL				111.363,40				12,24%	13.629,18	14.954,76
		TOTAL GERAL				141.257,94				13,39%	18.904,36	18.904,36

JAGUARIBE, 25 de Abril de 2019

04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME

Josecelio Pinheiro F. da