

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 20.02.0019

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
12.02.0002	12/02/2026	20/02/2026	81.111,77	27.03.03/2023	27.03.03/2023

CREDOR

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.433,35

Total da Retenção: (R\$) 2.433,35

HISTÓRICO

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	022001	78.678,42

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 20.02.0019
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
12020002	12/02/2026	GLOBAL	81.111,77	27.03.03/2023	27.03.03/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
20020019	81.111,77	81.111,77	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
20/02/2026	81.111,77	2.433,35	78.678,42

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	2.433,35
		Total da Retenção: (R\$) 2.433,35

HISTÓRICO DO PAGAMENTO


14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X (FUNDEB NOVA)	OUTROS	022001	78.678,42

Jaguaribe, 20 de Fevereiro de 2026


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
ORDENADOR(A)



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.18
2199702199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB

AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME JAGUARIBE - FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5394-5 - JAGUARIBE

CONTA: 25.710-9

FAVORECIDO: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES L

CPF/CNPJ: 23.834.621/0001-76

VALOR: R\$ 78.678,42

DEBITO EM: 20/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 0.274.DA1.4E0.1FD.617



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2199-7
Conta corrente 23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5394 JAGUARIBE
Conta corrente (com DV) 257109
CNPJ 23.834.621/0001-76
Nome favorecido D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.001
Valor 78.678,42
Destinação 26
Data transferência 20/02/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0274DA14E01FD617

Assinada por	JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	20/02/2026 12:31:35
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	20/02/2026 14:33:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



TED

G3332012229819171
20/02/2026 12:31:38

Debitado

Agência	2199-7
Conta corrente	23351-X FME JAGUARIBE - FEB

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5394 JAGUARIBE
Conta corrente (com DV)	257109
Conta Pagamento	0000
CNPJ	23.834.621/0001-76
Nome favorecido	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	78.678,42
Destinação	26 26 Const. Ampl. Concl. Aquis.
Data transferência	20/02/2026

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **458093388**.

Usuário: JE729821 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0001129

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
12/02/2026	12.02.0002	81.111,77	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 19/02/2026	VALOR LIQUIDADADO: (R\$) 81.111,77	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 414	Nº DOS FORMULÁRIOS: 0
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 19/02/2026	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 19/02/2026	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: 41426026181012800		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	SERV	1	81.111,770	81.111,77	0

Jaguaribe, 19 de Fevereiro de 2026


FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO
LIQUIDANTE



Nota de Solicitação de Liquidação

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

23834621000176

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679

Bairro: EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

Banco: BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

Agência: 1-1

Conta: 1-1

Tipo de Conta: Conta Corrente

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - Ensino Fundamental

Proj\Atividade: 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023

Nº Empenho: 12020002 - Global

Nº Nota Fiscal: 414

Dt Emissão NF: 19/02/2026

Dt. Solicitação 19/02/2026
Liquidação:

Data Expedição:

Mês Referência: 01/01/2026 A 31/01/2026

Vlr. Liquidação: R\$81.111,77 (OITENTA E UM MIL E CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço

SubTipo de NF: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL

Série NF: 1

Pr. Autorização:

Ch. Verificação:

Ch. Acesso:

Histórico da Liquidação

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens da Liquidação

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1	1,00	81.111,77	81.111,77

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Ordenador de Despesa

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Avaliação e Visto

Flavio de Gregorios Soares
CONTROADOR E OUVIDOR
GERAL DO MUNICÍPIO
Port. 003/2025 CPF: 962.075.403-44

Data

NOTA DE EMPENHO - Nº 12.02.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
12/02/2026	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 27.03.03/2023	27.03.03/2023	8082026
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO: 1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO
EMENDA:

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	3.454.648,77	81.111,77	3.373.537,00

DADOS DO CREDOR

NOME: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
ENDEREÇO: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE CE
C N P J: 23.834.621/0001-76 C G F: 00000000 INSC.MUN.: 3885 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADR	SERV	1	81.111,77	81.111,77

Total dos Itens: (R\$) 81.111,77

Eu, **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **12020002**. A(os) **12 de Fevereiro de 2026**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

ORDENADOR(A)



Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Documento de Intenção de Despesa

DID: 8082026

Data: 12/02/2026

Fornecedor: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 23.834.621/0001-76

Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679

Bairro: EDMAR BARREIRA PINHEIRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 12 - Educação

Dotação: 126

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - Ensino Fundamental

Proj\Atividade: 1002 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Ensino Fundamental

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 27.03.03/2023 - Licitação: 27.03.03/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$81.111,77

Histórico

14º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03/2023, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE CACIMBAS, CNO Nº 90.017.66463/74, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Itens do DID

Código	Item	Lote	Qtde DID	Val. Unit	Total
53909	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS	1	1,00	81.111,77	81.111,77

Ordenador

Responsável pelo preenchimento

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

WILLIANE KELLY LIMA BARBOSA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____



Chave de Acesso da NFS-e
2306900122383462100017600000000041426026181012800

Número da NFS-e
414

Competência da NFS-e
01/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/02/2026 11:05:52

Número da DPS
414

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
19/02/2026 00:00:00



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.834.621/0001-76	Inscrição Municipal 3885	Telefone (88) 99957-3228
Nome / Nome Empresarial D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		E-mail filima@brisanet.com.br	
Endereço RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, EDMAR BARREIRA		Município JAGUARIBE - CE	CEP 63475-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.443.708/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE		E-mail -	
Endereço PR PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA,, S/N, CENTRO		Município Jaguaribe - CE	CEP 63475-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - 702 / Execução, por administração, empreitada ou subempre...	Código de Tributação Municipal - 702 / 412040000 - Construção de edifícios	Local da Prestação JAGUARIBE - CE	País da Prestação -
Descrição do Serviço 14 BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO N 27.03.03.2023. CNO N 90.017.66463/74 SERVIÇO 60 48.667,07 MATERIAL40 32.444,70 BASE ISS 60 48.667,07 5,00 2.433,35			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN JAGUARIBE - CE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 81.111,77	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções R\$ 32.444,70	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 48.667,07	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 2.433,35

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 81.111,77	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 2.433,35
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 78.678,42

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.017.66463/74 | NBS: 101012900

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA N° 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

DPS Nº
414
SÉRIE
ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	19/02/2026	Competência	FEV/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	D M SERVICOS E CONSTRUCOES				
Endereço	RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - EDMAR BARREIRA				
CPF/CNPJ	23.834.621/0001-76	Insc. Municipal	3885	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	Jaguaribe	C.E.P	63475000	Comp.	
		Telefone	(88) 99957-3228		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL JAGUARIBE			E-mail	
Endereço	PR PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA., S/N CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE				
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

14º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023.

CNO Nº 90.017.66463/74
SERVIÇO= 60% = 48.667,07
MATERIAL=40% = 32.444,70
BASE ISS= 60%= 48.667,07 5,00%= 2.433,35

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 412040000 - Construção de edifícios

TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo Retenção		Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00
COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	81.111,77	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	81.111,77
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	32.444,70
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	48.667,07
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	2.433,35	tnx3frv2kwhsajmilob5c489gpe		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	78.678,42	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	2.433,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA	90.017.66463/74	INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 19/02/26 11:06 Hora da emissão: 11:03:19

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



RECIBO DE PAGAMENTO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE, ESTADO DO CEARÁ, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 07.443.708/0001-66. Á IMPORTÂNCIA DE R\$ 81.111,77 (OITENTA E UM MIL E ONZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). 14º BMS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 27.03.03.2023. NOTA Nº 414. PEÇO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO EM 02 (DUAS) VIAS, PARA UM SÓ EFEITO.

CNO Nº 90.017.66463/74

SERVIÇO= 60% = 48.667,07

MATERIAL=40% = 32.444,70

BASE ISS= 60%= 48.667,07 5,00%= 2.433,35

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Bradesco Nº 237

Agência 5394

Conta Corrente 25.710-9

CNPJ 23 834 621 / 0001- 76

Dm da Silva Serviços e Construções Ltda

RECIBO R\$ 81.111,77

JAGUARIBE/CE; ____ / ____ / ____

D M DA SILVA
SERVCOS E
CONSTRCOES
LTDA:238346210001
76

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E
CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=D M DA SILVA SERVCOS E
CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.19 11:04:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FCO ELDER CAVACANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 – Bairro: Edmar Barreira Pinheiro
CEP: 63.475-000 Jaguaribe – CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com



TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE OBRA REFERENTE À 14ª MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

ENDEREÇO: CACIMBAS **MUNICÍPIO:** JAGUARIBE-CE

DATA DA VISITA: 12/02/26 **FISCAL:** YUKIO DIOGENES BEZERRA **CÓDIGO DA OBRA:**

Nº DO CONTRATO: 27.03.03.2023 **CONTRATADA:** D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO ESCOLA 2 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA **INÍCIO DA OBRA:** 01/07/2024 **PREVISÃO DE TÉRMINO:** 31/03/2026

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS		QUALIDADES DOS SERVIÇOS	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> ÓTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFI.
TERRAPLANAGEM	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%		
FUNDAÇÕES	100,00%		
SUPERESTRUTURA	100,00%	PREVISTO:	
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%	% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:	97,86%
ESQUADRIAS	81,08%		
SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%		
IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	90,79%		
SISTEMAS DE PISOS	100,00%		
PINTURAS E ACABAMENTOS	96,34%		
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%		
INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00%		

ECO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA nº 005 de 11/01/2025
 CPF 743.447.603-49

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-05190008380
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA-05190008380
 Data: 2025.02.13 11:41:06-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926
 Data: 2025.02.19 10:34:26-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC: Sistema ID Multiple, CN=D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
 Data: 2025.02.19 10:35:09-0300' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380

334

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	95,59%	
SERVIÇOS FINAIS	100,00%	
QUADRA E MURO	98,65%	
OBSERVAÇÕES: A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		
Jaguaribe - CE, 12 de Fevereiro de 2026.		


Fco ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE
 PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA
05190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND=C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, CN=31014049000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local: Jaguaribe
 Data: 2025.02.13 11:41:06-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:05363926
334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 ND=C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014049000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local: Jaguaribe
 Data: 2025.02.19 10:34:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRCOES
LTDA:23834621000170

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000170
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=47280695000176, OU=AC System-ID Multiple, OU=D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Local: Jaguaribe
 Data: 2025.02.19 10:35:09-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261816480

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231338557

1. Responsável Técnico

PAULO AFONSO DE PINHO RÉGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0601376382**

Registro: **8130CE**

Empresa contratada: **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Registro : **0010387889-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **27.03.03/2023**

Celebrado em: **29/12/2023**

Valor: **R\$ 1.019.819,51**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS LOCALIDADE DE CACIMBAS

Nº: **S/N**

Complemento: **AS MARGENS DA BR 116**

Bairro: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **31/12/2025**

Previsão de término: **30/04/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.892726, -38.621989**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: **07.443.708/0001-66**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO	277,95	m2
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADEIRO OU GRADES	277,95	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	277,95	m2
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	277,95	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Aditivo: 7º ADITIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

FCO ELDER CAVALCANTE BARROSA
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaripe/CE
POR DELIB. Nº 005 de 01/01/2025
CPF: 743 347 603 49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4117B
Impresso em: 04/02/2026 às 15:23:25 por: , ip: 187.19.232.165

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261816480

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231338557

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO
 RNP: 0601376382
 Data: 04/02/2026 15:23:25

PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO - CPF: 053.639.263-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor


Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **04/02/2026**

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura
 PORTARIA nº 005 de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação
 e Cultura
 PORTARIA nº 005 de 01/01/2025
 CPF 743 347 603 49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4117B
 Impresso em: 04/02/2026 às 15:23:25 por: , ip: 187.19.232.165





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261796305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

1. Responsável Técnico

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0618515844

Registro: 341929CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : 0010475818-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: **63475000**

Data de Início: **03/01/2022**

Previsão de término: **01/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-5.888855, -38.623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

FCO EDI
Secretaria de
Educação
PORTARIA nº 005 de 01/01/2025
CP nº 143 347 603 49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185
Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: ip: 45.228.48.36





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261796305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

Descrição	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.
 Aditivo: 9º ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações


FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretária Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE
 PORTARIA nº 005 de 01/01/2025
 CPF: 741.347.603-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185
 Impreso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36

www.crea.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261796305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20220914585

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

YUKIO DIÓGENES BEZERRA

RNP: 0618515644

Data: 06/01/2026 13:21:14

YUKIO DIÓGENES BEZERRA - CPF: 051.900.083-80

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 06/01/2026

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YB185
Impresso em: 06/01/2026 às 13:21:14 por: , ip: 45.228.48.36

www.crea.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





JAGUARIBE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CNPJ: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO:

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES-ME

CNPJ 23.894.627/0001-76

ORÇAMENTO: PREFEITURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACHIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº 27.0303.2023

SERVIÇOS:

B01

28,88%

MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO DOS SERVIÇOS:

01/01/2026 a 31/01/2026

DATA DA EMISSÃO:

12/02/2026

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)

1019819,51

VALOR ADITIVO (R\$)

0,00

VALOR TOTAL (R\$)

1019819,51

VALOR DA MEDIÇÃO:

81111,77

MEDIÇÃO ACUMULADA:

997977,87

SALDO:

21841,54

VALORES (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1019819,51			
81111,77			
997977,87			
21841,54			

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL		
1.1	Projeto	PMU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 1	MES	6,00	3.863,06	4.593,91	29.963,46	29.963,46	6,00	6,00	-	-	100,00%		0,00	29.963,46		
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	136,89	187,14	1.871,40	40.477,16	10,00	10,00	-	-	100,00%		0,00	40.477,16		
2.2	SEINFRA	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm	M2	-	82,84	113,24	1.871,40	1.871,40	-	-	-	-	0,00%		0,00	1.871,40		
2.3	SEINFRA	C2690	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.182,33	1.616,31	1.616,31	1.616,31	1,00	1,00	-	-	100,00%		0,00	1.616,31		
2.4	SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, AF= 02/2016, PA	UN	1,00	5.720,67	7.834,13	7.834,13	7.834,13	1,00	1,00	-	-	100,00%		0,00	7.834,13		
2.5	SEINFRA	C2949	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	186,17	254,51	254,51	254,51	1,00	1,00	-	-	100,00%		0,00	254,51		
2.6	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INAO INCLUSO	M2	2,52	926,69	1.286,83	3.192,41	3.192,41	2,52	2,52	-	-	100,00%		0,00	3.192,41		
2.7	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INAO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF= 02/2016	M2	-	1.004,52	1.373,23	-	-	-	-	-	-	0,00%		0,00	0,00		
2.8	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INAO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF= 04/2016	M2	20,00	875,17	1.186,40	23.928,00	23.928,00	20,00	20,00	-	-	100,00%		0,00	23.928,00		
2.9	SEINFRA	C1630	LOGICA DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARBRILO	M2	208,63	5,90	7,52	1.570,40	1.570,40	208,63	208,63	-	-	100,00%		0,00	1.570,40		
2.10	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM BENCAÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERIAS	M2	875,00	0,18	0,24	210,00	210,00	875,00	875,00	-	-	100,00%		0,00	210,00		
TERRAPLANAGEM																			
3.1	SEINFRA	C3186	ESCALVAÇÃO CARGA TRANS- 2,CAT= 1801 A 2000M	M3	926,28	17,09	21,68	43.157,89	43.157,89	926,28	926,28	-	-	100,00%		0,00	43.157,89		
3.2	SINAPI	100574	ESPAALVAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS, AF= 11/2019	M3	926,28	1,28	1,62	20.811,75	20.811,75	926,28	926,28	-	-	100,00%		0,00	20.811,75		
3.3	SEINFRA	C3148	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	926,28	3,98	4,54	1.500,57	1.500,57	926,28	926,28	-	-	100,00%		0,00	1.500,57		
3.4	SEINFRA	C2777	ESCALVAÇÃO DE MATERIAL DE SA, CAT A FOGO	M3	80,90	167,71	212,74	4.205,31	4.205,31	80,90	80,90	-	-	100,00%		0,00	4.205,31		
3.5	SEINFRA	C8928	CORTE E ATERRO COMPENSADO SICONTRIOLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	80,38	7,45	9,45	17.210,67	17.210,67	80,38	80,38	-	-	100,00%		0,00	17.210,67		
MONUMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES																			
4.1	SINAPI	94316	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF= 05/2016	M3	411,04	75,76	103,57	4.230,51	4.230,51	411,04	411,04	-	-	100,00%		0,00	4.230,51		
4.2	SINAPI	93356	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,30 M, AF= 02/2021	M3	27,53	69,56	89,63	2.467,51	2.467,51	27,53	27,53	-	-	100,00%		0,00	2.467,51		
4.3	SINAPI	101616	PREPARO DE FUND DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF= 08/2020	M2	48,85	4,84	6,62	323,39	323,39	48,85	48,85	-	-	100,00%		0,00	323,39		
4.4	SINAPI	93382	REALTERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF= 04/2016	M3	15,16	25,00	34,17	518,02	518,02	15,16	15,16	-	-	100,00%		0,00	518,02		
FUNDAÇÕES																			
5.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS												31.157,74	16.032,41	100,00%		0,00	31.157,74	16.032,41

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA:0
 5190008380

PAULO AFONSO
 DE PINHO
 REGO:053639263
 34

D M DA SILVA
 SERVICOS E
 CONSTRCOES
 LTDA:238346210001
 76

RECIBO DE RECEBIMENTO DE VALORES EM CASH
 Nº 005 de 01/01/2025
 Valor: R\$ 16.032,41
 Data: 2025.02.20 11:04:09-03:00'



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.788/0001-46
CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES-MIE
CNPJ: 23.834.627/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
CONTRATO Nº 27.833.2023
SERVIÇOS: 28,85%

BOLETIM DE MEDIÇÃO
MEDIÇÃO Nº 14
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2026 a 31/01/2026
DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R\$) 0,00
VALOR TOTAL (R\$) 1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO: 81.117,77
MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87
SALDO: 21.941,54

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	UNID. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
51.1	SIMAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_08/2017	M2	17,35	28,16	38,50	667,98		17,35	17,35	-	100,00%		0,00	667,98
51.2	SIMAPI	96643	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	38,30	16,50	22,55	818,57		38,30	38,30	-	100,00%		0,00	818,57
51.3	SIMAPI	96645	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	192,10	14,66	20,04	3.849,68		192,10	192,10	-	100,00%		0,00	3.849,68
51.4	SIMAPI	96646	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG	147,20	13,12	17,94	2.640,77		147,20	147,20	-	100,00%		0,00	2.640,77
51.5	SIMAPI	96647	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	100,80	11,10	15,17	1.529,14		100,80	100,80	-	100,00%		0,00	1.529,14
51.6	SIMAPI	96659	CONCRETO DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	M3	8,22	590,77	793,95	6.526,27		8,22	8,22	-	100,00%		0,00	6.526,27
52	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES							15.125,33					100,00%		0,00	15.125,33
52.1	SIMAPI	96658	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	M2	44,75	68,50	93,65	4.190,84		44,75	44,75	-	100,00%		0,00	4.190,84
52.2	SIMAPI	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	142,30	13,74	16,79	2.873,82		142,30	142,30	-	100,00%		0,00	2.873,82
52.3	SIMAPI	92761	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	115,50	12,97	17,73	2.047,82		115,50	115,50	-	100,00%		0,00	2.047,82
52.4	SIMAPI	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	84,20	11,72	16,02	1.348,88		84,20	84,20	-	100,00%		0,00	1.348,88
52.5	SIMAPI	92763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	70,50	9,94	13,59	958,10		70,50	70,50	-	100,00%		0,00	958,10
52.6	SIMAPI	96655	CONCRETO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA 7 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_08/2017	M3	4,58	623,83	852,81	3.905,87		4,58	4,58	-	100,00%		0,00	3.905,87
8	SUPERESTRUTURA															
8.1	CONCRETO ARMADO - PILARES							61.681,81					100,00%		0,00	61.681,81
6.1.1	SIMAPI	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_08/2020	M2	54,48	45,54	62,26	3.391,92		54,48	54,48	-	100,00%		0,00	3.391,92
6.1.2	SIMAPI	92759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	81,60	13,74	16,79	1.533,26		81,60	81,60	-	100,00%		0,00	1.533,26
6.1.3	SIMAPI	92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	142,50	11,72	16,02	2.284,45		142,50	142,50	-	100,00%		0,00	2.284,45
								61.681,81					100,00%		0,00	61.681,81
								12.202,42					100,00%		0,00	12.202,42

YUKIO
DIOGENES BEZERRA
BEZERRA: 0
51900083830

PAULO AFONSO DE PINHO REGO: 05363926334

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA: 23834621000176

FCO ELIRIO CALCANANTE BARBOSA
Secretário Municipal de Educação
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPE: 743 347 603 49

CONTRATANTE: PREFEREIA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES- ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CONTRATO Nº 27.03.03.2023

CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRAÇÃO Nº 27.03.03.2023

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
															VALORES (R\$)	VALORES (R\$)
6.1.4	SINAPI	92763	ARMADAÇÃO DE PILARES OU VIGAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	175.50	9,94	13,59	2.439,41		179,50	179,50	-	100,00%	0,00	2.439,41	2.439,41
6.1.5	SINAPI	103672	BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,39	650,97	753,21	2.553,38		3,39	3,39	-	100,00%	0,00	2.553,38	2.553,38
CONCRETO ARMADO - VIGAS								20.156,06					100,00%	0,00	20.156,06	20.156,06
6.2.1	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, FE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	M2	76,32	85,49	116,87	8.919,52		76,32	76,32	-	100,00%	0,00	8.919,52	8.919,52
6.2.2	SINAPI	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	91,80	15,80	21,60	1.982,88		91,80	91,80	-	100,00%	0,00	1.982,88	1.982,88
6.2.3	SINAPI	92916	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	1,10	14,97	20,47	22,52		1,10	1,10	-	100,00%	0,00	22,52	22,52
6.2.4	SINAPI	92917	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	147,20	14,05	19,21	2.827,71		147,20	147,20	-	100,00%	0,00	2.827,71	2.827,71
6.2.5	SINAPI	92919	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	43,40	12,47	17,05	739,97		43,40	43,40	-	100,00%	0,00	739,97	739,97
6.2.6	SINAPI	92921	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	103,70	10,43	14,26	1.478,76		103,70	103,70	-	100,00%	0,00	1.478,76	1.478,76
6.2.7	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=C25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS QUENIVIRADAS COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,55	\$61,56	754,00	4.184,70		5,55	5,55	-	100,00%	0,00	4.184,70	4.184,70
CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO								25.386,09					100,00%	0,00	25.386,09	25.386,09
6.3.1	SEINFRA	C4457	LAJE PRE-FABRICADA TRELÇADA P/ FORRO - VÃO DE 381 A 430 CM	M2	122,04	114,29	156,24	19.067,53		122,04	122,04	-	100,00%	0,00	19.067,53	19.067,53
6.3.2	SINAPI	92771	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	KG	139,30	11,37	15,54	2.164,72		139,30	139,30	-	100,00%	0,00	2.164,72	2.164,72
6.3.3	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=C25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EFECÇÃO TERREBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,22	792,00	1.082,70	2.403,59		2,22	2,22	-	100,00%	0,00	2.403,59	2.403,59
6.3.4	SEINFRA	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSAVA PLASTIFICADA, ESP= 12mm, UTIL. 5X	M2	14,77	89,88	118,50	1.750,25		14,77	14,77	-	100,00%	0,00	1.750,25	1.750,25
6.4.1	SINAPI	93183	VERGA PRE-MOLDADA PARA LAJELAS COM MANS DE 15 CM DE VÃO, AF_09/2016	M	49,05	80,72	80,27	3.937,24		49,05	49,05	-	100,00%	0,00	3.937,25	3.937,25
								3.937,24					100,00%	0,00	3.937,25	3.937,25

YUKIO Assinado digitalmente por YUKIO
 Documento assinado eletronicamente em 2025.02.20 11:05:54-03'00"

PAULO AFONSO DE PINHO
 Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO
 Documento assinado eletronicamente em 2025.02.20 11:05:54-03'00"

REGO: 053639263
 Assinado digitalmente por REGO: 053639263
 Documento assinado eletronicamente em 2025.02.20 11:05:54-03'00"

34

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 Documento assinado eletronicamente em 2025.02.20 11:04:09-03'00"

LTD A: 238346210001
 Assinado digitalmente por LTD A: 238346210001
 Documento assinado eletronicamente em 2025.02.20 11:04:09-03'00"

76

PORTARIA Nº 14.479/2025 de 10/11/2025
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR BARBOOSA
 2025.02.20 11:04:09-03'00"

Página 3 de 20



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.706/0001-66
CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ 23.334.621/0001-78

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CONTRATO Nº 27.83.03.2023
SERVIÇOS: 26,85%

BOLETIM DE MEDIÇÃO
MEDIÇÃO Nº 14
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2026 a 31/01/2026
DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R\$) 0,00
VALOR TOTAL (R\$) 1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77
MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87
SALDO: 21.841,84

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL																
7.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO			34.298,00		28.595,34					100,00%		0,00	34.298,00
7.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	290,66	98,53	93,69	27.231,94		290,66	290,66	0,00	100,00%	0,00	0,00	27.231,94
7.1.2	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO, AF_03/2016	M	47,25	20,84	28,22	1.333,40		47,25	47,25	-	100,00%	0,00	0,00	1.333,40
7.2			ALVENARIA PARA BANCADAS (1% PAREDE E SÓCULOS)			338,10		338,10					100,00%	0,00	0,00	338,10
7.2.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA TÍTICA) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M2	2,33	105,20	143,82	335,10		2,33	2,33	-	100,00%	0,00	0,00	335,10
7.3			ALVENARIA PARA EMPRESAS			5.397,56		5.397,56					100,00%	0,00	0,00	5.397,56
7.3.1	SINAPI	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA TÍTICA) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M2	37,53	145,20	143,82	5.397,56		37,53	37,53	-	100,00%	0,00	0,00	5.397,56
8			ESQUADRIAS			40.287,89		7.536,42					81,08%		918,82	31.799,40
8.1			PORTAS DE MADEIRA			40.287,89		7.536,42					0,00%		0,00	0,00
8.1.1	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEITE OU MEDIA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADOURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6,00	918,82	1.298,07	7.536,42		-	-	6,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS			556,49		556,49					94,74%		471,55	0,00
8.2.1	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FRAZIDA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	344,94	471,55	471,55	1,00	-	1,00	-	100,00%	0,00	471,55	0,00
8.2.2			SENERRA			77,56		108,17					0,00%		0,00	0,00
8.3			PORTAS EM ALUMÍNIO			84,94		1.813,98					100,00%		0,00	0,00
8.3.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	1,88	789,94	1.079,75	1.813,98		1,88	1,88	-	100,00%	0,00	0,00	1.813,98
8.4			JANELAS DE ALUMÍNIO			29.393,42		29.393,42					100,00%		0,00	0,00
8.4.1	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAS, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	0,80	867,72	1.179,39	943,51		0,80	0,80	-	100,00%	0,00	0,00	943,51
8.4.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAS, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	19,36	867,72	1.179,39	22.832,99		19,36	19,36	-	100,00%	0,00	0,00	22.832,99

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
CPF: 026.027.20 / 11.024.03907
Data: 2026.02.20 11:02:49-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:053639263
Data: 2026.02.20 11:03:54-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIOGENES BEZERRA-0
Assinado digitalmente por DIOGENES BEZERRA-0
REGO:053639263
Data: 2026.02.20 11:02:49-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
REGO:053639263
Data: 2026.02.20 11:04:08-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FOI ELDER ANUALCANI BARRIOSA
Assinado digitalmente por FOI ELDER ANUALCANI BARRIOSA
REGO:053639263
Data: 2026.02.20 11:01:17-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Assinado digitalmente por SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
REGO:053639263
Data: 2026.02.20 11:01:17-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.709/0001-48
CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-78
ORÇAMENTO: PREFEITURA

CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE
CONTRATO N° 27.03.03.2023
SERVIÇOS:
B01

BOLETEM DE MEDIÇÃO
MEDIÇÃO N° 14
PERÍODO DOS SERVIÇOS:
01/01/2028 a 31/01/2028
DATA DA EMISSÃO:
12/02/2028
VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.019.891,51
VALOR ADITIVO (R\$) 0,00
VALOR TOTAL (R\$) 1.019.891,51
VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77
MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87
SALDO: 219.114,134

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREGO UNIT. S/BDI (R\$)	PREGO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
																	QUANTIDADE REALIZADA
VIDROS																	
8.5	SEM-FR	C483	ESPELHO CRISTAL, ESSESSURA AMM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM INCLUIRA	M2	0,80	407,15	566,59	445,27	0,80	-	0,80	-	100,00%	0,80	445,27	0,00	445,27
SISTEMAS DE COBERTURA																	
9.1	SINAPI	9252	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO QUMENTO, AF_07/2019	UN	2,00	2.279,57	3.116,30	6.232,60	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	6.232,60	6.232,60	6.232,60
9.2	SINAPI	9248	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO QUMENTO, AF_07/2019	UN	2,00	1.298,81	1.776,91	3.553,82	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	3.553,82	3.553,82	3.553,82
9.3	SINAPI	9265	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALESTADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2019	M2	49,53	33,32	45,55	2.256,09	49,53	49,53	-	-	100,00%	0,00	2.256,09	2.256,09	2.256,09
9.4	SINAPI	9254	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERNÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE TRANSPORTES VERTICAL, AF_07/2019	M2	277,95	77,37	105,77	29.398,77	277,95	277,95	277,95	-	100,00%	0,00	29.398,77	29.398,77	29.398,77
9.5	SINAPI	10223	PINTURA VERNIZ (NÍCOLO) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAS, AF_07/2019	M2	334,80	16,80	22,56	7.697,01	334,80	334,80	-	-	100,00%	0,00	7.697,01	7.697,01	7.697,01
9.6	SINAPI	9444	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	277,95	27,52	37,82	10.456,48	277,95	277,95	277,95	-	100,00%	0,00	10.456,48	10.456,48	10.456,48
9.7	SINAPI	94221	CIMENTERA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	31,15	19,70	26,89	838,87	31,15	31,15	-	-	100,00%	0,00	838,87	838,87	838,87
INFERREABILIZAÇÃO																	
10						4.375,25		4.375,25					100,00%		0,00	4.375,25	4.375,25

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES
BEZERRA-0
5190008380

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:053639263
34

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRCOES
LTDA:238346210001
76

Assinado digitalmente por D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRCOES
LTDA:238346210001
76

FCO ELBER CANALANTE BARROSA
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ nº 005.96.01/011025
43.347.603.349



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-48

CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

MEIÇÃO Nº 14

CONTRATO Nº 27.03.03.2023

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
01/01/2028 a 31/01/2028

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)
1.019.819,51

VALOR ADITIVO (R\$)
0,00



ORÇAMENTO: PREFEITURA

CONTRATO Nº 27.03.03.2023

VALOR TOTAL (R\$)
1.019.819,51

VALOR DA MEIÇÃO:
81.111,77

BOLÉTIM DE MEDIÇÃO

QUANTIDADE REALIZADA

VALORES (R\$)

VALORES (R\$)

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
																	QUANTIDADE REALIZADA
101	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAS AF_08/2018	M2	81,40	39,32	53,75	4.375,25		81,40	81,40	-	100,00%		0,00	4.375,25	
11			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					60.583,93					90,79%		2.839,02	60.334,05	63.173,07
111	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2	581,33	4,00	5,47	3.179,88		581,33	581,33	-	100,00%		0,00	3.179,88	
112	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2	138,04	6,14	8,40	1.142,74		138,04	138,04	-	100,00%		0,00	1.142,74	
113	SINAPI	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M2	620,45	27,75	37,93	23.533,67		620,45	620,45	-	100,00%		0,00	23.533,67	
114	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M2	324,38	25,31	34,80	11.223,55		324,38	324,38	-	100,00%		0,00	11.223,55	
115	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M2	138,04	25,31	34,80	4.706,98		138,04	138,04	-	100,00%		0,00	4.706,98	
116	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	M2	90,23	57,05	77,99	7.037,04		90,23	90,23	-	100,00%		0,00	7.037,04	
117	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	M2	43,32	57,05	77,99	3.378,53		43,32	43,32	-	100,00%		0,00	3.378,53	
118	SINAPI	87267	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	M2	84,58	55,44	75,79	6.410,32		-	-	44,58	0,00%		0,00	0,00	
119	SINAPI	94486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_08/2017, PS	M2	58,12	77,17	105,50	6.131,66		58,12	58,12	-	100,00%		0,00	6.131,66	

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
Data: 2023.02.20 11:03:54-03'07"
Fonte: PDF Resador Versão: 2023.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
Data: 2023.02.20 11:03:54-03'07"
Fonte: PDF Resador Versão: 2023.2.0

REGO:053639263
Assinado digitalmente por REGO:053639263
Data: 2023.02.20 11:03:54-03'07"
Fonte: PDF Resador Versão: 2023.2.0

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVICOS
Data: 2023.02.20 11:04:09-03'07"
Fonte: PDF Resador Versão: 2023.2.0

LTD A:238346210001
Assinado digitalmente por LTD A:238346210001
Data: 2023.02.20 11:04:09-03'07"
Fonte: PDF Resador Versão: 2023.2.0

FCO ELDER CAVALCANTE BARROS
Assinado digitalmente por FCO ELDER CAVALCANTE BARROS
Data: 2023.02.20 11:04:09-03'07"
Fonte: PDF Resador Versão: 2023.2.0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assinado digitalmente por SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data: 2023.02.20 11:04:09-03'07"
Fonte: PDF Resador Versão: 2023.2.0



CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CNPJ: 07.443.708/0001-48

CONTRATADO:

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME

CNPJ: 23.834.621/0001-78

ORGANISMO: PREFEITURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO DOS SERVIÇOS:

01/01/2026 a 31/01/2026

DATA DA EMISSÃO:

12/02/2026

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)

1.019.819,51

VALOR ADITIVO (R\$)

0,00

VALOR TOTAL (R\$)

1.019.819,51

VALOR DA MEDIÇÃO:

81.111,77

MEDIÇÃO ACUMULADA:

997.977,87

SALDO:

21.641,64

QUANTIDADE REALIZADA

VALORES (R\$)

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

SALDO

% REALIZADO

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO:	MEDIÇÃO ACUMULADA:	SALDO:
1.019.819,51	0,00	1.019.819,51	81.111,77	997.977,87	21.641,64

ITEM	FONTE	COD	UNID	QUANT.	PREÇO UNIF. SI/BDI (R\$)	PREÇO UNIF. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
SISTEMAS DE PISOS															
PAVIMENTAÇÃO INTERNA															
12							36.578,77					100,00%			
12.1							36.578,77					100,00%			
12.1.1	SINAPI	87630	M2	191,50	34,70	47,44	9.084,76		191,50	191,50	-	100,00%		0,00	9.084,76
12.1.2	SINAPI	87251	M2	191,50	42,54	58,15	11.135,73		191,50	191,50	-	100,00%		0,00	11.135,73
12.1.3	SENIFRA	C4623	M2	8,64	182,09	229,79	1.985,39		-	8,64	-	100,00%		1.985,39	1.985,39
12.1.4	SENIFRA	C2284	M	6,35	71,25	97,40	618,49		6,35	6,35	-	100,00%		0,00	618,49
12.1.5	SINAPI	94984	M2	83,21	83,84	114,81	9.536,70		75,21	83,21	0,00	100,00%		0,00	9.536,70
12.1.6	SINAPI	98879	M2	83,21	31,64	43,36	3.599,66		50,00	83,21	-	100,00%		1.436,66	2.163,00
12.1.7	SINAPI	94983	M3	0,19	397,95	544,02	103,36		0,19	0,19	-	100,00%		0,00	103,36
12.1.8	SENIFRA	C4624	M2	3,69	102,03	138,48	514,68		-	3,69	-	100,00%		514,68	514,68
PINTURAS E ACABAMENTOS															
13							153.379,79					96,34%		1.751,60	13.063,82
13.1	SINAPI	96132	M2	289,36	14,64	20,02	5.392,59		289,36	289,36	-	100,00%		0,00	5.392,59
13.2	SINAPI	84488	M2	138,04	12,65	17,30	2.353,49		138,04	138,04	-	100,00%		0,00	2.353,50
13.3	SINAPI	84489	M2	295,62	11,05	15,11	4.013,52		285,62	285,62	-	100,00%		0,00	4.013,52
13.4	SINAPI	84489	M2	172,63	11,05	15,11	2.608,44		86,32	172,63	-	100,00%		1.304,22	4.013,52
13.5	SINAPI	102219	M2	30,24	13,83	18,63	563,37		-	-	30,24	0,00%		0,00	0,00
13.6	SINAPI	100742	M2	10,50	19,79	27,05	284,13		10,50	10,50	-	100,00%		284,13	284,13
13.7	SINAPI	102213	M2	7,11	16,30	22,96	163,25		-	7,11	-	100,00%		163,25	163,25

YUKIO

Assinado digitalmente por YUKIO

PAULO AFONSO DE PINHO

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE

D M DA SILVA

Assinado digitalmente por D M DA SILVA

DIÓGENES BEZERRA-051900083880

REGO:053639263

REGO:053639263

LTD A:238346210001

LTD A:238346210001

FCO ELDES CALVALANTE BARBOSA



CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CNPJ: 07.443.708/0001-68

CONTRATADO:

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

ORÇAMENTO: PREFEITURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE

02 SALAS DE AULA E 01 SALA DE POLÍSPORTA NA LOCALIDADES DE

CACHIMBÁS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO

MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 27.03.03.2023

SERVIÇOS: 26.659%

BDI

DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2026 a 31/01/2026

QUANTIDADE REALIZADA

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)

VALOR ADITIVO (R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77

MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87

SALDO: 21.841,84

VALORES (R\$)

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

SALDO

% REALIZADO

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SI/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
14.1			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					5.858,78					100,00%			
14.1	SINAPI	89401	TUBO PVC. SOLDADVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	22,00	8,86	12,11	266,42		22,00	22,00	-	100,00%		0,00	266,42
14.1.2	SINAPI	89446	TUBO PVC. SOLDADVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	16,00	4,91	6,71	107,38		16,00	16,00	-	100,00%		0,00	107,38
14.1.3	SINAPI	89448	TUBO PVC. SOLDADVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13,00	15,25	20,95	271,05		13,00	13,00	-	100,00%		0,00	271,05
14.1.4	SINAPI	89486	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDADVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	4,90	6,70	20,10		3,00	3,00	-	100,00%		0,00	20,10
14.1.5	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDADVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	8,07	8,90	58,10		7,00	7,00	-	100,00%		0,00	58,10
14.1.6	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDADVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	7,22	9,87	78,96		8,00	8,00	-	100,00%		0,00	78,96
14.1.7	SINAPI	89487	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDADVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	10,97	14,99	89,94		6,00	6,00	-	100,00%		0,00	89,94
14.1.8	SINAPI	89438	TE. PVC. SOLDADVEL. DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	7,78	10,83	21,28		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	21,28
14.1.9	SINAPI	89617	TE. PVC. SOLDADVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,88	8,04	40,20		5,00	5,00	-	100,00%		0,00	40,20
14.1.10	SINAPI	89623	TE. PVC. SOLDADVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	16,20	22,14	110,70		5,00	5,00	-	100,00%		0,00	110,70
14.2			REGISTROS E OUTROS					4.784,89					100,00%		0,00	4.784,89
14.2.1	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAUETA BRUTO. LATAO ROSADVEL. 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	54,81	74,93	149,86		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	149,86
14.2.2	SINAPI	94487	REGISTRO DE GAUETA BRUTO. LATAO ROSADVEL. 1 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	94,56	128,27	517,08		4,00	4,00	-	100,00%		0,00	517,08
14.2.3	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA. ROSADVEL. 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,86	103,71	103,71		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	103,71
14.2.4	SINAPI	102817	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO. 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	2.945,59	4.024,04	4.024,04		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	4.024,04
15			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					26.561,55					100,00%		0,00	26.561,55
15.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					1.650,85					100,00%		0,00	1.650,85
15.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	17,83	24,37	487,40		20,00	20,00	-	100,00%		0,00	487,40
15.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	22,25	31,78	158,90		5,00	5,00	-	100,00%		0,00	158,90

YUKIO Assinado digitalmente por YUKIO

DIOGENES Assinado digitalmente por DIOGENES

BEZERRA:0 Assinado digitalmente por BEZERRA:0

5190008380 Assinado digitalmente por 5190008380

PAULO AFONSO Assinado digitalmente por PAULO AFONSO

DE PINHO Assinado digitalmente por DE PINHO

REGO:053639263 Assinado digitalmente por REGO:053639263

34 Assinado digitalmente por 34

D M DA SILVA Assinado digitalmente por D M DA SILVA

SERVÇOS E Assinado digitalmente por SERVÇOS E

CONSTRCOES Assinado digitalmente por CONSTRCOES

LTD A:238346210001 Assinado digitalmente por LTD A:238346210001

FCO EL... Assinado digitalmente por FCO EL...

Secretaria Municipal de Educação Assinado digitalmente por Secretaria Municipal de Educação

CPF: 443.347.603.49 Assinado digitalmente por CPF: 443.347.603.49



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-46

CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-IME
CNPJ 23.834.621/000-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATO Nº 27.00.03.2023

SERVIÇOS:

MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
07/01/2028 a 31/01/2028

DATA DA EMISSÃO:
12/02/2028

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)
1.019.618,51

VALOR ADITIVO (R\$)
0,00

VALOR TOTAL (R\$)
1.019.618,51

VALOR DA MEDIÇÃO:
81.311,77

MEDIÇÃO ACUMULADA:
992.927,87

SALDO:
21.941,94

ORÇAMENTO - PREFEITURA

BDI

SERVIÇOS: 26,85%

QUANTIDADE REALIZADA

VALORES (R\$)

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
15.1.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	5,00	32,35	44,23	221,15		5,00	5,00	-	100,00%		0,00	221,15
15.1.4	SINAPI	89728	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	8,43	11,52	46,08		4,00	4,00	-	100,00%		0,00	46,08
15.1.5	SINAPI	89748	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	26,47	36,19	36,19		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	36,19
15.1.6	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	9,00	8,19	11,20	100,80		9,00	9,00	-	100,00%		0,00	100,80
15.1.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	26,64	35,25	70,10		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	70,10
15.1.8	SINAPI	89890	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	UN	3,00	86,01	116,21	348,63		3,00	3,00	-	100,00%		0,00	348,63
15.1.9	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	12,00	16,11	65,64		4,00	4,00	-	100,00%		0,00	65,64
15.1.10	SEINFRA	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	8,00	10,58	14,17	115,76		8,00	8,00	-	100,00%		0,00	115,76
CANALIS ACESSÓRIOS								23.910,90								23.910,90
15.2.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	42,80	58,24	58,24		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	58,24
15.2.2	SINAPI	98110	CAIXA DE GOROURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	UN	1,00	387,83	530,19	530,19		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	530,19
15.2.3	SEINFRA	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO PULGÃO CONDOMINIAL, DE 40X40cm	UN	1,00	153,72	210,14	210,14		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	210,14
15.2.4	SINAPI	89710	RAJO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	16,25	22,21	44,42		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	44,42
15.2.5	SINAPI	98099	SUNDUIRO RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	2,00	3.786,23	5.174,62	10.349,24		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	10.349,24
15.2.6	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALUMÍNIO COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 1,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTL: 14,720 L (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	9.303,71	12.718,67	12.718,67		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	12.718,67
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAS								9.935,66								9.935,66
								100,00%								100,00%

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA, O intermediário de validação de assinaturas digitais não é responsável pela validade da assinatura digital. Para obter o certificado de validação, clique em "Validar Assinatura".
DIOGENES BEZERRA-0
CPF: 07.443.708/0001-46
Localização: 2028.02.20 10:42:54-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO, O intermediário de validação de assinaturas digitais não é responsável pela validade da assinatura digital. Para obter o certificado de validação, clique em "Validar Assinatura".
PAULO AFONSO DE PINHO
CPF: 053639263
Localização: 2028.02.20 11:04:08-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
Assinado digitalmente por D M DA SILVA, O intermediário de validação de assinaturas digitais não é responsável pela validade da assinatura digital. Para obter o certificado de validação, clique em "Validar Assinatura".
D M DA SILVA
CPF: 23.834.621/0001-76
Localização: 2028.02.20 11:04:08-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FOI ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Assinado digitalmente por ELDER CAVALCANTE BARBOSA, O intermediário de validação de assinaturas digitais não é responsável pela validade da assinatura digital. Para obter o certificado de validação, clique em "Validar Assinatura".
ELDER CAVALCANTE BARBOSA
CPF: 005.945.347-503-49
Localização: 2028.02.20 11:04:08-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-46

CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ 23.834.621/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACHIBAS, JIQUITO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/PE

CONTRATO Nº 27.003.03.2023

SERVIÇOS: 26,95%

BOLETEM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2028 a 31/01/2028

DATA DA EMISSÃO: 12/02/2028

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.019.819,51

VALOR ADITIVO (R\$) 0,00

VALOR TOTAL (R\$) 1.019.819,51

VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77

MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87

SALDO: 21.941,94

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
161	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	UN	2,00	294,71	402,99	805,78	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	805,78	805,78
162	SINAPI	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2" ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	402,05	549,53	1.099,28	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	1.099,28	1.099,28
163	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	142,50	194,50	194,80	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	194,80	194,80
164	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	143,84	196,36	392,72	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	392,72	392,72
165	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	835,70	1.142,25	2.284,90	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	2.284,90	2.284,90
166	SEMFINA	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	62,87	85,34	171,88	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	171,88	171,88
167	SINAPI	86903	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/27 OU 3/4", PARA PA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	105,98	144,38	144,88	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	144,88	144,88
168	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/27 OU 3/4" PARA TORNEIRA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	80,17	109,80	109,80	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	109,80	109,80
169	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	61,03	83,43	166,86	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	166,86	166,86
1610	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/27 OU 3/4", PARA PA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,37	142,86	142,88	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	142,88	142,88
1611	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	25,73	35,18	70,36	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	70,36	70,36
1612	SEMFINA	8139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	38,28	52,33	104,66	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	104,66	104,66
1613	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	56,94	77,84	155,68	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	155,68	155,68
1614	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO E INSTALAÇÃO. 80 CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	381,05	520,91	2.083,64	4,00	4,00	-	100,00%	0,00	0,00	2.083,64	2.083,64
1615	SINAPI	100964	BARRA DE APOIO EM T, EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	734,41	1.003,98	2.007,96	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	2.007,96	2.007,96
17	SINAPI	92888	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	M	5,50	36,02	49,24	270,82	5,50	5,50	-	100,00%	0,00	0,00	270,82	270,82
17.1	SINAPI	92888	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,50	36,02	49,24	270,82	5,50	5,50	-	100,00%	0,00	0,00	270,82	270,82

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA DE MENEZES
CPF: 07.443.708/0001-46

PAULO AFONSO DE PINHO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
REGO:053639263
CPF: 05.363.926/33-34

D M DA SILVA
Assinado digitalmente por D M DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES
LTD.A:238346210001
CPF: 23.834.621/0001-76

FCO BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Razão: 005.96.01.01.2025
Data: 2026.02.20 11:04:09-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CAÇIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 21.02.03.2023

SERVIÇOS: BDI 26,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2028 a 31/01/2028

DATA DA EMISSÃO: 12/02/2028

QUANTIDADE REALIZADA

VALORES (R\$)

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)

VALOR ADITIVO (R\$)

VALOR TOTAL (R\$)

VALOR DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO ACUMULADA

SALDO

VALORES (R\$)

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

% REALIZADO

SALDO

PERÍODO

ACUM. ANTERIOR

ACUM. ATUAL

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					2.630,84					100,00%			2.630,84
18.1	SMAP1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE C02 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/20/20 PE	UN	100	143,95	1.017,02	1.017,02	1,00	-	1,00	-	100,00%			1.017,02
18.2	SEINFRA	11145	EXTINTOR C02 DE 6KG	UN	100	579,93	792,79	792,79	1,00	-	1,00	-	100,00%			792,79
18.3	SMAP1	97999	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/20/20	UN	500	23,20	31,71	158,55	5,00	-	5,00	-	100,00%			158,55
18.4	SEINFRA	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMLAÇÃO ACRILICA	M	800	26,88	36,74	293,92	8,00	-	8,00	-	100,00%			293,92
18.5	SMAP1	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	800	33,70	46,07	368,56	8,00	-	8,00	-	100,00%			368,56
19			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					8.659,14					100,00%			8.659,14
19.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					1.508,65					100,00%			1.508,65
19.1.1	SMAP1	101675	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/20/20	UN	100	356,44	487,27	487,27	1,00	-	1,00	-	100,00%			487,27
19.1.2	SEINFRA	C3979	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COECE - PARQUE POPULAR	UN	-	78,96	107,40	-	-	-	-	-	0,00%			0,00
19.1.3	SEINFRA	10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	300	8,98	11,73	35,19	3,00	-	3,00	-	100,00%			35,19
19.1.4	SEINFRA	10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	200	8,98	11,73	23,46	2,00	-	2,00	-	100,00%			23,46
19.1.5	SEINFRA	10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	100	8,98	11,73	11,73	1,00	-	1,00	-	100,00%			11,73
19.1.6	SEINFRA	C4630	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	300	124,25	169,95	509,55	3,00	-	3,00	-	100,00%			509,55
19.1.7	SEINFRA	C4682	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS- 4E-KA44DV	UN	300	147,15	147,15	441,45	3,00	-	3,00	-	100,00%			441,45
19.2			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO					1.744,69					100,00%			1.744,69
19.2.1	SMAP1	91834	PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/20/15	UN	7000	7,98	10,91	763,70	70,00	-	70,00	-	100,00%			763,70
19.2.2	SMAP1	91838	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/20/15	UN	25000	10,31	14,09	352,25	25,00	-	25,00	-	100,00%			352,25

YUKIO

PAULO AFONSO DE PINHO

D M DA SILVA

SERVÇOS E CONSTRCOES

REGO:053639263

BEZERRA:0

REGO:053639263

REGO:053639263

REGO:053639263

REGO:053639263

5190008380

34

76

LTD:238346210001

76



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-46
CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACHIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CONTRATO Nº 27.03.03.2023
SERVIÇOS: 26.65%

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIF. SI/BDI (R\$)	PREÇO UNIF. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM.		SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM.		VALORES (R\$)
										ANTERIOR	ATUAL				ANTERIOR	ATUAL	
18.3																	
CABOS E FIOS CONDUTORES																	
192.3	SINAPI	39773	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 40 X 40 X 15 CM	UN	1,00	83,86	128,04	128,04	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04
192.4	SINAPI	39775	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 80 X 80 X 20 CM	UN	1,00	186,97	255,60	255,60	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60
192.5	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M) DO REGO, P/C INSTALADA EM PARDEDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	16,15	20,71	20,71	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
192.6	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" P/C, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	8,84	11,81	224,39	19,00	19,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39
18.3																	
CABOS DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA																	
193.1	SINAPI	91926	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	3,46	4,73	709,50	150,00	150,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	709,50
193.2	SINAPI	91928	V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,12	5,33	7,29	314,34	43,12	43,12	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	314,34
193.3	SENIFRA	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES CATEGORIA 6 - UTP	M	-	10,84	14,55	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
193.4	SENIFRA	C0544	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	-	9,77	13,36	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19.4																	
LUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES																	
194.1	SINAPI	91986	TOMADA MÉDIA DE EMBITR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	27,01	36,83	517,02	14,00	14,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	517,02
194.2	SINAPI	91987	TOMADA MÉDIA DE EMBITR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,22	39,55	159,80	4,00	4,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
194.3	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBITR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	37,42	51,16	51,16	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
194.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	22,81	31,18	93,54	3,00	3,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
194.5	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	49,54	67,73	135,46	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46
194.6	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,16	38,49	76,98	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98
194.7	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM RELATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	102,64	140,32	280,64	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	280,64
194.8	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM RELATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	16,00	140,24	191,71	3.067,36	16,00	16,00	-	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,36
194.9	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2119	UN	-	44,07	60,25	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
194.10	SINAPI	33105	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MÓDULO)	UN	-	11,06	15,10	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA
5190008380

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:053639263
34

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES
LTD.A:238346210001
76





CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CPF: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO:
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CPF: 23.834.621/000-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 GUARDARÁ POLIESPORTRIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
07/01/2028 a 31/01/2028

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)
1.019.919,51



ORÇAMENTO: PREFEITURA

BID

DATA DA EMISSÃO:
12/02/2028

VALOR DA MEDIÇÃO:
81.111,77

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA:
992.977,87

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BID (R\$)	PREÇO UNIT. C/BID (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (GRDA)																	
20	SENFERA	C3478	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3Ø"	M	34,00	9,11	12,46	423,54	34,00	-	34,00	-	100,00%			0,00	22.241,09
20.1	SENFERA	94463	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122017	UN	8,00	19,93	27,25	218,00	8,00	-	8,00	-	100,00%			0,00	423,54
20.2	SENFERA	8526	CAIXA DE EQUILIBRAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	188,98	253,34	258,34	1,00	-	1,00	-	100,00%			0,00	218,00
20.3	SENFERA	96885	HASTE DE ATERRAMENTO 5Ø PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122017	UN	8,00	82,59	112,91	903,28	8,00	-	8,00	-	100,00%			0,00	258,34
20.4	SENFERA	96873	CORDOALHA DE COBRE NU 5Ø MM. NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122017	M	120,00	52,97	72,41	8.889,20	120,00	-	120,00	-	100,00%			0,00	903,28
20.5	SENFERA	96874	CORDOALHA DE COBRE NU 5Ø MM. NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 122017	N	80,00	69,84	95,48	7.638,40	80,00	-	80,00	-	100,00%			0,00	8.889,20
20.6	SENFERA	93358	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR CU EGUAL A 1,5Ø M. AF. 02/2021	M8	12,00	65,56	89,63	1.075,56	12,00	-	12,00	-	100,00%			0,00	7.638,40
20.7	SENFERA	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	M8	12,00	26,00	94,17	410,04	12,00	-	12,00	-	100,00%			0,00	1.075,56
20.8	SENFERA	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	51,02	69,75	69,75	1,00	-	1,00	-	100,00%			0,00	410,04
20.9	SENFERA	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 5ØMM²	UN	120,00	10,67	14,58	1.749,60	120,00	-	120,00	-	100,00%			0,00	69,75
20.10	SENFERA	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	18,00	36,82	50,53	905,28	18,00	-	18,00	-	100,00%			0,00	1.749,60
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
21.1	SENFERA	C4088	GERAL BANCAIDA DE GRANTIO CNZL E=2Øm	M2	5,64	295,47	403,93	6.997,37	5,64	-	5,64	-	100,00%			0,00	18.350,39
21.1.1	SENFERA	8021	MÃO BRANCA EM AÇO GALVANIZADO FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELTROCULHA 300mm	UN	10,00	47,00	64,25	642,50	10,00	-	10,00	-	100,00%			0,00	5.667,43
21.1.2	SENFERA	C1860	PORTA COMPENSADO PARALELO SOB PIA	M2	5,83	165,26	225,96	1.339,54	-	-	-	5,83	0,00%			0,00	2.278,17
21.1.3	SENFERA	C1869	PEITONIL DE GRANTIO L=15Øm	M	28,00	77,00	105,28	2.786,76	28,00	-	28,00	-	100,00%			0,00	2.786,76
21.1.4	SENFERA		ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METALICO					23.390,37					100,00%			10.917,41	12.472,96
21.2	SENFERA	C0854	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDIESTAL	UN	1,00	3.399,78	4.606,68	4.606,68	1,00	-	1,00	-	100,00%			0,00	4.606,68
21.2.1	SENFERA	C4466	CORRIMÃO DUPLO ALTIURA EM AÇO NOR. DIAM. 1" 1/2	M	6,80	373,39	570,44	3.470,99	6,80	-	6,80	-	100,00%			0,00	3.470,99
21.2.2	SENFERA		CERCA/GRADIL NYLOR H=1,53M. MALHA 5 X 23CM - PD 4,30MM. COM FIXADORES DE POLIMIDA EM POSTE 4Ø X 80 MM - CHUMBAÇOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIV. ESTÁ) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA. ELETROS YATKA GRADIL E POSTEL, NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO														8.897,02
21.2.3	SENFERA	C4730		M	34,00	189,48	259,03	8.897,02	34,00	-	34,00	-	100,00%			0,00	8.897,02

YUKIO
Assinatura digitalizada por YUKIO
CPF: 02063220-11-03-54-03007
Data: 2026.02.20 11:03:54-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinatura digitalizada por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:053639263
CPF: 02063220-11-03-54-03007
Data: 2026.02.20 11:03:54-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

DM DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES
Assinatura digitalizada por DM DA SILVA SERVICOS E CONSTRCOES LTDA:238346210001
CPF: 238346210001
Data: 2026.02.20 11:04:09-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FDO ELDER CAVALANTE BARBOSA
Assinatura digitalizada por FDO ELDER CAVALANTE BARBOSA
CPF: 02063220-11-03-54-03007
Data: 2026.02.20 11:04:09-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-68

CONTRATADO:
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.334.521/0001-76

CONTRATO Nº: 27.03.03.2023

SERVIÇOS: 28,35%

BDI _____

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACHIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
01/01/2028 a 31/01/2028

DATA DA EMISSÃO:
12/02/2026

QUANTIDADE REALIZADA

MEDICÃO Nº 14

ITEM	FONTE	COD	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SI/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
21.24	SEMPRA	BR96	M2	6,00	446,84	610,99	3.865,94		6,00	6,00	-	100,00%	0,00	3.865,94	3.865,94
21.25	SEMPRA	91341	M2	2,63	789,64	1.079,75	2.839,74		-	2,63	-	100,00%	2.839,74	2.839,74	2.839,74
Z2							1.200,27					100,00%			
22.1	SEMPRA	99803	M2	208,83	1,99	2,18	455,25		-	208,83	-	100,00%	1.200,27	1.200,27	1.200,27
22.2	SEMPRA	BR424	UN	1,00	544,98	745,02	745,02		-	1,00	-	100,00%	455,25	455,25	455,25
Z3							438.892,57					98,65%			
23.1	SEMPRA	CA919	M2	816,84	0,18	0,24	147,99		816,84	816,84	-	100,00%	1.200,27	397,517,51	438.892,57
23.12	SEMPRA	C2873	M2	816,84	0,23	0,32	197,32		816,84	816,84	-	100,00%	0,00	147,99	147,99
23.2	SEMPRA	93358	M3	14,85	55,55	89,63	1.331,01		14,85	14,85	-	100,00%	0,00	197,32	197,32
23.22	SEMPRA	93392	M3	3,71	28,00	34,17	126,77		3,71	3,71	-	100,00%	0,00	1.331,01	1.331,01
23.23	SEMPRA	C0028	M3	-	6,91	9,45	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.24	SEMPRA	C2533	M3	-	21,70	28,87	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.25	SEMPRA	C3146	M3	-	3,32	4,54	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.26	SEMPRA	C3209	M3	-	6,81	9,31	-		-	-	-	0,00%	0,00	0,00	0,00
Z3.3							5.824,55					100,00%			
23.3.1	SEMPRA	C0054	M3	11,14	322,48	522,85	5.824,55		11,14	11,14	-	100,00%	0,00	5.824,55	5.824,55
23.4	SEMPRA	93204	M	90,80	19,03	80,70	7.327,56		90,80	90,80	-	100,00%	0,00	11.825,44	11.825,44
23.4.1	SEMPRA	93204	M	90,80	19,03	80,70	7.327,56		90,80	90,80	-	100,00%	0,00	7.327,56	7.327,56
23.4.2	SEMPRA	92485	M2	9,28	45,54	62,26	577,77		9,28	9,28	-	100,00%	0,00	577,77	577,77
23.4.3	SEMPRA	C0216	KG	114,52	12,78	17,45	1.988,57		114,52	114,52	-	100,00%	0,00	1.988,57	1.988,57
23.4.4	SEMPRA	C0217	KG	42,87	11,16	15,26	654,20		42,87	42,87	-	100,00%	0,00	654,20	654,20
23.4.5	SEMPRA	C0442	M3	1,86	376,63	514,88	957,68		1,86	1,86	-	100,00%	0,00	957,68	957,68
23.4.6	SEMPRA	C1804	M3	1,86	121,86	166,59	309,95		1,86	1,86	-	100,00%	0,00	309,95	309,95
Z3.5							11.677,02					100,00%			

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

DIOGENES
Assinado digitalmente por DIOGENES
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

BEZERRA-O
Assinado digitalmente por BEZERRA-O
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

REGO:053639263
Assinado digitalmente por REGO
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

PAULO AFONSO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

DM DA SILVA
Assinado digitalmente por D.M. DA SILVA
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

SERVÇOS E CONSTRCOES
Assinado digitalmente por D.M. DA SILVA
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

LTD A:238346210001
Assinado digitalmente por LTD A
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

76
Assinado digitalmente por 76
Data: 2026.02.20 11:05:54-03'00'

Página 14 de 20



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

ORÇAMENTO: PREFEITURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

B01

CONTRATO Nº 27.828.2023

SERVIÇOS: 26,65%

MEÇÃO Nº 14

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
01/01/2028 a 31/01/2028

DATA DA EMISSÃO:
12/02/2028

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)
1.019.819,51

VALOR ADITIVO (R\$)
0,00

VALOR TOTAL (R\$)
1.019.819,51

VALOR DA MEDIÇÃO
81.111,77

MEDIÇÃO ACUMULADA:
997.977,87

SALDO:
21.941,164

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	QUANTIDADE REALIZADA		
																	VALORES (R\$)	VALORES (R\$)	
23.5.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIPO O CERÂMICO FURADO (9x18x19)cm	M2	46,40	94,71	129,48	6.007,97	46,40	46,40	-	100,00%	0,00	0,00	6.007,97	6.007,97			
23.5.2	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEINERAR	M2	92,30	5,59	7,64	708,99	92,30	92,30	-	100,00%	0,00	0,00	708,99	708,99			
23.5.3	SEINFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FENEBRIDA	M2	92,30	39,10	53,45	4.960,16	92,30	92,30	-	100,00%	0,00	0,00	4.960,16	4.960,16			
23.6			MURO					143.297,29					100,00%		4370,45	139.226,94	143.297,29		
23.6.1	SEINFRA	C1607	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PLA-CINTA)	M2	407,37	290,00	341,77	139.226,94	407,37	407,37	0,00	100,00%	0,00	0,00	139.226,94	139.226,94			
23.6.2	SEINFRA	100701	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA COM	M2	4,40	650,51	889,28	3.912,83	4,40	4,40	-	100,00%	3.912,83	0,00	3.912,83	3.912,83			
23.6.3	SEINFRA	C1390	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	115,30	157,62	157,62	1,00	1,00	-	100,00%	157,62	0,00	157,62	157,62			
23.7			PAVIMENTAÇÃO					78.909,87					100,00%		0,00	78.909,87	78.909,87		
23.7.1	SEINFRA	C2864	LASTRO DE PO DE PEDRA	M3	24,00	81,11	110,88	2.681,12	24,00	24,00	-	100,00%	0,00	0,00	2.681,12	2.681,12			
23.7.2	SEINFRA	C1643	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	480,00	47,38	64,77	3.109,60	480,00	480,00	-	100,00%	0,00	0,00	3.109,60	3.109,60			
23.7.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TABUAS DE T DE 3A, PRFUNDIDADES UTIL. 5 X	M2	7,36	58,82	81,78	601,90	7,36	7,36	-	100,00%	0,00	0,00	601,90	601,90			
23.7.4	SEINFRA	C4071	ARMAZURA EM TELA SOLDADVEL Q-92	M2	576,00	8,86	12,11	6.975,36	576,00	576,00	-	100,00%	6.975,36	0,00	6.975,36	6.975,36			
23.7.5	SEINFRA	C0842	CONCRETO PAVIA, FOX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,40	376,63	514,88	19.771,39	38,40	38,40	-	100,00%	0,00	0,00	19.771,39	19.771,39			
23.7.6	SEINFRA	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	39,40	121,86	169,59	6.397,06	39,40	39,40	-	100,00%	0,00	0,00	6.397,06	6.397,06			
23.7.7	SEINFRA	H316	JUNTA PLASTICIZANTE PARA PISOS	M	640,00	1,24	1,70	1.088,00	640,00	640,00	-	100,00%	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00			
23.7.8	SEINFRA	91282	POTENCIA DE 13 HP COM DISCO DE CORTE EM ALUMINUMATO	H	30,00	7,53	10,29	308,70	30,00	30,00	-	100,00%	0,00	0,00	308,70	308,70			
23.7.9	SEINFRA	C4619	PISO INTERVAJADO TIPO TIO LINHO (20X10)X6CM 38MPa, COR	M2	118,07	43,26	59,14	6.982,66	118,07	118,07	-	100,00%	0,00	0,00	6.982,66	6.982,66			
23.7.10	SEINFRA	C0365	BAQUETEIRA MEIO FIO DE MECANIZADA	M	103,20	21,51	29,40	3.034,08	103,20	103,20	-	100,00%	0,00	0,00	3.034,08	3.034,08			
23.8			ALAMBRADO					96.460,58					100,00%		0,00	96.460,58	96.460,58		
23.8.1	SEINFRA	C4172	PORTÃO COM PENEIRA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	2,00	1.536,94	2.101,08	4.202,16	2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	4.202,16	4.202,16			
23.8.2	SEINFRA	C0095	ALAMBRADO C/ TIPO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE	M2	289,40	259,17	354,30	95.448,42	289,40	289,40	-	100,00%	0,00	0,00	95.448,42	95.448,42			
23.9			PINTURA					5.166,99					100,00%		0,00	5.166,99	5.166,99		
23.9.1	SEINFRA	C1614	LATEX DUAS DEMAS EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	M2	92,80	18,78	24,67	2.382,18	92,80	92,80	-	100,00%	2.382,18	0,00	2.382,18	2.382,18			
23.9.2	SEINFRA	102904	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM	M	271,16	7,51	10,27	2.794,81	271,16	271,16	-	100,00%	0,00	0,00	2.794,81	2.794,81			
23.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.429,48					97,21%		10.790,98	15.918,37	26.678,95		
23.10.1	SEINFRA	C4806	REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÁXIMA	UN	8,00	891,41	946,27	7.552,16	8,00	8,00	-	100,00%	0,00	0,00	7.552,16	7.552,16			
23.10.2	SEINFRA	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL	UN	4,00	802,28	1.096,77	4.387,08	4,00	4,00	-	100,00%	0,00	0,00	4.387,08	4.387,08			
23.10.3	SEINFRA	C4766	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPEPENHEU 90°X 2,40M	UN	4,00	232,28	317,54	1.270,16	4,00	4,00	-	100,00%	0,00	0,00	1.270,16	1.270,16			
23.10.4	SEINFRA	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES	UN	1,00	244,08	333,67	333,67	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	333,67	333,67			
23.10.5	SEINFRA	C1089	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	24,57	33,59	33,59	1,00	1,00	-	100,00%	0,00	0,00	33,59	33,59			

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA de 2026.02.20 11:04:08-03'00"

DIOGENES BEZERRA
CPF: 07.443.708/0001-66
Assinado digitalmente por DIOGENES BEZERRA de 2026.02.20 11:04:08-03'00"

51900008380
CPF: 07.443.708/0001-66
Assinado digitalmente por 51900008380 de 2026.02.20 11:04:08-03'00"

PAULO AFONSO DE PINHO DE PINHO
REGO: 053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO de 2026.02.20 11:04:08-03'00"

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO de 2026.02.20 11:04:08-03'00"

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES
LTD A: 238346210001
76

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD A: 238346210001 de 2026.02.20 11:04:08-03'00"

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTD A: 238346210001 de 2026.02.20 11:04:08-03'00"

ECO ELER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 743.347.603-49



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.108/0001-46

CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-EME
CNPJ: 23.334.621/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACHIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 27.03.03.2023
SERVIÇOS: 26,65%

BOI

BOLEIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 14
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2026 a 31/01/2026
DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BOI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BOI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.10.6	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	18,78	25,65	102,80	4,00	-	4,00	-	100,00%			
23.10.7	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00	18,75	25,65	25,65	1,00	-	1,00	-	100,00%			
23.10.8	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSSO INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	61,78	13,88	18,87	1.153,08	61,78	61,78	-	-	100,00%			
23.10.9	SEINFRA	C1197	ELETRODUTO PVC ROSSO INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	63,08	29,69	29,29	1.784,53	63,08	63,08	-	-	100,00%			
23.10.10	SEINFRA	C1199	ELETRODUTO PVC ROSSO INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	9,44	28,31	38,70	365,33	9,44	9,44	-	-	100,00%			
23.10.11	SEINFRA	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF= 12/2015	M	11,89	9,67	11,85	138,53	11,89	11,89	-	-	100,00%			
23.10.12	SEINFRA	C0684	CABO ISOLADO PVC 750V 2MM ²	M	516,00	6,73	9,20	4.147,20	516,00	516,00	-	-	100,00%			
23.10.13	SEINFRA	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM ²	M	78,60	5,54	7,57	595,00	78,60	78,60	-	-	100,00%			
23.10.14	SEINFRA	C3304	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ RÜNDO D=300x300x60 mm	UN	7,00	142,23	194,44	1.361,08	7,00	7,00	-	-	100,00%			
23.10.15	SEINFRA	C2390	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSITE DE CONCRETO	UN	1,00	1.221,94	1.677,46	1.670,46	1,00	1,00	-	-	100,00%			
23.10.16	SEINFRA	C1903	MURETA C/ TUBO MACHO, REBOCO, INCL. FUNDIÇÕES	M ²	1,80	305,01	415,96	750,53	-	-	1,80	-	100,00%			
23.10.17	SEINFRA	C4987	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00	866,07	909,18	909,18	1,00	-	1,00	-	100,00%			
23.10.18	SEINFRA	C1466	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	1,00	27,45	37,52	37,52	1,00	-	1,00	-	100,00%			
23.10.19	SEINFRA	C1464	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPES 10A 250V	UN	2,00	13,99	19,13	38,28	2,00	2,00	-	-	100,00%			
23.10.20	SEINFRA	91896	CANALIZADORA DE PVC 1" P/ PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF= 12/2015	UN	3,00	10,00	13,67	41,01	3,00	3,00	-	-	100,00%			
23.10.21	SEINFRA	94332	CAIXA DE EMBOITR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,00	1,58	2,16	6,48	3,00	3,00	-	-	100,00%			
23.11.1	SEINFRA	B815	CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 09/1KV 10MM ²	M	60,10	1,42	1,94	116,40	60,10	60,10	-	-	100,00%			
23.11.11	SEINFRA	C1630	SERVIÇOS PRELIMINARES	M ²	9,37	5,50	7,52	70,46	9,37	9,37	-	-	100,00%			
23.11.12	SEINFRA	93388	MOVIMENTO DE TERRA	M ³	2,46	69,56	89,63	524,49	2,46	2,46	-	-	100,00%			
23.11.2.1	SEINFRA	93382	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU DO LAJE A 1,30 M AF= 02/2021	M ³	0,69	25,00	34,17	23,59	0,69	0,69	-	-	100,00%			
23.11.2.2	SEINFRA	C0390	MECANIZADA AF= 04/2016	M ³	2,43	84,42	115,40	280,42	2,43	2,43	-	-	100,00%			
23.11.3	SEINFRA	96617	ALTERO O COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/ADUSIÇÃO	M ³	0,64	16,86	23,09	14,78	0,64	0,64	-	-	100,00%			
23.11.3.1	SEINFRA	C0216	FUNDIÇÕES E ESTRUTURA	M ²	101,47	12,78	17,45	1.785,42	101,47	101,47	-	-	100,00%			
23.11.3.2	SEINFRA	C0217	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SIPRIMS, ESPESURA DE 3 CM, AF= 08/2017	KG	31,77	11,16	15,26	484,81	31,77	31,77	-	-	100,00%			
23.11.3.4	SEINFRA	C0842	ARMADURA C/ 50A MEDIA D= 6,3A, 10,0mm	KG	1,93	376,63	514,88	993,72	1,93	1,93	-	-	100,00%			
23.11.3.5	SEINFRA	C1804	CONCRETO P/ BARR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M ³	0,94	121,86	166,59	139,94	0,94	0,94	-	-	100,00%			
23.11.3.6	SEINFRA	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M ³	1,09	206,29	282,01	307,39	1,09	1,09	-	-	100,00%			
23.11.3.7	SEINFRA	C3981	FORMA PLANA C/MPA COMPENSADA P/ PLASTIFICADA, ESP= 18mm, UTL. 5X	M ²	24,83	89,83	122,80	3.049,12	24,83	24,83	-	-	100,00%			
23.11.3.8	SEINFRA	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TIBELIADA P/ PRISO - VAO DE 1,81A 2,80 m	M ²	9,37	113,98	156,81	1.459,94	9,37	9,37	-	-	100,00%			
23.11.4	SEINFRA		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	M ²	9,37	113,98	156,81	1.459,94	9,37	9,37	-	-	100,00%			

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA
Razão: EUI sou o autor deste documento
Data: 2025.02.20 11:04:02.007
Fonte: PDF Render - Versão: 2025.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
REGO:053639263
Razão: EUI sou o autor deste documento
Data: 2025.02.20 11:03:54.027007
Fonte: PDF Render - Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRCOES
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS
Razão: EUI sou o autor deste documento
Data: 2025.02.20 11:04:09.027007
Fonte: PDF Render - Versão: 2025.2.0

FCO ELIPER CAVALCANTE BARBOSA
Assinado digitalmente por FCO ELIPER CAVALCANTE BARBOSA
Razão: EUI sou o autor deste documento
Data: 2025.02.20 11:04:09.027007
Fonte: PDF Render - Versão: 2025.2.0



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-48

CONTRATADO:
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.621/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 SALA PARA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº 27.023.83.2023

BDI

SERVIÇOS: 26,95%

BOLETEM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 14

PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2026 a 31/01/2026

DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$): 1.019.819,51

VALOR ADITIVO (R\$): 0,00

VALOR TOTAL (R\$): 1.019.819,51

VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77

MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87

SALDO: 21.941,54

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	VALORES (R\$)		
																	VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	
23.11.4.1	SENFRA	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1,2,8	M2	44,71	54,06	73,90	3.304,07		44,71	44,71	-	100,00%	0,00	0,00	2.614,48	2.614,48	1.019.819,51	0,00
23.11.4.2	SENFRA	C4592	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,04	553,12	756,14	786,39		1,04	1,04	-	100,00%	0,00	0,00	289,18	289,18	81.111,77	997.977,87
23.11.5			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					7.974,52					100,00%	0,00	0,00	1.480,87	1.480,87	7.974,52	7.974,52
23.11.5.1	SENFRA	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PE-5/PE-14 - P- PAREDE	M2	17,30	91,50	111,41	1.960,82		17,30	17,30	-	100,00%	0,00	0,00	1.960,82	1.960,82	1.960,82	1.960,82
23.11.5.2	SENFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PSO)	M2	17,30	7,94	10,85	190,96		17,30	17,30	-	100,00%	0,00	0,00	190,96	190,96	190,96	190,96
23.11.5.3	SENFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEARAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	7,59	10,96	14,98	113,70		7,59	7,59	-	100,00%	0,00	0,00	113,70	113,70	113,70	113,70
23.11.5.4	SENFRA	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA E AREIA S/ PENEARAR, TRACO 1:2,6 ESP=20 mm P/ TETO	M2	7,59	32,73	44,75	339,85		7,59	7,59	-	100,00%	0,00	0,00	339,85	339,85	339,85	339,85
23.11.5.5	SENFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEARAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	89,42	5,59	7,64	683,17		89,42	89,42	-	100,00%	0,00	0,00	683,17	683,17	683,17	683,17
23.11.5.6	SENFRA	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEARADA TRACO 1:3	M2	71,82	39,10	53,45	3.838,78		71,82	71,82	-	100,00%	0,00	0,00	3.838,78	3.838,78	3.838,78	3.838,78
23.11.5.7	SENFRA	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEARADA TRACO 1:3	M2	17,60	35,22	48,15	847,44		17,60	17,60	-	100,00%	0,00	0,00	847,44	847,44	847,44	847,44
23.11.6			SISTEMA DE PISOS					1.656,51					100,00%	0,00	0,00	1.656,51	1.656,51	1.656,51	1.656,51
23.11.6.1	SENFRA	C1807	LUSTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-8CM	M2	7,59	42,45	59,03	440,45		7,59	7,59	-	100,00%	0,00	0,00	440,45	440,45	440,45	440,45
23.11.6.2	SENFRA	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEARAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	7,59	20,19	27,60	209,48		7,59	7,59	-	100,00%	0,00	0,00	209,48	209,48	209,48	209,48
23.11.6.3	SENFRA	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PE-5/PE-14 - P/ PISO	M2	7,59	77,56	106,03	804,77		7,59	7,59	-	100,00%	0,00	0,00	804,77	804,77	804,77	804,77
23.11.6.4	SENFRA	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PSO)	M2	7,59	7,94	10,85	82,35		7,59	7,59	-	100,00%	0,00	0,00	82,35	82,35	82,35	82,35
23.11.6.5	SENFRA	C4819	PISO INTERTRAVADO TPO TITOLINHO (20X10X)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2,02	43,28	59,14	119,46		2,02	2,02	-	100,00%	0,00	0,00	119,46	119,46	119,46	119,46
23.11.7			SISTEMA DE COBERTURA					1.911,24					100,00%	0,00	0,00	1.911,24	1.911,24	1.911,24	1.911,24
23.11.7.1	SENFRA	C0802	COBERTURA C/TELA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (CMADERAMENTO)	M2	7,04	109,83	150,14	1.056,89		7,04	7,04	-	100,00%	0,00	0,00	1.056,89	1.056,89	1.056,89	1.056,89
23.11.7.2	SENFRA	C0773	CHAPISCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	2,51	100,73	137,70	345,63		2,51	2,51	-	100,00%	0,00	0,00	345,63	345,63	345,63	345,63
23.11.7.3	SENFRA	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	7,54	30,76	42,05	317,06		7,54	7,54	-	100,00%	0,00	0,00	317,06	317,06	317,06	317,06
23.11.7.4	SENFRA	C0682	CALHA DE FIBERGLASS ESP = 2mm DESENVOLVIMENTO 30cm	M	4,14	33,85	46,27	191,55		4,14	4,14	-	100,00%	0,00	0,00	191,55	191,55	191,55	191,55
23.11.8			ESQUADRIAS					2.979,39					87,79%	0,00	0,00	2.979,39	2.979,39	2.979,39	2.979,39
23.11.8.1	SENFRA	I00701	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GARRIÇÕES, AF 12/2019	M2	2,94	850,51	889,28	2.614,48		2,94	2,94	-	100,00%	0,00	0,00	2.614,48	2.614,48	2.614,48	2.614,48
23.11.8.2	SENFRA	C1351	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	109,43	149,59	289,18		2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	289,18	289,18	289,18	289,18
23.11.8.3	SENFRA	C0804	COBOÇO ANTI-CHUVA (60x40)CM ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M	0,64	75,13	102,71	65,73		-	-	0,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.11.9			PINTURAS E ACABAMENTOS					1.480,87					100,00%	0,00	0,00	1.480,87	1.480,87	1.480,87	1.480,87

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
CPF: 032.928.910-00
Data: 2025.02.20 10:42:36-0307
Fonte: PDF Release Versão: 2023.1.0

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
PINHO REGO:053639263
CPF: 053.639.263-34
Data: 2025.02.20 11:03:54-0307
Fonte: PDF Release Versão: 2023.2.0

DM DA SILVA
Assinado digitalmente por DM DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES
CPF: 23.834.621/0001-76
Data: 2025.02.20 11:04:09-33007
Fonte: PDF Release Versão: 2023.2.0

DM DA SILVA
Assinado digitalmente por DM DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES
CPF: 23.834.621/0001-76
Data: 2025.02.20 11:04:09-33007
Fonte: PDF Release Versão: 2023.2.0

DM DA SILVA
Assinado digitalmente por DM DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES
CPF: 23.834.621/0001-76
Data: 2025.02.20 11:04:09-33007
Fonte: PDF Release Versão: 2023.2.0

DM DA SILVA
Assinado digitalmente por DM DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES
CPF: 23.834.621/0001-76
Data: 2025.02.20 11:04:09-33007
Fonte: PDF Release Versão: 2023.2.0

DM DA SILVA
Assinado digitalmente por DM DA SILVA
SERVICOS E CONSTRUCOES
CPF: 23.834.621/0001-76
Data: 2025.02.20 11:04:09-33007
Fonte: PDF Release Versão: 2023.2.0

ELDER
Assinado digitalmente por ELDER
CPF: 015.111.77-77
Data: 2025.02.20 10:01:01-2025
Fonte: PDF Release Versão: 2023.2.0



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-68
CONTRATADO:
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ: 23.834.521/0001-76
ORÇAMENTO: PREFEITURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE CACIMBAS, JUNTO A SEQUERA POLI-ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, MUNICÍPIO DE JAGUARIBE
CONTRATO Nº 27.031.3.2023
SERVIÇOS: 26,95%

BOLETIM DE MEDIÇÃO
MEDIÇÃO Nº 14
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2026 a 31/01/2026
DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026
VALOR DO ORÇAMENTO (R\$): 1016,816,51
VALOR ADITIVO (R\$): 0,00
VALOR TOTAL (R\$): 1.016.816,51
VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77
MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87
VALORES (R\$): 21.941,54

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINACÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
23.11.9.3	SINAPI	89468	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES AF_06/2014	M2	7,99	12,65	17,30	131,31	7,99	-	7,99	-	100,00%	131,31	0,00	131,31
23.11.9.2	SINAPI	89469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOES AF_06/2014	M2	71,82	11,05	15,11	1.085,20	71,82	-	71,82	-	100,00%	1.085,20	0,00	1.085,20
23.11.9.3	SINAPI	C1719	ESMALTE DUAS DEMAOES EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,88	34,13	46,66	274,36	5,88	-	5,88	-	100,00%	274,36	0,00	274,36
23.11.10.1	SINAPI	C2815	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	M	1,62	5,01	8,85	11,10	1,62	1,62	1,62	-	100,00%	11,10	0,00	11,10
23.11.10.1	SINAPI	C2816	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 2mm (1/2")	M	15,80	6,78	9,27	146,47	15,80	15,80	15,80	-	100,00%	146,47	0,00	146,47
23.11.10.1	SINAPI	C2817	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 2mm (1/2")	M	0,64	10,52	14,38	9,20	0,64	0,64	0,64	-	100,00%	9,20	0,00	9,20
23.11.10.1	SINAPI	C2818	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 4mm (1 1/4")	M	0,66	5,66	21,41	14,13	0,66	0,66	0,66	-	100,00%	14,13	0,00	14,13
23.11.10.15	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2016	UN	1,00	18,31	25,03	25,03	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	25,03	0,00	25,03
23.11.10.16	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2016	UN	1,00	24,28	33,21	33,21	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	33,21	0,00	33,21
23.11.10.17	SINAPI	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	51,28	70,10	140,20	2,00	2,00	2,00	-	100,00%	140,20	0,00	140,20
23.11.10.18	SINAPI	103641	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_06/2022	UN	1,00	18,46	25,28	25,28	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	25,28	0,00	25,28
23.11.10.19	SINAPI	103647	BUCHA DE REDUÇÃO GRFTA PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_06/2022	UN	1,00	4,81	6,58	6,58	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	6,58	0,00	6,58
23.11.10.110	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_06/2022	UN	1,00	7,36	10,06	10,06	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	10,06	0,00	10,06
23.11.10.111	SINAPI	89338	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_06/2022	UN	1,00	3,07	8,30	8,30	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	8,30	0,00	8,30
23.11.10.112	SINAPI	89392	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_06/2022	UN	1,00	7,22	9,87	9,87	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	9,87	0,00	9,87
23.11.10.113	SINAPI	89397	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_06/2022	UN	1,00	10,24	14,00	14,00	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	14,00	0,00	14,00
23.11.10.114	SINAPI	3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2" PARA AGUA FRA PREVIDAL	UN	1,00	6,26	8,56	8,56	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	8,56	0,00	8,56
23.11.10.115	SINAPI	20147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" PARA AGUA FRA PREVIDAL	UN	1,00	5,15	7,04	7,04	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	7,04	0,00	7,04
23.11.10.116	SINAPI	89624	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_06/2022	UN	1,00	15,00	20,50	20,50	1,00	1,00	1,00	-	100,00%	20,50	0,00	20,50

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA-0
Data: 2025.02.20 11:42:56-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

PAULO AFONSO DE PINHO
Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO
Data: 2025.02.20 11:03:54-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES
Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Data: 2025.02.20 11:04:08-03007
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nº 005 de 01/01/2025
33.347.603-49



BOLETIM DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE JACUAREMBÉ
CONTRATADO: CNPJ: 07.443.708/0001-68

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JACUAREMBÉ
CONTRATO Nº 27.03.03.2023

MEDIÇÃO Nº 14
PERÍODO DOS SERVIÇOS: 01/01/2026 a 31/01/2026
DATA DA EMISSÃO: 12/02/2026

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.018.818,51
VALOR ADITIVO (R\$) 0,00
VALOR TOTAL (R\$) 1.018.818,51
VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77
MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87
SALDO: 21.841,54

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	QUANTIDADE REALIZADA			VALOR DO ORÇAMENTO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO: VALOR ACUMULADA: SALDO:
										ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO				
23.11.10.2																
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																
23.11.10.2.1	SINAP	89711	TE. PVC, SOLDAD/EL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	9,19	12,56	12,56		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	12,56
23.11.10.2.1	SINAP	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO C/PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,54	17,83	24,37	61,30		2,54	2,54	-	100,00%		0,00	61,30
23.11.10.2.2	SINAP	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,94	12,93	17,67	193,31		10,94	10,94	-	100,00%		0,00	193,31
23.11.10.2.3	SINAP	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,64	32,35	44,23	337,92		7,64	7,64	-	100,00%		0,00	337,92
23.11.10.2.4	SEINFRA	C3866	CAIXA SIFONADA 150X150X60cm COM GRELHA - PAUROLA POPULAR	UN	2,00	43,88	59,99	119,98		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	119,98
23.11.10.2.5	SEINFRA	C0005	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIPOLO COMUM	M2	1,00	140,79	192,47	192,47		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	192,47
23.11.10.2.6	SINAP	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAD/EL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	8,43	11,52	23,04		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	23,04
23.11.10.2.7	SINAP	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAD/EL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	8,19	11,20	44,80		4,00	4,00	-	100,00%		0,00	44,80
23.11.10.2.8	SINAP	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	9,75	13,33	79,98		6,00	6,00	-	100,00%		0,00	79,98
23.11.10.2.9	SINAP	89714	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,64	35,05	35,05		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	35,05
23.11.10.2.10	SINAP	3689	JUNCO SIMP/ES DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	18,72	25,59	51,18		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	51,18
23.11.10.2.11	SEINFRA	C1781	LUVA SIMP/ES PVC BRANCO PESGO TO 50mm (2")	UN	8,00	8,02	10,96	87,68		8,00	8,00	-	100,00%		0,00	87,68
23.11.10.2.12	SEINFRA	C1758	LUVA SIMP/ES PVC BRANCO PESGO TO 100mm (4")	UN	4,00	16,94	23,02	92,08		4,00	4,00	-	100,00%		0,00	92,08
23.11.10.2.13	SINAP	89825	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	17,34	23,71	47,42		2,00	2,00	-	100,00%		0,00	47,42
23.11.10.2.14	SINAP	89796	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	40,81	55,79	55,79		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	55,79
23.11.10.2.15	SEINFRA	C2882	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.723,62	5.090,39	5.090,39		-	-	1,00	0,00%		0,00	5.090,39
23.11.10.3																
LOÇAS, METAS E ACESSÓRIOS																
23.11.10.3.1	SINAP	102805	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	244,95	334,86	334,86		1,00	1,00	-	100,00%		0,00	334,86
SUBTOTAL																
3.400,60																

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA.0
5190008380

PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:053639263
34

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRCOES
LTD.A:238346210001
76

Assinado digitalmente por D M DA SILVA
SERVÇOS E CONSTRCOES LTD.A:23834621000176
FCCO ELER...
PORTARIA...
Página 19 de 20



JACUAREBÉ
MUNICÍPIO DE JACUAREBÉ



CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUAREBÉ
CPF: 07.443.708/0001-66
CONTRATADO:
DM DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CPF: 23.834.622/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA EM QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JACUAREBÉ
CONTRATO Nº 27.03.03.2023
SERVIÇOS: 26,45%

PERÍODO DOS SERVIÇOS:
07/01/2026 a 31/01/2028
DATA DA EMISSÃO:
12/02/2026

VALOR DO ORÇAMENTO (R\$) 1.019.819,51
VALOR ADITIVO (R\$) 0,00
VALOR TOTAL (R\$) 1.019.819,51
VALOR DA MEDIÇÃO: 81.111,77
MEDIÇÃO ACUMULADA: 997.977,87
SALDO: 21.941,64

ITEM	FONTE	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	% REALIZADO	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
SERVIÇOS FINAIS																
23.11.10.32	SENIFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	670,09	916,05	1.832,10		2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	1.832,10
23.11.10.33	SENAPI	100649	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020	UN	2,00	41,64	66,92	113,84		2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	113,84
23.11.10.34	SENIFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/CO. LAVA C/FRONTEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	409,57	559,90	1.119,80		2,00	2,00	-	100,00%	0,00	0,00	1.119,80
23.11.11.1	SENIFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	7,59	9,84	13,45	102,09		7,59	7,59	-	100,00%	102,09	102,09	102,09
DIVERSOS																
23.12.1	SENIFRA	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	3.159,08	4.332,30	4.332,30		1,00	1,00	-	100,00%	4.332,30	0,00	4.332,30
23.12.2	SENIFRA	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 285 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	1.923,90	2.630,08	2.630,08		1,00	1,00	-	100,00%	2.630,08	0,00	2.630,08
23.12.3	SENIFRA	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,65X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1" ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AMANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	2.875,47	3.930,92	3.930,92		1,00	1,00	-	100,00%	3.930,92	0,00	3.930,92
23.13	SERVIÇOS FINAIS															
23.13.1	SENIFRA	C3447	LIMPEZA DE PISC EM ÁREA URBANIZADA	M2	616,54	1,06	1,46	894,13		616,54	616,54	-	100,00%	894,13	0,00	894,13
								VALOR TOTAL			14.919,819,51				81.111,77	916.886,10

YUKIO
Assinado digitalmente por YUKIO
NO CARTÃO DIGITAL DA RECEITA
DE RECEITAS DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS - RTR

DIÓGENES
BEZERRA-O
5190008380
Data: 2026.02.20 11:03:54-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
PINHO REGO:053639263
NO CARTÃO DIGITAL DA RECEITA
DE RECEITAS DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS - RTR

DM DA SILVA
SERVICOS E
CONSTRCOES
LTD.A:238346210001
76

Assinado digitalmente por D.M DA SILVA, SERVICOS
E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
NO CARTÃO DIGITAL DA RECEITA
DE RECEITAS DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS - RTR

ECO FIDEL CAVALCANTE BARROSA
Secretaria Municipal de Educação
POR FAVOR NÃO ASSINAR
Data: 2026.02.20 11:04:08-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



CONTRATO: 27.03.03.2023

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ : 23.834.621/000-76

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 14ª MEDIÇÃO

8.2.1 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

			QTD
QUANTIDADE	1,00	1,00	1,00
			1,00

8.5.1 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

			QTD
QUANTIDADE	0,80	0,80	0,80
			0,80

11.10 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020

			QTD
Extensão	71,10	71,10	71,10
			71,10

12.1.3 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde - comprimento x largura	8,64	8,64000000	8,64
			8,64

12.1.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde - comprimento x largura	4,0*2,0	8,00000000	8,00
			8,00

12.1.6 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	33,21	33,21000000	33,21
			33,21

12.1.8 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E

			QTD
quantidade	3,69	3,69000000	3,69
			3,69

13.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

			QTD
quantidade	86,31	86,31000000	86,31
			86,31

13.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	10,50	10,50000000	10,50
			10,50

13.7 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	71,10*0,1	7,11000000	7,11
			7,11

17.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	5,50	5,50000000	5,50
			5,50

17.2 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	13,75	13,75000000	13,75
			13,75

17.3 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	5,50	5,50000000	5,50
			5,50

17.4 REGULADOR 1º ESTÁGIO

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

17.5 REGULADOR 2º ESTÁGIO

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

17.6 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Paulo Afonso de Pinho
 REGO:05363926334
 334

D M DA SILVA
 SERVICOS E
 CONSTRCOES
 LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 5190008380

CCO ELDO CAVALCANTE BARROSA
 Secretário Municipal de Educação
 PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
 CPF 743.347.603.49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



CONTRATO: 27.03.03.2023

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ : 23.834.621/000-76

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 14ª MEDIÇÃO

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	2,00	2,00000000	2,00
			2,00

18.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

18.2 EXTINTOR CO2 DE 6 KG

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

18.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	5,00	5,00000000	5,00
			5,00

18.4 DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	8,00	8,00000000	8,00
			8,00

18.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	8,00	8,00000000	8,00
			8,00

19.4.7 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	2,00	2,00000000	2,00
			2,00

20.1 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	34,00	34,00000000	34,00
			34,00

20.2 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	8,00	8,00000000	8,00
			8,00

20.3 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

20.4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	8,00	8,00000000	8,00
			8,00

20.5 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	120,00	120,00000000	120,00
			120,00

20.6 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	80,00	80,00000000	80,00
			80,00

20.7 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	12,00	12,00000000	12,00
			12,00

20.8 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	12,00	12,00000000	12,00
			12,00

20.9 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

20.10 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2

			QTD
Quantitativo pelo projeto fndc	120,00	120,00000000	120,00
			120,00

20.10 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2

Paulo Afonso de Pinho
REGO: 05363926
334

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRÇOES
LTDA: 23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ID: 23834621000176
Data: 2025.02.20 11:05:38-0307
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA: 0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA
ID: 5190008380
Data: 2025.02.20 10:54:17-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

FCO ELDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
P.O. Box 743 347 603 49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



CONTRATO: 27.03.03.2023

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ : 23.834.621/000-76

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 14ª MEDIÇÃO

			QTD
Quantitativo pelo projeto fnde	16,00	16,00000000	16,00
			16,00

21.2.1 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

			QTD
Quantidade	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

21.2.2 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2

			QTD
Quantidade	6,80	6,80000000	6,80
			6,80

21.2.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

			QTD
Quantidade	2,63	2,63000000	2,63
			2,63

22.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

			QTD
Quantidade	208,83	208,83000000	208,83
			208,83

22.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO

			QTD
Quantidade	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

23.6.2. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

			QTD
PORTÃO PF1 = LARGURA * ALTURA	2*2,2	4,40000000	4,40
			4,40

23.6.3. C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
ÁREA DE PINTURA DA MURETA = PERÍMETRO * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES	$((30,2*2)+(16,2*2))*0,5*2$	92,80000000	92,80
			92,80

22.9.2. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

			QTD
DEMARCAÇÃO DA QUADRA = COMPRIMENTO DAS FAIXAS	$(28*2)+(14*3)+(18,3*2)+(8,1*4)+(19,16)+(15*2)+(11*3)+(5,5*4)$	271,16000000	271,16
			271,16

23.10.1. C4806 REFLETOR EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 400W (UN)

			QTD
QUANTIDADE	8	8,00000000	8,00
			8,00

23.10.4. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.10.5. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.10.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

			QTD
QUANTIDADE	4	4,00000000	4,00
			4,00

23.10.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.10.15. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.10.17. C4967 POSTE DE CONCRETO DUPLA T. RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Educação Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=310408000102, OU=Impressão, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:0536392634
 Localizção: Date: 2025.02.20 11:05:24-0200
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA
 SERVCOS E
 CONSTRCOES
 LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Educação Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=310408000102, OU=Impressão, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Localizção: Date: 2025.02.20 11:05:38-0200
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.2.0

YUKIO
 DIOGENES
 BEZERRA:0
 5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Educação Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=310408000102, OU=Impressão, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Localizção: Date: 2025.02.20 10:54:11-0200
 Fossil PDF Reader Versão: 2025.1.0

FCO ELDIX CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 JAGUARIBE - CE
 CPF: 743.347.603-49

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE



CONTRATO: 27.03.03.2023
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026
RAZÃO SOCIAL: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME
CNPJ : 23.834.621/000-76

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - 14ª MEDIÇÃO

POSTE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.10.18. C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.10.19. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	2	2,00000000	2,00
			2,00

23.10.20. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	3,00000000	3,00
			3,00

23.10.21. I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR (UN)

			QTD
VIDE PROJETO ELÉTRICO	3	3,00000000	3,00
			3,00

23.11.9.1. 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS.

			QTD
PINTURA DA LAJE = SOMATÓRIO DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59000000	7,59
			7,59

23.11.9.2. 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
PINTURA = ÁREA DE REBOCO	71,82	71,82000000	71,82
			71,82

23.11.9.3. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PINTURA DAS PORTAS = LARGURA * ALTURA * QUANTIDADE DE FACES * QUANTIDADE DE PORTAS	0,7*2,1*2*2	5,88000000	5,88
			5,88

23.11.11.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

			QTD
SOMATÓRIOS DAS ÁREAS INTERNAS	2,28+2,28+3,03	7,59000000	7,59
			7,59

23.12.1. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.12.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

23.12.3. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

			QTD
QUANTIDADE	1	1,00000000	1,00
			1,00

22.13.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

			QTD
ÁREA CONSTRUÍDA	32,8*18,8	616,64000000	616,64
			616,64

PAULO AFONSO DE PINHO
 REGO: 05363926
 334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO-05363926334
 NE: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Recrutamento do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=SEM BRANCO, OU=31014048000182, OU=PROFESSOR, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO-05363926334
 Pásado: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.20 11:05:24-0300P
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA
 SERVIÇOS E CONSTRUCOES
 LTDA:23834621000176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
 NE: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Cartão de Identificação Digital P.J. AT, OU=Vice-presidência, OU=4738086020176, OU=MC, Sampaio de Melo e Cavalcanti, CN=D M DA SILVA, CN=SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA:23834621000176
 Pásado: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.20 11:05:28-0300P
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:0
 5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 NE: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=71014048000182, OU=PROFESSOR, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Pásado: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.20 10:54:17-0300P
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

FCO PETER CAVALCANTE BARBOSA
 Secretário Municipal de Educação
 PORTAL: 2005 de 01/01/2025
 CPF: 743.347.603-49



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 27.03.03.2023

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

MEDIÇÃO: 14º (DÉCIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE RODAMEIO DE MADEIRA E PINTURA



EXECUÇÃO DE RODAMEIO DE MADEIRA E PINTURA

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 10:42:16-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 11:04:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRCOES
LTDA:238346210001
76

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital P.J A1, OU=Videconferência, OU=47286955000176, OU=AC SimplesITD Múltipla, CN=D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 11:04:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FCO PEDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 27.03.03.2023


CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

MEDIÇÃO: 14º (DÉCIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DO PISO PODOTÁTIL EXTERNO



EXECUÇÃO DO PISO PODOTÁTIL EXTERNO

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 10:42:18-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 11:04:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRCOES
LTDA:238346210001
76

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=47280685000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRCOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 11:04:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

EDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
e Cultura - Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO: 27.03.03.2023

CONTRATADA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME - CNPJ Nº 23.834.621/000-76

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

MEDIÇÃO: 14º (DÉCIMO QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO.



EXECUÇÃO DE MASTRO



EXECUÇÃO DE PINTURA

Rua: Antonio Weima Fernandes Bezerra, Nº 679 - Bairro: Edmar Barreira
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76
E-mail: dmservijbe@gmail.com

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 10:42:16-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:05363926334

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=31014048000182, OU=Presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 11:04:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRÇOES
LTDA:238346210001
76

Assinado digitalmente por D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRÇOES LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital P.J A1, OU=Mélioconfiança, OU=4728095000176, OU=AC SingularID Múltipla, CN=D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRÇOES LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 11:54:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FOCALDER CAVALCANTE BARBOSA
Secretaria Municipal de Educação
Cultura Jaguaribe/CE
PORTARIA Nº 005 de 01/01/2025
CPF 743 347 603 49



DADOS BANCARIO

Banco Bradesco N 237

Agência 5394

Conta Corrente 25.710-9

CNPJ 23 834 621 / 0001- 76

Dm da Silva Serviços e Construções Ltda



PREFEITURA DE
JAGUARIBE



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação	
27.03.03/2023		CONCORRÊNCIA PUBLICA	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato	
27.03.03/2023	27.03.03/2023	29 de dezembro de 2023	
Contratado			
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME			
Endereço			
RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679, EDMAR BARREIRA PINHEIRO - JAGUARIBE/CE.			
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail	
23.834.621/0001-76		-	
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE			
Valor Global			
R\$ 1.019.819,51 (HUM MILHÃO DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.).			
Validade da proposta		Prazo de execução	
60 (sessenta) dias		120 (cento e vinte) dias	

Jaguaribe – CE, 29 de dezembro de 2023.

FRANCISCO ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:743347003
49

Assinado de forma digital por
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Dados: 2023.12.29 10:19:39
-03'00'

Francisco Elder Cavalcante Barroso
Secretaria de Educação e Cultura
CONTRATANTE

Dhyuliênio Diógenes Guedes
D M DA SILVA SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES – ME
CONTRATADO(A)



SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27.03.03/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à empresa **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.834.621/0001-76, com sede à Rua Savino Barreira, 316A, Centro - Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000 neste ato representada por Moacir Barbosa Fernandes, inscrito no CPF/MF sob o nº 442.312.373-87, doravante denominado(a) **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente aditivo ao Contrato decorrente do Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 27.03.03/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 – O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais 04 (QUATRO) meses. Portanto, terá vigência a partir de 31 de Dezembro de 2025 até o dia 30 de Abril de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 – A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços.



3.2 – A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

3.3 – Considerando a excelência da qualidade do serviço que vem sendo prestado ao Município, combinado com o princípio da economicidade, a CONTRATANTE resolve prorrogar o referido contrato, preservando, desse modo, a supremacia do interesse público.

CLAUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 – As demais cláusulas e condições pactuadas anteriormente permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

E, estando acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaribe/CE, 30 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO
ELDER
CAVALCANTE
BARROSO:743
34700349

Assinado digitalmente por FRANCISCO
ELDER CAVALCANTE
BARROSO 74334700349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
71014048000176, ELD=videoconferencia,
DN=FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO:74334700349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.30 15:02:54-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE
BARROSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.

D M DA SILVA
SERVÇOS E
CONSTRÇOES
LTDA:23834621000
176

Assinado digitalmente por D M DA SILVA
SERVÇOS E CONSTRÇOES
LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
FJ A1, OU=Videoconferencia, OU=
47280695000176, OU=AC SingularID Multipla,
CN=D M DA SILVA SERVÇOS E CONSTRÇOES
LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.30 11:25:58-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

MOACIR BARBOSA FERNANDES
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
– ME

TESTEMUNHAS:

01.
Matzelia Diniz Lima
CPF:

02.
João Carlos B. Silva
CPF:



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.017.66463/74				
Nome da obra CONSTRUÇÃO DE ESCOLA2 SALAS 1 QUADRA POLIESPORTIVAS SÍTIO CACIMBAS NA ZONA RURAL				
Data do cadastramento 11/01/2024 09:20	Origem do cadastramento e-CAC			
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário 126
Data do início da obra 29/12/2023	CNAE 4120400 Construção de edifícios			

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	29/12/2023

Endereço

Pais	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	63475000
Bairro	Logradouro	Número	
ZONA RURAL	SÍTIO CACIMBAS	S/N	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA	23.834.621/0001-76	Dono da obra
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
29/12/2023		

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Edifício de Garagens	Alvenaria	277,96 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 277,96 m²



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA

778

DATA APROVAÇÃO

29/12/2023

PROCESSO

VALIDADE

31/12/2026

ENDEREÇO SIT CACIMBAS, N° S/N		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO ZONA RURAL	
NATUREZA DA OBRA CONSTRUÇÃO	USO INSTITUCIONAL	CATEGORIA DE USO		ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
--	-------------------------------------	-----------------------------

PROJETO (AUTOR) ÉZIO PEIXOTO DE QUEIROZ JUNIOR CPF:	CREA/CAU CAU/BR 00A106230	ART RRT 12916040
---	-------------------------------------	----------------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) PAULO AFONSO DE PINHO RÊGO CPF:	CREA/CAU RNP 0601376382	ART CE 202313338557
--	-----------------------------------	-------------------------------

COD. OBRA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	TAXA OCUPAÇÃO	TAXA PERMEAB.	IND. DE APROV.
778	277,95 m ²	277,95 m ²	0,00 %	0,00 %	0,00

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL
			0000000000

VALOR DA OBRA 1.019.819,51	DATA DO INÍCIO DA OBRA 26/04/2024
--------------------------------------	---

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBR 30/08/2024
---	--	---

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA 02 SALAS E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 04 DE Fevereiro DE 2026

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0122C1354M3530000778



Scanei para validar este documento

Joana Lara Barreira Guedes
Sec(n) Municipal de Habitação e Urbanismo
PORTARIA 012-2025 CPF 049.685.113-61

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA - CNPJ sob nº **23.834.621/0001-76** - Endereço: **RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE.** declara que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

JAGUARIBE-CEARÁ, 12 DE FEVEREIRO DE 2026

**D M DA SILVA
SERVCOS E
CONSTRCOES
LTDA:2383462
1000176**

Assinado digitalmente por D M DA
SILVA SERVCOS E CONSTRCOES
LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital P J A1, OU=
Videoconferencia, OU=
47280695000176, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=D M DA SILVA SERVCOS
E CONSTRCOES
LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.12 09:04:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

NPJ: 23.834.621/0001-76
Folha Mensal
Competência: 10/2025

Emissão: 10/12/2025
Horas: 08:53:05

Serviços: 2

EXTRATO MENSAL

npr.: 5 FRANCISCO LEILSON OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.206.043-11 Adm: 01/07/2024
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 1.600,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.600,00 P 998 I.N.S.S. 7,58 121,23 D

Proventos: 1.600,00 Descontos: 121,23 Informativa: 128,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.478,77**
Base INSS: 1.600,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.600,00 Valor FGTS: 128,00 Base IRRF: 992,80

Data de pagamento : ____/____/____.

Francisco Leilson Oliveira
Assinatura

npr.: 4 ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 072.562.473-62 Adm: 01/07/2024
nculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 SERVENTE C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 1.412,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.112,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 105,90 D

Proventos: 1.412,00 Descontos: 105,90 Informativa: 112,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.306,10**
Base INSS: 1.412,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.412,00 Valor FGTS: 112,96 Base IRRF: 804,80

Data de pagamento : ____/____/____.

Rosenilto Tomaz de Oliveira
Assinatura

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Líquido
3 OBRAS		3.012,00	227,13	2.784,87
	Total:	3.012,00	227,13	2.784,87

Total Geral Proventos: 3.012,00 Total Geral Descontos: 227,13
Líquido Geral: 2.784,87

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS 60,00 3.012,00 P 998 I.N.S.S. 15,08 227,13 D

Líquido Geral: 2.784,87

serviços: 2

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Serviço: 2 - REFORMA JBE CACIMBAS ESCOLA - CNO: 900176646374				
ADICIONAIS				
8781	DIAS NORMAIS	2	60,00	3.012,00
			Total:	3.012,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	2	15,08	227,13
			Total:	227,13
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	2	0,00	240,96 *
			Total:	240,96
Liquido Serviço:				2.784,87

Situações

Resumo das bases do Serviço

Empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.012,00	Base do IRRF Mensal:	1.797,60
Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
abalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
astamento direitos integrais:	0	Base total:	3.012,00	Valor IRRF Férias:	0,00
astamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	227,13	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
astamento serviço militar:	0	Empresa (0%):	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
lário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	90,36	Base IRRF Exterior:	0,00
lário maternidade INSS:	0	Contribuintes: (0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
ença:	0	Sub-Total:	317,49	Base IRRF 13º salário:	0,00
ença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
ença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
emitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
ansferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
rias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	3.012,00
ndato sindical:	0	Total:	317,49	Valor do FGTS:	240,96
osentadoria:	0	Terceiros (1º):	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
rtic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	317,49	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
ênica justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
itros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
missões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
Liquido Serviço:				2.784,87	

NPJ: 23.834.621/0001-76
 cálculo: Folha Mensal
 competência: 10/2025

Emissão: 10/12/2025
 Horas: 08:53:05

Serviços: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.012,00	Base IRRF Mensal:	1.797,60
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.012,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	227,13	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	90,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Previdência:	0	Sub-Total:	317,49	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Previdência emitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Previdência transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	3.012,00
Previdência mandato sindical:	0	Total:	317,49	Valor do FGTS:	240,96
Previdência representoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Previdência partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	317,49	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Previdência ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Previdência outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Previdência licenças:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	2.784,87

CNPJ: 23.834.621/0001-76
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2025

Emissão: 10/12/2025
 Hora: 08:52:07

Serviços: 2

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado	
Situações		Resumo Geral			
No.Empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.012,00	Base do IRRF Mensal:	1.797,60
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	3.012,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	227,13	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	90,36	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	317,49	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	3.012,00
Mandato sindical:	0	Total:	317,49	Valor do FGTS:	240,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	317,49	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Vo.contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
				Liquido Geral:	2.784,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 Nome Empregador: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 240,96
Número da Guia: 0125110701737842-9 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:34:23 (Brasília) **Emitida por:** 23.834.621/0001-76 - D M DA SILVA SERVCOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FRANCISCO LELSON OLIVEIRA SILVA	07920604311	079.206.043-11	101	19/11/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
10/2025		ROSENILTO TOMAZ DE OLIVEIRA	07256247362	072.562.473-62	101	19/11/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador								3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	240,96
Total do Estabelecimento								3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	240,96
Total FGTS								3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	240,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 Nome Empregador: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 240,96
Número da Guia: 0125110701737842-9 Data Emissão: 07/11/2025 11:34:23 (Brasília) Emitida por: 23.834.621/0001-76 - D M DA SILVA SERVCOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador																			
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total											
10/2025	2	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96											
	Total FGTS	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96											



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 Nome Empregador: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 240,96
Número da Guia: 0125110701737842-9 Data Emissão: 07/11/2025 11:34:23 (Brasília) Emitida por: 23.834.621/0001-76 - D M DA SILVA SERVCOS

Estabelecimento: 90.017.66463/74

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	2	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96
		Total FGTS	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 Nome Empregador: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 240,96
Número da Guia: 0125110701737842-9 Data Emissão: 07/11/2025 11:34:23 (Brasília) Emitida por: 23.834.621/0001-76 - D M DA SILVA SERVCOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	90.C1766463/74	2	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96
		Total FGTS	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.834.621 Nome Empregador: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 240,96
Numero da Guia: 0125110701737842-9 **Data Emissão:** 07/11/2025 11:34:23 (Brasília) **Emitida por:** 23.834.621/0001-76 - D M DA SILVA SERVCOS

Relação de Categorias

Comp. Aparentação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	2	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96
		Total FGTS	3.012,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.619/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.619/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público em comissão, magistrado, membro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por termo - determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadramento em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 726 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 727 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 731 - Contribuinte individual - Magistrado (classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário)
- 732 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que requeira remuneração
- 733 - Contribuinte individual - Profissional liberal, nos termos da Lei 8.489/1990
- 734 - Contribuinte individual - Profissional liberal, nos termos da Lei 8.489/1990
- 735 - Ministro de confiança religiosa ou ministro de vital consagrada, se empregado ou de ordem religiosa
- 901 - Estudante
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Profissional em formação em etapa de concurso público, sem vínculo de empregabilidade
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.834.621/0001-76
Nome	D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	139658093 / Reinf CP 37920321077 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 227,13	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 692,76	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 919,89	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000441120104 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MOACIR BARBOSA FERNANDES
-------------	--------------------------

CPF 442.312.373-87

Telefone 3522-2269

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/02/2026 15:17:24

Nº do recibo de entrega 0000050000441120104



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento, de um lado **D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida à Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra 679, Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE, com CNPJ nº 23.834.621/0001-76, neste ato representada por **MOACIR BARBOSA FERNANDES**, de agora em diante chamado simplesmente de **EMPRESA**, e de outro lado **FRANCISCO KELVIN FERREIRA BEZERRA**, nacionalidade **BRASILEIRO**, profissão **MONTADOR**, CPF Nº 610.809.553-99 RG 2008290017-0, de agora em diante chamado simplesmente de **EMPREGADO**, têm, entre si, como justo e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), um contrato de trabalho por tempo determinado (ou por obra certa), nas cláusulas e condições seguintes:

1ª – O **EMPREGADO** prestará serviços para a **EMPRESA** nas funções de **MONTADOR**, obrigando-se a realizar os serviços demandados dentro da natureza de seu cargo.

2ª – O local de trabalho será “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULAS E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE CEARÁ**”.

3ª – O horário de trabalho será das de segunda a quinta 7:00, às 17:00 e as sextas das 7:00 às 16:00, horas, com 1 horas de descanso, totalizando 44 horas semanais.

4ª – Pela prestação de serviços, o **EMPREGADO** perceberá a remuneração de **RS 1.621,00 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS) MENSAL**.

5ª – O **EMPREGADO** reembolsará a **EMPRESA** de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência, imperícia ou negligência no desempenho de suas funções.

6ª – A vigência deste contrato será pelo prazo de três meses, sendo que o início de sua vigência é a partir da data de assinatura.

7ª – As partes asseguram, entre si, o direito recíproco de rescisão, a qualquer momento, deste contrato, aplicando-se à parte que exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o artigo 481 da CLT.

E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas vias de igual teor, uma das quais será entregue ao **EMPREGADO**.

Jaguaribe-CE, 02 de janeiro de 2026.


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME


FRANCISCO KELVIN FERREIRA BEZERRA

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ



FRANCISCO KELVIN FERREIRA BEZERRA

FRANCISCO ELIDOMAR BEZERRA

MARIA APARECIDA FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 01/03/2002

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CRIADOR: XXX

SSPDS: CE

RESERVAÇÃO: XXXXXXXXXXXXX

Assinatura: *Francisco Elidomar Bezerra*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

610.809.553-99

Nome

FRANCISCO KELVIN FERREIRA BEZERRA


Nascimento

01/03/2002

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ



FRANCISCO ELIDOMAR BEZERRA

FRANCISCO ELIDOMAR BEZERRA

MARIA APARECIDA FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 01/03/2002

LOCAL: JAGUARIBE - CE

CRIADOR: XXX

SSPDS: CE

RESERVAÇÃO: XXXXXXXXXXXXX

Assinatura: *Francisco Elidomar Bezerra*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CÓDIGO DE CONTROLE

50B7.016D.ADF5.15EC

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 09:19:46 do dia 04/05/2012 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE
 Rua 7 de Setembro, 440 - Centro - Jaguaribe/CE
 CEP: 63475-000 - CNPJ: 05.722.202/0001-60
 Telefone: (88) 3522-1487 / (88) 99956-0157
 E-mail: saaejbe@hotmail.com - Site: www.saae.jaguaribe.ce.gov.br

INSCRIÇÃO **0000839.1** CLASSE **PAR** TARIFA **R-1** RES **DI** ECONOMIAS **COM IND PUB OUT** MÊS/FAT **01/2026**

HIDRÔMETRO **A125369167** INSTALAÇÃO **26/03/14** LOCALIZAÇÃO **00.00.0? 0000000770** FATURA **280009123**

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

FRANCISCO ELIDOMAR BEZERRA
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA 0384 JOAO PAULO II
CEP: 63.475-000 JAGUARIBE-CE

SERVIÇOS E TARIFAS


CCJ	DESCRIÇÃO	PAR	VALOR
01	AGUA		74,47
02	ESGOTO		44,58
16	MULTA POR ATRASO - 11/2025		2,85
17	ENCARGOS (11/2025) 33 DIAS		1,85
38	T.M.R.S. REF. 01/2026		18,63

EMITIDO EM 22/01/2026 06:25:41

HIDROMETRIA

RA
 RIOR.: 962
 1000
 SUMO.: 18
 DIAS 31
 TURISTA: 15
 CCO.00

ULTIMOS CONSUMOS



MÉDIA: 18 m³

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETRO	PADRÃO	TOTAL	ANÁLISE	VALOR MÉDIO
COND	ATE 15UH	09	09	2,81
PH	6,0 A 9,5	09	09	8,61
COLOR	ATE 9,0 NGL	09	09	1,24

DÉBITO(S):

EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 133,51

VENCIMENTO 10/02/2026 VALOR R\$ 142,18

Pague com PIX

INFORMAMOS EXISTIR MÊS(ES) EM DÉBITO(ES) EM FATURAS ANTERIORES. A CIMA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO QUE ANTES OCORRIA A PARTIR DO 1º DIA ÚTIL DE CADA MÊS. CASO POSSA, FAVOR DESTACAR EM QUALQUER ARCE AUTORIZA REAJUSTE DE CUSTA A PARTIR DE JULHO 2025 PARA MAIS DETALHES. ACESSO NO SITE E AS REDES SOCIAIS.



COLETA 1,00% valor R\$1,42



INSCRIÇÃO **0000839.1** NOME **FRANCISCO ELIDOMAR BEZERRA** MÊS/FAT **01/2026**

VENCIMENTO 10/02/2026 VALOR R\$ 142,18

SAAE NÃO PAGA AUTENTICAÇÃO NO VERSO

0000839 01.26.280009123
 82600000001-6 42180258000-9 0830126260 6 00912300004 5





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento, de um lado **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRUCOES LTDA**, estabelecida à Rua Antônio Weima Fernandes Bezerra 679, Edmar Barreira Pinheiro, Jaguaribe – CE, com CNPJ nº 23.834.621/0001-76, neste ato representada por **MOACIR BARBOSA FERNANDES**, de agora em diante chamado simplesmente de **EMPRESA**, e de outro lado **ELTON DA SILVA DUARTE**, nacionalidade BRASILEIRO, profissão **MONTADOR DE VIDROS**, CPF N° 059.165.293-50 RG 2005099138486, de agora em diante chamado simplesmente de **EMPREGADO**, têm, entre si, como justo e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), um contrato de trabalho por tempo determinado (ou por obra certa), nas cláusulas e condições seguintes:

1ª – O EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de **MON-TADOR DE VIDROS**, obrigando-se a realizar os serviços demandados dentro da natureza de seu cargo.

2ª – O local de trabalho será “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULAS E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE CEARÁ**”.

3ª – O horário de trabalho será das de segunda a quinta 7:00, às 17:00 e as sextas das 7:00 às 16:00, horas, com 1 horas de descanso, totalizando 44 horas semanais.

4ª – Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de **RS 1.621,00 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS) MENSAL**.

5ª – O EMPREGADO reembolsará a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência, imperícia ou negligência no desempenho de suas funções.


6ª – A vigência deste contrato será pelo prazo de três meses, sendo que o início de sua vigência é a partir da data de assinatura.

7ª – As partes asseguram, entre si, o direito recíproco de rescisão, a qualquer momento, deste contrato, aplicando-se à parte que exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o artigo 481 da CLT.

E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO.

Jaguaribe-CE, 02 de janeiro de 2026.


D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – ME


ELTON DA SILVA DUARTE

fevereiro de 2026

Total a pagar
R\$ 118,45

Vencimento
13/02/2026



Paquete com Pix
e Contrato
o Distribuidor
Enel Distribuição
Ceará

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.261/0001-70 - CPF: 06.105.648-3
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

0005894823 / 00005894823

ELZA DA SILVA SEMEAO
vt CURPALLHO, 190
CURPALLHO, RACIAPAGE, CE
CPF: 83475-000
CPF: 849... EST. ISENTA

Alerta de contas vencidas

Mensagens importantes

Não considere vendas relativas às faturas vendidas no ano de 2025 e anos anteriores consolidadas posteriormente. Esta declaração não tem caráter de regulamentação e não substitui as declarações de rendimentos.


Períodos Band Tarif Verde (gratuito):

Bandas Verde em fevereiro, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

- Línd: consumidora registrada na subestação Residencial Esplanada Social, faturada com desc. tamanho de R\$ 58

Seu consumo foi de 101 kWh em 29 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Voce gastou R\$ 0,26 a menos por dia

Seu custo diário

Resumo da sua conta

Data	Anterior	Atual	Consumo (kWh)	Data de corte
Letura (kWh)	18314	19415	101	07/03/2026
Letura	18801/2036	19302/2026	29	07/03/2026

Items de fatura

Unid	Qtd	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	COFINS (%)	ICMS (%)	ICMS (%)	Outros (%)	Totais (R\$)
kWh	101	0,2209	22,31	3,74	22,23	20,00	0,50	0,2404
Unid	101	0,0000	0,00	54,67	54,67	10,83	0,0000	0,4036
Unid	101	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Totais			22,31	3,74	22,23	20,00	0,50	0,2404

SUBTOTAL PATRIMÔNIO

SUBTOTAL OUTROS

TOTAL:

PROIBIDO PLASTIFICAR

2156701829

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2156701829



Nome: ELTON DA SILVA DUARTE



Doc. Identific. / Data emissão: 200509130486 BSP CE

CPF: 059.165.293-50 Data Nascimento: 24/01/1994

Município: COSME VIANA DUARTE


Endereço: ELZA DA SILVA SERENO

Formulário: ACC Cartão: AB

Validade: 24/03/2032 1ª Emissão: 13/07/2016

OBSERVAÇÃO:

SEM OBSERVAÇÃO:



Elton da Silva Duarte

Assinatura para uso profissional

Local: FORTALEZA, CE Data Emitido: 29/03/2022

65565668415 CE185879063

CEARA

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.834.621/0001-76
Razão Social: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA 679 / EDMAR BARREIRA
PINH / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2026 a 06/03/2026

Certificação Número: 2026020507402519300057

Informação obtida em 05/02/2026 14:36:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

*Roberto
05/02/26*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.834.621/0001-76
Certidão n°: 8147249/2026
Expedição: 05/02/2026, às 14:37:49
Validade: 04/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.834.621/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Roberto
20/02/26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000000061

Razão Social

D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000003885

C.N.P.J.: 23834621000176

Bairro

EDMAR BARREIRA

CEP

63475000

Localizado RUA ANTÔNIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

459500 - D M DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES - ME

Endereço

RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, 679

EDMAR BARREIRA PINHEIRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

0000000061/2026

Documento

C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 05/05/2026

COD. VALIDAÇÃO:0112C113A00000459500



Edmar Barreira
20/02/26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000061

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.834.621/0001-76
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/05/26
JAGUARIBE-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 05/02/26 às 14:41:57

Data da consulta: 05/02/2026 14:40:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.834.621/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2026**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Gabriela



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA
CNPJ: 23.834.621/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:38:11 do dia 06/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2026.

Código de controle da certidão: **D01A.9349.9AED.0970**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Roberto
20/10/26



Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ: 23.834.621/0001-76 Período: 20/02/2026 a 20/02/2026

Relação das certidões emitidas por data de validade

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação	2ª Via
D01A.9349.9AED.0970	Positiva com efeitos de negativa	06/11/2025 - 07:38:11	05/05/2026	Válida	
79A4.5064.F8A8.39CA	Positiva com efeitos de negativa	28/08/2025 - 14:57:17	24/02/2026	Válida	

Exibir: 5 1-2 de 2 itens Página: 1

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[← Voltar](#)

[★ Avaliar Serviço](#)

[Nova Consulta](#)



REDES SOCIAIS





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202602025067

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 23834621000176
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/02/2026 ÀS 14:37:38
VÁLIDA ATÉ 06/04/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

*Roberto
20/02/26*

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

Número da Certidão

202602025067

- CPF (pessoas físicas)
- CNPJ (pessoas jurídicas)
- CGF (contribuintes do Estado do Ceará)

CPF/CNPJ/CGF

23834621000176

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202602025067	23834621000176	05/02/2026	14:37:38

CONSULTAS PÚBLICAS - VERSÃO - DATA:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ ([HTTPS://WWW.SEFAZ.CE.GOV.BR](https://www.sefaz.ce.gov.br))



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

D M DA SILVA SERVCOS E CONSTRCOES LTDA - CNPJ sob nº 23.834.621/0001-76 - Endereço: RUA ANTONIO WEIMA FERNANDES BEZERRA, Nº 679 - BAIRRO: EDMAR BARREIRA PINHEIRO - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE. declara que, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

JAGUARIBE-CEARÁ. 19 DE FEVEREIRO DE 2026

**D M DA SILVA
SERVCOS E
CONSTRCOES
LTDA:2383462
1000176**

Assinado digitalmente por D M DA
SILVA SERVCOS E CONSTRCOES
LTDA:23834621000176
ND: C=BR, O=iCP-Brasil, OU=
Certificado Digital PJ A1, OU=
Videoconferencia, OU=
47280695000176, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=D M DA SILVA SERVCOS
E CONSTRCOES
LTDA:23834621000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.19 10:42:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014

DIÁRIO DE OBRA

FLS Nº 488

14



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 1 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Recesso

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFE-A1, OU=EM-BRANCO, OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Engenheiro Responsável

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFE-A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014

DIÁRIO DE OBRA

FLS Nº 489

14



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sexta-feira, 2 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS						
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Recesso

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263**

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014

DIÁRIO DE OBRA

FLS Nº 490

14



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 3 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO			CLIMA	BOM	CHUVOSO
RESTANTE			X			
PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS						
PESSOAL	MONTADOR	1	TEMPO			
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Recesso

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380**

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=
presencial, CN=YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.02.20 08:45:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263**

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=
presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.19 10:33:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014

DIÁRIO DE OBRA

FLS Nº 492

14



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS		DATA		
CONTRATUAL		sexta-feira, 5 de dezembro de 2025		
DECORRIDO		CLIMA	BOM	CHUVOSO
RESTANTE			X	
PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS				
PESSOAL		TEMPO		
MONTADOR	1			
MONTADOR DE VIDRO	1			
ENCARREGADO				

Execução de instalação de esquadrias

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=
presencial, CN=YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=
presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 6 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO			TEMPO	CLIMA	BOM
	RESTANTE		X			
PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS						
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Execução de instalação de esquadrias

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 11 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE			X		
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Sem atividade

<p>_____</p> <p>Engenheiro Fiscal</p>	<p>_____</p> <p>Engenheiro Responsável</p>
---------------------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
 PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº500
-------	----------------	-----------

14



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 13 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Montagem instalação SPDA

_____ Engenheiro Fiscal	_____ Engenheiro Responsável
----------------------------	---------------------------------

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00' Foxtit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263**

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:053639263 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:053639263 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00' Foxtit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº 501
14		



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 14 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Montagem instalação SPDA

<hr/> Engenheiro Fiscal	<hr/> Engenheiro Responsável
-------------------------	------------------------------

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263**

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 15 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Montagem instalação SPDA

_____ Engenheiro Fiscal	_____ Engenheiro Responsável
----------------------------	---------------------------------

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:05190008380
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 NU: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.20 08:45:12 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
 PINHO REGO:05363926334
 NU: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.19 10:33:03 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº 504
14		



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 17 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO			CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS						
PESSOAL	MONTADOR	1	TEMPO			
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Sem atividade

_____ Engenheiro Fiscal	_____ Engenheiro Responsável
-----------------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.20 08:45:12-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.19 10:33:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76


PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	domingo, 18 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Sem atividade

_____ Engenheiro Fiscal	_____ Engenheiro Responsável
----------------------------	---------------------------------

YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO DE PINHO REGO:053639263
 Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014		DIÁRIO DE OBRA		FLS Nº 507		
14						
		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE						
EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76						
PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	terça-feira, 20 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
Pessoal	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					
instalação de esquadrias de vidro						
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Engenheiro Fiscal</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Engenheiro Responsável</p>			

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razo: Eu sou o autor deste documento Localizao: Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00' Foxit PDF Reader Versao: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 Razo: Eu sou o autor deste documento Localizao: Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00' Foxit PDF Reader Versao: 2025.2.0

Nº014

DIÁRIO DE OBRA

FLS Nº 509

14



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 22 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	REstante				X	
PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS						
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

instalação de esquadrias de vidro

Engenheiro Fiscal_____
Engenheiro Responsável

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
DIOGENES BEZERRA:05190008380
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=
presencial, CN=YUKIO DIOGENES
BEZERRA:05190008380
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
PINHO REGO:05363926334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=
presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO
REGO:05363926334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº014	DIÁRIO DE OBRA	FLS Nº 511
14		



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 24 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS						
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Sem atividade

<p>_____</p> <p>Engenheiro Fiscal</p>	<p>_____</p> <p>Engenheiro Responsável</p>
---------------------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
 BRANCO), OU=31014048000182, OU=
 presencial, CN=YUKIO DIOGENES
 BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE
 PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
 (EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=
 presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO
 REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quarta-feira, 28 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Montagem instalações de gás

<p>_____</p> <p>Engenheiro Fiscal</p>	<p>_____</p> <p>Engenheiro Responsável</p>
---------------------------------------	--

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA: 0
5190008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO: 053639263
34**

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926354 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	quinta-feira, 29 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
MONTADOR	1					
PESSOAL	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Montagem instalações de gás

Engenheiro Fiscal

Engenheiro Responsável

**YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380**

Assinado digitalmente por YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34**

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 02 SALAS DE AULA E 01 QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADES DE CACIMBAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EMPRESA: D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES-ME CNPJ: 23.834.621/000-76

PRAZOS	CONTRATUAL		DATA	sábado, 31 de janeiro de 2026		
	DECORRIDO		TEMPO	CLIMA	BOM	CHUVOSO
	RESTANTE				X	
	PASSÍVEIS DE JUSTIFICATIVAS					
PESSOAL	MONTADOR	1				
	MONTADOR DE VIDRO	1				
	ENCARREGADO					

Sem atividade

<p>_____</p> <p>Engenheiro Fiscal</p>	<p>_____</p> <p>Engenheiro Responsável</p>
---------------------------------------	--

YUKIO
DIOGENES
BEZERRA:0
5190008380

Assinado digitalmente por YUKIO
 DIOGENES BEZERRA:05190008380
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=YUKIO DIOGENES BEZERRA:05190008380
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.20 08:45:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

PAULO AFONSO
DE PINHO
REGO:053639263
34

Assinado digitalmente por PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000182, OU=presencial, CN=PAULO AFONSO DE PINHO REGO:05363926334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.19 10:33:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0