

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES (R\$)			
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA		Empresa Executora: ARD Construtora Eireli - ME		MEDIÇÃO No. 17			CONTRATO: 477.650,00		ADITIVO: 119.412,50		TOTAL: 597.062,50		422.887,02		
TIPO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MARUA, VERTENTES E AQUINOPOLES, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE		CNPJ: 18.507.815.000/1727		RECURSOS: PROPRIOS			DATA: SEXTA FEIRA, 06 de SETEMBRO de 2013.		MEDIÇÃO ACUMULADO: 174.175,48		SALDO: 174.175,48		16.100,54		
				PERÍODO: 17/07/2019 a 02/08/2019											
ITEM	UN	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	VALORES (R\$)			
		QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	ADITIVO QUANT.	VALOR.	NO PERÍODO					ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1.0															
1.1	M	1.000,00	13,88	13.880,00	250,00	3.470,00	-	81,90	81,90	1.168,10	8,19%	R\$	1.136,77	R\$ 1.136,77	
1.2		2.000,00	38,83	77.660,00	500,00	19.415,00	93,69	1.497,30	1.590,99	909,01	79,55%	R\$	3.637,98	R\$ 58.140,16	
1.3	M2	14.000,00	24,55	343.700,00	3.500,00	85.925,00	24,02	12.427,68	12.935,32	4.564,68	92,40%	R\$	12.462,56	R\$ 306.099,54	
1.4	M2	1.000,00	42,41	42.410,00	250,00	10.602,50	-	1.000,00	1.000,00	250,00	100,00%	R\$	-	R\$ 42.410,00	
				TOTAL GERAL R\$		477.650,00						88,53% R\$ 16.100,54		R\$ 406.786,48	R\$ 422.887,02

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
RNP 0615727611 Eng. CIVIL CREA - CE
FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA JAGUARIBE

CARLOS ALBERTO LEITE ARRUDA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
RNP: 069723892-2