

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | | VALORES (R\$) | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--------------|-----------------------------------|----------------------|--|----------------|---------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---|------------|----------------|-------------|----------------|--|--|--|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | | Empresa Executora: ARD Construtora Eireli - ME | | MEDIÇÃO No. 20 | | CONTRATO: 477.650,00 | | ADITIVO: 119.412,50 | | TOTAL: 597.062,50 | | VALORES (R\$) | | CONTRATO: 477.650,00 | | | | | | | | | |
| TITO DE SERVIÇO, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE FEITICEIRO, NOVA FLORESTA, MAPUA, VERTEANTES E AQUINOPOLIS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | | CNPJ: 18.507.815/0001/27 | | RECURSOS: PROPRIOS | | DATA: SEXTA FEIRA, 13 de Dezembro de 2019. | | TOTAL: 597.062,50 | | MEDIÇÃO ACUMULADO: 490.004,31 | | VALORES (R\$) | | ADITIVO: 119.412,50 | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS | | CNPJ: 18.507.815/0001/27 | | PERÍODO: 04/11/2018 a 19/11/2019. | | VALORES (R\$) | | TOTAL: 597.062,50 | | MEDIÇÃO ACUMULADO: 490.004,31 | | VALORES (R\$) | | ADITIVO: 119.412,50 | | | | | | | | | |
| ITEM | UN | CONTRATUAL | | | QUANTIDADE REALIZADA | | | ADITIVO VALOR. | NO PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | PERC. R% | NO PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | | | | | | | | |
| | | QUANT. | P. UNIT. R\$ | P. TOTAL R\$ | QUANT. | VALOR. | ACUM. ANTERIOR | | | | | | | | | ACUM. ATUAL | NO PERÍODO | ACUM. ANTERIOR | ACUM. ATUAL | | | | |
| 1.1 | M | 1.000,00 | 13,88 | 13.880,00 | 250,00 | 3.470,00 | - | 152,90 | 152,90 | 152,90 | 152,90 | 15,29% | R\$ - | R\$ 2.122,25 | R\$ 2.122,25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REINTIMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AV. ALOISIO DIOGENES - EXPEDITO DIOGENES | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RUA SAVINO BARREIRA - CENTRO/SEDE | | | | | | | |
| 1.2 | M2 | 2.000,00 | 38,83 | 77.660,00 | 500,00 | 19.415,00 | 10,00 | 1.923,40 | 1.923,40 | 1.999,28 | 1.999,28 | 99,96% | R\$ 2.946,42 | R\$ 74.665,62 | R\$ 77.632,04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RUA 07 DE SETEMBRO - CENTRO/SEDE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | AV. MARIA NIZINHA CAMPELO - ALDEOTA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REINTAMENTO | | | | | | | |
| 1.3 | M2 | 14.000,00 | 24,55 | 343.700,00 | 3.500,00 | 85.925,00 | 138,12 | 14.561,02 | 14.561,02 | 14.983,30 | 14.983,30 | 107,02% | R\$ 10.366,97 | R\$ 357.473,04 | R\$ 367.840,02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RUA GILMARIO MOURAO TEIXEIRA - AMÉRICO BEZERRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RUA CAP. DEDATO DIOGENES - CENTRO/SEDE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RUA 06 - CONJ. COHAB | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RUA RAUANDA GOMES - ALOISIO DIOGENES | | | | | | | |
| 1.4 | M2 | 1.000,00 | 42,41 | 42.410,00 | 250,00 | 10.602,50 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% | R\$ - | R\$ 42.410,00 | R\$ 42.410,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP = 5CM | | | | | | | |
| | | | | TOTAL GERAL R\$ | | | | | | | | R\$ 13.313,39 | | | | R\$ 476.690,92 | | | | R\$ 490.004,31 | | | |

ANTONIO Fco DIOGENES DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR CPF 914.201.213-91
ARD CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 18.507.815/0001-27

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO
RNP 0615727611 Eng. Civil CREA - CE
FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA JAGUARIBE