

Estado do Ceará  
MUNICÍPIO: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO  
Orçamentário

Nº 01.02.0012

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO (R\$)
18.01.0002	18/01/2024	01/02/2024	227.936,29

CREDOR

VIDAL ENGENHARIA LTDA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAME  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
F. RECURSO: 15.40.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO

DADOS DA RETENÇÃO

CODIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	6.838,09

Total da Retenção: (R\$) 6.838,09

HISTÓRICO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, CONFORME CONTRATO Nº 26.01.02/2023, CNO: 90.015.75183/77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 93 E PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2024.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	5521990000	221.098,20

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 01.02.0012

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
18010002	18/01/2024	GLOBAL	227.936,29	26.01.02/2023	26.01.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
U. ORCAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

DADOS DO CREDOR

NOME: VIDAL ENGENHARIA LTDA  
ENDEREÇO: R ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA N 409 - EXPEDITO DIOGENES - JAGUARIBE CE  
C N P J: 44.353.101/0001-11 C G F: 202211302399 INSC.MUN.: 8262 TELEFONE: (88) 9750-969

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
01020012	227.936,29	227.936,29	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
01/02/2024	227.936,29	6.838,09	221.098,20

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.60.00.0.	ISS	6.838,09
		Total da Retenção: (R\$) 6.838,09

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, CONFORME CONTRATO Nº 26.01.02/2023, CNO: 90.015.75183/77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A NF 93 E PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2024.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 23.351-X ( FUNDEB NOVA )	OUTROS	5521990000	221.098,20

Jaguaribe, 1 de Fevereiro de 2024

  
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO  
ORDENADOR(A)

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NL

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0000088**

**DADOS DO EMPENHO ORIGINAL**

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
18/01/2024	18.01.0002	227.936,29	0,00	GLOBAL

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO**

**ÓRGÃO:** 05 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA  
**U. ORCAMENT.:** 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0008 PADROES BASICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
**PROJETO:** 1.005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**NATUREZA:** 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE:** 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
**TIPO CRÉDITO:** 1 ORÇAMENTÁRIO

**DADOS DO CREDOR**

**NOME:** VIDAL ENGENHARIA LTDA  
**ENDEREÇO:** R ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA N 409 - EXPEDITO DIOGENES - JAGUARIBE CE  
**C N P J:** 44.353.101/0001-11 **C G F:** 202211302399 **INSC.MUN.:** 8262 **Telefone:** (88) 9750-9695

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)	VALOR DO DESCONTO (R\$)	TIPO DA LIQUIDAÇÃO
18/01/2024	227.936,29	0,00	COM NOTA FISCAL
<b>TIPO DA NOTA FISCAL:</b> SERVIÇO	<b>SUB TIPO DA NOTA FISCAL:</b> ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	<b>Nº DA NOTA FISCAL:</b> 93	<b>Nº DOS FORMULÁRIOS:</b> 0
<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA:</b> 18/01/2024	<b>DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:</b> 18/01/2024	<b>SÉRIE DA NOTA:</b> 1	<b>SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:</b> INTERNETCE
<b>Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:</b> 0	<b>SÉRIE DO SELO:</b> 0	<b>Nº DO SELO FISCAL:</b> 0	<b>ORS:</b> 0
<b>CHAVE DE ACESSO:</b> 0	<b>CHAVE DE VERIFICAÇÃO:</b> d29q73yuznbhi8lfs64ckomrwa		

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, CONFORME CONTRATO Nº 26.01.02/2023, CNO: 90.015.75183/77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE REFERENTE A NF 93 E PERÍODO DE 01/01 A 17/01/2024.

**ITENS DA LIQUIDAÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL UNIT. (R\$)	VAL LIQ. (R\$)	QTDE A LIQ.
CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VA	SERV	1	227.936,290	227.936,29	0

Jaguaribe, 18 de Janeiro de 2024

  
FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO  
LIQUIDANTE

Estado do Ceará  
Município: JAGUARIBE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2024

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 18.01.0002

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
18/01/2024	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 26.01.02/2023	26.01.02/2023	832024
CENTRO DE CUSTO			OBS	

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ORGÃO: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
U. ORÇAMENT.: 05.07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0008 PADRÕES BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO  
PROJETO: 1.005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
FONTE: 15.40.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%  
TIPO CRÉDITO: 1 ORÇAMENTÁRIO  
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
126	2.822.742,80	227.936,29	2.594.806,51

DADOS DO CREDOR

NOME: VIDAL ENGENHARIA LTDA  
ENDEREÇO: R ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA N 409 - EXPEDITO DIOGENES - JAGUARIBE CE  
C N P J: 44.353.101/0001-11 C G F: 202211302399 INSC.MUN.: 8262 Telefone: (88) 9750-9695


HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, CONFORME CONTRATO Nº 26.01.02/2023. CNO: 90.015.75183/77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

ITENS DO EMPENHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITARIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
53616	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO	SERV	1	227.936,29	227.936,29
Total dos Itens: (R\$)					227.936,29

Eu, FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº 18010002. A(os) 18 de Janeiro de 2024



Responsável pelo Setor

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

ORDENADOR(A)

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 832024

## Nota de Solicitação de Liquidação

**Fornecedor:** VIDAL ENGENHARIA LTDA**CNPJ:** 44.353.101/0001-11**Endereço:** R ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA N 409**Bairro:** EXPEDITO DIOGENES**Cidade:** Jaguaribe**UF:** CE**CEP:** 63475000**Telefone:** (88) 9750-9695**E-Mail:** VIDALENGENHARIA.JBE@GMAIL.COM**Banco:** BRASIL

ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.

**Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 12 - Educação**Dotação:** 126**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 26.01.02/2023 - Licitação: 26.01.02/2023**Nº Empenho:** 18010002 - Global**Nº Nota Fiscal:** 93**Dt Emissão NF:** 18/01/2024**Dt. Solicitação** 18/01/2024  
**Liquidação:****Data Expedição:****Mês Referência:** 01/01/2024 A 17/01/2024**Vir. Liquidação:** R\$ 227.936,29

(DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

**Tipo de NF:** Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, CONFORME CONTRATO Nº 26.01.02/2023, CNO: 90.015.75183/77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
53616	CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA	1	1,00	227.936,29	227.936,29

Responsável pela elaboração

WILLIANE KELEY LIMA BARBOSA

Ordenador da Despesa

FRANCISCO ELBER CAVALCANTE BARROSO

Encarregado de Avaliar e Validar

Técnico

Data

---

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:02  
219902199 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME JAGUARIBE - FEB  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 23.351-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.199.000.029.461
VALOR TOTAL	221.098,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIDAL E LTDA  
AGENCIA: 2199-7 CONTA: 29.461-6  
NR. DOCUMENTO 552.199.000.023.351

=====

NR. AUTENTICACAO	3.89C.AFC.1DA.41C.540
------------------	-----------------------



G338011128134180037  
01/02/2024 11:56:02

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB  
Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X

Creditado

Nome VIDAL E LTDA  
Agência 2199-7  
Conta corrente 29461-6  
Valor 221.098,20  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO	01/02/2024 08:20:06
	JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA	01/02/2024 11:56:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689885 IVONETE SALDANHA DA SILVA.



GOVERNO DE PERNAMBUCO

## Entre contas correntes

G3330107390838631  
01/02/2024 08:20:09

### Debitado

Nome FME JAGUARIBE - FEB  
Agência 2199-7  
Conta corrente 23351-X

### Creditado

Nome VIDAL E LTDA  
Agência 2199-7  
Conta corrente 29461-6  
Valor 221.098,20  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **301048432**.

Usuário: JE790331 FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO.



# Prefeitura Municipal de Jaguaribe

## Documento de Intenção de Despesa

**DID:** 832024

**Data:** 18/01/2024

**Fornecedor:** VIDAL ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**Endereço:** R ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA N 409

**Bairro:** EXPEDITO DIOGENES

**Cidade:** Jaguaribe

**UF:** CE

**CEP:** 63475000

**Telefone:** (88) 9750-9695

**E-Mail:** VIDALENGENHARIA.JBE@GMAIL.COM

**U. Orçamentária:** 0507 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

**U. Funcional:** Depto. Financeiro

**Função:** 12 - Educação

**Dotação:** 126

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do Ensino

**Proj\Atividade:** 1005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Aparelhagem de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

**Fonte Recurso:** 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

**Tipo Processo:** Concorrência

**No. Processo:** Contrato: 26.01.02/2023 - Licitação: 26.01.02/2023

**Modalidade:** Global

**Valor do DID:** R\$ 227.936,29

### Histórico

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, CONFORME CONTRATO Nº 26.01.02/2023, CNO: 90.015.75183/77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

### Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA	1,00	227.936,29	227.936,29

Ordenador

FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO

Responsável pelo preenchimento

Rerison Venicius Sena Sampaio

Recepção em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Visto: \_\_\_\_\_



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE  
SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

Nota Nº  
0000000093  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	18/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	VIDAL ENGENHARIA LTDA						
Nome Fantasia	VIDAL ENGLNHARIA						
Endereço	RUA ALCXANDRE RODRIGUES VIEIRA, 409 - EXPEDITO DIOGENES						
CPF/CNPJ	44.353.101/0001-11	Insc. Municipal	8262	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	JAGUARIBE	C.E.P.	63475000	Comp.		Telefone	(88) 9750-9895

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE JAGUARIBE			E-mail			
Endereço	PC SENADOR FERNANDES TAVORA, SN - CENTRO 63475000 JAGUARIBE-CE						
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REF. A 4ª MEDIÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO JAGUARIBE/CE.  
CONTRATO Nº: 26.01.02/2023  
CNO: 80.015.75183/77

RO. ELDES TAVARES BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 243.347.003-49

Base de cálculo: ISS 60% X 5%

DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 429950100 - Construção de instalações esportivas e recreativas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	227.936,29	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	227.936,29
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	91.174,51
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	136.761,78
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	6.838,09	d29q73yuznbh8lfs64ckomrwta		ISS a Retor	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	221.098,20	https://www.jaguaribe.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	6.838,09

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL / AG:2199-7 / CONTA:29461-6/ PIX:vidalengenharia.jbe@gmail.com

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 18/01/24 07:59

Hora da emissão: 07:59:56

## RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/ CE – CNPJ Nº 07.605.850/000, situada na Praça Senador Fernandes Távora, s/n Centro, CEP: 63.475-000 – Cidade de Jaguaribe/CE, a importância de **R\$227.936,29 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)** referente ao pagamento da 4ª **MEDIÇÃO** da obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERE-SE A NOTA DE NÚMERO 93 POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, DOU QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA E FIRMO O PRESENTE RECIBO. EM 02 (DUAS) VIAS.**

Jaguaribe – Ceará, 01 de FEVEREIRO de 2024.



VIDAL ENGENHARIA LTDA -ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

BEATRIZ AMORIM VIDAL

TITULAR / ADMINISTRADORA

CPF:058.346.753-95



(88) 9.9750 - 9695



vidalengenharia.jbe@gmail.com



Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

## RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/ CE – CNPJ Nº 07.605.850/000, situada na Praça Senador Fernandes Távora, s/n Centro, CEP: 63.475-000 – Cidade de Jaguaribe/CE, a importância de **R\$227.936,29 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)** referente ao pagamento da **4ª MEDIÇÃO** da obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**. REFERE-SE A NOTA DE NÚMERO 93 POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, DOU QUITAÇÃO PELA QUANTIA RECEBIDA E FIRMO O PRESENTE RECIBO. **EM 02 (DUAS) VIAS.**

Jaguaribe – Ceará, 02 de FEVEREIRO de 2024



VIDAL ENGENHARIA LTDA -ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

BEATRIZ AMORIM VIDAL

TITULAR / ADMINISTRADORA

CPF:058.346.763-95



(88) 9.9750 - 9695



vidalengenharia.jbe@gmail.com



Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>Nº da Ordem de Serviço</b>	<b>Modalidade da Licitação</b>
26.01.02.2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

<b>Nº da Licitação</b>	<b>Nº do Contrato</b>	<b>Data de Contrato</b>
26.01.02.2023	26.01.02.2023	12 de junho de 2023

**Contratado**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA

**Endereço**  
RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA, Nº 409 - EXPEDITO DIOGENES -  
JAGUARIBE/CE

<b>Nº do CNPJ/CPF</b>	<b>Nº Telefone/E-mail</b>
44.353.101/0001-11	-


Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE

**Valor Global**  
R\$ 555.539,93 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

<b>Validade da proposta</b>	<b>Prazo de execução</b>
60 (sessenta) dias	120 (cento e vinte) dias

Jaguaribe - CE, 12 de junho de 2023.

  
Francisco Elder Cavalcante Barroso  
Secretaria de Educação e Cultura  
CONTRATANTE

  
Beatriz Amorim Vidal  
VIDAL ENGENHARIA LTDA  
CONTRATADO(A)

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 26.01.02/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26.01.02/2023 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DO OUTRO LADO A EMPRESA CV TOMÉ SERVIÇOS, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.**

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708.0001-66, neste ato representado pelo Secretário o Senhor, **Francisco Elder Cavaleante Barroso**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **VIDAL ENGENHARIA LTDA ME** inscrita no CNPJ sob o nº 44.353.101/0001-11 estabelecida à Rua Alexandre Rodrigues Vieira, nº 409 - Expedito Diógenes - Jaguaribe/CE, representada por sua administradora a Sra. Beatriz Amorim Vidal, portador(a) do CPF nº 058.346.753-95, de acordo com o Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 26.01.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, I, B, § 1º, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual **R\$ 49.781,37 (Quarenta e Nove mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos)** gerando uma repercussão percentual na ordem de **8,96% (oito inteiros e noventa e seis centésimos por cento)**, no valor inicial do contrato.

Tal alteração contratual modificou o valor global anteriormente pactuado para o objeto licitado de **R\$ 555.539,93 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)**, global, **R\$ 605.321,30 (Seiscentos e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e trinta centavos)**.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido, por mais um exercício financeiro. Portanto, terá vigência de 31 de Dezembro de 2023 até 30 de Junho de 2024.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS JUSTIFICATIVAS

Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de complementar o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, de modo que não ocorra a paralisação do objeto do contrato, destarte que o presente aditivo é faculdade prevista em lei, cuja mesma autoriza a supressão sobre o quantitativo do contrato na ordem de **8,96% (oito inteiros e noventa e seis centésimos por cento)**, podendo a Administração impô-la ao contratado na avenca do instrumento contratual.

Enfatizamos e invocamos ainda o princípio da economicidade para o caso em apreço, pois estaria por demais provado que um novo certame para regularização do presente acréscimo demandaria tempo e custo desnecessários e inviáveis ao município.


A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utiliza-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse publico, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o Segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em principio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irá existir recursos para efetivação destes serviços

### CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe - CE, 14 de Dezembro de 2023.

  
Francisco Elder Cavalcante Barroso  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA

  
BEATRIZ AMORIM VIDAL  
VIDAL ENGENHARIA LTDA ME  
CONTRATADO

#### Testemunhas:

01.



Nome:

CPF/MF: MF 12701304

02.



Nome:

CPF/MF 06292347389



PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

**CONTRATO Nº 26.01.02/2023**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM A EMPRESA VIDAL ENGENHARIA LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O município de Jaguaribe/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Senador Fernandes Tavora, s/n, centro - Jaguaribe/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.443.708/0001-66, através do Fundo Municipal da Secretaria de Educação e Cultura, inscrito no CNPJ sob o nº 30.625.199/0001-04, representado pelo Secretário de Educação e Cultura, o Sr. **Francisco Elder Cavalcante Barroso**, infrafirmado, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **VIDAL ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 44.353.101/0001-11 estabelecida à Rua Alexandre Rodrigues Vieira, nº 409 – Expedito Diógenes - Jaguaribe/CE, representada por sua administradora a Sra. Beatriz Amorim Vidal, portador(a) do CPF nº 058.346.753-95, de acordo com o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº **26.01.02/2023**, Processo nº **26.01.02/2023**, em conformidade com o que preceitua a lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

#### **CLAÚSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.**

1.1- Fundamenta-se este contrato na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 26.01.02/2023**, na Lei nº 8.666-93 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

#### **CLAÚSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE**, conforme projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante desde processo.

#### **CLAÚSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO**

3.1- A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto deste contrato o valor global de **RS 555.539,93 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, Quinhentos e trinta e nove e Noventa e três centavos)**.

3.2- O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, até **31 de dezembro de 2023**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

#### **4.0- CLAÚSULA QUARTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

4.1- O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo:

Assinatura do Secretário de Educação e Cultura: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante da Empresa: \_\_\_\_\_

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada a Secretaria de Educação e Cultura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços.

5.2- A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição.

5.3- Caso a medição seja pela Secretaria de Educação e Cultura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

5.4- A administração poderá deliberar sobre pagamento à instalação de canteiros de obras e ou mobilização de equipamentos, limitando a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente orçado proposto.

#### **CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

6.1- Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser ajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no INCC- Índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este extinto.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA- DA FONTE DE RECURSOS**

7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da cotação orçamentária nº 05.07.12.361.0008.2.027, elemento de despesa nº 44.90.51.00.

#### **CLÁUSULA OITAVA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.





#### **CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS**

9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de **120 (Cento e vinte) dias**, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura da Municipal de Jaguaribe.

9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a Secretaria de Educação e Cultura, até 10 (dez) dias antes da data de término do prazo contratual.

9.4- Os atrasos ocasionados por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e acetos Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, não serão considerados como inadimplemento contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados;

11.4- Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mesmo no caso de ausência ou omissão da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato;





PREFEITURA DE  
**JAGUARIBE**

b) Multa de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS RESCISÕES CONTRATUAIS**

13.1- A rescisão contratual poderá ser:

13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

14.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece no art. 10º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Ass. Leticiana Ferreira de Souza, inscrita no CPF nº 031.450.712-01  
CPF nº 031.450.712-01, inscrita no CPF nº 031.450.712-01

14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.


14.3- Os recursos serão protocolados na Secretaria de Educação e Cultura de Jaguaribe-CE, e encaminhados à Comissão de Licitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DO FORO**

15.1- Fica eleito o for da Comarca de Jaguaribe-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe CE, 12 de Junho de 2023.



---

Francisco Elder Cavalcante Barroso  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E  
CULTURA  
CONTRATANTE**



---

Beatriz Amorim Vidal  
**VIDAL ENGENHARIA LTDA  
CONTRATADO(A)**

#### **TESTEMUNHAS:**

01. Francisco Propius de Almeida  
NOME:  
CPF-MF: 84857101304

02. Yatchi Divyana  
NOME:  
CPF-MF: 06293345399



**CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA**



**Informações da obra**

Número de inscrição da obra 90.015.75183/77 Nome da obra ARENINHA SOCIETY ESC DR. PAULO WAGNER TEIXEIRA GUEDES

Data do cadastramento 31/07/2023 09:31 Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona ART RRT CIB Cadastro Imobiliário  
Zona Urbana CE20231229613 859303

Data do início da obra 12/06/2023 CNAE 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

**Situação da obra**

Situação Data  
Ativa 12/06/2023

**Endereço**

País Município UF CEP  
BRASIL JAGUARIBE CE 63.475-000

Bairro Logradouro Número Complemento  
SANTA PAULINA RUA PROJETADA 04 LMP 100 ESC

**Responsável**

Nome CPF/CNPJ Vínculo  
VIDAL ENGENHARIA LTDA 44.353.101/0001-11 Construtora

Data de início da responsabilidade 12/06/2023 Data de término da responsabilidade

**Contratantes**

CPF/CNPJ	Nome
07.443.708/0001-66	MUNICIPIO DE JAGUARIBE

**Áreas Principais**

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	0,01 m <sup>2</sup>

**Áreas Complementares**

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Galpão industrial	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m <sup>2</sup>	0,01 m <sup>2</sup>	0,01 m <sup>2</sup>

**Área Resultante**

Área Resultante da Obra  
0,02 m<sup>2</sup>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE		EMPRESA EXECUTORA:		MEDIDA:		DATA:		VALORES R\$											
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME		4ª MEDIÇÃO		Quarta-feira 19 de janeiro de 2024		CONTINUTIVO											
CONTRATO Nº 29.01.02.2023		CNPJ 44.353.137/0001-11		FONTE DE RECURSO:		PERÍODO:		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:											
CNPJ 44.353.137/0001-11		CNPJ 44.353.137/0001-11		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE		01/01/2024 a 10/01/2024		227.936,26											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO ALOCADO (R\$)				ORÇAMENTO DESPESAS				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)				
			QTD	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	%	QTD	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
51	02014	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (M10) SEM ARGAMASSA MISTA (DE CAL, HORTAÇA ESP-20)	M2	75,67	9.950,76	0	75,67	9.950,76	0,00	75,67	75,67	0,00	100,00%	0,00	9.950,76	9.950,76	0,00	100,00%	
52	02078	CHAMISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO (M10) SEM ARGAMASSA MISTA (DE CAL, HORTAÇA ESP-20) PAREDE	M2	138,00	1.866,89	79,61	138,00	1.866,89	79,61	138,00	138,00	0,00	100,00%	817,66	1.866,89	1.866,89	0,00	100,00%	
53	02026	MÓDULO C- ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA TRACO 1:3	M2	165,62	8.991,51	79,91	165,62	8.991,51	79,91	165,62	165,62	0,00	100,00%	4.139,40	8.991,51	13.338,51	0,00	100,00%	
54	02054	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDERA ARGAMASSADA	M3	0,00	409,25	0,00	190,17	409,25	49,94%	100,17	409,94	409,94	100,00%	0,00	409,94	409,94	0,00	100,00%	
<b>6 - ALAMBRAO</b>					<b>167.885,38</b>		<b>0,00</b>	<b>167.885,38</b>					<b>0,00</b>	<b>167.885,38</b>	<b>167.885,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
6.1	02035	ALAMBRAO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA	M2	467,12	163.725,56	0	467,12	163.725,56	0,00	467,12	467,12	0,00	100,00%	0,00	163.725,56	163.725,56	0,00	100,00%	
6.2	02407	PORTAO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,00" INCL. PLACAS DE SUSTENTACAO	UN	2,00	2.079,91	4.159,82	0	2.079,91	0,00	2,00	4.159,82	2,00	100,00%	0,00	4.159,82	4.159,82	0,00	100,00%	
<b>7 - PISO</b>					<b>198.340,12</b>		<b>1.752,96</b>	<b>201.093,08</b>					<b>150,00%</b>	<b>80.428,28</b>	<b>201.941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
7.1	02134	BASE SOLIDORA COM 10% DE BRITA (STRANSPI)	M3	184,92	11.644,25	0	184,92	11.644,25	0,00	184,92	184,92	0,00	100,00%	0,00	11.644,25	11.644,25	0,00	100,00%	
7.2	02664	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	46,20	5.076,46	0	46,20	5.076,46	0,00	46,20	46,20	0,00	100,00%	0,00	5.076,46	5.076,46	0,00	100,00%	
7.3	01454	HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	M2	1.132,96	3.897,04	0	1.132,96	3.897,04	0,00	1.132,96	1.132,96	0,00	100,00%	0,00	3.897,04	3.897,04	0,00	100,00%	
7.4	02449	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FÚTEBOL EM PROJETO COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	824,00	148.911,84	0	824,00	148.911,84	0,00	824,00	824,00	0,00	100,00%	148.911,84	148.911,84	0,00	100,00%		
7.5	04077	ASBESTO CEMENTO PARA LAJAS EM TUBO DE 12" X 12" COM REFORÇO EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÕES 800X800X20MM COM CONCRETO X BASE INFERIOR E BASE SUPERIOR X ALTURA PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE CONCRETO PRE-FABRICADO	M	44,00	3.925,92	1.752,96	44,00	3.925,92	44,00	100,00%	1.752,96	1.752,96	3.925,92	0,00	100,00%				
<b>TRATAMENTO DA GRAMA</b>																			
7.6	02136	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERLAVADO COM BLOCO RETANGULAR COM LARGURA DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 10/2022	M2	157,20	12.634,16	0	157,20	12.634,16	0,00	157,20	157,20	0,00	100,00%	0,00	12.634,16	12.634,16	0,00	100,00%	
<b>URBANIZAÇÃO</b>																			
7.7	02470	CARGA METALIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BISCULANTE	M3	58,73	224,08	0	58,73	224,08	0,00	58,73	58,73	0,00	100,00%	0,00	224,08	224,08	0,00	100,00%	
<b>TRANSPORTE</b>																			
7.8	02632	TRANSPORTE DE MATERIAL EM CARRÃO BISCULANTE EM CAMINHÃO ATE 5 KM	M3	211,97	6.231,62	0	211,97	6.231,62	0,00	211,97	211,97	0,00	100,00%	0,00	6.231,62	6.231,62	0,00	100,00%	
7.9	02676	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BISCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA PAVIMENTADA COM ATÉ 20 KM UNIDADE 1000MM AF. 01/2022	MM3M	3.516,63	8.667,41	0	3.516,63	8.667,41	0,00	3.516,63	3.516,63	0,00	100,00%	0,00	8.667,41	8.667,41	0,00	100,00%	
<b>DRENAZEN</b>					<b>11.380,41</b>		<b>0,00</b>	<b>11.380,41</b>					<b>0,00</b>	<b>11.380,41</b>	<b>11.380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
8.1	02594	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO DE 10cm	M	87,60	2.387,10	0	87,60	2.387,10	0,00	87,60	87,60	0,00	100,00%	0,00	2.387,10	2.387,10	0,00	100,00%	

FCO. ENG. CIVIL YUKIO DIÁGENES BEZERRA  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PROFESSOR Nº 259/2021  
CNPJ Nº 24.785.158/44

Yukio Diogenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341925  
RNP 24.785.158/44

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
RUA...  
JAGUARIBECE - CE  
CNPJ 44.353.137/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE		EMPRESA EXECUTORA		MEDICAO		DATA		VALORES R\$													
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME		4ª MEDICAO		04 de maio de 2024		CONTRATO: 555.539,93													
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AREENHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VASLER TENNERA GUEDES NO BAIRRO SANTA PAULINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE		CNPJ: 44.353.37/0001-11		FONTE DE RECURSO:		PERIODO: 01/01/2024 a 17/01/2024		TOTAL: 695.311,50													
CONTRATO Nº: 26-01/2023		CNO: 90.015.7518577		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE		VALOR DA MEDICAO ATUAL: 227.810,29		MEDICAO ACUM: 695.311,50													
				SALDO: 0,00		PERC. % REALIZADO: 100,00%															
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTABIL		ORÇAMENTO ADICIONADO (H)			ORÇAMENTO DEFINITIVO			QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)						
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ C/BO	F. TOTAL R\$ C/BO	QTD	P. UNIT. R\$ C/BO	F. TOTAL R\$ C/BO	QTD	P. UNIT. R\$ C/BO	F. TOTAL R\$ C/BO	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERIODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO
8.2	9151	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONDIÇÕES E FIXAÇÕES PARA PREÇOS AF. 10/2015	M	25,40	116,72	3.041,74	5	116,72	583,60	25,40	3.041,74	0,00	25,40	25,40	0,00	100,00%	0,00	3.041,74	3.041,74	0,00	100,00%
8.3	52062	LASTRO DE BRITA	M3	4,73	145,59	688,64	0	145,59	0,00	4,73	688,64	0,00	4,73	4,73	0,00	100,00%	0,00	688,64	688,64	0,00	100,00%
8.4	90251	CAIXA INTERNA DE HORIZONTALIZACAO RETANGULAR EM ALUMINIAO COM TUBOS CERAMICOS MACIÇOS DIMENSOES INTERNAS 240X404,4 MM PARA REDE DE DRENAGEM AF. 12/2020	UN	4,00	303,68	1.214,72	0	303,68	0,00	4,00	1.214,72	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00%	0,00	1.214,72	1.214,72	0,00	100,00%
8.5	02073	ALVENARIA DE TUBO CERAMICO FURADO 20X20X40 CM CARGA MISTA DE CAL, HIDRATADA, ESP. F=20cm AF. 12/20	M2	54,23	74,66	4.048,81	0	74,66	0,00	54,23	4.048,81	0,00	54,23	54,23	0,00	100,00%	0,00	4.048,81	4.048,81	0,00	100,00%
<b>9 INSTALACOES ELETRICAS</b>					<b>48.459,19</b>		<b>0,00</b>		<b>48.459,19</b>		<b>0,00</b>		<b>48.459,19</b>	<b>48.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>48.459,19</b>	<b>48.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
9.1	6406	REFLETOR EM LED CORPO EM ALUMINIO POTENCIA MINIMA 40W	UN	18,00	937,12	16.868,16	0	937,12	0,00	18,00	16.868,16	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00%	0,00	16.868,16	16.868,16	0,00	100,00%
9.2	52023	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG F=10,00, PESO APROXIMADO DE 700 KG	UN	6,00	1.478,17	8.869,02	0	1.478,17	0,00	6,00	8.869,02	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	8.869,02	8.869,02	0,00	100,00%
9.3	52058	CAIXA ALUMINIAO, REBOCO, C/TANPA CONCRETO S/ FUNDO D=350X350mm	UN	6,00	192,07	1.152,42	0	192,07	0,00	6,00	1.152,42	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	1.152,42	1.152,42	0,00	100,00%
<b>ILUMINACAO</b>																					
9.4	01457	ELETRIC. TO PVC ROSCA INCL. CONEATES D=20mm (17)	M	146,19	28,71	4.197,11	0	28,71	0,00	146,19	4.197,11	0,00	146,19	146,19	0,00	100,00%	0,00	4.197,11	4.197,11	0,00	100,00%
9.5	01458	ELETRIC. TO PVC ROSCA INCL. CONEATES D=40mm (18)	M	188,73	33,53	6.328,12	0	33,53	0,00	188,73	6.328,12	0,00	188,73	188,73	0,00	100,00%	0,00	6.328,12	6.328,12	0,00	100,00%
9.6	01901	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRIC. TO PVC ROSCA INCL. DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FERRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2011	UN	6,00	14,77	88,62	0	14,77	0,00	6,00	88,62	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	88,62	88,62	0,00	100,00%
<b>CABOS E DUTOS</b>																					
9.7	01699	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRIC. TO PVC ROSCA INCL. DN 40 MM (18), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FERRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2011	UN	3,30	19,11	63,07	0	19,11	0,00	3,30	63,07	0,00	3,30	3,30	0,00	100,00%	0,00	63,07	63,07	0,00	100,00%
9.8	02540	CABO 60.400 PVC 750V 2,5MM²	M	257,26	7,65	1.968,24	0	7,65	0,00	257,26	1.968,24	0,00	257,26	257,26	0,00	100,00%	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00	100,00%
9.9	02534	CABO 60.400 PVC 750V 4MM²	M	496,49	9,27	4.594,38	0	9,27	0,00	496,49	4.594,38	0,00	496,49	496,49	0,00	100,00%	0,00	4.594,38	4.594,38	0,00	100,00%
9.10	02531	CABO 60.400 PVC 750V 6MM²	M	254,00	16,21	4.117,24	0	16,21	0,00	254,00	4.117,24	0,00	254,00	254,00	0,00	100,00%	0,00	4.117,24	4.117,24	0,00	100,00%
9.11	02049	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOB REPORTE 24 DIVISOES 450X150X100mm C/ABARRAMENTO	UN	1,00	443,85	443,85	0	443,85	0,00	1,00	443,85	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	443,85	443,85	0,00	100,00%
9.12	01127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	2,00	103,25	206,50	0	103,25	0,00	2,00	206,50	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	0,00	206,50	206,50	0,00	100,00%
9.13	01065	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	6,00	25,75	154,74	0	25,75	0,00	6,00	154,74	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%	0,00	154,74	154,74	0,00	100,00%
<b>QUADRO DE DISTRIBUICAO</b>																					
9.14	01458	ATERRAMENTO COMPLETO C/ FASE COPPERWELD 3,27X2,00MM	UN	1,00	318,50	318,50	0	318,50	0,00	1,00	318,50	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	318,50	318,50	0,00	100,00%

PCO. ELIAS DA SILVA BARROSO  
Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2023  
CPF: 03.347.003-49

Yukio Didaenes Barroso  
Eng. Civil CREA/CE 347255  
RNB 0018513094

1500 5000044700  
CNPJ: 44.353.37/0001-11  
RUA JOAO NETO ALVES ROCHA, 1500, JAGUARIBE  
CERQUEIRA, 864-97000

BOLETIM DE MEDIÇÃO																																		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE		EMPRESA EXECUTORA:								MEDIÇÃO:		DATA:		VALORES R\$																				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME								4ª MEDIÇÃO		Quarta-feira 18 de janeiro de 2024		CONTRATO:		555.539,93		ADITIVO:		49.781,37														
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AREINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO WAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BARRIO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBECE.		CONTRATO Nº 26.01.02/2023								FONTE DE RECURSO:		PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUM.		SALDO:		0,00																
		CNPJ: 44.353.181/0001-11								PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE		01/01/2024 a 17/01/2024		PERC % REALIZADO:		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL:		227.836,29																
		CNO: 90.015.751/0377																																
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				ORÇAMENTO ADICIONADO (*)				ORÇAMENTO DEFINITIVO				QUANTIDADE REALIZADA				VALOR (R\$)															
			UND	QTD	P. UNIT. R\$ CI BEN	P. TOTAL R\$ CI BEN	QTD	P. UNIT. R\$ CI BEN	P. TOTAL R\$ CI BEN	QTD	P. UNIT. R\$ CI BEN	P. TOTAL R\$ CI BEN	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %												
9.15	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSB - 40 kVA/40V	UN	8,00	144,28	865,88	0	144,28	0,00	8,00	865,88	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00%	0,00	865,88	865,88	0,00	100,00%													
10		PINTURA			4.539,23			2.076,68		6.615,91							6.615,91	0,00	6.615,91	0,00	100,00%													
10.1	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS GIMNASIA	M2	174,72	25,98	4.539,23	79,91	25,98	2.076,68	6.615,91	254,65	0,00	254,65	0,00	100,00%	6.615,91	0,00	6.615,91	0,00	100,00%														
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3.892,66			0,00		3.892,66							3.892,66	0,00	3.892,66	0,00	100,00%													
11.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	3.892,66	3.892,66	0	3.892,66	0,00	1,00	3.892,66	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%	3.892,66	0,00	3.892,66	0,00	100,00%													
12		SERVIÇOS FINAIS			15.683,98			0,00		15.683,98							15.683,98	0,00	15.683,98	0,00	100,00%													
12.1	C1828	LIMPEZA GERAL	M2	1.136,52	13,80	15.683,98	0	13,80	0,00	1.136,52	15.683,98	1.136,52	0,00	1.136,52	0,00	100,00%	15.683,98	0,00	15.683,98	0,00	100,00%													
			CONTRATADO R\$ =				R\$ ADICIONADO =				R\$ TOTAL =																							
			666.539,93				49.791,37				606.324,30				227.836,29				377.386,01				606.321,30				0,00				100,00%			

PCO. ELDER CARVALHO BARROSO  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.447.003-49

Yukio Diónenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 04.1997  
RND 0818516844

*Handwritten signature*

**MEMÓRIA DE CÁLCULO (RESUMO)**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 26.01.02/2023

**LOCAL:** Bairro SANTA PAULINA, JAGUARIBE/CE

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024

**MEMÓRIA DE CÁLCULO (RESUMO)**

**1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

	QTD
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00
	1,00

**MEMÓRIA DE CÁLCULO (RESUMO)**

**5.2 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)**

	QTD
LATERAL DE CONTENÇÃO 1 (COMPRIMENTO = 45,80m + ALTURA MENOR = 1,35m ALTURA MAIOR 1,65m)	68,70
LATERAL (FUNDO) DE CONTENÇÃO OBS:ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO AUTOCAD	11,23
<b>TOTAL (m) =</b>	<b>79,93</b>

**5.3 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)**

	QTD
LATERAL DE CONTENÇÃO 1 (COMPRIMENTO = 45,80m + ALTURA MENOR = 1,35m ALTURA MAIOR 1,65m)	68,70
LATERAL (FUNDO) DE CONTENÇÃO OBS:ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO AUTOCAD	11,23
<b>TOTAL (m) =</b>	<b>79,93</b>

**5.4 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)**

	QTD
LATERAL DE CONTENÇÃO 1 (COMPRIMENTO = 45,80m + ALTURA MENOR = 1,35m ALTURA MAIOR 1,65m) LARGURA = 0,60m	50,15
LATERAL DE CONTENÇÃO 2 (COMPRIMENTO = 45,80 X ALTURA = 0,60 X LARGURA = 0,60m	27,48
FUNDO (COMPRIMENTO = 24,77 X ALTURA = 0,60 X LARGURA = 0,60m	8,92
LATERAL (FUNDO) DE CONTENÇÃO OBS:ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO AUTOCAD = 0,60m	13,63
<b>TOTAL (m) =</b>	<b>100,17</b>

**MEMÓRIA DE CÁLCULO (RESUMO)**

**7.4 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)**

Yukio Dreyer Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341926  
RNP: 0616515844

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Bairro Amorim Vidal  
CPL: 038.246.752-05  
Rua Administradora

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Bairro Amorim Vidal  
RUA ADMINISTRADORA S/Nº 446.544.751-05  
ENGENHARIA CIVIL

VIDAL ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA, 491, JAGUARIBE/CE.  
CONTATO: (085) 33759-8895

Yukio Dreyer Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341926  
RNP: 0616515844

MEMORIAL DE PREÇOS - MEMORIAL

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARCNINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

**CONTRATO:** 26.01.02/2023

**LOCAL:** Bairro SANTA PAULINA, JAGUARIBE/CE

**PERÍODO** 01/01/2024 A 17/01/2024

			QTD
DELIMITAÇÃO DA GRAMA =	40*20	800,00	800,00
DELIMITAÇÃO DO CONTORNO = DELIMITAÇÃO - ARFA DA GRAMA INTERNA	42*22-20*20	124,00	124,00
			924,00

**7.5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016 (M)**

			QTD
LADO ESQUERDO (LARGURA DO CAMPO)	22	22,00	22,00
LADO DIREITO (LARGURA DO CAMPO)	22	22,00	22,00
TOTAL (M) =			44,00

**10.1 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

			QTD
MURETAS= COMPRIMENTO *ALTURA*LADOS	(45,68+45,68+24,77+24,77)*0,52*2	146,54	146,54
PARTE SUPERIOR DAS MURETAS =COMPRIMENTO *ALTURA	(45,68+45,68+24,77+24,77)*0,2	28,18	28,18
LATERAL DE CONTENÇÃO 1 (COMPRIMENTO = 45,80m   ALTURA MENOR = 1,35m ALTURA MAIOR 1,65m)	ÁREA = ((1,35+1,65/2)*45,80)	68,70	68,70
LATERAL (FUNDO) DE CONTENÇÃO OBS:ÁREA OBTIDA ATRAVÉS DO AUTOCAD	ÁREA = 11,23	11,23	11,23
TOTAL (m) =			254,65

SERVÇOS COMPLEMENTARES

			QTD
11.1 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OF. CIAL. FM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO F PINTURA, INCLUSIVE REDE EV. FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO JV	1 conjunto	1,00	1,00
			1,00

SERVÇOS FINAIS

			QTD
12.1 LIMPEZA GERAL	1136,52	1136,52	1.136,52
			1.136,52

VIDAL ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIDAL, 399, JAGUARIBE/CE  
CONTATO: (88) 9.9759-9695

Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0418515R44

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.246.753-95  
Tributária Administradora

VIDAL ENGENHARIA LTDA - E  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.246.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DA INF. TRANSPORTE E URBANISMO**  
**LICENÇA DE OBRAS**

**Nº DA LICENÇA**  
837

**DATA APROVAÇÃO**  
17/01/2024

**PROCESSO**      **VALIDADE**  
3712214

<b>ENDEREÇO</b> RUA TEREZINA, Nº 107		<b>COORDENADAS</b> Lote 107 Próprio		<b>BAIRRO</b> JANEA TAVELINA	
<b>NATUREZA DA OBRA</b>	<b>USO</b> COMERCIAL	<b>CATEGORIA DE USO</b>	<b>ZONEAMENTO</b>	<b>TRIBUTÁVEL</b> SIM	

**DADOS DA OBRA**

<b>NOME / PROPRIETÁRIO</b> METHÉLIO DE MARIASCHER LINS P. J. - CPF: 07443740011366	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>OBRA PÚBLICA?</b> NÃO
---	-------------------	-----------------------------

<b>PROJETO (AUTOR)</b> ZULIA EDUARDO LEITE CPF:	<b>CREA/CAU</b> R-1 041201844	<b>ART</b> 041201844
---	----------------------------------	-------------------------

<b>CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL)</b> RENATO LAYTON VITO CPF:	<b>CREA/CAU</b> R-1 06 3401000	<b>ART</b> 06000000000
---	-----------------------------------	---------------------------

<b>COD. OBRA</b> 01	<b>ÁREA DO TERRENO</b> 1.175,00 m <sup>2</sup>	<b>TAXA OCUPAÇÃO</b> 0,00 %	<b>TAXA PERMEAB.</b> 0,00 %	<b>IND. DE APROV.</b> 0,00
<b>LOTEAMENTO</b>		<b>QUADRA(S)</b>	<b>LOTE(S)</b>	<b>CÓD DO IMÓVEL</b> 010-0000

<b>VALOR DA OBRA</b> R\$ 0,00	<b>DATA DO INÍCIO DA OBRA</b> 12/01/2024
----------------------------------	---

<b>DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO</b> / /	<b>DATA DO FINAL DA OBRA</b> 10/11/2024
---	--	--

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**  
 RECONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO LOCALIZADO NA RUA TEREZINA, Nº 107, BAIRRO JANEA TAVELINA, JAGUARIBE, CE.

**OBSERVAÇÕES**  
 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO LOCALIZADO NA RUA TEREZINA, Nº 107, BAIRRO JANEA TAVELINA, JAGUARIBE, CE. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO LOCALIZADO NA RUA TEREZINA, Nº 107, BAIRRO JANEA TAVELINA, JAGUARIBE, CE. OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO LOCALIZADO NA RUA TEREZINA, Nº 107, BAIRRO JANEA TAVELINA, JAGUARIBE, CE.

**IMPRESSÃO**  
 JAGUARIBE, 24 DE Janeiro DE 2024  
**CÓD DE VALIDAÇÃO: 00101132087040000537**



Scane para validar este documento

*Rafael*  
**Rafael Gomes Diogenes**  
 Secretário de Infraestrutura,  
 Transportes e Urbanismo  
 Prefeitura Municipal de Jaguaribe



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241348597

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à  
CE20231320445

1. Responsável Técnico

BEATRIZ AMORIM VIDAL

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0620401680

Registro: 356606CE

Empresa contratada: VIDAL ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010494669-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNADES TAVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 26.01.02/2023

Celebrado em: 12/06/2023

Valor: R\$ 605.321,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO E.E.F. Dr. Paulo Vagner Teixeira Guedes

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Santa Paulina

Cidade: JAGUARIBE

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 12/06/2023

Previsão de término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: -5.886928, -38.602153

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
48 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10 1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1 1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1 1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 1. ADITIVO AO CONTRATO - QUANTIDADE E PRAZO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Jaguaribe/CE 24 de Janeiro de 2024

Local

data

BEATRIZ AMORIM VIDAL - CPF: 058.346.753-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://area-cs.sitac.com.br/publicar> com a chave: 03065  
Impresso em: 24/01/2024 às 21:48:32 por: jbr, in: 177.124.19.77

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241348597**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

COMPLEMENTAR à  
CE20231320445

Valor da ART: R\$ 99,64    Registrada em: 24/01/2024    Valor pago: R\$ 99,64    Nosso Número: 8216719592

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sifac.com.br/publico/>, com a chave: 03055  
Impresso em: 24/01/2024 às 21:48:32 por: , ip: 177.124.19.71

[www.creace.org.br](http://www.creace.org.br)  
Tel: (85) 3453-5800

[faleconosco@creace.org.br](mailto:faleconosco@creace.org.br)  
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº CE20241342710**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

**1. Responsável Técnico**

**YUKIO DIÓGENES BEZERRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0618515844

Registro: 341929CE

Empresa contratada: **DIOGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : 0010475818-CE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: S/N

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JAGUARIBE**

UF: **CE**

CEP: 63475000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 10.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**OUTROS PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA**

Nº: S/N

Complemento: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BRASILÉIA**

UF: **AC**

CEP: 63475000

Data de Início: **03/01/2022**

Previsão de término: **29/02/2024**

Coordenadas Geográficas: **-5,888855, -38,623371**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE JAGUARIBE**

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x0Bad  
Impresso em: 09/01/2024 às 09:58:08 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-6800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5904

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Ceará





	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	8,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	8,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
Aditivo: QUINTO ADITIVO DE PRAZO

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: x08Bad  
Impresso em: 09/01/2024 às 09:58:08 por: , ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20241342710

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à  
CE20220914585

7. Entidade de Classe  
NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas \_\_\_\_\_  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

9. Informações \_\_\_\_\_  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor \_\_\_\_\_  
Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 09/01/2024

*Yuno D. Bezerra*  
YUNO DIOGENES BEZERRA - CPF: 051.900.062-06  
MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

FCO: ELISER CAVALCANTE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 259/2021  
CPF: 743.347.805-49

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x08ad  
Impresso em: 09/01/2024 às 08:58:08 por: ip: 177.124.16.26

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800  
faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO EM OBRA.**

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE**

A empresa **Vidal Engenharia LTDA - ME**, inscrita com o CNPJ nº **44.353.101/0001-11**, com sede na Rua Alexandre Rodrigues Vieira, nº409, Bairro Exedito Diógenes, Jaguaribe/CE, CEP: 63.475-000, representada por sua **Sócia/Administradora**, a Sra. **Beatriz Amorim Vidal**, portadora do RG nº 2005099144516 e CPF nº **058.346.753-95**, residente e domiciliada na Travessa Gilmaro Mourão Teixeira, nº 486, Bairro Aldeota, Jaguaribe/CE, CEP. 63.475-000, declara para os devidos fins que **NÃO POSSUI em seu quadro pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou qualquer outro tipo de vínculo empregatício, com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE.**

**DADOS DA OBRA:**

**Contrato N°: 26.01.02/2023**

Jaguaribe – Ceará, 18 de janeiro de 2024.

**Beatriz Amorim Vidal**  
**SÓCIA/ADMINISTRADORA**  
**CPF: 058.346.753-95**



(88) 9.9750 - 9695



vidalengenharia.jbe@gmail.com



Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

**VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME**

**CNPJ: 44.353.101/0001-11**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO N°:** 26.01.02/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024



FLC. EDVALDO BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

YUNIO FROST  
Eng. Civil - R. 341.980  
RNP: 0618513346

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.346.753-95  
Títular / Administradora

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

(88) 9.9750 - 9695

vidalengenharia.jbe@gmail.com

Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº.:** 26.01.02/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024



Atestado de obra  
E. J. Vidal - 06/01/2024  
CPF: 0118512021

FCO. ELOÍSA CALHEIROS BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 249/2021  
CPF: 743.847.003-49

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.346.753-95  
Titular / Administradora

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0620401600 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

(88) 9.9750 - 9695

vidalengenharia.jbe@gmail.com

Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ANEXINHA  
SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA  
PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
CONTRATO Nº: 26.01.02/2023  
EMPRESA CONTRATADA: VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª VIFIÇÃO.  
PERÍODO: 01/01/2024 A 17/01/2024



16/01/2024  
Engenheiro de Saneamento  
e Meio Ambiente

FLAVIO CAVALCANTE MACHADO  
Secretário Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 248/2023  
CPF: 742.747.883-49

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Rua: Itá Assisim Vidal  
CPF: 058.246.753-95  
Tatiana Administradora

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Rua: Itá Assisim Vidal  
RNP: 082808100 CPF: 058.246.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

(88) 9.6750-8895

vidalengenharia.jbe@gmail.com

Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº.:** 26.01.02/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024



Yalde Paiva - 08/01/2024  
CNPJ: 44.353.101/0001-11

FULLY ASSIGNED BY: Z. BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PROCESSO Nº 269/2023  
CNPJ: 44.353.101/0001-11

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.346.753-95  
Titular/ Administradora

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0620401680 - CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

(08) 9.9750-9695

vidalengenharia.jbe@gmail.com

Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA  
SOCKET NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUIDES, BAIRRO SANTA  
PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.  
CONTRATO Nº: 26.01.02/2023  
EMPRESA CONTRATADA: VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
OBJETIVO: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.  
PERÍODO: 01/01/2024 A 17/01/2024



VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Rozalva Amorim Vidal  
CPF: 058.246.753-95  
Téc. Administrativo

PROF. EDSON CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal de Educação  
Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 400  
Jaguaribe, CE  
CNPJ: 07.890.312/0001-01  
CPF: 743.987.003-35

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Rozalva Amorim Vidal  
CPF: 058.246.753-95  
Téc. Administrativo

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Rozalva Amorim Vidal  
RNP: 0520-101600 CPF: 058.246.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº.:** 26.01.02/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024



FCO. ELDERS AVALANCHE BARROSO  
Secretário Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CNPJ: 143.347.003-49

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.346.753-99  
Titular/Administrador

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.346.753-99  
ENGENHEIRA CIVIL

(88) 9.9750 - 9695

vidalengenharia.jbe@gmail.com

Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

**VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME**

**CNPJ: 44.353.101/0001-11**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº.:** 26.01.02/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024



*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
JAGUARIBE - CE  
15/01/2024

*[Handwritten signature]*  
FCO. ELTON CARNEIRO BARROSO  
Secretário Municipal da Educação e Cultura - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 743.347.003-49

*[Handwritten signature]*  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.346.753-95  
Titular/Responsável

*[Handwritten signature]*  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0620971000 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

(88) 9.9750 - 9695

vidalengenharia.jbe@gmail.com

Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

**VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME**

**CNPJ: 44.353.101/0001-11**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº.:** 26.01.02/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024



FCO. FENNER CAVALCANTE BARROSO  
Secretaria Municipal da Educação  
e Cultura - Jaguaribe/CE  
PROCURADORIA Nº 269/2021  
CPF: 747.747.003-49

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.346.753-95  
Titular, Administradora

Yukio D. de A. Silva  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNC 1618515924

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0620601580 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

(88) 9.9750 - 9695

vidalengenharia.jbe@gmail.com


Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGRICOLA SOCIETY NA ESCOLA DE ENSINO MATEUS DE SALES, MAIOR ALTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JACUMISSÉ.  
CONTRATO Nº: 75.41.02/19  
EMPRESA CONTRATADA: VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
ORÇ. Nº: 254.521.001/2019  
PROJETO Nº: 254.521.001/2019 A 10/01/2019



ELABORADO POR: [Assinatura]  
Eng. Civil nº 10.123/19  
CNPJ: 12.345.678/0001-11

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Rua: 12 Avenida Vidal  
Cidade: JACUMISSÉ - MS  
CEP: 79.100-000

Yulio [Assinatura]  
Eng. Civil nº 10.123/19  
CNPJ: 12.345.678/0001-11

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Rua: 12 Avenida Vidal  
Cidade: JACUMISSÉ - MS  
CEP: 79.100-000

Telefone: (67) 3333-3333

Email: [vidalengenharia@protonmail.com](mailto:vidalengenharia@protonmail.com)

Endereço: Rua Alexandre Rodrigues Viana, 100, JACUMISSÉ - MS

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO N°:** 26.01.02/2023

**EMPRESA CONTRATADA:** VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**CNPJ:** 44.353.101/0001-11

**OBJETIVO:** RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.

**PERÍODO:** 01/01/2024 A 17/01/2024



Yulio Diógenes Barroso  
Eng. Civil - CREA - CE 34.028  
RNE - 0818515846

FCO. ELIAS DO CARNE BARROSO  
Secretário Municipal de Educação  
Bairro Santa Paulina - Jaguaribe/CE  
PORTARIA Nº 269/2021  
CPF: 742.347.003-49

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
CPF: 058.046.753-95  
Titular/Administradora

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 052140155 - CPF: 058.046.753-95  
07884-4940001

(88) 9.9750 - 9695

vidalengenharia.jbe@gmail.com

Rua Alexandre Rodrigues Vieira, 409, Jaguaribe - CE

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 44.353.101/0001-11



Data da consulta: 01/02/2024 07:23:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **44.353.101/0001-11**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIDAL ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/11/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIDAL ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 44.353.101/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:40:00 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/04/2024.

Código de controle da certidão: **CD81.6952.FEBF.04FB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202400081098

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 44353101000111
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2024 ÀS 15:17:22**  
**VÁLIDA ATÉ 02/03/2024**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Nº 0000000594**

Razão Social

**VIDAL ENGENHARIA LTDA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000008262**

C.N.P.J.: 44353101000111

Bairro

EXPEDITO DIOGENES

CEP

63475000

Localizado RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA, 409 - - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**573593 - VIDAL ENGENHARIA LTDA**

Endereço

RUA ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA, 409

Documento

C.N.P.J.: 44.353.101/0001-11

EXPEDITO DIOGENES, JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No Requerimento

0000000594/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para Constatar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 10/03/2024**

COD. VALIDAÇÃO 0000000594





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE**  
**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000000594**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 44.353.101/0001-11**

**DATA DE EMISSÃO: 12/12/2023**

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 10/03/24  
JAGUARIBE-CE, 12 DE DEZEMBRO DE 2023**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 02/01/24 às 15:19:38**

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.353.101/0001-11  
**Razão Social:** VIDAL ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA 409 / EXPEDITO DIOGENES / JAGUARIBE / CE / 63475-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/01/2024 a 06/02/2024

**Certificação Número:** 2024010806091611406797

Informação obtida em 16/01/2024 07:06:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIDAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Certidão nº: 395204/2024  
Expedição: 02/01/2024, às 15:21:50  
Validade: 30/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIDAL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.353.101/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**TERMO DE RECEBIMENTO TOTAL DE OBRA - 4º MEDIÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, NO BAIRRO SANTA PAULINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.			
<b>ENDEREÇO:</b> SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE		<b>MUNICÍPIO:</b> JAGUARIBE-CE	
<b>DATA DA VISITA:</b> 16/01/2024	<b>FISCAL:</b> YUKIO DIÓGENES BEZERRA RNP: 0618515844		
<b>Nº DO CONTRATO:</b> 26.01.02/2023	<b>CONTRATADA:</b> VIDAL ENGENHARIA LTDA		
<b>TIPO DE OBRA:</b> ESPORTE	<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 12/06/2023	<b>PREVISÃO DE TÉRMINO:</b> 30/06/2024	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS % REALIZADOS</b>		<b>QUALIDADES DOS SERVIÇOS</b>	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	<input type="checkbox"/> OTIMO	<input checked="" type="checkbox"/> BOM
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	<input type="checkbox"/> REGULAR	<input type="checkbox"/> INSUFICIENTE
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	<input type="checkbox"/> MAU	
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%		
ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00%		
ALAMBRADO	100,00%	<b>PREVISTO:</b>	
PISO	100,00%	<b>% TOTAL EXECUTADO DA OBRA:</b>	100,00%
DRENAGEM	100,00%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		
PINTURA	100,00%		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		
SERVIÇOS FINAIS	100,00%		
<b>OBSERVAÇÕES:</b> A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO SERÁ FEITO COM BASE NA PLANILHA DE APOSTILAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.			
Jaguaribe/CE, 18 de Janeiro de 2024.			

F.V. EDOER CAVIACANTE BARROSO  
 Secretário Municipal de Educação  
 Jaguaribe/CE  
 RNP: 269.2021  
 CPF: 047.003-49

Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil - RNP: CE 341029  
 RNP: 0618515844

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DEBAILI, O VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBO.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA,

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	OUTRO
	C						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA  
**VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME**  
 CNPJ: 44.353.101/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620401650 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
 Yukio Dias Gomes Bezerra  
 Eng. Civil - CR 241.073  
 RNP: 0619510844

## OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PALLO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

## CONTRATO Nº

26.01.02/2023

## CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

## TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

## DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA;

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	C						

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

## ENGENHEIRA EXECUTORA

  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.353.101/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

## ENGENHEIRO FISCAL

  
 Yulio Diógenes Bezerra  
 Eng. CIVIL CREA - CE 341920  
 RNP: 0618518844

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			


**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;


**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

  
**VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME**  
 CNPJ: 44.353.101/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

  
 Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil - CREA - CE 341923  
 RNP: 0618515844

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRA EXECUTORA  
**VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME**  
 CNPJ: 44.352.101/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620401600 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
 Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil CREA - CE 341013  
 RNP: 0618515844

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 5

DATA 17/11/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
x			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	c						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRA EXECUTORA  
**VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME**  
 CNPJ: 44.353.001/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620401600 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
 Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil - CREA - Cb: 341023  
 RNP: 0610515844

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIB. F.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOA	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.353.601/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620401690 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yukio Diogenes Bezerra  
 Eng. Civil CREA: 11E 041829  
 RNP: 0610615844

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIAL NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIQUÊ.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

NEV	NEVÁVEL	CHUVOSO	AMPLIÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	-	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Escritório Vidal  
RNP: 052801689 CEP: 058.346.752-05  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diógenes Bezerra  
E.A. Civil 052801689 - CE 341829  
CPF: 0612515844

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	F	G	Q	S	S
	X					


**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.355.001/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 062040360 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

  
 Yukio Diogenes Bezerra  
 Eng. Civil - CREA - CE 341820  
 RNP: 0610515844

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADM INISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ: 44.353.701/0001-11 Beatriz Amorim Vidal RNP: 0620401600 CPF: 058.046.753-95 ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL
Yukio Diógenes Barros Eng. Civil CREA - 02311097 RNP: 0516515800

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.100/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil - CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844

OBRA

CONTEATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA D. PAULO VAGNER TEXEIRA GUEDES - BARRIO SANTA PAULINA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

POSM	INSTAVEL	CHUVOSO	MHRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REFEISSO DA EMPRESA,

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	RESSCA	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FISC	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEDIO AMBIENTE
	X						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CPF: 40.256.81/0001-11  
Geotiz Anderson Vidal  
RTP: 4620481001 - CPF: 056.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
Adelio Diasmar Barros  
Eng. Civil - CRP 341999  
RTP: 0615513044

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	U						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.351.401/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0629401690 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
Yukio Diógenes Bezerra  
Eng. Civil CREA - CE 341929  
RNP: 0618515844



**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						


**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	C						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 48.355.401/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0628401698 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

  
 Yukio Diógenes Bezerra  
 Eng. Civil CR-02 301920  
 RNP: 0616515844

OBRA

EMPENHAMENTO DE EMPRESA PARA A CONTRIBUIÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY  
NA FISCALIA DA FALCÃO VAGNER TEIXEIRA GLEDYS, BARRIO SANTA PAULINA, NO  
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

GGM	INSTABIL	CHUVEZ	INPRATICABIL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1 OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PROCESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.350.011/0001-11  
RUA: 8001128 - Arnim Vidal  
RNP: 053000050 - CPF: 058.046.753-95  
ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
RUA: 8001128 - Arnim Vidal  
RNP: 053000050 - CPF: 058.046.753-95  
ENGENHEIRO CIVIL

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARELINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.357.001/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0610515844 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yukin Diógenes Brito  
Eng. Civil - CREA - PE 04-97  
RNP: 0610515844

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.358.01/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0020401600 CPH: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
Yukio De Almeida  
Eng. Civil 00470204-00  
RNP: 0618515544

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 18

DATA 30/11/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE AGUARIBÉ.

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.357.760/0003-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620491600 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**  
 Yukio Costa de Almeida  
 Eng. Civil - CRF: 02.04.1922  
 RNP: 0618518946



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

19

DATA

01/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARLEMNHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PALILO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

DDM	INSISTENTE	CHUVOSO	IMPRATICAVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

## 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

## 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MIO AMBIENTE

## 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

## 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

## 5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 04.757.101/0001-11  
Sociedade Unipessoal Vidal  
RUA DE 2000-1000 - CEP: 069.340.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

João Silveira Brito  
Eng. Civil - A - 069300  
RPM 801813041

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARI NINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

DOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	PRÁTICAVEL

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MATERIAL

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ 44.351.740/0001-11  
 Inscrição Arquivada Vidal  
 ANO 18.0000100 - CPF 408.248.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**  
 Yukie Oliveira  
 Eng. Civil - CR 10.440/2011  
 ANO 18.0000100



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

21

DATA

03/12/2023

OBRA

COM FUNDIÇÃO DE FUNDOSA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ABRIGADA SOCIAL NA FICOLA DE PAL. DO VAGUE E FICOLA DA DES. BA. DO SANTA PAULA NA NO MUNIC. F. DE AGUIARI.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSOLVIL	CHUVOSO	NEBULOSO
A			

DIA DA SEMANA

A	S	T	Q	Q	S	S
X						

### 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PRESENÇA DA EMPRESA:

### 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

DESENVOLVIMENTO	RECURSOS	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA	QUALIDADE	ATENDIMENTO E SOLUÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	OUTROS

### 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

### 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

### 5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 07.011.111/0001-11  
RUA: RUA VAGUE, 11  
MUNIC. F. DE AGUIARI, SP  
CEP: 13200-000 FONE: 015-345.713-05  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

DR. GILBERTO GONCALVES  
RUA: RUA VAGUE, 11  
MUNIC. F. DE AGUIARI, SP

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

NDM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REFEISSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEDIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.350.01/0001-11  
Eng.º Aracim Vidal  
RPPS: 43642582 CPF: 859.946.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
Yukio Eduardo de Brito  
Eng.º Civil - CREA: 0664900  
RPPS: 6016516344

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE IAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.001/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0628401600 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**  
Yukio Dionísio Rezende  
Eng. Civil - CREA - CE 04-000  
RNP: 0616816214

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUFDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 04.353.411/0001-11  
Beatriz Antonin Vidal  
RNP: 0520401680 CPF: 059.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
Yulio D'Almeida Santana  
Eng. CIVIL - CR- 06.841002  
RMS: 0678515544

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 25

DATA 07/12/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
x			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.353.001/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0620401650 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yulio Diogenes Bezerra  
 CPF: 058.346.753-95  
 RNP: 0620401650

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 26

DATA 08/12/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIIBE.

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MODALIDADE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.801.871/0001-11  
 Beatriz Aparecida Vidal  
 RNP: 0020401600 CPF: 036.346.783-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yukio Diógenes Santos  
 Eng. Civil OBRAS - 01361600  
 RNP: 0518515244

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 27

DATA 09/12/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE LIMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.851.711/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0626401660 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yukio Diógenes Borges  
 Eng. Civil - CREA - CE 041920  
 RNP: 0518515847



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

28

DATA

10/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.350.001/0001-11  
Beatriz Aquarim Vidal  
RNP: 05200016001 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Diniz de Paiva Jr  
Eng. Civil CR-02-06-341620  
RNP: 0818518944

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.353.00/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0020401630 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yulio Diniz dos Santos  
 Eng. CIVIL - CA - CE 941620  
 RNP: 0818515844



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

30

DATA

12/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO WAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

CHUVA	NEBLA	CHUVISCO	TEMPERATURA
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 04.358.091/0001-11  
 Betina Azevedo Vidal  
 CNPJ: 020461000 CNP: 053.246.733-05  
 ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yolke Edsones de Aguiar  
 Eng. Civil - CRP - 04/04800  
 RNS 0618516740

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE LIMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUFDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.353.000/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0630401690 CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yukie Dias  
 Eng. Civil  
 RNP: 0618316204

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 32

DATA 14/12/2023

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAENIR TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

SEC	INSTAVTCL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
x			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CONDICIONAMENTO FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	Q						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.354.001/0001-11  
 Avenida Agostinho Vidal  
 RRP: 0620401000 - CPF: 036.340.755-95  
 ENGENHARIA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yúlio Diógenes Machado  
 Eng. Civil CRP: 06.311.000  
 RRP: 0518616044



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

33

DATA

15/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VACNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BCM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.101/0001-11  
Bairro Anáclim Vidal  
RNP: 062910160-098-058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Eng.º Fábio dos Santos  
RNP: 062910160-098-058.346.753-95

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ABRIGADA SOCIETY NA ESCOLA DO PAÇO MACIEIRA, XEIRA SUDES, BARRIO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

**CONTRATO Nº**

26.01.2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTANT.	CHUVOSO	MISTO (VENTO)
Y			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PERSONAL	VEICULOS	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	Q						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.754.801/0007-11  
 Rua: Antônio Vidal  
 RNM: 0620401660 CPF: 078.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Vidal Engenharia Ltda  
 Eng. Civil - R. Antônio Vidal  
 RNM: 061851024-

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARFÍNHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUT DE S. BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JACUARIBE

**CONTRATO Nº**

26.01.2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BCM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.257.001/0001-11  
Beatriz Antonini Vidal  
RNP: 0520401600 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yukio Cidreira Benício  
Eng. Civil CREA RJ 34720  
RNP: 0518515846

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ABREVIADA SOCIETY NA ESCOLA DA MALHA MAGNÉTICA XEIRA GUTTES, BARRIO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES.

CONTRATO Nº

26.01.2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

ACIMA	INSTÁVEL	CHUVOSO	NEBRANÇAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INFRAESTRUTURA	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉDIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.882.011/0001-11  
Genery Assis Vidal  
RUA: OSIMONDIA CPM: 653 340.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Valter Antônio de Souza  
Eng. Civil - 025 - 06341670  
RNP: 0518045844



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

37

DATA

19/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.355.491/0001-11  
Beatriz Anselm Vidal  
RNP: 0526401898 - CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yuri Dias  
Eng. Civil CRB 02134623  
RNP: 0516515744

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 38

DATA 20/12/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE LIMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GHIFFES, BAIRRO SANTA PAULINA Nº3 MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRONUNCIÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.391.611/0001-11  
 Rua: Avenida Vidal  
 S/Nº: 0620401000 CEP: 058.346-753-95  
 ENGENHARIA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

João Douglas Pereira  
 E.O. 0101522-02/341022  
 RFB: 0518510246



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA **39**

DATA **21/12/2023**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**  
26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

ADM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
x			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.383.010/0001-11  
 Rua: Estrada Am. dos Vidal  
 RNP: 6220401680 - CEP: 658.346-753-95  
 (CROENHEIRO CIVIL)

**ENGENHEIRO FISCAL**  
 Eng.º Paulo Wagner Teixeira Guedes  
 RNP: 6220401680 - CEP: 658.346-753-95  
 RNF: 0518518246



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

40

DATA

22/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIAL NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TIBURI, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE IAGUARAPÉ.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA RISCO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.383.100/0001-11  
Bairro Areópolis Vidal  
RNP: 0629061080 CPF: 033.240.252-05  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yolke D'Ávila de Assis  
Eng. Civil nº 06.01.602  
RNP: 0618515044

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARREINHA SOCIETY NA ESTRELA DA FALCÃO VASCO E FERRERIA GUERAS, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIARI

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CUMA)**

BCM	INSTÁVEL	ELUVIOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 41.380.811/0001-13  
Rua: José de Almeida Vidal  
RUA OSZIAS GOMES, 1991, 058.548-700-05  
ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**  
CURSO DE GRADUAÇÃO  
EM ENGENHARIA CIVIL  
ENGENHEIRO FISCAL



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

42

DATA

24/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.001/0001-11  
Beatriz Antonin Vidal  
RNP: 0520401000 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Felipe Rodrigues Bonfatti  
Eng. Civil CREA - GE 041009  
SNP: 0816513844

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VARNIER FERREIRA EGEDES, BARRIO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBÁ.

CONTRATO Nº

26.01.2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOA	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PERSONAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 41.250.790/0001-11  
R. Santa Ana, 11  
RNF: 0520-1100 - F. 053.249.753-05  
CASA VERDE QVIV

ENGENHEIRO FISCAL

Vitor Otávio dos Santos  
C.R.C. 001.061.058/00  
001.061.058/00

**DIÁRIO DE OBRA**

FOLHA **44**

DATA **26/12/2023**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE IAGUARIBONIA.

**CONTRATO Nº**  
26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BCM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA RISCO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.358.170/0001-12  
Barbara Anderson Vidal  
RNP: 022010880 CPF: 054.346.743-95  
ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**  
Vitor Diogo de Barros  
CPF: 024.010.000-08 08/04/2023  
RNP: 0016516349

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
x			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
			x			

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**
**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.358.011/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0022401680 - CPF: 658.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Ysabel Eliza Lopes Domitini  
 Eng. Civil - CPF: 06.841802  
 RNP: 00168018046



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

46

DATA

28/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARELINHA SÓCETY NA ESCOLA D. R. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BCM	INSÚVEL	CHUVOSO	IMPRÁTICÁVEL
x			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RECESSO DA EMPRESA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.254.811/0001-11  
Rua Dr. A. Vidal  
RNP 50240140 - CEP: 050.315.783-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Prof. José Roberto de F. F. A.  
Eng. CIVIL CREA - Ce 011620  
SNP: 0116516204



# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA

47

DATA

29/12/2023

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTROLE DE UMA ATENÇÃO SOLTEIRA TRANSICIONA DE PAULO VAGNER TEIXEIRA DOS SANTOS BARRIO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARI

CONTRATO Nº

26.01.2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	QUANDO	IMPRÉVISÍVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

REFEIO DA EMPRESA

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES


ESQUELAMENTO	PERSONAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO E ESCALADAÇÃO	ATENDIMENTO À OBRA	OUTROS
	X						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

  
 VÍTORIA FERNANDA DE SA LIMA, ENG.  
 CRÉDITO Nº 01/2019-11  
 Rua: Santa Helena, 1234  
 JAGUARI, SP - CEP: 13.131-95  
 INSCRIÇÃO Nº 01/2019-11

ENGENHEIRO FISCAL

  
 VÍTORIA FERNANDA DE SA LIMA, ENG.  
 CRÉDITO Nº 01/2019-11  
 Rua: Santa Helena, 1234  
 JAGUARI, SP - CEP: 13.131-95  
 INSCRIÇÃO Nº 01/2019-11

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 48

DATA 30/12/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.353.701/0001-11  
 Beatriz Amorim Vidal  
 RNP: 0628401690 - CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yulio Di Siqueira Zambora  
 Eng. Civil (C.R.A. - CE 341999)  
 RNP: 0618513844

# DIÁRIO DE OBRA

FOLHA 49

DATA 31/12/2023

**OBRA**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

**CONTRATO Nº**  
 26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
 RECESSO DA EMPRESA:

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.355.171/0001-11  
 Beatriz Anselm Vidal  
 RNH: 0520601600 - CPF: 036.340.753-65  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Vítor Cláudio Bernal  
 Eng. Civil CREA - 03.041.022  
 CPF: 03.055.020-7



# DIÁRIO DE OBRA- MEDIÇÃO 04

FOLHA

1

DATA

01/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SÓCETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GULDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BRUM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

SEM ATIVIDADES.

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.353.001/0001-11  
 Beatriz Antonin Vidal  
 RNP: 0123401800 CPF: 046.348.763-89  
 ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Felipe Oliveira Barreto  
 Eng. Civil - CREA - OB 341.079  
 RNP: 0010010244

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BCM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DA GRAMA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

2 pedreiros

1 servente

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 41.038.141/0001-11  
 Avenida Coronel Vidal  
 149 - 6220-010 - CEP: 030.346-763 - RJ  
 FONE: (021) 2411-1111

**ENGENHEIRO FISCAL**  
 Vidal Eng. - 02/01/2024  
 Eng. Civil - 02/04/2020  
 RNP: 0518915244



# DIÁRIO DE OBRA- MEDIÇÃO 04

FOLHA

3

DATA

03/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DA GRAMA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 46.357.001/0001-11  
Beatriz Azevêdo Vidal  
CNP: 0620001688 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

MARCELO DE OLIVEIRA  
Eng. CIVIL - FISCAL - CR 081529  
RGT: 0610015844



# DIÁRIO DE OBRA- MEDIÇÃO 04

FOLHA

4

DATA

04/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIAL NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BCM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

### 1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

INSTALAÇÃO DA CRAMA;

### 2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉDIO AMBIENTE
	3						

### 3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

### 4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

### 5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.381.061/0001-11  
Denise Aparecida Vidal  
RNP: 082040160 - CPF: 068.346.783-95  
ENGENHEIRA LTDA

ENGENHEIRO FISCAL

YURI ROBERTO DE SOUZA  
ENGENHEIRO FISCAL - 060.000.000-00  
CPF: 068.346.783-95

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DA GRAMA;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

2 pedreiros  
1 servente

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.357.000/0001-11  
Beatriz Alvim Vidal  
RNP: 0220491603 CPF: 058.346.753-65  
ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**  
Vidal Thiago de Brito  
Eng. Civil - CREA - CL 051628  
RNP: 0810518044

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE LMA ARFINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO WAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOA	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.304.001/0001-11  
Estrada Durim Vidal  
RNF: 052040186, CEP: 685.046-750-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yukie Didenner  
Eng. Civil CRP: 06381600  
RNF: 0010318344



# DIÁRIO DE OBRA- MEDIÇÃO 04

FOLHA **7**

DATA **07/01/2024**

**OBRA**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAUL O VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**  
26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**  
VIDAL ENGENHARIA LTDA ME

TEMPO (CLIMA)			
BCM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA						
D	S	T	Q	Q	S	S
X						

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**  
DESCANSO SEMANAL:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES							
EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MILIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 04.351.441/0001-21  
 Rua: Santa Paulina Vidal  
 RUA: 202301000 - CEP: 51673-05  
 JAGUARIBE - PE

**ENGENHEIRO FISCAL**  
 Ysidro D. Moura Bastos  
 Eng. Civil - CREA: 0619709  
 RNO: 06181607



# DIÁRIO DE OBRA- MEDIÇÃO 04

FOLHA

8

DATA

08/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAENER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº

26.01.2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

FORM	INSTAVENTO	CHUVOSO	MIRAR CAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.355.011/0001-11  
Dona: Arlene Vidal  
RNP: 2628401600 - CPF: 053.346.753-92  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yulio Daniel de Aguiar  
R. do Coutinho, 100 - São Paulo  
RJ - 22251-000



# DIÁRIO DE OBRA- MEDIÇÃO 04

FOLHA

9

DATA

09/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE LIMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAUL O VAGNER TRIFIXIRA GUF DE S, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MFGO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.343.001/0001-11  
Luzia Assis Vidal  
EMPRESA: 058.046.753-05  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Vidal Diogenes Santos  
Eng. Civil - CR 701120  
RNP 01051084



# DIÁRIO DE OBRA- MEDIÇÃO 04

FOLHA

10

DATA

10/01/2024

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE LIMA ARENINHA SOC.ETY  
NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO  
MUNICIP. O DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BCM	INSTAVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

PINTURA,

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ 06.203.107/0001-11  
R. Genivaldo Vidal  
RUA DOZISAPINGO 221, CEP 346.753-95  
JAGUARIBE - MG  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

YURI DE SOUZA OLIVEIRA  
Eng. Civil - CREA - CE 040/78  
AREP 0018705-94

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BCM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRONTEÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
				X		

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DE TRAVES;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**

2 pedreiros

1 servente

**ENGENHEIRA EXECUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 44.354.004/0001-11  
 Beatriz Annunim Vidal  
 RNP: 0620441690 CPF: 058.346.753-05  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

Yelton Da Silva  
 Eng. Civil - R. Nº 341229  
 RNP: 0018515344

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.02/2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICAVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
					X	

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

INSTALAÇÃO DE TRAVES;

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MIO AMBIENTE
	3						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**

**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

**5- EFETIVO DIÁRIO**

2 pedreiros

1 servente

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 04.398.041/0001-11  
 Gerente: Antonio Vidal  
 INSC. ESTADUAL: 001.088.045.763-05  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**  
 Vidal Engenharia Ltda  
 Eng. Civil OAB RJ - 02.841.020  
 RN - 018515040

**OBRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

**CONTRATO Nº**

26.01.2023

**CONSTRUTORA**

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

**TEMPO (CLIMA)**

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

**DIA DA SEMANA**

D	S	T	Q	Q	S	S
						X

**1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO**

DESCANSO SEMANAL.

**2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES**

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	0						

**3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA**
**4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**
**5- EFETIVO DIÁRIO**

**ENGENHEIRA EXECUTORA**  
 VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 04.211.017/0001-11  
 Nome: Anderson Vidal  
 CPF: 020.420.000-05 | CPF: 058.346.753-95  
 ENGENHEIRA CIVIL

**ENGENHEIRO FISCAL**

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE LIMA ARTÍSTICA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BCM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
X						

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

DESCANSO SEMANAL;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	0						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
RUA 44, 250, JARDIM - 11  
SANTO ANTONIO DE JAGUARIBE  
CEP: 53.100-0000 - CEP: 53.100-0000  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yulio Edmarcos de Jesus  
Eng. Civil CR 000000000000  
RNP: 0218518200

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
	X					

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RETOQUE DA PINTURA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.353.041/0001-11  
Beatriz Amaral Vidal  
RNP: 0020401000 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yukio Duarte de Almeida  
Eng. Civil CRP: 26.241900  
RNP: 00116615000

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE LIMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
		X				

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

RETOQUE DA PINTURA:

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
 CNPJ: 46.302.103/0001-11  
 Rosalritz Amorim Vidal  
 RNP: 0629401690 CPF: 050.346.753-65  
 ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL

Yulio Vidal  
 Eng. Civil  
 RNP: 0629401690

OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NA ESCOLA DR. PAULO VAGNER TEIXEIRA GUEDES, BAIRRO SANTA PAULINA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE.

CONTRATO Nº

26.01.02/2023

CONSTRUTORA

VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
X			

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
			X			

1- OBRAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

LIMPEZA DA OBRA;

2- EVENTOS COM RESTRIÇÕES

EQUIPAMENTO	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA-FÍSICO	QUALIDADE	ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MEIO AMBIENTE
	3						

3- COMENTÁRIOS DA CONSTRUTORA

4- COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

5- EFETIVO DIÁRIO

2 pedreiros

1 servente

ENGENHEIRA EXECUTORA  
VIDAL ENGENHARIA LTDA - ME  
CNPJ: 44.351.101/0001-11  
Beatriz Amorim Vidal  
RNP: 0620401680 CPF: 058.346.753-95  
ENGENHEIRA CIVIL

ENGENHEIRO FISCAL  
Yukio Edson de Souza Bezerro  
Eng. CIVIL - CREA - CE 341929  
RNP: 0018515844