




MEDICÃO CONSOLIDADA

MEDICÃO: MEDICÃO Nº 01 (UM)		PERÍODO: 00/00/2023 A 00/00/2023	
VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL (R\$):		VALOR DO CONTRATO (R\$):	
TOTAL MEDIDO:		TOTAL MEDIDO:	
SALDO CONTRATUAL (R\$):		SALDO CONTRATUAL (R\$):	
R\$ 0,00		R\$ 8.149.965,48	

ORDEN/REQ.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO			QUANTITATIVO			FINANCEIRO (R\$)			SALDO / CONTRATO		Exec. %
			QTD TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	Acumulado Anterior	Realizado no período	Acumulado Atual	Acumulado Anterior	Realizado no período	Acumulado Atual	Quantidade	Saldo (R\$)	
4	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1000	R\$ 152,27	R\$ 152.270,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.270,00	1.000,00	R\$ 152.270,00	0,00%
5	BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO ATÉ 2" E COM ATE 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	500	R\$ 411,16	R\$ 205.580,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.580,00	500,00	R\$ 205.580,00	0,00%
6	CABO DE ALUM. 2#16MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	5000	R\$ 17,26	R\$ 86.300,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.300,00	5.000,00	R\$ 86.300,00	0,00%
7	CABO DE ALUM. 4#16MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5000	R\$ 23,38	R\$ 116.900,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.900,00	5.000,00	R\$ 116.900,00	0,00%
8	CABO DE ALUM. 4#25MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1250	R\$ 29,68	R\$ 37.100,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.100,00	1.250,00	R\$ 37.100,00	0,00%
9	CABO DE ALUM. 4#35MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1250	R\$ 29,60	R\$ 37.000,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.000,00	1.250,00	R\$ 37.000,00	0,00%
10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DE 2,5MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4000	R\$ 7,32	R\$ 29.280,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.280,00	4.000,00	R\$ 29.280,00	0,00%
11	CABO DE COBRE ISOLADO DE 3X2,5MM TP PP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3750	R\$ 10,52	R\$ 39.450,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.450,00	3.750,00	R\$ 39.450,00	0,00%
13	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X2,5MM², 450V/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3750	R\$ 8,82	R\$ 33.075,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.075,00	3.750,00	R\$ 33.075,00	0,00%
14	CABO DE COBRE ISOLADO DE 4X4MM² TP PP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1250	R\$ 16,83	R\$ 21.037,50			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.037,50	1.250,00	R\$ 21.037,50	0,00%
29	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33W ATÉ 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3400	R\$ 1.007,60	R\$ 3.425.840,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.425.840,00	3.400,00	R\$ 3.425.840,00	0,00%
30	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W BIVOLT, Seio A Immetro, corpo em alumínio inj. EP. 0,95. anal. DES. 10x9. IP65. 1200mm. cor. SÍMILAR. IRC=0,91	UND.	500	R\$ 1.375,70	R\$ 689.350,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 689.350,00	500,00	R\$ 689.350,00	0,00%
31	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W BIVOLT, Seio A Immetro, corpo em alumínio inj. EP. 0,95. anal. DES. 10x9. IP65. 1200mm. cor. SÍMILAR. IRC=0,91	UND.	400	R\$ 1.610,14	R\$ 644.055,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 644.055,00	400,00	R\$ 644.055,00	0,00%
39	POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 12X200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	30	R\$ 2.794,32	R\$ 83.829,60			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.829,60	30,00	R\$ 83.829,60	0,00%
40	POSTE DE CONCRETO ARMADO DT 9X150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	40	R\$ 1.403,14	R\$ 56.125,60			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.125,60	40,00	R\$ 56.125,60	0,00%



CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12
 ROD BR 101, Nº 199, EMAUS, PARNAMIRIM/RN. CEP: 59149-070
 TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 99106-5849 / (84) 9636-7576
 EMAIL: DIRETORIA.ADM@LUXENERGIAESERVICOS.COM.BR / COMERCIAL@LUXENERGIAESERVICOS.COM.BR
 WWW.LUXENERGIAESERVICOS.COM.BR / INSTAGRAM: LUX.ENERGIA

CASTRO E ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12
 ROD BR 101, Nº 199, EMAUS, PARNAMIRIM/RN. CEP: 59149-070
 TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 99106-5849 / (84) 9636-7576



MEDICÃO CONSOLIDADA

CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12
 ROD BR 101, Nº 199, EMAUS, PARNAMIRIM/ RN. CEP: 59149-070
 TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 99106-5849 / (84) 9636-7576
 EMAIL: DIRETORIA.ADM@LUXENERGIAESERVICOS.COM.BR / COMERCIAL@LUXENERGIAESERVICOS.COM.BR
 WWW.LUXENERGIAESERVICOS.COM.BR / INSTAGRAM: LUX.ENERGIA

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
 CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAS E MÃO DE OBRA INCLUSA PARA SEREM UTILIZADOS NO PATIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I), NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI.

MEDICÃO:	MEDICÃO Nº 01 (UN)
PERÍODO:	00/00/2023 A 00/00/2023
VALOR DA MEDICÃO ATUAL (R\$):	R\$ 0,00
VALOR DO CONTRATO (R\$):	R\$ 6.149.965,48
TOTAL MEDIDO:	R\$ 0,00
SALDO CONTRATUAL (R\$):	R\$ 6.149.965,48

ORDEMI/REQ.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO			QUANTITATIVO			FINANCEIRO (R\$)			SALDO / CONTRATO		Exec. %
			QTD TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	Acumulado Anterior	Realizado no período	Acumulado Atual	Acumulado Anterior	Realizado no período	Acumulado Atual	Quantidade	Saldo (R\$)	
42	POSTE DE CONCRETO ARMADO DT 10X150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	40	R\$ 1.692,37	R\$ 67.694,80			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40,00	R\$ 67.694,80	0,00%
48	REFLETOR LED BRANCO FRIO ATÉ 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	100	R\$ 379,89	R\$ 37.989,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 37.989,00	0,00%
49	REFLETOR LED 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	20	R\$ 9.928,44	R\$ 198.568,80			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 198.568,80	0,00%
50	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3750	R\$ 44,08	R\$ 165.300,00			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.750,00	R\$ 165.300,00	0,00%
52	SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1	R\$ 23.219,18	R\$ 23.219,18			0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 23.219,18	0,00%
OBSERVAÇÕES:														
TOTAL			6.149.965,48			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 6.149.965,48		0,00%



CASTRO & ROCHA LTDA - CNPJ: 32.185.141/0001-12
 Rod BR 101, nº 199, EMAUS, PARNAMIRIM/ RN, CEP: 59149-070
 TELEFONE: (84) 2010-9518 / (84) 99106-5849 / (84) 9636-7576



PREFEITURA DE
JAGUARIBE



PESQUISA DE PREÇOS

NOME/EMPRESA: _____
CPF/CNPJ: _____
ENDEREÇO: _____
CEP: _____ FONE: _____ E-MAIL: _____


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO.

ITEM	MATERIAL	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
4	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1000	152,27	R\$ 152.270,00
5	BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO ATÉ 2" E COM ATÉ 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	500	411,16	R\$ 205.580,00
6	CABO DE ALUM. 2#16MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	5000	17,26	R\$ 86.300,00
7	CABO DE ALUM. 4#16MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Metro	5000	23,38	R\$ 116.900,00
8	CABO DE ALUM. 4#25MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Metro	1250	29,68	R\$ 37.100,00
9	CABO DE ALUM. 4#35MM MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Metro	1250	29,6	R\$ 37.000,00
10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE 2,5MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Metro	4000	7,32	R\$ 29.280,00
11	CABO DE COBRE ISOLADO DE 3X2,5MM TP PP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Metro	3750	10,52	R\$ 39.450,00
13	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X2,5MM ² , 450V/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3750	8,82	R\$ 33.075,00
14	CABO DE COBRE ISOLADO DE 4X4MM ² TP PP- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Metro	1250	16,83	R\$ 21.037,50
29	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 33W ATÉ 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	3400	1007,6	R\$ 3.425.840,00
30	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W, BIVOLT, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w. gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	500	1378,7	R\$ 689.350,00
31	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 150W, BIVOLT, Selo A Inmetro, corpo em	Unid.	400	1610,14	R\$ 644.056,00



PREFEITURA DE
JAGUARIBE



	alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
39	POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 12X200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	30	2794,32	R\$ 83.829,60
40	POSTE DE CONCRETO ARMADO DT 9X150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	40	1403,14	R\$ 56.125,60
42	POSTE DE CONCRETO ARMADO DT 10X150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	40	1692,37	R\$ 67.694,80
48	REFLETOR LED BRANCO FRIO ATÉ 200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	100	379,89	R\$ 37.989,00
49	REFLETOR LED 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	20	9928,44	R\$ 198.568,80
50	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	3750	44,08	R\$ 165.300,00
52	SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1	23219,18	R\$ 23.219,18

- Declaramos que a validade desta pesquisa é de 90 (noventa) dias a contar da data **de sua entrega**.

Jaguaribe – CE, _____ de _____ de 2023.

Assinatura do Responsável