

FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

JAGUARIBE, CE 9 de Março 2016

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe-ce
PC. Senador Fernades távaro, S/N, Centro

CARTA CONVITE N° 29.02.01/2016

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo da construção de 90(NOVENTA) TÚMULOS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO., pelo preço global de global de R\$ 145.653,28 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 120(CENTO E VINTE DIAS) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a)GERALDO TARGINO DA SILVA., portador(a) da Carteira de Identidade N° 2001015127884 e CPF N° 33010374272, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60(SESENTA), dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Atenciosamente

GT CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 01.546.153/0001-00
Rua Hilda Uchoa de Aquino, 211 - Edmar Barreira
CEP: 63475-000 - Jaguaribe - Ceará

Geraldo Targino da Silva
CPF 330.103.743-72

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
 N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
 EMAIL: gt_construtora@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.




LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE


ORÇAMENTO

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
CONSTRUÇÃO DE 90 TUMULOS PRE-FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"						
1.0		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	360,36	29,15	10.504,49
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	51,48	14,16	728,96
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	401,54	11,46	4.601,65
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	401,54	16,53	6.637,46
		SUBTOTAL				22.472,56
ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO						
2.0						
2.1	COMP.PMJ 01	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ESP.=5CM	M2	1.098,04	78,23	85.899,67
2.2	COMP.PMJ 02	TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA	.UN	180,00	45,28	8.150,40
		Subtotal				94.050,07
		TOTAL				116.522,62
		BDI				29.130,66
		TOTAL GERAL				145.653,28


Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.


LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	R\$	PESO %	DIAS							
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
	CONSTRUÇÃO DE 90 TUMULOS PRE										
1.1	FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"	145.653,28	100,00%	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32
	TOTAL PARCIAL			25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32
	TOTAL	145.653,28	100,00%	25,00%	36.413,32	50,00%	72.826,64	75,00%	109.239,96	100,00%	145.653,28


Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D







FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
 N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
 EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,26%
LUCRO (L)	7,40%
DISPESAS FINACEIRAS (DF)	1,23%
SEGUROS (S)	0,62%
GARANTIAS (G)	0,18%
RISCOS (R)	0,97%
TRIBUTOS (I)	8,65%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	2,00%

BDI CALCULADO= 25,00%
 BDI ADOTADO= 25,00%


$$BDI = \frac{(1 + (AC + S.R + G)) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)}$$

ONDE

- AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS
- R TAXA CORRESPONDENTE AOS RISCOS E IMPREVISTOS
- G TAXA QUE REPRESENTA O ONUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAL
- DF TAXA REPRESENTATIVA DE DESPESAS FINANCEIRAS
- L LUCRO BRUTO
- I IMPOSTOS (ISS,PIS,CONFINS,CPRB)

(Handwritten signature)
 Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D

(Handwritten signatures and initials)



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERADOS	3,72%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALARIO	11,01%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
B8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A GRUPO C	47,96%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,12%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,40%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A GRUPO D	15,35%
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO	0,64%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO GRUPO E	8,70%
GRUPO E		
E1		0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,81%

(Handwritten signature)

Ednardo Pinheiro Peixoto
Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D

(Handwritten signature)



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
Nº211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50M
Preço Adotado: 29,15 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	3,5	3,7	12,95
TOTAL MAO DE OBRA					12,95
Total Simples					12,95
Encargos					16,2
BDI					0
TOTAL GERAL					29,15


C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
Preço Adotado: 14,16 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,7	3,7	6,29
TOTAL MAO DE OBRA					6,29
Total Simples					6,29
Encargos					7,87
BDI					0
TOTAL GERAL					14,16

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
Preço Adotado: 11,46 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					

(Handwritten signature)
Ednardo Pinheiro Peixoto
Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
Nº211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24	16,2385	3,8972
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					3,8972
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,72	3,70	2,66
TOTAL MAO DE OBRA					2,664
					Total Simples 6,56
					Encargos 4,90
					BDI 0
					TOTAL GERAL 11,46


C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM
Preço Adotado: 16,53 Unid: M3


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852	81,6138	15,1148
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					15,1148
					Total Simples 15,11
					Encargos 1,42
					BDI 0
					TOTAL GERAL 16,53

COMP. PMJ 01 - PRE-MOLDADOS (PM) CONCRETO, ESP.=5cm
Preço Adotado: 78,23 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,500	6,490	9,74
12543	SERVENTE	H	0,500	4,420	2,21
VALOR MÃO DE OBRA					11,95
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO	KG	0,500	9,970	4,99
10108	AREIA GROSSA	M3	0,030	46,000	1,38
10163	AÇO CA-50	KG	12,500	3,010	37,63


Ednardo Pinheiro Peixoto
Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D





FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
Nº211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

3RA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

10280	BRITA	M3	0,040	56,000	2,24
10805	CIMENTOPORTLAND	KG	18,040	0,500	9,02
TAOTAL DE MARIAS					55,26
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELETRICA	H	0,40	14,224	0,57
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,57
Total Simples					67,78
Encargos					10,45
BDI					0
TOTAL GERAL					78,23

COM. PMJ 02 - TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA

Preço Adotado: 45,28

Unid: H



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	2,00	6,49	12,98
12543	SERVENTE	H	2,50	4,42	11,05
TOTAL DA MÃO DE OBRA					24,03

Total Simples		24,03
Encargos		24,25
BDI		0
TOTAL GERAL		45,28


Ednardo Pinheiro Peixoto
Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D







FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

JAGUARIBE, CE 9 de Março 2016

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe-ce
PC. Senador Fernandes távaro, S/N, Centro

CARTA CONVITE N° 29.02.01/2016

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objetivo da construção de 90(NOVENTA) TÚMULOS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO., pelo preço global de R\$ 145.653,28 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), com prazo de execução de 120(CENTO E VINTE DIAS) dias. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a)GERALDO TARGINO DA SILVA., portador(a) da Carteira de Identidade N° 2001015127884 e CPF N° 33010374272, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60(SESENTA),dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Atenciosamente

GT CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 01.546.153/0001-00
Rua Hilda Uchoa de Aquino, 211 - Edmar Barreira
CEP: 63475-000 - Jaguaribe - Ceará

Gerardo Targino da Silva
CPF 330.103.743-72

Abdias
G

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
 Nº211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
 EMAIL: gt_construtora@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ORÇAMENTO


ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
CONSTRUÇÃO DE 90 TUMULOS PRE-FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"						
1.0		MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	360,36	29,15	10.504,49
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	51,48	14,16	728,96
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	401,54	11,46	4.601,65
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	401,54	16,53	6.637,46
		SUBTOTAL				22.472,56
2.0		ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO				
2.1	COMP.PMJ 01	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ESP.=5CM	M2	1.098,04	78,23	85.899,67
2.2	COMP.PMJ 02	TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA	.UN	180,00	45,28	8.150,40
		Subtotal				94.050,07
		TOTAL				116.522,62
		BDI				29.130,66
		TOTAL GERAL				145.653,28

Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


ÍTEM	DESCRIÇÃO	R\$	PESO %	DIAS							
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
	CONSTRUÇÃO DE 90 TUMULOS PRE										
1.1	FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"	145.653,28	100,00%	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32
	TOTAL PARCIAL			25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32	25,00%	36.413,32
	TOTAL	145.653,28	100,00%	25,00%	36.413,32	50,00%	72.826,64	75,00%	109.239,96	100,00%	145.653,28

Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Abdias
(Handwritten signature)



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,26%
LUCRO (L)	7,40%
DISPESAS FINACEIRAS (DF)	1,23%
SEGUROS (S)	0,62%
GARANTIAS (G)	0,18%
RISCOS (R)	0,97%
TRIBUTOS (I)	8,65%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	2,00%

BDI CALCULADO= 25,00%
BDI ADOTADO= 25,00%



$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)}$$

ONDE

- AC TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- S TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS
- R TAXA CORRESPONDENTE AOS RISCOS E IMPREVISTOS
- G TAXA QUE REPRESENTA O ONUS DAS GARANTIAS EXIGIDAS EM EDITAL
- DF TAXA REPRESENTATIVA DE DESPESAS FINANCEIRAS
- L LUCRO BRUTO
- I IMPOSTOS (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)


Ednardo Pinheiro Peixoto
Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D


G



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 –

JAGUARIBE-Ce

EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.


LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERADOS	3,72%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALARIO	11,01%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
B8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,12%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	47,96%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,12%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,40%
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	15,35%
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO	0,64%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70%
GRUPO E		
E1		0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,81%

Ednardo Pinheiro Paixão
 Engenheiro Civil CREA/CE 19396-D

Handwritten signatures and initials.



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
 N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
 EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS

C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50M
 Preço Adotado: 29,15 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	3,5	3,7	12,95
TOTAL MAO DE OBRA					12,95
Total Simples					12,95
Encargos					16,2
BDI					0
TOTAL GERAL					29,15



C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
 Preço Adotado: 14,16 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,7	3,7	6,29
TOTAL MAO DE OBRA					6,29
Total Simples					6,29
Encargos					7,87
BDI					0
TOTAL GERAL					14,16

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
 Preço Adotado: 11,46 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					

Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engenheiro Civil



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
 N°211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
 EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITARIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

<u>10578</u>	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24	16,2385	3,8972
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					3,8972
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,72	3,70	2,66
TOTAL MAO DE OBRA					2,664
					Total Simples 6,56
					Encargos 4,90
					BDI 0
					TOTAL GERAL 11,46


C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5-KM
 Preço Adotado: 16,53 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>10690</u>	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852	81,6138	15,1148
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					15,1148
					Total Simples 15,11
					Encargos 1,42
					BDI 0
					TOTAL GERAL 16,53

COMP. PMJ 01 - PRE-MOLDADOS (PM) CONCRETO, ESP.=5cm
 Preço Adotado: 78,23 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
<u>10121</u>	ARMADOR/FERREIRO	H	1,500	6,490	9,74
<u>12543</u>	SERVENTE	H	0,500	4,420	2,21
VALOR MÃO DE OBRA					11,95
MATERIAIS					
<u>10103</u>	ARAME RECOZIDO	KG	0,500	9,970	4,99
<u>10108</u>	AREIA GROSSA	M3	0,030	46,000	1,38
<u>10163</u>	AÇO CA-50	KG	12,500	3,010	37,63

Ednardo Pinheiro Peixoto
 Engenheiro Civil CREA/CE 39596-D



FONE: (88) 9610.3202

GT CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ: 01.546.153/0001-00 RUA: HILDA UCHOA DE AQUINO
Nº211 – EDMAR BARREIRA. CEP: 63475-000 – JAGUARIBE-Ce
EMAIL: gt_construtora@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 90(NOVENTA) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-MOLDADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANO.

LOCAL: RUAS CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

10280	BRITA	M3	0,040	56,000	2,24
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,040	0,500	9,02
TAOTAL DE MARIAS					55,26
10682	BETONEIRA ELETRICA	H	0,40	14,224	0,57
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,57
Total Simples					67,78
Encargos					10,45
BDI					0
TOTAL GERAL					78,23

COM: P.M.J. 02 - TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA

Preço Adotado: 45,28

Unid: H

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	2,00	6,49	12,98
12543	SERVENTE	H	2,50	4,42	11,05
TOTAL DA MÃO DE OBRA					24,03

Total Simples	24,03
Encargos	24,25
BDI	0
TOTAL GERAL	45,28

Ednardo Pinheiro Peixoto
Engenheiro Civil - CREA/CE 19990-0