



CARTA-PROPOSTA

Jaguaribe, 16 de Dezembro de 2020.

A

Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

Comissão de Licitação Permanente de licitação

REF.: CONVITE N° 03.12.02/2020

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONVITE N° 03.12.02/2020, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 19 TUMULOS DE 2 GAVETAS PRE-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL ARCANJO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE, pelo Valor Global de R\$ 35.097,23 (Trinta e Cinco Mil Noventa e Sete reais e Vinte e Três centavos) com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual. e que serão iniciados dentro do prazo de ate 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Atenciosamente,


Mauro de Magalhães Andrade

CPF: 484.114.343-20


Sócio Administrador

MAURO TELHADOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 04.092.486/0001-96




Roberto Nogueira Diógenes Peixoto
Eng. Civil CREA-CE 341392
RNP: 061844337-1




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TUMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA:	14/12/2020	BDI:	25.85%
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRÓDIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FONTE:	SEINFRA	VEIASÃO:	025.1 COM DESOBERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	HORA:	85.20%	MES:	48.69%
		COMPOSIÇÕES:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
		DATA REF.:	12/2018		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		MOVIMENTO DE TERRA							3.221,04
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	76,08	21,21	8,38	39,59	3.012,01
1.2	C2921	REATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	10,67	15,16	4,07	19,23	209,03
2		ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO							31.876,18
2.1	CPMJ-0007	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. 5CM		M2	231,81	108,40	29,11	137,51	31.876,19
VALOR ORÇAMENTO:									27.667,45
VALOR BDI TOTAL:									7.429,79
VALOR TOTAL:									35.097,23

Trinta e Cinco Mil Noventa e Sete reais e Vinte e Três centavos



Mauro de Magalhães Andrade
 CPF: 484.114.343-20
 Proprietário


Roberto Nogueira Diógenes Peixoto
 Eng. Civil CREA-CE 341392
 RNP: 061844337-1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE 18 TUMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADAS NA QUADRA 'D' DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA:	14/12/2020	BDI: 28,85%		
LOCAL:		RUA CAPITÃO AFONSO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	SEM-FRA	028 - COM DESENERAÇÃO	65 20%	49 65%	12 2018
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		Total parcela		
1	MOVIMENTO DE TERRA	3.221,04	100,00%		100,00%		
				3.221,04	3.221,04		
2	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	31.876,19	100,00%		100,00%		
				31.876,19	31.876,19		
		35.097,23	35.097,23		35.097,23		


 Roberto Nogueira Diógenes Peixoto
 Eng. Civil CREA-CE 341392
 RNP: 061844337-1



 Mauro de Magalhães Andrade
 CPF: 484.114.343-20
 Proprietário




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA 'D' DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA:	14/12/2020	BDI: 26,95%
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	SEINFRA	026 1 COM DESONERACAO	85 20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	48 89%
				12:2018

CPMJ-0007 - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.: 5CM (M2)

VALOR:	108,40
--------	--------


Mauro de Magalhães Andrade
CPF: 484.114.343-20
Proprietário


Roberto Nogueira Diógenes Peixoto
Eng. Civil CREA-CE 341392
RNP: 061844337-1




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TUMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO			DATA:	14/12/2020
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE			BDI:	28,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE			FONTE	VERSÃO
				SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
					COMPOSIÇÕES PROPRIAS
				HORA	MES
				45,20%	18,68%
				REF.	12/2018

1.1. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,36250000	13,21	31,21
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,21
					VALOR:	31,21

1.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,14750000	13,21	15,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,16
					VALOR:	15,16

2.1. CPMJ-0007 - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.: 5CM (M2)						
					VALOR:	108,4


 Mauro de Magalhães Anurade
 CPF: 484.114.343-20
 Proprietário



 Roberto Nogueira Diógenes Peixoto
 Eng. Civil CREA-CE 341392
 RNP: 061844337-1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 19 TUMULOS DE DUAS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA:	14/12/2020
LOCAL:	RUA CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	BDI:	26,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	FONTE:	SENFRA
		VERSÃO:	026 - COM DENUNERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA:	85,20%
		MES:	48,69%
		REF:	12/2014

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Mauro de Magalhães Andrade
CPF: 484.114.343-20
Proprietário

Roberto Nogueira Diógenes Peixoto
Eng. Civil CREA-CE 341392
RNP: 061844337-1

Rua Aurea Pinheiro, 44, Acrísio Barreira, CEP: 63475-000, Jaguaribe/CE
(88) 9 9714-5867 CNPJ: 04.092.486/0001-96



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE 19 TUBULOS DE DUAS GAVETAS PRE-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO	DATA : 14/12/2020	BDI : 26,85%
LOCAL	RUA CAPITÃO AFONSO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE-CE	FORTE	VERSÃO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE	SEMPRE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		25:27	12/2018
			REF.

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,32
L	LUCRO	6,84
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCO	0,50
TOTAL		5,32

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)) - 1$$

Magalhães
 Mauro de Magalhães Andrade
 CPF: 484.114.343-20
 Proprietário

Roberto
 Roberto Nogueira Diógenes Peixoto
 Eng. Civil CREA-CE 341392
 RNP: 061844337-1

