

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.		Construtora Borges Carneiro Ltda.		DADOS DA MEDIÇÃO									
CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/IPMJ		CNPJ: 01.590.549/0001-46		VALOR DO CONTRATO ADITIVO									
DATA: 01/11/2020 A. 30/11/2020		PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2020 A. 30/11/2020		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES									
MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA									
R\$ 3.392.237,10		R\$ 162.872,31		R\$ 162.872,31									
R\$ 3.229.364,79		R\$ 162.872,31		R\$ 3.229.364,79									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERC. %	SALDO	VALORES (R\$)	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	16.984,44	101.906,64	1,00	1,00	1,00	16,67%	5,00	16.984,44	16.984,44	16.984,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				50.860,66					5.255,14	0,00	0,00	5.255,14
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	379,24	4.550,88	12,00	12,00	12,00	100,00%	0,00	4.550,88	4.550,88	4.550,88
2.2	Expurgo de jazida	m³	240,00	1,92	460,80				0,00%	240,00	0,00	0,00	4.550,88
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,12	892,42				0,00%	796,80	0,00	0,00	4.550,88
2.4	EXECUÇÃO DE POSTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	26,00	582,69	15.149,94				0,00%	26,00	0,00	0,00	4.550,88
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	12,00	717,73	8.612,76				0,00%	12,00	0,00	0,00	4.550,88
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	8,00	738,13	5.905,04				0,00%	8,00	0,00	0,00	4.550,88
2.7	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	29.401,57	0,52	15.288,82	1.354,34	1.354,34	1.354,34	4,61%	28.047,23	704,26	0,00	704,26
3	TERRAPLANAGEM				78.798,44						2.465,59	0,00	2.465,59
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	29.401,57	1,33	39.104,09	1.354,34	1.354,34	1.354,34	4,61%	28.047,23	1.801,27	0,00	1.801,27
3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.233,32	3,24	3.995,96	59,58	59,58	59,58	4,83%	1.173,74	193,04	0,00	193,04
3.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	4,81	9.794,12	89,36	89,36	89,36	4,39%	1.946,84	429,82	0,00	429,82
3.4	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	695,65	30,01	20.876,46				0,00%	695,65	0,00	0,00	429,82
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	6,31	5.027,81	6,57	6,57	6,57	0,82%	790,23	41,46	0,00	41,46
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				2.014.445,37						94.778,45	0,00	94.778,45
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	25.989,49	77,51	2.014.445,37	1.222,79	1.222,79	1.222,79	4,70%	24.766,70	94.778,45	0,00	94.778,45
5	DRENAGEM				524.927,32						13.806,81	0,00	13.806,81
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	73,83	32,05	2.366,25	14,00	14,00	14,00	18,96%	59,83	448,70	0,00	448,70
5.2	EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	9.774,14	36,22	354.019,35	368,86	368,86	368,86	3,77%	9.405,28	13.360,11	0,00	13.360,11
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CAT1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	108,00	411,39	44.430,12				0,00%	108,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Boca BSTC D = 0,80 m - escoadoura 0° - areia e brita comerciais - alas escoadas	un	18,00	1.316,30	23.693,40				0,00%	18,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do atorro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12,00	2.762,95	33.155,40				0,00%	12,00	0,00	0,00	0,00

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.		CONSTRUTORA Borges Carneiro Ltda.		DADOS DA MEDIÇÃO								
CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ		CNPJ: 01.590.549/0001-46		VALOR DO CONTRATO ADITIVO								
DATA: quarta-feira, 26 de maio de 2021		PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2020 A 30/11/2020		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES								
MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO 01		MEDIÇÃO ATUAL								
				MEDIÇÃO ACUMULADA								
				SALDO CONTRATUAL								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR
5.6	Boca BDCC 1,50 x 1,50 m. - esconidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	9.221,13	18.442,26		0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
5.7	Descida d'água de alvenaria tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	196,54	48.820,54		0,00	0,00	248,40	0,00%	0,00	0,00
6	SERVIÇOS DIVERSOS				33.490,39						1.357,30	0,00
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,11	32.635,74	1.222,79	1.222,79	28.178,78	4,16%	1.357,30	0,00	1.357,30
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,2855	664,84	854,65		0,00	1,29	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS SEM BDI			2.604.426,82						4,80%			134.649,73
BDI (20,96%)			587.808,28						4,80%			28.222,58
TOTAL SERVIÇOS			3.392.237,10						4,80%			162.872,31
												134.649,73
												28.222,58
												162.872,31

**Charles de Lima Nunes**  
 Sec. Municipal Adjunto da Sec. de  
 Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA  
 Portaria 283/2021

**01.590.549/0001-46.**

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.  
 Rua Eng Edmundo Almeida Filho, 206 - Parque,  
 Fone/Fax: (85) 3033-9300/9301 - CEP 60.410-374,  
 Fortaleza - Ceará.

E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro,  
 Sócio - Administrador,  
 RG 200000243849 SSP/CE.

CREA 9970-D.

Absolon Cavalcante Mota Neto  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061572761-1