

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.



Construtora Borges Carneiro Ltda.

CNPJ: 01.590.549/0001-48

DATA:

terça-feira, 4 de janeiro de 2022

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ

MEÇÃO 07

PERÍODO DE REFERÊNCIA:
01/11/2021 A 30/11/2021

DADOS DA MEDIÇÃO		VALORES (R\$)	
VALOR DO CONTRATO ADITIVO	R\$	VALOR DO CONTRATO	R\$
	3.392.237,10		
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES		MEDIÇÃO ATUAL	
	R\$ 1.643.935,60		R\$ 406.744,45
	R\$ 2.050.680,05		R\$ 2.050.680,05
SALDO CONTRATUAL		SALDO CONTRATUAL	
	R\$ 1.341.557,05		R\$ 1.341.557,05

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA				VALORES (R\$)		
				PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				123.266,28						16.435,50	57.318,82	73.754,32
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	20.544,38	123.266,28	0,80	2,79	3,59	2,41	59,83%	16.435,50	57.318,82	73.754,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				61.546,31						2.441,37	51.944,23	54.385,60
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	458,73	5.504,76		12,00	12,00	-	100,00%	-	5.504,76	5.504,76
2.2	Expurgo de jazida	m³	240,00	2,32	556,80		240,00	240,00	-	100,00%	-	556,80	556,80
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,35	1.075,68	100,00	398,00	498,00	298,80	62,50%	135,30	672,30	672,30
2.4	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	28,00	704,82	18.325,32		28,00	28,00	-	100,00%	-	18.325,32	18.325,32
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	12,00	868,17	10.418,04		12,00	12,00	-	100,00%	-	10.418,04	10.418,04
2.6	COMPENSAÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2018	M2	8,00	892,84	7.142,72		8,00	8,00	-	100,00%	-	7.142,72	7.142,72
2.7	COMPENSAÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2018	M	29.401,57	0,63	18.522,99	3.660,90	15.014,75	18.675,65	10.725,92	63,52%	2.306,37	9.459,29	11.765,66
3	TERRAPLANAGEM				95.353,50						353,27	45.131,55	45.484,82
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	29.401,57	1,61	47.336,53		19.539,35	19.539,35	9.862,22	66,46%	-	31.458,35	31.458,35
3.2	Escavapão, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.233,32	3,92	4.834,61	-	802,82	802,82	430,50	65,09%	-	3.147,05	3.147,05
3.3	Escavapão, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	5,82	11.890,68	60,70	1.198,75	1.260,45	775,75	61,90%	353,27	6.982,55	7.335,82
3.4	Escavapão, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	699,65	36,30	25.252,10		-	-	695,65	0,00%	-	-	-
3.5	Escavapão, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	7,63	6.079,58		464,43	464,43	332,37	58,29%	-	3.543,60	3.543,60
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				2.436.704,49						310.876,28	1.193.600,83	1.504.477,11
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS POR M2)	M2	25.969,49	93,76	2.436.704,49	3.315,66	12.730,55	16.046,21	9.943,28	61,74%	310.876,28	1.193.600,83	1.504.477,11
5	DRENAGEM				634.934,63						76.638,03	280.839,09	357.477,12

12021/2021
Charles de Lima Nunes
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da
Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA





Construtora Borges Carneiro Ltda.

CNPJ: 01.590.549/0001-46

Período: 4 de Janeiro de 2022

01/11/2021 A 30/11/2021

DADOS DA MEDIÇÃO	
VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.392.237,10
ADITIVO	
MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R\$ 1.643.935,60
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 406.744,45
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 2.050.680,05
SALDO CONTRATUAL	R\$ 1.341.557,05

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.

CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)				
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	73,83	38,77	2.862,29		73,70	73,70	0,13	99,82%	-	2.057,35	2.897,35
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARILETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARILETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9.774,14	43,81	428.205,07	1.427,00	4.978,46	6.405,46	3.968,68	65,53%	62.516,87	218.106,33	280.623,20
5.3	Corpo de BSTIC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	108,00	497,62	53.742,96		60,00	60,00	48,00	55,56%	-	29.857,20	29.857,20
5.4	Boca BSTIC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas escuras	un	18,00	1.592,20	28.659,60		12,00	12,00	6,00	66,67%	-	19.106,40	19.106,40
5.5	Corpo BDOC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do alero 0,00 a 1,00 m - areia e brita BDOC 1,50 x 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	m	12,00	3.342,06	40.104,72		-	-	12,00	0,00%	-	-	-
5.6	Boca BDOC 1,50 x 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	11.153,08	22.307,76		-	-	2,00	0,00%	-	-	-
5.7	Descida d'água de aleros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	237,73	59.052,13	59,40	45,90	105,30	143,10	42,39%	14.121,16	10.911,81	25.032,97
6	SERVIÇOS DIVERSOS				40.431,89							15.101,08	15.101,08
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,34	39.398,10	-	11.269,46	11.269,46	18.132,11	38,33%	-	15.101,08	15.101,08
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/AVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,29	804,19	1.033,79		-	-	1,29	0,00%	-	-	-
TOTAL SERVIÇOS COM BDI					3.392.237,10					11,99%	406.744,45	1.643.935,60	2.050.680,05

01.590.549/0001-46.
 CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
 Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parrao.
 Fone/fax: (85) 3013-8866 - CEP 60.410-374.
 Fortaleza - Ceará.
 E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
 Gabriel Carneiro Carneiro,
 Eng Civil - CREA 9970 - D.

Charles de Lima Nunes
 Seo. Município/Aguinto da Sec. da
 Inf. Tran. e Urbanismo - SENINFRA
 Portaria 283/2021

Absolon Cavalcante Mota Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 081572781-1