

EMPRESA EXECUTORA:		MEDICÃO No. 01		VALORES (R\$)							
M & C CONSTRUÇÕES LTDA.		PERÍODO: 21/09/2021 a 07/10/2021		CONTRATO: 09.03.01/2021							
CNPJ: 15.386.389/0001-22		DATA: quarta-feira, 13 de outubro de 2021		ADITIVO:							
CONTRATO Nº: 26.05.01/2021-01		M&C CONSTRUÇÕES LTDA		TOTAL: 319.435,00							
				MEDICÃO ACUMULADO: 86.415,77							
				SALDO: 233.019,23							
				VALOR DA MEDICÃO: 86.415,77							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA			VALORES (R\$)			
		UN	QUANT.	P. UNIT. R\$	P. TOTAL R\$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				11.309,53						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 2	MES	3,00	R\$ 3.769,84	11.309,53	0,60	-	0,60	2.261,91	-	2.261,91
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				23.750,16				2.261,91	-	2.261,91
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 426,96	2.561,79	6,00	-	6,00	17.677,09	-	17.677,09
2.2	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	477,96	R\$ 2,80	1.339,91	238,98	-	238,98	2.561,79	-	2.561,79
2.3	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	543,44	R\$ 28,20	15.324,33	434,76	-	434,76	669,96	-	669,96
2.4	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	117,50	R\$ 19,90	2.338,57	0,00	-	0,00	12.259,78	-	12.259,78
2.5	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	66,11	R\$ 30,37	2.007,62	66,11	-	66,11	-	-	-
2.6	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,71	R\$ 47,96	177,94	3,71	-	3,71	2.007,62	-	2.007,62
3	COBERTURA				26.015,46				177,94	-	177,94
3.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	405,83	R\$ 54,33	22.046,69	405,83	-	405,83	22.048,69	-	22.048,69
3.2	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,65	R\$ 23,26	550,20	0,00	-	0,00	-	-	-
3.3	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	81,62	R\$ 33,36	2.722,97	0,00	-	0,00	81,62	-	81,62
3.4	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	47,30	R\$ 14,66	693,60	0,00	-	0,00	47,30	-	47,30
4	BANCADA E PAINÉIS				2.071,84				-	-	-
4.1	BANCADA DE MARMORE LARG = 0,60m ESP. = 3cm	M	5,31	R\$ 390,18	2.071,84	0,00	-	0,00	5,31	-	5,31
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				22.625,96				-	-	-
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,20	R\$ 409,52	10.319,97	0,00	-	0,00	25,20	-	25,20
5.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/27 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	7,20	R\$ 484,74	3.490,16	0,00	-	0,00	7,20	-	7,20
5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 991,31	3.965,23	0,00	-	0,00	4,00	-	4,00
5.4	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	M	18,00	R\$ 103,94	1.870,94	0,00	-	0,00	18,00	-	18,00
5.5	PUXADOR PARA PCV, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 372,46	2.979,66	0,00	-	0,00	8,00	-	8,00
6	REVESTIMENTO				120.060,52				-	-	-
6.1	PAREDES				46.433,18				-	-	-
6.1.1	ARGAMASSA TRAPO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	7,17	R\$ 489,02	3.506,27	0,00	-	0,00	7,17	-	7,17
6.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	477,96	R\$ 16,11	7.699,91	0,00	-	0,00	477,96	-	477,96

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Aguaripe/CE - Portaria nº 004/2021
CPF: 743.347.097-19

6.1.3	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	3,43	R\$	475,90	1.632,35	0,00	-	-	3,43	0,00%	-	-
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	477,96	R\$	70,29	33.594,65	0,00	-	-	477,96	0,00%	-	-
6.2	PISO					73.627,34					0,00%		
6.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	39,95	R\$	63,15	2.522,68	0,00	-	-	39,95	0,00%	-	-
6.2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	256,94	R\$	50,37	12.942,62	0,00	-	-	256,94	0,00%	-	-
6.2.3	CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	87,49	R\$	37,94	3.319,44	0,00	-	-	87,49	0,00%	-	-
6.2.4	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	315,56	R\$	57,56	18.165,06	0,00	-	-	315,56	0,00%	-	-
6.2.5	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	M2	315,56	R\$	29,91	9.438,79	0,00	-	-	315,56	0,00%	-	-
6.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,62	R\$	63,41	610,03	0,00	-	-	9,62	0,00%	-	-
6.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	17,25	R\$	56,14	968,48	0,00	-	-	17,25	0,00%	-	-
6.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	288,69	R\$	50,26	14.508,97	0,00	-	-	288,69	0,00%	-	-
6.2.9	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	7,20	R\$	40,86	294,18	0,00	-	-	7,20	0,00%	-	-
6.2.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	115,85	R\$	93,72	10.857,09	0,00	-	-	115,85	0,00%	-	-
7	MUIROS E FECHAMENTOS					82.722,80					53,71%		44.428,08
7.1	CERCA C/ MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3,0M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVOIADO 15X17	M	84,14	R\$	63,27	5.323,77	0,00	-	-	84,14	0,00%	-	-
7.2	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	187,13	R\$	339,17	63.469,17	130,99	-	-	56,14	70,00%	44.428,08	44.428,08
7.3	MURETA C/ TUBULO/MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	13,32	R\$	414,11	5.516,01	0,00	-	-	13,32	0,00%	-	-
7.4	CERCA/GRADIL NYLOR/H F1,53M, MALHA 5'X'20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVAMENTE), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,03	R\$	255,31	6.390,43	0,00	-	-	25,03	0,00%	-	-
7.5	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,36	R\$	602,21	2.023,42	0,00	-	-	3,36	0,00%	-	-
8	INSTALAÇÕES					4.407,81					0,00%		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					750,52							
8.1.1	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	38,00	R\$	19,75	750,52	0,00	-	-	38,00	0,00%	-	-
8.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					3.657,29							
8.2.1	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$	132,14	660,70	0,00	-	-	5,00	0,00%	-	-
8.2.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	R\$	262,87	1.314,36	0,00	-	-	5,00	0,00%	-	-
8.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$	420,56	1.682,23	0,00	-	-	4,00	0,00%	-	-
9	PINTURA					14.710,92					0,00%		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_08/2014	M2	456,67	R\$	15,69	7.165,77	0,00	-	-	456,67	0,00%	-	-



 Paulo Roberto Cavalcante Barroso

 Secretário Municipal de Educação e Cultura

 Manaus - AM, 04/04/2021

9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06Z014	M2	315,56	R\$	17,44	5.503,96	0,00	-	-	315,56	0,00%	-
9.3	MASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS (PORTAS DE MADEIRA)	M2	39,65	R\$	20,46	811,27	0,00	-	-	39,65	0,00%	-
9.4	PINTURA ESMALTADA ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	31,41	R\$	21,46	674,15	0,00	-	-	31,41	0,00%	-
9.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	39,65	R\$	14,02	555,77	0,00	-	-	39,65	0,00%	-
10	PLAYGRAUND					5.021,61					0,00%	
10.1	GANGORRÁ C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$	1.061,19	1.061,19	0,00	-	-	1,00	0,00%	-
10.2	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$	778,90	778,90	0,00	-	-	1,00	0,00%	-
10.3	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS; CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$	673,41	673,41	0,00	-	-	1,00	0,00%	-
10.4	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TÍJULO APARENTE	M	6,00	R\$	377,78	2.266,71	0,00	-	-	6,00	0,00%	-
10.5	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSPI)	M3	15,20	R\$	15,88	241,40	0,00	-	-	15,20	0,00%	-
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					6.738,40					0,00%	
11.1	LIMPEZA GERAL	M2	503,04	R\$	13,40	6.738,40	0,00	-	-	503,04	0,00%	-
	TOTAL GERAL R\$					319.435,00					27,05%	86.415,77

Fco. ELDER CAVALCANTE BARROSO
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 Aguardante de Portaria Nº 004/2021
 743.342.637-49

José Maria Mendes G...

JOSÉ MARIA MENDES G...
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 2148 D

Yukio Diógenes Bezerra
 Eng. Civil CREA - CE 341929
 RNP: 0618515844