


**CARTA-PROPOSTA**

Jaguaribe-CE, 23/04/2020

À  
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.  
Comissão de Licitação Permanente de Licitação



**REF.: CONVITE Nº 08.04.01/2020**

Prezados(as) Senhores(as),  
Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONVITE Nº 08.04.01/2020**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE 2 GAVETAS E 10 TÚMULOS DE 3 GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNÍPIO DE JAGUARIBE-CE, pelo Valor Global de R\$85.517,02 (oitenta e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e dois centavos)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
*Daniilo Moreira da Silva*  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF 331 171 758-90



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO.  
DATA: 23/04/2020  
LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		MOVIMENTO DE TERRA						11.053,44
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	177,32	46,24	12,42	58,66
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	22,88	22,46	6,03	28,49
2		ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADOS						74.463,58
2.1	CPMJ-0001	PEÇAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	549,02	106,92	28,71	135,63
						VALOR ORÇAMENTO:		67.414,98
						VALOR BDI TOTAL:		18.102,64
						VALOR TOTAL:		85.517,02

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SOCIO ADMINISTRATIVO  
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D-CE CPF:053.639.263-34



Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edimar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email: dmservijbe@gmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO.

DATA: 23/04/2020

LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

### COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

1.1. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	7,13	24,96
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>24,96</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>24,96</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>21,28</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>46,24</b>	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>12,42</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>58,66</b>	

1.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,13	12,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>12,13</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>12,13</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>10,33</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>22,46</b>	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>6,03</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>28,49</b>	

2.1. CPMJ-0001 - PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	12,18	0,49
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>0,49</b>	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>18,01</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,50000000	11,27	5,64
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	53,90	1,62
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	12,50000000	4,35	54,38
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	75,22	3,01

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservijbe@gmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO.

DATA: 23/04/2020

LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

#### COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,04000000	0,45	8,12
TOTAL MATERIAL:						72,77
VALOR SEM ENCARGOS:						91,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,65
VALOR COM ENCARGOS:						106,92
VALOR BDI (26.85%):						28,71
VALOR COM BDI:						135,63

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 23.834.621/0001-76

*Daniilo Moreira da Silva*

DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76

*Paulo Afonso de Pinho Rego*  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservijbe@gmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO.

DATA: 23/04/2020

LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	11.053,44	50,00	25,00	25,00	100,00
			5.526,72	2.763,36	2.763,36	11.053,44
2	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADOS	74.463,58	30,00	35,00	35,00	100,00
			22.339,07	26.062,25	26.062,26	74.463,58
			27.865,79	28.825,61	28.825,62	85.517,02
			27.865,79	56.691,40	85.517,02	85.517,02

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF 331 171 758-90

DM DA SILVA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D-CE CPF:053.639.263-34

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservijbe@gmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO.

DATA: 23/04/2020

LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

BDI			
COD	DESCRIÇÃO	%	
<b>Benefício</b>			
S + G	Garantia/seguros	0,3200	
L	Lucro	6,6400	
		<b>TOTAL</b>	<b>6,9600</b>
<b>Despesas Indiretas</b>			
AC	Administração central	3,8000	
DF	Despesas financeiras	1,0200	
R	Riscos	0,5000	
		<b>TOTAL</b>	<b>5,3200</b>
<b>Impostos</b>			
I	COFINS	3,0000	
	ISS	3,0000	
	PIS	0,6500	
	CPRB	4,5000	
		<b>TOTAL</b>	<b>11,1500</b>


BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
*Daniilo Moreira da Silva*  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF 331 171 758-90

D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
*Paulo Afonso de Pinho Régio*  
Paulo Afonso de Pinho Régio  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D-CE CPF:053.639.263-34

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservijbe@gmail.com



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO.

DATA: 23/04/2020

LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA 26.1

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%

A + B + C + D

Rua: Antônio Weima Fernandes Bezerra, 679 - Bairro Edmar Barreira Pinheiro  
CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE-CE / CNPJ: 23.834.621/0001-76 Email.: dmservijbe@gmail.com

D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Danilo Moreira da Silva  
DANILO MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRATIVO  
CPF 331 171 758-90

D.M. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 23.834.621/0001-76  
Paulo Afonso de Pinho Rego  
Engenheiro Civil  
CREA 4060D-CE CPF: 053.639.263-34