



CARTA-PROPOSTA

Jaguaribe-CE, 23/04/2020

À
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
Comissão de Licitação Permanente de Licitação

REF.: **CONVITE Nº 08.04.01/2020**


Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONVITE Nº 08.04.01/2020**, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE 2 GAVETAS E 10 TÚMULOS DE 3 GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA DO MUNÍPIO DE JAGUARIBE-CE, pelo Valor Global de R\$83.805,81 (oitenta e três mil e oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desde Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 142200
CPF: 207.222.500-00

À Prefeitura Municipal de Jaguaribe
Praça Senador Fernandes Távora, S/N.

23/04/2020


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO

LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ORÇAMENTO


ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1.0		MOVIMENTO DE TERRA					10.791,64
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m ³	177,32	46,24	57,27	10.155,12
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³	22,88	22,46	27,82	636,52
2.0		ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADOS					73.014,17
2.1	CPMJ - 00001	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)	m ²	549,02	107,37	132,99	73.014,17

Total Geral (com BDI) R\$ 83.805,81



Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63





Fonte: SEINFRA-CE 026.1

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO
 LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	MOVIMENTO DE TERRA	10.791,64	50%	R\$ 5.395,82	25%	R\$ 2.697,91	25%	R\$ 2.697,91
2.0	ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADOS	73.014,17	30%	R\$ 21.904,25	35%	R\$ 25.554,96	35%	R\$ 25.554,96
		83.805,81	32,58%	R\$ 27.300,07	33,71%	R\$ 28.252,87	33,71%	R\$ 28.252,87
			32,58%	R\$ 27.300,07	66,29%	R\$ 55.552,94	100,00%	R\$ 83.805,81

Daniel Brasil de Melo
 DENILSON BRASIL DE MELO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14218/D
 CPF: 307.222.503-63

AK

Alfredo
Chico




1/1

Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará

CNPJ: 04.957.984/0001-54

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO

LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE



BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)


Administração Central (AC)	3,00%
Lucro (L)	5,00%
Despesas financeiras (DF)	1,02%
Seguros (S)	0,15%
Garantias (G)	0,10%
Riscos (R)	0,50%
Tributos (I)	11,15%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
CONFINS	3,00%
CPRB	4,50%

BDI Adotado = 23,86%


$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$

Onde:

AC	Taxa de rateio da administração central
S	Taxa de seguros
R	Taxa correspondente aos riscos
G	Taxa do ônus das garantias exigidas em edital
DF	Taxa de despesas financeiras
L	Lucro bruto
I	Impostos (ISS, PIS, CONFINS, CPRB)


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-02







OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO
LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

Comissão Permanente de Licitação
181
Fis.
Esp. L.
Prefeitura Municipal de Jaguaribe

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA

1.1. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	7,13	24,96
TOTAL MAO DE OBRA:						24,96
VALOR SEM ENCARGOS:						24,96
VALOR ENCARGOS						21,28
VALOR COM ENCARGOS:						46,24
VALOR BDI (23.86%):						11,03
VALOR COM BDI:						57,27


1.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	7,13	12,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,13
VALOR SEM ENCARGOS:						12,13
VALOR ENCARGOS						10,33
VALOR COM ENCARGOS:						22,46
VALOR BDI (23.86%):						5,36
VALOR COM BDI:						27,82

2.1. CPMJ-0001 - PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L	SEINFRA	H	0,04000000	12,18	0,49
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,49

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						18,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,50000000	11,50	5,75
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	20,00	0,60
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	12,50000000	4,44	55,50
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	76,75	3,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,04000000	0,46	8,30
TOTAL MATERIAL:						73,22
VALOR SEM ENCARGOS:						91,72
VALOR ENCARGOS						15,65
VALOR COM ENCARGOS:						107,37
VALOR BDI (23.86%):						25,62
VALOR COM BDI:						132,99

Denisilso Brasil de Melo
DENISILSO BRASIL DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 207.222.500-00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 30 TÚMULOS DE DUAS GAVETAS E 10 TÚMULOS DE TRÊS GAVETAS PRÉ-FABRICADOS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO
LOCAL: RUA CAPITÃO AFRODÍZIO DIÓGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA-CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92
B4	13º SALÁRIO	10,83
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	44,97
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCINDÊNCIA DE A	15,41
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02
GRUPO E		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20

Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará

CNPJ: 04.957.984/0001-54

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63