PREFEITURA MUNICIPAL jaguaribe cidade futuro.	:EFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	**BOLETIM DE MEDIÇÃO**				RESUMO VALORES
		EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO:	CONTRATO 112.956,31
		LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME		04	20/01/2019 A 18/02/2019	ADITIVO
OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 61 (sessenta e um) TÚMULOS DE DUAS GAVETAS PRE-FRABRICADAS NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANO		CNPJ:	P	DATA:		TOTAL 112.956,31 100,00%
LOCAL: CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE		04.957.984/0001-54		18/02/2019		ACUM. 66.231,57 58,63%
						SALDO 0,00 0,00%
				P		MEDIÇÃO 46.724,74 41,37%

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇOES DO SERVIÇO	UND.	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES		
				QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL	SALDO	% REAL.	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL
		CONSTRUÇÃO DE 90 TUMULOS PRE-FABRICADOS DE 02 GAVETAS NA QUADRA "D"												
1.0		**MOVIMENTO DE TERRA**												
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M2	244,24	31,94	7.801,03	97,37	146,87	97,37	0,00	39,87%	3.110,00	4.691,03	3.110,00
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	34,89	15,11	527,19	13,29	21,60	13,29	0,00	38,09%	200,81	326,38	200,81
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	272,16	12,62	3.434,66	101,43	170,73	101,43	0,00	37,27%	1.280,05	2.154,61	1.280,05
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	272,16	19,76	5.377,88	101,43	170,73	101,43	0,00	37,27%	2.004,26	3.373,62	2.004,26
		SUBTOTAL				**17.140,76**					**38,48%**	**6.595,11**		**6.595,11**
2.0		**ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO**												
2.1	COMP.PM J01	PEÇAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO, ESP=5CM	M2	744,22	90,30	67.203,07	329,79	414,43	329,79	0,00	44,31%	29.780,14	37.423,03	29.780,14
2.2	COMP.PM J02	TRANSPORTE MANUAL DE PEÇAS PRE-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE AMPLIAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM DE UMA GAVETA	UND.	122,00	38,52	4.699,44	38,82	83,18	38,82	0,00	31,82%	1.495,35	3.204,09	1.495,35
		SUBTOTAL				**71.902,51**					**43,50%**	**31.275,48**		**31.275,48**
		SUBTOTAL GERAL				**89.043,27**						**37.870,59**		**37.870,59**
		BDI 26,85%				**23.913,04**						**8.854,15**		**8.854,15**
		TOTAL GERAL				**112.956,31**					**41,37%**	**46.724,74**		**46.724,74**

Denilson Brasil de Melo
ENGº. CIVIL
CREA: 0602805856
CPF: 307.222.503-63

Joscelio Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil
RNP: 0606639586