OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	Construtora Borges Carneiro Ltda.	DADOS DA MEDIÇÃO		
		VALOR DO CONTRATO	R$	3.392.237,10
		ADITIVO		
	CNPJ: 01.590.549/0001-46	MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R$	162.872,31
	DATA: quarta-feira, 30 de junho de 2021	MEDIÇÃO ATUAL	R$	296.317,74
CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ	MEDIÇÃO 02 — PERÍODO DE REFERÊNCIA: 20/05/2021 A 30/06/2021	MEDIÇÃO ACUMULADA	R$	459.190,05
		SALDO CONTRATUAL	R$	2.933.047,05

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**101.906,64**						**-**	**16.984,44**	**16.984,44**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	16.984,44	101.906,64		1,00	1,00	5,00	16,67%	-	16.984,44	16.984,44
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**50.860,66**						**1.694,60**	**5.255,14**	**6.949,74**
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	379,24	4.550,88		12,00	12,00	-	100,00%	-	4.550,88	4.550,88
2.2	Expurgo de jazida	m³	240,00	1,92	460,80			-	240,00	0,00%	-	-	-
2.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	796,80	1,12	892,42			-	796,80	0,00%	-	-	-
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	26,00	582,69	15.149,94			-	26,00	0,00%	-	-	-
2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	717,73	8.612,76			-	12,00	0,00%	-	-	-
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	8,00	738,13	5.905,04			-	8,00	0,00%	-	-	-
2.7	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	29.401,57	0,52	15.288,82	3.258,85	1.354,34	4.613,19	24.788,38	15,69%	1.694,60	704,26	2.398,86
3	**TERRAPLANAGEM**				**78.798,44**						**5.367,45**	**2.465,59**	**7.833,04**
3.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	29.401,57	1,33	39.104,09	3.258,85	1.354,34	4.613,19	24.788,38	15,69%	4.334,27	1.801,27	6.135,54
3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.233,32	3,24	3.995,96	91,06	59,58	150,64	1.082,68	12,21%	295,03	193,04	488,07
3.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.036,20	4,81	9.794,12	136,59	89,36	225,95	1.810,25	11,10%	657,00	429,82	1.086,82
3.4	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	m³	695,65	30,01	20.876,46	-		-	695,65	0,00%	-	-	-
3.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	796,80	6,31	5.027,81	12,86	6,57	19,43	777,37	2,44%	81,15	41,46	122,61
4	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**				**2.014.445,37**						**234.550,69**	**94.778,45**	**329.329,14**
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	25.989,49	77,51	2.014.445,37	3.026,07	1.222,79	4.248,86	21.740,63	16,35%	234.550,69	94.778,45	329.329,14

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 283/2021

OBRA: 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A BARRAGEM DE SANTANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.	Construtora Borges Carneiro Ltda.		DADOS DA MEDIÇÃO		
			VALOR DO CONTRATO	R$	3.392.237,10
			ADITIVO		
	CNPJ: 01.590.549/0001-46		MEDIÇÕES ACUMULADAS ANTERIORES	R$	162.872,31
	DATA:	quarta-feira, 30 de junho de 2021	MEDIÇÃO ATUAL	R$	296.317,74
CONVÊNIO Nº 882404/2018 - MDR/PMJ	MEDIÇÃO 02	PERÍODO DE REFERÊNCIA:	MEDIÇÃO ACUMULADA	R$	459.190,05
		20/05/2021 A 30/06/2021	SALDO CONTRATUAL	R$	2.933.047,05

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DADOS CONTRATUAIS			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
			QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
5	DRENAGEM				524.927,32						-	13.808,81	13.808,81
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	73,83	32,05	2.366,25	-	14,00	14,00	59,83	18,96%	-	448,70	448,70
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.774,14	36,22	354.019,35	-	368,86	368,86	9.405,28	3,77%	-	13.360,11	13.360,11
5.3	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	108,00	411,39	44.430,12			-	108,00	0,00%	-	-	-
5.4	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	18,00	1.316,30	23.693,40			-	18,00	0,00%	-	-	-
5.5	Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12,00	2.762,95	33.155,40			-	12,00	0,00%	-	-	-
5.6	Boca BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	9.221,13	18.442,26			-	2,00	0,00%	-	-	-
5.7	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	m	248,40	196,54	48.820,54			-	248,40	0,00%	-	-	-
6	SERVIÇOS DIVERSOS				33.490,39						3.358,94	1.357,30	4.716,24
6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.401,57	1,11	32.635,74	3.026,07	1.222,79	4.248,86	25.152,71	14,45%	3.358,94	1.357,30	4.716,24
6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,29	664,84	854,65			-	1,29	0,00%	-	-	-
				TOTAL SERVIÇOS SEM BDI	2.804.428,82					8,74%	244.971,68	134.649,73	379.621,41
				BDI (20,96%)	587.808,28					8,74%	51.346,06	28.222,58	79.568,65
				TOTAL SERVIÇOS	3.392.237,10					8,74%	296.317,74	162.872,31	459.190,06

01.590.549/0001-46.
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.
Rua Edmundo Almeida Filho, 206 - Parreao.
Fone/Fax: (85) 3013-8666 - CEP 60.410-374.
Fortaleza – Ceará.
E-mail: cbc@borgescarneiro.com.br.

CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA.

Galba Carvalho Carneiro.
Engº Civil – CREA 9970 - D.

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

Charles de Lima Nunes
Sec. Municipal Adjunto da Sec. da Inf. Tran. e Urbanismo - SEINFRA
Portaria 28/2021