BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA LUIS ALMIRO AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRAS. JAGUARIBE-CE. LOTE: III	EMPRESA EXECUTORA: LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.566.030/0001-20 CONTRATO Nº: CP01.07.01.2021-03	MEDIÇÃO No. 01 PERÍODO: 16/11/2021 a 20/12/2021 DATA: segunda-freira, 22 de dezembro de 2021	VALORES (R$) CONTRATO: CP01.07.01.2021-02 — 130.807,80 ADITIVO: TOTAL: 130.807,80 MEDIÇÃO ACUMULADO: 25.157,22 SALDO: 105.650,58 VALOR DA MEDIÇÃO: 25.157,22

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATUAL				QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
		UN	QUANT.	P. UNIT. R$	P. TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. R%	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**				**6.954,21**					**33,33%**	**2.318,07**	-	**2.318,07**
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - TIPO 3	MÊS	3,00	2.318,07	6.954,21	1,00	-	1,00	2,00	33,33%	2.318,07	-	2.318,07
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**2.866,58**					**88,68%**	**2.542,08**	-	**2.542,08**
2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	338,32	2.029,92	6,00	-	6,00	-	100,00%	2.029,92	-	2.029,92
2.2	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	48,00	15,52	744,96	33,00	-	33,00	15,00	68,75%	512,16	-	512,16
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,17	8,55	27,10	-	-	-	3,17	0,00%	-	-	-
2.4	REMOÇÃO DE CERCAS	M	170,00	0,38	64,60	-	-	-	170,00	0,00%	-	-	-
3	**PISO**				**5.203,70**					**46,20%**	**2.403,90**	-	**2.403,90**
3.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	83,25	3.996,00	24,00	-	24,00	24,00	50,00%	1.998,00	-	1.998,00
3.2	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, COM MATERIAL REAPROVEITADO, ACIMA DE 30430 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO.	UN	17,60	36,90	649,44	11,00	-	11,00	6,60	62,50%	405,90	-	405,90
3.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	65,60	8,51	558,26	-	-	-	65,60	0,00%	-	-	-
4	**ALVENARIA**				**146,06**					**0,00%**	-	-	-
4.1	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS	M	2,06	22,43	46,21	-	-	-	2,06	0,00%	-	-	-
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,17	3,32	10,52	-	-	-	3,17	0,00%	-	-	-
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,17	28,18	89,33	-	-	-	3,17	0,00%	-	-	-
5	**MUROS E FECHAMENTOS**				**63.012,20**					**0,00%**	-	-	-
5.1	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	M	170,00	370,66	63.012,20	-	-	-	170,00	0,00%	-	-	-
6	**ESQUADRIAS**				**6.471,08**					**98,02%**	**6.342,78**	-	**6.342,78**
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	804,82	1.609,64	2,00	-	2,00	-	100,00%	1.609,64	-	1.609,64
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	783,59	3.134,36	4,00	-	4,00	-	100,00%	3.134,36	-	3.134,36

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF:077.571.923-40

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
Engenheiro Civil
CREA-CE 49217/D CPF: 904.627.263-04

Yukio Diogenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Erlan Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49

6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	740,66	1.481,32	2,00	-	2,00	-	100,00%	1.481,32	-	1.481,32
6.4	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	117,46	117,46	1,00	-	1,00	-	100,00%	117,46	-	117,46
6.5	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	2,00	64,15	128,30	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**4.266,49**					**100,00%**	**4.266,49**	**-**	**4.266,49**
7.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	30,00	101,84	3.055,20	30,00	-	30,00	-	100,00%	3.055,20	-	3.055,20
7.2	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT	UN	128,00	8,55	1.094,40	128,00	-	128,00	-	100,00%	1.094,40	-	1.094,40
7.3	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	26,50	79,50	3,00	-	3,00	-	100,00%	79,50	-	79,50
7.4	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	37,39	37,39	1,00	-	1,00	-	100,00%	37,39	-	37,39
8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**679,80**					**0,00%**	**-**	**-**	**-**
8.1	**ÁGUA FRIA**				**679,80**								
8.1.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	83,94	251,82	-	-	-	3,00	0,00%	-	-	-
8.1.2	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	UN	2,00	213,99	427,98	-	-	-	2,00	0,00%	-	-	-
9	**PINTURA**				**11.974,92**					**16,32%**	**1.954,25**	**-**	**1.954,25**
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	773,20	12,96	10.020,67	-	-	-	773,20	0,00%	-	-	-
9.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	32,88	16,17	531,67	32,88	-	32,88	-	100,00%	531,67	-	531,67
9.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	70,74	20,11	1.422,58	70,74	-	70,74	-	100,00%	1.422,58	-	1.422,58
10	**SERVIÇOS FINAIS**				**1.520,64**					**0,00%**	**-**	**-**	**-**
10.1	LIMPEZA GERAL	M2	144,00	10,56	1.520,64	-	-	-	144,00	0,00%	-	-	-
	BDI (26,88%)				**27.712,12**			**PERC. MEDIÇÃO %**		**19,23%**	**5.329,65**	**-**	**5.329,65**
	TOTAL GERAL R$				**103.095,68**						**19.827,57**		**19.827,57**
	TOTAL GERAL COM DBI (26,88%) R$				**130.807,80**						**25.157,22**	**-**	**25.157,22**

VINTE E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Leandro Rodrigues da Silva
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:30.566.030/0001-20
Leandro Rodrigues da Silva
Sócio Administrativo
CPF:077.571.923-40

LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.566.030/0001-20
LUIZ PEREIRA DE FREITAS NETO
Engenheiro Civil
CREA-CE 49217/D CPF: 904.627.263-04

Yukio Diógenes Bezerra
Eng. Civil CREA - CE 341929
RNP: 0618515844

Francisco Eder Cavalcante Barroso
Secretário Municipal da
Educação e Cultura
PORTARIA 269/2021 CPF 743.347.003-49