PREFEITURA MUNICIPAL aguaribe cidade futuro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA EXECUTORA:	CONVÊNIO:	MEDIÇÃO Nº:	PERÍODO:
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	P	05	19/02/2018 A 19/03/2019
CNPJ: 04.957.984/0001-54		DATA: 19/03/2019	

OBRA: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE DRENAGEM NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITERIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO

LOCAL: CAPITÃO AFRODIZIO DIOGENES - SEDE - JAGUARIBE - CE

RESUMO VALORES		
CONTRATO	141.257,94	
ADITIVO		
TOTAL	141.257,94	100,00%
ACUM.	122.353,58	86,62%
SALDO	18.904,36	13,38%
MEDIÇÃO	64.957,84	45,99%

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇOES DO SERVIÇO	UND.	CONTRATUAL			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES		
				QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL	SALDO	% REAL.	PERÍODO	AC. ANT.	AC. ATUAL
		CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NA QUADRA "D" DA AMPLIAÇÃO DO CIMITÉRIO PUBLICO SÃO MIGUEL ARCANJO												
1.0		**MOVIMENTO DE TERRA**												
1.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	228,36	31,95	7.296,10	25,08	203,28	25,08	0,00	10,98%	801,31	6.494,80	801,31
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	35,35	15,52	548,63	12,76	22,59	12,76	0,00	36,10%	198,04	350,60	198,04
1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	250,91	12,61	3.163,98	24,82	226,09	24,82	0,00	9,89%	312,98	2.850,99	312,98
1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	250,91	19,75	4.955,47	24,82	226,09	24,82	0,00	9,89%	490,20	4.465,28	490,20
		SUBTOTAL				**15.964,18**					**11,29%**	**1.802,52**		**1.802,52**
2.0		**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**												
2.1	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	265,73	50,11	13.315,73	103,11	162,62	103,11	0,00	38,80%	5.166,84	8.148,89	5.166,84
2.2	COMP-02	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E= 10CM	M2	6,72	62,64	420,94	4,03	3,52	4,03	-0,83	59,97%	252,44	220,49	252,44
2.3	C0216	ARMADURA CA=50 MEDIA D=6,3A 10,00MM	M2	60,48	6,64	401,59	36,29	31,58	36,29	-7,39	60,00%	240,97	209,69	240,97
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA	M2	82,22	345,97	28.445,65	49,33	32,89	49,33	0,00	60,00%	17.066,70	11.378,95	17.066,70
2.5	C0110	AQUISIÇÃO ASSENT.E REJUNTE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40CM	M2	27,96	88,15	2.464,67	16,78	11,18	16,78	0,00	60,01%	1.479,16	985,52	1.479,16
2.6	C0105	AQUISIÇÃO ASSENT.E REJUNTE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=60CM	M2	2,20	135,46	298,01	1,32	0,88	1,32	0,00	60,00%	178,81	119,20	178,81
2.7	C0606	TAMPA DE CONCRETO ESP=5CM PARA CAIXAS	UND.	2,88	122,76	353,55	1,73	1,15	1,73	0,00	60,07%	212,37	141,17	212,37
		SUBTOTAL				**45.700,15**					**53,82%**	**24.597,29**		**24.597,29**
3.0		**REVESTIMENTO**												
3.1	C1608	CHAPSICO C/ARG DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRA TRACO 1;3 ESP=5CM P/PAREDE	M2	398,59	4,19	1.669,32	154,65	243,94	154,65	0,00	38,80%	647,69		647,69
3.2	C3408	REBOCO C/ARG DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRA TRAÇO 1:3	M2	398,59	23,28	9.279,18	154,65	243,94	154,65	0,00	38,80%	3.600,25		3.600,25
3.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ARG.DE CIMENTO E AREIA S/PEINEIRA TRAÇO 1;4 ESP=1,5CM	M2	265,73	27,52	7.312,89	103,11	162,62	103,11	0,00	38,80%	2.837,59		2.837,59
		SUBTOTAL				**18.261,39**					**38,80%**	**7.085,52**		**7.085,52**
4.0		**ESQUADRIA E FERRAGENS**												
4.1	C0056	GRELHA DE FERRO	M2	169,92	168,22	28.583,94	88,90		88,90		52,32%	14.954,76		14.954,76
		SUBTOTAL				**28.583,94**					**52,32%**	**14.954,76**		**14.954,76**
5.0		**PAVIMENTAÇÃO**												
5.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	24,11	5,47	131,88	24,11		24,11	0,00	100,00%	131,88		131,88
5.2	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	24,11	9,68	233,38	24,11		24,11	0,00	100,00%	233,38		233,38
		SUBTOTAL				**365,27**					**100,00%**	**365,27**		**365,27**
6.0		**MOVIMENTO DE TERRA**												
6.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,36	31,95	139,30	2,03	2,33	2,03	0,00	46,56%	64,86		64,86
6.2	C2989	ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA	M2	5,67	1,42	8,05	3,40	2,27	3,40	0,00	59,96%	4,83		4,83
		SUBTOTAL				**147,35**					**47,29%**	**69,69**		**69,69**
7.0		**MURO**												
7.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3 C/ARGREGADO ADQUIRIDO.	M3	7,86	296,58	2.331,12	7,86		7,86	0,00	100,00%	2.331,12		2.331,12
		SUBTOTAL				**2.331,12**					**100,00%**	**2.331,12**		**2.331,12**
		SUBTOTAL GERAL				**111.353,40**					**45,99%**	**51.206,16**		**51.206,16**
		BDI 26,85%				**29.904,54**						**13.751,68**		**13.751,68**
		TOTAL GERAL				**141.257,94**					**45,99%**	**64.957,84**		**64.957,84**

JAGUARIBE, 19 de Março de 2019.

Denilson Brasil de Melo
ENGº. CIVIL
CREA: 0602805856
CPF: 007.222.503-63

Joscelio Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil
RNP: 0606639586